

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|------------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | | | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | |
| CP001504015 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, Clave: 0706b247a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista S.M. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001504015 | Equipoamiento De Cercado De Sothos | 12843 | Chiapas | Tila | Huastal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001504015 | Construcción De 3 Letrinas De 2.5x1.45 Mx1.45 (Remedia El Mirador) | 13492 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001504015 | Construcción De 8 Tanques De Agua Potable | 13508 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001504015 | Construcción De 35 Acciones De Techo Fermo (Barrio Centro) | 14631 | Chiapas | Tila | Los Mangos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001504015 | Construcción De 14 Acciones De Techo Fermo | 15076 | Chiapas | Tila | Francisco J. Madro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001504015 | Construcción De 10 Acciones De Piso Fermo | 15243 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001504015 | Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, Clave: 0706b247a | 15247 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista S.M. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001504015 | Mejoramiento De Aulas Escuela Promocional Agustín Melgar, Clave: 0706c188q | 15916 | Chiapas | Tila | Mispa Chinal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001504015 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Telesecundaria 769 "Benito Juárez", Clave: 0706d078a | 16139 | Chiapas | Tila | Sanja Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001504015 | Mejoramiento De Aulas En La Esc. Pta. Bilingüe Mariano Abasolo, Clave: 0706d183z | 16139 | Chiapas | Tila | Chuitlaja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001504015 | Mejoramiento De Aulas En La Esc. Pta. Bilingüe Mariano Abasolo, Clave: 0706d183z | 16139 | Chiapas | Tila | Chuitlaja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001504015 | Mejoramiento De Aulas En La Esc. Promocional Bilingüe Emiliano Zapata Salazar, Clave: 0706d262z | 16187 | Chiapas | Tila | Campesino | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001504015 | Mejoramiento De Aulas En Esc. Pta. Bilingüe Mariano Abasolo, Clave: 0706d262z | 16187 | Chiapas | Tila | El Limón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001504015 | Mejoramiento De Aulas En La Esc. Telesecundaria No.23 "Paulo Freyre, C.C.T.", Clave: 0706d262z | 16192 | Chiapas | Tila | Nueva Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001504015 | Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Federal Bilingüe General Emiliano Zapata Salazar, Clave: 0706d377j | 16193 | Chiapas | Tila | Jolopokil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001504015 | Mejoramiento De Aulas En La Esc. Promocional Bilingüe General Emiliano Zapata Salazar, Clave: 0706d377j | 16193 | Chiapas | Tila | Jolopokil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001504015 | Mejoramiento De Aulas En La Esc. Promocional Bilingüe General Emiliano Zapata Salazar, Clave: 0706d377j | 16193 | Chiapas | Tila | Jolopokil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001504015 | Construcción De 8 Acciones De Techo Fermo | 16245 | Chiapas | Tila | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001504015 | Construcción De 122 Acciones De Techo Fermo | 16214 | Chiapas | Tila | Unión Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001504015 | Construcción De Alcantarillado Sanitario (La. Rapa) | 268 | Chiapas | Tila | El Pericón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001601016 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Barrio San José 10398 | 10398 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001601016 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Barrio Regapalán - 10412 | 10412 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001601016 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico En Avenida Central Entre Calles Agradas De Libertad Y Constitución 10330 | 10330 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602016 | Construcción De Techo Fermo 6403 | 6403 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602016 | Construcción De Baños Con Fosa Séptica - 6554 | 6554 | Chiapas | Jitotol | Tránsito Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602016 | Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua (Chimera), En Escuela Primaria Rural Federal Lic. Benito Juárez García, C.C.T. 0706g - 3971 | 3971 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602016 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 6794 | 6794 | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602016 | Construcción De Techaro En Escuela Primaria El Centro De Educación Promocional "Juan De La Barrera, C.C.T. 0706h046m - 47497 | 47497 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | Observaciones | |
|--------------------|---|--------------------|---------|--------------------------|------------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|-------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-------------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida |
| CP00160405 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17082497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joinitzibé Tila - Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 1200 Acordamiento de Vehículos Terrestres, Aviones, Helicópteros, Lanchas y Flotillas Para Servicios Públicos - 145813 | 145813 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 0572 Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 139253 | 139253 | Chiapas | Sitalá | Guilinchán Viejo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8582 Construcción De Nueva Demarcación Para Vivienda Rural - 171112 | 171112 | Chiapas | Sitalá | El Rosario Ancho | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8581 Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Tramo Batallas - 10327 | 10327 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS | Transportes y Viajantes | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8582 Construcción De Piso Firme 8576 | 8576 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8581 Construcción De Piso Firme 8585 | 8585 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8584 Construcción De Piso Firme 8584 | 8584 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Jocilobán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8585 Construcción De Piso Firme 8578 | 8578 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Jocilobán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8583 Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Las Cañadas - 139872 | 139872 | Chiapas | Ochuc | Las Cañadas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8584 Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Nueva Betania - 12861 | 12861 | Chiapas | Ochuc | Nueva Betania | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8585 Rehabilitación De Viviendas Techo Firme El Porvenir Betania - 14324 | 14324 | Chiapas | Ochuc | El Porvenir Betania | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8586 Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Frontera Las Casas - 13552 | 13552 | Chiapas | Ochuc | Frontera las Casas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8585 Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipio Barrio Sendería - 14878 | 14878 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8586 Acondicionamiento De Represor Físico - 15271 | 15271 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8587 Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 132134 | 132134 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8588 Rehabilitación De Viviendas Techo Firme El Corralito 127134 | 127134 | Chiapas | Ochuc | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8589 Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Chisla - 115297 | 115297 | Chiapas | Ochuc | Chisla | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8590 Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Camilija - 13960 | 13960 | Chiapas | Ochuc | Camilija | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8591 Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Lalembij - 12857 | 12857 | Chiapas | Ochuc | Lalembij | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8592 Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Trambujía - 13760 | 13760 | Chiapas | Ochuc | Trambujía | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8594 Construcción De Sistema De Abastecimiento Pluvial Primera Etapa En La Localidad De El Fango En El Municipio De Salto De Agua Chiapas - 15437 | 15437 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8593 Rehabilitación De La Red De Agua Potable La Sur Entre 4a Y 6a Secciones - 7882 | 7882 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8505 Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 138287 | 138287 | Chiapas | Chicomucel | Chicomucel | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8515 Rehabilitación De Camino Rural - 9834 | 9834 | Chiapas | Copainalá | Chipancingo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ | Transportes y Viajantes | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8516 Rehabilitación De Drenaje Sanitario La Etapa - 9608 | 9608 | Chiapas | Copainalá | Julián Grajales (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8518 Adquisición De Software Y Hardware - 14078 | 14078 | Chiapas | Jitotul | Jitotul | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTUL CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 1500 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aviones, Helicópteros, Lanchas Y Flotillas - 19120 | 19120 | Chiapas | Júarez | Júarez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8504 Construcción De Dos Puentes Del Tramo 0+000 Al 0+137.17 Col. El Belisario. - 12953 | 12953 | Chiapas | Nustala | Nustala | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8502 Acondicionamiento De Represor Público Para Atención Ciudadana De Barrio Anexo A Presidencia Municipal - 19809 | 19809 | Chiapas | Antenango de la Frontera | Antenango de la Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160206 | 8505 Construcción De Cuatro Demarcación Cobertura Municipal - 14961 | 14961 | Chiapas | Amatán | San Antonio Tres Picos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------------|--|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | | | Recurrido (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población |
| CP001604005 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1598497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | 13901 Subdotación de Servicios Con Detección - 159127 | 159127 | Chiapas | Ampej Albino Corso | Chaltemango de la Paz (Ampej Albino Corso) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MIGUEL ALBINO CORSO | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604009 | Adquisición De Software Y Hardware - 151742 | 151742 | Chiapas | Chapilla | Chapilla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPILLA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604004 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico - 189335 | 189335 | Chiapas | Frasería Comalapa | Frasería Comalapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FRASERÍA SOMALAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | Curso De Capacitación Y Actualización De La Normatividad De Municipal Y De Las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal - 181203 | 181203 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORIBERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | Construcción De Canal Fluvial - 79219 | 79219 | Chiapas | Chiltepec | Chiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | Construcción De Casas Cuartos Dedicados - 159465 | 159465 | Chiapas | Tenejapa | Yanok'En | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604004 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 193551 | 193551 | Chiapas | Sitalá | La Ventana Pichón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORIBERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 70703 | 70703 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TOTOLAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | Elaboración Del Plan De Desarrollo Municipal 2015-2018 - 80499 | 80499 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenta La Formación De Servidores Públicos Municipales - 132729 | 132729 | Chiapas | Aldama | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORIBERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | Construcción De Viviendas Cuartos De Baño Para Vivienda - 185645 | 185645 | Chiapas | Aldama | Ico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORIBERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | Construcción De Cuartos Plano Firme Para Vivienda - 185270 | 185270 | Chiapas | Aldama | Tolobuitz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORIBERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | Construcción De Techo Firme - 87982 | 87982 | Chiapas | San Andrés Duranjal | San Andrés Duranjal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURANJAL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | Construcción De Piso Firme - 102932 | 102932 | Chiapas | San Andrés Duranjal | Rivera Galena | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURANJAL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | Construcción De Muro Firme - 102929 | 102929 | Chiapas | San Andrés Duranjal | Rivera Galena | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURANJAL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | Construcción De Muro Firme - 97975 | 97975 | Chiapas | San Andrés Duranjal | Jucichón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURANJAL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | Rehabilitación De Viviendas (Techo Firme) Trajalcoch - 132026 | 132026 | Chiapas | Occhuc | Trajalcoch | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Mok Ul Mitz - 139465 | 139465 | Chiapas | Occhuc | Mokulwitz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Guadalupe - 144991 | 144991 | Chiapas | Occhuc | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme El Calvario - 141765 | 141765 | Chiapas | Occhuc | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | Rehabilitación De Viviendas (Techo Firme) Guadalupe Barja - 128865 | 128865 | Chiapas | Occhuc | Guadalupe Barja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | Mejoramiento De Camión Rural Triaxi (Guadalupe Barja Y El Nisi) Camión Guadalupe Barja 1 - 119382 | 119382 | Chiapas | Occhuc | Guadalupe Barja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Manzanilla - 137954 | 137954 | Chiapas | Occhuc | Manzanilla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | Rehabilitación De Viviendas (Techo Firme) Trajalcoch - 117223 | 117223 | Chiapas | Occhuc | Trajalcoch | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Vista Hermosa - 137603 | 137603 | Chiapas | Occhuc | Vistahermosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | Construcción De 01 Aula Funcional En Escuela Primaria Bilingüe Manuel Gutiérrez Nájera C.C.T. 07984723 - 11762 | 11762 | Chiapas | Occhuc | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Panel Navil - 118294 | 118294 | Chiapas | Occhuc | Panel Navil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Centro Tikal - Centro Tomas Segunda Etapa Fracción Centro Tikal, Santo Tomas - 141084 | 141084 | Chiapas | Occhuc | Centro Tikal-Santo Tomas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Cámara Municipal Barrio Centro El Calvario - 146051 | 146051 | Chiapas | Occhuc | Occhuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001604006 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Cámara Municipal Barrio Mercado PAB1 - 143662 | 143662 | Chiapas | Occhuc | Occhuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|---------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Repetición | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| CP00160204 | Remediación Psicológica En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave: 51962497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joinitzín Sta. Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 19039 | 30008 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Regulación De Drenaje Sanitario - 17957 | 77957 | Chiapas | Sititeguc | Sititeguc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Construcción De Tezina Techos De Concreto Armado - 16322 | 16322 | Chiapas | Tenejapa | Las Manzanas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Construcción De Vialidad Rural A Base De Bloq Rucos - 14234 | 16334 | Chiapas | Tenejapa | Sanjuli (Patio Negro) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Construcción De Seis Cuartos De Baño Para Vivienda - 18933 | 16933 | Chiapas | Aldama | Coco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Construcción De Techo Firme - 93823 | 16982 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Construcción De Techo Firme - 10293 | 16293 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Rivera Galana | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Construcción De Muro Firme - 93780 | 16378 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Jocichón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Construcción De Techado En Área De Separación De Educación Primaria En Escuela Primaria Indígena Lezro Campo C.C.T. 51962789 - 9178 | 9178 | Chiapas | Occhuc | Gloria Tlapil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme El Paraiso - 139176 | 139176 | Chiapas | Occhuc | El Paraiso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme (Suela) Añil - 14231 | 14231 | Chiapas | Occhuc | Bencia'Añil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Construcción De Techado En Área De Separación De Educación Primaria En Escuela Primaria Indígena Lezro Calderas Cct 51962561 - 14223 | 14223 | Chiapas | Occhuc | Patría Nueva | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Sateo (Zona Los Campos - 14902) | 14902 | Chiapas | Occhuc | Occhuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Pico Suarez - 17887 | 17887 | Chiapas | Occhuc | Occhuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio San Exeritones - 14928 | 14928 | Chiapas | Occhuc | Occhuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Construcción De Dos Áreas De Detención (Faja) En Supervisión Escolar No. 702 - 12618 | 12618 | Chiapas | Occhuc | Occhuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Chenchuc - 14168 | 14168 | Chiapas | Occhuc | Chenchuc | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Parvina - 13979 | 13979 | Chiapas | Occhuc | Parvina | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Navil Tarja - Región Etza Fracción Rch En - 14163 | 14163 | Chiapas | Occhuc | Navil Tarja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme El Ma - 13973 | 13973 | Chiapas | Occhuc | El Ma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Rehabilitación De Viviendas (Techo Firme) Tzonajal - 12806 | 12806 | Chiapas | Occhuc | Tzonajal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Guadalupe Xolmal - 14203 | 14203 | Chiapas | Occhuc | Guadalupe Xolmal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Rehabilitación De Viviendas (Techo Firme) Vol Lumlaj - 13407 | 13407 | Chiapas | Occhuc | Vol Lumlaj | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Mejoramiento De Vivienda Rural Firme - 13082 | 13082 | Chiapas | Chenalho | Chenalho | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Rehabilitación De Cauder Comunitario - 12076 | 12076 | Chiapas | Chenalho | Chenalho | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario La Etza - 9001 | 9001 | Chiapas | Copainalá | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 9337 | 9337 | Chiapas | Copainalá | Agustin de Turiside | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 16079 | 16079 | Chiapas | Jitotul | Jitotul | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTUL CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Construcción De Cuarto Dormitorio (Cobertura Municipal) - 9003 | 9003 | Chiapas | Amatán | El Manajo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160204 | Construcción De Cuarto Dormitorio (Cobertura Municipal) - 11782 | 11782 | Chiapas | Amatán | Villa Luz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--------------------|--|--------------------|---------|--------------------------|--|------------------------|---|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|------------|-------------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|------------------|---|---------------|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | |
| CP001504050 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504050 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promueva La Formación De Los Servidores Públicos - 15946 | 13846 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jalisco de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ANGEL ALBINO CORZO | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Equipo De Dispensario Medico En La Cabecera Municipal - 12423 | 14233 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jalisco de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ANGEL ALBINO CORZO | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Elaboración E Implementación De Un Programa Para El Desarrollo Institucional Municipal - 15704 | 15704 | Chiapas | Comisión de Ocosingo | Comisión de Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Barrio Chelaj - 15853 | 15853 | Chiapas | Notocintla | Notocintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidráulico - 15787 | 15787 | Chiapas | Notocintla | Notocintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 15789 | 15789 | Chiapas | Notocintla | Notocintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obra | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Depend. Diapa - 15945 | 15945 | Chiapas | Amanangué de la Frontera | El Payal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Operación De La Red De Drenaje Sanitario - 15186 | 15186 | Chiapas | Sanjoval | Sanjoval De Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Rehabilitación De Tomas Sanitarias En Calle San Fernando - 15751 | 15751 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Ordoñez y Córdoba | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Construcción De Muro Fierro - 15750 | 15750 | Chiapas | San Andrés Duranel | San Andrés Duranel | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURANEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Construcción De Muro Fierro - 15815 | 15815 | Chiapas | San Andrés Duranel | San Andrés Duranel | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURANEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Construcción De Muro Fierro - 15846 | 15846 | Chiapas | San Andrés Duranel | San Andrés Duranel | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURANEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Construcción De Piso Fierro - 10292 | 10292 | Chiapas | San Andrés Duranel | Rivera Galana | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURANEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Rehabilitación De Viviendas Decho Fierro Tuxtla - 14272 | 14272 | Chiapas | Ochuc | Tuxtla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Rehabilitación De Viviendas Decho Fierro La Providencia - 14133 | 14133 | Chiapas | Ochuc | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Rehabilitación De Viviendas Decho Fierro La Dip - 14773 | 14773 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Rehabilitación De Viviendas Decho Fierro Cabeza Municipal Barrio Vista - 14829 | 14829 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Rehabilitación De Viviendas Decho Fierro Cabeza Municipal Barrio Sanitico - 14886 | 14886 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Rehabilitación De Viviendas Decho Fierro Cabeza Municipal Barrio Much - 14306 | 14306 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Rehabilitación De Viviendas Decho Fierro Cabeza Municipal Barrio Santa Cruz - 14392 | 14392 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Rehabilitación De Viviendas Decho Fierro Cabeza Municipal Barrio Nuevo - 14334 | 14334 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Rehabilitación De Viviendas Decho Fierro Bonilla - 13967 | 13967 | Chiapas | Ochuc | Bonilla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Rehabilitación De Viviendas Decho Fierro Baviil Tagaj - 14123 | 14123 | Chiapas | Ochuc | Baviil Tagaj | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Rehabilitación De Viviendas Decho Fierro Tuxtla - 13926 | 13926 | Chiapas | Ochuc | Tuxtla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Rehabilitación De Viviendas Decho Fierro Tuxtla - 13424 | 13424 | Chiapas | Ochuc | Tuxtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Rehabilitación De Viviendas Decho Fierro El Mash - 14147 | 14147 | Chiapas | Ochuc | El Mash | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Mejoramiento De Camino Rural (Tramo Tuxtla Huey - San Rafael) - 11977 | 11977 | Chiapas | Ochuc | San Rafael Lojía | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Introducción De La Línea De Conducción Eléctrica - 17583 | 17583 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 7074 | 7074 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Mejoramiento De Vivienda Piso Fierro - 14992 | 14992 | Chiapas | Chenalho | Chicil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001602010 | Mejoramiento De Vivienda Decho Fierro Polbo - 14412 | 14412 | Chiapas | Chenalho | Polbo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|------------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | | | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | |
| CP00160405 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1508497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | 13903 Servicios Integrales 07622 159076 | 13876 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | 13903 Servicios Integrales 07623 159084 | 13864 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | 13903 Servicios Reclamaciones Con Certificación De Procesos - 081347 | 16147 | Chiapas | Jitotul | Jitotul | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTUL CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | 13903 Construcción De Cuatro Comedores (Cobertura Municipal) - 05287 | 95267 | Chiapas | Amatán | Barro las Margaritas (San Barco) | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Adquisición De Mobiliario De Oficina - 17131 | 11131 | Chiapas | Anteupango de la Frontera | Anteupango de la Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Adquisición De Equipo De Computo E Impresora - 10493 | 10493 | Chiapas | Anteupango de la Frontera | Anteupango de la Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Cuarta Avenida Norte Barrio Bellano Sapate - 16117 | 16117 | Chiapas | Motocintla de Mendoza | Motocintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Regulación De La Red De Drenaje Sanitario - 16102 | 16102 | Chiapas | Motocintla de Mendoza | Motocintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promueva La Formación De Los Servidores Públicos Municipales En Técnicas Estudios Universitarios Y De Investigación - 16087 | 16087 | Chiapas | Sabánilla | Sabánilla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Regulación De La Red De Drenaje Sanitario - 12102 | 12102 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Mobilización De Software Y Hardware - 15272 | 15272 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Construcción De Vestidores Cuartos Decorativos Grupo Uno - 15910 | 15910 | Chiapas | Sinjobal | San Antonio Nuevo Lado | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 13927 | 13927 | Chiapas | Sitalá | Porfirio Escobar | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Construcción De Piso Firme 13950 | 13950 | Chiapas | San Andrés Duranel | San Andrés Duranel | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURANAL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Construcción De Muro Firme 13926 | 13926 | Chiapas | San Andrés Duranel | San Andrés Duranel | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURANAL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme San Juan - 14224 | 14224 | Chiapas | Ochuc | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Regulación De La Red De Energía Eléctrica Areas - 01840 | 01840 | Chiapas | Ochuc | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Sakimilija - 13980 | 13980 | Chiapas | Ochuc | Sakimilija | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Construcción De Zanjales Canales Para Captación De Agua Pluvial Con Capacidad De 4 M3 - 11374 | 11374 | Chiapas | Ochuc | La Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Chapultepec - 14278 | 14278 | Chiapas | Ochuc | Chapultepec | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Cabeza Municipal Barrio Santo Tomas - 13989 | 13989 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Construcción De Comedor Comunitario - 13316 | 13316 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Acondicionamiento De Espacios Públicos - 15270 | 15270 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Cabeza Municipal Barrio Periferico - 14685 | 14685 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Cabeza Municipal Barrio No Qui Rajol - 14244 | 14244 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Chacamo - 14184 | 14184 | Chiapas | Ochuc | Chacamo | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Chotul - 137627 | 137627 | Chiapas | Ochuc | Chotul | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Rehabilitación De Viviendas (Techo Firme) Weabija - 12661 | 12661 | Chiapas | Ochuc | Weabija | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme Tuauquilja - 137415 | 137415 | Chiapas | Ochuc | Tuauquilja | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Rehabilitación De Viviendas (Techo Firme) El Tray - 13120 | 13120 | Chiapas | Ochuc | El Tray | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160407 | Rehabilitación De Viviendas (Techo Firme) Topilja - 12899 | 12899 | Chiapas | Ochuc | Topilja | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--------------------|--|--------------------|---------|---------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|-----------|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|------------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | | | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | |
| CP00160405 | Remodelado Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1508497a | 122626 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONALES DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Construcción De Muro Fierro 103912 | 122912 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Sivera Galana | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANO | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Construcción De Techo Fierro 93775 | 93775 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Jucuhilán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANO | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Rehabilitación De Camino Rural En Tramo Aislado 540 Ml - 95536 | 95536 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Las Lomas Uno | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANO | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Rehabilitación De Viviendas Techo Fierro Las Palmas 128232 | 128232 | Chiapas | Ochuc | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANO | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Rehabilitación De Viviendas Techo Fierro Teu Tila - 128723 | 128723 | Chiapas | Ochuc | Tastilja | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANO | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Rehabilitación De Viviendas Techo Fierro Barvil - 139043 | 139043 | Chiapas | Ochuc | Barvil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANO | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Rehabilitación De Viviendas Techo Fierro La Frontera - 140761 | 140761 | Chiapas | Ochuc | La Frontera | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANO | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Rehabilitación De Viviendas Techo Fierro El Arsenal - 145027 | 145027 | Chiapas | Ochuc | El Arsenal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANO | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Rehabilitación De Viviendas Techo Fierro Barvil Vancivil 149517 | 149517 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANO | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Rehabilitación De Viviendas Techo Fierro Cabrera Municipal Barrio Centro - 149529 | 149529 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANO | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Rehabilitación De Camino Rural (Tramo Aislado) 122669 | 122669 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANO | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Construcción De Techo En Nueva De Separación De Educación Física En Escuela Primaria Silesio (Clase Y Libertad, Clave: 1709002a - 13483) | 13483 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCHUC CHIAPAS MEXICO | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | 12285 Acordamiento De Viviendas Precarias, Alérrico, Melillo, Lucheros Y Finales Para Servicios Públicos - 12285 | 12285 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANO | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Rehabilitación De Viviendas Techo Fierro Cabrera Municipal Barrio Melillo III - 147308 | 147308 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANO | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Construcción De Aula Rn En Techo Fierro Barrio Vicente Suarez Ferner - 13843 | 13843 | Chiapas | Ochuc | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Rehabilitación De Viviendas Techo Fierro Cruzón - 142012 | 142012 | Chiapas | Ochuc | Cruzón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANO | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Rehabilitación De Viviendas Techo Fierro Chamil - 137963 | 137963 | Chiapas | Ochuc | Chamil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANO | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Rehabilitación De Viviendas Techo Fierro Rancho Del Cura - 137923 | 137923 | Chiapas | Ochuc | Rancho del Cura | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANO | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Construcción De 24 Cuartos Doradito - 61179 | 61179 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANO | SORDERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Rehabilitación De La Pnd De Drenaje Sanitario 14 Fontanillo Entre 5a Y 7a Sur 9239 | 9239 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra | URBANO | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Reparación De Vivienda Piso Fierro Polvo - 144897 | 144897 | Chiapas | Chenalho | Puño | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANO | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Creación Y Actualización De La Normativa Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 92387 | 92387 | Chiapas | Copainalá | Copainalá | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANO | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Construcción De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 185174 | 185174 | Chiapas | Copainalá | Copainalá | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra | URBANO | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Aplicación De Alumbado Público - 93256 | 93256 | Chiapas | Copainalá | Copainalá | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra | URBANO | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Aplicación De Electrificación - 86806 | 86806 | Chiapas | Copainalá | Copainalá | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra | URBANO | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 128797 | 128797 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANO | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Constitución Entre Av. Gonzales Ortega Y Av. Juárez - 129427 | 129427 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANO | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Construcción De Ocho Cuartos Doradito - 152301 | 152301 | Chiapas | La Grandeza | Nuevo Miramar | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANO | R AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Rehabilitación De Escuela Desmembrada Melillo De La Nación - 187233 | 187233 | Chiapas | Arriaga | Villa del Mar | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANO | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160207 | Construcción De Cuatro Cuartos Cobertura Municipal - 152339 | 152339 | Chiapas | Amatán | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANO | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------|--|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|------------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | | | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | |
| CP001504050 | Remodelación Integral de la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón | 12206 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Construcción de Cuarto Dependencia Gobernación Municipal - 152372 | 12272 | Chiapas | Amatán | Bonavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Construcción de Cuarto Dependencia Gobernación Municipal - 140549 | 14049 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Construcción de Cuarto Dependencia Gobernación Municipal - 141080 | 14100 | Chiapas | Amatán | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Creación y Actualización de la Identidad Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal - 12528 | 12628 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jalilengro de la Paz (Hospital Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ANGEL ALBINO CORZO | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Adquisición de Software y Hardware - 17192 | 17192 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal - 14339 | 14339 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico - 18109 | 18109 | Chiapas | Motocintla | Motocintla de Motozuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Instalación de Sistema de Riego en Barrio Los Laureles - 12042 | 12042 | Chiapas | Motocintla | Motocintla de Motozuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Cursos de Capacitación y Actualización Que Promuevan La Formación de Los Secretarios Públicos Municipales No Incluye Exámenes Universitarios y De Post - 12044 | 12044 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | PROCEM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Reconstrucción de Espacio Público - 14991 | 14991 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Construcción de 2 Módulos Escolares El Sistema Primaria Bilingüe Juan Escutia y Muller Clave 07081700 - 12093 | 12093 | Chiapas | Tenejapa | Baxila | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Construcción de Casas Para Dormitorios En Vivienda Rural - 15488 | 15488 | Chiapas | Sitalá | Solichan Viejo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Construcción de Piso Firme Para Vivienda Rural - 19314 | 19314 | Chiapas | Sitalá | Santa Bárbara Segunda Fracción | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Construcción de Piso Firme Para Vivienda Rural - 17695 | 17695 | Chiapas | Sitalá | El Rosario Ancho | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | 13903 Servicio Integral 15401 | 15401 | Chiapas | Aldama | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Construcción de Teñita y Nuevo Cuadro de Bases Para Vivienda - 18920 | 18920 | Chiapas | Aldama | Oco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Construcción de Veintiocho Cuartos de Bado Para Vivienda - 18048 | 18048 | Chiapas | Aldama | Tablithoun | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Construcción de Piso Firme 09831 | 09831 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Construcción De Techo Firme 93786 | 93786 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Jotolchen | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Pavimentación de Calles Sin Hacerse Con Concreto Hidráulico - 13692 | 13692 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Las Limas Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Construcción de Casas Firmes Dedicado En Varías Localidades Un - 18288 | 18288 | Chiapas | Santiago el Finar | Santiago el Finar | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL FINAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Rehabilitación de Viviendas Techo Firme Stenajuy - 14101 | 14101 | Chiapas | Ochuc | Stenajuy | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Rehabilitación de Viviendas Techo Firme San Juan del Valle - 13126 | 13126 | Chiapas | Ochuc | San Juan del Valle | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Construcción de Techo En Casa de Depósito De Educación Física En Escuela Primaria Indígena Guasamoc C.C. 07081266 - 12424 | 12424 | Chiapas | Ochuc | Flajolchen | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Rehabilitación de Viviendas Techo Firme Centro Tikal Santo Tomás - 14104 | 14104 | Chiapas | Ochuc | Centro Tikal-Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Rehabilitación de Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Estelita - 17294 | 17294 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Rehabilitación de Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barro Telaviva - 14492 | 14492 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Rehabilitación de Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barro Media Zona - 14599 | 14599 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | Rehabilitación de Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barro El Cruero - 14244 | 14244 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001602010 | 13903 Servicio Integral 13204 | 13204 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|--------------------|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | | | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población |
| CP00160405 | Remedio Psicológico en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1768497a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Construcción De Comedor Escolar - 22839 | 22839 | Chiapas | Ocosingo | Los Quiñiches | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Construcción de Comedor Escolar - 22876 | 22876 | Chiapas | Ocosingo | San José Obasco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Construcción de Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico - 22903 | 22903 | Chiapas | El Bosque | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE Y VIAS | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Rehabilitación de Muro Fierro - 23037 | 23037 | Chiapas | El Bosque | Unión Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIAS | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Construcción De Vado - 23069 | 23069 | Chiapas | El Bosque | Unión Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIAS | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Mejoramiento De Aula - 23469 | 23469 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Aplicación de Comedor Escolar - 22834 | 22834 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Construcción de Piso Fierro 17100 | 31203 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIAS | AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Creación y Actualización de La Normatividad Municipal y De Las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal - 23700 | 23700 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 23642 | 23642 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Mejoramiento De Aula - 23906 | 23906 | Chiapas | Ocosingo | La Barca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Construcción De Piso Fierro Con Concreto Hidráulico - 31129 | 31129 | Chiapas | Ocosingo | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Mejoramiento de Aula - 23823 | 23823 | Chiapas | Ocosingo | Chimero la Laguna | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 31048 | 31048 | Chiapas | Ocosingo | Lacanja Chanayab | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Mejoramiento De Aula - 23148 | 23148 | Chiapas | Ocosingo | Lacanja Chanayab | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Construcción De Barde Perimetral - 24091 | 24091 | Chiapas | Ocosingo | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Construcción De Barde Perimetral - 24079 | 24079 | Chiapas | Ocosingo | Villa las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Mejoramiento De Aula - 23923 | 23923 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Construcción De Letanías - 21383 | 21383 | Chiapas | Ocosingo | Laguna Colorada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 31132 | 31132 | Chiapas | Ocosingo | Puerto Bello Nezahual | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Manejoamiento De Vivienda - 24470 | 24470 | Chiapas | Ocosingo | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Construcción De Barde Perimetral - 22938 | 22938 | Chiapas | Ocosingo | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Construcción De Sanitario - 23164 | 23164 | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Construcción De Piso Fierro Con Concreto Hidráulico - 24392 | 24392 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio Escobar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Rehabilitación De Muro Fierro 24324 | 24324 | Chiapas | Copainalá | El Cigro Ajejo (Tiro Fierro) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obra | VIAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Rehabilitación De Vivienda Rural Para El Mejoramiento De Techo Fierro - 34824 | 34824 | Chiapas | Chamula | Pejalón Bajo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIAS | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Mejoramiento De Vivienda Rural En Nueva - 34834 | 34834 | Chiapas | Chamula | Pejalón Bajo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIAS | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Construcción De Un Aula Y Repara Publicas En La Escuela Primaria Ciro de Sepúlveda - 34792 | 34792 | Chiapas | Chamula | Manzanet | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal 30882 | 30882 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | 3390 Subcontratación De Servicios Con Tecnoec - 30694 | 30694 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Elaboración E Implementación De Un Programa De Desarrollo Institucional Municipal - 30692 | 30692 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--------------------|--|--------------------|---------|-------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|------------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | | | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | |
| CP001504055 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 370478 | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Mejoramiento De Vivienda Rural En Muzo - 370417 | 370417 | Chiapas | Chenula | Botatún II | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Construcción De Pavimento Hidráulico - 344811 | 344811 | Chiapas | Chenula | Botatún II | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Construcción De Pavimento Hidráulico - 344871 | 344871 | Chiapas | Chenula | Patamul | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Construcción De Cancha De Uno Múltiples Tachado Y Césped En La Escuela Primaria Indígena Balizario Domínguez - 34233 | 34233 | Chiapas | Chenalho | Chenalho | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHENALHO | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | 13901 Subcontratación De Servicios Con Tecnología - 34596 | 34596 | Chiapas | Chenalho | Chenalho | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHENALHO | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario II Etapa - 34579 | 34579 | Chiapas | Chenalho | Chenalho | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Construcción De Tres Aulas De Sala Por Grupo En El Centro De Asistencia Infantil Comunitario Niños Herce - 34635 | 34635 | Chiapas | Chenalho | Chenalho | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Apertura De Camino Rural - 34762 | 34762 | Chiapas | Chenalho | Bajulm | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Construcción De Comedor Comunitario - 34647 | 34647 | Chiapas | Chenalho | Miguel Xhilla (Los Chorros) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Construcción De Cancha De Uno Múltiples Y Tachado En La Escuela Primaria Muxitani - 34531 | 34531 | Chiapas | Chenalho | Mejmut | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Rehabilitación De Vivienda Rural Para El Mejoramiento De Hábitat - 34701 | 34701 | Chiapas | Chenalho | Piedra | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Autosustentación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Hábitat - 34584 | 34584 | Chiapas | Chenalho | Transhemion | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Autosustentación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Hábitat - 34722 | 34722 | Chiapas | Chenalho | Yaxatimil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Autosustentación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Hábitat - 34730 | 34730 | Chiapas | Chenalho | Yaxatimil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Pavimentación De Acceso Vehicular A La Comunidad Con Concreto Hidráulico - 34876 | 34876 | Chiapas | Chenalho | Italam | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bicentenario De La Independencia - 34524 | 34524 | Chiapas | Chenalho | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Autosustentación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Hábitat - 34700 | 34700 | Chiapas | Chenalho | Mejmutpen | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Autosustentación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Hábitat - 34693 | 34693 | Chiapas | Chenalho | Naranjito Alto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Autosustentación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Hábitat - 34711 | 34711 | Chiapas | Chenalho | Quemtic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Autosustentación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Hábitat - 34692 | 34692 | Chiapas | Chenalho | Nimichivo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Autosustentación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Hábitat - 34693 | 34693 | Chiapas | Chenalho | Vayib Vakarkik | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Programa De Desarrollo Institucional - 24694 | 24694 | Chiapas | Chiapilla | Chiapilla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Curso De Capacitación - 24674 | 24674 | Chiapas | Chiapilla | Chiapilla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | 2304 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Dictando De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 24644 | 24644 | Chiapas | Chiapilla | Chiapilla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Aplicación De Drenaje - 24876 | 24876 | Chiapas | Chiapilla | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Rehabilitación De Techo Fermo - 34204 | 34204 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Construcción De Piso Fermo - 34808 | 34808 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Rehabilitación De Techo Fermo - 34829 | 34829 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Rehabilitación De Techo Fermo - 34837 | 34837 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Rehabilitación De Techo Fermo - 34837 | 34837 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|---|------|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|------------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | | | Recurdo (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | |
| CP001504050 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:01904974 | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Apertura Y Reavivamiento De Calles - 31922 | 31922 | Chiapas | Jitotul | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTUL CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Rehabilitación De Camino Rural De Acceso Del Poblado Nueva Providencia Del Cerro Mac Yac Cerezo Al En Tronera Y Uno Mas Desahucio - 24272 | 24272 | Chiapas | Las Margaritas | Nueva Providencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Curso De Capacitación Y Actualización - 364364 | 364364 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Curso De Capacitación Y Actualización - 36380 | 36380 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | 13901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 35782 | 35782 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | 723 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Realización Y Ejecución De Las Obras - 35783 | 35783 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Creación Y Actualización De Leyes Y Reglamentos Planes De Desarrollo Municipal De Ordenamiento Territorial De Protección Civil - 35864 | 35864 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Construcción De Anexo De Viviendas - 36075 | 36075 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Construcción De Anexo De Viviendas - 36044 | 36044 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Av. Belio Norte Sur, Calle Magaña Oriente Y Calle Figueroa Oriente - 35976 | 35976 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Construcción De Anexo De Viviendas - 36188 | 36188 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Construcción De Anexo De Viviendas - 36143 | 36143 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Construcción De Anexo De Viviendas - 35761 | 35761 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Construcción De Anexo De Viviendas - 36396 | 36396 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Construcción De Anexo De Viviendas - 35721 | 35721 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Construcción De Anexo De Viviendas - 35675 | 35675 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | 3330 Servicio Estudios Y Geografías 15680 | 35083 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Construcción De Anexo De Viviendas - 34965 | 34965 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Zarco Entre Avenida Bayas Y Avenida González Ortega - 35274 | 35274 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Construcción De Anexo De Viviendas - 35129 | 35129 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Construcción De Piso Fiere 31419 | 34139 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y CONTRATACIONES GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Construcción De Anexo De Viviendas - 35083 | 35083 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Construcción De Anexo De Viviendas - 34548 | 34548 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Construcción De Anexo De Viviendas - 34872 | 34872 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Construcción De Anexo De Viviendas - 34894 | 34894 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Construcción De Anexo De Viviendas - 34848 | 34848 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | 3200 Arrendamiento De Oficinas, Oficinas, Almacenes, Locales Y Fincas Para Servicios Públicos - 32194 | 35194 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Recondicionamiento De Espacios Públicos - 32781 | 32781 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Construcción De Obras Básicas Y Complementarias Tramo Tye - 32939 | 32939 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Adquisición De Software Y Hardware - 32763 | 32763 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12653

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--------------------|--|--------------------|---------|-------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---------------------------|---|---|-------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|------------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | | | Recurrido (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | |
| CP001504055 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504057A | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joistinitia Sra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promueva La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 327322 | 30732 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Rehabilitación De Tanques Del Sistema De Agua Potable - 31794 | 31794 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 31361 | 31361 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Construcción De Módulos De Atención Hospital Regional 30361 | 30361 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Barrio San Francisco - 30302 | 30302 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Barrio Guadalupe 30402 | 30402 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Parque Francisco I Madero - 29218 | 29218 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Morales Entre Av Central Y Independencia Norte - 28674 | 28674 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Fraccionamiento Yacubian 29050 | 29050 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Percececal Entre Av Gonzalez Ortega Sur Y Avenida Rayon Sur - 28224 | 28224 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | Transporte y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Fin Suro Entre Avenida Rayon Y Avenida Juárez - 19388 | 19388 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Calle Fin Suro Entre Avenida Rayon Y Avenida Juárez - 19359 | 19359 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Construcción De Obras Básicas Y Complementarias Tramo Dos - 32918 | 32918 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Construcción De Obras Básicas Drenaje Pluvial - 32972 | 32972 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Construcción De Obras Básicas Drenaje Pluvial - 32971 | 32971 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Construcción De Obras Básicas Y Complementarias Tramo Uno - 32816 | 32816 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Construcción De Dren Pluvial Ejido Aquiles Serdan - 30724 | 30724 | Chiapas | Huixtla | Aquiles Serdan | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Replicación De Red De Drenaje Canton La Tiza - 28185 | 28185 | Chiapas | Huixtla | Canton Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Mantenimiento Y Reemplazamiento De Caminos Boreas - 32082 | 32082 | Chiapas | Huixtla | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transporte y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 282173 | 282173 | Chiapas | Huixtla | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Proyecto Productivo Dea El Mejoramiento Y Producción De Miel Para Autonomar Nuestros Comedores Comunitarios Varías - 29123 | 29123 | Chiapas | La Grandeza | El Olaneca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Construcción De Siete Cuartos Escolares - 31124 | 31124 | Chiapas | La Grandeza | Nuevo Miramar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Construcción De Unidad Escolar Tanque Clotero - 35974 | 35974 | Chiapas | La Grandeza | El Pino | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OX LA GRANDEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Mejoramiento De Vivienda Pío Fime - 354478 | 354478 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | 3392 Proyectos Para Extensión De Servicios - 33488 | 33488 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Reedificación De Calles Con Concreto Rehabilitación De Agua Potable Y Alcantarado Público - 31392 | 31392 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Reedificación De Calles Con Concreto Y Rehabilitación De Agua Potable Y Alcantarado Público - 31460 | 31460 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Reedificación De Calles Con Concreto Rehabilitación De Agua Potable Y Alcantarado Público - 31432 | 31432 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Aplicación Y O Mejoramiento De La Vivienda Cuatro Misionales - 30939 | 30939 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603057 | Aplicación Y O Mejoramiento De La Vivienda Cuatro Misionales - 30928 | 30928 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12653

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------------------|-------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|------------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | | | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | |
| 08P01603001504050 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 1098497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONES DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151780 | Ampliación Y O Mejoramiento De La Vivienda Cuatro Adicional - 308837 | 38837 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151781 | Ampliación Y O Mejoramiento De La Vivienda Cuatro Adicional - 307312 | 307312 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151783 | Rehabilitación De Pozo Profundo - 276919 | 276919 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151784 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 337324 | 337324 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151789 | Ampliación Y O Mejoramiento De La Vivienda Cuatro Adicional - 109297 | 389297 | Chiapas | Arriaga | Artesa (La Punta) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151790 | Ampliación Y O Mejoramiento De La Vivienda Cuatro Adicional - 307987 | 307987 | Chiapas | Arriaga | Estiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151792 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 213916 | 213916 | Chiapas | Arriaga | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151795 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 276380 | 276380 | Chiapas | Arriaga | Osapuita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151822 | Construcción De Cuatro Dormitorios Cobertura Municipal - 303412 | 303412 | Chiapas | Amatán | Acapulco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151826 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 103085 | 103085 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Potreroillo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151827 | Construcción De Siete Cuartos Dormitorios - 302671 | 302671 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Potreroillo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151828 | Construcción De Cuatro Dormitorios Cobertura Municipal - 140811 | 140811 | Chiapas | Amatán | El Naranjo Ira. | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151833 | Rehabilitación De Albornoz Publico Cobertura Municipal - 371598 | 371598 | Chiapas | Amatán | Piedra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151835 | Construcción De Cuatro Dormitorios Cobertura Municipal - 302844 | 302844 | Chiapas | Amatán | Nuevo Terán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151836 | Rehabilitación De Albornoz Publico Cobertura Municipal - 269917 | 269917 | Chiapas | Amatán | Buenos Aires (Lincolón) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151838 | Construcción De Cuatro Dormitorios Cobertura Municipal - 231194 | 231194 | Chiapas | Amatán | Buenos Aires (Lincolón) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151839 | Mejoramiento De Escuela Primaria Antonio Caso - 223490 | 223490 | Chiapas | Amatán | Buenos Aires (Lincolón) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151900 | Mejoramiento De Escuela Preescolar Manuel Antón - 221842 | 221842 | Chiapas | Amatán | Buenos Aires (Lincolón) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151901 | Rehabilitación De Albornoz Publico Cobertura Municipal - 269905 | 269905 | Chiapas | Amatán | Londón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151902 | Construcción De Cuatro Dormitorios Cobertura Municipal - 103271 | 103271 | Chiapas | Amatán | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151905 | Construcción De Cuatro Dormitorios Cobertura Municipal - 102524 | 102524 | Chiapas | Amatán | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151906 | Construcción De Cuatro Dormitorios Cobertura Municipal - 231215 | 231215 | Chiapas | Amatán | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151907 | Construcción De Cuatro Dormitorios Cobertura Municipal - 221206 | 221206 | Chiapas | Amatán | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151908 | Construcción De Cuatro Dormitorios Cobertura Municipal - 102273 | 102273 | Chiapas | Amatán | Buenos Aires (San Martín) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151909 | Rehabilitación De Albornoz Publico Cobertura Municipal - 271365 | 271365 | Chiapas | Amatán | Bueno San Lorenzo (La Choca) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151911 | Rehabilitación De Albornoz Publico Cobertura Municipal - 269291 | 269291 | Chiapas | Amatán | Linda Vista Arroyo Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151917 | 02905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Administrativas De Equipo Topográfico - 289568 | 289568 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Nastanango de la Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151918 | Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas Primera Etapa - 254184 | 254184 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Nastanango de la Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151921 | Creación Y Actualización De Las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal - 198927 | 198910 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Nastanango de la Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151922 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 198776 | 198770 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Nastanango de la Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P0160300151923 | Adornamiento De Esquinas Publicas Para Atención Ciudadana En El Bulevar Del Sur Municipal De Amatenango De La Frontera - 198840 | 198840 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Nastanango de la Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------------------|---------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|------------|--------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|------------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | | | Recurdo (Milliada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | |
| 0800160405 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1598497a | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Jóhannita Sra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Construcción De Comedor Comunitario - 357798 | 357798 | Chiapas | Atenas de la Frontera | Bonavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Rehabilitación De Tres Kilómetros De Camino Rural Tramo Estación Carretera A Carrizalito - 286672 | 286672 | Chiapas | Atenas de la Frontera | Carrizalito | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Construcción De Comedor Comunitario - 286799 | 286799 | Chiapas | Atenas de la Frontera | Chiquishti | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Rehabilitación De Tres Kilómetros De Camino Rural Tramo Atenas De La Frontera A Chiquishti - 286660 | 286660 | Chiapas | Atenas de la Frontera | Chiquishti | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Rehabilitación De Tres Kilómetros De Camino Rural Tramo Sonora A Escobillal - 286108 | 286108 | Chiapas | Atenas de la Frontera | Escobillal | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Rehabilitación De Tres Kilómetros De Camino Rural Tramo Estación Carretera Miguel Hidalgo A Francisco I. Madero - 286024 | 286024 | Chiapas | Atenas de la Frontera | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Construcción De Muro De Contención Con Concreto Armado - 284802 | 284802 | Chiapas | Atenas de la Frontera | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Rehabilitación De Alameda Pública - 271880 | 271880 | Chiapas | Atenas de la Frontera | Donaclupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Rehabilitación De Tres Kilómetros De Camino Rural Tramo Monte Ocón A La Montaña - 286110 | 286110 | Chiapas | Atenas de la Frontera | La Montaña | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Rehabilitación De Tres Kilómetros De Camino Rural Tramo Sonora A Monte Cedrés - 286109 | 286109 | Chiapas | Atenas de la Frontera | Monte Cedrés | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Construcción De Cinco Cuartos Comunitarios - 282643 | 282643 | Chiapas | Atenas de la Frontera | Nueva Morelia | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Construcción De Sanitarios En Promotor Jardín De Niños Y Niñas Vicente Llave - 271856 | 271856 | Chiapas | Atenas de la Frontera | Nueva Morelia | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Rehabilitación De Alameda Pública - 324355 | 324355 | Chiapas | Atenas de la Frontera | Nuevo Atenas de la Frontera | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Rehabilitación De Tres Kilómetros De Camino Rural Tramo Francisco I. Madero A La Rinconada - 286043 | 286043 | Chiapas | Atenas de la Frontera | La Rinconada | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Rehabilitación De Nueve Kilómetros De Camino Rural Tramo Estación Carretera Regalillo A Sonora - 286070 | 286070 | Chiapas | Atenas de la Frontera | Sonora | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Ampliación De Identificación Asesna Trama Egea - 284391 | 284391 | Chiapas | Atenas de la Frontera | Tapilalá Número Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Construcción De Cinco Cuartos Comunitarios - 282666 | 282666 | Chiapas | Atenas de la Frontera | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Construcción De Techo En Asesna De Identificación De Operación Tramo En Planes A Sabán - 284388 | 284388 | Chiapas | Atenas de la Frontera | Villa Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Construcción De Comedor Comunitario - 282528 | 282528 | Chiapas | Atenas de la Frontera | Villa Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Construcción De Comedor Comunitario - 388613 | 388613 | Chiapas | Atenas de la Frontera | Xaracó | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Rehabilitación De Línea De Conductión De Agua Potable 286580 | 286580 | Chiapas | Atenas de la Frontera | Nueva Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 335790 | 335790 | Chiapas | Atenas de la Frontera | Granadilla Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Rehabilitación De Tres Kilómetros De Camino Rural Tramo Estación Carretera A Miguel Hidalgo - 288819 | 288819 | Chiapas | Atenas de la Frontera | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Rehabilitación De Dos Kilómetros De Camino Rural Tramo Chiquishti A Atenas - 286606 | 286606 | Chiapas | Atenas de la Frontera | Altamirano | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Construcción De Comedor Comunitario - 332246 | 332246 | Chiapas | Atenas de la Frontera | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Construcción De Cuarto Adicional - 288157 | 288157 | Chiapas | Atenas de la Frontera | Matenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL CAMPO VALE MAS ASOCIACION CIVIL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Construcción De Cuarto Adicional - 288240 | 288240 | Chiapas | Atenas de la Frontera | Matenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL CAMPO VALE MAS ASOCIACION CIVIL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Construcción De Cuarto Adicional - 287908 | 287908 | Chiapas | Atenas de la Frontera | Matenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL CAMPO VALE MAS ASOCIACION CIVIL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Construcción De Cuarto Adicional - 288711 | 288711 | Chiapas | Atenas de la Frontera | El Madroño | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL CAMPO VALE MAS ASOCIACION CIVIL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160307 | Construcción De Cuarto Adicional - 288469 | 288469 | Chiapas | Atenas de la Frontera | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL CAMPO VALE MAS ASOCIACION CIVIL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| 0800160300150405 | Remediación Ambiental en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:01968497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150502 | Construcción De Piso Firme 26050 | 26050 | Chiapas | El Bosque | Nueva Jerusalen | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150503 | Rehabilitación De Muro Firme - 260519 | 260519 | Chiapas | El Bosque | Unión Tierra Totral | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150504 | Construcción De Piso Firme 260510 | 260510 | Chiapas | El Bosque | Unión Tierra Totral | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150505 | Construcion De Piso Firme 01488 | 01488 | Chiapas | El Bosque | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150506 | Rehabilitación De Muro Firme - 260511 | 260511 | Chiapas | El Bosque | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150508 | Rehabilitación De Muro Firme - 260500 | 260500 | Chiapas | El Bosque | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150509 | Construcción De Pavimentacion En Caminos Bursales - 260505 | 260505 | Chiapas | El Bosque | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150511 | Rehabilitación De Techo Firme - 260500 | 260500 | Chiapas | El Bosque | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150512 | Rehabilitación De Muro Firme - 260516 | 260516 | Chiapas | El Bosque | Tierra Caliente | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150513 | Rehabilitación De Techo Firme - 260446 | 260446 | Chiapas | El Bosque | San Andrés la Laguna | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150514 | Construcción De Piso Firme 260501 | 260501 | Chiapas | El Bosque | San Andrés la Laguna | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150515 | Rehabilitación De Techo Firme - 291895 | 291895 | Chiapas | El Bosque | Nezucles la Ilusión | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150517 | Rehabilitación De Muro Firme - 292139 | 292139 | Chiapas | El Bosque | Carmen Guayabal Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150518 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 266223 | 266223 | Chiapas | El Bosque | Carmen Guayabal Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150519 | Rehabilitación De Muro Firme - 292090 | 292090 | Chiapas | El Bosque | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150520 | Rehabilitación De Techo Firme - 292036 | 292036 | Chiapas | El Bosque | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150522 | Rehabilitación De Muro Firme - 291158 | 291158 | Chiapas | El Bosque | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150523 | Rehabilitación De Muro Firme - 291798 | 291798 | Chiapas | El Bosque | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150524 | Rehabilitación De Techo Firme - 291666 | 291666 | Chiapas | El Bosque | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150525 | Rehabilitación De Techo Firme - 260218 | 260218 | Chiapas | El Bosque | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150526 | Construcción De Muro De Contencion - 264293 | 264293 | Chiapas | El Bosque | El Calvazo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150527 | Construcción De Piso Firme 260213 | 260213 | Chiapas | El Bosque | San Francisco Conho | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150528 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 259830 | 259830 | Chiapas | El Bosque | San Francisco Conho | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150529 | Rehabilitación De Muro Firme - 260599 | 260599 | Chiapas | El Bosque | San Cristóbal la Gloria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150530 | Construcción De Muro De Contencion - 259778 | 259778 | Chiapas | El Bosque | San Cristóbal la Gloria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150535 | Construcción De Muro Firme 265599 | 265599 | Chiapas | Opajinalá | El Copeo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150532 | Mejoramiento Y Desarrollo Del Canal Fluvial El Arroyo - 136444 | 136444 | Chiapas | La Grandeza | La Grandeza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150533 | Mejoramiento De La Escuela Primaria Alvaro Obregón - 157490 | 157490 | Chiapas | La Grandeza | La Grandeza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150534 | 02 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 152347 | 152347 | Chiapas | La Grandeza | La Grandeza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 362,100 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150535 | 03000 Servicios Relacionados Con Certificación De Proceso - 151870 | 151870 | Chiapas | La Grandeza | La Grandeza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800160300150536 | Construcción De Vestitorio Cuartos Químicos - 349284 | 349284 | Chiapas | La Grandeza | La Grandeza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--------------------|---|--------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|---|---|-------------------------|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-------------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | |
| CP001504059 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:01968497a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Construcción De Sanitario - 21869 | 22869 | Chiapas | Ocosingo | La Virginia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Mantenimiento De Vivienda - 31074 | 31074 | Chiapas | Ocosingo | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Mantenimiento De Vivienda - 26075 | 26075 | Chiapas | Ocosingo | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Construcción De Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 23993 | 23993 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 27426 | 27426 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 27333 | 27333 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Mejoramiento De Aula - 24842 | 24842 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | AYUNTAMIENTO DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Mejoramiento De Aula - 23106 | 23106 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Mejoramiento De Sanitario - 22688 | 22688 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Mejoramiento De Aula - 22645 | 22645 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Mejoramiento De Sanitario - 22637 | 22637 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Av Carlos Barrios Ocho Norte Entre Calle Nuevo León Y Calle Veracruz - 26378 | 26378 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Mejoramiento De Aula - 21858 | 21858 | Chiapas | Ocosingo | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Mantenimiento De Vivienda - 24105 | 24105 | Chiapas | Ocosingo | Rancho Alegre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Construcción De Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 23969 | 23969 | Chiapas | Ocosingo | La Concordia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Mejoramiento De Aula - 22823 | 22823 | Chiapas | Ocosingo | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Construcción De Comedor Escolar - 23872 | 23872 | Chiapas | Ocosingo | El Iceda | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Aplicación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Área Primera Etapa - 25763 | 25763 | Chiapas | Ocosingo | Primer Vello Tomás | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACION | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Construcción De Drenaje Pluvial - 349379 | 349379 | Chiapas | Atenasugo de la Frontera | El Pacayal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Rehabilitación De Alcantarado Público - 23823 | 23823 | Chiapas | Atenasugo de la Frontera | El Pacayal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACION | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Construcción De Siete Cuartos Dormitorios - 28503 | 28503 | Chiapas | Atenasugo de la Frontera | El Pacayal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Construcción De Siete Cuartos Dormitorios - 28362 | 28362 | Chiapas | Atenasugo de la Frontera | El Pacayal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Construcción De Once Cuartos Dormitorios - 28317 | 28317 | Chiapas | Atenasugo de la Frontera | El Pacayal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Construcción De Once Cuartos Dormitorios - 28311 | 28311 | Chiapas | Atenasugo de la Frontera | El Pacayal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Aplicación De Drenaje Sanitario - 31041 | 31041 | Chiapas | Atenasugo de la Frontera | Pacayalito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 25674 | 25674 | Chiapas | Atenasugo de la Frontera | Pacayalito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE Y VIABILIDAD | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 324237 | 324237 | Chiapas | Atenasugo de la Frontera | Peña Bermeja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | 3392 Proyecto Para Reducción De Servicios - 24226 | 24226 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promueva La Formación De Servidores Públicos - 21449 | 21449 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Construcción De Piso Seguro - 34088 | 34088 | Chiapas | Pijijapan | Pijijapan | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603007 | Construcción De Cuatro Alcantarales De Tera Por Cuatro Metros - 33824 | 33824 | Chiapas | Pijijapan | Pijijapan | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|--------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|------------------|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | Avance Acumulado | | |
| CP00160405 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:11968497A | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Mantenimiento De Huerto - 33720 | 33720 | Chiapas | Sabanilla | Los Melinos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Mantenimiento De Huerto - 35438 | 35438 | Chiapas | Sabanilla | Cerro de Nava | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Construcción De Siete Secciones De Piso Fijo - 22304 | 22304 | Chiapas | Sabanilla | Banaja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Mantenimiento De Huerto - 32339 | 32339 | Chiapas | Sabanilla | San Juan el Mirador | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario - 23718 | 23718 | Chiapas | San Fernando | El Alamo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Piso Fijo 17623 | 17623 | Chiapas | San Fernando | Nuevo Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Aplicación De Caminos Rurales Varías Localidades 36325 | 36325 | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 32548 | 32548 | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 33723 | 33723 | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Aplicación De Camino Tramo Al Pantón - 33744 | 33744 | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Mantenimiento De Caminos Rurales - 33744 | 33744 | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | 1304 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Unidades - 36438 | 36438 | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Rehabilitación De Condotr Comunitario - 30972 | 30972 | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Aplicación De Drenaje Sanitario - 17825 | 17825 | Chiapas | Siltepec | Angel Diaz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Trabaja En Areas De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Conde - 33767 | 33767 | Chiapas | Siltepec | Santo Domingo (La Cascada) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Construcción De Muro De Contención De Concreto Armado Segundo Etapa - 33742 | 33742 | Chiapas | Siltepec | Santo Domingo (La Cascada) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Mantenimiento De Camino Rural - 33747 | 33747 | Chiapas | Siltepec | Santo Domingo (La Cascada) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Trabaja En Impartición De Educación Física En Escuela Secundaria Socorro Aguayo Villalobos En Impartición De Educación Física No E - 30988 | 30988 | Chiapas | Siltepec | Cruz de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Construcción De Casa De Salud - 33670 | 33670 | Chiapas | Siltepec | Cumbre Ventanas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Construcción De Dos Aulas Y Servicio Sanitario De Telemobilidad Consultorio Emilio Bahua Estebanelli - 36404 | 36404 | Chiapas | Siltepec | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Construcción De Dos Aulas Y De Servicio Sanitario En La Escuela Cobah Bases No. 106 Clave: 12602246 - 8239 | 8239 | Chiapas | Siltepec | El Linceo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Rehabilitación De Condotr Comunitario - 33673 | 33673 | Chiapas | Siltepec | Libertad Ventanas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Trabaja En Areas De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Francisco Indalecio Medero 02614 | 32614 | Chiapas | Siltepec | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Construcción De Dispensario Rústico - 30823 | 30823 | Chiapas | Siltepec | Mejapan | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Trabaja En Areas De Educación Física En Escuela Primaria Jose Maria Morales Y Femen - 36470 | 36470 | Chiapas | Siltepec | Las Nubes | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Construcción De Línea De Conducción Del Agua Potable Segundo Etapa - 33714 | 33714 | Chiapas | Siltepec | Pablo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 33737 | 33737 | Chiapas | Siltepec | El Palmar Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Mantenimiento De Camino Rural - 8238 | 8238 | Chiapas | Siltepec | El Palmar Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Trabaja En Areas De Impartición De Educación Física En La Escuela Tula Secundaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 30936 | 30936 | Chiapas | Siltepec | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP00160307 | Pavimentación De Caminos Con Concreto Hidráulico En Tramo Actopan - 33761 | 33761 | Chiapas | Siltepec | San Antonio la Florida | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|--------------------|---|--------------------|---------|--------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|---|-------------------------|---|----------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|------------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | | | Recurrido (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población |
| CP001504055 | Remediación Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504057A | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Via. Secorio | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603071 | Revestimiento De Camión - 316654 | 316654 | Chiapas | San Fernando | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE Y VIABILIDAD | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y viabilidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603075 | Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario - 297084 | 297084 | Chiapas | San Fernando | El Canselo | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603077 | Aplicación Del Sistema De Agua Potable - 297194 | 297194 | Chiapas | San Fernando | Municipio Martines | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603079 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica - 302670 | 302670 | Chiapas | San Fernando | Chahuipac | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACION | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603081 | Construcción De Veintidos Techos De Concreto Armado - 243398 | 243398 | Chiapas | Tenejapa | Bahío Canán | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603083 | Construcción De Dos Pisos De Concreto - 210082 | 210082 | Chiapas | Tenejapa | Mulaktá | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603085 | Construcción De Dos Habitaciones De Bloq. Bueno - 210079 | 210079 | Chiapas | Tenejapa | Mulaktá | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603087 | Construcción De 120 Techos De Ladrillo Calicheado - 216688 | 216688 | Chiapas | Tenejapa | Shibabonil | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603089 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 209925 | 209925 | Chiapas | Tenejapa | Tres Cerros | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603091 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 213995 | 213995 | Chiapas | Tenejapa | Trajalcan | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603093 | Construcción De Cuarenta Y Cinco Cuartos Dormitorios - 163656 | 163656 | Chiapas | Tenejapa | Tu'Aquivilok | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603095 | Construcción De Cuarenta Y Seis Techos De Concreto Armado - 237203 | 237203 | Chiapas | Tenejapa | Tzabamal | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603097 | Construcción De Diez Pisos De Concreto - 218846 | 218846 | Chiapas | Tenejapa | Cruz Pilar | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603099 | Construcción De Colector De Santuario Tzucmuc Avenida Emilio Carreras Paseo De Los Laureles Av. Pto. Ail - 269108 | 269108 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603101 | Construcción De Colector Santuario Tzucmuc Paseo De Los Laureles - 267244 | 267244 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603103 | Construcción De Cinco Pisos De Concreto - 208703 | 208703 | Chiapas | Tenejapa | Barrio Alto | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603105 | Construcción De Cinco Habitaciones De Bloq. Bueno - 208885 | 208885 | Chiapas | Tenejapa | Barrio Alto | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603107 | Construcción De Cinco Techos De Concreto Armado - 208701 | 208701 | Chiapas | Tenejapa | Barrio Alto | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603109 | Construcción De Comedor Comunitario - 303289 | 303289 | Chiapas | Siltepec | Las Flores (Loma Bonita) | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ASISTENCIA SOCIAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603111 | Techado En Área De Impartición De Educación Básica En Escuela Primaria Presidente Juárez - 303532 | 303532 | Chiapas | Siltepec | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603113 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 337666 | 337666 | Chiapas | Siltepec | Bahío Bonito | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE Y VIABILIDAD | H. AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS | Transportes y viabilidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603115 | Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Agua Potable - 337675 | 337675 | Chiapas | Siltepec | Montebello | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603117 | Construcción De Comedor Comunitario - 302824 | 302824 | Chiapas | Siltepec | Unión Atlántica | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ASISTENCIA SOCIAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603119 | Construcción De Comedor Comunitario - 303978 | 303978 | Chiapas | Siltepec | Unión Villa Nueva | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ASISTENCIA SOCIAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603121 | Construcción De Comedor Comunitario - 337690 | 337690 | Chiapas | Siltepec | Nueva Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ASISTENCIA SOCIAL | H. AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603123 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Barrio Getsemani - 134168 | 134168 | Chiapas | Siltepec | Getsemani | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE Y VIABILIDAD | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y viabilidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603125 | Techado En Área De Impartición De Educación Básica En Escuela Primaria Madre Patria Barrio Sosa - 303486 | 303486 | Chiapas | Siltepec | Unión Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603127 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 336673 | 336673 | Chiapas | Siltepec | Nuevo Eden | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE Y VIABILIDAD | H. AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS | Transportes y viabilidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603129 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 303221 | 303221 | Chiapas | Siltepec | 10 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603131 | 33930 Servicios Integrales - 138771 | 138771 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001603133 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promueva La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 302118 | 302118 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | INSTITUTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------|---|--|-------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | | |
| CP001604045 | Remediación Ambiental en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:01968497a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joistinitie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONES DE TILA, TILARUM | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603017 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Pluvial Bawila - 23267 | 23267 | Chiapas | Ochuc | Bawila | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Pluvial Bawila - 24473 | 24473 | Chiapas | Ochuc | Mulab'ra | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Construcción De Tanques Comunitarios Para Captación De Agua Pluvial - 19707 | 19707 | Chiapas | Ochuc | Mulab'ra | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Pluvial El Ciprés - 24030 | 24030 | Chiapas | Ochuc | El Ciprés | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Rehabilitación De Viviendas Tipo Firme El Ciprés - 20256 | 20256 | Chiapas | Ochuc | El Ciprés | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Pluvial Chapultepel - 23760 | 23760 | Chiapas | Ochuc | Chapultepel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Pluvial Centro Tikalí-Santo Tomas Primera Etapa - 23759 | 23759 | Chiapas | Ochuc | Centro Tikalí-Santo Tomas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Pluvial Centro Tikalí-Santo Tomas Segunda Etapa - 23761 | 23761 | Chiapas | Ochuc | Centro Tikalí-Santo Tomas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Construcción De Piso Firme Con Concreto Bicentenario De La Cabecera Municipal Y Otras Localidades - 20792 | 20792 | Chiapas | Dzalempo | Palempo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CON SEDESO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | 12700 Acordamiento De Vehículos Terrestres, Móviles, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servicios Públicos - 23959 | 23959 | Chiapas | Dzamaclita | Dzamaclita | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Obra De Capitalización Y Actualización Que Promueva La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 20327 | 20327 | Chiapas | Dzamaclita | Dzamaclita | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal - 20350 | 20350 | Chiapas | Dzamaclita | Dzamaclita | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Acordamiento De Regiones Físicas - 20475 | 20475 | Chiapas | Dzamaclita | Dzamaclita | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Mejoramiento De Vivienda - 20332 | 20332 | Chiapas | Dzamaclita | Agua Fria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Mejoramiento De Vivienda - 20337 | 20337 | Chiapas | Dzamaclita | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Construcción De Piso Firme 20381 | 20381 | Chiapas | Dzamaclita | Libertad Capatzena | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Mejoramiento De Vivienda - 20373 | 20373 | Chiapas | Dzamaclita | Triunfo Agrarista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Construcción De Dispensario Médico - 19843 | 19843 | Chiapas | Dzamaclita | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Mejoramiento De Vivienda - 19832 | 19832 | Chiapas | Dzamaclita | La Sombra | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Reconstrucción De Calles Con Concreto Hidráulico Cabecera Municipal Barrio Realaja - 21391 | 21391 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transporte y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Pluvial Cabecera Municipal Barrio Tancab'el - 24029 | 24029 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Pluvial Cabecera Municipal Barrio Milmece Sta. - 24024 | 24024 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Pluvial Cabecera Municipal Barrio Los Escritores - 24025 | 24025 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Pluvial Cabecera Municipal Barrio Bella Vista - 24080 | 24080 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Construcción De Carretero De Bordo - 24714 | 24714 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Construcción De Muro De Contención Sobre El Carretero De Bordo - 24749 | 24749 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Aplicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Área Cabecera Municipal Barrio Nuevilja - 24140 | 24140 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Pluvial Cabecera Municipal Barrio Santa Cruz - 24287 | 24287 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001603019 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Pluvial Cabecera Municipal Barrio Guacamala De Septiembre - 24343 | 24343 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--------------------|---|--------------------|---------|-------------------|---------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|------------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | | | Recurrido (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | |
| 08P01604050 | Remolado Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:01604050 | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Secuon | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603007 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Fluvial Silalija - 235476 | 235476 | Chiapas | Ochuc | Silalija | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603005 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Fluvial Tuhilija - 235816 | 235816 | Chiapas | Ochuc | Tuhilija | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603007 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Fluvial Tuxquilija - 235843 | 235843 | Chiapas | Ochuc | Tuxquilija | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603007 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Fluvial Tuxquilija - 235838 | 235838 | Chiapas | Ochuc | Tuxquilija | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603007 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Fluvial El Tray - 235861 | 235861 | Chiapas | Ochuc | El Tray | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603007 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Fluvial Tuxtela - 235877 | 235877 | Chiapas | Ochuc | Tuxtela | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603007 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Fluvial Tzapilja - 235925 | 235925 | Chiapas | Ochuc | Tzapilja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603007 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Fluvial Tronon - 232611 | 232611 | Chiapas | Ochuc | Tronon | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603007 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Fluvial Tzohib Segundo Etapa Tzohib - 231723 | 231723 | Chiapas | Ochuc | Tzohib | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603007 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Fluvial Tzohib - 203802 | 203802 | Chiapas | Ochuc | Tzohib | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603007 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Fluvial El Mash - 232759 | 232759 | Chiapas | Ochuc | El Mash | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603007 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Fluvial Guadalupe Xolamal - 239213 | 239213 | Chiapas | Ochuc | Guadalupe Xolamal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603007 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Fluvial El Natio - 232183 | 232183 | Chiapas | Ochuc | El Natio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603007 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Fluvial San Rafael Loija - 233669 | 233669 | Chiapas | Ochuc | San Rafael Loija | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603007 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Fluvial Chalam Jatamal - 238610 | 238610 | Chiapas | Ochuc | Chalam Jatamal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603007 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Fluvial Biquil Lejlem - 238603 | 238603 | Chiapas | Ochuc | Biquil Lejlem | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603007 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Fluvial Buzavista - 238600 | 238600 | Chiapas | Ochuc | Buzavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603007 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Fluvial Vol. Lumija - 232120 | 232120 | Chiapas | Ochuc | Vol. Lumija | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603007 | Sistema Alternativo Para Captación De Agua Fluvial Baxail - 240885 | 240885 | Chiapas | Ochuc | Baxail | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603008 | Pavimentación De Calles Con Concreteo Hídrico 33749 | 33749 | Chiapas | Siltepec | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603008 | Operaciones De Desecho De Cuentas Operativas - 201763 | 201763 | Chiapas | Tenejapa | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603008 | Rehabilitación De Caminos Rurales Entre Caldesa Larga Estrella Roja - 32203 | 32203 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SUSTENTANMO | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603008 | Rehabilitación De Dos Kilómetros De Camino Rural Tramo Nueva Norcia A Nuevo Hichocan - 369473 | 369473 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603008 | Construcción De Desecho De Desecho De Desecho - 220455 | 220455 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TULAJON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603008 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 214763 | 214763 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603008 | Equipoamiento Con Deposito De Agua Potable - 248996 | 248996 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603008 | Introducción De La Red De Drenaje Sanitario - 296844 | 296844 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603008 | Construcción De Tres Pisos Firmes En La Mancomunidad Santa Martha - 236560 | 236560 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603008 | Construcción De Quince Letrinas - 228776 | 228776 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TULAJON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603008 | Construcción De Comedor Comunitario Y Desecho - 3765 | 3765 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01603008 | Construcción De Cuatro Comedores En El Poblado La Revolución Segunda Sección - 34545 | 34545 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|--------------------------|--|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------|----------|------------------|-----------|------------------|-----------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 0800150405 | Remedio Psicológico en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150405 | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sra. Secesión | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0800170206 | Construcción De Techo En Areas De Asportacion De Educacion Fisica En Escuela Primaria Bilingue Multigrada Clave Caso Fiesta Dpto Caso 006 - 4706 | 8706 | Chiapas | Las Margaritas | Rio Corral | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0800170208 | Rehabilitación De Techo Firms - 32458 | 32458 | Chiapas | Hepatepec | El Sigüera | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0800170208 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Arceago Dos Torres Calle Pedro y Calle Morales - 4386 | 4386 | Chiapas | Buixtla | Buixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 545,323 | | | | | | | | Hechos lineales | 31,356 | 100.00 | | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| 0800170208 | Rehabilitación Quiéntenos Nección Mi De Sud de Centro Sanitario En Cal Vase Las Flores - 42889 | 42889 | Chiapas | Buixtla | Buixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| 0800170208 | Rehabilitación Con Obras de Mejoramiento de la Calzada Amador - 4182 | 4182 | Chiapas | Buixtla | Buixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 5149,914 | | | | | | | | Metros Cuadrados | 32,031 | 100.00 | | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| 0800170208 | Construcción De Dren Pluvial - 42076 | 42076 | Chiapas | Buixtla | Orizaba Obrera | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| 0800170208 | Adornamiento De Espacios Fisicos Para Mejorar Ciudadanos En Las Areas De La Planta Alta Del Edificio Roney A. Presidencia Municipal Segunda Etapa - 83087 | 83087 | Chiapas | Anteojero de la Frontera | Anteojero de la Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| 0800170208 | Curso de Capacitación y Actualización Que Promueve La Formación de Los Servidores Públicos Municipales - 43075 | 43075 | Chiapas | Anteojero de la Frontera | Anteojero de la Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| 0800170208 | Adornamiento De Espacios Fisicos Para Mejorar Ciudadanos En Las Areas De La Planta Baja De La Presidencia Municipal Segunda Etapa - 82717 | 82717 | Chiapas | Anteojero de la Frontera | Anteojero de la Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| 0800170208 | Rehabilitación De Muro Firms - 41032 | 41032 | Chiapas | El Bosque | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| 0800170208 | Rehabilitación De Muro Firms - 53367 | 53367 | Chiapas | El Bosque | San Francisco Concho | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| 0800170208 | Curso de Capacitación y Actualización Que Promueve La Formación de Los Servidores Públicos Municipales - 43076 | 43076 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Dajonango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| 0800170208 | 3990 Submonstración de Servicios Con Terceros - 44071 | 44071 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Dajonango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| 0800170208 | Creación Y Actualización De La Normalidad Municipal Y De Las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal - 44148 | 44148 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Dajonango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| 0800170208 | Rehabilitación De Caminos Sacacocha En El Predio Arroyo Del Toro - 32424 | 32424 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Dajonango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| 0800170208 | Construcción De Módulo Sanitario - 43842 | 43842 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Francisco J. Madero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Educación | En Ejecución | 2017 | 576,841 | | | | | | | | Pisos | 1,819 | 100.00 | | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| 0800170208 | Construcción De Puente Peatonal En Nueva Independencia - 68989 | 68989 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Nueva Independencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| 0800170208 | Rehabilitación De Caminos Sacacocha En El Estado De Nueva Palestina - 70204 | 70204 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Nueva Palestina | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 54,785,227 | | | | | | | | Hechos lineales | 3,475 | 100.00 | | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| 0800170208 | Construcción De Lomas En Cinco Viviendas - 44481 | 44481 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Salvador Urbina | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| 0800170208 | Rehabilitación De Techos En Cinco Viviendas - 44486 | 44486 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Chiquinilla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| 0800170208 | Construcción De Cinco Trece Metros Cuadrados De Paso Firms En Dos Viviendas - 44974 | 44974 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Chiquinilla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| 0800170208 | Construcción De Lomas En Cinco Viviendas - 44780 | 44780 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Siete de Octubre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| 0800170208 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa 0201 | 0201 | Chiapas | La Grandeza | Agua Escondida | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 22,445,394 | | | | | | | | Hechos lineales | 232 | 100.00 | | | Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0800170208 | Rehabilitación De Calles De Comercio Hidráulico En El Barrio Chicheras - 32340 | 32340 | Chiapas | La Grandeza | Chicheras | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transporte y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 5716,913 | | | | | | | | | Otros | 1,342 | 100.00 | | | Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0800170208 | Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidráulico - 47398 | 47398 | Chiapas | Cintalapa | Monte de San Olivos (La Roma) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Transporte y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|--------|------------------|-------------------------|-----------|------------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 08001504055 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504057A | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001702016 | Construcción De Cuartos Bañadores - 37118 | 37118 | Chiapas | Bejamat de Guaymas | El Corredillo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,076,851 | | | | 0.00 | | | Vivienda | 132 | 100.00 | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| 08001702018 | Rehabilitación De Alumbrado Público - 50772 | 50772 | Chiapas | Berriozabal | Berriozabal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Transportes y Viabilidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001702019 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 33564 | 33564 | Chiapas | Copilla | Copilla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COPILLA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001702020 | Rehabilitación De Camino Tramo Chicomuselo Al Ejido Vado Ancho - 64727 | 64727 | Chiapas | Chicomuselo | Nueva Tierra Labrada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001702021 | Rehabilitación De Camino Escramosa San Agustín Al Ejido Nueva Noralia - 64721 | 64721 | Chiapas | Chicomuselo | Nueva Noralia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001702019 | Rehabilitación De Camino San Ejido Pablo I Linder Al Ejido Francisco I Madero - 18403 | 18403 | Chiapas | Chicomuselo | El Rasal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001702019 | Banco De Callejón Con Concreto Hidráulico - 92688 | 92688 | Chiapas | Frasería Comalapa | Frasería Comalapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidades | En Ejecución | 2017 | 51,147,879 | | | | 0.00 | | | Metros Cuadrados | 18,704 | 0.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: | |
| 08001702020 | Construcción De Techo Firme - 32622 | 32622 | Chiapas | Hepastepac | El Ajotal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001702020 | Mejoramiento De Salas De Sesiones Primarias Federal Guadalupe Victoria - 57485 | 57485 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001702019 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitaria En El Barrio Quince De Enero - 67956 | 67956 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5306,572 | | | | 0.00 | | | Metros Lineales | 7,515 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: MINGORA | |
| 08001702020 | Construcción De Captación Y Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Quinta Olaya - 67129 | 67129 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 53,435,201 | | | | 0.00 | | | Metros Lineales | 7,515 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: MINGORA | |
| 08001702019 | Construcción De Salas Diagonales Estructuras Rc - 76821 | 76821 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001702020 | Rehabilitación De Camino - 36212 | 36212 | Chiapas | Pijijilpan | Las Tortugas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001702020 | Construcción De Andador Peatonal De Contorno Hidráulico - 43633 | 43633 | Chiapas | Tajajón | Tajajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAJAJÓN CHIAPAS | Transportes y Viabilidades | En Ejecución | 2017 | 210,441 | | | | 0.00 | | | Otros | 950 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: | |
| 08001702020 | Construcción De Drenaje Sanitario - 43020 | 43020 | Chiapas | Tajajón | Tajajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAJAJÓN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5619,274 | | | | 0.00 | | | Otros | 115 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: | |
| 08001702019 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 74633 | 74633 | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Transportes y Viabilidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001702019 | Construcción De Línea De Conducción Segunda Etapa - 74581 | 74581 | Chiapas | Siltepec | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,651,203 | | | | 0.00 | | | Metros Lineales | 597 | 100.00 | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| 08001702019 | Introducción De Línea Eléctrica Segunda Etapa - 70500 | 70500 | Chiapas | Siltepec | Los Clementes | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51,172,114 | | | | 0.00 | | | Otros | 55 | 100.00 | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| 08001702016 | Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Kilómetro Once Al Kilómetro Diez Dos Quilientos Cuarenta - 67864 | 67864 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001702020 | 33664 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 65849 | 65849 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVEIR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51,701,044 | | | | 0.00 | | | | Estudio de preinversión | 0 | 100.00 | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| 08001702019 | Adquisición De Software Y Hardware - 60874 | 60874 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001702019 | Creación Y Actualización De La Identidad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 60904 | 60904 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001702019 | Cursos De Capacitación Y Actualización - 60958 | 60958 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001702019 | Adquisición De Equipo Físico - 67912 | 67912 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--------------------|--|--------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-------------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | |
| 0800150405 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150405A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0302 Servicios Educativos Y Geograficos 5726 | 37296 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170209 | 0302 Servicios Educativos Y Geograficos 5725 | 37293 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0303 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Derivados, Aéreo, Marítimo, Lacustre Y Fluviales - 5725 | 37275 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0305 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Lacustre Y Fluviales Para Servicios Públicos - 5721 | 37271 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0505 Introducción De Línea Eléctrico Segunda Etapa - 7405 | 7405 | Chiapas | Sitithec | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SITITHEC CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0506 Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 8186 | 8186 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170209 | 0508 Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Residuales - 2911 | 2911 | Chiapas | Suchiate | Ignacio López Rayón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0509 Construcción De Comedor Comunitario - 2819 | 2819 | Chiapas | Suchiate | Nueva Independencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170209 | 0509 Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 4834 | 4834 | Chiapas | Suchiate | Chaparral | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0303 Servicios Integrales 8367 | 8367 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0508 Construcción De Piso Firme 8180 | 8180 | Chiapas | Rayón | Hopaltit | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0509 Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 8491 | 8491 | Chiapas | Tuxtla | Rosario Darcelmi | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0509 Rehabilitación Del Camino Montecristo De Guerrero Zapata Tuxtla - 8767 | 8767 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0509 Rehabilitación Del Camino En El Tronco Central Llan Grande Laguna Del Cofer - 8058 | 8058 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Laguna del Cofer | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0509 Rehabilitación Del Camino En Tronco Altiplano - 8192 | 8192 | Chiapas | Pijilapan | Miramar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0509 Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5747 | 5747 | Chiapas | Occhuc | Tlanguil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0509 Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 7802 | 7802 | Chiapas | Occhuc | Mokulwitz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0509 Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5749 | 5749 | Chiapas | Occhuc | Namanzilaj | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0509 Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5745 | 5745 | Chiapas | Occhuc | Nueva Betania | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0509 Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5723 | 5723 | Chiapas | Occhuc | El Perasco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0509 Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5738 | 5738 | Chiapas | Occhuc | Buyensil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0509 Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5739 | 5739 | Chiapas | Occhuc | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0509 Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5728 | 5728 | Chiapas | Occhuc | Sakumilaj | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0509 Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5781 | 7481 | Chiapas | Occhuc | Stencia'Atil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0509 Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5734 | 5734 | Chiapas | Occhuc | Pesamilo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0509 Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5734 | 5734 | Chiapas | Occhuc | Pozo de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0509 Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5731 | 5731 | Chiapas | Occhuc | Navil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0509 Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5867 | 7467 | Chiapas | Occhuc | Jutuba | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0509 Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5746 | 5746 | Chiapas | Occhuc | Montebello | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170208 | 0509 Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5733 | 5733 | Chiapas | Occhuc | Frontera las Casitas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---|---|--|-----------------------|------------------|---------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|------------------|---|-----------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | | | Recurrido (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0800150405 | Remedio Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150405A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800170208 | Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5724 | 37324 | Chiapas | Ochuc | El Ciprés | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800170209 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 4321 | 4321 | Chiapas | Ostucán | Ostucán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCAN SIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800170208 | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 40547 | 40547 | Chiapas | Ostucán | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUCAN SIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800170208 | Mejoramiento De Vivienda - 8653 | 8653 | Chiapas | Sumacinta | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800170208 | Aplicación De Red De Distribución De Agua - 8664 | 8664 | Chiapas | Sumacinta | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800170208 | Mejoramiento De Vivienda - 8646 | 8646 | Chiapas | Sumacinta | Triunfo Agrarista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800170208 | Construcción De La Red De Distribución De Agua - 8666 | 8666 | Chiapas | Sumacinta | El Perisno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800170208 | Mejoramiento De Vivienda - 8657 | 8657 | Chiapas | Sumacinta | Pabán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800170208 | Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5717 | 5717 | Chiapas | Ochuc | Cruzón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800170208 | Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5719 | 5719 | Chiapas | Ochuc | Chacuc | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800170208 | Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5726 | 5726 | Chiapas | Ochuc | Chamil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800170208 | Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5732 | 5732 | Chiapas | Ochuc | Juvilán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800170208 | Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5733 | 5733 | Chiapas | Ochuc | Parvina | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800170208 | Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5743 | 5743 | Chiapas | Ochuc | Navil Tagje | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800170208 | Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5739 | 5739 | Chiapas | Ochuc | Panthonicja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800170208 | Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5730 | 5730 | Chiapas | Ochuc | Rancho del Cura | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800170208 | Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5742 | 5742 | Chiapas | Ochuc | Tegujía | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800170208 | Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5722 | 5722 | Chiapas | Ochuc | El Mash | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800170208 | Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5707 | 5707 | Chiapas | Ochuc | Sumavita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800170208 | Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5718 | 5718 | Chiapas | Ochuc | Piedra Escrita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800170208 | Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5733 | 5733 | Chiapas | Ochuc | Chimo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800170208 | Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 5740 | 7402 | Chiapas | Ochuc | Bejón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800170208 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica - 4899 | 4899 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORO | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800170208 | Introducción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica - 8520 | 8520 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GOLOSQUEN CHIAPA | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800170208 | Construcción De Trazo Acciones De Muro Firme Depend. Agua - 1312 | 1312 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800170208 | Construcción De Dos Anchos Obispatos Tipo Rf En Zona Primaria Francisco Villa - 4794 | 4794 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MORENO | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0800190309 | Rehabilitación De Techo Firme Eje10 Tierra Blanca - 3613 | 3613 | Chiapas | La Independencia | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | | 11,189,018 | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0800190309 | Construcción De Banda Periférica - 39037 | 39037 | Chiapas | La Independencia | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800190309 | Construcción De Muro De Contención Para Dren Pluvial - 19714 | 19714 | Chiapas | La Independencia | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800190309 | Reparó Del Sistema De Alcantarillado Y El Líen De Agua Potable En La Calle Teresa More - 38633 | 38633 | Chiapas | Inahuatán | Inahuatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE INAHUATÁN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | 11,177,04 | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | Financiera: La información reportada no fue válida por no haberse atendido las observaciones correspondientes, por lo que la información no será cargada al sistema / Física: La información reportada no fue válida por no haberse atendido las observaciones correspondientes, por lo que la información no será cargada al sistema. / SISTEMA: Para el siguiente ciclo. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|--------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | |
| CP001504055 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Contreras Clave:1504057A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 0679 | 1366 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 55587 | 55587 | Chiapas | Ixhuatán | Ixhuatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | | 595,674 | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 9 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: PROYECTO TERMINADO | | |
| CP001703019 0680 | Constr De Cuatro Aulas Didacticas En Escuelas No En El Nivel Primario Por Unidad Pedro Contreras - 10887 | 10887 | Chiapas | Ixhuatán | Chapayal Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXHUATAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 0681 | Construcción De Dren Pluvial En Área Comercial - 10771 | 10771 | Chiapas | Ixhuatán | Chapayal Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: ESTA OTRA ES OBRERA TERMINADA Y OPERADA | |
| CP001703019 0684 | Construcción De Piso Firme Muro Firme Tacho Firme Mejoramiento De Vivienda - 10504 | 10504 | Chiapas | Ixhuatán | Spacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXHUATAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | | 53,948,000 | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 1,222 | 100.00 | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001703019 0685 | Pavimentación De Calle Adolfo Ruiz Cortines A Base De Concreto Asfáltico - 10622 | 10622 | Chiapas | Ixhuatán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXHUATAN CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 0686 | Rehabilitación De Servidumbre Del Camino Rural El Maguejalero De Las Campanas - 10386 | 10386 | Chiapas | Ixhuatán | El Maguejal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 0670 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 12335 | 12335 | Chiapas | Frasería Comapa | La Vigriilla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | | 51,324,441 | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 150 | 100.00 | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: ESTA OTRA ES OBRERA TERMINADA Y OPERADA |
| CP001703019 0683 | Construcción De Nueve Pisos Firmes - 19279 | 19279 | Chiapas | Las Margaritas | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 0684 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Nicolás - 14953 | 14953 | Chiapas | Las Margaritas | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 0685 | Construcción De Once Pisos Firmes - 14701 | 14701 | Chiapas | Las Margaritas | El Suricón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 0621 | Revolvemento De Calles - 13760 | 13760 | Chiapas | Las Margaritas | El Paraiso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 0624 | Revolvemento De Calles - 16578 | 16578 | Chiapas | Las Margaritas | Paso Rio Anul | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 0675 | Rehabilitación De Muro Firme - 14371 | 14371 | Chiapas | El Sompe | Los Angeles | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 0676 | Rehabilitación De Muro Firme - 13514 | 13514 | Chiapas | El Sompe | Unión Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 0626 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De La Tubería De Agua Potable - 12639 | 12639 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Nuevo Milenio Quince de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HOND. ALBINO CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 0671 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 20215 | 20215 | Chiapas | Chamula | Chicomancic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | 55,738,000 | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 704 | 100.00 | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001703019 0682 | Construcción De Fosas Sépticas - 20234 | 20234 | Chiapas | Chamula | Lombo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 0688 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 20199 | 20199 | Chiapas | Chamula | Navas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | 53,948,000 | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 960 | 100.00 | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001703019 0689 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 20209 | 20209 | Chiapas | Chamula | Navas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 0690 | Construcción De Fosas Sépticas - 20278 | 20278 | Chiapas | Chamula | Nichomancic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 0694 | Construcción De Fosas Sépticas - 20279 | 20279 | Chiapas | Chamula | Las Ollas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 0624 | Construcción De Fosas Sépticas - 20216 | 20216 | Chiapas | Chamula | Sestou | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 0607 | Construcción De Fosas Sépticas - 20273 | 20273 | Chiapas | Chamula | Tres Cruces | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 0614 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 20181 | 20181 | Chiapas | Chamula | Yalobitán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 0613 | Construcción De Fosas Sépticas - 20248 | 20248 | Chiapas | Chamula | Taxibichón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 0616 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 20032 | 20032 | Chiapas | Chamula | Valtes | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | 56,070,000 | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 744 | 100.00 | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001703019 0621 | Construcción De Fosas Sépticas - 20278 | 20278 | Chiapas | Chamula | Hobón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|-------------------------|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|---------------|-----------------|------------------|------------------|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | | | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población |
| 08001504055 | Remedio Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:0780497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001703019 | Equipoamiento Con Deposito De Agua Potable - 94714 | 94714 | Chiapas | Chicomuselo | El Sarajó | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001703019 | Equipoamiento Con Deposito De Agua Potable - 101351 | 101351 | Chiapas | Chicomuselo | Nueva America | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001703019 | Equipoamiento Con Deposito De Agua Potable - 101355 | 101355 | Chiapas | Chicomuselo | San Juan Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001703019 | Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 149914 | 149914 | Chiapas | La Concordia | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001703019 | Adquisición De Software Y Hardware - 111925 | 111925 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001703019 | 05501 Mantenimiento y Conservación De Vehículos Operativos, Autos, Motociclos, Lanchetas Y Prácticas - 19891 | 19891 | Chiapas | Júarez | Júarez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001703019 | Revoventamiento De Calles - 145057 | 145057 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo México | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE Y VIABILIDAD | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001703019 | Aplicación De La Santa Ana Las Flores - 144414 | 144414 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Ana las Flores | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACIÓN | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001703019 | Rehabilitación De Centro Rural E C Jerusalen Nuevo Surco Tercer Del Sur Cerro Mesa Casca Al Kilometro Dos Mas Colocacion Semaeta Y Del No. - 149718 | 149718 | Chiapas | Las Margaritas | Jerusalem | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE Y VIABILIDAD | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001703019 | Revoventamiento De Calles - 151670 | 151670 | Chiapas | Las Margaritas | Plan de Agua Prieta | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE Y VIABILIDAD | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001703019 | Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Escuela Municipal Clave Cono Siete D 2 M Cerro Nuevo Siete Yaw J. - 145208 | 145208 | Chiapas | Las Margaritas | Ignacio Aliende | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001703019 | Aplicación De La Ignacio Aliende - 144353 | 144353 | Chiapas | Las Margaritas | Ignacio Aliende | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACIÓN | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001703019 | Aplicación De La Red Del Sistema De Agua Potable - 94266 | 94266 | Chiapas | Francia Comapa | Tamulipas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | GUBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,500,000 | | | | | | | Metros Lineales | 337 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Ninguno. | |
| 08001703019 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promueva La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 124844 | 124844 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001703019 | Creación Y Actualización De La Base de Datos Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Estado Federal - 124542 | 124542 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001703019 | Rehabilitación De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 128214 | 128214 | Chiapas | Ancoyagua | El Castaño | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 32,346,413 | | | | | | | | Metros Lineales | 395 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Ninguno. |
| 08001703019 | Rehabilitación Del Pozo - 131883 | 131883 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001703019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 129388 | 129388 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001703019 | Construcción De Muro De Contención - 129922 | 129922 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACIÓN | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001703019 | Construcción De Red De Drenaje Alcantarillado Sencico - 129791 | 129791 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001703019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Arriaga 127866 | 127866 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001703019 | Construcción De La Red De Drenaje Sencico - 130131 | 130131 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001703019 | Rehabilitación De Drenaje Sencico Y Agua Potable - 105537 | 105537 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001703019 | Construcción De Puente Vado Con Tabera De Acero - 141992 | 141992 | Chiapas | Arriaga | 5 de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE Y VIABILIDAD | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001703019 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica - 129569 | 129569 | Chiapas | Arriaga | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACIÓN | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001703019 | Construcción De Puente Vado - 129338 | 129338 | Chiapas | Arriaga | Viado de Novoroberto | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE Y VIABILIDAD | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001703019 | Construcción De Piso Firme 147008 | 147008 | Chiapas | Ancoyagua | Hidago | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5704,111 | | | | | | | | Metros Cuadrados | 480 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Ninguno. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---------------------------------------|---|---|-------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 08P01504050 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17082497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista S/A. Secorio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01703019 0980 | Construcción De Piso Firme 146761 | 168761 | Chiapas | Acacoyagua | Mucilil Uno | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5149,393 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: MINGOBIA |
| 08P01703019 0981 | Construcción De Veinte Acciones De Techo Firme - 142043 | 142043 | Chiapas | Acacoyagua | Jajaja | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5502,968 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: MINGOBIA |
| 08P01703019 0982 | Mantenimiento De Caminos Rurales Acacoyagua Banchera Jalapa Acacoyagua Banchera Las Brisas Y Acacoyagua Traslamiento Centro Avda - 103157 | 103153 | Chiapas | Acacoyagua | Jajaja | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Transporte y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 5700,000 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: MINGOBIA |
| 08P01703019 0983 | Pavimentación De Camino Con Concreto Hdratado - 96889 | 96889 | Chiapas | Acacoyagua | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Transporte y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 51,170,923 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: MINGOBIA |
| 08P01703019 0984 | Mantenimiento De Caminos Rurales Reavitalizado De Camino Banchera El Tambador - 117811 | 117811 | Chiapas | Acacoyagua | El Tambador | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Transporte y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 5411,713 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: MINGOBIA |
| 08P01703019 0985 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 167339 | 167339 | Chiapas | Acacoyagua | Bomavivita | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 32,994,407 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: MINGOBIA |
| 08P01703019 0986 | Suministro Y Colocación De Paneles Solares - 167306 | 167306 | Chiapas | Acacoyagua | Laguna Arenal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5478,227 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: MINGOBIA |
| 08P01703019 0987 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 117526 | 117526 | Chiapas | Acacoyagua | Satélite Morelia | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,705,798 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: MINGOBIA |
| 08P01703019 0988 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hdratado Banchera Flor Del Carmen - 99317 | 99317 | Chiapas | Acacoyagua | Flor del Carmen Uno | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Transporte y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 5758,111 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: MINGOBIA |
| 08P01703019 0989 | Construcción De Techo Firme 105105 | 167105 | Chiapas | Acacoyagua | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 581,223 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: MINGOBIA |
| 08P01703019 0990 | Construcción De Techo Firme 203208 | 203208 | Chiapas | Acacoyagua | Chalchón del Paraiso | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5285,833 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: MINGOBIA |
| 08P01703019 0992 | Construcción De Veinte Acciones De Techo Firme - 167373 | 167373 | Chiapas | Acacoyagua | Nuevo Cintalapa Dos (Dos) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5408,276 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: MINGOBIA |
| 08P01703019 0984 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 186295 | 186295 | Chiapas | Acacoyagua | Quince de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,546,961 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: MINGOBIA |
| 08P01703019 0985 | Construcción De Puente De Madera Sobre El Rio Cacaluta - 151518 | 151518 | Chiapas | Acacoyagua | Las Brisas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5269,814 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: MINGOBIA |
| 08P01703019 0987 | Rehabilitación De Guarniciones Y Arquetas Segunda Etapa - 149573 | 149573 | Chiapas | Amatenango de La Frontera | Nastanango de la Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Transporte y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 5575,436 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01703019 0988 | 13903 Servicios Integrales 100919 | 100919 | Chiapas | Amatenango de La Frontera | Nastanango de la Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P01703019 0989 | 10501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Landings Y Flotantes - 109981 | 109981 | Chiapas | Amatenango de La Frontera | Nastanango de la Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|--------------------|---|--------------------|---------|--------------------|---|--------|------------------------|--|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|------------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | | | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población |
| CP001504050 | Remedio Psicológico en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504050 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 | Rehabilitación de Drenaje Sanitario - 1703019 | 170823 | Chiapas | El Bosque | San Francisco Coahu | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 | Rehabilitación de Techo Firmo - 128491 | 128491 | Chiapas | El Bosque | San Cristóbal la Vieja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 | Cursos de Capacitación y Actualización Que Promuevan la Formación de Los Servidores Públicos Municipales - 189783 | 189783 | Chiapas | Carahobán | Carahobán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAHAGUATAN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 | Adquisición de Software Y Hardware - 189780 | 189780 | Chiapas | Carahobán | Carahobán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAHAGUATAN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$15,000 | | | | | | | | | 100.00 | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001703019 | 1000 Mantenimiento Y Conservación de Vehículos Terrestres, Marinos, Melinos, Lanchetas Y Flotables - 189779 | 189779 | Chiapas | Carahobán | Carahobán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAHAGUATAN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 | Acreditación de Espacios Públicos - 182567 | 182567 | Chiapas | Carahobán | Carahobán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAHAGUATAN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 | Aplicación de Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 189784 | 189784 | Chiapas | Carahobán | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAHAGUATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 | Rehabilitación de Red Drenaje Sanitario - 199536 | 199536 | Chiapas | Carahobán | Unión Roja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAHAGUATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 | Creación Y Actualización De Un Sistema Municipal De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 151448 | 151448 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Delimitado de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 | Equipo de Dispensario Médico En La Cabecera Municipal - 154481 | 154481 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Delimitado de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 | Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario Barrio San Agustín - 129190 | 129190 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Delimitado de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 | Construcción De Cosecheras Para Jardín De Niños - 134952 | 134952 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Libertad del Pajal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 | Construcción De Alcantarilla - 143527 | 143527 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Nueva Palestina | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 129192 | 129192 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Nueva Palestina | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 | Construcción De Diquehito Letras - 9702 | 9702 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 | Construcción De Dique Letras Segunda Etapa - 110056 | 110056 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 | Rehabilitación De Techumbre De Siete Viviendas - 110025 | 110025 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 | Mejoramiento Y Resealvo Del Canal Furtivo El Arroyo 53664 | 139644 | Chiapas | La Grandeza | La Grandeza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 | Rehabilitación de la Red Principal de Agua Potable La Grandeza - 138640 | 138640 | Chiapas | La Grandeza | La Grandeza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 | 1000 Mantenimiento Y Conservación de Vehículos Terrestres, Marinos, Lanchetas Y Flotables Para Servidores Públicos - 112768 | 112768 | Chiapas | La Grandeza | La Grandeza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 | Elaboración De Material Informativo Destinado A La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Unidades - 112758 | 112758 | Chiapas | La Grandeza | La Grandeza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 | Construcción De Cancha De Deportes Multiples En Escuela Secundaria Técnica - 106827 | 106827 | Chiapas | La Grandeza | La Grandeza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$14,470 | | | | | | | | | 100.00 | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001703019 | Aplicación Y Mejora De Electrificación En H. Y B1 Segunda Etapa - 181193 | 181193 | Chiapas | La Grandeza | La Finca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$295,001 | | | | | | | | | | 100.00 | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001703019 | Rehabilitación de Camino Rural Tramo A Francisco I. Madero Miramar - 139647 | 139647 | Chiapas | La Grandeza | Miramar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 | Rehabilitación Y Reconstrucción De Camino Rural Tramo Miramar Francisco I Madero - 112917 | 112917 | Chiapas | La Grandeza | Miramar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 | Rehabilitación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Tramo Aislados En Localidades Vecias - 111787 | 111787 | Chiapas | La Grandeza | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001703019 | Construcción De Domo Para Cancha De Uso Multiple En Escuela Primaria Leonel Triunfo Primera Etapa - 10139 | 10139 | Chiapas | La Grandeza | Nueva Providencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$810,110 | | | | | | | | | 100.00 | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-------------|-------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------|----------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801050405 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave: 1098497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joinititlán, Secorin | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801070309 | Construcción De Cancha De Uso Múltiple En Escuela Primaria Luisa Viqueo - 106824 | 106824 | Chiapas | La Grandeza | Nueva Providencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 5185,403 | | | | | 0.00 | | | Otros | 144 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801070309 | Construcción De Cancha De Uso Múltiple En La Escuela Primaria Mexico Con Clave - 107702 | 107702 | Chiapas | La Grandeza | Altavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 5184,181 | | | | | 0.00 | | | Otros | 131 | 100.00 | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Observaciones: Para el siguiente año. |
| 0801070309 | Rehabilitación De Camino Rural Sara Coconcha - 139378 | 139378 | Chiapas | La Grandeza | Las Joyas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801070309 | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable El Progreso - 148374 | 148374 | Chiapas | Bella Vista | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801070309 | Regulación De Línea Y Red De Energía Eléctrica En La Localidad Las Flores Dependé Clave - 161474 | 161474 | Chiapas | Bella Vista | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801070309 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Rural Federal Reseño Castellanos Libertad La Pampa - 144844 | 144844 | Chiapas | Bella Vista | Libertad La Pampa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801070309 | 123 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 198179 | 198179 | Chiapas | Berriozabal | Berriozabal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 120,000 | | | | | 0.00 | | | Financ | 0 | 100.00 | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Observaciones: Para el siguiente año. |
| 0801070309 | Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 103442 | 103442 | Chiapas | Chicomuselo | Nueva Piedra Labrada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801070309 | Equipo Con Depósito De Agua Potable - 103370 | 103370 | Chiapas | Chicomuselo | Nueva Piedra Labrada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801070309 | Construcción De Techo En Nueva De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria José Vasconcelos Calderón - 103790 | 103790 | Chiapas | Chicomuselo | Nueva Morelia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801070309 | Equipo Con Depósito De Agua Potable - 94935 | 94935 | Chiapas | Chicomuselo | Nueva Morelia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801070309 | Reverificación De Calle Con Concreto Hidráulico - 103793 | 103793 | Chiapas | Chicomuselo | Pablo L. Sidar | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801070309 | Equipo Con Depósito De Agua Potable - 94936 | 94936 | Chiapas | Chicomuselo | Pablo L. Sidar | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801070309 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Secundaria Comunitaria Fray Martín - 104604 | 104604 | Chiapas | Chicomuselo | La Piedad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801070309 | Equipo Con Depósito De Agua Potable - 94992 | 94992 | Chiapas | Chicomuselo | Piedra Labrada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801070309 | Equipo Con Depósito De Agua Potable - 94928 | 94928 | Chiapas | Chicomuselo | La Pinta | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801070309 | Equipo Con Depósito De Agua Potable - 95005 | 95005 | Chiapas | Chicomuselo | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801070309 | Equipo Con Depósito De Agua Potable - 103368 | 103368 | Chiapas | Chicomuselo | Quisis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801070309 | Equipo Con Depósito De Agua Potable - 94935 | 94935 | Chiapas | Chicomuselo | El Regadillo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801070309 | Equipo Con Depósito De Agua Potable - 103356 | 103356 | Chiapas | Chicomuselo | Monte Sinal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801070309 | Equipo Con Depósito De Agua Potable - 95008 | 95008 | Chiapas | Chicomuselo | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801070309 | Equipo Con Depósito De Agua Potable - 95040 | 95040 | Chiapas | Chicomuselo | Santa Elena (Doble Homb) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801070309 | Construcción De Dispensario Médico Centro De Salud Rural - 103367 | 103367 | Chiapas | Chicomuselo | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801070309 | Equipo Con Depósito De Agua Potable - 103358 | 103358 | Chiapas | Chicomuselo | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801070309 | Equipo Con Depósito De Agua Potable - 103353 | 103353 | Chiapas | Chicomuselo | Unión Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801070309 | Equipo Con Depósito De Agua Potable - 94859 | 94859 | Chiapas | Chicomuselo | La Zacaque | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801070309 | Construcción De Dos Aulas En El Telebachillerato Comunitario José Martí De Domingos - 103833 | 103833 | Chiapas | Chicomuselo | Bonito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801070309 | Equipo Con Depósito De Agua Potable - 95025 | 95025 | Chiapas | Chicomuselo | El Rasal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------------|-------------------------------------|--------|------------------------|---|---|------|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|--------|------------------|---------------|-----------|------------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población |
| 08P01504050 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504050 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01703019 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 93320 | 93320 | Chiapas | Frasería Comapa | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 51,050,000 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 1,329 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Véase el siguiente nivel. |
| 08P01703019 | Rehabilitación De Sistema De Alcantarillado Sanitario Segundo Tramo - 91117 | 91117 | Chiapas | Frasería Comapa | El Portal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,702,247 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 1,002 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Véase el siguiente nivel. |
| 08P01703019 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 93169 | 93169 | Chiapas | Frasería Comapa | Sabinello | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 53,433,041 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 1,808 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Véase el siguiente nivel. |
| 08P01703019 | Rehabilitación De Camino - 123758 | 123758 | Chiapas | Frasería Comapa | San Caralampio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52,633,000 | | | | | 0.00 | | Otros | 1,604 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Véase el siguiente nivel. |
| 08P01703019 | Apilación De Camino Saca Cochones - 133760 | 133760 | Chiapas | Frasería Comapa | Nuevo San Gerónimo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51,740,000 | | | | | 0.00 | | Otros | 172 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Véase el siguiente nivel. |
| 08P01703019 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 93730 | 93730 | Chiapas | Frasería Comapa | El Triunfo de las Tres Navajillas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 932,503 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 1,300 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Véase el siguiente nivel. |
| 08P01703019 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 123753 | 123753 | Chiapas | Frasería Comapa | Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 51,111,711 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 245 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Véase el siguiente nivel. |
| 08P01703019 | Construcción De Comedor Comunitario Vicente Guerrero - 104989 | 104989 | Chiapas | Siltepec | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC, CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01703019 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Huelmo Del Carmen La Floresta Del Cerro Del Mar Tramo Cerro Al Mar Uno Mas Camino Cinto - 10884 | 10884 | Chiapas | Las Margaritas | Huelmo Del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01703019 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Sarapuzo Anexo Nuevo Palmes Real De San Cerro Mas Tramo Cerro Al Mar Uno Mas Tramo Cerro - 122122 | 122122 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Palmes Real | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01703019 | Reverentamiento De Calles - 129255 | 129255 | Chiapas | Las Margaritas | San Caralampio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01703019 | Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Las Delicias Santa Rita Del Cerro Mas Tramo Cerro Al Mar Uno Mas Delimitación - 120938 | 120938 | Chiapas | Las Margaritas | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01703019 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Arturo Las Flores Victorino Grajales Del Cerro Mas Tramo Cerro Al Mar Uno Mas Tramo Delimitación - 122406 | 122406 | Chiapas | Las Margaritas | San Arturo Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01703019 | Apilación De Bed y Línea De Energía Eléctrica - 138378 | 138378 | Chiapas | Moctusintla | Pian Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01703019 | Construcción De Albergue Comunitario En El Ejido Nuevo Maravillas - 189132 | 189132 | Chiapas | Moctusintla | Nueva Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | SORBERO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01703019 | Rehabilitación Del Camino Rural En El Barrio Superior Agua Escondida - 138315 | 138315 | Chiapas | Moctusintla | El Rosario (Agua Escondida) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01703019 | Construcción De Muro De Contención En La Escuela Polivalente Octavio Paz Barro - 119430 | 119430 | Chiapas | Moctusintla | Tuiscum Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01703019 | Construcción De Bed De Drenaje Sanitario - 138366 | 138366 | Chiapas | Moctusintla | Villahermosa Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01703019 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Del Estado Ricitos Bravo - 197215 | 197215 | Chiapas | Moctusintla | El Nollito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01703019 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 143987 | 143987 | Chiapas | Moctusintla | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01703019 | Reverentamiento De Alcantarillado Pluvial - 201448 | 201448 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 919,319 | | | | | 0.00 | | Lote | 0 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Véase el siguiente nivel. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------|-----------|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| 08P01504050 | Remediación Ambiental en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Avenida Clave: 51062497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia Sra. Secorin | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01703019 | Revisión de Calle Con Concreto Hídrico en Calle Sagunza Entre Avenida Vicente Guerrero y Jose Patricio Gonzalez - 201221 | 201221 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 8850,930 | | | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 7,915 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01703019 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales No Docente Entidad Universitaria Y De Progra - 201467 | 201467 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5175,303 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: NINGUNA |
| 08P01703019 | Creación Y Actualización De La Normatividad Y De Las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal - 201458 | 201458 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 581,200 | | | | | | | | | 0.00 | | Lote | 0 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: NINGUNA |
| 08P01703019 | Rehabilitación De Circuito Mi De Casino Con Concreto Hídrico - 201514 | 201514 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 5135,964 | | | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 55 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: NINGUNA |
| 08P01703019 | Adquisición De Software Y Hardware - 201481 | 201481 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 552,000 | | | | | | | | | 0.00 | | Lote | 0 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: NINGUNA |
| 08P01703019 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Volcan Entre Avenida Vicente Guerrero Norte Y Avenida Jose Patricio Gonzalez Norte - 184138 | 184138 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2386,811 | | | | | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 120 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: NINGUNA |
| 08P01703019 | Construcción De Techo Fermo - 172152 | 172152 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2162,417 | | | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 24 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: NINGUNA |
| 08P01703019 | Construcción De Un Aula En Bar Pm Un Federal Niño Heredia - 128848 | 128848 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 5477,000 | | | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 7,915 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: NINGUNA |
| 08P01703019 | Construcción De Un Módulo De Dos Aulas En San Pío Un Federal Jose Maria Morelos Y Páramo - 117650 | 117650 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 5862,712 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 7,915 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: NINGUNA |
| 08P01703019 | Replicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 128521 | 128521 | Chiapas | Acacoyagua | Los Amates | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 22,450,528 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 527 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: NINGUNA |
| 08P01703019 | Rehabilitación De Camino Con Concreto Hídrico En Camarón La Cadena - 36537 | 36537 | Chiapas | Acacoyagua | La Cadena | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 5696,633 | | | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 135 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: NINGUNA |
| 08P01703019 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Revolución - 149282 | 149282 | Chiapas | Amanatengo de la Frontera | El Parayal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORDERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 5408,980 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 462 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: NINGUNA |
| 08P01703019 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Servidores Públicos Municipales - 155882 | 155882 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01703019 | Adquisición De Equipo De Software Y Hardware Para Imprentas Y Escaner - 201365 | 201365 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORDERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01703019 | 032 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 189710 | 189710 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORDERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01703019 | Curso De Actualización A Servidores Públicos Municipales - 199695 | 199695 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORDERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01703019 | Replicación De Electrificación Fracción San Pedro En Vicente Guerrero - 200039 | 200039 | Chiapas | Tuxtla Chico | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORDERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01703019 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal - 151689 | 151689 | Chiapas | Tajalón | Tajalón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAJALÓN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01703019 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 300348 | 300348 | Chiapas | Tajalón | Tajalón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAJALÓN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|--------------------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------|------------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convoque - Especificación | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudado (Milliadares) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población |
| 08001504050 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504050 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | 13903 Servicios Integrales 10077 | 10737 | Chiapas | Vajalón | Vajalón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VAJALÓN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | Comemoración De Diez Años De Muerte Firm - 14887 | 14887 | Chiapas | Sabanilla | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | Comemoración De Quince Años De Fiel Firm - 11913 | 11913 | Chiapas | Sabanilla | Frntera Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | Rehabilitación De Caminos Rurales Poblado Siltepec Versus Localidades - 16979 | 16979 | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | Rehabilitación De Caminos Rurales Poblado Siltepec Versus Localidades - 16150 | 16150 | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable - 12834 | 12834 | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Poblado Siltepec Barrio Venecias - 12822 | 12822 | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | Rehabilitación De Caminos Rurales Poblado Siltepec - 13271 | 13271 | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | Mejoramiento Al Camino Rural Tramo Agua Diaz A Escarabajo Ejido Agua Diaz - 16127 | 16127 | Chiapas | Siltepec | Agua Diaz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | Construcción De Muro De Contención De Concreto Armado Tercera Etapa Ejido Santa Cecilia La Cañada - 16079 | 16079 | Chiapas | Siltepec | Santa Domingo (La Cañada) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | Trabaja En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Politecnico Militarista Domingos Palencia Barrio Las Cruces - 13243 | 13243 | Chiapas | Siltepec | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Barrio Las Cruces - 13283 | 13283 | Chiapas | Siltepec | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Conafe Ejido Cruz De Piedra - 12836 | 12836 | Chiapas | Siltepec | Cruz de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | Construcción De Una Sala En La Escuela Telebachillerato Delio Sabán Estevanes Ejido Las Delicias - 13284 | 13284 | Chiapas | Siltepec | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 13284 | 13284 | Chiapas | Siltepec | Escobillal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 52,461,711 | | | | | | | | | Metros Cuadrados | 332 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o el municipio no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no es válida para el sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o el municipio no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no es válida para el sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o el municipio no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no es válida para el sistema. / |
| 0800170309 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 74781 | 74781 | Chiapas | Siltepec | Honduras | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | Construcción De Comedor Comunitario El Madroal - 10542 | 10542 | Chiapas | Siltepec | El Madroal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | Trabaja En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Veniste De Noviembre Barrio Melanón - 13271 | 13271 | Chiapas | Siltepec | Melano | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | Construcción De Línea De Conducción Del Agua Potable Tercera Etapa Ejido Pablo Galanes - 13281 | 13281 | Chiapas | Siltepec | Pablo Galanes | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | Aplicación De Camino Rural Tramo El Palmarito A Libertad Venecias Barrio El Palmarito - 16139 | 16139 | Chiapas | Siltepec | El Palmarito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | Comemoración De Diez Años De Muerte Firm - 13271 | 13271 | Chiapas | Siltepec | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | Trabaja En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Guadalupe De Septiembre Ejido San Antonio La Florida - 12831 | 12831 | Chiapas | Siltepec | San Antonio la Florida | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | Mejoramiento De La Red De Distribución Eléctrica Ejido Santa Isabel Sijón - 13286 | 13286 | Chiapas | Siltepec | Santa Isabel Sijón (La Florida) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | Comemoración De Muerte De Condución Barrio Topolancito - 16138 | 16138 | Chiapas | Siltepec | Topolancito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | Rehabilitación De Línea De Conducción Del Agua Potable Barrio Topolancito - 12832 | 12832 | Chiapas | Siltepec | Topolancito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | Pavimentación De Camino De Concreto Hidráulico Calle Principal Ejido Topolancito - 16138 | 16138 | Chiapas | Siltepec | Topolancito Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | Mejoramiento Al Camino Rural Tramo Avilanes Barrio San Fernando - 16134 | 16134 | Chiapas | Siltepec | Topolancito Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0800170309 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Barrio Nueva Lucha Del Ejido Vega Del Rosario - 13119 | 13119 | Chiapas | Siltepec | Vega del Rosario | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Especifico | | | | | | | | Recurrido (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | |
| OP01504050 | Remediación Ambiental en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:15040497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joinitzín Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Ampliación de Red De Energía Eléctrica Mejora - 173866 | 173866 | Chiapas | Tonalá | Manuel Ariza Camacho (Punta Duro) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Techarlo En Áreas De Operación De Educación Física En La Escuela Primaria Conafe Venustiano Carranza Barrio El Nanguito - 128339 | 128339 | Chiapas | Siltepec | El Nanguito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Rehabilitación De La Red De Distribución Eléctrica Del Barrio La Lagunita - 122053 | 122053 | Chiapas | Siltepec | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Mantenimiento De Camino Con Concreto Hidráulico En Tramo Altavado Barrio Piedra Parada - 161123 | 161123 | Chiapas | Siltepec | Piedra Parada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Perforamiento De Calles Con Concreto Hidráulico Barrio Piedra Blanca - 160562 | 160562 | Chiapas | Siltepec | Piedra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Techarlo En Áreas De Operación De Educación Física En La Escuela Primaria Conafe Barrio Nuevo Guayabal - 128355 | 128355 | Chiapas | Siltepec | Nuevo Guayabal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Mantenimiento De Camino Con Concreto Hidráulico En Tramo Altavado - 160821 | 160821 | Chiapas | Siltepec | 9 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Techarlo En Áreas De Operación De Educación Física En La Escuela Primaria Conafe Velise Bortomera - 1601 | 1601 | Chiapas | Siltepec | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Construcción De Comedor Comunitario Los Cipreses - 10007 | 10007 | Chiapas | Siltepec | Los Cipreses | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad Primera Etapa - 7483 | 7483 | Chiapas | Siltepec | Ciudad de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,867,312 | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 7449 | 7449 | Chiapas | Siltepec | Agua Tilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,119,524 | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| OP01703019 | Construcción De Muro De Contención Barrio Naranjo Dos - 161104 | 161104 | Chiapas | Siltepec | Naranjo Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Mantenimiento De Camino Con Concreto Hidráulico En Tramo Altavado Barrio Nueva Esperanza - 160900 | 160900 | Chiapas | Siltepec | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Perforamiento De Calles Con Concreto Hidráulico En Tramo Altavado Barrio Berlín - 161052 | 161052 | Chiapas | Siltepec | Berlín | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Benito Juárez Elin Montebello - 164956 | 164956 | Chiapas | Siltepec | Elin Montebello | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Niños Héroes Nuevo Chiapas 12460 | 12460 | Chiapas | Siltepec | Nuevo Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Mejoramiento De La Red De La Distribución Eléctrica Barrio 7672 | 7672 | Chiapas | Siltepec | Nuevo Laredo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Techarlo En Área De Operación De Educación Física En La Escuela Primaria Conafe Velise Noviembre Barrio Nuevo Siltepec - 132243 | 132243 | Chiapas | Siltepec | Nuevo Siltepec | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Construcción De Comedor Comunitario - 194812 | 194812 | Chiapas | Siltepec | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 161349 | 161349 | Chiapas | Tonalá | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Construcción Diferencial Cuartos Diferenciales En Viviendas Existentes - Segunda Etapa - 172179 | 172179 | Chiapas | Tonalá | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Ampliación De La Red De Agua Potable - 8838 | 8838 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Rehabilitación De Pozos Profundos De Agua Potable - 98624 | 98624 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 98620 | 98620 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 98607 | 98607 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Construcción De Comedor Comunitario - 94823 | 94823 | Chiapas | Suchiate | El Campesino | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 80384 | 80384 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo (Fracción La Pila) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Construcción De Dos Aulas Diferenciales De 1200 En Tehachalera - Consultor José María Morales Y Favon - 170387 | 170387 | Chiapas | Tonalá | La Poika | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP01703019 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa 17811 | 17811 | Chiapas | Tonalá | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|------------------|----------|---------------|-----------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida |
| CP001504019 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504019A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | CO4 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001704019 | Pavimentación Con Concreto Rolo En El Tránsito Cienfuegos Policialista Por 1 Kms. Y Dos Miles - 239430 | 239430 | Chiapas | Izhuatán | Chapayal Grande | Rural | Aportaciones Federales | CO4 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IZHUATÁN CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 5325,517 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 375 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP001504019 | Construcción De Piso Firme Para Pase Tacón Fime Mejoramiento De Vivienda Depend. Ejapa - 210996 | 210996 | Chiapas | Izhuatán | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | CO4 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IZHUATÁN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,000,000 | | | | | 0.00 | | Otros | 1,910 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP001504019 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Pujayal Sección - 211204 | 211204 | Chiapas | Izhuatán | Pujayal 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | CO4 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IZHUATÁN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,100,000 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 375 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP001704019 | Revestimiento De Caminos Rurales - 246627 | 246627 | Chiapas | Frasería Comalapa | Paraiso | Rural | Aportaciones Federales | CO4 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 51,634,243 | | | | | 0.00 | | Otros | 265 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| CP001704019 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 246688 | 246688 | Chiapas | Frasería Comalapa | La Mealla | Rural | Aportaciones Federales | CO4 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 5500,000 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 280 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| CP001704019 | Construcción De Tanque Elevado De Concreto Reforzado - 268396 | 268396 | Chiapas | Frasería Comalapa | Nuevo San Francisco Playa Grande | Rural | Aportaciones Federales | CO4 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5531,027 | | | | | 0.00 | | Otros | 337 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| CP001704019 | Rehabilitación De Sistema Saneamiento - 293091 | 293091 | Chiapas | Frasería Comalapa | Selegua | Rural | Aportaciones Federales | CO4 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 52,500,012 | | | | | 0.00 | | Otros | 121 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| CP001704019 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 246098 | 246098 | Chiapas | Frasería Comalapa | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | CO4 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,212,521 | | | | | 0.00 | | Otros | 800 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| CP001704019 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 278292 | 278292 | Chiapas | Frasería Comalapa | El Asuncio | Rural | Aportaciones Federales | CO4 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,477,444 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 600 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| CP001704019 | Rehabilitación De Camino Rural Ejido Flor De Orquídea - 264682 | 264682 | Chiapas | Frasería Comalapa | Flor de Orquídea | Rural | Aportaciones Federales | CO4 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 51,158,999 | | | | | 0.00 | | Otros | 250 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| CP001704019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 262424 | 262424 | Chiapas | Frasería Comalapa | Nuevo Comalapa | Rural | Aportaciones Federales | CO4 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,276,000 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 600 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| CP001704019 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Mateo Zapotal A San Lorenzo Dos Del Dos Cerro Mas Tres Cerro Al No Cuatro Mas Selegua - 246089 | 246089 | Chiapas | Las Margaritas | Flor del Rio | Rural | Aportaciones Federales | CO4 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 5549,473 | | | | | 0.00 | | Otros | 176 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| CP001704019 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Mateo Zapotal A San Lorenzo Dos Del Dos Cerro Mas Tres Cerro Al No Cuatro Mas Selegua - 246089 | 246089 | Chiapas | Las Margaritas | San Mateo Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | CO4 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 52,101,000 | | | | | 0.00 | | Otros | 425 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| CP001704019 | Ampliación Del Sistema De Riego - 239124 | 239124 | Chiapas | Las Margaritas | La Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | CO4 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5912,519 | | | | | 0.00 | | Otros | 79 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| CP001704019 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Rosario Bawits A La Libertad Del No Cerro Mas Tres Cerro Al No Uno Mas Cienso Selegua - 246089 | 246089 | Chiapas | Las Margaritas | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | CO4 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 51,000 | | | | | 0.00 | | Otros | 132 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| CP001704019 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Rio Sumbá El Cacacillo Del No Cerro Mas Tres Cerro Al No Dos Mas Sobolancas - 238972 | 238972 | Chiapas | Las Margaritas | El Cacacillo | Rural | Aportaciones Federales | CO4 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 51,199,000 | | | | | 0.00 | | Otros | 56 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------|-----------|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| CH001504050 | Remedio Psicológico en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504050 | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sra. Secorin | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CH00170405 | Construcción De Saneamiento Domiciliario de Almacenamiento - 21769 | 23769 | Chiapas | Las Margaritas | El Ciprés | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$102,000 | | | | | | | | | 0.00 | | 0000 | 33 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: |
| CH00170405 | Rehabilitación De Olla Píblica - 23823 | 23823 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$267,000 | | | | | | | | | 0.00 | | 0000 | 87 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: |
| CH00170405 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Dionis Bonavita Pachón Del Km Cuero Mas Tres Cerros Al Km Uno Mas Tres Cerros - 24409 | 24409 | Chiapas | Las Margaritas | Dionis | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$562,443 | | | | | | | | | 0.00 | | 0000 | 34 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: |
| CH00170405 | Revestimiento De Calles - 27474 | 27474 | Chiapas | Las Margaritas | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,495,513 | | | | | | | | | 0.00 | | 0000 | 157 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: |
| CH00170405 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa María El Barrojo Del Km Cuero Mas Tres Cerros Al Km Tres Mas Ochoceros Treinta - 27483 | 27483 | Chiapas | Las Margaritas | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$250,000 | | | | | | | | | 0.00 | | 0000 | 77 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: |
| CH00170405 | Construcción De Saneamiento Domiciliario de Almacenamiento - 27177 | 27177 | Chiapas | Las Margaritas | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$119,000 | | | | | | | | | 0.00 | | 0000 | 39 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: |
| CH00170405 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Benito Cuevas Santa Margarita La Reyna Del Km Cuero Mas Tres Cerros Al Km Cuatro Mas Novenaes Veinte - 22926 | 22926 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Margarita la Reyna | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,023,300 | | | | | | | | | 0.00 | | 0000 | 97 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: |
| CH00170405 | Construcción De Muro De Contención - 30942 | 30942 | Chiapas | Las Margaritas | Victoria la Paz | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,155,441 | | | | | | | | | 0.00 | | 0000 | 133 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: |
| CH00170405 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Antonio Villaflores Para Acaril Villancito Cerro Mas Tres Cerros Al Km Tres Mas Cuatrocientos Sesenta - 24557 | 24557 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio Villaflores | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,310,840 | | | | | | | | | 0.00 | | 0000 | 216 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: |
| CH00170405 | Rehabilitación De Techo Farm - 23872 | 23872 | Chiapas | Caraboboán | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CARABOBOÁN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$40,800 | | | | | | | | | 0.00 | | 0000 | 128 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: |
| CH00170405 | Construcción De Puente Peatonal De Carretera Mas De Clases Con Apoyo Central Y Construcción R00 En Acceso - 29418 | 29418 | Chiapas | Ocosingo | Jalapa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$5,205,534 | | | | | | | | | 0.00 | | 0000 | 500 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: |
| CH00170405 | Rehabilitación De Muro Farm - 20834 | 20834 | Chiapas | El Bosque | Argentina | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERN0 MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$350,000 | | | | | | | | | 0.00 | | 0000 | 29 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: |
| CH00170405 | Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico 305102 | 305102 | Chiapas | El Bosque | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERN0 MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,250,000 | | | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 386 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: |
| CH00170405 | Rehabilitación De Muro Farm - 20719 | 20719 | Chiapas | El Bosque | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERN0 MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,400,000 | | | | | | | | | 0.00 | | 0000 | 48 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: |
| CH00170405 | Construcción De Vado - 30529 | 30529 | Chiapas | El Bosque | Unión Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERN0 MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$717,783 | | | | | | | | | 0.00 | | 0000 | 122 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: |
| CH00170405 | Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muros Firmes - 28816 | 28816 | Chiapas | Chamula | Ch'olitic | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERN0 MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,340,000 | | | | | | | | | 0.00 | | 0000 | 81 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: |
| CH00170405 | Construcción De Cuatrecel de Captación De Agua Pluvial 30597 | 30597 | Chiapas | Chamula | Botatulan | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERN0 MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$896,000 | | | | | | | | | 0.00 | | 0000 | 138 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: |
| CH00170405 | Construcción De Cuatrecel de Captación De Agua Pluvial 29194 | 29194 | Chiapas | Chamula | Noticio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERN0 MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$707,000 | | | | | | | | | 0.00 | | 0000 | 243 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: |
| CH00170405 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Calle Juan De La Barrera Entre Avenida Central Y Av Juarez Oros De Domingos - 31293 | 31293 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,216,324 | | | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 500 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: |
| CH00170405 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitaria - 31202 | 31202 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$576,234 | | | | | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 234 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------|---------------|-----------|------------------|-----------|---|---|---|--------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | |
| 08001504019 | Remolado Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:0190497A | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia Sra. Secorio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. | | | | |
| 08001704019 | Construcción De Techo Fermo 214614 | 214614 | Chiapas | Copainalá | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$181,207 | | | | | | | | | | 100.00 | 76 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | | |
| 08001704019 | Construcción De Techo Fermo 212663 | 212663 | Chiapas | Copainalá | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$222,163 | | | | | | | | | | | 100.00 | 112 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 08001704019 | Construcción De Muro Fermo 214831 | 214831 | Chiapas | Copainalá | El ciprés Abejo (Tercé Pinos) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$332,219 | | | | | | | | | | | 100.00 | 54 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 08001704019 | Construcción Techo Fermo 212714 | 212714 | Chiapas | Copainalá | Costa Alegre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$174,517 | | | | | | | | | | | 100.00 | 88 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 08001704019 | Consuación De Techo Fermo 212676 | 212676 | Chiapas | Copainalá | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$158,488 | | | | | | | | | | | 100.00 | 80 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 08001704019 | Construcción De Techo Fermo 214342 | 214342 | Chiapas | Copainalá | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$248,074 | | | | | | | | | | | 100.00 | 104 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 08001704019 | Ejidad De Genero En La Administración Publica - 330234 | 330236 | Chiapas | Chamula | Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$185,404 | | | | | | | | | | 0.00 | 0 | 100.00 | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Administración De Los Servicios Públicos Municipales - 330214 | 330214 | Chiapas | Chamula | Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$185,404 | | | | | | | | | | 0.00 | 0 | 100.00 | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Suministro De Deposito Para Captación De Agua Fluvial En Cabecera Municipa - 330125 | 330125 | Chiapas | Chamula | Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$157,000 | | | | | | | | | | 0.00 | 0 | 100.00 | Otros | 900 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Rura Fermo 517955 | 317955 | Chiapas | Chamula | Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$9,000,000 | | | | | | | | | | 0.00 | 0 | 100.00 | Otros | 900 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Delicación De La Ley De Disciplina Financiera En Los Municipios - 330031 | 330031 | Chiapas | Chamula | Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$185,404 | | | | | | | | | | 0.00 | 0 | 100.00 | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Atribución Y Gestión Financiera De Las Dependencias Municipales - 330151 | 330151 | Chiapas | Chamula | Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$185,404 | | | | | | | | | | 0.00 | 0 | 100.00 | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Inscripción De Actos Y Juicio Civil Relativos Al Dato Civil De Las Personas - 330118 | 330118 | Chiapas | Chamula | Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$185,404 | | | | | | | | | | 0.00 | 0 | 100.00 | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Administración De La Obra Publica Municipal En Un Sistema Alimento Regulado Y Fincializado - 330083 | 330083 | Chiapas | Chamula | Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$185,404 | | | | | | | | | | 0.00 | 0 | 100.00 | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Reformo Constitucional En Materia De Transparencia Y Acceso A La Información Publica En La Administración Publica Municipal - 329977 | 329977 | Chiapas | Chamula | Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$185,404 | | | | | | | | | | 0.00 | 0 | 100.00 | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Los Componentes Del Control Interno En La Administración Publica Municipal - 330183 | 330183 | Chiapas | Chamula | Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$185,404 | | | | | | | | | | 0.00 | 0 | 100.00 | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Conexión De Tomas Dopticas - 330160 | 330160 | Chiapas | Chamula | Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$428,000 | | | | | | | | | | 0.00 | 0 | 100.00 | Otros | 100 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Rura Fermo 507674 | 307674 | Chiapas | Chamula | Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$87,809 | | | | | | | | | | 0.00 | 0 | 100.00 | Otros | 788 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|-----------------------|-------------------|--------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------|-----------|---------------|------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 08001704019 | Remodelación Integral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:07962497A | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinisthe Sra. Secorio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Construcción De Fosas Septicas - 284320 | 284320 | Chiapas | Chamula | Saciamenón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55,028,000 | | | | | | | 0.00 | | 0600 | 1,310 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Techumbre Firme - 312555 | 312555 | Chiapas | Chamula | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52,476,000 | | | | | | | 0.00 | | 0600 | 998 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Cautilla y Muroc Firme - 314125 | 314125 | Chiapas | Chamula | Taxajalón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,820,000 | | | | | | | 0.00 | | 0600 | 728 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Constrccion De Fosas Septicas - 283734 | 283734 | Chiapas | Chamula | Taxajalatic | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52,214,000 | | | | | | | 0.00 | | 0600 | 536 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Construcción De Colector De Captacion De Agua Pluvial - 305282 | 305282 | Chiapas | Chamula | Tzontehuitz | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 53,157,000 | | | | | | | 0.00 | | 0600 | 566 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Construcción De Fosas Septicas - 284822 | 284822 | Chiapas | Chamula | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,786,000 | | | | | | | 0.00 | | 0600 | 432 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Construcción De Fosas Septicas - 283581 | 283581 | Chiapas | Chamula | Valiente | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53,020,000 | | | | | | | 0.00 | | 0600 | 1,482 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Techo Firme - 302819 | 302819 | Chiapas | Chamula | Vicio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53,844,000 | | | | | | | 0.00 | | 0600 | 1,537 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muroc Firme - 300856 | 300856 | Chiapas | Chamula | Volcan | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,494,000 | | | | | | | 0.00 | | 0600 | 677 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Constrccion De Fosas Septicas - 281793 | 281793 | Chiapas | Chamula | Vulatic | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52,210,000 | | | | | | | 0.00 | | 0600 | 176 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Construcción De Colector De Captacion De Agua Pluvial - 305460 | 305460 | Chiapas | Chamula | Vulatic | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,831,000 | | | | | | | 0.00 | | 0600 | 522 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muroc Firme - 312623 | 312623 | Chiapas | Chamula | Cruz Chot | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5172,000 | | | | | | | 0.00 | | 0600 | 68 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Construcción De Fosas Septicas - 283734 | 283734 | Chiapas | Chamula | Cruz Chot | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,038,000 | | | | | | | 0.00 | | 0600 | 597 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Construcción De Colector De Captacion De Agua Pluvial - 291994 | 291994 | Chiapas | Chamula | Lax Ninas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,071,000 | | | | | | | 0.00 | | 0600 | 252 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Constrccion De Fosas Septicas - 284680 | 284680 | Chiapas | Chamula | Lax Ninas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,380,000 | | | | | | | 0.00 | | 0600 | 336 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muroc Firme - 319962 | 319962 | Chiapas | Chamula | Pugubán Humatic | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53,758,000 | | | | | | | 0.00 | | 0600 | 1,504 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muroc Firme - 309803 | 309803 | Chiapas | Chamula | Rodite | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52,964,000 | | | | | | | 0.00 | | 0600 | 784 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Constrccion De Fosas Septicas - 284689 | 284689 | Chiapas | Chamula | Urtajaló | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,336,000 | | | | | | | 0.00 | | 0600 | 320 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Construcción De Colector De Captacion De Agua Pluvial - 312598 | 312598 | Chiapas | Chamula | Patón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5742,000 | | | | | | | 0.00 | | 0600 | 88 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Construcción De Colector De Captacion De Agua Pluvial - 305125 | 305125 | Chiapas | Chamula | Raxic | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5756,000 | | | | | | | 0.00 | | 0600 | 298 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|--------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|----------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------|------------------|-----------|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población |
| 08001504005 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504005 | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joinitie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704019 | Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muros Firms - 310979 | 310979 | Chiapas | Chamula | Agul | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5944,000 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 376 | 100.00 | El municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera | |
| 08001704019 | Construcción De Fosas Septicas - 304864 | 304864 | Chiapas | Chamula | Bahuel | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54,118,000 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 996 | 100.00 | El municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera | |
| 08001704019 | Constrccion De Fosas Septicas - 312326 | 312326 | Chiapas | Chamula | Jeshotic | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5816,000 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 196 | 100.00 | El municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera | |
| 08001704019 | Constrccion De Fosas Septicas - 307826 | 307826 | Chiapas | Chamula | Monte Bonito | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5710,000 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 172 | 100.00 | El municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera | |
| 08001704019 | Constrccion De Fosas Septicas - 317932 | 317932 | Chiapas | Chamula | Tzaitan | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,240,000 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 300 | 100.00 | El municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera | |
| 08001704019 | Constrccion De Fosas Septicas - 310219 | 310219 | Chiapas | Chamula | Ukumic | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53,744,000 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 802 | 100.00 | El municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera | |
| 08001704019 | Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Castillas Y Muros Firms - 314256 | 314256 | Chiapas | Chamula | Bahukun | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 546,000 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 16 | 100.00 | El municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera | |
| 08001704019 | Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muros Firms - 305014 | 305014 | Chiapas | Chamula | Rio Jordán | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5476,000 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 190 | 100.00 | El municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera | |
| 08001704019 | Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Castillas Y Muros Firms - 300176 | 300176 | Chiapas | Chamula | Sakch'En | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5642,000 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 256 | 100.00 | El municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera | |
| 08001704019 | Constrccion De Cuatete De Captacion De Agua Pluvial - 312374 | 312374 | Chiapas | Chamula | Jolchijik | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5566,000 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 68 | 100.00 | El municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera | |
| 08001704019 | Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Tetas Firms - 310849 | 310849 | Chiapas | Chamula | Jolchijik | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5232,000 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 44 | 100.00 | El municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera | |
| 08001704019 | Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Castillas Y Muros Firms - 313820 | 313820 | Chiapas | Chamula | Jolchijik | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5295,700 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 58 | 100.00 | El municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera | |
| 08001704019 | Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Muros Firms - 314297 | 314297 | Chiapas | Chamula | Till | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 560,010 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 16 | 100.00 | El municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera | |
| 08001704019 | Constrccion De Cuatete De Captacion De Agua Pluvial - 32002 | 32002 | Chiapas | Chamula | Tzajopac | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5399,000 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 15 | 100.00 | El municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera | |
| 08001704019 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico - 305765 | 305765 | Chiapas | Chamula | Met Ak'ik | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Transportes y viales | En Ejecución | 2017 | 5846,000 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 129 | 100.00 | El municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera |
| 08001704019 | Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Castillas Y Muros Firms - 310042 | 310042 | Chiapas | Chamula | Met Ak'ik | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5218,000 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 88 | 100.00 | El municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera | |
| 08001704019 | Constrccion De Cuatete De Captacion De Agua Pluvial - 305238 | 305238 | Chiapas | Chamula | Crux Obispo I | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5994,000 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 342 | 100.00 | El municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera | |
| 08001704019 | Rehabilitación De Vivienda Tipo Rural Para El Mejoramiento De Castillas Y Muros Firms - 301440 | 301440 | Chiapas | Chamula | Crux Obispo I | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,288,000 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 504 | 100.00 | El municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera | |
| 08001704019 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico - 305172 | 305172 | Chiapas | Chamula | Botatulan II | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Transportes y viales | En Ejecución | 2017 | 51,266,000 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 138 | 100.00 | El municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera |
| 08001704019 | Constrccion De Cuatete De Captacion De Agua Pluvial - 311463 | 311463 | Chiapas | Chamula | Botatulan II | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5786,000 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 96 | 100.00 | El municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|---|-------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | | | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 080017040074843 | Remodelado del Centro de la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:170484374 | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Sra. Secorio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera: / Física: / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 080017040074842 | Remodelación de Comedor Comunitario - 207799 | 207799 | Chiapas | Chiapilla | Chiapilla | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIAPILLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$1,850,000 | | | | | | 0.00 | | | 0000 | 2,710 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre: SISTEMA Para el siguiente año. | | |
| 080017040074841 | Construcción de Dispensario Médico Primer Etapa - 207768 | 207768 | Chiapas | Chiapilla | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIAPILLA | Salud | En Ejecución | 2017 | \$836,961 | | | | | | 0.00 | | | | 0000 | 857 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre: | |
| 080017040074840 | Rehabilitación de Techo Firm - 208979 | 208979 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,500,000 | | | | | | 0.00 | | | | | Metros Cuadrados | 407 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre: |
| 080017040074839 | Rehabilitación de Techo Firm - 208970 | 208970 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,500,000 | | | | | | 0.00 | | | | | Metros Cuadrados | 299 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre: |
| 080017040074838 | Construcción de Piso Firm 208967 | 208967 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$439,270 | | | | | | 0.00 | | | | | Metros Cuadrados | 75 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre: |
| 080017040074837 | Pavimentación de Calles Con Comercio Hidráulico En Primera División Norte Entre Primera y Cuarta Oriente Barrio La Cruz - 21117 | 21117 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Viajantes | En Ejecución | 2017 | \$989,977 | | | | | | 0.00 | | | | | Metros Cuadrados | 5,938 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre: |
| 080017040074836 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal - 21001 | 21001 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$787,414 | | | | | | 0.00 | | | | | 0000 | 0 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre: |
| 080017040074835 | 23002 Servicios Estadísticos Y Geográficos 21008 | 21008 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,451,474 | | | | | | 0.00 | | | | | 0000 | 0 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre: |
| 080017040074834 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fortalezca La Formación De Los Servidores Públicos Municipales No Incluye Gestión Operativa Y De P - 21490 | 21490 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$477,566 | | | | | | 0.00 | | | | | 0000 | 0 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre: |
| 080017040074833 | Rehabilitación de Techo Firm - 208960 | 208960 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$544,270 | | | | | | 0.00 | | | | | Metros Cuadrados | 75 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre: |
| 080017040074832 | Equipoamiento Con Deposito De Agua Potable - 208904 | 208904 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$82,500 | | | | | | 0.00 | | | | | 0000 | 50 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre: |
| 080017040074831 | Equipoamiento Con Deposito De Agua Potable - 208941 | 208941 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,043,511 | | | | | | 0.00 | | | | | 0000 | 564 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre: |
| 080017040074830 | Rehabilitación de Techo Firm - 208928 | 208928 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,104,000 | | | | | | 0.00 | | | | | Metros Cuadrados | 190 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre: |
| 080017040074829 | Rehabilitación de Techo Firm - 208910 | 208910 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$809,014 | | | | | | 0.00 | | | | | Metros Cuadrados | 225 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre: |
| 080017040074828 | Rehabilitación de Techo Firm - 208912 | 208912 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$119,718 | | | | | | 0.00 | | | | | Metros Cuadrados | 75 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre: |
| 080017040074827 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 24718 | 24718 | Chiapas | Chicomuselo | Huastacastilla | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,500,000 | | | | | | 0.00 | | | | | Metros Lineales | 87 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre: |
| 080017040074826 | Construcción De Tejado En Área De Separación De Educación Física En La Escuela Primaria Juan Velasco - 21008 | 21008 | Chiapas | Chicomuselo | Jolinistita | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,472,977 | | | | | | 0.00 | | | | | 0000 | 93 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre: |
| 080017040074825 | Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos - 21070 | 21070 | Chiapas | Chicomuselo | Lax Ninas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$541,107 | | | | | | 0.00 | | | | | 0000 | 61 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre: |
| 080017040074824 | Construcción De Centro Comunitario De Roca Múltiple - 21786 | 21786 | Chiapas | Chicomuselo | Nueva América | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$2,300,000 | | | | | | 0.00 | | | | | 0000 | 1,057 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre: |
| 080017040074823 | Equipoamiento Con Deposito De Agua Potable - 21930 | 21930 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Chichón 27 de Junio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIENO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$140,118 | | | | | | 0.00 | | | | | 0000 | 171 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registre: |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|----------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|--------|------------------|---------------|-----------|------------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población |
| 08001504055 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 219847A | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia Sra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Construcción De Terraplén Para Una Zona Habitacional - 264799 | 264799 | Chiapas | Itzapangajoyá | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$173,233 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 350 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Rehabilitación De Techo Firm - 275446 | 275446 | Chiapas | Comitán de Domorguez | Flores de Medina | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMPO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$36,733 | | | | | 0.00 | | Otros | 54 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 210352 | 210352 | Chiapas | Comitán de Domorguez | Arturo Alboreo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMPO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$188,433 | | | | | 0.00 | | Otros | 176 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 210320 | 210320 | Chiapas | Comitán de Domorguez | El Cigarré San Cacampio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMPO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$18,446 | | | | | 0.00 | | Otros | 20 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Construcción De Aula De Preescolar Miguel Ángel De Guzmán - 207402 | 207402 | Chiapas | Comitán de Domorguez | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMPO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$479,234 | | | | | 0.00 | | Otros | 40 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Construcción De Dren Pluvial - 217385 | 217385 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,440,903 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 7,641 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Equipamiento De Comedor Comunitario - 213818 | 213818 | Chiapas | La Concordia | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$95,511 | | | | | 0.00 | | Otros | 1,000 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Construcción De Piso Firme A Consorcio De Desastre Natural - 231802 | 231802 | Chiapas | La Concordia | Miso de Oro | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,700,144 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 720 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Construcción De Techo Firme A Consorcio De Desastre Natural - 231251 | 231251 | Chiapas | La Concordia | Antigua Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$831,333 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 130 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Mantenimiento De Camión Itzapangajoyá A Ranchería Francisco I Madero Primera Sección - 244770 | 244770 | Chiapas | Itzapangajoyá | Francisco I. Madero Sra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y viales | En Ejecución | 2017 | \$164,414 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 450 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Construcción De Un Dren Pluvial - 244618 | 244618 | Chiapas | Itzapangajoyá | Nuevo Poblado Llanas Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$381,536 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 370 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 339154 | 339154 | Chiapas | ZiQUIPILES | ZiQUIPILES | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIQUIPILES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,081,872 | | | | | 0.00 | | Otros | 136 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 337019 | 337019 | Chiapas | ZiQUIPILES | ZiQUIPILES | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIQUIPILES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$631,073 | | | | | 0.00 | | Otros | 80 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 343061 | 343061 | Chiapas | ZiQUIPILES | ZiQUIPILES | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIQUIPILES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,029,781 | | | | | 0.00 | | Otros | 180 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Construcción De Piso Firme 244033 | 244033 | Chiapas | ZiQUIPILES | ZiQUIPILES | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIQUIPILES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$974,221 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 495 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | 20902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 225394 | 225394 | Chiapas | ZiQUIPILES | ZiQUIPILES | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIQUIPILES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$405,363 | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Corso De Capacitación Y Actualización Que Formen La Formación De Los Servidores Publico - 228901 | 228901 | Chiapas | ZiQUIPILES | ZiQUIPILES | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIQUIPILES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$219,233 | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Mejoramiento De Biblioteca Publica Municipal - 212722 | 212722 | Chiapas | Copainalá | Copainalá | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$457,989 | | | | | 0.00 | | Otros | 6,350 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente año. |
| 08001704019 | Corso De Capacitación Y Actualización - 212570 | 212570 | Chiapas | Copainalá | Copainalá | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$147,961 | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| 08001704019 | Creación Y Actualización De Las Municipalidades Municipales Y De Las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal - 212560 | 212560 | Chiapas | Copainalá | Copainalá | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$443,964 | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|----------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------|----------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| HM001504055 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17062497A | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONES DE TILA, TILABURG | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| HM001704019 | Revestimiento De Calles - 073103 | 372159 | Chiapas | Las Margaritas | Voices de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viajabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,999,164 | | | | | 0.00 | | 0000 | 1,942 | 100.00 | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| HM001704019 | Construcción De Sanitarios Rurales De Cinco Puntos Mujeres Y Cuatro Por Dos Mes En Escuelas Telesecundarias De Municipios Tenista Pablo Bernade - 228993 | 328993 | Chiapas | Las Margaritas | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$414,201 | | | | | 0.00 | | Piensa | 621 | 100.00 | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| HM001704019 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Quinta Urua - 228791 | 328791 | Chiapas | Las Margaritas | Yaba | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,499,314 | | | | | 0.00 | | 0000 | 93 | 100.00 | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| HM001704019 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Antonio Benaví A Buenavista Benaví Del Km Cuatro Mas Trece Carretera Del Km Cuatro Mas Trece Carretera Depend. Km. - 274051 | 274051 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio Benaví | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viajabilidad | En Ejecución | 2017 | \$2,795,101 | | | | | 0.00 | | 0000 | 761 | 100.00 | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| HM001704019 | Construcción De Diez Techos Firmes - 248666 | 348666 | Chiapas | Las Margaritas | La Escameca | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,000 | | | | | 0.00 | | 0000 | 31 | 100.00 | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| HM001704019 | Construcción De Diez Pisos Firmes - 248928 | 348928 | Chiapas | Las Margaritas | La Escameca | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,000 | | | | | 0.00 | | 0000 | 27 | 100.00 | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| HM001704019 | Construcción De Sanitarios Rurales De Cinco Puntos Mujeres Y Cuatro Por Veinte Mujeres En Escuelas Primarias Rosario Castellanos Figueroa Clave - 217693 | 317693 | Chiapas | Las Margaritas | Defeal Pascasio Sumbá | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$495,892 | | | | | 0.00 | | Piensa | 213 | 100.00 | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| HM001704019 | Construcción De Nueve Tanques Domililarios - 274940 | 374940 | Chiapas | Las Margaritas | Carmon Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$174,861 | | | | | 0.00 | | 0000 | 39 | 100.00 | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| HM001704019 | Mejoramiento De Barda Perimetral De Jardín De Niños Aurora Reyes Clave Del Km Cuatro Mas Trece Carretera Del Km Cuatro Mas Trece Carretera - 242460 | 342460 | Chiapas | Las Margaritas | Espirito Santo | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$98,000 | | | | | 0.00 | | 0000 | 702 | 100.00 | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| HM001704019 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ignacio Zaragoza A Ignacio Alonzo Del Km Cuatro Mas Trece Carretera - 203021 | 303021 | Chiapas | Las Margaritas | Ignacio Alonzo | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viajabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,000 | | | | | 0.00 | | 0000 | 515 | 100.00 | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| HM001704019 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 273869 | 373869 | Chiapas | Las Margaritas | El Escocote | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,999,994 | | | | | 0.00 | | 0000 | 57 | 100.00 | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| HM001704019 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Cita E Incentivos Clave Carretera Cero Siete Dos - 261962 | 361962 | Chiapas | Las Margaritas | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$395,000 | | | | | 0.00 | | 0000 | 445 | 100.00 | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| HM001704019 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promueva La Formación De Los Servidores Públicos Municipales Del Segundo Estudio Universitario Y Posgrado - 256481 | 356481 | Chiapas | La Libertad | La Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$31,423 | | | | | 0.00 | | 0000 | 0 | 100.00 | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| HM001704019 | Creación Y Actualización De La Biblioteca Municipal - 256413 | 356413 | Chiapas | La Libertad | La Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$94,863 | | | | | 0.00 | | 0000 | 0 | 100.00 | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| HM001704019 | Construcción De Nueve Sanitarios Rurales - 278102 | 378102 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$45,341 | | | | | 0.00 | | Piensa | 37 | 100.00 | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| HM001704019 | Construcción De Muro De Contención En Rio San Carlos - 270511 | 370511 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$148,440 | | | | | 0.00 | | 0000 | 1,980 | 100.00 | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| HM001704019 | Creación Y Actualización De Cursos Y Diplomados Para El Desarrollo Municipal De Saneamiento Ambiental De Protección Civil - 270957 | 370957 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$4,566,233 | | | | | 0.00 | | 0000 | 0 | 100.00 | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| HM001704019 | Curso De Capacitación Y Actualización - 270103 | 370103 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$2,594,400 | | | | | 0.00 | | 0000 | 0 | 100.00 | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| HM001704019 | 100% Subcontratación De Servicios Con Terceros - 271084 | 371084 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$11,934,761 | | | | | 0.00 | | 0000 | 0 | 100.00 | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| HM001704019 | Curso De Capacitación Y Actualización - 271063 | 371063 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$795,461 | | | | | 0.00 | | 0000 | 0 | 100.00 | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------|-----------------|----------|-----------|------------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| RD001504050 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave: 1504050 | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joistinitz Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONES DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| RD001704010 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Barrio Guadalupe Barrio Valdez Del Km Cero Mas Treo Cerro Al Km Quinceenta Cienenta Y Ocho - 28038 | 28038 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viajidades | En Ejecución | 2017 | 5211,140 | | | | | 0.00 | | Otros | 650 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| RD001704010 | Revestimiento De Calles - 28042 | 28042 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viajidades | En Ejecución | 2017 | 51,987,300 | | | | | 0.00 | | Otros | 285 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| RD001704010 | Revestimiento De Calles - 28381 | 28381 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viajidades | En Ejecución | 2017 | 51,499,381 | | | | | 0.00 | | Otros | 850 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| RD001704010 | Construcción De Muro De Contención En Barrio Los Posoles - 28971 | 28971 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5579,440 | | | | | 0.00 | | Otros | 1,820 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| RD001704010 | Rehabilitación De Drenaje Pluvial - 28662 | 28662 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5586,000 | | | | | 0.00 | | Otros | 90 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| RD001704010 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Bilingua Plan De Mejoramiento Clave Cerro Siete Ocho Dos Seis Cerro Siete Ocho - 27930 | 27930 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 5342,800 | | | | | 0.00 | | Otros | 300 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| RD001704010 | Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Las Margaritas Clave Cerro Siete Ocho Dos Seis Cerro Siete Nueve - 22927 | 22927 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 5269,500 | | | | | 0.00 | | Otros | 425 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| RD001704010 | Rehabilitación De La Red De Drenaje - 23206 | 23206 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5799,188 | | | | | 0.00 | | Otros | 101 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| RD001704010 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Días De Abril Del Noventa Y Cuatro A Espacio Alameda Del Km Dos Mas Treo Cerro Al Km Dos Mas Trececento - 23261 | 23261 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viajidades | En Ejecución | 2017 | 5119,700 | | | | | 0.00 | | Otros | 85 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| RD001704010 | Mejoramiento En Escuela Preescolar Juan Aldama Clave Cerro Siete Ocho Dos Nueve Ocho Ocho - 22868 | 22868 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 5100,000 | | | | | 0.00 | | Otros | 255 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| RD001704010 | Apilación Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 22817 | 22817 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 53,989,992 | | | | | 0.00 | | Otros | 165 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| RD001704010 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Bonavista Facha San José La Esperanza Del Km Cero Mas Treo Cerro Al Km Cero Mas Diezcinete - 24322 | 24322 | Chiapas | Las Margaritas | Bonavista Facha | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viajidades | En Ejecución | 2017 | 53,200 | | | | | 0.00 | | Otros | 600 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| RD001704010 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Bonavista Facha A La Floresta Del Km Cero Mas Treo Cerro Al Km Dos Mas Diezcinete - 23705 | 23705 | Chiapas | Las Margaritas | Bonavista Facha | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viajidades | En Ejecución | 2017 | 53,268,441 | | | | | 0.00 | | Otros | 551 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| RD001704010 | Mejoramiento De La Calle Virgen - 31389 | 31389 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5218,961 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 3,000 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| RD001704010 | Pavimentación De Calle Recoleta - 31382 | 31382 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Viajidades | En Ejecución | 2017 | 5650,000 | | | | | 0.00 | | Otros | 3,000 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| RD001704010 | 23200 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimos, Lacustres Y Flotables Para Servicios Públicos - 24252 | 24252 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51,088,420 | | | | | 0.00 | | Vehículos | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| RD001704010 | Rehabilitación De Tronco De Mopostona - 28144 | 28144 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 581,200 | | | | | 0.00 | | Otros | 329 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| RD001704010 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 27642 | 27642 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5206,000 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 46 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| RD001704010 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 27671 | 27671 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5704,741 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 46 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| RD001704010 | 23910 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 27439 | 27439 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5801,946 | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiera | | | | | Avance Físico | | | Observaciones |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|--------|------------------|-----------|------------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | | | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | |
| 08001504005 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:01969497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista S/O. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal - 248132 | 268132 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$400,973 | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promueva La Formación De Los Servidores Públicos Municipales Del Estado Quintana Roo Y De México - 270892 | 270892 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$133,433 | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Rehabilitación De Pozo - 139852 | 139852 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$126,343 | | | | | 0.00 | | Otros | 53 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Arriaga 127589 | 127589 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$208,303 | | | | | 0.00 | | Otros | 3,490 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Rehabilitación De Pozo Profundo - 127877 | 127877 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$158,233 | | | | | 0.00 | | Otros | 3,490 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Rehabilitación De Pozo Profundo - 130083 | 130083 | Chiapas | Arriaga | Ateca (La Punta) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$217,113 | | | | | 0.00 | | Otros | 1,829 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Rehabilitación Y Desazote Del Canal Pluvial - 304933 | 304933 | Chiapas | Arriaga | 3 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$597,063 | | | | | 0.00 | | Otros | 275 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 308768 | 308768 | Chiapas | Arriaga | Bellano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,300,000 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 3,392 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Rehabilitación De Tronco De Almacenamiento De Agua Potable - 309225 | 309225 | Chiapas | Arriaga | Nicolás Bravo (El Bordo) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$42,140 | | | | | 0.00 | | Otros | 838 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 129453 | 129453 | Chiapas | Arriaga | Nicolás Bravo (El Bordo) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$349,303 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 838 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Rehabilitación De Camino Rural Oaxaquita Panguera El Arenal - 138178 | 138178 | Chiapas | Arriaga | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,704,111 | | | | | 0.00 | | Otros | 215 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Construcción De Tres Cuartos Dormitorio - 139966 | 139966 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Pian Grande | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$193,814 | | | | | 0.00 | | Vivienda | 18 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Construcción De Comedor Comunitario - 164763 | 164763 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Piatanillo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$997,312 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 153 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 134451 | 134451 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Putevillo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,907,932 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 530 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Extracción De Desechos En Camino Intercomunitario Tramo Cerro Blanco Francisco Villa Amaten Chiapas Banderas - 179310 | 179310 | Chiapas | Amatán | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$545,314 | | | | | 0.00 | | Otros | 3,947 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08001704019 | Rehabilitación De Maia Preescolar De La Esc Preescolar Melitario Comayagacero - 231197 | 231197 | Chiapas | Amatán | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | \$311,744 | | | | | 0.00 | | Otros | 257 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08001704019 | Pavimentación De Calle Principal - 289587 | 289587 | Chiapas | Amatán | San Miguel 3 Pisos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,189,502 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 213 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08001704019 | Construcción De Un Aula Didáctica Con Estructura Ro De Acero De Niveles Alumnos L. Bercega - 335907 | 335907 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Nantenango de la Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$440,871 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 32 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Rehabilitación De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable De Amatenango De La Frontera Primera Etapa - 298386 | 298386 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Nantenango de la Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$4,451,211 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 781 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------------------|---------------------------------|--------|------------------------|--|---|------|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------|------------------|---------------|-----------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convoque - Especificación | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida |
| 0800150405 | Remodelo Peimtral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150405A | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joinititio Sin. Secund | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 03 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 0800170405 | Construcción De Sanitarie En Escuela Telesecundaria Góndola De Amatenango De La Frontera - 321527 | 321527 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Amatenango de la Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 03 | GORRIBO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 5479,993 | | | | | 0.00 | | Otros | 150 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Sanitaria: |
| 0800170405 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 343874 | 343874 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Apatzacoatlán | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 03 | GORRIBO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,470,168 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 439 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Sanitaria: |
| 0800170405 | Construcción De Dos Aulas Subsidiarias Reservadas En La Escuela Primaria Rural Federal Don Andrés Quintana Roo - 308436 | 308436 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 03 | GORRIBO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 5888,883 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 740 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Sanitaria: |
| 0800170405 | Rehabilitación De Diez Edificios De Camino Rural Cosamba Tepe Estrecho - Cereales Miguel Alemán A La Hacienda - 257887 | 257887 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 03 | GORRIBO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51,466,021 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 1,961 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Sanitaria: |
| 0800170405 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico El Barro - 263150 | 263150 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 03 | GORRIBO MUNICIPAL | Transportes y Viajidades | En Ejecución | 2017 | 51,528,224 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 1,433 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Sanitaria: |
| 0800170405 | Rehabilitación De Trece Edificios De Camino Rural Tramo San Andrés A Pacayalito - 296208 | 296208 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 03 | GORRIBO MUNICIPAL | Transportes y Viajidades | En Ejecución | 2017 | 5224,913 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 2,936 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Sanitaria: |
| 0800170405 | Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico - 312927 | 312927 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Hoja Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 03 | GORRIBO MUNICIPAL | Transportes y Viajidades | En Ejecución | 2017 | 5939,478 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 85 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Sanitaria: |
| 0800170405 | Mejoramiento De La Red De Electrificación Aérea Primera Etapa - 336100 | 336100 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | La Montaña | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 03 | GORRIBO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 52,335,533 | | | | | 0.00 | | Otros | 572 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Sanitaria: |
| 0800170405 | Rehabilitación De Veinte Edificios De Camino Rural Tramo Montaña Escobillas Y Sonora - 313000 | 313000 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Monte Cedórez | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 03 | GORRIBO MUNICIPAL | Transportes y Viajidades | En Ejecución | 2017 | 5322,731 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 1,401 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Sanitaria: |
| 0800170405 | Construcción De Unidad Médica Rural - 373642 | 373642 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Monte Cedórez | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 03 | GORRIBO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 53,166,036 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 2,800 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Sanitaria: |
| 0800170405 | Construcción De Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico - 245250 | 245250 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Marajaal | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 03 | GORRIBO MUNICIPAL | Transportes y Viajidades | En Ejecución | 2017 | 5484,432 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 199 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Sanitaria: |
| 0800170405 | Construcción De Comedor Comunitario En Nuevo Amatenango - 312926 | 312926 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Nuevo Amatenango | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 03 | GORRIBO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 52,075,298 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 1,594 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Sanitaria: |
| 0800170405 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 340259 | 340259 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Nueva Providencia | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 03 | GORRIBO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 564,403 | | | | | 0.00 | | Vivienda | 7 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Sanitaria: |
| 0800170405 | Construcción De Terapias Para El Mejoramiento De La Vivienda Primera Etapa - 323305 | 323305 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Nueva Providencia | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 03 | GORRIBO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,144,943 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 113 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Sanitaria: |
| 0800170405 | Mejoramiento De Trece Aulas Subsidiarias En Escuela Primaria - 336623 | 336623 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Río Guercero | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 03 | GORRIBO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 5950,003 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 277 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Sanitaria: |
| 0800170405 | Construcción De Ocho Cuartos Dormitorio - 339732 | 339732 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Río Guercero | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 03 | GORRIBO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5516,843 | | | | | 0.00 | | Vivienda | 41 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Sanitaria: |
| 0800170405 | Rehabilitación De Lotes De Construcción De Sistema De Agua Potable - 218889 | 218889 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Río Guercero | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 03 | GORRIBO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,875,404 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 992 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Sanitaria: |
| 0800170405 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 340259 | 340259 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 03 | GORRIBO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 564,403 | | | | | 0.00 | | Vivienda | 6 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Sanitaria: |
| 0800170405 | Construcción De Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico - 245249 | 245249 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 03 | GORRIBO MUNICIPAL | Transportes y Viajidades | En Ejecución | 2017 | 5371,284 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 389 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Sanitaria: |
| 0800170405 | Rehabilitación De Trece Edificios De Camino Rural Cosamba Tepe Valente De Noviembre A Las Rejas - 245248 | 245248 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | El Batío | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 03 | GORRIBO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5883,449 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 1,407 | 100.00 | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Sanitaria: |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|---------------------------|------------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|------------------|------------------|---------------|-----------|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 08001504015 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15042474 | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sra. Secorion | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704015 | Construcción De Comedor Comunitario - 339415 | 339415 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Grandallal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$977,221 | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 208 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704015 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 339470 | 339470 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Altamirano | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$129,211 | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 11 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704015 | Construcción De Techaro En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria - 270715 | 270715 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Nueva Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,112,732 | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 284 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704015 | Construcción De Dos Aulas Subdivisión Sectorial En Escuela Primaria Rural Federal Emilio Cuevas García - 270681 | 270681 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$888,883 | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 345 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704015 | Construcción De Comedor Comunitario - 339393 | 339393 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | San José de los Rios | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$1,173,403 | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 89 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704015 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 339374 | 339374 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$64,403 | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 7 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704015 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 339379 | 339379 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | San Cristobalito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$64,403 | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 5 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704015 | Construcción De Comedor Comunitario - 339153 | 339153 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Hogales | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$1,079,346 | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 93 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704015 | Construcción De Comedor Comunitario En Los Angeles 291159 | 291159 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Los Angeles | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$2,101,848 | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 226 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704015 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 339296 | 339296 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | El Bancito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$64,403 | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 5 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704015 | Construcción De Comedor Comunitario - 339074 | 339074 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Soma Real | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$1,051,414 | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 50 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704015 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Barrio Centro Amatenango - 281423 | 281423 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$983,884 | | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 3,947 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08001704015 | Construcción De Muro De Contención En El Desechillerato Jaime Galinos Gutierrez Bañados 281482 | 281482 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | \$380,771 | | | | | | 0.00 | | Otros | 3,947 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08001704015 | Infraestructura Básica Educativa Nivel Primaria Cobertura Municipal - 281221 | 281221 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,108,873 | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 3,947 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08001704015 | Infraestructura Básica Educativa Nivel Preescolar Cobertura Municipal - 281201 | 281201 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | \$386,732 | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 3,947 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08001704015 | 13501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Acuáticos Y Flotables - 281761 | 281761 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$235,564 | | | | | | 0.00 | | Vehículos | 0 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08001704015 | Aplicación Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Palo Amarillo Bañados 281359 | 281359 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,142,500 | | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 3,947 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08001704015 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Empleados En Diferentes Áreas De Trabajo Y De Tiempo - 281271 | 281271 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$333,203 | \$33,203 | \$33,203 | \$33,203 | \$33,203 | \$33,203 | \$33,203 | 100.00 | 50 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINALIZADA / Física: OBRAS FINALIZADA / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Conectivo | Programa Fondo Conectivo - Especificación | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población |
| 08001704019 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. | |
| 08001704019 | Creación Y Actualización De Normativas Municipales Y De Las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal - 281197 | 281193 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$280,000 | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Sistema: Para el siguiente nivel. | |
| 08001704019 | Adquisición De Software Y Hardware - 281170 | 281170 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$78,330 | | | | | 0.00 | | Computadoras | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Sistema: Para el siguiente nivel. | |
| 08001704019 | 03903 Servicio Integral 03807 | 281807 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$56,800 | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Sistema: Para el siguiente nivel. | |
| 08001704019 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Poblado Amaten Municipios En Tramo Altiplano Subzona De Derribos Bancos - 279666 | 279666 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,587,117 | | | | | | | Metros Lineales | 3,947 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08001704019 | Rehabilitación De Alumbrado Público Cabecera Municipal Banderas - 279972 | 279972 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$401,200 | | | | | | 0.00 | | Otros | 3,947 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08001704019 | Infraestructura Básica Educativa Nivel Secundaria Cobertura Municipal Banderas - 279997 | 279997 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | \$653,300 | | | | | | 0.00 | | Otros | 3,947 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08001704019 | Infraestructura Básica Educativa Nivel Medio Superior Cobertura Municipal Banderas - 280774 | 280774 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | \$380,670 | \$380,670 | \$380,670 | \$380,670 | \$380,670 | \$380,670 | 100.00 | 00 | Otros | 3,947 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINALIZADA / Físico: OBRAS FINALIZADA / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08001704019 | Rehabilitación Y Mantenimiento De Drenaje Sanitario Cobertura Municipal - 279243 | 279243 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,037,902 | | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 3,947 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08001704019 | Construcción De Andadores Banderas - 307013 | 307013 | Chiapas | Amatán | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,039,130 | \$1,039,130 | \$1,039,130 | \$1,039,130 | \$1,039,130 | \$1,039,130 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 220 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINALIZADA / Físico: OBRAS FINALIZADA / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08001704019 | Reasentamiento De Camino Rural Tramo El Francisco I. Madero La Gloria Banderas - 306782 | 306782 | Chiapas | Amatán | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$513,560 | \$513,560 | \$513,560 | \$513,560 | \$513,560 | \$513,560 | 100.00 | 00 | Otros | 588 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINALIZADA / Físico: OBRAS FINALIZADA / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08001704019 | Reasentamiento De Calle Sin Nombre Con Concreteo Hidráulico - 279111 | 279111 | Chiapas | Amatán | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,544,200 | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 588 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08001704019 | Construcción De Bordes En Escuelas Pías Las Trés Santas Banderas - 281560 | 281560 | Chiapas | Amatán | Reforma y Planada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | \$108,620 | \$108,620 | \$108,620 | \$108,620 | \$108,620 | \$108,620 | 100.00 | 00 | Piezas | 1,156 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINALIZADA / Físico: OBRAS FINALIZADA / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08001704019 | Construcción De Bordes En Arroyo Inconocido Banderas - 280317 | 280317 | Chiapas | Amatán | Reforma y Planada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,249,700 | \$1,249,700 | \$1,249,700 | \$1,249,700 | \$1,249,700 | \$1,249,700 | 100.00 | 00 | Otros | 1,156 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINALIZADA / Físico: OBRAS FINALIZADA / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08001704019 | Reasentamiento De Calle Sin Nombre Con Concreteo Hidráulico - 279248 | 279248 | Chiapas | Amatán | Sonora | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,892,560 | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 177 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08001704019 | Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Camino El San Lorenzo El Camino Juana De El Jasar Caraboa Banderas - 280441 | 280441 | Chiapas | Amatán | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$416,940 | \$416,940 | \$416,940 | \$416,940 | \$416,940 | \$416,940 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 690 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINALIZADA / Físico: OBRAS FINALIZADA / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08001704019 | Apertura De Calle Concreta - 279292 | 279292 | Chiapas | Amatán | Villa Luz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,090,914 | | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 116 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08001704019 | Mantenimiento De Camino Rural Del Tramo Río Villa Luz El Refugio Y Planada Banderas - 280584 | 280584 | Chiapas | Amatán | Villa Luz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$350,546 | \$350,546 | \$350,546 | \$350,546 | \$350,546 | \$350,546 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 116 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINALIZADA / Físico: OBRAS FINALIZADA / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08001704019 | Rehabilitación De Techo Firme - 308411 | 308411 | Chiapas | El Bosque | Planada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$200,000 | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 24 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704019 | Construcción De Piso Firme 109699 | 308499 | Chiapas | El Bosque | Planada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$200,000 | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 30 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704019 | Rehabilitación De Muro Firme - 307533 | 307533 | Chiapas | El Bosque | Planada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,300,000 | | | | | | 0.00 | | Otros | 75 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|--------------------|---|--------|------------------------|--|---|------|--|-------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|------------------|----------|---------------|-----------|------------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convencio | Programa Fondo Convencio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población |
| 08001704015 | Remedio Psicomotriz En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1708497A | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Rehabilitación De Techo Firm - 326478 | 326478 | Chiapas | Carahobán | Topuján y las Rubas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CARAHOBÁN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 372,001 | | | | 0.00 | | Otros | 443 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Rehabilitación De Techo Firm - 327056 | 327056 | Chiapas | Carahobán | Benito Juárez Nonococotepec | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CARAHOBÁN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 328,803 | | | | 0.00 | | Otros | 217 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Rehabilitación De Techo Firm - 327221 | 327221 | Chiapas | Carahobán | Piedra Parada | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CARAHOBÁN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 355,201 | | | | 0.00 | | Otros | 110 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Rehabilitación De Techo Firm - 328462 | 328462 | Chiapas | Carahobán | Puente Colorado | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CARAHOBÁN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3132,002 | | | | 0.00 | | Otros | 190 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Construcción de Muro Fierro - 214812 | 214812 | Chiapas | Copainalá | El Cigre | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3644,478 | | | | 0.00 | | Otros | 136 | 100.00 | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08001704015 | Ampliación De Red De Geografía Educativa En Barrio Castellanos - 292245 | 32245 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Dalhengo de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 32,980,477 | | | | 0.00 | | Otros | 10,427 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Dalhengo De La Paz - 292329 | 32229 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Dalhengo de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2231,974 | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 10,427 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Rehabilitación De Calles En Barrio Centro - 292336 | 32236 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Dalhengo de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3129,061 | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 10,427 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Construcción De Captación Línea De Conducción Y Aplicación De La Red De Distribución Primera Etapa - 272290 | 32290 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Dalhengo de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 322,478,370 | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 10,427 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Cabecera Municipal - 251280 | 32180 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Dalhengo de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2230,473 | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 10,427 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Barrio El Central - 221320 | 32130 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Dalhengo de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3676,812 | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 10,427 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Construcción Del Tronco De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 224854 | 32484 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Buena Colombia | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3963,144 | | | | 0.00 | | Otros | 1,568 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 208551 | 30851 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Salvador Urbina | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3731,072 | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 953 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Construcción De Aula Para Niños De Niños Comunitario - 250192 | 32012 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Buena Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Educación | En Ejecución | 2017 | 3178,761 | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 134 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Pavimentación De Calles Con Cosecha Municipal - 242021 | 34201 | Chiapas | Frasería Comapa | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11 | SORBERO MUNICIPAL | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3831,711 | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 18,704 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 244024 | 244024 | Chiapas | Frasería Comapa | Sanje Salinas Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11 | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3435,209 | | | | 0.00 | | Otros | 180 | 100.00 | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08001704015 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 246503 | 246503 | Chiapas | Frasería Comapa | Los Cerillos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11 | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 31,200,000 | | | | 0.00 | | Otros | 150 | 100.00 | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08001704015 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 263352 | 263352 | Chiapas | Frasería Comapa | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11 | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 31,300,038 | | | | 0.00 | | Otros | 450 | 100.00 | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08001704015 | Alcantarillado Sanitario - 239131 | 239131 | Chiapas | La Grandeza | La Grandeza | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11 | H. AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3210,000 | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 215 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|--|---|--|-------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|--------|--------------------------|---------------|-----------|------------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convoque - Especificación | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población |
| 08001504005 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504005A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joistinitie Sin. Secund | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | 3300 Servicios Relacionales Con Certificación De Pymes - 24863 | 24863 | Chiapas | Bejucal de Guayo | Bejucal de Guayo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$900,000 | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Creación De Módulos De Participación Y Consulta Ciudadana Para El Seguimiento De Los Planes Y Programas De Gobierno - 24813 | 24813 | Chiapas | Bejucal de Guayo | Bejucal de Guayo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$146,557 | | | | | 0.00 | | Equipamiento | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Creación Y Actualización De La Municipalidad Municipal Y De Las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal - 24818 | 24818 | Chiapas | Bejucal de Guayo | Bejucal de Guayo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$586,388 | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa 23953 | 23953 | Chiapas | Bejucal de Guayo | Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,015,876 | | | | | 0.00 | | Mezcla lineales | 738 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Construcción De Tronco Pluvial En Tronco Aliados Cabrera Municipal - 291847 | 291847 | Chiapas | Bella Vista | Bella Vista | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$4,050,000 | | | | | 0.00 | | Otros | 1,472 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Construcción De Tronco Pluvial Y Obra Exterior En Tronco Aliados Cabrera Municipal - 291873 | 291873 | Chiapas | Bella Vista | Bella Vista | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,950,000 | | | | | 0.00 | | Otros | 1,472 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Capacitación Y Actualización Municipal - 282753 | 282753 | Chiapas | Bella Vista | Bella Vista | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CONTRATO POR H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,156,181 | | | | | 0.00 | | Lote | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Construcción De Paralelo En La Cabeza Municipal De Bella Vista - 278561 | 278561 | Chiapas | Bella Vista | Bella Vista | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CONTRATO POR H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$2,800,000 | | | | | 0.00 | | Otros | 1,472 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Rehabilitación De Camino Rural Frontera Comisapa Bella Vista - 279050 | 279050 | Chiapas | Bella Vista | Bella Vista | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CONTRATO POR H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA. | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,291,208 | | | | | 0.00 | | Otros | 1,472 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | 12004 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Unidades - 279098 | 279098 | Chiapas | Bella Vista | Bella Vista | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CONTRATO POR H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,734,272 | | | | | 0.00 | | Estudio de pre-inversión | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Construcción De Terrapien En La Localidad De Chemo - 276415 | 276415 | Chiapas | Bella Vista | Chemo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CONTRATO POR H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA. | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,688,970 | | | | | 0.00 | | Otros | 369 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Construcción De Soma Casba Y Tribunas En La Localidad De Emiliano Zapata - 292235 | 292235 | Chiapas | Bella Vista | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$3,174,462 | | | | | 0.00 | | Otros | 1,232 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Construcción De Comedor Escolar Y Obra Exterior En Una Secundaria Rosario Castellanos En La Localidad De La Hacienda - 277820 | 277820 | Chiapas | Bella Vista | La Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CONTRATO POR H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA. | Educación | En Ejecución | 2017 | \$520,000 | | | | | 0.00 | | Otros | 636 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Equipoamiento De Cisternas De Dos Mil Litros Con Bomba Periférica En La Localidad De La Noria - 276131 | 276131 | Chiapas | Bella Vista | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CONTRATO POR H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,429,040 | | | | | 0.00 | | Otros | 195 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Construcción De Drenaje Pluvial Y Obra Exterior En La Localidad Nuevo Tucutan 276422 | 276422 | Chiapas | Bella Vista | Nuevo Tucutan | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CONTRATO POR H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,500,000 | | | | | 0.00 | | Otros | 326 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Ampliación Y Mejoramiento De Dren Pluvial En La Localidad De Nuevo Panayal 276378 | 276378 | Chiapas | Bella Vista | Nuevo Panayal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CONTRATO POR H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,500,000 | | | | | 0.00 | | Otros | 1,019 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Ampliación Y Mejoramiento De Dren Pluvial Segunda Etapa En La Localidad De Nuevo Panayal - 276408 | 276408 | Chiapas | Bella Vista | Nuevo Panayal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CONTRATO POR H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,729,462 | | | | | 0.00 | | Otros | 1,019 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Rehabilitación De Camino Rural En La Localidad El Planar - 279033 | 279033 | Chiapas | Bella Vista | El Planar | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | CONTRATO POR H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA. | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,500,000 | | | | | 0.00 | | Otros | 387 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Construcción De Drenaje Pluvial En El Progreso - 291887 | 291887 | Chiapas | Bella Vista | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,791,402 | | | | | 0.00 | | Otros | 965 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Dotación De Tinacos De Mil Cuatro Litros Localidades Varas - 291909 | 291909 | Chiapas | Bella Vista | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$4,208,981 | | | | | 0.00 | | Otros | 1,152 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|------------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | | | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | |
| 38001504015 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17092497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joistinitia S.M. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 38001704015 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 14101 | 21811 | Chiapas | Comitán de Domorguez | Comitán de Domorguez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5479,901 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 38001704015 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Privada De La Ciudad Sur Poniente - 206716 | 206716 | Chiapas | Comitán de Domorguez | Comitán de Domorguez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5108,043 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 38001704015 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Segundo Tramo En Liberamiento Oriente Norte - 206743 | 206743 | Chiapas | Comitán de Domorguez | Comitán de Domorguez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,324,311 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 38001704015 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Octava Avenida Poniente Sur - 206861 | 206861 | Chiapas | Comitán de Domorguez | Comitán de Domorguez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5779,447 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 38001704015 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 206930 | 206930 | Chiapas | Comitán de Domorguez | Comitán de Domorguez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5985,001 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 38001704015 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 206986 | 206986 | Chiapas | Comitán de Domorguez | Comitán de Domorguez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5686,191 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 38001704015 | Construcción De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Angel Abaón Cerco - 207333 | 207333 | Chiapas | Comitán de Domorguez | Comitán de Domorguez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 5768,311 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 38001704015 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez - 207520 | 207520 | Chiapas | Comitán de Domorguez | Comitán de Domorguez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 5479,234 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 38001704015 | Construcción De Aula En Escuela Abaón Castellanos Domínguez - 207494 | 207494 | Chiapas | Comitán de Domorguez | Comitán de Domorguez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 5479,234 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 38001704015 | Mejoramiento De Dos Módulos Sanitarios En Escuela Secundaria Tecmeca - 207434 | 207434 | Chiapas | Comitán de Domorguez | Comitán de Domorguez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 5112,491 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 38001704015 | Construcción De Aula En Preescolar Rosalba Carrera - 207403 | 207403 | Chiapas | Comitán de Domorguez | Comitán de Domorguez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 5479,234 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 38001704015 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Los Cipreses Y Calle El Centro - 207140 | 207140 | Chiapas | Comitán de Domorguez | Comitán de Domorguez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 52,036,411 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 38001704015 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 208790 | 208790 | Chiapas | Comitán de Domorguez | Comitán de Domorguez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 52,140,401 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 38001704015 | Ampliación De Drenaje Pluvial Segunda Etapa En Canal Principal - 208777 | 208777 | Chiapas | Comitán de Domorguez | Comitán de Domorguez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 53,942,893 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 38001704015 | Ampliación De Drenaje Pluvial En Boulevard Primero De Mayo - 205289 | 205289 | Chiapas | Comitán de Domorguez | Comitán de Domorguez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 52,307,764 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 38001704015 | Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica - 208762 | 208762 | Chiapas | Comitán de Domorguez | Comitán de Domorguez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 54,712,311 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 38001704015 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 201222 | 201222 | Chiapas | Comitán de Domorguez | Comitán de Domorguez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 52,274,893 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 38001704015 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 210297 | 210297 | Chiapas | Comitán de Domorguez | San José Berlín | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5189,701 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 38001704015 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 210297 | 210297 | Chiapas | Comitán de Domorguez | Bolantón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5250,891 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 38001704015 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 189059 | 189059 | Chiapas | Comitán de Domorguez | Chantaljocum | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5955,493 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|--|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|--------|-----------------|----------|-----------|------------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convoque - Especificación | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población |
| 38001504015 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17982497A | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joinititlán Sín. Secoán | Rural | Aportaciones Federales | COA PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 38001704015 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 214070 | 214070 | Chiapas | Comitán de Domorguez | Señor del Pozo | Rural | Aportaciones Federales | COA PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5365,224 | | | | | 0.00 | | 0000 | 406 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 38001704015 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 210149 | 210149 | Chiapas | Comitán de Domorguez | San José Tepeyacalza | Rural | Aportaciones Federales | COA PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 588,540 | | | | | 0.00 | | 0000 | 97 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 38001704015 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 216677 | 216677 | Chiapas | Comitán de Domorguez | Villabarrera Yaluma | Rural | Aportaciones Federales | COA PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,501,483 | | | | | 0.00 | | 0000 | 1,470 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 38001704015 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 213814 | 213814 | Chiapas | Comitán de Domorguez | Saragosa la Montaña | Rural | Aportaciones Federales | COA PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5885,336 | | | | | 0.00 | | 0000 | 1,283 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 38001704015 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 216436 | 216436 | Chiapas | Comitán de Domorguez | El Hembello | Rural | Aportaciones Federales | COA PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5140,188 | | | | | 0.00 | | 0000 | 156 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 38001704015 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 210182 | 210182 | Chiapas | Comitán de Domorguez | La Orquídea | Rural | Aportaciones Federales | COA PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 547,903 | | | | | 0.00 | | 0000 | 54 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 38001704015 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 213869 | 213869 | Chiapas | Comitán de Domorguez | San Francisco IA Primavera | Rural | Aportaciones Federales | COA PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 570,004 | | | | | 0.00 | | 0000 | 78 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 38001704015 | Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa 241223 | 241223 | Chiapas | Motuzintla | Las Nubes | Rural | Aportaciones Federales | COA PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 53,809,376 | | | | | 0.00 | | 0000 | 480 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 38001704015 | Construcción De Culebreras De Captación De Agua Fluvial - 204677 | 204677 | Chiapas | Chamula | El Crucero | Rural | Aportaciones Federales | COA PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52,494,000 | | | | | 0.00 | | 0000 | 604 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 38001704015 | Construcción De Puente Vehicular De Once Metros Y Seveena Cm De Claro - 21018 | 21018 | Chiapas | Chicomusé | Monte Sinal | Rural | Aportaciones Federales | COA PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Viajidades | En Ejecución | 2017 | 51,787,021 | | | | | 0.00 | | 0000 | 549 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 38001704015 | Rehabilitación De Camino Del Tramo Buena Noche Al Ejido Unión Buena Vista Al Camino Beltrameo Barrio Sabinal - 351708 | 351708 | Chiapas | Chicomusé | Unión Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | COA PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Viajidades | En Ejecución | 2017 | 5745,201 | | | | | 0.00 | | 0000 | 1,400 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 38001704015 | Replicación Del Sistema De Agua Potable - 211083 | 211083 | Chiapas | Chicomusé | La Escalpa | Rural | Aportaciones Federales | COA PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,135,114 | | | | | 0.00 | | 0000 | 530 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 38001704015 | Mejoramiento De La Línea Y End De Distribución De La Energía Eléctrica Primera Etapa - 217489 | 217489 | Chiapas | Chicomusé | El Mirador Dos | Rural | Aportaciones Federales | COA PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5988,366 | | | | | 0.00 | | 0000 | 98 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 38001704015 | Construcción De Un Aula En El Ex Escuela Primaria Nueva Santa - 24370 | 24370 | Chiapas | Chicomusé | Vado Ancho | Rural | Aportaciones Federales | COA PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 5485,484 | | | | | 0.00 | | 0000 | 91 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 38001704015 | Rehabilitación De Camino Rural - 206122 | 206122 | Chiapas | Motuzintla | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | COA PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Transportes y Viajidades | En Ejecución | 2017 | 55,872,436 | | | | | 0.00 | | 0000 | 900 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 38001704015 | Replicación De Alumbrado Público - 341104 | 341104 | Chiapas | Motuzintla | El Mojón | Rural | Aportaciones Federales | COA PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51,451,139 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 400 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 38001704015 | Adquisición De Software Y Hardware - 339443 | 339443 | Chiapas | Frasería Comalapa | Frasería Comalapa | Urbano | Aportaciones Federales | COA PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5432,077 | | | | | 0.00 | | 0000 | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 38001704015 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 339282 | 339282 | Chiapas | Frasería Comalapa | Frasería Comalapa | Urbano | Aportaciones Federales | COA PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5492,483 | | | | | 0.00 | | 0000 | 0 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se encuentran las observaciones correspondientes, por lo que la información no es válida para el análisis del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por el municipio correspondiente, por lo que la información no es válida para el análisis del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por el municipio correspondiente, por lo que la información no es válida para el análisis del sistema. |
| 38001704015 | Acordamiento De Operación Físico - 339073 | 339073 | Chiapas | Frasería Comalapa | Frasería Comalapa | Urbano | Aportaciones Federales | COA PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREMUNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51,045,711 | | | | | 0.00 | | 0000 | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiera | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 08001504055 | Remedio Psicomotriz En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1708497A | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Construcción De Nueve Techos Firmes - 330181 | 350263 | Chiapas | Las Margaritas | Tres Hermanos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,000 | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Reintegro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Construcción De Nueve Firmes - 330193 | 350293 | Chiapas | Las Margaritas | Tres Hermanos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,000 | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Reventamiento De Camino Rural (Obras De Drenaje) Y Obras De Contención 32942 | 328942 | Chiapas | Motuzintla | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$945,793 | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Construcción De Cercos Alrededor A C De Siete Por Ocho Mts En Escuela Secundaria Comunitaria Miguel Hidalgo Con Clave Cero Siete Mts Cde - 24972 | 245722 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Rosario Rio Blanco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$600,000 | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Rehabilitación De Camino Rural Techo Nuevo Montecristo Del Km Uno Mas Montecristo Comunitaria Y Siete Al Km Tres Mas Ocho Mas - 27445 | 274455 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Montecristo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$2,481,793 | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Rural Federal Blanca Becerra Clave Cero Siete Por Ocho Siete Y - 238199 | 238199 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Montecristo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$220,000 | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Rehabilitación De Camino Rural Techo San Bartolo El Puerto E C San Quintín Comunitaria Del Km Cerro Mas Trece Cerro Al Km Uno Mas Ocho Mas - 237879 | 237879 | Chiapas | Las Margaritas | San Bartolo (El Puerto) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$2,201,071 | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Rehabilitación De Camino Rural E C Francisco Madro Angera Ana Tita La Gloria Del Km Cerro Mas Trece Cerro Al Km Cuatro Mas Ocho Mas - 274738 | 274738 | Chiapas | Las Margaritas | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,184,361 | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 332960 | 332960 | Chiapas | Marzapa de Madeco | Marzapa de Madeco | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARZAPA DE MADECO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,994,432 | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | 3200 Arrendamiento De Obediencia Terrestre, Aire Acondicionado, Luminarias Y Fuentes Para Servidores Públicos - 334889 | 334889 | Chiapas | Marzapa de Madeco | Marzapa de Madeco | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARZAPA DE MADECO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$745,392 | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Construcción De Muro De Contención - 339217 | 339217 | Chiapas | Marzapa de Madeco | Marzapa de Madeco | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARZAPA DE MADECO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$199,493 | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Rehabilitación De Techo De Vivienda - 330329 | 330329 | Chiapas | Marzapa de Madeco | Nueva Unión | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARZAPA DE MADECO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$66,014 | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primaria Klapa 34054 | 34054 | Chiapas | Motuzintla | El Mango | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,300,000 | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Construcción De Muro De Contención - 332026 | 332026 | Chiapas | Motuzintla | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Obras | En Ejecución | 2017 | \$857,893 | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 220428 | 220428 | Chiapas | Marzapa | Marzapa de Dominguez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$300,000 | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Reintegro: Para el siguiente año. |
| 08001704015 | Pavimentación De Calle Con Concreto Reciclado En Cabecera Municipal - 245701 | 245701 | Chiapas | Mitontic | Mitontic | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$357,114 | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | 1304 Ingercion Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 334232 | 334232 | Chiapas | Mitontic | Mitontic | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,604,498 | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Adquisición De Software Y Hardware - 245053 | 245053 | Chiapas | Mitontic | Mitontic | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$14,498 | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Mejoramiento Y Reventamiento Del Camino Rural Quintan Mejía Chumela 23935 | 23935 | Chiapas | Mitontic | Oxilam | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$205,403 | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08001704015 | Construcción De Muro De Contención En Escuela Primaria De Tejuchitlan - 238887 | 238887 | Chiapas | Mitontic | Tejuchitlan | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Educación | En Ejecución | 2017 | \$87,491 | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---|------------|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|------------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convoque - Especificación | | | | | | | | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | |
| RD001504055 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17092497A | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joistinitie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| RD00170405 | Ampliación De Red Y Línea De Energía Eléctrica - 29382 | 29382 | Chiapas | Motzintla | Libertad Calera | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENERGIA | GOREMUN MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$3,289,221 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| RD00170405 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Barrio El Eden - 33244 | 33244 | Chiapas | Motzintla | Santa Ana Pinabote | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA | GOREMUN MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,365,912 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| RD00170405 | Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Del Estado Calles De Septiembre - 32849 | 32849 | Chiapas | Motzintla | Santa Ana Pinabote | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | GOREMUN MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$577,344 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| RD00170405 | Construcción De Energía Eléctrica - 340187 | 340187 | Chiapas | Motzintla | San José Itatepec | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENERGIA | GOREMUN MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,645,051 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| RD00170405 | Rehabilitación De Camino Rural - 341323 | 341323 | Chiapas | Motzintla | Villa Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,134,877 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| RD00170405 | Rehabilitación De Calles Con Cobertura Hidráulica 33168 | 33168 | Chiapas | Motzintla | Villa Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE | GOREMUN MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,187,728 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| RD00170405 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 341516 | 341516 | Chiapas | Motzintla | Nuevo Itatepec | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA | GOREMUN MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,000,000 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| RD00170405 | Rehabilitación De Camino Y Huellas De Concreto Tramo Miguel Alemán Bautista San Fernando - 340418 | 340418 | Chiapas | Motzintla | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE | GOREMUN MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,400,000 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| RD00170405 | Ampliación De Red Y Línea De Energía Eléctrica - 309282 | 309282 | Chiapas | Motzintla | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENERGIA | GOREMUN MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,180,762 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| RD00170405 | Ampliación De Red Y Línea De Energía Eléctrica - 330630 | 330630 | Chiapas | Motzintla | El Gavilán | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENERGIA | GOREMUN MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$5,371,861 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| RD00170405 | Rehabilitación De Camino Rural - 339917 | 339917 | Chiapas | Motzintla | San Juan Calera | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE | GOREMUN MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,434,331 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| RD00170405 | Rehabilitación De Camino Rural Con Huellas De Concreto - 338144 | 338144 | Chiapas | Motzintla | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE | GOREMUN MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,087,233 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| RD00170405 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 331573 | 331573 | Chiapas | Motzintla | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA | GOREMUN MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,925,722 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| RD00170405 | Construcción De Un Aula En La Escuela Telebachillerato Comunitario Guadalupe Victoria - 329795 | 329795 | Chiapas | Motzintla | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | GOREMUN MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$609,733 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| RD00170405 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 340742 | 340742 | Chiapas | Motzintla | Don Hermanos | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENERGIA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,714,968 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| RD00170405 | Rehabilitación Del Edificio Perifoneal De La Escuela Primaria Federal Bilingüe Adolfo López Mateos - 331185 | 331185 | Chiapas | Motzintla | Toninacagua | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | GOREMUN MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$334,078 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| RD00170405 | Rehabilitación De Camino Rural Y Huac De Concreción 340287 | 340287 | Chiapas | Motzintla | Tenán | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE | GOREMUN MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$3,772,496 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| RD00170405 | Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Del Estado Edgar Saldívar Santiago - 337335 | 337335 | Chiapas | Motzintla | Los Alios | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | GOREMUN MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$948,341 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| RD00170405 | Ampliación De Red Y Línea De Energía Eléctrica - 293966 | 293966 | Chiapas | Motzintla | Toquián Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENERGIA | GOREMUN MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$6,472,352 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| RD00170405 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 341418 | 341418 | Chiapas | Motzintla | El Remate | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA | GOREMUN MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,000,000 | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|------|---|---|-------------------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------|--|--|---|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Repetición | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | | | | |
| 08001704019 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:01908497A | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sra. Secorin | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Rehabilitación De Camino Rural - 340300 | 34990 | Chiapas | Motzintla | Banderas Argentinas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Transportes y Viajantes | En Ejecución | 2017 | 53,000,000 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 600 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08001704019 | Construcción De Aula Distrital En La Primaria Vicente Suarez - 328603 | 32863 | Chiapas | Motzintla | Lindavista Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 5517,648 | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 120 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 08001704019 | Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable - 335872 | 33582 | Chiapas | Motzintla | Selauucva | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 54,459,482 | | | | | | | | 0.00 | | Metros lineales | 550 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 08001704019 | Rehabilitación De Camino Rural Del Barrio Buenavista Al Ejido Tolimes - 332390 | 33230 | Chiapas | Motzintla | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Transportes y Viajantes | En Ejecución | 2017 | 5334,160 | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 300 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 08001704019 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 338368 | 33836 | Chiapas | Motzintla | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,116,476 | | | | | | | | 0.00 | | Metros lineales | 350 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 08001704019 | Ampliación De Red Y Línea De Energía Eléctrica - 331327 | 33132 | Chiapas | Motzintla | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 52,465,143 | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 250 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 08001704019 | Creación Y Actualización De La Normativa Municipal Y De Las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal - 251266 | 25126 | Chiapas | Nicolás Ruiz | Nicolás Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. COMEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5213,978 | | | | | | | | 0.00 | | Lote | 0 | 100.00 | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | | | |
| 08001704019 | 33902 Proyectos Para Prevención De Sismicidad - 251040 | 25104 | Chiapas | Nicolás Ruiz | Nicolás Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. COMEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5164,000 | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | | | |
| 08001704019 | 20205 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Acuáticos Y Flotantes Para Servicios Públicos - 209986 | 20998 | Chiapas | Nicolás Ruiz | Nicolás Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. COMEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5166,367 | | | | | | | | 0.00 | | Vehículos | 0 | 100.00 | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | | | |
| 08001704019 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 338691 | 33861 | Chiapas | Amatenango de la Promesa | Ojo de Agua Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5129,211 | | | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 15 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 08001704019 | Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 341240 | 34124 | Chiapas | Amatenango de la Promesa | El Pacayal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5016,444 | | | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 49 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 08001704019 | Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 340554 | 34054 | Chiapas | Amatenango de la Promesa | El Pacayal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5016,444 | | | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 51 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 08001704019 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 341760 | 34176 | Chiapas | Amatenango de la Promesa | El Pacayal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5129,211 | | | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 12 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 08001704019 | Construcción De Siete Cuartos Dormitorios - 341107 | 34110 | Chiapas | Amatenango de la Promesa | El Pacayal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5452,217 | | | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 41 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 08001704019 | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios - 341579 | 34157 | Chiapas | Amatenango de la Promesa | El Pacayal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5123,407 | | | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 25 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 08001704019 | Mejoramiento De La Red De Electrificación Aérea En Agua Nueva Y Siete Primeras Etapas - 207899 | 20789 | Chiapas | Amatenango de la Promesa | El Pacayal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 54,293,470 | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 1,395 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 08001704019 | Mejoramiento De Red De Electrificación Aérea En Agua Nueva Y Dos Primeras Etapas - 207881 | 20788 | Chiapas | Amatenango de la Promesa | El Pacayal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 54,365,510 | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 462 | 100.00 | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 08001704019 | Construcción De Diecinueve Cuartos Para Cocina - 255054 | 25505 | Chiapas | La Trinitaria | Deja de Marco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5840,757 | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 38 | 100.00 | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | | | |
| 08001704019 | Construcción De Doce Habitaciones - 372669 | 37269 | Chiapas | Villa Corzo | San Julián | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOREGNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5768,511 | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 297 | 100.00 | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|---------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|---|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millitrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | | | | |
| 08P01504019 | Remediación Ambiental En la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504019A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Sra. Secorin | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P01704019 | Construcción De Dos Cuartos Doratorios - 290243 | 290243 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$149,713 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P01704019 | Construcción De Dieciséis Cuartos Doratorios - 289580 | 289580 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,147,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P01704019 | Construcción De Tres Cuartos Doratorios - 290126 | 290126 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$215,070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 | Construcción De Veintidós Cuartos Para Baño - 245870 | 245870 | Chiapas | La Trinitaria | Patrocinio González García | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$898,233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 | Construcción De Veintinueve Cuartos Para Baño - 242998 | 242998 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Rosa el Encanto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$836,436 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 | Construcción De Veintiocho Cuartos Doratorios - 295221 | 295221 | Chiapas | La Trinitaria | 03 de Enero Pajal II | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,049,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 | Construcción De Trece Cuartos Para Cocina - 250519 | 250519 | Chiapas | La Trinitaria | 3 Hermanos (La Esmeralda) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$594,117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 | Construcción De Diez Cuartos Doratorios - 289879 | 289879 | Chiapas | La Trinitaria | 3 Hermanos (La Esmeralda) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$768,917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 | Construcción De Cuatro Cuartos Para Cocina - 276560 | 276560 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$616,308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 | Construcción De Veintidós Cuartos Para Baño - 277010 | 277010 | Chiapas | La Trinitaria | El Amparo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$806,422 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 | Construcción De Siete Cuartos Para Baño - 246687 | 246687 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Amalia la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$253,533 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 | 33992 Proyecto Para Construcción De Servicios - 289117 | 289117 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$4,141,140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 | Adquisición De Botiquines Para Depósito De Agua Potable - 337679 | 337679 | Chiapas | Tajalón | Tajalón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJALÓN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$15,547 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 | Construcción De Sesenta y Seis Cuartos De Toiletas Para - 337146 | 337146 | Chiapas | Tajalón | Tajalón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJALÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,303,797 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 | Aplicación De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 331777 | 331777 | Chiapas | Tajalón | Tajalón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJALÓN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$257,471 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 | Aplicación De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 331797 | 331797 | Chiapas | Tajalón | Tajalón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAJALÓN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$902,140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-------------|---------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Repetición | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | |
| 08P01504015 | Remediado Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504015 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia Sra. Secoán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P01704015 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 372456 | 272456 | Chiapas | Villa Corzo | La Prayansa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,209,187 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. | |
| 08P01704015 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 226553 | 226553 | Chiapas | Villa Corzo | La Prayansa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 541,760 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704015 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 252399 | 252399 | Chiapas | Villa Corzo | Elmón de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 560,012 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704015 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 323982 | 323982 | Chiapas | Villa Corzo | Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 526,493 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704015 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 250341 | 250341 | Chiapas | Villa Corzo | Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 559,713 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704015 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 26554 | 26554 | Chiapas | Villa Corzo | Revolucion Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 818,214 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704015 | Revestimiento De Calles Tronco Asfaltado - 207719 | 207719 | Chiapas | Villa Corzo | Revolucion Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 51,501,347 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704015 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 254236 | 254236 | Chiapas | Villa Corzo | Revolucion Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,852,578 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704015 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 242683 | 242683 | Chiapas | Villa Corzo | Revolucion Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 52,014,363 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704015 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 242780 | 242780 | Chiapas | Villa Corzo | Revolucion Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,361,219 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704015 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 242593 | 242593 | Chiapas | Villa Corzo | Revolucion Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,297,062 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704015 | Construcción De Oleoducto Sanitario Segundo Etapa - 28449 | 28449 | Chiapas | Villa Corzo | Revolucion Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,974,041 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704015 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 241511 | 241511 | Chiapas | Villa Corzo | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 833,423 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704015 | Mejoramiento De Aula - 266154 | 266154 | Chiapas | Villa Corzo | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 815,144 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704015 | Rehabilitación De Camino - 254298 | 254298 | Chiapas | Villa Corzo | La Trapería | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 510,872 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------|---------------|-----------|------------------|-----------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Ejecución | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| 08P01504035 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:0198497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sra. Secorin | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 08P01704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 261384 | 261384 | Chiapas | Villa Corzo | Valle Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 567,249 | | | | | | | | | | 100 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | | |
| 08P01704019 | Rehabilitación De Camión Buses - 255582 | 255582 | Chiapas | Villa Corzo | Valle Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | SORBIERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 570,217 | | | | | | | | | | | 2,371 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 08P01704019 | Rehabilitación De La Línea De Conducto - 249114 | 249114 | Chiapas | Villa Corzo | Valle Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | SORBIERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 513,319 | | | | | | | | | | | | 2,371 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08P01704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 260138 | 260138 | Chiapas | Villa Corzo | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 593,413 | | | | | | | | | | | | 14 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08P01704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 260418 | 260418 | Chiapas | Villa Corzo | El Cuelito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 510,041 | | | | | | | | | | | | 15 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08P01704019 | Construcción De Techo En Comedor Del Jardín De Niños Francisco Márquez - 247414 | 247414 | Chiapas | Villa Corzo | Sierra Morena | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | SORBIERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 264,513 | | | | | | | | | | | | 10 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08P01704019 | Rehabilitación De Camino Tramo Villavieja Sierra Morena - 238504 | 238504 | Chiapas | Villa Corzo | Sierra Morena | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | SORBIERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 629,211 | | | | | | | | | | | | 143 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08P01704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 252195 | 252195 | Chiapas | Villa Corzo | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 553,393 | | | | | | | | | | | | 8 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08P01704019 | Rehabilitación De Camión Buses - 270517 | 270517 | Chiapas | Villa Corzo | Findeas Degras (Metasno) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | SORBIERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 551,000 | | | | | | | | | | | | | 55 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Paneles Solares - 260675 | 260675 | Chiapas | Villa Corzo | Findeas Degras (Metasno) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 539,403 | | | | | | | | | | | | | 14 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Pano Metasno - 239548 | 239548 | Chiapas | Villa Corzo | Soma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | SORBIERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5247,523 | | | | | | | | | | | | | 635 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 260033 | 260033 | Chiapas | Villa Corzo | Alejandria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 573,397 | | | | | | | | | | | | | 11 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 258063 | 258063 | Chiapas | Villa Corzo | Dona!l Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5148,114 | | | | | | | | | | | | | 33 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Vado - 249315 | 249315 | Chiapas | Villa Corzo | Joaquín Miguel Gutierrez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | SORBIERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 5149,349 | | | | | | | | | | | | | 49 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 251947 | 251947 | Chiapas | Villa Corzo | Los Amates | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5410,313 | | | | | | | | | | | | | 39 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|--------------|-------------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|------------------|-----------------|--------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 08P01504055 | Remodelado Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:0190497A | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08P01704019 | Rehabilitación De Alumbrado Publico Parca Cuales - 301158 | 301158 | Chiapas | Las Rosas | Chaquillo Cochoh | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Transportes y Viabilidades | En Ejecución | 2017 | 5199,248 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 320 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08P01704019 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Piso Firme 204530 | 204530 | Chiapas | San Fernando | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 563,972 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 6 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Regulación De La Red De Drenaje Sanitario - 204689 | 204689 | Chiapas | San Fernando | Valle Bonito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5606,013 | | | | | | | | | 0.00 | | Medios lineales | 215 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme 204207 | 204207 | Chiapas | San Fernando | Las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5143,944 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 4 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techo Firme 204535 | 204535 | Chiapas | San Fernando | Las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 579,993 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 7 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Mantenimiento De Caminos Rurales Varios Tramos Poblado Diltepec Localidades Varias 332324 | 332324 | Chiapas | Diltepec | Diltepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DILTEPEC CHIAPAS | Transportes y Viabilidades | En Ejecución | 2017 | 51,845,313 | | | | | | | | | 0.00 | | Medios lineales | 3,400 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08P01704019 | Planación Y Arregloamiento De Las Mesetas Vividad Municipal Y De Las Denominaciones Territoriales Del Distrito Federal - 331393 | 331393 | Chiapas | Diltepec | Diltepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DILTEPEC CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5615,183 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08P01704019 | Elaboración De Material Informativo Decretado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 331973 | 331973 | Chiapas | Diltepec | Diltepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DILTEPEC CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 53,332,814 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08P01704019 | Rehabilitación De Caminos Rurales Excaración De Cerros Poblado Diltepec Veces Localidades - 231482 | 231482 | Chiapas | Diltepec | Diltepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DILTEPEC CHIAPAS | Transportes y Viabilidades | En Ejecución | 2017 | 51,119,544 | | | | | | | | | 0.00 | | Medios lineales | 3,400 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08P01704019 | Construcción De Embalado Quimico De La Unidad Medica De Salud En El Ejido Nalpas - 231497 | 231497 | Chiapas | Diltepec | Nalpas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DILTEPEC CHIAPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 5160,000 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 265 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08P01704019 | Construcción De Canal Fluvial - 205021 | 205021 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,434,976 | | | | | | | | | 0.00 | | Medios lineales | 379 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Muro De Protección - 204890 | 204890 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 54,406,714 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 2,500 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Regulación De La Red De Drenaje Sanitario - 204664 | 204664 | Chiapas | San Fernando | El Copalar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,105,141 | | | | | | | | | 0.00 | | Medios lineales | 176 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08P01704019 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme 203460 | 203460 | Chiapas | San Fernando | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,188,943 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 162 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08P01704019 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Piso Firme 204519 | 204519 | Chiapas | San Fernando | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5346,399 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 7 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08P01704019 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techo Firme 204579 | 204579 | Chiapas | San Fernando | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5334,819 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 376 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08P01704019 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme 204199 | 204199 | Chiapas | San Fernando | El Chimal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5383,703 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 5 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08P01704019 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Piso Firme 204503 | 204503 | Chiapas | San Fernando | El Chimal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5111,264 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 6 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|--------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|--|---|---|--------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|--------|-----------------|---------------|-----------|------------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convoque - Especificación | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población |
| CM001504050 | Remodelación Integral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17090497A | 22626 | Chiapas | Tila | Libertad Joinititán Sra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| CM001704050 | Mejoramiento de Vivienda Construcción de Muro Firme 20371 | 20371 | Chiapas | San Fernando | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GORIBERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5223,854 | | | | | 0.00 | | Ocosingo | 5 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Financiera: |
| CM001704050 | Mejoramiento de Vivienda Construcción de Techo Fermo - 204545 | 204545 | Chiapas | San Fernando | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GORIBERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5159,993 | | | | | 0.00 | | Ocosingo | 8 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Financiera: |
| CM001704050 | Mejoramiento de Vivienda Construcción de Piso Firme 204499 | 204499 | Chiapas | San Fernando | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GORIBERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 531,504 | | | | | 0.00 | | Ocosingo | 6 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Financiera: |
| CM001704050 | Construcción de Pozo Artesiano - 204861 | 204861 | Chiapas | San Fernando | El Casco | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GORIBERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,000,546 | | | | | 0.00 | | Ocosingo | 295 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Financiera: |
| CM001704050 | Mejoramiento de Vivienda Construcción de Muro Firme 204274 | 204274 | Chiapas | San Fernando | El Triunfo Uno | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GORIBERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5155,523 | | | | | 0.00 | | Ocosingo | 5 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Financiera: |
| CM001704050 | Rehabilitación de La Red De Drenaje Sanitario - 204846 | 204846 | Chiapas | San Fernando | Terecá Copalar | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GORIBERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5530,113 | | | | | 0.00 | | Motico Lineales | 198 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Financiera: |
| CM001704050 | Mejoramiento de Vivienda Construcción de Techo Fermo - 204971 | 204971 | Chiapas | San Fernando | El Triunfo Dos | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GORIBERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5111,463 | | | | | 0.00 | | Ocosingo | 8 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Financiera: |
| CM001704050 | Mejoramiento de Vivienda Construcción de Techo Fermo - 204342 | 204342 | Chiapas | San Fernando | Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GORIBERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5127,674 | | | | | 0.00 | | Ocosingo | 28 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Financiera: |
| CM001704050 | Mejoramiento de Vivienda Construcción de Muro Firme 204263 | 204263 | Chiapas | San Fernando | Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GORIBERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5607,424 | | | | | 0.00 | | Ocosingo | 5 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Financiera: |
| CM001704050 | Mejoramiento de Vivienda Construcción de Techo Fermo - 204544 | 204544 | Chiapas | San Fernando | San Sebastián (Gimbal) | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GORIBERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 515,993 | | | | | 0.00 | | Ocosingo | 5 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Financiera: |
| CM001704050 | Mejoramiento de Vivienda Construcción de Piso Firme 204507 | 204507 | Chiapas | San Fernando | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GORIBERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 579,121 | | | | | 0.00 | | Ocosingo | 6 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Financiera: |
| CM001704050 | Mejoramiento de Vivienda Construcción de Techo Fermo - 204563 | 204563 | Chiapas | San Fernando | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GORIBERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 595,994 | | | | | 0.00 | | Ocosingo | 7 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Financiera: |
| CM001704050 | Mejoramiento de Vivienda Construcción de Muro Firme 204227 | 204227 | Chiapas | San Fernando | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GORIBERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5431,748 | | | | | 0.00 | | Ocosingo | 5 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Financiera: |
| CM001704050 | Mejoramiento de Vivienda Construcción de Techo Fermo - 204516 | 204516 | Chiapas | San Fernando | San Francisco Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GORIBERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 547,884 | | | | | 0.00 | | Ocosingo | 29 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Financiera: |
| CM001704050 | Mejoramiento de Vivienda Construcción de Piso Firme 204510 | 204510 | Chiapas | San Fernando | San Francisco Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GORIBERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 547,251 | | | | | 0.00 | | Ocosingo | 7 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Financiera: |
| CM001704050 | Mejoramiento de Vivienda Construcción de Muro Firme 204230 | 204230 | Chiapas | San Fernando | San Francisco Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GORIBERO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 547,992 | | | | | 0.00 | | Ocosingo | 6 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Financiera: |
| CM001704050 | Rehabilitación de Colector Saneamiento Familiar Fraccionamiento El Prado - 205098 | 205098 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5647,741 | | | | | 0.00 | | Motico Lineales | 185 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Financiera: |
| CM001704050 | Mejoramiento de Vivienda En Comunidades Varias - 204955 | 204955 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5204,513 | | | | | 0.00 | | Ocosingo | 225 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Financiera: |
| CM001704050 | Replicación de La Red De Drenaje Sanitario - 205200 | 205200 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5886,361 | | | | | 0.00 | | Ocosingo | 5,412 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Financiera: |
| CM001704050 | Adquisición de Luminarias Para El Alumbrado Público En Los Diferentes Barrios De La Cab. Afectado Por El Terremoto Del Siste De Septiembre - 205235 | 205235 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51,293,861 | | | | | 0.00 | | Ocosingo | 17,950 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Financiera: |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|---------------|-------------------------------------|--------|------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Repetición | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Rescudo (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | | | | |
| 08P01504019 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17062497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08P01504019 | Equipamiento Con Deposito Para Captación Pluvial - 20724 | 20728 | Chiapas | La Trinitaria | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5385,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 08P01504019 | Construcción De Seis Cuartos Para Cocina - 20514 | 25016 | Chiapas | La Trinitaria | San Francisco Laguna Deca | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2265,917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08P01504019 | Construcción De Doce Cuartos Dormitorios - 04670 | 354870 | Chiapas | La Trinitaria | San José Coneta | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5857,510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01504019 | Construcción De Cuatro Cuartos Flama - 233706 | 209706 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Ana el Solano | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 538,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01504019 | Equipamiento Con Deposito Para Captación Pluvial - 207060 | 207060 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Elena el Sagrario | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 545,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01504019 | Construcción De Veintio Cuatro Dormitorios - 287435 | 287435 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,497,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01504019 | Construcción De Veintea y Seis Cuartos Para Baño - 247460 | 247460 | Chiapas | La Trinitaria | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,426,414 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01504019 | Construcción De Veinticuatro Cuartos Dormitorios - 293930 | 293930 | Chiapas | La Trinitaria | Tehuá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,687,192 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01504019 | Construcción De Seisenta y Cinco Cuartos Para Baño - 246267 | 246267 | Chiapas | La Trinitaria | Pian de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52,354,410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01504019 | Construcción De Trece Cuartos Para Baño - 244873 | 244873 | Chiapas | La Trinitaria | San Francisco Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5462,117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01504019 | Construcción De Siete y Ocho Cuartos Dormitorios - 295443 | 295443 | Chiapas | La Trinitaria | El Boqueron | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,147,993 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01504019 | Construcción De Dieciocho Cuartos Dormitorios - 291223 | 291223 | Chiapas | La Trinitaria | Las Mercedes | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,278,444 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01504019 | Mejoramiento De Vivienda Decho Flama En El Barrio San José Las Lajas - 259332 | 259332 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9738,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01504019 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Barrio Nuevo De El Ejido Centro - 28906 | 28906 | Chiapas | Simojovel | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JIOTOP CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 52,200,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01504019 | Construcción De Veintea y Cuatro Cuartos Flama - 206113 | 206113 | Chiapas | La Trinitaria | José Castillo Tzucman | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6205,440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01504019 | 123 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 279339 | 279339 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5200,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|---------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|-------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|-----------|---------------|------------------|----------|---------------|-----------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millitrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida |
| 08P01504019 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:0190424974 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Sra. Secorin | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08P01704019 | Rehabilitación Del Sistema De Línea De Conducción Por Energía Del Sistema Municipal De Agua Potable - 284094 | 284094 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,197,933 | | | | 0.00 | | Otros | 1,619 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Docentes Nuevos Cuartos Dormitorio - 291293 | 291293 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$15,056,289 | | | | 0.00 | | Vivienda | 418 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Rehabilitación De Tres Puntos Cuartos Y Círculo De Juegos Con Revestimiento - 294474 | 294474 | Chiapas | La Trinitaria | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Transporte y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$438,182 | | | | 0.00 | | Otros | 524 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Mejoramiento Del Drenaje Sanitario Alcancantales - 336940 | 336940 | Chiapas | Tapalapa | Tapalapa | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$17,952 | | | | 0.00 | | Otros | 295 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se cancela la obra - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 283321 | 283321 | Chiapas | Tapalapa | Palastina | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$478,501 | | | | 0.00 | | Otros | 144 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: |
| 08P01704019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 321795 | 321795 | Chiapas | Tapalapa | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$278,502 | | | | 0.00 | | Hoteles lineales | 290 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: |
| 08P01704019 | Rehabilitación De Camino Rural - 321465 | 321465 | Chiapas | Tapalapa | Russo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transporte y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,164,421 | | | | 0.00 | | Hoteles lineales | 185 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: |
| 08P01704019 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa - 283112 | 283112 | Chiapas | Tapalapa | Sagrado Corazón de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,078,378 | | | | 0.00 | | Otros | 205 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: |
| 08P01704019 | Construcción De Tejedero En Áreas De Inspección De Educación Física - 286664 | 286664 | Chiapas | Tapilula | San Francisco Sacma | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PABLO FAYAN LÓPEZ LÓPEZ | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,412,461 | | | | 0.00 | | Otros | 1,323 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OMA TERMINAS CONECTAMENTE AL 100% - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Apertura De Caminos Rurales - 201515 | 201515 | Chiapas | Tapilula | Nueva Florida | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO | Transporte y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,273,744 | | | | 0.00 | | Hoteles lineales | 23 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OMA TERMINAS CONECTAMENTE AL 100% |
| 08P01704019 | Construcción De Diecisiete Cuartos Dormitorio - 289721 | 289721 | Chiapas | La Trinitaria | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,218,789 | | | | 0.00 | | Vivienda | 34 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Rehabilitación De Siete Puntos Cuartos De Revestimiento De Camino Ejido Rodolfo - 279581 | 279581 | Chiapas | La Trinitaria | Rodolfo Figueroa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Transporte y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,785,282 | | | | 0.00 | | Otros | 2,540 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Veintinueve Cuartos Dormitorio - 300574 | 300574 | Chiapas | La Trinitaria | Rodolfo Figueroa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,643,572 | | | | 0.00 | | Vivienda | 46 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Nueve Y Nueve Cuartos Para Bebés - 249183 | 249183 | Chiapas | La Trinitaria | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,700,797 | | | | 0.00 | | Otros | 198 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Cuatro Techos Pisos - 283851 | 283851 | Chiapas | La Trinitaria | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$10,481 | | | | 0.00 | | Otros | 8 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Treinta Y Seis Cuartos Dormitorio - 284204 | 284204 | Chiapas | La Trinitaria | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,649,213 | | | | 0.00 | | Otros | 72 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|---------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---------------------------------------|---|--|-------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Repetición | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 08P01704019 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1704019A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Sra. Secorón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P01704019 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 289770 | 289770 | Chiapas | La Trinitaria | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$149,713 | | | | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 4 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Setenta Cuartos Para Baño - 245316 | 245316 | Chiapas | La Trinitaria | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,135,523 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 140 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Veintidós Cuartos Para Baño - 203322 | 203322 | Chiapas | La Trinitaria | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$78,840 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 58 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Treinta Y Nueve Cuartos Dormitorios - 287523 | 287523 | Chiapas | La Trinitaria | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,832,141 | | | | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 78 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Ochenta Y Nueve Cuartos Para Baño - 246449 | 246449 | Chiapas | La Trinitaria | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,249,543 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 178 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Diez Cuartos Para Baño - 247372 | 247372 | Chiapas | La Trinitaria | Los Tulipanes | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$382,518 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 20 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Trece Cuartos Dormitorios - 289613 | 289613 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Chapultepic | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$931,343 | | | | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 26 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Seis Cuartos Para Baño - 246192 | 246192 | Chiapas | La Trinitaria | Las Violetas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$201,671 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 12 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Ocho Cuartos Para Baño - 247160 | 247160 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Xivira | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$286,274 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 16 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Nueve Cuartos Para Baño - 244905 | 244905 | Chiapas | La Trinitaria | Los Clavelitos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$119,941 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 18 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Diecinueve Cuartos Para Cocina - 239485 | 239485 | Chiapas | La Trinitaria | Damián Felipe | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$786,507 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 36 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Nueve Cuartos Para Baño - 246110 | 246110 | Chiapas | La Trinitaria | 23 de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$323,386 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 18 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Dieciséis Cuartos Dormitorios - 281175 | 281175 | Chiapas | La Trinitaria | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,138,711 | | | | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 32 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Treinta Y Ocho Cuartos Dormitorios - 286398 | 286398 | Chiapas | La Trinitaria | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,487,941 | | | | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 76 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Ciento Veintidós Cuartos Para Cocina - 252442 | 252442 | Chiapas | La Trinitaria | Flor de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$5,448,427 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 252 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|------------------|----------------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millitrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 08P01504019 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17062497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sra. Secoria | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P01704019 | Construcción De Cinco Teñales Y Siete Cuartos Para Cochinos - 202170 | 252175 | Chiapas | La Trinitaria | Reforma Agraria | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,196,933 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 272 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Fue validada por la entidad Federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Cuarenta Nueve Cuartos Dormitorios - 20328 | 252328 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,196,688 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 98 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Fue validada por la entidad Federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Cinco Cuartos Para Baño - 245349 | 245349 | Chiapas | La Trinitaria | Esperanza el Subacantle | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$181,110 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 10 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Fue validada por la entidad Federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorios - 205572 | 205572 | Chiapas | La Trinitaria | Esperanza el Subacantle | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,800,992 | | | | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 50 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Fue validada por la entidad Federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Trece Cuartos Para Baño - 241441 | 241441 | Chiapas | La Trinitaria | Libertad Iro. de Eneco | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$111,273 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 6 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Fue validada por la entidad Federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Teñales Y Dos Cuartos Dormitorios - 205413 | 205413 | Chiapas | La Trinitaria | Libertad Iro. de Eneco | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,342,393 | | | | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 64 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Fue validada por la entidad Federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Baños Rurales - 204708 | 204708 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Plan de Ajyala | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$143,311 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 6 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Fue validada por la entidad Federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 260007 | 260007 | Chiapas | Villa Corzo | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$186,873 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 28 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Fue validada por la entidad Federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 242325 | 242325 | Chiapas | Villa Corzo | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$762,661 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 184 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Fue validada por la entidad Federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 258941 | 258941 | Chiapas | Villa Corzo | Trece Marías | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$35,362 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 5 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Fue validada por la entidad Federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable - 238346 | 238346 | Chiapas | Villa Corzo | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$454,923 | | | | | | | | | 0.00 | | Redes Lineales | 120 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Fue validada por la entidad Federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 272800 | 272800 | Chiapas | Villa Corzo | Veintuno de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$76,310 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 13 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Fue validada por la entidad Federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Paneles Solares - 26016 | 26016 | Chiapas | Villa Corzo | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$279,703 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 68 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Fue validada por la entidad Federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Pozo Artesiano - 253932 | 253932 | Chiapas | Villa Corzo | El Eden | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$141,311 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 30 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Fue validada por la entidad Federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 260385 | 260385 | Chiapas | Villa Corzo | El Escante | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$211,689 | | | | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 4 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Fue validada por la entidad Federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|---------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Repetición | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | | | |
| 08001704019 | Remolado Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:0190497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sra. Secund | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, TILABUJ | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08001704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 260559 | 260599 | Chiapas | Villa Corzo | Cañade Larga | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 333,392 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. | | |
| 08001704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 227793 | 227793 | Chiapas | Villa Corzo | Millano Zapata (Las Flores) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 519,812 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. | |
| 08001704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 23308 | 23308 | Chiapas | Villa Corzo | Altamira | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 386,742 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. | |
| 08001704019 | Pavimentación De Delimitación Semeta Y Dos Ml De Calles Con Cuantía Hidráulico - 338816 | 338816 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 52,984,391 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. | |
| 08001704019 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 304633 | 304633 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 569,216 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. | |
| 08001704019 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 304890 | 304890 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 569,216 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. | |
| 08001704019 | Mejoramiento De Aulas En Dos Secc. Ter. De Cuarenta Y Cuatro - 304374 | 304374 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 8201,413 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. | |
| 08001704019 | Construcción De Cinco Delimit. Ml De Orneje Poytal - 283284 | 283284 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5198,148 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. | |
| 08001704019 | 33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 287489 | 287489 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 55,288,214 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. | |
| 08001704019 | Adquisición De Software Y Hardware - 28240 | 28240 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 566,880 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. |
| 08001704019 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenta La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 281840 | 281840 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51,690,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. | |
| 08001704019 | Construcción De Siete Cuartos Para Baño - 247116 | 247116 | Chiapas | La Trinitaria | Arquillo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5263,703 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. | |
| 08001704019 | Equipoamiento Con Deposito Para Captación Ejecutal - 206734 | 206734 | Chiapas | La Trinitaria | Álvarez Obregón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8139,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. | |
| 08001704019 | Construcción De Cuarenta Y Siete Cuartos Para Cocina - 250249 | 250249 | Chiapas | La Trinitaria | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52,438,493 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. | |
| 08001704019 | Construcción De Once Cuartos Dormitorio - 281642 | 281642 | Chiapas | La Trinitaria | El Laurel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5786,058 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Para el siguiente nivel. | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------|---------------------------------|--------|------------------------|--|---------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Repetición | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Overtado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| 08P01504019 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17692497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinisthe Sía. Secoán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P01704019 7764 | Construcción De Veintidós Cuartos Para Bano - 243648 | 243648 | Chiapas | La Trinitaria | Sanahúano | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERN0 MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2846,441 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 7765 | Equipamiento Con Deposito Para Captación Pluvial - 206347 | 206347 | Chiapas | La Trinitaria | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERN0 MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,062,500 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 7766 | Construcción De Veintidós Cuartos Para Bano - 247349 | 247349 | Chiapas | La Trinitaria | Egipto | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERN0 MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5900,643 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 7767 | Construcción De Siete Cuartos Para Cocina - 206855 | 206855 | Chiapas | La Trinitaria | Los Encuentros | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERN0 MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5319,077 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 7768 | Equipamiento Con Deposito Para Captación Pluvial - 222023 | 222023 | Chiapas | La Trinitaria | Los Encuentros | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERN0 MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 320,000 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 7769 | Equipamiento Con Deposito Para Captación Pluvial - 216599 | 216599 | Chiapas | La Trinitaria | La Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERN0 MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,759,500 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 7770 | Construcción De Cinco Dos Cuartos Para Bano - 248973 | 248973 | Chiapas | La Trinitaria | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERN0 MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,412,944 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 7771 | Construcción De Cincuenta Y Dos Cuartos Para Bano - 245888 | 245888 | Chiapas | La Trinitaria | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERN0 MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,968,493 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 7772 | Construcción De Seleccionados Cinco Pisos Firmes - 179507 | 179507 | Chiapas | La Trinitaria | Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERN0 MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55,980,324 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 7774 | Equipamiento Con Deposito Para Captación Pluvial - 206772 | 206772 | Chiapas | La Trinitaria | Jonas Gajone Biano | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERN0 MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5347,500 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 7797 | Equipamiento Con Deposito Para Captación Pluvial - 219211 | 219211 | Chiapas | La Trinitaria | Jose María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERN0 MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,332,500 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 7778 | Construcción De Treinta Y Trece Pisos Firmes - 209386 | 209386 | Chiapas | La Trinitaria | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERN0 MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 589,760 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 7782 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 250379 | 250379 | Chiapas | Villa Corzo | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERN0 MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2209,433 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 7783 | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 233050 | 233050 | Chiapas | Villa Corzo | Rejman | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERN0 MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 575,494 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 7784 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 204760 | 204760 | Chiapas | Villa Corzo | Rejman | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GUBIERN0 MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5179,171 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|----------------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------|-----------|---------------|------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudo (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 08P01704019 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1704019A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia 1da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08P01704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 13667 | 21867 | Chiapas | Villa Corzo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$141,189 | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 27210 | 27210 | Chiapas | Villa Corzo | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$92,917 | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 20277 | 26379 | Chiapas | Villa Corzo | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Viajantes | En Ejecución | 2017 | \$1,066,660 | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 24780 | 24780 | Chiapas | Villa Corzo | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Viajantes | En Ejecución | 2017 | \$124,941 | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Baños Rurales - 30489 | 30489 | Chiapas | Villa Corzo | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$801,113 | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 23046 | 23046 | Chiapas | Villa Corzo | La Iucha | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$253,513 | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 23244 | 23244 | Chiapas | Villa Corzo | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$96,744 | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 23205 | 23205 | Chiapas | Villa Corzo | Villalón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$209,173 | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Cuatro Casas - 30265 | 30265 | Chiapas | Tajalón | La Unión (Fracción La Estrella) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJALÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$229,670 | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario - 28543 | 28543 | Chiapas | Tajalón | San José la Florida SOB | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJALÓN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$168,919 | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Treinta Y Cinco Casas Y Cinco Lavabos - 26040 | 26040 | Chiapas | Tajalón | Fracción la Unión | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJALÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$380,747 | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Siete Lavabos - 20538 | 20538 | Chiapas | Tajalón | Jocita Bahutit | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJALÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$194,452 | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Cuarenta Y Cuatro Habitaciones De Techo Firme - 33399 | 33399 | Chiapas | Tajalón | Juan González | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJALÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$819,510 | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 274701 | 274701 | Chiapas | Tajalón | Buena Jerusalén 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJALÓN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,130,147 | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Sistema De Agua Potable De Rampe De Almacenamiento - 26880 | 26880 | Chiapas | Tajalón | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJALÓN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,116,517 | | | | | | | | | | | | Financiera/ la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| 08P01504019 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504019A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P01704019 | Construcción De Divalicho Letanias - 245112 | 245112 | Chiapas | Vajalón | Canán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | | 5109,018 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 329113 | 329113 | Chiapas | Vajalón | Nueva Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | 51,225,024 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 302419 | 302419 | Chiapas | Vajalón | Buenavista La Cueva | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | | 5745,910 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 274863 | 274863 | Chiapas | Vajalón | Buenavista La Cueva | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | | 51,498,991 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Construcción De Twinta Acciones De Techo Firme - 333055 | 333055 | Chiapas | Vajalón | Chitalic Centro Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | | 5558,770 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Construcción De Andador Peatonal - 247917 | 247917 | Chiapas | Vajalón | San Francisco 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | | 2165,591 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Construcción De Sessenta Y Siete Casetas - 292446 | 292446 | Chiapas | Vajalón | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | | 5939,417 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Construcción De Twinta Y Cinco Casetas - 294456 | 294456 | Chiapas | Vajalón | La Unión 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | | 5159,789 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 274869 | 274869 | Chiapas | Vajalón | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | | 5700,442 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Construcción De Ocho Pozos - 271708 | 271708 | Chiapas | Vajalón | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | 5272,514 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Construcción De Twinta Y Dos Acciones De Techo Firme - 333937 | 333937 | Chiapas | Vajalón | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | | 5396,022 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Construcción De Seis Casetas - 243205 | 243205 | Chiapas | Villa Corzo | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | | 5572,216 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 252511 | 252511 | Chiapas | Villa Corzo | Mariscal (La Umbra) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | | 246,723 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 244075 | 244075 | Chiapas | Villa Corzo | Mariscal (La Umbra) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | | 571,847 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P01704019 | Construcción De Camino Rural Del Km Ocho Mas Trece Carretera Al Km Dos Mas Ochocientos - 244642 | 244642 | Chiapas | Vajalón | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | | 54,919,833 | | | | | | | | | | | | | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| 08P01704019 | Revestimiento De Camino Rural Segunda Etapa Del Km Ocho Mas Ochocientos Al Km Diecinueve Mas Trece Carretera - 244612 | 244612 | Chiapas | Vajalón | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | | 53,640,000 | | | | | | | | | | | | | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | |
| 08P01504019 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:07962497a | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joistinitia Sra. Secorio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08P01704019 | Construcción De Techoo Estructural De Cancha Deportiva De Uso Multiplata En La Escuela Rural Del Estado Lázaro Cárdenas - 23836 | 23836 | Chiapas | Vajalón | La Venada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 934,001 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: | | |
| 08P01704019 | Construcción De Viviencias Leticinas - 290513 | 290513 | Chiapas | Vajalón | Lucio Blanco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5694,483 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08P01704019 | Construcción De Vivienda Y Tres Leticinas - 275761 | 275761 | Chiapas | Vajalón | Cueva Justicial | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,390,570 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: | |
| 08P01704019 | Reasentamiento De Caballo Del Oro Dos Mes Cuatrocientos Cuarenta - 244491 | 244491 | Chiapas | Vajalón | Cueva Justicial | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 51,241,707 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P01704019 | Construcción De Veintiocho Casetas - 290861 | 290861 | Chiapas | Vajalón | Nuevo Paraiso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5417,508 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08P01704019 | Construcción De Viviencias Leticinas - 290308 | 290308 | Chiapas | Vajalón | Lucio Blanco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5694,483 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: | |
| 08P01704019 | Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 328265 | 328265 | Chiapas | Vajalón | La Lala | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 52,840,870 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: | |
| 08P01704019 | Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 374661 | 374661 | Chiapas | Vajalón | La Lala | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51,400,417 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: | |
| 08P01704019 | Construcción De Cuatro Leticinas - 275752 | 275752 | Chiapas | Vajalón | San Francisco de Asís | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5111,118 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Captación - 247716 | 247716 | Chiapas | Vajalón | Soledad Takinukm | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5129,074 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: | |
| 08P01704019 | Construcción De Sreboya Escalero Segunda Etapa - 249227 | 249227 | Chiapas | Vajalón | San Fernando | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5749,914 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Regulación De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 331644 | 331644 | Chiapas | Vajalón | Dostal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5763,241 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 251626 | 251626 | Chiapas | Vajalón | La Bellera | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5904,345 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Construcción De Veintiocho Leticinas - 245106 | 245106 | Chiapas | Vajalón | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2676,874 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Construcción De Ocho Leticinas - 320398 | 320398 | Chiapas | Vajalón | San Francisco Takinukm | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8232,211 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Construcción De Red De Energía Eléctrica - 274792 | 274792 | Chiapas | Vajalón | Esperanza Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VAJALON CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5469,585 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------|---------------|-----------|------------------|------------------|--------------|--------------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Rescudo (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 08P01704019 | Remolado Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1704019A | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Gertrud | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| 08P01704019 | Reasentamiento De Camino Rural Y Obras De Obras Pivotal Del Ma Caro Has Tercer Camino de Ma Caro Has Tercer - 244842 | 244842 | Chiapas | Tajajón | Tajajón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJAJON CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | | 5723,733 | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 349 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el Avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| 08P01704019 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 214461 | 214461 | Chiapas | Tajajón | Rosario Tacumil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJAJON CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | | 51,192,413 | | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 225 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 313050 | 313050 | Chiapas | Tajajón | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJAJON CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | 51,808,271 | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 187 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Construcción De Bodega Bodega - 238507 | 238507 | Chiapas | Tajajón | Santa Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJAJON CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | 52,833,540 | | | | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 187 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 274591 | 274591 | Chiapas | Tajajón | Lindavista Venusto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJAJON CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | | 5477,853 | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 100 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 274629 | 274629 | Chiapas | Tajajón | Sisal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJAJON CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | | 5609,402 | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 100 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Construcción De Bodega Acciones De Ducha Fresa - 336964 | 336964 | Chiapas | Tajajón | Calvario las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJAJON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | | 51,476,311 | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 130 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 230960 | 230960 | Chiapas | Tajajón | El Secreto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJAJON CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | | 51,708,447 | | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 327 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 311435 | 311435 | Chiapas | Tajajón | Santa Cruz el Palmer | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJAJON CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | 51,961,033 | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 240 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Construcción De Viviendo Leticia - 265720 | 265720 | Chiapas | Tajajón | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJAJON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | | 5777,799 | | | | | | | | 0.00 | | Piezas | 120 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 274287 | 274287 | Chiapas | Tajajón | Cumbre Yashinto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJAJON CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | | 51,432,943 | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 120 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico - 215362 | 215362 | Chiapas | Tajajón | San José Paraiso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJAJON CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | | 51,177,914 | | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 235 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Rehabilitación De La Línea De conducción De Agua Potable Captación - 329332 | 329332 | Chiapas | Tajajón | Arroyo Afiladero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJAJON CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | 5112,399 | | | | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 120 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 224484 | 224484 | Chiapas | Tajajón | La Unión Takhimón (Bomavista) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJAJON CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | 5390,219 | | | | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 150 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Aplicación De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 330174 | 330174 | Chiapas | Tajajón | El Arsenal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJAJON CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | | 51,312,411 | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 107 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 08P01704019 | Aplicación De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 331213 | 331213 | Chiapas | Tajajón | Agua Escudada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAJAJON CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | | 5455,931 | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 105 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------|---------------|-----------|------------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convoque - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| CM001504045 | Remodelación Integral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504297A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CM001704019 | Rehabilitación De Techo Firm - 214702 | 214702 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2841,112 | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CM001704019 | Rehabilitación De Alcantarillado Pluvial - 210115 | 210115 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5307,023 | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CM001704019 | Rehabilitación De Techo Firm - 203658 | 203658 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5619,323 | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CM001704019 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico - 205577 | 205577 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 53,218,203 | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CM001704019 | Rehabilitación De Techo Firm - 203723 | 203723 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5897,437 | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CM001704019 | 3501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Acuáticos Y Fluviales - 204280 | 204280 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILAFLORES CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5951,320 | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CM001704019 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico - 205672 | 205672 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 51,381,437 | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CM001704019 | 52 Adquisición De Material De Bases Fotográficas Para La Verificación Y Replanteo De Las Obras. - 204266 | 204266 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILAFLORES CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52,158,990 | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CM001704019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 203817 | 203817 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5184,302 | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CM001704019 | 3202 Proyectos Para Prestación De Servicios - 204224 | 204224 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILAFLORES CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51,316,000 | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CM001704019 | Rehabilitación De Techo Firm - 214702 | 214702 | Chiapas | Villaflores | Agrupación Mexicana | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5799,570 | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CM001704019 | Construcción De Piso Firm 203397 | 203397 | Chiapas | Villaflores | Los Angeles | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 583,170 | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CM001704019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 225719 | 225719 | Chiapas | Villaflores | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,842,991 | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CM001704019 | Rehabilitación De Techo Firm - 214711 | 214711 | Chiapas | Villaflores | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5837,261 | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CM001704019 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 204886 | 204886 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5288,532 | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CM001704019 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 203447 | 203447 | Chiapas | Villaflores | Hermenegildo Salazar | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5436,938 | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CM001704019 | Rehabilitación De Techo Firm - 203652 | 203652 | Chiapas | Villaflores | Sinaloa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 529,511 | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CM001704019 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Complementaria - 218277 | 218277 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Mundo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 539,402 | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CM001704019 | Replicación Del Sistema De Agua Entubada Red De Distribución - 204015 | 204015 | Chiapas | Villaflores | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5302,036 | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CM001704019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 204062 | 204062 | Chiapas | Villaflores | La Sierra | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,179,511 | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|---------------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------|-------------------------|-----------|------------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convoque - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudo (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| CM001504050 | Remedio Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504050 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | COA FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. | |
| CM001704019 | Pavimentación De Calles - 28472 | 28472 | Chiapas | Villaflores | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | COA FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 51,850,891 | | | | | 0.00 | | | Metros Cuadrados | 613 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| CM001704019 | Mejoramiento De Vivienda Nueva Puma - 28817 | 28817 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | COA FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5436,341 | | | | | 0.00 | | | Otros | 72 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| CM001704019 | Mejoramiento De Vivienda Nueva Puma - 28769 | 28769 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | COA FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5486,373 | | | | | 0.00 | | | Otros | 81 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| CM001704019 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 28482 | 28482 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | COA FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 52,138,031 | | | | | 0.00 | | | Metros Lineales | 6,327 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| CM001704019 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Formen La Formación De Los Servidores Públicos Municipales De Sonora Estudios Universitarios Y De Tray - 28185 | 28185 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | COA FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5823,302 | | | | | 0.00 | | | Otros | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| CM001704019 | Rehabilitación De Comedor Comunitario - 28452 | 28452 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | COA FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 5113,082 | | | | | 0.00 | | | Otros | 6,327 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| CM001704019 | Mejoramiento De Vivienda Nueva Puma - 28457 | 28457 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | COA FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5282,712 | | | | | 0.00 | | | Otros | 47 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| CM001704019 | Mejoramiento De Vivienda Nueva Puma - 28361 | 28361 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | COA FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,159,988 | | | | | 0.00 | | | Otros | 193 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| CM001704019 | 2002 Proyectos Para Prestación De Servicios - 28372 | 28372 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | COA FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 54,894,811 | | | | | 0.00 | | | Otros | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| CM001704019 | Mejoramiento De Vivienda Nueva Puma - 28473 | 28473 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | COA FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5388,352 | | | | | 0.00 | | | Otros | 64 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| CM001704019 | Mejoramiento De Vivienda Nueva Puma - 28379 | 28379 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | COA FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,612,981 | | | | | 0.00 | | | Otros | 268 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| CM001704019 | Rehabilitación De Energía Eléctrica En Baguelichan - 28587 | 28587 | Chiapas | San Juan Cancuc | Baguelichan | Rural | Aportaciones Federales | COA FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5143,503 | | | | | 0.00 | | | Otros | 937 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| CM001704019 | Rehabilitación De Comedor Comunitario - 28320 | 28320 | Chiapas | San Juan Cancuc | Juc'W'ul | Rural | Aportaciones Federales | COA FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 584,081 | | | | | 0.00 | | | Otros | 120 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| CM001704019 | Apertura De Camino Saca Coconah En Barrio Teja - 28471 | 28471 | Chiapas | San Juan Cancuc | El Paso | Rural | Aportaciones Federales | COA FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5665,311 | | | | | 0.00 | | | Metros Lineales | 800 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| CM001704019 | Apertura De Camino Saca Coconah - 28347 | 28347 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yanch'En | Rural | Aportaciones Federales | COA FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52,183,311 | | | | | 0.00 | | | Metros Lineales | 200 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| CM001704019 | Rehabilitación De Comedor Comunitario - 28314 | 28314 | Chiapas | San Juan Cancuc | Anulic | Rural | Aportaciones Federales | COA FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 585,293 | | | | | 0.00 | | | Otros | 100 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| CM001704019 | Construcción De Techo En La Escuela Primaria Del Estado Balleza Zapata Juárez En El Ejido Nuevo Chihuahua - 29281 | 29281 | Chiapas | Benemérito De Las Américas | Nuevo Chihuahua | Rural | Aportaciones Federales | COA FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 51,227,000 | | | | | 0.00 | | | Metros Cuadrados | 682 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| CM001704019 | 3393 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 30314 | 30314 | Chiapas | Maravilla Tenepaja | Maravilla Tenepaja | Urbano | Aportaciones Federales | COA FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEPAJA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5319,000 | | | | | 0.00 | | | Estudio de preservación | 0 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Sistema: Para el siguiente nivel. |
| CM001704019 | Mejoramiento Del Centro De Salud De La Cabrera Municipal - 30914 | 30914 | Chiapas | Maravilla Tenepaja | Maravilla Tenepaja | Urbano | Aportaciones Federales | COA FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEPAJA | Salud | En Ejecución | 2017 | 5196,114 | | | | | 0.00 | | | Metros Cuadrados | 1,477 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Sistema: Para el siguiente nivel. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|--------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---------------------------------------|---|--|-------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|----------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|------------------|-------------------------|------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Rescudo (Millitrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| CP001504019 | Remolado Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504019A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sra. Secorio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | Financiera: / Físico: / Registo: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP001704019 | 3391 Subcontratación De Servicios Con Tacecos - 31037 | 31037 | Chiapas | Maravilla Tenajapa | Maravilla Tenajapa | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENAJAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$100,000 | | | | | | | | | 0.00 | | Estudio de preservación | 0 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registo: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP001704019 | 3391 Subcontratación De Servicios Con Tacecos - 31037A | 31037A | Chiapas | Maravilla Tenajapa | Maravilla Tenajapa | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENAJAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$280,000 | | | | | | | | | 0.00 | | Estudio de preservación | 0 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registo: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP001704019 | Adquisición De Software Y Hardware - 28708 | 28708 | Chiapas | Maravilla Tenajapa | Maravilla Tenajapa | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENAJAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$62,900 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registo: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP001704019 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal - 28710 | 28710 | Chiapas | Maravilla Tenajapa | Maravilla Tenajapa | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENAJAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$208,800 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registo: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP001704019 | Acondicionamiento De Espacios Públicos - 28711 | 28711 | Chiapas | Maravilla Tenajapa | Maravilla Tenajapa | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENAJAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$249,400 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registo: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP001704019 | Rehabilitación De Drenaje Urbano Y Del M.D. De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Y Madrid Entre Calle Colón Y Calle Domínguez - 21389 | 21389 | Chiapas | Maravilla Tenajapa | Maravilla Tenajapa | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENAJAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$849,100 | | | | | | | | | | | | Metros lineales | 1,248 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registo: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP001704019 | Mejora De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 30958 | 30958 | Chiapas | Maravilla Tenajapa | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENAJAPA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,099,400 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 93 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registo: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP001704019 | Rehabilitación De Trozo Km En Tramo Aislado Del Camino Regional - 31085 | 31085 | Chiapas | Maravilla Tenajapa | Nestlán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENAJAPA | Transporte y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$280,894 | | | | | | | | | 0.00 | | Metros lineales | 401 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registo: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP001704019 | Ampliación De Cien M2 De Área Vehicular Localizado En El Km Trece Del Camino Regional - 30973 | 30973 | Chiapas | Maravilla Tenajapa | Guadalupe Miramar | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENAJAPA | Transporte y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$452,100 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 445 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registo: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP001704019 | Equipamiento De Cercado De Bombeo De Agua Potable - 31428 | 31428 | Chiapas | Maravilla Tenajapa | Guadalupe Miramar | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENAJAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$417,100 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 445 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registo: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP001704019 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 24814 | 24814 | Chiapas | Maravilla Tenajapa | Soma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENAJAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,492,500 | | | | | | | | | 0.00 | | Metros lineales | 462 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registo: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP001704019 | Construcción De Cercado Saca Cochera Del Tramo Del Km Once Mas Trece Cerco Al Cerco Mas Ochocientos - 30968 | 30968 | Chiapas | Maravilla Tenajapa | Monte Fior | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENAJAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,619,400 | | | | | | | | | 0.00 | | Metros lineales | 342 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registo: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP001704019 | Mejoramiento Cameró Escolar En La Escuela Primaria Belisario Ceballos De Palenque - 244937 | 244937 | Chiapas | Maravilla Tenajapa | Belisa Hecosa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENAJAPA | Educación | En Ejecución | 2017 | \$124,400 | | | | | | | | | | | | Metros Cuadrados | 307 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registo: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP001704019 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 24411 | 24411 | Chiapas | Maravilla Tenajapa | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENAJAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,457,400 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 248 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registo: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP001704019 | Construcción De Agua Potable - 244907 | 244907 | Chiapas | Maravilla Tenajapa | Plan Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENAJAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,143,999 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 286 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registo: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|---------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|------|---|--|--------------------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | | | | |
| 08P01504059 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:0798497A | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P01704019 | Rehabilitación De Alcantarillado Pluvial - 04500 | 264920 | Chiapas | Maravilla Tenexjapa | Salto de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEXJAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9251,177 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08P01704019 | Construcción De Comedor Comunitario - 264935 | 264935 | Chiapas | Maravilla Tenexjapa | San Felipe Jataca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEXJAPA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 51,551,502 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08P01704019 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Tecuca Exaga - 210994 | 210994 | Chiapas | Maravilla Tenexjapa | Sanct Domingo De Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEXJAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 55,810,519 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08P01704019 | Suministro De Materiales Para El Mejoramiento De Pisos Firmes - 332500 | 332500 | Chiapas | Santiago el Pinar | Santiago el Pinar | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9359,441 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 | Mejoramiento De Pisos Firmes De Vecindades Locales - 332860 | 332860 | Chiapas | Santiago el Pinar | Santiago el Pinar | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61,371,417 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P01704019 | Elaboración De Mejoramiento 108186 | 368186 | Chiapas | Santiago el Pinar | Santiago el Pinar | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR SIYAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8224,503 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P01704019 | 3302 Servicios Epidemiológicos Y Geograficos 108139 | 368139 | Chiapas | Santiago el Pinar | Santiago el Pinar | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR SIYAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8336,517 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P01704019 | Apertura De Camino Y Construcción De Puentes En La Comunidad El Bogom - 339900 | 339900 | Chiapas | Santiago el Pinar | Bogom | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2631,719 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P01704019 | Apertura Y Mejoramiento De Camino Rural De La Localidad El Choyo - 332052 | 332052 | Chiapas | Santiago el Pinar | Choyo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 61,136,719 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P01704019 | Construcción De Domicilio Rural Firmes Para Vivienda 317857 | 317857 | Chiapas | Santiago el Pinar | Huchón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2962,317 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P01704019 | Construcción De Domicilio Rural Firmes De Concreto Para Vivienda - 317845 | 317845 | Chiapas | Santiago el Pinar | Huchón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8357,303 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P01704019 | Construcción De Domicilio Rural Firmes Para Vivienda 317819 | 317819 | Chiapas | Santiago el Pinar | Huchón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2618,423 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P01704019 | Construcción De Domicilio Rural Firmes Para Vivienda 331826 | 331826 | Chiapas | Santiago el Pinar | Nicomá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2909,261 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P01704019 | Construcción De Domicilio Rural Firmes De Concreto Para Vivienda - 331811 | 331811 | Chiapas | Santiago el Pinar | Nicomá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8337,433 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P01704019 | Construcción De Domicilio Rural Firmes De Concreto Armado Para Vivienda - 331820 | 331820 | Chiapas | Santiago el Pinar | Nicomá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8772,940 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P01704019 | Mantenimiento Y Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 340276 | 340276 | Chiapas | Santiago el Pinar | Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2411,121 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P01704019 | Construcción De Rondas De Concreto De La Localidad De Balon - 340139 | 340139 | Chiapas | Santiago el Pinar | O'Alon | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 8153,329 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P01704019 | Cobertura Municipal San Decimo Condotario De Implementos Agrícolas Biotex Aprovechosa - 339195 | 339195 | Chiapas | Ocosingo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 613,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P01704019 | Mejora Técnica Construcción De Bueles De Concreto 227601 | 227601 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Betanca (Nuevo Divinal) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5509,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---|--|--------------------------|-------------------|--------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|------------------|---------------|----------|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida |
| 08001504050 | Remedio Ambiental de la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504050 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704019 | Cobertura Municipal Nuevo Mezcala Subalister de Implementación Agrícola Bombas Aspersoras - 239241 | 239241 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Mezcala | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO/CDLA DE SEPESGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 544,000 | | | | | 0.00 | | Otros | 98 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Reintegro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704019 | Módulo Cabecera Municipal Rehabilitación de Red de Energía Eléctrica - 314251 | 314251 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Egiptona | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO/CDLA DE SEPESGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5994,114 | | | | | 0.00 | | Otros | 180 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704019 | Cabecera Municipal Foco Reforma II Construcción De Un Pozo Profundo De Agua Potable De Novena Metros Por Dos Pilas De Diámetro - 288412 | 288412 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Egiptona | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO/CDLA DE SEPESGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5440,718 | | | | | 0.00 | | Otros | 45,106 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704019 | Cabecera Municipal Foco Reforma IV Construcción De Un Pozo Profundo De Agua Potable De Novena Metros Y Dos Pilas De Diámetro - 288311 | 288311 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Egiptona | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO/CDLA DE SEPESGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5926,434 | | | | | 0.00 | | Otros | 45,106 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704019 | 3092 Proyectos Para Prestación De Servicios - 244424 | 244424 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Egiptona | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO/CDLA DE SEPESGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 54,016,492 | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704019 | Cabecera Municipal Soluciones Habitacionales - 237948 | 237948 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Egiptona | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO/CDLA DE SEPESGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56,422,000 | | | | | 0.00 | | Otros | 220 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704019 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promueve La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 248605 | 248605 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Egiptona | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO/CDLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5669,433 | | | | | 0.00 | | Lote | 0 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704019 | Adquisición De Software Y Hardware - 249361 | 249361 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Egiptona | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO/CDLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5790,000 | | | | | 0.00 | | Lote | 0 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704019 | Cabecera Municipal Quinta Fuente Nueva - 240099 | 240099 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Egiptona | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO/CDLA DE SEPESGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 53,311,041 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 305 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704019 | Cabecera Municipal Segunda Sur Cuarto Y Sexta Fuente - 225087 | 225087 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Egiptona | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO/CDLA DE SEPESGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 51,374,983 | | | | | 0.00 | | Otros | 245 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704019 | Cabecera La Sumbelina Instalación De La Red de Energía Eléctrica - 226514 | 226514 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Egiptona | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO/CDLA DE SEPESGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5567,563 | | | | | 0.00 | | Otros | 62 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704019 | Cabecera Municipal Séptima Sur Tera Y Quinta Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 221660 | 221660 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Egiptona | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO/CDLA DE SEPESGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 51,487,004 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 200 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704019 | Cabecera Municipal Barrio Nuevo Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 224913 | 224913 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Egiptona | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO/CDLA DE SEPESGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 51,311,407 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 61 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704019 | Barrio Juan Sábines Pavimentación De Calle Con Concreto - 220786 | 220786 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Egiptona | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO/CDLA DE SEPESGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5319,989 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 130 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Reintegro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. | |
| 08001704019 | Cruz Blanca Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 212293 | 212293 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Egiptona | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO/CDLA DE SEPESGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 583,411 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 25 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704019 | Barrio Santa Cruz Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 212454 | 212454 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Egiptona | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO/CDLA DE SEPESGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5221,993 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 65 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704019 | San Juan Introducción De Alcantarillado Sanitario Agua Potable Y Abastecimiento De Calle - 212326 | 212326 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Egiptona | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO/CDLA DE SEPESGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5242,118 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 90 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08001704019 | La Merced Pavimentación De Calle Con Concreto - 214867 | 214867 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Egiptona | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO/CDLA DE SEPESGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5478,368 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. | |
| 08001704019 | San Benito Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 212995 | 212995 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Egiptona | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO/CDLA DE SEPESGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5179,748 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. | |

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-------------|-------------------------------------|--------|------------------------|--|---|------|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|---------------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------|-----------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudo (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población |
| 08001504050 | Remedio Psimétral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1508497A | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 03 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704050 | Cabeza Municipal Construcción Del Sistema De Agua Potable Barrios Iii - 20893 | 20893 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 03 | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$30,483,564 | | | | 0.00 | | | Ocos | 45,106 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Reintegro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704050 | Obertura Municipal Dominio De Implemento Agrícola Bomba Aspersora - 23659 | 23659 | Chiapas | Ocosingo | Alfonso Moguel | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 03 | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$52,200 | | | | 0.00 | | | Ocos | 35 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704050 | Obertura Municipal Rivera Campeche Suministro De Implemento Agrícola Bomba Aspersora - 23879 | 23879 | Chiapas | Ocosingo | Campeche | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 03 | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$9,000 | | | | 0.00 | | | Ocos | 26 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704050 | Fraccionamiento El Eden Rehabilitación De Camino Rural - 23103 | 23103 | Chiapas | Ocosingo | El Eden | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 03 | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$476,000 | | | | 0.00 | | | Ocos | 150 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08001704050 | Mejoramiento Epigal Instalación De La Energía Eléctrica Polvora Epigal - 28782 | 28782 | Chiapas | Ocosingo | Epigal de Morales | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 03 | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$643,774 | | | | 0.00 | | | Ocos | 125 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704050 | Epigal de Morales Soluciones Habitacionales 20830 | 20830 | Chiapas | Ocosingo | Epigal de Morales | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 03 | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,010,000 | | | | 0.00 | | | Ocos | 100 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704050 | Francisco Villa Soluciones Habitacionales - 23810 | 23810 | Chiapas | Ocosingo | General Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 03 | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,461,500 | | | | 0.00 | | | Ocos | 115 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704050 | Obertura Municipal Hermenegildo Galeana Suministro De Implemento Agrícola Bomba Aspersora - 23919 | 23919 | Chiapas | Ocosingo | Hermenegildo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 03 | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$72,000 | | | | 0.00 | | | Ocos | 190 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704050 | San Isidro El Gavilán Soluciones Habitacionales 20826 | 20826 | Chiapas | Ocosingo | El Gavilán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 03 | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$301,000 | | | | 0.00 | | | Ocos | 10 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704050 | Obertura Municipal El Gavilán Suministro De Implemento Agrícola Bomba Aspersora - 23929 | 23929 | Chiapas | Ocosingo | El Gavilán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 03 | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$79,200 | | | | 0.00 | | | Ocos | 155 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704050 | Obertura Municipal Donalugo De Juárez Suministro De Implemento Agrícola Bomba Aspersora - 23922 | 23922 | Chiapas | Ocosingo | Donalugo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 03 | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$71,500 | | | | 0.00 | | | Ocos | 137 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704050 | Obertura Municipal Las Financas Suministro De Implemento Agrícola Bomba Aspersora - 239216 | 239216 | Chiapas | Ocosingo | Las Financas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 03 | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$65,000 | | | | 0.00 | | | Ocos | 111 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704050 | Villa Hermosa Reymundo Escobedo Soluciones Habitacionales - 23882 | 23882 | Chiapas | Ocosingo | Villahermosa (Reymundo Escobedo) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 03 | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,455,000 | | | | 0.00 | | | Ocos | 55 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704050 | La Candelaria Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 22878 | 22878 | Chiapas | Ocosingo | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 03 | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,113,000 | | | | 0.00 | | | Ocos | 1,900 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704050 | Obertura Municipal El Tru Tru Suministro De Implemento Agrícola Bomba Aspersora - 23796 | 23796 | Chiapas | Ocosingo | El Tru-Tru | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 03 | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$22,500 | | | | 0.00 | | | Ocos | 50 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704050 | Obertura Municipal Armando Taboada Suministro De Implemento Agrícola Bomba Aspersora - 236672 | 236672 | Chiapas | Ocosingo | Armando Taboada | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 03 | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$31,500 | | | | 0.00 | | | Ocos | 33 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704050 | Obertura Municipal Santa Martha Suministro De Implemento Agrícola Bomba Aspersora - 236644 | 236644 | Chiapas | Ocosingo | Santa Martha | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 03 | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$9,000 | | | | 0.00 | | | Ocos | 31 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704050 | Nuevo Jalapa Tapachco Aplicación De Energía Eléctrica - 220784 | 220784 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Jalapa (Tapachco) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 03 | H. AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$879,511 | | | | 0.00 | | | Ocos | 45 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08001704050 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 246399 | 246399 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 03 | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$187,900 | | | | 0.00 | | | Ocos | 3,050 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|------------------|---------------|------------------|--------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| CP001504019 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1706497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sra. Secoan | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001704019 | Construcción De Drenaje Pluvial - 27312 | 27312 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 512,781 | | | | | | | | | 0.00 | | Metros lineales | 2,188 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP001704019 | Cursos de Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 27360 | 27360 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IMP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5583,518 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo - 272197 | 272197 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21,688,998 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 400 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP001704019 | Rehabilitación De Alumbrado Publico - 269982 | 269982 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2700,503 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 9,532 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP001704019 | Rehabilitación De Caminos Rurales Decora Ejea - 269504 | 269504 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2269,503 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 10,841 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP001704019 | Construcción De Piso Fermo 262058 | 262058 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 513,871 | | | | | | | | 0.00 | | | Metros Cuadrados | 2 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP001704019 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 254853 | 254853 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5479,911 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 10,841 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP001704019 | Construcción De Dren Pluvial - 260176 | 260176 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2243,522 | | | | | | | | | 0.00 | | Metros lineales | 2,263 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP001704019 | Construcción De Muro De Contención - 260578 | 260578 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2147,918 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 2,583 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP001704019 | Construcción De Puente Vado 254397 | 254397 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2187,111 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 10,841 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP001704019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 244327 | 244327 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 365,589 | | | | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 5 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP001704019 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 219191 | 219191 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 51,855,044 | | | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 10,841 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autocriano - 279212 | 279212 | Chiapas | Ochuc | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 545,761 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en Sujepto. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 251553 | 251553 | Chiapas | Ochuc | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 518,040 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 102 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en Sujepto. |
| CP001704019 | Unilio Babasa Construcción De Huellas De Concreto Hidráulico - 227851 | 227851 | Chiapas | Ocosingo | Unilio Babasa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUILA DE ESPINOSA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2488,503 | | | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 64 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP001704019 | Onc Construcción De Huellas De Concreto - 230343 | 230343 | Chiapas | Ocosingo | Onc | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUILA DE ESPINOSA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2630,511 | | | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 980 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|---------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | | | |
| CP001504055 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504057A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia Sra. Seccion | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001704019 | Duadécom Rehabilitación De Red De Energía Eléctrica - 228373 | 228373 | Chiapas | Ocosingo | Duadécom | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5677,012 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| CP001704019 | Las Flores Construcción De Techaro De Cables De Tose Múltiples Etc Prio Acompacilla - 227630 | 227630 | Chiapas | Ocosingo | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 51,462,323 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| CP001704019 | Cobertura Municipal San Francisco Sumbizero De Implementos Agrícolas Bombas Aspersoras - 236826 | 236826 | Chiapas | Ocosingo | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 59,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| CP001704019 | Cobertura Municipal San Antonio El Maguey. Comunitivo De Implementos Agrícolas Bombas Aspersoras - 237983 | 237983 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 513,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| CP001704019 | Construcción De Diqueña Cuatro Doratorios - 289496 | 289496 | Chiapas | La Trinitaria | Dostal Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORTERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,147,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| CP001704019 | El Rosario Construcción De Cuatro Doratorios Sra - 275634 | 275634 | Chiapas | Ocosingo | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2450,411 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 253792 | 253792 | Chiapas | Ochuc | Tlaquil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 570,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 253768 | 253768 | Chiapas | Ochuc | Tlaquil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 586,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 251383 | 251383 | Chiapas | Ochuc | Tramunilla (Media Luna) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 326,240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 253772 | 253772 | Chiapas | Ochuc | Awayija | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 512,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 254642 | 254642 | Chiapas | Ochuc | Cruxajija | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 510,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. |
| CP001704019 | Construcción De Cuatro Doratorios - 303953 | 303953 | Chiapas | Ochuc | Mukulvis | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCIONES COROYA SA DE CV | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,276,703 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Rueros Regionales De Autocostamo - 278974 | 278974 | Chiapas | Ochuc | Mukulvis | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 544,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 225403 | 225403 | Chiapas | Ochuc | Mukulvis | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 527,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 253732 | 253732 | Chiapas | Ochuc | Yanchenlaja | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 534,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|--------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| CP001504019 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:17062497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia Sra. Secorin | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, TILABAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 21623 | 21623 | Chiapas | Ochuc | Yanchenilla | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 113,940 | | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 121 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 21194 | 21194 | Chiapas | Ochuc | Sanclayul | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 125,420 | | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 178 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 23751 | 23751 | Chiapas | Ochuc | Sanclayul | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 160,500 | | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autosonoma - 21923 | 21923 | Chiapas | Ochuc | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 122,880 | | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 23178 | 23178 | Chiapas | Ochuc | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 111,480 | | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 60 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 23170 | 23170 | Chiapas | Ochuc | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 117,240 | | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 100 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 23387 | 23387 | Chiapas | Ochuc | Lomovel | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 164,500 | | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 23389 | 23389 | Chiapas | Ochuc | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 182,000 | | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Rehabilitación De Vivienda 23813 | 23813 | Chiapas | Ochuc | Las Cañadas | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1451,224 | | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 23749 | 23749 | Chiapas | Ochuc | Las Cañadas | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 134,500 | | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Rehabilitación De Vivienda 20395 | 20395 | Chiapas | Ochuc | Gloria Triaguil | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1227,010 | | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 23466 | 23466 | Chiapas | Ochuc | Gloria Triaguil | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 144,000 | | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 21696 | 21696 | Chiapas | Ochuc | Gloria Triaguil | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 118,980 | | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 119 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 37272 | 37272 | Chiapas | Ochuc | Guadalupe Barja | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1,343,110 | | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millitrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | | | | |
| CP001504019 | Remolado Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:07692497A | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista S/A. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertas Agrícolas De Autoconsumo - 07913 | 279219 | Chiapas | Ochuc | Guadalupe Baja | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$276,302 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | | |
| CP001704019 | Rehabilitación De Vivienda 03613 | 303813 | Chiapas | Ochuc | Manzanilla | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$329,713 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertas Agrícolas De Autoconsumo - 07891 | 278891 | Chiapas | Ochuc | Manzanilla | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$12,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 23377 | 23377 | Chiapas | Ochuc | Haja | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$62,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 23242 | 23242 | Chiapas | Ochuc | Haja | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$27,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 25138 | 25138 | Chiapas | Ochuc | Nueva Betania | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$14,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 23202 | 23202 | Chiapas | Ochuc | Nueva Betania | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$72,140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 23206 | 23206 | Chiapas | Ochuc | El Perasco | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$96,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción De Cuatro Dormitorios - 23245 | 23245 | Chiapas | Ochuc | El Perasco | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GRUPO CONSTRUCTIVO Y MATERIALES CÁMBIO SA DE CV | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,179,593 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Y Fortalecimiento Alimentario Y Educativo Para La Familia - 34009 | 34009 | Chiapas | Ochuc | Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$87,713 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Rehabilitación De Vivienda 03689 | 303689 | Chiapas | Ochuc | Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$266,490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertas Agrícolas De Autoconsumo - 07918 | 279138 | Chiapas | Ochuc | Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$49,440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 25324 | 25324 | Chiapas | Ochuc | Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$42,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 23244 | 23244 | Chiapas | Ochuc | Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$22,140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|------------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | |
| CP001504019 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:0190497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia Sta. Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, TILABAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 23978 | 35978 | Chiapas | Ochuc | Tzajalben | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 518,000 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 21503 | 25183 | Chiapas | Ochuc | Tzajalben | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 575,980 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 23750 | 23750 | Chiapas | Ochuc | Tzajalben | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 830,500 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 23765 | 23765 | Chiapas | Ochuc | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 530,000 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 23205 | 23205 | Chiapas | Ochuc | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 511,480 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 23922 | 33920 | Chiapas | Ochuc | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 575,220 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Rehabilitación De Vivienda 03488 | 32488 | Chiapas | Ochuc | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2207,270 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 23784 | 23784 | Chiapas | Ochuc | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 542,000 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 21700 | 25170 | Chiapas | Ochuc | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 59,000 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 34209 | 34209 | Chiapas | Ochuc | Saklumijá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2809,111 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 31727 | 31727 | Chiapas | Ochuc | Saklumijá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 584,483 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertas Agrícolas De Autoconsumo - 27862 | 27862 | Chiapas | Ochuc | Saklumijá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5144,320 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 23728 | 23728 | Chiapas | Ochuc | Saklumijá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 518,880 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción De Cuartos Deportivos - 22302 | 22302 | Chiapas | Ochuc | Saklumijá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑO MAU SA DE CV | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56,298,300 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | | | |
| CP001504019 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:17692497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia Sra. Secorin | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. | |
| CP001704019 | Construcción De Cuatro Domicilios - 20395 | 35996 | Chiapas | Ochuc | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCIONES COFOYA SA DE CV | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,617,114 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 07945 | 279185 | Chiapas | Ochuc | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$36,940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 23739 | 23739 | Chiapas | Ochuc | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$82,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 23734 | 23734 | Chiapas | Ochuc | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$36,940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 07978 | 278978 | Chiapas | Ochuc | Stencia'X'k'ii | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$86,940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 25041 | 28061 | Chiapas | Ochuc | Stencia'X'k'ii | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$94,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción De Cuatro Domicilios - 23087 | 21087 | Chiapas | Ochuc | Stencia'X'k'ii | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABALLAS SA DE CV | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,000,323 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Rehabilitación De Vivienda 20376 | 351476 | Chiapas | Ochuc | Petmatic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$207,270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 23740 | 23740 | Chiapas | Ochuc | Petmatic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$36,940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 23244 | 23244 | Chiapas | Ochuc | Petmatic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$17,221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 23739 | 23739 | Chiapas | Ochuc | Pamal Navil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$108,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 23227 | 23227 | Chiapas | Ochuc | Pamal Navil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$45,940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 07943 | 279143 | Chiapas | Ochuc | Pozo de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$35,280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Y Fortalecimiento Al Empadronamiento Y Muestreo Para La Familia - 23231 | 23231 | Chiapas | Ochuc | Navil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$454,464 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|---------------------------------|--------|------------------------|--|---------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | |
| CP001504019 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:17062497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia Sia. Secoan | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 23198 | 21198 | Chiapas | Ochuc | Navil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5149,240 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 21880 | 21880 | Chiapas | Ochuc | Jutuba | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5149,800 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 21880 | 21880 | Chiapas | Ochuc | Jutuba | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5149,800 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 23373 | 23373 | Chiapas | Ochuc | Sakubukija | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2360,500 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 27917 | 27917 | Chiapas | Ochuc | Ya'Al Oall | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 538,720 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 25495 | 25495 | Chiapas | Ochuc | Campo Alegre | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 532,000 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 27916 | 27916 | Chiapas | Ochuc | El Anamal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 544,000 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 23374 | 23374 | Chiapas | Ochuc | La Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 538,000 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 23364 | 23364 | Chiapas | Ochuc | La Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 523,780 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 23374 | 23374 | Chiapas | Ochuc | Montebello | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 590,000 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Rehabilitación De Vivienda 130689 | 130689 | Chiapas | Ochuc | Bavita | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2128,311 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 279157 | 279157 | Chiapas | Ochuc | Bavita | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 514,000 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 23195 | 23195 | Chiapas | Ochuc | Bavita | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 58,200 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 33945 | 33945 | Chiapas | Ochuc | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 518,000 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 23198 | 23198 | Chiapas | Ochuc | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 59,840 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | | | |
| CP001504019 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:17692497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia S/a. Secorio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, TILABAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. | |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 253539 | 35939 | Chiapas | Ochuc | Mayijá II | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 124,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 253745 | 253745 | Chiapas | Ochuc | Mayijá II | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 160,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP001704019 | Rehabilitación De Vivienda 303563 | 303563 | Chiapas | Ochuc | Frontera las Casas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 218,311 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 253770 | 253770 | Chiapas | Ochuc | Frontera las Casas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 126,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 253786 | 253786 | Chiapas | Ochuc | El Ciprés | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 114,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Rehabilitación De Vivienda 303623 | 303623 | Chiapas | Ochuc | Chapultepec | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 169,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autocosemo - 279225 | 279225 | Chiapas | Ochuc | Chapultepec | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 119,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 253554 | 253554 | Chiapas | Ochuc | Dentro Tikalil-Santo Tomas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 160,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autocosemo - 279251 | 279251 | Chiapas | Ochuc | Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 144,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 232353 | 232353 | Chiapas | Ochuc | Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 127,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Replicación De Red Eléctrica Santa Teresa - 204090 | 204090 | Chiapas | Ochuc | Santa Teresa la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LOMBOS DE JESUS OCHOA OYILIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 22,145,024 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP001704019 | Rehabilitación De Vivienda 303586 | 303586 | Chiapas | Ochuc | Santa Teresa la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1227,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autocosemo - 279132 | 279132 | Chiapas | Ochuc | Santa Teresa la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 139,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | El Carrizal Construcción De Canteo Cuatro Cuadrantes - 243769 | 243769 | Chiapas | Ocosingo | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONINGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 218,311 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|----------------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------|------------------|-----------|------------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudo (Millitrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| CP001504055 | Remolado Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17062497A | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sra. Secoan | Rural | Aportaciones Federales | 2004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001704019 | Adquisición De Software Y Hardware - 23076 | 23076 | Chiapas | Sumacostita | Sumacostita | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | | 577,946 | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001704019 | Construcción De Piso Firme 23261 | 23261 | Chiapas | Sumacostita | Agua Fria | Rural | Aportaciones Federales | 2004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | | 521,792 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 5 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001704019 | Instalación Y Rehabilitación De Plantas Solares - 23132 | 23132 | Chiapas | Sumacostita | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | 2004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | | 512,007 | | | | | 0.00 | | Otros | 14 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001704019 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 23111 | 23111 | Chiapas | Sumacostita | Libertad Campesina | Rural | Aportaciones Federales | 2004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | 51,181,778 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 650 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001704019 | Equipamiento De Cerámico - 23333 | 23333 | Chiapas | Sumacostita | Libertad Campesina | Rural | Aportaciones Federales | 2004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | 5105,670 | | | | | 0.00 | | Otros | 650 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Camino Rural - 23310 | 23310 | Chiapas | Sumacostita | Triunfo Agrarista | Rural | Aportaciones Federales | 2004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | | 5400,246 | | | | | 0.00 | | Otros | 510 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001704019 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 23291 | 23291 | Chiapas | Sumacostita | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | 2004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | 5357,392 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 20 | 100.00 | | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 33922 | 33922 | Chiapas | Occhuc | Occhuc | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | 530,000 | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 34092 | 34092 | Chiapas | Occhuc | Occhuc | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | | 519,380 | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 33921 | 33921 | Chiapas | Occhuc | Occhuc | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | 5124,000 | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 33917 | 33917 | Chiapas | Occhuc | Occhuc | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | 528,000 | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 33971 | 33971 | Chiapas | Occhuc | Occhuc | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | | 5736,280 | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Y Fortalecimiento Alimentario Y Nutricional Para La Familia - 33976 | 33976 | Chiapas | Occhuc | Occhuc | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | | 5144,749 | | | | | 0.00 | | Pisos | 0 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 33927 | 33927 | Chiapas | Occhuc | Occhuc | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | 51,068,000 | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | 13903 Servicio Integrales 23800 | 23800 | Chiapas | Occhuc | Occhuc | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | | 5234,000 | | | | | 0.00 | | Equipamiento | 0 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 31749 | 31749 | Chiapas | Occhuc | Occhuc | Urbano | Aportaciones Federales | 2004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | | 5282,278 | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | | | |
| CP001504019 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 330770 | 330770 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia S/a. Secorio | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. | |
| CP001704019 | Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 330770 | 330770 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OXCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5149,340 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP001704019 | 32505 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Mercas, Maquinaria, Lactarios Y Equipales Para Servicios Públicos - 337319 | 337319 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OXCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51,438,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP001704019 | 32505 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Mercas, Maquinaria, Lactarios Y Equipales Para Servicios Públicos - 337319 | 337319 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MARIBETH GARCIA FIGUEROA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 938,210 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP001704019 | 23804 Ingresos Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Unidades - 337354 | 337354 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS EMPRESARIALES POPPER SA DE CV | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 54,093,770 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Rehabilitación De Vivienda 298622 | 298622 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OXCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,403,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autosuavio - 279232 | 279232 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OXCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 528,140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal - 248915 | 248915 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GRUPO CONSULTOR EMPRESARIAL CONCUR SO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52,233,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Adquisición De Software Y Hardware - 268689 | 268689 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OXCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5785,670 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 255085 | 255085 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OXCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5174,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 255048 | 255048 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OXCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2188,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 254650 | 254650 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OXCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 562,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 254983 | 254983 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OXCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 520,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 254711 | 254711 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OXCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 554,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 254706 | 254706 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OXCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 564,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | | |
| CP001504019 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:01969497A | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, TILABAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 25382 | 25382 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 528,000 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 25389 | 25389 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 544,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Y Fortalecimiento Alimentario Y Nutricional Para La Familia - 253106 | 253106 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 519,310 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 25187 | 25187 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 59,840 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 25378 | 25378 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 576,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 25375 | 25375 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 558,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 25741 | 25741 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 578,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 25360 | 25360 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 513,940 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 25353 | 25353 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 518,040 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 25323 | 25323 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 59,840 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 25193 | 25193 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 513,940 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 25372 | 25372 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 596,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 211797 | 211797 | Chiapas | Ochuc | Ochuc | Urbano | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 519,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Rehabilitación De Vivienda 25864 | 25864 | Chiapas | Ochuc | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,328,404 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | | |
| CP001504019 | Remediación Ambiental En la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:17062497A | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista S/A. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 25171 | 25171 | Chiapas | Ochuc | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 148,000 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 25384 | 25384 | Chiapas | Ochuc | Bunilje | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 356,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 27946 | 27946 | Chiapas | Ochuc | Bonito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2299,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 27987 | 27987 | Chiapas | Ochuc | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 526,240 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 27929 | 27929 | Chiapas | Ochuc | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5167,280 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y la Infraestructura Del Campo - 25160 | 25160 | Chiapas | Ochuc | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 517,140 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción De Cuatro Dormitorios - 22698 | 22698 | Chiapas | Ochuc | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECCION JIMENEZ JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22,808,740 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción De Cuatro Dormitorios - 22667 | 22667 | Chiapas | Ochuc | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑO MALU SA DE CV | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22,808,740 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción De Cuatro Dormitorios - 22663 | 22663 | Chiapas | Ochuc | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑO MALU SA DE CV | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22,808,740 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción De Cuatro Dormitorios - 22717 | 22717 | Chiapas | Ochuc | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCIONES COPRYA SA DE CV | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22,808,740 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción De Cuatro Dormitorios - 22682 | 22682 | Chiapas | Ochuc | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑO MALU SA DE CV | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22,808,810 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción De Cuatro Dormitorios - 22739 | 22739 | Chiapas | Ochuc | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCIONES COPRYA SA DE CV | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22,808,810 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción De Cuatro Dormitorios - 22757 | 22757 | Chiapas | Ochuc | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LEVYA DEL CARMEN FLORES PEREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55,141,910 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción De Cuatro Dormitorios - 31675 | 31675 | Chiapas | Ochuc | Cruzón | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LEVYA DEL CARMEN FLORES PEREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55,489,640 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| CP001504019 | Remolado Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:1504019A | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001704019 | Construcción De Cuarto Dormitorios - 31694 | 31696 | Chiapas | Oxchuc | Cruxón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEVYA DEL CARMEN FLORES PEREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53,319,422 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 317244 | 317244 | Chiapas | Oxchuc | Cruxón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OXCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5225,821 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción De Cuarto Dormitorios - 304822 | 304822 | Chiapas | Oxchuc | Cruxón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEVYA DEL CARMEN FLORES PEREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53,234,303 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 20494 | 20494 | Chiapas | Oxchuc | Cruxón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OXCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5604,000 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 25185 | 25185 | Chiapas | Oxchuc | Chacamuc | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OXCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5142,000 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Vivienda Digna Rural - 251712 | 251712 | Chiapas | Oxchuc | Chamul | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OXCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5100,040 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 253213 | 253213 | Chiapas | Oxchuc | Chamul | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OXCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5210,000 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción De Cuarto Dormitorios - 210886 | 210886 | Chiapas | Oxchuc | Chamul | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEVYA DEL CARMEN FLORES PEREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 57,149,524 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 253760 | 253760 | Chiapas | Oxchuc | Cholul | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OXCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5240,000 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción De Cuarto Dormitorios - 317000 | 317000 | Chiapas | Oxchuc | Joviltón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECCIO JIMENEZ JUMAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,421,361 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 253776 | 253776 | Chiapas | Oxchuc | Joviltón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OXCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5104,000 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Rehabilitación De Vivienda 298516 | 298516 | Chiapas | Oxchuc | Chonijá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OXCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,278,449 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 279221 | 279221 | Chiapas | Oxchuc | Chonijá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OXCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 577,440 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 251690 | 251690 | Chiapas | Oxchuc | Chonijá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OXCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 541,000 | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|-------------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|---|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | | |
| CP001504059 | Remolado Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 33982 | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. | |
| CP001704019 | Fomento Y Fortalecimiento Alimentario Y Nutricional Para La Familia - 33982 | 33988 | Chiapas | Ochuc | Kistolja | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 347,014 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 23744 | 23744 | Chiapas | Ochuc | Kistolja | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 324,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Rehabilitación De Vivienda 28634 | 28634 | Chiapas | Ochuc | Mehlija | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2376,264 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Rehabilitación De Vivienda 30362 | 30362 | Chiapas | Ochuc | Mehlija | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3217,140 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 27921 | 27921 | Chiapas | Ochuc | Mehlija | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5601,920 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 27922 | 27922 | Chiapas | Ochuc | Mehlija | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 336,244 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 23641 | 23641 | Chiapas | Ochuc | Mehlija | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3246,820 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Rehabilitación De Vivienda 30370 | 30370 | Chiapas | Ochuc | Navil Tapja | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3217,140 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Rehabilitación De Vivienda 30386 | 30386 | Chiapas | Ochuc | Navil Tapja | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3266,490 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 23459 | 23459 | Chiapas | Ochuc | Navil Tapja | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 348,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 23782 | 23782 | Chiapas | Ochuc | Navil Tapja | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 352,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 23383 | 23383 | Chiapas | Ochuc | Navil Tapja | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 317,220 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 23593 | 23593 | Chiapas | Ochuc | Navil Tapja | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 321,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 27729 | 27729 | Chiapas | Ochuc | Paabonticja | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3114,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiera | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|--------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millitrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | | | | |
| CEP01504019 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:1769497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia Sra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. | |
| CEP01704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 27254 | 27234 | Chiapas | Ochuc | Panthonicja | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | | 180,940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CEP01704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 27251 | 27221 | Chiapas | Ochuc | Panthonicja | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | | 103,840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CEP01704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 28085 | 28085 | Chiapas | Ochuc | Panthonicja | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | | 196,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CEP01704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 25185 | 25185 | Chiapas | Ochuc | Panthonicja | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | | 5182,860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CEP01704019 | Construcción De Cuatro Dormitorios - 22523 | 22523 | Chiapas | Ochuc | Panthonicja | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABANG SA DE CV | Vivienda | En Ejecución | 2017 | | 53,746,989 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CEP01704019 | Construcción De Cuatro Dormitorios - 22516 | 22516 | Chiapas | Ochuc | Panthonicja | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABANG SA DE CV | Vivienda | En Ejecución | 2017 | | 53,489,444 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CEP01704019 | Construcción De Cuatro Dormitorios - 22689 | 22689 | Chiapas | Ochuc | Panthonicja | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LEYDIA DEL CARMEN FLORES PEREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | | 54,340,781 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CEP01704019 | Construcción De Cuatro Dormitorios - 22688 | 22688 | Chiapas | Ochuc | Panthonicja | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LEYDIA DEL CARMEN FLORES PEREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | | 54,111,009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CEP01704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 27927 | 27927 | Chiapas | Ochuc | Pulija | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | | 5166,080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CEP01704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 25116 | 25116 | Chiapas | Ochuc | Pulija | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | | 373,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CEP01704019 | Mejoramiento De Vivienda Digna Surca - 32979 | 32979 | Chiapas | Ochuc | Rancho del Cura | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | | 5810,840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CEP01704019 | Introducción De Red De Energía Eléctrica En Desechamientos - 30424 | 30424 | Chiapas | Ochuc | Rancho del Cura | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORRES DE JESUS OCHOA OVILA | Educación | En Ejecución | 2017 | | 5774,944 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CEP01704019 | Construcción De Casa De Salud - 30360 | 30360 | Chiapas | Ochuc | Rancho del Cura | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE CHIAPAS SA DE CV | Salud | En Ejecución | 2017 | | 5189,583 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CEP01704019 | Rehabilitación De Vivienda 03460 | 03460 | Chiapas | Ochuc | Rancho del Cura | Rural | Aportaciones Federales | 204 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | | 51,418,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|--------|------------------------|--|---------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | | | |
| CEP001504019 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:17692497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia Sía. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, TILABAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CEP001704019 | Construcción de Aulas Didácticas y Anexos Reemplazando de Casita Nueva y Construcción de Casita de Usos Múltiples - 104032 | 354032 | Chiapas | Ochuc | Rancho del Cura | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE CHIAPAS SA DE CV | Educación | En Ejecución | 2017 | \$2,946,713 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CEP001704019 | Mejoramiento de Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 278837 | 278837 | Chiapas | Ochuc | Rancho del Cura | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$22,880 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CEP001704019 | Mejoramiento de Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 278837 | 278837 | Chiapas | Ochuc | Rancho del Cura | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$49,760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CEP001704019 | Mejoramiento de Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 278843 | 278843 | Chiapas | Ochuc | Rancho del Cura | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$31,480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CEP001704019 | Mejoramiento de Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 277344 | 277344 | Chiapas | Ochuc | Rancho del Cura | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$36,940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CEP001704019 | Mejoramiento de Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 277330 | 277330 | Chiapas | Ochuc | Rancho del Cura | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$22,480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CEP001704019 | Mejoramiento de Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 277434 | 277434 | Chiapas | Ochuc | Rancho del Cura | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$33,440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CEP001704019 | Mejoramiento de Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 277301 | 277301 | Chiapas | Ochuc | Rancho del Cura | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$44,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CEP001704019 | Mejoramiento de Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 277418 | 277418 | Chiapas | Ochuc | Rancho del Cura | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$33,440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CEP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 251433 | 251433 | Chiapas | Ochuc | Rancho del Cura | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$143,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CEP001704019 | Mejoramiento de Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 279237 | 279237 | Chiapas | Ochuc | Tolnija | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$26,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CEP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 254609 | 254609 | Chiapas | Ochuc | Tolnija | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$34,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CEP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 251506 | 251506 | Chiapas | Ochuc | Tolnija | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$8,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CEP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 251612 | 251612 | Chiapas | Ochuc | Tolnija | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$43,960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|--------|------------------------|--|---------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|--|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Repetición | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | | |
| CP001504019 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:1504019A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia Sra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001704019 | Rehabilitación De Vivienda 30373 | 30373 | Chiapas | Ochuc | Tzapilja | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,490,870 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 25187 | 25187 | Chiapas | Ochuc | Tzapilja | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 579,540 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 23378 | 23378 | Chiapas | Ochuc | Tzapilja | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8276,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 23204 | 23204 | Chiapas | Ochuc | Tzapilja | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5123,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción De Cuatro Dormitorios - 30372 | 30372 | Chiapas | Ochuc | Tzucán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53,659,870 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción De Cuatro Dormitorios - 30375 | 30375 | Chiapas | Ochuc | Tzucán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53,659,870 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción De Cuatro Dormitorios - 30392 | 30392 | Chiapas | Ochuc | Tzucán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53,659,870 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertas Agrícolas De Autoconsumo - 27921 | 27921 | Chiapas | Ochuc | Tzucán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8274,560 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 25174 | 25174 | Chiapas | Ochuc | Tzucán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 982,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 39351 | 39351 | Chiapas | Ochuc | Yoshab | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 32,738,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 34055 | 34055 | Chiapas | Ochuc | Yoshab | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51,225,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Y Fortalecimiento Alimentario Y Nutricional Para La Familia - 23397 | 23397 | Chiapas | Ochuc | El Mash | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5357,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertas Agrícolas De Autoconsumo - 279167 | 279167 | Chiapas | Ochuc | Guadalupe Xoimel | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5128,480 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 25354 | 25354 | Chiapas | Ochuc | Guadalupe Xoimel | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 561,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|------------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|--|--|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | | | |
| CP001504019 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:0190497A | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia Sta. Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP001704019 | Mejoramiento De Vivienda Digna - Clave: - 342340 | 342340 | Chiapas | Ochuc | San Rafael Lojía | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 510,504 | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 379150 | 379150 | Chiapas | Ochuc | San Rafael Lojía | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 554,580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 237367 | 237367 | Chiapas | Ochuc | San Rafael Lojía | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 329,403 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 339651 | 339651 | Chiapas | Ochuc | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 560,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 278997 | 278997 | Chiapas | Ochuc | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 566,880 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 237313 | 237313 | Chiapas | Ochuc | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 336,396 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Rehabilitación De Vivienda - 239110 | 239110 | Chiapas | Ochuc | Piedra Escrita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52,467,972 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 255074 | 255074 | Chiapas | Ochuc | Piedra Escrita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5190,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 253158 | 253158 | Chiapas | Ochuc | Piedra Escrita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5190,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 232353 | 232353 | Chiapas | Ochuc | Piedra Escrita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 582,303 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 278903 | 278903 | Chiapas | Ochuc | Chenco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 542,240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Apertura De Camino Rural Tramo Nueva Esperanza A Chenco - 226062 | 226062 | Chiapas | Ochuc | Chenco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MOEL SANTIS ESPINOZA | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 510,219,903 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Construcción Alternativa De Agua Potable - 253928 | 253928 | Chiapas | Ochuc | Tut Lumija | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 512,380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001704019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 251685 | 251685 | Chiapas | Ochuc | Tut Lumija | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 513,120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|------------------|------------------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Overtorgado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| CP001504019 | Remedio Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 07940 | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista S/A. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP001504019 | Construcción Alternativa De Nueva Población - 233826 | 253826 | Chiapas | Oxchuc | Bajmán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OXCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$82,000 | | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP001504019 | Mejoramiento De Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 07940 | 279240 | Chiapas | Oxchuc | Chen'Palote (Corralito) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OXCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$63,300 | | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP001504019 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 317012 | 317012 | Chiapas | Oxchuc | El Pozo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RECIBIO JIMENEZ JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,937,400 | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 0 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP001504019 | Construcción Alternativa De Nueva Población - 233732 | 253732 | Chiapas | Oxchuc | El Pozo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OXCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$54,000 | | | | | | | | Otros | 143 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP001504019 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico - 320219 | 320219 | Chiapas | Chamula | Palmita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GORIBERO MUNICIPAL | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$378,000 | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 80 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| CP001504019 | Construcción De Pozo Profundo - 248306 | 248306 | Chiapas | Frasería Comapa | SANTA MARINA | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GORIBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,315,400 | | | | | | | 0.00 | | Otros | 300 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001504019 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 256084 | 256084 | Chiapas | Comitán de Domínguez | AGUA ESCONDIDA | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GORIBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$44,270 | | | | | | | 0.00 | | Otros | 50 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| CP001504019 | Apertura De Camino Para Coahuay Way Palchul - 284841 | 284841 | Chiapas | San Juan Cancuc | MOY PALCH'UL | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$2,498,471 | | | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 400 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| CP001504019 | Construcción De Fincas Agrícolas - 284841 | 284841 | Chiapas | Chamula | TSAJACHEN II | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GORIBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$412,000 | | | | | | | 0.00 | | Otros | 372 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| CP001504019 | Construcción De Techo Firmo - 218800 | 218800 | Chiapas | Copainalá | LA CEIBA | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$134,800 | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 87 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001504019 | Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Francisco Villa - 289194 | 289194 | Chiapas | Marapa de Madro | TIERRA VERDE | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAPA DE MADRO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$285,810 | | | | | | | 0.00 | | Pisos | 99 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| CP001504019 | Construcción Alternativa De Nueva Población - 233134 | 233134 | Chiapas | Oxchuc | PLAZA YOSIB | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OXCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$10,000 | | | | | | | | Otros | 307 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP001504019 | Fomento Al Desarrollo Y La Infraestructura Del Campo - 232866 | 232866 | Chiapas | Oxchuc | PLAZA YOSIB | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OXCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$36,900 | | | | | | | | Otros | 265 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP001504019 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 208442 | 208442 | Chiapas | Oxchuc | PLAZA YOSIB | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCIONES COYUVA SA DE CV | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,319,400 | | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 100 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001504019 | Redes De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Sector Sur Y Zona Rural - 211091 | 211091 | Chiapas | IXhuatán | Ciudad Rural Sustentable IXHUATÁN | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATÁN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$950,000 | | | | | | | 0.00 | | Otros | 1,130 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRERA DE INICIATIVA PRIVADA Y OPERATIVA. SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---------------------------|---|---|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| CP001504005 | Remediación Ambiental en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15040497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Sra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001504010 | Construcción de Cuatro Dormitorios - 39394 | 39394 | Chiapas | Ochuc | NEUVA MARAVILLA | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALO SA DE CV | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,553,401 | | | | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 0 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001504015 | Construcción de Cuatro Dormitorios - 39395 | 39395 | Chiapas | Ochuc | NEUVA MARAVILLA | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALO SA DE CV | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,468,288 | | | | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 0 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001504018 | Mejoramiento de Huertos Agrícolas De Autoconsumo - 27288 | 27288 | Chiapas | Ochuc | NEUVA MARAVILLA | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCHUC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$134,891 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. |
| CP001504019 | Equippamiento Con Depósito De Agua Potable - 27872 | 27872 | Chiapas | Comité de Domingos | NEUVA PAULESCA | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIENO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$25,824 | | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 29 | 100.00 | Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP001504015 | Construcción Del Centro de Actividades Deportivas Culturales Del Parque Recreativo De La Feria | PORTACER-001 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Epizaco | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP001504016 | Construcción Del Gimnasio Deportivo Y Área Sanitaria Del Parque Recreativo De La Feria | PORTACER-002/001 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Epizaco | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP011502005 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez (Dr. Sabán) Gutiérrez | 2.1.3.-101-01-01-02-03-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$2,766,101 | \$2,766,100 | \$2,766,100 | \$2,766,100 | \$2,766,100 | \$1,829,408 | \$1,829,408 | 64.14 | 00 | Lote | 99 | 0.00 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP011503005 | Introducción De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia 16 De Julio). | 2.1.3.-101-01-01-01-03-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$712,071 | \$712,071 | \$712,071 | \$712,071 | \$712,071 | \$660,700 | \$660,700 | 92.79 | 00 | Red de Alcantarillado | 56 | 0.00 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP011502005 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | 097-03-04 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP011502005 | Construcción De 13 Chalets-Dormitorios En Viviendas Bivalentes. (Lado Oriente) | 097-03-29 | Chiapas | Tonalá | Josef Castillo Tielmann | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP011502005 | Construcción De 11 Chalets-Dormitorios En Viviendas Bivalentes. (Lado Poniente) | 097-03-30 | Chiapas | Tonalá | Josef Castillo Tielmann | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP011502005 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Tuxtla Gutiérrez (Colonia Repetente). | 2.1.3.-101-01-01-03-004-016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,014,207 | \$1,014,207 | \$1,014,207 | \$1,014,207 | \$1,014,207 | \$1,014,207 | \$1,014,207 | 100.00 | 00 | Lote | 62 | 0.00 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP011503005 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Yucatán) | 2.1.3.-101-01-01-02-03-040 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$965,160 | \$965,160 | \$965,160 | \$965,200 | \$965,160 | \$482,580 | \$482,580 | 50.00 | 00 | Vivienda | 79 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Obra concluida anticipadamente. / Física: Proyecto sin registrar. / Registro: Proyecto Financiado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP011503005 | Rehabilitación De Red de Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Lomas Del Encanto Entre Avenida Loma Bonita Y Avenida Loma Alegre, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Encanto). | 2.1.3.-101-01-01-03-004-044 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,165,664 | \$1,165,664 | \$1,165,664 | \$1,165,664 | \$1,165,664 | \$1,165,664 | \$1,165,664 | 100.00 | 00 | Vivienda | 81 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Obra Financada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Financiado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP011503005 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable La Higuera, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Higuera De La Madrid) | 099031064 | Chiapas | Comité de Domingos | Niquel de la Madrid | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | | |
| CP011503005 | Construcción De Construcciones Y Banquetas | 097-03-044 | Chiapas | Tonalá | Tres Flores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP011503005 | Construcción De 12 Baños | 097-03-045 | Chiapas | Tonalá | Paredón | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP011504005 | Mejoramiento De Nubes En La Sec. Pcia. Fed. Guillerm Aguirre Salazar, C.C.T. 0994479 | 39 | Chiapas | Tila | Cholul Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |
| CP011504006 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Río Sabán) Entre Calle Camero Y Av. Lopez Y Calle Río Sabán, Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Belizuela). | 2.1.3.-101-01-01-03-03-040 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$844,214 | \$844,214 | \$844,214 | \$844,214 | \$844,214 | \$844,464 | \$844,464 | 97.66 | 00 | Vivienda | 39 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Financiado en Tuxtla. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Financiado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP011504006 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Belizuela). | 2.1.3.-101-01-01-03-03-040 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$195,481 | \$195,481 | \$195,481 | \$195,481 | \$195,481 | \$195,481 | \$195,481 | 100.00 | 00 | Vivienda | 4 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Obra Financada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Financiado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP011504006 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario, Barrio El Centro | 019031054 | Chiapas | Comité de Domingos | Comitán de Domingos | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | | |
| CP011504006 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Antonio Estrada Av. Guadalupe Y Av. Soche Normal), Tuxtla Gutiérrez (Colonia Politecnico) | 2.1.3.-101-01-01-03-01-014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$880,283 | \$880,283 | \$880,283 | \$880,283 | \$880,283 | \$785,281 | \$785,281 | 89.21 | 00 | Vivienda | 56 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Obra Financada con Aborro Presupuestal de 2015.01 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Financiado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP011504006 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Ameca) | 2.1.3.-101-01-01-03-03-009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$538,030 | \$538,030 | \$538,030 | \$538,030 | \$538,030 | \$538,030 | \$538,030 | 100.00 | 00 | Vivienda | 28 | 0.00 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en tiempo. | |

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|-----------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|---|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------|----------|--------|----------|---|-----------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población |
| CP011504005 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504005 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sin. Secorin | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011504006 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Avana Esate Calle Mateo V. Tlaxiari, Tutula Gutierrez (Olmeca Aterea). | 21.1.-01-02-01-03-03-03-066 | Chiapas | Tutula Gutierrez | Tutula Gutierrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tutula Gutierrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5687,068 | 5687,068 | 5687,068 | 5687,068 | 5687,068 | 5616,112 | 5616,112 | 89.67 | 50 | 30 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Finalizada con Honor Presupuestal de \$7,501.10 / Física: Obra Finalizada. La Unidad de Medida de este proyecto es Demaje. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto interviene al Estado y al Fideicomiso - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP011503005 | Rehabilitación De Andadores Ya Elapa | 502 | Chiapas | ZiQUIPIAS | Cobertura Municipal | | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIQUIPIAS 2014 | Urbanización | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011503005 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario | 304 | Chiapas | ZiQUIPIAS | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZIQUIPIAS 2014 | Urbanización | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011501006 | Construcción De La Red del Sistema de Drenaje Sanitario (Cuarto Los Tzucupen) - 5499 | 5499 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSILO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011501006 | Construcción De Saldos En Calles Con Concreto Hidráulico - 5743 | 5743 | Chiapas | Chicomuselo | El Sahualito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSILO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011501006 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 5788 | 5788 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSILO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011501006 | Observación De Calles Rurales - 11837 | 11837 | Chiapas | Acuña | Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACUÑA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$2,494,200 | \$2,494,200 | \$2,494,200 | \$2,494,200 | \$2,494,200 | \$2,494,200 | 100.00 | 50 | 0000 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ Física: OBRA EJECUTADA Y COMPLETADA EN EJERCICIO 2016 / Registro: OBRA EJECUTADA Y TERMINADA EN EL EJERCICIO 2016 | |
| CP011501006 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Tramo San Juan Camero - Padiotán - 11211 | 11211 | Chiapas | San Juan Camero | Yvitic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011501006 | Construcción De 40 Muros A Base De Bloque Rucio - 14043 | 14043 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011502006 | Construcción De 9 Cuartos Dormitorio - 3604 | 3604 | Chiapas | Chilón | Samaria K'at'ajal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILOM, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011502006 | Observación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica - 37037 | 37037 | Chiapas | Ocosingo | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011502006 | Construcción De 30 Cuartos Dormitorio - 4848 | 4848 | Chiapas | Chilón | Chavalahe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILOM, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011502006 | Construcción De 43 Cuartos Dormitorio - 3685 | 3685 | Chiapas | Chilón | Aktajaj | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILOM, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011502006 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 5588 | 5588 | Chiapas | Antenango de la Frontera | Vlan Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,912,024 | \$1,912,024 | \$1,912,024 | \$1,912,024 | \$1,912,024 | \$1,912,024 | 100.00 | 00 | 0000 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CP011502006 | Pavimentación De Calle El Nogue - 3141 | 3141 | Chiapas | Amatán | Sonora | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011502006 | Construcción De 14 Cuartos Dormitorio - 4842 | 4842 | Chiapas | Chilón | Chewel Nazareth | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILOM, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011502006 | Construcción De Letrinas - 4792 | 4792 | Chiapas | Ocosingo | Jol Tulujá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011502006 | Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 4037 | 4037 | Chiapas | Ocosingo | San Martín Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011502006 | Construcción De Letrinas - 3752 | 3752 | Chiapas | Ocosingo | Vista Alegre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011502006 | Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 Mt. - 3693 | 3693 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011502006 | Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 Mt. - 3686 | 3686 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011502006 | Construcción De Camión Rural Del Tramo El Cabecera Municipal Arroyo Grande - 5896 | 5896 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Los Portillos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011502006 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica - 4870 | 4870 | Chiapas | Paleoque | Paleoque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,934,127 | \$1,934,127 | \$1,934,127 | \$1,934,127 | \$1,934,127 | \$1,934,127 | 100.00 | 00 | 0000 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ Física / Registro: OBRA COMPLETADA EN 2016 - SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CP011502006 | Aplicación De Red De Drenaje Sanitario - 5231 | 5231 | Chiapas | Paleoque | Paleoque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011502006 | Adquisición De Software Y Hardware - 6079 | 6079 | Chiapas | Detuacán | Detuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCUAPAN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011502006 | Construcción De 49 Cuartos Dormitorio - 6104 | 6104 | Chiapas | Chilón | Jol Chewel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011502006 | Construcción De 31 Cuartos Dormitorio - 6111 | 6111 | Chiapas | Chilón | Julbiyujani | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011502006 | Construcción De 51 Cuartos Dormitorio - 4531 | 4531 | Chiapas | San Luis Nupia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILOM, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011502006 | Pavimentación De Calle Barrio Guadalupe Tepayac - 6057 | 6057 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILOM, CHIAPAS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011502006 | Construcción De 47 Cuartos Dormitorio - 6076 | 6076 | Chiapas | Chilón | Jol Regula | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP011502006 | Construcción De 64 Cuartos Dormitorio - 3593 | 3593 | Chiapas | Chilón | La Betania | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILOM, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|------------|---------------|------------|----------|-----------------|------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convoque - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| CP16104004 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1708497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Rehabilitación De Camino En Tramo Asfaltado - 41907 | 41907 | Chiapas | Ocosingo | Patibolita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Aérea - 40326 | 40326 | Chiapas | Ocosingo | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De Albergo - 44481 | 44481 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario 2da Etapa - 59544 | 59544 | Chiapas | Ocosingo | La Virginia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | 323. Cámaras Fotográficas Y De Video. - 71146 | 71146 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 33245 | 33245 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 43774 | 43774 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 45373 | 45373 | Chiapas | Linacantan | Linacantan | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIMACANTAN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2553,341 | 2553,341 | 2553,341 | 2553,341 | 2553,341 | 2553,341 | 2553,341 | 100.00 | 00 | Ocosingo | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16102004 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme. - 29755 | 29755 | Chiapas | Linacantan | Linacantan | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIMACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 97,255,013 | 97,255,013 | 97,255,013 | 97,255,013 | 97,255,013 | 97,255,013 | 97,255,013 | 97,255,013 | 100.00 | 00 | Ocosingo | 1,091 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: La OMB CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE ENCONTRABA EN UN ESTADO DE VALIACIÓN QUE A QUE EL SISTEMA NO PERDIERE POR EL ESTADO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP16102004 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Maya Tucan - 48379 | 48379 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2845,674 | 2845,674 | 2845,674 | 2845,674 | 2845,674 | 2845,674 | 2845,674 | 100.00 | 00 | Mecucua Limónes | 280 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OMB TERMINADA EN 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP16102004 | Permanencia De La Calle Provingston Jimenez - 53246 | 53246 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3313,360 | 3313,360 | 3313,360 | 3313,360 | 3313,360 | 3313,360 | 3313,360 | 3313,360 | 100.00 | 00 | Mecucua Cuadras | 42,947 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OMB TERMINADA EN 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP16102004 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Cal Papul Uub. - 52188 | 52188 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 51,696,369 | 51,696,369 | 51,696,369 | 51,696,369 | 51,696,369 | 51,696,369 | 51,696,369 | 100.00 | 00 | Ocosingo | 52 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OMB TERMINADA 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP16102004 | Construcción De 9 Cuartos Para Banes - 39350 | 39350 | Chiapas | Chilón | Guedápepe Ashupá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De 41 Cuartos Dormitorios - 43366 | 43366 | Chiapas | Chilón | Cacawel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Monteamiento De Red De Distribución De Energía Eléctrica Tercera Etapa - 40822 | 40822 | Chiapas | Ocosingo | El Sibal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Rehabilitación De La Línea De Conductores - 45414 | 45414 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección la Toma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Mejoramiento De La Escuela Primaria Federal Bilingüe Jaime Salinas Quiñones, Clave: 70862838 - 88143 | 88143 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme. - 37582 | 37582 | Chiapas | Linacantan | Linacantan | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIMACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52,092,640 | 52,092,640 | 52,092,640 | 52,092,640 | 52,092,640 | 52,092,640 | 52,092,640 | 99.82 | 50 | Ocosingo | 328 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LA OMB CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE ENCONTRABA EN UN ESTADO DE VALIACIÓN QUE A QUE EL SISTEMA NO PERDIERE POR EL ESTADO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP16102004 | Rehabilitación De 510 De Camión Insecuritativo - 17549 | 17549 | Chiapas | Marqués de Comillas | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De 18 Cuartos Dormitorios - 41766 | 41766 | Chiapas | Chilón | San Pedro Puxilá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Apertura Y Mejoramiento De Camino Tramo 32 De Nueva Estronza Barrio Juvenal Santa Cruz Chetum - 30514 | 30514 | Chiapas | Ocosingo | Erzales a Dios | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De Drenaje Sanitario - 16244 | 16244 | Chiapas | Ocosingo | Valladolid | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De 36 Cuartos Dormitorios - 44463 | 44463 | Chiapas | Chilón | Muc'Aquil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De 42 Cuartos Dormitorios - 46310 | 46310 | Chiapas | Chilón | Nichewel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Permanencia De Calles Con Comercio Mercantil En Varas Calles - 48389 | 48389 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De 32 Cuartos Dormitorios - 35904 | 35904 | Chiapas | Chilón | Tzajalujun | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De Cuatro Dormitorios En El Barrio El Campo - 25515 | 25515 | Chiapas | Amatán | San Antonio Trea Pucuc | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De Cuatro Dormitorios - 41918 | 41918 | Chiapas | Bejuco de Ocuajo | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52,270,353 | 52,270,353 | 51,953,690 | 51,953,690 | 51,953,690 | 51,953,690 | 51,953,690 | 46.41 | 50 | Vivienda | 143 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OMB TERMINADA PORQUE SE ENCONTRABA EN UN ESTADO DE VALIACIÓN QUE A QUE EL SISTEMA NO PERDIERE POR EL ESTADO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP16102004 | Construcción De 26 Cuartos Dormitorios - 41142 | 41142 | Chiapas | Chilón | Segundo Joaquinista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 40380 | 40380 | Chiapas | Ocosingo | San José Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Conectivo | Programa Fondo Conectivo - Especificación | | | | | | Reservado (Milliados) | Comprometido | Overtado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| CPFI1602004 | Remediación Ambiental de la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1768497A | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Dta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Ampliación de Red de Distribución de Agua Potable - 68329 | 68329 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Construcción de Pozo Profundo de Agua Potable - 64002 | 64002 | Chiapas | Ocosingo | Agilación del Dulce | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Construcción De Letanías - 33663 | 33663 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Balancón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Construcción De 58 Cuartos Dormitorios - 61209 | 61209 | Chiapas | Chilón | Pantelá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Construcción De 46 Cuartos Dormitorios - 41452 | 41452 | Chiapas | Chilón | Ira. Itaxek | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILOM, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Rehabilitación De Camino Sacatechewan Chiapilla - San Lorenzo - Santa Cruz - El Palmar - La Puñona - 29750 | 29750 | Chiapas | Chiapilla | Chiapilla | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE CHIAPILLA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 55514 | 55514 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Revestimiento - 47489 | 47489 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Construcción De Cuartos Escolares - 33828 | 33828 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Rehabilitación De Dispensario Medico - 33669 | 33669 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Salud | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Colonia San Angel - 97568 | 97568 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia La Lumbre Ar - 58479 | 58479 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,439,791 | \$1,439,791 | \$1,439,791 | \$1,439,791 | \$1,439,791 | 100.00 | 50 | Otros | 210 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPFI1602004 | Revestimiento De Camino Del Km 0+085 En La Hacienda Santa María - 27283 | 27283 | Chiapas | La Independencia | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Construcción De Drenaje Sanitario - 36246 | 36246 | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 48217 | 48217 | Chiapas | Ocosingo | El Carlal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Construcción De 58 Cuartos Dormitorios - 36005 | 36005 | Chiapas | Chilón | Los Mangos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILOM, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Construcción De 92 Cuartos Dormitorios - 48455 | 48455 | Chiapas | Chilón | Tixtuel | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILOM, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Alcantarillado Sanitario - 46636 | 46636 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Apertura Y Revestimiento De Camino Ymo Lavandero A Sima - 52961 | 52961 | Chiapas | Ocosingo | Lacandón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Construcción De Muro Para Defensa De 6.30 X 1.30 Ml - 70861 | 70861 | Chiapas | Salto de Agua | San Francisco no te Elje | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Sabá - 33537 | 33537 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$2,779,760 | \$2,779,760 | \$2,779,760 | \$2,779,760 | \$2,779,760 | 100.00 | 50 | Metros lineales | 2,790 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CPFI1602004 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fibra - 62807 | 62807 | Chiapas | Yajaltenán | Elmbo Alto | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otro | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIHACANTAR, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$1,429,720 | \$1,429,720 | \$1,429,720 | \$1,429,720 | \$1,429,720 | 100.00 | 50 | Otros | 210 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LA OTRA COMERCIO AL POR MENOR 2016 YA QUE SE AGOTARON LAS UNIDADES. SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR SERVICIO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE HOMER EL ESTADO FINANCIERO. |
| CPFI1602004 | Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 60939 | 60939 | Chiapas | Salto de Agua | Secundo Tatalja | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Área En Bodega Y Bodega Tercera En La Colonia Camero - 70186 | 70186 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Construcción De Reboredado Para Drenaje Pluvial En Colonia Palá De Barrio Solidaridad - 67893 | 67893 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Apertura De Camino Rural Entre Dos Municipios Calvo del Km 0+00 Al Km 0+300 - 41770 | 41770 | Chiapas | Chilón | Calvo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILOM, CHIAPAS. | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Apertura Y Revestimiento De Camino Aca Itaxek - 36996 | 36996 | Chiapas | Ocosingo | Aspajá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 35870 | 35870 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Chapilticpac | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 33792 | 33792 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Construcción De 107 Cuartos Dormitorios - 36008 | 36008 | Chiapas | Chilón | Usumatrec | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILOM, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1602004 | Rehabilitación De Camino Rural Lázaro Cárdenas - 26847 | 26847 | Chiapas | Chiapilla | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE CHIAPILLA CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------------|--------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|-----------------|---|---|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| CP16104004 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave: 07962474 | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joinititlán, Secorion | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De Tanques - 8997 | 8997 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$4,554,311 | \$4,554,311 | \$4,554,311 | \$4,554,311 | \$4,554,311 | \$4,554,311 | 100.00 | 00 | 0000 | 483 | 100.00 | 98.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: ALGUNOS DETALLES EN FIRMA DE ACTAS CONTRA OBSERVACIONES / Registrar esta obra todo algunos detalles con documentación por ello no han ingresado ACTA ENTREGA RECIBIDA. Registrar esta obra en el sistema de obras. |
| CP16102004 | Construcción De 35 Cuartos Dormitorios - 4893 | 4893 | Chiapas | Chilón | Bavita Takirukun | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16102004 | Construcción De 22 Cuartos Dormitorios - 6103 | 6103 | Chiapas | Chilón | Syukias | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16102004 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 4294 | 4294 | Chiapas | Ocosingo | Boca del Cerro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16102004 | Conservación De Camino Rural Tramo Devorío Barrio Ovejería Barrio San José Sacament Uno - 3121 | 3121 | Chiapas | Huixtla de Madero | Sacament Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16102004 | Pavimentación De Calle - 3865 | 3865 | Chiapas | Huixtla de Madero | Huixtla de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTLA DE MADERO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16102004 | Construcción De Drenaje Sanitario - 3429 | 3429 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16102004 | Pavimentación - 4741 | 4741 | Chiapas | Ocosingo | Sumbilla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16102004 | Construcción De Cuartos Dormitorios (20 De 6.00 X 5.50 M - 2616 | 2616 | Chiapas | Tumbalá | Chuhucuc 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Calle Ejercito Nacional - 5284 | 5284 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,682 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: obra terminada / Registrar sistema. Para el siguiente nivel. |
| CP16102004 | Mejoramiento De La Escuela Primaria Federal Sumbilla Clave: 07961371 - 6830 | 6830 | Chiapas | Sumbilla | Sumbilla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obras | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUMBILLA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16102004 | 13902 Proyectos Para Pavimentación De Servicios - 29782 | 29782 | Chiapas | El Encuentro | El Encuentro | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIMACANTAN CHIAPAS | Obras Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$2,830,700 | \$2,830,700 | \$2,830,700 | \$2,830,700 | \$2,830,700 | \$2,830,700 | 100.00 | 00 | 0000 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: La OBRAS COMPLETADAS AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE CUMPLIÓ TERMINALMENTE LOS FINANCIEROS, SE VOLVIÓ A PONER A VALDIAZ SERVICIO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE PONER EL ESTADO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP16102004 | 13903 Servicios Integrales 7493 | 7493 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Obras Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16102004 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 5379 | 5379 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16102004 | Construcción De Obras De Drenaje Pluvial - 75184 | 75184 | Chiapas | Marques de Comillas | Marques de Comillas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16102004 | Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario La Espera Col Estaban Corzo Blanco - 8234 | 8234 | Chiapas | Palaquero | Palaquero | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16102004 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado - 47879 | 47879 | Chiapas | Palaquero | Palaquero | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16102004 | Rehabilitación De Camino Rural - 8831 | 8831 | Chiapas | Chilón | P'oyajil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16102004 | Construcción De 48 Cuartos Dormitorios - 4160 | 4160 | Chiapas | Chilón | Bah Mit Ventana | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16102004 | Construcción De 58 Cuartos Dormitorios - 8110 | 8110 | Chiapas | Chilón | San José el Chapayulil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16102004 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 19738 | 19738 | Chiapas | Ocosingo | Baba | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16102004 | Construcción De Techo Fibra - 19824 | 19824 | Chiapas | Bochil | Luis Espinosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16102004 | Construcción De 14 Cuartos Dormitorios - 8898 | 8898 | Chiapas | Chilón | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16102004 | Construcción De 69 Cuartos Dormitorios - 8274 | 8274 | Chiapas | Chilón | Masanilla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16102004 | Construcción De 18 Cuartos Dormitorios (La Espera) - 8247 | 8247 | Chiapas | Chilón | Doadulge Paalá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16102004 | Construcción De 01 Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Ref. No. En La Escuela Primaria Indígena Juan García Y Marín, C.U.T. 07962324. - 8519 | 8519 | Chiapas | Chilón | Taxel'ja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16102004 | Construcción De 28 Cuartos Dormitorios - 48275 | 48275 | Chiapas | Chilón | Bahaj | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16102004 | Pavimentación De Calles Con Concreto Mecánico - 8936 | 8936 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16102004 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 10672 | 10672 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16102004 | Construcción De 57 Cuartos Dormitorios - 8493 | 8493 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|---------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|--------|------------------|-----------|---------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población |
| CP16104004 | Remodelo del Centro de la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Rehabilitación del Camino Troncal Comarca Agua Verde del Km 0-000 Al Km 2450 - 88239 | 88239 | Chiapas | Chilón | Boyula | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico Tipo Asfalto - 168242 | 168242 | Chiapas | Lafriánzar | Lafriánzar | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO DE SABANÍJAS CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2016 | 5743,621 | 5743,621 | 5743,621 | 5743,621 | 5743,621 | 5743,621 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 2,364 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OMBA TENDIDA / Física/ OMBA TENDIDA / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel. |
| CP16102004 | 03902 Proyectos Para Prevención de Servicios - 159837 | 159837 | Chiapas | La Libertad | La Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO LA LIBERTAD CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Construcción De 26 Cuartos Dormitorio - 35834 | 35834 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Ashupá Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Rehabilitación del Camino Rural Troncal Comarca Casteles & Troncal del 0400 Al 2430 - 89833 | 89833 | Chiapas | Chilón | Trituel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Rehabilitación de Camino Rural Troncal Comarca Melillo Sepala - Melillo del Km 0-000 Al Km 1400 - Melillo del Km 0-00 Al Km 1400 - 88231 | 88231 | Chiapas | Chilón | Melillo Amil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Construcción De Dos Aulas - 153556 | 153556 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Construcción De Barda Perimetral - 91133 | 91133 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Construcción De Albergue Primera Etapa - 138280 | 138280 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Construcción De Comedor Comunitario - 138240 | 138240 | Chiapas | Ocosingo | Campo Alegre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido Antigua - 163652 | 163652 | Chiapas | Paleoque | Antigua | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Creación Y Actualización De La Red de Municipios / De Las Dependencias Territoriales del Distrito Federal - 152950 | 152950 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica - 77789 | 77789 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección Margaritas (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Replicación Del Sistema De Agua Potable - 170607 | 170607 | Chiapas | Tuzantán | Canton el Vado | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTÁN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Poblado El Espejo - 144704 | 144704 | Chiapas | Paleoque | El Espejo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido Orizaba (Santa Sección - 164767 | 164767 | Chiapas | Paleoque | Nueva Jerusalén (El Espejo) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Construcción De Drenaje Sanitario En El Ejido Nuevo Montes Añules - 85321 | 85321 | Chiapas | Paleoque | Nuevo Montes Añules | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 160647 | 160647 | Chiapas | Pijijapan | Pijijapan | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Adquisición De Software Y Hardware - 190359 | 190359 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 74421 | 74421 | Chiapas | Sabanilla | Sumarista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Construcción De Drenaje Sanitario - 75776 | 75776 | Chiapas | Sabanilla | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Rehabilitación De Camino Del Camino Para Sabánaja Unión Juárez Km 0 4000 Al Km 400 - 8613 | 8613 | Chiapas | Sabanilla | Unión Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Rehabilito Y Construcción De Dos Molinos En La Escuela Primaria Benito Juárez García, Clave: 07p033m 7619 | 8619 | Chiapas | Sabanilla | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 131332 | 131332 | Chiapas | Salto de Agua | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Construcción De Fachado Para Construcción De Molinos En San Praxelia Molino Molino Santa Esperanza En La Localidad - 138788 | 138788 | Chiapas | Salto de Agua | Nuevo Mundo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Construcción De Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) - 7149 | 7149 | Chiapas | Salto de Agua | Polioja Iva, Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 Ml. - 37085 | 37085 | Chiapas | Salto de Agua | Actipa Yochib | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 Ml. - 46548 | 46548 | Chiapas | Salto de Agua | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Construcción De Quince Pisos De Concreto - 138120 | 138120 | Chiapas | Tenejapa | Jomachin | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102004 | Construcción De Fachado Molino Y Construcción De Molino En Escuela Primaria Francisco Villa - 18877 | 18877 | Chiapas | Tenejapa | Cañala Chico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|-------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---|--------------|--------------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| CP011504035 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504035 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Sin. Secuon | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCION DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| CP011602016 | Construcción De Codo Pinar De Concreto - 18389 | 18389 | Chiapas | Tenejapa | Sibantel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| CP011602016 | Construcción de Techado Para Cárter de Diesel Múltiples En Escuela Primaria Federal Linares Victoria Clave 0160216 - 7685 | 7685 | Chiapas | El Porvenir | Jorge de la Vega Dominguez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| CP011602016 | Construcción De Cuarto Adicional - 17298 | 17298 | Chiapas | Tepicapa | Tepicapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| CP011602016 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 18294 | 18294 | Chiapas | Sitalá | San Juan Shumail | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| CP011602016 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 17623 | 17623 | Chiapas | Sitalá | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| CP011602016 | Ampliación De Energía Eléctrica - 13390 | 13390 | Chiapas | Tapachula | El Recuerdo (El Pado) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| CP011602016 | Ampliación De La Red De Electricidad Aerea - 18134 | 18134 | Chiapas | Tuxtla Chico | 04a. Sección de Guillán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| CP011602016 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Tomas Comunitarias En Camino Viejo A Maxatán Desde Prolongamiento De Camón Hasta Fraccionamiento - 11754 | 11754 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| CP011602016 | Construcción De La Red de Agua Potable Y Tomas Comunitarias En Calle Independencia Y Callejon Sin Nombre - 13978 | 13978 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| CP011602016 | Construcción De Calle Viveros Entre Calle Reyno Tuxtla Y Calle Ray Arturo - 15476 | 15476 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Transporte y vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| CP011602016 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 17570 | 17570 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| CP011602016 | Rehabilitación De Camino Rural - 8786 | 8786 | Chiapas | Tecpatán | Sinab | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Transporte y vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| CP011602016 | Construcción De Piso Fermo En Dichoque Ambe Y Tres Localidades - 18737 | 18737 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | 75.65 | 00 | Metros Cuadrados | 2 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: | |
| CP011602016 | Construcción De Piso Fermo En Dichoque Ambe Y Tres Localidades - 17462 | 17462 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | 91.10 | 00 | Metros Cuadrados | 2 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Pagaré en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 1455. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP011602016 | Construcción De Piso Fermo En Dichoque Ambe - 18237 | 18237 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$93,600 | \$93,600 | \$93,600 | \$93,600 | \$93,600 | \$93,600 | \$93,600 | \$93,600 | \$93,600 | 97.73 | 00 | Metros Cuadrados | 13 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finalizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: | |
| CP011602016 | Construcción De Piso Fermo En Dichoque Ambe - 18179 | 18179 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | 97.73 | 00 | Metros Cuadrados | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Pagaré en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 1455. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP011602016 | Construcción De Piso Fermo En Once Ambe Y Una Localidad - 18093 | 18093 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$367,200 | \$367,200 | \$367,200 | \$367,200 | \$367,200 | \$367,200 | \$367,200 | \$367,200 | \$367,200 | 85.87 | 00 | Metros Cuadrados | 51 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Pagaré en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 1457. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP011602016 | Construcción De Piso Fermo En Once Ambe Y Una Localidad - 17945 | 17945 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | 85.87 | 00 | Metros Cuadrados | 5 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Pagaré en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 1457. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP011602016 | Construcción De Piso Fermo En Once Ambe Y Una Localidad - 17979 | 17979 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$21,600 | \$21,600 | \$21,600 | \$21,600 | \$21,600 | \$21,600 | \$21,600 | \$21,600 | \$21,600 | 85.87 | 00 | Metros Cuadrados | 3 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Pagaré en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 1457. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP011602016 | Construcción De Piso Fermo En Once Ambe - 17859 | 17859 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 11 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finalizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 1457. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP011602016 | Construcción De Piso Fermo En Catorce Ambe Y Una Localidad - 18100 | 18100 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 5 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Pagaré en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 1458. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP011602016 | Construcción De Piso Fermo En Once Ambe - 17980 | 17980 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | 83.03 | 00 | Metros Cuadrados | 2 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Pagaré en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 1457. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP011602016 | Construcción De Piso Fermo En Once Ambe - 17850 | 17850 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$28,800 | \$28,800 | \$28,800 | \$28,800 | \$28,800 | \$28,800 | \$28,800 | \$28,800 | \$28,800 | \$28,800 | 85.98 | 00 | Metros Cuadrados | 4 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Pagaré en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 1478. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP011602016 | Construcción De Piso Fermo En Once Ambe - 17652 | 17652 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$21,600 | \$21,600 | \$21,600 | \$21,600 | \$21,600 | \$21,600 | \$21,600 | \$21,600 | \$21,600 | 83.03 | 00 | Metros Cuadrados | 3 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Pagaré en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 1470. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP011602016 | Construcción De Piso Fermo En Veintiseis Ambe Y Una Localidad - 18483 | 18483 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$115,200 | \$115,200 | \$115,200 | \$115,200 | \$115,200 | \$115,200 | \$115,200 | \$115,200 | \$115,200 | 95.11 | 00 | Metros Cuadrados | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Pagaré en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 1470. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP011602016 | Construcción De Piso Fermo En Veintiseis Ambe Y Una Localidad - 18426 | 18426 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$28,800 | \$28,800 | \$28,800 | \$28,800 | \$28,800 | \$28,800 | \$28,800 | \$28,800 | \$28,800 | \$28,800 | 95.11 | 00 | Metros Cuadrados | 4 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Pagaré en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 1470. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP011602016 | Construcción De Piso Fermo En Once Ambe - 17636 | 17636 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoyá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | 83.03 | 00 | Metros Cuadrados | 11 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Pagaré en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 1470. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|-----------------|---------------|------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| CP16160206 | Remedio Psicométrico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 13070 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160206 | Construcción De Tre Arboles En Trasmobilización Comunitario Fray Bartolomé De Las Casas - 13070 | 13870 | Chiapas | Palenque | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | \$1,706,379 | \$1,706,379 | \$1,706,379 | \$1,706,379 | \$1,706,379 | \$1,706,379 | 100.00 | 00 | Otros | 493 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP16160206 | Mejoramiento De Camino En Ejido San Jacinto Nuevo Merida Agua Blanca Sección 2 Programa Asentamiento Nuevo Galileo Y Alonso Corona Del Huelo - 13240 | 17340 | Chiapas | Palenque | Agua Blanca Sección 2 | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160206 | Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En El Ejido Federico Roberto Barrios - 132410 | 132410 | Chiapas | Palenque | Profesor Roberto Barrios | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$4,927,504 | \$4,927,504 | \$4,927,504 | \$4,927,504 | \$4,927,504 | \$4,927,504 | 100.00 | 00 | Hectos lineales | 1,173 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP16160206 | Construcción De Cuatro Comedores En El Ejido Venustiano Carranza - 141400 | 141400 | Chiapas | Palenque | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160206 | Aplicación De Red Del Sistema De Saneamiento Sanitario 1º Etapa En El Ejido Emilio Rabasa - 15330 | 8533 | Chiapas | Palenque | Emilio Rabasa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160206 | Construcción De Piso Fiere Para Vivienda Rural - 171008 | 171008 | Chiapas | Sitalá | Paraiso Chantolal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160206 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 187510 | 187510 | Chiapas | Sitalá | San Juan Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALÁ DE CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160206 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fiere - 196697 | 196697 | Chiapas | El Encarnación | Patito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ENCARNACION CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$352,872 | \$352,872 | \$352,872 | \$352,872 | \$352,872 | \$352,872 | 100.00 | 00 | Otros | 52 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160206 | Pavimentación De Calle Sn Con Concreto Hidráulico - 126111 | 126111 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160206 | Construcción De Techo En Área De Separación De Educación Física En Jardín De Niños Y Niñas Estefanía Castañeda - 139410 | 139410 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160206 | Construcción De Cuatro Dormitorios - 133930 | 133930 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Las Playas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160206 | Mejoramiento De Camino Intercomunitario De Km 17 600 Al Km 23 600 - 7670 | 7670 | Chiapas | Marques de Comillas | Barrio San José | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160206 | Mejoramiento De Camino Intercomunitario De Km 16 000 Al 22 000 - 7378 | 7378 | Chiapas | Marques de Comillas | Nuevo Paraiso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160206 | Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Colonia Los Dos Arboles - 142290 | 142290 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160206 | Construcción De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Colonia Paso Anil - 8095 | 8095 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160206 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Colonia Jardines Del Paraíso - 142320 | 142320 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160206 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica Área En Media Tensión En La Col Ciudad Arce - 7920 | 7920 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,470,643 | \$1,470,643 | \$1,470,643 | \$1,470,643 | \$1,470,643 | \$1,470,643 | 100.00 | 00 | Otros | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS COMPLETAS EN EL 2016. |
| CP16160206 | Construcción De Cuatro Dormitorios En El Ejido Nuevo Galileo - 161360 | 161360 | Chiapas | Palenque | Nuevo Galileo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160206 | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 124690 | 124690 | Chiapas | Ontarián | Ontarián | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160206 | Pavimentación De Calle Av Progreso Miguel Hidalgo Y Calle República Área De Juarez Con Concreto Hidráulico - 8382 | 8382 | Chiapas | Ontarián | Nueva Alianza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ONTARIAN CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160206 | Rehabilitación De Camino Rural Teabo Cruzero Orizaba San Juan Cayetano Del Huelo Al 13+500 - 82237 | 82237 | Chiapas | Chilón | San Juan Catarayá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160206 | Construcción De 130 Cuartos Duracion - 8248 | 8248 | Chiapas | Chilón | Jet-Ja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160206 | Construcción Del Sistema De Drenaje 1 Etapa - 8839 | 8839 | Chiapas | Chilón | San Antonio Bolujh | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160206 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 8910 | 8910 | Chiapas | Chilón | San Isidro Tulija | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160206 | Construcción De 52 Cuartos Dormitorio Iera Etapa - 8977 | 8977 | Chiapas | Chilón | Joi Chamayá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160206 | Obra De Capacitación Y Actualización Que Forman La Formación De Los Servidores Públicos Municipales Del Instituto Estudios Universitario Y De Prope - 10962 | 10962 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160206 | Construcción De Muro Fiere 18072 | 18072 | Chiapas | Bochil | Sois Epinosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160206 | Mejoramiento Y Rehabilitación A Camino Rurales, Tramo E.C. Aurora Buenavista Del Km 1+000 Al Km 16+700 Y Ramales - 84711 | 84711 | Chiapas | Chilón | Daquiategon | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|------------------|---------------|------------------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| CP16160204 | Remediación del Centro Escolar Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17062497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joinititla Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160204 | Rehabilitación de Camino Rural Tamei - Cienega 301 Michela's - Camino Laguna Verde Del 0400 Al 2400 Km - 12322 | 123131 | Chiapas | Chilón | Jol Sanon | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160204 | Rehabilitación de Camino Rural Tamei - Jol - Jol - Pabel Navil & Mijon Del Km 0400 Al Km 27-250 Y Sabales - 02664 | 128464 | Chiapas | Chilón | Pabel Navil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160204 | Construcción De 103 Cuartos Dormitorios - 83137 | 81177 | Chiapas | Chilón | Patxocil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160204 | Construcción De 32 Cuartos Dormitorio - 81246 | 81246 | Chiapas | Chilón | Ta'Altz'em | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160204 | Construcción De 77 Cuartos Dormitorio - 83208 | 83208 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160204 | Construcción De 5 Cuartos Dormitorio - 87560 | 87560 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160204 | Creación Y Actualización De La Base De Datos Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 18154 | 18154 | Chiapas | Itzapa | Itzapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$1,064,000 | \$1,064,000 | \$1,064,000 | \$1,064,000 | \$1,064,000 | \$1,064,000 | 100.00 | 00 | Lote | | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2016 / OBRAS PROYECTADAS EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP16160204 | Adquisición De Software Y Hardware - 119460 | 119460 | Chiapas | Juarez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160204 | Construcción De 47 Cuartos Dormitorio - 80790 | 80790 | Chiapas | Chilón | Copulimil Sda. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160204 | Construcción De Mejor De Construcción En Bajarovitic - 188248 | 188248 | Chiapas | Larrajázar | Bajarovitic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LABARRÁJAZAR CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$285,576 | \$285,576 | \$285,576 | \$285,576 | \$285,576 | \$285,576 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 261 | 100.00 | 100.00 | Financiera OBRAS TERMINADA / Física OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP16160204 | Construcción De Cuartos Para Oculine En Chichelalho 189712 | 189712 | Chiapas | Larrajázar | Chichelalho | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LABARRÁJAZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$793,320 | \$793,320 | \$793,320 | \$793,320 | \$793,320 | \$793,320 | 100.00 | 00 | Vivienda | 48 | 100.00 | 100.00 | Financiera OBRAS TERMINADA / Física OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP16160204 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura No En Esc. Secundaria Comunitaria Indígena - 188207 | 188207 | Chiapas | Larrajázar | Sugulho | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LABARRÁJAZAR CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | \$497,633 | \$497,633 | \$497,633 | \$497,633 | \$497,633 | \$497,633 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 69 | 100.00 | 100.00 | Financiera OBRAS TERMINADA / Física OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP16160204 | Curso de Capacitación A Servidores Publicos - 12493 | 12493 | Chiapas | La Libertad | La Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160204 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 113770 | 113770 | Chiapas | Arriaga | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160204 | Rehabilitación De La línea De Conducto Y Distribución De Agua Potable En Diferentes Direccion | 133286 | Chiapas | Carahobán | Carahobán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CARAHOBAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160204 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 88884 | 88884 | Chiapas | Chilón | Panclio Jda. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160204 | Construcción De 33 Cuartos Dormitorio - 83473 | 83473 | Chiapas | Chilón | Bulucivac | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160204 | Construcción De Pazo Refectorio - 191136 | 191136 | Chiapas | La Libertad | Aldena Centro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160204 | Replicación De La Red De Energía Eléctrica En La Ranchería La Gloria - 133337 | 133337 | Chiapas | Palenque | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160204 | Construcción De Sistema De Agua Potable En El Ejido Nono Sactampá - 76466 | 76466 | Chiapas | Palenque | Nuevo Sactampá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160204 | Creación Y Actualización De La Base De Datos Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal (Creación Y Actualización De Página Web 10652) | 10652 | Chiapas | Pantejón | Pantejón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160204 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 124621 | 124621 | Chiapas | Pueblo Nuevo Soledadhuacán | Pueblo Nuevo Soledadhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLEDADHUACAN | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160204 | Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Mexiatán En El Municipio De Salto De Agua Chimes - 10264 | 10264 | Chiapas | Salto de Agua | Mexiatán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160204 | Rehabilitación De Camino Cruce Villaflores A San Marayán - 168482 | 168482 | Chiapas | Sabanilla | Los Marayán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160204 | Rehabilitación De Camino Cruce San Palatito A Unión Hidalgo Km Cerro Al Km Nuevo Mac Guatucan - 18968 | 18968 | Chiapas | Sabanilla | Unión Hidalgo (El Cerro) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160204 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Independencia 1 Y 2 - 8988 | 8988 | Chiapas | Sabanilla | Las Palmas Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160204 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (ra. Papei En La Localidad De Chuchucmil) En El Municipio De Salto De Agua, Chiapas - 13303 | 13303 | Chiapas | Salto de Agua | Chuchucmil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160204 | Construcción De Siete Pisos De Concreto - 138120 | 138120 | Chiapas | Tenejapa | Chana | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160204 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 7927 | 7927 | Chiapas | El Perrenán | El Perrenán de Velasco Torres | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|---|--------------|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | | | Recurrido (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| CP16104005 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1706497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Rehabilitación De Banquetas En 40 Alkalos Entre Calle Doce De Octubre Y Calle Quince De Mayo - 118035 | 18070 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102008 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 185522 | 185522 | Chiapas | Sitalá | Insurgente Pionta | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De Muros Para Domicilios En Vivienda Rural - 185311 | 185333 | Chiapas | Sitalá | Insurgente Pionta | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 193037 | 193037 | Chiapas | Sitalá | San Juan Shucalil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 171002 | 171002 | Chiapas | Sitalá | Santa Cruz la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De Muros Para Domicilios En Vivienda Rural - 178932 | 178932 | Chiapas | Sitalá | Santa Cruz la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De Muros Para Domicilios En Vivienda Rural - 193165 | 193165 | Chiapas | Sitalá | Santo Domingo Shucalil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De Muros Para Domicilios En Vivienda Rural - 190212 | 190212 | Chiapas | Sitalá | San Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Aplicación De Energía Eléctrica - 130333 | 130333 | Chiapas | Tapachula | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Rehabilitación De La Red De Cocheques Y Cocheques Domiciliarios En Las Calles Miguel Alemán, San Antonio, Josefina O. De Guzmán, Néstor Hernández - 126601 | 126601 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Revisión Maño En Av. Ayuntamiento - 118116 | 118116 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Perforación Maño De La Calle La Joya Entre Calle La Reforma Y Calle Reforma Agraria - 127474 | 127474 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 129717 | 129717 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De La Red De Agua Potable Y Tona Domiciliarias En Camino Al Apical, Entre Puentes Tecuapagan Y Entrada A La Colonia Loma Nueva - 117074 | 117074 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De La Red De Drenaje Pluvial En Quinta Avenida Polanco - 153380 | 153380 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitaria Y Cocheques Domiciliarios - 189297 | 189297 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Asfado Público En Camino Al Apical, Entre Puentes Tecuapagan Y Entrada Al Fraccionamiento Loma Nueva - 112674 | 112674 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Aplicación De Energía Eléctrica - 130332 | 130332 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Aplicación De Energía Eléctrica Subterránea - 127141 | 127141 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Rehabilitación De La Red De Abastecimiento Sanitario Y Drenaje Sanitario En Camino Viejo A Hecalan Nueva Fraccionamiento Los Scares Maño - 117085 | 117085 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Aplicación De Energía Eléctrica - 130328 | 130328 | Chiapas | Tapachula | Simbó Bolívar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De Electrificación - 170837 | 170837 | Chiapas | Tecapán | Monte Alegre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TECAPÁN | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Tercoo Cantón La Curva - 109980 | 109980 | Chiapas | Tuxtán | Tercoo Cantón LA Curva | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTÁN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De Tanque Distribuidor Para Abastecimiento De Agua De TON 2 Las Estrellas I - 128901 | 128901 | Chiapas | Tumbalá | Las Estrellas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP16102004 | Construcción De Piso Firme En Desechope Apebe - 171182 | 171182 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 550,400 | 550,400 | 550,400 | 550,400 | 550,400 | 549,918 | 549,918 | 91.10 | 50 | Metros Cuadrados | 7 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: Proyecto Referenciado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FI04-002-2016 y corresponde al año 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP16102004 | Construcción De Piso Firme En Once Apebe - 177701 | 177701 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 243,200 | 243,200 | 243,200 | 243,200 | 243,200 | 243,200 | 221,600 | 221,600 | 50.00 | 50 | Metros Cuadrados | 6 | 100.00 | 60.00 | Financiera / Física / Registro: Proyecto Referenciado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FI04-002-2016 y corresponde al Año 2015. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP16102004 | Construcción De Piso Firme En Once Apebe - 177445 | 177445 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 523,600 | 523,600 | 523,600 | 523,600 | 523,600 | 518,800 | 518,800 | 50.00 | 50 | Metros Cuadrados | 33 | 100.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: Proyecto Referenciado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FI04-002-2016 y corresponde al Año 2015. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP16102004 | Construcción De Piso Firme En Desechope Apebe - 181303 | 181303 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 512,400 | 512,400 | 512,400 | 512,400 | 512,400 | 511,827 | 511,827 | 97.73 | 50 | Metros Cuadrados | 17 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: Proyecto Referenciado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FI04-002-2016 y corresponde al Año 2015. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---|---|------------------|------------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Overturado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| CP010104035 | Remedio Psicológico en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17064974 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| CP01602004 | 0124 | 36124 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$64,800 | \$64,800 | \$64,800 | \$64,800 | \$64,800 | \$63,312 | \$63,312 | 97.73 | 00 | Metros Cuadrados | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Fisicificada con Anexo (Presupuesto) de \$1,469.16 / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Fisicificado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-15-2016 y corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP01602004 | 0140 | 37982 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$165,400 | \$165,400 | \$165,400 | \$165,400 | \$165,400 | \$142,139 | \$142,139 | 85.87 | 00 | Metros Cuadrados | 23 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Fisicificada con Anexo (Presupuesto) de \$1,469.16 / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Fisicificado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-15-2016 y corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP01602004 | 0147 | 36135 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$237,400 | \$237,400 | \$237,400 | \$237,400 | \$237,400 | \$237,400 | \$237,400 | \$237,400 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 33 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Fisicificada con Anexo (Presupuesto) de \$1,469.16 / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Fisicificado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-15-2016 y corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01602004 | 0148 | 37433 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$496,400 | \$496,400 | \$496,400 | \$496,400 | \$496,400 | \$496,400 | \$496,400 | \$496,400 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 69 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Fisicificada con Anexo (Presupuesto) de \$1,469.16 / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Fisicificado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-15-2016 y corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01602004 | 0149 | 37686 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$86,400 | \$86,400 | \$86,400 | \$86,400 | \$86,400 | \$74,287 | \$74,287 | 85.98 | 00 | Metros Cuadrados | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Fisicificada con Anexo (Presupuesto) de \$1,469.16 / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Fisicificado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-15-2016 y corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP01602004 | 0154 | 36679 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$6,848 | \$6,848 | 95.11 | 00 | Metros Cuadrados | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Fisicificada con Anexo (Presupuesto) de \$1,469.16 / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Fisicificado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-15-2016 y corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP01602004 | 0155 | 36429 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$309,400 | \$309,400 | \$309,400 | \$309,400 | \$309,400 | \$294,444 | \$294,444 | 95.11 | 00 | Metros Cuadrados | 43 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Fisicificada con Anexo (Presupuesto) de \$1,469.16 / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Fisicificado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-15-2016 y corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP01602004 | 0156 | 35804 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$13,495 | \$13,495 | 95.11 | 00 | Metros Cuadrados | 2 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Fisicificada con Anexo (Presupuesto) de \$1,469.16 / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Fisicificado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-15-2016 y corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP01602004 | 0157 | 37679 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$108,000 | \$108,000 | \$108,000 | \$108,000 | \$108,000 | \$108,000 | \$108,000 | \$108,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Fisicificada con Anexo (Presupuesto) de \$1,469.16 / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Fisicificado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-15-2016 y corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01602004 | 0158 | 37933 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Opopey | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$93,400 | \$93,400 | \$93,400 | \$93,400 | \$93,400 | \$93,400 | \$93,400 | \$93,400 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 13 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Fisicificada con Anexo (Presupuesto) de \$1,469.16 / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Fisicificado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-15-2016 y corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01602004 | 0159 | 38161 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 11 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Fisicificada con Anexo (Presupuesto) de \$1,469.16 / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Fisicificado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-15-2016 y corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01602004 | 0161 | 36266 | Chiapas | Palenque | El Lacandon | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| CP01602004 | 0162 | 37487 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | | |
| CP01602004 | 0164 | 37620 | Chiapas | Sitalá | Solichán Nuevo Segunda Fracción | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | | |
| CP01602004 | 0165 | 35162 | Chiapas | Sitalá | Porfirio Escobar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | | |
| CP01602004 | 0172 | 36170 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | La Sidra | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | | |
| CP01602004 | 0174 | 334076 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | | |
| CP01602004 | 0114 | 33924 | Chiapas | Palenque | San Lorenzo (Choupi) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | | |
| CP01602004 | 0141 | 35770 | Chiapas | Palenque | Chanalá Río Seco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | | |
| CP01602004 | 0142 | 35728 | Chiapas | Palenque | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | | |
| CP01602004 | 0143 | 7121 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCOSONINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | | |
| CP01602004 | 0144 | 81166 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCOSONINGO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | | |
| CP01602004 | 0145 | 33800 | Chiapas | Ocosingo | Láscar Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCOSONINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | | |
| CP01602004 | 0146 | 72960 | Chiapas | Ocosingo | Sidolaviata | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCOSONINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | | |
| CP01602004 | 0642 | 82459 | Chiapas | Chilón | Centro Ocuilá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | | |
| CP01602004 | 0643 | 97158 | Chiapas | Chilón | El Moricono | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | | |
| CP01602004 | 0647 | 33236 | Chiapas | Chilón | Ch'achab | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | | |
| CP01602004 | 0648 | 33674 | Chiapas | Ocosingo | Las Piedrecitas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| CP161040016 | Remediación Psicológica En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Chiapas | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161040016 | Construcción de 46 Cuartos Dormitorio - 9535 | 9535 | Chiapas | Chilón | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161040016 | Rehabilitación de Camino Rural Tramo Camino Carretera Federal Dosríos Palenque - A Yaxenio 13+700 Km. - 8308 | 8308 | Chiapas | Chilón | Yaxubulic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161040016 | 13903 Servicios Integrales 148174 | 148174 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161040016 | Comisión de 24 Cuartos Dormitorio - 8017 | 8017 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161040016 | Construcción de 23 Cuartos Dormitorio - 8213 | 8213 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161040016 | Replicación Del Sistema de Agua Potable (Ciclotro No. 5) - 137979 | 137979 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161040016 | Rehabilitación de Camino Rural Tramo Camino Alan Canales - Camino Colón del Km 000 Al Km 14200 - 8475 | 8475 | Chiapas | Chilón | Bataul Pabáná | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161040016 | Construcción de Un Agua Potable Estructura C En El Frente Obispo de Larráin - 48222 | 48222 | Chiapas | Larráin | Larráin | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LARRÁIN, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2653,993 | 2653,993 | 2653,993 | 2653,993 | 2653,993 | 2653,993 | 2653,993 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 371 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OMB TERMINADA / Física/ OMB TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CP161040016 | Construcción de Cuartos Para Cocina En Pasadizo B San Pedro - 137078 | 137078 | Chiapas | Larráin | Patentio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LARRÁIN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 53,438,612 | 53,438,612 | 53,438,612 | 53,438,612 | 53,438,612 | 53,438,612 | 53,438,612 | 100.00 | 00 | Vivienda | 208 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OMB TERMINADA / Física/ OMB TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CP161040016 | Rehabilitación de Línea Y Red de Energía Eléctrica - 171469 | 171469 | Chiapas | Chicomuselo | Pocovillo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161040016 | Rehabilitación de Camino Del Ejido Solares Unidos A Ejido General Tramo Del Km 0+000 Al Km 20+000 - 5468 | 5468 | Chiapas | Chicomuselo | Sreña | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SICHOMUSILO CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161040016 | Replicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 174779 | 174779 | Chiapas | Chicomuselo | El Cofre Alto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161040016 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 5731 | 5731 | Chiapas | Chicomuselo | Salica | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SICHOMUSILO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161040016 | Construcción De 18 Cuartos Para Baños - 8335 | 8335 | Chiapas | Chilón | Bonitas Primera Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161040016 | Construcción De 22 Cuartos Dormitorio - 41184 | 41184 | Chiapas | Chilón | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161040016 | Apertura Y Remodelación De Cuartos Segundo Etapa - 112566 | 112566 | Chiapas | Ocosingo | Dzadzilpe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161040016 | Construcción De Cuartos Cuartos Dormitorio - 140736 | 140736 | Chiapas | Ocosingo | San José | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161040016 | Construcción De Pozo Artesiano En La Comunidad Ojo de Agua Centro - 19193 | 19193 | Chiapas | La Libertad | Ojo de Agua Centro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161040016 | Revestimiento - 115073 | 115073 | Chiapas | Ocosingo | Agua Dulce Tebanan | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161040016 | Construcción De Calles Con Concreto Macadam En Pasadizo - 158099 | 158099 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | El Pasadizo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,045 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CP161040016 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 153116 | 153116 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Rosa el Solano | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$101,341 | \$101,341 | \$101,341 | \$101,341 | \$101,341 | \$101,341 | \$101,341 | \$101,341 | 100.00 | 00 | Otros | 245 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ DE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OMB /Física/ DE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OMB / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP161040016 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido Nueva Esperanza Segunda Sección - 83248 | 83248 | Chiapas | Patenque | Nueva Esperanza 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$640,400 | \$640,400 | \$640,400 | \$640,400 | \$640,400 | \$640,400 | \$640,400 | \$640,400 | 100.00 | 00 | Vivienda | 140 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP161040016 | Construcción De Red de Energía Eléctrica de Media Tensión - 137854 | 137854 | Chiapas | Tuxtla Chico | Metopetia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161040016 | Construcción De Un Módulo De Dos Aulas En Escuela Cobach - 115115 | 115115 | Chiapas | Tuxtla Chico | Estación Tuxtla Chico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161040016 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 160937 | 160937 | Chiapas | Pijijilpan | Pijijilpan | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJILPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161040016 | Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable - 83245 | 83245 | Chiapas | Patenque | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$1,185,400 | \$1,185,400 | \$1,185,400 | \$1,185,400 | \$1,185,400 | \$1,185,400 | \$1,185,400 | \$1,185,400 | 100.00 | 00 | Otros | 293 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP161040016 | Construcción De Primaria Anula En San Primitivo Doctores De Septiembre - 13924 | 13924 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161040016 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Tortugero 2da. Sección En El Municipio De Salto De Agua, Chiapas. - 132615 | 132615 | Chiapas | Salto de Agua | El Tortugero 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161040016 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Barrio Jolim 1 Sección) - 7479 | 7479 | Chiapas | Sabanilla | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161040016 | Rehabilitación de Camino En Tramo Altiplano Camino Villavieja a Hoyos Km 0+000 Al Omo Mel Domestico - 88197 | 88197 | Chiapas | Sabanilla | Hoyos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | | | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población |
| CP011040015 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:0196497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602016 | Rehabilitación De Cárcamo De Bombas Y Línea De Conducción - 15459 | 15459 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602016 | Rehabilitación De 2 + 02 Km De Camino Rural Con Obras De Manten - 10101 | 10101 | Chiapas | Salto de Agua | Tránsito Paraiso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602016 | Construcción De Pedimento Metálico Y Cacha De Uso Multiples En Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Del Río, Clave: 0796028A - 0794 | 0794 | Chiapas | Tenejapa | Juxtalá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602016 | Construcción De Cuarenta Y Cinco Cuartos Dormitorios - 04504 | 16336 | Chiapas | Tenejapa | Sibanijá Pononim | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602016 | Construcción De Siete Pisos De Concreto - 158402 | 158402 | Chiapas | Tenejapa | Yeracuum | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602016 | Construcción De Cuatro Dormitorios El Cambil - 7986 | 7986 | Chiapas | El Porvenir | El Cambil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602016 | Construcción De Veintinueve Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Reseña Matinal - 131010 | 131010 | Chiapas | Tonalá | Tres Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602016 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 18524 | 18524 | Chiapas | Sitalá | Inauguración Pícolá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602016 | Construcción De Muros Para Boratorios En Vivienda Rural - 19263 | 19263 | Chiapas | Sitalá | San Juan Shucmil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602016 | Construcción De Muros Para Boratorios En Vivienda Rural - 19267 | 19267 | Chiapas | Sitalá | San Juan Shucmil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602016 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 18703 | 18703 | Chiapas | Sitalá | Santa Bárbara Primera Fracción | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA DE CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602016 | Construcción De Muros Para Boratorios En Vivienda Rural - 18281 | 18281 | Chiapas | Sitalá | Santa Cruz La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCEANICO SA DE CV | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602016 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 12244 | 12244 | Chiapas | Tapachula | Chantajá y Salchijá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602016 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliares En Las Calles Las Joyas, Los Limones, Las Torrijas, Los Limos, Los Mompes, Ca - 12078 | 12078 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602016 | Pavimento Mixto En Calle San Luis Y Calle San Sebastián - 12089 | 12089 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602016 | Pavimento Mixto En Calle Fraymoisés Entre Calle Carriel Y Calle Orquídea - 12014 | 12014 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602016 | Pavimento Mixto En Av. 13 De Mayo Entre Carriel, Calle Sacramento Y Calle Las Rosas - 10481 | 10481 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602016 | Pavimento Mixto En Calle De Castro Vique A Nivel De Debe Páez, Los Saucos - Santa Fe, San Jorge - 13314 | 13314 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602016 | Pavimentación De Calles Con Concreto Bituminoso En Melón El Aguila Entre Puente Tacarcunán Y Entrada Al Fraccionamiento Loma Blanca - 13784 | 13784 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602016 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Y Ductos De Domiciliares - 17642 | 17642 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602016 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Y Ductos Domiciliares - 18860 | 18860 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602016 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 13508 | 13508 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602016 | Ampliación De Capacidad De 1200 Litros De Capacidad - 86931 | 86931 | Chiapas | Tenapatán | Tenapatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5387,394 | 5387,394 | 5387,394 | 5387,394 | 5387,394 | 100.00 | 00 | | | | | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente año. |
| CP011602016 | Construcción De Piso Firme En Diecisiete Ambo - 17481 | 17481 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 550,400 | 550,400 | 550,400 | 550,400 | 550,400 | 91.10 | 00 | | | | | Financiera / Física / Registro: Proyecto Definitivo. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al ítem 1400. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente año. |
| CP011602016 | Construcción De Piso Firme En Once Ambo - 17821 | 17821 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 100.00 | 00 | | | | | Financiera / Física / Registro: Proyecto Definitivo. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al ítem 1450. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente año. |
| CP011602016 | Construcción De Piso Firme En Diecinueve Ambo Y Tres Localidades - 18749 | 18749 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 73.65 | 00 | | | | | Financiera / Física / Registro: Proyecto Definitivo. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al ítem 1450. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente año. |
| CP011602016 | Construcción De Piso Firme En Diecinueve Ambo Y Tres Localidades - 18762 | 18762 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 579,200 | 579,200 | 579,200 | 579,200 | 579,200 | 73.65 | 00 | | | | | Financiera / Física / Registro: Proyecto Definitivo. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al ítem 1450. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente año. |
| CP011602016 | Construcción De Piso Firme En Diecisiete Ambo - 17465 | 17465 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5108,000 | 5108,000 | 5108,000 | 5108,000 | 5108,000 | 91.10 | 00 | | | | | Financiera / Física / Registro: Proyecto Definitivo. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-002-2016 y corresponde al ítem 1450. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente año. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|----------|------------------|------------------|---|------------------|---|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 090101040005 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1968497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0901600206 9674 | Construcción De Piso Firme En Ocosingo Apeba - 177374 | 177374 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | 50.00 | 00 | Metros Cuadrados | 5 | 100.00 | 40.00 | Financiera/ Obra en Proceso. / Física Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FI08-16-2016 y corresponde al Apeb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0901600206 9674 | Construcción De Piso Firme En Dedicasteo Apeba - 174171 | 174171 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$115,200 | \$115,200 | \$115,200 | \$115,200 | \$104,950 | \$104,950 | 91.10 | 00 | Metros Cuadrados | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra en Proceso. / Física Obra Refrendada. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FI08-02-2016 y corresponde al Apeb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0901600206 9675 | Construcción De Piso Firme En Dedicasteo Apeba - 170823 | 170823 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$57,600 | \$57,600 | \$57,600 | \$57,600 | \$52,476 | \$52,476 | 91.10 | 00 | Metros Cuadrados | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra en Proceso. / Física Obra Refrendada. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FI08-02-2016 y corresponde al Apeb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0901600206 9676 | Construcción De Piso Firme En Ocosingo Apeba - 179167 | 179167 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$108,000 | \$108,000 | \$108,000 | \$108,000 | \$108,000 | \$108,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra en Proceso. / Física Obra Refrendada. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FI08-02-2016 y corresponde al Apeb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0901600206 9678 | Construcción De Piso Firme En Dedicasteo Apeba Y Tres Localidades - 187274 | 187274 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | 73.60 | 00 | Metros Cuadrados | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra en Proceso. / Física Obra Refrendada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FI08-17-2016 y corresponde al Apeb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0901600206 9678 | Construcción De Piso Firme En Dedicasteo Apeba - 188418 | 188418 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$50,400 | \$50,400 | \$50,400 | \$50,400 | \$50,400 | \$50,400 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 7 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra en Proceso. / Física Obra Refrendada. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FI08-02-2016 y corresponde al Apeb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0901600206 9679 | Construcción De Piso Firme En Dedicasteo Apeba - 181241 | 181241 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$43,200 | \$43,200 | \$43,200 | \$43,200 | \$43,200 | \$43,200 | 97.70 | 00 | Metros Cuadrados | 6 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra en Proceso. / Física Obra Refrendada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FI08-02-2016 y corresponde al Apeb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0901600206 9679 | Construcción De Piso Firme En Cacteros Apeba Y Una Localidad - 181790 | 181790 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$244,800 | \$244,800 | \$244,800 | \$244,800 | \$244,800 | \$244,800 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 34 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra en Proceso. / Física Obra Refrendada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FI08-11-2016 y corresponde al Apeb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0901600206 9679 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable 190348 | 190348 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$1,329,150 | \$1,329,150 | \$1,329,150 | \$1,329,150 | \$1,329,150 | \$1,329,150 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 11,870 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra en Proceso. / Física Obra Refrendada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FI08-02-2016 y corresponde al Apeb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0901600206 9675 | Construcción De Pavimentación En La Av. Royal Pk Entre Calle Monte Sur Y Avenida Sur Y Av. Royal Pk Entre Calle Sabán Y Olivo Norte 187429 | 187429 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$577,332 | \$577,332 | \$577,332 | \$577,332 | \$577,332 | \$577,332 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra en Proceso. / Física Obra Refrendada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FI08-10-2016 y corresponde al Apeb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0901600206 9675 | Construcción De Pavimentación En Av. República Entre Filiberto Meléndez Y Donde Pasa Llano Y Calle Tulipanes Entre Av. República Y República - 147724 | 147724 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$1,599,220 | \$1,599,220 | \$1,599,220 | \$1,599,220 | \$1,593,043 | \$1,593,043 | 99.61 | 00 | Metros Cuadrados | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra en Proceso. / Física Obra Refrendada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FI08-01-2016 y corresponde al Apeb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0901600206 9678 | Construcción De Pavimentación En Av. República Entre Filiberto Meléndez Y Donde Pasa Llano Y Calle Tulipanes Entre Av. República Y República - 147928 | 147928 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$1,593,138 | \$1,593,138 | \$1,593,138 | \$1,593,138 | \$1,587,003 | \$1,587,003 | 99.61 | 00 | Metros Cuadrados | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra en Proceso. / Física Obra Refrendada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FI08-01-2016 y corresponde al Apeb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0901600206 9679 | Construcción De Piso Firme En Venustiano Apeba Y Una Localidad - 185568 | 185568 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$28,800 | \$28,800 | \$28,800 | \$28,800 | \$27,391 | \$27,391 | 95.11 | 00 | Metros Cuadrados | 4 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra en Proceso. / Física Obra Refrendada. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FI08-02-2016 y corresponde al Apeb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0901600206 9676 | Construcción De Piso Firme En Venustiano Apeba - 179253 | 179253 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 2 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra en Proceso. / Física Obra Refrendada. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FI08-02-2016 y corresponde al Apeb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0901600206 9676 | Construcción De Piso Firme En Venustiano Apeba Y Una Localidad - 186237 | 186237 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$21,600 | \$21,600 | \$21,600 | \$21,600 | \$20,543 | \$20,543 | 95.11 | 00 | Metros Cuadrados | 3 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra en Proceso. / Física Obra Refrendada. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FI08-02-2016 y corresponde al Apeb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0901600206 9676 | Construcción De Piso Firme En Venustiano Apeba Y Una Localidad - 185992 | 185992 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$50,400 | \$50,400 | \$50,400 | \$50,400 | \$47,934 | \$47,934 | 95.11 | 00 | Metros Cuadrados | 7 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra en Proceso. / Física Obra Refrendada. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FI08-02-2016 y corresponde al Apeb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0901600206 9676 | Construcción De Piso Firme En Venustiano Apeba Y Una Localidad - 185898 | 185898 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$50,400 | \$50,400 | \$50,400 | \$50,400 | \$47,934 | \$47,934 | 95.11 | 00 | Metros Cuadrados | 7 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra en Proceso. / Física Obra Refrendada. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FI08-02-2016 y corresponde al Apeb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0901600206 9674 | Construcción De Piso Firme En Cacteros Apeba - 176090 | 176090 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | \$65,719 | \$65,719 | 83.03 | 00 | Metros Cuadrados | 11 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra en Proceso. / Física Obra Refrendada. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FI08-03-2016 y corresponde al Apeb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0901600206 9676 | Construcción De Piso Firme En Loma Para Vivienda Rural - 176402 | 176402 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$129,600 | \$129,600 | \$129,600 | \$129,600 | \$127,603 | \$127,603 | 83.03 | 00 | Metros Cuadrados | 18 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra en Proceso. / Física Obra Refrendada. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FI08-03-2016 y corresponde al Apeb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0901600206 9678 | Construcción De Pedito De Loma Para Vivienda Rural - 176314 | 176314 | Chiapas | Sitalá | Sitochob Nuevo Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL DE SITALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0901600206 9678 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Sección - 185752 | 185752 | Chiapas | La Trinitaria | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$2,936,725 | \$2,936,725 | \$2,936,725 | \$2,936,725 | \$2,936,725 | \$2,936,725 | 100.00 | 00 | Obras | 2,934 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra en Proceso. / Física Obra Refrendada. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FI08-03-2016 y corresponde al Apeb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0901600206 9678 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 138850 | 138850 | Chiapas | Pueblo Nuevo Comalapa | Bonito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0901600206 9671 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fermo - 187965 | 187965 | Chiapas | Zinacantan | Navenchuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$2,108,010 | \$2,108,010 | \$2,108,010 | \$2,108,010 | \$2,108,010 | \$2,108,010 | 100.00 | 00 | Obras | 317 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra en Proceso. / Física Obra Refrendada. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FI08-03-2016 y corresponde al Apeb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0901600206 9672 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fermo - 184399 | 184399 | Chiapas | Zinacantan | Pasta | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$1,263,476 | \$1,263,476 | \$1,263,476 | \$1,263,476 | \$1,263,476 | \$1,263,476 | 100.00 | 00 | Obras | 190 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra en Proceso. / Física Obra Refrendada. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FI08-03-2016 y corresponde al Apeb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0901600206 9673 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fermo - 188737 | 188737 | Chiapas | Zinacantan | Valentay (San Joaquín) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$1,456,332 | \$1,456,332 | \$1,456,332 | \$1,456,332 | \$1,456,332 | \$1,456,332 | 100.00 | 00 | Obras | 219 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra en Proceso. / Física Obra Refrendada. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FI08-03-2016 y corresponde al Apeb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|------------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|-----------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------|------------------|------------------|---|-----------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| CP011040005 | Remedio Ambiental en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1060497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP0116020010185 | Construcción de Techo de Lona Para Vivienda Rural - 192159 | 192159 | Chiapas | Sitalá | San Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP0116020010187 | Construcción de Cuatro Corredores En El Ejido Nueva Merida Segunda Sección - 181334 | 181336 | Chiapas | Palenque | Nuevo Merida 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP0116020010218 | Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitaria y Desagüe Sanitaria - 155882 | 154482 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP0116020010219 | Rehabilitación de Alcantaral Público En El Malecón Del Río Coatan - 138728 | 138728 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP0116020010213 | Aplicación Del Alcantaral Público En Centro Viejo A Marcan Desde Fraso. La "Calle Nueva Fraso. San Jorge - 18810 | 18810 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP0116020010214 | Aplicación De Energía Eléctrica Subterránea - 153527 | 153527 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP0116020010217 | Aplicación De Energía Eléctrica - 133543 | 135143 | Chiapas | Tapachula | R de Diciembre | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP0116020010203 | Construcción De Red De Energía Eléctrica - 153029 | 153029 | Chiapas | Tumbalá | Flor de Alianza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Urbanización | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP0116020010204 | Construcción De Piso Fermo En Diecinueve Agba y Trece Localidades - 18707 | 187677 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$43,200 | \$43,200 | \$43,200 | \$43,200 | \$43,200 | \$31,816 | \$31,816 | 73.65 | 00 | Metros Cuadrados | 6 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel. | |
| CP0116020010205 | Construcción De Piso Fermo En Diecinueve Agba y Trece Localidades - 174699 | 174699 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | \$72,134 | \$72,134 | 91.10 | 00 | Metros Cuadrados | 11 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-17 y corresponde al Aprob. 1840. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel. | |
| CP0116020010206 | Construcción De Piso Fermo En Once Agba - 179207 | 179207 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$187,200 | \$187,200 | \$187,200 | \$187,200 | \$187,200 | \$187,200 | \$187,200 | \$187,200 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 26 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-17-2016 y corresponde al Aprob. 1879. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel. |
| CP0116020010207 | Construcción De Piso Fermo En Once Agba - 179099 | 179099 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$144,000 | \$144,000 | \$144,000 | \$144,000 | \$144,000 | \$144,000 | \$144,000 | \$144,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-17-2016 y corresponde al Aprob. 2121. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel. |
| CP0116020010208 | Construcción De Piso Fermo En Diecinueve Agba - 181315 | 181315 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$151,200 | \$151,200 | \$151,200 | \$151,200 | \$151,200 | \$147,174 | \$147,174 | 97.37 | 00 | Metros Cuadrados | 21 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-17-2016 y corresponde al Aprob. 1840. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel. | |
| CP0116020010209 | Construcción De Piso Fermo En Diecinueve Agba - 175282 | 175282 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$64,800 | \$64,800 | \$64,800 | \$64,800 | \$64,800 | \$59,035 | \$59,035 | 91.10 | 00 | Metros Cuadrados | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-03-2016 y corresponde al Aprob. 2020. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel. | |
| CP0116020010211 | Construcción De Piso Fermo En Cuatro Agba y Una Localidad - 181881 | 181881 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$37,400 | \$37,400 | \$37,400 | \$37,400 | \$37,400 | \$37,400 | \$37,400 | \$37,400 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-15-2016 y corresponde al Aprob. 2087. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel. |
| CP0116020010212 | Construcción De Piso Fermo En Cuatro Agba y Una Localidad - 181810 | 181810 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$43,200 | \$43,200 | \$43,200 | \$43,200 | \$43,200 | \$43,200 | \$43,200 | \$43,200 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 6 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-15-2016 y corresponde al Aprob. 2152. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel. |
| CP0116020010213 | Construcción De Piso Fermo En Cuatro Agba - 179907 | 179907 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$201,600 | \$201,600 | \$201,600 | \$201,600 | \$201,600 | \$187,381 | \$187,381 | 93.03 | 00 | Metros Cuadrados | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 1291. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel. | |
| CP0116020010214 | Construcción De Piso Fermo En Cuatro Agba - 175783 | 175783 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$43,200 | \$43,200 | \$43,200 | \$43,200 | \$43,200 | \$39,868 | \$39,868 | 92.03 | 00 | Metros Cuadrados | 6 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-03-2016 y corresponde al Aprob. 2020. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel. | |
| CP0116020010215 | Construcción De Piso Fermo En Cuatro Agba - 179412 | 179412 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$21,600 | \$21,600 | \$21,600 | \$21,600 | \$21,600 | \$17,934 | \$17,934 | 83.03 | 00 | Metros Cuadrados | 3 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-03-2016 y corresponde al Aprob. 2084. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel. | |
| CP0116020010216 | Construcción De Piso Fermo En Cuatro Agba - 176770 | 180770 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$115,200 | \$115,200 | \$115,200 | \$115,200 | \$115,200 | \$99,049 | \$99,049 | 85.98 | 00 | Metros Cuadrados | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-15-2016 y corresponde al Aprob. 1710. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel. | |
| CP0116020010218 | Construcción De Piso Fermo En Veintiocho Agba - 179520 | 179520 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$50,400 | \$50,400 | \$50,400 | \$50,400 | \$50,400 | \$50,400 | \$50,400 | \$50,400 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 7 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 1638. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel. |
| CP0116020010219 | Construcción De Piso Fermo En Diecinueve Agba - 188025 | 188025 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$37,600 | \$37,600 | \$37,600 | \$37,600 | \$37,600 | \$37,600 | \$37,600 | \$37,600 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 1638. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel. |
| CP0116020010220 | Construcción De Piso Fermo En Cuatro Agba - 174488 | 174488 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$151,200 | \$151,200 | \$151,200 | \$151,200 | \$151,200 | \$129,571 | \$129,571 | 85.03 | 00 | Metros Cuadrados | 21 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 2083. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel. | |
| CP0116020010221 | Construcción De Piso Fermo En Diecinueve Agba - 188208 | 188208 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$30,400 | \$30,400 | \$30,400 | \$30,400 | \$30,400 | \$30,400 | \$30,400 | \$30,400 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 7 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-15-2016 y corresponde al Aprob. 2091. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel. |
| CP0116020010222 | Construcción De Cuatro Corredores En El Ejido Modelo Segunda Sección - 182281 | 182281 | Chiapas | Palenque | Modelo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP0116020010223 | Construcción De Cuatro Corredores En El Ejido Nueva Merida - 181312 | 181312 | Chiapas | Palenque | Nuevo Merida | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP0116020010224 | Construcción De Cuatro Corredores En La Ranchería El Porvenir Y Villavieja - 152184 | 152188 | Chiapas | Palenque | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población |
| CP01104005 | Remedio Psicológico En la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17064974 | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160207 | Construcción De Comedor Comunitario En El Ejido San Juan Chancalata - 17874 | 23784 | Chiapas | Palenque | San Juan Chancalata | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160207 | Ampliación Y Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica En Casa F Cabreria Dependencia - 18881 | 18881 | Chiapas | Palenque | Casa F. Cabreria Dependencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160207 | Construcción De Sistema De Monitoreo De Agua En El Ejido Agua Blanca Serencia - 14038 | 14038 | Chiapas | Palenque | Agua Blanca Serencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160207 | Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario La Eruga En El Ejido Saturnino Ríos - 6526 | 6526 | Chiapas | Palenque | Saturnino Ríos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$3,184,911 | \$3,184,911 | \$3,184,911 | \$3,184,911 | \$3,184,911 | \$3,184,911 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 668 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01160207 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal - 17470 | 17470 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160207 | Creación De Módulos De Participación Y Consulta Ciudadana - 17470 | 17470 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160207 | 3200 Acreditamiento De Vehículos Terrestres, Motores, Herramientas, Llaves Y Flujos Para Servicios Públicos - 17421 | 17421 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160207 | Construcción De Muro Para Domicilio En Vivienda Rural - 17124 | 17124 | Chiapas | Sitalá | Paraiso Chiconalá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160207 | Construcción De Muro Para Domicilio En Vivienda Rural - 18747 | 18747 | Chiapas | Sitalá | San Juan Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA DE CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160207 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fibra - 13054 | 13054 | Chiapas | El Encanto | Bavenchuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ENCANTO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$11,404,534 | \$11,404,534 | \$11,404,534 | \$11,404,534 | \$11,404,534 | \$11,404,534 | 100.00 | 00 | Obras | 1,715 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LA OBRA COMENZÓ EL 15 DE FEBRERO DE 2016 Y SE TERMINÓ EL 15 DE FEBRERO DE 2016. SE VOLVIÓ A EMITIR A VALORES DEBIDOS A QUE EL SISTEMA NO PERMITE PONER EL ESTADO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01160207 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fibra - 10834 | 10834 | Chiapas | El Encanto | El Pig | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ENCANTO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$1,037,380 | \$1,037,380 | \$1,037,380 | \$1,037,380 | \$1,037,380 | \$1,037,380 | 100.00 | 00 | Obras | 156 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LA OBRA COMENZÓ EL 15 DE FEBRERO DE 2016 Y SE TERMINÓ EL 15 DE FEBRERO DE 2016. SE VOLVIÓ A EMITIR A VALORES DEBIDOS A QUE EL SISTEMA NO PERMITE PONER EL ESTADO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01160207 | Construcción De Techo En Área De Operación De Educación Física En Barrio Pico Revolución Mexicana - 15911 | 15911 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160207 | Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Centro El Labero Cárdenas El Triunfo - 5633 | 5633 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160207 | Construcción De Cuartos Domicilio - 13624 | 13624 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San Antonio la Ocotina | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160207 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales No Incluye Estudiantes Y De Reg - 18967 | 18967 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160207 | Mantenimiento De Camino Domiciliario De Km 23 600 Al Km 21 500 - 1926 | 1926 | Chiapas | Marques de Comillas | Río Salinas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160207 | Reventamiento De La Calle Con Concreto Hidráulico Acceso A La Escuela Primaria En El Ejido Angel Albino Corzo Fidecra Sección - 18899 | 18899 | Chiapas | Palenque | Angel Albino Corzo Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$1,186,038 | \$1,186,038 | \$1,186,038 | \$1,186,038 | \$1,186,038 | \$1,186,038 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 265 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01160207 | Construcción De Cuartos Domicilio En El Ejido La Cascada - 16275 | 16275 | Chiapas | Palenque | La Cascada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160207 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 18049 | 18049 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACÁN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160207 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ocucahual - Top Catula Del Km 0+00 Al Km 3+500 - 8484 | 8484 | Chiapas | Chilón | Voz Canaál | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160207 | Construcción De 16 Cuartos Domicilio - 4502 | 4502 | Chiapas | Chilón | Jitatic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160207 | Construcción De Sistema De Agua Potable Por Gravedad 8674 | 8674 | Chiapas | Chilón | San Juan Tenjoib | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160207 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 14855 | 14855 | Chiapas | Chilón | Babrancia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160207 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 10889 | 10889 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160207 | Rehabilitación De 26.30 Km De Camino Terreno Guadalupe A San Marcos Y Ramos 4492 | 4492 | Chiapas | Chilón | Disputines | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160207 | Construcción De 70 Cuartos Domicilio - 13217 | 13217 | Chiapas | Chilón | Moj Cham | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160207 | Construcción De 103 Cuartos Domicilio Iera Etapa - 8359 | 8359 | Chiapas | Chilón | Campo Bolontina | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160207 | Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario - 13623 | 13623 | Chiapas | Chicomucel | Chicomucel | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160207 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 10503 | 10503 | Chiapas | Chicomucel | Chicomucel | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12653

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---------------------------|---|----------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| CP01104005 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:11964974 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | Construcción De 13 Cuartos Dormitorios - 81434 | 81434 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | Construcción De 74 Cuartos Dormitorios - 97891 | 97891 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | Construcción De 4 Cuartos Dormitorios - 82019 | 82019 | Chiapas | Chilón | Barahón | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Juan Tzuc A Cruzar Laguna Tzuc Del 0400 Al Km 16400 Y Retomar - 108035 | 108035 | Chiapas | Chilón | Canal Ujub | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE Y VIABILIDADES | SORBERIO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | Replanteo Del Sistema De Abastecimiento Sanitario - 102883 | 102883 | Chiapas | Chilón | Dejalchón Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | SORBERIO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | Construcción De 64 Cuartos Dormitorios - 82505 | 82505 | Chiapas | Chilón | Sanjuanitas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cruzar Tomajuc A Laguna Del Km 16400 Al Km 16400 - 99246 | 99246 | Chiapas | Chilón | Logn'In-Já | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE Y VIABILIDADES | SORBERIO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | Adquisición De Paquetes De Tienda - 10149 | 10149 | Chiapas | La Libertad | La Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | 4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | Apertura Y Mejoramiento De Camino Sacatebajal S.C. Del Tramo "Rural" Tramo Principal Del Km 1050 Al 1150 Y Rural - 101536 | 101536 | Chiapas | Chilón | Mintul | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | SORBERIO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | Introducción De Red De Distribución De Energía Eléctrica Area - 137877 | 137877 | Chiapas | Chilón | Centro Na'Wentun | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | SORBERIO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 104666 | 104666 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Julian Grajales | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | 4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$2,284,101 | \$2,284,161 | \$2,284,101 | \$2,284,101 | \$2,380,310 | \$2,180,504 | \$2,180,510 | 96.31 | 00 | 0000 | 2,287 | 100.00 | 97.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS DEFERIDAS - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP01160207 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cruzar Camino Familia San Jerónimo Del Km 2450 Al Km 2450 - 84474 | 84474 | Chiapas | Chilón | Familia San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE Y VIABILIDADES | SORBERIO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | Construcción De Drenaje Pluvial Frases Rojas - 92829 | 92829 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | Purco De Capitalización Y Mejoramiento Que Promueve La Formación De Los Servicios Públicos - 103646 | 103646 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | SORBERIO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | Replanteo De Red De Energía Eléctrica - 77117 | 77117 | Chiapas | Tuxtla Chico | Izapa Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACIÓN | SORBERIO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable 180584 | 180584 | Chiapas | Tuxtla Chico | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | SORBERIO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable 164771 | 164771 | Chiapas | Tuxtla Chico | El Terral | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | Replanteo De Red De Energía Eléctrica - 135118 | 135118 | Chiapas | Tapachula | Nueva Granada | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACIÓN | 4 AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias En Calle Nicolás Bravo - 176126 | 176126 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE Y VIABILIDADES | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y Viabilidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Poblado Copropeque Segunda Replanteo Tuxtla - 184763 | 184763 | Chiapas | Palenque | Nuevo Tanquería | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | 4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$635,800 | \$614,016 | \$614,016 | \$614,016 | \$614,016 | \$614,016 | \$614,016 | 100.00 | 00 | Vivienda | 133 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP01160207 | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Poblado San Alfredo Y Bonfil - 184760 | 184760 | Chiapas | Palenque | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | 4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | Construcción De Sistema De Agua Potable En El Ejido San Marcos Primera Sección 135058 | 135058 | Chiapas | Palenque | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | 4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | Rehabilitación De Sistema Sanitario - 161035 | 161035 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | 4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | 10501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 190219 | 190219 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | 10502 Proyectos Para Prestación De Servicios - 190170 | 190170 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | 4 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | Construcción De Callejón En Las Locales De Usulután Del Municipio De Salto De Agua, Chiapas - 136115 | 136115 | Chiapas | Salto de Agua | Usulután | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE Y VIABILIDADES | 4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS | Transportes y Viabilidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Palma Espal) En La Localidad De Cerro Norte Don Juan En El Municipio De Salto De Agua, Chiapas - 136117 | 136117 | Chiapas | Salto de Agua | Cerro Norte Don Juan | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | 4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | Construcción De Siete Pisos De Concreto - 158379 | 158379 | Chiapas | Tenejapa | Sanja | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | 4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160207 | Construcción De Ocho Pisos De Concreto - 158053 | 158053 | Chiapas | Tenejapa | Kulak'it | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | 4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|------------------|--|------------------|---------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual |
| 0901150405 | Remedio Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150405 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0916160201 | Construcción De Piso Firme En Casas Apeño Y Una Localidad - 183181 | 181781 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$7,600 | \$7,600 | \$7,600 | \$7,600 | \$7,600 | \$7,600 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finalizada / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FISM-15-2016 y corresponde al Apeño 2833. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0916160201 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable 190129 | 190129 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$1,889,891 | \$1,889,891 | \$1,889,891 | \$1,889,891 | \$1,889,891 | \$1,889,891 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 21,500 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finalizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FISM-14-2016 y corresponde al Apeño 2828. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0916160201 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable 190124 | 190124 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$3,335,103 | \$3,335,103 | \$3,335,103 | \$3,335,103 | \$3,335,103 | \$3,335,103 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 16,630 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finalizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FISM-14-2016 y corresponde al Apeño 2833. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0916160201 | Construcción De Pavimentación En La Calle Tallamocac Entre Av. Popocatepetl y Avenida 7 y Avenida 147134 | 147134 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2016 | \$1,410,218 | \$1,410,218 | \$1,410,218 | \$1,410,218 | \$1,410,218 | \$1,410,218 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 185 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finalizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0916160201 | Construcción De Pavimentación En La Avenida Simón Bolívar Entre Blvd. Vicente Fox Quesada Y Calle Nueva Leda - 145931 | 145931 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2016 | \$1,991,423 | \$1,991,423 | \$1,991,423 | \$1,991,423 | \$1,991,423 | \$1,991,423 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finalizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0916160201 | Construcción De Piso Firme En Ventanas Apeño Y Una Localidad - 186866 | 186866 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$21,600 | \$21,600 | \$21,600 | \$21,600 | \$20,543 | \$20,543 | 95.11 | 00 | Metros Cuadrados | 3 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Finalizado en Trámite / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FISM-12-2016 y corresponde al Apeño 2828. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0916160201 | Construcción De Piso Firme En Ventanas Apeño Y Una Localidad - 186845 | 186845 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$13,695 | \$13,695 | 95.11 | 00 | Metros Cuadrados | 2 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finalizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FISM-12-2016 y corresponde al Apeño 2827. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0916160201 | Construcción De Piso Firme En Ventanas Apeño - 176884 | 176884 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finalizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FISM-12-2016 y corresponde al Apeño 2827. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0916160201 | Construcción De Piso Firme En Ventanas Apeño - 176750 | 176750 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finalizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FISM-12-2016 y corresponde al Apeño 2827. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0916160201 | Construcción De Piso Firme En Ventanas Apeño Y Una Localidad - 186876 | 186876 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$72,000 | \$72,000 | \$72,000 | \$72,000 | \$68,477 | \$68,477 | 95.11 | 00 | Metros Cuadrados | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Finalizado en Trámite / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FISM-12-2016 y corresponde al Apeño 2827. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0916160201 | Construcción De Piso Firme En Ventanas Apeño Y Una Localidad - 185812 | 185812 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$187,200 | \$187,200 | \$187,200 | \$187,200 | \$178,039 | \$178,039 | 95.11 | 00 | Metros Cuadrados | 26 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Finalizado en Trámite / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FISM-12-2016 y corresponde al Apeño 2827. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0916160201 | Construcción De Piso Firme En Dicotomero Apeño - 188135 | 188135 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$50,400 | \$50,400 | \$50,400 | \$50,400 | \$50,400 | \$50,400 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 7 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finalizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FISM-12-2016 y corresponde al Apeño 2827. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0916160201 | Construcción De Piso Firme En Dicotomero Apeño - 188032 | 188032 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 5 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finalizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T09-FISM-12-2016 y corresponde al Apeño 2827. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0916160201 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Ejido Textilal Mukul-Já 08660 | 08660 | Chiapas | Palmique | Textilal Mukul-Já | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0916160201 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Orizaba Etapa En Miguel Hidalgo Estación Lardén - 132689 | 132689 | Chiapas | Palmique | Miguel Hidalgo Estación Lardén | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0916160201 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 139005 | 139005 | Chiapas | Sitalá | San Luis Ximintón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0916160201 | Construcción De Muros Para Saneamiento En Vivienda Rural - 130781 | 130781 | Chiapas | Sitalá | San Luis Ximintón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0916160201 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 176157 | 176157 | Chiapas | Sitalá | Silochobán Nuevo Segundo Fracción | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0916160201 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 130721 | 130721 | Chiapas | Sitalá | Porfirio Escobar | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0916160201 | Construcción De Muros Para Saneamiento En Vivienda Rural - 176219 | 176219 | Chiapas | Sitalá | Nuevo Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0916160201 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 139823 | 139823 | Chiapas | Lincaucán | Perisaj | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE INACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2631,738 | 2631,738 | 2631,738 | 2631,738 | 2631,738 | 2631,738 | 2631,738 | 100.00 | 00 | Obras | 95 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física / Registro: La OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE CONCRETÓ TERMINADA LA OBRERA TERMINADA AL 100 POR CIENTO, SE VUELVE A EMITIR A VALIDAR DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE PODER EL ESTADO TERMINADO. SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 0916160201 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 139749 | 139749 | Chiapas | Lincaucán | Jocotal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE INACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$101,790 | \$101,790 | \$101,790 | \$101,790 | \$101,790 | \$101,790 | 100.00 | 00 | Obras | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE CONCRETÓ TERMINADA LA OBRERA TERMINADA AL 100 POR CIENTO, SE VUELVE A EMITIR A VALIDAR DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE PODER EL ESTADO TERMINADO. SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0916160201 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 139824 | 139824 | Chiapas | Lincaucán | Guadalupe Shucón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE INACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$771,383 | \$771,383 | \$771,383 | \$771,383 | \$771,383 | \$771,383 | 100.00 | 00 | Obras | 116 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE CONCRETÓ TERMINADA LA OBRERA TERMINADA AL 100 POR CIENTO, SE VUELVE A EMITIR A VALIDAR DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE PODER EL ESTADO TERMINADO. SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0916160201 | Construcción De Dispensario Médico - 159327 | 159327 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0916160201 | Rehabilitación De Camino Rural Con Concreto Ripado - 132094 | 132094 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0916160201 | Rehabilitación De Drenaje Pluvial - 129043 | 129043 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Mo de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0916160201 | Construcción De Pavimentación De Calles De Concreto Ripado - 127819 | 127819 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamaia | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------|----------------|---------------|-----------|------------------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convetto | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| CP16104005 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1598497a | 12226 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidráulico 13272 | 12272 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Simora | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Construcción De Sistema De Agua Potable En El Barrio De La Localidad De Nueva Piedad Municipio En El Municipio De Salto De Agua Chiapas - 139267 | 139267 | Chiapas | Salto de Agua | Nueva Piedad (Baja) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Construcción De 02 Aulas Didácticas Referencia No. De 2 E.E. De 8.00 X 8.00 M. En Escuela Primaria BilingüeSeguín de Turbide C.C.T. - 78913 | 78913 | Chiapas | Salto de Agua | San Pedro Sabana | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Construcción De Cuartos Dormitorio De 347 En El 2100 De San Mateo 2a Sección 12884 | 12884 | Chiapas | Palenque | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Colonia Huixtla - 137914 | 137914 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Media Ruta Del Camino Real En El Estado Belisario Domínguez Norte - 138789 | 138789 | Chiapas | Palenque | Belisario Domínguez Norte | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,225,430 | \$2,225,430 | \$2,225,430 | \$2,225,430 | \$2,225,430 | 100.00 | 50 | Dece | 379 | 100.00 | 100.00 | | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CP16102007 | Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Dos Etag - 69974 | 69974 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACÁN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Apertura Y Reavivamiento De Calles (Calles Varias) - 88760 | 88760 | Chiapas | Chilón | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Rehabilitación De Camino Rural Teño - Cueroo Baxta Turistita - Barrio General De Sección No 04000 Al Km 24900 - 84111 | 84111 | Chiapas | Chilón | Baxta Turistita | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Construcción De 37 Cuartos Dormitorio - 89868 | 89868 | Chiapas | Chilón | San José Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Construcción De 31 Cuartos Dormitorio - 35966 | 35966 | Chiapas | Chilón | San Mateo el Carmen | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Rehabilitación De Camino - 115200 | 115200 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Apertura Obras De Drenaje Reavivamiento De Camino Rural Teño - Cueroo Baxta Turistita - Barrio General De Sección No 04000 Al Km 24900 - 82277 | 82277 | Chiapas | Chilón | Corrotic | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promueve La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 182232 | 182232 | Chiapas | Chapultenango | Chapultenango | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Conservación De Camino Rural Del Camino Real Km 12400 A Del Catafaya Km 12400 - 82919 | 82919 | Chiapas | Chilón | Mepil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 83140 | 83140 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Construcción De La Línea De Conductos Del Sistema De Agua Potable 3era Etapa - 83771 | 83771 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Construcción De 20 Cuartos Dormitorio - 83384 | 83384 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Aplicación Y Rehabilitación De Red De Distribución De Energía - 12041 | 12041 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa 147463 | 147463 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Aplicación Del Sistema De Agua Potable (Ciclotaxi No.2) - 127146 | 127146 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Construcción Del Sistema De Agua Potable De Etapa - 80892 | 80892 | Chiapas | Chilón | Cruce Chich | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Construcción De 35 Cuartos Dormitorio - 108234 | 108234 | Chiapas | Chilón | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 83882 | 83882 | Chiapas | Amatenango | La Rinconada | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$540,115 | \$540,115 | \$540,115 | \$540,115 | \$540,115 | \$540,115 | 100.00 | 50 | Nececo Iximela | 426 | 100.00 | 100.00 | | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP16102007 | Reavivamiento - 116460 | 116460 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Reavivamiento De Calles Con Concreto Hidráulico - 11962 | 11962 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 123291 | 123291 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica Aérea - 129587 | 129587 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Aplicación De Drenaje Sanitario - 125705 | 125705 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16102007 | Construcción De Identificación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Aérea - 103226 | 103226 | Chiapas | Ocosingo | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------|----------|---------------|-----------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida |
| CP011504050 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504050 | 12026 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602007 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 120297 | 120297 | Chiapas | Tapachula | Los Angeles | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602005 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitaria - 107112 | 107112 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602007 | Pavimentación Nueva De La Calle San Francisco Y Calle Polanco - 12087 | 12087 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602005 | Construcción De La Red De Drenaje Pluvial En Avenida Carlos Gardener, Calle Francisco T. Muñoz, Boulevard Jesús López Mateos, Avenida Benito - 12469 | 12469 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602005 | Aplicación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Drenajes Sanitarios En Avenida Apoyamante - 12386 | 12386 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602005 | Aplicación De La Red De Sanitaria Eléctrica - 135135 | 135135 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602005 | Aplicación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Drenajes Sanitarios En La Calle Los Miraflores, Calle San Cristóbal, Avenida Independencia. - 11792 | 11792 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602005 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Drenajes Sanitarios En La 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª, 45ª, 46ª, 47ª, 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª, 54ª, 55ª, 56ª, 57ª, 58ª, 59ª, 60ª, 61ª, 62ª, 63ª, 64ª, 65ª, 66ª, 67ª, 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª, 75ª, 76ª, 77ª, 78ª, 79ª, 80ª, 81ª, 82ª, 83ª, 84ª, 85ª, 86ª, 87ª, 88ª, 89ª, 90ª, 91ª, 92ª, 93ª, 94ª, 95ª, 96ª, 97ª, 98ª, 99ª, 100ª, 101ª, 102ª, 103ª, 104ª, 105ª, 106ª, 107ª, 108ª, 109ª, 110ª, 111ª, 112ª, 113ª, 114ª, 115ª, 116ª, 117ª, 118ª, 119ª, 120ª, 121ª, 122ª, 123ª, 124ª, 125ª, 126ª, 127ª, 128ª, 129ª, 130ª, 131ª, 132ª, 133ª, 134ª, 135ª, 136ª, 137ª, 138ª, 139ª, 140ª, 141ª, 142ª, 143ª, 144ª, 145ª, 146ª, 147ª, 148ª, 149ª, 150ª, 151ª, 152ª, 153ª, 154ª, 155ª, 156ª, 157ª, 158ª, 159ª, 160ª, 161ª, 162ª, 163ª, 164ª, 165ª, 166ª, 167ª, 168ª, 169ª, 170ª, 171ª, 172ª, 173ª, 174ª, 175ª, 176ª, 177ª, 178ª, 179ª, 180ª, 181ª, 182ª, 183ª, 184ª, 185ª, 186ª, 187ª, 188ª, 189ª, 190ª, 191ª, 192ª, 193ª, 194ª, 195ª, 196ª, 197ª, 198ª, 199ª, 200ª, 201ª, 202ª, 203ª, 204ª, 205ª, 206ª, 207ª, 208ª, 209ª, 210ª, 211ª, 212ª, 213ª, 214ª, 215ª, 216ª, 217ª, 218ª, 219ª, 220ª, 221ª, 222ª, 223ª, 224ª, 225ª, 226ª, 227ª, 228ª, 229ª, 230ª, 231ª, 232ª, 233ª, 234ª, 235ª, 236ª, 237ª, 238ª, 239ª, 240ª, 241ª, 242ª, 243ª, 244ª, 245ª, 246ª, 247ª, 248ª, 249ª, 250ª, 251ª, 252ª, 253ª, 254ª, 255ª, 256ª, 257ª, 258ª, 259ª, 260ª, 261ª, 262ª, 263ª, 264ª, 265ª, 266ª, 267ª, 268ª, 269ª, 270ª, 271ª, 272ª, 273ª, 274ª, 275ª, 276ª, 277ª, 278ª, 279ª, 280ª, 281ª, 282ª, 283ª, 284ª, 285ª, 286ª, 287ª, 288ª, 289ª, 290ª, 291ª, 292ª, 293ª, 294ª, 295ª, 296ª, 297ª, 298ª, 299ª, 300ª, 301ª, 302ª, 303ª, 304ª, 305ª, 306ª, 307ª, 308ª, 309ª, 310ª, 311ª, 312ª, 313ª, 314ª, 315ª, 316ª, 317ª, 318ª, 319ª, 320ª, 321ª, 322ª, 323ª, 324ª, 325ª, 326ª, 327ª, 328ª, 329ª, 330ª, 331ª, 332ª, 333ª, 334ª, 335ª, 336ª, 337ª, 338ª, 339ª, 340ª, 341ª, 342ª, 343ª, 344ª, 345ª, 346ª, 347ª, 348ª, 349ª, 350ª, 351ª, 352ª, 353ª, 354ª, 355ª, 356ª, 357ª, 358ª, 359ª, 360ª, 361ª, 362ª, 363ª, 364ª, 365ª, 366ª, 367ª, 368ª, 369ª, 370ª, 371ª, 372ª, 373ª, 374ª, 375ª, 376ª, 377ª, 378ª, 379ª, 380ª, 381ª, 382ª, 383ª, 384ª, 385ª, 386ª, 387ª, 388ª, 389ª, 390ª, 391ª, 392ª, 393ª, 394ª, 395ª, 396ª, 397ª, 398ª, 399ª, 400ª, 401ª, 402ª, 403ª, 404ª, 405ª, 406ª, 407ª, 408ª, 409ª, 410ª, 411ª, 412ª, 413ª, 414ª, 415ª, 416ª, 417ª, 418ª, 419ª, 420ª, 421ª, 422ª, 423ª, 424ª, 425ª, 426ª, 427ª, 428ª, 429ª, 430ª, 431ª, 432ª, 433ª, 434ª, 435ª, 436ª, 437ª, 438ª, 439ª, 440ª, 441ª, 442ª, 443ª, 444ª, 445ª, 446ª, 447ª, 448ª, 449ª, 450ª, 451ª, 452ª, 453ª, 454ª, 455ª, 456ª, 457ª, 458ª, 459ª, 460ª, 461ª, 462ª, 463ª, 464ª, 465ª, 466ª, 467ª, 468ª, 469ª, 470ª, 471ª, 472ª, 473ª, 474ª, 475ª, 476ª, 477ª, 478ª, 479ª, 480ª, 481ª, 482ª, 483ª, 484ª, 485ª, 486ª, 487ª, 488ª, 489ª, 490ª, 491ª, 492ª, 493ª, 494ª, 495ª, 496ª, 497ª, 498ª, 499ª, 500ª, 501ª, 502ª, 503ª, 504ª, 505ª, 506ª, 507ª, 508ª, 509ª, 510ª, 511ª, 512ª, 513ª, 514ª, 515ª, 516ª, 517ª, 518ª, 519ª, 520ª, 521ª, 522ª, 523ª, 524ª, 525ª, 526ª, 527ª, 528ª, 529ª, 530ª, 531ª, 532ª, 533ª, 534ª, 535ª, 536ª, 537ª, 538ª, 539ª, 540ª, 541ª, 542ª, 543ª, 544ª, 545ª, 546ª, 547ª, 548ª, 549ª, 550ª, 551ª, 552ª, 553ª, 554ª, 555ª, 556ª, 557ª, 558ª, 559ª, 560ª, 561ª, 562ª, 563ª, 564ª, 565ª, 566ª, 567ª, 568ª, 569ª, 570ª, 571ª, 572ª, 573ª, 574ª, 575ª, 576ª, 577ª, 578ª, 579ª, 580ª, 581ª, 582ª, 583ª, 584ª, 585ª, 586ª, 587ª, 588ª, 589ª, 590ª, 591ª, 592ª, 593ª, 594ª, 595ª, 596ª, 597ª, 598ª, 599ª, 600ª, 601ª, 602ª, 603ª, 604ª, 605ª, 606ª, 607ª, 608ª, 609ª, 610ª, 611ª, 612ª, 613ª, 614ª, 615ª, 616ª, 617ª, 618ª, 619ª, 620ª, 621ª, 622ª, 623ª, 624ª, 625ª, 626ª, 627ª, 628ª, 629ª, 630ª, 631ª, 632ª, 633ª, 634ª, 635ª, 636ª, 637ª, 638ª, 639ª, 640ª, 641ª, 642ª, 643ª, 644ª, 645ª, 646ª, 647ª, 648ª, 649ª, 650ª, 651ª, 652ª, 653ª, 654ª, 655ª, 656ª, 657ª, 658ª, 659ª, 660ª, 661ª, 662ª, 663ª, 664ª, 665ª, 666ª, 667ª, 668ª, 669ª, 670ª, 671ª, 672ª, 673ª, 674ª, 675ª, 676ª, 677ª, 678ª, 679ª, 680ª, 681ª, 682ª, 683ª, 684ª, 685ª, 686ª, 687ª, 688ª, 689ª, 690ª, 691ª, 692ª, 693ª, 694ª, 695ª, 696ª, 697ª, 698ª, 699ª, 700ª, 701ª, 702ª, 703ª, 704ª, 705ª, 706ª, 707ª, 708ª, 709ª, 710ª, 711ª, 712ª, 713ª, 714ª, 715ª, 716ª, 717ª, 718ª, 719ª, 720ª, 721ª, 722ª, 723ª, 724ª, 725ª, 726ª, 727ª, 728ª, 729ª, 730ª, 731ª, 732ª, 733ª, 734ª, 735ª, 736ª, 737ª, 738ª, 739ª, 740ª, 741ª, 742ª, 743ª, 744ª, 745ª, 746ª, 747ª, 748ª, 749ª, 750ª, 751ª, 752ª, 753ª, 754ª, 755ª, 756ª, 757ª, 758ª, 759ª, 760ª, 761ª, 762ª, 763ª, 764ª, 765ª, 766ª, 767ª, 768ª, 769ª, 770ª, 771ª, 772ª, 773ª, 774ª, 775ª, 776ª, 777ª, 778ª, 779ª, 780ª, 781ª, 782ª, 783ª, 784ª, 785ª, 786ª, 787ª, 788ª, 789ª, 790ª, 791ª, 792ª, 793ª, 794ª, 795ª, 796ª, 797ª, 798ª, 799ª, 800ª, 801ª, 802ª, 803ª, 804ª, 805ª, 806ª, 807ª, 808ª, 809ª, 810ª, 811ª, 812ª, 813ª, 814ª, 815ª, 816ª, 817ª, 818ª, 819ª, 820ª, 821ª, 822ª, 823ª, 824ª, 825ª, 826ª, 827ª, 828ª, 829ª, 830ª, 831ª, 832ª, 833ª, 834ª, 835ª, 836ª, 837ª, 838ª, 839ª, 840ª, 841ª, 842ª, 843ª, 844ª, 845ª, 846ª, 847ª, 848ª, 849ª, 850ª, 851ª, 852ª, 853ª, 854ª, 855ª, 856ª, 857ª, 858ª, 859ª, 860ª, 861ª, 862ª, 863ª, 864ª, 865ª, 866ª, 867ª, 868ª, 869ª, 870ª, 871ª, 872ª, 873ª, 874ª, 875ª, 876ª, 877ª, 878ª, 879ª, 880ª, 881ª, 882ª, 883ª, 884ª, 885ª, 886ª, 887ª, 888ª, 889ª, 890ª, 891ª, 892ª, 893ª, 894ª, 895ª, 896ª, 897ª, 898ª, 899ª, 900ª, 901ª, 902ª, 903ª, 904ª, 905ª, 906ª, 907ª, 908ª, 909ª, 910ª, 911ª, 912ª, 913ª, 914ª, 915ª, 916ª, 917ª, 918ª, 919ª, 920ª, 921ª, 922ª, 923ª, 924ª, 925ª, 926ª, 927ª, 928ª, 929ª, 930ª, 931ª, 932ª, 933ª, 934ª, 935ª, 936ª, 937ª, 938ª, 939ª, 940ª, 941ª, 942ª, 943ª, 944ª, 945ª, 946ª, 947ª, 948ª, 949ª, 950ª, 951ª, 952ª, 953ª, 954ª, 955ª, 956ª, 957ª, 958ª, 959ª, 960ª, 961ª, 962ª, 963ª, 964ª, 965ª, 966ª, 967ª, 968ª, 969ª, 970ª, 971ª, 972ª, 973ª, 974ª, 975ª, 976ª, 977ª, 978ª, 979ª, 980ª, 981ª, 982ª, 983ª, 984ª, 985ª, 986ª, 987ª, 988ª, 989ª, 990ª, 991ª, 992ª, 993ª, 994ª, 995ª, 996ª, 997ª, 998ª, 999ª, 1000ª, 1001ª, 1002ª, 1003ª, 1004ª, 1005ª, 1006ª, 1007ª, 1008ª, 1009ª, 1010ª, 1011ª, 1012ª, 1013ª, 1014ª, 1015ª, 1016ª, 1017ª, 1018ª, 1019ª, 1020ª, 1021ª, 1022ª, 1023ª, 1024ª, 1025ª, 1026ª, 1027ª, 1028ª, 1029ª, 1030ª, 1031ª, 1032ª, 1033ª, 1034ª, 1035ª, 1036ª, 1037ª, 1038ª, 1039ª, 1040ª, 1041ª, 1042ª, 1043ª, 1044ª, 1045ª, 1046ª, 1047ª, 1048ª, 1049ª, 1050ª, 1051ª, 1052ª, 1053ª, 1054ª, 1055ª, 1056ª, 1057ª, 1058ª, 1059ª, 1060ª, 1061ª, 1062ª, 1063ª, 1064ª, 1065ª, 1066ª, 1067ª, 1068ª, 1069ª, 1070ª, 1071ª, 1072ª, 1073ª, 1074ª, 1075ª, 1076ª, 1077ª, 1078ª, 1079ª, 1080ª, 1081ª, 1082ª, 1083ª, 1084ª, 1085ª, 1086ª, 1087ª, 1088ª, 1089ª, 1090ª, 1091ª, 1092ª, 1093ª, 1094ª, 1095ª, 1096ª, 1097ª, 1098ª, 1099ª, 1100ª, 1101ª, 1102ª, 1103ª, 1104ª, 1105ª, 1106ª, 1107ª, 1108ª, 1109ª, 1110ª, 1111ª, 1112ª, 1113ª, 1114ª, 1115ª, 1116ª, 1117ª, 1118ª, 1119ª, 1120ª, 1121ª, 1122ª, 1123ª, 1124ª, 1125ª, 1126ª, 1127ª, 1128ª, 1129ª, 1130ª, 1131ª, 1132ª, 1133ª, 1134ª, 1135ª, 1136ª, 1137ª, 1138ª, 1139ª, 1140ª, 1141ª, 1142ª, 1143ª, 1144ª, 1145ª, 1146ª, 1147ª, 1148ª, 1149ª, 1150ª, 1151ª, 1152ª, 1153ª, 1154ª, 1155ª, 1156ª, 1157ª, 1158ª, 1159ª, 1160ª, 1161ª, 1162ª, 1163ª, 1164ª, 1165ª, 1166ª, 1167ª, 1168ª, 1169ª, 1170ª, 1171ª, 1172ª, 1173ª, 1174ª, 1175ª, 1176ª, 1177ª, 1178ª, 1179ª, 1180ª, 1181ª, 1182ª, 1183ª, 1184ª, 1185ª, 1186ª, 1187ª, 1188ª, 1189ª, 1190ª, 1191ª, 1192ª, 1193ª, 1194ª, 1195ª, 1196ª, 1197ª, 1198ª, 1199ª, 1200ª, 1201ª, 1202ª, 1203ª, 1204ª, 1205ª, 1206ª, 1207ª, 1208ª, 1209ª, 1210ª, 1211ª, 1212ª, 1213ª, 1214ª, 1215ª, 1216ª, 1217ª, 1218ª, 1219ª, 1220ª, 1221ª, 1222ª, 1223ª, 1224ª, 1225ª, 1226ª, 1227ª, 1228ª, 1229ª, 1230ª, 1231ª, 1232ª, 1233ª, 1234ª, 1235ª, 1236ª, 1237ª, 1238ª, 1239ª, 1240ª, 1241ª, 1242ª, 1243ª, 1244ª, 1245ª, 1246ª, 1247ª, 1248ª, 1249ª, 1250ª, 1251ª, 1252ª, 1253ª, 1254ª, 1255ª, 1256ª, 1257ª, 1258ª, 1259ª, 1260ª, 1261ª, 1262ª, 1263ª, 1264ª, 1265ª, 1266ª, 1267ª, 1268ª, 1269ª, 1270ª, 1271ª, 1272ª, 1273ª, 1274ª, 1275ª, 1276ª, 1277ª, 1278ª, 1279ª, 1280ª, 1281ª, 1282ª, 1283ª, 1284ª, 1285ª, 1286ª, 1287ª, 1288ª, 1289ª, 1290ª, 1291ª, 1292ª, 1293ª, 1294ª, 1295ª, 1296ª, 1297ª, 1298ª, 1299ª, 1300ª, 1301ª, 1302ª, 1303ª, 1304ª, 1305ª, 1306ª, 1307ª, 1308ª, 1309ª, 1310ª, 1311ª, 1312ª, 1313ª, 1314ª, 1315ª, 1316ª, 1317ª, 1318ª, 1319ª, 1320ª, 1321ª, 1322ª, 1323ª, 1324ª, 1325ª, 1326ª, 1327ª, 1328ª, 1329ª, 1330ª, 1331ª, 1332ª, 1333ª, 1334ª, 1335ª, 1336ª, 1337ª, 1338ª, 1339ª, 1340ª, 1341ª, 1342ª, 1343ª, 1344ª, 1345ª, 1346ª, 1347ª, 1348ª, 1349ª, 1350ª, 1351ª, 1352ª, 1353ª, 1354ª, 1355ª, 1356ª, 1357ª, 1358ª, 1359ª, 1360ª, 1361ª, 1362ª, 1363ª, 1364ª, 1365ª, 1366ª, 1367ª, 1368ª, 1369ª, 1370ª, 1371ª, 1372ª, 1373ª, 1374ª, 1375ª, 1376ª, 1377ª, 1378ª, 1379ª, 1380ª, 1381ª, 1382ª, 1383ª, 1384ª, 1385ª, 1386ª, 1387ª, 1388ª, 1389ª, 1390ª, 1391ª, 1392ª, 1393ª, 1394ª, 1395ª, 1396ª, 1397ª, 1398ª, 1399ª, 1400ª, 1401ª, 1402ª, 1403ª, 1404ª, 1405ª, 1406ª, 1407ª, 1408ª, 1409ª, 1410ª, 1411ª, 1412ª, 1413ª, 1414ª, 1415ª, 1416ª, 1417ª, 1418ª, 1419ª, 1420ª, 1421ª, 1422ª, 1423ª, 1424ª, 1425ª, 1426ª, 1427ª, 1428ª, 1429ª, 1430ª, 1431ª, 1432ª, 1433ª, 1434ª, 1435ª, 1436ª, 1437ª, 1438ª, 1439ª, 1440ª, 1441ª, 1442ª, 1443ª, 1444ª, 1445ª, 1446ª, 1447ª, 1448ª, 1449ª, 1450ª, 1451ª, 1452ª, 1453ª, 1454ª, 1455ª, 1456ª, 1457ª, 1458ª, 1459ª, 1460ª, 1461ª, 1462ª, 1463ª, 1464ª, 1465ª, 1466ª, 1467ª, 1468ª, 1469ª, 1470ª, 1471ª, 1472ª, 1473ª, 1474ª, 1475ª, 1476ª, 1477ª, 1478ª, 1479ª, 1480ª, 1481ª, 1482ª, 1483ª, 1484ª, 1485ª, 1486ª, 1487 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|------------------|---|-----------------|--------------|--|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Overtado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| 09P0104045 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:198497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 09P16020011319 | Construcción De Piso Firme En Casco Apeño - 16886 | 16886 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 579,200 | 579,200 | 579,200 | 579,200 | 579,200 | 568,076 | 568,076 | 85.98 | 50 | Metros Cuadrados | 11 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico en Trámite / Física: Otra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-F0M-01-2016 y corresponde al Apeño 0445. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 09P16020013130 | Construcción De Piso Firme En Casco Apeño - 17052 | 17052 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 521,600 | 521,600 | 521,600 | 521,600 | 521,600 | 517,934 | 517,934 | 83.03 | 50 | Metros Cuadrados | 3 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico en Trámite / Física: Otra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-F0M-01-2016 y corresponde al Apeño 0445. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 09P16020013131 | Construcción De Piso Firme En Casco Apeño - 17680 | 17680 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5108,000 | 5108,000 | 5108,000 | 5108,000 | 5108,000 | 509,683 | 509,683 | 83.03 | 50 | Metros Cuadrados | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico en Trámite / Física: Otra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-F0M-01-2016 y corresponde al Apeño 1892. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 09P16020013132 | Construcción De Piso Firme En Ventillas Apeño Y Una Localidad - 18812 | 18812 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 56,848 | 56,848 | 95.11 | 50 | Metros Cuadrados | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico en Trámite / Física: Otra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-F0M-01-2016 y corresponde al Apeño 2121. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 09P16020013134 | Construcción De Piso Firme En Ventillas Apeño Y Una Localidad - 18816 | 18816 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 579,200 | 579,200 | 579,200 | 579,200 | 579,200 | 579,324 | 579,324 | 95.11 | 50 | Metros Cuadrados | 11 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico en Trámite / Física: Otra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-F0M-01-2016 y corresponde al Apeño 1892. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 09P16020013135 | Construcción De Red De Agua Potable En La Avenida Dada Sur Entre Palmas Y Tercera Oriente - 14401 | 14401 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Dipoya | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5814,100 | 5814,100 | 5814,100 | 5814,100 | 5814,100 | 5814,100 | 5814,100 | 5814,100 | 100.00 | 50 | Metros Lineales | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Fisicada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Fisicado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 09P16020013138 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Poblado La Unión - 82100 | 82100 | Chiapas | Palenque | Poblado La Unión | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 51,823,420 | 51,823,420 | 51,823,420 | 51,823,420 | 51,823,420 | 51,823,420 | 51,823,420 | 51,823,420 | 100.00 | 50 | Otros | 553 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 09P16020013140 | Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa En El Poblado Palenque Segundo Emilio Rabasa - 18532 | 18532 | Chiapas | Palenque | Regillerón Sta. Emilio Rabasa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 09P16020013142 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 17609 | 17609 | Chiapas | Sitalá | La Ventana Pichitán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 09P16020013143 | Construcción De Muros Para Domicilios En Vivienda Rural - 17863 | 17863 | Chiapas | Sitalá | La Ventana Pichitán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 09P16020013144 | Construcción De Muros Para Domicilios En Vivienda Rural - 18417 | 18417 | Chiapas | Sitalá | Porfirio Escobar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 09P16020013147 | Reparación General De La Bomba Y Lavado De Materia Profundo La Pila - 15490 | 15490 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2280,256 | 2280,256 | 2280,256 | 2280,256 | 2280,256 | 2280,256 | 2280,256 | 2280,256 | 100.00 | 50 | Otros | 9,308 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ DE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física: DE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 09P16020013148 | Rehabilitación De Vivienda Con Techo Firme - 19319 | 19319 | Chiapas | Simancán | Potobío Bajo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obra | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5891,081 | 5891,081 | 5891,081 | 5891,081 | 5891,081 | 5891,081 | 5891,081 | 5891,081 | 100.00 | 50 | Otros | 134 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE IDENTIFICA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA, SE VERIFICÓ A VERIFICAR SI EXISTE UN QUE EL SISTEMA NO PERMITE PONER EL ESTADO FINANCIERO. | |
| 09P16020013149 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 32181 | 32181 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | El Retorquero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 09P16020013150 | Construcción De Pavimentación De Calles En Concreto Hidráulico - 12993 | 12993 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San José Chapayal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 09P16020013151 | Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 12942 | 12942 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Avellanid Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 09P16020013158 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Barrio Linda Vista De La Col Pabel De - 7614 | 7614 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 09P16020013201 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Unidad Deportiva Y Pantón Municipal - 10888 | 10888 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 51,382,244 | 51,382,244 | 51,382,244 | 51,382,244 | 51,382,244 | 51,382,244 | 51,382,244 | 51,382,244 | 100.00 | 50 | Otros | 6,845 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 09P16020013202 | Construcción De Sobrecorrido Para Drenaje Pluvial En Barrio Cuadajaga Cabeza Municipal - 14203 | 14203 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5809,880 | 5809,880 | 5809,880 | 5809,880 | 5809,880 | 5809,880 | 5809,880 | 5809,880 | 5809,880 | 100.00 | 50 | Metros Lineales | 168 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física / Registro: |
| 09P16020013203 | Apertura Y Reasfaltamiento De Caminos Para Acceso Al Pantón Municipal - 18920 | 18920 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 09P16020013204 | Aplicación De La Línea De Conductión Del Sistema De Agua Potable - 18714 | 18714 | Chiapas | Ontacán | Ontacán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ONTACAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 09P16020013205 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 7081 | 7081 | Chiapas | Ontacán | Nuevo Nohchilno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ONTACAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 09P16020013217 | Construcción De Camión Rural Del Cruceo Magil En Ocosingo Al Cruceo San Antonio En 11460 - 8280 | 8280 | Chiapas | Chilón | Jol Paxia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 09P16020013218 | Construcción De 02 Andas Diferenciales De 4.00 M. X 0.00 M. En El Barrio Primera Bilingüe Ignacio Zaragoza C.O.7578600099. - 8915 | 8915 | Chiapas | Chilón | San Pedro Tullija | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 09P16020013219 | Construcción De 126 Cuartos Dormitorios - 8113 | 8113 | Chiapas | Chilón | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 09P16020013220 | Construcción De Dieciocho Cuartos Dormitorio - 17183 | 17183 | Chiapas | Chilón | Bavita Jercasalen | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 09P16020013224 | Rehabilitación De Techo Firme - 17454 | 17454 | Chiapas | La Independencia | San Rafael (Anexo C) de Anepón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 09P16020013230 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Casco De Copo | 16174 | Chiapas | Chiapa de Corzo | San Cayetano II | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 51,883,931 | 51,883,931 | 51,883,931 | 51,883,931 | 51,446,020 | 51,446,020 | 51,446,020 | 76.76 | 50 | Otros | 245 | 100.00 | 90.00 | Financiera/ Física / Registro: OBRA DEFERIDA | | |
| 09P16020013237 | Rehabilitación Del Camión Rural Team Bachajón A Morristón Del Km 11000 Al Km 11400 - 8248 | 8248 | Chiapas | Chilón | Morristón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|-----------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudo (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población |
| CP16104005 | Remedio Psicológico en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17064974 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102007 | Construcción de 97 Cuartos Dormitorio - 97057 | 97057 | Chiapas | Chilón | Okoyuel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102009 | Construcción de 102 Cuartos Dormitorio Vera Esga - 89603 | 89603 | Chiapas | Chilón | Huamitl (Tzajinabul) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102007 | Rehabilitación de Sistema de Drenaje Sanitario - 102671 | 102671 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102007 | Curso de Capacitación y Actualización Que Promueve La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 158055 | 158055 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL SECTOR DE CIUDAD AC | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102007 | Aplicación de La Red de Alcantarillas del Sistema de Alcantarillas Sanitario - 162838 | 162838 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102009 | Reconstrucción de Andén de Concreto con Cobertura de Acero Galvalume y Benito Juárez - 99838 | 99838 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102007 | Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico - 88616 | 88616 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidad | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102009 | Construcción de La Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable Vera Esga - 87877 | 87877 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102007 | Construcción de 10 Cuartos Dormitorio - 97482 | 97482 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102007 | 3200 Acondicionamiento de Vehículos Terrestres, Marítimos, Aéreos, Lanchas, Lanchas y Fluviales Para Servicios Públicos - 104871 | 104871 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102007 | 3300 Servicios Integrales - 10534 | 10534 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102009 | Construcción de Sistema de Agua Potable Primera Etapa - 10723 | 10723 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102009 | Construcción de Sistema de Agua Potable - 10664 | 10664 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102009 | Aplicación de Drenaje Sanitario - 10023 | 98023 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102009 | 3302 Proyectos Para Reparación de Servicios - 10084 | 98888 | Chiapas | Itzapa | Itzapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$2,128,140 | \$2,128,140 | \$2,128,140 | \$2,128,140 | \$2,128,140 | 100.00 | 50 | Otros | | | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2016 |
| CP16102009 | Rehabilitación de Camino Rural Tramo Cruzes Centro Cauca - Talpa Usam del Km 0+00 Al Km 1+00 - 8460 | 8460 | Chiapas | Tekinuk | Tekinuk | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidad | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102009 | Construcción de 60 Cuartos Dormitorio - 97346 | 97346 | Chiapas | Chilón | Mopila | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102009 | Apertura de Camino Cacabochá-Guerrero Km 2+00 Al Km 3+20 (2 Etapas) - 10324 | 10324 | Chiapas | Chilón | Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102009 | Construcción de 79 Cuartos Dormitorio - 8122 | 81222 | Chiapas | Chilón | San Juan Bautista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102009 | Construcción de Cuartos Para Centro De Salud en San Mateo - 17083 | 17083 | Chiapas | Larrainzar | Patentio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$3,438,612 | \$3,438,612 | \$3,438,612 | \$3,438,612 | \$3,438,612 | 100.00 | 50 | Vivienda | 208 | | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / OBRAS TERMINADAS / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: SISTEMA Para el siguiente año. |
| CP16102007 | Rehabilitación Del Alameda Publico - 118950 | 118950 | Chiapas | La Libertad | La Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LA LIBERTAD CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102009 | Rehabilitación de Alameda Publico - 10384 | 10384 | Chiapas | Cacabochán | Cacabochán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACABOCHAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102007 | Construcción De Diecisiete Cuartos Dormitorio - 147877 | 147877 | Chiapas | Chilón | San Miguel Guaymas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102009 | Aplicación De La Unidad Médica Rural - 16493 | 16493 | Chiapas | Chicomuselo | Pablo L. Sider | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102009 | Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica - 171026 | 171026 | Chiapas | Chicomuselo | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102009 | Construcción De Rotonda En Camino Con Concreto Hidráulico - 5789 | 5789 | Chiapas | Chicomuselo | La Amargura | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Transportes y Vialidad | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102009 | Aplicación De La Línea Eléctrica De Media Tensión - 171343 | 171343 | Chiapas | Chicomuselo | El Brasilito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102009 | Construcción De Jabonera Alcantarilla - 10072 | 10072 | Chiapas | La Libertad | Benito Juárez Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102009 | Mejoramiento De Viviendas - 191067 | 191067 | Chiapas | La Libertad | Aldama Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102009 | Rehabilitación De Red De Agua Potable - 15187 | 15187 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16102009 | Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 13073 | 13073 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOISINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|------------------|------------------|---------------|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | | | Recurdo (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| CP1616020150405 | Remedio Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Chiapas Clave: 01664974 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616020150278 | 1000 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Marinos, Aéreos, Lanchas Y Flotantes - 128148 | 128148 | Chiapas | Dosonigo | Dosonigo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616020150581 | Construcción De Drenaje Pluvial - 148191 | 145181 | Chiapas | Dosonigo | Dosonigo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616020150101 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Línea De Conducción De Agua - 10920 | 107020 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616020150304 | Construcción De Red De Energía Eléctrica - 153301 | 133301 | Chiapas | Tapachula | Progreso Pumpapa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616020150105 | Construcción De Techo De Cacha De La Escuela Primaria Benito Juárez, Clave: 01661846 - 116985 | 116985 | Chiapas | Tapachula | Topián Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616020150104 | Construcción Del Sistema Para El Abastecimiento De Agua Potable - 120804 | 120804 | Chiapas | Tapachula | Alicia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616020150111 | Construcción De Cuatro Habitaciones En La Hacienda Nueva Santa Isabel - 152212 | 152212 | Chiapas | Palenque | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$296,822 | \$296,734 | \$296,734 | \$296,734 | \$296,734 | \$296,734 | 100.00 | 00 | Vivienda | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| CP1616020150115 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 135788 | 135788 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616020150116 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 159033 | 159033 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616020150120 | Mejoramiento De La Escuela Presencial Santa Von Gloriar López - 183789 | 183789 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616020150132 | Rehabilitación De Camino En Tramo Altiplano Moyra A Andres Quintana Roo - 144847 | 144847 | Chiapas | Sabanilla | Andrés Quintana Roo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616020150133 | Construcción De 08 Habitaciones De Techo Fibra - 18227 | 18227 | Chiapas | Sabanilla | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Otra | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616020150143 | Construcción De Siete Pisos De Concreto - 18211 | 18211 | Chiapas | Tenejapa | Navil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616020150144 | Construcción De 08 Muros A Base De Bloques Bocan - 117229 | 117229 | Chiapas | Tenejapa | El Batuco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616020150146 | Construcción De Techumbre Metálica Y Cacha De Uno Múltiples En Escuela Primaria Juan De Ayala - 14553 | 14553 | Chiapas | Tenejapa | Sivactel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616020150157 | Construcción De Cinco Pisos De Concreto - 181916 | 181916 | Chiapas | Tenejapa | Barrio Alto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616020150176 | Construcción De Piso Fibra Para Vivienda Rural - 17011 | 17011 | Chiapas | Sitalá | Colimchán Viejo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616020150177 | Construcción De Piso Fibra Para Vivienda Rural - 13774 | 13774 | Chiapas | Sitalá | San Juan Shumil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616020150178 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 176087 | 176087 | Chiapas | Sitalá | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616020150179 | Construcción De Piso Fibra Para Vivienda Rural - 181103 | 181103 | Chiapas | Sitalá | Santo Domingo Shumil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616020150182 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Cisternas Sanitarias - 135204 | 135204 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616020150185 | Construcción De Calle Vitreosa Entre Calle Los Cochinos Y Calle Reyes Victoria - 184488 | 184488 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616020150186 | Aplicación De Energía Eléctrica Subterránea - 176094 | 176094 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616020150187 | Aplicación De Energía Eléctrica Subterránea - 152581 | 152581 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616020150195 | Construcción De Piso Fibra En Diecisiete Ambos - 175147 | 175147 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$28,800 | \$28,800 | \$28,800 | \$28,800 | \$28,800 | \$28,238 | \$26,238 | 91.10 | 00 | Metros Cuadrados | 4 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: Sistema: Obra Terminada. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-002-07 y corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP1616020150196 | Construcción De Piso Fibra En Diecisiete Ambos - 181166 | 181166 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,001 | \$7,001 | 97.78 | 00 | Metros Cuadrados | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: Sistema: Obra Terminada. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-002-07 y corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP1616020150197 | Construcción De Piso Fibra En Diecisiete Ambos - 174717 | 174717 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$172,800 | \$172,800 | \$172,800 | \$172,800 | \$172,800 | \$157,428 | \$157,428 | 91.10 | 00 | Metros Cuadrados | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: Sistema: Obra Terminada. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-002-07 y corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP1616020150198 | Construcción De Piso Fibra En Diecisiete Ambos Y Tres Convidales - 187316 | 187316 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$5,363 | \$5,363 | 73.65 | 00 | Metros Cuadrados | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: Sistema: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. | |
| CP1616020150199 | Construcción De Piso Fibra En Diecisiete Ambos - 183399 | 183399 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 5 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: Sistema: Obra Terminada. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-002-07 y corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP1616020150200 | Construcción De Piso Fibra En Diecisiete Ambos - 181182 | 181182 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$201,600 | \$201,600 | \$201,600 | \$201,600 | \$201,600 | \$187,031 | \$187,031 | 92.78 | 00 | Metros Cuadrados | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: Sistema: Obra Terminada. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-019-2016 y corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|------------------|------------------|--|--------------|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| CP001504005 | Remedio Psimétral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15040474 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión. | | | |
| CP0164020116401 | Construcción De Piso Firme En Dos Agapas Y Una Localidad - 17979 | 37971 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 56,183 | 56,183 | 85.87 | 00 | Metros Cuadrados | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Apdo 1874. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP0164020116402 | Construcción De Piso Firme En Cuadrante Agapa - 175240 | 375240 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 114,400 | 114,400 | 114,400 | 114,400 | 114,400 | 113,319 | 113,319 | 91.10 | 00 | Metros Cuadrados | 2 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Apdo 1874. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP0164020116403 | Construcción De Piso Firme En Cuadrante Agapa Y Una Localidad - 181912 | 381912 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Físicamente. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Físicamente. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Apdo 2142. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. | |
| CP0164020116404 | Construcción De Piso Firme En Cuadrante Agapa Y Una Localidad - 181896 | 381896 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 557,600 | 557,600 | 557,600 | 557,600 | 557,600 | 557,600 | 557,600 | 557,600 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Físicamente. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Físicamente. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Apdo 2142. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. |
| CP0164020116405 | Construcción De Piso Firme En Cuadrante Agapa Y Una Localidad - 181887 | 381887 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 579,200 | 579,200 | 579,200 | 579,200 | 579,200 | 579,200 | 579,200 | 579,200 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 11 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Físicamente. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Físicamente. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Apdo 2150. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. |
| CP0164020116406 | Construcción De Piso Firme En Cuadrante Agapa - 179387 | 379383 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 321,600 | 321,600 | 321,600 | 321,600 | 321,600 | 321,600 | 321,600 | 321,600 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 3 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Físicamente. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Físicamente. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Apdo 2151. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0164020116407 | Construcción De Pavimentación En La Av. Rogel Por Entre Calle Abdul Motz y Primavera Sur Y Av. Miguel Alemán Calle Sabino y Olivo Norte - 18732 | 18732 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transporte y viales | En Ejecución | 2016 | 51,031,800 | 51,031,800 | 51,031,800 | 51,031,800 | 51,031,800 | 51,031,800 | 51,031,800 | 51,031,800 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Físicamente. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Físicamente. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Apdo 2151. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0164020116408 | Aplicación De Electrificación En Calle Nececesa Entre Av. Chibababab y Durango Y Av. Jalapa Av. Guatemala Av. Chibabab Calle San Agustín Y Callejon - 18783 | 18783 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5470,193 | 5470,193 | 5470,193 | 5470,193 | 5470,193 | 5235,097 | 5235,097 | 50.00 | 00 | Otros | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Referendado para el Ejercicio Fiscal 2016. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Apdo 2425. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP0164020116409 | Construcción De Piso Firme En Ventanillo Agapa Y Una Localidad - 185845 | 385845 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 386,400 | 386,400 | 386,400 | 386,400 | 386,400 | 382,172 | 382,172 | 95.11 | 00 | Metros Cuadrados | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Físicamente. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Físicamente. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Apdo 1498. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP0164020116410 | Construcción De Piso Firme En Ventanillo Agapa - 179587 | 379587 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5417,600 | 5417,600 | 5417,600 | 5417,600 | 5417,600 | 5417,600 | 5417,600 | 5417,600 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 58 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Físicamente. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Físicamente. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Apdo 2151. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0164020116411 | Construcción De Piso Firme En Ventanillo Agapa - 179482 | 379482 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 514,400 | 514,400 | 514,400 | 514,400 | 514,400 | 514,400 | 514,400 | 514,400 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 2 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Físicamente. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Físicamente. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Apdo 2149. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0164020116412 | Construcción De Piso Firme En Ventanillo Agapa Y Una Localidad - 185729 | 385729 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5165,600 | 5165,600 | 5165,600 | 5165,600 | 5165,600 | 5157,498 | 5157,498 | 95.11 | 00 | Metros Cuadrados | 23 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Físicamente. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Físicamente. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Apdo 1477. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. | |
| CP0164020116413 | Construcción De Piso Firme En Ventanillo Agapa - 186105 | 386105 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Opopya | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 564,800 | 564,800 | 564,800 | 564,800 | 564,800 | 564,800 | 564,800 | 564,800 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Físicamente. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Físicamente. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Apdo 2150. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0164020116414 | Construcción De Piso Firme En Cuadrante Agapa - 176169 | 376169 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Opopya | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5172,800 | 5172,800 | 5172,800 | 5172,800 | 5172,800 | 5143,471 | 5143,471 | 83.03 | 00 | Metros Cuadrados | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Apdo 1498. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP0164020116415 | Construcción De Sistema Sanitario En La Avenida Santa Rosa Primavera y Terceca Occidental - 182009 | 182009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Opopya | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2844,783 | 2844,783 | 2844,783 | 2844,783 | 2844,783 | 2812,483 | 2812,483 | 95.94 | 00 | Metros Lineales | 34 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Físicamente con Abono Presupuestal de 194,301.33. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Físicamente. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Apdo 1477. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP0164020116416 | Aplicación Del Sistema de Agua Potable Rio Chancala Servicio Aseverado - 32211 | 32211 | Chiapas | Palenque | Rio Chancalá | Rural | Aportaciones Federales | 1006 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión. | | | |
| CP0164020116420 | Construcción De Cuartos Sanitarios En El Barrio Arizates - 159854 | 359854 | Chiapas | Palenque | Arizates | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión. | | | |
| CP0164020116421 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 179286 | 379286 | Chiapas | Sitalá | San Luis Ximintón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión. | | | |
| CP0164020116422 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda - 171038 | 371038 | Chiapas | Sitalá | Paraiso Chicomtán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión. | | | |
| CP0164020116423 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 185619 | 385619 | Chiapas | Sitalá | Silonchán Nuevo Segunda Fracción | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión. | | | |
| CP0164020116424 | Construcción De Muros Para Domicilio En Vivienda Rural - 183807 | 383807 | Chiapas | Sitalá | San Juan Barro Segunda Fracción | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión. | | | |
| CP0164020116425 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 187284 | 387284 | Chiapas | Sitalá | San Juan Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión. | | | |
| CP0164020116426 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 179284 | 379284 | Chiapas | Sitalá | Nuevo Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión. | | | |
| CP0164020116428 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Primera Calle Sur Poniente Con Salidas A La Dorsal Avenida Poniente Sur - 14737 | 154737 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5390,471 | 5390,471 | 5390,471 | 5390,471 | 5390,471 | 5236,804 | 5236,804 | 5236,804 | 65.65 | 00 | Otros | 2,250 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Referendado para el Ejercicio Fiscal 2016. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-FISM-02-2016 y corresponde al Apdo 2151. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0164020116429 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 178247 | 382447 | Chiapas | Zinacantan | Estadillo Bajo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5738,134 | 5738,134 | 5738,134 | 5738,134 | 5738,134 | 5738,134 | 5738,134 | 5738,134 | 100.00 | 00 | Otros | 111 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2016 POR SE DECONTABA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO. SE VOLVIÓ A DEVOLVER A VALORES DEBIDOS A QUE EL SISTEMA NO PERDIÓ PUNOS EL ESTADO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0164020116430 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 181829 | 381829 | Chiapas | Zinacantan | Chayuj | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5957,582 | 5957,582 | 5957,582 | 5957,582 | 5957,582 | 5957,582 | 5957,582 | 5957,582 | 100.00 | 00 | Otros | 144 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2016 POR SE DECONTABA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO. SE VOLVIÓ A DEVOLVER A VALORES DEBIDOS A QUE EL SISTEMA NO PERDIÓ PUNOS EL ESTADO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|---------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|------------|---------------|--------|----------|------------------|---------------|------------------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convoque - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| OP15104005 | Remedio Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:15084974 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | Construcción De Pavimentación De Calles En Pueblo Nuevo Solistancian - 127893 | 127893 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistancian | Rincon Chamaia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTANCIAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | Mantenimiento De Camino Intercomunal De Km 0 000 AL KM 4 000 - 10734 | 7574 | Chiapas | Marques de Comillas | San Lázaro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Barrio Chojolajito - 148822 | 148822 | Chiapas | Palenque | Chojolajito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitaria En Barrio Guadalupe Colonia Palmar - 17610 | 17610 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | Construcción De Pisos Profundos En Los Varales Colonia Los Escudos Flop Del Cer Le Monte Loma De San Angel - 140208 | 140208 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 53,382,193 | 53,382,193 | 53,382,193 | 53,382,193 | 53,382,193 | 53,382,193 | 100.00 | 00 | Otros | 903 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| OP16102007 | Aplicación De Red De Saneamiento Básico En Media Y Baja Ventosa Primera Etapa - 140101 | 140101 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | Construcción De Comedor Comunitario De 13x45 Mts En La Loma Las Delicias - 13319 | 13319 | Chiapas | Palenque | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 51,498,794 | 51,498,794 | 51,498,794 | 51,498,794 | 51,498,794 | 51,498,794 | 100.00 | 00 | Otros | 4,060 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el equivalente a: AVANCE |
| OP16102007 | Construcción De 11 Cuartos Dormitorio - 107627 | 107627 | Chiapas | Chilón | El Baranjo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | Apertura Obra De Drenaje Y Saneamiento De Camino Rural Del Km 0000 AL KM 0+000 2da Etapa - 82123 | 82123 | Chiapas | Chilón | Bavitz Limonal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | Construcción De 12 Cuartos Dormitorio - 90479 | 90479 | Chiapas | Chilón | Chilal 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Chirre El Refugio A PASEO DEL CERVO AL KM 22+800 Y BAMBAS - 80826 | 80826 | Chiapas | Chilón | Chiguliviva | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 156610 | 156610 | Chiapas | Ocosingo | La Frontera | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 93375 | 93375 | Chiapas | Ocosingo | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | Adquisición De Software Y Hardware - 182240 | 182240 | Chiapas | Chapultenango | Chapultenango | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | Apertura Y Saneamiento De Camino Rural Tramo Cafetal Sector Camino Del Cerro Del 1480 AL KM 4+320 - 81121 | 81121 | Chiapas | Chilón | Jol Sanón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | Construcción De Setenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 107312 | 107312 | Chiapas | Chilón | Nueva Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | 3250 Acondicionamiento De Unidades Terrestres, Muebles, Herramientas, Lámparas Y Electrolos Para Servicios Públicos - 130007 | 130007 | Chiapas | Juárez | Cobertura Municipal | | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | Construcción De 33 Cuartos Dormitorio - 41162 | 41162 | Chiapas | Chilón | San José San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | Construcción De 33 Cuartos Dormitorio - 33084 | 33084 | Chiapas | Chilón | Sacón Guadalupe (Bacon) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura No En Esc Secundaria Telesemantera - 168823 | 168823 | Chiapas | Larráinzar | San Cristóbalito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 6439,924 | 6432,467 | 6432,467 | 6432,467 | 6432,467 | 6432,467 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 134 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Registrar SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| OP16102007 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Chibolbalho Barrio Centro - 169287 | 169287 | Chiapas | Larráinzar | Chibolbalho | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 51,336,111 | 51,336,111 | 51,336,111 | 51,336,111 | 51,336,111 | 51,336,111 | 100.00 | 00 | Vivienda | 72 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Registrar SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| OP16102007 | Adquisición De Software Y Hardware - 10412 | 10412 | Chiapas | La Libertad | La Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | Construcción De 30 Cuartos Dormitorio - 60846 | 60846 | Chiapas | Chilón | San Ramón 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 165111 | 165111 | Chiapas | Chicomuselo | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | Barrio Las Margaritas Del Ejido Unión Democrática De Chicomuselo - 145179 | 145179 | Chiapas | Chicomuselo | Las Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | Apertura De Camino Sacacocoba - 148031 | 148031 | Chiapas | Chilón | Bah Cruz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 135449 | 135449 | Chiapas | Ocosingo | Erismal Colón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 103986 | 103986 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | Construcción De Banda Periférica - 144750 | 144750 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | Construcción De Letrinas I - 17149 | 17149 | Chiapas | Tumbalá | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| OP16102007 | Construcción De Techado En Esc Telesecundaria Miguel Alemán Y Cecilia - 140064 | 140064 | Chiapas | Tuxtla Chico | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-------------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | |
| CP010104045 | Remodelado Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17064974 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica - 18597 | 18597 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección de Guillén Pimentel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACION | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Construcción Del Sistema De Agua De Abastecimiento De Agua Potable Segunda Etapa 18789 | 18789 | Chiapas | Tuxtantán | Cantón el Hualar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTANTAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Aplicación De Energía Eléctrica - 110013 | 110013 | Chiapas | Tuxtantán | La Primavera Dno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACION | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTANTAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Construcción De Comedor Comunitario En Ejido Santa María 2da Sección - 82529 | 82529 | Chiapas | Dalenque | Santa María 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ASISTENCIA SOCIAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Construcción De Cuartos Para Baño Con Piso Soplado En La Lca De Lázaro Cárdenas - 13949 | 13949 | Chiapas | Dalenque | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 15743 | 15743 | Chiapas | Pijijapan | Pijijapan | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 158815 | 158815 | Chiapas | Pijijapan | Pijijapan | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 151206 | 151206 | Chiapas | Pijijapan | Pijijapan | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 160713 | 160713 | Chiapas | Pijijapan | Pijijapan | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Barrio San José) - 7797 | 7797 | Chiapas | Sabanilla | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 7835 | 7835 | Chiapas | Sabanilla | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 7835 | 7835 | Chiapas | Sabanilla | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 7835 | 7835 | Chiapas | Sabanilla | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Construcción De Barro Perimetral En La Escuela Primaria Cuatemoc - 18421 | 18421 | Chiapas | Sabanilla | Los Marañes | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Construcción De Sistema De Agua Potable (2da Etapa) - 8773 | 8773 | Chiapas | Salto de Agua | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) En La Localidad De San Agustín De El Municipio De Salto De Agua, Chiapas - 133084 | 133084 | Chiapas | Salto de Agua | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Construcción De Muro Para Vivienda De 4.30 X 5.30 M En La Localidad De Santa Cruz De Luján En El Municipio De Salto De Agua, Chiapas - 132230 | 132230 | Chiapas | Salto de Agua | Santa Cruz de Luján | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Construcción De Techo Y Cancha De Uso Múltiple En Esc. Telesecundaria Tierra Y Libertad En La Localidad De Tlano - 13861 | 13861 | Chiapas | Salto de Agua | Tlano | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Construcción De Cuartos Techos De Concreto Armado - 18478 | 18478 | Chiapas | Tenejapa | Pactado | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Construcción De Doca Cuartos Dormitorios - 18276 | 18276 | Chiapas | Tenejapa | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Construcción De Techo Lona Para Vivienda Rural - 17624 | 17624 | Chiapas | Sitalá | Solochéñ Viejo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 18718 | 18718 | Chiapas | Sitalá | Santa Bárbara Primera Fracción | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA DE CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 17978 | 17978 | Chiapas | Sitalá | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 17921 | 17921 | Chiapas | Sitalá | Santa Cruz la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 17106 | 17106 | Chiapas | Sitalá | Santa Cruz la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 17028 | 17028 | Chiapas | Sitalá | Santa Cruz la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 17073 | 17073 | Chiapas | Sitalá | Santa Cruz la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 18220 | 18220 | Chiapas | Sitalá | Santo Domingo Chucul | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 17071 | 17071 | Chiapas | Sitalá | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA DE CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Conexión Domiciliarias En Avenida Los Alamoses Unidad Domiciliaria Caba Demarcada - 13993 | 13993 | Chiapas | Tapachula | Las Palmeras | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP010402015 | Construcción De Calle Tierras Bajas Domiciliarias De La Central Norte Y Calle Paved Real - 13474 | 13474 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE Y VIABILIDAD | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 12653

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|---|--------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|----------|------------------|------------------|------------------|---|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Ejecución | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| CP01104005 | Remedio Psicológico en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17082497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160201 | Aplicación de la Red de Alcantarillado Sanitario y Descargas Sanitarias En Avenida Francisco I Madero Guilaola Apepa E Tapano Sarapa - 17327 | 157327 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160201 | Aplicación de la Red de Alcantarillado Sanitario y Descargas Sanitarias En Camino al Hospital Entre Puente Tacuyapan y Avenida A La Colonia Entre M - 12883 | 12883 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160201 | Aplicación de Software Y Hardware - 15929 | 15929 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160201 | Acercamiento de Espacios Públicos - 158786 | 158786 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160201 | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario - 15347 | 15347 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160201 | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado y Descargas Sanitarias - 13503 | 13503 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160201 | Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario y Descargas Sanitarias En Calle Independencia Espinal Con Carretera Tapachula - Nueva Aleman - 18993 | 18993 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160201 | Construcción de la Red de Energía y Conexión Comunitaria En Circuito San Francisco, Tránsito Los Coque, Privada Jerezales, Callejon San No - 12493 | 12493 | Chiapas | Tapachula | Villa Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160201 | Construcción de Piso Firme En Calle Nueva Apepa - 18824 | 18824 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$21,400 | \$21,400 | \$21,400 | \$21,400 | \$21,400 | \$21,400 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 3 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física/ Obra Terminada / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-02-2016 y corresponde al Apeb 2893. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP01160201 | Construcción de Piso Firme En Calle Nueva Apepa - 17472 | 17472 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$14,400 | \$13,119 | \$13,119 | 91.10 | 00 | Metros Cuadrados | 2 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física/ Obra Terminada / Registro: Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-02-2016 y corresponde al Apeb 1893. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01160201 | Construcción de Piso Firme En Calle Nueva Apepa - 17475 | 17475 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$136,800 | \$136,800 | \$136,800 | \$136,800 | \$136,800 | \$124,630 | \$124,630 | 91.10 | 00 | Metros Cuadrados | 19 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física/ Obra Terminada / Registro: Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-02-2016 y corresponde al Apeb 1431. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01160201 | Construcción de Piso Firme En Calle Nueva Apepa - 18149 | 18149 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$35,184 | \$35,184 | 97.73 | 00 | Metros Cuadrados | 5 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física/ Obra Terminada / Registro: Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-02-2016 y corresponde al Apeb 1170. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01160201 | Construcción de Piso Firme En Ocho Apepa Y Una Localidad - 17953 | 17953 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$6,183 | \$6,181 | 85.87 | 00 | Metros Cuadrados | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física/ Obra Terminada / Registro: Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-02-2016 y corresponde al Apeb 1322. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01160201 | Construcción de Piso Firme En Calle Nueva Apepa Y Tres Localidades - 18797 | 18797 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$5,303 | \$5,301 | 73.63 | 00 | Metros Cuadrados | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física/ Obra en Proceso. / Física Obra Terminada / Registro: |
| CP01160201 | Construcción de Piso Firme En Ocho Apepa - 17911 | 17911 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$72,000 | \$72,000 | \$72,000 | \$72,000 | \$72,000 | \$72,000 | \$72,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física/ Obra Terminada / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-02-2016 y corresponde al Apeb 1322. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01160201 | Construcción de Piso Firme En Calle Nueva Apepa - 17937 | 17937 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$37,400 | \$37,400 | \$37,400 | \$37,400 | \$37,400 | \$32,474 | \$32,474 | 91.10 | 00 | Metros Cuadrados | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física/ Obra Terminada / Registro: Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-02-2016 y corresponde al Apeb 2152. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01160201 | Construcción de Piso Firme En Ocho Apepa Y Una Localidad - 17972 | 17972 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$64,800 | \$64,800 | \$64,800 | \$64,800 | \$64,800 | \$55,643 | \$55,643 | 85.87 | 00 | Metros Cuadrados | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física/ Obra Terminada / Registro: Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-02-2016 y corresponde al Apeb 2923. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01160201 | Construcción de Drenaje Sanitario En La Calle El Bosque Entre Joaquín Miguel Gutiérrez Y Santa Elia - 14925 | 14925 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$104,177 | \$104,177 | \$104,177 | \$104,177 | \$104,177 | \$104,177 | \$104,177 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 5 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física/ Obra Terminada / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01160201 | Construcción de Piso Firme En Veintiseis Apepa Y Una Localidad - 18679 | 18679 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$36,000 | \$34,218 | \$34,218 | 95.11 | 00 | Metros Cuadrados | 5 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física/ Obra Terminada / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-02-2016 y corresponde al Apeb 2174. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01160201 | Construcción de Piso Firme En Veintiseis Apepa Y Una Localidad - 186567 | 186567 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$50,400 | \$50,400 | \$50,400 | \$50,400 | \$50,400 | \$47,934 | \$47,934 | 95.11 | 00 | Metros Cuadrados | 7 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física/ Obra Terminada / Registro: |
| CP01160201 | Aplicación de Electrificación En Calle Ovejería Entre Av Chibambas Y Durango Y Av Jalapa Av Guerrero Av Chiapas Entre San Agustín Y Callejon - 18974 | 18974 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$129,075 | \$129,075 | \$129,075 | \$129,075 | \$129,075 | \$64,517 | \$64,517 | 50.00 | 00 | Otros | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física/ Obra Terminada / Registro: Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-02-2016 y corresponde al Apeb 2456. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-02-2016 y corresponde al Apeb 2456. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01160201 | Construcción de Piso Firme En Veintiseis Apepa Y Una Localidad - 186194 | 186194 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$6,844 | \$6,844 | 95.11 | 00 | Metros Cuadrados | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física/ Obra Terminada / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-02-2016 y corresponde al Apeb 2174. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01160201 | Construcción de Piso Firme En Calle Nueva Apepa - 188085 | 188085 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$50,400 | \$50,400 | \$50,400 | \$50,400 | \$50,400 | \$50,400 | \$50,400 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 7 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física/ Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01160201 | Construcción de Piso Firme En Calle Nueva Apepa - 18122 | 18122 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,200 | \$7,007 | \$7,007 | 97.19 | 00 | Metros Cuadrados | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física/ Obra Terminada / Registro: Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-02-2016 y corresponde al Apeb 2174. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01160201 | Construcción de Piso Firme En Calle Nueva Apepa - 17628 | 17628 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$122,400 | \$122,400 | \$122,400 | \$122,400 | \$122,400 | \$101,423 | \$101,423 | 83.03 | 00 | Metros Cuadrados | 17 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física/ Obra Terminada / Registro: Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-02-2016 y corresponde al Apeb 2140. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------------|------------------------------------|--------|------------------------|--|---------------------------------------|------|---|---|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Conectivo | Programa Fondo Conectivo - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | |
| CP011504059 | Remodelado Psicomotriz En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 18947A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602011 | Construcción De Trece Asias Educativas En El Ejido Exterior En La Esc. Primaria Francisco Asia De Irujo En El Ejido Nueva Esperanza Palenque - 132650 | 132650 | Chiapas | Palenque | Nueva Esperanza Iru. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602013 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De Número 50 Col Centro Ejido Rio Chancalá - 189470 | 189470 | Chiapas | Palenque | Rio Chancalá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602014 | Construcción De Techo En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Federal Gustavo Díaz Ordaz - 137898 | 137898 | Chiapas | Palenque | Rio Chancalá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602015 | Construcción De Cuatro Dormitorios En El R140 Doctor Samuel León Sección 142901 | 142901 | Chiapas | Palenque | Doctor Samuel León Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602016 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Nuevo San Joaquín | 65294 | Chiapas | Palenque | Nuevo San Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602017 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 176902 | 176902 | Chiapas | Sitalá | La Ventosa Fichán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602018 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 189501 | 189501 | Chiapas | Sitalá | Guilimán Nuevo Segunda Fracción | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602019 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 176699 | 176699 | Chiapas | Sitalá | Nuevo Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602020 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fibra - 130009 | 130009 | Chiapas | Zinacantan | Apas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$3,723,929 | \$3,723,929 | \$3,723,929 | \$3,723,929 | \$3,723,929 | \$3,723,929 | \$3,723,929 | 100.00 | \$0 | Otros | 560 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011602021 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 139374 | 139374 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Los Lotes | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602022 | Construcción De Techo En Areas De Separación De Pisos Ventanero Carretera - 189583 | 189583 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602023 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 132362 | 132362 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | La Planada San Luis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602024 | Construcción De 40 Letrinas - 47026 | 47026 | Chiapas | Salto de Agua | Agua Clara | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602025 | Construcción De 02 Asias Educativas Estructura B, De 2 A.C. De 4.000 M. En La Escuela Primaria Milipingo Federal José Larraz Cardenas - 113333 | 113333 | Chiapas | Salto de Agua | Chivellto 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602026 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fibra - 138476 | 138476 | Chiapas | Zinacantan | Ayotlán Bajo I | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$362,243 | \$362,243 | \$362,243 | \$362,243 | \$362,243 | \$362,243 | \$362,243 | 100.00 | \$0 | Otros | 63 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011602027 | Construcción De Obras De Drenaje Pluvial - 192439 | 192439 | Chiapas | Marqués de Comillas | América Libre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602028 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Av Miguel Alemán - 76831 | 76831 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602029 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Calle Roberto Fierro - 77163 | 77163 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602030 | Construcción De Tanque Elevado Y Red De Distribución En Localidades Pequeñas Colinas Dos del Fraz Del Sur La Montaña Y Lomas De San Agustín - 140382 | 140382 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602031 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Colonia Lomas De Santa Fe Segunda Sección - 142309 | 142309 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2016 | \$1,156,218 | \$1,156,218 | \$1,156,218 | \$1,156,218 | \$1,156,218 | \$1,156,218 | \$1,156,218 | 100.00 | \$0 | Otros | 498 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| CP011602032 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Canal De Fraz Paralelo De Juárez - 78001 | 78001 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602033 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Obisporocero - 84035 | 84035 | Chiapas | Otzuacán | Antonio León | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OTZUCAN CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011602034 | Construcción De Dren Pluvial - 72617 | 72617 | Chiapas | Otzuacán | Nuevo Milenio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OTZUCAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011603001 | Construcción De 53 Cuartos Dormitorio - 59392 | 59392 | Chiapas | Chilón | El Refugio General Lízaro Cardenas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011603002 | Mejoramiento Y Construcción De Casacas Y Ocho Cuartos Adicionales - 22893 | 22893 | Chiapas | Chilón | Centro Majdom | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS Y SEGUÍO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011603003 | Apertura De Quince metros Metros Y Obras De Construcción De Centro Rural - 28870 | 21870 | Chiapas | Chilón | Cantelito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011603004 | Construcción De 73 Cuartos Dormitorio - 95706 | 95706 | Chiapas | Chilón | Habitat Iru. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011603005 | Construcción De 120 Cuartos Dormitorio (14 Etapas) - 61794 | 61794 | Chiapas | Chilón | San Jerónimo Tullija | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP011603006 | Construcción De Cuarenta Y Dos Cuartos De Baño Segunda Etapa - 140051 | 140051 | Chiapas | Chilón | Chiquinival | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12663

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|------------|---------------|------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Repetición | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones |
| CP1616030150405 | Remedio Psicomotriz En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:11968497a | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150514 | Construcción De 100 Cuartos Para Baños - 101008 | 33108 | Chiapas | Chilón | Chiquivilal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150515 | Construcción De 81 Cuartos Dormitorios - 106179 | 336179 | Chiapas | Chilón | M'latelal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150524 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 247924 | 247924 | Chiapas | Ocosingo | Frontera Central | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150545 | Construcción De Letrinas - 239884 | 239884 | Chiapas | Ocosingo | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150549 | Construcción De Tramo Biorias - 257472 | 257472 | Chiapas | Ocosingo | El Limbo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150588 | Construcción De Letrinas - 246754 | 246754 | Chiapas | Ocosingo | Saguilá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150589 | Construcción De Letrinas - 247949 | 247949 | Chiapas | Ocosingo | El Supiero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150692 | Mantenimiento De Vivienda - 242235 | 242235 | Chiapas | Ocosingo | San Nicolás Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150693 | Mantenimiento De Vivienda - 265571 | 265571 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio Semeria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150696 | Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa 220843 | 220843 | Chiapas | Ocosingo | Santa Rosita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150707 | Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 230128 | 230128 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio Guayquil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150708 | Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Área Primera Etapa - 206119 | 206119 | Chiapas | Ocosingo | San Juan La Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150709 | Mantenimiento De Vivienda - 241845 | 241845 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Edm | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150722 | Construcción De Sistema De Agua Potable Por Gravedad - 208317 | 208317 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo México | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150723 | Construcción De 121 Cuartos Dormitorios Área Segunda Etapa - 18860 | 83860 | Chiapas | Chilón | Chaban | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150728 | Construcción De Un Aula - 220244 | 220244 | Chiapas | Ocosingo | La Zorra | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150730 | Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa 208612 | 208612 | Chiapas | Ocosingo | Chamón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150733 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica Área - 246173 | 246173 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Mariscal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150738 | Construcción De Letrinas Con Fosa Séptica - 208494 | 208494 | Chiapas | Ocosingo | San Salvador | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150741 | Revestimiento - 217236 | 217236 | Chiapas | Ocosingo | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transporte y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150744 | Mejoramiento De Electrificación De Línea Y Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 207828 | 207828 | Chiapas | Ocosingo | La Selva (San Andrés) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150754 | Construcción De Electrificación De Línea Y Red De Distribución Área Primera Etapa - 214781 | 214781 | Chiapas | Ocosingo | El Corral | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150755 | Rehabilitación De Camino Chivilal A San Antonio - 226210 | 226210 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transporte y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150756 | Apertura Y Revestimiento De Camino - 322677 | 322677 | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transporte y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150759 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 88882 | 88882 | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Rancho (Platanos) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 21,450,870 | 21,450,870 | 21,450,870 | 21,450,870 | 21,303,376 | 21,303,376 | 21,303,376 | 89.83 | 50 | Osca | 351 | 100.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP1616030150760 | Rehabilitación De Camino Rural En Tramo Aislado - 149616 | 149616 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transporte y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150762 | Construcción De Piso Firme 284301 | 284301 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150763 | Construcción De Muro Firme 282339 | 282339 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150764 | Rehabilitación De Alumbrado Público - 271106 | 271106 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150765 | Construcción De Muro Firme 286623 | 286623 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030150766 | Construcción De Techo Firme - 259654 | 259654 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | | | Recurrido (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| CP1616030750001 | Remedio Psicológico En la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17060497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joistinitia Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP1616030750002 | Construcción de Muro Fierro 24134 | 24134 | Chiapas | Bochil | Pian de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616030750003 | Construcción de Cuartos Dormitorio - 23184 | 23184 | Chiapas | Bochil | San Antonio Pombo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616030750004 | Construcción de Cuartos Dormitorio - 26349 | 26349 | Chiapas | Bochil | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616030750005 | Construcción de Cuartos Dormitorio - 23601 | 23601 | Chiapas | Bochil | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616030750006 | Construcción de Muro Fierro 25610 | 25610 | Chiapas | Bochil | Las Limas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP1616030750007 | Construcción de Cuartos Dormitorio - 23975 | 23975 | Chiapas | Bochil | Reforma 2000 | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP1616030750008 | Construcción de Techo Fierro - 23848 | 23848 | Chiapas | Bochil | Reforma 2000 | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP1616030750009 | Construcción de Muro Fierro 23849 | 23849 | Chiapas | Bochil | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP1616030750010 | Construcción de Techo Fierro - 23970 | 23970 | Chiapas | Bochil | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP1616030750011 | Construcción de Piso Fierro 24876 | 24876 | Chiapas | Bochil | Los Finitos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP1616030750012 | Construcción de Techo Fierro - 25856 | 25856 | Chiapas | Bochil | Los Finitos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP1616030750013 | Construcción de Muro Fierro 23972 | 23972 | Chiapas | Bochil | Los Finitos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP1616030750014 | Rehabilitación de Centro Rural En Tramo Aislado - 24416 | 24416 | Chiapas | Bochil | Sebastián Pérez Núñez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transporte y Viajantes | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP1616030750015 | Construcción de Muro Fierro 24036 | 24036 | Chiapas | Bochil | Sebastián Pérez Núñez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP1616030750016 | Rehabilitación de Vivienda Rural Para El Mejoramiento De Calidad Y Muro - 22187 | 22187 | Chiapas | Chama | Jolichiyik | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP1616030750017 | 3392 Proyectos Para Prevención de Servicios - 20973 | 20973 | Chiapas | Chapultenango | Chapultenango | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP1616030750018 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 7530 | 7530 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,261,593 | \$1,261,593 | \$1,261,593 | \$1,261,593 | \$1,105,360 | \$1,105,360 | \$1,105,360 | 87.63 | 00 | Otros | 150 | 100.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA DEFERIDA | |
| CP1616030750019 | Construcción De Techo De Canto Pegajoso - 24933 | 24933 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Galacio Garcia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Educación | En Ejecución | 2016 | \$1,492,249 | 556,455 | 556,455 | 556,455 | 556,455 | 556,455 | 556,455 | 556,455 | 37.16 | 00 | Otros | 1,553 | 100.00 | 95.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA DEFERIDA |
| CP1616030750020 | Construcción De 118 Cuartos Dormitorio - 8365 | 8365 | Chiapas | Chilón | El Duraznal Santa Fe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP1616030750021 | Construcción De 38 Cuartos Dormitorio - 3591 | 3591 | Chiapas | Chilón | Jolakil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP1616030750022 | Construcción De 115 Cuartos Dormitorio Iera Stage - 10342 | 10342 | Chiapas | Chilón | Jol Sanon | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP1616030750023 | Construcción De 100 Cuartos Dormitorio - 32379 | 32379 | Chiapas | Chilón | Tedoxilia Concampik | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP1616030750024 | Construcción De Cinco Y Cinco Cuartos Dormitorio - 33725 | 33725 | Chiapas | Chilón | Mepil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP1616030750025 | Construcción De Cinco Cincuenta Y Cuatro Cuartos Para Niños Niños Stage - 19921 | 19921 | Chiapas | Chilón | Mogaja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP1616030750026 | Construcción De 120 Cuartos Dormitorio Iera Stage - 8953 | 8953 | Chiapas | Chilón | Pamal Navil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP1616030750027 | Construcción De 80 Cuartos Dormitorio Iera Stage - 9457 | 9457 | Chiapas | Chilón | Petalabul | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP1616030750028 | Construcción De 84 Cuartos Dormitorio - 8256 | 8256 | Chiapas | Chilón | Petelina | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP1616030750029 | Mejoramiento Y Construcción De Muro Y Sane Cuartos Adicionales - 20312 | 20312 | Chiapas | Chilón | Petultil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO FEDERAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP1616030750030 | Construcción De 50 Cuartos Dormitorio - 4861 | 4861 | Chiapas | Chilón | Peshon Isolajil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP1616030750031 | Construcción De Ochenta Cuartos Dormitorio Segunda Stage - 13689 | 13689 | Chiapas | Chilón | Tandá Nueva | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP1616030750032 | Construcción De 170 Cuartos Dormitorio Iera Stage - 8924 | 8924 | Chiapas | Chilón | Tandá Nueva | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------|-------------------------------|--------|------------------------|--|---|-----------------|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|---|---|---------------------------------------|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | | | Recurrido (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| CPFI160300150455 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504554974 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joinititlán, Secorán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACIÓN | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CPFI160300151149 | Construcción De 13 Cuartos Dormitorio - 8084 | 8084 | Chiapas | Chilón | Tiapul | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151150 | Construcción De 81 Cuartos Dormitorio Iera Etapa - 8993 | 8993 | Chiapas | Chilón | Centro Teo Ojja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151151 | Mejoramiento Y Construcción De Cuartos Cuarenta Y Cuatro Cuartos Adicionales - 20017 | 20017 | Chiapas | Chilón | Juan Sabines Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERO MUNICIPAL Y GOBIERNO FEDERAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151152 | Construcción De 80 Cuartos Dormitorio Iera Etapa - 8441 | 8441 | Chiapas | Chilón | Alán-Sac'Jun | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151153 | Construcción De Cuarenta Y Seis Cuartos Para Baño - 20117 | 20117 | Chiapas | Chilón | Deñin | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILOM CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151155 | Construcción De 114 Cuartos Dormitorio Iera Etapa - 10347 | 10347 | Chiapas | Chilón | Jol' Ric'Batil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151157 | Construcción De 170 Cuartos Dormitorio - 9580 | 9580 | Chiapas | Chilón | Temo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151158 | Mejoramiento Y Construcción De Cuarenta Y Tres Cuartos Adicionales - 20247 | 20247 | Chiapas | Chilón | Alán Sabines | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERO MUNICIPAL Y GOBIERNO FEDERAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151159 | Construcción De 171 Cuartos Dormitorio Iera Etapa - 9440 | 9440 | Chiapas | Chilón | Sacón Cubwitz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151162 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 370472 | 370472 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Valle Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACIÓN | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151163 | Introducción De La Línea De Conducción De La Red De Energía Eléctrica - 16184 | 16184 | Chiapas | Chiapa de Chupe | El Brasil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACIÓN | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CHUPE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,091,573 | \$1,091,573 | \$1,091,573 | \$1,091,573 | \$873,243 | \$873,243 | \$873,243 | 80.00 | 50 | Otros | 199 | 100.00 | 85.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS |
| CPFI160300151169 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Barrio De Patana - 28426 | 28426 | Chiapas | Chiapilla | Chiapilla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACIÓN | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151170 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 21499 | 21499 | Chiapas | Chiapilla | Chiapilla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACIÓN | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151174 | Construcción De Cuatro Adicionales - 21427 | 21427 | Chiapas | Chiapilla | Chiapilla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151176 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 21461 | 21461 | Chiapas | Chiapilla | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACIÓN | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151195 | Reconstrucción De Fuente Potable En San Juan Avenida Norte Entre Sexta Y Séptima Calle Potable Sur 23078 | 23078 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACIÓN | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151196 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 25081 | 25081 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACIÓN | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151199 | Apertura Y Mejoramiento De Calles - 201702 | 201702 | Chiapas | Chicomuselo | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACIÓN | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151201 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico - 19024 | 19024 | Chiapas | Chicomuselo | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACIÓN | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151202 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico - 19045 | 19045 | Chiapas | Chicomuselo | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACIÓN | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151205 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promueva La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 28109 | 28109 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILOM CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151206 | Creación Y Actualización De Leyes Y Reglamentos Planales De Desarrollo Municipal De Ordenamiento Territorial De Protección Civil - 20327 | 20327 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILOM CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151207 | Acordamiento De Ejecución Física - 23414 | 23414 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILOM CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151208 | Adquisición De Software Y Hardware - 23408 | 23408 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILOM CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151209 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 29734 | 29734 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILOM CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151210 | Construcción De Veinte Y Ocho Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 29794 | 29794 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILOM CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151211 | Construcción De 123 Cuartos Dormitorio Iera Etapa - 8389 | 8389 | Chiapas | Chilón | Aurora Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151212 | Mejoramiento Y Construcción De Veintidós Cuartos Adicionales - 20365 | 20365 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERO MUNICIPAL Y GOBIERNO FEDERAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151214 | Construcción De 24 Cuartos Dormitorio - 9978 | 9978 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151215 | Construcción De 27 Cuartos Dormitorio - 8913 | 8913 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI160300151216 | Construcción De 41 Cuartos Para Baño - 10028 | 10028 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|---------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | | | Recurrido (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| CP01504050 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504050 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Secocon | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160307 | Construcción De 103 Cuartos Dormitorio - 95228 | 30228 | Chiapas | Chilón | Caracasol | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Adquisición De Humero Para El Mejoramiento De Cuartos Comunitarios - 24514 | 24514 | Chiapas | La Concordia | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Otros Proyectos | SORBERO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Pasajes Solares - 21480 | 21480 | Chiapas | La Concordia | San José Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento | SORBERO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Agua Potable Con El Sistema De Bombeo Con Pasajes Solares - 24287 | 24287 | Chiapas | La Concordia | Nuevo Sonora | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento | SORBERO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De Cincuenta y Nueve Cuartos Dormitorio - 24291 | 24291 | Chiapas | Chilón | Yomavil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILOM CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De Techo De Galva Del Aula Para Niños De Las Casas - 24749 | 24749 | Chiapas | Itzapa | Mazamitón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 2975,910 | 2975,910 | 2975,910 | 2975,910 | 2975,910 | 2975,910 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 121 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: PROYECTO ACABADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017 | |
| CP16160307 | Construcción De 30 Cuartos Dormitorio Para Niños - 8946 | 8946 | Chiapas | Chilón | Mu'G'ija' | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De 34 Cuartos Dormitorio - 35895 | 35895 | Chiapas | Chilón | Sibaquil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILOM, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De 127 Cuartos Dormitorio - 95161 | 95161 | Chiapas | Chilón | Nasareth | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De 80 Cuartos Dormitorio - 4183 | 4183 | Chiapas | Chilón | Samaria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILOM, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De 44 Cuartos Dormitorio - 48465 | 48465 | Chiapas | Chilón | Tucujá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILOM, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Camino Chich Segunda Sección A 265 Muxilja - 241396 | 241396 | Chiapas | Chilón | Coguilalá 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Transportes y Vialidades | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILOM CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De 100 Cuartos Dormitorio Para Niños - 34823 | 34823 | Chiapas | Chilón | Trajalá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De 100 Cuartos Dormitorio Para Niños - 35794 | 35794 | Chiapas | Chilón | Trajalá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De Cuarenta y Trece Cuartos Dormitorio - 35856 | 35856 | Chiapas | Chilón | Uchichutalija | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De 40 Cuartos Dormitorio - 92276 | 92276 | Chiapas | Chilón | Sacón Palma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De 103 Cuartos Dormitorio - 82785 | 82785 | Chiapas | Chilón | El Mango | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De 42 Cuartos Dormitorio - 35908 | 35908 | Chiapas | Chilón | Sasmitic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILOM, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De 100 Cuartos Dormitorio Para Niños - 90226 | 90226 | Chiapas | Chilón | Masil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De 42 Cuartos Para Baños - 99954 | 99954 | Chiapas | Chilón | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De 40 Cuartos Dormitorio - 96162 | 96162 | Chiapas | Chilón | Liquilivte (La Guaya) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De 43 Cuartos Dormitorio - 48460 | 48460 | Chiapas | Chilón | Musal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILOM, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Rehabilitación De La Red De Sistemas De Agua Potable - 25538 | 25538 | Chiapas | Larrazázar | San Cristóbalito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento | H. AYUNTAMIENTO DE LABRÁÑHAR CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2361,712 | 2361,712 | 2361,712 | 2361,712 | 2361,712 | 2361,712 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,900 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registre: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CP16160307 | Construcción De Dren Pluvial - 35701 | 35701 | Chiapas | Larrazázar | Majoval | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento | H. AYUNTAMIENTO DE LABRÁÑHAR CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 578,058 | 578,058 | 578,058 | 578,058 | 578,058 | 578,058 | 578,058 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 754 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registre: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CP16160307 | Construcción De Alcantarillas De Tros Puentes Uno - 35704 | 35704 | Chiapas | Larrazázar | Tres Puentes Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Transportes y Vialidades | H. AYUNTAMIENTO DE LABRÁÑHAR CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2016 | 211,037 | 211,037 | 211,037 | 211,037 | 211,037 | 211,037 | 211,037 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 488 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registre: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CP16160307 | Rehabilitación De Rio Prim Aguajalá Mayor - 35861 | 35861 | Chiapas | Larrazázar | Tres Puentes Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | H. AYUNTAMIENTO DE LABRÁÑHAR CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 559,273 | 559,273 | 559,273 | 559,273 | 559,273 | 559,273 | 559,273 | 100.00 | 00 | Otros | 488 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registre: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CP16160307 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 25549 | 25549 | Chiapas | Larrazázar | Trajalá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento | H. AYUNTAMIENTO DE LABRÁÑHAR CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 568,304 | 568,304 | 568,304 | 568,304 | 568,304 | 568,304 | 568,304 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 369 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registre: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CP16160307 | Construcción De Muro De Contención - 35885 | 35885 | Chiapas | Larrazázar | Sak Puk 'Ako | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanización | H. AYUNTAMIENTO DE LABRÁÑHAR CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 591,616 | 591,616 | 591,616 | 591,616 | 591,616 | 591,616 | 591,616 | 100.00 | 00 | Otros | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registre: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CP16160307 | Construcción De Comedor Comunitario En Peñon II - 24819 | 24819 | Chiapas | Larrazázar | Peñon II | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Asistencia Social | H. AYUNTAMIENTO DE LABRÁÑHAR CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 229,274 | 229,274 | 229,274 | 229,274 | 229,274 | 229,274 | 229,274 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registre: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CP16160307 | Construcción De Treinta y Ocho Cuartos Adicionales - 24153 | 24153 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 575,519 | 51,551,071 | 51,508,139 | 51,508,139 | 51,508,139 | 51,508,139 | 51,508,139 | 65.00 | 00 | Vivienda | 85 | 100.00 | 65.00 | Financiera / Física / Registre: OBRAS EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE DE LA PARTE DE DEBITO |
| CP16160307 | Construcción De Treinta y Ocho Cuartos Adicionales - 24153 | 24153 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 575,519 | 51,551,071 | 51,508,139 | 51,508,139 | 51,508,139 | 51,508,139 | 51,508,139 | 65.00 | 00 | Vivienda | 85 | 100.00 | 65.00 | Financiera / Física / Registre: OBRAS EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE DE LA PARTE DE DEBITO |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|---------------------------|---------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|---|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| CP16104045 | Remediación Ambiental en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17062497a | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joinitzín Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP16103007 | Construcción de Tronca y Seis Cuartos Adicionales - 241561 | 241561 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2779,514 | \$1,551,071 | \$1,508,136 | \$1,508,136 | \$1,508,136 | \$1,508,136 | \$1,508,136 | 65.00 | 00 | Vivienda | 85 | 100.00 | 65.00 | Financiera / Física / Registro: OSA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE DE LA PARTE DE SEQUITO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP16103007 | Construcción de Tronca y Seis Cuartos Adicionales - 242394 | 242394 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2787,078 | \$1,594,154 | \$1,536,202 | \$1,536,202 | \$1,536,202 | \$1,536,202 | \$1,536,202 | 65.00 | 00 | Vivienda | 85 | 100.00 | 65.00 | Financiera / Física / Registro: OSA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE DE LA PARTE DE SEQUITO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP16103007 | Construcción de Tronca y Seis Cuartos Adicionales - 241625 | 241625 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2779,514 | \$1,551,071 | \$1,508,136 | \$1,508,136 | \$1,508,136 | \$1,508,136 | \$1,508,136 | 65.00 | 00 | Vivienda | 85 | 100.00 | 65.00 | Financiera / Física / Registro: OSA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE DE LA PARTE DE SEQUITO |
| CP16103007 | Construcción de Tronca y Seis Cuartos Adicionales - 241091 | 241091 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2779,514 | \$1,551,071 | \$1,508,136 | \$1,508,136 | \$1,508,136 | \$1,508,136 | \$1,508,136 | 65.00 | 00 | Vivienda | 108 | 100.00 | 65.00 | Financiera / Física / Registro: OSA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE DE LA PARTE DE SEQUITO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP16103007 | Adquisición De Software Y Hardware - 315473 | 315473 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 331468 | 331468 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 332655 | 332655 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Y Del Distrito Federal - 355128 | 355128 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16103007 | Reedificación De Calles Con Concreto Y Rehabilitación De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Público - 314840 | 314840 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16103007 | Reedificación De Calles Con Concreto Y Alumbrado Público - 313609 | 313609 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16103007 | Reedificación De Calles Con Concreto Y Rehabilitación De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Público - 315034 | 315034 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16103007 | Regulación Y Mejoramiento De La Vivienda Cuatro Adicional - 307696 | 307696 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16103007 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 139266 | 139266 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16103007 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 330483 | 330483 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16103007 | Rehabilitación De La Red Del Drenaje Sanitario - 203134 | 203134 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16103007 | Rehabilitación De La Red Del Drenaje Sanitario - 204723 | 204723 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16103007 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 311873 | 311873 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1137,064 | 1137,064 | 1137,064 | 1137,064 | 1137,064 | 1137,064 | 1137,064 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OSA EJECUTADA Y TERMINADA EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: OSA EJECUTADA Y TERMINADA EN EL EJERCICIO 2016 |
| CP16103007 | Construcción De Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 323860 | 323860 | Chiapas | Acacia | Unión Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$1,200,480 | \$1,200,480 | \$1,200,480 | \$1,200,480 | \$1,200,480 | \$1,200,480 | \$1,200,480 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 183 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OSA EJECUTADA Y TERMINADA EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: OSA EJECUTADA Y TERMINADA EN EL EJERCICIO 2016 |
| CP16103007 | Construcción De Techo En Areas De Repavitación De Educación Física En Escuela Primaria Niño Artillero - 241662 | 241662 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 214728 | 214728 | Chiapas | Altamirano | La Perla de Jalal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2350,448 | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registrar: OSA DE EJECUTADA SUPERADA EN EL 2016 EN EL 2017 POR EJECUTADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP16103007 | Gastos Indirectos | 362294 | Chiapas | Cachobán | Cachobán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto Indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACHOBAN | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16103007 | Construcción De Tronca Y Tres Cuartos Dormitorio - 210345 | 210345 | Chiapas | La Grandeza | La Pinda | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16103007 | Construcción De Cuatro Dormitorio Tipo B Como Proyecto Integral De Mejoramiento De Vivienda - 321299 | 321299 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16103007 | Mejoramiento De Cuatro Dormitorio Tipo C Como Proyecto Integral De Mejoramiento De Vivienda - 321180 | 321180 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16103007 | Construcción De Cuatro Dormitorio Tipo Rural Para Barrios Colonia Y Localidades - 320910 | 320910 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16103007 | Rehabilitación De Calles Y Avda De La Ciudad Con Concreto Hidráulico - 209222 | 209222 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16103007 | Construcción De Cuatro Dormitorio Tipo Habitación Para Barrios Colonia Y Localidades - 320695 | 320695 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16103007 | Construcción De Cuatro Dormitorio Tipo Juventud Para Barrios Colonia Y Localidades - 318657 | 318657 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|--------|----------|---------------|-----------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | | | | | | Recurrido (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida |
| CP16150405 | Remedio Psimétral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150405 | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De Cuatro Dormitorios Tipo A Como Proyecto Integral De Mejoramiento De Vivienda - 22298 | 33138 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Rehabilitación De Calles Y Avenidas - 22979 | 33973 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Regulación De Drenaje Pluvial - 21851 | 25851 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 35718 | 37118 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San José Aislado | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Apertura De Camino Rural Primeros Etapa - 31910 | 31910 | Chiapas | Chilón | Cruz Gabriel 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 28720 | 28720 | Chiapas | Chilón | Jesús Jra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILÓN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De 37 Cuartos Dormitorios - 35901 | 35901 | Chiapas | Chilón | San Miguel Chimalil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De Cuarenta Y Tres Cuartos Dormitorios - 24180 | 24180 | Chiapas | Chilón | Verónica Xhmalil Jra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De Cancha De Deportes Municipal De La Escuela Primaria - 24318 | 24318 | Chiapas | Chicomusel | Nuevo Amasecer | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De 78 Cuartos Dormitorio - 90496 | 80496 | Chiapas | Chilón | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De 122 Cuartos Dormitorio - 13288 | 13288 | Chiapas | Chilón | Chaban Jra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De Siete Diez Cuartos Para Baño - 23181 | 23181 | Chiapas | Chilón | Ch'Enchilabá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De Treinta Y Cuatro Cuartos Dormitorios - 24039 | 24039 | Chiapas | Chilón | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De 47 Cuartos Dormitorio - 4140 | 4140 | Chiapas | Chilón | Jes-Ja 2 | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Apertura De Camino Dedicado Para El Comercio Al No Mil Selecciones Geometra - 25270 | 25270 | Chiapas | Chilón | Río Kanjá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De Letrinas - 28978 | 28978 | Chiapas | Ocosingo | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De Sistema De Agua Potable Tercera Etapa 20526 | 20526 | Chiapas | Ocosingo | San José | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De Un Aula - 28943 | 28943 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo León | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Rehabilitación De Camino Rural - 25826 | 25826 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Chimalil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Apertura De Camino Rural Primeros Etapa - 22671 | 22671 | Chiapas | Ocosingo | Candelaria Buena | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De Red De Distribución De Red De Energía Eléctrica Tercera Etapa - 28232 | 28232 | Chiapas | Ocosingo | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De Un Aula - 28981 | 28981 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo México | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De Letrinas - 20862 | 20862 | Chiapas | Ocosingo | Nogya Chiviltic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Pavimentación De Camino Con Carpeta Asfáltica - 224057 | 224057 | Chiapas | Ocosingo | San Felipe Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De Sistema De Agua Potable Y Red - 30275 | 30275 | Chiapas | La Libertad | Benito Juárez 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De Muro Fierro 13229 | 13229 | Chiapas | Nicolás Ruiz | Nicolás Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De Muro Fierro 13181 | 13181 | Chiapas | Nicolás Ruiz | Nicolás Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De Alameda Publico - 32035 | 32035 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 32013 | 32013 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 28674 | 28674 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160307 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 28230 | 28230 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|---------------|-------------------------------------|--------|------------------------|---|---|------|---|----------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|------------------|---------------|---|--------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | | | Recurrido (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| CP10104045 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave: 1598497a | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP11603017 | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio - 18350 | 33800 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP11603017 | Aplicación De Red De Agua Potable - 34643 | 32463 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP11603017 | Mantenimiento De Vivienda - 31479 | 31479 | Chiapas | Ocosingo | Absoluto | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP11603017 | Construcción De Comedor Comunitario - 25129 | 25129 | Chiapas | Ocosingo | Absoluto | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP11603017 | Construcción De Saneamiento Sanitario Sexta Etapa - 25143 | 25143 | Chiapas | Ocosingo | Absoluto | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP11603017 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 39319 | 39319 | Chiapas | Ocosingo | Arroyo Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP11603017 | Construcción De Camino Rural - 30676 | 30676 | Chiapas | Ocosingo | San'Luis Monte Libano | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y Viabilidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP11603017 | Construcción De Dos Aulas - 20969 | 20969 | Chiapas | Ocosingo | Pedra Limonar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP11603017 | Construcción De Un Aula - 24705 | 24705 | Chiapas | Ocosingo | El Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP11603017 | Construcción De Comedor Comunitario - 31810 | 31810 | Chiapas | Ocosingo | Urbio Garcia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP11603017 | Apertura Y Reavanzamiento De Camino - 31393 | 31393 | Chiapas | Ocosingo | Florencia Flores | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y Viabilidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP11603017 | Construcción De Saneamiento Sanitario Sexta Etapa - 20560 | 20560 | Chiapas | Ocosingo | Ejzmalija | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP11603017 | Rehabilitación De Tierras - 29813 | 29813 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP11603017 | Construcción De Cuatro Dormitorio - 27187 | 27187 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP11603017 | Construcción De Cuatro Dormitorio - 27289 | 27289 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP11603017 | Construcción De Cuatro Dormitorio - 27619 | 27619 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP11603017 | Apertura Y Reavanzamiento De Camino - 21932 | 21932 | Chiapas | Ocosingo | El Osoal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP11603017 | Construcción De Cuatro Dormitorio - 22293 | 22293 | Chiapas | Ocosingo | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP11603017 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 21099 | 21099 | Chiapas | Ocosingo | Aplicación Santa Julia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP11603017 | Construcción De Viviencias Cuartos Dormitorio - 28931 | 28931 | Chiapas | La Trinitaria | Victorico S. Goyales | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$1,198,424 | \$1,198,424 | \$1,198,424 | \$1,198,424 | \$1,198,424 | \$1,198,424 | \$1,198,424 | \$1,198,424 | 99.99 | 50 | Otros | 34 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TIENGO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 67.42 / Física: SE TIENGO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 67.42 / Registra: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP11603017 | Construcción De Un Aula En San Felix Republica De Nicaragua - 28199 | 28199 | Chiapas | Tuxtla Chico | Francisco La Jiranga | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP11603017 | Construcción De Siete Cuartos Dormitorio - 29468 | 29468 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$709,397 | \$709,397 | \$709,397 | \$709,397 | \$709,397 | \$709,397 | \$709,397 | \$709,397 | 99.99 | 50 | Otros | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TIENGO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 19.66 / Física: SE TIENGO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 19.66 / Registra: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP11603017 | Construcción De Cinco Techos Planos - 31019 | 31019 | Chiapas | La Trinitaria | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$14,810 | \$14,810 | \$14,810 | \$14,810 | \$14,810 | \$14,810 | \$14,810 | \$14,810 | 100.00 | 50 | Otros | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TIENGO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 100.00 / Física: OBRA TERMINADA / Registra: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP11603017 | Construcción De Seis Cuartos Dormitorio - 29510 | 29510 | Chiapas | La Trinitaria | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$425,714 | \$425,714 | \$425,714 | \$425,714 | \$425,714 | \$425,714 | \$425,714 | \$425,714 | 99.99 | 50 | Otros | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TIENGO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 19.66 / Física: OBRA TERMINADA / Registra: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP11603017 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio - 30528 | 30528 | Chiapas | La Trinitaria | El Supleto (El Rosal) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$140,179 | \$140,179 | \$140,179 | \$140,179 | \$140,179 | \$140,179 | \$140,179 | \$140,179 | 99.99 | 50 | Otros | 4 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TIENGO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 19.66 / Física: OBRA TERMINADA / Registra: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP11603017 | Construcción De Cuartos Dormitorio I - 16107 | 31107 | Chiapas | Tumbalá | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP11603017 | Construcción De Tanque Individual Para Abastecimiento De Agua De Red I Sombra Grande I - 13020 | 13020 | Chiapas | Tumbalá | Sombra Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP11603017 | Construcción De Cuartos Dormitorio (15 De 6.00 X 3.50 M - 2316) | 2316 | Chiapas | Tumbalá | Choumueli | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP11603017 | Construcción De Letrinas I Sombra La Cruz I - 17884 | 23884 | Chiapas | Tumbalá | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP11603017 | Construcción De Tanque Individual Para Abastecimiento De Agua I La Cruz I - 16191 | 16191 | Chiapas | Tumbalá | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP11603017 | Construcción De Cuartos Dormitorio I Pandon Dos I - 21623 | 21623 | Chiapas | Tumbalá | Pandon Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|------------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | | | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población |
| CPFI1504050 | Remedio Integral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504050 | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CPFI1603017 | Rehabilitación De Calle Con Concreto Hidráulico En Calle Las Banderas Avenida La Onda - 294314 | 294314 | Chiapas | Tuxtán | Mobililpaz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603018 | Rehabilitación De La Red De Drenaje - 298203 | 298203 | Chiapas | Tuxtán | Madalme de Dicolimba | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603019 | Aplicación Del Sistema De Agua Potable - 293784 | 293784 | Chiapas | Tuxtán | Cantón Rio Huastla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603020 | Construcción De Puente De Banca Sobre Rio Negro Camino A La Onda - 299826 | 299826 | Chiapas | Tuxtán | Cantón Rio Negro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603021 | Construcción De Puente De Banca - 298840 | 298840 | Chiapas | Tuxtán | San Mateo (Castillo Tlaxiama) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603022 | Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En Calles Mpio De Tapachula - 316237 | 316237 | Chiapas | Tapachula | Francisco Galeras | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BRIDAS POR HUXTAN AC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603023 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Drenaje Domésticas - 289777 | 289777 | Chiapas | Tapachula | Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603024 | Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En Llano De La Llave Mpio De Tapachula - 326861 | 326861 | Chiapas | Tapachula | Llano de la Llave | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BRIDAS POR HUXTAN AC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603025 | Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En Manaca Mpio De Tapachula - 326348 | 326348 | Chiapas | Tapachula | El Manacal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BRIDAS POR HUXTAN AC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603026 | Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En Manca Mpio De Tapachula - 326348 | 326348 | Chiapas | Tapachula | Manca de Clavo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BRIDAS POR HUXTAN AC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603027 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 231603 | 231603 | Chiapas | Tapachula | Manca de Clavo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603028 | Construcción De Pozo Profundo - 267952 | 267952 | Chiapas | Tapachula | Jose Maria Morelos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603029 | Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En Puerto Madero Mpio De Tapachula Chiapas - 323706 | 317076 | Chiapas | Tapachula | Puerto Madero (San Benito) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INTEGRALIA HUMANITARIA AC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603030 | Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En Puerto Madero Mpio De Tapachula Chiapas - 323706 | 315470 | Chiapas | Tapachula | Puerto Madero (San Benito) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INTEGRALIA HUMANITARIA AC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603031 | Aplicación De La Red De Distribución De Agua Potable Y Tomez Domésticas - 268855 | 268855 | Chiapas | Tapachula | Puerto Madero (San Benito) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603032 | Aplicación De Energía Eléctrica Subterránea - 205310 | 205310 | Chiapas | Tapachula | Puerto Madero (San Benito) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603033 | Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En Raymundo Enrique Mpio De Tapachula Chiapas - 311962 | 312962 | Chiapas | Tapachula | Raymundo Enrique | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BRIDAS POR HUXTAN AC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603034 | Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En Lagarezo Mpio De Tapachula Chiapas - 329987 | 329987 | Chiapas | Tapachula | San Nicolás Lagarezo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PERO EN EQUITO AC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603035 | Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En Unión Hixmar Mpio De Tapachula - 318387 | 318387 | Chiapas | Tapachula | Unión Hixmar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BRIDAS POR HUXTAN AC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603036 | Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En Camino Victoria Mpio De Tapachula - 318387 | 318387 | Chiapas | Tapachula | Cantón Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BRIDAS POR HUXTAN AC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603037 | Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En Poblado Chapultep Mpio De Tapachula - 318387 | 318387 | Chiapas | Tapachula | Chapultep | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BRIDAS POR HUXTAN AC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603038 | Aplicación De Energía Eléctrica - 268480 | 268480 | Chiapas | Tapachula | Cantón Bernabell | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603039 | Construcción De Línea De Conducción Para El Abastecimiento De Agua Potable - 318338 | 318338 | Chiapas | Tapachula | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603040 | Construcción De Cuartos Alcance - 356475 | 356475 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603041 | Construcción De Cuartos Alcance - 356449 | 356449 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603042 | 8070 Obras Servicios Relacionados Con Obras Publicas Administrativas Equipo Topografico - 318514 | 318514 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Obras Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603043 | 303 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Realización Y Seguimiento De Las Obras - 318498 | 318498 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Obras Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603044 | Construcción De Cuartos Alcance - 255964 | 255964 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CPFI1603045 | Construcción De Cuartos Alcance - 353681 | 353681 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|---------------------------------------|--------|------------------------|---|---|------|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|------------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | | | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población |
| CP011504059 | Remedio Psimétral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504059A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603017 | Construcción De Un Aula Educativa Tipo Rr - 26792 | 26792 | Chiapas | Pijijapan | Pijijapan | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603018 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 21279 | 21279 | Chiapas | Pijijapan | Pijijapan | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603019 | Construcción De Dos Aulas Educativas Estructura Rr - 31604 | 31604 | Chiapas | Pijijapan | Las Brisas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603020 | Construcción De Aula Educativa Estructura Rr De Construcción Normal Tipo Rr - 28514 | 28514 | Chiapas | Pijijapan | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603021 | Construcción De Un Aula Educativa Tipo Rr - 30013 | 30013 | Chiapas | Pijijapan | Omiteroco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603022 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 31649 | 31649 | Chiapas | Pijijapan | La Central | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603023 | Rehabilitación De Comedor Comunitario - 31813 | 31813 | Chiapas | Pijijapan | Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603024 | Rehabilitación De Espacios Educativos De La Escuela Cobach David Man Cienzo Casanova Y Cda - 28488 | 28488 | Chiapas | Pijijapan | Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603025 | Construcción De La Línea De Distribución Eléctrica - 32121 | 32121 | Chiapas | Pijijapan | Ejau de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603026 | Construcción De Aula Educativa Estructura Rr - 31678 | 31678 | Chiapas | Pijijapan | Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603027 | Rehabilitación De Dos Aulas De Educación Primaria Sección De Niños/as - 28121 | 28121 | Chiapas | Pijijapan | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603028 | Rehabilitación De Techado De Luminas Sistrer - 34861 | 34861 | Chiapas | Pijijapan | Urbina | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603029 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 20117 | 20117 | Chiapas | Pijijapan | Urbina | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603030 | Construcción De Un Aula Educativa Tipo Rr Edo Primaria Manuel Berio Casacho - 28953 | 28953 | Chiapas | Pijijapan | Santa Virginia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603031 | Introducción De La Red De Energía Eléctrica - 31973 | 31973 | Chiapas | Pijijapan | El Prado | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603032 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 29917 | 29917 | Chiapas | Pijijapan | Bisón del Bosque | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603033 | Construcción De Centro E Salud - 28701 | 28701 | Chiapas | Pijijapan | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603034 | Rehabilitación De Camino - 28544 | 28544 | Chiapas | Pijijapan | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603035 | Mantenimiento De Diagnóstico Médico - 28378 | 28378 | Chiapas | Pijijapan | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603036 | Rehabilitación De La Línea De Conducción Por Bombeo - 31653 | 31653 | Chiapas | Pijijapan | Gustavo López Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603037 | Construcción De Un Aula Educativa Edo Rr De Educación Secundaria Jaime Salinas - 28247 | 28247 | Chiapas | Pijijapan | Los Tulipanes | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603038 | Construcción De Piso Firme 29920 | 29920 | Chiapas | Pijijapan | Las Mercedes (Bisón del Toro) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603039 | Construcción De Un Aula Educativa Estructura Rr - 31676 | 31676 | Chiapas | Pijijapan | Agua Termita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603040 | Rehabilitación De Camino Ejeo La Central El Porcin 70264 | 70264 | Chiapas | Pijijapan | El Porcin | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603041 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 29983 | 29983 | Chiapas | Pijijapan | El Porcin | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603042 | Construcción De Un Aula Educativa Edo Rr De Educación Secundaria Número Centro San Manuel Velasco Suarez - 28254 | 28254 | Chiapas | Pijijapan | La Compañía | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603043 | Rehabilitación De Techado De Luminas Sistrer - 30771 | 30771 | Chiapas | Pijijapan | Barra Santiago | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603044 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 29971 | 29971 | Chiapas | Pijijapan | El Recreo (Tucujapa) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603045 | Construcción De Piso Firme 30061 | 30061 | Chiapas | Pijijapan | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603046 | Construcción De Un Aula Educativa Tipo Rr - 30041 | 30041 | Chiapas | Pijijapan | El Golfo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603047 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 23078 | 23078 | Chiapas | Las Rosas | Itapilla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|---|--------------------|---|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------------|------------------|---------------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | | | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual |
| CP161603075001 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1708497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Secorio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCION DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603075009 | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido Victorio Grajales - 171052 | 31092 | Chiapas | Palenque | Victorio Grajales | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603075100 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Agrícola Y Ganadera Ricardo Flores Magón - 164682 | 16462 | Chiapas | Palenque | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603075102 | Rehabilitación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Segura Stage En La Hacienda El Negro Hacienda La Recolecta - 177812 | 327812 | Chiapas | Palenque | El Negro | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACION | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603075104 | Construcción De Cuartos Para Baños En Ejido Nuevo Días - 177884 | 177884 | Chiapas | Palenque | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603075109 | 33902 Proyectos Para Reducción De Servicios - 160663 | 360663 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603075110 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 108219 | 359219 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603075112 | Rehabilitación De Red O Sistema De Agua Potable - 108412 | 358412 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603075113 | Adquisición De Software Y Hardware - 107446 | 357646 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603075114 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promueva La Formación De Los Secretarios Públicos Municipales No Incluye Estudios Universitarios Y De Postgrado - 107442 | 357142 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603075115 | Rehabilitación De Muro Firme Para Vivienda - 105023 | 350223 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603075116 | Acordamiento De Espacios Fisicos - 103279 | 359279 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603075117 | Rehabilitación De Muro Firme Para Vivienda - 101677 | 351677 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603075118 | Rehabilitación De Albornoz Público - 101640 | 330640 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACION | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603075119 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal - 101884 | 338884 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603075120 | Rehabilitación De Techo Firme - 101787 | 357267 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603075121 | Construcción De Dispensario Médico - 101311 | 256131 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAUD | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603075122 | Rehabilitación De Muro Firme - 101358 | 238938 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603075123 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 101667 | 220667 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603075124 | 10303 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Acuáticos Y Flotantes - 102285 | 330285 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603075125 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 102422 | 332422 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Palo Blanco (Anahuac) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603075126 | Construcción De Puentes Colgantes De Cables Cables Metálicos De Cables Primeros Etapas En El Ejido Tzucucá - 101640 | 256340 | Chiapas | Salto de Agua | Yaxchán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACION | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603075127 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Ho De Domo De De Domo Y Codo En El Jardín De Niños Otilio Montaño En El Ejido Primero De Mayo - 101623 | 256223 | Chiapas | Salto de Agua | Primeros de Enero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603075128 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Las Flores - 101603 | 356403 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$2,068,140 | \$2,068,140 | \$2,068,140 | \$2,068,140 | \$2,068,140 | \$2,068,140 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 500 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico: terminado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP161603075129 | 13903 Servicios Integrales | 241513 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$5,129,000 | \$5,129,000 | \$5,129,000 | \$5,129,000 | \$5,129,000 | \$5,129,000 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP161603075130 | Construcción Integral De Ocho Baños Y Complementarios | 224827 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$3,919,821 | \$3,919,821 | \$3,919,821 | \$3,919,821 | \$3,919,821 | \$3,919,821 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 16,412 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| CP161603075131 | Construcción De Ocho Acciones De Muro Firme - 102484 | 222484 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603075132 | Construcción De Ocho Acciones De Piso Firme - 102273 | 222273 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603075133 | Rehabilitación De Línea De Conductión Y Red De Distribución De Agua Potable - 101617 | 241177 | Chiapas | Sabanilla | Lázaro Cárdenas del Río | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP161603075134 | Construcción De Sieteveinte Acciones De Piso Firme - 101629 | 206829 | Chiapas | Sabanilla | Shoehogá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-------------|---------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|------------|----------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| CP161504050 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Chiapas Clave:1504050 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Secund | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 24603 | 24603 | Chiapas | Tenejapa | Docho | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Revestimiento De Camino Rural En La Localidad De El Barrio Tramo El Barrio Resaca - 261879 | 261879 | Chiapas | Tenejapa | El Barrio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Revestimiento De Camino Rural En La Localidad De Tráquilujok Tramo En Los Pinos Tráquilujok Los Mame - 261905 | 261905 | Chiapas | Tenejapa | Tráquilujok | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 246896 | 246896 | Chiapas | Tenejapa | Tráquilujok | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Revestimiento De Camino Rural En La Localidad De Minikton - 261934 | 261934 | Chiapas | Tenejapa | Minikton | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 266740 | 266740 | Chiapas | El Porvenir | Chimaleja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,928,444 | 51,928,444 | 51,928,444 | 13,928,444 | 51,928,444 | 51,928,444 | 51,928,444 | 100.00 | 00 | Obras | 148 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP161603017 | Rehabilitación De La Red De Conducción De Agua Potable En El Barrio Chimala Elyan Chimalapa - 266924 | 266924 | Chiapas | El Porvenir | Chimala | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Construcción De Cisterna - 266793 | 266793 | Chiapas | El Porvenir | El Coro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 279820 | 279820 | Chiapas | El Porvenir | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Rehabilitación De La Red De Distribución Del Agua Potable - 266929 | 266929 | Chiapas | El Porvenir | El Volcan | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Construcción De Captación Y Conducción De Conducción - 246637 | 246637 | Chiapas | Tenejapa | Cañada Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 262171 | 262171 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Barriera Adicional - 161883 | 161883 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Construcción De Dispensario Médico - 262297 | 262297 | Chiapas | Tonalá | Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 246758 | 246758 | Chiapas | Tenejapa | Yashichub | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 246839 | 246839 | Chiapas | Tenejapa | Rajobán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 149513 | 149513 | Chiapas | Tepejala | Tepejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPEJALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Construcción De Techo Firme En Cabecera Municipal Barrios Guadalupe Y Zaragoza - 316877 | 316877 | Chiapas | Tepejala | Tepejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPEJALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias En Quinto Callejón - 30002 | 30002 | Chiapas | Tepejala | Tepejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPEJALA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Construcción De Cuarto Adicional En La Cabecera Municipal - 301854 | 301854 | Chiapas | Tepejala | Tepejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPEJALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Construcción De Piso Firme Barrio Zaragoza - 310495 | 310495 | Chiapas | Tepejala | Tepejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPEJALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias En Calle Santa Martha - 303145 | 303145 | Chiapas | Tepejala | Tepejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPEJALA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Construcción Integral De Bancanetas En El Barrio De San Miguel - 300328 | 300328 | Chiapas | Tepejala | Tepejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPEJALA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias En Segunda Avenida Que Dos - 300082 | 300082 | Chiapas | Tepejala | Tepejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPEJALA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Construcción De Cuarto Adicional Barrio Limón Vista Alto - 310223 | 310223 | Chiapas | Tepejala | Tepejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPEJALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Mejoramiento De Vivienda En La Cabecera Municipal Elyan Tepejala - 310257 | 310257 | Chiapas | Tepejala | Tepejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPEJALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Construcción De Cuarto Adicional Barrio Madero Alto - 310256 | 310256 | Chiapas | Tepejala | Tepejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPEJALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad San Isidro Dos Lagunas - 310238 | 310238 | Chiapas | Tepejala | San Lagunas (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPEJALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Construcción De Cuarto Adicional En El Ejido Nuevo León - 300318 | 300318 | Chiapas | Tepejala | Nuevo León | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPEJALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Construcción De Cuarto Adicional En Dolores - 29991 | 29991 | Chiapas | Tepejala | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPEJALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP161603017 | Construcción De Cuarto Adicional En Tréjala - 29974 | 29974 | Chiapas | Tepejala | Tréjala | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPEJALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------|--------------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------|---|---|--------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|------------|---------------|------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| CP16160301 | Remedio Psicológico en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1198497A | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160301 | Construcción De Teñala Y En Cuartos Dormitorios - 29383 | 29383 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Zapalita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160301 | Construcción De Teñala Y En Cuartos Dormitorios - 288240 | 288240 | Chiapas | La Trinitaria | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 55,417,229 | 55,417,229 | 55,417,229 | 55,417,229 | 55,416,920 | 55,416,920 | 55,416,920 | 99.99 | 00 | Otros | 156 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física/ Registro: LA OBRA FINANCIERAMENTE, FÍSICAMENTE Y LEGALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN. SISTEMA DE MONITOREO FINANCIERO Y FÍSICO: SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL. |
| CP16160301 | Construcción De Nuevo Cuartos Dormitorios - 294626 | 294626 | Chiapas | La Trinitaria | El Soberano | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5638,417 | | | | | | | | | | | | | Financiera/ Física/ Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160301 | Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios Grupo Uno - 151741 | 151741 | Chiapas | Simojovel | Sochamat Calzón Grande (Las Laminas) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160301 | Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios En Viviendas Esenciales Remera Adicional - 161129 | 161129 | Chiapas | Tonalá | Retasio Vázquez P. | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160301 | Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios En Viviendas Esenciales Remera Adicional - 161351 | 161351 | Chiapas | Tonalá | Nuevo Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP16160301 | Construcción De Dieciocho Cuartos Adicionales - 28048 | 28048 | Chiapas | Soyalá | Soyalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SOYALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 568,936 | 568,936 | 568,936 | 568,936 | 562,040 | 562,040 | 562,040 | 90.00 | 00 | Vivienda | 32 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP16160301 | Construcción De Dieciocho Cuartos Adicionales - 27998 | 27998 | Chiapas | Soyalá | Soyalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SOYALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 577,554 | 577,554 | 577,554 | 577,554 | 569,798 | 569,798 | 569,798 | 90.00 | 00 | Vivienda | 18 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP16160301 | Construcción De Dieciocho Cuartos Adicionales - 27957 | 27957 | Chiapas | Soyalá | Soyalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SOYALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 517,234 | 517,234 | 517,234 | 517,234 | 515,511 | 515,511 | 515,511 | 90.00 | 00 | Vivienda | 8 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP16160301 | Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios - 27506 | 27506 | Chiapas | Soyalá | Soyalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SOYALÁ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2137,871 | 2137,871 | 2137,871 | 2137,871 | 2124,098 | 2124,098 | 2124,098 | 90.00 | 00 | Vivienda | 64 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: la obra no se a liquidado financieramente |
| CP16160301 | Construcción De Cincuenta Cuartos Adicionales - 23688 | 23688 | Chiapas | Soyalá | Soyalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5112,022 | 5112,022 | 5112,022 | 5112,022 | 5100,820 | 5100,820 | 5100,820 | 90.00 | 00 | Vivienda | 52 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP16160301 | Construcción De Cincuenta Cuartos Adicionales - 23551 | 23551 | Chiapas | Soyalá | Soyalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5180,938 | 5180,938 | 5180,938 | 5180,938 | 5162,940 | 5162,940 | 5162,940 | 90.00 | 00 | Vivienda | 84 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP16160301 | Aplicación De La Red De Energía Gasolera - 139786 | 139786 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160301 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 139541 | 139541 | Chiapas | Sitalá | Guadalupe Jaguá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160301 | Construcción De Ocho Para Cuatro De Dos Pisos Americano Respeto - 27063 | 27063 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 51,286,962 | 51,286,962 | 51,286,962 | 51,286,962 | 5386,589 | 5386,589 | 5386,589 | 30.00 | 00 | Otros | 820 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ ANTICIPO / Física/ EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP16160301 | Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En El Pórtico N.º De Tapachula - 31612 | 31612 | Chiapas | Tapachula | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAS POR BUXTAN AC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160301 | Aplicación De Energía Eléctrica - 24030 | 24030 | Chiapas | Tapachula | Chaparral | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160301 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 33968 | 33968 | Chiapas | Tapachula | Barrajo Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160301 | Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En Fracción Los Angeles N.º De Tapachula - 31636 | 31636 | Chiapas | Tapachula | Los Angeles | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAS POR BUXTAN AC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160301 | Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En Viente De Noviembre N.º De Tapachula - 31615 | 31615 | Chiapas | Tapachula | Viente de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAS POR BUXTAN AC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160301 | Aplicación De Energía Eléctrica - 24073 | 24073 | Chiapas | Tapachula | Montenegro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160301 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 30777 | 30777 | Chiapas | Tapachula | La Guardia Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160301 | Construcción De Cuarto Dormitorio Ruta B - 35383 | 35383 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160301 | Construcción De Cuarto Dormitorio Ruta B - 35127 | 35127 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160301 | Construcción De Cuarto Dormitorio Ruta C - 352817 | 352817 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160301 | Construcción De Cuartos Adicionales Ruta Cuatro - 34823 | 34823 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160301 | Construcción De Cuartos Adicionales Ruta Uno - 34804 | 34804 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160301 | Construcción De Cuartos Adicionales Ruta Dos - 34815 | 34815 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160301 | Construcción De Cuartos Adicionales Ruta Dos - 34816 | 34816 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16160301 | Construcción De Enchufe Pluvial - 311643 | 311643 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|------------|---------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|---|---------------|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | | | Recurdo (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | |
| CP16104005 | Remedio Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1598497a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joinititití Ota. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONES DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Construcción De Calle Concreta Entre Avenida Torresales Y Avenida Carlos V - 31182 | 31182 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En Tapachula Chiapas - 311772 | 311772 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BRIDAS POR HUXTAN AC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En Tapachula Chiapas - 311805 | 311805 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SS INTERACCIÓN POR CHIAPAS AC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En Tapachula Chiapas - 311850 | 311850 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INTEGRALIA HUMANITARIA AC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descarga Sanitarias - 315289 | 315289 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | 13901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 301085 | 301085 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | 13901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 301087 | 301087 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Rehabilitación De La Red De Descarga Sanitarias Y Descarga Domiciliares En Avenida Benito Juárez Calle Francisco Márquez Juan De La Barrera - 311496 | 311496 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario - 277442 | 277442 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Aplicación De La Red De Alcantarillado De Agua Potable Y Toman Domiciliares - 268979 | 268979 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Construcción De Estructura Pluvial - 267101 | 267101 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Descarga Sanitarias En Las Calle Ferozavari Lindero Calle Uno Y Calle Dos (Sección - 264329 | 264329 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descarga Sanitarias En Calle Inmolada Y Cuchilla - 263071 | 263071 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descarga Sanitarias - 264175 | 264175 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Construcción De Colector Pluvial En Las Calles El Computador Rey Arturo Lorenza María Ana De Austria Y Reyes Victoria - 263708 | 263708 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Construcción De Puente Vehicular - 260886 | 260886 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Rehabilitación De Alcantarillado Publico De La Drenaje De La Central Surco Entre Acceso A Colonia Colinas Del Rey Y Carretera Avenida Norte - 222967 | 222967 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Aplicación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descarga Domiciliares - 222956 | 222956 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Aplicación De La Red De Agua Potable Y Toman Domiciliares - 238850 | 238850 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Aplicación De La Red De Agua Potable Y Toman Domiciliares En Calle Inmolada Y Cuchilla - 225001 | 225001 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Pavimentación De Acceso Principal Estradas Libramiento Y Bodega Bodega Cima - 221066 | 221066 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Rehabilitación De Alcantarillado Publico De Calles De La Colonia Pósteros Unidos - 221003 | 221003 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Aplicación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descarga Sanitarias - 188956 | 188956 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Aplicación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descarga Domiciliares - 188949 | 188949 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Aplicación De Energía Eléctrica Subterránea - 184451 | 184451 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En Obregón Mpio De Tapachula - 132396 | 132396 | Chiapas | Tapachula | Alvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BRIDAS POR HUXTAN AC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Aplicación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 264455 | 264455 | Chiapas | Tapachula | Alvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Construcción De Cuarto Correlativo Ruta A - 333725 | 333725 | Chiapas | Tapachula | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103007 | Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En Carrillo Puerto Mpio De Tapachula - 133427 | 133427 | Chiapas | Tapachula | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BRIDAS POR HUXTAN AC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|------------------|---------------|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| CP01150405 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150405 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160307 | Construcción De Colector Pluvial - 27373 | 27373 | Chiapas | Tapachula | Carvillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160307 | Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Desagües Sanitarios En Periferico De Avenida Central Sur Y Calle Comandante - 26496 | 26496 | Chiapas | Tapachula | Carvillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160307 | Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico De Primera Sección De Caballita Npio De Tapachula Chiapas - 35372 | 35372 | Chiapas | Tapachula | Caballita 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAS POR HUXTAN AC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160307 | Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Hidráulico En Segunda Sección De Caballita Npio De Tapachula Chiapas - 36123 | 36123 | Chiapas | Tapachula | Caballita 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SE TU MISMO PERO EN EQUIPO AC | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160307 | Introducción De Red De Energía Eléctrica - 362793 | 362793 | Chiapas | Tonalá | Alberto Cruz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160307 | Construcción De Colector Pluvial En Calle Cárdenas Calle Comandante Y Calle Fiscal - 264243 | 264243 | Chiapas | Tapachula | Los Palacios | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160307 | 13903 Servicios Integrales 13903 | 13903 | Chiapas | Tepicán | Tepicán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TECTAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160307 | Construcción De Viviendas Semenas Y Nueve Pisos Firmes - 37777 | 37777 | Chiapas | La Trinitaria | Rodrigo Figueroa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$2,656,800 | \$2,656,800 | \$2,656,800 | \$2,656,800 | 50 | 50 | 50 | 0.00 | 50 | Otros | 738 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160307 | Construcción De Once Cuartos Dormitorios - 294210 | 294210 | Chiapas | La Trinitaria | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2783,714 | 2783,744 | 2783,714 | 2783,714 | 2783,714 | 2783,714 | 2783,714 | 99.99 | 50 | Otros | 22 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160307 | Construcción De Dos Techos Firmes - 308883 | 308883 | Chiapas | La Trinitaria | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160307 | Construcción De Vivienda Dos Cuartos Para Bodo - 287426 | 287426 | Chiapas | La Trinitaria | El Alto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160307 | Construcción De Ocho Techos Firmes - 309065 | 309065 | Chiapas | La Trinitaria | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$23,694 | \$23,694 | \$23,694 | \$23,694 | \$23,694 | \$23,694 | 100.00 | 50 | Otros | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Construcción De Doce Cuartos Dormitorios - 303389 | 303389 | Chiapas | La Trinitaria | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$841,076 | \$841,076 | \$841,076 | \$841,076 | \$841,076 | \$841,076 | 99.99 | 50 | Otros | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Rehabilitación Del Equipo De Bombeo Sumergible De Sistema C Tercero Del Sistema De Agua Potable - 330977 | 330977 | Chiapas | La Trinitaria | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$61,881 | \$61,881 | \$61,881 | \$61,881 | \$61,881 | \$61,881 | 100.00 | 50 | Otros | 208 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Construcción De Siete Cuartos Dormitorios - 294831 | 294831 | Chiapas | La Trinitaria | Sucha Campeña II | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$496,718 | \$496,718 | \$496,718 | \$496,670 | \$496,690 | \$496,690 | 99.99 | 50 | Otros | 14 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Instalación Y Colocación De Equipo De Bombeo Sumergible De Cero Cuatro Del Sistema De Agua Potable - 305986 | 305986 | Chiapas | La Trinitaria | Libertad Iro. De Bodo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$102,640 | \$102,640 | \$102,640 | \$102,640 | \$102,640 | \$102,640 | 100.00 | 50 | Otros | 310 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Construcción De Letras I Bandera Estrella De Belén I - 17151 | 17151 | Chiapas | Tumbalá | Estrella de Belén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160307 | Construcción De Vivienda Individual I Las Palmas I - 216038 | 216038 | Chiapas | Tumbalá | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160307 | Construcción De 20 Letras De 235 M X 165 M - 41194 | 41194 | Chiapas | Tumbalá | Revalché Planada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160307 | Construcción De Letras I Bandera De Las Lomas I - 179317 | 179317 | Chiapas | Tumbalá | Las Lomas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160307 | Construcción De 7 Letras De 235 M X 165 M I Delajani Sta. Sección I - 126110 | 126110 | Chiapas | Tumbalá | Delajani Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160307 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Politécnica - 295780 | 295780 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$315,000 | \$315,000 | \$315,000 | \$315,000 | \$315,000 | \$283,373 | \$283,373 | 89.96 | 50 | Vivienda | 7 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160307 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Chiapas Solidaria - 295702 | 295702 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$45,000 | \$45,000 | \$45,000 | \$45,000 | \$45,000 | \$22,500 | \$22,500 | 50.00 | 50 | Vivienda | 1 | 100.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160307 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Chiapas Solidaria - 295975 | 295975 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$90,000 | \$90,000 | \$90,000 | \$90,000 | \$90,000 | \$45,000 | \$45,000 | 50.00 | 50 | Vivienda | 2 | 100.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160307 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Chiapas Solidaria - 295964 | 295964 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$45,000 | \$45,000 | \$45,000 | \$45,000 | \$45,000 | \$22,500 | \$22,500 | 50.00 | 50 | Vivienda | 1 | 100.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160307 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Chiapas Solidaria - 295924 | 295924 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$45,000 | \$45,000 | \$45,000 | \$45,000 | \$45,000 | \$22,500 | \$22,500 | 50.00 | 50 | Vivienda | 1 | 100.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160307 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Chiapas Solidaria - 295923 | 295923 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$45,000 | \$45,000 | \$45,000 | \$45,000 | \$45,000 | \$22,500 | \$22,500 | 50.00 | 50 | Vivienda | 1 | 100.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160307 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Chiapas Solidaria - 295845 | 295845 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$45,000 | \$45,000 | \$45,000 | \$45,000 | \$45,000 | \$22,500 | \$22,500 | 50.00 | 50 | Vivienda | 2 | 100.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160307 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Chiapas Solidaria - 295874 | 295874 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$45,000 | \$45,000 | \$45,000 | \$45,000 | \$45,000 | \$40,481 | \$40,481 | 89.96 | 50 | Vivienda | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|--------|----------|------------------|---|------------------|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| CP0101040501 | Remedio Psicológico en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:17062497A | 22826 | Chiapas | Tiia | Libertad Jolinistia Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TIIA, TILAHUAY | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CP0101030101 | Aplicación de Electrificación En La Avenida Escuela Entre Saneos Y Pista - 262223 | 262223 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$513,932 | \$513,932 | \$513,932 | \$513,932 | \$513,932 | \$513,932 | \$513,932 | 00 | 0000 | 134 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es M2. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-1016-2016 y corresponde al Año 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP0101030101 | Aplicación de Electrificación En La Calle Saneos Entre La Pista Y Los Alamos - 262049 | 262049 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,643,433 | \$1,643,433 | \$1,643,433 | \$1,643,433 | \$1,643,433 | \$1,643,433 | \$1,643,433 | 00 | 0000 | 129 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es M2. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-1016-2016 y corresponde al Año 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP0101030101 | Aplicación de Red De Agua Potable En La Colonia La Onda - 251811 | 251811 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$1,970,485 | \$1,970,485 | \$1,970,485 | \$1,970,485 | \$1,970,485 | \$1,970,485 | \$1,970,485 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 690 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0101030101 | Aplicación de Drenaje Sanitario En La Prolongación Avenida Sopo Entre Saneos Y Pista - 259334 | 259334 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$157,585 | \$157,585 | \$157,585 | \$157,585 | \$157,585 | \$157,585 | \$157,585 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0101030101 | Construcción De Red De Agua Potable En El Flamboyante Entre Girasol Y Sección Tera - 258218 | 258218 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$282,306 | \$282,306 | \$282,306 | \$282,306 | \$282,306 | \$282,306 | \$282,306 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0101030101 | Aplicación De Red De Agua Potable En La Colonia Jardines Del Norte - 258221 | 258221 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$4,272,083 | \$4,272,083 | \$4,272,083 | \$4,272,083 | \$4,272,083 | \$4,272,083 | \$4,272,083 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,465 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0101030101 | Construcción De Techo En Área De Operación De Educación Física En La Escuela Santa De Ochoche - 257121 | 257121 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2016 | \$1,227,530 | \$1,227,530 | \$1,227,530 | \$1,227,530 | \$1,227,530 | \$1,227,530 | \$1,227,530 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 540 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0101030101 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Av. Cacha Entre Calle El Piso Y Calle La Onda Y Avenida Cacha - 248916 | 248916 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$231,375 | \$231,375 | \$231,375 | \$231,375 | \$231,375 | \$231,375 | \$231,375 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0101030101 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Av. Rómulo Abasco Entre Cacaos Y Roberto Abasco Entre Cacaos Y Roberto Abasco - 250572 | 250572 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$1,274,388 | \$1,274,388 | \$1,274,388 | \$1,274,388 | \$1,274,388 | \$1,274,388 | \$1,274,388 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 240 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0101030101 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Prolongación Avenida Entre Roberto Abasco Entre Roberto Abasco Y Cacha - 250564 | 250564 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$365,082 | \$365,082 | \$365,082 | \$365,082 | \$365,082 | \$365,082 | \$365,082 | 98.16 | 00 | Metros Lineales | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$4,713.99 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0101030101 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Comitas Y Calle Simojovel Entre Real De Guadalupe Y Ochoche - 250554 | 250554 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$482,160 | \$482,160 | \$482,160 | \$482,160 | \$482,160 | \$482,160 | \$482,160 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0101030101 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Callejón María Eugenia Tavera Entre Michoacán E Hidalgo - 250538 | 250538 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$346,307 | \$346,307 | \$346,307 | \$346,307 | \$346,307 | \$346,307 | \$346,307 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0101030101 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Comitas Y Calle Simojovel Entre Real De Guadalupe Y Calle Teñidera - 250528 | 250528 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$726,717 | \$726,717 | \$726,717 | \$726,717 | \$726,717 | \$726,717 | \$726,717 | 98.16 | 00 | Metros Lineales | 240 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$11,208.00 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0101030101 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Comitas Entre El Ocho Y Real De Guadalupe - 250500 | 250500 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$1,016,193 | \$1,016,193 | \$1,016,193 | \$1,016,193 | \$1,016,193 | \$1,016,193 | \$1,016,193 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0101030101 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av. Cacha Entre Calle El Piso Y Calle La Onda Y Privada Cacha - 248916 | 248916 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$346,131 | \$346,131 | \$346,131 | \$346,131 | \$346,131 | \$346,131 | \$346,131 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0101030101 | Construcción De Pavimentación En La Calle El Maguey Entre Av. Sopo Miguel Gutiérrez Y Santa Fe - 250008 | 250008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$420,477 | \$420,477 | \$420,477 | \$420,477 | \$420,477 | \$420,477 | \$420,477 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,296 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0101030101 | Construcción De Red De Agua Potable En La Avenida Boche Entre Entre Saneos Y Avenida Amopía Entre Saneos Y Roberto Abasco - 249985 | 249985 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$383,110 | \$383,110 | \$383,110 | \$383,110 | \$383,110 | \$383,110 | \$383,110 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 240 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0101030101 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Av. Cacha Entre Calle El Piso Y Calle Simojovel - 249348 | 249348 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$154,670 | \$154,670 | \$154,670 | \$154,670 | \$154,670 | \$154,670 | \$154,670 | 98.16 | 00 | Metros Lineales | 240 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$2,830.00 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0101030101 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Río Santo Domingo Entre Callejón De Mayo Y Veintinueve De Septiembre - 250448 | 250448 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$677,540 | \$677,540 | \$677,540 | \$677,540 | \$677,540 | \$677,540 | \$677,540 | 98.23 | 00 | Metros Lineales | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$11,831.00 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0101030101 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Río Santiago Entre Av. Veintinueve De Mayo Y Av. Veintinueve De Septiembre - 250403 | 250403 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$762,861 | \$762,861 | \$762,861 | \$762,861 | \$762,861 | \$762,861 | \$762,861 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0101030101 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Ochoche Entre El Ocho Y Real De Guadalupe - 249248 | 249248 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$383,110 | \$383,110 | \$383,110 | \$383,110 | \$383,110 | \$383,110 | \$383,110 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 240 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0101030101 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Av. Flamboyante Entre Girasol Y Sección Tera - 250579 | 250579 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$739,886 | \$739,886 | \$739,886 | \$739,886 | \$739,886 | \$739,886 | \$739,886 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0101030101 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Río Santiago Entre Av. Veintinueve De Mayo Y Av. Veintinueve De Septiembre - 249121 | 249121 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$233,682 | \$233,682 | \$233,682 | \$233,682 | \$233,682 | \$233,682 | \$233,682 | 98.12 | 00 | Metros Lineales | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$1,897.00 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0101030101 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Comitas Y Calle Simojovel Entre Real De Guadalupe Y Ochoche - 249038 | 249038 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$110,109 | \$110,109 | \$110,109 | \$110,109 | \$110,109 | \$110,109 | \$110,109 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0101030101 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Comitas Y Calle Simojovel Entre Real De Guadalupe Y Ochoche - 248994 | 248994 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$238,566 | \$238,566 | \$238,566 | \$238,566 | \$238,566 | \$238,566 | \$238,566 | 98.51 | 00 | Metros Lineales | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$1,897.00 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP0101030101 | Construcción De Red De Agua Potable En La Prolongación Avenida Entre Roberto Abasco Entre Roberto Abasco Y Cacaos - 249103 | 249103 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$68,403 | \$68,403 | \$68,403 | \$68,403 | \$68,403 | \$68,403 | \$68,403 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|---------------|--|--------|------------------------|--|---------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|---------------|-----------|------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 08P161040001 | Remedio Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1598497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joinitzile Sta. Soledad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08P16103001 | Aplicación De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En Ejido Emilio Rabasa 04382 | 26132 | Chiapas | Palenque | Emilio Rabasa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08P16103001 | Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa En Ejido Ampliación Segunda Emilio Rabasa - 26247 | 26247 | Chiapas | Palenque | Ampliación 2da. Emilio Rabasa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08P16103001 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 26243 | 26243 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08P16103001 | Revenimiento De Camión Rural En La Localidad De Cabecera Municipal Accesos Camero Espesana Y Balón Camá - 26173 | 26173 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y viabilidad | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08P16103001 | Rehabilitación De Red Drenaje Sanitario - 26621 | 26621 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08P16103001 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 26646 | 26646 | Chiapas | Tonalá | El Vegal (Donor Manuel Velasco Suárez) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08P16103001 | Construcción De Tronco Cuartos Dormitorios En Viviendas Especiales Becasera Adicional - 23551 | 23551 | Chiapas | Tonalá | Nuevo Morelia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08P16103001 | Apertura De Camino - 29837 | 29837 | Chiapas | Pijijilpan | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJILPAN CHIAPAS | Transportes y viabilidad | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08P16103001 | Equipoamiento De Centro De Salud Unidades Medicas - 34870 | 34870 | Chiapas | Soconusco | Soconusco | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO | Salud | En Ejecución | 2016 | \$13,443 | \$79,560 | \$79,560 | \$79,560 | \$79,560 | \$79,560 | \$79,560 | 100.00 | 0.00 | 4,963 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| 08P16103001 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 33982 | 33982 | Chiapas | Tapachula | El Chaparrón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08P16103001 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 29766 | 29766 | Chiapas | La Trinitaria | Unión Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$689,297 | \$689,297 | \$689,297 | \$689,297 | \$689,297 | \$689,297 | \$689,297 | 99.99 | 00 | Obra | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 36.34 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08P16103001 | Construcción De Veinte Cuartos Para Baño - 30563 | 30563 | Chiapas | La Trinitaria | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$1,430,793 | \$1,430,793 | \$1,430,793 | \$1,430,793 | \$1,430,793 | \$1,430,793 | \$1,430,793 | 99.99 | 00 | Obra | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08P16103001 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 29207 | 29207 | Chiapas | La Trinitaria | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$71,540 | \$71,540 | \$71,540 | \$71,540 | \$71,540 | \$71,540 | \$71,540 | 99.99 | 00 | Obra | 2 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 16.91 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08P16103001 | Construcción De Seleccionos Mes De Cometas - 32592 | 32592 | Chiapas | La Trinitaria | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y viabilidad | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08P16103001 | Construcción De Cuatro Adicionales - 36336 | 36336 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08P16103001 | Construcción De Cuatro Adicionales - 36286 | 36286 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08P16103001 | Construcción De Cuatro Adicionales - 37023 | 37023 | Chiapas | Totolapa | La Merced | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08P16103001 | Construcción De Cuatro Adicionales - 36482 | 36482 | Chiapas | Totolapa | La Bodega | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08P16103001 | Construcción De Dos Cuartos Adicionales - 37032 | 37032 | Chiapas | Totolapa | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08P16103001 | Rehabilitación De Un Punto Cuadro No De Revenimiento En Calle Pozo Blanco - 31139 | 31139 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y viabilidad | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08P16103001 | Construcción De Trece Cuartos Para Baño - 29627 | 29627 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$204,527 | \$204,527 | \$204,527 | \$204,527 | \$204,527 | \$204,527 | \$204,527 | 99.99 | 00 | Obra | 6 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 11.91 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08P16103001 | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios - 29797 | 29797 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$272,703 | \$272,703 | \$272,703 | \$272,703 | \$272,687 | \$272,687 | \$272,687 | 99.99 | 00 | Obra | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA, TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 15.87 / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08P16103001 | Construcción De Veintidos Cuartos Dormitorios - 29189 | 29189 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08P16103001 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 29231 | 29231 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08P16103001 | Reventamiento De Quinientos M3 De Concreto Hidráulico Aplicación De Cuarto Adicional MI De Drenaje y Cierre Veintidos M3 De Agua Potable - 32869 | 32869 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y viabilidad | En Ejecución | 2016 | \$2,868,772 | \$2,868,772 | \$2,868,772 | \$2,868,772 | \$865,832 | \$865,832 | \$865,832 | 30.01 | 00 | Obra | 8,454 | 100.00 | 0.00 | Financiera: 30% DE ANTICIPO DE OBRA / Física: EN PROGRESO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08P16103001 | Rehabilitación Del Colector Principal Sistema Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 19797 | 29797 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$5,696,213 | \$5,696,213 | \$5,696,213 | \$5,696,213 | \$5,696,213 | \$5,696,213 | \$5,696,213 | 100.00 | 00 | Obra | 8,454 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08P16103001 | Construcción De Treinta Y Cuatro Cuartos Para Baño - 30644 | 30644 | Chiapas | La Trinitaria | Acapulco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$100,700 | \$100,700 | \$100,700 | \$100,700 | \$100,700 | \$100,700 | \$100,700 | 100.00 | 00 | Obra | 68 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08P16103001 | Construcción De Treinta Y Dos Cuartos Para Baño - 28728 | 28728 | Chiapas | La Trinitaria | Acapulco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$1,334,836 | \$1,334,836 | \$1,334,836 | \$1,334,836 | \$1,334,802 | \$1,334,802 | \$1,334,802 | 100.00 | 00 | Obra | 72 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA, TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 34.36 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08P16103001 | Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño - 279072 | 279072 | Chiapas | La Trinitaria | Talshoo Alende | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08P16103001 | Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorios - 28940 | 28940 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Recuerdo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$1,822,331 | \$1,822,331 | \$1,822,331 | \$1,822,331 | \$1,822,228 | \$1,822,228 | \$1,822,228 | 99.99 | 00 | Obra | 52 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA, TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 103.13 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------|---------------------------------|--------|------------------------|--|---|--|-------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------|----------|---------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convoque - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población |
| CP1616030150405 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1506497a | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONES DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP1616030150505 | Construcción de Cienso Biomecánica y Cienso Pisos Firmes - 357688 | 357688 | Chiapas | La Trinitaria | Angel Albino Corzo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP1616030150604 | Construcción de Cuarenta Cuartos Dormitorios 288614 | 288614 | Chiapas | La Trinitaria | Angel Albino Corzo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$15,643,023 | \$15,643,023 | \$15,643,023 | \$15,643,023 | \$15,643,023 | \$15,643,023 | 99.99 | 00 | Oveas | 440 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, PERO EN ECONOMIA SISTEMA / FÍSICO OBRAS TERMINADA / Registra: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP1616030150707 | Construcción de Trazo Techos Firmes - 308393 | 308393 | Chiapas | La Trinitaria | El Canal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$38,304 | \$38,304 | \$38,304 | \$38,304 | \$38,304 | \$38,304 | 100.00 | 00 | Oveas | 26 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, PERO EN ECONOMIA SISTEMA / FÍSICO OBRAS TERMINADA / Registra: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP1616030150808 | Construcción de Setafos Techos Firmes - 307489 | 307489 | Chiapas | La Trinitaria | Cauhábaco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$207,341 | \$207,341 | \$207,341 | \$207,341 | \$207,341 | \$207,341 | 100.00 | 00 | Oveas | 140 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, PERO EN ECONOMIA SISTEMA / FÍSICO OBRAS TERMINADA / Registra: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP1616030150909 | Construcción de Cienso Cemento y De Cuartos Para Bedo - 287603 | 287603 | Chiapas | La Trinitaria | Cauhábaco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030151010 | Construcción de Trazamientos Cienso Pisos Firmes - 303032 | 303032 | Chiapas | La Trinitaria | Chinuhua | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030151111 | Construcción de Cuarenta Cuartos Dormitorios - 289426 | 289426 | Chiapas | La Trinitaria | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$1,064,309 | \$1,064,309 | \$1,064,309 | \$1,064,309 | \$1,064,309 | \$1,064,309 | 99.99 | 00 | Oveas | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, PERO EN ECONOMIA SISTEMA / FÍSICO OBRAS TERMINADA / Registra: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP1616030151212 | Rehabilitación de Mil Metros Lineales de Calles Con Cemento Hidráulico - 198226 | 198226 | Chiapas | La Trinitaria | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transporte y Vialidades | En Ejecución | 2016 | \$5,347,578 | \$5,347,578 | \$5,347,578 | \$5,347,578 | \$5,347,578 | \$5,347,578 | 100.00 | 00 | Oveas | 1,784 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / FÍSICO OBRAS TERMINADA / Registra: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP1616030151313 | Construcción de Trazo y Nuevo Techos Firmes - 208564 | 208564 | Chiapas | La Trinitaria | Egipto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030151414 | Construcción de Cienso Neoloxeno Pisos Firmes - 157455 | 157455 | Chiapas | La Trinitaria | Guadalupe el Zapote | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030151515 | Construcción de Setafos Cuartos Dormitorios - 284573 | 284573 | Chiapas | La Trinitaria | San Carlos Jalal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030151616 | Construcción de Línea y Red De Energía Eléctrica - 213094 | 213094 | Chiapas | Vejalón | Fracción la Aurora | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAJALON CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030151717 | Construcción de Línea Y Red De Energía Eléctrica - 219055 | 219055 | Chiapas | Vejalón | Fracción la Aurora | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAJALON CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030151818 | Construcción de Línea Y Red De Energía Eléctrica - 203100 | 203100 | Chiapas | Vejalón | Fracción la Aurora | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAJALON CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030151919 | Construcción de Cienso de Cemento Letrinas - 206688 | 206688 | Chiapas | Vejalón | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAJALON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030152020 | Construcción de Ventilación Letrinas - 203219 | 203219 | Chiapas | Vejalón | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAJALON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030152121 | Construcción de Línea Y Red De Energía Eléctrica - 203096 | 203096 | Chiapas | Vejalón | Uixtas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAJALON CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030152222 | Construcción de Sistema De Agua Potable - 224428 | 224428 | Chiapas | Vejalón | La Unión (Fracción la Detrella) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAJALON CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030152323 | Construcción De Cuarenta Letrinas - 203060 | 203060 | Chiapas | Vejalón | La Unión (Fracción la Detrella) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAJALON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030152424 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario - 218200 | 218200 | Chiapas | Vejalón | San José la Florida 08 | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAJALON CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030152525 | Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 213114 | 213114 | Chiapas | Vejalón | Fracción la Unión | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAJALON CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030152626 | Construcción De Sistema Sanitario - 203061 | 203061 | Chiapas | Vejalón | Fracción la Unión | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAJALON CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030152727 | Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 200537 | 200537 | Chiapas | Vejalón | Revolmi Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAJALON CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030152828 | Rehabilitación De Camino Del No Que Mas Trae Carro Al No Que Mas Necesitamos - 223210 | 223210 | Chiapas | Vejalón | Buena Argentina | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAJALON CHIAPAS | Transporte y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030152929 | Construcción De Ventilación Letrinas - 203086 | 203086 | Chiapas | Vejalón | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAJALON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030153030 | Construcción De Sisechito Letrinas - 203164 | 203164 | Chiapas | Vejalón | Imony | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAJALON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030153131 | Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 200053 | 200053 | Chiapas | Vejalón | El Recreo Planada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAJALON CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030153232 | Construcción De Cuarenta Letrinas - 203346 | 203346 | Chiapas | Vejalón | La Legua 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAJALON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030153333 | Construcción De Cuarenta Letrinas - 203285 | 203285 | Chiapas | Vejalón | San Fidencio Rayguit | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAJALON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030153434 | Construcción De Varas De Alcantarillado Sanitario En Comunidades Varios Toluquij San Fernando Y San José Obeso - 257437 | 257437 | Chiapas | Vejalón | San José Obeso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAJALON CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP1616030153535 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 238293 | 238293 | Chiapas | Vejalón | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAJALON CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registra: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------|----------|--------|----------|---------------|---|------------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población |
| CP011504050 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15040574 | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joinititlán Sec. Secund | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603017 | Construcción De Saneamiento Sanitario - 22882 | 22882 | Chiapas | Tuxtla Chico | La Unión Dda. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603018 | Construcción De Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Parcelas Urbanas Del Barrio San Mateo Del Barrio - 21937 | 21937 | Chiapas | Tuxtla Chico | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603019 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 20769 | 20769 | Chiapas | Tuxtla Chico | J. Mariano Abarca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603020 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 23667 | 23667 | Chiapas | Simancán | Simancán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMANCAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$1,001,728 | \$1,001,728 | \$1,001,728 | \$1,001,728 | \$1,001,728 | \$1,001,728 | 100.00 | 00 | Otros | 2,928 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LA OBRAS CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE ENCONTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A EMITIR A VALIDAR DEBITO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE PONER EL ESTADO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP011603021 | Mejoramiento Y Conservación De Camino Rural - 19413 | 19413 | Chiapas | Simancán | Simancán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMANCAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$923,433 | \$923,433 | \$923,433 | \$923,433 | \$923,433 | \$923,433 | 100.00 | 00 | Otros | 36,489 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LA OBRAS CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE ENCONTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A EMITIR A VALIDAR DEBITO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE PONER EL ESTADO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP011603022 | Rehabilitación De Comedor Comunitario - 19458 | 19458 | Chiapas | Simancán | Bohío Alto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMANCAN CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | \$428,503 | \$428,503 | \$428,503 | \$428,503 | \$428,503 | \$428,503 | 100.00 | 00 | Otros | 1,088 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LA OBRAS CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE ENCONTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A EMITIR A VALIDAR DEBITO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE PONER EL ESTADO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP011603023 | Construcción De Albergue Escolar En Las Primeras Escuelas Vialitlán - 29786 | 29786 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Arroyo Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603024 | Rehabilitación De Pozo Potabilizado De Agua Potable - 20127 | 20127 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | El Escorpión | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603025 | Construcción De Albergue Escolar En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez García - 23649 | 23649 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603026 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 20399 | 20399 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,834,711 | \$1,834,711 | \$1,834,711 | \$1,834,711 | \$1,777,377 | \$1,777,377 | 96.88 | 00 | Vivienda | 32 | 100.00 | 97.00 | Financiera / Física / Registro: LA OBRAS PRESENCIA UN AVANCE PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$1,314,737 Y SE ALCANZO LA META DE \$1 CUANTO A EJERCIDOS. |
| CP011603027 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 33422 | 33422 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Monte Olivo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603028 | Rehabilitación De Red O Sistema De Agua Entubada - 23247 | 23247 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603029 | Rehabilitación De Muro Firme Para Viviendas - 23585 | 23585 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603030 | Rehabilitación De Muro Firme Para Viviendas - 24114 | 24114 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603031 | Rehabilitación De Muro Firme Para Viviendas - 24138 | 24138 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603032 | Rehabilitación De Red O Sistema De Agua Potable - 23563 | 23563 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603033 | Rehabilitación De Camino Rural Tipo Dorsal EC - Aurora Betina Sotul - 23284 | 23284 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Dorsal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603034 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 20064 | 20064 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | El Compañero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603035 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 32126 | 32126 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603036 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 14082 | 14082 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603037 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 23482 | 23482 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603038 | Mejoramiento De Camino Del Barrio San Mateo Del Barrio En San Mateo Del Barrio - 21813 | 21813 | Chiapas | Tuxtla Chico | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603039 | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 23164 | 23164 | Chiapas | Tuxtla Chico | Shambijá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603040 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 23139 | 23139 | Chiapas | Tuxtla Chico | Nuevo Paraiso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603041 | Construcción Del Sistema De Abastecimiento Sanitario - 24378 | 24378 | Chiapas | Tuxtla Chico | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603042 | Construcción De Vivienda Letinosa - 20324 | 20324 | Chiapas | Tuxtla Chico | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603043 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 23742 | 23742 | Chiapas | Tuxtla Chico | Colipa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603044 | Construcción De Vivienda Dos Letinosa - 20429 | 20429 | Chiapas | Tuxtla Chico | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603045 | Construcción De Vivienda Letinosa - 21817 | 21817 | Chiapas | Tuxtla Chico | San Miguel Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603046 | Construcción De Sistema De Agua Potable Diversas Obras Complementarias - 21874 | 21874 | Chiapas | Tuxtla Chico | Esperanza Taktinim | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP011603047 | Construcción De Vivienda Letinosa - 20321 | 20321 | Chiapas | Tuxtla Chico | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 12653

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|---------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|------|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | | | Recurrido (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual |
| CP16104055 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17062497A | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103057 | Rehabilitación de Techos y Construcción de Bases de Cemento Comunitario - 20136 | 20136 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103058 | Aplicación De Muros De Contención - 20148 | 20148 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Segundo Etapa Barrio Domingo - 20176 | 20176 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | Construcción de Aula Para Dirección Para Secundaria Técnica - 20039 | 20039 | Chiapas | San Juan Cancuc | Juistic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | Construcción De Aula Secundaria En Cobach - 20042 | 20042 | Chiapas | San Juan Cancuc | El Pozo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | Construcción De Comedor Comunitario Y Baro De Contención - 19976 | 19976 | Chiapas | San Juan Cancuc | El Pozo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | Mejoramiento De Alameda Publica - 37178 | 37178 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$107,131 | \$107,131 | \$107,131 | \$107,131 | \$107,131 | \$107,131 | 100.00 | \$0 | Otros | 2,400 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADAS EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA Para el Manejo de Obras. |
| CP16103059 | Construcción De Cuartos Dependencias En El Ejido Nuevo Egipto - 19618 | 19618 | Chiapas | Palenque | Nuevo Egipto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | Apertura Y Mejoramiento De Camino En El Ejido La Reforma - 21187 | 21187 | Chiapas | Palenque | La Reforma de Compa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | Construcción De Cuartos Dependencias En El Ejido Nuevo Samaritano - 17963 | 17963 | Chiapas | Palenque | Nuevo Samaritano | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Nuevo Jericó - 26132 | 26132 | Chiapas | Palenque | Nuevo Jericó | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | Construcción De Cuartos Dependencias En El Ejido Monte Baldo - 18137 | 18137 | Chiapas | Palenque | Montebello | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | Introducción De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa - 21189 | 21189 | Chiapas | Ocosingo | Ab'ulum Tierra Nueva | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | Introducción De Red De Energía Eléctrica - 21171 | 21171 | Chiapas | Ocosingo | Devesalén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGUA | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | Introducción De Energía Eléctrica - 22480 | 22480 | Chiapas | Ocosingo | San Joaquín el Encero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGUA | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | Cabecera Victor Manuel Palma Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 19782 | 19782 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Epigona | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | Cabecera Municipal Bienes Familiares - 30974 | 30974 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Epigona | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUA | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | Cabecera Municipal San Bernabé Rehabilitación De Línea De Construcción De Agua Potable Del Sistema De Bombeo Descentralizado Reforma - 20281 | 20281 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Epigona | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | Cabecera Municipal Construcción De Cuatro Dormitorios - 23381 | 23381 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Epigona | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGUA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | Cabecera Municipal Fraccionamiento San Agustín Construcción De Cuatro Dormitorios - 25329 | 25329 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Epigona | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGUA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | Cabecera Municipal Barrio Ocosingo Construcción De Casa Pivotal A Cielo Abierto Primera Etapa - 20245 | 20245 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Epigona | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | Cabecera Municipal Barrio San Bernabé Construcción De Acceso A La Calle Santa Marta Oca - 23183 | 23183 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Epigona | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGUA | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | Cabecera Carr Intercomunal Y Quinta Población Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias - 25118 | 25118 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Epigona | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGUA CON APORTACIÓN FEDERAL Y ESTATAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | Cabecera Municipal Liberamiento Frontera Norte Construcción De Cuatro Dormitorios - 23364 | 23364 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Epigona | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGUA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | Cabecera Municipal Quintavoces Tepilpa Y Quinta Norte Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias - 24932 | 24932 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Epigona | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGUA CON APORTACIÓN FEDERAL Y ESTATAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | Cabecera Municipal Norte Construcción De Cuatro Módulos - 24902 | 24902 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Epigona | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGUA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | Barrio Santa Cruz Introducción De Energía Eléctrica - 24819 | 24819 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Epigona | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGUA | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | Barrio Nuevo Hidalgo Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 24360 | 24360 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Epigona | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGUA | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | La Primera Introducción De Energía Eléctrica Primera Etapa - 23484 | 23484 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Epigona | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGUA | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP16103059 | Doullage Rehabilitación Y Aplicación De La Red De Energía Eléctrica - 23789 | 23789 | Chiapas | Ocosingo | Doullage de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGUA | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|------------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | | | Recurrido (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población |
| CP01104005 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:11040497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Equipo de Aula Termino Practica - 25230 | 32230 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Construcción De Drenaje Estructural En Colonia Parque Colonial El Mirador - 26480 | 26480 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Construcción De Drenaje Estructural En Colonia Parque De Santa Cabeza Municipal - 26080 | 26080 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias En Avenida Cincos De Mayo Entre Calle Chicago Y Santa Oriente Sur - 25531 | 25531 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CP01160307 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias En Calle Comandante Y Calle Adolfo - 25386 | 25386 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2016 | \$1,998,470 | \$1,599,548 | \$1,599,548 | \$1,599,548 | \$1,599,548 | \$1,599,548 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 42,967 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN EL AÑO 2016 |
| CP01160307 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias En Avenida Cincos De Mayo - 25214 | 25214 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | 13902 Proyectos Para Prestación de Servicios - 25234 | 25234 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Instalación Y Habilitación De Estaciones Tecnológicas 25189 | 25189 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Actualización de Manuales Del Municipio - 25226 | 25226 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Curso de Capacitación - 25227 | 25227 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Barrio Ampliación Municipal Col Páez No - 22849 | 22849 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Barrio Los Divisales Col Páez No - 22838 | 22838 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Barrio La Lata Col Páez No - 22785 | 22785 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Colonia Flor De Café - 22827 | 22827 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Construcción De Cuartos Dormitorios De Tres Por Cuatro No - 21750 | 21750 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Construcción De Cuartos Dormitorios De Tres Por Cuatro No - 21712 | 21712 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido La Aurora - 16540 | 16540 | Chiapas | Palenque | La Aurora | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido Cincos De Mayo - 16516 | 16516 | Chiapas | Palenque | 5 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Techo de Casca De Uvas Multigranos De La Escuela Telesecundaria José María Gaité Mora - 23179 | 23179 | Chiapas | Palenque | El Clavo | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Ranchería El Chinal - 15908 | 15908 | Chiapas | Palenque | El Chinal | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Ranchería La Victoria Instalación de Energía Eléctrica - 28479 | 28479 | Chiapas | Ocosingo | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUA | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido El Sol - 16242 | 16242 | Chiapas | Palenque | El Eden | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido Gregorio Sánchez - 16519 | 16519 | Chiapas | Palenque | Gregorio Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Construcción De Depósitos O Tanques De Almacenamiento De Agua - 22507 | 22507 | Chiapas | Otutucán | Otutucán | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OTUTUCÁN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Construcción De Andadores - 19943 | 19943 | Chiapas | Otutucán | Otutucán | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OTUTUCÁN CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Rehabilitación De Paso Peatonal De Agua Potable - 19924 | 19924 | Chiapas | Otutucán | Amolite Ira. Centro | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OTUTUCÁN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 23793 | 23793 | Chiapas | Otutucán | Cuachitlán | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OTUTUCÁN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Replicación Del Sistema De Agua Entubada - 19976 | 19976 | Chiapas | Otutucán | Laguna Abajo | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OTUTUCÁN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Rehabilitación De Viviendas Lila Techo Firme Lila L - 23744 | 23744 | Chiapas | Otutucán | Laguna Arriba | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OTUTUCÁN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Mejoramiento De Aula En La Escuela Primaria Fernando Montes De Oca - 23830 | 23830 | Chiapas | Otutucán | Mupac | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OTUTUCÁN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01160307 | Rehabilitación De Viviendas Lila Techo Firme Lila L - 23755 | 23755 | Chiapas | Otutucán | Mupac | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OTUTUCÁN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------|--|---|-------------------------|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|----------|------------------|------------------|---------------|---|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| CP01104045 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17694974 | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160307 | Mejoramiento De Centro De Salud - 23546 | 23546 | Chiapas | Ostuacán | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAUD | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | Salud | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160307 | Aplicación De La Red De Servicios Eléctricos - 25832 | 25832 | Chiapas | Ostuacán | Playa Larga Iva. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACION | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160307 | Construcción De Sanitarios Con Bombas De Agua 2da Etapa - 4845 | 4845 | Chiapas | Ostuacán | Paraiso 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160307 | Mejoramiento De Aula Escuela Primaria Francisco Villa - 23705 | 23705 | Chiapas | Ostuacán | Copano 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160307 | Aplicación Del Sistema De Agua Potable - 25832 | 25832 | Chiapas | Ostuacán | Paraiso 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160307 | Construcción De Depósitos O Tanques De Almacenamiento De Agua - 23727 | 23727 | Chiapas | Ostuacán | Nuevo Xochimilco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160307 | Aplicación De Pozo Profundo Y Sempresando - 23749 | 23749 | Chiapas | Ostuacán | Alto Amacote 3da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160307 | Aplicación Del Sistema De Agua Potable III Línea De Construcción Y Captación - 20549 | 20549 | Chiapas | Ostuacán | Alto Amacote 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160307 | Construcción De Banda Perimetral Escuela Primaria Rural Francisco González Romera - 23795 | 23795 | Chiapas | Ostuacán | La Peña Iva. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160307 | Mejoramiento De Aula Escuela Rural Federal Francisco González Romera - 23783 | 23783 | Chiapas | Ostuacán | La Peña Iva. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01160307 | Rehabilitación De Viviendas Tipo Fim - 14872 | 14872 | Chiapas | Ostuacán | Nuevo Juan del Galva | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01170208 | Aplicación De Drenaje Sanitario - 6532 | 6532 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | MUNICIPIO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,076,699 | \$2,076,699 | \$2,076,699 | \$2,076,699 | \$1,284,650 | \$1,284,650 | \$1,284,650 | 61.86 | 00 | Metros Lineales | 416 | 100.00 | 62.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS DEFERIDAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01180206 | 3393 Servicios Integrales 17404 | 17404 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OTROS PROYECTOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01180206 | Construcción De Forno Forno Obispo En Varas Localidades Dos - 16248 | 16248 | Chiapas | Santiago el Pinar | Santiago el Pinar | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,030,857 | \$1,030,857 | \$1,030,857 | \$1,030,857 | \$1,030,857 | \$1,030,857 | 100.00 | 00 | Otros | 129 | 100.00 | 100.00 | Financiera OBRAS CONCLUIDAS / Física: OBRAS CONCLUIDAS / Registro: | |
| CP01180207 | Construcción De Forno Forno Obispo En Localidades Varas Tres - 18240 | 18240 | Chiapas | Santiago el Pinar | Santiago el Pinar | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,038,127 | \$1,038,127 | \$1,038,127 | \$1,038,127 | \$1,038,127 | \$1,038,127 | 100.00 | 00 | Otros | 134 | 100.00 | 100.00 | Financiera OBRAS TERMINADAS / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: | |
| CP01180307 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 23457 | 23457 | Chiapas | Sochil | Sitatic | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01180307 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 29700 | 29700 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$11,992,000 | \$11,992,000 | \$11,992,000 | \$11,992,000 | \$11,992,000 | \$11,992,000 | 100.00 | 00 | Otros | 4,356 | 100.00 | 100.00 | Financiera OBRAS TERMINADAS / Física: OBRAS TERMINADAS / Análisis OBRAS TERMINADAS ORDENADO ANUDAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP01180307 | Aplicación De Drenaje Sanitario - 33920 | 33920 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,964,711 | \$3,964,711 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Metros Lineales | 3,519 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física: se cobró el 100% Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP01180307 | Construcción De Banquetas - 31828 | 31828 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE Y VIABILIDAD | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$528,100 | \$528,100 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 7,026 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: se encuentra al 100% Físico financiero / Registro: | |
| CP01180307 | Rehabilitación De Camino Principal - 31708 | 31708 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Las Yucas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE Y VIABILIDAD | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$454,183 | \$454,183 | \$454,183 | \$454,183 | \$454,183 | \$454,183 | 100.00 | 00 | Otros | 5,400 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CP01180307 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 26025 | 26025 | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACION | MUNICIPIO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01180307 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Quince De Febrero - 37128 | 37128 | Chiapas | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$832,427 | \$832,427 | \$832,427 | \$832,427 | \$832,427 | \$832,427 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 852 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CP01180307 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 33100 | 33100 | Chiapas | Tecpatán | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA Y SANEAMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$991,061 | \$991,061 | \$991,061 | \$991,061 | \$991,061 | \$991,061 | 100.00 | 00 | Otros | 59 | 100.00 | 100.00 | Financiera obra al 100% de ejecución / Física: obra al 100% Físicamente / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP01180307 | Aplicación De Electrificación - 29809 | 29809 | Chiapas | Tecpatán | Tulipán de Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACION | H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$753,971 | \$753,971 | \$753,971 | \$753,971 | \$753,971 | \$753,971 | 100.00 | 00 | Otros | 55 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra al 100% de ejecución / Física: obra al 100% Físicamente / Registro: | |
| CP01180307 | Aplicación De Electrificación - 32833 | 32833 | Chiapas | Tecpatán | Juan Sabines Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACION | H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,179,111 | \$2,179,111 | \$2,179,111 | \$2,179,111 | \$2,179,111 | \$2,179,111 | 100.00 | 00 | Otros | 748 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra al 100% / Física: obra al 100% Físicamente / Registro: | |
| CP01180307 | Construcción De Comedor Escolar - 33152 | 33152 | Chiapas | Tecpatán | Managá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDUCACION | H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Educación | En Ejecución | 2017 | \$251,823 | \$251,823 | \$251,823 | \$251,823 | \$251,823 | \$251,823 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra al 100% de ejecución / Física: obra al 100% Físicamente / Registro: | |
| CP01180307 | Aplicación De Electrificación - 33300 | 33300 | Chiapas | Tecpatán | Tecpatán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACION | H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$818,906 | \$818,906 | \$818,906 | \$818,906 | \$818,906 | \$818,906 | 100.00 | 00 | Otros | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra al 100% de ejecución / Física: obra al 100% Físicamente / Registro: | |
| CP01180307 | Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 30953 | 30953 | Chiapas | Tecpatán | Molillo Luis Cortines | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE Y VIABILIDAD | H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,049,895 | \$1,049,895 | \$1,049,895 | \$1,049,895 | \$1,049,895 | \$1,049,895 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 837 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra al 100% de ejecución / Física: obra al 100% Físicamente / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP01180307 | Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 29022 | 29022 | Chiapas | Tecpatán | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE Y VIABILIDAD | H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,591,487 | \$1,591,487 | \$1,591,487 | \$1,591,487 | \$1,591,487 | \$1,591,487 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 837 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra al 100% de ejecución / Física: obra al 100% Físicamente / Registro: | |
| CP01180307 | Construcción De Electrificación - 331473 | 331473 | Chiapas | Tecpatán | El Carmen Carrón Santo Uno (Abeceño) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANIZACION | H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,791,237 | \$1,791,237 | \$1,791,237 | \$1,791,237 | \$1,791,237 | \$1,791,237 | 100.00 | 00 | Otros | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra al 100% de ejecución / Física: obra al 100% Físicamente / Registro: | |
| CP01180307 | Construcción De Camino - 29119 | 29119 | Chiapas | Tecpatán | San Antonio Amapá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSPORTE Y VIABILIDAD | H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$981,093 | \$981,093 | \$981,093 | \$981,093 | \$981,093 | \$981,093 | 100.00 | 00 | Otros | 210 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra al 100% de ejecución / Física: obra al 100% Físicamente / Registro: | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|---------------|------------|----------|------------------|---|---|-----------|---|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 0801150405 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504297a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 0801160307 | Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 295466 | 295466 | Chiapas | Tecpatán | Nuevo Xaraco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 2657,604 | 2657,604 | 2657,604 | 2657,604 | 2657,604 | 2657,604 | 2657,604 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 800 | 100.00 | 100.00 | Financiera obra al 100% de ejecución / Física obra al 100% Financiera / Registro: | | |
| 0801160307 | Construcción De Saneamiento Básico Firmes De Concreto Para Vivienda - 339483 | 339483 | Chiapas | Santiago el Pinar | Santiago el Pinar | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5227,339 | 5227,339 | 5227,339 | 5227,339 | 5227,339 | 5227,339 | 5227,339 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 114 | 100.00 | 100.00 | Financiera OBRA TERMINADA / Física OBRA TERMINADA / Registro: | | |
| 0801160307 | Construcción De Saneamiento Básico Firmes De Concreto Para Vivienda En Varías Localidades - 331382 | 361383 | Chiapas | Santiago el Pinar | Santiago el Pinar | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2823,770 | 2823,770 | 2823,770 | 2823,770 | 2823,770 | 2823,770 | 2823,770 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 108 | 100.00 | 100.00 | Financiera OBRA TERMINADA / Física OBRA TERMINADA / Registro: | | |
| 0801160307 | Construcción De Saneamiento Básico Firmes Para Vivienda 03060 | 355060 | Chiapas | Santiago el Pinar | Santiago el Pinar | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5215,373 | 5215,373 | 5215,373 | 5215,373 | 5215,373 | 5215,373 | 5215,373 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 108 | 100.00 | 100.00 | Financiera OBRA CONCLUIDA / Física OBRA CONCLUIDA / Registro: | | |
| 0801701018 | Construcción De Letanías Segunda Etapa - 797 | 797 | Chiapas | Ocosingo | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,049,108 | 51,049,108 | 51,049,108 | 51,049,108 | 51,049,108 | 51,049,108 | 51,049,108 | 99.83 | 00 | Piezas | 703 | 100.00 | 99.83 | Financiera / Física / Registro: | | |
| 0801701018 | 13002 Proyectos Para Producción De Ovejas - 7746 | 7746 | Chiapas | Panteño | Panteño | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTEÑO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51,045,832 | 51,045,832 | 51,045,832 | 51,045,832 | 51,045,832 | 51,045,832 | 51,045,832 | 100.00 | 00 | Otros | | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| 0801701018 | Substituto E Instalación De Tres Módulos Solares - 2314 | 2314 | Chiapas | Chilón | Bumavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 0801701018 | Construcción De Veinte Cuartos Escolares - 1280 | 1280 | Chiapas | Chilón | Mejá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801701018 | Rehabilitación De Techo Firmes - 13248 | 13288 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801701018 | Construcción De Piso Firme 13971 | 13971 | Chiapas | La Independencia | Bumavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801701018 | Construcción De Piso Firme 13960 | 13960 | Chiapas | La Independencia | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801701018 | Reventamiento De Camino Saneamiento Nueva Cruz - 10553 | 10553 | Chiapas | La Independencia | Nueva Cruz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801701018 | Pavimentación De Camino En Ranchería San Marcos - 12930 | 12938 | Chiapas | La Independencia | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 56,099,636 | 56,099,636 | 56,099,636 | 56,099,636 | 56,099,636 | 5738,318 | 5738,318 | 12.10 | 00 | Otros | 261 | 100.00 | 10.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| 0801701018 | Rehabilitación De Techo Firmes - 13411 | 13411 | Chiapas | La Independencia | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801701018 | Reforzamiento De Daga Profunda Eje Venustiano Carranza - 24175 | 24175 | Chiapas | La Independencia | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801701018 | Reventamiento De Calles Y Avenidas En Eje Venustiano Carranza - 18175 | 18175 | Chiapas | La Independencia | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801701018 | Rehabilitación De Techo Firmes - 13139 | 13139 | Chiapas | La Independencia | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801701018 | Reventamiento De Camino En Eje San Antonio Porvenir 02849 | 20849 | Chiapas | La Independencia | San Antonio Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801701018 | Reventamiento De Camino Eje Nueva Aurora - 23465 | 23465 | Chiapas | La Independencia | Nueva Aurora | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801701018 | Construcción De aulas de Telesecundaria En Eje Tierra Y Libertad - 08317 | 18317 | Chiapas | La Independencia | Tierra Y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801701018 | Construcción Casa De Salud 16272 | 16272 | Chiapas | La Independencia | 04 de Abril | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 804,111 | 804,111 | 804,111 | 804,111 | 804,111 | 804,111 | 804,111 | 804,111 | 100.00 | 00 | Otros | 315 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801701018 | Rehabilitación De La Bnd De Alimentación Saneamiento Agua Potable Barrio El Huelmo Especificaciones De Acuerdo A Proyecto - 8516 | 8516 | Chiapas | Izhuatán | Izhuatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IZHUATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5944,313 | | | | | | | | | | | Metros lineales | 5,621 | 100.00 | | Financiera La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se actualizaron las observaciones correspondientes, por lo que la información no es válida para la entidad Federativa o bien no se actualizaron las observaciones correspondientes, por lo que la información no es válida para la entidad Federativa. Registro: La OBRA ESTÁ COMPLETAMENTE TERMINADA Y OPERANDO DE MANERA SUSTANCIADA |
| 0801701018 | Rehabilitación De Camino Rural - 9469 | 9469 | Chiapas | Ocosingo | Bumavista Tiber | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 51,910,411 | 51,910,411 | 51,910,411 | 51,910,411 | 51,910,411 | 51,910,411 | 51,910,411 | 51,910,411 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 750 | 100.00 | 100.00 | Financiera OBRA FIRQUITADA / Física OBRA TERMINADA / Registro: | |
| 0801701018 | Construcción De Módulos Solares - 10898 | 10898 | Chiapas | Ocosingo | Rosario La Panaya | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,627,431 | 51,627,431 | 51,627,431 | 51,627,431 | 51,627,431 | 51,627,431 | 51,627,431 | 100.00 | 00 | Otros | 258 | 100.00 | 100.00 | Financiera OBRA FIRQUITADA / Física OBRA FIRQUITADA / Registro: | | |
| 0801701018 | Construcción De Cuartos Escolares - 8350 | 8350 | Chiapas | Ocosingo | El Sueño | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55,095,701 | 55,095,701 | 55,095,701 | 55,095,701 | 55,095,701 | 55,094,500 | 55,094,500 | 99.98 | 00 | Vivienda | 127 | 100.00 | 99.98 | Financiera / Física / Registro: | | |
| 0801701018 | Construcción De Módulos Solares - 12831 | 12831 | Chiapas | Ocosingo | San Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5394,369 | 5394,369 | 5394,369 | 5394,369 | 5394,369 | 5394,369 | 5394,369 | 5394,369 | 100.00 | 00 | Otros | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiera OBRA FIRQUITADA / Física OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801701018 | Construcción De Pavimentación En Tramo Restantes En El Camino San Quiroin A Nuevo Chapultepec - 10792 | 10772 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Chapultepec | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 52,738,561 | 52,738,561 | 52,738,561 | 52,738,561 | 52,738,561 | 52,738,561 | 52,738,561 | 52,738,561 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 288 | 100.00 | 100.00 | Financiera OBRA FIRQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801701018 | Rehabilitación Decimetro Rural San Quiroin A Nuevo Chapultepec - 10892 | 10892 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Chapultepec | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 52,816,181 | 52,816,181 | 52,816,181 | 52,816,181 | 52,816,181 | 52,816,181 | 52,816,181 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 288 | 100.00 | 100.00 | Financiera OBRA FIRQUITADA / Física OBRA FIRQUITADA / Registro: | | |
| 0801701018 | Rehabilitación De Techo Firmes - 13339 | 13339 | Chiapas | Ocosingo | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6612,811 | 6612,811 | 6612,811 | 6612,811 | 6612,811 | 6612,811 | 6612,811 | 6612,811 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 51 | 100.00 | 100.00 | Financiera obra insituida / Física obra terminada / Registro: | |
| 0801701018 | Construcción De Piso Firme 13339 | 13333 | Chiapas | Ocosingo | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5864,306 | 5864,306 | 5864,306 | 5864,306 | 5864,306 | 5864,306 | 5864,306 | 5864,306 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 51 | 100.00 | 100.00 | Financiera obra insituida / Física obra terminada / Registro: | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|--------------|-------------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---|-----------|--|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millitrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 0801510405 | Remodelación Integral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1508497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801710108 | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 20759 | 20759 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801710109 | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 18401 | 18401 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801710106 | Construcción De Salón Para Albergue - 19555 | 19555 | Chiapas | Catazajá | Emiliano Zapata (San Joaquín) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801710105 | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 19448 | 19448 | Chiapas | Catazajá | El Sacrificio (Los Angeles) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801710105 | Construcción De Pavimentación De Camión Con Concreto Hidráulico En Tramo Altiplano Camino Los Libres San Cristóbalito - 9453 | 9453 | Chiapas | Ocosingo | San Cristóbalito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801710106 | Construcción De Piso Firme 13911 | 13911 | Chiapas | Ocosingo | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$508,413 | \$508,413 | \$508,413 | \$508,413 | \$508,413 | \$508,413 | \$508,413 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FINALIZADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801710106 | Rehabilitación De Techo Firme - 13921 | 13921 | Chiapas | Ocosingo | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$160,478 | \$160,478 | \$160,478 | \$160,478 | \$160,478 | \$160,478 | \$160,478 | \$160,478 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710108 | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa 13970 | 13970 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$5,220,751 | \$5,220,751 | \$5,220,751 | \$5,220,751 | \$5,220,751 | \$5,220,751 | \$5,220,751 | \$5,220,751 | \$5,220,751 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 1,026 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro/ |
| 0801710105 | Construcción De Camino Rural - 11777 | 11777 | Chiapas | Ocosingo | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$7,481,763 | \$7,481,763 | \$7,481,763 | \$7,481,763 | \$7,481,763 | \$7,481,763 | \$7,481,763 | \$7,481,763 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 173 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro/ | |
| 0801710108 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 13417 | 13417 | Chiapas | Chenalho | Chenalho | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801710105 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario - 13190 | 13190 | Chiapas | Chenalho | Miguel Virilla (Los Chorros) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$6,410,603 | \$6,410,603 | \$6,410,603 | \$6,410,603 | \$6,410,603 | \$6,410,603 | \$6,410,603 | \$6,410,603 | 100.00 | \$0 | Otros | 1,900 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA, OPERADO ADECUADAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA, OPERADO ADECUADAMENTE / Registro/ | |
| 0801710106 | Construcción De Teñanta Y De Cuartos Doratorios - 10355 | 10355 | Chiapas | Chilón | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILOM CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801710105 | Construcción De Cuidadillo Cuartos Para Baño - 13514 | 13514 | Chiapas | Chilón | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILOM CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$730,044 | \$730,044 | \$730,044 | \$730,044 | \$730,044 | \$730,044 | \$730,044 | \$730,044 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 44 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710108 | Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Porción En La Escuela Primaria Del Estado Doctor Belisario Domínguez Palencia - 16435 | 16435 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801710106 | Pavimentación De Camión Con Carpeta Asfáltica - 16432 | 16432 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801710106 | Construcción De Cuartos Cuartos Doratorio Teresa Etapa - 8828 | 8828 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILOM CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801710106 | Construcción De Cuarenta Y Nueve Cuartos Doratorio Teresa Etapa - 8382 | 8382 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILOM CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801710108 | Construcción De Trece Cuartos Cuartos Baño - 21394 | 21394 | Chiapas | Chilón | Reforma A'Zaakil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILOM CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801710105 | Construcción De Veintinueve Cuartos Doratorio - 21206 | 21206 | Chiapas | Chilón | M'Anjá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILOM CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801710108 | Equipoamiento De Alumbrado Público - 30433 | 30433 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$400,911 | \$400,911 | \$400,911 | \$400,911 | \$400,911 | \$400,911 | \$400,911 | \$400,911 | 100.00 | \$0 | Otros | 7,441 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: DE CUMPLIO LA META DE 37 LAMPARAS / Registro/ | |
| 0801710105 | Rehabilitación De Camino Rural - 10464 | 10464 | Chiapas | La Concordia | Dolores Jaltenango | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$445,177 | \$445,177 | \$445,177 | \$445,177 | \$445,177 | \$445,177 | \$445,177 | \$445,177 | \$445,177 | 100.00 | \$0 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE LOGRO LA META AL 100 POR CIENTO DE 4.50 KM / Registro/ |
| 0801710106 | Rehabilitación De Camión Rurales - 25148 | 25148 | Chiapas | ZiQUIPIAS | ZiQUIPIAS | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIQUIPIAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | 100.00 | \$0 | Otros | 25,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710105 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 20120 | 20120 | Chiapas | ZiQUIPIAS | ZiQUIPIAS | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIQUIPIAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,535,089 | \$2,535,089 | \$2,535,089 | \$2,535,089 | \$2,535,089 | \$2,535,089 | \$2,535,089 | \$2,535,089 | \$2,535,089 | 100.00 | \$0 | Otros | 11,154 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% |
| 0801710108 | Replicación De Red De Energía Eléctrica - 24967 | 24967 | Chiapas | ZiQUIPIAS | ZiQUIPIAS | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIQUIPIAS CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,200,939 | \$2,200,939 | \$2,200,939 | \$2,200,939 | \$2,200,939 | \$2,200,939 | \$2,200,939 | \$2,200,939 | \$2,200,939 | 100.00 | \$0 | Otros | 420 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710106 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 24880 | 24880 | Chiapas | ZiQUIPIAS | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIQUIPIAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,236,811 | \$1,236,811 | \$1,236,811 | \$1,236,811 | \$1,236,811 | \$1,236,811 | \$1,236,811 | \$1,236,811 | \$1,236,811 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 756 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710106 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 25271 | 25271 | Chiapas | ZiQUIPIAS | Francisco Villa Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIQUIPIAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$852,416 | \$852,416 | \$852,416 | \$852,416 | \$852,416 | \$852,416 | \$852,416 | \$852,416 | \$852,416 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 190 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710108 | Construcción De Veintinueve Cuartos Doratorio - 13168 | 13168 | Chiapas | Chilón | San Marcos Baja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILOM CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801710105 | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 20617 | 20617 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$176,120 | \$176,120 | \$176,120 | \$176,120 | \$176,120 | \$176,120 | \$176,120 | \$176,120 | \$176,120 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710108 | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 20930 | 20930 | Chiapas | Larráinzar | Lativilón II | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$352,240 | \$352,240 | \$352,240 | \$352,240 | \$352,240 | \$352,240 | \$352,240 | \$352,240 | \$352,240 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710105 | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 20907 | 20907 | Chiapas | Larráinzar | Lugujito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,144,780 | \$1,144,780 | \$1,144,780 | \$1,144,780 | \$1,144,780 | \$1,144,780 | \$1,144,780 | \$1,144,780 | \$1,144,780 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 49 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710106 | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 20934 | 20934 | Chiapas | Larráinzar | Duyik | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,385,080 | \$1,385,080 | \$1,385,080 | \$1,385,080 | \$1,385,080 | \$1,385,080 | \$1,385,080 | \$1,385,080 | \$1,385,080 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 72 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|---------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|-----------|------------------|------------------|---|--------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801150405 | Remodelación Integral de La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 13074 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Cda. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801710108 | Rehabilitación de La Red de Alcantarillado Sanitario Tenexca Etapa - 3122 | 3122 | Chiapas | Soyatlá | San Antonio Saraguro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,982,750 | \$2,982,750 | \$2,982,750 | \$2,982,750 | \$2,982,750 | \$2,982,750 | \$2,982,750 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710108 | Construcción de Carretera de Bombeo de Aguas Residuales 2890 | 2890 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$334,503 | \$334,503 | \$334,503 | \$334,503 | \$334,503 | \$334,503 | \$334,503 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710108 | Aplicación de La Red de Drenaje Sanitario - 2898 | 2898 | Chiapas | Suchiate | La Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710108 | Construcción de La Red de Sistema de Agua Potable Segunda Etapa - 2305 | 2306 | Chiapas | Socultengo | Nuevo Sacolapa (La Boca) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCULTENGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,154,990 | \$1,154,990 | \$1,154,990 | \$1,154,990 | \$1,154,990 | \$1,154,990 | \$1,154,990 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 145 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710108 | Teclado de Área de Operación de Edificación Física y Construcción de Teclados de La Red de Agua Potable en Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 1360 | 1360 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$2,094,554 | \$2,094,554 | \$2,094,554 | \$2,094,554 | \$2,094,554 | \$2,094,554 | \$2,094,554 | 100.00 | 00 | Otros | 15,496 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA, DESCRIPCIÓN DE OBRAS INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710108 | Construcción de Mejoramiento de Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Gobierno - 1397 | 1397 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA, DESCRIPCIÓN DE OBRAS INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710108 | Construcción de Teclados Tipo Domo en Escuela Primaria San Benito Juárez García Mariano Melchor - 1406 | 1406 | Chiapas | Venustiano Carranza | Mariano Melchor | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,543,963 | \$1,543,963 | \$1,543,963 | \$1,543,963 | \$1,543,963 | \$1,543,963 | \$1,543,963 | 100.00 | 00 | Otros | 1,366 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA, DESCRIPCIÓN DE OBRAS INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710108 | Aplicación de Red de Energía Eléctrica San Francisco Pujicillo Santa María La Alca - 1316 | 1316 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujicillo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,021,761 | \$2,021,761 | \$2,021,761 | \$2,021,761 | \$2,021,761 | \$2,021,761 | \$2,021,761 | 100.00 | 00 | Otros | 1,427 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA, DESCRIPCIÓN DE OBRAS INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710108 | Construcción de Manzana de Contención San Francisco Poixico - 1477 | 1477 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Poixico | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$428,504 | \$428,504 | \$428,504 | \$428,504 | \$428,504 | \$428,504 | \$428,504 | 100.00 | 00 | Otros | 420 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA, DESCRIPCIÓN DE OBRAS INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710108 | Revisión de Calles Con Concreto Hidráulico Soyatlán - 1427 | 1427 | Chiapas | Venustiano Carranza | Soyatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$2,840,560 | \$2,840,560 | \$2,840,560 | \$2,840,560 | \$2,840,560 | \$2,840,560 | \$2,840,560 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 3,904 | 0.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA, INFORMACIÓN DE OBRAS INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710108 | Rehabilitación del Emisor de La Red de Drenaje Sanitario Presidente Scherer Laja Tenexca - 1561 | 1561 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Scherer Laja Tenexca | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,523,907 | \$1,523,907 | \$1,523,907 | \$1,523,907 | \$1,523,907 | \$1,523,907 | \$1,523,907 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 5,084 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA, DESCRIPCIÓN DE OBRAS INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710108 | Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario Presidente Scherer Vega Del Paso - 1595 | 1595 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Scherer Vega Del Paso | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,499,804 | \$2,499,804 | \$2,499,804 | \$2,499,804 | \$2,499,804 | \$2,499,804 | \$2,499,804 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,084 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA, DESCRIPCIÓN DE OBRAS INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710108 | Aplicación de Red de Energía Eléctrica San Francisco El Calvo - 1047 | 1047 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco El Calvo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,427,989 | \$1,427,989 | \$1,427,989 | \$1,427,989 | \$1,427,989 | \$1,427,989 | \$1,427,989 | 100.00 | 00 | Otros | 2,469 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA, DESCRIPCIÓN DE OBRAS INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710108 | Construcción de Línea de Energía Eléctrica Segunda Etapa En El Río Mesomogilto Gabasa - 3146 | 3146 | Chiapas | Palmique | Hermampilto Gabasa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$3,067,033 | \$3,067,033 | \$3,067,033 | \$3,067,033 | \$3,067,033 | \$3,067,033 | \$3,067,033 | 100.00 | 00 | Otros | 670 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710108 | Construcción de La Red O Sistema de Agua Potable - 1301 | 1301 | Chiapas | Socultengo | Deusa Hernández J. | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCULTENGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,411,934 | \$2,411,934 | \$2,411,934 | \$2,411,934 | \$2,411,934 | \$2,411,934 | \$2,411,934 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710108 | Revisión de Calles Con Concreto Hidráulico Montecristo - 1432 | 1432 | Chiapas | Venustiano Carranza | Montecristo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,349,929 | \$1,349,929 | \$1,349,929 | \$1,349,929 | \$1,349,929 | \$1,349,929 | \$1,349,929 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 252 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA, INFORMACIÓN DE OBRAS INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710108 | Revisión de Calles Con Concreto Hidráulico Cincuenta de Marzo - 1413 | 1413 | Chiapas | Venustiano Carranza | Cincuenta de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,000,276 | \$1,000,276 | \$1,000,276 | \$1,000,276 | \$1,000,276 | \$1,000,276 | \$1,000,276 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 265 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA, INFORMACIÓN DE OBRAS INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710208 | Construcción de Círculo Peñóniles Cuartos Contorno Segunda Etapa - 1965 | 1965 | Chiapas | Chilón | San-Ja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$5,970,464 | \$5,970,464 | \$5,970,464 | \$5,970,464 | \$5,970,464 | \$5,970,464 | \$5,970,464 | 100.00 | 00 | Vivienda | 103 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710208 | Construcción de Un Aula Didáctica de Ses Por Ocho Metros del Ed. La Escuela Primaria Conde Benito Juárez - 7618 | 7618 | Chiapas | Chilón | San Pedro Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$522,164 | \$522,164 | \$522,164 | \$522,164 | \$513,315 | \$513,315 | \$513,315 | 98.31 | 00 | Otros | 78 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710208 | Construcción de Cincuenta y Dos Cuartos Dormitorio - 6806 | 6806 | Chiapas | Chilón | Chichabanteja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,458,239 | \$2,458,239 | \$2,458,239 | \$2,458,239 | \$2,452,296 | \$2,452,296 | \$2,452,296 | 99.76 | 00 | Vivienda | 124 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710208 | Ministerio E Instalación de Gabinete Módulos Solares - 7842 | 7842 | Chiapas | Chilón | Treagil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$544,031 | \$544,031 | \$544,031 | \$544,031 | \$544,031 | \$544,031 | \$544,031 | 100.00 | 00 | Otros | 39 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710208 | Construcción de Treinta y Dos Cuartos Dormitorio - 6306 | 6308 | Chiapas | Chilón | Las Limas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,712,477 | \$1,712,477 | \$1,712,477 | \$1,712,477 | \$1,712,477 | \$1,712,477 | \$1,712,477 | 100.00 | 00 | Vivienda | 86 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710208 | Construcción de Veinte Cuartos Dormitorio - 64872 | 64872 | Chiapas | Chilón | Bonavista La Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,026,598 | \$1,026,598 | \$1,026,598 | \$1,026,598 | \$1,026,598 | \$1,026,598 | \$1,026,598 | 100.00 | 00 | Vivienda | 52 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710208 | Ministerio E Construcción de Trece Módulos Solares - 6292 | 6292 | Chiapas | Chilón | Bonavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$442,025 | \$442,025 | \$442,025 | \$442,025 | \$442,025 | \$442,025 | \$442,025 | 100.00 | 00 | Otros | 31 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710208 | Construcción de Veinte Cuartos Dormitorio - 42167 | 42167 | Chiapas | Chilón | Meja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$950,609 | \$950,609 | \$950,609 | \$950,609 | \$950,609 | \$950,609 | \$950,609 | 100.00 | 00 | Vivienda | 49 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710208 | Construcción de Veintidós Cuartos Dormitorio - 5258 | 5258 | Chiapas | Chilón | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,173,861 | \$1,173,861 | \$1,173,861 | \$1,173,861 | \$1,173,861 | \$1,173,861 | \$1,173,861 | 100.00 | 00 | Vivienda | 57 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710208 | Construcción del Sistema de Agua Potable - 3410 | 3410 | Chiapas | Escuintla | Hector Alvarez Herrera | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,855,708 | \$1,855,708 | \$1,855,708 | \$1,855,708 | \$1,855,708 | \$1,855,708 | \$1,855,708 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 42 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS CON AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: |
| 0801710208 | Construcción de Red de Energía Eléctrica Centro Reforma - 40879 | 40879 | Chiapas | Buixtla | Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,665,704 | \$2,665,704 | \$2,665,704 | \$2,665,704 | \$2,665,704 | \$2,665,704 | \$2,665,704 | 100.00 | 00 | Otros | 115 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801710208 | Rehabilitación de Alcantarillado Pluvial Tramo Aguiles Gándara Cañon El Tarzal Kilómetro Dos Mas Distancia Cincuenta - 6270 | 6270 | Chiapas | Buixtla | Cañon el Tarzal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$292,775 | \$292,775 | \$292,775 | \$ | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|------------------|-----------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801150405 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 70224 | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801702018 | Construcción De Dispensario Médico - 70223 | 70223 | Chiapas | Catajajá | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJÁ | Salud | En Ejecución | 2017 | 2562,834 | 2562,834 | 2562,834 | 2562,834 | 2562,834 | 2562,834 | 2562,834 | 100.00 | 00 | Obras | 963 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801702019 | Rehabilitación De Camino Rural - 38416 | 38416 | Chiapas | Ocosingo | La Esperanza el Centro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 111 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Gabriela Mistral - 40449 | 40449 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$2,285,147 | \$2,285,147 | \$2,285,147 | \$2,285,147 | \$2,285,147 | \$2,285,147 | \$2,285,147 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 700 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Tecor Elapa - 70216 | 70216 | Chiapas | Ocosingo | El Triunfo de Alfredo Díaz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,064,293 | \$2,064,293 | \$2,064,293 | \$2,064,293 | \$2,064,293 | \$2,064,293 | \$2,064,293 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 2,500 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física obra terminada / Registro: | |
| 0801702018 | Rehabilitación De Techo Fermo - 49283 | 49283 | Chiapas | Ocosingo | El Triunfo de Alfredo Díaz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$468,622 | \$468,622 | \$468,622 | \$468,622 | \$468,622 | \$468,622 | \$468,622 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 39 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Construcción De Piso Fermo 49306 | 49306 | Chiapas | Ocosingo | El Triunfo de Alfredo Díaz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$649,230 | \$649,230 | \$649,230 | \$649,230 | \$649,230 | \$649,230 | \$649,230 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 39 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Física OBRAS FINALIZADA / Registro: | |
| 0801702018 | Construcción De Módulos Solares - 65709 | 64709 | Chiapas | Ocosingo | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$890,187 | \$890,187 | \$890,187 | \$890,187 | \$890,187 | \$890,187 | \$890,187 | 100.00 | 00 | Obras | 23 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física obra terminada / Registro: | |
| 0801702018 | Construcción De Camino Rural - 70218 | 70218 | Chiapas | Ocosingo | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$4,995,124 | \$4,995,124 | \$4,995,124 | \$4,995,124 | \$4,995,124 | \$4,995,124 | \$4,995,124 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 465 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Física OBRAS TERMINADA / Registro: | |
| 0801702018 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 35818 | 35818 | Chiapas | Cintalapa | Los Joaquina | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Construcción De Camino Rural - 70211 | 70211 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$2,281,317 | | | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 1,383 | 100.00 | | Financiera/ La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702018 | Introducción De Red De Energía Eléctrica - 58223 | 58223 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$3,184,811 | \$3,184,811 | \$3,184,811 | \$3,184,811 | \$2,793,130 | \$2,793,130 | \$2,793,130 | 87.70 | 00 | Obras | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ FALTA OBRAS POR TERMINAR / Física OBRAS TERMINADA / Registro: | |
| 0801702018 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 67454 | 67454 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 67459 | 67459 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Introducción De Red De Energía Eléctrica - 58133 | 58133 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 67467 | 67467 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 68483 | 68483 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 35788 | 35788 | Chiapas | Cintalapa | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,105,764 | \$1,105,764 | \$1,105,764 | \$1,105,764 | 2702,824 | 2702,824 | 2702,824 | 63.56 | 00 | Vivienda | 143 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ falta obra por pagar / Física OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 35227 | 35227 | Chiapas | Cintalapa | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 35346 | 35346 | Chiapas | Cintalapa | Unidad Modelo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 35164 | 35164 | Chiapas | Cintalapa | Nuevas Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Construcción De Comedores Comunitarios - 72993 | 72993 | Chiapas | Ocosingo | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$2,149,206 | \$2,149,206 | \$2,149,206 | \$2,149,206 | \$2,149,206 | \$2,149,206 | \$2,149,206 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 220 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Física OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Rehabilitación De Camino Rural En Tramo Aislado - 46712 | 46712 | Chiapas | Ocosingo | Naha | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$2,613,351 | \$2,613,351 | \$2,613,351 | \$2,613,351 | \$2,613,351 | \$2,613,351 | \$2,613,351 | \$2,613,351 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 198 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702018 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Aislado - 40026 | 40026 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Francisco Leon | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$3,213,312 | \$3,213,312 | \$3,213,312 | \$3,213,312 | \$3,213,312 | \$3,213,312 | \$3,213,312 | 30.00 | 00 | Metros Lineales | 1,200 | 100.00 | 60.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801702018 | Construcción De Mejoramiento De Calles - 48986 | 48986 | Chiapas | Ocosingo | Las Yucas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$2,028,391 | \$2,028,391 | \$2,028,391 | \$2,028,391 | \$2,028,391 | \$2,028,391 | \$2,028,391 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,128 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Física OBRAS TERMINADA / Registro: | |
| 0801702018 | Mejoramiento De Iluminación De Línea Y Red De Energía Eléctrica En Naha Y Raja Venalón - 72851 | 72851 | Chiapas | Ocosingo | La Selva (San Andrés) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$3,328,314 | \$3,328,314 | \$3,328,314 | \$3,328,314 | \$3,328,314 | \$3,328,314 | \$3,328,314 | 0.00 | 00 | Obras | 750 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Física OBRAS FINALIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 40998 | 40998 | Chiapas | Ocosingo | La Selva (San Andrés) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Construcción De Camino Rural - 72498 | 72498 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Tila | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$3,974,583 | \$3,974,583 | \$3,974,583 | \$3,974,583 | \$3,974,583 | \$3,974,583 | \$3,974,583 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 475 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física obra terminada / Registro: | |
| 0801702018 | Rehabilitación De Camino Rural - 80587 | 80587 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$3,172,350 | \$3,172,350 | \$3,172,350 | \$3,172,350 | \$3,172,350 | \$3,172,350 | \$3,172,350 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 925 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física obra terminada / Registro: | |
| 0801702018 | Rehabilitación De Camino Rural - 48803 | 48803 | Chiapas | Ocosingo | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$3,208,500 | \$3,208,500 | \$3,208,500 | \$3,208,500 | \$3,208,500 | \$3,208,500 | \$3,208,500 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 478 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Física OBRAS FINALIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 34460 | 34460 | Chiapas | Cintalapa | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|--------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|-------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|------------------|-----------|---|-----------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 0801150405 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504057A | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONALES DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 3446 | 3446 | Chiapas | Cintalapa | El Marañal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702016 | Rehabilitación De La Línea De Transmisión Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jerusalén - 7493 | 7493 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,717,756 | \$1,717,756 | \$1,717,756 | \$1,717,756 | \$1,717,756 | \$1,717,756 | 100.00 | 00 | Hectos lineales | 467 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra concluida, pendiente venta de entrega y compensación por fallas técnicas de la red de tuberías del ayuntamiento. |
| 0801702015 | Regulación De Red De Energía Eléctrica - 18503 | 18503 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,383,901 | \$1,383,901 | \$1,383,901 | \$1,383,901 | \$1,383,901 | \$1,383,901 | 100.00 | 00 | Otros | 467 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 6839 | 6839 | Chiapas | Angel Albino Corzo | San Ramo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$245,973 | \$245,973 | \$245,973 | \$245,973 | \$245,973 | \$245,973 | 100.00 | 00 | Hectos Cuadrados | 244 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promueve La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 6831 | 6831 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$384,432 | \$384,432 | \$384,432 | \$384,432 | \$384,432 | \$384,432 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera concluida / Física: concluida / Registro: REGISTRO DE LA CURSOS DE CAPACITACION CON EXITO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | 2364 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Unidades - 4780 | 4780 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$2,306,334 | \$2,306,334 | \$2,306,334 | \$2,306,334 | \$2,306,334 | \$2,306,334 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702015 | Construcción De Muro Fierro 8859 | 8859 | Chiapas | Chalchihuitán | Sacim | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | 100.00 | 00 | Otros | 698 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Apertura De Camino Rural - 8286 | 8286 | Chiapas | Chalchihuitán | Jolia'Alum | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | 00 | Otros | 405 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPECTANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702015 | Construcción De Muro Fierro 7170 | 7170 | Chiapas | Chalchihuitán | Canalutic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,300,000 | \$2,300,000 | \$2,300,000 | \$2,300,000 | \$2,300,000 | \$2,300,000 | 100.00 | 00 | Otros | 343 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra concluida al 100 en tiempo y forma respetando las condiciones establecidas en el contrato - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Mejoramiento De Escuelas - 4087 | 4087 | Chiapas | Itzapangajoyá | Itzapangajoyá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702015 | Pavimentación De Calle En El Ejido La Gloria - 3787 | 3787 | Chiapas | Itzapangajoyá | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transporte y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Aplicación Del Centro De Salud O Unidad Médica - 4075 | 4075 | Chiapas | Itzapangajoyá | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | \$80,000 | \$80,000 | \$80,000 | \$80,000 | \$80,000 | \$80,000 | 100.00 | 00 | Hectos Cuadrados | 1,350 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL PRESUPUESTO / Física / Registro: ESTA OBRA SE DESARROLLA TERMINADA Y FUNCIONANDO, AL MISMO TIEMPO SUPLENIR MODIFICACION EN EL IMPORTE DE LA OBRA |
| 0801702016 | Construcción De Techo Fierro 3572 | 3572 | Chiapas | La Concordia | María Auxiliadora | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 4623 | 4623 | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Palmar (San Gabriel) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,674,162 | \$1,674,162 | \$1,674,162 | \$1,674,162 | \$1,577,174 | \$1,577,174 | 94.21 | 00 | Hectos Cuadrados | 1,477 | 100.00 | 95.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa 7826 | 7826 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,046,264 | \$3,046,264 | \$3,046,264 | \$3,046,264 | \$2,646,261 | \$2,646,261 | 75.51 | 00 | Hectos lineales | 1,350 | 100.00 | 76.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702015 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 4383 | 4383 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,331,536 | \$3,331,536 | \$3,331,536 | \$3,331,536 | \$3,046,012 | \$3,046,012 | 91.43 | 00 | Hectos lineales | 617 | 100.00 | 92.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 3616 | 3616 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cerro Roja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,733,892 | \$3,733,892 | \$3,733,892 | \$3,733,892 | \$2,723,671 | \$2,723,671 | 72.94 | 00 | Hectos lineales | 221 | 100.00 | 79.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción De Cuarenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 6249 | 6249 | Chiapas | Chilón | Centro Cheval | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,192,383 | \$2,192,383 | \$2,192,383 | \$2,192,383 | \$2,184,409 | \$2,184,409 | 99.64 | 00 | Vivienda | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promueve La Formación De Los Servidores Públicos - 3932 | 3932 | Chiapas | Chehal | Chehal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$283,663 | \$283,663 | \$283,663 | \$283,663 | \$283,663 | \$283,663 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | 3392 Proyectos Para Reducción De Desastres - 5979 | 5979 | Chiapas | Chehal | Chehal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHEHAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,699,320 | \$1,699,320 | \$1,699,320 | \$1,699,320 | \$1,699,320 | \$1,699,320 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción De Techo Fierro 3978 | 3978 | Chiapas | Chehal | Chehal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$39,239 | \$39,239 | \$39,239 | \$39,239 | \$39,239 | \$39,239 | 100.00 | 00 | Otros | 6 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra concluida - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción De Muro Fierro 4902 | 4902 | Chiapas | Chehal | Chehal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$638,149 | \$638,149 | \$638,149 | \$638,149 | \$638,149 | \$638,149 | 100.00 | 00 | Otros | 122 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra concluida - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción De Techo Fierro 3980 | 3980 | Chiapas | Chehal | Chehal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,382,928 | \$2,382,928 | \$2,382,928 | \$2,382,928 | \$2,382,928 | \$2,382,928 | 100.00 | 00 | Otros | 542 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra concluida - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción De Techo Fierro 5903 | 5903 | Chiapas | Chehal | Chehal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$187,624 | \$187,624 | \$187,624 | \$187,624 | \$187,624 | \$187,624 | 100.00 | 00 | Otros | 57 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra concluida - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción De Muro Fierro 3937 | 3937 | Chiapas | Chehal | Chehal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$173,858 | \$173,858 | \$173,858 | \$173,858 | \$173,858 | \$173,858 | 100.00 | 00 | Otros | 41 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra concluida - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción De Techo Fierro 4988 | 4988 | Chiapas | Chehal | Chehal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,096,259 | \$1,096,259 | \$1,096,259 | \$1,096,259 | \$1,096,259 | \$1,096,259 | 100.00 | 00 | Otros | 218 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra concluida - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción De Muro Fierro 4379 | 4379 | Chiapas | Chehal | Chehal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$105,021 | \$105,021 | \$105,021 | \$105,021 | \$105,021 | \$105,021 | 100.00 | 00 | Otros | 13 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra concluida - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción De Techo Fierro 4324 | 4324 | Chiapas | Chehal | Chehal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$212,829 | \$212,829 | \$212,829 | \$212,829 | \$212,829 | \$212,829 | 100.00 | 00 | Otros | 41 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra concluida - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción De Muro Fierro 4384 | 4384 | Chiapas | Chehal | Chehal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$70,943 | \$70,943 | \$70,943 | \$70,943 | \$70,943 | \$70,943 | 100.00 | 00 | Otros | 14 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra concluida - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción De Muro Fierro 6992 | 6992 | Chiapas | Chehal | Onilja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$616,380 | \$616,380 | \$616,380 | \$616,380 | \$616,380 | \$616,380 | 100.00 | 00 | Otros | 115 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra concluida - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción De Techo Fierro 4921 | 4921 | Chiapas | Chehal | Siberia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,828,911 | \$1,828,911 | \$1,828,911 | \$1,828,911 | \$1,828,911 | \$1,828,911 | 100.00 | 00 | Otros | 416 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra concluida - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------------|------------------|-----------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801150405 | Remediación Ambiental de la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:1504247A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702018 | Construcción de Muro Fierro 4390 | 4390 | Chiapas | Chenal | Tzajalich | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$632,541 | \$632,541 | \$632,541 | \$632,541 | \$632,541 | \$632,541 | \$632,541 | 100.00 | 00 | Otros | 162 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra concluida - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702019 | Construcción de Techo Fierro 4395 | 4395 | Chiapas | Chenal | Frontera Mexiguito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$269,893 | \$269,893 | \$269,893 | \$269,893 | \$269,893 | \$269,893 | \$269,893 | 100.00 | 00 | Otros | 71 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra concluida - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Construcción de Muro Fierro 4396 | 4396 | Chiapas | Chenal | Frontera Mexiguito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$339,011 | \$339,011 | \$339,011 | \$339,011 | \$339,011 | \$339,011 | \$339,011 | 100.00 | 00 | Otros | 76 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra concluida - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Construcción de Muro Fierro 4393 | 4393 | Chiapas | Chenal | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$321,281 | \$321,281 | \$321,281 | \$321,281 | \$321,281 | \$321,281 | \$321,281 | 100.00 | 00 | Otros | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra concluida - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción de Techo Fierro 4988 | 4988 | Chiapas | Chenal | San José Trábalch | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$340,197 | \$340,197 | \$340,197 | \$340,197 | \$340,197 | \$340,197 | \$340,197 | 100.00 | 00 | Otros | 101 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra concluida - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción de Muro Fierro 4934 | 4934 | Chiapas | Chenal | Crustana | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$98,687 | \$98,687 | \$98,687 | \$98,687 | \$98,687 | \$98,687 | \$98,687 | 100.00 | 00 | Otros | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra concluida - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702015 | Construcción de Muro Fierro 8959 | 8959 | Chiapas | Chenal | Puerto Miraflores | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$120,803 | \$120,803 | \$120,803 | \$120,803 | \$120,803 | \$120,803 | \$120,803 | 100.00 | 00 | Otros | 27 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra concluida - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción de Techo Fierro 4367 | 4367 | Chiapas | Chenal | Puerto Miraflores | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$98,837 | \$98,837 | \$98,837 | \$98,837 | \$98,837 | \$98,837 | \$98,837 | 100.00 | 00 | Otros | 26 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra concluida - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702015 | Rehabilitación de la Red de Drenaje de Agua Potable y Drenaje Sanitario - 9289 | 9289 | Chiapas | Chenalho | Chenalho | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHEBALHO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,200,810 | \$1,200,810 | \$1,200,810 | \$1,200,810 | \$1,200,810 | \$1,200,810 | \$1,200,810 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 2,456 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADAS, OPERADO AUTONOMICAMENTE / Física: OBRAS TERMINADAS, OPERADO AUTONOMICAMENTE / Registro: OBRAS TERMINADAS, OPERADO AUTONOMICAMENTE. |
| 0801702014 | Mejoramiento de Vivienda - 7801 | 7801 | Chiapas | Chenalho | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHEBALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702014 | Mejoramiento de Vivienda - 7374 | 7374 | Chiapas | Chenalho | Pedochil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHEBALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702014 | Mejoramiento de Vivienda - 7382 | 7382 | Chiapas | Chenalho | Pedochil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHEBALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702014 | Mejoramiento de Vivienda - 7370 | 7370 | Chiapas | Chenalho | Transemblon | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHEBALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702014 | Mejoramiento de Vivienda - 7376 | 7376 | Chiapas | Chenalho | Tabasco (Pueblo Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHEBALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702018 | Mejoramiento de Vivienda - 7370 | 7370 | Chiapas | Chenalho | Tabasco Fracción Sur | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHEBALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702014 | Mejoramiento de Vivienda - 7379 | 7379 | Chiapas | Chenalho | Tabasco Fracción Tres | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHEBALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702014 | Mejoramiento de Vivienda - 7378 | 7378 | Chiapas | Chenalho | Tzajalich | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHEBALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702014 | Mejoramiento de Vivienda - 7378 | 7378 | Chiapas | Chenalho | Beupala | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHEBALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702014 | Mejoramiento de Vivienda - 7373 | 7373 | Chiapas | Chenalho | Guyabal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHEBALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702014 | Mejoramiento de Vivienda - 7372 | 7372 | Chiapas | Chenalho | Mokil-Uk'Um | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHEBALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702014 | Mejoramiento de Vivienda - 7377 | 7377 | Chiapas | Chenalho | Nuevo Canalal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHEBALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702016 | Mejoramiento de la Red de Abastecimiento Sanitario Segmente Elapa - 4328 | 4328 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$582,251 | \$582,251 | \$582,251 | \$582,251 | \$174,617 | \$174,617 | \$174,617 | 30.00 | 00 | Metros lineales | 41 | 100.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702014 | Aplicación Del Sistema de Abastecimiento Sanitario - 4045 | 4045 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,738,530 | \$1,738,530 | \$1,738,530 | \$1,738,530 | \$1,517,453 | \$1,517,453 | \$1,517,453 | 87.00 | 00 | Metros lineales | 158 | 100.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción de Teñanta y 04 Cuartos Doratorios - 4057 | 4057 | Chiapas | Chilón | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,469,604 | \$1,469,604 | \$1,469,604 | \$1,469,604 | \$1,461,999 | \$1,461,999 | \$1,461,999 | 95.48 | 00 | Vivienda | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702015 | Montaje e Instalación de Quince Módulos Solares - 4088 | 4088 | Chiapas | Chilón | Epigonal San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$510,029 | \$510,029 | \$510,029 | \$510,029 | \$510,029 | \$510,029 | \$510,029 | 100.00 | 00 | Otros | 37 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702014 | Construcción de Dos Salas Didácticas y Servicios Sanitarios en El Primer Nivel del Colegio de Alfonso Caso - 4094 | 4094 | Chiapas | Chilón | San Francisco Dorados | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,466,690 | \$1,466,690 | \$1,466,690 | \$1,466,690 | \$1,461,648 | \$1,461,648 | \$1,461,648 | 98.31 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Rehabilitación de Camino Rural Tramo Cruzes Tzo'ot'a a Cruzes Chewel y Ramales - 4482 | 4482 | Chiapas | Chilón | Cruces Tzo'ot'a | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$2,818,901 | \$2,818,901 | \$2,818,901 | \$2,818,901 | \$2,818,901 | \$2,818,901 | \$2,818,901 | 100.00 | 00 | Otros | 127 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Construcción de Clase Vecinal Cuatro Dormitorios - 4513 | 4513 | Chiapas | Chilón | San José las Cañas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$5,997,153 | \$5,997,153 | \$5,997,153 | \$5,997,153 | \$5,938,227 | \$5,938,227 | \$5,938,227 | 99.02 | 00 | Vivienda | 305 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción de Cuatro Dormitorios - 3915 | 3915 | Chiapas | Chimalapa | Sebel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIMALAPA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702014 | Mejoramiento de la Red de Drenaje Sanitaria - 4482 | 4482 | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Brasil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,526,815 | \$1,526,815 | \$1,526,815 | \$1,526,815 | \$1,220,649 | \$1,220,649 | \$1,220,649 | 79.93 | 00 | Otros | 171 | 100.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702014 | Construcción de Un Aula Didáctica en El Jardín de Niños y Niñas Número - 4062 | 4062 | Chiapas | Chimulucán | Chimulucán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------|-------------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|-----------------|-----------|------------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 08011504005 | Remedio Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1508497a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702008 56141 | Aplicación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa - 6398 | 26393 | Chiapas | Chicomucmuc | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702008 56143 | Construcción De Saneamiento Y Cloaca Cuarter Urbanización 7798 | 7798 | Chiapas | Chilón | Agua Azul Chilón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILOM CHIRIAPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,080,274 | \$3,080,274 | \$3,080,274 | \$3,080,274 | \$3,080,274 | \$3,080,274 | 100.00 | 00 | Vivienda | 158 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 56144 | Construcción De Cuentas Sanitarias Con Saneamiento Básico Primera Etapa - 56610 | 56610 | Chiapas | Chilón | Barahona | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILOM CHIRIAPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$5,826,264 | \$5,826,264 | \$5,826,264 | \$5,826,264 | \$5,826,264 | \$5,826,264 | 100.00 | 00 | Vivienda | 301 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 56145 | Construcción De Tercer Cuarter Para Trabes - 67440 | 67440 | Chiapas | Chilón | Reforma P'Anakil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILOM CHIRIAPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$527,250 | \$527,250 | \$527,250 | \$527,250 | \$527,250 | \$527,250 | 100.00 | 00 | Vivienda | 31 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 56146 | Rehabilitación De Camino Rural - 34873 | 34873 | Chiapas | La Concordia | Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Transporte y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702008 56147 | Construcción De Techo Fermo - 41942 | 41942 | Chiapas | La Concordia | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702008 56148 | Construcción De Techo Fermo - 35757 | 35757 | Chiapas | La Concordia | Monte Albán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702008 56150 | Construcción De Techo Fermo - 41890 | 41890 | Chiapas | La Concordia | Las Joyas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702008 56151 | Construcción De Techo Fermo - 41920 | 41920 | Chiapas | La Concordia | Palмира | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702008 56153 | Construcción De Techo Fermo - 42165 | 42165 | Chiapas | La Concordia | El Peneyal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702008 56154 | Construcción De Techo Fermo - 35631 | 35631 | Chiapas | La Concordia | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702008 56155 | Construcción De Techo Fermo - 35743 | 35743 | Chiapas | La Concordia | 10 de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702008 56156 | Construcción De Techo Fermo - 41857 | 41857 | Chiapas | La Concordia | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702008 56158 | Pavimentación De Calles En Barrio Cárdenas - 35809 | 35809 | Chiapas | Itzapangajoyá | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transporte y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702008 56163 | Construcción De Techo Fermo - 42278 | 42278 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702008 56165 | Construcción De Techo Fermo - 41941 | 41941 | Chiapas | La Concordia | Sajonia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702008 56166 | Construcción De Techo Fermo - 41905 | 41905 | Chiapas | La Concordia | Saltiel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702008 56168 | Construcción De Puzos De Absorción Para El Sistema De Alcantarillado Sanitario - 42607 | 42607 | Chiapas | La Concordia | El Atlixo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702008 56171 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Concepción El Limón - 89471 | 89471 | Chiapas | Itzapá | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transporte y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,369,693 | \$1,369,693 | \$1,369,693 | \$1,369,693 | \$1,369,693 | \$1,369,693 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 1,232 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO |
| 0801702008 56173 | Construcción De Comedor Escolar En La Primaria Rita Jana Segunda - 37384 | 37384 | Chiapas | Itzapangajoyá | Jana 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702008 56174 | Construcción De Techo Fermo En Ejido Nvo Poblado Llano Morcón - 34029 | 34029 | Chiapas | Itzapangajoyá | Barrio Poblado Llano Morcón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702008 56176 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 41997 | 41997 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | 100.00 | 00 | Obra | 8,894 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 56177 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 42028 | 42028 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | 100.00 | 00 | Obra | 8,894 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% |
| 0801702008 56178 | Mantenimiento Del Sistema De Alumbrado Público En Las Instalaciones De La Unidad Operativa - 42207 | 42207 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$254,407 | \$254,407 | \$254,407 | \$254,407 | \$254,407 | \$254,407 | 100.00 | 00 | Obra | 8,894 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% |
| 0801702008 56179 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 40938 | 40938 | Chiapas | Jiquipilas | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,535,000 | \$1,535,000 | \$1,535,000 | \$1,535,000 | \$1,535,000 | \$1,535,000 | 100.00 | 00 | Obra | 863 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% |
| 0801702008 56180 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 31013 | 31013 | Chiapas | Jiquipilas | Chiapas Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,481,307 | \$1,481,307 | \$1,481,307 | \$1,481,307 | \$1,481,307 | \$1,481,307 | 100.00 | 00 | Obra | 579 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% |
| 0801702008 56181 | Construcción De Techo Fermo - 42178 | 42178 | Chiapas | La Concordia | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702008 56182 | Construcción De Techo Fermo - 35565 | 35565 | Chiapas | La Concordia | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702008 56185 | Rehabilitación De Camino Rural - 42532 | 42532 | Chiapas | La Concordia | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Transporte y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702008 56186 | Construcción De Techo Fermo - 35647 | 35647 | Chiapas | La Concordia | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702008 56187 | Construcción De Techo Fermo - 35489 | 35489 | Chiapas | La Concordia | Sanilano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|---------------|------------|----------|---------------|------------------|---|---|--------------|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 08011504055 | Remodelo Integral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15082497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801702018 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 83216 | 83216 | Chiapas | Jiquipilas | Subteniente Pedro Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0350,869 | 0350,869 | 0350,869 | 0350,869 | 0350,869 | 0350,869 | 0350,869 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 334 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801702019 | Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 55515 | 55515 | Chiapas | Jitotul | Jitotul | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 01,032,729 | 01,032,729 | 01,032,729 | 01,032,729 | 01,032,729 | 01,032,729 | 01,032,729 | 100.00 | 00 | Vivienda | 54 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801702018 | Pavimentación De Calle Sin Nombre Con Circuito Hidráulico - 55638 | 55638 | Chiapas | Jitotul | Salitra | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 0320,311 | 0320,311 | 0320,311 | 0320,311 | 0320,311 | 0320,311 | 0320,311 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801702018 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 54991 | 54991 | Chiapas | Jitotul | San Antonio la Comera | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0360,000 | 0360,000 | 0360,000 | 0360,000 | 0360,000 | 0360,000 | 0360,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801702018 | Pavimentación De Acceso Principal Con Circuito Hidráulico - 55135 | 55135 | Chiapas | Jitotul | El Rosero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 0700,000 | 0700,000 | 0700,000 | 0700,000 | 0700,000 | 0700,000 | 0700,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 176 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801702018 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 55315 | 55315 | Chiapas | Jitotul | Belisario Tapata | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0360,000 | 0360,000 | 0360,000 | 0360,000 | 0360,000 | 0360,000 | 0360,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801702018 | Aplicación Del Sistema De Agua Potable - 88878 | 88878 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 073,380 | 073,380 | 073,380 | 073,380 | 073,380 | 073,380 | 073,380 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 108 | 100.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA DESARMO EFICIENTEMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Aplicación De Drenaje Pluvial - 85469 | 85469 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0442,464 | 0442,464 | 0442,464 | 0442,464 | 0317,638 | 0317,638 | 0317,638 | 71.79 | 00 | Metros Lineales | 246 | 100.00 | 7.10 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Aplicación De Drenaje Sanitario - 47019 | 47019 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0508,672 | 0508,672 | 0508,672 | 0508,672 | 0423,662 | 0423,662 | 0423,662 | 83.29 | 00 | Metros Lineales | 198 | 100.00 | 0.13 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Aplicación De Drenaje Sanitario Calle Zaragoza - 88738 | 88738 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0280,342 | 0280,342 | 0280,342 | 0280,342 | 0280,342 | 0280,342 | 0280,342 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 78 | 100.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO EFICIENTEMENTE / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA DESARMO EFICIENTEMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Rehabilitación De Paso Fluvial - 43077 | 43077 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R YUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801702018 | Construcción De Comedor En Prta Miguel Hidalgo Y Guayula - 85338 | 85338 | Chiapas | Juárez | Doroteo Belisario Dominguez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 066,228 | 066,228 | 066,228 | 066,228 | 059,390 | 059,390 | 059,390 | 89.69 | 00 | Otros | 120 | 100.00 | 0.90 | Financiera: la obra se encuentra en proceso / Física: la obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Construcción De Habitaciones Cuartos Dormitorio - 51174 | 51174 | Chiapas | Chilón | San José Palamal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHIOLON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 01,164,660 | 01,164,660 | 01,164,660 | 01,164,660 | 01,164,660 | 01,164,660 | 01,164,660 | 100.00 | 00 | Vivienda | 56 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Rehabilitación del sistema De Agua Potable - 41238 | 41238 | Chiapas | Jiquipilas | San Dionisio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 01,736,608 | 01,736,608 | 01,736,608 | 01,736,608 | 01,736,608 | 01,736,608 | 01,736,608 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 288 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 64551 | 64551 | Chiapas | Jiquipilas | Huerva Santa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 01,100,145 | 01,100,145 | 01,100,145 | 01,100,145 | 01,100,145 | 01,100,145 | 01,100,145 | 100.00 | 00 | Otros | 438 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 83288 | 83288 | Chiapas | Jiquipilas | Las Carmelitas Nueva | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0474,914 | 0831,133 | 0831,133 | 0831,133 | 0831,133 | 0831,133 | 0831,133 | 0831,133 | 100.00 | 00 | Vivienda | 47 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: EL MONTE DE LA OBRA ES DE \$413,019.96 EL MONTE DE OBRAS A LA MEDIDA DE SEÑOR DE CONSTRUION OBRAS CONSUMIDAS QUE SON LOS MATERIALES QUE SON MONTE SIEM EL TOTAL DE MONTE ACORDADO EN SU CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción De Dispensario Médico - 85161 | 85161 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio los Montes | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801702018 | Construcción De Veintinueve Cuartos Dormitorio - 78224 | 78224 | Chiapas | Chilón | San Marcos Baja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 01,234,872 | 01,234,872 | 01,234,872 | 01,234,872 | 01,234,872 | 01,234,872 | 01,234,872 | 100.00 | 00 | Vivienda | 63 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Construcción De Cuarenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 55413 | 55413 | Chiapas | Chilón | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHIOLON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 02,097,455 | 02,097,455 | 02,097,455 | 02,097,455 | 02,097,570 | 02,097,570 | 02,097,570 | 99.72 | 00 | Vivienda | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo San José Toluja A Corrozo Auzo - 78027 | 78027 | Chiapas | Chilón | Canal Ulub | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 0796,185 | 0796,185 | 0796,185 | 0796,185 | 0779,761 | 0779,761 | 0779,761 | 97.94 | 00 | Otros | 520 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Construcción De Cuarenta Y Seis Cuartos Dormitorios - 77622 | 77622 | Chiapas | Chilón | Seguiri-Ulub | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHIOLON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 02,144,065 | 02,144,065 | 02,144,065 | 02,144,065 | 02,144,065 | 02,144,065 | 02,144,065 | 100.00 | 00 | Vivienda | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Construcción De Paso Fluvial - 42794 | 42794 | Chiapas | Juárez | Nicolás Bravo 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0167,272 | 0167,272 | 0167,272 | 0167,272 | 0166,148 | 0166,148 | 0166,148 | 63.40 | 00 | Otros | 171 | 100.00 | 0.06 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO | |
| 0801702018 | Construcción De Cuatro Dormitorio En Cam Real Cinto De Mayo Bous Jordan Y Alameda - 76592 | 76592 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 02,172,741 | 02,048,541 | 02,048,541 | 02,048,441 | 02,048,540 | 02,048,541 | 02,048,541 | 100.00 | 00 | Vivienda | 92 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Construcción De Cuatro Dormitorio En Cam Real Calle Hidalgo Y Barrio De Cruz - 77128 | 77128 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 02,078,274 | 02,959,474 | 02,959,474 | 02,959,474 | 02,959,474 | 02,959,474 | 02,959,474 | 100.00 | 00 | Vivienda | 88 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Construcción De Cuatro Para Cocina En Cam Real Av Morales Y Av Matías Romero - 77417 | 77417 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 02,157,650 | 02,048,450 | 02,048,450 | 02,048,450 | 02,048,450 | 02,048,450 | 02,048,450 | 100.00 | 00 | Vivienda | 114 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Construcción De Techo Firme En Colonias Municipales - 77605 | 77605 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0104,909 | 0195,350 | 0195,350 | 0195,350 | 0195,350 | 0195,350 | 0195,350 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 79781 | 79781 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0316,000 | 0309,680 | 0309,680 | 0309,680 | 0309,680 | 0309,680 | 0309,680 | 0309,680 | 100.00 | 00 | Otros | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA-COM MEJORA DE RECURSOS / Física: OBRA TERMINADA-COM MEJORA DE RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción De Cuatro Dormitorio En Cam Real Av Morales Y Av Matías Romero - 77604 | 77604 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 02,261,670 | 02,226,670 | 02,226,670 | 02,226,670 | 02,226,670 | 02,226,670 | 02,226,670 | 100.00 | 00 | Vivienda | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Construcción De Cuatro Para Cocina En Cam Real Av Morales Y Bous Jordan - 77370 | 77370 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 02,223,423 | 02,206,023 | 02,206,023 | 02,206,023 | 02,206,023 | 02,206,023 | 02,206,023 | 100.00 | 00 | Vivienda | 122 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Construcción De Cuatro Para Cocina En Cam Real Av Morales Y Av Spacio Alameda - 77485 | 77485 | Chiapas | Larráinzar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|---|--------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Modificado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 08011504005 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 92624 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702008 56262 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Barrio Barrio Sagrado Corazon - 92612 | 9612 | Chiapas | Larrazázar | Bajovellito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,494,804 | \$2,604,713 | \$2,604,713 | \$2,494,713 | \$2,494,713 | \$2,494,713 | \$2,604,713 | 100.00 | 0 | Vivienda | 124 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702008 56263 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Barrio Barrio Centro - 92609 | 9609 | Chiapas | Larrazázar | Bajovellito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,644,804 | \$2,604,713 | \$2,604,713 | \$2,406,713 | \$2,604,713 | \$2,604,713 | \$2,604,713 | 100.00 | 0 | Vivienda | 124 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702008 56265 | Construcción De Aula Didáctica En El Politecnico Tecnológico Francisco Javier Mora - 7986 | 7986 | Chiapas | Larrazázar | Sanleopoldo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2444,000 | 2444,000 | 2444,000 | 2444,000 | 2444,000 | 2444,000 | 2444,000 | 100.00 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702008 56268 | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 75730 | 7570 | Chiapas | Larrazázar | Latavilón II | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5632,000 | 5619,360 | 5619,360 | 5619,360 | 5619,360 | 5619,360 | 5619,360 | 100.00 | 0 | Otros | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA CON RECURSOS / Física: OBRAS TERMINADA CON RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702008 56267 | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 75713 | 7573 | Chiapas | Larrazázar | Lupulón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,014,900 | \$2,012,920 | \$2,012,920 | \$2,012,920 | \$2,012,920 | \$2,012,920 | \$2,012,920 | 100.00 | 0 | Otros | 161 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA CON RECURSOS / Física: OBRAS TERMINADA CON RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702008 56268 | Construcción De Aula Didáctica En La Esc Politecnico Tecnológico Ignacio Almeida - 79877 | 79877 | Chiapas | Larrazázar | Mejovel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2439,924 | 2439,924 | 2439,924 | 2439,924 | 2439,924 | 2439,924 | 2439,924 | 100.00 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702008 56269 | Construcción De Aula Didáctica En La Esc Politecnico Tecnológico Niños Heroes - 79843 | 79843 | Chiapas | Larrazázar | Mezob | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2474,799 | 2474,799 | 2474,799 | 2474,799 | 2474,799 | 2474,799 | 2474,799 | 100.00 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702008 56271 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Panteón Barrio La Loma - 92736 | 92736 | Chiapas | Larrazázar | Pontehuitz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,193,330 | \$3,193,333 | \$3,193,333 | \$3,193,333 | \$3,193,333 | \$3,193,333 | \$3,193,333 | 100.00 | 0 | Vivienda | 252 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702008 56272 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Panteón Barrio La Planada - 92784 | 92784 | Chiapas | Larrazázar | Pontehuitz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,193,330 | \$3,193,333 | \$3,193,333 | \$3,193,333 | \$3,193,333 | \$3,193,333 | \$3,193,333 | 100.00 | 0 | Vivienda | 252 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702008 56273 | Construcción De Techo Fermo En Pontehuitz - 92498 | 92498 | Chiapas | Larrazázar | Pontehuitz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2324,711 | 2308,411 | 2308,411 | 2308,411 | 2308,411 | 2308,411 | 2308,411 | 100.00 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702008 56274 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Pontehuitz - 89776 | 89776 | Chiapas | Larrazázar | Pontehuitz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,847,111 | \$2,838,004 | \$2,838,004 | \$2,838,004 | \$2,838,004 | \$2,838,004 | \$2,838,004 | 100.00 | 0 | Vivienda | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702008 56275 | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 75693 | 75693 | Chiapas | Larrazázar | Soylik | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,444,000 | \$2,787,120 | \$2,787,120 | \$2,787,120 | \$2,787,120 | \$2,787,120 | \$2,787,120 | 100.00 | 0 | Otros | 223 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA CON RECURSOS / Física: OBRAS TERMINADA CON RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702008 56277 | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 75730 | 75770 | Chiapas | Larrazázar | Tenico Bajo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5948,000 | 5929,040 | 5929,040 | 5929,040 | 5929,040 | 5929,040 | 5929,040 | 100.00 | 0 | Otros | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA CON RECURSOS / Física: OBRAS TERMINADA CON RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702008 56278 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Tres Puentes Uno Barrio Juan José Y San Diego - 89165 | 89165 | Chiapas | Larrazázar | Tres Puentes Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,085,714 | \$3,889,334 | \$3,889,334 | \$3,889,334 | \$3,889,334 | \$3,889,334 | \$3,889,334 | 100.00 | 0 | Vivienda | 196 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702008 56279 | Construcción De Techo Fermo En Tres Puentes Uno - 89474 | 89474 | Chiapas | Larrazázar | Tres Puentes Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2555,702 | 2553,723 | 2553,723 | 2553,723 | 2553,723 | 2553,723 | 2553,723 | 100.00 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702008 56280 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Tres Puentes Uno Barrio San Antonio - 79717 | 79717 | Chiapas | Larrazázar | Tres Puentes Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,477,813 | \$1,406,419 | \$1,406,419 | \$1,406,419 | \$1,406,419 | \$1,406,419 | \$1,406,419 | 100.00 | 0 | Vivienda | 88 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702008 56281 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Tres Puentes Barrio San Joaquín - 77792 | 77792 | Chiapas | Larrazázar | Tres Puentes Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$196,474 | \$185,674 | \$185,674 | \$185,674 | \$185,674 | \$185,674 | \$185,674 | 100.00 | 0 | Vivienda | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702008 56282 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Tres Puentes Uno Barrio Centro - 79772 | 79772 | Chiapas | Larrazázar | Tres Puentes Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,216,423 | \$3,061,023 | \$3,061,023 | \$3,061,023 | \$3,061,023 | \$3,061,023 | \$3,061,023 | 100.00 | 0 | Vivienda | 148 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702008 56283 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Tres Puentes Barrio Centro - 77773 | 77773 | Chiapas | Larrazázar | Tres Puentes Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,375,318 | \$1,299,718 | \$1,299,718 | \$1,299,718 | \$1,299,718 | \$1,299,718 | \$1,299,718 | 100.00 | 0 | Vivienda | 56 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702008 56284 | Construcción De Cancha De Deportes Multiples En Barrio Jaime Salinas - 67738 | 67738 | Chiapas | Larrazázar | Cantabulhuchan II | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2944,180 | 2944,180 | 2944,180 | 2944,180 | 2944,180 | 2944,180 | 2944,180 | 100.00 | 0 | Otros | 127 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702008 56285 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Nectis - 92386 | 92386 | Chiapas | Larrazázar | Nectis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,829,941 | \$1,765,842 | \$1,765,842 | \$1,765,842 | \$1,765,842 | \$1,765,842 | \$1,765,842 | 100.00 | 0 | Vivienda | 82 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702008 56286 | Construcción De Techo Fermo En Nectis - 92432 | 92432 | Chiapas | Larrazázar | Nectis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2162,201 | 2154,206 | 2154,206 | 2154,206 | 2154,206 | 2154,206 | 2154,206 | 100.00 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702008 56287 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Nectis - 92423 | 92423 | Chiapas | Larrazázar | Nectis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2785,804 | 2756,802 | 2756,802 | 2756,802 | 2756,802 | 2756,802 | 2756,802 | 100.00 | 0 | Vivienda | 32 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702008 56288 | Construcción De Cancha De Deportes Multiples En Barrio Benito Juárez - 67848 | 67848 | Chiapas | Larrazázar | Tujililutlán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2665,211 | 2665,211 | 2665,211 | 2665,211 | 2665,211 | 2665,211 | 2665,211 | 99.28 | 0 | Otros | 47 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA CON ANOSOS PENDIENTES / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702008 56290 | Unidad Integración Y Elaboración De Material Informativo Del Comité De Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 12480 | 72480 | Chiapas | La Libertad | La Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LA LIBERTAD CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$189,713 | \$189,737 | \$189,737 | \$189,737 | \$189,737 | \$189,737 | \$189,737 | 100.00 | 0 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: ESTA OBRAS HA COMPLETADO. / Física: ESTA OBRAS HA COMPLETADO. / Registro: ESTA OBRAS SE HA CONCLUIDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702008 56297 | Reconstrucción De Techo Y Cuarto Cocina Dormitorio - 75187 | 75183 | Chiapas | Chilón | San Paolina | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,646,867 | \$1,646,867 | \$1,646,867 | \$1,646,867 | \$1,646,867 | \$1,646,867 | \$1,646,867 | 100.00 | 0 | Vivienda | 82 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702008 56301 | Reconstrucción Con Concreto Hidráulico En Barrio Barrio Entre Calle Madeco Y Calle Morales - 92887 | 92887 | Chiapas | Huitiá | Huitiá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 2920,000 | 2920,000 | 2920,000 | 2920,000 | 2920,000 | 2920,000 | 2920,000 | 100.00 | 0 | Metros Cuadrados | 32,033 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 0801702008 56302 | Reparación De Red Sanitaria - 39875 | 39875 | Chiapas | Huitiá | Huitiá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,751,609 | \$2,751,609 | \$2,751,609 | \$2,751,609 | \$2,751,609 | \$2,751,609 | \$2,751,609 | 100.00 | 0 | Metros Lineales | 6,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 0801702008 56303 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Rayón Entre Calle Madeco Y Calle Tarapua - 41070 | 41070 | Chiapas | Huitiá | Huitiá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|------------------|------------------|---------------|---|--|---------------------------------|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convoque - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 080105104005 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:15082497A | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801710200456305 | Rehabilitación De Troncos Troncos Y Seis Metros Lineales De Red De Drenaje Sanitario En Barrio San Francisco - 39921 | 39921 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,345,112 | \$1,345,112 | \$1,345,112 | \$1,345,112 | \$1,345,112 | \$1,345,112 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 6,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710200950307 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morales Entre Av. Ocho Y Av. Independencia - 41163 | 41163 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$466,041 | \$466,041 | \$466,041 | \$466,041 | \$466,041 | \$466,041 | \$466,041 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 32,033 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801710200456308 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Línea De Conducción De Agua Potable - 39798 | 39798 | Chiapas | Huixtla | Quince de Enero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,703,932 | \$1,703,932 | \$1,703,932 | \$1,703,932 | \$1,703,932 | \$1,703,932 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 391 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801710200456310 | Replanteo De Línea De Conducción De Agua Potable 19979 | 39979 | Chiapas | Huixtla | Cantón Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,645,382 | \$1,645,382 | \$1,645,382 | \$1,645,382 | \$1,645,382 | \$1,645,382 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,123 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710200456312 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 37058 | 37058 | Chiapas | Benjamín de Guzmán | Valisnoán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,405,810 | \$1,405,810 | \$1,405,810 | \$1,405,810 | \$1,405,810 | \$1,405,810 | 100.00 | 00 | Vivienda | 61 | 100.00 | 85.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710200456313 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa 17661 | 77661 | Chiapas | Acapetahua | La Lupa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,303,879 | \$2,303,879 | \$2,303,879 | \$2,303,879 | \$2,303,879 | \$2,303,879 | 100.00 | 00 | Otros | 144 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710200456316 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Y Agua Potable - 92241 | 92241 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$248,805 | \$248,805 | \$248,805 | \$248,805 | \$248,805 | \$248,805 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: EL IMPORTE Y AVANCE QUE SE PRESENTA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE Y REGISTRO: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO INVOLUNTARIO, YA QUE NO CORRESPONDE AL MODO ACUMULADO A OTRA OBRAS. | |
| 0801710200456318 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Y Agua Potable - 92225 | 92225 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$43,907 | \$43,907 | \$43,907 | \$43,907 | \$43,907 | \$43,907 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710200456319 | Rehabilitación De Servicios Básicos Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 92039 | 92039 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$97,278 | \$97,278 | \$97,278 | \$97,278 | \$97,278 | \$97,278 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 170 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710200456320 | Rehabilitación De Servicios Básicos Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 92016 | 92016 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$276,870 | \$276,870 | \$276,870 | \$276,870 | \$276,870 | \$276,870 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 170 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS EJECUTADA Y OPERANDO / Registro: OBRAS EJECUTADA Y OPERANDO SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710200456322 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 83761 | 83761 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$532,103 | \$532,103 | \$532,103 | \$532,103 | \$532,103 | \$532,103 | 100.00 | 00 | Otros | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710200456323 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 83804 | 83804 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$685,000 | \$685,000 | \$685,000 | \$685,000 | \$685,000 | \$685,000 | 100.00 | 00 | Otros | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710200456324 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada - 89777 | 89777 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$482,414 | \$482,414 | \$482,414 | \$482,414 | \$482,414 | \$482,414 | 100.00 | 00 | Otros | 1,500 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710200456326 | Rehabilitación De Sistema De Agua Segunda Etapa - 92111 | 92111 | Chiapas | Acacia | San Pedro Federal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$493,703 | \$493,703 | \$493,703 | \$493,703 | \$493,703 | \$493,703 | 100.00 | 00 | Otros | 198 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710200456327 | Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Ejido Piedra Blanca E106 El Llano - 80018 | 80018 | Chiapas | Amatán | Piedra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$160,462 | \$160,462 | \$160,462 | \$160,462 | \$160,462 | \$160,462 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 384 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS FINALIZADA / Física: OBRAS FINALIZADA / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710200456331 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 47354 | 47354 | Chiapas | Artenango de la Frontera | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,885,664 | \$1,885,664 | \$1,885,664 | \$1,885,664 | \$1,885,664 | \$1,885,664 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 509 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710200456332 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles Las Hoguerillas - 52156 | 52156 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$298,905 | \$298,905 | \$298,905 | \$298,905 | \$298,905 | \$298,905 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: OBRAS TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO FÍSICAMENTE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE FINANCIERAMENTE EN EL TERCER TRIMESTRE | |
| 0801710200456333 | Replanteo De Red De Energía Eléctrica En Parcela Parcela Del Estado De Belisario Domínguez Palencia - 53133 | 53133 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Educación | En Ejecución | 2017 | \$506,203 | \$506,203 | \$506,203 | \$506,203 | \$506,203 | \$506,203 | 100.00 | 00 | Otros | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDAS | |
| 0801710200456334 | 3301 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 31901 | 31901 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,092,370 | \$1,092,370 | \$1,092,370 | \$1,092,370 | \$1,092,370 | \$1,092,370 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710200456335 | Replanteo Y Mejoramiento De Red De Electrificación Masas Segunda Etapa - 71715 | 71715 | Chiapas | Artenango de la Frontera | Capitán Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$3,062,820 | \$3,062,820 | \$3,062,820 | \$3,062,820 | \$3,062,820 | \$3,062,820 | 100.00 | 00 | Otros | 428 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801710200456336 | Rehabilitación De Nuevo Edificio De Camino Rural Tramo Venito De Noviembre A Río Guerrero Segunda Etapa 47081 | 47081 | Chiapas | Artenango de la Frontera | Venito de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$3,164,568 | \$3,164,568 | \$3,164,568 | \$3,164,568 | \$3,164,568 | \$3,164,568 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 2,486 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801710200456337 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 36624 | 36624 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$3,448,609 | \$3,448,609 | \$3,448,609 | \$3,448,609 | \$3,448,609 | \$3,448,609 | 100.00 | 00 | Otros | 9,200 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS FINALIZADA / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710200456338 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Molinos Castellanos - 29759 | 29759 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$3,408,874 | \$3,408,874 | \$3,408,874 | \$3,408,874 | \$3,408,874 | \$3,408,874 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 450 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS FINALIZADA / Física: OBRAS FINALIZADA / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710200456340 | Rehabilitación De Camino Rural En Tramo Altiplano Tramo Amaten Tabasco - 63486 | 63486 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$849,361 | \$849,361 | \$849,361 | \$849,361 | \$849,361 | \$849,361 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 3,947 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS FINALIZADA / Física: OBRAS FINALIZADA / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710200456347 | Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Ejido Carmen Juana 814 Villa Luz 40277 | 80277 | Chiapas | Amatán | Carmen Juana | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801710200456348 | Construcción De Puentes Vehiculares Sobre El Camino Rural - 68449 | 68449 | Chiapas | Amatán | El Porvenir Tres Flores | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801710200456349 | Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Ejido Reforma Y Planada Amatán - 80918 | 80918 | Chiapas | Amatán | Reforma y Planada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$844,734 | \$844,734 | \$844,734 | \$844,734 | \$844,734 | \$844,734 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,156 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS FINALIZADA / Física: OBRAS FINALIZADA / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710200456350 | Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Ejido San Lorenzo 40317 | 40317 | Chiapas | Amatán | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$387,233 | \$387,233 | \$387,233 | \$387,233 | \$387,233 | \$387,233 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 690 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS FINALIZADA / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710200456351 | Construcción De Tronca Y Nueve Anillos De Paso Fijo En Camino El Bolso - 41330 | 41330 | Chiapas | Huehuetán | Cantón el Bolso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$381,731 | \$381,731 | \$381,731 | \$381,731 | \$381,731 | \$381,731 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 156 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE | |

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|-------------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|------------------|-----------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudo (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población |
| 09011504015 | Remedio Psicológico en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:170624974 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Cm. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 09171702018 | 06392 | 3643 | Chiapas | Huehuetán | El Cairo | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,023,691 | \$1,023,691 | \$1,023,691 | \$1,023,691 | \$1,023,691 | \$1,023,691 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 320 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRAS TERMINADAS FISICA Y FINANCIERAMENTE |
| 09171702019 | 06393 | 8145 | Chiapas | Huehuetán | Flor de un Día | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,004,000 | \$1,004,000 | \$1,004,000 | \$1,004,000 | \$1,004,000 | \$1,004,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 323 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRAS TERMINADAS FISICA Y FINANCIERAMENTE |
| 09171702020 | 06394 | 8029 | Chiapas | Huehuetán | Desarrollo | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$647,613 | \$647,613 | \$647,613 | \$647,613 | \$647,613 | \$647,613 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,487 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRAS TERMINADAS FISICA Y FINANCIERAMENTE EN TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171702021 | 06395 | 8931 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación PEC | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,253,422 | \$1,253,422 | \$1,253,422 | \$1,253,422 | \$1,253,422 | \$1,253,422 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRAS TERMINADAS FISICA Y FINANCIERAMENTE |
| 09171702022 | 06396 | 8073 | Chiapas | Huehuetán | San José el Amate | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$218,264 | \$218,264 | \$218,264 | \$218,264 | \$218,264 | \$218,264 | 100.00 | 00 | Otros | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS CONCLUIDAS |
| 09171702023 | 06397 | 9168 | Chiapas | Huehuetán | Tolinán | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,035,349 | \$2,035,349 | \$2,035,349 | \$2,035,349 | \$2,035,349 | \$2,035,349 | 100.00 | 00 | Otros | 222 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TOTALMENTE TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR INFORME FISICO Y FINANCIERO DE OBRAS TOTALMENTE CONCLUIDAS |
| 09171702024 | 06398 | 9752 | Chiapas | Huehuetán | Tolinán | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$441,591 | \$441,591 | \$441,591 | \$441,591 | \$441,591 | \$441,591 | 100.00 | 00 | Otros | 222 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR INFORME FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA CONCLUIDA |
| 09171702025 | 06399 | 8099 | Chiapas | Huehuetán | Cañón Villahermosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$816,214 | \$816,214 | \$816,214 | \$816,214 | \$816,214 | \$816,214 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 64 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ CONCLUSION DE OBRAS FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS CONCLUIDAS FISCAMENTE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRAS CONCLUIDAS FISICA Y FINANCIERAMENTE |
| 09171702026 | 06400 | 97487 | Chiapas | Huehuetán | Sisal | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$397,645 | \$397,645 | \$397,645 | \$397,645 | \$397,645 | \$397,645 | 100.00 | 00 | Otros | 109 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171702027 | 06401 | 54864 | Chiapas | Huehuetán | Alianza para la Producción | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,006,144 | \$1,006,144 | \$1,006,144 | \$1,006,144 | \$1,006,144 | \$1,006,144 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 463 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra terminada / Física: obra concluida y operando / Registro: obra terminada fisica y financieramente y operando |
| 09171702028 | 06402 | 41575 | Chiapas | Huehuetán | Chapante al Jovel | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,998,724 | \$1,998,724 | \$1,998,724 | \$1,998,724 | \$1,480,240 | \$1,480,240 | 74.00 | 00 | Otros | 200 | 100.00 | 88.00 | Financiera/ OBRA OJE DE REPERFORA PARA EL EJERCICIO 2018 / Física: OBRAS EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRAS TERMINADAS REFERIDAS PARA EL EJERCICIO 2018 |
| 09171702029 | 06403 | 80812 | Chiapas | Huehuetán | Carretera Nueva | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$684,815 | \$684,815 | \$684,815 | \$684,815 | \$684,815 | \$684,815 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 324 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra concluida / Financiera/ Física: OBRAS EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRAS TERMINADAS FISICA Y FINANCIERAMENTE |
| 09171702030 | 06404 | 82105 | Chiapas | Huixtán | Jocoso | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$3,773,946 | \$3,773,946 | \$3,773,946 | \$3,773,946 | \$3,773,946 | \$3,773,946 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 729 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171702031 | 06405 | 86553 | Chiapas | Huixtán | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$7,562,262 | \$7,562,262 | \$7,562,262 | \$7,562,262 | \$7,562,262 | \$7,562,262 | 100.00 | 00 | Vivienda | 1,436 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171702032 | 06406 | 86912 | Chiapas | Carahobán | Carahobán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN SIYARAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$164,668 | \$164,668 | \$164,668 | \$164,668 | \$164,668 | \$164,668 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171702033 | 06407 | 86897 | Chiapas | Carahobán | Carahobán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN SIYARAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$338,978 | \$338,978 | \$338,978 | \$338,978 | \$338,978 | \$338,978 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171702034 | 06408 | 82591 | Chiapas | Carahobán | Carahobán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN SIYARAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,711,671 | \$2,711,671 | \$2,711,671 | \$2,711,671 | \$2,711,671 | \$2,711,671 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 8,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171702035 | 06409 | 82583 | Chiapas | Carahobán | Carahobán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN SIYARAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,616,503 | \$3,616,503 | \$3,616,503 | \$3,616,503 | \$3,616,503 | \$3,616,503 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 8,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171702036 | 06410 | 82546 | Chiapas | Carahobán | Carahobán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN SIYARAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,186,007 | \$2,186,007 | \$2,186,007 | \$2,186,007 | \$2,186,007 | \$2,186,007 | 100.00 | 00 | Otros | 2,028 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171702037 | 06411 | 82481 | Chiapas | Carahobán | Carahobán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN SIYARAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,081,594 | \$1,081,594 | \$1,081,594 | \$1,081,594 | \$1,081,594 | \$1,081,594 | 100.00 | 00 | Otros | 85 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171702038 | 06412 | 82465 | Chiapas | Carahobán | Carahobán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN SIYARAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$701,225 | \$701,225 | \$701,225 | \$701,225 | \$701,225 | \$701,225 | 100.00 | 00 | Otros | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171702039 | 06413 | 87038 | Chiapas | Carahobán | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN SIYARAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$884,403 | \$884,403 | \$884,403 | \$884,403 | \$884,403 | \$884,403 | 100.00 | 00 | Otros | 54 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171702040 | 06414 | 82519 | Chiapas | Carahobán | El Agua | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN SIYARAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$793,550 | \$793,550 | \$793,550 | \$793,550 | \$793,550 | \$793,550 | 100.00 | 00 | Otros | 33 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171702041 | 06415 | 87043 | Chiapas | Carahobán | Agustin de Iturbide | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN SIYARAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$337,698 | \$337,698 | \$337,698 | \$337,698 | \$337,698 | \$337,698 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171702042 | 06416 | 82554 | Chiapas | Carahobán | Agustin de Iturbide | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obra | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN SIYARAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$865,142 | \$865,142 | \$865,142 | \$865,142 | \$865,142 | \$865,142 | 100.00 | 00 | Otros | 2,211 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171702043 | 06417 | 86862 | Chiapas | Carahobán | Alpujarres | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN SIYARAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,306,277 | \$1,306,277 | \$1,306,277 | \$1,306,277 | \$1,306,277 | \$1,306,277 | 100.00 | 00 | Otros | 85 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171702044 | 06418 | 87031 | Chiapas | Carahobán | Alpujarres | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN SIYARAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,300,843 | \$1,300,843 | \$1,300,843 | \$1,300,843 | \$1,300,843 | \$1,300,843 | 100.00 | 00 | Otros | 125 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171702045 | 06419 | 86889 | Chiapas | Carahobán | Belavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN SIYARAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$945,543 | \$945,543 | \$945,543 | \$945,543 | \$945,543 | \$945,543 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 338 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171702046 | 06420 | 82572 | Chiapas | Carahobán | Dos de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN SIYARAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$992,799 | \$992,799 | \$992,799 | \$992,799 | \$992,799 | \$992,799 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 644 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171702047 | 06421 | 82568 | Chiapas | Carahobán | Miscom | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN SIYARAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$779,443 | \$779,443 | \$779,443 | \$779,4 | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|--------------|-------------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|------------------|------------------|-----------|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 0801150405 | Remedio Psicológico en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15082497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Cia. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Ampliación De Red Eléctrica En Media Tensión - 88987 | 88987 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,179,869 | \$1,179,869 | \$1,179,869 | \$1,179,869 | \$1,179,869 | \$1,179,869 | \$1,179,869 | 100.00 | 00 | Obras | 6,919 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801702019 | Ampliación De Red Del Sistema De Agua Potable - 88405 | 88405 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,092,207 | \$1,092,207 | \$1,092,207 | \$1,092,207 | \$1,092,207 | \$1,092,207 | \$1,092,207 | 100.00 | 00 | Obras | 628 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801702018 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segundo Etapa Lomas Del Padregal - 77048 | 77048 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,687,761 | \$3,687,761 | \$3,687,761 | \$3,687,761 | \$3,687,761 | \$3,687,761 | \$3,687,761 | 100.00 | 00 | Obras | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801702018 | Construcción De Techo Fermo - 33363 | 33363 | Chiapas | La Concordia | Merin | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Construcción De Techo Fermo - 41943 | 41943 | Chiapas | La Concordia | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Construcción De Techo Fermo - 42240 | 42240 | Chiapas | La Concordia | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702015 | Camino Sacacomocha - 35698 | 35698 | Chiapas | Berriozábal | El Nuevo Triunfo (El Espadín) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$937,999 | \$937,999 | \$937,999 | \$937,999 | \$937,999 | \$937,999 | \$937,999 | \$937,999 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 22 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702018 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria Antonio Juárez - 16429 | 16429 | Chiapas | Chicomusé | Nueva Piedra Labrada | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702015 | Construcción De Teintita Cuartos Dormitorio - 76355 | 76355 | Chiapas | Chilón | Cheval Chico | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,480,333 | \$1,480,333 | \$1,480,333 | \$1,480,333 | \$1,476,984 | \$1,476,984 | \$1,476,984 | 99.77 | 00 | Vivienda | 72 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Construcción De Teintita Y Dos Cuartos Dormitorio - 55326 | 55326 | Chiapas | Chilón | Cheval Mugomul | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,535,241 | \$1,535,241 | \$1,535,241 | \$1,535,241 | \$1,535,241 | \$1,535,241 | \$1,535,241 | 100.00 | 00 | Vivienda | 76 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Construcción De Doco Cuartos Dormitorio - 32224 | 32224 | Chiapas | Chilón | Buenavista Regue Taju | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$559,321 | \$559,321 | \$559,321 | \$559,321 | \$559,321 | \$559,321 | \$559,321 | 100.00 | 00 | Vivienda | 29 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Ruben Miguel Rincon Coullino - 52492 | 52492 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$870,344 | \$870,344 | \$870,344 | \$870,344 | \$870,344 | \$870,344 | \$870,344 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 9,370 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801702018 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Teresa Lir Macías Juárez García - 50995 | 50995 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$570,942 | \$570,942 | \$570,942 | \$570,942 | \$570,942 | \$570,942 | \$570,942 | \$570,942 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 9,370 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA CON AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: |
| 0801702018 | Rehabilitación De Camino Rural Unificado En Tramo Hoja Blanca Al La Uspitza - 31137 | 31137 | Chiapas | Escuintla | Hoja Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transporte y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$900,000 | \$900,000 | \$900,000 | \$900,000 | \$900,000 | \$900,000 | \$900,000 | \$900,000 | 100.00 | 00 | Obras | 310 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702018 | Construcción De Dos Unidades Tipo Y Dos C En Palmachilera/ Consultorio Numero Treinta Y Trece Del Zona Insa De La Csa - 50762 | 50762 | Chiapas | Escuintla | San Juan Panamé | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,645,669 | \$1,645,669 | \$1,645,669 | \$1,645,669 | \$1,645,669 | \$1,645,669 | \$1,645,669 | \$1,645,669 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 224 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA CON AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: |
| 0801702016 | Rehabilitación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Rto. Tramo De Mayo - 41347 | 41347 | Chiapas | Escuintla | 3 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$225,030 | \$225,030 | \$225,030 | \$225,030 | \$225,030 | \$225,030 | \$225,030 | \$225,030 | 100.00 | 00 | Obras | 126 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702015 | Construcción De Dispensario Médico Centro De Salud Rural - 80693 | 80693 | Chiapas | Chicomusé | Nueva Morelia | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Construcción De Rodadas En Camino Con Concreto Hidráulico - 80599 | 80599 | Chiapas | Chicomusé | Santa Elena (Dulce Bomba) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Transporte y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Ampliación De La Línea Eléctrica De Media Tensión Y La Red De Distribución En Hoja Blanca - 80575 | 80575 | Chiapas | Chicomusé | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Construcción De Tejado En Nueva De Operación De Edificio Fisica En La Escuela Secundaria Rosarío Castellanos Figueroa - 80388 | 80388 | Chiapas | Chicomusé | San Antonio Ostal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio - 33623 | 33623 | Chiapas | Chilón | Bavita Samaria | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$956,311 | \$956,311 | \$956,311 | \$956,311 | \$956,311 | \$956,311 | \$956,311 | \$956,311 | 100.00 | 00 | Vivienda | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702015 | Construcción De Doco Cuartos Dormitorio - 67412 | 67412 | Chiapas | Chilón | Hoja Tauy | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$570,826 | \$570,826 | \$570,826 | \$570,826 | \$570,826 | \$570,826 | \$570,826 | \$570,826 | 100.00 | 00 | Vivienda | 29 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción De Cuarenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 34959 | 34959 | Chiapas | Chilón | Na-Chij | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,050,845 | \$2,050,845 | \$2,050,845 | \$2,050,845 | \$2,050,845 | \$2,050,845 | \$2,050,845 | \$2,050,845 | 100.00 | 00 | Vivienda | 105 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702015 | Construcción De Doco Cuartos Dormitorio - 60493 | 60493 | Chiapas | Chilón | Dipines San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$538,021 | \$538,021 | \$538,021 | \$538,021 | \$538,021 | \$538,021 | \$538,021 | \$538,021 | 100.00 | 00 | Vivienda | 26 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Rehabilitación E Instalación De Nuevos Módulos Salares - 78703 | 78703 | Chiapas | Chilón | Monte Sima | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$748,041 | \$748,041 | \$748,041 | \$748,041 | \$748,041 | \$748,041 | \$748,041 | \$748,041 | 100.00 | 00 | Obras | 52 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Rehabilitación De Camino Rural En Tramo Altiplano Segunda Etapa - 46893 | 46893 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transporte y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,420,389 | \$2,420,389 | \$2,420,389 | \$2,420,389 | \$2,420,389 | \$2,420,389 | \$2,420,389 | \$2,420,389 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 351 | 100.00 | 100.00 | Financiera obra Ejecutada / Física: obra Ejecutada / Registro: |
| 0801702018 | Construcción De Letrinas Segunda Etapa - 57504 | 57504 | Chiapas | Ocosingo | Sanedilupe | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,750,031 | \$1,750,031 | \$1,750,031 | \$1,750,031 | \$1,750,031 | \$1,750,031 | \$1,750,031 | \$1,750,031 | 100.00 | 00 | Placas | 202 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: |
| 0801702016 | Construcción De Camino Rural - 33778 | 33778 | Chiapas | Ocosingo | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transporte y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,044,392 | \$2,044,392 | \$2,044,392 | \$2,044,392 | \$2,044,392 | \$601,317 | \$601,317 | 29.41 | 00 | Metros Lineales | 43 | 100.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Construcción De Dependencias Y Banquetas - 80017 | 80017 | Chiapas | Ocosingo | San Pedro Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transporte y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$3,141,433 | \$3,141,433 | \$3,141,433 | \$3,141,433 | \$3,141,433 | \$2,576,983 | \$2,576,983 | 82.03 | 00 | Metros Cuadrados | 850 | 100.00 | 83.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801702018 | Ampliación De Electrificación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica - 87188 | 87188 | Chiapas | Ocosingo | Patibulsa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$470,721 | \$470,721 | \$470,721 | \$470,721 | \$470,721 | \$141,216 | \$141,216 | 30.00 | 00 | Obras | 863 | 100.00 | 60.00 | Financiera / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|------------------|-----------------|--|---|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801150405 | Remedio Psimétral en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17082497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801702016 | 06479 | 06479 | Chiapas | Ocosingo | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$4,106,700 | \$4,106,700 | \$4,106,700 | \$4,106,700 | \$4,106,700 | \$4,106,700 | 100.00 | 00 | Otros | 268 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FINICITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA DE HA COMPLETADO Y ENTREGADA A LA COMUNIDAD. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | 06480 | 06720 | Chiapas | Ocosingo | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,018,270 | \$1,018,270 | \$1,018,270 | \$1,018,270 | \$1,018,270 | \$1,018,270 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 318 | 100.00 | 90.00 | Financiera/ / Física / Registro: | |
| 0801702016 | 06483 | 40139 | Chiapas | Ocosingo | Hogya Chivittic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,134,620 | \$1,134,620 | \$1,134,620 | \$1,134,620 | \$1,134,620 | \$1,134,620 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 630 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: | |
| 0801702016 | 06484 | 32242 | Chiapas | Ocosingo | Quince de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,177,070 | \$3,177,070 | \$3,177,070 | \$3,177,070 | \$3,177,070 | \$3,177,070 | 100.00 | 00 | Otros | 85 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registro: | |
| 0801702016 | 06486 | 46556 | Chiapas | Mazapa de Hadero | Juárez Chemele | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE HADERO | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801702016 | 06487 | 47083 | Chiapas | Huixtán | Reforma Agraria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2689,200 | 2689,200 | 2689,200 | 2689,200 | 2689,200 | 2689,200 | 100.00 | 00 | Vivienda | 98 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: | |
| 0801702016 | 06488 | 62281 | Chiapas | Huixtán | Chaguicoc | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$402,020 | \$402,020 | \$402,020 | \$402,020 | \$402,020 | \$402,020 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 178 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: | |
| 0801702016 | 06489 | 72408 | Chiapas | La Libertad | Estrella de Belán Sra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LA LIBERTAD CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$720,520 | \$720,520 | \$720,520 | \$720,520 | \$504,360 | \$504,360 | 70.00 | 00 | Pisos | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física: ESTA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA DE HA COMPLETADO. | |
| 0801702016 | 06490 | 72405 | Chiapas | La Libertad | Estrella de Belán Sra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LA LIBERTAD CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,618,550 | \$1,618,550 | \$1,618,550 | \$1,618,550 | \$1,132,990 | \$1,132,990 | 70.00 | 00 | Otros | 105 | 100.00 | 90.00 | Financiera/ / Física: ESTA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA DE HA COMPLETADO. | |
| 0801702016 | 06492 | 47302 | Chiapas | Mazapa de Hadero | El Nuevo Poblado | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE HADERO | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801702016 | 06493 | 39764 | Chiapas | Mazapa de Hadero | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE HADERO | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801702016 | 06495 | 47248 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$356,854 | \$356,854 | \$356,854 | \$356,854 | \$356,854 | \$348,256 | \$348,256 | 97.89 | 00 | Metros Lineales | 650 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: |
| 0801702016 | 06496 | 59619 | Chiapas | Mazatán | Agüiles Gordán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,582,351 | \$1,582,351 | \$1,582,351 | \$1,582,351 | \$1,582,351 | \$1,453,661 | \$1,453,661 | 91.87 | 00 | Otros | 1,135 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | 06501 | 74834 | Chiapas | Mitontic | Mitontic | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,172,920 | \$2,172,920 | \$2,172,920 | \$2,172,920 | \$2,172,920 | \$2,172,920 | 100.00 | 00 | Vivienda | 770 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | 06502 | 74757 | Chiapas | Mitontic | Cuchumtón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,321,956 | \$2,321,956 | \$2,321,956 | \$2,321,956 | \$2,321,956 | \$2,321,956 | 100.00 | 00 | Vivienda | 713 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: | |
| 0801702016 | 06503 | 74865 | Chiapas | Mitontic | Chelam | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,711,213 | \$4,711,213 | \$4,711,213 | \$4,711,213 | \$4,711,213 | \$4,711,213 | 100.00 | 00 | Vivienda | 1,345 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: QUEDA POR COMPLETAR LA OBRA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | 06504 | 75152 | Chiapas | Mitontic | Chimbanum | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,648,780 | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: QUEDA POR COMPLETAR AL 100% LA OBRA | | |
| 0801702016 | 06505 | 74855 | Chiapas | Mitontic | Oxiam | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,552,641 | \$3,552,641 | \$3,552,641 | \$3,552,641 | \$3,552,641 | \$3,552,641 | 100.00 | 00 | Vivienda | 1,033 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: QUEDA POR COMPLETAR LA OBRA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | 06506 | 74893 | Chiapas | Mitontic | Pulumbeac | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,653,733 | \$1,653,733 | \$1,653,733 | \$1,653,733 | \$1,653,733 | \$1,653,733 | 100.00 | 00 | Vivienda | 585 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | 06507 | 74805 | Chiapas | Mitontic | Tixtalentic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,071,970 | \$2,071,970 | \$2,071,970 | \$2,071,970 | \$2,071,970 | \$2,071,970 | 100.00 | 00 | Vivienda | 711 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | 06508 | 75057 | Chiapas | Mitontic | Tzucucit | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,629,558 | \$3,629,558 | \$3,629,558 | \$3,629,558 | \$3,629,558 | \$3,629,558 | 100.00 | 00 | Vivienda | 1,290 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: QUEDA POR COMPLETAR LA OBRA AL 100% | |
| 0801702016 | 06509 | 74919 | Chiapas | Mitontic | Norton (Nortocit) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$744,370 | \$744,370 | \$744,370 | \$744,370 | \$744,370 | \$744,370 | 100.00 | 00 | Vivienda | 291 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | 06510 | 75046 | Chiapas | Mitontic | Alamú | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,884,486 | \$1,884,486 | \$1,884,486 | \$1,884,486 | \$1,884,486 | \$1,884,486 | 100.00 | 00 | Vivienda | 657 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: QUEDA POR COMPLETAR LA OBRA AL 100% | |
| 0801702016 | 06511 | 74991 | Chiapas | Mitontic | Soyabó | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,922,940 | \$1,922,940 | \$1,922,940 | \$1,922,940 | \$1,922,940 | \$1,922,940 | 100.00 | 00 | Vivienda | 644 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: QUEDA POR COMPLETAR LA OBRA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | 06512 | 74948 | Chiapas | Mitontic | Choo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$374,974 | \$374,974 | \$374,974 | \$374,974 | \$374,974 | \$374,974 | 100.00 | 00 | Vivienda | 130 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: QUEDA POR COMPLETAR LA OBRA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | 06513 | 75066 | Chiapas | Mitontic | Tzucucit | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$908,591 | \$908,591 | \$908,591 | \$908,591 | \$908,591 | \$908,591 | 100.00 | 00 | Vivienda | 372 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: QUEDA POR COMPLETAR LA OBRA AL 100% | |
| 0801702016 | 06514 | 75104 | Chiapas | Mitontic | Bachan | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$211,524 | \$211,524 | \$211,524 | \$211,524 | \$211,524 | \$211,524 | 100.00 | 00 | Vivienda | 165 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: QUEDA POR COMPLETAR LA OBRA AL 100% | |
| 0801702016 | 06515 | 75118 | Chiapas | Mitontic | Joloxojan' X'K'al | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$427,855 | \$427,855 | \$427,855 | \$427,855 | \$427,855 | \$427,855 | 100.00 | 00 | Vivienda | 204 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: QUEDA POR COMPLETAR LA OBRA AL 100% | |
| 0801702016 | 06516 | 75092 | Chiapas | Mitontic | Duytic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$298,056 | \$298,056 | \$298,056 | \$298,056 | \$298,056 | \$298,056 | 100.00 | 00 | Vivienda | 132 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: QUEDA POR COMPLETAR LA OBRA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | 06517 | 74884 | Chiapas | Mitontic | Tzucic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,259,529 | \$1,259,529 | \$1,259,529 | \$1,259,529 | \$1,259,529 | \$1,259,529 | 100.00 | 00 | Vivienda | 509 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: QUEDA POR COMPLETAR LA OBRA AL 100% | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Militado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 08P1702016 | Remedio Psimétral en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 702497a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P1702016 | Construcción de Dos Aulas Esctructura No En Escuela Primaria Vicente Fox y Prof. Víctor Trujillo Ramírez - 62148 | 82448 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$179,421 | \$179,621 | \$179,421 | \$179,421 | \$179,421 | \$179,421 | \$179,421 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 437 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FINQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1702016 | Construcción De Drenaje Sanitario Terceca Etapa - 80550 | 80550 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,047,493 | \$3,067,694 | \$3,047,493 | \$3,047,493 | \$3,047,493 | \$3,047,493 | \$3,047,493 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 845 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro: |
| 08P1702016 | Construcción De Drenaje Sanitario Terceca Etapa - 81307 | 81307 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,863,670 | \$3,863,670 | \$3,863,670 | \$3,863,670 | \$3,863,670 | \$3,863,670 | \$3,863,670 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 600 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1702016 | Construcción De Drenaje Sanitario - 78267 | 78267 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,483,250 | \$1,483,250 | \$1,483,250 | \$1,483,250 | \$1,483,250 | \$1,483,250 | \$1,483,250 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 94 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1702016 | Comisión De Honor De Construcción - 74900 | 74900 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$423,044 | \$423,044 | \$423,044 | \$423,044 | \$423,044 | \$423,044 | \$423,044 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 185 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FINQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1702016 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 76249 | 76249 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,923,640 | \$2,923,640 | \$2,923,640 | \$2,923,640 | \$2,923,640 | \$2,923,640 | \$2,923,640 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 500 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FINQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1702016 | Construcción De Electrificación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 78837 | 78837 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$3,379,323 | \$3,379,323 | \$3,379,323 | \$3,379,323 | \$3,379,323 | \$3,379,323 | \$3,379,323 | 100.00 | 00 | Otros | 144 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro: |
| 08P1702016 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 72089 | 72089 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$4,051,946 | \$4,051,946 | \$4,051,946 | \$4,051,946 | \$4,051,946 | \$4,051,946 | \$4,051,946 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,073 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1702016 | Rehabilitación De Mejoramiento De Calles - 62529 | 62529 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,507,174 | \$1,507,174 | \$1,507,174 | \$1,507,174 | \$1,507,174 | \$1,507,174 | \$1,507,174 | 100.00 | 00 | Otros | 6,443 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FINQUITADA / Física/ OBRA FINQUITADA / Registro: |
| 08P1702016 | Construcción De Sanitarios Estructura No En Escuela Primaria Federal Bilingüe Vicente Suárez - 62115 | 62115 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,345,459 | \$1,345,459 | \$1,345,459 | \$1,345,459 | \$1,345,459 | \$1,345,459 | \$1,345,459 | 100.00 | 00 | Pisos | 183 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1702016 | Construcción De Cuatro Aulas Esctructura No En Escuela Primaria Rural Martín Villanueva - 73174 | 73174 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P1702016 | Rehabilitación De Mejoramiento De Calles - 62185 | 62185 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$301,580 | \$301,580 | \$301,580 | \$301,580 | \$301,580 | \$301,580 | \$301,580 | 100.00 | 00 | Otros | 41,878 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FINQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: |
| 08P1702016 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 67963 | 67963 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$3,370,152 | \$3,370,152 | \$3,370,152 | \$3,370,152 | \$3,370,152 | \$3,370,152 | \$3,370,152 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 44,878 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FINQUITADA / Física/ OBRA FINQUITADA / Registro: |
| 08P1702016 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Terceca Sección Sur - 67809 | 67809 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,265,479 | \$2,265,479 | \$2,265,479 | \$2,265,479 | \$2,265,479 | \$2,265,479 | \$2,265,479 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 310 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1702016 | Rehabilitación De Camino Rural - 65102 | 65102 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$301,082 | \$301,082 | \$301,082 | \$301,082 | \$301,082 | \$301,082 | \$301,082 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 41,878 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FINQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: |
| 08P1702016 | Rehabilitación De Mejoramiento De Calles - 67862 | 67862 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,562,828 | \$1,562,828 | \$1,562,828 | \$1,562,828 | \$1,562,828 | \$1,562,828 | \$1,562,828 | 100.00 | 00 | Otros | 6,895 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FINQUITADA / Física/ OBRA FINQUITADA / Registro: |
| 08P1702016 | Construcción De Dos Aulas En Escuela Residencial Jodgema Nino Artillero - 63568 | 63568 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$2,743,219 | \$2,743,219 | \$2,743,219 | \$2,743,219 | \$2,743,219 | \$2,743,219 | \$2,743,219 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 85 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro: |
| 08P1702016 | Rehabilitación De Camino En Tramo Asfaltado - 63923 | 63923 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,691,200 | \$2,691,200 | \$2,691,200 | \$2,691,200 | \$2,691,200 | \$2,691,200 | \$2,691,200 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 2,146 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FINQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1702016 | Construcción De Drenaje Pluvial - 60641 | 60641 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,213,188 | \$3,213,188 | \$3,213,188 | \$3,213,188 | \$3,213,188 | \$3,213,188 | \$3,213,188 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1702016 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 57998 | 57998 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,830,400 | \$1,830,400 | \$1,830,400 | \$1,830,400 | \$1,830,400 | \$1,830,400 | \$1,830,400 | 64.75 | 00 | Metros Cuadrados | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ FISIEMBRE PAGO FINQUITO / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1702016 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 57979 | 57979 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,380,800 | \$2,380,800 | \$2,380,800 | \$2,380,800 | \$2,380,800 | \$2,380,800 | \$2,380,800 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 3,314 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FINQUITADA / Física/ OBRA FINQUITADA / Registro: |
| 08P1702016 | Mejoramiento De Servicios Básicos De Electrificación En Escuela Secundaria Técnica 3950 | 39500 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$260,751 | \$260,751 | \$260,751 | \$260,751 | \$260,751 | \$260,751 | \$260,751 | 35.00 | 00 | Otros | 1,409 | 100.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1702016 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 57113 | 57113 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,995,944 | \$2,995,944 | \$2,995,944 | \$2,995,944 | \$2,995,944 | \$2,995,944 | \$2,995,944 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 500 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1702016 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 58485 | 58485 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1702016 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 58049 | 58049 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,498,679 | \$1,498,679 | \$1,498,679 | \$1,498,679 | \$1,498,679 | \$1,498,679 | \$1,498,679 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 600 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FINQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: |
| 08P1702016 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 58488 | 58488 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$814,291 | \$814,291 | \$814,291 | \$814,291 | \$814,291 | \$814,291 | \$814,291 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 360 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FINQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1702016 | Construcción De Drenaje Sanitario - 43787 | 43787 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$987,170 | \$987,170 | \$987,170 | \$987,170 | \$987,170 | \$987,170 | \$987,170 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 282 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1702016 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 43785 | 43785 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$3,006,848 | \$3,006,848 | \$3,006,848 | \$3,006,848 | \$3,006,848 | \$3,006,848 | \$3,006,848 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 282 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FINQUITADA / Física/ OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1702016 | Construcción De Electrificación De Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 67580 | 67580 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$4,034,349 | \$4,034,349 | \$4,034,349 | \$4,034,349 | \$4,034,349 | \$4,034,349 | \$4,034,349 | 100.00 | 00 | Otros | 240 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1702016 | Mejoramiento De Servicios Básicos De Electrificación Pluvial - 46923 | 46923 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$518,520 | \$518,520 | \$518,520 | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|--|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 08011504005 | Remedio Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:07862497a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Físical / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Rehabilitación De Tramo - 58927 | 36927 | Chiapas | Tuxtán | Santa Sofía | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2361,133 | 2361,133 | 2361,133 | 2361,133 | 2361,133 | 2361,133 | 2361,133 | 100.00 | 00 | Hectos | 389 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702019 | Construcción De Modelo De Dos Andas Estrecha Tipo - 68860 | 36960 | Chiapas | Tuxtán | Estación Tuxtán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,169,840 | \$1,169,840 | \$1,169,840 | \$1,169,840 | \$744,111 | \$744,111 | \$744,111 | 64.46 | 00 | Metros Cuadrados | 1,325 | 100.00 | 64.00 | Financiera: Esta obra quedó referendada para el ejercicio 2018 / Físical / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica - 58814 | 36814 | Chiapas | Tuxtán | Villa Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,180,121 | \$1,180,121 | \$1,180,121 | \$1,180,121 | \$1,180,121 | \$1,180,121 | 100.00 | 00 | Hectos | 1,089 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica - 53333 | 35333 | Chiapas | Tuxtán | Santa Fe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$640,862 | \$640,862 | \$640,862 | \$640,862 | \$640,862 | \$640,862 | \$640,862 | 100.00 | 00 | Hectos | 33 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Revisión/Actualización De Calles Con Concreto Hidráulico - 47171 | 40171 | Chiapas | Tuxtán | Veininueve de Diciembre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,048,497 | \$1,048,497 | \$1,048,497 | \$1,048,497 | \$1,048,497 | \$1,048,497 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 817 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Reconstrucción de Calle de Calle de El Ejido Necequit - 78551 | 78551 | Chiapas | Tapachula | Mexiquito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,802,701 | \$1,802,701 | \$1,802,701 | \$1,802,701 | \$1,148,483 | \$1,148,483 | \$1,148,483 | 63.71 | 00 | Metros Cuadrados | 1,352 | 100.00 | 50.00 | Financiera / Físical / Registro: SEGUO REALIZADO DE JUNIO A DICIEMBRE DEL FONDO III POR 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Aerea - 49105 | 45005 | Chiapas | Tapachula | Murillo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$3,646,681 | \$3,646,681 | \$3,646,681 | \$3,646,681 | \$1,936,320 | \$1,936,320 | \$1,936,320 | 53.65 | 00 | Hectos | 2,128 | 100.00 | 35.00 | Financiera / Físical / Registro: gasto realizado de enero a diciembre del Fondo III. Por 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 55009 | 55009 | Chiapas | Panteón | Agüiles Serdán (Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,370,392 | \$3,370,392 | \$3,370,392 | \$3,370,392 | \$3,370,392 | \$3,370,392 | 100.00 | 00 | Vivienda | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: | |
| 0801702016 | Construcción De Cuartos Para Baño - 53304 | 53304 | Chiapas | Panteón | Agüiles Serdán (Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$968,533 | \$968,533 | \$968,533 | \$968,533 | \$968,533 | \$968,533 | \$968,533 | 100.00 | 00 | Vivienda | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: |
| 0801702016 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 50075 | 50075 | Chiapas | Panteón | San Luis Delig | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,606,766 | \$1,606,766 | \$1,606,766 | \$1,606,766 | \$1,606,766 | \$1,606,766 | 100.00 | 00 | Vivienda | 27 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: | |
| 0801702016 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 54724 | 54724 | Chiapas | Panteón | Nueva Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,190,197 | \$1,190,197 | \$1,190,197 | \$1,190,197 | \$1,190,197 | \$1,190,197 | 100.00 | 00 | Vivienda | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: | |
| 0801702018 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 61139 | 61139 | Chiapas | Panteón | San José Buenavista Torero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,190,197 | \$1,190,197 | \$1,190,197 | \$1,190,197 | \$1,190,197 | \$1,190,197 | 100.00 | 00 | Vivienda | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: | |
| 0801702016 | Construcción De Cuartos Para Baño - 53048 | 53048 | Chiapas | Panteón | San Antonio el Encanto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$940,861 | \$940,861 | \$940,861 | \$940,861 | \$940,861 | \$940,861 | \$940,861 | 100.00 | 00 | Vivienda | 34 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: |
| 0801702018 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Monte Olivo - 60861 | 60861 | Chiapas | Palenque | Monte Olivo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$457,510 | \$457,510 | \$457,510 | \$457,510 | \$457,510 | \$457,510 | \$457,510 | 100.00 | 00 | Vivienda | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Ejido Bahillón Tercera Sección - 61681 | 61681 | Chiapas | Palenque | Bahillón 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,009,980 | \$2,009,980 | \$2,009,980 | \$2,009,980 | \$2,009,980 | \$2,009,980 | \$2,009,980 | 100.00 | 00 | Hectos | 183 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido El Chinal - 63051 | 63051 | Chiapas | Palenque | El Chinal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$873,056 | \$873,056 | \$873,056 | \$873,056 | \$873,056 | \$873,056 | \$873,056 | 100.00 | 00 | Vivienda | 125 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: |
| 0801702016 | Apertura Y Reasfaltamiento De Calles En Ejido San Miguel Arimaza - 34104 | 34104 | Chiapas | Palenque | San Miguel Arimaza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,099,311 | \$1,099,311 | \$1,099,311 | \$1,099,311 | \$1,099,311 | \$1,099,311 | \$1,099,311 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702019 | Apertura Y Reasfaltamiento De Camino Cuadrero En Ejido Zaragoza Los Ortízales - 53887 | 53887 | Chiapas | Palenque | Zaragoza (Los Ortízales) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,694,187 | \$1,694,187 | \$1,694,187 | \$1,694,187 | \$1,694,187 | \$1,694,187 | \$1,694,187 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,105 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Apertura Y Reasfaltamiento De Camino Cuadrero En Ejido Arroyo Jucualá - 41217 | 41217 | Chiapas | Palenque | Arroyo Jucualá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,430,636 | \$1,430,636 | \$1,430,636 | \$1,430,636 | \$1,430,636 | \$1,430,636 | \$1,430,636 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: |
| 0801702016 | Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido Ach Lum San Marcos - 70100 | 70100 | Chiapas | Palenque | Ach Lum San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$249,268 | \$249,268 | \$249,268 | \$249,268 | \$249,268 | \$249,268 | \$249,268 | 100.00 | 00 | Vivienda | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: |
| 0801702018 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Victoria Campesina I - 64988 | 64988 | Chiapas | Palenque | Victoria Campesina I | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$282,700 | \$282,700 | \$282,700 | \$282,700 | \$282,700 | \$282,700 | \$282,700 | 100.00 | 00 | Vivienda | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Construcción De Cuartos Para Baño En Agua Cristalina - 71489 | 71489 | Chiapas | Palenque | Agua Cristalina | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,174,506 | \$1,174,506 | \$1,174,506 | \$1,174,506 | \$1,174,506 | \$1,174,506 | \$1,174,506 | 100.00 | 00 | Vivienda | 310 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Poblado Los Angeles - 70100 | 70100 | Chiapas | Palenque | Los Angeles | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$333,721 | \$333,721 | \$333,721 | \$333,721 | \$333,721 | \$333,721 | \$333,721 | 100.00 | 00 | Vivienda | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: |
| 0801702018 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Doctor Manuel Márquez Gozález - 60547 | 60547 | Chiapas | Palenque | Doctor Manuel Márquez Gozález | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$348,378 | \$348,378 | \$348,378 | \$348,378 | \$348,378 | \$348,378 | \$348,378 | 100.00 | 00 | Vivienda | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido El Reposo - 64624 | 64624 | Chiapas | Palenque | El Reposo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$324,320 | \$324,320 | \$324,320 | \$324,320 | \$324,320 | \$324,320 | \$324,320 | 100.00 | 00 | Vivienda | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Lindavina Ximob - 64622 | 64622 | Chiapas | Palenque | Lindavina Ximob | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,423,815 | \$1,423,815 | \$1,423,815 | \$1,423,815 | \$1,423,815 | \$1,423,815 | \$1,423,815 | 100.00 | 00 | Vivienda | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702019 | Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido Nueva Jerusalén - 70100 | 70100 | Chiapas | Palenque | Nueva Jerusalén (El Cajal) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$489,210 | \$489,210 | \$489,210 | \$489,210 | \$489,210 | \$489,210 | \$489,210 | 100.00 | 00 | Vivienda | 125 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Nuevo Taniguela - 63557 | 63557 | Chiapas | Palenque | Nuevo Taniguela | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$765,992 | \$765,992 | \$765,992 | \$765,992 | \$765,992 | \$765,992 | \$765,992 | 100.00 | 00 | Vivienda | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: |
| 0801702016 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Ejido Nuevo Alvarado - 63007 | 63007 | Chiapas | Palenque | Nuevo Alvarado | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,024,471 | \$1,024,471 | \$1,024,471 | \$1,024,471 | \$1,024,471 | \$1,024,471 | \$1,024,471 | 100.00 | 00 | Hectos | 175 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción De Comedor Comunitario En Ejido Unidad Y Trabajo - 17096 | 33098 | Chiapas | Palenque | Unidad y Trabajo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$861,905 | \$861,905 | \$861,905 | \$861,905 | \$861,905 | \$861,905 | \$861,905 | 100.00 | 00 | Hectos | 208 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físical / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido Río Domucita - 71286 | 71286 | Chiapas | Palenque | Río Domucita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 201 | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|-----------------|------------------|-----------|--------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801150405 | Emallado Polimétrico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17082497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801702018 | 08724 | 31579 | Chiapas | Palenque | General Felipe Angeles | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,278,873 | \$1,278,873 | \$1,278,873 | \$1,278,873 | \$1,278,873 | \$1,278,873 | \$1,278,873 | 100.00 | 00 | Otros | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702019 | 06725 | 82500 | Chiapas | Palenque | El Guayacán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$506,117 | \$506,117 | \$506,117 | \$506,117 | \$506,117 | \$506,117 | \$506,117 | 100.00 | 00 | Vivienda | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | 06726 | 60040 | Chiapas | Palenque | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$681,431 | \$681,431 | \$681,431 | \$681,431 | \$681,431 | \$681,431 | \$681,431 | 100.00 | 00 | Vivienda | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | 06727 | 59752 | Chiapas | Palenque | Arroyo Encanto II | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$245,448 | \$245,448 | \$245,448 | \$245,448 | \$245,448 | \$245,448 | \$245,448 | 100.00 | 00 | Vivienda | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | 06728 | 71556 | Chiapas | Palenque | La Alianza - 71556 | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$140,988 | \$140,988 | \$140,988 | \$140,988 | \$140,988 | \$140,988 | \$140,988 | 100.00 | 00 | Vivienda | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | 06729 | 31043 | Chiapas | Palenque | Bueno Montes Aniles | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$4,380,311 | \$4,380,311 | \$4,380,311 | \$4,380,311 | \$4,380,311 | \$4,380,311 | \$4,380,311 | 100.00 | 00 | Otros | 1,050 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | 06730 | 60341 | Chiapas | Palenque | San Juan el Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$388,904 | \$388,904 | \$388,904 | \$388,904 | \$388,904 | \$388,904 | \$388,904 | 100.00 | 00 | Vivienda | 55 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | 06731 | 64885 | Chiapas | Palenque | San José Chancala 2da.Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$319,389 | \$319,389 | \$319,389 | \$319,389 | \$319,389 | \$319,389 | \$319,389 | 100.00 | 00 | Vivienda | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702018 | 06732 | 64600 | Chiapas | Palenque | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$313,541 | \$313,541 | \$313,541 | \$313,541 | \$313,541 | \$313,541 | \$313,541 | 100.00 | 00 | Vivienda | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | 06733 | 33849 | Chiapas | Palenque | Luís Alfredo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,221,600 | \$1,221,600 | \$1,221,600 | \$1,221,600 | \$1,221,600 | \$1,221,600 | \$1,221,600 | 100.00 | 00 | Otros | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | 06734 | 61659 | Chiapas | Panteño | Panteño | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,677,944 | \$2,677,944 | \$2,677,944 | \$2,677,944 | \$2,677,944 | \$2,677,944 | \$2,677,944 | 100.00 | 00 | Vivienda | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702018 | 06735 | 60900 | Chiapas | Panteño | Panteño | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,249,707 | \$1,249,707 | \$1,249,707 | \$1,249,707 | \$1,249,707 | \$1,249,707 | \$1,249,707 | 100.00 | 00 | Vivienda | 21 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702018 | 06736 | 60995 | Chiapas | Panteño | Panteño | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,190,197 | \$1,190,197 | \$1,190,197 | \$1,190,197 | \$1,190,197 | \$1,190,197 | \$1,190,197 | 100.00 | 00 | Vivienda | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702018 | 06737 | 64639 | Chiapas | Panteño | Panteño | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,020,088 | \$2,020,088 | \$2,020,088 | \$2,020,088 | \$2,020,088 | \$2,020,088 | \$2,020,088 | 100.00 | 00 | Vivienda | 73 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702018 | 06738 | 31239 | Chiapas | Panteño | Panteño | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,487,747 | \$1,487,747 | \$1,487,747 | \$1,487,747 | \$1,487,747 | \$1,487,747 | \$1,487,747 | 100.00 | 00 | Vivienda | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702018 | 06739 | 31213 | Chiapas | Panteño | Panteño | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,975,493 | \$2,975,493 | \$2,975,493 | \$2,975,493 | \$2,975,493 | \$2,975,493 | \$2,975,493 | 100.00 | 00 | Vivienda | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702018 | 06740 | 30841 | Chiapas | Panteño | Panteño | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$892,648 | \$892,648 | \$892,648 | \$892,648 | \$892,648 | \$892,648 | \$892,648 | 100.00 | 00 | Vivienda | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | 06741 | 34760 | Chiapas | Panteño | Panteño | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,035,003 | \$3,035,003 | \$3,035,003 | \$3,035,003 | \$3,035,003 | \$3,035,003 | \$3,035,003 | 100.00 | 00 | Vivienda | 51 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702018 | 06742 | 32344 | Chiapas | Panteño | Panteño | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,284,711 | \$4,284,711 | \$4,284,711 | \$4,284,711 | \$4,284,711 | \$4,284,711 | \$4,284,711 | 100.00 | 00 | Vivienda | 72 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702018 | 06744 | 31421 | Chiapas | Panteño | Dolores Petaquil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,606,764 | \$1,606,764 | \$1,606,764 | \$1,606,764 | \$1,606,764 | \$1,606,764 | \$1,606,764 | 100.00 | 00 | Vivienda | 27 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702018 | 06745 | 30913 | Chiapas | Panteño | Encanto Chixá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$335,589 | \$335,589 | \$335,589 | \$335,589 | \$335,589 | \$335,589 | \$335,589 | 100.00 | 00 | Vivienda | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702018 | 06747 | 30333 | Chiapas | Panteño | Las Limas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,487,747 | \$1,487,747 | \$1,487,747 | \$1,487,747 | \$1,487,747 | \$1,487,747 | \$1,487,747 | 100.00 | 00 | Vivienda | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702018 | 06748 | 30071 | Chiapas | Panteño | Paraiso Seguinte | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$892,648 | \$892,648 | \$892,648 | \$892,648 | \$892,648 | \$892,648 | \$892,648 | 100.00 | 00 | Vivienda | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702018 | 06749 | 34774 | Chiapas | Panteño | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,071,176 | \$1,071,176 | \$1,071,176 | \$1,071,176 | \$1,071,176 | \$1,071,176 | \$1,071,176 | 100.00 | 00 | Vivienda | 18 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702018 | 06750 | 64522 | Chiapas | Panteño | El Roblar Chicomac | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$5,058,339 | \$5,058,339 | \$5,058,339 | \$5,058,339 | \$5,058,339 | \$5,058,339 | \$5,058,339 | 100.00 | 00 | Vivienda | 85 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702018 | 06751 | 30357 | Chiapas | Panteño | El Rosero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$395,099 | \$395,099 | \$395,099 | \$395,099 | \$395,099 | \$395,099 | \$395,099 | 100.00 | 00 | Vivienda | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | 06752 | 80308 | Chiapas | Panteño | San Caralampio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELLO | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$2,347,027 | \$2,347,027 | \$2,347,027 | \$2,347,027 | \$2,347,027 | \$2,347,027 | \$2,347,027 | 100.00 | 00 | Mejora Lineales | 234 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702018 | 06753 | 30833 | Chiapas | Panteño | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$892,648 | \$892,648 | \$892,648 | \$892,648 | \$892,648 | \$892,648 | \$892,648 | 100.00 | 00 | Vivienda | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702018 | 06754 | 64922 | Chiapas | Panteño | San Francisco el Truendo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,380,395 | \$2,380,395 | \$2,380,395 | \$2,380,395 | \$2,380,395 | \$2,380,395 | \$2,380,395 | 100.00 | 00 | Vivienda | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702018 | 06755 | 65385 | Chiapas | Panteño | San Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,380,395 | \$2,380,395 | \$2,380,395 | \$2,380,395 | \$2,380,395 | \$2,380,395 | \$2,380,395 | 100.00 | 00 | Vivienda | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702018 | 06756 | 61297 | Chiapas | Panteño | San José Buenavista Primero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,230,139 | \$1,230,139 | \$1,230,139 | \$1,230,139 | \$1,230,139 | \$1,230,139 | \$1,230,139 | 100.00 | 00 | Vivienda | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|---------------------|---|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|---|-----------|------------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0901150405 | Remediación Ambiental en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150405A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 0917170208 5679 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 52125 | 31293 | Chiapas | Panteabo | San José Chantú | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELBO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,287,370 | \$1,287,370 | \$1,287,370 | \$1,287,370 | \$1,287,370 | \$1,287,370 | \$1,287,370 | 100.00 | 00 | Vivienda | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0917170209 5676 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 80016 | 80016 | Chiapas | Pijijapan | Pijijapan | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$80,110 | \$80,110 | \$80,110 | \$80,110 | \$80,110 | \$80,110 | \$80,110 | 100.00 | 00 | Otros | 32 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el mismo terminado, por lo que se reporta nuevamente / Física: obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el mismo terminado, por lo que se reporta nuevamente / Registro: | |
| 0917170209 5676 | Reconstrucción De Balcón Principal De Poca Numero Uno Al Poca Numero Once Y Rehabilitación Del Colector Vial Mejor - 79664 | 79664 | Chiapas | Pijijapan | Pijijapan | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,229,101 | \$2,229,101 | \$2,229,101 | \$2,229,101 | \$2,229,101 | \$2,229,101 | \$2,229,101 | 100.00 | 00 | Otros | 4,920 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: | |
| 0917170208 5678 | Reconstrucción De Balcón Principal De Poca Numero Colectos A Planta De Tratamiento Y Mantenimiento De Balcón Existente - 79513 | 79513 | Chiapas | Pijijapan | Pijijapan | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$4,426,965 | \$4,426,965 | \$4,426,965 | \$4,426,965 | \$4,426,965 | \$4,426,965 | \$4,426,965 | 100.00 | 00 | Otros | 5,900 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: | |
| 0917170208 5678 | Reconstrucción De Balcón Principal De Poca Numero Once Al Poca Numero Trece - 79617 | 79617 | Chiapas | Pijijapan | Pijijapan | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,898,383 | \$2,898,383 | \$2,898,383 | \$2,898,383 | \$2,898,383 | \$2,898,383 | \$2,898,383 | \$2,898,383 | 100.00 | 00 | Otros | 4,972 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: |
| 0917170209 5675 | Reconstrucción De Balcón Principal De Poca No Trece Al Poca No Colectos - 42398 | 42398 | Chiapas | Pijijapan | Pijijapan | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,645,628 | \$1,645,628 | \$1,645,628 | \$1,645,628 | \$1,645,628 | \$1,645,628 | \$1,645,628 | 100.00 | 00 | Otros | 6,980 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: | |
| 0917170208 5676 | Construcción De Alameda Pública - 80048 | 80048 | Chiapas | Pijijapan | La Central | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,239,395 | \$1,239,395 | \$1,239,395 | \$1,239,395 | \$1,239,395 | \$1,239,395 | \$1,239,395 | 100.00 | 00 | Otros | 943 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el mismo terminado, por lo que se reporta nuevamente / Física: obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el mismo terminado, por lo que se reporta nuevamente / Registro: | |
| 0917170208 5676 | Construcción De Carpeta Asfáltica En Pvc - 36381 | 36381 | Chiapas | Pijijapan | La Central | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,077,415 | \$1,077,415 | \$1,077,415 | \$1,077,415 | \$1,077,415 | \$1,077,415 | \$1,077,415 | 100.00 | 00 | Otros | 1,500 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: | |
| 0917170209 5676 | Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica - 39062 | 39062 | Chiapas | Pijijapan | Las Cuchetas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,447,192 | \$1,447,192 | \$1,447,192 | \$1,447,192 | \$1,447,192 | \$1,447,192 | \$1,447,192 | 100.00 | 00 | Otros | 650 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: | |
| 0917170208 5678 | Construcción De Sano Recreacional Deportivo Por Treinta Metros - 80078 | 80078 | Chiapas | Pijijapan | Las Garzas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$841,927 | \$841,927 | \$841,927 | \$841,927 | \$841,927 | \$841,927 | \$841,927 | 100.00 | 00 | Otros | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: | |
| 0917170208 5676 | Construcción De Dispensario Básico - 20228 | 20228 | Chiapas | Pijijapan | La Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | \$257,675 | \$257,675 | \$257,675 | \$257,675 | \$257,675 | \$257,675 | \$257,675 | 100.00 | 00 | Otros | 225 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el mismo terminado, por lo que se reporta nuevamente / Física: obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el mismo terminado, por lo que se reporta nuevamente / Registro: | |
| 0917170209 5671 | Rehabilitación De La Línea De Energía Eléctrica 4073 | 4073 | Chiapas | Pijijapan | Itala Morelos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,177,043 | \$1,177,043 | \$1,177,043 | \$1,177,043 | \$1,177,043 | \$1,177,043 | \$1,177,043 | 100.00 | 00 | Otros | 600 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: | |
| 0917170208 5672 | Revestimiento De Camino Tramo Astados - 81139 | 81139 | Chiapas | Pijijapan | Los Limones | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | 100.00 | 00 | Otros | 330 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: | |
| 0917170209 5673 | Mejoramiento De Espacio Educativo En La Escuela Secundaria Simón Bolívar - 31842 | 31842 | Chiapas | Pijijapan | Los Limones | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$650,525 | \$650,525 | \$650,525 | \$650,525 | \$650,525 | \$650,525 | \$650,525 | 100.00 | 00 | Otros | 49 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: | |
| 0917170208 5674 | Construcción De Línea De Distribución Eléctrica Área - 81242 | 81242 | Chiapas | Pijijapan | El Palmarito | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$3,761,497 | \$3,761,497 | \$3,761,497 | \$3,761,497 | \$3,761,497 | \$3,761,497 | \$3,761,497 | 100.00 | 00 | Otros | 1,135 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: | |
| 0917170208 5676 | Construcción Del Comedor Comunitario - 39734 | 39734 | Chiapas | Pijijapan | Puerto Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$637,071 | \$637,071 | \$637,071 | \$637,071 | \$552,435 | \$552,435 | \$552,435 | 86.71 | 00 | Otros | 305 | 100.00 | 87.00 | Financiera/ obra refinanciada para 2018, en proceso / Física: obra refinanciada para 2018, en proceso / Registro: | |
| 0917170208 5676 | Rehabilitación De Camino - 81373 | 81373 | Chiapas | Pijijapan | Topón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$674,171 | \$674,171 | \$674,171 | \$674,171 | \$674,171 | \$674,171 | \$674,171 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el mismo terminado, por lo que se reporta nuevamente / Física: obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el mismo terminado, por lo que se reporta nuevamente / Registro: | |
| 0917170208 5677 | Rehabilitación De Calles - 16649 | 16649 | Chiapas | Pijijapan | Santa Virginia | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$491,400 | \$491,400 | \$491,400 | \$491,400 | \$491,400 | \$491,400 | \$491,400 | 100.00 | 00 | Otros | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el mismo terminado, por lo que se reporta nuevamente / Física: obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el mismo terminado, por lo que se reporta nuevamente / Registro: | |
| 0917170208 5678 | Construcción De Línea Eléctrica - 40187 | 40187 | Chiapas | Pijijapan | Chochobatal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$3,659,654 | \$3,659,654 | \$3,659,654 | \$3,659,654 | \$3,659,654 | \$3,659,654 | \$3,659,654 | 100.00 | 00 | Otros | 1,900 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: | |
| 0917170209 5679 | Construcción De La Línea Eléctrica - 81311 | 81311 | Chiapas | Pijijapan | Tuxtán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,589,037 | \$2,589,037 | \$2,589,037 | \$2,589,037 | \$2,589,037 | \$2,589,037 | \$2,589,037 | 100.00 | 00 | Otros | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: | |
| 0917170208 5678 | Rehabilitación De Camino - 73105 | 73105 | Chiapas | Pijijapan | Tuxtán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$430,000 | \$430,000 | \$430,000 | \$430,000 | \$430,000 | \$430,000 | \$430,000 | 100.00 | 00 | Mezcla lineales | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el mismo terminado, por lo que se reporta nuevamente / Física: obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el mismo terminado, por lo que se reporta nuevamente / Registro: | |
| 0917170208 5678 | Rehabilitación De Camino - 81406 | 81406 | Chiapas | Pijijapan | Tajun | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$638,271 | \$638,271 | \$638,271 | \$638,271 | \$638,271 | \$638,271 | \$638,271 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el mismo terminado, por lo que se reporta nuevamente / Física: obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el mismo terminado, por lo que se reporta nuevamente / Registro: | |
| 0917170208 5678 | Construcción De Dispensario Básico - 79713 | 79713 | Chiapas | Pijijapan | Rión | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | \$270,490 | \$270,490 | \$270,490 | \$270,490 | \$270,490 | \$270,490 | \$270,490 | 100.00 | 00 | Otros | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: | |
| 0917170209 5678 | Rehabilitación De Camino - 36545 | 36545 | Chiapas | Pijijapan | Rión | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el mismo terminado, por lo que se reporta nuevamente / Física: obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el mismo terminado, por lo que se reporta nuevamente / Registro: | |
| 0917170208 5678 | Construcción De Línea Eléctrica - 80031 | 80031 | Chiapas | Pijijapan | Lázaro Cárdenas del Río (Cuarto Viento) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$383,049 | \$383,049 | \$383,049 | \$383,049 | \$383,049 | \$383,049 | \$383,049 | 100.00 | 00 | Otros | 7 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: | |
| 0917170208 5678 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Centro Comunitario Lázaro Cárdenas Del Río - 32440 | 32440 | Chiapas | Pijijapan | Lázaro Cárdenas del Río (Cuarto Viento) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$422,360 | \$422,360 | \$422,360 | \$422,360 | \$422,360 | \$422,360 | \$422,360 | 100.00 | 00 | Otros | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: | |
| 0917170208 5678 | Rehabilitación De Calles - 58576 | 58576 | Chiapas | Pijijapan | Opapa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$551,952 | \$551,952 | \$551,952 | \$551,952 | \$551,952 | \$551,952 | \$551,952 | 100.00 | 00 | Otros | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el mismo terminado, por lo que se reporta nuevamente / Física: obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el mismo terminado, por lo que se reporta nuevamente / Registro: | |
| 0917170208 5678 | Rehabilitación De Camino Ranchería El Golfo Al Ejido El Volcán - 71299 | 71299 | Chiapas | Pijijapan | El Golfo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$236,360 | \$236,360 | \$236,360 | \$236,360 | \$236,360 | \$236,360 | \$236,360 | 100.00 | 00 | Mezcla lineales | 95 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el mismo terminado, por lo que se reporta nuevamente / Física: obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el mismo terminado, por lo que se reporta nuevamente / Registro: | |
| 0917170208 5678 | Rehabilitación De Camino Rural Nuevo Antonio - 49039 | 49039 | Chiapas | Venustiano Carranza | Nuevo Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,586,124 | \$1,586,124 | \$1,586,124 | \$1,586,124 | \$1,586,124 | \$1,586,124 | \$1,586,124 | 100.00 | 00 | Otros | 144 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra terminada / Física: obra terminada / Registro: INFORMACION COMO TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| 091717020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millitrados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 0801510405 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15082497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCION DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702016 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Tipo A Y Uno De Diciembre 2015 | 26933 | Chiapas | Venustiano Carranza | Trinita Y Uno de Diciembre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 149 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Fisica/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRAS TERMINADAS DE EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702019 | Construcción De Cuartos Bañatorios En Ejido La Flor De Chiapas - 62420 | 62420 | Chiapas | Palenque | La Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$581,843 | \$581,843 | \$581,843 | \$581,843 | \$581,843 | \$581,843 | 100.00 | 00 | Vivienda | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Rehabilitación Y Ampliación De Drenaje Sanitario En El Ejido Ocho De Julio - 48278 | 48278 | Chiapas | Palenque | Ocho de Julio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,202,493 | \$1,202,493 | \$1,202,493 | \$1,202,493 | \$1,202,493 | \$1,202,493 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 140 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Construcción De Cuartos Bañatorios En Ejido El Desierto - 44854 | 44858 | Chiapas | Palenque | El Desierto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$825,858 | \$825,858 | \$825,858 | \$825,858 | \$825,858 | \$825,858 | 100.00 | 00 | Vivienda | 125 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702028 | Construcción De Cuartos Bañatorios En Ejido La Prosperidad Ampliación El Desierto - 45079 | 45079 | Chiapas | Palenque | El Desierto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$497,641 | \$497,641 | \$497,641 | \$497,641 | \$497,641 | \$497,641 | 100.00 | 00 | Vivienda | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción Del Sistema De Abastecimiento Sanitario Sistema Agua El Boma Vista - 73044 | 73044 | Chiapas | Salto de Agua | Bomavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,330,247 | \$3,330,247 | \$3,330,247 | \$3,330,247 | \$3,330,247 | \$3,330,247 | 100.00 | 00 | Otros | 785 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS PERCIBIDAS Y AL 100 % / Fisica/ OBRAS PERCIBIDAS Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Construcción De Cuartos Bañatorios En Ejido Palenque - 43798 | 43798 | Chiapas | Palenque | Ejido Palenque | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$450,538 | \$450,538 | \$450,538 | \$450,538 | \$450,538 | \$450,538 | 100.00 | 00 | Vivienda | 77 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Construcción De Cuartos Bañatorios En Ejido Revolución Del Norte - 63734 | 63734 | Chiapas | Palenque | División del Norte | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$306,234 | \$306,234 | \$306,234 | \$306,234 | \$306,234 | \$306,234 | 100.00 | 00 | Vivienda | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 46530 | 46530 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,001,603 | \$1,001,603 | \$1,001,603 | \$1,001,603 | \$1,001,603 | \$1,001,603 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 2,800 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 46897 | 46897 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBDISTRITO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$716,493 | \$716,493 | \$716,493 | \$716,493 | \$716,493 | \$716,493 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 2,433 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Rehabilitación De Uno Punto Bañatorio Y Ocho Mx De Camino Rural Tipo Casa Nueva Tipo Cerro Al Uno Mx. Noviciado Gabriela Y Camino Jose Maria Pl - 71214 | 71214 | Chiapas | Salto de Agua | Jose Maria Plm Nueva | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$515,794 | \$515,794 | \$515,794 | \$515,794 | \$515,794 | \$515,794 | 100.00 | 00 | Otros | 307 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS PERCIBIDAS Y AL 100 % / Fisica/ OBRAS PERCIBIDAS Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Construcción De Muro Para Vivienda Tipo Sala Punto Bañatorio Y Cinco Puntos Vañate Ej El Retiro - 72588 | 72588 | Chiapas | Salto de Agua | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,350,287 | \$1,350,287 | \$1,350,287 | \$1,350,287 | \$1,350,287 | \$1,350,287 | 100.00 | 00 | Otros | 163 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS PERCIBIDAS Y AL 100 % / Fisica/ OBRAS PERCIBIDAS Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Primera Etapa Rio Totija - 72588 | 72588 | Chiapas | Salto de Agua | Rio Totija | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,083,263 | \$2,083,263 | \$2,083,263 | \$2,083,263 | \$2,083,263 | \$2,083,263 | 100.00 | 00 | Otros | 754 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS PERCIBIDAS Y AL 100 % / Fisica/ OBRAS PERCIBIDAS Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Royal Ra - 73624 | 73624 | Chiapas | Salto de Agua | ROYAL RA | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,538,454 | \$2,538,454 | \$2,538,454 | \$2,538,454 | \$2,538,454 | \$2,538,454 | 100.00 | 00 | Otros | 163 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS PERCIBIDAS Y AL 100 % / Fisica/ OBRAS PERCIBIDAS Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Construcción De Puentes Coligado De Ciudad Carretera Mexico De Claro Segunda Etapa Construcción Ejido Yaxchán - 71979 | 71979 | Chiapas | Salto de Agua | Yaxchán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,015,211 | \$1,015,211 | \$1,015,211 | \$1,015,211 | \$1,015,211 | \$1,015,211 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 131 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS PERCIBIDAS Y AL 100 % / Fisica/ OBRAS PERCIBIDAS Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Construcción De Muro Para Vivienda Tipo Sala Punto Bañatorio Por Cinco Puntos Vañate Mexico Ejido Mexatlan - 72536 | 72536 | Chiapas | Salto de Agua | Mexatlan | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$578,494 | \$578,494 | \$578,494 | \$578,494 | \$578,494 | \$578,494 | 100.00 | 00 | Otros | 23 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS PERCIBIDAS Y AL 100 % / Fisica/ OBRAS PERCIBIDAS Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Rehabilitación De Cuatro Puntos Bañatorio Y Sala De Camino Rural Miguel Hidalgo Dos San Andres - 71494 | 71494 | Chiapas | Salto de Agua | San Andres | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,245,858 | \$1,245,858 | \$1,245,858 | \$1,245,858 | \$1,245,858 | \$1,245,858 | 100.00 | 00 | Otros | 344 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS PERCIBIDAS Y AL 100 % / Fisica/ OBRAS PERCIBIDAS Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Apertura Revitalización Y Obras De Drenaje De Uno Punto Casa Nueva Mx De Camino Rural Sacamocón Ej El Nuevo Triunfo - 73631 | 73631 | Chiapas | Salto de Agua | El Nuevo Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,452,724 | \$1,452,724 | \$1,452,724 | \$1,452,724 | \$1,452,724 | \$1,452,724 | 100.00 | 00 | Otros | 17 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS PERCIBIDAS Y AL 100 % / Fisica/ OBRAS PERCIBIDAS Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Construcción De Muro Para Vivienda Tipo Sala Punto Bañatorio De Las Casas - 89605 | 89605 | Chiapas | Salto de Agua | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$385,794 | \$385,794 | \$385,794 | \$385,794 | \$385,794 | \$385,794 | 100.00 | 00 | Otros | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS PERCIBIDAS Y AL 100 % / Fisica/ OBRAS PERCIBIDAS Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Domestica - 72034 | 72034 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$760,591 | \$760,591 | \$760,591 | \$760,591 | \$760,591 | \$760,591 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 608 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Sompogo - 72088 | 72088 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,727,712 | \$2,727,712 | \$2,727,712 | \$2,727,712 | \$2,727,712 | \$2,727,712 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 2,182 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Construcción De Dren Sanitario - 73388 | 73388 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,522,709 | \$1,522,709 | \$1,522,709 | \$1,522,709 | \$1,522,709 | \$1,522,709 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 332 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Real - 72757 | 72757 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,981,939 | \$1,981,939 | \$1,981,939 | \$1,981,939 | \$1,981,939 | \$1,981,939 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,384 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Montes Añoles - 71464 | 71464 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,493,898 | \$1,493,898 | \$1,493,898 | \$1,493,898 | \$1,493,898 | \$1,493,898 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,452 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Benemérita - 71059 | 71059 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,739,376 | \$1,739,376 | \$1,739,376 | \$1,739,376 | \$1,739,376 | \$1,739,376 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,392 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Construcción De Dren Sanitario De La Calle San Martín Y Calle Principales San Juan De Dios Cuatitlan - 67931 | 67931 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,253,969 | \$2,253,969 | \$2,253,969 | \$2,253,969 | \$2,253,969 | \$2,253,969 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,800 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Privada Tlacuila Primera Cercada Tlacuila Y Segunda Cercada Tlacuila - 57820 | 57820 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,408,121 | \$1,408,121 | \$1,408,121 | \$1,408,121 | \$1,448,421 | \$1,448,421 | 90.00 | 00 | Metros Lineales | 1,287 | 100.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Girasoles - 56666 | 56666 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,142,121 | \$1,142,121 | \$1,142,121 | \$1,142,121 | \$1,142,121 | \$1,142,121 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 930 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Construcción De Comedor Comunitario De Las Casas | 58423 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$799,822 | \$799,822 | \$799,822 | \$799,822 | \$799,822 | \$799,822 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 780 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 08011504055 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 58624 | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Lin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702016 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Jaime Sabines - 58624 | 36334 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,888,522 | \$2,888,522 | \$2,888,522 | \$2,888,522 | \$2,888,522 | \$2,888,522 | \$2,888,522 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 552 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702019 | Construcción De Comedor Comunitario - 58626 | 36386 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$799,822 | \$799,822 | \$799,822 | \$799,822 | \$799,822 | \$799,822 | \$799,822 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 808 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Rehabilitación De Drenaje De La Calle Las Casas - 52320 | 32320 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,899,750 | \$1,899,750 | \$1,899,750 | \$1,899,750 | \$1,899,750 | \$1,899,750 | \$1,899,750 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 360 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea - 52771 | 52771 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$839,992 | \$839,992 | \$839,992 | \$839,992 | \$839,992 | \$839,992 | \$839,992 | 100.00 | 00 | Otros | 290 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702019 | Construcción De Alumbrado Público - 52400 | 52400 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,517,221 | \$1,517,221 | \$1,517,221 | \$1,517,221 | \$1,517,221 | \$1,517,221 | \$1,517,221 | 100.00 | 00 | Otros | 430 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Avenida Independencia - 48145 | 48145 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$377,221 | \$377,221 | \$377,221 | \$377,221 | \$377,221 | \$377,221 | \$377,221 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 352 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Ledezmas - 52327 | 52327 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,365,302 | \$2,365,302 | \$2,365,302 | \$2,365,302 | \$2,365,302 | \$2,365,302 | \$2,365,302 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,892 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Callejón Wilson Juárez Ugaz - 44771 | 44771 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$623,762 | \$623,762 | \$623,762 | \$623,762 | \$623,762 | \$623,762 | \$623,762 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 378 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Construcción De Muro De Contención - 48079 | 48079 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Segunda Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$895,624 | \$895,624 | \$895,624 | \$895,624 | \$895,624 | \$895,624 | \$895,624 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 283 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Aplicación De Rd De Energía Eléctrica - 51450 | 51450 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Taza de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,601,275 | \$2,601,275 | \$2,601,275 | \$2,601,275 | \$2,601,275 | \$2,601,275 | \$2,601,275 | 100.00 | 00 | Otros | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Construcción De Muro De Contención - 52633 | 52633 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Pinar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,751,242 | \$1,751,242 | \$1,751,242 | \$1,751,242 | \$1,751,242 | \$1,751,242 | \$1,751,242 | 68.46 | 00 | Otros | 185 | 100.00 | 68.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Construcción De Comedor Comunitario - 52821 | 52821 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Isidro General | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$761,634 | \$761,634 | \$761,634 | \$761,634 | \$761,634 | \$761,634 | \$761,634 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 119 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Construcción De Boga De Agua Pluvial - 6136 | 6136 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Vistaherona (Carrizal Grande) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$892,412 | \$892,412 | \$892,412 | \$892,412 | \$892,412 | \$892,412 | \$892,412 | 100.00 | 00 | Otros | 355 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | 13501 Mantenimiento y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Navales, Mecánicos y Flotantes - 69115 | 69115 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$224,564 | \$224,564 | \$224,564 | \$224,564 | \$224,564 | \$224,564 | \$224,564 | 100.00 | 00 | Vehículos | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: proyecto terminado / Física / Registro: Proyecto Terminado |
| 0801702016 | 13502 Proyectos Para Prevención De Deslaves - 69114 | 69114 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$3,576,840 | \$3,576,840 | \$3,576,840 | \$3,576,840 | \$3,576,840 | \$3,576,840 | \$3,576,840 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: proyecto terminado / Física / Registro: Proyecto Terminado |
| 0801702016 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 47335 | 47335 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 3,052 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Proyecto Terminado / Física / Registro: Proyecto Terminado |
| 0801702016 | Rehabilitación De Calles En Varios Barrios - 69043 | 69043 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 3,052 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Proyecto Terminado / Física / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 68911 | 68911 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 3,052 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física / Registro: Proyecto Terminado |
| 0801702016 | Construcción De Drenaje Pluvial Barrio Rosa - 61161 | 61161 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$4,230,467 | \$4,230,467 | \$4,230,467 | \$4,230,467 | \$4,230,467 | \$4,230,467 | \$4,230,467 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 3,052 | 100.00 | 100.00 | Financiera: proyecto terminado / Física / Registro: Proyecto Terminado |
| 0801702016 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Dren Pluvial En El Barrio Boulevard - 58427 | 58427 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702016 | Rehabilitación De Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 46588 | 46588 | Chiapas | Sabanilla | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702016 | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios - 63256 | 63256 | Chiapas | Sabanilla | Nejastit | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,898,900 | \$4,898,900 | \$4,898,900 | \$4,898,900 | \$4,898,900 | \$4,898,900 | \$4,898,900 | 100.00 | 00 | Otros | 330 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: Proyecto Terminado |
| 0801702016 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 64714 | 64714 | Chiapas | Sabanilla | Moyos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,533,991 | \$2,533,991 | \$2,533,991 | \$2,533,991 | \$2,533,991 | \$2,533,991 | \$2,533,991 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,945 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Proyecto Terminado / Física / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Aplicación De Alumbrado Público - 69052 | 69052 | Chiapas | Sabanilla | Moyos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$268,756 | \$268,756 | \$268,756 | \$268,756 | \$268,756 | \$268,756 | \$268,756 | 100.00 | 00 | Otros | 1,945 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Proyecto Terminado / Física / Registro: Proyecto Terminado |
| 0801702016 | Rehabilitación De Escuela Preescolar - 63114 | 63114 | Chiapas | Sabanilla | Moyos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$558,094 | \$558,094 | \$558,094 | \$558,094 | \$558,094 | \$558,094 | \$558,094 | 100.00 | 00 | Otros | 1,945 | 100.00 | 100.00 | Financiera: proyecto terminado / Física / Registro: Proyecto Terminado |
| 0801702016 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 60918 | 60918 | Chiapas | Sabanilla | Los Narayjos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702016 | Construcción De Línea De Distribución De Energía Eléctrica Caponea Etapa De Las Delicias Campegamo El Nido - A Los Narayjos - 61773 | 61773 | Chiapas | Sabanilla | Los Narayjos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702016 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 61800 | 61800 | Chiapas | Sabanilla | Los Narayjos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702016 | Rehabilitación De Escuela Primaria Amel Albiro Cruz - 59277 | 59277 | Chiapas | Sabanilla | Los Narayjos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$555,045 | \$555,045 | \$555,045 | \$555,045 | \$555,045 | \$555,045 | \$555,045 | 100.00 | 00 | Otros | 2,348 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Proyecto Terminado / Física / Registro: Proyecto Terminado |
| 0801702016 | Rehabilitación De Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 59278 | 59278 | Chiapas | Sabanilla | Los Narayjos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,478,832 | \$1,478,832 | \$1,478,832 | \$1,478,832 | \$1,478,832 | \$1,478,832 | \$1,478,832 | 100.00 | 00 | Otros | 2,348 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Construcción De Domicilio Cuartos Dormitorios - 78939 | 78939 | Chiapas | Sabanilla | San Patricio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$783,824 | \$783,824 | \$783,824 | \$783,824 | \$783,824 | \$783,824 | \$783,824 | 100.00 | 00 | Vivienda | 73 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Proyecto Terminado / Física / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA Para el siguiente nivel. |

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|------------------|---------------|---|------------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población |
| CP01150405 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150405A | 12626 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Ota. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01702016888 | Construcción De Catorce Cuartos Dormitorios - 77618 | 77618 | Chiapas | Sabanilla | San Patricio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01702015987 | Construcción De Ocho Casas Dormitorio - 83264 | 83264 | Chiapas | Sabanilla | Unión Hidalgo (El Chorro) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,919,120 | \$3,919,120 | \$3,919,120 | \$3,919,120 | \$3,919,120 | \$3,919,120 | 100.00 | 00 | Vivienda | 415 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: Proyecto terminado. |
| CP01702015669 | Rehabilitación De Camino Cruce San Patricio A Unión Hidalgo El Chorro En Carretera De Ocho Casas Dormitorios - 58554 | 58554 | Chiapas | Sabanilla | Unión Hidalgo (El Chorro) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01702015689 | Construcción De Veintiocho Casas De Muro Fermo - 59290 | 59290 | Chiapas | Sabanilla | Unión Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01702015970 | Construcción De Veintiocho Casas De Piso Firme - 59305 | 59305 | Chiapas | Sabanilla | Unión Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01702015671 | Construcción De Veintiocho Casas De Techo Firme - 59302 | 59302 | Chiapas | Sabanilla | Unión Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01702015672 | Construcción De Drenaje Pluvial - 63265 | 63265 | Chiapas | Sabanilla | Alegria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01702015673 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 63277 | 63277 | Chiapas | Sabanilla | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01702015674 | Construcción De Veintiocho Casas De Techo Firme - 63807 | 63807 | Chiapas | Sabanilla | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$492,446 | \$492,446 | \$492,446 | \$492,446 | \$492,446 | \$492,446 | 100.00 | 00 | Otros | 145 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: Proyecto terminado. |
| CP01702015675 | Construcción De Veintiocho Casas De Muro Firme - 63801 | 63801 | Chiapas | Sabanilla | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,985,719 | \$1,985,719 | \$1,985,719 | \$1,985,719 | \$1,985,719 | \$1,985,719 | 100.00 | 00 | Otros | 145 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01702015677 | Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 64793 | 64793 | Chiapas | Sabanilla | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01702015678 | Rehabilitación De Camino Los Hornos Y Camapeto El Mirador De Cerro Al En Ocho Casas Dormitorio - 61114 | 61114 | Chiapas | Sabanilla | Camapeto el Mirador | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01702015679 | Construcción De Veintiocho Casas De Techo Firme - 64147 | 64147 | Chiapas | Sabanilla | Anunciación Multiplan | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01702015680 | Construcción De Veintiocho Casas De Muro Firme - 62210 | 62210 | Chiapas | Sabanilla | Anunciación Multiplan | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,265,719 | \$1,265,719 | \$1,265,719 | \$1,265,719 | \$1,265,719 | \$1,265,719 | 100.00 | 00 | Otros | 135 | 100.00 | 100.00 | Financiera: proyecto terminado / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01702015681 | Construcción De Veintiocho Casas De Piso Firme - 62484 | 62484 | Chiapas | Sabanilla | Anunciación Multiplan | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$261,367 | \$261,367 | \$261,367 | \$261,367 | \$261,367 | \$261,367 | 100.00 | 00 | Otros | 135 | 100.00 | 100.00 | Financiera: proyecto terminado / Física: / Registro: proyecto terminado |
| CP01702015682 | Apertura De Camino - 58381 | 58381 | Chiapas | Sabanilla | Nuevo Poblado Salja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01702015683 | Apertura De Camino Segunda Etapa - 36117 | 36117 | Chiapas | Sabanilla | San Juan el Mirador | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| CP01702015684 | Rehabilitación De Dos Puntos Geométricos Y Ocho Km De Camino Rural Y Obras De Mantenimiento - 72496 | 72496 | Chiapas | Salto de Agua | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,060,787 | \$1,060,787 | \$1,060,787 | \$1,060,787 | \$1,060,787 | \$1,060,787 | 100.00 | 00 | Otros | 425 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FIRMEZADAS Y AL 100 % / Física: OBRAS FIRMEZADAS Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01702015685 | Construcción De Licitación Tipo De Dos X Dos Puntos Geométricos (En El Camino Libre - 89656 | 89656 | Chiapas | Salto de Agua | Medicina Libre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,278,854 | \$2,278,854 | \$2,278,854 | \$2,278,854 | \$2,278,854 | \$2,278,854 | 100.00 | 00 | Pisos | 428 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FIRMEZADAS Y AL 100 % / Física: OBRAS FIRMEZADAS Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01702015686 | Rehabilitación De Dos Puntos Geométricos Y Camino De Camino Rural Y Obras De Mantenimiento - 72492 | 72492 | Chiapas | Salto de Agua | Arroyo Agua Azul (Hirafolones) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,111,331 | \$1,111,331 | \$1,111,331 | \$1,111,331 | \$1,111,331 | \$1,111,331 | 100.00 | 00 | Otros | 255 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FIRMEZADAS Y AL 100 % / Física: OBRAS FIRMEZADAS Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01702015687 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa En El Ejido Arroyo Palenque - 81116 | 81116 | Chiapas | Salto de Agua | Arroyo Palenque | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,896,457 | \$2,896,457 | \$2,896,457 | \$2,896,457 | \$2,896,457 | \$2,896,457 | 100.00 | 00 | Hectos lineales | 1,137 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FIRMEZADAS Y AL 100 % / Física: OBRAS FIRMEZADAS Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01702015688 | Revestimiento De Camino Rural - 43866 | 43866 | Chiapas | Tenejapa | Banavil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,734,000 | \$1,734,000 | \$1,734,000 | \$1,734,000 | \$1,734,000 | \$1,734,000 | 100.00 | 00 | Otros | 179 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS FIRMEZADAS AL 100% CON RECIBO FIRM 2017 |
| CP01702015689 | Construcción De Techo En Casas De Ocho Multiples De Cuartos Y Techo En Escuela Primaria Bilingüe Vicente Guerrero El La Conformidad - 81182 | 81182 | Chiapas | Salto de Agua | La Conformidad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,503,094 | \$1,503,094 | \$1,503,094 | \$1,503,094 | \$1,503,094 | \$1,503,094 | 100.00 | 00 | Hectos Cuadrados | 283 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FIRMEZADAS Y AL 100 % / Física: OBRAS FIRMEZADAS Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01702015690 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura De Concreto De Siete Por Ocho Mts En El Colegio De Bachilleres Planeta Hoyos Y Sosa Reggae - 50735 | 50735 | Chiapas | Salto de Agua | Ejido | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$759,434 | \$759,434 | \$759,434 | \$759,434 | \$759,434 | \$759,434 | 100.00 | 00 | Otros | 370 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FIRMEZADAS Y AL 100 % / Física: OBRAS FIRMEZADAS Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01702015691 | Revestimiento Y Obras De Drenaje De Cuatro Puntos Geométricos Y Ocho Km De Camino Rural Techo Cuatro X Ocho Mts Muebles Y Pavos A Humal - 51238 | 51238 | Chiapas | Salto de Agua | Humal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$867,852 | \$867,852 | \$867,852 | \$867,852 | \$867,852 | \$867,852 | 100.00 | 00 | Otros | 123 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FIRMEZADAS Y AL 100 % / Física: OBRAS FIRMEZADAS Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01702015692 | Revestimiento Y Obras De Drenaje De Cinco Puntos Geométricos Y Ocho Km De Camino Rural Lavara Cuchucas Cuchucas A Humal - 75084 | 75084 | Chiapas | Salto de Agua | Lavara Cuchucas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,454,751 | \$1,454,751 | \$1,454,751 | \$1,454,751 | \$1,454,751 | \$1,454,751 | 100.00 | 00 | Otros | 359 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FIRMEZADAS Y AL 100 % / Física: OBRAS FIRMEZADAS Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01702015693 | Construcción Del Sistema De Agua Potable A Base De Pozo Profundo Segunda Etapa En El Ejido San Lorenzo Primera Sección - 64305 | 64305 | Chiapas | Salto de Agua | San Lorenzo Iza. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,646,076 | \$1,646,076 | \$1,646,076 | \$1,646,076 | \$1,646,076 | \$1,646,076 | 100.00 | 00 | Otros | 359 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FIRMEZADAS Y AL 100 % / Física: OBRAS FIRMEZADAS Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01702015694 | Revestimiento Y Obras De Drenaje De Dos Puntos Geométricos Y Ocho Km De Camino Rural Y Pavos A Humal - 7922 | 7922 | Chiapas | Salto de Agua | Jose Maria Morelos Y Pavos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,236,674 | \$1,236,674 | \$1,236,674 | \$1,236,674 | \$1,236,674 | \$1,236,674 | 100.00 | 00 | Otros | 263 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FIRMEZADAS Y AL 100 % / Física: OBRAS FIRMEZADAS Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|-------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|------------------|------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 0801150405 | Remedio Psimétral en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504297a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801702016 | Construcción de Muro Para Vivienda Tipo Dos Puntos Vecinos Por Cinco Puntos Vecinos Nueva Mexico Ejido Nawareth - 5181 | 5181 | Chiapas | Salto de Agua | Nawareth | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,977,200 | \$1,977,200 | \$1,977,200 | \$1,977,200 | \$1,977,200 | \$1,977,200 | 100.00 | 00 | Otros | 568 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Construcción de Muro Para Vivienda Tipo Dos Puntos Vecinos y Cinco Puntos Vecinos Ej. El Nuevo Esperanza - 8163 | 8163 | Chiapas | Salto de Agua | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,639,614 | \$1,639,614 | \$1,639,614 | \$1,639,614 | \$1,639,614 | \$1,639,614 | 100.00 | 00 | Otros | 568 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Construcción de Muro Para Vivienda Tipo Dos Puntos Vecinos y Cinco Puntos Vecinos Ej. Las Palmas - 87426 | 87426 | Chiapas | Salto de Agua | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,446,730 | \$1,446,730 | \$1,446,730 | \$1,446,730 | \$1,446,730 | \$1,446,730 | 100.00 | 00 | Otros | 329 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Construcción de Techo Firme Tipo de Vivienda En El Ejido Santa Cruz de Lumija - 7238 | 7238 | Chiapas | Salto de Agua | Santa Cruz de Lumija | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8403,284 | 8403,284 | 8403,284 | 8403,284 | 8403,284 | 8403,284 | 100.00 | 00 | Otros | 130 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FIRQUITADA / Física/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Construcción de Muro Para Vivienda Tipo Dos Puntos Vecinos Por Cinco Puntos Vecinos Nueva Mexico - 5034 | 5034 | Chiapas | Salto de Agua | Tiangua el Balcón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,411,221 | \$2,411,221 | \$2,411,221 | \$2,411,221 | \$2,411,221 | \$2,411,221 | 100.00 | 00 | Otros | 658 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Construcción de Cuercas Para Muro Tipo Dos y Uno Vecinos Para Vivienda En El Ejido El Toro - 7255 | 7255 | Chiapas | Salto de Agua | El Toro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,573,733 | \$1,573,733 | \$1,573,733 | \$1,573,733 | \$1,573,733 | \$1,573,733 | 100.00 | 00 | Vivienda | 485 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Construcción Del Sistema de Mantenimiento de Agua Potable En El Ejido El Trapiche - 7285 | 7285 | Chiapas | Salto de Agua | Trapiche | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,763,033 | \$2,763,033 | \$2,763,033 | \$2,763,033 | \$2,763,033 | \$2,763,033 | 100.00 | 00 | Otros | 399 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Construcción de Letrinas Tipo de Dos Por Dos Puntos Vecinos Para Vivienda En El Ejido Vicente Guerrero - 48216 | 48216 | Chiapas | Salto de Agua | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,092,701 | \$3,092,701 | \$3,092,701 | \$3,092,701 | \$3,092,701 | \$3,092,701 | 100.00 | 00 | Pisetas | 746 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Revestimiento y Obras de Drenaje de Siete Puntos Vecinos Por Cinco Puntos Vecinos Para Vivienda Tipo Dos y Uno Vecinos Para Vivienda En El Ejido Antigua Yochib - 5186 | 5186 | Chiapas | Salto de Agua | Antigua Yochib | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,435,459 | \$1,435,459 | \$1,435,459 | \$1,435,459 | \$1,435,459 | \$1,435,459 | 100.00 | 00 | Otros | 1,001 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Construcción Del Sistema de Mantenimiento de Agua Potable Segundo Etapa Ej. Chimalzo Nuevo - 7842 | 7842 | Chiapas | Salto de Agua | Chimalzo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$4,442,989 | \$4,442,989 | \$4,442,989 | \$4,442,989 | \$4,442,989 | \$4,442,989 | 100.00 | 00 | Otros | 814 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Construcción Del Sistema de Agua Potable Segundo Etapa Ej. Arroyo el Embudo Sra. Sección - 30851 | 30851 | Chiapas | Salto de Agua | Arroyo el Embudo Sra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2956,498 | 2956,498 | 2956,498 | 2956,498 | 2956,498 | 2956,498 | 100.00 | 00 | Medios lineales | 173 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Construcción de Muro Para Vivienda Tipo Dos Puntos Vecinos y Cinco Puntos Vecinos Ej. Nuevo Berlin - 89633 | 89633 | Chiapas | Salto de Agua | Nuevo Berlin | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,591,410 | \$1,591,410 | \$1,591,410 | \$1,591,410 | \$1,591,410 | \$1,591,410 | 100.00 | 00 | Otros | 282 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Construcción de Un Aula de Clase y Ocho Por Dos Vecinos Para Vivienda En El Ejido San Rafael - 81228 | 81228 | Chiapas | Salto de Agua | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 8493,188 | 8493,188 | 8493,188 | 8493,188 | 8493,188 | 8493,188 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 102 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Construcción de Muro Para Vivienda Tipo Dos Puntos Vecinos y Cinco Puntos Vecinos Ej. Nuevo Joshi (Cama Bonita) - 89550 | 89550 | Chiapas | Salto de Agua | Nuevo Joshi (Cama Bonita) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702016 | Construcción de Letrinas Tipo de Dos y Uno Vecinos Para Vivienda En El Ejido Comunidad Vialitica - 89482 | 89482 | Chiapas | Salto de Agua | Vialitica | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5691,310 | 5691,310 | 5691,310 | 5691,310 | 5691,310 | 5691,310 | 5691,310 | 100.00 | 00 | Pisetas | 103 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Construcción de Sistema de Mantenimiento de Agua Potable Segundo Etapa Cerro Norte San Juan - 73838 | 73838 | Chiapas | Salto de Agua | Cerro Norte San Juan | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8810,494 | 8810,494 | 8810,494 | 8810,494 | 8810,494 | 8810,494 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 445 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FIRQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico - 58602 | 58602 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Paseo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | 8801,732 | 8801,732 | 8801,732 | 8801,732 | 8801,732 | 8801,732 | 8801,732 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 193 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Aplicación de Red de Energía Eléctrica Área - 41333 | 41333 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Pedro la Degenera | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,211,999 | \$2,211,999 | \$2,211,999 | \$2,211,999 | \$2,211,999 | \$2,211,999 | 100.00 | 00 | Otros | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801702016 | Construcción De Comedor Comunitario - 51712 | 51712 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Duraznal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 5798,399 | 5798,399 | 5798,399 | 5798,399 | 5798,399 | 5798,399 | 84.59 | 00 | Metros Cuadrados | 166 | 100.00 | 84.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Construcción De Calle De Concreto Premezclado - 7140 | 7140 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Nuestro Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | 8612,202 | 8612,202 | 8612,202 | 8612,202 | 8612,202 | 8612,202 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 125 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Construcción De Pavimentación Asfáltica Del Camino Rural Selva Matucón Que Conecta Carretero San Cristóbal San Juan Chimal - 31383 | 31383 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Selva Matucón Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,527,712 | \$1,527,712 | \$1,527,712 | \$1,527,712 | \$1,527,712 | \$1,527,712 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 151 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801702016 | Revisación De Tierras En El Ejido Santuario - 68881 | 68881 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Predio Santiago | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$7,717,850 | \$7,717,850 | \$7,717,850 | \$7,717,850 | \$7,717,850 | \$7,717,850 | 100.00 | 00 | Metros cubicos | 487 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801702016 | Revestimiento De Camino Rural Tipo Dos Vecinos Por Cinco Puntos Vecinos Cerro Al Kilometro Dos - 62339 | 62339 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Predio Santiago | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5906,382 | 5906,382 | 5906,382 | 5906,382 | 5906,382 | 5906,382 | 99.91 | 00 | Otros | 487 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801702016 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Ejido Predio Santiago - 58365 | 58365 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Predio Santiago | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$5,242,351 | \$5,242,351 | \$5,242,351 | \$5,242,351 | \$5,242,351 | \$5,242,351 | 100.00 | 00 | Otros | 487 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801702016 | Construcción De Muro De Contención - 49124 | 49124 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702016 | Aplicación De La Red De Drenaje Santuario - 39811 | 39811 | Chiapas | San Fernando | 16 de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702016 | Pavimentación De Calle - 39783 | 39783 | Chiapas | San Fernando | Gabriel Espinosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transporte y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702016 | Pavimentación De Calle - 39802 | 39802 | Chiapas | San Fernando | Viva Cadomas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transporte y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702016 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Subterránea - 80097 | 80097 | Chiapas | Pijijapan | Isla San José | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,397,052 | \$1,397,052 | \$1,397,052 | \$1,397,052 | \$1,397,052 | \$1,397,052 | 100.00 | 00 | Otros | 173 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ terminada al 100% / Física/ terminada al 100% / Registro/ | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-------------------|---|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 0801150405 | Remedio Psimétral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702018 | Construcción De Un Aula Educativa Tipo A - 8058 | 8058 | Chiapas | Pijijapan | El Cerón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$423,454 | \$423,454 | \$423,454 | \$423,454 | \$423,454 | \$370,949 | \$370,949 | \$370,949 | 87.60 | 00 | Otros | 78 | 100.00 | 87.00 | Financiera / Física / Registro: obra referendada para 2018, en proceso / Física: obra referendada para 2018, en proceso / Registro: |
| 0801702019 | Rehabilitación De Camino - 5878 | 5878 | Chiapas | Pijijapan | El Pericón (El Nogual) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$375,962 | \$375,962 | \$375,962 | \$375,962 | \$375,962 | \$375,962 | \$375,962 | \$375,962 | 100.00 | 00 | Otros | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra referendada en el 2er trimestre, pero se anula al 3er trimestre, por lo que se reporta nuevamente / Física: obra referendada en el 2er trimestre, pero se anula al 3er trimestre, por lo que se reporta nuevamente / Registro: |
| 0801702019 | Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Hídrico En La Fracción La Unidad Número Uno - 2393 | 2393 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Fracción La Unidad Número Uno (Piedra Blanca) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$497,168 | \$497,168 | \$497,168 | \$497,168 | \$497,168 | \$497,168 | \$497,168 | \$497,168 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 105 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: M2 / Registro: |
| 0801702019 | Construcción De Comedor Comunitario En La Fracción La Unidad Número Dos | 47827 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Fracción La Unidad Número Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$778,578 | \$778,578 | \$778,578 | \$778,578 | \$778,578 | \$778,578 | \$778,578 | \$778,578 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702019 | Construcción De Red De Alcantarillado Saneamiento - 4300 | 4300 | Chiapas | Tenejapa | Chiconic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,500,000 | \$3,500,000 | \$3,500,000 | \$3,500,000 | \$3,500,000 | \$3,500,000 | \$3,500,000 | \$3,500,000 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 1,512 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO FISM 2017 |
| 0801702019 | Revertimiento De Camino Rural - 4161 | 4161 | Chiapas | Tenejapa | Usumachin | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,665,310 | \$1,665,310 | \$1,665,310 | \$1,665,310 | \$1,665,310 | \$1,665,310 | \$1,665,310 | \$1,665,310 | 100.00 | 00 | Otros | 1,018 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO FISM 2017 |
| 0801702019 | Rehabilitación De Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 4878 | 4878 | Chiapas | Tenejapa | Motula | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,033,200 | \$2,033,200 | \$2,033,200 | \$2,033,200 | \$2,033,200 | \$2,033,200 | \$2,033,200 | \$2,033,200 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 2,165 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO FISM 2017 |
| 0801702019 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 4338 | 4338 | Chiapas | Tenejapa | Mutam | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,693,418 | \$3,693,418 | \$3,693,418 | \$3,693,418 | \$3,693,418 | \$3,693,418 | \$3,693,418 | \$3,693,418 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 1,599 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO FISM 2017 |
| 0801702019 | Rehabilitación De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 3382 | 3382 | Chiapas | Tenejapa | Naranjo Seco (Vaya Poblado) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,863,480 | \$1,863,480 | \$1,863,480 | \$1,863,480 | \$1,863,480 | \$1,863,480 | \$1,863,480 | \$1,863,480 | 100.00 | 00 | Otros | 425 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO FISM 2017 |
| 0801702019 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 4211 | 4211 | Chiapas | Tenejapa | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,648,772 | \$1,648,772 | \$1,648,772 | \$1,648,772 | \$1,648,772 | \$1,648,772 | \$1,648,772 | \$1,648,772 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 375 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702019 | Construcción De Techos Metálicos Y Cauce De Uso Múltiple En La Escuela Primaria Indígena Juan Siles Méndez - 4116 | 4116 | Chiapas | Tenejapa | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | 00 | Otros | 375 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702019 | Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 4584 | 4584 | Chiapas | Tenejapa | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,503,297 | \$2,503,297 | \$2,503,297 | \$2,503,297 | \$2,503,297 | \$2,503,297 | \$2,503,297 | \$2,503,297 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 464 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 4554 | 4554 | Chiapas | Tenejapa | Tres Cerros | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$4,279,489 | \$4,279,489 | \$4,279,489 | \$4,279,489 | \$4,279,489 | \$4,279,489 | \$4,279,489 | \$4,279,489 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 1,228 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO FISM 2017 |
| 0801702019 | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 4196 | 4196 | Chiapas | Tenejapa | Tzajichón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$5,320,000 | \$5,320,000 | \$5,320,000 | \$5,320,000 | \$5,320,000 | \$5,320,000 | \$5,320,000 | \$5,320,000 | 100.00 | 00 | Otros | 2,210 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO FISM 2017 |
| 0801702019 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 4324 | 4324 | Chiapas | Tenejapa | Tz'ajuyil'ok | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 2,083 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO FISM 2017 |
| 0801702019 | Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 4323 | 4323 | Chiapas | Tenejapa | Yashoná | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$5,084,294 | \$5,084,294 | \$5,084,294 | \$5,084,294 | \$5,084,294 | \$5,084,294 | \$5,084,294 | \$5,084,294 | 100.00 | 00 | Otros | 1,142 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO FISM 2017 |
| 0801702019 | Construcción De Techos Metálicos Y Cauce De Uso Múltiple En La Escuela Primaria Indígena Francisco Indalcio Méndez - 4326 | 4326 | Chiapas | Tenejapa | Yataum | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | 00 | Otros | 759 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO FISM 2017 |
| 0801702019 | Revertimiento De Camino Rural - 4370 | 4370 | Chiapas | Tenejapa | Sibactel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,519,200 | \$1,519,200 | \$1,519,200 | \$1,519,200 | \$1,519,200 | \$1,519,200 | \$1,519,200 | \$1,519,200 | 100.00 | 00 | Otros | 518 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO FISM 2017 |
| 0801702019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 8476 | 8476 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$6,614,355 | \$6,614,355 | \$6,614,355 | \$6,614,355 | \$6,614,355 | \$6,614,355 | \$6,614,355 | \$6,614,355 | 100.00 | 00 | Otros | 1,436 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702019 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 8572 | 8572 | Chiapas | El Porvenir | Chimalapa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,732,558 | \$1,732,558 | \$1,732,558 | \$1,732,558 | \$1,732,558 | \$1,732,558 | \$1,732,558 | \$1,732,558 | 100.00 | 00 | Vivienda | 110 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702019 | Construcción De Techos En Cauce De Uso Múltiple En Escuela Primaria Guzmán Coto - 8385 | 8385 | Chiapas | El Porvenir | Chimalapa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,350,157 | \$1,350,157 | \$1,350,157 | \$1,350,157 | \$1,350,157 | \$1,350,157 | \$1,350,157 | \$1,350,157 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 348 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702019 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 8573 | 8573 | Chiapas | El Porvenir | Mela | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,972,818 | \$1,968,814 | \$1,968,814 | \$1,968,814 | \$1,968,814 | \$1,968,814 | \$1,968,814 | \$1,968,814 | 100.00 | 00 | Vivienda | 132 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702019 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 8567 | 8567 | Chiapas | El Porvenir | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,853,289 | \$1,853,289 | \$1,853,289 | \$1,853,289 | \$1,853,289 | \$1,853,289 | \$1,853,289 | \$1,853,289 | 100.00 | 00 | Otros | 321 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702019 | Revertimiento De Camino En Tramo Aislado Con Concreto Macizo - 8333 | 8333 | Chiapas | El Porvenir | Capilla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,517,867 | \$1,517,867 | \$1,517,867 | \$1,517,867 | \$1,517,867 | \$1,517,867 | \$1,517,867 | \$1,517,867 | 100.00 | 00 | Otros | 317 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702019 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 8560 | 8560 | Chiapas | El Porvenir | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,384,511 | \$2,384,511 | \$2,384,511 | \$2,384,511 | \$2,384,511 | \$2,384,511 | \$2,384,511 | \$2,384,511 | 100.00 | 00 | Otros | 288 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702019 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 8512 | 8512 | Chiapas | El Porvenir | Nueva Esperanza Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,540,023 | \$1,540,023 | \$1,540,023 | \$1,540,023 | \$1,540,023 | \$1,540,023 | \$1,540,023 | \$1,540,023 | 100.00 | 00 | Otros | 385 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702019 | Construcción De Comedor Comunitario Barrio Las Flores - 8562 | 8562 | Chiapas | El Porvenir | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$959,529 | \$959,529 | \$959,529 | \$959,529 | \$959,529 | \$959,529 | \$959,529 | \$959,529 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 190 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702019 | Construcción De Dos Aulas En Primaria Justo Sierra Méndez - 8459 | 8459 | Chiapas | El Porvenir | Mela Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$928,639 | \$928,639 | \$928,639 | \$928,639 | \$928,639 | \$928,639 | \$928,639 | \$928,639 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702019 | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme Primera Etapa - 8450 | 8450 | Chiapas | El Porvenir | Las Navasillas Uno</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|---|--------------|---------------------------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 0801150405 | Remedio Psicológico en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504297A | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801702016 | Rehabilitación De Vivienda Techo Fime - 85043 | 85043 | Chiapas | El Porvenir | La Arrepentida | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,302,444 | \$1,302,444 | \$1,302,444 | \$1,302,444 | \$1,302,444 | \$1,302,444 | \$1,302,444 | 100.00 | 00 | Otros | 104 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801702019 | Rehabilitación De Vivienda Techo Fime - 85171 | 85171 | Chiapas | El Porvenir | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,542,283 | \$1,542,283 | \$1,542,283 | \$1,542,283 | \$1,542,283 | \$1,542,283 | \$1,542,283 | 100.00 | 00 | Otros | 135 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801702016 | Construcción De Comedor Comunitario Cuatro Caminos 84899 | 84899 | Chiapas | El Porvenir | Cuatro Caminos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 8751,401 | 8814,883 | 8814,883 | 8814,883 | 8814,883 | 8814,883 | 8814,883 | 8814,883 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 303 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Rehabilitación De Vivienda Techo Fime - 85352 | 85352 | Chiapas | El Porvenir | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,551,466 | \$1,551,466 | \$1,551,466 | \$1,551,466 | \$1,551,466 | \$1,551,466 | \$1,551,466 | 100.00 | 00 | Otros | 121 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801702016 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Electrica - 84037 | 84037 | Chiapas | El Porvenir | Unión Buenavista 2 | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$4,088,046 | \$4,088,046 | \$4,088,046 | \$4,088,046 | \$4,088,046 | \$4,088,046 | \$4,088,046 | \$4,088,046 | 100.00 | 00 | Otros | 377 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Rehabilitación De Vivienda Techo Fime - 85471 | 85471 | Chiapas | El Porvenir | Nueva Revolución | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,164,643 | \$1,164,643 | \$1,164,643 | \$1,164,643 | \$1,164,643 | \$1,164,643 | \$1,164,643 | 100.00 | 00 | Otros | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801702016 | Construcción De Veintinueve Fosas Sépticas En La Finca Lote Uno - 85320 | 86100 | Chiapas | Villa Comaltilán | La Flor Lote Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8754,067 | 8754,067 | 8754,067 | 8754,067 | 8754,067 | 8754,067 | 8754,067 | 8754,067 | 100.00 | 00 | Otros | 66 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: Fosa sépticas / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Ejido Manuel Avila Camacho - 23876 | 23876 | Chiapas | Villa Comaltilán | Manuel Avila Camacho | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,837,304 | \$1,837,304 | \$1,837,304 | \$1,837,304 | \$1,837,304 | \$1,837,304 | \$1,837,304 | \$1,837,304 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 176 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Ampliación De Red Del Distrito De Agua Potable En El Camino El Progreso - 8392 | 81953 | Chiapas | Villa Comaltilán | Camino El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,165,217 | \$1,165,217 | \$1,165,217 | \$1,165,217 | \$1,165,217 | \$1,165,217 | \$1,165,217 | \$1,165,217 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Construcción De Techo Estructural En La Escuela Telesecundario Armando González Ejido Rio Arriba Salvacion - 38125 | 38125 | Chiapas | Villa Comaltilán | Rio Arriba Salvacion | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 8911,330 | 8911,330 | 8911,330 | 8911,330 | 8911,330 | 8911,330 | 8911,330 | 8911,330 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Ejido Tezuculan - 38145 | 38145 | Chiapas | Villa Comaltilán | Tezuculan | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,879,948 | \$2,879,948 | \$2,879,948 | \$2,879,948 | \$2,879,948 | \$2,879,948 | \$2,879,948 | \$2,879,948 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 160 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Pavimentación De Camino Rural En El Comodoro Huitzilaco En El Ejido Unión Costa Rica - 23186 | 23186 | Chiapas | Villa Comaltilán | Unión Costa Rica | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,693,002 | \$1,693,002 | \$1,693,002 | \$1,693,002 | \$1,693,002 | \$1,693,002 | \$1,693,002 | \$1,693,002 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 178 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Ejido Vicente Guerrero - 23256 | 23264 | Chiapas | Villa Comaltilán | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,923,379 | \$3,923,379 | \$3,923,379 | \$3,923,379 | \$3,923,379 | \$3,923,379 | \$3,923,379 | \$3,923,379 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Rehabilitación De Línea De Drenación Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 41315 | 41315 | Chiapas | Tenejapa | Cañada Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$5,456,933 | \$5,456,933 | \$5,456,933 | \$5,456,933 | \$5,456,933 | \$5,456,933 | \$5,456,933 | \$5,456,933 | 100.00 | 00 | Otros | 550 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% CON RECORSO FIM 2017 |
| 0801702016 | Construcción De Techo Estructural En El Preescolar Veintinueve de Noviembre En El Ejido El Pital - 37428 | 37428 | Chiapas | Villa Comaltilán | León Cabañas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 8911,330 | 8911,330 | 8911,330 | 8911,330 | 8911,330 | 8911,330 | 8911,330 | 8911,330 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 33 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702016 | Construcción De Setenta Acciones De Muro Fime Primera Etapa Barrio Centro - 32949 | 32949 | Chiapas | Tila | La Revolución | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801702016 | Construcción De Setenta Y Dos Acciones De Muro Fime Primera Etapa Barrio San Juan - 32744 | 32744 | Chiapas | Tila | La Revolución | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801702016 | Construcción De Veintiocho Acciones De Muro Fime Primera Etapa - 68114 | 68114 | Chiapas | Tila | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO TILACHAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801702016 | Rehabilitación De Camino Del Tramo Carretero A Gracias A Dios - 49368 | 49368 | Chiapas | Tila | Gracias a Dios | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$3,261,139 | \$3,261,139 | \$3,261,139 | \$3,261,139 | \$3,261,139 | \$3,261,139 | \$3,261,139 | \$3,261,139 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Construcción De Coberta Y Cero Acciones De Muro Fime Primera Etapa - 32822 | 32822 | Chiapas | Tila | Chachalaca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801702016 | Construcción De Diecisiete Acciones De Techo Fime Segunda Etapa - 48829 | 48829 | Chiapas | Tila | San Juan Carrizal Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801702016 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Mieresera Y Dos En La Avenida Guerrero Entre Calle Nicolas Bravo Y Francisco Carrizal Mier - 78260 | 78260 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801702016 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Promecado No Cuarenta Y Dos - 73790 | 73790 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801702016 | Construcción Veinte Cuatro Acciones De Viviendas Balanceo Herrera Melichona - 72300 | 72300 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801702016 | Construcción De Red Drenadora Para Fosa Numero Diez - 74272 | 74272 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801702016 | Construcción De Veintidos Cuatro Dormitorios En Viviendas Existentes Benemérita Adicional - 79747 | 79747 | Chiapas | Tonalá | Paradón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801702016 | Construcción De Veintidos Cuatro Dormitorios En Viviendas Existentes Benemérita Adicional - 73735 | 73735 | Chiapas | Tonalá | Paradón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801702016 | Construcción De Veintidos Cuatro Dormitorios En Viviendas Existentes Benemérita Adicional - 72378 | 72378 | Chiapas | Tonalá | Paradón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801702016 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 42147 | 42147 | Chiapas | Tenejapa | Tzucubuh | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,088,421 | \$3,088,421 | \$3,088,421 | \$3,088,421 | \$3,088,421 | \$3,088,421 | \$3,088,421 | \$3,088,421 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 74 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% CON RECORSO DE FIM 2017 |
| 0801702016 | Pavimentación De Camino Rural - 41659 | 41659 | Chiapas | Tenejapa | Bajohán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,327,490 | \$1,327,490 | \$1,327,490 | \$1,327,490 | \$1,327,490 | \$1,327,490 | \$1,327,490 | \$1,327,490 | 100.00 | 00 | Otros | 518 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% CON RECORSO DE FIM 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|---------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|------------------|------------------|------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual |
| 0801150405 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150405A | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joinitiste Lin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Revestimiento De Camino Rural - 4184 | 4184 | Chiapas | Tenejapa | Ta'Amulilla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,854,000 | \$1,854,000 | \$1,854,000 | \$1,854,000 | \$1,854,000 | \$1,854,000 | 100.00 | 00 | Otros | 46 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% CON SECTO DE FIRM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702019 | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Segunda Etapa De Cabecera Municipal - 5028 | 5028 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$538,302 | \$538,302 | \$538,302 | \$538,302 | \$529,480 | \$529,483 | \$529,483 | 98.36 | 00 | Otros | 800 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | 33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 6019 | 6019 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$4,897,431 | \$4,897,431 | \$4,897,431 | \$4,897,431 | \$4,897,431 | \$4,897,431 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SERVICIOS TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | 33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 6016 | 6016 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$3,809,268 | \$3,809,268 | \$3,809,268 | \$3,809,268 | \$3,809,268 | \$3,809,268 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SERVICIO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | 33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 6017 | 6017 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$2,176,725 | \$2,176,725 | \$2,176,725 | \$2,176,725 | \$2,176,725 | \$2,176,725 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SERVICIOS TERMINADO | |
| 0801702018 | Construcción De Jarasca Y Ocho Acciones De Muro Fierro Primera Etapa - 6013 | 6013 | Chiapas | Tila | La Cumbre y Cueta | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Construcción De Siete Acciones De Muro Fierro Segunda Etapa Barrio San Antonio - 1073 | 1073 | Chiapas | Tila | Choluc Cardenas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$417,016 | \$417,016 | \$417,016 | \$417,016 | \$417,016 | \$417,016 | \$417,016 | 100.00 | 00 | Otros | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801702018 | Construcción De Diecinueve Acciones De Muro Fierro Primera Etapa - 5724 | 5724 | Chiapas | Tila | Jol-Ako | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Construcción De Once Acciones De Techo Fierro - 6026 | 6026 | Chiapas | Tila | Jol-Ako | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$192,422 | \$192,422 | \$192,422 | \$192,422 | \$192,422 | \$192,422 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 48 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: OBRAS TERMINADA | |
| 0801702016 | Construcción De Veinticuatro Salidas - 4823 | 4823 | Chiapas | Tila | Jolajapa Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702016 | Revisión De Trazos - 3213 | 3213 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$473,028 | \$473,028 | \$473,028 | \$473,028 | \$473,028 | \$473,028 | \$473,028 | 100.00 | 00 | Metros cúbicos | 542 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción De Ocho Y Cuatro Acciones De Muro Fierro Primera Etapa - 6010 | 6010 | Chiapas | Tila | El Paraiso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702016 | Construcción De Bande Perimetral En La Esc Secundaria Técnica - 3243 | 3243 | Chiapas | Tila | Petalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Construcción De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa 4802 | 4802 | Chiapas | Tila | Tocob Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Construcción De Tenda Y Cuatro Acciones De Muro Fierro Primera Etapa - 6878 | 6878 | Chiapas | Tila | Tajutintendá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO TILACHAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Rehabilitación Perimetral Esc Prim BIL Arriola Teodoro - 3242 | 3242 | Chiapas | Tila | Nuevo Limar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Construcción De Diecinueve Acciones De Muro Fierro Primera Etapa Barrio San Juan - 6054 | 6054 | Chiapas | Tila | Manja Yuhija | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702016 | Construcción De Trece Ocho Y Nueve Metros Cuadrados De Pavimentación De Calles - 6856 | 6856 | Chiapas | Tila | Misapa Chinal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO TILACHAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702018 | Construcción De Veintiocho Acciones De Muro Fierro Segunda Etapa Barrio Manzanil - 3082 | 3082 | Chiapas | Tila | Jolaja Tintajera | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,668,066 | \$1,668,066 | \$1,668,066 | \$1,668,066 | \$1,668,066 | \$1,668,066 | 100.00 | 00 | Otros | 224 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS PENSURADA / Física / Registro: OBRAS TERMINADA | |
| 0801702018 | Apertura De Camino A La Comunidad De La Montaña Segunda Etapa - 4837 | 4837 | Chiapas | Tila | La Montaña | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$3,559,193 | \$3,559,193 | \$3,559,193 | \$3,559,193 | \$3,559,193 | \$3,559,193 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 76 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA | |
| 0801702018 | Construcción De Veintiocho Acciones De Muro Fierro Segunda Etapa - 6038 | 6038 | Chiapas | Tila | El Viejin | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702016 | 33903 Servicios Integrales 8093 | 8093 | Chiapas | Solesuchajapa | Solesuchajapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702016 | Construcción Del Sistema De Abastecimiento Sanitario - 6793 | 6793 | Chiapas | Solesuchajapa | Lucio Cabañas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,137,146 | \$1,137,146 | \$1,137,146 | \$1,137,146 | \$1,137,146 | \$1,137,146 | 100.00 | 00 | Otros | 34 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ LA OBRAS SE ENCUESTA TERMINADA AL 100% Y CERRADO / Física / Registro: | |
| 0801702018 | Construcción De Comedor Escolar - 3092 | 3092 | Chiapas | Suchiate | Benito Juárez (Coajapa) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSISTENCIAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Construcción De Centros De Salud Microregionales - 6901 | 6901 | Chiapas | Solesuchajapa | San Vicente Paulch Chimal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLESUCHAJAPA CHIAPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | \$1,213,180 | \$1,213,180 | \$1,213,180 | \$1,213,180 | \$1,213,180 | \$1,213,180 | \$1,213,180 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 158 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Techo De Espacio Separado En Escuela Primaria (Socotemam) - 8798 | 8798 | Chiapas | Solesuchajapa | Comitúctun 27 | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLESUCHAJAPA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,784,276 | \$1,784,276 | \$1,784,276 | \$1,784,276 | \$1,784,276 | \$1,784,276 | \$1,784,276 | 100.00 | 00 | Otros | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702018 | Pavimentación Hacia De Camino En El Ejido Agr Toplan Chiquito - 7821 | 7821 | Chiapas | Tapachula | Toplan Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,923,314 | \$1,923,314 | \$1,923,314 | \$1,923,314 | \$576,994 | \$576,994 | \$576,994 | 30.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,442 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ / Física / Registro: CUANTO REALIZADO DE OBRAS A DICIEMBRE DEL PERIODO III SEM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Mejoramiento De Vivienda Cuatro Dormitorios - 7873 | 7873 | Chiapas | Sumapa | Sumapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$587,258 | \$587,258 | \$587,258 | \$587,258 | \$587,258 | \$587,258 | \$587,258 | 100.00 | 00 | Vivienda | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: |
| 0801702016 | Mejoramiento De Vivienda Cuatro Dormitorios - 7868 | 7868 | Chiapas | Sumapa | Sumapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$587,258 | \$587,258 | \$587,258 | \$587,258 | \$587,258 | \$587,258 | \$587,258 | 100.00 | 00 | Vivienda | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702016 | Construcción De Colector Pivotal - 7202 | 7202 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Cordova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,948,828 | \$2,948,828 | \$2,948,828 | \$2,948,828 | \$1,953,310 | \$1,953,310 | \$1,953,310 | 66.24 | 00 | Metros Lineales | 2,207 | 100.00 | 94.00 | Financiera/ / Física / Registro: CUANTO REALIZADO DE OBRA A DICIEMBRE DEL PERIODO III SEM 2017. |
| 0801702016 | Rehabilitación De La Red De Abastecimiento Sanitario Y Descarga Sanitarias - 7849 | 7849 | Chiapas | Tapachula | Tapachula De Cordova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------------|------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|--|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Conectivo | Programa Fondo Conectivo - Especificación | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | |
| 0801150405 | Remedio Psicológico en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504247A | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Cdo. Secundo | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801702016 | Pavimentación Riata De Calles - 76341 | 76341 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y Vialidades | En Ejecución | \$1,320,829 | \$1,320,829 | \$1,320,829 | \$1,320,829 | \$890,789 | \$890,789 | \$890,789 | 58.37 | 00 | Metros Cuadrados | 1,142 | 100.00 | 63.00 | | | | Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PERÍODO FIM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Tomez Domilicarias - 75142 | 75142 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | \$229,902 | \$229,902 | \$229,902 | \$229,902 | \$223,361 | \$223,361 | \$223,361 | 97.23 | 00 | Metros Lineales | 179 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PERÍODO FIM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descarga Sanitarias - 75022 | 75022 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | \$2,021,141 | \$2,021,141 | \$2,021,141 | \$2,021,141 | \$1,945,574 | \$1,945,574 | \$1,945,574 | 97.23 | 00 | Metros Lineales | 1,315 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017, DEL FONDO III FIM. | |
| 0801702016 | Construcción De Huco De Construcción - 76347 | 76347 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801702016 | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descarga Sanitarias - 53029 | 53029 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | \$1,614,420 | \$1,614,420 | \$1,614,420 | \$1,614,420 | \$991,129 | \$991,129 | \$991,129 | 61.99 | 00 | Metros Lineales | 1,212 | 100.00 | 46.00 | | | | Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FIM 2017. | |
| 0801702016 | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descarga Sanitarias - 53025 | 53025 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | \$1,938,184 | \$1,938,184 | \$1,938,184 | \$1,938,184 | \$1,639,835 | \$1,639,835 | \$1,639,835 | 84.61 | 00 | Metros Lineales | 1,453 | 100.00 | 82.00 | | | | Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FIM 2017. | |
| 0801702016 | Pavimentación Asfaltado De Calles - 45223 | 45223 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y Vialidades | En Ejecución | \$1,394,763 | \$1,394,763 | \$1,394,763 | \$1,394,763 | \$1,336,393 | \$1,336,393 | \$1,336,393 | 97.23 | 00 | Metros Cuadrados | 1,048 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera / Física / Registro: GASTO EJERCIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 DEL FONDO III FIM 2017. | |
| 0801702016 | Pavimentación De Calles Con Concreto Asfáltico - 4364A | 4364A | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801702016 | Aplicación De La Red De Alcantarillado Y Descarga Sanitarias - 54866 | 54866 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | \$179,711 | \$179,711 | \$179,711 | \$179,711 | \$174,251 | \$174,251 | \$174,251 | 96.96 | 00 | Metros Lineales | 142 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FIM 2017. | |
| 0801702016 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Y Descarga Sanitarias - 54679 | 54679 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | \$5,010,333 | \$5,010,333 | \$5,010,333 | \$5,010,333 | \$3,518,609 | \$3,518,609 | \$3,518,609 | 70.23 | 00 | Metros Lineales | 1,745 | 100.00 | 60.00 | | | | Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FIM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Potable De Calle Domilicaria - 54673 | 54673 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | \$454,051 | \$454,051 | \$454,051 | \$454,051 | \$227,027 | \$227,027 | \$227,027 | 50.00 | 00 | Obras | 3,877 | 100.00 | 0.00 | | | | Financiera / Física / Registro: gasto REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017 DEL FONDO III FIM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Construcción De Enfoque Pluvial - 54663 | 54663 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | \$5,187,634 | \$5,187,634 | \$5,187,634 | \$5,187,634 | \$1,935,740 | \$1,935,740 | \$1,935,740 | 37.39 | 00 | Metros Lineales | 3,877 | 100.00 | 0.00 | | | | Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO FIM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descarga Sanitarias - 43429 | 43429 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801702016 | Revestimiento De Camino Y Obras De Drenaje - 73223 | 73223 | Chiapas | Tonalá | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801702016 | Aplicación De Red De Saneamiento Mejores - 73756 | 73756 | Chiapas | Tonalá | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801702016 | Construcción De La Red De Alcantarillado Y Descarga Sanitarias - 43442 | 43442 | Chiapas | Tapachula | Panayalito | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | \$2,872,231 | \$2,872,231 | \$2,872,231 | \$2,872,231 | \$1,788,114 | \$1,788,114 | \$1,788,114 | 62.26 | 00 | Metros Lineales | 2,150 | 100.00 | 48.00 | | | | Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 DEL FONDO III FIM. | |
| 0801702016 | Pavimentación Con Concreto Bituminoso De La Primera Calle Ponceña Norte Entre Primera Avenida Norte Poniente Y Segunda Avenida Sur Pn - 84222 | 84222 | Chiapas | Tinul | Tinul | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TINUL, CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | \$748,168 | \$748,168 | \$748,168 | \$748,168 | \$748,168 | \$748,168 | \$748,168 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 3,112 | 0.00 | 100.00 | | | | Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Aplicación De Drenaje Sanitario En Fraccionamiento San Jerónimo - 75558 | 75558 | Chiapas | Unión Juárez | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | \$1,380,322 | \$1,380,322 | \$1,380,322 | \$1,380,322 | \$1,380,322 | \$1,380,322 | \$1,380,322 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 723 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera / Física: obra concluida / Registro: | |
| 0801702016 | Construcción De Línea De Conducción Alterna Del Sistema De Agua Potable - 84801 | 84801 | Chiapas | Unión Juárez | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | \$1,110,859 | \$1,110,859 | \$1,110,859 | \$1,110,859 | \$1,110,859 | \$1,110,859 | \$1,110,859 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 317 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera / Física: obra concluida / Registro: | |
| 0801702016 | Construcción De Bardeado Perimetral En La Escuela Secundaria Maestro Rafael Barrios Castañeda - 70134 | 70134 | Chiapas | Unión Juárez | Santo Domingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Educación | En Ejecución | \$477,833 | \$477,833 | \$477,833 | \$477,833 | \$477,833 | \$477,833 | \$477,833 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 233 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera / Física: obra concluida / Registro: | |
| 0801702016 | Construcción De Bardeado Perimetral Del Jardín De Niños Y Niñas María Van Driem Y Leiva - 75530 | 75530 | Chiapas | Unión Juárez | Santo Domingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Educación | En Ejecución | \$468,162 | \$468,162 | \$468,162 | \$468,162 | \$468,162 | \$468,162 | \$468,162 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 80 | 0.00 | 100.00 | | | | Financiera / Física: obra concluida / Registro: | |
| 0801702016 | Construcción De Comedor Comunitario - 68835 | 68835 | Chiapas | Unión Juárez | Tajulán | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | \$852,270 | \$852,270 | \$852,270 | \$852,270 | \$852,270 | \$852,270 | \$852,270 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 530 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera / Física: obra concluida / Registro: | |
| 0801702016 | Construcción De Un Aula Tipo Bc De Sala Y Coto Mm En El Jardín De Niños Vicente Suarez Perez - 78452 | 78451 | Chiapas | Unión Juárez | Francisco Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Educación | En Ejecución | \$573,993 | \$573,993 | \$573,993 | \$573,993 | \$573,993 | \$573,993 | \$573,993 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 245 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801702016 | Construcción De Aulas Escuelas En El Cobah Casaca Días Reyes Venustiano Carranza Cabrera Municipios - 81137 | 81137 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | En Ejecución | \$1,048,231 | \$1,048,231 | \$1,048,231 | \$1,048,231 | \$1,048,231 | \$1,048,231 | \$1,048,231 | 100.00 | 00 | Obras | 15,496 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. DESCRIPCIÓN DE OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Obras De Capitalización Y Actualización Que Forman La Red De Los Servicios Públicos Municipales - 82884 | 82884 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Obras Proyectos | En Ejecución | \$737,144 | \$737,144 | \$737,144 | \$737,144 | \$737,144 | \$737,144 | \$737,144 | 100.00 | 00 | Obras | 0 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera / Física: ACCIÓN TERMINADA / Física: ACCIÓN TERMINADA / Registro: ACCIÓN TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Construcción De Barco Perimetral En Escuela Primaria Valentin Gomez Pariza Venustiano Carranza Barrio Centro - 72781 | 72781 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | En Ejecución | \$1,325,980 | \$1,325,980 | \$1,325,980 | \$1,325,980 | \$1,325,980 | \$1,325,980 | \$1,325,980 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 3,084 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. DESCRIPCIÓN DE OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Calvario - 82024 | 84204 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 150 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. DESCRIPCIÓN DE OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barrio La Rosquilla - 82029 | 82029 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 15,496 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. DESCRIPCIÓN DE OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702016 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Calvario - 51746 | 51746 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 150 | 100.00 | 100.00 | | | | | |

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|---------------------|--------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|------------------|-----------|---------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Overturado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población |
| 0801150405 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 4537 | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joinititlán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | EDUCACION | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702018 | Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barrio Santa Rosa - 51405 | 31435 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | VIVIENDA | En Ejecución | 2017 | \$1,399,000 | \$1,399,000 | \$1,399,000 | \$1,399,000 | \$1,399,000 | \$1,399,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702019 | Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barrio Zona Urbana - 48849 | 48849 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | VIVIENDA | En Ejecución | 2017 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702016 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hídrico Venustiano Carranza Barrio El Mesón - 4537 | 4537 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$471,434 | \$471,434 | \$471,434 | \$471,434 | \$471,434 | \$471,434 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 15,496 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702016 | Construcción De Sano Estructural En Escuela Primaria Miguel Lara Venustiano Carranza Barrio El Calvario - 38961 | 38961 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | EDUCACION | En Ejecución | 2017 | \$1,344,420 | \$1,344,420 | \$1,344,420 | \$1,344,420 | \$1,344,420 | \$1,344,420 | 100.00 | 00 | Otros | 81 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702016 | Construcción De Andador Peatonal Venustiano Carranza Cabeza Calaca - 94931 | 94931 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$3,214,000 | \$3,214,000 | \$3,214,000 | \$3,214,000 | \$3,214,000 | \$3,214,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 15,496 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. INFORMACION COMO OBRAS TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702018 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hídrico Venustiano Carranza Barrio El Calvario - 38961 | 38961 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,429,783 | \$1,429,783 | \$1,429,783 | \$1,429,783 | \$1,429,783 | \$1,429,783 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 2,413 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702018 | Mejoramiento De Vivienda El Desagüe - 30031 | 30031 | Chiapas | Venustiano Carranza | El Desagüe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | VIVIENDA | En Ejecución | 2017 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 121 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702018 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Ricardo Flores Magón - 48022 | 48022 | Chiapas | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,351,842 | \$1,351,842 | \$1,351,842 | \$1,351,842 | \$1,351,842 | \$1,351,842 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 2,483 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702018 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica Área Guadalupe Victoria Primera Etapa - 22266 | 22266 | Chiapas | Venustiano Carranza | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,103,970 | \$2,103,970 | \$2,103,970 | \$2,103,970 | \$2,103,970 | \$2,103,970 | 100.00 | 00 | Otros | 548 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702018 | Aplicación De La Línea De Conducción De Agua Potable El Puerto - 46593 | 46593 | Chiapas | Venustiano Carranza | El Puerto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,479,139 | \$2,479,139 | \$2,479,139 | \$2,479,139 | \$2,479,139 | \$2,479,139 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,092 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702018 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico San Francisco Pujilío - 92821 | 92821 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujilío | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,589,241 | \$1,589,241 | \$1,589,241 | \$1,589,241 | \$1,589,241 | \$1,589,241 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,137 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702018 | Mejoramiento De Vivienda San Francisco Pujilío San Vicente Agua Bendita - 18987 | 18987 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujilío | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | VIVIENDA | En Ejecución | 2017 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción De Cuartos De Almacenamiento San Lázaro - 54916 | 54916 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Lázaro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otros | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | VIVIENDA | En Ejecución | 2017 | \$1,349,933 | \$1,349,933 | \$1,349,933 | \$1,349,933 | \$1,349,933 | \$1,349,933 | 100.00 | 00 | Vivienda | 177 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción De Andador Peatonal Segunda Etapa Presidente Scherer Laja Tenida - 49864 | 49864 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Scherer Laja Tenida | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$999,710 | \$999,710 | \$999,710 | \$999,710 | \$999,710 | \$999,710 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 3,084 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Presidente Scherer Laja Tenida - 49868 | 49868 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Scherer Laja Tenida | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | EDUCACION | En Ejecución | 2017 | \$821,045 | \$821,045 | \$821,045 | \$821,045 | \$821,045 | \$821,045 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 3,084 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702018 | Rehabilitación De Saneamiento Sanitario Presidente Scherer Laja Tenida - 49507 | 49507 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Scherer Laja Tenida | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$494,940 | \$494,940 | \$494,940 | \$494,940 | \$494,940 | \$494,940 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 3,084 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702018 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico Presidente Scherer Laja Tenida - 49791 | 49791 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Scherer Laja Tenida | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,206,977 | \$2,206,977 | \$2,206,977 | \$2,206,977 | \$2,206,977 | \$2,206,977 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 3,084 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702018 | Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Presidente Scherer Laja Tenida - 49792 | 49792 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Scherer Laja Tenida | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$288,877 | \$288,877 | \$288,877 | \$288,877 | \$288,877 | \$288,877 | 100.00 | 00 | Otros | 3,084 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702018 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica Área Venustiano Carranza Barrio San Francisco - 23993 | 23993 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco (El Calvario) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,580,072 | \$1,580,072 | \$1,580,072 | \$1,580,072 | \$1,580,072 | \$1,580,072 | 100.00 | 00 | Otros | 325 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702019 | Mejoramiento De Camino - 78997 | 78997 | Chiapas | Tonalá | Boles del Arado | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801702018 | Mejoramiento De Calles - 50506 | 50506 | Chiapas | Tzucucru | Paige Angles | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSISTENCIAL DE TZUCUCRU | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,304,333 | \$1,304,333 | \$1,304,333 | \$1,304,333 | \$1,304,333 | \$1,304,333 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 510 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física/ LA OBRA YA ESTABA TERMINADA FISCALMENTE / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FISCALMENTE, SOLO SE FICHA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 53191 | 53191 | Chiapas | Tzucucru | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSISTENCIAL DE TZUCUCRU | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$4,400,438 | \$4,400,438 | \$4,400,438 | \$4,400,438 | \$4,400,438 | \$4,400,438 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 445 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ LA OBRA YA ESTABA TERMINADA FISCALMENTE / Registro: LA OBRA YA ESTABA TERMINADA FISCALMENTE, SOLO SE FICHA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción De Comedor Escolar De La Escuela Primaria Federal Lic Benito Juárez Cuatro Calles La Cabeza Municipal - 68302 | 68302 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | EDUCACION | En Ejecución | 2017 | \$365,920 | \$365,920 | \$365,920 | \$365,920 | \$365,920 | \$365,920 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 2,433 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ OBRAS concluida / Registro: |
| 0801702018 | Mejoramiento De Aulas De La Escuela Primaria General Venustiano Carranza Barrio Ricardo Flores Magón - 68209 | 68209 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otros | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | EDUCACION | En Ejecución | 2017 | \$227,359 | \$227,359 | \$227,359 | \$227,359 | \$227,359 | \$227,359 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 2,433 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: |
| 0801702018 | Rehabilitación Del Colmado Sanitario - 68396 | 68396 | Chiapas | Unión Juárez | Cardova Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,245,493 | \$1,245,493 | \$1,245,493 | \$1,245,493 | \$1,245,493 | \$1,245,493 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 775 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ OBRAS concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702018 | Aplicación De Energía Eléctrica Zona Urbana - 68790 | 68790 | Chiapas | Unión Juárez | Bureka | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,288,401 | \$1,288,401 | \$1,288,401 | \$1,288,401 | \$1,288,401 | \$1,288,401 | 100.00 | 00 | Otros | 238 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702018 | 13993 Servicios Integrales Comunitarios Para El Periodo 2012-2018 Del Municipio De Tuxtla Gutierrez, Chiapas. | 68981 | Chiapas | Tuxtla Gutierrez | Tuxtla Gutierrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Gasto Indirecto | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$3,219,584 | \$3,219,584 | \$3,219,584 | \$3,219,584 | \$3,219,584 | \$3,219,584 | 99.76 | 00 | Otros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ Proyecto Finalizado con Avance Financiero de \$1,584.19 / Física/ Proyecto Finalizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702018 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Central Entre Pájaros Avenida Sur Y Segunda Avenida Norte - 74560 | 74560 | Chiapas | Tuxtla Gutierrez | Tuxtla Gutierrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$680,534 | \$680,534 | \$680,534 | \$680,534 | \$680,534 | \$680,534 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 870 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS Finalizadas / Física/ OBRAS Terminada / Registro: Proyecto Finalizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801702018 | Construcción De Pavimentación De La Calle Durango Entre Av Chahuila Y Av Durango - 93903 | 93903 | Chiapas | Tuxtla Gutierrez | Tuxtla Gutierrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 004 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,840,946 | \$1,840,946 | \$1,840,946 | \$1,840,946 | \$1,840,946 | \$1,840,946 | 96.67 | 00 | Metros Cuadrados | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Finalizado en Trámite. / Física/ OBRAS Terminada / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|-----------------|-----------|------------------|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Overtado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual |
| 0801150405 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150405A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión. | | |
| 0801702018 | Construcción de Muros Para Vivienda Tipo Dos Puntos Vecinos Por Clavo Punto Vecinos Delos Cuatro De La Hacienda Chivilito Segunda Sección - 31378 | 51178 | Chiapas | Salto de Agua | Chivilito 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,928,981 | \$1,928,981 | \$1,928,981 | \$1,928,981 | \$1,928,981 | \$1,928,981 | 100.00 | 00 | Otros | 408 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FISCALIZADA Y AL 100 % / Física/ OBRAS FISCALIZADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Construcción de Muros Para Vivienda Tipo Dos Puntos Vecinos Por Clavo Punto Vecinos Delos Cuatro De La Hacienda Chivilito Segunda Sección - 30952 | 50952 | Chiapas | Salto de Agua | Benvenuto Itatija | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$675,143 | \$675,143 | \$675,143 | \$675,143 | \$675,143 | \$675,143 | 100.00 | 00 | Otros | 112 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FISCALIZADA Y AL 100 % / Física/ OBRAS FISCALIZADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Construcción Del Sistema De Agua Potable R. Base De Fono Profundo Segunda Etapa 58885 | 58885 | Chiapas | Salto de Agua | Miguel Hidalgo Dos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,414,994 | \$1,414,994 | \$1,414,994 | \$1,414,994 | \$1,414,994 | \$1,414,994 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 188 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FISCALIZADA Y AL 100 % / Física/ OBRAS FISCALIZADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Desarrollo Y Obra De Drenaje De Dos Puntos Vecinos Y Siete Km Camino Rural Tipo Clavo Mas Trece Cerca Al Uno Mas Observaciones Sistema - 71159 | 71159 | Chiapas | Salto de Agua | El Guanalito | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,440,913 | \$1,440,913 | \$1,440,913 | \$1,440,913 | \$1,440,913 | \$1,440,913 | 100.00 | 00 | Otros | 64 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FISCALIZADA Y AL 100 % / Física/ OBRAS FISCALIZADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Desarrollo Y Obra De Drenaje De Dos Puntos Vecinos Y Siete Km Camino Rural El Correo El Bajo Grande - 7313 | 7313 | Chiapas | Salto de Agua | El Correo (El Bajo Grande) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión. | | |
| 0801702018 | Construcción De Ladrillos Tipo De Dos Y Uno Punto Vecinos Delos Cuatro De La Hacienda Lázaro Cardenas - 9231 | 9231 | Chiapas | Salto de Agua | Nuevo Mundo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,091,541 | \$1,091,541 | \$1,091,541 | \$1,091,541 | \$1,091,541 | \$1,091,541 | 100.00 | 00 | Piezas | 233 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FISCALIZADA Y AL 100 % / Física/ OBRAS FISCALIZADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Construcción de Muros Para Vivienda Segunda Etapa Eje Independencia - 72810 | 72810 | Chiapas | Salto de Agua | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,543,183 | \$1,543,183 | \$1,543,183 | \$1,543,183 | \$1,543,183 | \$1,543,183 | 100.00 | 00 | Otros | 286 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FISCALIZADA Y AL 100 % / Física/ OBRAS FISCALIZADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Construcción de Muros Para Vivienda Tipo Seis Vecinos Por Clavo Mas Trece Cerca Al Uno Mas Observaciones Sistema - 72839 | 72839 | Chiapas | Salto de Agua | Nueva Palestina (San Jorge) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$964,493 | \$964,493 | \$964,493 | \$964,493 | \$964,493 | \$964,493 | 100.00 | 00 | Otros | 106 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FISCALIZADA Y AL 100 % / Física/ OBRAS FISCALIZADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 89218 | 89218 | Chiapas | Villaflores | Las Tunas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión. | | |
| 0801702018 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 89067 | 89067 | Chiapas | Villaflores | Las Laureles | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión. | | |
| 0801702018 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 89150 | 89150 | Chiapas | Villaflores | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión. | | |
| 0801702018 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 89373 | 89373 | Chiapas | Villaflores | Villabonoma | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión. | | |
| 0801702018 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 89313 | 89313 | Chiapas | Villaflores | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión. | | |
| 0801702018 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 89314 | 89314 | Chiapas | Villaflores | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión. | | |
| 0801702018 | Construcción De Piso Firme 89265 | 89265 | Chiapas | Villaflores | Sinabá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión. | | |
| 0801702018 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 89377 | 89377 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Horizonte | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$436,938 | \$436,938 | \$436,938 | \$436,938 | \$436,938 | \$436,938 | 100.00 | 00 | Otros | 58 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ INFORMACION INSUFICIENTE POR LA FISCALIA MUNICIPAL / Física / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801702018 | Construcción De Ocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 82166 | 82166 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,302,251 | \$1,302,251 | \$1,302,251 | \$1,302,251 | \$1,302,251 | \$1,302,251 | 100.00 | 00 | Vivienda | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: La obra concluyó al 100% | |
| 0801702018 | Construcción De Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81189 | 81189 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$911,574 | | | | | | 0.00 | | | Vivienda | 35 | 100.00 | | Financiera/ INFORMACION INSUFICIENTE POR LA FISCALIA MUNICIPAL / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión. / Registro: La construcción de 7 unidades básicas de vivienda básica no concluyó al 100 % solo está pendiente el saneamiento. |
| 0801702018 | Rehabilitación Y Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable - 84229 | 84229 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,932,423 | \$1,932,423 | \$1,932,423 | \$1,932,423 | \$1,932,396 | \$1,932,396 | 100.00 | 00 | Otros | 6,327 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ tuvo un ahorro de 29,027 / Física/ concluyó al 100% / Registro: concluyó al 100% | |
| 0801702018 | Construcción De Dieciocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 80746 | 80746 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,474,277 | \$2,474,277 | \$2,474,277 | \$2,474,277 | \$1,900,493 | \$1,900,493 | 76.81 | 00 | Vivienda | 95 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: solo queda pendiente 24% de finiquito | |
| 0801702018 | Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81135 | 81135 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,692,924 | \$1,692,924 | \$1,692,924 | \$1,692,924 | \$1,334,233 | \$1,334,233 | 78.81 | 00 | Vivienda | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ concluyó al 100% / Registro: solo queda pendiente el finiquito - solo queda pendiente el finiquito | |
| 0801702018 | Construcción De Diecinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81223 | 81223 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,213,827 | \$2,213,827 | \$2,213,827 | \$2,213,827 | \$2,213,827 | \$2,213,827 | 100.00 | 00 | Vivienda | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: la construcción de vivienda ha concluido | |
| 0801702018 | Construcción De Ocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81224 | 81224 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,149,051 | \$1,149,051 | \$1,149,051 | \$1,149,051 | \$2,553,539 | \$2,553,539 | 91.12 | 00 | Otros | 2,360 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física/ falta el pago de finiquito de la obra / Física/ concluyó al 100% / Registro: la construcción de 8 unidades básicas de vivienda ha concluido al 100% solo falta el finiquito | |
| 0801702018 | Apertura De Camino Desechables Segunda Etapa En Begechán - 74276 | 74276 | Chiapas | San Juan Cancuc | Begechán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión. | | |
| 0801702018 | Construcción De Veinte Y Dos Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76122 | 76122 | Chiapas | San Juan Cancuc | Cruzón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,147,204 | | | | | | 0.00 | | | Vivienda | 160 | 100.00 | | Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión. / Física/ la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión. / Registro: la construcción de vivienda hasta ya concluyó al 100%, solo queda pendiente el finiquito |
| 0801702018 | Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81482 | 81482 | Chiapas | San Juan Cancuc | Cruzalá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,692,924 | \$1,692,924 | \$1,692,924 | \$1,692,924 | \$1,331,493 | \$1,331,493 | 68.04 | 00 | Vivienda | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ la obra concluyó al 100% / Registro: la obra concluyó al 100% solo falta el finiquito | |
| 0801702018 | Construcción De Treinta Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76143 | 76143 | Chiapas | San Juan Cancuc | Cruzalá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,906,753 | \$3,906,753 | \$3,906,753 | \$3,906,753 | \$2,829,924 | \$2,829,924 | 72.44 | 00 | Vivienda | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ la obra concluyó al 100% / Registro/ solo queda pendiente el pago de finiquito de la obra | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|---------------|-----------|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Conectivo | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 080101040015 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17082497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONES DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08010102016 | Construcción De Teñeta Y De Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76299 | 76299 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chiloja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,036,979 | \$4,036,979 | \$4,036,979 | \$4,036,979 | \$3,341,393 | \$3,341,393 | \$3,341,393 | 82.77 | 00 | Vivienda | 155 | 100.00 | 83.00 | Financiera / Física terminado la construcción de 31 unidades de vivienda básica con costo de \$117,967.97 para terminar la construcción de vivienda básica |
| 08010102019 | Construcción De Teñeta Y De Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76291 | 76291 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chiloja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,036,979 | \$4,036,979 | \$4,036,979 | \$4,036,979 | \$3,345,747 | \$3,345,747 | \$3,345,747 | 82.88 | 00 | Vivienda | 155 | 100.00 | 95.00 | Financiera / Física casi se termino la construcción de 31 unidades de vivienda básica / Registro: solo falta 19 por terminar la obra |
| 08010102016 | Pavimentación De Calle Con Concrete Modallon Según Especifico Técnico - 38382 | 38382 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chiloja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08010102016 | Construcción De Mejoramiento Unidades Básicas De Vivienda Rural - 75726 | 75726 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chicja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,474,277 | \$2,474,277 | \$2,474,277 | \$2,474,277 | \$1,373,273 | \$1,373,273 | \$1,373,273 | 55.50 | 00 | Vivienda | 95 | 100.00 | 90.00 | Financiera: apenas lleva el 50% / Física: falta 19 para culminar la obra / Registro: la construcción de vivienda básica ya esta pronto de terminar tiene un avance de 50% |
| 08010102016 | Construcción De Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 82608 | 82608 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chanté | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$781,351 | \$781,351 | \$781,351 | \$781,351 | \$422,702 | \$422,702 | \$422,702 | 55.58 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 57.00 | Financiera / Física / Registro: la construcción de vivienda básica ya esta pronto de terminar lleva 50% de avance |
| 08010102016 | Construcción De Teñeta Y De Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76237 | 76237 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chanté | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,818,329 | \$4,818,329 | \$4,818,329 | \$4,818,329 | \$4,818,329 | \$4,818,329 | \$4,818,329 | 100.00 | 00 | Vivienda | 185 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: la construcción de vivienda básica ya esta pronto de terminar nivel físico y financiero |
| 08010102016 | Construcción De Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 82510 | 82510 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chijil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08010102016 | Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38340 | 38340 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chijil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08010102016 | Construcción De Diecinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 82093 | 82093 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chencomon | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,083,602 | \$2,083,602 | \$2,083,602 | \$2,083,602 | \$1,448,708 | \$1,448,708 | \$1,448,708 | 69.53 | 00 | Vivienda | 80 | 100.00 | 87.00 | Financiera / Física ya casi terminando la obra / Registro: falta 19 para culminar la obra |
| 08010102016 | Construcción De Diecinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81284 | 81284 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chiclic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,344,051 | \$2,344,051 | \$2,344,051 | \$2,344,051 | \$1,603,930 | \$1,603,930 | \$1,603,930 | 68.43 | 00 | Vivienda | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: LA OBRA CONCLUIDO AL 100% / Registro: LA CONSTRUCCION DE 19 UNIDADES DE VIVIENDA BASICA HA CONCLUIDO AL 100, SOLO QUEDA PENDIENTE EL FINICITIO |
| 08010102016 | Construcción De Cinco Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81193 | 81193 | Chiapas | San Juan Cancuc | Juchijá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$651,124 | \$651,124 | \$651,124 | \$651,124 | \$510,813 | \$510,813 | \$510,813 | 78.45 | 00 | Vivienda | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera: la misma que se reporto el trimestre pasado / Física: la obra concluye al 100% / Registro: solo queda pendiente el pago de finiquito |
| 08010102016 | Construcción De Once Unidades Básicas De Vivienda Rural - 41284 | 41284 | Chiapas | San Juan Cancuc | Hobises San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,432,476 | \$1,432,476 | \$1,432,476 | \$1,432,476 | \$1,432,476 | \$1,432,476 | \$1,432,476 | 100.00 | 00 | Vivienda | 55 | 100.00 | 100.00 | Financiera: concluye / Física / Registro: la obra concluye al 100% |
| 08010102016 | Construcción De Veinte Unidades Básicas De Vivienda Rural - 41296 | 41296 | Chiapas | San Juan Cancuc | Nichilán San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,604,502 | \$2,604,502 | \$2,604,502 | \$2,604,502 | \$2,604,502 | \$2,604,502 | \$2,604,502 | 100.00 | 00 | Vivienda | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: la obra concluye al 100% |
| 08010102016 | Construcción De Veinte Unidades Básicas De Vivienda Rural - 41279 | 41279 | Chiapas | San Juan Cancuc | Nichilán San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,604,502 | \$2,604,502 | \$2,604,502 | \$2,604,502 | \$2,194,069 | \$2,194,069 | \$2,194,069 | 84.24 | 00 | Vivienda | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: solo falta el pago de finiquito |
| 08010102016 | Construcción De Once Unidades Básicas De Vivienda Rural - 41277 | 41277 | Chiapas | San Juan Cancuc | Nichilán San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,562,701 | \$1,562,701 | \$1,562,701 | \$1,562,701 | \$1,562,701 | \$1,562,701 | \$1,562,701 | 100.00 | 00 | Vivienda | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: la obra concluye al 100% |
| 08010102016 | Construcción De Veinte Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38371 | 38371 | Chiapas | San Juan Cancuc | Nichilán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,604,502 | \$2,604,502 | \$2,604,502 | \$2,604,502 | \$2,412,843 | \$2,412,843 | \$2,412,843 | 92.64 | 00 | Vivienda | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: falta 8% pago de finiquito / Física: concluye al 20% / Registro: ya solo queda pendiente el pago de finiquito |
| 08010102016 | Construcción De Dos Aulas Didacticas En Escuela Secundaria Comunitaria Laboral Cárdenas Del 810 - 74650 | 74653 | Chiapas | San Juan Cancuc | Onilic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,352,724 | \$1,352,724 | \$1,352,724 | \$1,352,724 | \$1,194,681 | \$1,194,681 | \$1,194,681 | 76.93 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: la misma que se reporto el trimestre pasado / Física / Registro: solo falta el pago de finiquito |
| 08010102016 | Construcción De Veintinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38865 | 38863 | Chiapas | San Juan Cancuc | Onilic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,646,303 | \$3,646,303 | \$3,646,303 | \$3,646,303 | \$3,096,050 | \$3,096,050 | \$3,096,050 | 84.91 | 00 | Vivienda | 140 | 100.00 | 95.00 | Financiera / Física / Registro: solo falta 1% por terminar la construcción de vivienda básica |
| 08010102016 | Construcción De Diez Unidades Básicas De Vivienda Rural - 41221 | 41221 | Chiapas | San Juan Cancuc | El Pozo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08010102016 | Construcción De Trece Milímetros Y Medio De Línea De Conductos De Agua Potable - 38468 | 38468 | Chiapas | San Juan Cancuc | El Pozo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08010102016 | Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural Tipo Dos Según Especifico Técnico - 76891 | 76891 | Chiapas | San Juan Cancuc | La Palma Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08010102016 | Construcción De Veintinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76258 | 76258 | Chiapas | San Juan Cancuc | San José Chanté | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,385,853 | \$3,385,853 | \$3,385,853 | \$3,385,853 | \$2,497,724 | \$2,497,724 | \$2,497,724 | 73.77 | 00 | Vivienda | 130 | 100.00 | 100.00 | Financiera: la misma que se reporto el trimestre pasado / Física: la obra concluye al 100% / Registro: el nivel financiero falta aún 28% al pago de finiquito |
| 08010102016 | Construcción De Camba Teñeta En La Escuela Primaria Bilingüe Ignacio Aldasola - 74384 | 74384 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzucubutz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$3,698,704 | \$3,698,704 | \$3,698,704 | \$3,698,704 | \$3,169,074 | \$3,169,074 | \$3,169,074 | 85.68 | 00 | Otros | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LA MISMA QUE SE REPORTO EL TRIMESTRE PASADO, QUEDA PENDIENTE EL FINITO DE LA OBRA |
| 08010102016 | Construcción De Teñeta Y De Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76244 | 76244 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzucmal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,688,104 | \$4,688,104 | \$4,688,104 | \$4,688,104 | \$3,098,298 | \$3,098,298 | \$3,098,298 | 66.09 | 00 | Vivienda | 180 | 100.00 | 70.00 | Financiera / Física: no tuvo avance / Registro: la construcción de vivienda básica que tuvo algunos avances, la misma que se habia reportado el trimestre pasado |
| 08010102016 | Construcción De Diecinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81185 | 81185 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzucubutz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,213,827 | \$2,213,827 | \$2,213,827 | \$2,213,827 | \$2,213,827 | \$2,213,827 | \$2,213,827 | 100.00 | 00 | Vivienda | 85 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: concluye al 100% / Registro: construcción de vivienda básica concluye al 100% |
| 08010102016 | Construcción De Veintinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 80609 | 80609 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzucubutz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,646,303 | \$3,646,303 | \$3,646,303 | \$3,646,303 | \$2,800,727 | \$2,800,727 | \$2,800,727 | 76.81 | 00 | Vivienda | 140 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SOLO QUEDA PENDIENTE EL FINICITIO |
| 08010102016 | Construcción De Veintinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 80460 | 80460 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzucubutz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,734,727 | \$2,734,727 | \$2,734,727 | \$2,734,727 | \$2,734,727 | \$2,734,727 | \$2,734,727 | 100.00 | 00 | Vivienda | 105 | 100.00 | 100.00 | Financiera: concluye al 100 / Física / Registro: solo resta pendiente el pago de finiquito |
| 08010102016 | Construcción De Quince Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81431 | 81431 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yashouil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,953,377 | \$1,953,377 | \$1,953,377 | \$1,953,377 | \$1,522,254 | \$1,522,254 | \$1,522,254 | 77.94 | 00 | Vivienda | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: concluye al 100% / Registro: la construcción de 15 unidades de vivienda básica concluye al 100, solo queda pendiente el finiquito |
| 08010102016 | Construcción De Diecinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81284 | 81284 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yocwitz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física: concluye al 100% / Registro: solo queda pendiente al 100% |
| 08010102016 | Construcción De Camba Teñeta En La Escuela Primaria Benito Juárez García Con Clave Oficial - 81884 | 81884 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yocwitz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$3,049,298 | \$3,049,298 | \$3,049,298 | \$3,049,298 | \$3,892,643 | \$3,892,643 | \$3,892,643 | 62.07 | 00 | Otros | 700 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: LA OBRA CONCLUIDO AL 100% / Registro: QUEDA PENDIENTE EL FINICITIO DE LA OBRA |
| 08010102016 | Construcción De Quince Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81393 | 81393 | Chiapas | San Juan Cancuc | Zhojobw | Rural | Aportaciones Federales | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|---------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|------------------|------------------|---|-----------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual |
| 0801150405 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150405A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801702008 57320 | Construcción De Viviendas Básicas De Vivienda Rural - 81837 | 81837 | Chiapas | San Juan Cancuc | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,344,052 | \$2,344,052 | \$2,344,052 | \$2,344,052 | \$1,940,719 | \$1,940,719 | \$1,940,719 | 84.00 | 00 | Vivienda | 99 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Cumplido al 100 / Registro: La construcción de vivienda básica concluyó el 2017, pero quedó pendiente el físico. |
| 0801702008 57321 | Construcción De Siete Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76215 | 76215 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yanab'En | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$911,576 | \$911,576 | \$911,576 | \$911,576 | \$911,576 | \$911,576 | \$911,576 | 100.00 | 00 | Vivienda | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se CONSTRUICION DE VIVIENDA BASICA COMPLETO AL 100. |
| 0801702008 57322 | 13604 Impresión Y Edición De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Unidades - 14253 | 14253 | Chiapas | Aldama | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$635,135 | \$635,135 | \$345,259 | \$635,135 | \$635,135 | \$635,135 | \$635,135 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57323 | Se Duran De Capitalización Y Actualización Que Fomenta La Formación De Los Servidores Públicos Municipales No Incluye Salarios Honorarios Y Pagaré - 33079 | 33079 | Chiapas | Aldama | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$105,856 | \$105,856 | \$105,856 | \$105,856 | \$105,856 | \$105,856 | \$105,856 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57327 | Construcción De Techo Fermo - 73234 | 73234 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$287,644 | \$287,644 | \$287,644 | \$287,644 | \$287,644 | \$287,644 | \$287,644 | 100.00 | 00 | Otros | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: 7 VIVIENDA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57328 | Construcción De Muro Fermo 73136 | 73136 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$422,801 | \$422,801 | \$422,801 | \$422,801 | \$422,801 | \$422,801 | \$422,801 | 100.00 | 00 | Otros | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: 7 VIVIENDA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57329 | Construcción De Piso Fermo 73186 | 73186 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$68,227 | \$68,227 | \$68,227 | \$68,227 | \$68,227 | \$68,227 | \$68,227 | 100.00 | 00 | Otros | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: 7 VIVIENDA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801702008 57340 | Construcción De Muro De Contención Barrio Vecindades De Fabreca Y San Sebastián - 36485 | 36485 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$106,644 | \$106,644 | \$106,644 | \$106,644 | \$106,644 | \$106,644 | \$106,644 | 100.00 | 00 | Otros | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: 33.38 80 / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57341 | Rehabilitación De Calles De Concreto Hidráulico - 36211 | 36211 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$64,309 | \$64,309 | \$64,309 | \$64,309 | \$64,309 | \$64,309 | \$64,309 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57342 | Construcción De Techo Fermo - 73131 | 73131 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Jucuitán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$153,711 | \$153,711 | \$153,711 | \$153,711 | \$153,711 | \$153,711 | \$153,711 | 100.00 | 00 | Otros | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: 5 VIVIENDA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57343 | Construcción De Piso Fermo 73119 | 73119 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Jucuitán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DURAZNAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$46,623 | \$46,623 | \$46,623 | \$46,623 | \$46,623 | \$46,623 | \$46,623 | 100.00 | 00 | Otros | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: 5 VIVIENDA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57344 | Construcción De Muro Fermo 73093 | 73093 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Jucuitán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$291,633 | \$291,633 | \$291,633 | \$291,633 | \$291,633 | \$291,633 | \$291,633 | 100.00 | 00 | Otros | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: FISM 2017- 291,633.40 OBRAS PRIVADA- 507,500.00 TOTAL INVERTIDO: 799,133.40 / Física: 5 VIVIENDA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57357 | Construcción De Cuartos Sanitarios En El Ejido Pueblo Nuevo (Vecindades) - 48427 | 48427 | Chiapas | Palenque | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$371,756 | \$371,756 | \$371,756 | \$371,756 | \$371,756 | \$371,756 | \$371,756 | 100.00 | 00 | Vivienda | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57359 | Conservación De Camino Rural En El Ejido Nueva Esperanza Progresista - 61450 | 61450 | Chiapas | Palenque | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,087,430 | \$1,087,430 | \$1,087,430 | \$1,087,430 | \$1,087,430 | \$1,087,430 | \$1,087,430 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 397 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57360 | Construcción De Paso Profundo Y Tanque Elevado En El Ejido Nueva Independencia - 48601 | 48601 | Chiapas | Palenque | Nueva Independencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,007,257 | \$2,007,257 | \$2,007,257 | \$2,007,257 | \$2,007,257 | \$2,007,257 | \$2,007,257 | 100.00 | 00 | Otros | 450 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 0801702008 57361 | Construcción De Cuartos Sanitarios En El Ejido San Antonio - 61860 | 61860 | Chiapas | Palenque | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$647,003 | \$647,003 | \$647,003 | \$647,003 | \$647,003 | \$647,003 | \$647,003 | 100.00 | 00 | Vivienda | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57362 | Construcción De Cuartos Sanitarios En El Ejido Montebello - 59772 | 59772 | Chiapas | Palenque | Montebello | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$678,447 | \$678,447 | \$678,447 | \$678,447 | \$678,447 | \$678,447 | \$678,447 | 100.00 | 00 | Vivienda | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57363 | Construcción De Cuartos Sanitarios - 61073 | 61073 | Chiapas | Panteón | Tab Nuctana | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$357,059 | \$357,059 | \$357,059 | \$357,059 | \$357,059 | \$357,059 | \$357,059 | 100.00 | 00 | Vivienda | 6 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 0801702008 57375 | Barrio Nueva Introducción De Energía Eléctrica - 80160 | 80160 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinoza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$898,648 | \$898,648 | \$898,648 | \$898,648 | \$853,716 | \$853,716 | \$853,716 | 95.00 | 00 | Otros | 192 | 100.00 | 85.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 0801702008 57376 | Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 14036 | 14036 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinoza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RESIDENCIA MUNICIPAL DE OCOSONGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,617,088 | \$1,617,088 | \$1,617,088 | \$1,617,088 | \$1,617,088 | \$1,617,088 | \$1,617,088 | 100.00 | 00 | Otros | 257 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57377 | Cabecera Barrio Petiles Ampliación De Línea De Conducción De Agua Potable 70500 | 70500 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinoza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RESIDENCIA MUNICIPAL DE OCOSONGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$885,633 | \$885,633 | \$885,633 | \$885,633 | \$885,633 | \$885,633 | \$885,633 | 100.00 | 00 | Otros | 328 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57378 | Cabecera Municipal Barrio San Janelo Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 52917 | 52917 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinoza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$986,502 | \$986,502 | \$986,502 | \$986,502 | \$986,502 | \$986,502 | \$986,502 | 100.00 | 00 | Otros | 4,450 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 0801702008 57380 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Barrio La Guineá - 84813 | 84813 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$391,527 | \$391,527 | \$391,527 | \$391,527 | \$391,527 | \$391,527 | \$391,527 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 95 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57388 | Rehabilitación De Techos En Colonia San Donato Coloso Huixtla - 81414 | 81414 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$385,911 | \$385,911 | \$385,911 | \$385,911 | \$385,911 | \$385,911 | \$385,911 | 100.00 | 00 | Otros | 790 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57393 | Rehabilitación De Techos En Barrio La Esperanza Colonia Pakal WA - 81350 | 81350 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$744,961 | \$744,961 | \$744,961 | \$744,961 | \$744,961 | \$744,961 | \$744,961 | 100.00 | 00 | Otros | 1,525 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57401 | Construcción De Casas Para Drenaje Pluvial En El Centro De Atención Múltiple Numero Diez Educación Especial - 81663 | 81663 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$908,853 | \$908,853 | \$908,853 | \$908,853 | \$908,853 | \$908,853 | \$908,853 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57402 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Barrio Guadalupe Cabecera Municipal - 81743 | 81743 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$560,028 | \$560,028 | \$560,028 | \$560,028 | \$560,028 | \$560,028 | \$560,028 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 800 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 0801702008 57403 | Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Tachilán Cabecera Municipal - 81938 | 81938 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,295,570 | \$1,295,570 | \$1,295,570 | \$1,295,570 | \$1,295,570 | \$1,295,570 | \$1,295,570 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,300 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57404 | Construcción De Techo En Cambio De Usos Múltiples En Escuela Primaria Unidad Federal Rosario Castellanos Espinoza - 66476 | 66476 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,251,011 | \$1,251,011 | \$1,251,011 | \$1,251,011 | \$1,251,011 | \$1,251,011 | \$1,251,011 | 100.00 | 00 | Otros | 915 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57405 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Colonia Maya Lavan Wa - 89750 | 89750 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,676,399 | \$1,676,399 | \$1,676,399 | \$1,676,399 | \$1,676,399 | \$1,676,399 | \$1,676,399 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 728 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|---------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|-------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801150405 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17082497a | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Secuon | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801702008 57406 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Primera Etapa Colonia Las Mercedes - 48164 | 48164 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,203,418 | \$1,203,418 | \$1,203,418 | \$1,203,418 | \$1,203,418 | \$1,203,418 | \$1,203,418 | 100.00 | 00 | Otros | 423 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702008 57407 | Construcción De Dos Aulas De Educación En La Escuela Primaria Niños Héroes - 51793 | 51793 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$931,541 | \$931,541 | \$931,541 | \$931,541 | \$931,541 | \$931,541 | \$931,541 | 100.00 | 00 | Otros | 42,947 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57408 | Construcción De Un Aula Escolar En Unidad Preescolar Judicial Valencio Gómez Barza Colonia Santo Domingo - 51072 | 51072 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$454,694 | \$454,694 | \$454,694 | \$454,694 | \$454,694 | \$454,694 | \$454,694 | 85.60 | 00 | Metros Cuadrados | 345 | 100.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA SUSPENDIDA PARA EJECUCION 2016 |
| 0801702008 57409 | Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En Colonia Mi Querido Cabecera Municipal - 51050 | 51050 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$710,311 | \$710,311 | \$710,311 | \$710,311 | \$710,311 | \$710,311 | \$710,311 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 245 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57411 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Barrio Sumbalpe Colonia Barrios Cabecera Municipal - 51051 | 51051 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,748,838 | \$1,748,838 | \$1,748,838 | \$1,748,838 | \$1,748,838 | \$1,748,838 | \$1,748,838 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,300 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702008 57413 | Construcción De Dos Aulas De Escritura De Con. Escuelas En La Colonia Plan De Las Rosas Cabecera Municipal - 51820 | 51820 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,483,544 | \$1,483,544 | \$1,483,544 | \$1,483,544 | \$1,483,544 | \$1,483,544 | \$1,483,544 | 100.00 | 00 | Otros | 42,947 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57414 | Aplicación De Red Y Colector De Drenaje Sanitario En La Colonia Bajuluc Cabecera Municipal - 51050 | 51050 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,479,479 | \$1,479,479 | \$1,479,479 | \$1,479,479 | \$1,479,479 | \$1,479,479 | \$1,479,479 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 550 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702008 57425 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Colonia Democracia Cabecera Municipal - 51046 | 51046 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,385,936 | \$1,385,936 | \$1,385,936 | \$1,385,936 | \$1,385,936 | \$1,385,936 | \$1,385,936 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702008 57427 | Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Del Fraccionamiento La Caba Cabecera Municipal - 37891 | 37891 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,056,409 | \$1,056,409 | \$1,056,409 | \$1,056,409 | \$1,056,409 | \$1,056,409 | \$1,056,409 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 157 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702008 57428 | Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Juan De Dios Pasa Urbana En Col. Las Rosas Colonia Mujeres Cabecera Municipal - 48238 | 48238 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$404,061 | \$404,061 | \$404,061 | \$404,061 | \$404,061 | \$404,061 | \$404,061 | 100.00 | 00 | Pisos | 1,987 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702008 57419 | Construcción De Red Eléctrica Anexo A Subestación En Avenida Central Oriente Terceera Oriente Sur Y Primera Norte Oriente Primera Etapa - 48516 | 48516 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$4,532,508 | \$4,532,508 | \$4,532,508 | \$4,532,508 | \$4,532,508 | \$4,532,508 | \$4,532,508 | 100.00 | 00 | Otros | 600 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702008 57420 | Construcción De Cuatro Aulas Escuelas En La Escuela Secundaria Palenque - 5694 | 5694 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$2,284,042 | \$2,284,042 | \$2,284,042 | \$2,284,042 | \$2,284,042 | \$2,284,042 | \$2,284,042 | 100.00 | 00 | Otros | 589 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57421 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Avenida Reforma Urbana En La Caba - 37892 | 37892 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,032,270 | \$1,032,270 | \$1,032,270 | \$1,032,270 | \$1,032,270 | \$1,032,270 | \$1,032,270 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57422 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle República Federalista Mujeres Urbana En La Carretera Cabecera Municipal - 37849 | 37849 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,443,110 | \$1,443,110 | \$1,443,110 | \$1,443,110 | \$1,443,110 | \$1,443,110 | \$1,443,110 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57424 | Construcción De Dos Aulas De Sala Por Sala Escritura En La Esc. Preescolar En Colonia Barrios Camaluc Colonia Capitán Ramón Lara Cab. Mpa - 48351 | 48351 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,042,611 | \$1,042,611 | \$1,042,611 | \$1,042,611 | \$1,042,611 | \$1,042,611 | \$1,042,611 | 100.00 | 00 | Otros | 620 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57425 | Construcción De Dos Aulas Escuelas En La Escuela Secundaria Técnica Ciento Nueve Urbana En Colonia Las Joyas - 48451 | 48451 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,112,021 | \$1,112,021 | \$1,112,021 | \$1,112,021 | \$1,112,021 | \$1,112,021 | \$1,112,021 | 100.00 | 00 | Otros | 2,448 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57427 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Federal Héroes Urbana En La Colonia Pakal Rin - 32741 | 32741 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,272,061 | \$1,272,061 | \$1,272,061 | \$1,272,061 | \$1,272,061 | \$1,272,061 | \$1,272,061 | 93.22 | 00 | Otros | 2,770 | 100.00 | 95.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA SUSPENDIDA PARA SU PAGO EN EL 2018 |
| 0801702008 57428 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica Área En Media Y Baja Tensión En Barrio Llanos Viejo Colonia Pakal Ha - 3384 | 3384 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,574,313 | \$1,574,313 | \$1,574,313 | \$1,574,313 | \$1,574,313 | \$1,574,313 | \$1,574,313 | 100.00 | 00 | Otros | 352 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: METROS LINEALES / PAVIMENTO |
| 0801702008 57430 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Avenida Soledad Entre Alameda Y Avenida - 37834 | 37834 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,403,851 | \$1,403,851 | \$1,403,851 | \$1,403,851 | \$1,403,851 | \$1,403,851 | \$1,403,851 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 625 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57434 | Construcción De Dos Aulas Con Módulo De Escuelas En La Escuela Primaria Cultura Maya - 33813 | 33813 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$2,045,834 | \$2,045,834 | \$2,045,834 | \$2,045,834 | \$2,045,834 | \$2,045,834 | \$2,045,834 | 100.00 | 00 | Otros | 564 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801702008 57435 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Barrio Llanos Viejo - 32790 | 32790 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,158,109 | \$1,158,109 | \$1,158,109 | \$1,158,109 | \$1,158,109 | \$1,158,109 | \$1,158,109 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 146 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57436 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Jardín De Niños Gustavo Adolfo Boscque En Col. San Juanito Cabecera Municipal - 33840 | 33840 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,084,411 | \$1,084,411 | \$1,084,411 | \$1,084,411 | \$1,084,411 | \$1,084,411 | \$1,084,411 | 100.00 | 00 | Otros | 450 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57438 | Rehabilitación De Techumbre En Barrio La Esperanza Cabecera Municipal - 35931 | 35931 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$156,320 | \$156,320 | \$156,320 | \$156,320 | \$156,320 | \$156,320 | \$156,320 | 100.00 | 00 | Otros | 320 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57439 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica Área En Media Y Baja Tensión Primera Etapa En La Colonia Norte Calción - 34318 | 34318 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,048,124 | \$2,048,124 | \$2,048,124 | \$2,048,124 | \$2,048,124 | \$2,048,124 | \$2,048,124 | 100.00 | 00 | Otros | 292 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57441 | Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia El Ocho - 34311 | 34311 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,765,324 | \$1,765,324 | \$1,765,324 | \$1,765,324 | \$1,765,324 | \$1,765,324 | \$1,765,324 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 400 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57442 | Aplicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Barro Esas - 33951 | 33951 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$862,544 | \$862,544 | \$862,544 | \$862,544 | \$862,544 | \$862,544 | \$862,544 | 100.00 | 00 | Otros | 135 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801702008 57445 | Rehabilitación De Techumbre En Colonia Mujeres Ánimas Cabecera Municipal - 35884 | 35884 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$608,181 | \$608,181 | \$608,181 | \$608,181 | \$608,181 | \$608,181 | \$608,181 | 100.00 | 00 | Otros | 1,245 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millitrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801150405 | Remedio Psimétral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17082497a | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joinitiste Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801710208 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Colonia San Andrés - 32902 | 32902 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$405,948 | \$405,948 | \$405,948 | \$405,948 | \$405,948 | \$405,948 | \$405,948 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 2,136 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710209 | Rehabilitación De Techumbre En Colonia Santa Cruz Cabecera Municipal - 33039 | 33039 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$241,808 | \$241,808 | \$241,808 | \$241,808 | \$241,808 | \$241,808 | \$241,808 | 100.00 | 00 | Otros | 495 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801710208 | Pavimentación De La Calle Constituciones Con Concreto Hidráulico En Barrio San Juan Colonia Palal Sa - 33050 | 33050 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,661,954 | \$1,661,954 | \$1,661,954 | \$1,661,954 | \$1,661,954 | \$1,661,954 | \$1,661,954 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 740 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710208 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Constituciones Del Barrio San Juan Col Palal Sa - 33050 | 33050 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$282,483 | \$282,483 | \$282,483 | \$282,483 | \$282,483 | \$282,483 | \$282,483 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 105 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710208 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Colonia Obrera De San Trabejadores - 33881 | 33881 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,313,674 | \$1,313,674 | \$1,313,674 | \$1,313,674 | \$1,313,674 | \$1,313,674 | \$1,313,674 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 2,136 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710209 | Construcción De Techo En Cambio De Uso Multiplaza En La Escuela Jardín De Niños Y Niñas Palenque - 34007 | 34007 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,224,650 | \$1,224,650 | \$1,224,650 | \$1,224,650 | \$1,224,650 | \$1,224,650 | \$1,224,650 | 100.00 | 00 | Otros | 420 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710208 | Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En Col. Estación Central El Eden - 35057 | 35057 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,733,189 | \$1,733,189 | \$1,733,189 | \$1,733,189 | \$1,733,189 | \$1,733,189 | \$1,733,189 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 400 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710208 | Remedio En Casas De Uso Multiplaza En La Escuela Margarita Maza De Castro Obispo En El Ejido La Aurora - 36119 | 36119 | Chiapas | Palenque | La Aurora | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,231,114 | \$1,231,114 | \$1,231,114 | \$1,231,114 | \$1,231,114 | \$1,231,114 | \$1,231,114 | 100.00 | 00 | Otros | 609 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710208 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Ejido Beza - 49734 | 49734 | Chiapas | Palenque | Beza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,339,292 | \$1,048,314 | \$1,048,314 | \$1,048,314 | \$1,048,314 | \$1,048,314 | \$1,048,314 | 100.00 | 00 | Otros | 265 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710209 | Construcción De Centro Comunitario En Ejido La Cascada - 82379 | 81979 | Chiapas | Palenque | La Cascada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$3,435,781 | \$3,435,781 | \$3,435,781 | \$3,435,781 | \$3,435,781 | \$3,435,781 | \$3,435,781 | 100.00 | 00 | Otros | 878 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710208 | Rehabilitación De Camino Comunal El Puercal A Ejido Chiamas - 82327 | 82327 | Chiapas | Palenque | Chiamas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,449,483 | \$2,449,483 | \$2,449,483 | \$2,449,483 | \$2,449,483 | \$2,449,483 | \$2,449,483 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 4,365 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801710208 | Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable Obispo En Poblado San Antonio Chuyupá - 33843 | 33843 | Chiapas | Palenque | San Antonio Chuyupá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$624,592 | \$624,592 | \$624,592 | \$624,592 | \$624,592 | \$624,592 | \$624,592 | 100.00 | 00 | Otros | 214 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801710208 | Rehabilitación De Camino En Ejido El Eden - 31643 | 31663 | Chiapas | Palenque | El Eden | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,924,141 | \$1,238,929 | \$1,238,929 | \$1,238,929 | \$1,238,929 | \$1,238,929 | \$1,238,929 | 100.00 | 00 | Otros | 4,967 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710208 | Construcción De Casas Comunitarias En Ejido Nueva Galilea - 84796 | 84796 | Chiapas | Palenque | Nueva Galilea | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,338,266 | \$1,338,266 | \$1,338,266 | \$1,338,266 | \$1,338,266 | \$1,338,266 | \$1,338,266 | 100.00 | 00 | Vivienda | 210 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710208 | Conservación De Camino Tramo Cuartos Dorados Grandes A Cruce La Gloria - 81281 | 81281 | Chiapas | Palenque | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,450,068 | \$2,450,068 | \$2,450,068 | \$2,450,068 | \$2,450,068 | \$2,450,068 | \$2,450,068 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710208 | Construcción De Un Aula Didáctica De Sala De Aula Para Niños En El Jardín De Niños Niños Niños - 80308 | 80308 | Chiapas | Marapa de Balero | Barrio California | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAPA DE BALERO | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801710308 | Construcción De Cuarenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 148552 | 148552 | Chiapas | Chilón | Nuevo Pinar Suárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,097,455 | \$2,097,455 | \$2,097,455 | \$2,097,455 | \$2,097,455 | \$2,097,455 | \$2,097,455 | \$2,097,455 | 100.00 | 00 | Vivienda | 108 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710308 | Mejoramiento Y Rehabilitación A Caminos Rurales Tramo Cruce Milpa A Belizón Y Ramales - 119392 | 119392 | Chiapas | Chilón | Milboja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,499,842 | \$1,499,842 | \$1,499,842 | \$1,499,842 | \$1,499,842 | \$1,499,842 | \$1,499,842 | \$1,499,842 | 100.00 | 00 | Otros | 271 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710308 | Construcción De Cuarenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 100414 | 100414 | Chiapas | Chilón | Puente Tón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,108,940 | \$2,108,940 | \$2,108,940 | \$2,108,940 | \$2,108,940 | \$2,108,940 | \$2,108,940 | 100.00 | 00 | Vivienda | 111 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801710308 | Construcción De Treinta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 114864 | 114864 | Chiapas | Chilón | Paxia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,805,697 | \$1,805,697 | \$1,805,697 | \$1,805,697 | \$1,805,697 | \$1,805,697 | \$1,805,697 | \$1,805,697 | 100.00 | 00 | Vivienda | 95 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710308 | Construcción De Trece Cuartos Dormitorio - 104289 | 104289 | Chiapas | Chilón | Carrajal Sotolil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$626,639 | \$626,639 | \$626,639 | \$626,639 | \$626,639 | \$626,639 | \$626,639 | \$626,639 | 100.00 | 00 | Vivienda | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710308 | Construcción De Cuarenta Y Trece Cuartos Dormitorio - 119186 | 119186 | Chiapas | Chilón | Cuxujá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,054,915 | \$2,054,915 | \$2,054,915 | \$2,054,915 | \$2,054,915 | \$2,054,915 | \$2,054,915 | \$2,054,915 | 96.62 | 00 | Vivienda | 107 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710308 | Construcción De Cuarenta Y Cinco Cuartos Adicionales - 81862 | 81862 | Chiapas | Chilón | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIRIANG | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,414,206 | \$2,414,206 | \$2,414,206 | \$2,414,206 | \$2,409,206 | \$2,409,206 | \$2,409,206 | \$2,409,206 | 99.81 | 00 | Vivienda | 106 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710308 | Mejoramiento De Camino Principal Tramo Golón A Cruz Gabriel Primera Sección Y Ramales Sinal Cruz Gabriel Segunda Sección San José Centro - 148329 | 148329 | Chiapas | Chilón | Cruz Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,908,454 | \$2,908,454 | \$2,908,454 | \$2,908,454 | \$2,908,454 | \$2,908,454 | \$2,908,454 | \$2,908,454 | 100.00 | 00 | Otros | 598 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710308 | Construcción De Ciento Treinta Y Ocho Cuartos Para Baño - 148349 | 148349 | Chiapas | Chilón | El Placerón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$5,621,351 | \$5,621,351 | \$5,621,351 | \$5,621,351 | \$5,621,351 | \$5,621,351 | \$5,621,351 | \$5,621,351 | 100.00 | 00 | Vivienda | 397 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710308 | Construcción De Veintinueve Cuartos Dormitorio - 201987 | 201987 | Chiapas | Chilón | Taxajmil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,351,693 | \$1,351,693 | \$1,351,693 | \$1,351,693 | \$1,351,693 | \$1,351,693 | \$1,351,693 | \$1,351,693 | 100.00 | 00 | Vivienda | 77 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710308 | Construcción De Ciento Noventa Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 119219 | 119219 | Chiapas | Chilón | San Jerónimo Tulijá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$5,731,245 | \$5,731,245 | \$5,731,245 | \$5,731,245 | \$5,731,245 | \$5,731,245 | \$5,731,245 | \$5,731,245 | 100.00 | 00 | Vivienda | 1,350 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710308 | Construcción De Cuarenta Y Trece Cuartos Dormitorio - 119221 | 119221 | Chiapas | Chilón | Paraiso Tulijá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,004,235 | \$2,004,235 | \$2,004,235 | \$2,004,235 | \$2,004,235 | \$2,004,235 | \$2,004,235 | \$2,004,235 | 100.00 | 00 | Vivienda | 115 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710308 | Construcción De Ciento Veintinueve Cuartos Dormitorio - 114532 | 114532 | Chiapas | Chilón | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$5,949,846 | \$5,949,846 | \$5,949,846 | \$5,949,846 | \$5,899,449 | \$5,899,449 | \$5,899,449 | \$5,899,449 | 99.15 | 00 | Vivienda | 304 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801710308 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 147382 | 147382 | Chiapas | Chilón | Jucua | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$374,152 | \$374,152 | \$374,152 | \$374,152 | \$374,152 | \$374,152 | \$374,152 | \$374,152 | 100.00 | 00 | Otros | 95 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convierte | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801150405 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150405A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | 08579 | 33383 | Chiapas | Chilón | Chiquilistán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$5,733,643 | \$5,733,643 | \$5,733,643 | \$5,733,643 | \$5,711,791 | \$5,711,791 | \$5,711,791 | 99.62 | 00 | Vivienda | 361 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | 08580 | 33297 | Chiapas | Chilón | Santiago Polón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,730,017 | \$4,730,017 | \$4,730,017 | \$4,730,017 | \$4,730,017 | \$4,730,017 | 100.00 | 00 | Vivienda | 255 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | 08582 | 33013 | Chiapas | Chilón | San Juanito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,274,573 | \$1,274,573 | \$1,274,573 | \$1,274,573 | \$1,274,573 | \$1,274,573 | 100.00 | 00 | Vivienda | 71 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | 08583 | 11493 | Chiapas | Chilón | Tuxtilla (Tejila) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,304,490 | \$1,304,490 | \$1,304,490 | \$1,304,490 | \$1,304,490 | \$1,304,490 | 100.00 | 00 | Vivienda | 67 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | 08584 | 117818 | Chiapas | Chilón | Jol Chameyá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transporte y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,166,152 | \$2,166,152 | \$2,166,152 | \$2,166,152 | \$2,166,152 | \$2,166,152 | 100.00 | 00 | Otros | 248 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | 08585 | 119223 | Chiapas | Chilón | Carmen Tronop | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transporte y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | 100.00 | 00 | Otros | 245 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | 08587 | 154212 | Chiapas | Chilón | Tuxtilla Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$419,972 | \$419,972 | \$419,972 | \$419,972 | \$419,972 | \$419,972 | 100.00 | 00 | Vivienda | 23 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | 08588 | 134834 | Chiapas | Chilón | Chen'Hub' Najayal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transporte y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$4,522,303 | \$4,522,303 | \$4,522,303 | \$4,522,303 | \$4,522,303 | \$4,522,303 | 100.00 | 00 | Otros | 220 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | 08589 | 202977 | Chiapas | Chilón | Chajalá Sta. Sección (Mac'Olive) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,007,838 | \$1,007,838 | \$1,007,838 | \$1,007,838 | \$1,007,838 | \$1,007,838 | 100.00 | 00 | Vivienda | 53 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | 08590 | 115498 | Chiapas | Chilón | Novo Jaconcagil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,239,107 | \$3,239,107 | \$3,239,107 | \$3,239,107 | \$3,239,403 | \$3,239,403 | 99.98 | 00 | Vivienda | 126 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | 08591 | 120133 | Chiapas | Chilón | Jol Yaxtebá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,642,838 | \$1,642,838 | \$1,642,838 | \$1,642,838 | \$1,642,838 | \$1,642,838 | 100.00 | 00 | Vivienda | 88 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | 08592 | 201440 | Chiapas | Chilón | Quesal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$300,138 | \$300,138 | \$300,138 | \$300,138 | \$300,138 | \$300,138 | 100.00 | 00 | Vivienda | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | 08593 | 161373 | Chiapas | Chilón | Molovita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,023,246 | \$4,023,246 | \$4,023,246 | \$4,023,246 | \$3,995,930 | \$3,995,930 | \$3,995,930 | 99.32 | 00 | Vivienda | 208 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | 08594 | 123941 | Chiapas | Escuintla | La Alianza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$612,391 | \$612,391 | \$612,391 | \$612,391 | \$612,391 | \$612,391 | 100.00 | 00 | Otros | 63 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: | |
| 0801703019 | 08595 | 123543 | Chiapas | Escuintla | Independencia II | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$504,098 | \$504,098 | \$504,098 | \$504,098 | \$504,098 | \$504,098 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 104 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: obra terminada con avance físico del 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | 08596 | 131166 | Chiapas | Huitián | Chemil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE HUITIÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$3,300,448 | \$3,300,448 | \$3,300,448 | \$3,300,448 | \$2,899,934 | \$2,899,934 | \$2,899,934 | 87.84 | 00 | Metros Cuadrados | 488 | 100.00 | 83.00 | Financiera: OBRA REPENDADA / Físico: / Registro: |
| 0801703019 | 08597 | 183649 | Chiapas | Huitián | Najá Chen | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE HUITIÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$291,610 | \$291,610 | \$291,610 | \$291,610 | \$291,610 | \$291,610 | 100.00 | 00 | Otros | 63 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: | |
| 0801703019 | 08598 | 186578 | Chiapas | Huitián | Calvario | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE HUITIÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$442,000 | \$442,000 | \$442,000 | \$442,000 | \$442,000 | \$442,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 92 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: | |
| 0801703019 | 08599 | 122788 | Chiapas | Huitián | San José | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE HUITIÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$702,000 | \$702,000 | \$702,000 | \$702,000 | \$702,000 | \$702,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 82 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: | |
| 0801703019 | 08600 | 148673 | Chiapas | Huitián | Huitián | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$2,736,470 | \$2,736,470 | \$2,736,470 | \$2,736,470 | \$2,735,048 | \$2,735,048 | 99.93 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Físico: / Registro: | |
| 0801703019 | 08601 | 149170 | Chiapas | Huitián | Huitián | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$456,078 | \$456,078 | \$456,078 | \$456,078 | \$456,078 | \$456,078 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | 08602 | 150882 | Chiapas | Huitián | Huitián | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$850,000 | \$850,000 | \$850,000 | \$850,000 | \$850,000 | \$850,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703019 | 08603 | 122504 | Chiapas | Huitián | Huitián | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,136,001 | \$1,136,001 | \$1,136,001 | \$1,136,001 | \$1,136,001 | \$1,136,001 | 100.00 | 00 | Vivienda | 140 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703019 | 08604 | 122474 | Chiapas | Huitián | Huitián | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$306,001 | \$306,001 | \$306,001 | \$306,001 | \$306,001 | \$306,001 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 38 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703019 | 08605 | 117977 | Chiapas | Huitián | Huitián | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$272,001 | \$272,001 | \$272,001 | \$272,001 | \$272,001 | \$272,001 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | 08606 | 118017 | Chiapas | Huitián | Huitián | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,666,001 | \$1,666,001 | \$1,666,001 | \$1,666,001 | \$1,666,001 | \$1,666,001 | 100.00 | 00 | Vivienda | 49 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703019 | 08607 | 123086 | Chiapas | Huitián | Huitián | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,122,001 | \$1,122,001 | \$1,122,001 | \$1,122,001 | \$1,122,001 | \$1,122,001 | 100.00 | 00 | Vivienda | 149 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703019 | 08608 | 123195 | Chiapas | Huitián | Huitián | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$544,002 | \$544,002 | \$544,002 | \$544,002 | \$544,002 | \$544,002 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 77 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703019 | 08609 | 120319 | Chiapas | Huitián | Huitián | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,530,001 | \$1,530,001 | \$1,530,001 | \$1,530,001 | \$1,530,001 | \$1,530,001 | 100.00 | 00 | Vivienda | 190 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703019 | 08610 | 120319 | Chiapas | Huitián | Huitián | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,108,002 | \$2,108,002 | \$2,108,002 | \$2,108,002 | \$2,108,002 | \$2,108,002 | 100.00 | 00 | Vivienda | 248 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703019 | 08611 | 122889 | Chiapas | Huitián | El Anzofe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,518,500 | \$2,518,500 | \$2,518,500 | \$2,518,500 | \$2,518,500 | \$2,518,500 | 100.00 | 00 | Vivienda | 302 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|------------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|---|--|--|---|--------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convoque - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| 08011504050 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504050 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 0801703009 08012 | Rehabilitación de Camino Rural Techo Ejido La Nueva Esperanza Clave: 12819 | 12499 | Chiapas | Huitiupán | Carretera Pital | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,279,250 | \$2,279,250 | \$2,279,250 | \$2,279,250 | \$2,279,250 | \$2,279,250 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registre: | | | | |
| 0801703009 08013 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 12470 | 12470 | Chiapas | Huitiupán | La Ceadaa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,010,748 | \$1,010,748 | \$1,010,748 | \$1,010,748 | \$1,010,748 | \$1,010,748 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 288 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registre: | | | | |
| 0801703009 08014 | Construcción De Treinta Y Nueve Viviendas Cuatro Dormitorios Segunda Etapa - 12835 | 12835 | Chiapas | Huitiupán | Santa Catalina de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,326,000 | \$1,326,000 | \$1,326,000 | \$1,326,000 | \$1,326,000 | \$1,326,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 171 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registre: | | | | |
| 0801703009 08015 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 14982 | 14982 | Chiapas | Huitiupán | La Competencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,642,212 | \$1,642,212 | \$1,642,212 | \$1,642,212 | \$1,642,212 | \$1,642,212 | 100.00 | 00 | Otros | 1,187 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ METAS: COSTE OBRA CONCLUIDA / Registre: | | | | |
| 0801703009 08016 | Aplicación Del Sistema De Agua Potable - 12419 | 12419 | Chiapas | Huitiupán | La Competencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,256,988 | \$1,256,988 | \$1,256,988 | \$1,256,988 | \$1,256,988 | \$1,256,988 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 500 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registre: | | | | |
| 0801703009 08017 | Construcción De Sesenta Y Cuatro Casas Concretas Segunda Etapa - 13894 | 13894 | Chiapas | Huitiupán | Santuario del Paso Esquipulas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,275,000 | \$2,275,000 | \$2,275,000 | \$2,275,000 | \$2,275,000 | \$2,275,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registre: SISTEMA Para el siguiente nivel. | | | | |
| 0801703009 08018 | Construcción De Sesenta Viviendas Cuatro Dormitorios Primera Etapa - 13875 | 13875 | Chiapas | Huitiupán | Nuevo San Pedro Pabonil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,100,000 | \$2,100,000 | \$2,100,000 | \$2,100,000 | \$2,100,000 | \$2,100,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registre: SISTEMA Para el siguiente nivel. | | | | |
| 0801703009 08019 | Rehabilitación De Camino Rural Con Concreto Negro En Tramo Alamos - 12462 | 12462 | Chiapas | Huitiupán | Huastal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,627,822 | \$1,627,822 | \$1,627,822 | \$1,627,822 | \$1,627,822 | \$1,627,822 | 100.00 | 00 | Otros | 900 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registre: | | | | |
| 0801703009 08020 | Reconstrucción De Calles Con Concreto Hidráulico - 12813 | 12813 | Chiapas | Huitiupán | Señal de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,178,287 | \$1,178,287 | \$1,178,287 | \$1,178,287 | \$1,178,287 | \$1,178,287 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 133 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registre: | | | | |
| 0801703009 08021 | Construcción De Trece Aulas Educativas Estructuras En El Colegio De Bachilleres - 12846 | 12846 | Chiapas | Huitiupán | José María Morelos y Pavón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,532,081 | \$1,532,081 | \$1,532,081 | \$1,532,081 | \$1,532,081 | \$1,532,081 | 100.00 | 00 | Otros | 1,003 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registre: | | | | |
| 0801703009 08022 | Apertura Y Remantenido De Calles Segunda Etapa - 12503 | 12503 | Chiapas | Huitiupán | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | 100.00 | 00 | Otros | 422 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registre: | | | | |
| 0801703009 08023 | Obstrucción De Cuarenta Y Nueve Techos Firmes - 13002 | 13002 | Chiapas | Huitiupán | Lindavista Alejandro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,109,668 | \$1,109,668 | \$1,109,668 | \$1,109,668 | \$1,109,668 | \$1,109,668 | 99.96 | 00 | Metros Cuadrados | 215 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registre: SISTEMA Para el siguiente nivel. | | | | |
| 0801703009 08024 | Construcción De Muro De Contención - 11983 | 11983 | Chiapas | Ocosingo | Cruce Monte Libano | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2364,413 | 2364,413 | 2364,413 | 2364,413 | 2364,413 | 2364,413 | 2364,413 | 2364,413 | 2364,413 | 2364,413 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 224 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra Ejecutada / Física/ obra Ejecutada / Registre: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 08025 | Rehabilitación De Techo Firme - 16819 | 16819 | Chiapas | Ocosingo | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,296,792 | \$4,296,792 | \$4,296,792 | \$4,296,792 | \$4,296,792 | \$4,296,792 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 3,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra Ejecutada / Física/ obra Ejecutada / Registre: SISTEMA Para el siguiente nivel. | | | | |
| 0801703009 08026 | Construcción De Piso Firme 19828 | 19828 | Chiapas | Ocosingo | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$6,736,110 | \$6,736,110 | \$6,736,110 | \$6,736,110 | \$6,736,110 | \$6,736,110 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra Ejecutada / Física/ obra Ejecutada / Registre: SISTEMA Para el siguiente nivel. | | | | |
| 0801703009 08027 | Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 20683 | 20683 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$847,063 | \$847,063 | \$847,063 | \$847,063 | \$847,063 | \$847,063 | \$847,063 | \$847,063 | 100.00 | 00 | Otros | 3,041 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registre: obra termina de en tiempo - SISTEMA Para el siguiente nivel. | | |
| 0801703009 08028 | Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 20281 | 20281 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,024,000 | \$1,024,000 | \$1,024,000 | \$1,024,000 | \$1,024,000 | \$1,024,000 | \$1,024,000 | 100.00 | 00 | Otros | 3,041 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registre: OBRA TERMINADA DE TIEMPO Y FORMA - SISTEMA Para el siguiente nivel. | | | |
| 0801703009 08029 | Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 18475 | 18475 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,334,970 | \$1,334,970 | \$1,334,970 | \$1,334,970 | \$934,478 | \$934,478 | \$934,478 | 70.00 | 00 | Otros | 1,310 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registre: obra terminada en tiempo | | | |
| 0801703009 08030 | Rehabilitación De Techo Firme - 18840 | 18840 | Chiapas | La Independencia | Brevil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801703009 08031 | Rehabilitación De Techo Firme En Anexo Nueva Vista 15608 | 15608 | Chiapas | La Independencia | Benavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801703009 08032 | Rehabilitación De Techo Firme - 17819 | 17819 | Chiapas | La Independencia | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801703009 08033 | Muros Comunitarios - 12804 | 12804 | Chiapas | La Independencia | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801703009 08034 | Construcción De Piso Firme 13697 | 13697 | Chiapas | La Independencia | Concepción | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801703009 08035 | Rehabilitación De Techo Firme Chentón - 15381 | 15381 | Chiapas | La Independencia | Chentón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801703009 08036 | Construcción De Piso Firme 17787 | 17787 | Chiapas | La Independencia | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801703009 08037 | Rehabilitación De Techo Firme Ejido Emiliano Zapata - 15715 | 15715 | Chiapas | La Independencia | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801703009 08038 | Rehabilitación De Techo Firme - 20287 | 20287 | Chiapas | La Independencia | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801703009 08039 | Barda Perimetral - 10618 | 10618 | Chiapas | La Independencia | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801703009 08040 | Rehabilitación De Techo Firme - 16143 | 16143 | Chiapas | La Independencia | Francisco Sarabia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801703009 08041 | Mejoramiento De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Fraccionamiento Serabá - 10620 | 10620 | Chiapas | La Independencia | Francisco Sarabia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,039,693 | \$2,039,693 | \$2,039,693 | \$2,039,693 | \$2,039,693 | \$2,039,693 | \$2,039,693 | 100.00 | 00 | Otros | 1,499 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registre: OBRA TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel. | | | |
| 0801703009 08042 | Rehabilitación De Techo Firme - 16217 | 16217 | Chiapas | La Independencia | Guiana | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |

Total: 12653

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|--------|-----------------|---------------|---|------------------|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 0801150405 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15082497a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Ampliación De Dren Fluvial Tercera Etapa - 202602 | 202602 | Chiapas | La Independencia | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,959,520 | \$1,959,520 | \$1,959,520 | \$1,959,520 | \$1,959,520 | \$1,959,520 | 100.00 | 00 | Otros | 1,119 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme - 16837 | 6833 | Chiapas | La Independencia | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme E130 La Patria - 154148 | 154148 | Chiapas | La Independencia | La Patria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Revoletamiento De Camino - 101124 | 101124 | Chiapas | La Independencia | La Patria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,570,784 | \$1,570,784 | \$1,570,784 | \$1,570,784 | \$1,570,784 | \$1,570,784 | 100.00 | 00 | Otros | 1,416 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Buenos Comentarías - 150190 | 150190 | Chiapas | La Independencia | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Guatajato - 106117 | 106117 | Chiapas | La Independencia | Guatajato | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,008,887 | \$2,008,887 | \$2,008,888 | \$2,008,887 | \$2,008,888 | \$2,008,888 | 100.00 | 00 | Otros | 602 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme - 4850 | 4850 | Chiapas | La Independencia | Guatajato | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Construcción De Albergue Comunitario - 152620 | 152620 | Chiapas | La Independencia | Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$1,210,324 | \$1,210,324 | \$1,210,326 | \$605,163 | \$605,163 | \$605,163 | \$605,163 | 50.00 | 00 | Otros | 1,433 | 100.00 | 20.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Techado En Areas De Imperatción De Educación Física - 184325 | 184325 | Chiapas | La Independencia | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$707,265 | \$707,265 | \$707,265 | \$707,265 | \$495,064 | \$495,064 | 70.00 | 00 | Otros | 516 | 100.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Piso Firme En El Rosario - 154685 | 154685 | Chiapas | La Independencia | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Apertura Y Revoletamiento De Centro Comunitario - 101212 | 101212 | Chiapas | La Independencia | San Isidro el Capital | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Construcción De Piso Firme 19304 | 19304 | Chiapas | La Independencia | San José Balón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$973,438 | \$973,438 | \$973,438 | \$973,438 | \$973,438 | \$973,438 | 100.00 | 00 | Otros | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme - 134249 | 134249 | Chiapas | La Independencia | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Construcción De Un Aula - 183809 | 183809 | Chiapas | La Independencia | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$560,058 | \$560,058 | \$560,058 | \$560,058 | \$392,041 | \$392,040 | 70.00 | 00 | Mezcla Cuadrada | 795 | 100.00 | 70.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable E130 El Triunfo - 105960 | 105960 | Chiapas | La Independencia | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,297,314 | \$1,297,314 | \$1,297,314 | \$1,297,314 | \$1,297,314 | \$1,297,314 | 100.00 | 00 | Otros | 540 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Buenos Comentarías - 105963 | 105963 | Chiapas | La Independencia | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Equipamiento De Pasa Peatonal E130 Venustiano Carranza - 172888 | 172888 | Chiapas | La Independencia | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,121,119 | \$1,121,119 | \$1,121,119 | \$1,121,119 | \$1,121,119 | \$1,121,119 | 100.00 | 00 | Otros | 5,081 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Buenos Comentarías - 101032 | 101032 | Chiapas | La Independencia | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme - 209005 | 209005 | Chiapas | La Independencia | Valente | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme - 16837 | 16837 | Chiapas | La Independencia | San Antonio Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Construcción De Piso Firme 18790 | 18790 | Chiapas | La Independencia | Nueva Aurora | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Construcción De Albergue Comunitario - 184310 | 184310 | Chiapas | La Independencia | Playa Azul | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$1,118,474 | \$1,118,474 | \$1,118,474 | \$1,118,474 | \$559,238 | \$559,238 | 50.00 | 00 | Otros | 606 | 100.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme Playa Azul - 157006 | 157006 | Chiapas | La Independencia | Playa Azul | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Construcción De Piso Firme E130 San José Las Palmas 15672 | 15672 | Chiapas | La Independencia | San José de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme E130 Santa Rita El Vergel - 157421 | 157421 | Chiapas | La Independencia | Santa Rita el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Camino En Santa Rita El Vergel - 18649 | 18649 | Chiapas | La Independencia | Santa Rita el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$3,028,335 | \$3,028,335 | \$3,028,335 | \$3,028,335 | \$3,028,335 | \$3,028,335 | 100.00 | 00 | Otros | 738 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Piso Firme 156188 | 156188 | Chiapas | La Independencia | Embaria (Santa María) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Buenos Comentarías - 125118 | 125118 | Chiapas | La Independencia | Embaria (Santa María) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme - 178676 | 178676 | Chiapas | La Independencia | Nuevo Mundo el Barrojo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme En Asistencia Santa Martha - 157581 | 157581 | Chiapas | La Independencia | Santa Martha | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|-------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudo (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 0801150405 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150405A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia Sra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801170309 | 08687 | 162209 | Chiapas | IXHUATÁN | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATÁN CHIAPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | \$3,500,000 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OMA PENDING Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170309 | 08683 | 05613 | Chiapas | IXHUATÁN | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATÁN SANTA ANITA | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801170309 | 08687 | 199729 | Chiapas | IXTACOMITÁN | IXTACOMITÁN | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$90,347 | \$90,347 | \$90,347 | \$90,347 | \$90,347 | \$90,347 | \$90,347 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | | Financiera / Físico: / Registro: |
| 0801170309 | 08688 | 199724 | Chiapas | IXTACOMITÁN | IXTACOMITÁN | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$97,717 | \$97,717 | \$97,717 | \$97,717 | \$97,717 | \$97,717 | \$97,717 | 100.00 | 00 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | | Financiera / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170309 | 08681 | 199717 | Chiapas | IXTACOMITÁN | IXTACOMITÁN | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$173,303 | \$173,303 | \$173,303 | \$173,303 | \$173,303 | \$173,303 | \$173,303 | 100.00 | 00 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | | Financiera / Físico: / Registro: |
| 0801170309 | 08690 | 136044 | Chiapas | IXTACOMITÁN | IXTACOMITÁN | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,636,621 | \$1,636,621 | \$1,636,621 | \$1,636,621 | \$1,636,621 | \$1,636,621 | \$1,636,621 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 378 | 100.00 | 100.00 | | Financiera / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170309 | 08693 | 136053 | Chiapas | IXTACOMITÁN | IXTACOMITÁN | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$251,891 | \$251,891 | \$251,891 | \$251,891 | \$251,891 | \$251,891 | \$251,891 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 378 | 100.00 | 100.00 | | Financiera / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170309 | 08692 | 96542 | Chiapas | IXTACOMITÁN | IXTACOMITÁN | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$345,728 | \$345,728 | \$345,728 | \$345,728 | \$345,728 | \$345,728 | \$345,728 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 750 | 100.00 | 100.00 | | Financiera / Físico: / Registro: |
| 0801170309 | 08693 | 95767 | Chiapas | IXTACOMITÁN | IXTACOMITÁN | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$298,800 | \$298,800 | \$298,800 | \$298,800 | \$298,800 | \$298,800 | \$298,800 | 100.00 | 00 | Veiculos | 0 | 100.00 | 100.00 | | Financiera / Físico: / Registro: |
| 0801170309 | 08694 | 97469 | Chiapas | IXTACOMITÁN | IXTACOMITÁN | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$489,064 | \$489,064 | \$489,064 | \$489,064 | \$489,064 | \$489,064 | \$489,064 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 135 | 100.00 | 100.00 | | Financiera / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170309 | 08695 | 96333 | Chiapas | IXTACOMITÁN | IXTACOMITÁN | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,649,363 | \$1,649,363 | \$1,649,363 | \$1,649,363 | \$1,649,363 | \$1,649,363 | \$1,649,363 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 155 | 100.00 | 100.00 | | Financiera / Físico: / Registro: |
| 0801170309 | 08696 | 96232 | Chiapas | IXTACOMITÁN | IXTACOMITÁN | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$243,279 | \$243,279 | \$243,279 | \$243,279 | \$243,279 | \$243,279 | \$243,279 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | | Financiera / Físico: / Registro: |
| 0801170309 | 08697 | 96377 | Chiapas | IXTACOMITÁN | IXTACOMITÁN | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$899,221 | \$899,221 | \$899,221 | \$899,221 | \$899,221 | \$899,221 | \$899,221 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 120 | 100.00 | 100.00 | | Financiera / Físico: / Registro: |
| 0801170309 | 08698 | 96314 | Chiapas | IXTACOMITÁN | IXTACOMITÁN | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$40,978 | \$40,978 | \$40,978 | \$40,978 | \$40,978 | \$40,978 | \$40,978 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 23 | 100.00 | 100.00 | | Financiera / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170309 | 08699 | 96323 | Chiapas | IXTACOMITÁN | IXTACOMITÁN | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$632,406 | \$632,406 | \$632,406 | \$632,406 | \$632,406 | \$632,406 | \$632,406 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 380 | 100.00 | 100.00 | | Financiera / Físico: / Registro: |
| 0801170309 | 08700 | 96719 | Chiapas | IXTACOMITÁN | JANA DÍA, Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$609,821 | \$609,821 | \$609,821 | \$609,821 | \$609,821 | \$609,821 | \$609,821 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 183 | 100.00 | 100.00 | | Financiera / Físico: / Registro: |
| 0801170309 | 08701 | 199577 | Chiapas | IXTACOMITÁN | Metecore 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | \$572,344 | \$572,344 | \$572,344 | \$572,344 | \$572,344 | \$572,344 | \$572,344 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 410 | 100.00 | 100.00 | | Financiera / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170309 | 08702 | 191135 | Chiapas | IXTACOMITÁN | San Antonio de las Bnos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 434 | 100.00 | 100.00 | | Financiera / Físico: / Registro: |
| 0801170309 | 08703 | 199526 | Chiapas | IXTACOMITÁN | La Otra Banda | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,794,443 | \$1,794,443 | \$1,794,443 | \$1,794,443 | \$1,794,443 | \$1,794,443 | \$1,794,443 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 162 | 100.00 | 100.00 | | Financiera / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170309 | 08704 | 97196 | Chiapas | IXTACOMITÁN | JANA DÍA, Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,655,190 | \$1,655,190 | \$1,655,190 | \$1,655,190 | \$1,655,190 | \$1,655,190 | \$1,655,190 | 100.00 | 00 | Otros | 85 | 100.00 | 100.00 | | Financiera / Físico: La unidad de medida es por personas, 85 personas beneficiadas. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170309 | 08722 | 139832 | Chiapas | Ocosingo | Rancho F. Balboa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$478,043 | \$478,043 | \$478,043 | \$478,043 | \$478,043 | \$478,043 | \$478,043 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,065 | 100.00 | 100.00 | | Financiera: obra FIRMADA / Físico: OMA FIRMADA / Registro: |
| 0801170309 | 08723 | 139830 | Chiapas | Ocosingo | Rancho F. Balboa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$348,462 | \$348,462 | \$348,462 | \$348,462 | \$348,462 | \$348,462 | \$348,462 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,065 | 100.00 | 100.00 | | Financiera: OMA FIRMADA / Físico: OMA FIRMADA / Registro: |
| 0801170309 | 08775 | 861 | Chiapas | Ocosingo | El Pozo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,544,722 | \$1,544,722 | \$1,544,722 | \$1,544,722 | \$1,544,722 | \$1,544,722 | \$1,544,722 | 100.00 | 00 | Vivienda | 90 | 100.00 | 100.00 | | Financiera: OMA FIRMADA / Físico: OMA FIRMADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170309 | 08776 | 138437 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Monte Líbano | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transporte y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$548,051 | \$548,051 | \$548,051 | \$548,051 | \$548,051 | \$548,051 | \$548,051 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,128 | 100.00 | 100.00 | | Financiera: OMA FIRMADA / Físico: OMA FIRMADA / Registro: |
| 0801170309 | 08777 | 92717 | Chiapas | Ocosingo | Donaclupe Toraja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,935,000 | \$1,935,000 | \$1,935,000 | \$1,935,000 | \$1,935,000 | \$1,935,000 | \$1,935,000 | 100.00 | 00 | Pisos | 200 | 100.00 | 100.00 | | Financiera: OMA FIRMADA / Físico: OMA FIRMADA / Registro: |
| 0801170309 | 08778 | 120506 | Chiapas | Ocosingo | Buenavista Tibab | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transporte y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$647,618 | \$647,618 | \$647,618 | \$647,618 | \$647,618 | \$647,618 | \$647,618 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 650 | 100.00 | 100.00 | | Financiera: OMA FIRMADA / Físico: OMA FIRMADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170309 | 08780 | 139343 | Chiapas | Ocosingo | Sibaca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transporte y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,359 | 100.00 | 100.00 | | Financiera: OMA FIRMADA / Físico: OMA FIRMADA / Registro: |
| 0801170309 | 08781 | 40219 | Chiapas | Ocosingo | Corazón de María | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$662,971 | \$662,971 | \$662,971 | \$662,971 | \$662,971 | \$662,971 | \$662,971 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 115 | 100.00 | 100.00 | | Financiera: OMA FIRMADA / Físico: OMA FIRMADA / Registro: |
| 0801170309 | 08782 | 60145 | Chiapas | Ocosingo | Corazón de María | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$504,670 | \$504,670 | \$504,670 | \$504,670 | \$504,670 | \$504,670 | \$504,670 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 115 | 100.00 | 100.00 | | Financiera: OMA FIRMADA / Físico: OMA FIRMADA / Registro: |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Modificado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 08011504050 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504050 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 0801703009 08783 | Construcción De Mejoramiento De Calles - 129203 | 12920 | Chiapas | Ocosingo | San Luis (Sanalope) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,972,074 | \$1,972,074 | \$1,972,074 | \$1,972,074 | \$1,972,074 | 74 | 0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 156 | 100.00 | 62.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801703009 08784 | Construcción De Redes Segundo Etapa - 121292 | 12292 | Chiapas | Ocosingo | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,209,103 | \$3,209,103 | \$3,209,103 | \$3,209,103 | \$3,209,103 | \$3,209,103 | 100.00 | 00 | 100.00 | 00 | Otros | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINQUITADA / Física/ OBRAS FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 08785 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Sancho La Providencia Nueva Libertad Salvados De Cerro Real Tramo Cerro A De Cobo Mes Salcamán Iximché - 122091 | 12209 | Chiapas | Las Margaritas | Nueva Libertad Salvados | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801703009 08818 | Rehabilitación De Camino Rural En Tramo 1 Moderno Río Blanco Coadalpa Las Flores Del De Cerro Real Tramo Cerro Al De Dos Mes Salcamán Iximché - 121242 | 12124 | Chiapas | Las Margaritas | Coadalpa (Las Flores) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801703009 08824 | Construcción De Piso Firme 08164 | 88164 | Chiapas | Ocosingo | San Caralampio Agua Dulce | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,366,533 | \$1,366,533 | \$1,366,533 | \$1,366,533 | \$1,366,533 | \$1,366,533 | 100.00 | 00 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 169 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINQUITADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: | |
| 0801703009 08827 | Rehabilitación De Techo Firme - 09123 | 89123 | Chiapas | Ocosingo | San Caralampio Agua Dulce | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$925,227 | \$925,227 | \$925,227 | \$925,227 | \$925,227 | \$925,227 | \$925,227 | 100.00 | 00 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 169 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINQUITADA / Física/ OBRAS FINQUITADA / Registro: |
| 0801703009 08828 | Rehabilitación De Camino Rural - 139484 | 139484 | Chiapas | Ocosingo | Chavarrío las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$5,800,017 | \$5,800,017 | \$5,800,017 | \$5,800,017 | \$5,800,017 | \$5,800,017 | 100.00 | 00 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 612 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ PENDIENTE PAGO FINQUITO / Física/ OBR TERMINADA / Registro: | |
| 0801703009 08829 | Construcción De Letrinas - 41963 | 41963 | Chiapas | Ocosingo | Chavarrío las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$779,234 | \$779,234 | \$779,234 | \$779,234 | \$779,234 | \$552,208 | \$552,208 | 70.87 | 00 | 100.00 | 00 | Pisos | 82 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ FALTA PAGO FINQUITO / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: |
| 0801703009 08830 | Construcción De Sistema De Agua Potable Segundo Etapa 01944 | 11944 | Chiapas | Ocosingo | Las Piedrecitas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,696,633 | \$2,696,633 | \$2,696,633 | \$2,696,633 | \$2,696,633 | \$2,696,633 | 100.00 | 00 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 224 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINQUITADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: | |
| 0801703009 08831 | Rehabilitación De Techo Firme - 07450 | 87450 | Chiapas | Ocosingo | Las Conchitas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$312,414 | \$312,414 | \$312,414 | \$312,414 | \$312,414 | \$312,414 | \$312,414 | 100.00 | 00 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 130 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 08832 | Construcción De Piso Firme 07418 | 87418 | Chiapas | Ocosingo | Las Conchitas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$422,088 | \$422,088 | \$422,088 | \$422,088 | \$422,088 | \$422,088 | \$422,088 | 100.00 | 00 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 130 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 08833 | Construcción De Mejoramiento De Caminos Con Concreto Hidráulico - 202855 | 202855 | Chiapas | Ocosingo | Santa Rosa Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,523,352 | \$1,523,352 | \$1,523,352 | \$1,523,352 | \$1,523,352 | \$1,523,352 | 100.00 | 00 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 324 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 08834 | Construcción De Piso Firme 08957 | 88957 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,251,497 | \$3,251,497 | \$3,251,497 | \$3,251,497 | \$3,251,497 | \$3,251,497 | \$3,251,497 | 100.00 | 00 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,500 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: |
| 0801703009 08835 | Rehabilitación De Techo Firme - 08485 | 88485 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,067,909 | \$2,067,909 | \$2,067,909 | \$2,067,909 | \$2,067,909 | \$2,067,909 | 100.00 | 00 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,300 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINQUITADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 08836 | Replicación De Electrificación De Red De Energía Eléctrica - 139543 | 139543 | Chiapas | Ocosingo | Nabaján | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,607,005 | \$1,607,005 | \$1,607,005 | \$1,607,005 | \$1,607,005 | \$1,317,817 | \$1,317,817 | 82.00 | 00 | 0.00 | 00 | Otros | 50 | 100.00 | 62.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 08837 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 127353 | 127353 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,516,667 | \$1,516,667 | \$1,516,667 | \$1,516,667 | \$1,516,667 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | 0.00 | 00 | Metros lineales | 500 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra por finalizar / Física/ obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 08838 | Rehabilitación De Techo Firme - 13422 | 13422 | Chiapas | Ocosingo | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,201,594 | \$1,201,594 | \$1,201,594 | \$1,201,594 | \$1,201,594 | \$1,201,594 | \$1,201,594 | 100.00 | 00 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 411 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 08839 | Construcción De Piso Firme 13426 | 13426 | Chiapas | Ocosingo | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,849,133 | \$1,849,133 | \$1,849,133 | \$1,849,133 | \$1,849,133 | \$1,849,133 | \$1,849,133 | 100.00 | 00 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 411 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 08840 | Rehabilitación De Techo Firme - 119516 | 119516 | Chiapas | Ocosingo | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,598,120 | \$1,598,120 | \$1,598,120 | \$1,598,120 | \$1,598,120 | \$1,598,120 | \$1,598,120 | 100.00 | 00 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 993 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra finalizada / Registro: |
| 0801703009 08841 | Construcción De Piso Firme 119562 | 119562 | Chiapas | Ocosingo | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,192,379 | \$2,192,379 | \$2,192,379 | \$2,192,379 | \$2,192,379 | \$2,192,379 | \$2,192,379 | 100.00 | 00 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 993 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro: |
| 0801703009 08842 | Rehabilitación De Techo Firme - 10141 | 10141 | Chiapas | Ocosingo | La Aurora | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$549,011 | \$549,011 | \$549,011 | \$549,011 | \$549,011 | \$549,011 | \$549,011 | 100.00 | 00 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 18 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINQUITADA / Física/ OBRAS FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 08843 | Construcción De Camino Rural De San Texas A Santa Teresa Dos - 127474 | 127474 | Chiapas | Ocosingo | Santa Teresa Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,727,908 | \$1,727,908 | \$1,727,908 | \$1,727,908 | \$1,727,908 | \$1,536,259 | \$1,536,259 | 88.91 | 00 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 1,374 | 100.00 | 88.91 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 08844 | Construcción De Electrificación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Área Segundo Etapa - 134115 | 134115 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio Guayquil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$1,604,718 | \$1,604,718 | 80.24 | 00 | 0.00 | 00 | Otros | 140 | 100.00 | 80.24 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 08845 | Rehabilitación De Techo Firme - 13942 | 13942 | Chiapas | Ocosingo | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$300,393 | \$300,393 | \$300,393 | \$300,393 | \$300,393 | \$300,393 | \$300,393 | 100.00 | 00 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 83 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINQUITADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: |
| 0801703009 08846 | Construcción De Piso Firme 13939 | 13939 | Chiapas | Ocosingo | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$423,679 | \$423,679 | \$423,679 | \$423,679 | \$423,679 | \$423,679 | \$423,679 | 100.00 | 00 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 83 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro: |
| 0801703009 08847 | Rehabilitación De Camino En Tramo Altiplano - 93946 | 93946 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Edén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | 100.00 | 00 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINQUITADA / Física/ OBRAS FINQUITADA / Registro: |
| 0801703009 08850 | Permanencia De Calle Con Concreto Hidráulico - 128269 | 128269 | Chiapas | Catachobán | La Primavera | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATACHOBÁN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$499,920 | \$499,920 | \$499,920 | \$499,920 | \$499,920 | \$499,920 | \$499,920 | 100.00 | 00 | 100.00 | 00 | Otros | 89 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% |
| 0801703009 08852 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 174021 | 174021 | Chiapas | Catachobán | Catachobán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATACHOBÁN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 08853 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 170710 | 170710 | Chiapas | Catachobán | Catachobán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATACHOBÁN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 08854 | Rehabilitación De Techo Con Laminas De Zinc - 165135 | 165135 | Chiapas | Catachobán | Catachobán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------|------------------|-----------------|------------------|-----------|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Overtado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801150405 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150405A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONES DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Rehabilitación de Pozo Profundo de Agua Potable - 16700 | 16700 | Chiapas | Catajajá | Catajajá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Rehabilitación de Pozo Profundo de Agua Potable - 16691 | 16691 | Chiapas | Catajajá | Catajajá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Construcción Oren Pluvial 16077 | 16077 | Chiapas | Catajajá | Catajajá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D E CATAJAJA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Rehabilitación de La Red de Agua Potable - 167018 | 167018 | Chiapas | Catajajá | Punta Arena | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Rehabilitación de Pozo Profundo - 16694 | 16694 | Chiapas | Catajajá | Punta Arena | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Rehabilitación de Camino Rural Tramo Altiplano 16146 | 16146 | Chiapas | Catajajá | La Sieta Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Construcción De Terraplenes Para Vivienda - 176461 | 176461 | Chiapas | Catajajá | Tecolpa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Construcción De Fosas Septicas - 176437 | 176437 | Chiapas | Catajajá | El Desagüe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Construcción De Terraplenes Para Vivienda - 176496 | 176496 | Chiapas | Catajajá | San José | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Construcción De Camino Rural - 166477 | 166477 | Chiapas | Ocosingo | Edm del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,400,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 217 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINQUITADA / Física OBRAS FINQUITADA / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Para Bate - 37034 | 37034 | Chiapas | Ocosingo | La Pomerona el Chorro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$981,699 | \$981,699 | \$981,699 | \$981,699 | \$981,699 | \$981,699 | 100.00 | 00 | Vivienda | 111 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física obra terminada / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Para Cocina - 37038 | 37038 | Chiapas | Ocosingo | La Pomerona el Chorro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$400,470 | \$400,470 | \$400,470 | \$400,470 | \$400,470 | \$400,470 | 100.00 | 00 | Vivienda | 111 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 37013 | 37013 | Chiapas | Ocosingo | La Pomerona el Chorro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,561,291 | \$2,561,291 | \$2,561,291 | \$2,561,291 | \$2,561,291 | \$2,561,291 | 100.00 | 00 | Vivienda | 111 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINQUITADA / Física OBRAS FINQUITADA / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción De Camino Rural Tramo Principal - 12223 | 12223 | Chiapas | Ocosingo | Josefa Ortiz de Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,325,540 | \$1,025,540 | \$1,025,540 | \$1,025,540 | \$1,025,540 | \$1,025,540 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 220 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Módulos Escolares - 120380 | 120380 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,086,281 | \$1,086,281 | \$1,086,281 | \$1,086,281 | \$973,341 | \$973,341 | 89.60 | 00 | Obras | 258 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra por finalizar / Física obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Piso Firme - 128386 | 128386 | Chiapas | Ocosingo | Chic Lacamut'a | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$758,860 | \$758,860 | \$758,860 | \$758,860 | \$758,860 | \$758,860 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 49 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINQUITADA / Física OBRAS TERMINADA / Registro: | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme - 128394 | 128394 | Chiapas | Ocosingo | Chic Lacamut'a | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$588,781 | \$588,781 | \$588,781 | \$588,781 | \$588,781 | \$588,781 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 49 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINQUITADA / Física OBRAS TERMINADA / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 11837 | 11837 | Chiapas | Ocosingo | Los Quiniches | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,814,520 | \$2,814,520 | \$2,814,520 | \$2,814,520 | \$2,814,520 | \$2,814,520 | 100.00 | 00 | Vivienda | 48 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Para Cocina - 11832 | 11832 | Chiapas | Ocosingo | Los Quiniches | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$566,581 | \$566,581 | \$566,581 | \$566,581 | \$566,581 | \$566,581 | 100.00 | 00 | Vivienda | 48 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Para Bate - 11817 | 11817 | Chiapas | Ocosingo | Los Quiniches | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,079,869 | \$1,079,869 | \$1,079,869 | \$1,079,869 | \$1,079,869 | \$1,079,869 | 100.00 | 00 | Vivienda | 48 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme - 60181 | 60181 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$609,244 | \$609,244 | \$609,244 | \$609,244 | \$609,244 | \$609,244 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física obra terminada / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 103340 | 103340 | Chiapas | Chamula | Tichen | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$105,000 | \$105,000 | 00 | \$105,000 | \$105,000 | \$105,000 | \$105,000 | 100.00 | 00 | Obras | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. |
| 0801703019 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 103324 | 103324 | Chiapas | Chamula | Tichen | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$180,000 | \$180,000 | 00 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | 100.00 | 00 | Obras | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. |
| 0801703019 | Construcción De Fosas Septicas - 20274 | 20274 | Chiapas | Chamula | Votash | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$586,000 | \$586,000 | \$586,000 | \$586,000 | \$586,000 | \$586,000 | 100.00 | 00 | Obras | 140 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: fosas septicas / Registro: | |
| 0801703019 | Revisación Con Contrato Hidráulico En Acceso - 103234 | 103234 | Chiapas | Chamula | Vut Osi Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$175,000 | \$175,000 | \$175,000 | \$175,000 | \$175,000 | \$175,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 528 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. | |
| 0801703019 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 103303 | 103303 | Chiapas | Chamula | Vut Osi Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$266,000 | \$266,000 | 00 | \$266,000 | \$266,000 | \$266,000 | \$266,000 | 100.00 | 00 | Obras | 328 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. |
| 0801703019 | Revisación Con Contrato Hidráulico En Acceso - 104109 | 104109 | Chiapas | Chamula | Bonetulin | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$735,000 | \$735,000 | \$735,000 | \$735,000 | \$735,000 | \$735,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 152 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Revisación Con Contrato Hidráulico En Acceso - 103124 | 103124 | Chiapas | Chamula | Notic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$567,000 | \$567,000 | \$567,000 | \$567,000 | \$567,000 | \$567,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 424 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Seme Pluvial En Carrera Sayula - 139573 | 139573 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$37,793,954 | \$37,793,954 | \$37,793,954 | \$37,793,954 | \$32,465,330 | \$32,465,330 | \$32,465,330 | 85.90 | 00 | Metros Lineales | 42,467 | 100.00 | 80.00 | Financiera/ FALTA OBRAS POR PAGAR / Física: FALTA OBRAS POR TERMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 185434 | 185434 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,798,514 | \$1,798,514 | \$1,798,514 | \$1,798,514 | \$992,270 | \$992,270 | \$992,270 | 55.17 | 00 | Vivienda | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ FALTA OBRAS POR PAGAR / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 185480 | 185480 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,248,141 | \$2,248,141 | \$2,248,141 | \$2,248,141 | \$2,183,701 | \$2,183,701 | \$2,183,701 | 97.13 | 00 | Vivienda | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ FALTA OBRAS POR PAGAR / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|---|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|-------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Específico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801150405 | Remodelo del interior de la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave: 150405A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONALES DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Rehabilitación de la Red de Eweraje Sanitario - 185211 | 185211 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Filipeja | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Aplicación del Sistema de Agua Potable - 181101 | 181101 | Chiapas | Cintalapa | Pompos Castellanos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,258,748 | \$2,258,748 | \$2,258,748 | \$2,258,748 | \$1,675,808 | \$1,675,808 | \$1,675,808 | 74.19 | 00 | Obras | 1,489 | 100.00 | 50.00 | Financiera/ Falta OBRAS POR PAGAR / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción de Piso Firme 18561 | 18561 | Chiapas | Cintalapa | Pompos Castellanos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8716,291 | 8716,291 | 8716,291 | 8716,291 | 2694,981 | 2694,981 | 2694,981 | 97.02 | 00 | Metros Cuadrados | 515 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Falta OBRAS POR PAGAR / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción de Cuartos Doratorios - 183387 | 183387 | Chiapas | Cintalapa | San Clacches (San Antonio Valdivinosos) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5552,883 | 5552,883 | 5552,883 | 5552,883 | 5537,074 | 5537,074 | 5537,074 | 97.14 | 00 | Vivienda | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Falta OBRAS POR PAGAR / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Aplicación de Red de Energía Eléctrica - 184832 | 184832 | Chiapas | Cintalapa | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Construcción de Cuartos Doratorios - 183512 | 183512 | Chiapas | Cintalapa | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$449,623 | \$449,623 | \$449,623 | \$449,623 | \$134,889 | \$134,889 | \$134,889 | 30.00 | 00 | Vivienda | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Falta OBRAS POR PAGAR / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción de Cuartos Doratorios - 184517 | 184517 | Chiapas | Cintalapa | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Construcción de Cuartos Doratorios - 39224 | 39224 | Chiapas | Cintalapa | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801703019 | Construcción de Cuartos Doratorios - 184905 | 184905 | Chiapas | Cintalapa | Diego Abadillo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,211,531 | \$2,211,531 | \$2,211,531 | \$2,211,531 | \$2,000,614 | \$2,000,614 | \$2,000,614 | 90.46 | 00 | Vivienda | 405 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Falta OBRAS POR PAGAR / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción de Cuartos Doratorios - 185370 | 185370 | Chiapas | Cintalapa | Monte Simón Dos (El Pinar) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8552,883 | 8552,883 | 8552,883 | 8552,883 | 8423,900 | 8423,900 | 8423,900 | 78.67 | 00 | Vivienda | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Falta OBRAS POR PAGAR / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción de Camerón y Dos Cuartos Doratorio - 174017 | 174017 | Chiapas | Chilón | Cuytelmí | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,423,724 | \$2,423,724 | \$2,423,724 | \$2,423,724 | \$2,423,724 | \$2,423,724 | \$2,423,724 | 100.00 | 00 | Vivienda | 127 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción de Piso Firme 121665 | 121665 | Chiapas | Ocosingo | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,936,470 | \$1,936,470 | \$1,936,470 | \$1,936,470 | \$1,936,470 | \$1,936,470 | \$1,936,470 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 96 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física: obra terminada / Registro: |
| 0801703019 | Rehabilitación de Techo Firme - 121483 | 121483 | Chiapas | Ocosingo | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,153,530 | \$1,153,530 | \$1,153,530 | \$1,153,530 | \$1,153,530 | \$1,153,530 | \$1,153,530 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 96 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física: obra terminada / Registro: |
| 0801703019 | Construcción de Piso Firme 139840 | 139840 | Chiapas | Ocosingo | La Zarca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$346,170 | \$346,170 | \$346,170 | \$346,170 | \$346,170 | \$346,170 | \$346,170 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 378 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación de Techo Firme - 139833 | 139833 | Chiapas | Ocosingo | La Zarca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$252,335 | \$252,335 | \$252,335 | \$252,335 | \$252,335 | \$252,335 | \$252,335 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 378 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación de Techo Firme - 133532 | 133532 | Chiapas | Ocosingo | La Zarca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$660,877 | \$660,877 | \$660,877 | \$660,877 | \$660,877 | \$660,877 | \$660,877 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 378 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Física: OBRAS FINALIZADA / Registro: |
| 0801703019 | Construcción de Piso Firme 119117 | 119117 | Chiapas | Ocosingo | La Zarca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,917,023 | \$1,917,023 | \$1,917,023 | \$1,917,023 | \$1,917,023 | \$1,917,023 | \$1,917,023 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 378 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Física: OBRAS FINALIZADA / Registro: |
| 0801703019 | Construcción de Camerón Rural de Nueva Esperanza A Bello Cuatro Hermanos 128659 | 128659 | Chiapas | Ocosingo | Bello Cuatro Hermanos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Transporte y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801703019 | Construcción de Letrinhas - 97942 | 97942 | Chiapas | Ocosingo | El Censo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,881,253 | \$3,881,253 | \$3,881,253 | \$3,881,253 | \$3,881,253 | \$3,881,253 | \$3,881,253 | 100.00 | 00 | Piezas | 93 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física: obra terminada / Registro: |
| 0801703019 | Construcción De Letrinhas - 98929 | 98929 | Chiapas | Ocosingo | El Censo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,536,774 | \$4,536,774 | \$4,536,774 | \$4,536,774 | \$4,536,774 | \$4,536,774 | \$4,536,774 | 100.00 | 00 | Piezas | 560 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Física: OBRAS FINALIZADA / Registro: |
| 0801703019 | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa 121959 | 121959 | Chiapas | Ocosingo | Lacanja Chetayob | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$4,548,188 | \$4,548,188 | \$4,548,188 | \$4,548,188 | \$4,548,188 | \$4,548,188 | \$4,548,188 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 602 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física: obra terminada / Registro: |
| 0801703019 | Mejoramiento de Electrificación de Energía Eléctrica Área Segunda Etapa - 128466 | 128466 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Mariscal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,795,883 | \$2,795,883 | \$2,795,883 | \$2,795,883 | \$2,795,883 | \$2,493,329 | \$2,493,329 | 89.18 | 00 | Obras | 362 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Falta PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción de Piso Firme 138850 | 138850 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Francisco Lado | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$874,222 | \$874,222 | \$874,222 | \$874,222 | \$874,222 | \$874,222 | \$874,222 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación de Techo Firme - 138777 | 138777 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Francisco Lado | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$600,791 | \$600,791 | \$600,791 | \$600,791 | \$600,791 | \$600,791 | \$600,791 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física: obra terminada / Registro: |
| 0801703019 | Rehabilitación de Techo Firme - 52152 | 52152 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Galilea | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$396,509 | \$396,509 | \$396,509 | \$396,509 | \$396,509 | \$396,509 | \$396,509 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 13 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Física: OBRAS FINALIZADA / Registro: |
| 0801703019 | Construcción de Letrinhas - 72726 | 72726 | Chiapas | Ocosingo | Las Texas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,870,000 | \$3,870,000 | \$3,870,000 | \$3,870,000 | \$3,870,000 | \$3,870,000 | \$3,870,000 | 100.00 | 00 | Piezas | 366 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física: obra terminada / Registro: |
| 0801703019 | Construcción de Piso Firme 109495 | 109495 | Chiapas | Ocosingo | Las Texas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$974,108 | \$974,108 | \$974,108 | \$974,108 | \$974,108 | \$974,108 | \$974,108 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación de Techo Firme - 109284 | 109284 | Chiapas | Ocosingo | Las Texas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$720,934 | \$720,934 | \$720,934 | \$720,934 | \$720,934 | \$720,934 | \$720,934 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física: obra pagada / Registro: |
| 0801703019 | Construcción De Letrinhas - 61338 | 61338 | Chiapas | Ocosingo | La Arma 2da. Sección (Moravia) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,105,954 | \$1,105,954 | \$1,105,954 | \$1,105,954 | \$1,105,954 | \$2,781,281 | \$2,781,281 | 89.55 | 00 | Piezas | 195 | 100.00 | 80.00 | Financiera/ obra por finalizar / Física: obra por terminar / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 112780 | 112780 | Chiapas | Ocosingo | Laguna Colorada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,590,967 | \$1,590,967 | \$1,590,967 | \$1,590,967 | \$1,590,967 | \$1,489,553 | \$1,489,553 | 41.40 | 00 | Metros Lineales | 72 | 100.00 | 41.40 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Aplicación de Electrificación de Línea y Red de Energía Eléctrica Área Segunda Etapa - 127287 | 127287 | Chiapas | Ocosingo | El Carball | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,531,720 | \$2,531,720 | \$2,531,720 | \$2,531,720 | \$2,531,720 | \$2,235,814 | \$2,235,814 | 88.31 | 00 | Obras | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra por finalizar / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|------------------|-----------|--|---------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población |
| 08011504050 | Remedio Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:15082497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703009 08919 | Rehabilitación De Camión Rural Tipo Chivita A Motor De Gasolina Segunda Etapa - 96136 | 96136 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$2,199,941 | \$2,199,941 | \$2,199,941 | \$2,199,941 | \$2,199,941 | \$2,199,941 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 830 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Física OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 08920 | Construcción De Camión Rural Segunda Etapa - 130303 | 130303 | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Física / / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703009 08921 | Construcción De Piso Fierro 41535 | 41535 | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,348,631 | \$1,348,631 | \$1,348,631 | \$1,348,631 | \$1,348,631 | \$1,348,631 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,402 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Física OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 08922 | Rehabilitación De Techo Fierro - 41481 | 41481 | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,201,594 | \$1,201,594 | \$1,201,594 | \$1,201,594 | \$1,201,594 | \$1,201,594 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,402 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 08923 | Equipamiento De Sistema De Agua Potable - 150979 | 150979 | Chiapas | Ocosingo | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Física / / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703009 08924 | Construcción De Cuartos Colectores - 184977 | 184977 | Chiapas | Cintalapa | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Física / / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703009 08925 | Construcción De Cuartos Colectores - 183500 | 183500 | Chiapas | Cintalapa | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Física / / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703009 08927 | Aplicación Y Desarrollo De Abreviados - 187070 | 187070 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Antonio las Minas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Física / / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703009 08946 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa 84846 | 84846 | Chiapas | Copainalá | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 187 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 08947 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa 84854 | 84854 | Chiapas | Copainalá | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 18 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra terminada / Física/ obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 08980 | Pavimentación De Calle - 119702 | 119702 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$3,150,000 | \$3,150,000 | \$3,150,000 | \$3,150,000 | \$3,150,000 | \$3,150,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 14,027 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ obra concluida al 100% de tiempo y forma según lo establecido en el contrato celebrado. Para el siguiente nivel. Registrar: OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPECTANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 08951 | Aplicación Y Aportación De Camión - 120104 | 120104 | Chiapas | Chalchihuitán | Cantel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | \$3,400,000 | 100.00 | 00 | Otros | 298 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ obra concluida al 100% de tiempo y forma / Registro: obra concluida en tiempo y forma respetando las condiciones establecidas en el contrato celebrado - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 08952 | Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Para Niños Niños Valentin De Herce - 118732 | 118732 | Chiapas | Chalchihuitán | Urbintonic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Educación | En Ejecución | 2017 | \$2,987,219 | \$2,987,219 | \$2,987,219 | \$2,987,219 | \$2,987,219 | \$2,987,219 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 234 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPECTANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 08953 | Construcción De Muro Fierro 118961 | 118961 | Chiapas | Chalchihuitán | Sisán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,800,001 | \$2,800,001 | \$2,800,001 | \$2,800,001 | \$2,800,001 | \$2,800,001 | 100.00 | 00 | Otros | 234 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPECTANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 08994 | Construcción De Comedor Comunitario - 120167 | 120167 | Chiapas | Chalchihuitán | Canech | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$262,872 | \$262,872 | \$262,872 | \$262,872 | \$262,872 | \$262,872 | 100.00 | 00 | Otros | 327 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPECTANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 08955 | Construcción De Cuatro Aulas En La Escuela Bilingüe Bilingüe Bilingüe Bilingüe - 122873 | 122873 | Chiapas | Chalchihuitán | Balsameo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Educación | En Ejecución | 2017 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | 100.00 | 00 | Otros | 230 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPECTANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 08957 | Construcción De Muro Fierro 118822 | 118822 | Chiapas | Chalchihuitán | Pachonico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | 100.00 | 00 | Otros | 130 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA RESPECTANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO. |
| 0801703009 08958 | Pavimentación De Camino - 120112 | 120112 | Chiapas | Chalchihuitán | Tombolón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 237 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPECTANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO. |
| 0801703009 08960 | Construcción De Techo En La Escuela Primaria Bilingüe Juana Ortiz De Domínguez - 118991 | 118991 | Chiapas | Chalchihuitán | Cruzón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,309,941 | \$1,309,941 | \$1,309,941 | \$1,309,941 | \$1,309,941 | \$1,309,941 | 100.00 | 00 | Otros | 89 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPECTANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO. |
| 0801703009 08961 | Construcción De Muro Fierro 118692 | 118692 | Chiapas | Chalchihuitán | Niximontic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,200,001 | \$1,200,001 | \$1,200,001 | \$1,200,001 | \$1,200,001 | \$1,200,001 | 100.00 | 00 | Otros | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPECTANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO. |
| 0801703009 08963 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 103025 | 103025 | Chiapas | Chamula | Bautista Chico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$4,099,000 | \$4,099,000 | \$4,099,000 | \$4,099,000 | \$4,099,000 | \$4,099,000 | 100.00 | 00 | Otros | 229 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / / Registro: |
| 0801703009 08964 | Reavitalización De Camino Rural - 104153 | 104153 | Chiapas | Chamula | Bautista Chico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$4,785,000 | \$4,785,000 | \$4,785,000 | \$4,785,000 | \$4,785,000 | \$4,785,000 | 100.00 | 00 | Otros | 131 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. |
| 0801703009 08965 | Pavimentación Con Concreto De Captación De Agua Pluvial - 103137 | 103137 | Chiapas | Chamula | Calajón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$2,450,000 | \$2,450,000 | \$2,450,000 | \$2,450,000 | \$2,450,000 | \$2,450,000 | 100.00 | 00 | Otros | 666 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL. |
| 0801703009 08966 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 99727 | 99727 | Chiapas | Chamula | Calajón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,603,000 | \$1,603,000 | \$1,603,000 | \$1,603,000 | \$1,603,000 | \$1,603,000 | 100.00 | 00 | Otros | 666 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL. |
| 0801703009 08967 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 100386 | 100386 | Chiapas | Chamula | Cavalillo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,007,000 | \$1,007,000 | \$1,007,000 | \$1,007,000 | \$1,007,000 | \$1,007,000 | 100.00 | 00 | Otros | 1,463 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. |
| 0801703009 08968 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 100302 | 100302 | Chiapas | Chamula | Cruz Quemada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,393,000 | \$1,393,000 | \$1,393,000 | \$1,393,000 | \$1,393,000 | \$1,393,000 | 100.00 | 00 | Otros | 176 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 08969 | Reavitalización De Camino Rural - 104000 | 104000 | Chiapas | Chamula | Cruz Quemada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$480,000 | \$480,000 | \$480,000 | \$480,000 | \$480,000 | \$480,000 | 100.00 | 00 | Otros | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / / Registro: |
| 0801703009 08970 | Reavitalización De Camino Rural - 103311 | 103311 | Chiapas | Chamula | Chilimjovetic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,764,000 | \$1,764,000 | \$1,764,000 | \$1,764,000 | \$1,764,000 | \$1,764,000 | 100.00 | 00 | Otros | 1,017 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. |
| 0801703009 08971 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 100063 | 100063 | Chiapas | Chamula | Chilimjovetic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,281,000 | \$1,281,000 | \$1,281,000 | \$1,281,000 | \$1,281,000 | \$1,281,000 | 100.00 | 00 | Otros | 1,017 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. |
| 0801703009 08975 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 100805 | 100805 | Chiapas | Chamula | Spalines | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,709,000 | \$2,709,000 | \$2,709,000 | \$2,709,000 | \$2,709,000 | \$2,709,000 | 100.00 | 00 | Otros | 794 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|--------|------------------------|--|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|-----------|---|---------------|-----------|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudo (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 08010104005 | Remedio Psimétral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1908497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONES DE TILA, TILARUM | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801703009 08976 | Construcción De Colectores De Capación De Agua Pivotal - 100783 | 100783 | Chiapas | Chamula | Epishché | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,128,000 | \$2,128,000 | 0 | \$2,128,000 | \$2,128,000 | \$2,128,000 | \$2,128,000 | 100.00 | 00 | Otros | 794 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. | |
| 0801703009 08976 | Construcción De Colectores De Capación De Agua Pivotal - 100800 | 100800 | Chiapas | Chamula | Jumahu | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,023,000 | \$2,023,000 | \$2,023,000 | \$2,023,000 | \$2,023,000 | \$2,023,000 | \$2,023,000 | 100.00 | 00 | Otros | 115 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703009 08979 | Construcción De Colectores De Capación De Agua Pivotal - 100843 | 100843 | Chiapas | Chamula | Jumahu | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,610,000 | \$1,610,000 | \$1,610,000 | \$1,610,000 | \$1,610,000 | \$1,610,000 | \$1,610,000 | 100.00 | 00 | Otros | 115 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703009 08983 | Construcción De Colectores De Capación De Agua Pivotal - 100834 | 100104 | Chiapas | Chamula | Laguna Pesej | Rural | Aportaciones Federales | 1006 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,687,000 | \$1,687,000 | 0 | \$1,687,000 | \$1,687,000 | \$1,687,000 | \$1,687,000 | 100.00 | 00 | Otros | 1,023 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. | |
| 0801703009 08981 | Construcción De Colectores De Capación De Agua Pivotal - 100871 | 100073 | Chiapas | Chamula | Laguna Pesej | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,317,000 | \$2,317,000 | 0 | \$2,317,000 | \$2,317,000 | \$2,317,000 | \$2,317,000 | 100.00 | 00 | Otros | 1,023 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. | |
| 0801703009 08983 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 100892 | 100892 | Chiapas | Chamula | Lombo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$602,000 | \$602,000 | \$602,000 | \$602,000 | \$602,000 | \$602,000 | \$602,000 | \$602,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 807 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. |
| 0801703009 08984 | Construcción De Colectores De Capación De Agua Pivotal - 98822 | 98822 | Chiapas | Chamula | Mavilho | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,304,000 | \$3,304,000 | 0 | \$3,304,000 | \$3,304,000 | \$3,304,000 | \$3,304,000 | 100.00 | 00 | Otros | 375 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703009 08985 | Construcción De Colectores De Capación De Agua Pivotal - 98815 | 98815 | Chiapas | Chamula | Mavilho | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,576,000 | \$2,576,000 | 0 | \$2,576,000 | \$2,576,000 | \$2,576,000 | \$2,576,000 | 100.00 | 00 | Otros | 375 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703009 08986 | Construcción De Colectores De Capación De Agua Pivotal - 100831 | 100513 | Chiapas | Chamula | Milopolata | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,827,000 | \$1,827,000 | \$1,827,000 | \$1,827,000 | \$1,827,000 | \$1,827,000 | \$1,827,000 | 100.00 | 00 | Otros | 1,256 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. | |
| 0801703009 08987 | Construcción De Colectores De Capación De Agua Pivotal - 100476 | 100476 | Chiapas | Chamula | Milopolata | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,464,000 | \$2,464,000 | 0 | \$2,464,000 | \$2,464,000 | \$2,464,000 | \$2,464,000 | 100.00 | 00 | Otros | 1,256 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703009 08992 | Construcción De Colectores De Capación De Agua Pivotal - 100612 | 100612 | Chiapas | Chamula | Nichemetic | Rural | Aportaciones Federales | 1006 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,793,000 | \$2,793,000 | 0 | \$2,793,000 | \$2,793,000 | \$2,793,000 | \$2,793,000 | 100.00 | 00 | Otros | 1,328 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. | |
| 0801703009 08993 | Construcción De Colectores De Capación De Agua Pivotal - 100350 | 100350 | Chiapas | Chamula | Nichemetic | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,935,000 | \$3,935,000 | 0 | \$3,935,000 | \$3,935,000 | \$3,935,000 | \$3,935,000 | 100.00 | 00 | Otros | 1,328 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. | |
| 0801703009 08996 | Construcción De Colectores De Capación De Agua Pivotal - 100471 | 100471 | Chiapas | Chamula | Pajalón Bajo | Rural | Aportaciones Federales | 1006 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,827,000 | \$1,827,000 | 0 | \$1,827,000 | \$1,827,000 | \$1,827,000 | \$1,827,000 | 100.00 | 00 | Otros | 1,281 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. | |
| 0801703009 08997 | Construcción De Colectores De Capación De Agua Pivotal - 100440 | 100440 | Chiapas | Chamula | Pajalón Bajo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,424,000 | \$2,424,000 | 0 | \$2,424,000 | \$2,424,000 | \$2,424,000 | \$2,424,000 | 100.00 | 00 | Otros | 1,279 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. | |
| 0801703009 08998 | Construcción De Colectores De Capación De Agua Pivotal - 100051 | 100051 | Chiapas | Chamula | Pajalón Alto | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,519,982 | \$2,519,982 | \$2,519,982 | \$2,519,982 | \$2,519,982 | \$2,519,982 | \$2,519,982 | \$2,519,982 | 100.00 | 00 | Otros | 890 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. |
| 0801703009 08999 | Construcción De Colectores De Capación De Agua Pivotal - 100504 | 100504 | Chiapas | Chamula | Pajalón Alto | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,680,000 | \$1,680,000 | 0 | \$1,680,000 | \$1,680,000 | \$1,680,000 | \$1,680,000 | 100.00 | 00 | Otros | 890 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. | |
| 0801703009 09000 | Construcción De Colectores De Capación De Agua Pivotal - 100371 | 100371 | Chiapas | Chamula | Romerillo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,450,000 | \$2,450,000 | 0 | \$2,450,000 | \$2,450,000 | \$2,450,000 | \$2,450,000 | 100.00 | 00 | Otros | 728 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. | |
| 0801703009 09001 | Construcción De Colectores De Capación De Agua Pivotal - 100348 | 100348 | Chiapas | Chamula | Romerillo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$4,123,000 | \$4,123,000 | \$4,123,000 | \$4,123,000 | \$4,123,000 | \$4,123,000 | \$4,123,000 | \$4,123,000 | 100.00 | 00 | Otros | 728 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 09002 | Construcción De Colectores De Capación De Agua Pivotal - 100349 | 100349 | Chiapas | Chamula | Saciamenón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,778,576 | \$2,778,576 | \$2,778,576 | \$2,778,576 | \$2,778,576 | \$2,778,576 | \$2,778,576 | \$2,778,576 | 100.00 | 00 | Otros | 1,441 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 09003 | Construcción De Colectores De Capación De Agua Pivotal - 100303 | 100303 | Chiapas | Chamula | Saciamenón | Rural | Aportaciones Federales | 1006 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,765,000 | \$2,765,000 | \$2,765,000 | \$2,765,000 | \$2,765,000 | \$2,765,000 | \$2,765,000 | \$2,765,000 | 100.00 | 00 | Otros | 1,441 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 09005 | Construcción De Colectores De Capación De Agua Pivotal - 100827 | 100827 | Chiapas | Chamula | Santou | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,190,000 | \$1,190,000 | \$1,190,000 | \$1,190,000 | \$1,190,000 | \$1,190,000 | \$1,190,000 | \$1,190,000 | 100.00 | 00 | Otros | 1,483 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 09006 | Construcción De Colectores De Capación De Agua Pivotal - 100856 | 100856 | Chiapas | Chamula | Santou | Rural | Aportaciones Federales | 1006 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,666,000 | \$1,666,000 | \$1,666,000 | \$1,666,000 | \$1,666,000 | \$1,666,000 | \$1,666,000 | \$1,666,000 | 100.00 | 00 | Otros | 1,483 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente año. |
| 0801703009 09009 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 100721 | 100921 | Chiapas | Chamula | Tee Cruzes | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$525,000 | \$525,000 | \$525,000 | \$525,000 | \$525,000 | \$525,000 | \$525,000 | \$525,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 640 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. |
| 0801703009 09010 | Construcción De Colectores De Capación De Agua Pivotal - 100335 | 100335 | Chiapas | Chamula | Tee Cruzes | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$812,000 | \$812,000 | 0 | \$812,000 | \$812,000 | \$812,000 | \$812,000 | \$812,000 | 100.00 | 00 | Otros | 640 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. |
| 0801703009 09011 | Construcción De Colectores De Capación De Agua Pivotal - 100878 | 100878 | Chiapas | Chamula | Tzajaltic | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,232,000 | \$1,232,000 | \$1,232,000 | \$1,232,000 | \$1,232,000 | \$1,232,000 | \$1,232,000 | \$1,232,000 | 100.00 | 00 | Otros | 700 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 09012 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 100330 | 100330 | Chiapas | Chamula | Tzajaltic | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$49,000 | \$49,000 | \$49,000 | \$49,000 | \$49,000 | \$49,000 | \$49,000 | \$49,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. |
| 0801703009 09013 | Construcción De Colectores De Capación De Agua Pivotal - 100613 | 100613 | Chiapas | Chamula | Tzotzutehuitz | Rural | Aportaciones Federales | 1006 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,939,000 | \$1,939,000 | \$1,939,000 | \$1,939,000 | \$1,939,000 | \$1,939,000 | \$1,939,000 | \$1,939,000 | 100.00 | 00 | Otros | 1,261 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. |
| 0801703009 09017 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 100485 | 100485 | Chiapas | Chamula | Tzuculic | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,067,000 | \$1,067,000 | \$1,067,000 | \$1,067,000 | \$1,067,000 | \$1,067,000 | \$1,067,000 | \$1,067,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 574 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. |
| 0801703009 09018 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 100466 | 100466 | Chiapas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|-----------|---------------|------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801150405 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150405A | 12026 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Cta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Revestimiento De Camino Rural - 10319 | 10319 | Chiapas | Chamula | Munite | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,219,000 | \$2,219,000 | \$2,219,000 | \$2,219,000 | \$2,219,000 | \$2,219,000 | 100.00 | 00 | 0000 | 148 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. | |
| 0801703019 | Construcción De Coletores De Captación De Agua Pluvial - 10348 | 10348 | Chiapas | Chamula | Munite | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,778,000 | \$1,778,000 | 00 | \$1,778,000 | \$1,778,000 | \$1,778,000 | \$1,778,000 | 100.00 | 00 | 0000 | 148 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. |
| 0801703019 | Revestimiento Con Concreto Hidráulico En Acceso - 10384 | 10384 | Chiapas | Chamula | Xtívar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$329,000 | \$329,000 | \$329,000 | \$329,000 | \$329,000 | \$329,000 | 100.00 | 00 | 0000 | 495 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. | |
| 0801703019 | Revestimiento Con Concreto Hidráulico En Acceso - 10385 | 10385 | Chiapas | Chamula | Munite | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$644,000 | \$644,000 | \$644,000 | \$644,000 | \$644,000 | \$644,000 | 100.00 | 00 | 0000 | 328 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. | |
| 0801703019 | Revestimiento De Calles En Cabecera Municipal - 20124 | 20124 | Chiapas | ItzapangaJoyá | ItzapangaJoyá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$10,438 | \$10,438 | \$10,438 | \$10,438 | \$10,438 | \$10,438 | 100.00 | 00 | 0000 | 225 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Replacación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión. Fraccionamiento Los Reyes ItzapangaJoyá - 20134 | 20134 | Chiapas | ItzapangaJoyá | ItzapangaJoyá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,420,438 | \$1,420,438 | \$1,420,438 | \$1,420,438 | \$1,420,438 | \$1,420,438 | 100.00 | 00 | 0000 | 348 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO PARA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS DE LA COLONIA LOS REYES EN LA CAB.MUNICIPAL. | |
| 0801703019 | Construcción De Techo Fermo En Cabecera Municipal - 15841 | 15841 | Chiapas | ItzapangaJoyá | ItzapangaJoyá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$180,570 | \$180,570 | \$180,570 | \$180,570 | \$180,570 | \$180,570 | 100.00 | 00 | 0000 | 105 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL. | |
| 0801703019 | Construcción De Gran Ferial En Cabecera Municipal - 13358 | 13358 | Chiapas | ItzapangaJoyá | ItzapangaJoyá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$180,532 | \$180,532 | \$180,532 | \$180,532 | \$180,532 | \$180,532 | 100.00 | 00 | 0000 | 1,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL EJIDO LLANOS NOBLES | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Adicionales - 70395 | 70395 | Chiapas | BecerrilAbel | Benito Quezada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BECERRILABEL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$656,341 | \$656,341 | \$656,341 | \$656,341 | \$656,341 | \$656,341 | 100.00 | 00 | 0000 | 104 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción De Piso Fermo 17688 | 17688 | Chiapas | Bochil | Xylio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Construcción De Piso Fermo 17682 | 17682 | Chiapas | Bochil | Xylio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Construcción De Muro Fermo 16028 | 16028 | Chiapas | Bochil | Xylio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$753,984 | \$753,984 | \$753,984 | \$753,984 | \$753,984 | \$753,984 | 100.00 | 00 | 0000 | 52 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Techo Fermo 16300 | 16300 | Chiapas | Bochil | Xylio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Construcción De Techo Fermo 13093 | 13093 | Chiapas | Bochil | Xylio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Construcción De Piso Fermo 12949 | 12949 | Chiapas | Bochil | Xylio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Construcción De Piso Fermo 12822 | 12822 | Chiapas | Bochil | Xylio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Construcción De Muro Fermo 13016 | 13016 | Chiapas | Bochil | Xylio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Construcción De Piso Fermo 12864 | 12864 | Chiapas | Bochil | Xylio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Construcción De Techo Fermo 18470 | 18470 | Chiapas | Bochil | El Anaco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Construcción De Techo Fermo 14870 | 14870 | Chiapas | Bochil | Luis Espinosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$98,890 | \$98,890 | \$98,890 | \$98,890 | \$98,890 | \$98,890 | 100.00 | 00 | 0000 | 7 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormentio - 14828 | 14828 | Chiapas | Bochil | Luis Espinosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Construcción De Techo Fermo 14044 | 14044 | Chiapas | Bochil | Luis Espinosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$76,431 | \$76,431 | \$76,431 | \$76,431 | \$76,431 | \$76,431 | 100.00 | 00 | 0000 | 6 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: TERMINO DE OBRA / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Techo Fermo 14928 | 14928 | Chiapas | Bochil | Luis Espinosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801703019 | Construcción De Piso Fermo 14916 | 14916 | Chiapas | Bochil | Luis Espinosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$80,940 | \$80,940 | \$80,940 | \$80,940 | \$80,940 | \$80,940 | 100.00 | 00 | 0000 | 6 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Muro Fermo 14978 | 14978 | Chiapas | Bochil | Luis Espinosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$190,080 | \$190,080 | \$190,080 | \$190,080 | \$190,080 | \$190,080 | 100.00 | 00 | 0000 | 13 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción De Piso Fermo 14932 | 14932 | Chiapas | Bochil | Luis Espinosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$98,890 | \$98,890 | \$98,890 | \$98,890 | \$98,890 | \$98,890 | 100.00 | 00 | 0000 | 7 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción De Piso Fermo 13945 | 13945 | Chiapas | Bochil | Luis Espinosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$143,880 | \$143,880 | \$143,880 | \$143,880 | \$143,880 | \$143,880 | 100.00 | 00 | 0000 | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción De Muro Fermo 14620 | 14620 | Chiapas | Bochil | Luis Espinosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$107,822 | \$107,822 | \$107,822 | \$107,822 | \$107,822 | \$107,822 | 100.00 | 00 | 0000 | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Piso Fermo 14621 | 14621 | Chiapas | Bochil | Luis Espinosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$274,010 | \$274,010 | \$274,010 | \$274,010 | \$274,010 | \$274,010 | 100.00 | 00 | 0000 | 19 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Piso Fermo 14434 | 14434 | Chiapas | Bochil | Luis Espinosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$233,420 | \$233,420 | \$233,420 | \$233,420 | \$233,420 | \$233,420 | 100.00 | 00 | 0000 | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormentio - 14474 | 14474 | Chiapas | Bochil | Luis Espinosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 080101040405 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17082497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 0911 | Construcción De Muro Fierro 184137 | 184137 | Chiapas | Bochil | Pocito Caulete | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2103,423 | 2103,423 | 2103,423 | 2103,423 | 2103,423 | 2103,423 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 7 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: | |
| 0801703009 0912 | Construcción De Piso Fierro 184130 | 184130 | Chiapas | Bochil | Pocito Caulete | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 0913 | Construcción De Piso Fierro 18414 | 18414 | Chiapas | Bochil | Pocito Caulete | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 0918 | Construcción De Piso Fierro 184584 | 184584 | Chiapas | Bochil | El Copal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 0919 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184415 | 184415 | Chiapas | Bochil | San José Morales | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 0922 | Construcción De Techo Fierro - 203062 | 203062 | Chiapas | Bochil | El Ocotil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 563,523 | 563,523 | 563,523 | 563,523 | 563,523 | 563,523 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 5 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 0923 | Construcción De Techo Fierro - 203173 | 203173 | Chiapas | Bochil | El Ocotil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 346,833 | 346,833 | 346,833 | 346,833 | 346,833 | 346,833 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 3 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 0927 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 203428 | 203428 | Chiapas | Bochil | La Pitahaya | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 0928 | Construcción De Piso Fierro 200716 | 200716 | Chiapas | Bochil | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 0929 | Construcción De Piso Fierro 18684 | 18684 | Chiapas | Bochil | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 0930 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 157063 | 157063 | Chiapas | Bochil | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 0933 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 154163 | 154163 | Chiapas | Bochil | Argentina | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 0934 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 154846 | 154846 | Chiapas | Bochil | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 0935 | Construcción De Muro Fierro 128132 | 128132 | Chiapas | Bochil | Sebastián Pérez Núñez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 0936 | Construcción De Muro Fierro 128439 | 128439 | Chiapas | Bochil | Sebastián Pérez Núñez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 0945 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 116834 | 116834 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,104,750 | 51,104,750 | 51,104,750 | 51,104,750 | 531,420 | 531,420 | 531,420 | 30.00 | 00 | Metros Lineales | 1,422 | 100.00 | 30.00 | Financiera/ / Físico / Registro: OBRA DEFERIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0946 | Construcción Del Sistema De Abastecimiento Sanitario Primera Etapa - 9812 | 9812 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Huehuetlán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 53,813,321 | 53,813,321 | 53,813,321 | 53,813,321 | 53,361,430 | 53,361,430 | 53,361,430 | 88.13 | 00 | Metros Lineales | 360 | 100.00 | 90.00 | Financiera/ / Físico / Registro: OBRA DEFERIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0947 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa 17490 | 17490 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 53,762,409 | 53,762,409 | 53,762,409 | 53,762,409 | 52,648,271 | 52,648,271 | 52,648,271 | 70.39 | 00 | Metros Lineales | 1,350 | 100.00 | 71.00 | Financiera/ / Físico / Registro: OBRA DEFERIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0948 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 151073 | 151073 | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Vegal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,790,336 | 51,790,336 | 51,790,336 | 51,790,336 | 51,466,761 | 51,466,761 | 51,466,761 | 82.70 | 00 | Metros Lineales | 212 | 100.00 | 85.00 | Financiera/ / Físico / Registro: OBRA DEFERIDA |
| 0801703009 0950 | Construcción De Tronera Y Ocho Cuartos Dormitorio - 131898 | 131898 | Chiapas | Chilón | Chikactic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,801,094 | 51,801,094 | 51,801,094 | 51,801,094 | 51,801,094 | 51,801,094 | 100.00 | 00 | Vivienda | 97 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 0951 | Construcción De Cien Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 158258 | 158258 | Chiapas | Chilón | Centro Clach | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54,681,719 | 54,681,719 | 54,681,719 | 54,681,719 | 54,681,719 | 54,681,719 | 100.00 | 00 | Vivienda | 240 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 0952 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103302 | 103302 | Chiapas | Chamula | Setelón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 595,000 | 595,000 | 595,000 | 595,000 | 595,000 | 595,000 | 595,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 377 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Físico / Registro: LAS OBRAS SE COMPLETARON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. |
| 0801703009 0957 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 101161 | 101161 | Chiapas | Chamula | Setelón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,723,933 | 51,723,933 | 51,723,933 | 51,723,933 | 51,723,933 | 51,723,933 | 100.00 | 00 | Otros | 417 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Físico: colector de agua pluvial / Registro: | |
| 0801703009 0958 | Pavimentación Concreto Hidráulico En Acceso - 103065 | 103065 | Chiapas | Chamula | Banabob | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 595,000 | 595,000 | 595,000 | 595,000 | 595,000 | 595,000 | 595,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 713 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0959 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103214 | 103214 | Chiapas | Chamula | Los Ranchos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 563,000 | 563,000 | 563,000 | 563,000 | 563,000 | 563,000 | 563,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 375 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Físico / Registro: LAS OBRAS SE COMPLETARON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. |
| 0801703009 0960 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 103012 | 103012 | Chiapas | Chamula | Los Ranchos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 568,000 | 568,000 | 568,000 | 568,000 | 568,000 | 568,000 | 568,000 | 100.00 | 00 | Otros | 328 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Físico / Registro: |
| 0801703009 0964 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 102286 | 102286 | Chiapas | Chamula | Los Ranchos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 598,000 | 598,000 | 598,000 | 598,000 | 598,000 | 598,000 | 598,000 | 100.00 | 00 | Otros | 94 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Físico / Registro: LAS OBRAS SE COMPLETARON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0965 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 102392 | 102392 | Chiapas | Chamula | Pisalchen | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,245,221 | 51,245,221 | 0 | 51,245,221 | 51,245,221 | 51,245,221 | 51,245,221 | 100.00 | 00 | Otros | 1,537 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Físico / Registro: |
| 0801703009 0966 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 102396 | 102396 | Chiapas | Chamula | Pisalchen | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5651,779 | 5651,779 | 0 | 5651,779 | 5651,779 | 5651,779 | 5651,779 | 100.00 | 00 | Otros | 1,537 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Físico / Registro: |
| 0801703009 0967 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 99841 | 99841 | Chiapas | Chamula | Pisalchen | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,407,000 | 51,407,000 | 0 | 51,407,000 | 51,407,000 | 51,407,000 | 51,407,000 | 100.00 | 00 | Otros | 1,537 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Físico / Registro: |
| 0801703009 0968 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103109 | 103109 | Chiapas | Chamula | Yolochén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 5840,000 | 5840,000 | 5840,000 | 5840,000 | 5840,000 | 5840,000 | 5840,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,230 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|------------------|-----------|------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801703019 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1098497a | 12286 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Cta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONES DE TILA, TILABURG | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 102923 | 102923 | Chiapas | Chamula | Monte Bonito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$420,000 | \$420,000 | \$420,000 | \$420,000 | \$420,000 | \$420,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 408 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. | |
| 0801703019 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 102886 | 102886 | Chiapas | Chamula | Jolotz'ik | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,075,947 | \$1,075,947 | \$1,075,947 | \$1,075,947 | \$1,075,947 | \$1,075,947 | 100.00 | 00 | Otros | 102 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 102922 | 102922 | Chiapas | Chamula | Juch' Tio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$825,000 | \$825,000 | \$825,000 | \$825,000 | \$825,000 | \$825,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 278 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 104171 | 104171 | Chiapas | Chamula | T'illil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$100,263 | \$100,263 | \$100,263 | \$100,263 | \$100,263 | \$100,263 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 376 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. | |
| 0801703019 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103500 | 103500 | Chiapas | Chamula | T'illil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$91,000 | \$91,000 | \$91,000 | \$91,000 | \$91,000 | \$91,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. | |
| 0801703019 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103456 | 103456 | Chiapas | Chamula | Tz'ucop'ic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$301,000 | \$301,000 | \$301,000 | \$301,000 | \$301,000 | \$301,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103686 | 103686 | Chiapas | Chamula | Agua Abuel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$364,000 | \$364,000 | \$364,000 | \$364,000 | \$364,000 | \$364,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 516 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. | |
| 0801703019 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103367 | 103367 | Chiapas | Chamula | Cruz Obispo I | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$567,000 | \$567,000 | \$567,000 | \$567,000 | \$567,000 | \$567,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,368 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. | |
| 0801703019 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103645 | 103645 | Chiapas | Chamula | Botatulan II | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$28,000 | \$28,000 | \$28,000 | \$28,000 | \$28,000 | \$28,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 623 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. | |
| 0801703019 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 104049 | 104049 | Chiapas | Chamula | T'illil Centro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$179,000 | \$179,000 | \$179,000 | \$179,000 | \$179,000 | \$179,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 280 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. | |
| 0801703019 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103168 | 103168 | Chiapas | Chamula | El Ciprés | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$476,000 | \$476,000 | \$476,000 | \$476,000 | \$476,000 | \$476,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 624 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 102923 | 102923 | Chiapas | Chamula | Jolotz'ik | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$483,000 | \$483,000 | \$483,000 | \$483,000 | \$483,000 | \$483,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 305 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción De Tanque De Almacenamiento - 102938 | 102938 | Chiapas | Chamula | Jolich'En'ik | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | 100.00 | 00 | Otros | 199 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción De Fosas Sépticas - 20283 | 20283 | Chiapas | Chamula | Tuc De'Um | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,450,000 | \$1,450,000 | \$1,450,000 | \$1,450,000 | \$1,450,000 | \$1,450,000 | 100.00 | 00 | Otros | 176 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 103165 | 103165 | Chiapas | Chamula | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$987,000 | \$987,000 | \$987,000 | \$987,000 | \$987,000 | \$987,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 103095 | 103095 | Chiapas | Chamula | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,456,000 | \$1,456,000 | 0 | \$1,456,000 | \$1,456,000 | \$1,456,000 | \$1,456,000 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. |
| 0801703019 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103097 | 103097 | Chiapas | Chamula | Yolochob' Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$109,000 | \$109,000 | \$109,000 | \$109,000 | \$109,000 | \$109,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 104033 | 104033 | Chiapas | Chamula | Centro Cruz Obispo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$154,000 | \$154,000 | \$154,000 | \$154,000 | \$154,000 | \$154,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 116 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. | |
| 0801703019 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103666 | 103666 | Chiapas | Chamula | Tz'ucop'ic Centro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$196,000 | \$196,000 | \$196,000 | \$196,000 | \$196,000 | \$196,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEVIDAMENTE. | |
| 0801703019 | Construcción De Sistema Integral De Agua Potable Segunda Etapa - 193202 | 193202 | Chiapas | Chamal | Chamal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$4,167,262 | \$4,167,262 | \$4,167,262 | \$4,167,262 | \$4,167,262 | \$4,167,262 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 7,008 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Revestimiento De Calle Inconclusa - 194970 | 194970 | Chiapas | Chamal | Chamal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$682,800 | \$682,800 | \$682,800 | \$682,800 | \$682,800 | \$682,800 | 100.00 | 00 | Otros | 534 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle Obispo Benito Terrero Y Quinta Avenida - 194193 | 194193 | Chiapas | Chamal | Chamal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,432,600 | \$2,432,600 | \$2,432,600 | \$2,432,600 | \$2,432,600 | \$2,432,600 | 100.00 | 00 | Otros | 704 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Segunda Avenida Entre Calle Inconclusa Y Quintana Avenida - 194968 | 194968 | Chiapas | Chamal | Chamal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$705,000 | \$705,000 | \$705,000 | \$705,000 | \$705,000 | \$705,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 644 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Segunda Avenida Entre Calle Miguel Alemán Y Ope Victoria - 194936 | 194936 | Chiapas | Chamal | Chamal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$952,133 | \$952,133 | \$952,133 | \$952,133 | \$952,133 | \$952,133 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 439 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle Ignacio Gallegos Tramo Boulevard Patton - 194203 | 194203 | Chiapas | Chamal | Chamal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 514 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle Vicente Guerrero Entre Quinta Y Sexta Avenida Y Prol De Cuarta 20 - 193790 | 193790 | Chiapas | Chamal | Chamal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,828,000 | \$2,828,000 | \$2,828,000 | \$2,828,000 | \$2,828,000 | \$2,828,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 439 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finquitada / Física: obra terminada / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Mantenimiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Público - 194370 | 194370 | Chiapas | Chamal | Chamal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,000,133 | \$1,000,133 | \$1,000,133 | \$1,000,133 | \$1,000,133 | \$1,000,133 | 100.00 | 00 | Otros | 7,008 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS CONCLUIDA / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle Angel Alberto Carrero Entre Decima Y Onceava Avenida - 193938 | 193938 | Chiapas | Chamal | Chamal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,917,000 | \$2,917,000 | \$2,917,000 | \$2,917,000 | \$2,917,000 | \$2,917,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 590 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle Adolfo Ruiz Cortines Entre Decima Y Decima Avenida - 163465 | 163465 | Chiapas | Chamal | Chamal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,313,000 | \$3,313,000 | \$3,313,000 | \$3,313,000 | \$3,313,000 | \$3,313,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 612 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS FINQUITADA / Registro: OBRAS FINQUITADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Primera Avenida Entre Calle González Y Adolfo Ruiz Cortines - 185847 | 185847 | Chiapas | Chamal | Chamal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$942,700 | \$ | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|---------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|------------------|-----------|------------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 0801150405 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17082497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle Domestica - 165480 | 165480 | Chiapas | Chenal | Chenal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,450,390 | \$2,450,390 | \$2,450,390 | \$2,450,390 | \$2,450,390 | \$2,450,390 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 237 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle Avenida Entre Calle Y Libertad A Miguel Aleman - 165527 | 165527 | Chiapas | Chenal | Chenal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,439,400 | \$1,439,400 | \$1,439,400 | \$1,439,400 | \$1,439,400 | \$1,439,400 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 714 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle Venustiano Carranza Entre Avenida Y Salida A Kibolamán - 165432 | 165432 | Chiapas | Chenal | Chenal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$4,319,990 | \$4,319,990 | \$4,319,990 | \$4,319,990 | \$4,319,990 | \$4,319,990 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 814 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Techo Fermo 146274 | 146274 | Chiapas | Chenal | Chenal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$811,992 | \$811,992 | \$811,992 | \$811,992 | \$811,992 | \$811,992 | 100.00 | 00 | Otros | 421 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Muro Fermo 97045 | 97045 | Chiapas | Chenal | Chenal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$267,879 | \$267,879 | \$267,879 | \$267,879 | \$267,879 | \$267,879 | 100.00 | 00 | Otros | 66 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Muro Fermo 84798 | 84798 | Chiapas | Chenal | Chenal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$329,284 | \$329,284 | \$329,284 | \$329,284 | \$329,284 | \$329,284 | 100.00 | 00 | Otros | 56 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Muro Fermo 96857 | 96857 | Chiapas | Chenal | Chenal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,102,633 | \$1,102,633 | \$1,102,633 | \$1,102,633 | \$1,102,633 | \$1,102,633 | 100.00 | 00 | Otros | 285 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Techo Fermo 97059 | 97059 | Chiapas | Chenal | Chenal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$24,366 | \$24,366 | \$24,366 | \$24,366 | \$24,366 | \$24,366 | 100.00 | 00 | Otros | 7 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Muro Fermo 96814 | 96814 | Chiapas | Chenal | Chenal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$866,636 | \$866,636 | \$866,636 | \$866,636 | \$866,636 | \$866,636 | 100.00 | 00 | Otros | 234 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Techo Fermo 96839 | 96839 | Chiapas | Chenal | Chenal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$762,429 | \$762,429 | \$762,429 | \$762,429 | \$762,429 | \$762,429 | 100.00 | 00 | Otros | 234 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle Domestica - 139816 | 139816 | Chiapas | Chenal | Herañal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$373,000 | \$373,000 | \$373,000 | \$373,000 | \$373,000 | \$373,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 133 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Revestimiento De Camino Rural Tramo Tzajalich Pochon - 153983 | 153983 | Chiapas | Chenal | Natitlán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$568,000 | \$568,000 | \$568,000 | \$568,000 | \$568,000 | \$568,000 | 100.00 | 00 | Otros | 685 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Muro Fermo 144132 | 144132 | Chiapas | Chenal | Natitlán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$869,396 | \$869,396 | \$869,396 | \$869,396 | \$869,396 | \$869,396 | 100.00 | 00 | Otros | 276 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Pavimentación Y Empedrado Muro De Calle Inconclusa - 165409 | 165409 | Chiapas | Chenal | Sakchilabe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$644,850 | \$644,850 | \$644,850 | \$644,850 | \$644,850 | \$644,850 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 137 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Banda Psicométrica En Bco Telesecundaria - 193136 | 193136 | Chiapas | Chenal | Siberia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$282,493 | \$282,493 | \$282,493 | \$282,493 | \$282,493 | \$282,493 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 136 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Revestimiento De Camino Rural Tramo Tzajalich Pochon - 153983 | 153983 | Chiapas | Chenal | Tzajalich | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$976,800 | \$976,800 | \$976,800 | \$976,800 | \$976,800 | \$976,800 | 100.00 | 00 | Otros | 350 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Obras De Cambio De Uso Poligonal En Área De Impedición De Reducción Físico De Bco Telesecundaria - 142317 | 142317 | Chiapas | Chenal | Tzajalich | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$818,130 | \$818,130 | \$818,130 | \$818,130 | \$818,130 | \$818,130 | 100.00 | 00 | Otros | 1,014 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS FINQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Pavimentación De Calle Inconclusa Con Concreto Hidráulico - 193253 | 193253 | Chiapas | Chenal | Saguilón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$229,000 | \$229,000 | \$229,000 | \$229,000 | \$229,000 | \$229,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 103 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Muro Fermo 133213 | 133213 | Chiapas | Chenal | Saguilón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$29,598 | \$29,598 | \$29,598 | \$29,598 | \$29,598 | \$29,598 | 100.00 | 00 | Otros | 7 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Techo Fermo 133249 | 133249 | Chiapas | Chenal | Saguilón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$24,902 | \$24,902 | \$24,902 | \$24,902 | \$24,902 | \$24,902 | 100.00 | 00 | Otros | 7 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Muro Fermo 97101 | 97101 | Chiapas | Chenal | Saguilón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$211,013 | \$211,013 | \$211,013 | \$211,013 | \$211,013 | \$211,013 | 100.00 | 00 | Otros | 57 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra concluida - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Techo Fermo 97122 | 97122 | Chiapas | Chenal | Saguilón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$179,227 | \$179,227 | \$179,227 | \$179,227 | \$179,227 | \$179,227 | 100.00 | 00 | Otros | 57 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Reconstrucción Y Revestimiento De Camino Rural En Tramo Alameda Tramo Santa Rosa A Frontera Nezuquic - 194100 | 194100 | Chiapas | Chenal | Frontera Nezuquic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$904,800 | \$904,800 | \$904,800 | \$904,800 | \$904,800 | \$904,800 | 100.00 | 00 | Otros | 874 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Muro Fermo 133162 | 133162 | Chiapas | Chenal | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$123,702 | \$123,702 | \$123,702 | \$123,702 | \$123,702 | \$123,702 | 100.00 | 00 | Otros | 26 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Techo Fermo 143941 | 143941 | Chiapas | Chenal | Crustanaej | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$28,507 | \$28,507 | \$28,507 | \$28,507 | \$28,507 | \$28,507 | 100.00 | 00 | Otros | 18 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Muro Fermo 144266 | 144266 | Chiapas | Chenal | Nuevo Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$268,920 | \$268,920 | \$268,920 | \$268,920 | \$268,920 | \$268,920 | 100.00 | 00 | Otros | 41 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Cisternas Para Almacenamiento De Agua 144290 | 144290 | Chiapas | Chenal | Chamilillo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$487,473 | \$487,473 | \$487,473 | \$487,473 | \$487,473 | \$487,473 | 100.00 | 00 | Pisetas | 137 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Muro De Contención - 108716 | 108716 | Chiapas | Chapultenango | Chapultenango | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$597,609 | \$597,609 | \$597,609 | \$597,609 | \$597,609 | \$597,609 | 100.00 | 00 | Otros | 2,204 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703019 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 108870 | 108870 | Chiapas | Chapultenango | Chapultenango | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,839,085 | \$2,839,085 | \$2,839,085 | \$2,839,085 | \$2,839,085 | \$2,839,085 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 325 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: NIÑO BALSA CONSTRUCCION DE COSTADOS Y MORTOS DE EL TRONCO INFORME TRIMESTRAL |
| 0801703019 | Construcción De Cubierta Deportiva En Cancha De Dece Multigras - 108937 | 108937 | Chiapas | Chapultenango | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$868,301 | \$868,301 | \$868,301 | \$868,301 | \$868,301 | \$868,301 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 584 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703019 | Construcción Y Aplicación De La Red De Energía Eléctrica - 108788 | 108788 | Chiapas | Chapultenango | Volcan Chichonal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$3,824,443 | \$3,824,443 | \$3,824,443 | \$3,824,443 | \$3,824,443 | \$3,824,443 | 100.00 | 00 | Otros | 396 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12653

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------------|-------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|------------------|-----------------|------------------|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual |
| 0801150405 | Remediación Ambiental en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:15082497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joinititlan, Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Rehabilitación de la Red de Agua Potable - 189122 | 18922 | Chiapas | Chapultenango | San José Paraiso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,819,770 | \$2,819,770 | \$2,819,770 | \$2,819,770 | \$2,819,770 | \$2,819,770 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 99 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE CUBRICO POR QUE SEBO CONFORMACION DE METROS EN LOS VAMOS DEL TERCER TRIMESTRE | |
| 0801703019 | Mejoramiento de Vivienda - 176318 | 17638 | Chiapas | Chenalho | Chenalho | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Mejoramiento de Vivienda - 176329 | 176329 | Chiapas | Chenalho | Las Lomas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Mejoramiento de Vivienda - 176346 | 176346 | Chiapas | Chenalho | Santa Martha | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Mejoramiento de Vivienda - 176326 | 18626 | Chiapas | Chenalho | Miguel Orilla (Los Chorros) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario - 138148 | 138148 | Chiapas | Chenalho | Miguel Orilla (Los Chorros) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$5,780,372 | \$5,780,372 | \$5,780,372 | \$5,780,372 | \$5,780,372 | \$5,780,372 | 100.00 | 00 | Otros | 610 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA, OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRAS TERMINADA, OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: | |
| 0801703019 | Mejoramiento de Vivienda - 176335 | 176335 | Chiapas | Chenalho | Yibelyuj | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario - 138148 | 138148 | Chiapas | Chenalho | Treital | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$8,570,124 | \$8,570,124 | \$8,570,124 | \$8,570,124 | \$8,570,124 | \$8,570,124 | 100.00 | 00 | Otros | 1,225 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA, OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRAS TERMINADA, OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: | |
| 0801703019 | Mejoramiento de Vivienda - 176353 | 176353 | Chiapas | Chenalho | Chixaiton | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Mejoramiento de Vivienda - 176344 | 176344 | Chiapas | Chenalho | Campo los Toros | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Mejoramiento de Vivienda - 176339 | 176339 | Chiapas | Chenalho | Nuevo Yibelyuj | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Mejoramiento de Vivienda - 178789 | 178789 | Chiapas | Chenalho | Appe Viva | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Construcción De Planta De Tratamiento - 202714 | 202714 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$848,038 | \$848,038 | \$848,038 | \$848,038 | \$294,411 | \$294,411 | \$294,411 | 30.00 | 00 | Otros | 457 | 100.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Dren Pluvial - 202701 | 202701 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$431,051 | \$431,051 | \$431,051 | \$431,051 | \$302,000 | \$302,000 | \$302,000 | 70.00 | 00 | Metros Lineales | 87 | 100.00 | 70.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS DEFERIDAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | 13903 Servicios Integrales 200888 | 200888 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$2,436,000 | \$2,436,000 | \$2,436,000 | \$2,436,000 | \$2,436,000 | \$2,436,000 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 131881 | 131881 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,157,760 | \$1,157,760 | \$1,157,760 | \$1,157,760 | \$2,746,900 | \$2,746,900 | \$2,746,900 | 86.99 | 00 | Otros | 486 | 100.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS DEFERIDAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica - 133836 | 133836 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Las Flechas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,396,788 | \$1,396,788 | \$1,396,788 | \$1,396,788 | \$881,231 | \$881,231 | \$881,231 | 63.09 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 70.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS DEFERIDAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción de Vivienda y Tercer Pabellón Solares - 188321 | 188321 | Chiapas | Zajucillas | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAJUCILLAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$866,251 | \$866,251 | \$866,251 | \$866,251 | \$866,251 | \$866,251 | \$866,251 | 100.00 | 00 | Otros | 149 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801703019 | Construcción De Cincuenta Cuartos Domestico - 194466 | 194466 | Chiapas | Chilón | El Eden | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,353,514 | \$2,353,514 | \$2,353,514 | \$2,353,514 | \$2,353,514 | \$2,353,514 | 100.00 | 00 | Vivienda | 132 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 8182 | 8182 | Chiapas | Chilón | Susquitepec | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$3,274,607 | \$3,274,607 | \$3,274,607 | \$3,274,607 | \$3,274,607 | \$3,274,607 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 2,868 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Setenta Y Tres Cuartos Domestico - 103655 | 103655 | Chiapas | Chilón | Bolondé | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,485,610 | \$3,485,610 | \$3,485,610 | \$3,485,610 | \$3,485,610 | \$3,485,610 | 100.00 | 00 | Vivienda | 170 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Ciento Veintidós Cuartos Domestico - 194989 | 194989 | Chiapas | Chilón | Jol Saron | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$5,877,834 | \$5,877,834 | \$5,877,834 | \$5,877,834 | \$5,877,834 | \$5,877,834 | 100.00 | 00 | Vivienda | 319 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Ciento Veinte Cuartos Domestico - 197076 | 197076 | Chiapas | Chilón | Trozojiles Jucaguel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$5,992,170 | \$5,992,170 | \$5,992,170 | \$5,992,170 | \$5,992,170 | \$5,992,170 | 100.00 | 00 | Vivienda | 288 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Ochenta Y Cinco Cuartos Domestico - 119003 | 119003 | Chiapas | Chilón | Lametrac | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,035,487 | \$4,035,487 | \$4,035,487 | \$4,035,487 | \$4,035,487 | \$4,035,487 | 100.00 | 00 | Vivienda | 226 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Cincuenta Y Seis Cuartos Domestico - 192240 | 192240 | Chiapas | Chilón | Majasil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,702,794 | \$2,702,794 | \$2,702,794 | \$2,702,794 | \$2,702,794 | \$2,702,794 | 100.00 | 00 | Vivienda | 152 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación Del Camino Tramo Piquiltes A Nueva Loma A Pantaleón - 119489 | 119489 | Chiapas | Chilón | Huanajila | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,804,200 | \$1,804,200 | \$1,804,200 | \$1,804,200 | \$1,804,200 | \$1,804,200 | 100.00 | 00 | Otros | 229 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Ciento Cuarenta Y Cuatro Cuartos Para Bajo Segundo Etapa - 188875 | 188875 | Chiapas | Chilón | Mequeja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$6,317,244 | \$6,317,244 | \$6,317,244 | \$6,317,244 | \$6,317,244 | \$6,317,244 | 100.00 | 00 | Vivienda | 385 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Sesenta Y Seis Cuartos Domestico - 104517 | 104517 | Chiapas | Chilón | Mucilón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,170,600 | \$3,170,600 | \$3,170,600 | \$3,170,600 | \$3,170,600 | \$3,170,600 | 100.00 | 00 | Vivienda | 172 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación Del Camino Tramo Cuervo Jilohomaja A Michilvel Y Ramiles - 93737 | 93737 | Chiapas | Chilón | Michilvel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,497,124 | \$1,497,124 | \$1,497,124 | \$1,497,124 | \$1,497,124 | \$1,497,124 | 100.00 | 00 | Otros | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Ciento Veinte Cuartos Domestico Segunda Etapa - 119902 | 119902 | Chiapas | Chilón | Rosaldupe Pasilla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$5,647,134 | \$5,647,134 | \$5,647,134 | \$5,647,134 | \$5,647,134 | \$5,647,134 | 100.00 | 00 | Vivienda | 330 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Sesenta Cuartos Domestico Segunda Etapa - 86542 | 86542 | Chiapas | Chilón | Pataketal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,343,238 | \$3,343,238 | \$3,343,238 | \$3,343,238 | \$3,343,238 | \$3,343,238 | 100.00 | 00 | Vivienda | 167 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |

Total: 12623

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|--------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Overtorgado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | |
| 080101040005 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 159497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 080101030005 | Construcción De Cincuenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 92747 | 92747 | Chiapas | Chilón | Crucero San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,479,193 | \$2,479,193 | \$2,479,193 | \$2,479,193 | \$2,479,193 | \$2,479,193 | \$2,479,193 | 99.38 | 00 | Vivienda | 135 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | | | |
| 080101030005 | Apertura Y Reasentamiento De Camión Tramo Jucuman A Camión A San Isidro - 94000 | 94000 | Chiapas | Chilón | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$3,446,821 | \$3,446,821 | \$3,446,821 | \$3,446,821 | \$3,446,821 | \$3,446,821 | \$3,446,821 | 100.00 | 00 | Otros | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | | |
| 080101030005 | Mejoramiento De Camión Tramo Cruzón A San José Guayupil Y Samalá - 146327 | 146327 | Chiapas | Chilón | San José Guayupil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,724,111 | \$1,724,111 | \$1,724,111 | \$1,724,111 | \$1,724,111 | \$1,724,111 | \$1,724,111 | 100.00 | 00 | Heccos lineales | 456 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | | |
| 080101030005 | Construcción De Treinta Y Dos Cuartos Dormitorio - 114975 | 114975 | Chiapas | Chilón | San José Guayupil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,512,231 | \$1,512,231 | \$1,512,231 | \$1,512,231 | \$1,512,231 | \$1,512,231 | \$1,512,231 | 100.00 | 00 | Vivienda | 81 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | | |
| 080101030005 | Construcción De Treinta Y Dos Cuartos Dormitorio - 154302 | 154302 | Chiapas | Chilón | Novo Pazdon | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,747,583 | \$1,747,583 | \$1,747,583 | \$1,747,583 | \$1,747,583 | \$1,747,583 | \$1,747,583 | 100.00 | 00 | Vivienda | 89 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | | |
| 080101030005 | Construcción De Seenta Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 148424 | 148424 | Chiapas | Chilón | Santa Rosa Mamak | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,796,407 | \$2,796,407 | \$2,796,407 | \$2,796,407 | \$2,796,407 | \$2,796,407 | \$2,796,407 | 100.00 | 00 | Vivienda | 146 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | | |
| 080101030005 | Construcción De Seenta Cuartos Dormitorio - 118101 | 118101 | Chiapas | Chilón | El Sisin | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,817,313 | \$2,817,313 | \$2,817,313 | \$2,817,313 | \$2,817,313 | \$2,817,313 | \$2,817,313 | 100.00 | 00 | Vivienda | 155 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | | |
| 080101030005 | Construcción De Cincuenta Y Trece Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 173892 | 173892 | Chiapas | Chilón | Sulphixita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,470,336 | \$2,470,336 | \$2,470,336 | \$2,470,336 | \$2,470,336 | \$2,470,336 | \$2,470,336 | \$2,470,336 | 100.00 | 00 | Vivienda | 128 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 080101030005 | Rehabilitación Y Mantenimiento De Cuarenta Módulos Solares - 94428 | 94428 | Chiapas | Chilón | Topotzei | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,360,077 | \$1,360,077 | \$1,360,077 | \$1,360,077 | \$1,360,077 | \$1,360,077 | \$1,360,077 | \$1,360,077 | 100.00 | 00 | Otros | 101 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 080101030005 | Construcción De Seenta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 178113 | 178113 | Chiapas | Chilón | Tzajalá Jerico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,309,311 | \$3,309,311 | \$3,309,311 | \$3,309,311 | \$3,309,311 | \$3,309,311 | \$3,309,311 | \$3,309,311 | 100.00 | 00 | Vivienda | 171 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 080101030005 | Construcción De Seenta Y Dos Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 103013 | 103013 | Chiapas | Chilón | Centro Teo Olja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,721,524 | \$3,721,524 | \$3,721,524 | \$3,721,524 | \$3,721,524 | \$3,721,524 | \$3,721,524 | \$3,721,524 | 99.88 | 00 | Vivienda | 184 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 080101030005 | Construcción De Ochenta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 148543 | 148543 | Chiapas | Chilón | Riapuljilá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,832,941 | \$3,832,941 | \$3,832,941 | \$3,832,941 | \$3,832,941 | \$3,832,941 | \$3,832,941 | \$3,832,941 | 100.00 | 00 | Vivienda | 206 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 080101030005 | Construcción De Noventa Y Dos Cuartos Dormitorio - 189259 | 189259 | Chiapas | Chilón | Aldo-Sac'Jun | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,520,588 | \$4,520,588 | \$4,520,588 | \$4,520,588 | \$4,520,588 | \$4,520,588 | \$4,520,588 | \$4,520,588 | 100.00 | 00 | Vivienda | 220 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 080101030005 | Construcción De Cien Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 170378 | 170378 | Chiapas | Chilón | Aldo-Sac'Jun | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,661,012 | \$4,661,012 | \$4,661,012 | \$4,661,012 | \$4,661,012 | \$4,661,012 | \$4,661,012 | \$4,661,012 | 100.00 | 00 | Vivienda | 243 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 080101030005 | Construcción De Cincuenta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 100748 | 100748 | Chiapas | Chilón | Aldo-Sac'Jun | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,377,114 | \$2,377,114 | \$2,377,114 | \$2,377,114 | \$2,377,114 | \$2,377,114 | \$2,377,114 | \$2,377,114 | 100.00 | 00 | Vivienda | 138 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 080101030005 | Construcción De Seenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 118128 | 118128 | Chiapas | Chilón | Aldo-Sac'Jun | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,495,759 | \$3,495,759 | \$3,495,759 | \$3,495,759 | \$3,495,759 | \$3,495,759 | \$3,495,759 | \$3,495,759 | 99.10 | 00 | Vivienda | 195 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 080101030005 | Construcción De Veintinueve Cuartos Dormitorio - 97353 | 97353 | Chiapas | Chilón | Aldo-Sac'Jun | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,099,041 | \$1,099,041 | \$1,099,041 | \$1,099,041 | \$1,099,041 | \$1,099,041 | \$1,099,041 | \$1,099,041 | 100.00 | 00 | Vivienda | 54 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 080101030005 | Construcción De Noventa Y Seis Cuartos Dormitorio - 107227 | 107227 | Chiapas | Chilón | Kaxajatic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,542,655 | \$4,542,655 | \$4,542,655 | \$4,542,655 | \$4,542,655 | \$4,542,655 | \$4,542,655 | \$4,542,655 | 100.00 | 00 | Vivienda | 255 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 080101030005 | Construcción De Noventa Y Ocho Cuartos Dormitorio - 104375 | 104375 | Chiapas | Chilón | Nyqumal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,301,341 | \$4,301,341 | \$4,301,341 | \$4,301,341 | \$4,301,341 | \$4,301,341 | \$4,301,341 | \$4,301,341 | 100.00 | 00 | Vivienda | 220 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 080101030005 | Construcción De Seenta Y Trece Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 104466 | 104466 | Chiapas | Chilón | Campo Bolontina | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,870,950 | \$2,870,950 | \$2,870,950 | \$2,870,950 | \$2,870,950 | \$2,870,950 | \$2,870,950 | \$2,870,950 | 100.00 | 00 | Vivienda | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 080101030005 | Construcción De Cincuenta Y Ocho Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 138708 | 138708 | Chiapas | Chilón | Te'Alisame | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,458,239 | \$2,458,239 | \$2,458,239 | \$2,458,239 | \$2,458,239 | \$2,458,239 | \$2,458,239 | \$2,458,239 | 100.00 | 00 | Vivienda | 126 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 080101030005 | Construcción De Seenta Y Ocho Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 429202 | 429202 | Chiapas | Chilón | Kaxajatic (Kaxajatic) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,382,944 | \$3,382,944 | \$3,382,944 | \$3,382,944 | \$3,382,944 | \$3,382,944 | \$3,382,944 | \$3,382,944 | 100.00 | 00 | Vivienda | 171 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 080101030005 | Construcción De Cien Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 171714 | 171714 | Chiapas | Chilón | Serde Cubetz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,796,752 | \$4,796,752 | \$4,796,752 | \$4,796,752 | \$4,796,752 | \$4,796,752 | \$4,796,752 | \$4,796,752 | 100.00 | 00 | Vivienda | 242 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 080101030005 | Rehabilitación De Camión Tramo Cruzón Campo Bolontina A Cruzón A Oaxtejic Segunda Sección Y San Sebastián Pasañ - 138667 | 138667 | Chiapas | Chilón | Oaxtejic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$2,980,912 | \$2,980,912 | \$2,980,912 | \$2,980,912 | \$2,980,912 | \$2,980,912 | \$2,980,912 | \$2,980,912 | 100.00 | 00 | Otros | 211 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 080101030005 | Mejoramiento De Camión Tramo Cochocha - 178180 | 178180 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Isidro Tzuyalatic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$231,507 | \$231,507 | \$231,507 | \$231,507 | \$231,507 | \$231,507 | \$231,507 | \$231,507 | 99.91 | 00 | Heccos lineales | 34 | 100.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 080101030005 | Equippamiento Con Deposito De Agua Potable - 103242 | 103242 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Rafael el Biliyar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$66,403 | \$66,403 | \$66,403 | \$66,403 | \$66,403 | \$66,403 | \$66,403 | \$66,403 | \$66,403 | 100.00 | 00 | Otros | 74 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 080101030005 | Regulación Y Mantenimiento De Abrevaderos - 176715 | 176715 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Felipe Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 080101030005 | Equippamiento Con Deposito De Agua Potable - 122951 | 122951 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$62,714 | \$62,714 | \$62,714 | \$62,714 | \$62,714 | \$62,714 | \$62,714 | \$62,714 | \$62,714 | \$62,714 | 100.00 | 00 | Otros | 77 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 080101030005 | Equippamiento Con Deposito De Agua Potable - 189027 | 189027 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Tzuyalatic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 080101030005 | Equippamiento Con Deposito De Agua Potable - 122907 | 122907 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Antonio Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|--------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|------------------|------------------|-----------|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 0801150405 | Remedio Ambiental en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150405A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703009 | Piso Fermo - 147941 | 147941 | Chiapas | Juárez | Huapeque Ira. Sección (Huapeque) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$43,241 | \$43,241 | \$43,241 | \$43,241 | \$33,776 | \$33,474 | \$33,474 | 77.36 | 00 | Metros Cuadrados | 387 | 100.00 | 0.14 | Financiera: La obra se encuentra en proceso / Física: la obra se encuentra en proceso / Sistema: la obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso |
| 0801703009 | Techo Fermo - 147313 | 147313 | Chiapas | Juárez | Huapeque Ira. Sección (Huapeque) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$41,550 | \$41,550 | \$41,550 | \$41,550 | \$38,541 | \$38,541 | \$38,541 | 92.76 | 00 | Metros Cuadrados | 387 | 100.00 | 0.21 | Financiera: La obra se encuentra en proceso / Física: la obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso |
| 0801703009 | Muro Fermo - 98538 | 98538 | Chiapas | Juárez | Huapeque Ira. Sección (Huapeque) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$168,191 | \$168,191 | \$168,191 | \$168,191 | \$152,700 | \$152,700 | \$152,700 | 90.79 | 00 | Metros Cuadrados | 387 | 0.00 | 0.29 | Financiera: La obra se encuentra en proceso / Física: la obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso |
| 0801703009 | Techo Fermo - 147754 | 147754 | Chiapas | Juárez | Huapeque 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$41,550 | \$41,550 | \$41,550 | \$41,550 | \$38,541 | \$38,541 | \$38,541 | 92.76 | 00 | Metros Cuadrados | 241 | 100.00 | 0.21 | Financiera: la obra se encuentra en proceso / Física: la obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso |
| 0801703009 | Piso Fermo - 147786 | 147786 | Chiapas | Juárez | Huapeque 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$43,241 | \$43,241 | \$43,241 | \$43,241 | \$43,189 | \$43,189 | \$43,189 | 99.61 | 00 | Metros Cuadrados | 241 | 100.00 | 0.18 | Financiera: la obra se encuentra en proceso / Física: la obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso |
| 0801703009 | Muro Fermo - 98601 | 98601 | Chiapas | Juárez | Huapeque 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$168,191 | \$168,191 | \$168,191 | \$168,191 | \$165,700 | \$165,700 | \$165,700 | 98.52 | 00 | Metros Cuadrados | 241 | 0.00 | 0.31 | Financiera: la obra se encuentra en proceso / Física: la obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso |
| 0801703009 | Construcción de Ciénega y Un Cuatro Domestico - 109520 | 109520 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,379,842 | \$2,379,842 | \$2,379,842 | \$2,379,842 | \$2,379,842 | \$2,379,842 | \$2,379,842 | 100.00 | 00 | Vivienda | 127 | 100.00 | 100.00 | Financiera: La obra se encuentra en proceso / Física: la obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso |
| 0801703009 | Construcción de Doce Cuartos Domestico - 109422 | 109422 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$559,963 | \$559,963 | \$559,963 | \$559,963 | \$559,578 | \$559,578 | \$559,578 | 99.75 | 00 | Vivienda | 31 | 100.00 | 100.00 | Financiera: La obra se encuentra en proceso / Física: la obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso |
| 0801703009 | Construcción de Veintiocho Cuartos Domestico - 93879 | 93879 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,310,824 | \$1,310,824 | \$1,310,824 | \$1,310,824 | \$1,310,824 | \$1,310,824 | \$1,310,824 | 100.00 | 00 | Vivienda | 67 | 100.00 | 100.00 | Financiera: La obra se encuentra en proceso / Física: la obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso |
| 0801703009 | Construcción de Seenta y Un Cuatro Domestico - 104198 | 104198 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,859,321 | \$2,859,321 | \$2,859,321 | \$2,859,321 | \$2,859,321 | \$2,859,321 | \$2,859,321 | 100.00 | 00 | Vivienda | 133 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción Sabeeta y Tres Cuartos Domestico - 96775 | 96775 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,417,503 | \$3,417,503 | \$3,417,503 | \$3,417,503 | \$3,416,289 | \$3,416,289 | \$3,416,289 | 99.96 | 00 | Vivienda | 175 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra se divide en dos folios 9879 la cantidad de \$2,310,824.29 y el folio 9878 la cantidad de \$1,106,678.21 haciendo un total de \$3,417,502.50. Para concepto de los cuartos construidos en la localidad de barrio San Antonio Pachitá, CARRERA MUNICIPAL - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción de Dieciocho Cuartos Domestico Español Diego - 103587 | 103587 | Chiapas | Chilón | Aurora Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$5,433,736 | \$5,433,736 | \$5,433,736 | \$5,433,736 | \$5,433,736 | \$5,433,736 | \$5,433,736 | 100.00 | 00 | Vivienda | 276 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción de Comedor Escolar En La Escuela Preescolar Leonia Vicario - 94522 | 94522 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$674,140 | \$674,140 | \$674,140 | \$674,140 | \$674,140 | \$674,140 | \$674,140 | 100.00 | 00 | Otros | 175 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción de Dos Direccionales De Sais Por Ocho Mts En El C. Ochoa Relevar En La Escuela Primaria Del Barrio Cuadras Del Rio - 93623 | 93623 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$903,358 | \$903,358 | \$903,358 | \$903,358 | \$888,047 | \$888,047 | \$888,047 | 98.31 | 00 | Otros | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Ochoenta Y Tres Cuartos Domestico - 102895 | 102895 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,893,358 | \$3,893,358 | \$3,893,358 | \$3,893,358 | \$3,893,358 | \$3,893,358 | \$3,893,358 | 100.00 | 00 | Vivienda | 196 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Cuarenta Y Cuatro Cuartos Domestico 103194 | 103194 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,062,344 | \$2,062,344 | \$2,062,344 | \$2,062,344 | \$2,062,344 | \$2,062,344 | \$2,062,344 | 100.00 | 00 | Vivienda | 105 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Línea De Conducción Para Abastecer Agua Potable - 133946 | 133946 | Chiapas | Chilón | Pinoleteña | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,380,308 | \$1,380,308 | \$1,380,308 | \$1,380,308 | \$1,349,715 | \$1,349,715 | \$1,349,715 | 97.78 | 00 | Metros lineales | 212 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Treinta Y Ocho Cuartos Domestico - 130711 | 130711 | Chiapas | Chilón | Cajonera 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,779,216 | \$1,779,216 | \$1,779,216 | \$1,779,216 | \$1,779,216 | \$1,779,216 | \$1,779,216 | 100.00 | 00 | Vivienda | 102 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Trece Cuartos Domestico - 201443 | 201443 | Chiapas | Chilón | Canchajá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$646,871 | \$646,871 | \$646,871 | \$646,871 | \$646,871 | \$646,871 | \$646,871 | 100.00 | 00 | Vivienda | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Veintinueve Cuartos Domestico - 147491 | 147491 | Chiapas | Chilón | Sanja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,360,897 | \$1,360,897 | \$1,360,897 | \$1,360,897 | \$1,360,897 | \$1,360,897 | \$1,360,897 | 100.00 | 00 | Vivienda | 71 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Ciénega Y Un Cuatro Domestico - 92901 | 92901 | Chiapas | Chilón | Canteja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,397,824 | \$2,397,824 | \$2,397,824 | \$2,397,824 | \$2,397,824 | \$2,397,824 | \$2,397,824 | 100.00 | 00 | Vivienda | 124 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Dispensario Medico - 158277 | 158277 | Chiapas | La Concordia | Plan de la Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | 00 | Otros | 1,066 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: META DE UNA CONSTRUCCION DE UN DISPENSARIO MEDICO / Registro: |
| 0801703009 | Construcción De Cuarenta Y Tres Viviendas Cuatro Domestico - 122935 | 122935 | Chiapas | Huitiupán | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,483,500 | \$1,483,500 | \$1,483,500 | \$1,483,500 | \$1,483,500 | \$1,483,500 | \$1,483,500 | 100.00 | 00 | Vivienda | 185 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS CONCLUIDA / Física: OBRAS CONCLUIDA / Registro: |
| 0801703009 | Construcción De Trece Viviendas Cuatro Domestico - 139817 | 139817 | Chiapas | Huitiupán | Naranjo Pital | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$455,000 | \$455,000 | \$455,000 | \$455,000 | \$455,000 | \$455,000 | \$455,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 52 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS CONCLUIDA / Física: OBRAS CONCLUIDA / Registro: |
| 0801703009 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 131430 | 131430 | Chiapas | Ixtacomulcán | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,105,344 | \$1,105,344 | \$1,105,344 | \$1,105,344 | \$1,105,344 | \$1,105,344 | \$1,105,344 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 183 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 131017 | 131017 | Chiapas | Ixtacomulcán | Candelaria 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,671,102 | \$1,671,102 | \$1,671,102 | \$1,671,102 | \$1,671,102 | \$1,671,102 | \$1,671,102 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 183 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Rehabilitación De Camino Rural - 123123 | 123123 | Chiapas | La Concordia | Monte Albán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Transportes y viales | En Ejecución | 2017 | \$1,007,453 | \$1,007,453 | \$1,007,453 | \$1,007,453 | \$1,007,453 | \$1,007,453 | \$1,007,453 | 0.00 | 00 | Otros | 210 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801703009 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Entubada - 150339 | 150339 | Chiapas | La Concordia | Bayarit | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 | Construcción De Piso Fermo 105970 | 105970 | Chiapas | La Concordia | Bayarit | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|--------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|---------------|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual |
| CP01150405 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Solares - 12026 | 12026 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP01703009 09432 | Mejoramiento De La Vivienda Con La Adquisición De Cuatro Módulos Solares - 12021 | 12021 | Chiapas | Interoctelán | Loma de Caballo Jib. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2188,303 | 2188,303 | 2188,303 | 2188,303 | 2188,303 | 2188,303 | 2188,303 | 100.00 | 00 | Otros | 31 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01703009 09433 | Mejoramiento De La Vivienda Con La Adquisición De Cuatro Módulos Solares - 12027 | 12027 | Chiapas | Interoctelán | La Realidad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8403,500 | 8403,500 | 8403,500 | 8403,500 | 8403,500 | 8403,500 | 8403,500 | 100.00 | 00 | Otros | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: |
| CP01703009 09434 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable - 185702 | 185702 | Chiapas | Itzapa | Itzapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5128,620 | 5128,620 | 5128,620 | 5128,620 | 5128,620 | 5128,620 | 5128,620 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 246 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBA TERMINADA Y OPERANDO |
| CP01703009 09435 | Implementos Comunitarios - 185768 | 185768 | Chiapas | Itzapa | Itzapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52,216,280 | 52,216,280 | 52,216,280 | 52,216,280 | 52,216,280 | 52,216,280 | 52,216,280 | 100.00 | 00 | Otros | 106 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| CP01703009 09436 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 185209 | 185209 | Chiapas | Itzapa | Itzapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 52,690,790 | 52,690,790 | 52,690,790 | 52,690,790 | 52,690,790 | 52,690,790 | 52,690,790 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 246 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBA TERMINADA Y OPERANDO |
| CP01703009 09437 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Rehabilitación De Drenaje - 185693 | 185693 | Chiapas | Itzapa | Itzapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5226,414 | 5226,414 | 5226,414 | 5226,414 | 5226,414 | 5226,414 | 5226,414 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 246 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBA TERMINADA Y OPERANDO SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01703009 09438 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Barrio Las Torres 187053 | 187053 | Chiapas | Itzapa | Itzapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 558,072 | 558,072 | 558,072 | 558,072 | 558,072 | 558,072 | 558,072 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 6,086 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBA TERMINADA Y OPERANDO |
| CP01703009 09439 | Proyecto Productivo De Trasnio - 164253 | 164253 | Chiapas | Itzapa | Itzapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52,601,720 | 52,601,720 | 52,601,720 | 52,601,720 | 52,601,720 | 52,601,720 | 52,601,720 | 100.00 | 00 | Otros | 594 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| CP01703009 09440 | Proyecto Productivo De Trasnio - 164252 | 164252 | Chiapas | Itzapa | Itzapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51,760,760 | 51,760,760 | 51,760,760 | 51,760,760 | 51,760,760 | 51,760,760 | 51,760,760 | 100.00 | 00 | Otros | 402 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO EJECUTADO / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01703009 09441 | Implementos Comunitarios - 166037 | 166037 | Chiapas | Itzapa | Itzapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52,962,300 | 52,962,300 | 52,962,300 | 52,962,300 | 52,962,300 | 52,962,300 | 52,962,300 | 100.00 | 00 | Otros | 585 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| CP01703009 09442 | Implementos Comunitarios - 166026 | 166026 | Chiapas | Itzapa | Itzapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51,883,400 | 51,883,400 | 51,883,400 | 51,883,400 | 51,883,400 | 51,883,400 | 51,883,400 | 100.00 | 00 | Otros | 430 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| CP01703009 09443 | Implementos Comunitarios - 166013 | 166013 | Chiapas | Itzapa | Itzapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52,365,200 | 52,365,200 | 52,365,200 | 52,365,200 | 52,365,200 | 52,365,200 | 52,365,200 | 100.00 | 00 | Otros | 540 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| CP01703009 09444 | Construcción De Techo De Cauce Sac. San Juan M. Rincon - 166047 | 166047 | Chiapas | Itzapa | Itzapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 53,037,944 | 53,037,944 | 53,037,944 | 53,037,944 | 53,037,944 | 53,037,944 | 53,037,944 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 175 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBA TERMINADA Y OPERANDO SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01703009 09445 | Implementos Comunitarios - 166098 | 166098 | Chiapas | Itzapa | Itzapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52,141,820 | 52,141,820 | 52,141,820 | 52,141,820 | 52,141,820 | 52,141,820 | 52,141,820 | 100.00 | 00 | Otros | 489 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| CP01703009 09446 | Proyecto Productivo De Trasnio - 164274 | 164274 | Chiapas | Itzapa | Actiún (Barrio Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52,176,860 | 52,176,860 | 52,176,860 | 52,176,860 | 52,176,860 | 52,176,860 | 52,176,860 | 100.00 | 00 | Otros | 497 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01703009 09447 | Proyecto Productivo De Trasnio - 164265 | 164265 | Chiapas | Itzapa | Canate | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52,487,840 | 52,487,840 | 52,487,840 | 52,487,840 | 52,487,840 | 52,487,840 | 52,487,840 | 100.00 | 00 | Otros | 568 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| CP01703009 09448 | Proyecto Productivo De Trasnio - 164284 | 164284 | Chiapas | Itzapa | Las Cañitas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52,019,180 | 52,019,180 | 52,019,180 | 52,019,180 | 52,019,180 | 52,019,180 | 52,019,180 | 100.00 | 00 | Otros | 461 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01703009 09449 | Proyecto Productivo De Trasnio - 164391 | 164391 | Chiapas | Itzapa | Carvajal A. Vidal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5797,160 | 5797,160 | 5797,160 | 5797,160 | 5797,160 | 5797,160 | 5797,160 | 100.00 | 00 | Otros | 182 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| CP01703009 09450 | Proyecto Productivo De Trasnio - 164402 | 164402 | Chiapas | Itzapa | Cinco de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51,314,000 | 51,314,000 | 51,314,000 | 51,314,000 | 51,314,000 | 51,314,000 | 51,314,000 | 100.00 | 00 | Otros | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| CP01703009 09451 | Proyecto Productivo De Trasnio - 164379 | 164379 | Chiapas | Itzapa | Concepción | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52,430,900 | 52,430,900 | 52,430,900 | 52,430,900 | 52,430,900 | 52,430,900 | 52,430,900 | 100.00 | 00 | Otros | 355 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| CP01703009 09452 | Proyecto Productivo De Trasnio - 164365 | 164365 | Chiapas | Itzapa | Concepción | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52,330,160 | 52,330,160 | 52,330,160 | 52,330,160 | 52,330,160 | 52,330,160 | 52,330,160 | 100.00 | 00 | Otros | 532 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| CP01703009 09453 | Proyecto Productivo De Trasnio - 164412 | 164412 | Chiapas | Itzapa | El Coyular | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 532,360 | 532,360 | 532,360 | 532,360 | 532,360 | 532,360 | 532,360 | 100.00 | 00 | Otros | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| CP01703009 09454 | Proyecto Productivo De Trasnio - 164255 | 164255 | Chiapas | Itzapa | Chuchubero (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51,226,400 | 51,226,400 | 51,226,400 | 51,226,400 | 51,226,400 | 51,226,400 | 51,226,400 | 100.00 | 00 | Otros | 280 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| CP01703009 09455 | Proyecto Productivo De Trasnio - 164269 | 164269 | Chiapas | Itzapa | Chigón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 53,368,220 | 53,368,220 | 53,368,220 | 53,368,220 | 53,368,220 | 53,368,220 | 53,368,220 | 100.00 | 00 | Otros | 769 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| CP01703009 09456 | Proyecto Productivo De Trasnio - 164267 | 164267 | Chiapas | Itzapa | Francisco Javier Ruiz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51,568,040 | 51,568,040 | 51,568,040 | 51,568,040 | 51,568,040 | 51,568,040 | 51,568,040 | 100.00 | 00 | Otros | 358 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| CP01703009 09457 | Proyecto Productivo De Trasnio - 164240 | 164240 | Chiapas | Itzapa | Francisco Romo Serrano | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5692,040 | 5692,040 | 5692,040 | 5692,040 | 5692,040 | 5692,040 | 5692,040 | 100.00 | 00 | Otros | 158 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: proyecto pendiente / Registro: proyecto pendiente - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP01703009 09458 | Proyecto Productivo De Trasnio - 164482 | 164482 | Chiapas | Itzapa | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5223,380 | 5223,380 | 5223,380 | 5223,380 | 5223,380 | 5223,380 | 5223,380 | 100.00 | 00 | Otros | 51 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| CP01703009 09459 | Proyecto Productivo De Trasnio - 164256 | 164256 | Chiapas | Itzapa | El Mangullo Bonavita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51,230,780 | 51,230,780 | 51,230,780 | 51,230,780 | 51,230,780 | 51,230,780 | 51,230,780 | 100.00 | 00 | Otros | 281 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| CP01703009 09460 | Proyecto Productivo De Trasnio - 164493 | 164493 | Chiapas | Itzapa | Metaxano | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5499,320 | 5499,320 | 5499,320 | 5499,320 | 5499,320 | 5499,320 | 5499,320 | 100.00 | 00 | Otros | 114 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| CP01703009 09461 | Proyecto Productivo De Trasnio - 164251 | 164251 | Chiapas | Itzapa | Modelo (El Zapotal) | Rural | Aportaciones Federales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|------------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convetto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 0801150405 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15082497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164241 | 164241 | Chiapas | Intero | Navalón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$109,120 | \$109,120 | \$109,120 | \$109,120 | \$109,120 | \$109,120 | \$109,120 | 100.00 | 00 | Otros | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: proyecto ejecutado / Registro: PROYECTO EJECUTADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164267 | 164267 | Chiapas | Intero | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,931,580 | \$1,931,580 | \$1,931,580 | \$1,931,580 | \$1,931,580 | \$1,931,580 | \$1,931,580 | 100.00 | 00 | Otros | 441 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164266 | 164266 | Chiapas | Intero | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$2,303,880 | \$2,303,880 | \$2,303,880 | \$2,303,880 | \$2,303,880 | \$2,303,880 | \$2,303,880 | 100.00 | 00 | Otros | 526 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO | |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164268 | 164268 | Chiapas | Intero | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$109,500 | \$109,500 | \$109,500 | \$109,500 | \$109,500 | \$109,500 | \$109,500 | 100.00 | 00 | Otros | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164248 | 164248 | Chiapas | Intero | Congregación Las Pías | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$354,780 | \$354,780 | \$354,780 | \$354,780 | \$354,780 | \$354,780 | \$354,780 | 100.00 | 00 | Otros | 81 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO | |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164246 | 164246 | Chiapas | Intero | Pian de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,633,740 | \$1,633,740 | \$1,633,740 | \$1,633,740 | \$1,633,740 | \$1,633,740 | \$1,633,740 | 100.00 | 00 | Otros | 373 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO | |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164261 | 164261 | Chiapas | Intero | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$91,980 | \$91,980 | \$91,980 | \$91,980 | \$91,980 | \$91,980 | \$91,980 | 100.00 | 00 | Otros | 21 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO | |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164260 | 164260 | Chiapas | Intero | Teletapachá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,681,920 | \$1,681,920 | \$1,681,920 | \$1,681,920 | \$1,681,920 | \$1,681,920 | \$1,681,920 | 100.00 | 00 | Otros | 394 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO | |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164264 | 164264 | Chiapas | Intero | Victorico R. Rojas (Iglesia Vieja) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$897,000 | \$897,000 | \$897,000 | \$897,000 | \$897,000 | \$897,000 | \$897,000 | \$897,000 | 100.00 | 00 | Otros | 230 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164249 | 164249 | Chiapas | Intero | El Apollito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$3,022,200 | \$3,022,200 | \$3,022,200 | \$3,022,200 | \$3,022,200 | \$3,022,200 | \$3,022,200 | \$3,022,200 | 100.00 | 00 | Otros | 690 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164271 | 164271 | Chiapas | Intero | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$411,720 | \$411,720 | \$411,720 | \$411,720 | \$411,720 | \$411,720 | \$411,720 | \$411,720 | 100.00 | 00 | Otros | 94 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164245 | 164245 | Chiapas | Intero | Llano Alto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,042,440 | \$1,042,440 | \$1,042,440 | \$1,042,440 | \$1,042,440 | \$1,042,440 | \$1,042,440 | 100.00 | 00 | Otros | 238 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO | |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164270 | 164270 | Chiapas | Intero | El Robón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$849,720 | \$849,720 | \$849,720 | \$849,720 | \$849,720 | \$849,720 | \$849,720 | \$849,720 | 100.00 | 00 | Otros | 194 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164263 | 164263 | Chiapas | Intero | La Traya | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$499,320 | \$499,320 | \$499,320 | \$499,320 | \$499,320 | \$499,320 | \$499,320 | \$499,320 | 100.00 | 00 | Otros | 114 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164401 | 164401 | Chiapas | Intero | Barro San Miguel (Punta de Piedra) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,024,920 | \$1,024,920 | \$1,024,920 | \$1,024,920 | \$1,024,920 | \$1,024,920 | \$1,024,920 | \$1,024,920 | 100.00 | 00 | Otros | 234 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164257 | 164257 | Chiapas | Intero | Nozavillo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,318,380 | \$1,318,380 | \$1,318,380 | \$1,318,380 | \$1,318,380 | \$1,318,380 | \$1,318,380 | \$1,318,380 | 100.00 | 00 | Otros | 301 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164258 | 164258 | Chiapas | Intero | San José Puente de Tierra | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$792,780 | \$792,780 | \$792,780 | \$792,780 | \$792,780 | \$792,780 | \$792,780 | \$792,780 | 100.00 | 00 | Otros | 181 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164262 | 164262 | Chiapas | Intero | Barro Poblado La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$35,040 | \$35,040 | \$35,040 | \$35,040 | \$35,040 | \$35,040 | \$35,040 | \$35,040 | 100.00 | 00 | Otros | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164273 | 164273 | Chiapas | Intero | Nuevo San Juan (Chomel) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$113,880 | \$113,880 | \$113,880 | \$113,880 | \$113,880 | \$113,880 | \$113,880 | \$113,880 | 100.00 | 00 | Otros | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164258 | 164258 | Chiapas | Intero | San Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$753,360 | \$753,360 | \$753,360 | \$753,360 | \$753,360 | \$753,360 | \$753,360 | \$753,360 | 100.00 | 00 | Otros | 172 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164264 | 164264 | Chiapas | Intero | Franco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$97,200 | \$97,200 | \$97,200 | \$97,200 | \$97,200 | \$97,200 | \$97,200 | \$97,200 | 100.00 | 00 | Otros | 27 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164499 | 164499 | Chiapas | Intero | Nuevo Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$140,160 | \$140,160 | \$140,160 | \$140,160 | \$140,160 | \$140,160 | \$140,160 | \$140,160 | 100.00 | 00 | Otros | 32 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164461 | 164461 | Chiapas | Intero | Vitaherona | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$83,220 | \$83,220 | \$83,220 | \$83,220 | \$83,220 | \$83,220 | \$83,220 | \$83,220 | 100.00 | 00 | Otros | 19 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164453 | 164453 | Chiapas | Intero | Congregación Montecrey | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$70,080 | \$70,080 | \$70,080 | \$70,080 | \$70,080 | \$70,080 | \$70,080 | \$70,080 | 100.00 | 00 | Otros | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164272 | 164272 | Chiapas | Intero | Los Arbolitos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$61,320 | \$61,320 | \$61,320 | \$61,320 | \$61,320 | \$61,320 | \$61,320 | \$61,320 | 100.00 | 00 | Otros | 14 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164242 | 164242 | Chiapas | Intero | Llano Bajo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,193,740 | \$1,193,740 | \$1,193,740 | \$1,193,740 | \$1,193,740 | \$1,193,740 | \$1,193,740 | \$1,193,740 | 100.00 | 00 | Otros | 273 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164259 | 164259 | Chiapas | Intero | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$43,800 | \$43,800 | \$43,800 | \$43,800 | \$43,800 | \$43,800 | \$43,800 | \$43,800 | 100.00 | 00 | Otros | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Proyecto Productivo De Traspaso - 164242 | 164242 | Chiapas | Intero | San Cayetano I | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$521,220 | \$521,220 | \$521,220 | \$521,220 | \$521,220 | \$521,220 | \$521,220 | \$521,220 | 100.00 | 00 | Otros | 119 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Construcción De Nueva Firma En Via Jana Segunda - 2015A | 201734 | Chiapas | Intero | Jana 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,361,603 | \$1,361,603 | \$1,361,603 | \$1,361,603 | \$1,361,603 | \$1,361,603 | \$1,361,603 | \$1,361,603 | 100.00 | 00 | Otros | 360 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: ESTA OBRERA ENCUENTRA TOTALMENTE CONCLUIDA Y OPERANDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Techo Fermo De Muebles Llanos Morales Segunda Sección - 18412 | 18412 | Chiapas | Intero | Llanos Morales 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------------|--------------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------|------------------|---|------------------|--------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | |
| 08011504055 | Remedio Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15082497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 0801703059044 | Construcción De Techo Fermo En Via Llano Teneo Sección - 53866 | 33866 | Chiapas | Itapapaga Jopón | Llano Morelos 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2207,454 | 2207,654 | 2207,454 | 2207,654 | 2207,454 | 2207,454 | 2207,454 | 2207,454 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 230 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: OBRAS TERMINADA Y CERRADO DE BENEFICIO DEL POBLADO LIANO MORELOS 3ERA SEC | | |
| 0801703059045 | Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 200338 | 200338 | Chiapas | Zigujillas | Zigujillas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIGUJILLAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5164,981 | 5164,981 | 5164,981 | 5164,981 | 5164,981 | 5164,981 | 5164,981 | 5164,981 | 100.00 | 00 | Otros | 11,381 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: OBRAS TERMINADA AL 100% | | |
| 0801703059046 | Construcción De Piso Fermo 132260 | 132260 | Chiapas | Zigujillas | Zigujillas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIGUJILLAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5389,488 | 51,077,163 | 51,077,163 | 51,077,163 | 51,077,163 | 51,077,163 | 51,077,163 | 51,077,163 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: LA OBRAS EL MONTO ES DE \$1,077,162.58 LA CUAL AL MOMENTO DE SERIR A LA MED DE SERVIDO SE CONSIDERAN LOS EJIDOS SEPARADOS CON MONTO DE BARRIO SANTA LUZIA SANTA CN LA OTRA A BARRIO SAN MARCOS \$ 189,488.00 QUE SUMANDO LAS DOS SURS EL MONTO DEL CONTRATO ACORDADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801703059047 | Construcción De Piso Fermo 151857 | 151857 | Chiapas | Zigujillas | Zigujillas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIGUJILLAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 0801703059048 | Construcción De Piso Fermo 152050 | 152050 | Chiapas | Zigujillas | Zigujillas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIGUJILLAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 0801703059049 | Construcción De Piso Fermo 152257 | 152257 | Chiapas | Zigujillas | Zigujillas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIGUJILLAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5687,473 | 51,077,163 | 51,077,163 | 51,077,163 | 51,077,163 | 51,077,163 | 51,077,163 | 51,077,163 | 51,077,163 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 385 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: OBRAS EL MONTO ES DE \$ 1,077,162.58, LA CUAL AL MOMENTO DE SERIR AL MED DE SERVIDO SE CONSIDERAN LOS EJIDOS SEPARADOS CON MONTO DE EJIDO SANTA ESCUELA ES DE \$ 189,488.00 Y EL MONTO DE EL EJIDO SAN MARCOS \$189,488.00 QUE SUMANDO LA CANTIDAD DEL CONTRATO ACORDADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703059050 | Construcción De Piso Fermo 151701 | 151701 | Chiapas | Zigujillas | Zigujillas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIGUJILLAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,077,163 | 51,077,163 | 51,077,163 | 51,077,163 | 51,077,163 | 51,077,163 | 51,077,163 | 51,077,163 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 660 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801703059051 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Doméstica - 34818 | 34818 | Chiapas | Zigujillas | Nueva Independencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIGUJILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5918,983 | 5918,983 | 5918,983 | 5918,983 | 5918,983 | 5918,983 | 5918,983 | 5918,983 | 5918,983 | 100.00 | 00 | Otros | 450 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: OBRAS TERMINADA AL 100% SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703059056 | Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 165417 | 165417 | Chiapas | Zigujillas | Julián Grajales | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIGUJILLAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51,330,000 | 51,330,000 | 51,330,000 | 51,330,000 | 51,330,000 | 51,330,000 | 51,330,000 | 51,330,000 | 51,330,000 | 100.00 | 00 | Otros | 1,293 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: OBRAS TERMINADA OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703059058 | Construcción De Una Aula Didáctica Y Dos Aulas De Lectura En El Tercer Bachillerato Comunitario Politécnico Cayulú Puerto - 98636 | 98636 | Chiapas | Zigujillas | Nichowán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIGUJILLAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 51,616,927 | 51,616,927 | 51,616,927 | 51,616,927 | 51,616,927 | 51,616,927 | 51,616,927 | 51,616,927 | 51,616,927 | 100.00 | 00 | Otros | 496 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: OBRAS TERMINADA AL 97% | |
| 0801703059059 | Construcción De Dos Pabellones Solares - 201238 | 201238 | Chiapas | Zigujillas | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIGUJILLAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 0801703059060 | Construcción De Techo Fermo - 122044 | 122044 | Chiapas | Zigujillas | Nueva Palestina | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIGUJILLAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,200,163 | 51,200,163 | 51,200,163 | 51,200,163 | 51,200,163 | 51,200,163 | 51,200,163 | 51,200,163 | 51,200,163 | 100.00 | 00 | Otros | 225 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: OBRAS TERMINAR AL 100% | |
| 0801703059062 | Construcción De Puente - 198242 | 198242 | Chiapas | Zigujillas | Sinaiol | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIGUJILLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 100.00 | 00 | Otros | 25,800 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: OBRAS TERMINADA AL 100% | |
| 0801703059065 | Construcción De Piso Fermo 201526 | 201526 | Chiapas | Zigujillas | Tilapaco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIGUJILLAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5998,541 | 5998,541 | 5998,541 | 5998,541 | 5998,541 | 5998,541 | 5998,541 | 5998,541 | 5998,541 | 5998,541 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 482 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: OBRAS TERMINADA AL 100% |
| 0801703059069 | Construcción De Dos Cuartos Doratorios - 109009 | 109009 | Chiapas | Zigujillas | La Sierra | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIGUJILLAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5316,211 | 5831,133 | 5831,133 | 5831,133 | 5831,133 | 5831,133 | 5831,133 | 5831,133 | 5831,133 | 100.00 | 00 | Vivienda | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: EL MONTO DE LA OBRAS ES DE \$583,133.39 OBRAS QUE SE REPORTARON EN LA MED DE SERVIDO. LAS OBRAS SE REPORTARON LOS EJIDOS SEPARADOS EL CUAL EN LA OBRAS QUE SE EJECUTO SON DOS EJIDOS DE DISEÑO DE ALTA SERVIDO UNA CON UN MONTO DE \$316,211.19 Y LA OTRA POR \$267,922.20 QUE SUMANDOLAS DA EL MONTO DEL CONTRATO ACORDADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703059070 | Construcción De Cinco Cuartos Doratorios - 46060 | 46060 | Chiapas | Zigujillas | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIGUJILLAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5286,814 | 51,602,903 | 51,602,903 | 51,602,903 | 51,602,903 | 51,602,903 | 51,602,903 | 51,602,903 | 51,602,903 | 100.00 | 00 | Vivienda | 23 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: EL MONTO DE CONTRATO ES DE \$1,602,902.50 LA CUAL AL MOMENTO DE SERIR A LA MED DE SERVIDO, SEPARADO LOS EJIDOS SEPARADOS DE CADA EJIDO QUE SON 4 EJIDOS DE CADA QUE SON LAS CANTIDADES DE CADA UNO SUMAN LA CANTIDAD DEL CONTRATO ACORDADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703059071 | Construcción De Siete Cuartos Doratorios - 66345 | 66345 | Chiapas | Zigujillas | Los Alpes | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIGUJILLAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5327,165 | 5327,165 | 5327,165 | 5327,165 | 5327,165 | 5327,165 | 5327,165 | 5327,165 | 5327,165 | 100.00 | 00 | Vivienda | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703059072 | Construcción De Dispensario Médico - 15497 | 15497 | Chiapas | La Concordia | Plan de la Libertad Baja (El Recreo) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Salud | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 0801703059073 | Construcción De Techo Fermo 147993 | 147993 | Chiapas | La Concordia | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 0801703059074 | Construcción De Techo Fermo Segunda Etapa - 149805 | 149805 | Chiapas | La Concordia | El Ranal (Porvenir) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 0801703059075 | Rehabilitación De Techo Fermo - 20662 | 20662 | Chiapas | La Concordia | El Ranal (Porvenir) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 0801703059076 | 3303 Servicios Relacionados Con Certificación De Proceso - 84800 | 84800 | Chiapas | Copainalá | Copainalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 0801703059077 | Rehabilitación De Drenaje Saneatorio Segunda Etapa - 84907 | 84907 | Chiapas | Copainalá | Campeche | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,200,000 | 51,200,000 | 51,200,000 | 51,200,000 | 51,200,000 | 51,200,000 | 51,200,000 | 51,200,000 | 51,200,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 676 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada / Física / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703059078 | Rehabilitación De Drenaje Saneatorio Segunda Etapa - 84970 | 84970 | Chiapas | Copainalá | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,140,000 | 51,140,000 | 51,140,000 | 51,140,000 | 51,140,000 | 51,140,000 | 51,140,000 | 51,140,000 | 51,140,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 62 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703059079 | Construcción De Siete Cuartos Doratorios - 68545 | 68545 | Chiapas | Zigujillas | Los Amates | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIGUJILLAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5474,914 | 51,602,903 | 51,602,903 | 51,602,903 | 51,602,903 | 51,602,903 | 51,602,903 | 51,602,903 | 51,602,903 | 100.00 | 00 | Vivienda | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 1,602,902.50 AL MONTO DE SERVIDO A LA MED LO SERVIDO POR SEPARADO CADA EJIDO IDENTIFICADO QUE SON 4 EJIDOS QUE AL MONTO DE SUMA LOS CUATRO BARRIOS SON LA CANTIDAD ACORDADA EN EL CONTRATO. | |
| 0801703059082 | Construcción De Cuarto Para Baño - 20245 | 20245 | Chiapas | Zigujillas | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIGUJILLAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 0801703059083 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 20203 | 20203 | Chiapas | Zigujillas | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIGUJILLAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5255,942 | 5550,942 | 5550,942 | 5550,942 | 5550,942 | 5550,942 | 5550,942 | 5550,942 | 5550,942 | 100.00 | 00 | Vivienda | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: EL MONTO DE LA OBRAS ES DE \$550,942.72 QUE AL MONTO DE SERVIDO DE SERVIDO SE CONSIDERAN LOS EJIDOS SEPARADOS SUMANDO LOS EJIDOS SUMAN LA CANTIDAD DE MONTO ACORDADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703059084 | Construcción De Cuarto Doratorio - 202450 | 202450 | Chiapas | Zigujillas | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIGUJILLAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5255,942 | 5550,942 | 5550,942 | 5550,942 | 5550,942 | 5550,942 | 5550,942 | 5550,942 | 5550,942 | 5550,942 | 100.00 | 00 | Vivienda | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: MONTO DE LA OBRAS ES DE \$550,942.72 QUE AL MONTO DE SERVIDO DE SERVIDO SE CONSIDERAN LOS EJIDOS SEPARADOS SUMANDO LOS EJIDOS SUMAN LA CANTIDAD DE MONTO ACORDADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|--------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|-----------|---------------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población |
| 0801150405 | Remedio Psimétral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504247A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joinitiste Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 0536 | Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo - 129125 | 129125 | Chiapas | Zigziguillas | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIGZIGUILLAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2315,799 | 2315,799 | 2315,799 | 2315,799 | 2315,799 | 2315,799 | 100.00 | 00 | 0000 | 177 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% |
| 0801703009 0537 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 129127 | 129127 | Chiapas | Zigziguillas | Unión Campesina | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIGZIGUILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2253,276 | 2253,276 | 2253,276 | 2253,276 | 2253,276 | 2253,276 | 100.00 | 00 | 0000 | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% |
| 0801703009 0540 | Subcontratación De Servicios Con Terceros - 189317 | 189317 | Chiapas | Jitotul | Jitotul | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,671,624 | \$1,671,624 | \$1,671,624 | \$1,671,624 | \$1,671,624 | \$1,671,624 | 100.00 | 00 | 0000 | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0541 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 129130 | 129130 | Chiapas | Jitotul | Jitotul | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$506,250 | \$506,250 | \$506,250 | \$506,250 | \$506,250 | \$506,250 | 100.00 | 00 | 0000 | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0542 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 189513 | 189513 | Chiapas | Jitotul | Altamirano | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,149,312 | \$3,149,312 | \$3,149,312 | \$3,149,312 | \$3,149,312 | \$3,149,312 | 100.00 | 00 | 0000 | 224 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0543 | Construcción De Techo Fermo Segunda Etapa - 189536 | 189536 | Chiapas | Jitotul | El Ambar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$207,386 | \$207,386 | \$207,386 | \$207,386 | \$207,386 | \$207,386 | 100.00 | 00 | 0000 | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0544 | Construcción De Piso Fermo 189886 | 189886 | Chiapas | Jitotul | El Ambar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$53,440 | \$53,440 | \$53,440 | \$53,440 | \$53,440 | \$53,440 | 100.00 | 00 | 0000 | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0545 | Construcción De Muro Fermo 189897 | 189897 | Chiapas | Jitotul | El Ambar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$474,180 | \$474,180 | \$474,180 | \$474,180 | \$474,180 | \$474,180 | 100.00 | 00 | 0000 | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0546 | Construcción De Piso Fermo 189911 | 189911 | Chiapas | Jitotul | Carmen Sacatal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$192,000 | \$192,000 | \$192,000 | \$192,000 | \$192,000 | \$192,000 | 100.00 | 00 | 0000 | 63 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0547 | Construcción De Piso Fermo 189436 | 189436 | Chiapas | Jitotul | Carmen Sacatal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$390,000 | \$390,000 | \$390,000 | \$390,000 | \$390,000 | \$390,000 | 100.00 | 00 | 0000 | 123 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0548 | Construcción De Piso Fermo 188623 | 188623 | Chiapas | Jitotul | Carmen Sacatal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$486,000 | \$486,000 | \$486,000 | \$486,000 | \$486,000 | \$486,000 | 100.00 | 00 | 0000 | 161 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0549 | Construcción De Piso Fermo 188922 | 188922 | Chiapas | Jitotul | Carmen Sacatal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$438,000 | \$438,000 | \$438,000 | \$438,000 | \$438,000 | \$438,000 | 100.00 | 00 | 0000 | 143 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0550 | Construcción De Piso Fermo 188903 | 188903 | Chiapas | Jitotul | Carmen Sacatal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$546,000 | \$546,000 | \$546,000 | \$546,000 | \$546,000 | \$546,000 | 100.00 | 00 | 0000 | 362 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0551 | Construcción De Piso Fermo 123771 | 123771 | Chiapas | Jitotul | Carmen Sacatal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$552,000 | \$552,000 | \$552,000 | \$552,000 | \$552,000 | \$552,000 | 100.00 | 00 | 0000 | 364 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0552 | Construcción De Piso Fermo 123614 | 123614 | Chiapas | Jitotul | Carmen Sacatal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$510,000 | \$510,000 | \$510,000 | \$510,000 | \$510,000 | \$510,000 | 100.00 | 00 | 0000 | 335 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0553 | Construcción De Piso Fermo 123343 | 123343 | Chiapas | Jitotul | Carmen Sacatal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$552,000 | \$552,000 | \$552,000 | \$552,000 | \$552,000 | \$552,000 | 100.00 | 00 | 0000 | 359 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0554 | Construcción De Piso Fermo 123354 | 123354 | Chiapas | Jitotul | Carmen Sacatal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$552,000 | \$552,000 | \$552,000 | \$552,000 | \$552,000 | \$552,000 | 100.00 | 00 | 0000 | 370 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0555 | Construcción De Piso Fermo 123332 | 123332 | Chiapas | Jitotul | Carmen Sacatal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$552,000 | \$552,000 | \$552,000 | \$552,000 | \$552,000 | \$552,000 | 100.00 | 00 | 0000 | 364 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0556 | Pavimentación De Calles Sin Bordes Con Concreto Hidráulico - 123501 | 123501 | Chiapas | Jitotul | Las Navarillas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$3,143,051 | \$3,143,051 | \$3,143,051 | \$3,143,051 | \$3,143,051 | \$3,143,051 | 100.00 | 00 | 0000 | 2,103 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0557 | Pavimentación De Calle Sin Bordes Con Concreto Hidráulico - 55344 | 55344 | Chiapas | Jitotul | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | 100.00 | 00 | 0000 | 204 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0558 | Construcción De Cancha De Ocho Multigras En La Escuela Comde Ape 0413148 Ocosingo - 185687 | 185687 | Chiapas | Jitotul | Sacramento | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$435,811 | \$435,811 | \$435,811 | \$435,811 | \$435,811 | \$435,811 | 100.00 | 00 | 0000 | 67 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0559 | Instalación E Mantenimiento Sistemas Fotovoltaicos Autonomos - 123554 | 123554 | Chiapas | Jitotul | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$170,000 | \$170,000 | \$170,000 | \$170,000 | \$170,000 | \$170,000 | 100.00 | 00 | 0000 | 17 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0560 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 123338 | 123338 | Chiapas | Jitotul | Tránsito Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | 100.00 | 00 | 0000 | 55 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0561 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 189370 | 189370 | Chiapas | Jitotul | Unión Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,803,140 | \$2,803,140 | \$2,803,140 | \$2,803,140 | \$2,803,140 | \$2,803,140 | 100.00 | 00 | 0000 | 204 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0562 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 189464 | 189464 | Chiapas | Jitotul | Metaxano | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$794,725 | \$794,725 | \$794,725 | \$794,725 | \$794,725 | \$794,725 | 100.00 | 00 | 0000 | 38 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SIFODM: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0563 | Pavimentación De Calle Sin Bordes Con Concreto Hidráulico - 123465 | 123465 | Chiapas | Jitotul | Salitral | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$320,311 | \$320,311 | \$320,311 | \$320,311 | \$320,311 | \$320,311 | 100.00 | 00 | 0000 | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0564 | Construcción De Techo Fermo - 190214 | 190214 | Chiapas | Jitotul | Maderito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$525,152 | \$525,152 | \$525,152 | \$525,152 | \$525,152 | \$525,152 | 100.00 | 00 | 0000 | 32 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0566 | Adquisición De Software Y Hardware - 187334 | 187334 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$44,769 | \$44,769 | \$44,769 | \$44,769 | \$44,769 | \$44,769 | 100.00 | 00 | 0000 | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: el proyecto se encuentra terminado / Física: el proyecto se encuentra terminado / Registro: el proyecto se encuentra terminado - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0567 | Adquisición De Repuestos Físicos - 197279 | 197279 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | PRODH | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$197,533 | \$197,533 | \$197,533 | \$197,533 | \$197,533 | \$197,533 | 100.00 | 00 | 0000 | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: el proyecto se encuentra terminado / Física: el proyecto se encuentra terminado / Registro: la obra se encuentra terminada - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0568 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promueva La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 191710 | 191710 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$80,747 | | | | | | 0.00 | | | 0 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no fue validada por la entidad Federativa / Registro: la información no fue validada por la entidad Federativa / Registro: la información no fue validada por la entidad Federativa |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|------------------|---------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población |
| 08011504050 | Remedio Perimetral en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:0190497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 09630 | Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario - 116461 | 116461 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 09635 | Construcción de La Red de Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa - 133309 | 133309 | Chiapas | Las Margaritas | Plan de Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 09639 | Pavimentación de Camino Con Merca Artesanal Del Tramo E C Comitas Altamirano Bayona y La Florida Del Cerro Mas Tres Cerros Al Km Dos Del W - 133872 | 133872 | Chiapas | Las Margaritas | Rosario Bavitz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 09646 | Rehabilitación de Camino Rural Tramo Santa Martha Nueva Revolución De San Cerro Mas Tres Cerros Al Km Dos Mas Seicientos - 117380 | 117380 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Martha | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 09648 | Rehabilitación de Camino Rural Tramo Santa Martha Nueva Revolución De San Cerro Mas Tres Cerros Al Km Dos Mas Seicientos Tramo Y Tres - 143442 | 143442 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Rosa el Copán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 09656 | Rehabilitación de Camino Rural Tramo Vicente Guerrero Barrio Camino Real Del Cerro Mas Tres Cerros Al Km Dos Mas Seicientos Segunda Etapa - 122145 | 122145 | Chiapas | Las Margaritas | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 09657 | Rehabilitación de Camino Rural Tramo Montecristo Nuevo Montecristo Del Cerro Mas Tres Cerros Al Km Dos Mas Seicientos Cuarenta Segunda E - 122107 | 122107 | Chiapas | Las Margaritas | Viejo Montecristo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 09664 | Construcción De Vivienda Dos Sucesos Flores - 116266 | 116266 | Chiapas | Las Margaritas | Rafael Escarcio Ochoa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 09669 | Construcción De Dispensario Médico - 162390 | 162390 | Chiapas | Las Margaritas | Esperito Santo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Salud | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 09670 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Rural Abel Ignacio Delgado Clave Cerro Siete Cerros Cuatro Cerros Dos E - 164787 | 164787 | Chiapas | Las Margaritas | Plan de Agua Prieta | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 09675 | Pavimentación De Andador Con Concreto Hidráulico En Accesos A Telecomunicaciones Jaime Sabinas - 127314 | 127314 | Chiapas | Huitiupán | Buen Paso (Shoctic) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$308,892 | \$308,892 | \$308,892 | \$308,892 | \$308,892 | \$308,892 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 277 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: |
| 0801703009 09681 | Rehabilitación de Camino Rural Tramo Ejido Barro Cabañas Ejido Cerro La Pava 5100 La Ventana - 104718 | 104718 | Chiapas | Huitiupán | Cerro La Pava | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | 100.00 | 00 | 0000 | 288 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: |
| 0801703009 09682 | Rehabilitación de Camino E C Matigapan Santa Catalina Tramo Manzanero Francisco Villa Clon de Mayo Segunda Etapa - 144793 | 144793 | Chiapas | Huitiupán | Clon de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$687,120 | \$687,120 | \$687,120 | \$687,120 | \$687,120 | \$687,120 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 241 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: |
| 0801703009 09683 | Construcción De Vivienda Y Dos Cuartos Para Baby - 187547 | 187547 | Chiapas | Chilón | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,475,396 | \$1,475,396 | \$1,475,396 | \$1,475,396 | \$1,475,396 | \$1,475,396 | 100.00 | 00 | Vivienda | 84 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 09685 | Rehabilitación de Camino Rural Tramo Chillon A Traxajá - 146613 | 146613 | Chiapas | Chilón | Traxajá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$3,320,202 | \$3,320,202 | \$3,320,202 | \$3,320,202 | \$3,320,202 | \$3,320,202 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 700 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 09686 | Rehabilitación De Línea De Conducción - 1462187 | 1462187 | Chiapas | Chilón | Bepaxilá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,490,360 | \$1,490,360 | \$1,490,360 | \$1,490,360 | \$1,490,360 | \$1,490,360 | 100.00 | 00 | 0000 | 137 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 09687 | Construcción De Cuarenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 133823 | 133823 | Chiapas | Chilón | Chonitic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,397,824 | \$2,397,824 | \$2,397,824 | \$2,397,824 | \$2,397,824 | \$2,397,824 | 100.00 | 00 | Vivienda | 125 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 09688 | Construcción De Cuarenta Y Nueve Cuartos Dormitorio - 147307 | 147307 | Chiapas | Chilón | La Finestra | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,396,438 | \$2,396,438 | \$2,396,438 | \$2,396,438 | \$2,396,438 | \$2,396,438 | 100.00 | 00 | Vivienda | 132 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 09689 | Construcción De Vivienda Y Dos Cuartos Dormitorio - 173732 | 173732 | Chiapas | Chilón | Valmeseil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,694,070 | \$1,694,070 | \$1,694,070 | \$1,694,070 | \$1,694,070 | \$1,694,070 | 100.00 | 00 | Vivienda | 87 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 09690 | Construcción De Cuatro Nueve Cuartos Dormitorio - 155022 | 155022 | Chiapas | Chilón | Sanon Sepulá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$5,635,764 | \$5,635,764 | \$5,635,764 | \$5,635,764 | \$5,635,764 | \$5,635,764 | 100.00 | 00 | Vivienda | 287 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 09693 | Construcción De Cuatro Nueve Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 170444 | 170444 | Chiapas | Chilón | El Mango | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$5,621,347 | \$5,621,347 | \$5,621,347 | \$5,621,347 | \$5,621,347 | \$5,621,347 | 100.00 | 00 | Vivienda | 290 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 09692 | Construcción De Cuarenta Y Nueve Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 148068 | 148068 | Chiapas | Chilón | Nenil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,314,143 | \$2,314,143 | \$2,314,143 | \$2,314,143 | \$2,314,143 | \$2,314,143 | 100.00 | 00 | Vivienda | 135 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 09693 | Construcción De Cuarenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 119466 | 119466 | Chiapas | Chilón | Kawiba Iva. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,911,011 | \$1,911,011 | \$1,911,011 | \$1,911,011 | \$1,911,011 | \$1,911,011 | 100.00 | 00 | Vivienda | 102 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 09694 | Construcción De Cuarenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 173980 | 173980 | Chiapas | Chilón | San Juan Chilon/Mitico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,236,493 | \$2,236,493 | \$2,236,493 | \$2,236,493 | \$2,236,493 | \$2,236,493 | 100.00 | 00 | Vivienda | 113 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 09695 | Construcción De Veinti Un Cuartos Dormitorio - 154011 | 154011 | Chiapas | Chilón | Pach'Li | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$988,014 | \$988,014 | \$988,014 | \$988,014 | \$988,014 | \$988,014 | 100.00 | 00 | Vivienda | 52 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 09697 | Construcción De Financiera Cuartos Dormitorio - 149286 | 149286 | Chiapas | Chilón | El Manzano Liguizitz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,376,523 | \$2,376,523 | \$2,376,523 | \$2,376,523 | \$2,376,523 | \$2,376,523 | 100.00 | 00 | Vivienda | 132 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 09699 | Piso Fermo - 109339 | 109339 | Chiapas | Juarez | Nicolás Bravo Iva. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$86,141 | \$86,141 | \$86,141 | \$86,141 | \$86,203 | \$86,203 | \$2.35 | 00 | Metros Cuadrados | 171 | 100.00 | 0.23 | Financiera: la obra se encuentra en proceso / Física: la obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso |
| 0801703009 09700 | Techo Fermo - 108345 | 108345 | Chiapas | Juarez | Nicolás Bravo Iva. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$163,463 | \$163,463 | \$163,463 | \$163,463 | \$147,861 | \$147,861 | \$6.66 | 00 | Metros Cuadrados | 171 | 100.00 | 0.85 | Financiera: la obra se encuentra en proceso / Física: la obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------|---|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------------|------------------|-----------|---|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Modificado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 0801150405 | Remedio Psimétral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504247A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Secorin | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703009 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Aguaplan - 110201 | 110201 | Chiapas | Larrajázar | Laguilho | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$400,000 | \$378,400 | \$378,400 | \$378,400 | \$378,400 | \$378,400 | \$378,400 | 100.00 | 00 | Vivienda | 21 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Majoval - 110168 | 110168 | Chiapas | Larrajázar | Majoval | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,178,844 | \$1,114,044 | \$1,114,044 | \$1,114,044 | \$1,114,044 | \$1,114,044 | \$1,114,044 | 100.00 | 00 | Vivienda | 52 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Equipoamiento Para Producción De Artesanías Montehuitz - 119624 | 119624 | Chiapas | Larrajázar | Montehuitz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$90,000 | \$90,000 | \$90,000 | \$90,000 | \$90,000 | \$90,000 | \$90,000 | 100.00 | 00 | Otros | 31 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Equipoamiento Para Producción De Artesanías - 118937 | 118937 | Chiapas | Larrajázar | Pocotón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$55,000 | \$55,000 | \$55,000 | \$55,000 | \$55,000 | \$55,000 | \$55,000 | 100.00 | 00 | Otros | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Poncehuitz - 110464 | 110464 | Chiapas | Larrajázar | Poncehuitz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,000,000 | \$2,638,000 | \$2,638,000 | \$2,638,000 | \$2,638,000 | \$2,638,000 | \$2,638,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Techo FIRM En Poncehuitz - 110558 | 110558 | Chiapas | Larrajázar | Poncehuitz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$100,011 | \$308,411 | \$308,411 | \$308,411 | \$308,411 | \$308,411 | \$308,411 | \$308,411 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Poncehuitz Barrio La Planada - 110532 | 110532 | Chiapas | Larrajázar | Poncehuitz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,154,913 | \$3,195,333 | \$3,195,333 | \$3,195,333 | \$3,195,333 | \$3,195,333 | \$3,195,333 | \$3,195,333 | 100.00 | 00 | Vivienda | 252 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Poncehuitz Barrio La Loma - 110506 | 110506 | Chiapas | Larrajázar | Poncehuitz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,154,913 | \$3,195,333 | \$3,195,333 | \$3,195,333 | \$3,195,333 | \$3,195,333 | \$3,195,333 | 100.00 | 00 | Vivienda | 252 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Equipoamiento Para Producción De Artesanías Talonhuitz - 119597 | 119597 | Chiapas | Larrajázar | Talonhuitz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | 100.00 | 00 | Otros | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Equipoamiento Para Producción De Artesanías Tentic Bajo - 119373 | 119373 | Chiapas | Larrajázar | Tentic Bajo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$40,000 | \$40,000 | \$40,000 | \$40,000 | \$40,000 | \$40,000 | \$40,000 | 100.00 | 00 | Otros | 23 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Tivo Alto - 110184 | 110184 | Chiapas | Larrajázar | Tivo Alto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$200,000 | \$189,200 | \$189,200 | \$189,200 | \$189,200 | \$189,200 | \$189,200 | 100.00 | 00 | Vivienda | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Dependiente De Granadilla Vialta II - 124932 | 124932 | Chiapas | Larrajázar | Vialta | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$80,000 | \$80,000 | \$80,000 | \$80,000 | \$80,000 | \$80,000 | \$80,000 | 100.00 | 00 | Otros | 22 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Vivienda Para Producción De Café Yutchen 124411 | 124411 | Chiapas | Larrajázar | Yutchen | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$130,000 | \$130,000 | \$130,000 | \$130,000 | \$130,000 | \$130,000 | \$130,000 | 100.00 | 00 | Otros | 29 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Equipoamiento Para Producción De Artesanías La Legua I - 118951 | 118951 | Chiapas | Larrajázar | La Legua I | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$70,000 | \$70,000 | \$70,000 | \$70,000 | \$70,000 | \$70,000 | \$70,000 | 100.00 | 00 | Otros | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Techo FIRM En Nuncio - 110433 | 110433 | Chiapas | Larrajázar | Nuncio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$145,000 | \$154,200 | \$154,200 | \$154,200 | \$154,200 | \$154,200 | \$154,200 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Nuncio - 110429 | 110429 | Chiapas | Larrajázar | Nuncio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,854,040 | \$1,765,840 | \$1,765,840 | \$1,765,840 | \$1,765,840 | \$1,765,840 | \$1,765,840 | 100.00 | 00 | Vivienda | 82 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Nuncio - 110422 | 110422 | Chiapas | Larrajázar | Nuncio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$800,000 | \$756,800 | \$756,800 | \$756,800 | \$756,800 | \$756,800 | \$756,800 | 100.00 | 00 | Vivienda | 32 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Cuarto Dormitorio El Esperanza De Costa Rica - 115664 | 115664 | Chiapas | Mapastepec | Esperanza DE COSTA RICA | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$634,840 | \$634,840 | \$634,840 | \$634,840 | \$634,840 | \$634,840 | \$634,840 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Y Niñas Carlos De Ochoa Clave Caro Sierra Soc Uno Del Cuatro Dieta F - 165980 | 165980 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703009 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Guayma Riega - 116489 | 116489 | Chiapas | Las Margaritas | Artículo 27 | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703009 | Rehabilitación De Camino Ruralización S C Huayma - Avda San Antonio Benito Rivera A Huayma Huayma Del En Ocho Mas Tres Casas Al. No. Siete - 110497 | 110497 | Chiapas | Las Margaritas | Bunavista Benito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 | Construcción De Ciénega Y Ocho Cuartos Dormitorio - 119020 | 119020 | Chiapas | Chilón | Bunavista San José Nepitá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,741,040 | \$2,741,040 | \$2,741,040 | \$2,741,040 | \$2,741,040 | \$2,741,040 | \$2,741,040 | \$2,741,040 | 100.00 | 00 | Vivienda | 159 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Ciénega Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 8331 | 8331 | Chiapas | Chilón | San Antonio Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,774,820 | \$3,774,820 | \$3,774,820 | \$3,774,820 | \$3,774,820 | \$3,774,820 | \$3,774,820 | \$3,774,820 | 100.00 | 00 | Vivienda | 193 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Teintita Y Ocho Viviendas Cuartos Dormitorio - 123868 | 123868 | Chiapas | Huitiupán | El Mamelino | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,311,000 | \$1,311,000 | \$1,311,000 | \$1,311,000 | \$1,311,000 | \$1,311,000 | \$1,311,000 | \$1,311,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 168 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: |
| 0801703009 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitaria - 117924 | 117924 | Chiapas | Huitiupán | La Labranza (El Bucanal) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: |
| 0801703009 | Construcción De Cien Viviendas Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 122162 | 122162 | Chiapas | Huitiupán | Zarajito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,300,000 | \$3,300,000 | \$3,300,000 | \$3,300,000 | \$3,300,000 | \$3,300,000 | \$3,300,000 | \$3,300,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 417 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: |
| 0801703009 | Construcción De Ciénega Y Ocho Viviendas Cuartos Dormitorio - 114470 | 114470 | Chiapas | Huitiupán | San Pedro Pabucul Dos (Pabucul I, Pabucul II) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,940,000 | \$1,940,000 | \$1,940,000 | \$1,940,000 | \$1,940,000 | \$1,940,000 | \$1,940,000 | \$1,940,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 54 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: |
| 0801703009 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Juncal Capa Coprocedim Et. Dos 125003 | 125003 | Chiapas | Huitiupán | El Shuc | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$428,900 | \$428,900 | \$428,900 | \$428,900 | \$428,900 | \$428,900 | \$428,900 | \$428,900 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: |
| 0801703009 | Construcción De Sementa Y Ocho Viviendas Cuartos Dormitorio - 119925 | 119925 | Chiapas | Huitiupán | Shayabé Sinal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,139,000 | \$2,139,000 | \$2,139,000 | \$2,139,000 | \$2,139,000 | \$2,139,000 | \$2,139,000 | \$2,139,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 249 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: |
| 0801703009 | Aplicación Del Sistema De Agua Potable - 124437 | 124437 | Chiapas | Huitiupán | Sombra Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$394,981 | \$394,981 | \$394,981 | \$394,981 | | | | | | | | | | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 08011504059 | Remedio Psimétral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15082497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703009 09775 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 12893 | 12393 | Chiapas | Huitiupán | Sombra Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2382,453 | 2382,453 | 2382,453 | 2382,453 | 2382,453 | 2382,453 | 2382,453 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 699 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703009 09774 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 12854 | 12454 | Chiapas | Huitiupán | Sombra Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 911 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703009 09775 | Construcción De Siete Viviendas Cuatro Dormitorios - 11851 | 12617 | Chiapas | Huitiupán | Sombra Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$245,000 | \$245,000 | \$245,000 | \$245,000 | \$245,000 | \$245,000 | \$245,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 7 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703009 09776 | Construcción De Cinco Cincuenta Y Una Viviendas Cuatro Dormitorios Segunda Etapa - 117788 | 117788 | Chiapas | Huitiupán | Villa Luz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$5,209,501 | \$5,209,501 | \$5,209,501 | \$5,209,501 | \$5,209,501 | \$5,209,501 | \$5,209,501 | 100.00 | 00 | Vivienda | 151 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703009 09777 | Apertura Y Pavimentación De Calles Segunda Etapa - 104117 | 104117 | Chiapas | Huitiupán | Zaratal de Juderes | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$994,787 | \$994,787 | \$994,787 | \$994,787 | \$994,787 | \$994,787 | \$994,787 | \$994,787 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,361 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: |
| 0801703009 09778 | Construcción De Cuatro Viviendas Cuatro Dormitorios - 123020 | 123020 | Chiapas | Huitiupán | Carrizo Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$483,000 | \$483,000 | \$483,000 | \$483,000 | \$483,000 | \$483,000 | \$483,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 71 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 09779 | Rehabilitación De Camino Rural - 104626 | 104626 | Chiapas | Huitiupán | San Francisco La Frontera | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$665,699 | \$665,699 | \$665,699 | \$665,699 | \$665,699 | \$665,699 | \$665,699 | 100.00 | 00 | Otros | 229 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703009 09780 | Construcción De Treinta Viviendas Cuatro Dormitorios Segunda Etapa - 104619 | 104619 | Chiapas | Huitiupán | San Francisco La Frontera | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,020,001 | \$1,020,001 | \$1,020,001 | \$1,020,001 | \$1,020,001 | \$1,020,001 | \$1,020,001 | 100.00 | 00 | Vivienda | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 09781 | Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico - 120959 | 120959 | Chiapas | Huitiupán | Quince de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,251,152 | \$1,251,152 | \$1,251,152 | \$1,251,152 | \$1,251,152 | \$1,251,152 | \$1,251,152 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 129 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703009 09782 | Construcción De Muro Fierro 124200 | 124200 | Chiapas | Huitiupán | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$994,340 | \$994,340 | \$994,340 | \$994,340 | \$994,340 | \$994,340 | \$994,340 | 100.00 | 00 | Otros | 182 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703009 09783 | Construcción De Veintinueve Viviendas Cuatro Dormitorios - 123954 | 123954 | Chiapas | Huitiupán | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,000,500 | \$1,000,500 | \$1,000,500 | \$1,000,500 | \$1,000,500 | \$1,000,500 | \$1,000,500 | 100.00 | 00 | Vivienda | 131 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703009 09784 | Construcción De Sesenta Y Cuatro Viviendas Cuatro Dormitorios - 122829 | 122829 | Chiapas | Huitiupán | El Fortín | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,209,000 | \$2,209,000 | \$2,209,000 | \$2,209,000 | \$2,209,000 | \$2,209,000 | \$2,209,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 268 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703009 09785 | Construcción De Siete Veces Fines Cuatro Dormitorios 149864 | 149864 | Chiapas | Huitiupán | Planada Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$183,259 | \$183,259 | \$183,259 | \$183,259 | \$183,259 | \$183,259 | \$183,259 | 99.28 | 00 | Metros Cuadrados | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703009 09787 | Pavimentación De Calles Sin Nombre Concreto Hidráulico Primera Etapa - 104661 | 104661 | Chiapas | Huitiupán | Rancho Cubilete | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 738 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703009 09788 | Pavimentación Del Acceso Propiedad Concreto Hielo - 107287 | 107287 | Chiapas | Huitiupán | Fiscal Villa Luz (Alfonso Vieja) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$648,390 | \$648,390 | \$648,390 | \$648,390 | \$648,390 | \$648,390 | \$648,390 | 100.00 | 00 | Otros | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703009 09789 | Construcción De Sesenta Y Ocho Viviendas Cuatro Dormitorios - 122863 | 122863 | Chiapas | Huitiupán | Planada Villa Luz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,346,000 | \$2,346,000 | \$2,346,000 | \$2,346,000 | \$2,346,000 | \$2,346,000 | \$2,346,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 287 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703009 09790 | Rehabilitación De Camino Rural En Tramo Alameda Con Concreto Hielo - 120663 | 120663 | Chiapas | Huitiupán | Panuhil Cabañero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,225,341 | \$1,225,341 | \$1,225,341 | \$1,225,341 | \$1,225,341 | \$1,225,341 | \$1,225,341 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 177 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703009 09791 | Pavimentación De Camino Con Concreto Hielo - 105073 | 105073 | Chiapas | Huitiupán | San Dionisio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$709,828 | \$709,828 | \$709,828 | \$709,828 | \$709,828 | \$709,828 | \$709,828 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 102 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703009 09792 | Construcción De Seis Viviendas Cuatro Dormitorios - 130944 | 130944 | Chiapas | Huitiupán | Los Cocas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$210,000 | \$210,000 | \$210,000 | \$210,000 | \$210,000 | \$210,000 | \$210,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 26 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 09793 | Construcción De Diecinueve Viviendas Cuatro Dormitorios - 118361 | 118361 | Chiapas | Huitiupán | Campo Alegre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$612,000 | \$612,000 | \$612,000 | \$612,000 | \$612,000 | \$612,000 | \$612,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 18 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703009 09794 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario - 118059 | 118059 | Chiapas | Huitiupán | El Desagüero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,909,140 | \$1,909,140 | \$1,909,140 | \$1,909,140 | \$1,909,140 | \$1,909,140 | \$1,909,140 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 37 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703009 09795 | Construcción De La Red De Energía Eléctrica - 124093 | 124093 | Chiapas | Huitiupán | Panuhilito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$809,337 | \$809,337 | \$809,337 | \$809,337 | \$809,337 | \$809,337 | \$809,337 | 100.00 | 00 | Otros | 88 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ META: POSTE OBRAS CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703009 09796 | Construcción De Cincuenta Y Cinco Viviendas Cuatro Dormitorios - 118224 | 118224 | Chiapas | Huitiupán | Santa María de los Angeles | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,897,500 | \$1,897,500 | \$1,897,500 | \$1,897,500 | \$1,897,500 | \$1,897,500 | \$1,897,500 | 100.00 | 00 | Vivienda | 55 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703009 09797 | Construcción De Dieciocho Viviendas Cuatro Dormitorios - 122026 | 122026 | Chiapas | Huitiupán | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$612,000 | \$612,000 | \$612,000 | \$612,000 | \$612,000 | \$612,000 | \$612,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 87 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703009 09798 | Regulación De La Red De Energía Eléctrica - 124618 | 124618 | Chiapas | Huitiupán | Triunfo de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$849,390 | \$849,390 | \$849,390 | \$849,390 | \$849,390 | \$849,390 | \$849,390 | 100.00 | 00 | Otros | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ META: POSTE; OBRAS CONCLUIDA / Registro: | |
| 0801703009 09799 | Regulación De Red De Drenaje Sanitario En Av. Gómez Prologación Helicon - 149382 | 149382 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,935,560 | \$1,935,560 | \$1,935,560 | \$1,935,560 | \$1,935,560 | \$1,935,560 | \$1,935,560 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 6,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 09800 | Rehabilitación De Obvencio N Del Metro Lineal De Red De Drenaje Sanitario En El Barrio San José - 145339 | 145339 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$358,403 | \$358,403 | \$358,403 | \$358,403 | \$358,403 | \$358,403 | \$358,403 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 12,033 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: | |
| 0801703009 09801 | Rehabilitación De Drenaje En Calle Porfirio Díaz Ochoena - 145326 | 145326 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$261,188 | \$261,188 | \$261,188 | \$261,188 | \$261,188 | \$261,188 | \$261,188 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 31,310 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 09803 | Rehabilitación De Red Municipal En Colonia Buenos Aires - 145429 | 145429 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$894,240 | \$894,240 | \$894,240 | \$894,240 | \$894,240 | \$894,240 | \$894,240 | 100.00 | 00 | Otros | 12,033 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: | |
| 0801703009 09804 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Compañerismo Entre Av. Juárez Y Av. Guadalupe Ortega - 124326 | 124326 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|------------------|---------------|------------------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millimetrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 08011504050 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15082497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 0908 | Rehabilitación de Red De Drenaje Sanitario En Calle Guerrero Entre Av Amazo y Av Luis Espinoza - 124170 | 124170 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,221,348 | \$1,221,348 | \$1,221,348 | \$1,221,348 | \$1,221,348 | \$1,221,348 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 6,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0909 | Baños Con Cuscuero Huelandico - 123899 | 123899 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 32,033 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0910 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Morales Entre Av Arceaga Y Av Miguel Aleman Y Av Miguel Aleman Entre Morales Y Fro J Mateo - 123966 | 123966 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$856,832 | \$856,832 | \$856,832 | \$856,832 | \$856,832 | \$856,832 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 12,033 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0911 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Bayón Mte Entre Calle Huelandico Y Calle Zaragoza - 123926 | 123926 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$833,204 | \$833,204 | \$833,204 | \$833,204 | \$833,204 | \$833,204 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 32,033 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0912 | Rehabilitación De Alumbrado Público - 123880 | 123880 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$785,000 | \$785,000 | \$785,000 | \$785,000 | \$785,000 | \$785,000 | 100.00 | 00 | Otros | 32,033 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0913 | Construcción De Drenaje Pluvial En Col Yuba Mejor - 124310 | 124310 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 32,033 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0914 | Rehabilitación De Dren Pluvial Barrio El Carme - 124009 | 124009 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$743,740 | \$743,740 | \$743,740 | \$743,740 | \$743,740 | \$743,740 | 100.00 | 00 | Otros | 32,033 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0915 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Av Miguel Aleman Y Constitución - 124147 | 124147 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,149,770 | \$1,149,770 | \$1,149,770 | \$1,149,770 | \$1,149,770 | \$1,149,770 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 6,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0916 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Francisco J Mateo Entre Av Central Y Av Independencia 124112 | 124112 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$516,087 | \$516,087 | \$516,087 | \$516,087 | \$516,087 | \$516,087 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 32,033 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0917 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica Canton El Arrenal - 124217 | 124217 | Chiapas | Huixtla | El Arrenal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,430,276 | \$1,430,276 | \$1,430,276 | \$1,430,276 | \$1,430,276 | \$1,430,276 | 100.00 | 00 | Otros | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0919 | Construcción De Dren Pluvial Colonia Obrera - 145161 | 145161 | Chiapas | Huixtla | Colonia Obrera | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$736,499 | \$736,499 | \$736,499 | \$736,499 | \$736,499 | \$736,499 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 2,314 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0923 | Construcción De Cuarto Comedor En San José Cruz Guadalupe - 144928 | 144928 | Chiapas | Amatenango del Valle | San José Cruz Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$277,672 | \$277,672 | \$277,672 | \$277,672 | \$277,672 | \$277,672 | 100.00 | 00 | Vivienda | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA - Registro: OBRAS TERMINADAS ORDENADO ASOCIADAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0924 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 141904 | 141904 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$237,970 | \$237,970 | \$237,970 | \$237,970 | \$237,970 | \$237,970 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada y reportada al 100% físico y financiero |
| 0801703009 0925 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 127912 | 127912 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$95,166 | \$95,166 | \$95,166 | \$95,166 | \$95,166 | \$95,166 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 324 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: se reporta la obra terminada al 100% físico y financieramente con recursos del Fim 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0926 | Rehabilitación De La Red De Drenaje De Alcantarillado Sanitario - 131488 | 131488 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$151,790 | \$151,790 | \$151,790 | \$151,790 | \$151,790 | \$151,790 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 46 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: esta obra se reporta terminada al 100% físico y financieramente con recursos del Fim 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0928 | Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario - 127433 | 127433 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,003,356 | \$1,003,356 | \$1,003,356 | \$1,003,356 | \$1,003,356 | \$1,003,356 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 247 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0930 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 129224 | 129224 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$590,688 | \$590,688 | \$590,688 | \$590,688 | \$590,688 | \$590,688 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 193 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE REGISTRA LA OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0931 | Construcción De Canal Pluvial - 128899 | 128899 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$155,532 | \$155,532 | \$155,532 | \$155,532 | \$155,532 | \$155,532 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 190 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0934 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 129706 | 129706 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$450,881 | \$450,881 | \$450,881 | \$450,881 | \$450,881 | \$450,881 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 275 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LA OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0935 | Aplicación De La Red De Drenaje De Alcantarillado Sanitario - 127292 | 127292 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,367,250 | \$1,367,250 | \$1,367,250 | \$1,367,250 | \$1,367,250 | \$1,367,250 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 3,490 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: se reporta la obra terminada al 100% físico y financieramente con recursos del Fim 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0936 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Alcantarillado Sanitario - 127864 | 127864 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$402,131 | \$402,131 | \$402,131 | \$402,131 | \$402,131 | \$402,131 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 175 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0938 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Barrio Payaña 11 - 127637 | 127637 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$97,440 | \$97,440 | \$97,440 | \$97,440 | \$97,440 | \$97,440 | 100.00 | 00 | Otros | 151 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: se reporta la obra terminada al 100% físico y financieramente con recursos del Fim 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0939 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 129616 | 129616 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,498,503 | \$1,498,503 | \$1,498,503 | \$1,498,503 | \$1,498,503 | \$1,498,503 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,490 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LA OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIM 2017 - SE REGISTRA LA OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0941 | Rehabilitación De La Red De Drenaje De Alcantarillado Sanitario - 103594 | 103594 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$397,629 | \$397,629 | \$397,629 | \$397,629 | \$397,629 | \$397,629 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 3,690 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIM - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0942 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Alcantarillado Sanitario - 105221 | 105221 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$148,648 | \$148,648 | \$148,648 | \$148,648 | \$148,648 | \$148,648 | 100.00 | 00 | Otros | 76 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LA OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0946 | Construcción De Cabeceras - 141910 | 141910 | Chiapas | Arriaga | El Arrenal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$93,214 | \$93,214 | \$93,214 | \$93,214 | \$93,214 | \$93,214 | 0.00 | 00 | Otros | 210 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LA OBRA ESTUDIADA DESDE LAS OBRAS FUERA PROPOSTAS PARA EL SIS. EJERCICIO SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0948 | Buertes Comunitario - 165151 | 165151 | Chiapas | Acuña | Piedra del Tigre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$101,240 | \$101,240 | \$101,240 | \$101,240 | \$101,240 | \$101,240 | 100.00 | 00 | Otros | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0963 | Construcción De Piso Flote 167024 | 167024 | Chiapas | Acajuyagua | Lav Brizas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$254,887 | \$254,887 | \$254,887 | \$254,887 | \$254,887 | \$254,887 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: NINGUNA |
| 0801703009 0969 | 13901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 180904 | 180904 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$174,000 | \$174,000 | \$174,000 | \$174,000 | \$174,000 | \$174,000 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0970 | Mantenimiento De Trazo Actual De La Secundaria Técnica - 184823 | 184823 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$805,350 | \$805,350 | \$805,350 | \$805,350 | \$805,350 | \$805,350 | 100.00 | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------------|------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 0801150405 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504297a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Gertrud | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Creación y Actualización de La Normativa Municipal y De las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 141741 | 142741 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$148,000 | \$174,000 | \$174,000 | \$174,000 | \$174,000 | \$174,000 | \$174,000 | 100.00 | 00 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Docentes Docentes Municipales - 14897 | 14897 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$178,900 | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa y bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no está alineada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa y bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no está alineada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801703019 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hídrico - 15663 | 15663 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Transporte y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,135,149 | \$1,135,149 | \$1,135,149 | \$1,135,149 | \$454,353 | \$454,353 | \$454,353 | 40.03 | 00 | Metros Cuadrados | 2,194 | 100.00 | 40.00 | Financiera: OBRAS TERMINADAS / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Un Aula En Delahacienda Comunitaria Juan Salinas Gutierrez - 121805 | 121805 | Chiapas | Acapetahua | Barra Sanagüelco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$806,840 | \$806,840 | \$806,840 | \$806,840 | \$806,840 | \$806,840 | \$806,840 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 17 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable - 17444 | 17444 | Chiapas | Acapetahua | Colombia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,110,929 | \$1,110,929 | \$1,110,929 | \$1,110,929 | \$1,110,929 | \$1,110,929 | \$1,110,929 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 155 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico - 10523 | 10523 | Chiapas | Acapetahua | Emasado Ulaqa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Transporte y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$2,603,070 | \$2,603,070 | \$2,603,070 | \$2,603,070 | \$2,603,070 | \$2,603,070 | \$2,603,070 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,937 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Aplicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 96103 | 96103 | Chiapas | Acapetahua | El Berrado | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,481,439 | \$1,481,439 | \$1,481,439 | \$1,481,439 | \$1,481,439 | \$1,481,439 | \$1,481,439 | 100.00 | 00 | Otros | 88 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Aplicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 184417 | 184417 | Chiapas | Acapetahua | Mariano Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,989,214 | \$2,989,214 | \$2,989,214 | \$2,989,214 | \$2,989,214 | \$2,989,214 | \$2,989,214 | 100.00 | 00 | Otros | 210 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Un Aula En La Escuela De Secundaria Juan Felipe - 189323 | 189323 | Chiapas | Acapetahua | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$644,520 | \$644,520 | \$644,520 | \$644,520 | \$644,520 | \$644,520 | \$644,520 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 92 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Mejoramiento De La Unidad Educativa María La Palma - 189703 | 189703 | Chiapas | Acapetahua | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Salud | En Ejecución | 2017 | \$710,734 | \$710,734 | \$710,734 | \$710,734 | \$710,734 | \$710,734 | \$710,734 | \$710,734 | 100.00 | 00 | Otros | 678 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De La Red Del Drenaje Sanitario - 10514 | 10514 | Chiapas | Acapetahua | Soconusco | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$277,400 | \$277,400 | \$277,400 | \$277,400 | \$277,400 | \$277,400 | \$277,400 | \$277,400 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico - 143110 | 143110 | Chiapas | Acapetahua | Jiquilpan (Estación Romana) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Transporte y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,504,813 | \$1,504,813 | \$1,504,813 | \$1,504,813 | \$1,504,813 | \$1,504,813 | \$1,504,813 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 519 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 189881 | 189881 | Chiapas | Acapetahua | Quince de Abril | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$3,268,749 | \$3,268,749 | \$3,268,749 | \$3,268,749 | \$3,268,749 | \$3,268,749 | \$3,268,749 | 100.00 | 00 | Otros | 237 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria María De Guadalupe - 14750 | 14750 | Chiapas | Acapetahua | Jiquilpan (Sancho Domado) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$337,590 | \$337,590 | \$337,590 | \$337,590 | \$337,590 | \$337,590 | \$337,590 | \$337,590 | 100.00 | 00 | Otros | 44 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Aplicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 200782 | 200782 | Chiapas | Acapetahua | Familia Rufes | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$821,349 | \$821,349 | \$821,349 | \$821,349 | \$821,349 | \$821,349 | \$821,349 | \$821,349 | 100.00 | 00 | Otros | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Comunitaria Conde - 155378 | 155378 | Chiapas | Acapetahua | Centenario del Norte | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$337,590 | \$337,590 | \$337,590 | \$337,590 | \$337,590 | \$337,590 | \$337,590 | \$337,590 | 100.00 | 00 | Otros | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Buenos Comunitario - 145224 | 145224 | Chiapas | Acacia | Agua Dulce (Buenos Aires) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$253,100 | \$253,100 | \$253,100 | \$253,100 | \$253,100 | \$253,100 | \$253,100 | \$253,100 | 100.00 | 00 | Otros | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Buenos Comunitario - 145105 | 145105 | Chiapas | Acacia | El Secreto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$329,051 | \$329,051 | \$329,051 | \$329,051 | \$329,051 | \$329,051 | \$329,051 | \$329,051 | 100.00 | 00 | Otros | 26 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Buenos Comunitario - 145292 | 145292 | Chiapas | Acacia | Hondayapa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$63,270 | \$63,270 | \$63,270 | \$63,270 | \$63,270 | \$63,270 | \$63,270 | \$63,270 | 100.00 | 00 | Otros | 5 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Buenos Comunitario - 145059 | 145059 | Chiapas | Acacia | El Chilar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$341,496 | \$341,496 | \$341,496 | \$341,496 | \$341,496 | \$341,496 | \$341,496 | \$341,496 | 100.00 | 00 | Otros | 27 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Buenos Comunitario - 145028 | 145028 | Chiapas | Acacia | Las Nixas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$126,550 | \$126,550 | \$126,550 | \$126,550 | \$126,550 | \$126,550 | \$126,550 | \$126,550 | 100.00 | 00 | Otros | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Buenos Comunitario - 145239 | 145239 | Chiapas | Acacia | Playones de Grigalva | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$253,100 | \$253,100 | \$253,100 | \$253,100 | \$253,100 | \$253,100 | \$253,100 | \$253,100 | 100.00 | 00 | Otros | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Rehabilitación De Camino Secundario Nueva Guisa - 10829 | 10829 | Chiapas | Acacia | Monte Sinaí | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transporte y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$410,001 | \$410,001 | \$410,001 | \$410,001 | \$410,001 | \$410,001 | \$410,001 | \$410,001 | 100.00 | 00 | Otros | 260 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO |
| 0801703019 | Buenos Comunitario - 145171 | 145171 | Chiapas | Acacia | Monte de los Olivos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$113,895 | \$113,895 | \$113,895 | \$113,895 | \$113,895 | \$113,895 | \$113,895 | \$113,895 | 100.00 | 00 | Otros | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Buenos Comunitario - 145202 | 145202 | Chiapas | Acacia | Nuevo Alameda | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$303,700 | \$303,700 | \$303,700 | \$303,700 | \$303,700 | \$303,700 | \$303,700 | \$303,700 | 100.00 | 00 | Otros | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Buenos Comunitario - 145219 | 145219 | Chiapas | Acacia | Roberto Albreos Guillén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$329,051 | \$329,051 | \$329,051 | \$329,051 | \$329,051 | \$329,051 | \$329,051 | \$329,051 | 100.00 | 00 | Otros | 26 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Buenos Comunitario - 145141 | 145141 | Chiapas | Acacia | San Pedro Federal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$459,581 | \$459,581 | \$459,581 | \$459,581 | \$459,581 | \$459,581 | \$459,581 | \$459,581 | 100.00 | 00 | Otros | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Buenos Comunitario - 145083 | 145083 | Chiapas | Acacia | Buena Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$126,550 | \$126,550 | \$126,550 | \$126,550 | \$126,550 | \$126,550 | \$126,550 | \$126,550 | 100.00 | 00 | Otros | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO |
| 0801703019 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 10667 | 10667 | Chiapas | Amatán | Lochón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$457,185 | \$457,185 | \$457,185 | \$457,185 | \$457,185 | \$457,185 | \$457,185 | \$457,185 | 100.00 | 00 | Vivienda | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINALIZADA / Física: OBRAS FINALIZADA / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Río Soavió Termino Sección Carmen Jorona - 10538 | 10538 | Chiapas | Amatán | Soavió Terceira Sección | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|--------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|-------------------------|--|-----------|------------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población |
| 08011504050 | Remedio Psicológico en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17082497a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | 09911 | 9459 | Chiapas | Chilón | Segundo Tiaguil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,496,303 | \$1,496,303 | \$1,496,303 | \$1,496,303 | \$1,496,303 | \$1,496,303 | 100.00 | 00 | Vivienda | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09912 | 71624 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,480,403 | \$2,480,403 | \$2,480,403 | \$2,480,403 | \$2,480,403 | \$2,480,403 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE BRIFA A FALDAS OBA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. |
| 0801703009 | 09913 | 11310 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$546,181 | \$546,181 | \$546,181 | \$546,181 | \$546,181 | \$546,181 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09914 | 11301 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$182,062 | \$182,062 | \$182,062 | \$182,062 | \$182,062 | \$182,062 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: seis cursos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09915 | 55182 | Chiapas | Amanengo del Valle | Amanengo del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMANENGO DEL VALLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$6,201,999 | \$6,201,999 | \$6,201,999 | \$6,201,999 | \$6,201,999 | \$6,201,999 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 3,527 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBA TERMINADA / Física: OBA TERMINADA. A CORRIE DE OPORTUNIDAD / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09916 | 22298 | Chiapas | Amanengo del Valle | Amanengo del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMANENGO DEL VALLE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$153,599 | \$153,599 | \$153,599 | \$153,599 | \$153,599 | \$153,599 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBA TERMINADA / Física: OBA TERMINADA. A CORRIE DE OPORTUNIDAD / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09917 | 22298 | Chiapas | Amanengo del Valle | Amanengo del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMANENGO DEL VALLE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$460,791 | \$460,791 | \$460,791 | \$460,791 | \$460,791 | \$460,791 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBA TERMINADA / Física: OBA TERMINADA. A CORRIE DE OPORTUNIDAD / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09918 | 22678 | Chiapas | Amanengo del Valle | Amanengo del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMANENGO DEL VALLE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$921,593 | \$921,593 | \$921,593 | \$921,593 | \$921,593 | \$921,593 | 100.00 | 00 | Estudio de preinversión | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBA TERMINADA / Física: OBA TERMINADA. ELABORACION DE 3 ESTUDIOS Y PROYECTOS / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09919 | 28876 | Chiapas | Amanengo del Valle | La Merced | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMANENGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$166,782 | \$166,782 | \$166,782 | \$166,782 | \$166,782 | \$166,782 | 100.00 | 00 | Otros | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: AFIANZADO DE 18 CUARTOS DE HONOR DE 13 CUARTOS CONSTRUIDOS DE 44.18 M2 CADA UNO / Registro: OBA TERMINADA OPERANDO ACUADAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09920 | 18430 | Chiapas | Amanengo del Valle | San Miguel el Alto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMANENGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$55,593 | \$55,593 | \$55,593 | \$55,593 | \$55,593 | \$55,593 | 100.00 | 00 | Otros | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBA TERMINADA / Física: OBA TERMINADA. A CORRIE DE OPORTUNIDAD / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09921 | 18874 | Chiapas | Amanengo del Valle | San Vicente la Puente | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMANENGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$176,048 | \$176,048 | \$176,048 | \$176,048 | \$176,048 | \$176,048 | 100.00 | 00 | Otros | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBA TERMINADA / Física: OBA TERMINADA. A CORRIE DE OPORTUNIDAD / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09922 | 165143 | Chiapas | Amanengo del Valle | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMANENGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$462,787 | \$462,787 | \$462,787 | \$462,787 | \$462,787 | \$462,787 | 100.00 | 00 | Vivienda | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBA TERMINADA / Física: OBA TERMINADA. A CORRIE DE OPORTUNIDAD / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09923 | 10609 | Chiapas | Amanengo del Valle | Cruz Quemada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMANENGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$647,902 | \$647,902 | \$647,902 | \$647,902 | \$647,902 | \$647,902 | 100.00 | 00 | Vivienda | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: hitos / Registro: OBA TERMINADA A CORRIE DE OPORTUNIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09924 | 18808 | Chiapas | Amanengo del Valle | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMANENGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$185,311 | \$185,311 | \$185,311 | \$185,311 | \$185,311 | \$185,311 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBA TERMINADA / Física: 20 CUARTOS CONSTRUIDOS CON AFIANZADO DE 44.18 M2 CADA UNO / Registro: OBA TERMINADA OPERANDO ACUADAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09925 | 190134 | Chiapas | Amanengo del Valle | San Caralampio Chavin | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMANENGO DEL VALLE | Educación | En Ejecución | 2017 | \$230,520 | \$230,520 | \$230,520 | \$230,520 | \$230,520 | \$230,520 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBA TERMINADA / Física: OBA TERMINADA. A CORRIE DE OPORTUNIDAD / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09927 | 169424 | Chiapas | Amanengo del Valle | San Caralampio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMANENGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,203,244 | \$1,203,244 | \$1,203,244 | \$1,203,244 | \$1,203,244 | \$1,203,244 | 100.00 | 00 | Vivienda | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBA TERMINADA / Física: OBA TERMINADA. A CORRIE DE OPORTUNIDAD / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09928 | 18898 | Chiapas | Amanengo del Valle | San José la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMANENGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$166,782 | \$166,782 | \$166,782 | \$166,782 | \$166,782 | \$166,782 | 100.00 | 00 | Otros | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBA TERMINADA / Física: OBA TERMINADA. A CORRIE DE OPORTUNIDAD / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09929 | 15048 | Chiapas | Amanengo del Valle | San Juan del Río | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMANENGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$740,459 | \$740,459 | \$740,459 | \$740,459 | \$740,459 | \$740,459 | 100.00 | 00 | Vivienda | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBA TERMINADA / Física: OBA TERMINADA. A CORRIE DE OPORTUNIDAD / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09930 | 18860 | Chiapas | Amanengo del Valle | San Salvador Bonavita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMANENGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$462,787 | \$462,787 | \$462,787 | \$462,787 | \$462,787 | \$462,787 | 100.00 | 00 | Vivienda | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBA TERMINADA / Física: OBA TERMINADA. A CORRIE DE OPORTUNIDAD / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09931 | 165493 | Chiapas | Amanengo del Valle | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMANENGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$370,230 | \$370,230 | \$370,230 | \$370,230 | \$370,230 | \$370,230 | 100.00 | 00 | Vivienda | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBA TERMINADA / Física: OBA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: OBA TERMINADA OPERANDO ACUADAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09932 | 165558 | Chiapas | Amanengo del Valle | Guadalupe Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMANENGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$370,230 | \$370,230 | \$370,230 | \$370,230 | \$370,230 | \$370,230 | 100.00 | 00 | Vivienda | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBA TERMINADA / Física: OBA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: OBA TERMINADA OPERANDO ACUADAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09933 | 194077 | Chiapas | Acapetahua | Francisco Doña María | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,572,070 | \$1,572,070 | \$1,572,070 | \$1,572,070 | \$1,572,070 | \$1,572,070 | 100.00 | 00 | Otros | 130 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09936 | 193506 | Chiapas | Acapetahua | Pan de Palo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,812,095 | \$1,812,095 | \$1,812,095 | \$1,812,095 | \$1,812,095 | \$1,812,095 | 100.00 | 00 | Otros | 157 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09937 | 193907 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,662,736 | \$2,662,736 | \$2,662,736 | \$2,662,736 | \$2,662,736 | \$2,662,736 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 359 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBA FINQUITADA ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBA FINQUITADA ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro: OBA FINQUITADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09938 | 16385 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,290,621 | \$1,290,621 | \$1,290,621 | \$1,290,621 | \$1,290,621 | \$1,290,621 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 9,200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBA TERMINADA / Física: OBA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: LA OBA DE OPORTUNIDAD FINQUITADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09939 | 29797 | Chiapas | Altamirano | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,543,670 | \$3,543,670 | \$3,543,670 | \$3,543,670 | \$3,543,670 | \$3,543,670 | 100.00 | 00 | Vivienda | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBA ADMINISTRADA AL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBA ADMINISTRADA AL CUARTO TRIMESTRE ESTA FINQUITADA / Registro: OBA FINQUITADA ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09940 | 16560 | Chiapas | Altamirano | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$4,006,941 | \$4,006,941 | \$4,006,941 | \$4,006,941 | \$4,006,941 | \$4,006,941 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 500 | 100.00 | 94.52 | Financiera: OBA ADMINISTRADA AL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBA ADMINISTRADA AL CUARTO TRIMESTRE ESTA FINQUITADA / Registro: OBA FINQUITADA ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09941 | 29821 | Chiapas | Altamirano | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,574,693 | \$2,574,693 | \$2,574,693 | \$2,574,693 | \$2,574,693 | \$2,574,693 | 100.00 | 00 | Vivienda | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBA ADMINISTRADA AL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBA ADMINISTRADA AL CUARTO TRIMESTRE ESTA FINQUITADA / Registro: OBA FINQUITADA ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09942 | 29793 | Chiapas | Altamirano | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,930,020 | \$3,930,020 | \$3,930,020 | \$3,930,020 | \$3,930,020 | \$3,930,020 | 100.00 | 00 | Vivienda | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBA FINQUITADA ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBA FINQUITADA ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro: OBA FINQUITADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 09943 | 29786 | Chiapas | Altamirano | Los Bambos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,035,034 | \$2,035,034 | \$2,035,034 | \$2,035,034 | \$2,035,034 | \$2,035,034 | 100.00 | 00 | Vivienda | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera: AVANCE PERIODICO-FINANCIERAMENTE AL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBA EN VA DE OPORTUNIDAD FINQUITADA / Registro: OBA EN VA DE OPORTUNIDAD FINQUITADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|-------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|----------|-----------|------------------|-----------|--|--------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convoque - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801150405 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150405A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión. | | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Saneamiento - 181886 | 181886 | Chiapas | Cacahotán | Cacahotán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 517,497 | 517,497 | 517,497 | 517,497 | 517,497 | 517,497 | 517,497 | 100.00 | 00 | Otros | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 182558 | 182558 | Chiapas | Cacahotán | Cacahotán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,190,909 | 51,190,909 | 51,190,909 | 51,190,909 | 51,190,909 | 51,190,909 | 51,190,909 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 16,972 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Dren Pluvial - 182572 | 182572 | Chiapas | Cacahotán | Cacahotán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 523,156 | 523,156 | 523,156 | 523,156 | 523,156 | 523,156 | 523,156 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 182687 | 182687 | Chiapas | Cacahotán | Cacahotán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5165,940 | 5165,940 | 5165,940 | 5165,940 | 5165,940 | 5165,940 | 5165,940 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Alcantarillado Pluvial - 182686 | 182686 | Chiapas | Cacahotán | Cacahotán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5121,168 | 5121,168 | 5121,168 | 5121,168 | 5121,168 | 5121,168 | 5121,168 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 8,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Alcantarillado Pluvial - 182685 | 182685 | Chiapas | Cacahotán | Cacahotán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5160,799 | 5160,799 | 5160,799 | 5160,799 | 5160,799 | 5160,799 | 5160,799 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 8,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Planeta En Servicio De Subestación De Señales Y Línea De Tipo Federal - 182682 | 182682 | Chiapas | Cacahotán | Cacahotán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5750,540 | 5750,540 | 5750,540 | 5750,540 | 5750,540 | 5750,540 | 5750,540 | 100.00 | 00 | Otros | 160 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Urbana Federal Valle De Quirós - 182679 | 182679 | Chiapas | Cacahotán | Cacahotán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 5208,381 | 5208,381 | 5208,381 | 5208,381 | 5208,381 | 5208,381 | 5208,381 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 296 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Drenaje Sanitario - 182669 | 182669 | Chiapas | Cacahotán | Cacahotán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5569,554 | 5569,554 | 5569,554 | 5569,554 | 5569,554 | 5569,554 | 5569,554 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 155 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Replicación De La Red De Agua Potable - 182665 | 182665 | Chiapas | Cacahotán | Cacahotán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5499,800 | 5499,800 | 5499,800 | 5499,800 | 5499,800 | 5499,800 | 5499,800 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 272 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 182661 | 182661 | Chiapas | Cacahotán | Cacahotán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5511,969 | 5511,969 | 5511,969 | 5511,969 | 5511,969 | 5511,969 | 5511,969 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 182660 | 182660 | Chiapas | Cacahotán | Cacahotán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5304,139 | 5304,139 | 5304,139 | 5304,139 | 5304,139 | 5304,139 | 5304,139 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 210 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 182659 | 182659 | Chiapas | Cacahotán | Cacahotán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5850,218 | 5850,218 | 5850,218 | 5850,218 | 5850,218 | 5850,218 | 5850,218 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 2,300 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Andadores - 182655 | 182655 | Chiapas | Cacahotán | El Aguila | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5291,819 | 5291,819 | 5291,819 | 5291,819 | 5291,819 | 5291,819 | 5291,819 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,274 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 182651 | 182651 | Chiapas | Cacahotán | Aguatín de Iturbide | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5222,098 | 5222,098 | 5222,098 | 5222,098 | 5222,098 | 5222,098 | 5222,098 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 5,211 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Mejoramiento De Unidad Médica Rural - 182631 | 182631 | Chiapas | Cacahotán | Musuculán | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Salud | En Ejecución | 2017 | 51,565,076 | 51,565,076 | 51,565,076 | 51,565,076 | 51,565,076 | 51,565,076 | 51,565,076 | 100.00 | 00 | Otros | 1,585 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 182610 | 182610 | Chiapas | Cacahotán | Francis Asteca | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,119,928 | 51,119,928 | 51,119,928 | 51,119,928 | 51,119,928 | 51,119,928 | 51,119,928 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 215 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Eje 01 Aguilá A Asteca - 182602 | 182602 | Chiapas | Cacahotán | Asteca | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | 51,000,346 | 51,000,346 | 51,000,346 | 51,000,346 | 51,000,346 | 51,000,346 | 51,000,346 | 100.00 | 00 | Otros | 279 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De La Unidad Médica Municipal Benito Juárez San Vicente - 182551 | 182551 | Chiapas | Cacahotán | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Salud | En Ejecución | 2017 | 51,551,788 | 51,551,788 | 51,551,788 | 51,551,788 | 51,551,788 | 51,551,788 | 51,551,788 | 100.00 | 00 | Otros | 1,308 | 100.00 | 50.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO 0% / Registro: OBRAS EN PROCESO 0% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 182560 | 182560 | Chiapas | Cacahotán | Dzambá | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5996,240 | 5996,240 | 5996,240 | 5996,240 | 5996,240 | 5996,240 | 5996,240 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 162 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 182612 | 182612 | Chiapas | Cacahotán | Dzambá | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5396,031 | 5396,031 | 5396,031 | 5396,031 | 5396,031 | 5396,031 | 5396,031 | 100.00 | 00 | Otros | 162 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 199742 | 199742 | Chiapas | Cacahotán | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 520,677 | 520,677 | 520,677 | 520,677 | 520,677 | 520,677 | 520,677 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 710 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 182552 | 182552 | Chiapas | Cacahotán | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5618,143 | 5618,143 | 5618,143 | 5618,143 | 5618,143 | 5618,143 | 5618,143 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 781 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Replicación De Drenaje Sanitario - 182553 | 182553 | Chiapas | Cacahotán | Faja de Oro | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5272,642 | 5272,642 | 5272,642 | 5272,642 | 5272,642 | 5272,642 | 5272,642 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 2,356 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Mejoramiento De Comedor Escolar En Escuela Primaria Doctor Belisario Domínguez Palmará - 182581 | 182581 | Chiapas | Cacahotán | Faja de Oro | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 5659,060 | 5659,060 | 5659,060 | 5659,060 | 5659,060 | 5659,060 | 5659,060 | 100.00 | 00 | Otros | 210 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Replicación De Cadena Rural Comedor Escuela Primaria A Ejido Florida Parada - 182689 | 182689 | Chiapas | Cacahotán | Florida Parada | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5400,000 | 5400,000 | 5400,000 | 5400,000 | 5400,000 | 5400,000 | 5400,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 280 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Eje 01 Planaré Chico Alguazares - 182607</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|-----------|------------------|------------------|---|--------------|--|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| 0801150405 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150405A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801703009 | Construcción de Cuartos Dormitorios En La Unidad El Paraíso - 52293 | 32293 | Chiapas | Berriozábal | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2757,313 | 2757,313 | 2757,313 | 2757,313 | 2757,313 | 2757,313 | 2757,313 | 100.00 | 00 | Vivienda | 51 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| 0801703009 | Reventamiento De Camino Rural En Segunda Etapa Vista Nueva - 14048 | 14048 | Chiapas | Berriozábal | Vistaherona | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 51,012,082 | 51,012,082 | 51,012,082 | 51,012,082 | 51,012,082 | 51,012,082 | 51,012,082 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 237 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| 0801703009 | Mejoramiento De Viviendas Techo Fermo San Martín - 19276 | 19276 | Chiapas | Berriozábal | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2140,833 | 2140,833 | 2140,833 | 2140,833 | 2140,833 | 2140,833 | 2140,833 | 100.00 | 00 | Otros | 37 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / VIVIENDAS / Registro: | | |
| 0801703009 | Mejoramiento De Viviendas Moro Fermo - 15409 | 15409 | Chiapas | Berriozábal | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5223,747 | 5223,747 | 5223,747 | 5223,747 | 5223,747 | 5223,747 | 5223,747 | 100.00 | 00 | Otros | 135 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / VIVIENDAS / Registro: | | |
| 0801703009 | Mejoramiento De Viviendas Moro Fermo - 15402 | 15402 | Chiapas | Berriozábal | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2190,415 | 2190,415 | 2190,415 | 2190,415 | 2190,415 | 2190,415 | 2190,415 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801703009 | Mejoramiento De Viviendas Techo Fermo Benito Juárez 15407 | 15407 | Chiapas | Berriozábal | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2376,482 | 2376,482 | 2376,482 | 2376,482 | 2376,482 | 2376,482 | 2376,482 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 124 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / VIVIENDAS / Registro: | | |
| 0801703009 | Construcción De Cuatro Accionales Río Blanco - 19417 | 19417 | Chiapas | Berriozábal | Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2555,367 | 2555,367 | 2555,367 | 2555,367 | 2555,367 | 2555,367 | 2555,367 | 100.00 | 00 | Vivienda | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| 0801703009 | Mejoramiento De Viviendas Techo Fermo Nueva Vista - 10920 | 10920 | Chiapas | Berriozábal | Sumaventa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 234,179 | 234,179 | 234,179 | 234,179 | 234,179 | 234,179 | 234,179 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 148 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| 0801703009 | Mejoramiento De Viviendas Moro Fermo Nueva Vista - 10912 | 10912 | Chiapas | Berriozábal | Sumaventa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2105,722 | 2105,722 | 2105,722 | 2105,722 | 2105,722 | 2105,722 | 2105,722 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 148 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / VIVIENDAS / Registro: | | |
| 0801703009 | Mejoramiento De Viviendas Moro Fermo Nueva Vista - 10910 | 10910 | Chiapas | Berriozábal | Sumaventa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2412,891 | 2412,891 | 2412,891 | 2412,891 | 2412,891 | 2412,891 | 2412,891 | 2412,891 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 148 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Mejoramiento De Viviendas Moro Fermo Cuchubac - 19262 | 19262 | Chiapas | Berriozábal | Cuchubac | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 268,619 | 268,619 | 268,619 | 268,619 | 268,619 | 268,619 | 268,619 | 268,619 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 34 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / VIVIENDAS / Registro: | |
| 0801703009 | Mejoramiento De Viviendas Techo Fermo Tierra Libertad - 19264 | 19264 | Chiapas | Berriozábal | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2387,778 | 2387,778 | 2387,778 | 2387,778 | 2387,778 | 2387,778 | 2387,778 | 2387,778 | 100.00 | 00 | Otros | 270 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703009 | Mejoramiento De Vivienda Moro Fermo Tierra y Libertad - 19272 | 19272 | Chiapas | Berriozábal | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21,095,734 | 21,095,734 | 21,095,734 | 21,095,734 | 21,095,734 | 21,095,734 | 21,095,734 | 21,095,734 | 100.00 | 00 | Otros | 240 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Mejoramiento De Viviendas Moro Fermo Tierra y Libertad - 19270 | 19270 | Chiapas | Berriozábal | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2343,097 | 2343,097 | 2343,097 | 2343,097 | 2343,097 | 2343,097 | 2343,097 | 2343,097 | 100.00 | 00 | Otros | 130 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Adicionales El Sabinito - 15430 | 15430 | Chiapas | Berriozábal | El Sabinito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2605,855 | 2605,855 | 2605,855 | 2605,855 | 2605,855 | 2605,855 | 2605,855 | 2605,855 | 100.00 | 00 | Vivienda | 51 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703009 | Construcción De Cuatro Dormitorios El Progreso - 15450 | 15450 | Chiapas | Hapastepéc | Nueva Libertad el Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2701,355 | 2701,355 | 2701,355 | 2701,355 | 2701,355 | 2701,355 | 2701,355 | 0.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801703009 | Construcción De Cuatro Dormitorios El Bosque Los Alpes 15461 | 15461 | Chiapas | Hapastepéc | Alpes (El Tesoro) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2599,571 | 2599,571 | 2599,571 | 2599,571 | 2599,571 | 2599,571 | 2599,571 | 2599,571 | 100.00 | 00 | Vivienda | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Reventamiento De Camino Con Concreto Hidráulico - 14054 | 14054 | Chiapas | Cintalapa | Monte de los Olivos (La Boca) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 14454 | 14454 | Chiapas | Cintalapa | Esperanza de los Pobres | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2552,881 | 2552,881 | 2552,881 | 2552,881 | 2552,881 | 2552,881 | 2552,881 | 97.14 | 00 | Vivienda | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801703009 | Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 14437 | 14437 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 23,470,809 | 23,470,809 | 23,470,809 | 23,470,809 | 23,470,809 | 23,470,809 | 23,470,809 | 23,470,809 | 63.06 | 00 | Otros | 1,971 | 100.00 | 63.06 | Financiera / Física / Registro: OBRA DEFERIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Rehabilitación De Pozo - 10563 | 10563 | Chiapas | Arsiaga | Elmo Esce | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARSIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2231,557 | 2231,557 | 2231,557 | 2231,557 | 2231,557 | 2231,557 | 2231,557 | 2231,557 | 100.00 | 00 | Otros | 112 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: se reporta la obra concluida al 100% físico y financiamiento con recursos del fím 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 10559 | 10559 | Chiapas | Arsiaga | Elmo Esce | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARSIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2231,557 | 2231,557 | 2231,557 | 2231,557 | 2231,557 | 2231,557 | 2231,557 | 2231,557 | 100.00 | 00 | Otros | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE TERMINO LA OBRA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON RECURSOS DEL FIM 2017 - Y SE HACE UNA INSPECCION POR SERVICIO DE LA OBRA DEL FIM DE SANEAMIENTO DE CAPTIVAR ESTOS SERVICIOS DATOS PERO NO COMIENZO SE MUESTRA EN ESTA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Reparación De La Red De Energía Eléctrica - 12487 | 12487 | Chiapas | Hapastepéc | Pampa Honda | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 21,351,018 | 21,351,018 | 21,351,018 | 21,351,018 | 21,351,018 | 21,351,018 | 21,351,018 | 21,351,018 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE TERMINO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Física: SE TERMINO TRIMESTRE ANTERIOR / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 13987 | 13987 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2250,000 | 2250,000 | 2250,000 | 2250,000 | 2250,000 | 2250,000 | 2250,000 | 2250,000 | 2250,000 | 100.00 | 00 | Otros | 28,128 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promueva La Formación De Los Servidores - 13919 | 13919 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2202,411 | 2202,411 | 2202,411 | 2202,411 | 2202,411 | 2202,411 | 2202,411 | 2202,411 | 2202,411 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 | Reventamiento De Camino Rurales Principales - 13910 | 13910 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 2172,725 | 2172,725 | 2172,725 | 2172,725 | 2172,725 | 2172,725 | 2172,725 | 2172,725 | 2172,725 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 116 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 | 13992 Proyectos Para Preparación De Servicios - 13913 | 13913 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2377,245 | 2377,245 | 2377,245 | 2377,245 | 2377,245 | 2377,245 | 2377,245 | 2377,245 | 2377,245 | 100.00 | 00 | Estudio de pre inversión | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | 13993 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Marinos, Helióticos, Acuáticos Y Flotantes Para Servicios Públicos - 13918 | 13918 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2817,220 | 2817,220 | 2817,220 | 2817,220 | 2817,220 | 2817,220 | 2817,220 | 2817,220 | 2817,220 | 100.00 | 00 | Vehículos | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 | Mejoramiento De Viviendas Techo Fermo Cabecera Berriozábal - 13920 | 13920 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2847,735 | 2847,735 | 2847,735 | 2847,735 | 2847,735 | 2847,735 | 2847,735 | 2847,735 | 2847,735 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 512 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / VIVIENDAS / Registro: |
| 0801703009 | Actualización Del Reglamento De Construcción 1982 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 0801150405 | Remedio Psimétral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15042497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Construcción de Señalética Paralela - 17859 | 17859 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | 100.00 | 00 | Otros | 28,128 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Segunda Sur Entre Palmar y Segunda Orizaba - 17884 | 17884 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$362,707 | \$362,707 | \$362,707 | \$362,707 | \$362,707 | \$362,707 | \$362,707 | \$362,707 | 100.00 | 00 | Otros | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 17907 | 17907 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$414,213 | \$414,213 | \$414,213 | \$414,213 | \$414,213 | \$414,213 | \$414,213 | \$414,213 | 100.00 | 00 | Otros | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física OMA / Registro: |
| 0801703019 | Mejoramiento De Vivienda Para Fian En La Cabecera Municipal - 162876 | 162876 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$325,993 | \$325,993 | \$325,993 | \$325,993 | \$325,993 | \$325,993 | \$325,993 | \$325,993 | 100.00 | 00 | Otros | 176 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703019 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario González Galante - 134371 | 134371 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$701,923 | \$701,923 | \$701,923 | \$701,923 | \$701,923 | \$701,923 | \$701,923 | \$701,923 | 100.00 | 00 | Otros | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física OMA / Registro: |
| 0801703019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 143655 | 143655 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$330,803 | \$330,803 | \$330,803 | \$330,803 | \$330,803 | \$330,803 | \$330,803 | \$330,803 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física OMA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Terera Fuentes Entre Ar Central y Terera Norte - 134337 | 134337 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$428,101 | \$428,101 | \$428,101 | \$428,101 | \$428,101 | \$428,101 | \$428,101 | \$428,101 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física OMA / Registro: |
| 0801703019 | Rehabilitación De Alcantaral Público - 134339 | 134339 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | 00 | Otros | 8,460 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física OMA / Registro: |
| 0801703019 | Aplicación De Red De Drenaje Sanitario Cabecera Municipal Barrio Huevo La Piedad - 143651 | 143651 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$896,750 | \$896,750 | \$896,750 | \$896,750 | \$896,750 | \$896,750 | \$896,750 | \$896,750 | 100.00 | 00 | Otros | 670 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703019 | Aplicación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Barrio Juan Sabines - 136651 | 136651 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$665,294 | \$665,294 | \$665,294 | \$665,294 | \$665,294 | \$665,294 | \$665,294 | \$665,294 | 100.00 | 00 | Otros | 232 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703019 | Aplicación De Red Sanitaria - 136745 | 136745 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$278,640 | \$278,640 | \$278,640 | \$278,640 | \$278,640 | \$278,640 | \$278,640 | \$278,640 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Nacionales Las Camelas - 16597 | 16597 | Chiapas | Berriozábal | Las Camelas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,514,638 | \$1,514,638 | \$1,514,638 | \$1,514,638 | \$1,514,638 | \$1,514,638 | \$1,514,638 | \$1,514,638 | 100.00 | 00 | Vivienda | 66 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dominio De La Unidad El Clavel - 10010 | 10010 | Chiapas | Berriozábal | El Clavel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,161,202 | \$1,161,202 | \$1,161,202 | \$1,161,202 | \$1,161,202 | \$1,161,202 | \$1,161,202 | \$1,161,202 | 100.00 | 00 | Vivienda | 71 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703019 | Rehabilitación De Calle Con Concreto Hidráulico Y Obra Complementaria (Calle Zaragoza - 89817 | 89817 | Chiapas | Berriozábal | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$846,571 | \$846,571 | \$846,571 | \$846,571 | \$846,571 | \$846,571 | \$846,571 | \$846,571 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,350 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703019 | Construcción De Huellas De Concreto Y Muro Cabecera Para Sismo - 143828 | 143828 | Chiapas | Berriozábal | Paso Limón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$578,372 | \$578,372 | \$578,372 | \$578,372 | \$578,372 | \$578,372 | \$578,372 | \$578,372 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 112 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703019 | Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidráulico Avenida Central Las Maravillas - 17652 | 17652 | Chiapas | Berriozábal | Las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$2,747,051 | \$2,747,051 | \$2,747,051 | \$2,747,051 | \$2,747,051 | \$2,747,051 | \$2,747,051 | \$2,747,051 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,339 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703019 | Construcción De Cuatro Dominio Bahuetla Marlon Mendez - 133838 | 133838 | Chiapas | Hapastepéc | Marlon Mendez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$648,029 | \$648,029 | \$648,029 | \$648,029 | \$648,029 | \$648,029 | \$648,029 | \$648,029 | 100.00 | 00 | Vivienda | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OMA / Física: SE TERMINO LA OMA / Registro: MUNICIPIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cuatro Dominio Bahuetla Promerida - 115152 | 115152 | Chiapas | Hapastepéc | Fronteira | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$452,309 | \$452,309 | \$452,309 | \$452,309 | \$452,309 | \$452,309 | \$452,309 | \$452,309 | 100.00 | 00 | Vivienda | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OMA / Física: SE TERMINO LA OMA / Registro: MUNICIPIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 147050 | 147050 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Laguna Chumila | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$62,714 | \$62,714 | \$62,714 | \$62,714 | \$62,714 | \$62,714 | \$62,714 | \$62,714 | 100.00 | 00 | Otros | 94 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 123215 | 123215 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Laguna Larga | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$361,537 | \$361,537 | \$361,537 | \$361,537 | \$361,537 | \$361,537 | \$361,537 | \$361,537 | 100.00 | 00 | Otros | 400 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Camino Rural - 148395 | 148395 | Chiapas | La Concordia | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Construcción De Piso Firme 105866 | 105866 | Chiapas | La Concordia | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Construcción De Techo Firme 4205 | 4205 | Chiapas | La Concordia | Santa Martha | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Construcción De Cuatro Cuartos Dominio - 167498 | 167498 | Chiapas | Chilón | Del Aguil Iva. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$699,152 | \$699,152 | \$699,152 | \$699,152 | \$699,152 | \$699,152 | \$699,152 | \$699,152 | 100.00 | 00 | Vivienda | 37 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Dicho Cuartos Dominio - 115102 | 115102 | Chiapas | Chilón | Trabajal-Dom 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$880,339 | \$880,339 | \$880,339 | \$880,339 | \$880,339 | \$880,339 | \$880,339 | \$880,339 | 100.00 | 00 | Vivienda | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Nacionales - 17054 | 17054 | Chiapas | Berriozábal | El Divisadero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$706,831 | \$706,831 | \$706,831 | \$706,831 | \$706,831 | \$706,831 | \$706,831 | \$706,831 | 100.00 | 00 | Vivienda | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 203846 | 203846 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,211,201 | \$1,211,201 | \$1,211,201 | \$1,211,201 | \$1,211,201 | \$1,041,534 | \$1,041,534 | \$1,041,534 | 85.99 | 00 | Metros lineales | 1,032 | 100.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 203015 | 203015 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$943,164 | \$943,164 | \$943,164 | \$943,164 | \$943,164 | \$724,234 | \$724,234 | \$724,234 | 76.79 | 00 | Metros lineales | 765 | 100.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Aplicación De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Logos De Montebello - 203314 | 203314 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$640,076 | \$640,076 | \$640,076 | \$640,076 | \$640,076 | \$550,390 | \$550,390 | \$550,390 | 85.99 | 00 | Metros lineales | 1,640 | 100.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Abrevadero Comunitario Municipal - 17651 | 17651 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 175319 | 175319 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Fed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------|------------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------------|------------------|-----------|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 08011504050 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15042497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 0242 | Ampliación De Cuarterones Y Bungalows - 174861 | 174861 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,704,933 | \$1,704,933 | \$1,704,933 | \$1,704,933 | \$1,704,933 | \$1,466,293 | \$1,466,293 | 86.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,200 | 100.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 0243 | Rehabilitación De Calles Y Avenidas Revestimientos - 170214 | 170214 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$1,892,008 | \$1,892,008 | 47.30 | 00 | Metros Cuadrados | 120,000 | 100.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 0244 | Rehabilitación De Calles Y Avenidas De La Ciudad Con Mezcla Asfáltica - 170209 | 170209 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$1,893,811 | \$1,893,811 | 94.69 | 00 | Metros Cuadrados | 120,000 | 100.00 | 95.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 0245 | Rehabilitación De Calles Y Avenidas De La Ciudad Con Concreto Hidráulico - 170216 | 170216 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$1,591,113 | \$1,591,113 | 79.56 | 00 | Metros Cuadrados | 141,013 | 100.00 | 70.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 0246 | Adquisición De Software Y Hardware - 165114 | 165114 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 0247 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 165266 | 165266 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 0248 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 123463 | 123463 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$236,103 | \$236,103 | \$236,103 | \$236,103 | \$236,103 | \$236,103 | \$236,103 | \$236,103 | 100.00 | 00 | Otros | 276 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 0249 | Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable Camino Viejo - 108273 | 108273 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 0250 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 148111 | 148111 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Ajajash | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 0251 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 132069 | 132069 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Buenavista (Cruces A Dios) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$132,809 | \$132,809 | \$132,809 | \$132,809 | \$132,809 | \$132,809 | \$132,809 | \$132,809 | 100.00 | 00 | Otros | 148 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 0252 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 148139 | 148139 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cajon | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 0253 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 147613 | 147613 | Chiapas | Comitán de Domínguez | El Cerro Camolielita (Laguna Seca) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$29,513 | \$29,513 | \$29,513 | \$29,513 | \$29,513 | \$29,513 | \$29,513 | \$29,513 | 100.00 | 00 | Otros | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 0257 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 147439 | 147439 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 0259 | Conexión De Sistema De Agua Potable - 022948 | 022948 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Los Riegos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,444,084 | \$2,444,084 | \$2,444,084 | \$2,444,084 | \$2,444,084 | \$733,224 | \$733,224 | 30.00 | 00 | Metros Lineales | 4,100 | 100.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 0260 | Mejoramiento De Camino Seta Cochea - 178390 | 178390 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Rincón Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$236,697 | \$236,697 | \$236,697 | \$236,697 | \$236,697 | \$236,697 | \$236,697 | \$236,697 | 99.73 | 00 | Metros Lineales | 100 | 100.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 0262 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 123330 | 123330 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Rincón Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$103,294 | \$103,294 | \$103,294 | \$103,294 | \$103,294 | \$103,294 | \$103,294 | \$103,294 | 100.00 | 00 | Otros | 115 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 0263 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 147707 | 147707 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Antonio Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$236,103 | \$236,103 | \$236,103 | \$236,103 | \$236,103 | \$236,103 | \$236,103 | \$236,103 | 100.00 | 00 | Otros | 242 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 0264 | Ampliación Y Desazolve De Abrevadero - 176676 | 176676 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San José las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 0265 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 123297 | 123297 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Miguel La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$47,959 | \$47,959 | \$47,959 | \$47,959 | \$47,959 | \$47,959 | \$47,959 | \$47,959 | 100.00 | 00 | Otros | 54 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 0267 | Ampliación Y Desazolve De Abrevadero - 177387 | 177387 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 0268 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 133840 | 133840 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Santa Rita Unishaj | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$191,834 | \$191,834 | \$191,834 | \$191,834 | \$191,834 | \$191,834 | \$191,834 | \$191,834 | 100.00 | 00 | Otros | 213 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 0269 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 188738 | 188738 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Francisco Guacamán (Los Baños) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 0270 | Rehabilitación De Calles Y Avenidas Revestimiento - 087460 | 187460 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Villaherrera Yalúm | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$246,152 | \$246,152 | \$246,152 | \$246,152 | \$246,152 | \$246,152 | \$246,152 | \$246,152 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 0271 | Mejoramiento De Camino Seta Cochea - 178286 | 178286 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Ajajash | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 0272 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 123883 | 123883 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Ajajash | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$265,619 | \$265,619 | \$265,619 | \$265,619 | \$265,619 | \$265,619 | \$265,619 | \$265,619 | 100.00 | 00 | Otros | 286 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 0273 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 123921 | 123921 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Talsti | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$88,540 | \$88,540 | \$88,540 | \$88,540 | \$88,540 | \$88,540 | \$88,540 | \$88,540 | 100.00 | 00 | Otros | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 0276 | Mejoramiento De Camino Seta Cochea - 178030 | 178030 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Guadalupe las Peñitas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$188,914 | \$188,914 | \$188,914 | \$188,914 | \$188,914 | \$187,790 | \$187,790 | \$187,790 | 99.40 | 00 | Metros Lineales | 37 | 100.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 0277 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 123977 | 123977 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Dos Cruces | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$254,551 | \$254,551 | \$254,551 | \$254,551 | \$254,551 | \$254,551 | \$254,551 | \$254,551 | 100.00 | 00 | Otros | 284 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 0278 | Ampliación Y Desazolve De Abrevadero - 178489 | 178489 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Laguna Seca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 0279 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 123137 | 123137 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Laguna Seca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$92,229 | \$92,229 | \$92,229 | \$92,229 | \$92,229 | \$92,229 | \$92,229 | \$92,229 | 100.00 | 00 | Otros | 103 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 0280 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 123398 | 123398 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Guadalupe Palmita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$778,411 | \$778,411 | \$778,411 | \$778,411 | \$778,411 | \$778,411 | \$778,411 | \$778,411 | 100.00 | 00 | Otros | 950 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Específico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 0801150405 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15082497A | 122826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 0062 | Construcción De Veintiocho Cuartos Dormitorio - 122418 | 120418 | Chiapas | Chilón | Malba'Anal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,321,189 | \$1,321,189 | \$1,321,189 | \$1,321,189 | \$1,321,189 | \$1,321,189 | 100.00 | 00 | Vivienda | 71 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0063 | Construcción De Diez Cuartos Dormitorio - 119191 | 119191 | Chiapas | Chilón | Hajuj | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$733,663 | \$733,663 | \$733,663 | \$733,663 | \$733,663 | \$733,663 | 100.00 | 00 | Vivienda | 44 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0064 | Construcción De Muro De Contención - 113775 | 113775 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$667,776 | \$667,776 | \$667,776 | \$667,776 | \$667,776 | \$667,776 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 351 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra finalizada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0065 | Rehabilitación De Techo Fierro - 10681 | 10681 | Chiapas | Ocosingo | Champa San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,427,220 | \$2,427,220 | \$2,427,220 | \$2,427,220 | \$2,427,220 | \$2,427,220 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 588 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra finalizada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0066 | Construcción De Piso Fierro 10675 | 10675 | Chiapas | Ocosingo | Champa San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,735,248 | \$3,735,248 | \$3,735,248 | \$3,735,248 | \$3,735,248 | \$3,735,248 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 588 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: |
| 0801703009 0067 | Rehabilitación De Techo Fierro - 138714 | 138714 | Chiapas | Ocosingo | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,461,190 | \$2,461,190 | \$2,461,190 | \$2,461,190 | \$2,461,190 | \$2,461,190 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 352 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: |
| 0801703009 0068 | Construcción De Piso Fierro 43781 | 43781 | Chiapas | Ocosingo | Benito Juárez Yalchou | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$384,672 | \$384,672 | \$384,672 | \$384,672 | \$384,672 | \$384,672 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0069 | Rehabilitación De Techo Fierro - 43780 | 43780 | Chiapas | Ocosingo | Benito Juárez Yalchou | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$420,558 | \$420,558 | \$420,558 | \$420,558 | \$420,558 | \$420,558 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra finalizada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0071 | Reparación Del Sistema De Agua Potable - 123450 | 123450 | Chiapas | Escuintla | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,151,857 | \$1,151,857 | \$1,151,857 | \$1,151,857 | \$1,151,857 | \$1,151,857 | 100.00 | 00 | Otros | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: obra terminada con avance físico del 100% unidad medida 270ml de tubería / Registro: |
| 0801703009 0072 | Reparación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 124065 | 124065 | Chiapas | Escuintla | Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,093,171 | \$1,093,171 | \$1,093,171 | \$1,093,171 | \$1,093,171 | \$1,093,171 | 100.00 | 00 | Otros | 183 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0073 | Reparación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 123877 | 123877 | Chiapas | Escuintla | Ocho de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,364,385 | \$1,364,385 | \$1,364,385 | \$1,364,385 | \$1,364,385 | \$1,364,385 | 100.00 | 00 | Otros | 121 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0074 | Rehabilitación De Techo Fierro - 47406 | 47406 | Chiapas | Ocosingo | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$312,414 | \$312,414 | \$312,414 | \$312,414 | \$312,414 | \$312,414 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 104 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: |
| 0801703009 0075 | Construcción De Piso Fierro 47385 | 47385 | Chiapas | Ocosingo | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$465,845 | \$465,845 | \$465,845 | \$465,845 | \$465,845 | \$465,845 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 108 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra finalizada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0076 | Construcción De Letrinas - 120120 | 120120 | Chiapas | Ocosingo | Peña Chaberico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,165,301 | \$2,165,301 | \$2,165,301 | \$2,165,301 | \$2,165,301 | \$2,165,301 | 100.00 | 00 | Piezas | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: |
| 0801703009 0078 | Construcción De Letrinas - 130422 | 130422 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Providencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,030,768 | \$2,030,768 | \$2,030,768 | \$2,030,768 | \$2,030,768 | \$2,030,768 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 243 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 0079 | Rehabilitación De Techo Fierro - 49494 | 49494 | Chiapas | Ocosingo | La Martinica | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$216,287 | \$216,287 | \$216,287 | \$216,287 | \$216,287 | \$216,287 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 18 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0080 | Construcción De Piso Fierro 49473 | 49473 | Chiapas | Ocosingo | La Martinica | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$305,049 | \$305,049 | \$305,049 | \$305,049 | \$305,049 | \$305,049 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 18 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: |
| 0801703009 0081 | Construcción De Piso Fierro 12910 | 12910 | Chiapas | Ocosingo | Getsemani | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,643,759 | \$2,643,759 | \$2,643,759 | \$2,643,759 | \$2,643,759 | \$2,643,759 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 410 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0082 | Rehabilitación De Techo Fierro - 12982 | 12982 | Chiapas | Ocosingo | Getsemani | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,802,391 | \$1,802,391 | \$1,802,391 | \$1,802,391 | \$1,802,391 | \$1,802,391 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 410 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0083 | Construcción De Tanque De Agua Potable - 138870 | 138870 | Chiapas | Ocosingo | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,554,499 | \$1,554,499 | \$1,554,499 | \$1,554,499 | \$1,554,499 | \$777,249 | 50.00 | 00 | Otros | 60 | 100.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0084 | Construcción De Piso Fierro 13786 | 13786 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,298,721 | \$1,298,721 | \$1,298,721 | \$1,298,721 | \$1,298,721 | \$1,298,721 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 540 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra finalizada / Registro: |
| 0801703009 0085 | Rehabilitación De Techo Fierro - 13745 | 13745 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$961,271 | \$961,271 | \$961,271 | \$961,271 | \$961,271 | \$961,271 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 540 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra finalizada / Registro: |
| 0801703009 0086 | Construcción De Piso Fierro 13496 | 13496 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$542,309 | \$542,309 | \$542,309 | \$542,309 | \$542,309 | \$542,309 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 540 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: |
| 0801703009 0087 | Rehabilitación De Techo Fierro - 13902 | 13902 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$384,511 | \$384,511 | \$384,511 | \$384,511 | \$384,511 | \$384,511 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 540 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: |
| 0801703009 0088 | Construcción De Cuartos Para Cocinas - 10253 | 10253 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$542,797 | \$542,797 | \$542,797 | \$542,797 | \$542,797 | \$403,023 | 74.25 | 00 | Vivienda | 62 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO PAGO FINALIZADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: |
| 0801703009 0089 | Construcción De Cuartos Para Baño - 10229 | 10229 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,212,593 | \$1,212,593 | \$1,212,593 | \$1,212,593 | \$1,212,593 | \$1,020,229 | 84.14 | 00 | Vivienda | 62 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra por finalizar / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0090 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 10381 | 10381 | Chiapas | Ocosingo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,545,352 | \$2,545,352 | \$2,545,352 | \$2,545,352 | \$2,545,352 | \$2,211,914 | 87.00 | 00 | Vivienda | 62 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA POR FINALIZAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0091 | Rehabilitación De Techo Fierro - 12302 | 12302 | Chiapas | Ocosingo | Tomás Muñoz (Nueva Patria) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$8,536,434 | \$8,536,434 | \$8,536,434 | \$8,536,434 | \$8,536,434 | \$8,536,434 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 2,144 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: |
| 0801703009 0092 | Construcción De Piso Fierro 120565 | 120565 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Italia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,392,498 | \$1,392,498 | \$1,392,498 | \$1,392,498 | \$1,392,498 | \$1,392,498 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 87 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra finalizada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 0093 | Rehabilitación De Techo Fierro - 121512 | 121512 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Italia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,001,870 | \$1,001,870 | \$1,001,870 | \$1,001,870 | \$1,001,870 | \$1,001,870 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 87 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra finalizada / Registro: |
| 0801703009 0094 | Construcción De Letrinas - 137291 | 137291 | Chiapas | Ocosingo | Cristóbal Colón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$5,963,881 | \$5,963,881 | \$5,963,881 | \$5,963,881 | \$5,963,881 | \$5,963,881 | 100.00 | 00 | Piezas | 570 | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|------------|---------------|------------|-----------|------------------|------------------|---------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Específico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 0801150405 | Remedio Ambiental En la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:0780497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Construcción De Piso Firme 4731 | 4731 | Chiapas | Ocosingo | San José Chuchmil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2464,609 | 2464,609 | 2464,609 | 2464,609 | 2464,609 | 2464,609 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera obra liquidada / Física obra terminada / Registro: | | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme - 4712 | 4712 | Chiapas | Ocosingo | San José Chuchmil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3360,478 | 3360,478 | 3360,478 | 3360,478 | 3360,478 | 3360,478 | 3360,478 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA LIQUIDADA / Física: OBRA LIQUIDADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme Hacienda Las Laureles - 157752 | 157752 | Chiapas | Hapastepéc | Las Laureles | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8262,307 | 8262,307 | 8262,307 | 8262,307 | 8262,307 | 8262,307 | 8262,307 | 100.00 | 00 | Otros | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: MUNICIPIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Saneamiento Básico Con Camionador De Lata Plastico Y Fosa Septica 14943 | 14943 | Chiapas | Huixtán | Tzapetap | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,617,110 | 51,617,110 | 51,617,110 | 51,617,110 | 51,617,110 | 51,617,110 | 51,617,110 | 100.00 | 00 | Vivienda | 339 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Mejoramiento De Ventaneros 10415 | 10415 | Chiapas | Huixtán | San Opill | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5754,000 | 5754,000 | 5754,000 | 5754,000 | 5754,000 | 5754,000 | 5754,000 | 100.00 | 00 | Otros | 122 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Mejoramiento De Tercera Vivienda Cuarta Dependencia Primera Etapa - 119237 | 119237 | Chiapas | Huixtán | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5780,000 | 5780,000 | 5780,000 | 5780,000 | 5780,000 | 5780,000 | 5780,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 105 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Barrio Merito Galimán - 13878 | 13878 | Chiapas | Hapastepéc | Hapastepéc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5712,263 | 5712,263 | 5712,263 | 5712,263 | 5712,263 | 5712,263 | 5712,263 | 100.00 | 00 | Otros | 470 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: MUNICIPIO | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Dependencias Y Rampaseta - 155805 | 155805 | Chiapas | Hapastepéc | Hapastepéc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5544,914 | 5544,914 | 5544,914 | 5544,914 | 5544,914 | 5544,914 | 5544,914 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 450 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: MUNICIPIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme Barrio El Rito - 116051 | 116051 | Chiapas | Hapastepéc | Hapastepéc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5689,294 | 5689,294 | 5689,294 | 5689,294 | 5689,294 | 5689,294 | 5689,294 | 100.00 | 00 | Otros | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: MUNICIPIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Cuarto Dormitorio Barrio Dependencia De Febrero - 119734 | 119734 | Chiapas | Hapastepéc | Hapastepéc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5630,354 | 5630,354 | 5630,354 | 5630,354 | 5630,354 | 5630,354 | 5630,354 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: MUNICIPIO | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme Barrio Juan Becerra - 119041 | 119041 | Chiapas | Hapastepéc | Hapastepéc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5111,720 | 5111,720 | 5111,720 | 5111,720 | 5111,720 | 5111,720 | 5111,720 | 100.00 | 00 | Otros | 92 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: MUNICIPIO | |
| 0801703019 | Construcción De Cuarto Dormitorio Barrio Jubileo Dos Mil - 115234 | 115234 | Chiapas | Hapastepéc | Hapastepéc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5637,181 | 5637,181 | 5637,181 | 5637,181 | 5637,181 | 5637,181 | 5637,181 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: MUNICIPIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Cuarto Para Cocina Barrio Las Laureles 115500 | 115500 | Chiapas | Hapastepéc | Hapastepéc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5637,181 | 5637,181 | 5637,181 | 5637,181 | 5637,181 | 5637,181 | 5637,181 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: MUNICIPIO | |
| 0801703019 | Construcción De Cuarto Dormitorio Barrio Las Laureles - 115518 | 115518 | Chiapas | Hapastepéc | Hapastepéc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5637,181 | 5637,181 | 5637,181 | 5637,181 | 5637,181 | 5637,181 | 5637,181 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: MUNICIPIO | |
| 0801703019 | Construcción De Cuarto Dormitorio Barrio José Domínguez Colón - 118474 | 118474 | Chiapas | Hapastepéc | Hapastepéc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5424,788 | 5424,788 | 5424,788 | 5424,788 | 5424,788 | 5424,788 | 5424,788 | 100.00 | 00 | Vivienda | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: MUNICIPIO | |
| 0801703019 | Construcción De Cuarto Dormitorio Barrio Olimpio 119762 | 119762 | Chiapas | Hapastepéc | Hapastepéc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5849,570 | 5849,570 | 5849,570 | 5849,570 | 5849,570 | 5849,570 | 5849,570 | 100.00 | 00 | Vivienda | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: MUNICIPIO | |
| 0801703019 | Construcción De Cuarto Dormitorio Barrio El Nacional - 113352 | 113352 | Chiapas | Hapastepéc | Hapastepéc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5892,054 | 5892,054 | 5892,054 | 5892,054 | 5892,054 | 5892,054 | 5892,054 | 100.00 | 00 | Vivienda | 42 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: MUNICIPIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 115159 | 115159 | Chiapas | Hapastepéc | Hapastepéc | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51416,334 | 51416,334 | 51416,334 | 51416,334 | 51416,334 | 51416,334 | 51416,334 | 51416,334 | 100.00 | 00 | Otros | 245 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: MUNICIPIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cuarto Dormitorio Hacienda Jose Lopez Portillo - 115591 | 115591 | Chiapas | Hapastepéc | Jose López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5633,478 | 5633,478 | 5633,478 | 5633,478 | 5633,478 | 5633,478 | 5633,478 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: MUNICIPIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Cuarto Dormitorio Hacienda Los Cercitos - 115444 | 115444 | Chiapas | Hapastepéc | Los Cercitos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5450,894 | 5450,894 | 5450,894 | 5450,894 | 5450,894 | 5450,894 | 5450,894 | 100.00 | 00 | Vivienda | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: MUNICIPIO | |
| 0801703019 | Construcción De Cuarto Dormitorio Barrio San Miguel - 156109 | 156109 | Chiapas | Hapastepéc | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5849,570 | 5849,570 | 5849,570 | 5849,570 | 5849,570 | 5849,570 | 5849,570 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: MUNICIPIO | |
| 0801703019 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 115114 | 115114 | Chiapas | Hapastepéc | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5662,156 | 5662,156 | 5662,156 | 5662,156 | 5662,156 | 5662,156 | 5662,156 | 100.00 | 00 | Otros | 240 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: MUNICIPIO | |
| 0801703019 | Construcción De Cuarto Dormitorio Eje Ibarra - 115411 | 115411 | Chiapas | Hapastepéc | Ibarra | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5852,493 | 5852,493 | 5852,493 | 5852,493 | 5852,493 | 5852,493 | 5852,493 | 100.00 | 00 | Vivienda | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: MUNICIPIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Para Cocina Hacienda El Buenche - 117925 | 117925 | Chiapas | Hapastepéc | El Buenche | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5637,181 | 5637,181 | 5637,181 | 5637,181 | 5637,181 | 5637,181 | 5637,181 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: MUNICIPIO | |
| 0801703019 | Construcción De Cuarto Dormitorio Hacienda Santo Tomas - 116055 | 116055 | Chiapas | Hapastepéc | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5639,359 | 5639,359 | 5639,359 | 5639,359 | 5639,359 | 5639,359 | 5639,359 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: MUNICIPIO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Cuarto Dormitorio Hacienda El Puntón - 115571 | 115571 | Chiapas | Hapastepéc | El Puntón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5637,181 | 5637,181 | 5637,181 | 5637,181 | 5637,181 | 5637,181 | 5637,181 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: MUNICIPIO | |
| 0801703019 | Construcción De Piso Firme Eje Benito Juárez - 115384 | 115384 | Chiapas | Hapastepéc | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51051,460 | 51051,460 | 51051,460 | 51051,460 | 51051,460 | 51051,460 | 51051,460 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 142 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: MUNICIPIO | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme Hacienda Dominguez - 116046 | 116046 | Chiapas | Hapastepéc | Belisario Dominguez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5413,702 | 5413,702 | 5413,702 | 5413,702 | 5413,702 | 5413,702 | 5413,702 | 100.00 | 00 | Otros | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: MUNICIPIO | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme Eje Las Palmas - 156312 | 156312 | Chiapas | Hapastepéc | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5464,693 | 5464,693 | 5464,693 | 5464,693 | 5464,693 | 5464,693 | 5464,693 | 100.00 | 00 | Otros | 87 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: MUNICIPIO | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Las Dependencias Llanero Ovelin Don Juan R. Salazar Don Benito Tera Y Cuatro - 156332 | 156332 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 0801150405 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504297A | 122826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 152356 | 152356 | Chiapas | Maratón | Maratón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2314,539 | 2314,539 | 2314,539 | 2314,539 | 2314,539 | 2314,539 | 2314,539 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 85 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 114989 | 114989 | Chiapas | Maratón | Maratón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5342,294 | 5342,294 | 5342,294 | 5342,294 | 5342,294 | 5342,294 | 5342,294 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 85 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 136408 | 136408 | Chiapas | Maratón | Buenos Aires | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,409,594 | 54,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 136753 | 136753 | Chiapas | Maratón | Buenos Aires | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 52,590,443 | 540,000,000 | 540,000,000 | 540,000,000 | 540,000,000 | 540,000,000 | 540,000,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 500 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 155844 | 155844 | Chiapas | Maratón | Chonilaga | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5256,137 | 5512,274 | 5512,274 | 5512,274 | 5512,274 | 5512,274 | 5512,274 | 100.00 | 00 | Vivienda | 337 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 155880 | 155880 | Chiapas | Maratón | Jardín Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5256,137 | 5512,274 | 5512,274 | 5512,274 | 5512,274 | 5512,274 | 5512,274 | 100.00 | 00 | Vivienda | 230 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción De Unidad Médica - 143675 | 143675 | Chiapas | Maratón | Marta S. Gómez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 5066,203 | 5066,203 | 60.63 | 00 | Otros | 1,263 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción Del Tanque Elevado De Agua Potable - 165105 | 165105 | Chiapas | Maratón | Barra San Simón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5638,831 | 5638,831 | 5638,831 | 5638,831 | 5638,831 | 5638,831 | 5638,831 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Revolcamiento Del Camino De Tronco Altozano - 114921 | 114921 | Chiapas | Maratón | Cjo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 5436,538 | 5436,538 | 5436,538 | 5436,538 | 5436,538 | 5436,538 | 5436,538 | 100.00 | 00 | Otros | 191 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Mexico Libre - 143580 | 143580 | Chiapas | Maratón | Sadecia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 2635,772 | 2635,772 | 2635,772 | 2635,772 | 2635,772 | 2635,772 | 2635,772 | 100.00 | 00 | Otros | 322 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 165932 | 165932 | Chiapas | Maratón | Sumamental Iva. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5307,364 | 5307,364 | 5307,364 | 5307,364 | 5307,364 | 5307,364 | 5307,364 | 100.00 | 00 | Vivienda | 966 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firmo Barrio Cinto De Mexico - 156052 | 156052 | Chiapas | Tapachetec | Senecepa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5812,200 | 5812,200 | 5812,200 | 5812,200 | 5812,200 | 5812,200 | 5812,200 | 100.00 | 00 | Otros | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: NINGUNO. Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 132020 | 132020 | Chiapas | Tapachetec | Unión Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5926,579 | 5926,579 | 5926,579 | 5926,579 | 5926,579 | 5926,579 | 5926,579 | 100.00 | 00 | Otros | 420 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: NINGUNO. | |
| 0801703019 | Introducción Del Sistema De Agua Potable Sanchería El Castaño - 156299 | 156299 | Chiapas | Tapachetec | El Castaño | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,667,858 | 51,667,858 | 51,667,858 | 51,667,858 | 51,667,858 | 51,667,858 | 51,667,858 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 410 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Ejido Sorchen Arango - 156034 | 156034 | Chiapas | Tapachetec | Doroteo Arango | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5822,041 | 5822,041 | 5822,041 | 5822,041 | 5822,041 | 5822,041 | 5822,041 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 380 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: NINGUNO. | |
| 0801703019 | Construcción De Comedor Comunitario - 151180 | 151180 | Chiapas | Maratón | Cuatro Caminos Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 5742,881 | 5742,881 | 5742,881 | 5742,881 | 5742,881 | 5742,881 | 5742,881 | 100.00 | 00 | Otros | 151 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción De Banqueta - 139635 | 139635 | Chiapas | Metapa | Metapa de Dominguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 5459,622 | 5459,622 | 5459,622 | 5459,622 | 5459,622 | 5459,622 | 5447,888 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 5,033 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | 3200 Arrendamiento De Vehículos Carroceros, Motocicletas, Camiones, Camionetas Y Furgonetas Para Servicios Públicos - 139727 | 139727 | Chiapas | Metapa | Metapa de Dominguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5114,347 | | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 0801703019 | Rehabilitación De Alcantarillado Publico - 139713 | 139713 | Chiapas | Metapa | Metapa de Dominguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5150,378 | 5150,378 | 5150,378 | 5150,378 | 5150,378 | 5148,813 | 5148,813 | 98.96 | 00 | Otros | 5,033 | 100.00 | 98.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Adquisición De Software Y Hardware - 139677 | 139677 | Chiapas | Metapa | Metapa de Dominguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 557,233 | 557,233 | 557,233 | 557,233 | 557,233 | 557,233 | 557,233 | 100.00 | 00 | Computadoras | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción De Bases Sanitarias Y Áreas Administrativas Del Plantel Cuarenta Y Ocho Metapa - 139712 | 139712 | Chiapas | Metapa | Metapa de Dominguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 5445,911 | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: | |
| 0801703019 | Reparación Del Sistema De La Red De Drenaje Sanitario De La Cabecera Municipal Al Centro Los Rios - 139630 | 139630 | Chiapas | Metapa | Metapa de Dominguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,138,922 | 51,138,922 | 51,138,922 | 51,138,922 | 51,138,922 | 51,138,922 | 51,097,032 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 5,033 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Curso - 121985 | 121985 | Chiapas | Metapa | Metapa de Dominguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 519,078 | 519,078 | 519,078 | 519,078 | 519,078 | 519,078 | 519,078 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 109060 | 109060 | Chiapas | Metapa | Metapa de Dominguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 550,000 | | | | | | | | | | | | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: | |
| 0801703019 | Reparación De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Cabecera Municipal Al Centro El Arenal Segunda Etapa - 107261 | 107261 | Chiapas | Metapa | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5998,750 | 5998,750 | 5998,750 | 5998,750 | 5998,750 | 5998,750 | 5973,201 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 425 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Caminos Comunitarios Cacabatales - 109046 | 109046 | Chiapas | Metapa | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 581,193 | 581,193 | 581,193 | 581,193 | 581,193 | 581,193 | 581,193 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 5,033 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Adquisición De Software Y Hardware - 202657 | 202657 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | PRODH | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Creación Y Actualización De Leyes Y Reglamentos Municipales - 202641 | 202641 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | PRODH | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Banco | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|------------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|---|---|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| 0801150405 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Tila - Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, Marinos, Aéreos, Lanchas y Botes - 20209 | 20209 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Obras de Capacitación y Actualización Que Promuevan La Formación de Servidores Públicos Municipales - 20263 | 20263 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODEM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Subcontratación De Servicios Con Terceros - 20216 | 20216 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Subcontratación De Servicios Con Terceros - 20207 | 20207 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Subcontratación De Servicios Con Terceros - 20219 | 20219 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Subcontratación De Servicios Con Terceros - 20218 | 20218 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Construcción De Piso Firme | 13871 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2310,320 | 2310,320 | 2310,320 | 2310,320 | 2310,320 | 2310,320 | 2310,320 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 200 | 100.00 | 70.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| 0801703009 | Rehabilitación De Techo Firme - 13827 | 13827 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3352,180 | 3352,180 | 3352,180 | 3352,180 | 3352,180 | 3352,180 | 3352,180 | 3352,180 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OMA TERMINADA / Registro: | |
| 0801703009 | Construcción De Tres Aulas Rectangulares En La Escuela Primaria Federal González Gatica - 14902 | 14902 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1,425,658 | 1,425,658 | 1,425,658 | 1,425,658 | 1,425,658 | 1,425,658 | 1,425,658 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 613 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra finalizada / Registro: | | |
| 0801703009 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 13841 | 13841 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2829,134 | 2829,134 | 2829,134 | 2829,134 | 2829,134 | 2829,134 | 2829,134 | 2829,134 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 875 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra finalizada / Registro: | |
| 0801703009 | Construcción De Drenaje Pluvial - 13829 | 13829 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 50.00 | 00 | Metros Lineales | 200 | 100.00 | 60.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703009 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 13914 | 13914 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 22,029,000 | 22,029,000 | 22,029,000 | 22,029,000 | 22,029,000 | 22,029,000 | 22,029,000 | 22,029,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra finalizada / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 13871 | 13871 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 110 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra finalizada / Registro: | |
| 0801703009 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 13812 | 13812 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1,025,000 | 1,025,000 | 1,025,000 | 1,025,000 | 1,025,000 | 1,025,000 | 1,025,000 | 30.00 | 00 | Metros Lineales | 380 | 100.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| 0801703009 | Rehabilitación De Techo Firme - 13829 | 13829 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1,183,200 | 1,183,200 | 1,183,200 | 1,183,200 | 1,183,200 | 1,183,200 | 1,183,200 | 1,183,200 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 938 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OMA FINALIZADA / Física: OMA FINALIZADA / Registro: | |
| 0801703009 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 13874 | 13874 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1,466,031 | 1,466,031 | 1,466,031 | 1,466,031 | 1,466,031 | 1,466,031 | 1,466,031 | 1,466,031 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 400 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra finalizada / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Rehabilitación De Techo Firme - 13934 | 13934 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2654,392 | 2654,392 | 2654,392 | 2654,392 | 2654,392 | 2654,392 | 2654,392 | 2654,392 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 130 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra finalizada / Registro: | |
| 0801703009 | Construcción De Piso Firme | 12917 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5913,157 | 5913,157 | 5913,157 | 5913,157 | 5913,157 | 5913,157 | 5913,157 | 5913,157 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 130 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OMA FINALIZADA / Física: OMA FINALIZADA / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 12190 | 12190 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1,942,264 | 1,942,264 | 1,942,264 | 1,942,264 | 1,942,264 | 1,942,264 | 1,942,264 | 82.87 | 00 | Metros Cuadrados | 170 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra por finalizar / Física: obra finalizada / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel. | | |
| 0801703009 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 12782 | 12782 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5787,031 | 5787,031 | 5787,031 | 5787,031 | 5787,031 | 5787,031 | 5787,031 | 5787,031 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 350 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra finalizada / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Comedor Comunitario - 12753 | 12753 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1,039,930 | 1,039,930 | 1,039,930 | 1,039,930 | 1,039,930 | 1,039,930 | 1,039,930 | 1,039,930 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 340 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OMA FINALIZADA / Física: OMA FINALIZADA / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Piso Firme | 12765 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2851,664 | 2851,664 | 2851,664 | 2851,664 | 2851,664 | 2851,664 | 2851,664 | 2851,664 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 55 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra finalizada / Registro: | |
| 0801703009 | Rehabilitación De Techo Firme - 12715 | 12715 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Construcción De Muro De Distribución De Energía Eléctrica Antea Depend. Elapa - 12452 | 12452 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1,107,311 | 1,107,311 | 1,107,311 | 1,107,311 | 1,107,311 | 1,107,311 | 532,195 | 532,195 | 30.00 | 00 | Metros Lineales | 4,002 | 100.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Replicación De Electricidad De Red De Distribución De Energía Eléctrica Antea Depend. Elapa - 12426 | 12426 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2,933,771 | 2,933,771 | 2,933,771 | 2,933,771 | 2,933,771 | 2,933,771 | 2,933,771 | 2,933,771 | 68.12 | 00 | Otros | 156 | 100.00 | 100.00 | Financiera: falta pago finalizado / Física: obra finalizada / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Drenaje Pluvial - 12127 | 12127 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1,036,168 | 1,036,168 | 1,036,168 | 1,036,168 | 1,036,168 | 1,036,168 | 1,036,168 | 1,036,168 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra finalizada / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Muro De Contención - 12211 | 12211 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1,477,144 | 1,477,144 | 1,477,144 | 1,477,144 | 1,477,144 | 1,477,144 | 1,477,144 | 1,477,144 | 1,477,144 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 255 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra finalizada / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Dos Aulas Rectangulares En La Escuela Primaria Venustiano Carrillo - 12183 | 12183 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1,299,133 | 1,299,133 | 1,299,133 | 1,299,133 | 1,299,133 | 1,299,133 | 887,013 | 887,013 | 68.37 | 00 | Metros Cuadrados | 320 | 100.00 | 68.37 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703009 | Construcción De Drenaje Sanitario - 12317 | 12317 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2911,930 | 2911,930 | 2911,930 | 2911,930 | 2911,930 | 2911,930 | 2911,930 | 2911,930 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 62 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra finalizada / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Drenaje Sanitario - 12184 | 12184 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2800,040 | 2800,040 | 2800,040 | 2800,040 | 2800,040 | 2800,040 | 2800,040 | 2800,040 | 2800,040 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OMA FINALIZADA / Física: OMA FINALIZADA / Registro: |
| 0801703009 | Construcción De Drenaje Pluvial - 12141 | 12141 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|------------------|-----------|------------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 0801150405 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15082497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jóhannis Díaz - Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Construcción De Drenaje Pluvial - 11296 | 11296 | Chiapas | Ocosingo | Campeé Dña. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,197,739 | \$1,197,739 | \$1,197,739 | \$1,197,739 | \$1,197,739 | \$1,197,739 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 81 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registros: |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme - 3703 | 3703 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,734,000 | \$1,734,000 | \$1,734,000 | \$1,734,000 | \$1,734,000 | \$1,734,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 51 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registros: |
| 0801703019 | Aplicación De Electrificación De Red De Energía Eléctrica Aérea - 10767 | 10767 | Chiapas | Ocosingo | Jordán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,775,276 | \$1,775,276 | \$1,775,276 | \$1,775,276 | \$1,775,276 | \$1,775,276 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registros: |
| 0801703019 | Construcción De Electrificación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 14478 | 14478 | Chiapas | Ocosingo | La Flor de Ocotemal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,034,382 | \$1,034,382 | \$1,034,382 | \$1,034,382 | \$1,034,382 | \$1,034,382 | 100.00 | 00 | Otros | 177 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registros: |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme - 12310 | 12310 | Chiapas | Ocosingo | Los Rayos del Sol | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,109,081 | \$4,109,081 | \$4,109,081 | \$4,109,081 | \$4,109,081 | \$4,109,081 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registros: |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme - 120782 | 120782 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Construcción De Piso Firme 120768 | 120768 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,660,368 | \$3,660,368 | \$3,660,368 | \$3,660,368 | \$3,660,368 | \$3,660,368 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registros: |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme - 48453 | 48453 | Chiapas | Ocosingo | Bancho Alegre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$457,511 | \$457,511 | \$457,511 | \$457,511 | \$457,511 | \$457,511 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Camino Rural En Tramo Aislado - 119633 | 119633 | Chiapas | Ocosingo | El Tacón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,439,617 | \$2,439,617 | \$2,439,617 | \$2,439,617 | \$2,439,617 | \$2,439,617 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 644 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme - 123172 | 123172 | Chiapas | Ocosingo | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$860,040 | \$860,040 | \$860,040 | \$860,040 | \$860,040 | \$860,040 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 220 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registros: |
| 0801703019 | Construcción De Electrificación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 10140 | 10140 | Chiapas | Ocosingo | Betal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,000,753 | \$2,000,753 | \$2,000,753 | \$2,000,753 | \$2,000,753 | \$2,000,753 | 100.00 | 00 | Otros | 31 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Letanías - 97553 | 97553 | Chiapas | Ocosingo | 13 de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,500,333 | \$3,500,333 | \$3,500,333 | \$3,500,333 | \$3,500,333 | \$3,500,333 | 100.00 | 00 | Pisos | 417 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registros: |
| 0801703019 | Construcción De Trece Cuartos Comunitarios En El Barrio San Juan - 113735 | 113735 | Chiapas | Ocoatepec | Ocoatepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$802,895 | \$802,895 | \$802,895 | \$802,895 | \$802,895 | \$802,895 | 100.00 | 00 | Vivienda | 13 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registros: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Vialidades Cuartos Comunitarios En El Barrio San Juan - 113731 | 113731 | Chiapas | Ocoatepec | Ocoatepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,606,789 | \$1,606,789 | \$1,606,789 | \$1,606,789 | \$1,606,789 | \$1,606,789 | 100.00 | 00 | Vivienda | 26 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registros: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO. |
| 0801703019 | Construcción De Obra De Drenaje Pluvial - 14306 | 14306 | Chiapas | Ocoatepec | San Pablo Huasteco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,170,947 | \$1,170,947 | \$1,170,947 | \$1,170,947 | \$1,170,947 | \$1,170,947 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,427 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registros: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Banda Perimetral En Escuela Secundaria Técnica - 140061 | 140061 | Chiapas | Atenango de la Frontera | El Pasajal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,127,457 | \$1,127,457 | \$1,127,457 | \$1,127,457 | \$1,127,457 | \$1,127,457 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 253 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registros: |
| 0801703019 | Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable - 140057 | 140057 | Chiapas | Atenango de la Frontera | El Pasajal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,131,667 | \$1,131,667 | \$1,131,667 | \$1,131,667 | \$1,131,667 | \$1,131,667 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 501 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registros: |
| 0801703019 | Construcción De Cuatro Techos Firmes - 200376 | 200376 | Chiapas | La Trinitaria | San Antonio los Montes | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$10,880 | \$10,880 | \$10,880 | \$10,880 | \$10,880 | \$10,880 | 100.00 | 00 | Otros | 11 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Trece Techos Firmes - 20248 | 20248 | Chiapas | La Trinitaria | El Amparo Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$35,360 | \$35,360 | \$35,360 | \$35,360 | \$35,360 | \$35,360 | 100.00 | 00 | Otros | 26 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Camino El Rulo El Simalá - 113243 | 113243 | Chiapas | Villa Corzo | San Julián | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$70,834 | \$70,834 | \$70,834 | \$70,834 | \$70,834 | \$70,834 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 297 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registros: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Sección La Granja - 139923 | 139923 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección La Granja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$345,961 | \$345,961 | \$345,961 | \$345,961 | \$345,961 | \$345,961 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,460 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: / Registros: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Sección - 139576 | 139576 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección La Granja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$301,363 | \$301,363 | \$301,363 | \$301,363 | \$301,363 | \$301,363 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registros: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Teñanta Y Trece Techos Firmes - 200836 | 200836 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$89,760 | \$89,760 | \$89,760 | \$89,760 | \$89,760 | \$89,760 | 100.00 | 00 | Otros | 80 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Distintivos Techos Firmes - 200406 | 200406 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$51,680 | \$51,680 | \$51,680 | \$51,680 | \$51,680 | \$51,680 | 100.00 | 00 | Otros | 48 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cincuenta Techos Firmes - 200919 | 200919 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | \$136,000 | 100.00 | 00 | Otros | 125 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Setenta Y Nueve Techos Firmes - 200010 | 200010 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$187,680 | \$187,680 | \$187,680 | \$187,680 | \$187,680 | \$187,680 | 100.00 | 00 | Otros | 138 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: EN PROCESO / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cincos Cuatro Techos Firmes - 18897 | 18897 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Rosa el Diviente | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$282,880 | \$282,880 | \$282,880 | \$282,880 | \$282,880 | \$282,880 | 100.00 | 00 | Otros | 271 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Somera Grande C - 98748 | 98748 | Chiapas | Tumbalá | Sombra Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Educación | En Ejecución | 2017 | \$874,571 | \$874,571 | \$874,571 | \$874,571 | \$874,571 | \$874,571 | 98.91 | 00 | Otros | 141 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ABRONO DE \$ 865,045.01 / Física: OBRA TERMINADA CON ABRONO DE \$ 865,045.01 / Registros: OBRA TERMINADA CON ABRONO DE \$ 865,045.01 |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Comunitarios En San Francisco Las Ruínas - 67603 | 67603 | Chiapas | Palenque | San Francisco las Ruínas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$505,267 | \$505,267 | \$505,267 | \$505,267 | \$505,267 | \$505,267 | 100.00 | 00 | Vivienda | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registros: |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido El Chinal - 101113 | 101113 | Chiapas | Palenque | El Chinal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$461,002 | \$461,002 | \$461,002 | \$461,002 | \$461,002 | \$461,002 | 100.00 | 00 | Vivienda | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registros: |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido Angel Albino Corzo Segunda Sección - 11888 | 11888 | Chiapas | Palenque | Angel Albino Corzo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|--------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|----------|---------------|---|------------------|-----------|--------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Overturado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801150405 | Remedio Psicológico en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150405A | 12026 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Cuauhtémoc Chanchala - 44064 | 44064 | Chiapas | Palenque | Cuauhtémoc Chanchala - 44064 | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,329,770 | \$1,329,522 | \$1,329,522 | \$1,329,522 | \$1,329,522 | \$1,329,522 | \$1,329,522 | 100.00 | 0 | Vivienda | 220 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido San Juan Tullija - 68215 | 70119 | Chiapas | Palenque | Holanda Nuevo Miraflores - 70119 | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$529,243 | \$509,321 | \$509,321 | \$509,125 | \$509,321 | \$509,321 | \$509,321 | 100.00 | 0 | Vivienda | 140 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido San Juan Tullija - 68215 | 68215 | Chiapas | Palenque | San Juan Tullija (San Juan) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,045,370 | \$1,045,370 | \$1,045,370 | \$1,045,370 | \$1,045,370 | \$1,045,370 | \$1,045,370 | 100.00 | 0 | Vivienda | 435 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido San José Bajo Calcahual - 67319 | 67319 | Chiapas | Palenque | San José | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$224,264 | \$224,264 | \$224,264 | \$224,264 | \$224,264 | \$224,264 | \$224,264 | 100.00 | 0 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Miguel Hidalgo - 68278 | 68278 | Chiapas | Palenque | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$160,587 | \$160,587 | \$160,587 | \$160,587 | \$160,587 | \$160,587 | \$160,587 | 100.00 | 0 | Vivienda | 55 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Miguel Hidalgo II - 68282 | 68282 | Chiapas | Palenque | Miguel Hidalgo II - 68282 | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$393,367 | \$393,367 | \$393,367 | \$393,367 | \$393,367 | \$393,367 | \$393,367 | 100.00 | 0 | Vivienda | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Hacienda La Escondida - 44885 | 44885 | Chiapas | Palenque | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$459,713 | \$459,713 | \$459,713 | \$459,713 | \$459,713 | \$459,713 | \$459,713 | 100.00 | 0 | Vivienda | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido El Carmen - 69520 | 69520 | Chiapas | Palenque | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$406,843 | \$406,843 | \$406,843 | \$406,843 | \$406,843 | \$406,843 | \$406,843 | 100.00 | 0 | Vivienda | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Para Bano - 110617 | 110617 | Chiapas | Panteón | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTEON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$405,864 | \$405,864 | \$405,864 | \$405,864 | \$405,864 | \$405,864 | \$405,864 | 100.00 | 0 | Vivienda | 14 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: |
| 0801703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario CUA Santa Elena - 19974 | 19974 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$206,381 | \$206,381 | \$206,381 | \$206,381 | \$206,381 | \$206,381 | \$206,381 | 100.00 | 0 | Hecctas lineales | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Registre: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% Y OPERANDO Satisfactoriamente - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Mejoramiento De La Red De Agua Potable Avenida Central Obregon Sur Entre Calle 14 Y 15 Edificio Celia Muñoz - 12145 | 12145 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$81,304 | \$81,304 | \$81,304 | \$81,304 | \$81,304 | \$81,304 | \$81,304 | 100.00 | 0 | Otros | 205 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Registre: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% Y OPERANDO Satisfactoriamente - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Para Dormitorio - 10502 | 10502 | Chiapas | Tuxtla Chico | Calle 2da. Sección (Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$587,871 | \$587,871 | \$587,871 | \$587,871 | \$587,871 | \$587,871 | \$587,871 | 100.00 | 0 | Vivienda | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Registre: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% Y OPERANDO Satisfactoriamente - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Drenaje Pluvial - 19912 | 19912 | Chiapas | Tuxtla Chico | Silvano Galicia | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,100,142 | \$1,100,142 | \$1,100,142 | \$1,100,142 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Hecctas lineales | 988 | 100.00 | 90.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIARMENTE AL 90% / Física: OBRAS FINANCIARMENTE AL 90% Y OPERANDO Satisfactoriamente - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Fachado En Área De Reparación De Edificación Física En La Escuela Primaria Santa Cuarta Sección - 19912 | 19912 | Chiapas | Tuxtla Chico | Rosalba Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,193,042 | \$1,193,042 | \$1,193,042 | \$1,193,042 | \$913,762 | \$913,762 | \$913,762 | 76.99 | 0 | Otros | 120 | 100.00 | 77.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIARMENTE AL 76% / Física: OBRAS FINANCIARMENTE AL 76% / Registre: OBRAS FINANCIARMENTE AL 76% Y OPERANDO Satisfactoriamente - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Primera Sección Tzapa - 12198 | 12198 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tzapa 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,493,668 | \$1,493,668 | \$1,493,668 | \$1,493,668 | \$1,493,668 | \$1,493,668 | \$1,493,668 | 100.00 | 0 | Hecctas lineales | 1,329 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Registre: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% Y OPERANDO Satisfactoriamente - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De La Línea De Drenaje De Agua Potable - 19964 | 19964 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tzapa 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,436,930 | \$1,436,930 | \$1,436,930 | \$1,436,930 | \$1,436,930 | \$1,436,930 | \$1,436,930 | 100.00 | 0 | Hecctas lineales | 2,312 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Registre: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% Y OPERANDO Satisfactoriamente - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Mejoramiento De La Clínica Rural - 20378 | 20378 | Chiapas | Tuxtla Chico | Manuel Lezama | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | \$327,043 | \$327,043 | \$327,043 | \$327,043 | \$327,043 | \$327,043 | \$327,043 | 100.00 | 0 | Otros | 1,826 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Registre: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% Y OPERANDO Satisfactoriamente - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Ejido Manuel Lezama - 12153 | 12153 | Chiapas | Tuxtla Chico | Manuel Lezama | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,113,095 | \$1,113,095 | \$1,113,095 | \$1,113,095 | \$1,113,095 | \$1,113,095 | \$1,113,095 | 100.00 | 0 | Hecctas lineales | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Registre: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% Y OPERANDO Satisfactoriamente - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Alambrado Público Primera Sección Sección Margaritas - 12102 | 12102 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección Margaritas (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$567,399 | \$567,399 | \$567,399 | \$567,399 | \$567,399 | \$567,399 | \$567,399 | 100.00 | 0 | Otros | 458 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Registre: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% Y OPERANDO Satisfactoriamente - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Banca Paralela En Edo Desacabilancado - 19918 | 19918 | Chiapas | Tuxtla Chico | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$615,337 | \$615,337 | \$615,337 | \$615,337 | \$615,337 | \$615,337 | \$615,337 | 100.00 | 0 | Hecctas lineales | 174 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Registre: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% Y OPERANDO Satisfactoriamente - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Aplicación De Replanteo Del Rincón Salá - 20548 | 20548 | Chiapas | Tuxtla Chico | 1ra. Sección De Medio Monte | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$875,200 | \$875,200 | \$875,200 | \$875,200 | \$875,200 | \$875,200 | \$875,200 | 100.00 | 0 | Otros | 91 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Registre: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% Y OPERANDO Satisfactoriamente - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Pavimentación De Camino Con Concreto Medio Del Edo Salá 19941 | 19941 | Chiapas | Tuxtla Chico | 1ra. Sección De Medio Monte | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,249,413 | \$1,249,413 | \$1,249,413 | \$1,249,413 | \$1,249,413 | \$1,249,413 | \$1,249,413 | 100.00 | 0 | Hecctas Cuadradas | 1,311 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Registre: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% Y OPERANDO Satisfactoriamente - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Aplicación De Electrificación Camino Ochoa En Primera Sección De Medio Monte - 12003 | 12003 | Chiapas | Tuxtla Chico | 1ra. Sección De Medio Monte | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$735,402 | \$735,402 | \$735,402 | \$735,402 | \$735,402 | \$735,402 | \$735,402 | 100.00 | 0 | Otros | 130 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Registre: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% Y OPERANDO Satisfactoriamente - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En Segunda Sección De Medio Monte - 12019 | 12019 | Chiapas | Tuxtla Chico | 2da. Sección De Medio Monte | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,767,201 | \$1,767,201 | \$1,767,201 | \$1,767,201 | \$1,767,201 | \$1,767,201 | \$1,767,201 | 100.00 | 0 | Otros | 198 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Registre: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% Y OPERANDO Satisfactoriamente - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Mejoramiento De Servicio Sanitario En Edif. Primaria Lic Adolfo López Mateos En Sección Ochoa - 19987 | 19987 | Chiapas | Tuxtla Chico | Ochoa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Ochoa | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$139,310 | \$139,310 | \$139,310 | \$139,310 | \$139,310 | \$139,310 | \$139,310 | 100.00 | 0 | Otros | 113 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Registre: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% Y OPERANDO Satisfactoriamente - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños José Rubén Romero En Sección Ochoa 19946 | 19946 | Chiapas | Tuxtla Chico | Ochoa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Ochoa | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$450,231 | \$450,231 | \$450,231 | \$450,231 | \$450,231 | \$450,231 | \$450,231 | 100.00 | 0 | Otros | 35 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Registre: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% Y OPERANDO Satisfactoriamente - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Banca Paralela En Jardín De Niños Tzapa En Sección La Toma - 19940 | 19940 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección La Toma | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$419,774 | \$419,774 | \$419,774 | \$419,774 | \$419,774 | \$419,774 | \$419,774 | 100.00 | 0 | Hecctas lineales | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Registre: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% Y OPERANDO Satisfactoriamente - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Mejoramiento Del Centro De Salud - 19970 | 19970 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección La Toma | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | \$187,241 | \$187,241 | \$187,241 | \$187,241 | \$187,241 | \$187,241 | \$187,241 | 100.00 | 0 | Otros | 800 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% / Registre: OBRAS FINANCIARMENTE AL 100% Y OPERANDO Satisfactoriamente - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|--------------|-------------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|---------------|------------|----------|---------------|------------------|------------------|---|--------------|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 0901504050 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504057A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0917170309 10889 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 108233 | 10233 | Chiapas | Tuxtla Chico | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2636,801 | 2636,801 | 2636,801 | 2636,801 | 2636,801 | 2636,801 | 2636,801 | 100.00 | 00 | Vivienda | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - METAS DEL PROYECTO: 1.00 TRANSFORMADOS - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 10970 | Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Primera Sección De Cabas - 102073 | 102073 | Chiapas | Tuxtla Chico | Cabas Ira, Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,529,924 | 51,529,924 | 51,529,924 | 51,529,924 | 51,529,924 | 51,529,924 | 51,529,924 | 100.00 | 00 | Otros | 534 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - METAS DEL PROYECTO: 1.00 TRANSFORMADOS - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 10971 | Construcción De Piso Flaco 104026 | 104026 | Chiapas | Tuxtla Chico | San Joséán (Campo Florido) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5605,471 | 5605,471 | 5605,471 | 5605,471 | 5605,471 | 5605,471 | 5605,471 | 100.00 | 00 | Otros | 350 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - METAS DEL PROYECTO: 66.00 PISOS - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 10972 | Introducción De Energía Eléctrica Para Pasa Pezón - 109451 | 109451 | Chiapas | Tuxtla Chico | El Aguinal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5236,470 | 5236,470 | 5236,470 | 5236,470 | 5236,470 | 5236,470 | 5236,470 | 100.00 | 00 | Otros | 327 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - METAS DEL PROYECTO: 1.00 TRANSFORMADOS - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 10973 | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Centro El Aguinal - 109451 | 109451 | Chiapas | Tuxtla Chico | El Aguinal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 52,304,362 | 52,304,362 | 52,304,362 | 52,304,362 | 52,304,362 | 52,304,362 | 52,304,362 | 100.00 | 00 | Otros | 527 | 100.00 | 30.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - METAS DEL PROYECTO: 130 TOMAS CONEXIONALES - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 10974 | Construcción De Techo En Vivienda En Primera Sección De Guillén Norte - 108253 | 108253 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección de Guillén Norte | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5705,344 | 5705,344 | 5705,344 | 5705,344 | 5705,344 | 5705,344 | 5705,344 | 100.00 | 00 | Otros | 265 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - METAS DEL PROYECTO: 53.40 TEJOS DE VIVIENDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 10975 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 109467 | 109467 | Chiapas | Tuxtla Chico | Mesopotamia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5816,062 | 5816,062 | 5816,062 | 5816,062 | 5816,062 | 5816,062 | 5816,062 | 100.00 | 00 | Vivienda | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 10976 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 200021 | 200021 | Chiapas | Tuxtla Chico | Alianza Abascoatán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5470,828 | 5470,828 | 5470,828 | 5470,828 | 5470,828 | 5470,828 | 5470,828 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 140 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - METAS DEL PROYECTO: 16.00 CUADROS DE VIVIENDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 10977 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 101122 | 101122 | Chiapas | Tuxtla Chico | Francisco Villa Fracción Vide Mejor | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5783,828 | 5783,828 | 5783,828 | 5783,828 | 5783,828 | 5783,828 | 5783,828 | 100.00 | 00 | Vivienda | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - METAS DEL PROYECTO: 16.00 CUADROS DE VIVIENDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 10978 | Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario - 200282 | 200282 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5279,376 | 5279,376 | 5279,376 | 5279,376 | 5279,376 | 5279,376 | 5279,376 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 2,863 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - METAS DEL PROYECTO: 53.40 TEJOS DE VIVIENDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 10979 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Chaves Entre Avenida Comercio Y Avenida Huasteca 200228 | 200228 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5191,403 | 5191,403 | 5191,403 | 5191,403 | 5191,403 | 5191,403 | 5191,403 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 2,863 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - METAS DEL PROYECTO: 53.40 TEJOS DE VIVIENDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 10980 | Construcción De Muro De Contención - 194900 | 194900 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5448,647 | 5448,647 | 5448,647 | 5448,647 | 5448,647 | 5448,647 | 5448,647 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 2,863 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 10981 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Avenida Alameda Entre Calle Juárez Y Calle Ayuntamiento - 122471 | 122471 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5121,705 | 5121,705 | 5121,705 | 5121,705 | 5121,705 | 5121,705 | 5121,705 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 140 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 10982 | Adquisición De Software Y Hardware - 108976 | 108976 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | PRODIG | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 546,138 | 546,138 | 546,138 | 546,138 | 546,138 | 546,138 | 546,138 | 99.96 | 00 | Equipamiento | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 10983 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promueva La Formación De Los Docentes Públicos Municipales No Incluye Salarios Honorarios Y De Pase - 109014 | 109014 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5184,543 | 5184,543 | 5184,543 | 5184,543 | 5184,543 | 5184,543 | 5184,543 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 10984 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Alameda Entre Calle Juárez Y Calle Lázaro Cárdenas - 108247 | 108247 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5182,327 | 5182,327 | 5182,327 | 5182,327 | 5182,327 | 5182,327 | 5182,327 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 10985 | Pavimentación De Avenida Alameda Entre Calle Juárez Y Calle Lázaro Cárdenas - 108212 | 108212 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5615,628 | 5615,628 | 5615,628 | 5615,628 | 5615,628 | 5615,628 | 5615,628 | 5615,628 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 10986 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Comandante - 109222 | 109222 | Chiapas | Tuxtla Chico | Francisco Sarabia Ira, Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5274,812 | 5274,812 | 5274,812 | 5274,812 | 5274,812 | 5274,812 | 5274,812 | 5274,812 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 643 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 10987 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 113624 | 113624 | Chiapas | Tuxtla Chico | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51,087,969 | 51,087,969 | 51,087,969 | 51,087,969 | 51,087,969 | 51,087,969 | 51,087,969 | 100.00 | 00 | Otros | 818 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 10988 | Construcción De Muro De Contención - 107846 | 107846 | Chiapas | Tuxtla Chico | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5556,859 | 5556,859 | 5556,859 | 5556,859 | 5556,859 | 5556,859 | 5556,859 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 818 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 10989 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 202351 | 202351 | Chiapas | Tuxtla Chico | Cantón el Bular | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51,452,380 | 51,452,380 | 51,452,380 | 51,452,380 | 51,452,380 | 51,452,380 | 51,452,380 | 100.00 | 00 | Otros | 105 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - METAS DEL PROYECTO: 53.40 TEJOS DE VIVIENDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 10990 | Pavimentación De Calle Comandante Con Concreto Hidráulico - 107014 | 107014 | Chiapas | Tuxtla Chico | Manacal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 51,351,769 | 51,351,769 | 51,351,769 | 51,351,769 | 51,351,769 | 51,351,769 | 51,351,769 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 619 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 10991 | Rehabilitación De La Línea De Transmisión Del Sistema De Agua Potable - 148989 | 148989 | Chiapas | Tuxtla Chico | Nueva Tenochtitlán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 52,835,087 | 52,835,087 | 52,835,087 | 52,835,087 | 52,835,087 | 52,835,087 | 52,835,087 | 99.99 | 00 | Metros lineales | 900 | 100.00 | 95.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - METAS DEL PROYECTO: 53.40 TEJOS DE VIVIENDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 10992 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 141315 | 141315 | Chiapas | Tuxtla Chico | El Belio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 52,118,574 | 52,118,574 | 52,118,574 | 52,118,574 | 52,118,574 | 52,118,574 | 52,118,574 | 83.89 | 00 | Metros lineales | 1,045 | 100.00 | 84.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - METAS DEL PROYECTO: 53.40 TEJOS DE VIVIENDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 10993 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 194657 | 194657 | Chiapas | Tuxtla Chico | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5986,681 | 5986,681 | 5986,681 | 5986,681 | 5986,681 | 5986,681 | 5986,681 | 100.00 | 00 | Otros | 177 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 10994 | Construcción De Muro De Contención - 122617 | 122617 | Chiapas | Tuxtla Chico | Santa Sofía | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5489,247 | 5489,247 | 5489,247 | 5489,247 | 5489,247 | 5489,247 | 5489,247 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 389 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 10995 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Calle El Comandante - 102455 | 102455 | Chiapas | Tuxtla Chico | Cuatro Cantón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5651,641 | 565 | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12653

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-------------|---|--------|------------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|-----------|------------------|---------------|---|--------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convoque - Especificación | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801150405 | Remedio Perimetral en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15082497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joinitiste Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Construcción de Cuartos Dormitorio - 100510 | 10010 | Chiapas | Panteño | San Isidro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | MUNICIPIO DE PANTELMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$450,579 | \$450,579 | \$450,579 | \$450,579 | \$450,579 | \$450,579 | \$450,579 | 100.00 | 00 | Vivienda | 7 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: |
| 0801703019 | Construcción de Cuartos Dormitorio - 10360 | 10360 | Chiapas | Panteño | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | MUNICIPIO DE PANTELMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,416,107 | \$1,416,107 | \$1,416,107 | \$1,416,107 | \$1,416,107 | \$1,416,107 | \$1,416,107 | 100.00 | 00 | Vivienda | 22 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: |
| 0801703019 | Rehabilitación de Camino - 135126 | 135126 | Chiapas | Pijijapan | Las Tortugas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Otros Proyectos | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | 100.00 | 00 | Otros | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada en el 3er trimestre, pero de ser activo el como terminado, por lo que se reporta nuevamente / Física: obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el como terminado, por lo que se reporta nuevamente / Registre: |
| 0801703019 | Construcción de Letrinas - 17798 | 17798 | Chiapas | Villaflores | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | H. AYUNTAMIENTO DE VILLLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Construcción de Cuartos Dormitorio - 16336 | 16336 | Chiapas | Villaflores | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | H. AYUNTAMIENTO DE VILLLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$552,900 | \$552,900 | \$552,900 | \$552,900 | \$552,900 | \$552,900 | \$552,900 | 100.00 | 00 | Otros | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación de Techo Firm - 20281 | 20281 | Chiapas | Villaflores | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | H. AYUNTAMIENTO DE VILLLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Construcción de Piso Firm 20280 | 20280 | Chiapas | Villaflores | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | H. AYUNTAMIENTO DE VILLLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Construcción de Baños Sanitarios con Modelos de Primera Etapa - 138801 | 138801 | Chiapas | Pichucalco | El Anzote Iva. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,390,539 | \$1,390,539 | \$1,390,539 | \$1,390,539 | \$1,390,539 | \$1,390,539 | \$1,390,539 | 100.00 | 00 | Pisos | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 13889 | 13889 | Chiapas | Pichucalco | Luis Donato Guzman Huerta | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,313,733 | \$1,313,733 | \$1,313,733 | \$1,313,733 | \$1,313,733 | \$1,313,733 | \$1,313,733 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 77 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción de Baños Sanitarios con Modelos de Primera Etapa - 138778 | 138778 | Chiapas | Pichucalco | Los Canchales | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,356,914 | \$1,356,914 | \$1,356,914 | \$1,356,914 | \$1,356,914 | \$1,356,914 | \$1,356,914 | 100.00 | 00 | Pisos | 52 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción de Pisos Sanitarios con Modelos de Primera Etapa - 13869 | 13869 | Chiapas | Pichucalco | Campezo 2da. Sección B (El Nipon) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,675,211 | \$1,675,211 | \$1,675,211 | \$1,675,211 | \$1,675,211 | \$1,675,211 | \$1,675,211 | 100.00 | 00 | Otros | 202 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción de Pisos Sanitarios con Modelos de Primera Etapa - 137007 | 137007 | Chiapas | Pichucalco | Estación Arriba Iva. Sección A (Los Tigres) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,849,677 | \$1,849,677 | \$1,849,677 | \$1,849,677 | \$1,849,677 | \$1,849,677 | \$1,849,677 | 100.00 | 00 | Otros | 415 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación de Camino En Tramo Aislado - 201720 | 201720 | Chiapas | Pijijapan | Pijijapan | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Transportes y vialidades | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$319,015 | \$319,015 | \$319,015 | \$319,015 | \$319,015 | \$319,015 | \$319,015 | 100.00 | 00 | Otros | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registre: |
| 0801703019 | 1000 Servicio Integral 17186 | 17186 | Chiapas | Pijijapan | Pijijapan | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Otros Proyectos | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,837,493 | \$1,837,493 | \$1,837,493 | \$1,837,493 | \$1,837,493 | \$1,837,493 | \$1,837,493 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registre: |
| 0801703019 | Curso de Capacitación y Actualización Que Promueva La Formación de Los Servidores Públicos Municipales - 17182 | 17182 | Chiapas | Pijijapan | Pijijapan | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Otros Proyectos | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$306,249 | \$306,249 | \$306,249 | \$306,249 | \$306,249 | \$306,249 | \$306,249 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registre: |
| 0801703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 142350 | 142350 | Chiapas | Pijijapan | Pijijapan | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$712,813 | \$712,813 | \$712,813 | \$712,813 | \$712,813 | \$712,813 | \$712,813 | 100.00 | 00 | Otros | 900 | 100.00 | 100.00 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registre: |
| 0801703019 | Construcción De La Línea Eléctrica - 142475 | 142475 | Chiapas | Pijijapan | Pijijapan | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Urbanización | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$432,404 | \$432,404 | \$432,404 | \$432,404 | \$432,404 | \$432,404 | \$432,404 | 100.00 | 00 | Otros | 105 | 100.00 | 100.00 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registre: |
| 0801703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 131153 | 131153 | Chiapas | Pijijapan | Pijijapan | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$665,940 | \$665,940 | \$665,940 | \$665,940 | \$665,940 | \$665,940 | \$665,940 | 100.00 | 00 | Otros | 217 | 100.00 | 100.00 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registre: |
| 0801703019 | Construcción De Construcciones Y Saneamiento - 130686 | 130686 | Chiapas | Pijijapan | Pijijapan | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Transportes y vialidades | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$480,427 | \$480,427 | \$480,427 | \$480,427 | \$480,427 | \$480,427 | \$480,427 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,500 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada en el 3er trimestre, pero de ser activo el como terminado, por lo que se reporta nuevamente / Física: obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el como terminado, por lo que se reporta nuevamente / Registre: |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 13331 | 13331 | Chiapas | Pijijapan | Barraquito | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$480,084 | \$480,084 | \$480,084 | \$480,084 | \$480,084 | \$480,084 | \$480,084 | 100.00 | 00 | Vivienda | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registre: |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 48196 | 48196 | Chiapas | Pijijapan | Cajon De Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$566,712 | \$566,712 | \$566,712 | \$566,712 | \$566,712 | \$566,712 | \$566,712 | 100.00 | 00 | Vivienda | 57 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada en el 3er trimestre, pero de ser activo el como terminado, por lo que se reporta nuevamente / Física: obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el como terminado, por lo que se reporta nuevamente / Registre: |
| 0801703019 | Construcción De Domo Recreacional Diseñado Por Treinta Metros - 131185 | 131185 | Chiapas | Pijijapan | El Carmon | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$734,389 | \$734,389 | \$734,389 | \$734,389 | \$734,389 | \$734,389 | \$734,389 | 100.00 | 00 | Otros | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registre: |
| 0801703019 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa 8754 | 8754 | Chiapas | Pijijapan | La Central | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,828,257 | \$3,828,257 | \$3,828,257 | \$3,828,257 | \$3,828,257 | \$3,828,257 | \$3,828,257 | 100.00 | 00 | Otros | 885 | 100.00 | 100.00 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registre: |
| 0801703019 | Construcción De Domo Recreacional Diseñado Por Treinta Metros - 131174 | 131174 | Chiapas | Pijijapan | La Grande | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$726,214 | \$726,214 | \$726,214 | \$726,214 | \$726,214 | \$726,214 | \$726,214 | 100.00 | 00 | Otros | 144 | 100.00 | 100.00 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registre: |
| 0801703019 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 131023 | 131023 | Chiapas | Pijijapan | Hermenegildo Salmea | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Agua y saneamiento | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,458,223 | \$1,458,223 | \$1,458,223 | \$1,458,223 | \$854,392 | \$854,392 | \$854,392 | 58.59 | 00 | Metros Lineales | 871 | 100.00 | 60.00 | Financiera: obra referendado para 2018, en proceso / Física: obra referendado para 2018, en proceso / Registre: |
| 0801703019 | Rehabilitación De Camino En Tramo Aislado Eje 50 Tamulpa A San Isidro - 135461 | 135461 | Chiapas | Pijijapan | Tamulpa (Joaquín Nieto) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Transportes y vialidades | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$587,806 | \$587,806 | \$587,806 | \$587,806 | \$587,806 | \$587,806 | \$587,806 | 100.00 | 00 | Otros | 1,200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada en el 3er trimestre, pero de ser activo el como terminado, por lo que se reporta nuevamente / Física: obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el como terminado, por lo que se reporta nuevamente / Registre: |
| 0801703019 | Rehabilitación De Pavimento Hielo - 131279 | 131279 | Chiapas | Pijijapan | Tamulpa (Joaquín Nieto) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Transportes y vialidades | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$369,472 | \$369,472 | \$369,472 | \$369,472 | \$340,177 | \$340,177 | \$340,177 | 92.02 | 00 | Otros | 1,000 | 100.00 | 95.00 | Financiera: obra referendado para 2018, en proceso / Física: obra referendado para 2018, en proceso / Registre: |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo De Laminas XPS - 142267 | 142267 | Chiapas | Pijijapan | Nueva Flor | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Vivienda | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$395,299 | \$395,299 | \$395,299 | \$395,299 | \$395,299 | \$395,299 | \$395,299 | 100.00 | 00 | Otros | 132 | 100.00 | 100.00 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registre: |
| 0801703019 | Construcción De Domo Recreacional En El Jardín De Niños - 135216 | 135216 | Chiapas | Pijijapan | Piso de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educación | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$874,855 | \$874,855 | \$874,855 | \$874,855 | \$821,526 | \$821,526 | \$821,526 | 93.90 | 00 | Otros | 40 | 100.00 | 95.00 | Financiera: obra referendado para 2018, en proceso / Física: obra referendado para 2018, en proceso / Registre: |
| 0801703019 | Rehabilitación De Camino Tramo Aislado Eje 50 Camino Al Ejido Santa Virginia - 144240 | 144240 | Chiapas | Pijijapan | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Transportes y vialidades | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$312,0 | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|---------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|---------------|--------|------------------|---------------|-----------|------------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convencio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población |
| 0801150405 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504247A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 13217 | 13217 | Chiapas | Pijijapan | Las Guacamayas Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2480,594 | 2480,594 | 2480,594 | 2480,594 | 2480,594 | 2480,594 | 100.00 | 00 | Vivienda | 49 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: |
| 0801703019 | Rehabilitación De Camino Del Ejido La Piana Al Ejido Coque Schwegel - 13098 | 13098 | Chiapas | Pijijapan | La Piana | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 5320,614 | 5320,614 | 5320,614 | 5320,415 | 5320,614 | 5320,614 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: |
| 0801703019 | Rehabilitación De Camino - 13071 | 13071 | Chiapas | Pijijapan | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2405,684 | 2405,684 | 2405,684 | 2405,684 | 2405,684 | 2405,684 | 100.00 | 00 | Otros | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero de se activo al inicio terminado, por eso se reporta consumidos / Física: obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo al inicio terminado, por eso se reporta consumidos / Registro: |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 109713 | 109713 | Chiapas | Villa Corzo | Vicininato de Fecoco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 51,543,763 | 51,543,763 | 51,543,763 | 51,543,763 | 51,543,763 | 51,543,763 | 100.00 | 00 | Vivienda | 27 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Introducción De La Red De Energía Eléctrica Área Segunda Cagua Trifásica El Bilar - 145470 | 145470 | Chiapas | Venustiano Carranza | El Bilar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | En Ejecución | 51,551,384 | 51,551,384 | 51,551,384 | 51,551,384 | 51,551,384 | 51,551,384 | 100.00 | 00 | Otros | 400 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. DESCRIPCIÓN DE OBRA INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica Área Pajalón Del Orizalva - 145462 | 145462 | Chiapas | Venustiano Carranza | Pajalón del Orizalva | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | En Ejecución | 52,188,703 | 52,188,703 | 52,188,703 | 52,188,703 | 52,188,703 | 52,188,703 | 100.00 | 00 | Otros | 1,830 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. DESCRIPCIÓN DE OBRA INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Casa De Salud Comunitaria Treinta Y Uno De Diciembre | 114904 | Chiapas | Venustiano Carranza | Treinta y Uno de Diciembre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Salud | En Ejecución | 8610,294 | 8610,294 | 8610,294 | 8610,294 | 8610,294 | 8610,294 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 149 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. DESCRIPCIÓN DE OBRA INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Drenaje Pluvial - 154462 | 154462 | Chiapas | Villa Corzo | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 5106,921 | 5106,921 | 5106,921 | 5106,921 | 5106,921 | 5106,921 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 339 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Mejoramiento De Vivienda Nono Fime - 12582 | 12582 | Chiapas | Villa Corzo | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 5615,771 | 5615,771 | 5615,771 | 5615,771 | 5615,771 | 5615,771 | 100.00 | 00 | Otros | 57 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Mejoramiento De Vivienda Pico Fime - 12542 | 12542 | Chiapas | Villa Corzo | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 5774,829 | 5774,829 | 5774,829 | 5774,829 | 5774,829 | 5774,829 | 100.00 | 00 | Otros | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Mejoramiento De Vivienda Tacho Fime - 126144 | 126144 | Chiapas | Villa Corzo | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 5973,604 | 5973,604 | 5973,604 | 5973,604 | 5973,604 | 5973,604 | 100.00 | 00 | Otros | 92 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 102871 | 102871 | Chiapas | Villa Corzo | Valle Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 51,073,852 | 51,073,852 | 51,073,852 | 51,073,852 | 51,073,852 | 51,073,852 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 2,371 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Terceca Chapo Valle Morelos - 109376 | 109376 | Chiapas | Villa Corzo | Valle Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 5570,589 | 5570,589 | 5570,589 | 5570,589 | 5570,589 | 5570,589 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 2,371 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Mejoramiento De Vivienda Tacho Fime - 112474 | 112474 | Chiapas | Villa Corzo | Sierra Morena | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 5398,525 | 5398,525 | 5398,525 | 5398,525 | 5398,525 | 5398,525 | 100.00 | 00 | Otros | 46 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 106170 | 106170 | Chiapas | Villa Corzo | Sierra Morena | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 5282,307 | 5282,307 | 5282,307 | 5282,307 | 5282,307 | 5282,307 | 100.00 | 00 | Otros | 143 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 109748 | 109748 | Chiapas | Villa Corzo | Soma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 51,737,514 | 51,737,514 | 51,737,514 | 51,737,514 | 51,737,514 | 51,737,514 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 122482 | 122482 | Chiapas | Villa Corzo | Dostal Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 5579,171 | 5579,171 | 5579,171 | 5579,171 | 5579,171 | 5579,171 | 100.00 | 00 | Vivienda | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Letanías - 122383 | 122383 | Chiapas | Villa Corzo | Dostal Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 5321,784 | 5321,784 | 5321,784 | 5321,784 | 5321,784 | 5321,784 | 100.00 | 00 | Pisos | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 108326 | 108326 | Chiapas | Villa Corzo | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 5545,251 | 5545,251 | 5545,251 | 5545,251 | 5545,251 | 5545,251 | 100.00 | 00 | Otros | 246 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 109832 | 109832 | Chiapas | Villa Corzo | Patia Chica | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 5926,674 | 5926,674 | 5926,674 | 5926,674 | 5926,674 | 5926,674 | 100.00 | 00 | Vivienda | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 108174 | 108174 | Chiapas | Villa Corzo | Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 5152,599 | 5152,599 | 5152,599 | 5152,599 | 5152,599 | 5152,599 | 100.00 | 00 | Otros | 48 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Baños Rurales - 202892 | 202892 | Chiapas | Villa Corzo | La Selva Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 5743,881 | 5743,881 | 5743,881 | 5743,881 | 5743,881 | 5743,881 | 100.00 | 00 | Otros | 13 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Caminos - 126115 | 126115 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Miconic (El Cimarrón) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 5103,767 | 5103,767 | 5103,767 | 5103,767 | 5103,767 | 5103,767 | 100.00 | 00 | Otros | 131 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 109588 | 109588 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Miconic (El Cimarrón) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 51,621,640 | 51,621,640 | 51,621,640 | 51,621,640 | 51,621,640 | 51,621,640 | 100.00 | 00 | Vivienda | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Replicación De Antena Y Movimiento De Camino Rural - 14949 | 14949 | Chiapas | Rayón | La Maraña | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 51,500,000 | 51,500,000 | 51,500,000 | 51,500,000 | 51,500,000 | 51,500,000 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 205 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: |
| 0801703019 | Pavimentación De Calles Con Saneamiento Hídrico - 148053 | 148053 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 51,242,431 | 51,242,431 | 51,242,431 | 51,242,431 | 51,242,431 | 51,242,431 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 605 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA YA FUE REALIZADA EN SU TOTALIDAD Y PAGADA AL 100% CON RECIBOS DEL FOMENTO. / Física: OBRA YA FUE REALIZADA FÍSICAMENTE AL 100% Y EN SU TOTALIDAD EN EL EJERCICIO 2017. / Registro: OBRA YA FUE EJECUTADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL EJERCICIO 2017. / Sistema: OBRA YA FUE EJECUTADA SATISFACTORIAMENTE Y OPERANDO ADICIONALMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | 1205 Arrendamiento De Vehículos Particulares, Móviles, Maquinaria, Herramientas Y Equipos Para Servicios Públicos - 109644 | 109644 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 5486,464 | 5486,464 | 5486,464 | 5486,464 | 5486,464 | 5486,464 | 100.00 | 00 | Vehículos | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA YA FUE REPORTADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% DESDE EL TERCER TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA YA FUE REPORTADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE DESDE EL TERCER TRIMESTRE 2017. / Registro: ESTE PROYECTO YA FUE REPORTADO AL 100% DESDE EL TERCER TRIMESTRE 2017. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE, ÚNICAMENTE SE REPORTAN LOS MÓVILES. POR LO QUE EL SISTEMA NO MUESTRA DE REGISTRO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Calles Con Saneamiento Hídrico - 14795 | 14795 | Chiapas | Reforma | El Carmen (El Llano) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 51,189,897 | 51,189,897 | 51,189,897 | 51,189,897 | 51,189,897 | 51,189,897 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 2,182 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA YA FUE REPORTADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% DESDE EL TERCER TRIMESTRE 2017. / Física: OBRA YA FUE REPORTADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE DESDE EL TERCER TRIMESTRE 2017. / Registro: ESTE PROYECTO YA FUE REPORTADO AL 100% DESDE EL TERCER TRIMESTRE 2017. EN ESTE CUARTO TRIMESTRE, ÚNICAMENTE SE REPORTAN LOS MÓVILES. POR LO QUE EL SISTEMA NO MUESTRA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN DE ESTA OBRA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---------------------------|---|---|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|-----------|---------------|------------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| CP011504050 | Remolado Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 120222 | 120222 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP017103019 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 181565 | 181565 | Chiapas | Reforma | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,656,201 | \$2,656,201 | \$2,656,201 | \$2,656,201 | \$2,656,201 | \$2,656,201 | 100.00 | 00 | Otros | 408 | 100.00 | 100.00 | Financiera: ESTA OBRVA VA FUE REPORTADA AL 100 % FINANCIERAMENTE DESDE EL TERCER TRIMESTRE 2017. / Física: ESTA OBRVA VA FUE REPORTADA AL 100 % FINANCIERAMENTE DESDE EL TERCER TRIMESTRE 2017. / Observa: ESTA OBRVA VA HABIENDO SIDO REPORTADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % DESDE EL TERCER TRIMESTRE 2017, POR LO QUE SE ENCUENTRA SUSTENTABLEMENTE Y OPERANDO ADECUADAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP017103019 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 120222 | 120222 | Chiapas | Reforma | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,433,126 | \$2,433,126 | \$2,433,126 | \$2,433,126 | \$2,433,126 | \$2,433,126 | 100.00 | 00 | Otros | 1,056 | 100.00 | 100.00 | Financiera: ESTA OBRVA VA HABIENDO SIDO REPORTADA FINANCIERAMENTE AL 100 % DESDE EL TERCER TRIMESTRE 2017. / Física: ESTA OBRVA VA HABIENDO SIDO REPORTADA FÍSICAMENTE AL 100 % DESDE EL TERCER TRIMESTRE 2017. / Observa: ESTA OBRVA VA HABIENDO SIDO REPORTADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % DESDE EL TERCER TRIMESTRE 2017, POR LO QUE SE ENCUENTRA SUSTENTABLEMENTE Y OPERANDO ADECUADAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP017103019 | Construcción De Pozos Semigravados - 191834 | 191834 | Chiapas | Reforma | Sagunt Jda. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,529,612 | \$1,529,612 | \$1,529,612 | \$1,529,612 | \$1,529,612 | \$1,529,612 | 100.00 | 00 | Otros | 125 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRVA PAGADA EN SU TOTALIDAD CON RECIBOS DEL FOM 2017 / Física: OBRVA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD Y CONCLUIDA AL 100 %. / Observa: NO SE PERMITE CONSULTAR EL REGISTRO DE LOS DATOS DEL CONTRATO, SIENDO TODOS LOS DATOS Y AL MOMENTO DE CONSULTAR, NO HAYABA UN REGISTRO QUE DIERA ESTE SITIO DICHO. . . EXISTIO UN ERROR AL CONSULTAR LA INFORMACION, POR FAVOR VERIFICAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA APLICACION, SE SALDIO POR UN ERROR DEL SISTEMA Y VOLVIO A EJECUTAR, PARA REALIZAR DE NUEVO LA CARGA DE DATOS Y SE VOLVIO A REVISAR EL MODO REGULAR, SE LLAMANDO AL NUMERO QUE PROPORCIONAN EN EL CORREO DE LA LICITACION FLORES, PERO NO CORRECTA MENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP017103019 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 120222 | 120219 | Chiapas | Reforma | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,721,003 | \$2,721,003 | \$2,721,003 | \$2,721,003 | \$2,721,003 | \$2,721,003 | 100.00 | 00 | Otros | 264 | 100.00 | 100.00 | Financiera: ESTA OBRVA VA FUE REPORTADA FINANCIERAMENTE AL 100 % DESDE EL TERCER TRIMESTRE 2017. / Física: ESTA OBRVA VA HABIENDO SIDO REPORTADA FÍSICAMENTE AL 100 % DESDE EL TERCER TRIMESTRE 2017, POR LO QUE SE ENCUENTRA SUSTENTABLEMENTE Y OPERANDO ADECUADAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP017103019 | Construcción De Centro Comunitario De Ocosingo - 104859 | 104859 | Chiapas | Las Rosas | Ixtapilla | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,348,095 | \$1,348,095 | \$1,348,095 | \$1,348,095 | \$1,348,095 | \$1,348,095 | 100.00 | 00 | Otros | 2,500 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017103019 | Construcción De Cancha De Juegos Múltiples En Escuela Primaria José Martí - 104502 | 104502 | Chiapas | Las Rosas | Sacajalpa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$655,293 | \$655,293 | \$655,293 | \$655,293 | \$655,293 | \$655,293 | 100.00 | 00 | Otros | 1,900 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017103019 | Construcción De Cancha De Juegos Múltiples En Escuela Primaria Federal José Martí - 104377 | 104377 | Chiapas | Las Rosas | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$657,233 | \$657,233 | \$657,233 | \$657,233 | \$657,233 | \$657,233 | 100.00 | 00 | Otros | 800 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017103019 | Agüitas Serdan Construcción De Techado En Cancha De Juegos Múltiples - 104887 | 104887 | Chiapas | Comunacama de Espinosa | Agüitas Serdan (kilómetro 38) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOCOCANILLA DE ESPINOSA | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | 100.00 | 00 | Otros | 27 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017103019 | Monte Benito Construcción De Cuartos Doratorios Siete - 134691 | 134691 | Chiapas | Comunacama de Espinosa | Monte Benito | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOCOCANILLA DE ESPINOSA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$525,760 | \$525,760 | \$525,760 | \$525,760 | \$525,760 | \$525,760 | 100.00 | 00 | Otros | 27 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017103019 | El Zapote Construcción De Cuartos Doratorios Cinco - 120534 | 120534 | Chiapas | Comunacama de Espinosa | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOCOCANILLA DE ESPINOSA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$375,543 | \$375,543 | \$375,543 | \$375,543 | \$375,543 | \$375,543 | 100.00 | 00 | Otros | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017103019 | La Nueva Esperanza Construcción De Cuartos Doratorios Siete - 120481 | 120481 | Chiapas | Comunacama de Espinosa | La Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOCOCANILLA DE ESPINOSA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$668,370 | \$668,370 | \$668,370 | \$668,370 | \$668,370 | \$668,370 | 100.00 | 00 | Otros | 34 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017103019 | El Balam Construcción De Cuartos Doratorios Siete - 119966 | 119966 | Chiapas | Comunacama de Espinosa | El Balam | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOCOCANILLA DE ESPINOSA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$525,760 | \$525,760 | \$525,760 | \$525,760 | \$525,760 | \$525,760 | 100.00 | 00 | Otros | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017103019 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Vistaherona - 122998 | 122998 | Chiapas | Paleoque | Vistaherona | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$775,642 | \$775,642 | \$775,642 | \$775,642 | \$775,642 | \$775,642 | 100.00 | 00 | Vivienda | 160 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017103019 | Construcción De Cuartos Doratorios En Ejido Victorio Grajales - 64219 | 64219 | Chiapas | Paleoque | Victorio Grajales | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$907,976 | \$907,976 | \$907,976 | \$907,976 | \$907,976 | \$907,976 | 100.00 | 00 | Vivienda | 125 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP017103019 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Augusto Gómez Villanueva - 134400 | 134400 | Chiapas | Paleoque | Augusto Gómez Villanueva | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$845,304 | \$845,304 | \$845,304 | \$845,304 | \$845,304 | \$845,304 | 100.00 | 00 | Vivienda | 175 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP017103019 | Construcción De Cuartos Doratorios En Ejido Ricardo Flores Magón - 60532 | 60532 | Chiapas | Paleoque | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$665,011 | \$665,011 | \$665,011 | \$665,011 | \$665,011 | \$665,011 | 100.00 | 00 | Vivienda | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP017103019 | Construcción De Un Puesto Vehicular En El Ejido Sinal - 152328 | 152328 | Chiapas | Paleoque | El Sinal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$599,099 | \$599,099 | \$599,099 | \$599,099 | \$599,099 | \$599,099 | 100.00 | 00 | Otros | 185 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP017103019 | Construcción De Cuartos Doratorios En Hacienda El Mango - 64942 | 64942 | Chiapas | Paleoque | El Mango | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$278,426 | \$278,426 | \$278,426 | \$278,426 | \$278,426 | \$278,426 | 100.00 | 00 | Vivienda | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP017103019 | Construcción De Cuartos Doratorios En Ejido Francisco Villa - 62864 | 62864 | Chiapas | Paleoque | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$311,905 | \$311,905 | \$311,905 | \$311,905 | \$311,905 | \$311,905 | 100.00 | 00 | Vivienda | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017103019 | Construcción De Cuartos Doratorios En Ejido Nuevo Sonora - 60879 | 60879 | Chiapas | Paleoque | Nuevo Sonora | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,133,994 | \$1,133,994 | \$1,133,994 | \$1,133,994 | \$1,133,994 | \$1,133,994 | 100.00 | 00 | Vivienda | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP017103019 | Construcción De Cuartos Doratorios En Ampliación Paleoque - 43813 | 43813 | Chiapas | Paleoque | Ampliación Paleoque | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$691,984 | \$691,984 | \$691,984 | \$691,984 | \$691,984 | \$691,984 | 100.00 | 00 | Vivienda | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP017103019 | Construcción De Cuartos Doratorios En Hacienda La Espinosa - 131084 | 131084 | Chiapas | Paleoque | La Espinosa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$101,508 | \$101,508 | \$101,508 | \$101,508 | \$101,508 | \$101,508 | 100.00 | 00 | Vivienda | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017103019 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Primera Etapa Cañon Sacajalpa - 179923 | 179923 | Chiapas | Villa Comunitaria | Sacajalpa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$884,669 | \$884,669 | \$884,669 | \$884,669 | \$884,669 | \$884,669 | 100.00 | 00 | Otros | 83 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: postes / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP017103019 | Construcción De Nueva Para Vivienda Tipo Casa Punta Venado Y Cinco Puntos Venado El Balancón Domingo - 92146 | 92146 | Chiapas | Salto de Agua | Balancón Domingo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,857,963 | \$3,857,963 | \$3,857,963 | \$3,857,963 | \$3,857,963 | \$3,857,963 | 100.00 | 00 | Otros | 1,393 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRVA FINQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRVA FINQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP017103019 | Construcción De Letanías Tipo De Dos O Cinco Puntos Venados Hra Ej. Emiliano Zapata - 143446 | 143446 | Chiapas | Salto de Agua | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,273,465 | \$1,273,465 | \$1,273,465 | \$1,273,465 | \$1,273,465 | \$1,273,465 | 100.00 | 00 | Paseos | 155 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRVA FINQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRVA FINQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP017103019 | Construcción De Cuartos Para Cocina En La Hacienda Santa Isabel, Sección Sección - 151133 | 151133 | Chiapas | Paleoque | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$269,521 | \$269,521 | \$269,521 | \$269,521 | \$269,521 | \$269,521 | 100.00 | 00 | Vivienda | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------------|---------------|---|------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | |
| 0801150405 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150405A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Santa Isabel - 67006 | 67006 | Chiapas | Palenque | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5383,731 | 5383,731 | 5383,731 | 5383,731 | 5383,731 | 5383,731 | 5383,731 | 5383,731 | 5383,731 | 00 | Vivienda | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | | |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Jido Pueblo Nuevo - 63431 | 63431 | Chiapas | Palenque | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5684,116 | 5683,994 | 5683,994 | 5683,994 | 5683,994 | 5683,994 | 5683,994 | 5683,994 | 5683,994 | 100.00 | 00 | Vivienda | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios En San Luis Zda. Sección - 63643 | 63643 | Chiapas | Palenque | San Luis Zda. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6336,387 | 6336,387 | 6336,387 | 6336,387 | 6336,387 | 6336,387 | 6336,387 | 6336,387 | 6336,387 | 100.00 | 00 | Vivienda | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Para Oficinas En Hacienda Medellín Primera Sección - 103007 | 103007 | Chiapas | Palenque | Medellín Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6388,018 | 6388,018 | 6388,018 | 6388,018 | 6388,018 | 6388,018 | 6388,018 | 6388,018 | 6388,018 | 100.00 | 00 | Vivienda | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Jido Medellín Primera Sección - 63648 | 63648 | Chiapas | Palenque | Medellín Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6372,580 | 6372,580 | 6372,580 | 6372,580 | 6372,580 | 6372,580 | 6372,580 | 6372,580 | 6372,580 | 100.00 | 00 | Vivienda | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Jido El Palmar Ira. Sección - 63908 | 63908 | Chiapas | Palenque | El Palmar Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6785,239 | 6781,031 | 6781,031 | 6781,031 | 6781,031 | 6781,031 | 6781,031 | 6781,031 | 6781,031 | 6781,031 | 100.00 | 00 | Vivienda | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 178729 | 178729 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6978,794 | 6978,794 | 6978,794 | 6978,794 | 6978,794 | 6978,794 | 6978,794 | 6978,794 | 6978,794 | 6978,794 | 100.00 | 00 | Vivienda | 17 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 129402 | 129402 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6927,463 | 6927,463 | 6927,463 | 6927,463 | 6927,463 | 6927,463 | 6927,463 | 6927,463 | 6927,463 | 6927,463 | 100.00 | 00 | Vivienda | 17 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 127191 | 127191 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6654,680 | 6654,680 | 6654,680 | 6654,680 | 6654,680 | 6654,680 | 6654,680 | 6654,680 | 6654,680 | 6654,680 | 100.00 | 00 | Vivienda | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 160660 | 160660 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Palo Blanco (Ahuac) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6994,932 | 6994,932 | 6994,932 | 6994,932 | 6994,932 | 6994,932 | 6994,932 | 6994,932 | 6994,932 | 6994,932 | 100.00 | 00 | Vivienda | 14 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703009 | Rehabilitación De Camino Rural En San José Chagvel Palo Blanco Abn De Cuatro - 10986 | 10986 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Palo Blanco (Ahuac) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 6881,683 | 6881,683 | 6881,683 | 6881,683 | 6881,683 | 6881,683 | 6881,683 | 6881,683 | 6881,683 | 6881,683 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 499 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703009 | Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 160287 | 160287 | Chiapas | Salto de Agua | San Arbolito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6298,720 | 6298,720 | 6298,720 | 6298,720 | 6298,720 | 6298,720 | 6298,720 | 6298,720 | 6298,720 | 6298,720 | 100.00 | 00 | Otros | 53 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OMBIA FIRMADA V AL 100 % / Física: OMBIA FIRMADA V AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 160339 | 160339 | Chiapas | Salto de Agua | Posa Azul | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6298,720 | 6298,720 | 6298,720 | 6298,720 | 6298,720 | 6298,720 | 6298,720 | 6298,720 | 6298,720 | 6298,720 | 100.00 | 00 | Otros | 196 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OMBIA FIRMADA V AL 100 % / Física: OMBIA FIRMADA V AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Letrinas Tipo De Dos y Dos Puntos (Vehículo Mx E) Generación Nueva y Cincos - 187112 | 187112 | Chiapas | Salto de Agua | Generación Nueva y Cincos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61,091,541 | 61,091,541 | 61,091,541 | 61,091,541 | 61,091,541 | 61,091,541 | 61,091,541 | 61,091,541 | 61,091,541 | 61,091,541 | 61,091,541 | 100.00 | 00 | Pisos | 208 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OMBIA FIRMADA V AL 100 % / Física: OMBIA FIRMADA V AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Letrinas Tipo De Dos Por Dos Puntos (Vehículo Mx A) - 144658 | 144658 | Chiapas | Salto de Agua | Loma de Venado | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61,710,000 | 61,710,000 | 61,710,000 | 61,710,000 | 61,710,000 | 61,710,000 | 61,710,000 | 61,710,000 | 61,710,000 | 61,710,000 | 61,710,000 | 100.00 | 00 | Pisos | 216 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OMBIA FIRMADA V AL 100 % / Física: OMBIA FIRMADA V AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Sala Punto Venado y Cincos Nuevo Venado M - 144416 | 144416 | Chiapas | Salto de Agua | El Rabi Tulija | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62,314,778 | 62,314,778 | 62,314,778 | 62,314,778 | 62,314,778 | 62,314,778 | 62,314,778 | 62,314,778 | 62,314,778 | 62,314,778 | 62,314,778 | 100.00 | 00 | Otros | 214 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OMBIA FIRMADA V AL 100 % / Física: OMBIA FIRMADA V AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Sala Punto Venado Sur Cincos Nuevo Venado M - 144472 | 144472 | Chiapas | Salto de Agua | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6436,021 | 6436,021 | 6436,021 | 6436,021 | 6436,021 | 6436,021 | 6436,021 | 6436,021 | 6436,021 | 6436,021 | 6436,021 | 100.00 | 00 | Otros | 18 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OMBIA FIRMADA V AL 100 % / Física: OMBIA FIRMADA V AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Puentes Colgantes De Cables Cables De Cables Segunda Etapa - 144129 | 144129 | Chiapas | Salto de Agua | Yaxuchá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 | Construcción De Muro Para Vivienda Tipo De Sala Punto Venado Sur Cincos Nuevo Venado Mx E Etapa II - 70068 | 70068 | Chiapas | Salto de Agua | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6723,368 | 6723,368 | 6723,368 | 6723,368 | 6723,368 | 6723,368 | 6723,368 | 6723,368 | 6723,368 | 6723,368 | 6723,368 | 100.00 | 00 | Otros | 66 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OMBIA FIRMADA V AL 100 % / Física: OMBIA FIRMADA V AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 160371 | 160371 | Chiapas | Salto de Agua | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 674,682 | 674,682 | 674,682 | 674,682 | 674,682 | 674,682 | 674,682 | 674,682 | 674,682 | 674,682 | 674,682 | 100.00 | 00 | Otros | 43 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OMBIA FIRMADA V AL 100 % / Física: OMBIA FIRMADA V AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 160365 | 160365 | Chiapas | Salto de Agua | San José el Bandon | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6236,983 | 6236,983 | 6236,983 | 6236,983 | 6236,983 | 6236,983 | 6236,983 | 6236,983 | 6236,983 | 6236,983 | 6236,983 | 100.00 | 00 | Otros | 73 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OMBIA FIRMADA V AL 100 % / Física: OMBIA FIRMADA V AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Apertura Mejoramiento De Calles Y Obras De Drenaje - 69915 | 69915 | Chiapas | Salto de Agua | Nuevo Mundo Zda. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 6608,379 | 6608,379 | 6608,379 | 6608,379 | 6608,379 | 6608,379 | 6608,379 | 6608,379 | 6608,379 | 6608,379 | 6608,379 | 100.00 | 00 | Otros | 179 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OMBIA FIRMADA V AL 100 % / Física: OMBIA FIRMADA V AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 169342 | 169342 | Chiapas | Salto de Agua | San Francisco no se dice | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6403,284 | 6403,284 | 6403,284 | 6403,284 | 6403,284 | 6403,284 | 6403,284 | 6403,284 | 6403,284 | 6403,284 | 6403,284 | 100.00 | 00 | Otros | 191 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OMBIA FIRMADA V AL 100 % / Física: OMBIA FIRMADA V AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 160411 | 160411 | Chiapas | Salto de Agua | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6164,301 | 6164,301 | 6164,301 | 6164,301 | 6164,301 | 6164,301 | 6164,301 | 6164,301 | 6164,301 | 6164,301 | 6164,301 | 100.00 | 00 | Otros | 6 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OMBIA FIRMADA V AL 100 % / Física: OMBIA FIRMADA V AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 202287 | 202287 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 61,943,305 | 61,943,305 | 61,943,305 | 61,943,305 | 61,943,305 | 61,943,305 | 61,943,305 | 61,943,305 | 61,943,305 | 61,943,305 | 61,943,305 | 30.00 | 00 | Metros Lineales | 978 | 100.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 | Rehabilitación De Comedor Comunitario - 300394 | 300394 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 671,044 | 671,044 | 671,044 | 671,044 | 671,044 | 671,044 | 671,044 | 671,044 | 671,044 | 671,044 | 671,044 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 326 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Nueva Aurora - 137812 | 137812 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|---------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 08010104005 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17062497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Secund | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08171703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 97296 | 97296 | Chiapas | Tenejapa | Chama | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,384,294 | \$2,384,294 | \$2,384,294 | \$2,384,294 | \$2,384,294 | \$2,384,294 | \$2,384,294 | 100.00 | 00 | Hectos Lineales | 1,099 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 | |
| 08171703019 | Comercio De Agua Para Captación De Olla Pluvial - 48371 | 48371 | Chiapas | Tenejapa | Chama | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,601,499 | \$1,601,499 | \$1,601,499 | \$1,601,499 | \$1,601,499 | \$1,601,499 | \$1,601,499 | 100.00 | 00 | Otros | 1,462 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 | |
| 08171703019 | Revestimiento De Camino Rural - 94430 | 94430 | Chiapas | Tenejapa | Chama | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,243,000 | \$1,243,000 | \$1,243,000 | \$1,243,000 | \$1,243,000 | \$1,243,000 | \$1,243,000 | 100.00 | 00 | Otros | 1,413 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 - OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 | |
| 08171703019 | Apertura De Camino Saca Coque - 13633 | 13633 | Chiapas | Tenejapa | Chalam | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$2,989,443 | \$2,989,443 | \$2,989,443 | \$2,989,443 | \$2,989,443 | \$2,989,443 | \$2,989,443 | 100.00 | 00 | Otros | 172 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 | |
| 08171703019 | Construcción De Cinco Pisos De Concreto - 112470 | 112470 | Chiapas | Tenejapa | Chana | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$282,300 | \$282,300 | \$282,300 | \$282,300 | \$282,300 | \$282,300 | \$282,300 | 100.00 | 00 | Otros | 464 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 | |
| 08171703019 | Construcción De Cinco Techos De Concreto Armado - 111780 | 111780 | Chiapas | Tenejapa | Chana | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$290,687 | \$290,687 | \$290,687 | \$290,687 | \$290,687 | \$290,687 | \$290,687 | 100.00 | 00 | Otros | 464 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 | |
| 08171703019 | Construcción De Cinco Muros A Base De Bloq Bueno - 109501 | 109501 | Chiapas | Tenejapa | Chana | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$364,508 | \$364,508 | \$364,508 | \$364,508 | \$364,508 | \$364,508 | \$364,508 | 100.00 | 00 | Otros | 2,508 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 | |
| 08171703019 | Construcción De Cuatro Techos De Concreto Armado - 111825 | 111825 | Chiapas | Tenejapa | Juxajil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$232,550 | \$232,550 | \$232,550 | \$232,550 | \$232,550 | \$232,550 | \$232,550 | 100.00 | 00 | Otros | 399 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 | |
| 08171703019 | Construcción De Cuatro Pisos De Concreto - 112490 | 112490 | Chiapas | Tenejapa | Juxajil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$225,844 | \$225,844 | \$225,844 | \$225,844 | \$225,844 | \$225,844 | \$225,844 | 100.00 | 00 | Otros | 608 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA COMPROBADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 | |
| 08171703019 | Construcción De Cuatro Muros A Base De Bloq Bueno - 109589 | 109589 | Chiapas | Tenejapa | Juxajil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$291,400 | \$291,400 | \$291,400 | \$291,400 | \$291,400 | \$291,400 | \$291,400 | 100.00 | 00 | Otros | 389 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 | |
| 08171703019 | Construcción De Treinta Cuatro Dormitorios - 140255 | 140255 | Chiapas | Tenejapa | Kotzitz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$227,000 | \$227,007,960 | \$227,007,960 | \$227,007,960 | \$227,007,960 | \$227,007,960 | \$227,007,960 | 100.00 | 00 | Vivienda | 2,503 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08171703019 | Revestimiento De Camino Rural En Tramo Asfaltado - 93571 | 93571 | Chiapas | Tenejapa | Motzil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,623,400 | \$1,623,400 | \$1,623,400 | \$1,623,400 | \$1,623,400 | \$1,623,400 | \$1,623,400 | 100.00 | 00 | Otros | 2,165 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 | |
| 08171703019 | Construcción De Cuatro Pisos De Concreto - 140361 | 140361 | Chiapas | Tenejapa | Mulaktik | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$225,844 | \$22,984,420 | \$22,984,420 | \$22,984,420 | \$22,984,420 | \$22,984,420 | \$22,984,420 | 100.00 | 00 | Otros | 823 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 | |
| 08171703019 | Construcción De Cuatro Techos De Concreto Armado - 11044 | 11044 | Chiapas | Tenejapa | Mulaktik | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$232,550 | \$232,550 | \$232,550 | \$232,550 | \$232,550 | \$232,550 | \$232,550 | 100.00 | 00 | Otros | 844 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 | |
| 08171703019 | Construcción De Cuatro Muros A Base De Bloq Bueno - 110011 | 110011 | Chiapas | Tenejapa | Mulaktik | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$291,400 | \$291,400 | \$291,400 | \$291,400 | \$291,400 | \$291,400 | \$291,400 | 100.00 | 00 | Otros | 844 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 | |
| 08171703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 97353 | 97353 | Chiapas | Tenejapa | Mulaktik | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,100,150 | \$2,100,150 | \$2,100,150 | \$2,100,150 | \$2,100,150 | \$2,100,150 | \$2,100,150 | 100.00 | 00 | Hectos Lineales | 823 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CON RECURSO DE FISM 2017 | |
| 08171703019 | Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 146285 | 146285 | Chiapas | Tenejapa | Mujosik | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,640,000 | \$164,000,000 | \$164,000,000 | \$164,000,000 | \$164,000,000 | \$164,000,000 | \$164,000,000 | \$164,000,000 | 100.00 | 00 | Hectos Lineales | 1,099 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08171703019 | Construcción De Quince Pisos De Concreto - 112435 | 112435 | Chiapas | Tenejapa | Mujosik | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$846,914 | \$846,914 | \$846,914 | \$846,914 | \$846,914 | \$846,914 | \$846,914 | \$846,914 | 100.00 | 00 | Otros | 1,099 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 |
| 08171703019 | Construcción De Quince Muros A Base De Bloq Bueno - 109432 | 109432 | Chiapas | Tenejapa | Mujosik | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,093,524 | \$1,093,524 | \$1,093,524 | \$1,093,524 | \$1,093,524 | \$1,093,524 | \$1,093,524 | 100.00 | 00 | Otros | 1,116 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08171703019 | Construcción De Quince Techos De Concreto Armado - 110978 | 110978 | Chiapas | Tenejapa | Mujosik | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$872,061 | \$872,061 | \$872,061 | \$872,061 | \$872,061 | \$872,061 | \$872,061 | \$872,061 | 100.00 | 00 | Otros | 1,116 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 |
| 08171703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 4398 | 4398 | Chiapas | Tenejapa | Mujosik | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$780,500 | \$780,500 | \$780,500 | \$780,500 | \$780,500 | \$780,500 | \$780,500 | \$780,500 | 100.00 | 00 | Hectos Lineales | 1,099 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08171703019 | Construcción De Veintidós Pisos De Concreto - 131891 | 131891 | Chiapas | Tenejapa | Metan | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,411,526 | \$1,411,526 | \$1,411,526 | \$1,411,526 | \$1,411,526 | \$1,411,526 | \$1,411,526 | \$1,411,526 | 100.00 | 00 | Otros | 1,462 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 - OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 |
| 08171703019 | Construcción De Veintidós Muros A Base De Bloq Bueno - 110015 | 110015 | Chiapas | Tenejapa | Metan | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,822,539 | \$1,822,539 | \$1,822,539 | \$1,822,539 | \$1,822,539 | \$1,822,539 | \$1,822,539 | \$1,822,539 | 100.00 | 00 | Otros | 1,599 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08171703019 | Construcción De Veintidós Techos De Concreto Armado - 110055 | 110055 | Chiapas | Tenejapa | Metan | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,453,433 | \$1,453,433 | \$1,453,433 | \$1,453,433 | \$1,453,433 | \$1,453,433 | \$1,453,433 | \$1,453,433 | 100.00 | 00 | Otros | 1,599 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 |
| 08171703019 | Construcción De Cinco Pisos De Concreto - 146593 | 146593 | Chiapas | Tenejapa | Navil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$282,300 | \$28,230,520 | \$28,230,520 | \$28,230,520 | \$28,230,520 | \$28,230,520 | \$28,230,520 | \$28,230,520 | 100.00 | 00 | Otros | 473 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 |
| 08171703019 | Construcción De Cinco Techos De Concreto Armado - 146440 | 146440 | Chiapas | Tenejapa | Navil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$296,869 | \$2,906,869 | \$2,906,869 | \$2,906,869 | \$2,906,869 | \$2,906,869 | \$2,906,869 | \$2,906,869 | 100.00 | 00 | Otros | 473 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 |
| 08171703019 | Construcción De Cinco Muros A Base De Bloq Bueno - 146403 | 146403 | Chiapas | Tenejapa | Navil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$364,508 | \$36,450,785 | \$36,450,785 | \$36,450,785 | \$36,450,785 | \$36,450,785 | \$36,450,785 | \$36,450,785 | 100.00 | 00 | Otros | 473 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DEL FISM 2017 |
| 08171703019 | Revestimiento De Camino Rural En Tramo Asfaltado - 93483 | 93483 | Chiapas | Tenejapa | Navil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,322,500 | \$1,322,500 | \$1,322,500 | \$1,322,500 | \$1,322,500 | \$1,322,500 | \$1,322,500 | \$1,322,500 | 100.00 | 00 | Otros | 940 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 |
| 08171703019 | Construcción De Veintidós Pisos De Concreto - 112421 | 112421 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 0801504050 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17062497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 11585 | Construcción De Siete Cuartos Concretos - 142539 | 142539 | Chiapas | Tenejapa | Pajalón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0756,493 | 075,649,320 | 075,649,320 | 075,649,320 | 075,649,320 | 075,649,320 | 075,649,320 | 100.00 | 0 | Vivienda | 715 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 11586 | Apertura De Camino Seta Cuadra - 07514 | 07514 | Chiapas | Tenejapa | Pajalón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 54,997,363 | 54,997,363 | 54,997,363 | 54,997,363 | 54,997,363 | 54,997,363 | 54,997,363 | 100.00 | 0 | Otros | 613 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 | |
| 0801703009 11587 | Construcción De Cuatro Techos De Concreto Armado - 143994 | 143994 | Chiapas | Tenejapa | El Retico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0232,301 | 023,234,953 | 023,234,953 | 023,234,953 | 023,234,953 | 023,234,953 | 023,234,953 | 100.00 | 0 | Otros | 633 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 | |
| 0801703009 11588 | Construcción De Cuatro Pisos De Concreto - 144012 | 144012 | Chiapas | Tenejapa | El Retico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0225,844 | 022,584,420 | 022,584,420 | 022,584,420 | 022,584,420 | 022,584,420 | 022,584,420 | 100.00 | 0 | Otros | 633 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 | |
| 0801703009 11589 | Construcción De Cuatro Muros A Base De Block Bueno - 143403 | 143403 | Chiapas | Tenejapa | El Retico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0291,608 | 029,160,628 | 029,160,628 | 029,160,628 | 029,160,628 | 029,160,628 | 029,160,628 | 100.00 | 0 | Otros | 633 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 | |
| 0801703009 11576 | Construcción De Seis Techos De Concreto Armado - 143378 | 143378 | Chiapas | Tenejapa | El Retico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0635,299 | 063,529,872 | 063,529,872 | 063,529,872 | 063,529,872 | 063,529,872 | 063,529,872 | 100.00 | 0 | Otros | 575 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 | |
| 0801703009 11571 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 146228 | 146228 | Chiapas | Tenejapa | Chibixtonel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 01642,000 | 0164,200,000 | 0164,200,000 | 0164,200,000 | 0164,200,000 | 0164,200,000 | 0164,200,000 | 100.00 | 0 | Metros lineales | 1,979 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 11572 | Construcción De Cuatrocientos Cinco Techos De Laminas Galvalum - 142083 | 142083 | Chiapas | Tenejapa | Chibixtonel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 02847,890 | 0284,789,002 | 0284,789,002 | 0284,789,002 | 0284,789,002 | 0284,789,002 | 0284,789,002 | 100.00 | 0 | Otros | 1,129 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 11573 | Construcción De Cinco Pisos De Concreto - 143214 | 143214 | Chiapas | Tenejapa | Sivactel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0282,303 | 028,230,523 | 028,230,523 | 028,230,523 | 028,230,523 | 028,230,523 | 028,230,523 | 100.00 | 0 | Otros | 540 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 | |
| 0801703009 11574 | Construcción De Cinco Techos De Concreto Armado - 155978 | 155978 | Chiapas | Tenejapa | Sivactel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0298,417 | 029,068,690 | 029,068,690 | 029,068,690 | 029,068,690 | 029,068,690 | 029,068,690 | 100.00 | 0 | Otros | 540 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 | |
| 0801703009 11575 | Construcción De Cinco Muros A Base De Block Bueno - 134985 | 134985 | Chiapas | Tenejapa | Sivactel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0364,508 | 0364,508 | 0364,508 | 0364,508 | 0364,508 | 0364,508 | 0364,508 | 0364,508 | 100.00 | 0 | Otros | 642 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 11576 | Construcción De Trececientos Nueve Techos De Laminas Galvalum - 148248 | 148248 | Chiapas | Tenejapa | Sibaniija Pononim | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 023,000,000 | 023,000,000 | 023,000,000 | 023,000,000 | 023,000,000 | 023,000,000 | 023,000,000 | 100.00 | 0 | Otros | 1,418 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 11577 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 07280 | 07280 | Chiapas | Tenejapa | Sibaniija Pononim | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 02,114,000 | 02,114,000 | 02,114,000 | 02,114,000 | 02,114,000 | 02,114,000 | 02,114,000 | 100.00 | 0 | Metros lineales | 444 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 | |
| 0801703009 11578 | Construcción De Ocho Pisos De Concreto - 112476 | 112476 | Chiapas | Tenejapa | Tres Cerros | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0451,688 | 045,168 | 045,168 | 045,168 | 045,168 | 045,168 | 045,168 | 045,168 | 100.00 | 0 | Otros | 1,159 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 |
| 0801703009 11579 | Construcción De Ocho Techos De Concreto Armado - 111798 | 111798 | Chiapas | Tenejapa | Tres Cerros | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0465,099 | 046,509 | 046,509 | 046,509 | 046,509 | 046,509 | 046,509 | 046,509 | 100.00 | 0 | Otros | 1,159 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 |
| 0801703009 11580 | Construcción De Ocho Muros A Base De Block Bueno - 103379 | 103379 | Chiapas | Tenejapa | Tres Cerros | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0583,213 | 058,321 | 058,321 | 058,321 | 058,321 | 058,321 | 058,321 | 058,321 | 100.00 | 0 | Otros | 1,228 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 |
| 0801703009 11581 | Revolcamiento De Camino Rural En La Localidad De Tres Cerros Tenejapa - 09670 | 09670 | Chiapas | Tenejapa | Tres Cerros | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 01,947,400 | 01,947,400 | 01,947,400 | 01,947,400 | 01,947,400 | 01,947,400 | 01,947,400 | 01,947,400 | 100.00 | 0 | Otros | 1,159 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 |
| 0801703009 11582 | Construcción De Trececientos Cinco Techos De Laminas Galvalum - 143372 | 143372 | Chiapas | Tenejapa | Trejalchen | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 02,502,220 | 02,502,220 | 02,502,220 | 02,502,220 | 02,502,220 | 02,502,220 | 02,502,220 | 100.00 | 0 | Otros | 2,276 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 11584 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 146215 | 146215 | Chiapas | Tenejapa | Yanbani | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 01,624,411 | 0162,461,695 | 0162,461,695 | 0162,461,695 | 0162,461,695 | 0162,461,695 | 0162,461,695 | 100.00 | 0 | Metros lineales | 1,493 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 | |
| 0801703009 11585 | Construcción De Veintiseis Techos De Concreto Armado - 146362 | 146362 | Chiapas | Tenejapa | Yanbani | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 02,702,961 | 0275,296,112 | 0275,296,112 | 0275,296,112 | 0275,296,112 | 0275,296,112 | 0275,296,112 | 100.00 | 0 | Otros | 1,893 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 | |
| 0801703009 11586 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 146247 | 146247 | Chiapas | Tenejapa | Yecsum | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 03,296,099 | 0329,600,894 | 0329,600,894 | 0329,600,894 | 0329,600,894 | 0329,600,894 | 0329,600,894 | 100.00 | 0 | Metros lineales | 759 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 11587 | Construcción De Cuatro Pisos De Concreto - 143286 | 143286 | Chiapas | Tenejapa | Yecsum | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0225,844 | 022,584,420 | 022,584,420 | 022,584,420 | 022,584,420 | 022,584,420 | 022,584,420 | 100.00 | 0 | Otros | 759 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 | |
| 0801703009 11588 | Construcción De Cuatro Muros A Base De Block Bueno - 134979 | 134979 | Chiapas | Tenejapa | Yecsum | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otro | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0291,608 | 0291,608 | 0291,608 | 0291,608 | 0291,608 | 0291,608 | 0291,608 | 0291,608 | 100.00 | 0 | Otros | 816 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 |
| 0801703009 11589 | Construcción De Cuatro Techos De Concreto Armado - 155925 | 155925 | Chiapas | Tenejapa | Yecsum | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otro | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0232,301 | 0232,301 | 0232,301 | 0232,301 | 0232,301 | 0232,301 | 0232,301 | 0232,301 | 100.00 | 0 | Otros | 816 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 11590 | Construcción De Ocho Techos De Concreto Armado - 146138 | 146138 | Chiapas | Tenejapa | Cañada Chica | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0847,065 | 084,706 | 084,706 | 084,706 | 084,706 | 084,706 | 084,706 | 084,706 | 100.00 | 0 | Otros | 271 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 11591 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 07360 | 07360 | Chiapas | Tenejapa | Cañada Chica | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 02,790,375 | 02,790,375 | 02,790,375 | 02,790,375 | 02,790,375 | 02,790,375 | 02,790,375 | 02,790,375 | 100.00 | 0 | Metros lineales | 975 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 |
| 0801703009 11592 | Construcción De Dos Muros A Base De Block Bueno - 134652 | 134652 | Chiapas | Tenejapa | Chimaltonic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0145,803 | 0145,803 | 0145,803 | 0145,803 | 0145,803 | 0145,803 | 0145,803 | 0145,803 | 100.00 | 0 | Otros | 224 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON REGISTRO DE FISM 2017 |
| 0801703009 11593 | Construcción De Dos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 0801150405 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15082497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 | Construcción De Cinco Muros A Base De Block House - 134970 | 134970 | Chiapas | Tenejapa | Sibantel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2364,508 | 2364,508 | 2364,508 | 2364,508 | 2364,508 | 2364,508 | 2364,508 | 2364,508 | 100.00 | 0 | | 615 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 |
| 0801703009 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 109972 | 109972 | Chiapas | Tenejapa | Cruz Pilar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,141,083 | \$2,141,083 | \$2,141,083 | \$2,141,083 | \$2,141,083 | \$2,141,083 | \$2,141,083 | \$2,141,083 | 100.00 | 0 | | 526 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 |
| 0801703009 | Construcción De Trea Pisos De Concreto - 112458 | 112458 | Chiapas | Tenejapa | Choljá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2169,381 | 2169,381 | 2169,381 | 2169,381 | 2169,381 | 2169,381 | 2169,381 | 2169,381 | 100.00 | 0 | | 249 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CON RECURSO DE FISM 2017 |
| 0801703009 | Construcción De Trea Techos De Concreto Armado - 117072 | 117072 | Chiapas | Tenejapa | Choljá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2174,412 | 2174,412 | 2174,412 | 2174,412 | 2174,412 | 2174,412 | 2174,412 | 2174,412 | 100.00 | 0 | | 325 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 |
| 0801703009 | Construcción De Trea Muros A Base De Block House - 80538 | 80538 | Chiapas | Tenejapa | Cabecera municipal | | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$218,705 | \$218,705 | \$218,705 | \$218,705 | \$218,705 | \$218,705 | \$218,705 | \$218,705 | 100.00 | 0 | | 385 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 | Rehabilitación De Camino - 133141 | 133141 | Chiapas | Pijijapan | Miguel de la Madrid | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$473,298 | \$473,298 | \$473,298 | \$473,298 | \$473,298 | \$473,298 | \$473,298 | \$473,298 | 100.00 | 0 | | 130 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada en el 4to trimestre, pero se han activado 100% terminado, por lo que se reporta nuevamente / Física: obra terminada en el 4to trimestre, pero se han activado 100% terminado, por lo que se reporta nuevamente / Registro: |
| 0801703009 | Construcción De Cuatro Duplicaciones - 10227 | 10227 | Chiapas | Pijijapan | Miguel de la Madrid | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$437,504 | \$437,504 | \$437,504 | \$437,504 | \$437,504 | \$437,504 | \$437,504 | \$437,504 | 100.00 | 0 | | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: |
| 0801703009 | Rehabilitación De Camino Rural Agua Zarca - 159940 | 159940 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,531,102 | \$1,531,102 | \$1,531,102 | \$1,531,102 | \$1,531,102 | \$1,531,102 | \$1,531,102 | \$1,531,102 | 100.00 | 0 | | 1,436 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 | Rehabilitación De Vivienda Nueva Firma - 130946 | 130946 | Chiapas | El Porvenir | El Cambil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,496,281 | \$1,496,281 | \$1,496,281 | \$1,496,281 | \$1,496,281 | \$1,496,281 | \$1,496,281 | \$1,496,281 | 100.00 | 0 | | 457 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 142133 | 142133 | Chiapas | El Porvenir | Mala | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,307,611 | \$3,307,611 | \$3,307,611 | \$3,307,611 | \$3,307,611 | \$3,307,611 | \$3,307,611 | \$3,307,611 | 100.00 | 0 | | 241 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Rehabilitación De Vivienda Nueva Firma - 140250 | 140250 | Chiapas | El Porvenir | Miravalle | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,553,801 | \$1,553,801 | \$1,553,801 | \$1,553,801 | \$1,553,801 | \$1,553,801 | \$1,553,801 | \$1,553,801 | 100.00 | 0 | | 210 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 | Adquisición De Software Y Hardware - 144655 | 144655 | Chiapas | Villa Comaltitán | Villa Comaltitán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$74,313 | \$74,313 | \$74,313 | \$74,313 | \$74,313 | \$74,313 | \$74,313 | \$74,313 | 100.00 | 0 | | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Segunda Av Sur Entre Calle Central Ota Y Cuarta Ota Barrio San Antonio Cabecera Municipal - 195400 | 195400 | Chiapas | Villa Comaltitán | Villa Comaltitán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$804,614 | \$804,614 | \$804,614 | \$804,614 | \$804,614 | \$804,614 | \$804,614 | \$804,614 | 100.00 | 0 | | 330 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Curso De Capacitación Y Actualización - 184831 | 184831 | Chiapas | Villa Comaltitán | Villa Comaltitán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$207,743 | \$207,743 | \$207,743 | \$207,743 | \$207,743 | \$207,743 | \$207,743 | \$207,743 | 100.00 | 0 | | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: curso / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 194892 | 194892 | Chiapas | Villa Comaltitán | Villa Comaltitán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$548,916 | \$548,916 | \$548,916 | \$548,916 | \$548,916 | \$548,916 | \$548,916 | \$548,916 | 100.00 | 0 | | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: reglamento / Registro: |
| 0801703009 | 13993 Servicio Integral 176897 | 176897 | Chiapas | Villa Comaltitán | Villa Comaltitán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,246,458 | \$1,246,458 | \$1,246,458 | \$1,246,458 | \$1,246,458 | \$1,246,458 | \$1,246,458 | \$1,246,458 | 100.00 | 0 | | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: proyecto / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Primera Etapa En El Barrio Chalco Cabecera Municipal - 173937 | 173937 | Chiapas | Villa Comaltitán | Villa Comaltitán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,076,576 | \$1,076,576 | \$1,076,576 | \$1,076,576 | \$1,076,576 | \$1,076,576 | \$1,076,576 | \$1,076,576 | 100.00 | 0 | | 109 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: postes / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Barrio San Antonio Cabecera Municipal - 174038 | 174038 | Chiapas | Villa Comaltitán | Villa Comaltitán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$804,614 | \$804,614 | \$804,614 | \$804,614 | \$804,614 | \$804,614 | \$804,614 | \$804,614 | 100.00 | 0 | | 319 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Aplicación De Red De Drenaje Sanitario Barrio San Antonio Cabecera Municipal - 174016 | 174016 | Chiapas | Villa Comaltitán | Villa Comaltitán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$754,781 | \$754,781 | \$754,781 | \$754,781 | \$754,781 | \$754,781 | \$754,781 | \$754,781 | 100.00 | 0 | | 143 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Trea Pisos Sobre La Cuarta Avenida Entre Carretera Federal Y Tera De La Huelva - 127400 | 127400 | Chiapas | Villa Comaltitán | Villa Comaltitán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$671,391 | \$671,391 | \$671,391 | \$671,391 | \$671,391 | \$671,391 | \$671,391 | \$671,391 | 100.00 | 0 | | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Cuatro Techos Fines De Cemento Plástico En El Barrio San Antonio Vialto Comaltitán Municipal - 127376 | 127376 | Chiapas | Villa Comaltitán | Villa Comaltitán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,120,353 | \$1,120,353 | \$1,120,353 | \$1,120,353 | \$1,120,353 | \$1,120,353 | \$1,120,353 | \$1,120,353 | 100.00 | 0 | | 130 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: techos fines / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Rehabilitación De Camino Rural En El Cantón Buenavista - 173706 | 173706 | Chiapas | Villa Comaltitán | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$465,883 | \$465,883 | \$465,883 | \$465,883 | \$465,883 | \$465,883 | \$465,883 | \$465,883 | 100.00 | 0 | | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: MD / Registro: |
| 0801703009 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa En El Barrio San Antonio - 139881 | 139881 | Chiapas | Villa Comaltitán | Millano Zapate Lion Corral | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,819,408 | \$1,819,408 | \$1,819,408 | \$1,819,408 | \$1,819,408 | \$1,819,408 | \$1,819,408 | \$1,819,408 | 100.00 | 0 | | 85 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario En El Cantón Ignacio Zaragoza II - 173997 | 173997 | Chiapas | Villa Comaltitán | Cantón Ignacio Zaragoza II | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$551,281 | \$551,281 | \$551,281 | \$551,281 | \$551,281 | \$551,281 | \$551,281 | \$551,281 | 100.00 | 0 | | 107 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física: postes / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Un Aula Didáctica En Jardín De Niños José Cuatrecasas León En El Cantón Ignacio Zaragoza I - 173534 | 173534 | Chiapas | Villa Comaltitán | Cantón Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$173,327 | \$173,327 | \$173,327 | \$173,327 | \$173,327 | \$173,327 | \$173,327 | \$173,327 | 100.00 | 0 | | 210 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: aula / Registro: |
| 0801703009 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Profundo En Cantón Santo Domingo - 174021 | 174021 | Chiapas | Villa Comaltitán | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$948,030 | \$948,030 | \$948,030 | \$948,030 | \$948,030 | \$948,030 | \$948,030 | \$948,030 | 100.00 | 0 | | 117 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: post / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Siete Techos De Concreto Armado - 180900 | 180900 | Chiapas | Tenejapa | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$406,962 | \$406,962 | \$406,962 | \$406,962 | \$406,962 | \$406,962 | \$406,962 | \$406,962 | 100.00 | 0 | | 237 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 |
| 0801703009 | Construcción De Siete Pisos De Concreto - 180933 | 180933 | Chiapas | Tenejapa | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$395,227 | \$395,227 | \$395,227 | \$395,227 | \$395,227 | \$395,227 | \$395,227 | \$395,227 | 100.00 | 0 | | 237 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 |
| 0801703009 | Construcción De Siete Muros A Base De Block House - 180133 | 180133 | Chiapas | Tenejapa | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$510,311 | \$510,311 | \$510,311 | \$510,311 | \$510,311 | \$510,311 | \$510,311 | \$510,311 | 100.00 | 0 | | 237 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 |
| 0801703009 | Construcción De Cuatro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------------|---|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|------------|---------------|----------|-----------------|------------------|---------------|--|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801150405 | Remedio Perimetral en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504297a | 12026 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Construcción de Cuatro Pisos de Concreto - 110261 | 110261 | Chiapas | Tenejapa | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0314,130 | 0314,130 | 0314,130 | 0314,130 | 0314,130 | 0314,130 | 0314,130 | 100.00 | 00 | Otros | 237 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción de Cuatro Pisos a Base de Bloque Huevo - 110231 | 110231 | Chiapas | Tenejapa | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0323,058 | 0323,058 | 0323,058 | 0323,058 | 0323,058 | 0323,058 | 0323,058 | 100.00 | 00 | Otros | 237 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% CON RECURSO FISM 2017 | |
| 0801703019 | Construcción de Un Aula Didáctica en la Escuela Primaria Benito Juárez de La Hacienda Medio Camino - 179809 | 179809 | Chiapas | Villa Comaltitán | Medio Camino | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 0179,327 | 0179,327 | 0179,327 | 0179,327 | 0179,327 | 0179,327 | 0179,327 | 100.00 | 00 | Otros | 221 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: aula / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación de Calle con Concreto Hidráulico Segunda Etapa Colonia Lázaro Cárdenas - 173965 | 173965 | Chiapas | Villa Comaltitán | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 0632,533 | 0632,533 | 0632,533 | 0632,533 | 0632,533 | 0632,533 | 0632,533 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación de Pisos Firmes de Camión Rural En El Cantón El Escobro - 159775 | 159775 | Chiapas | Villa Comaltitán | Escobro | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 0217,187 | 0217,187 | 0217,187 | 0217,187 | 0217,187 | 0217,187 | 0217,187 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: piso firme / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción de Electrificación No Convencional Federales Sistemas En La Comunidad El Tebal - 127294 | 127294 | Chiapas | Villa Comaltitán | El Tebal | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 0384,381 | 0384,381 | 0384,381 | 0384,381 | 0384,381 | 0384,381 | 0384,381 | 100.00 | 00 | | 52 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PANELES SOLARES / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción de Un Aula Didáctica En Escuela Primaria Niños Héroes En El Cantón Los Tenapeyes - 179727 | 179727 | Chiapas | Villa Comaltitán | Cantón Los Tenapeyes | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 0114,114 | 0114,114 | 0114,114 | 0114,114 | 0114,114 | 0114,114 | 0114,114 | 100.00 | 00 | Otros | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: aula / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación de Camión Rural En El Cantón El Escobro - 173735 | 173735 | Chiapas | Villa Comaltitán | El Escobro | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 0821,307 | 0821,307 | 0821,307 | 0821,307 | 0821,307 | 0821,307 | 0821,307 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción Del Sistema de Agua Potable Píreme Etapa Cantón La Unión - 180201 | 180201 | Chiapas | Villa Comaltitán | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0966,254 | 0966,254 | 0966,254 | 0966,254 | 0966,254 | 0966,254 | 0966,254 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 108 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción de Un Aula Didáctica En Escuela Primaria Ciro de Hoyos En La Hacienda Benito Juárez - 179809 | 179809 | Chiapas | Villa Comaltitán | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 0114,114 | 0114,114 | 0114,114 | 0114,114 | 0114,114 | 0114,114 | 0114,114 | 100.00 | 00 | Otros | 141 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: aula / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción de Pisos Firmes Doctor Francisco Beltrero (Nuevo Milenio) - 173286 | 173286 | Chiapas | Villa Comaltitán | Doctor Francisco Beltrero (Nuevo Milenio) | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 081,724 | 081,724 | 081,724 | 081,724 | 081,724 | 081,724 | 081,724 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 33 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: piso firme / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación de Carretera de Bases de Pisos Firmes En Doctor Francisco Beltrero (Nuevo Milenio) - 173259 | 173259 | Chiapas | Villa Comaltitán | Doctor Francisco Beltrero (Nuevo Milenio) | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 01,327,711 | 01,327,711 | 01,327,711 | 01,327,711 | 01,327,711 | 01,327,711 | 01,327,711 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 85 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación de Carretera de Bases de Pisos Firmes En Doctor Francisco Beltrero (Nuevo Milenio) - 173262 | 173262 | Chiapas | Villa Comaltitán | Doctor Francisco Beltrero (Nuevo Milenio) | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0475,557 | 0475,557 | 0475,557 | 0475,557 | 0475,557 | 0475,557 | 0475,557 | 100.00 | 00 | Otros | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: muro firme / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción de Un Aula Didáctica En la Escuela Primaria Ciro de Hoyos En El Ejido Altamira Uno - 179857 | 179857 | Chiapas | Villa Comaltitán | Altamira Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 0100,000 | 0100,000 | 0100,000 | 0100,000 | 0100,000 | 0100,000 | 0100,000 | 100.00 | 00 | Otros | 130 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: aula / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción de Veintinueve Acciones de Muro Firme Primera Etapa Barrio Santa Cruz - 139246 | 139246 | Chiapas | Tila | Pase Chinal | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Construcción de Ocho y Diez Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 32330 | 32330 | Chiapas | Tila | Pase Chinal | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Construcción de Treinta y Dos Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 32382 | 32382 | Chiapas | Tila | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Construcción de Treinta y Cinco Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 145490 | 145490 | Chiapas | Tila | Humal | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 01,884,578 | 01,884,578 | 01,884,578 | 01,884,578 | 01,884,578 | 01,884,578 | 01,884,578 | 100.00 | 00 | Otros | 78 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción de Veintinueve Acciones de Techo Firme - 130083 | 130083 | Chiapas | Tila | Guapacal | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0432,950 | 0432,950 | 0432,950 | 0432,950 | 0432,950 | 0432,950 | 0432,950 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 118 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción de Plana de Tratamiento de Aguas Residuales - 107763 | 107763 | Chiapas | Tila | La Revolución | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 02,417,443 | 02,417,443 | 02,417,443 | 02,417,443 | 02,417,443 | 02,417,443 | 02,417,443 | 100.00 | 00 | Otros | 709 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción de Cuarenta y Un Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 139330 | 139330 | Chiapas | Tila | Millá 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 02,207,648 | 02,207,648 | 02,207,648 | 02,207,648 | 02,207,648 | 02,207,648 | 02,207,648 | 100.00 | 00 | Otros | 99 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción de Treinta Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 150349 | 150349 | Chiapas | Tila | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 01,615,350 | 01,615,350 | 01,615,350 | 01,615,350 | 01,615,350 | 01,615,350 | 01,615,350 | 100.00 | 00 | Otros | 130 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA | |
| 0801703019 | Construcción de Once Acciones de Techo Firme - 42584 | 42584 | Chiapas | Tila | Apuacalientes | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0176,387 | 0176,387 | 0176,387 | 0176,387 | 0176,387 | 0176,387 | 0176,387 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 44 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA | |
| 0801703019 | Construcción de Ocho Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 100170 | 100170 | Chiapas | Tila | Carmen Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0430,761 | 0430,761 | 0430,761 | 0430,761 | 0430,761 | 0430,761 | 0430,761 | 100.00 | 00 | Otros | 32 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA | |
| 0801703019 | Construcción de Paredón de Cambio de Una Multiples del Piso Por Paredón Carretil Puerto - 119828 | 119828 | Chiapas | Tila | Carmen 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703019 | Construcción de Cuatro Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 151441 | 151441 | Chiapas | Tila | El Castaño | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0215,380 | 0215,380 | 0215,380 | 0215,380 | 0215,380 | 0215,380 | 0215,380 | 0215,380 | 100.00 | 00 | Otros | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADO / Registro: OBRAS TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA |
| 0801703019 | Construcción de Veintinueve Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 139222 | 139222 | Chiapas | Tila | San Juan Carrizal Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 01,130,747 | 01,130,747 | 01,130,747 | 01,130,747 | 01,130,747 | 01,130,747 | 01,130,747 | 100.00 | 00 | Otros | 52 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA | |
| 0801703019 | Rehabilitación de Calle con Concreto Hidráulico En La Localidad El Poch - 201784 | 201784 | Chiapas | Tenejapa | El Poch | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 0473,654 | 0473,654 | 0473,654 | 0473,654 | 0473,654 | 0473,654 | 0473,654 | 100.00 | 00 | Otros | 175 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 | |
| 0801703019 | Rehabilitación de La Línea de conducción Del Sistema de Agua Potable - 96818 | 96818 | Chiapas | Tenejapa | Rokil | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | 100.00 | 00 | Metros lineales | 117 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801703019 | Revestimiento De Camión Rural En Tronco Varales - 93720 | 93720 | Chiapas | Tenejapa | Jose López Porullito | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 01,652,490 | 01,652,490 | 01,652,490 | 01,652,490 | 01,652,490 | 01,652,490 | 01,652,490 | 100.00 | 00 | Otros | 62 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|--------|------------------|---------------|---|------------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población |
| 0801150405 | Remedio Ambiental en La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:1504297a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joistinitie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Construcción De Teñita Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143472 | 143472 | Chiapas | Tila | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,669,191 | \$1,669,191 | \$1,669,191 | \$1,669,191 | \$1,669,191 | \$1,669,191 | 100.00 | 00 | Otros | 68 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801703019 | Construcción De Semeña Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa Segunda Sección - 13920 | 13920 | Chiapas | Tila | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Construcción De Cien Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa Segunda Sección - 10920 | 10920 | Chiapas | Tila | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$5,438,350 | \$5,438,350 | \$5,438,350 | \$5,438,350 | \$5,438,350 | \$5,438,350 | 100.00 | 00 | Otros | 405 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801703019 | Construcción De Cien Acciones De Muro Firme Primera Etapa Segunda Sección - 10920 | 10920 | Chiapas | Tila | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$5,384,507 | \$5,384,507 | \$5,384,507 | \$5,384,507 | \$5,384,507 | \$5,384,507 | 100.00 | 00 | Otros | 400 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801703019 | Construcción De Cien Nueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 84978 | 84978 | Chiapas | Tila | Copija | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Construcción De Semeña Y Nueve Cuartos Para Baño - 44817 | 44817 | Chiapas | Tila | Cruz Palenque | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Construcción De Cuarenta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143479 | 143479 | Chiapas | Tila | Chetopa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,207,648 | \$2,207,648 | \$2,207,648 | \$2,207,648 | \$2,207,648 | \$2,207,648 | 100.00 | 00 | Otros | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801703019 | Construcción De Cuarenta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 109274 | 109274 | Chiapas | Tila | Cholul Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,576,831 | \$4,576,831 | \$4,576,831 | \$4,576,831 | \$4,576,831 | \$4,576,831 | 100.00 | 00 | Otros | 340 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801703019 | Construcción De Cuarenta Y Un Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10987 | 10987 | Chiapas | Tila | Cholul Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hicieron Calle Emiliano Zapata San Miguel Y San Fernando - 143487 | 143487 | Chiapas | Tila | Cholul Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,517,070 | \$2,517,070 | \$2,517,070 | \$2,517,070 | \$2,517,070 | \$2,517,070 | 100.00 | 00 | Otros | 446 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801703019 | Construcción De Semeña Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 109314 | 109314 | Chiapas | Tila | Cholul Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,769,155 | \$3,769,155 | \$3,769,155 | \$3,769,155 | \$3,769,155 | \$3,769,155 | 100.00 | 00 | Otros | 280 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801703019 | Construcción De Cuarenta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 144256 | 144256 | Chiapas | Tila | Chontalá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,423,028 | \$2,423,028 | \$2,423,028 | \$2,423,028 | \$2,423,028 | \$2,423,028 | 100.00 | 00 | Otros | 190 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Teñita Y Diez Latrinas Barrio Los Cipreses - 119774 | 119774 | Chiapas | Tila | Chontalá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,827,222 | \$1,827,222 | \$1,827,222 | \$1,827,222 | \$1,827,222 | \$1,827,222 | 100.00 | 00 | Planes | 72 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801703019 | Construcción De Cuarenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119807 | 119807 | Chiapas | Tila | Chontalá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,369,183 | \$2,369,183 | \$2,369,183 | \$2,369,183 | \$2,369,183 | \$2,369,183 | 100.00 | 00 | Otros | 88 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801703019 | Construcción De Teñita Y Diez Acciones De Techo Firmo Barrio Martinez - 109347 | 109347 | Chiapas | Tila | Juchitaneal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$377,244 | \$377,244 | \$377,244 | \$377,244 | \$377,244 | \$377,244 | 100.00 | 00 | Otros | 156 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cien Diecisiete Acciones De Techo Firme - 84977 | 84977 | Chiapas | Tila | Juchitaneal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,860,081 | \$1,860,081 | \$1,860,081 | \$1,860,081 | \$1,860,081 | \$1,860,081 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801703019 | Construcción De Semeña Y Nueve Cuartos Para Baño - 9358 | 9358 | Chiapas | Tila | Juchitaneal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,361,915 | \$3,361,915 | \$3,361,915 | \$3,361,915 | \$3,361,915 | \$3,361,915 | 100.00 | 00 | Vivienda | 296 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / Registro: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Veintidós Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Santa Lucía - 119827 | 119827 | Chiapas | Tila | Joistinitie Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,184,592 | \$1,184,592 | \$1,184,592 | \$1,184,592 | \$1,184,592 | \$1,184,592 | 100.00 | 00 | Otros | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801703019 | Construcción De Cuarenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Las Cruces - 109249 | 109249 | Chiapas | Tila | Joistinitie Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA | | |
| 0801703019 | Construcción De Semeña Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 94529 | 94529 | Chiapas | Tila | Joistinitie Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Construcción De Semeña Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Mateo - 9458 | 9458 | Chiapas | Tila | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,499,930 | \$3,499,930 | \$3,499,930 | \$3,499,930 | \$3,499,930 | \$3,499,930 | 100.00 | 00 | Otros | 240 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801703019 | Construcción De Veintinueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Sebastián - 94581 | 94581 | Chiapas | Tila | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Mejoramiento De Red De Saneamiento - 94922 | 94922 | Chiapas | Tila | Joistinitie | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$4,907,978 | \$4,907,978 | \$4,907,978 | \$4,907,978 | \$4,907,978 | \$4,907,978 | 100.00 | 00 | Otros | 240 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801703019 | Construcción De Teñita Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143410 | 143410 | Chiapas | Tila | Joistinitie | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,615,352 | \$1,615,352 | \$1,615,352 | \$1,615,352 | \$1,615,352 | \$1,615,352 | 100.00 | 00 | Otros | 72 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801703019 | Mantenimiento De Alumbrado Público - 13248 | 13248 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Construcción De Diecisiete Acciones De Techo Firme - 10348 | 10348 | Chiapas | Tila | Manaja Chico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$272,599 | \$272,599 | \$272,599 | \$272,599 | \$272,599 | \$272,599 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 38 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Diez Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 10345 | 10345 | Chiapas | Tila | Manaja Chico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$807,674 | \$807,674 | \$807,674 | \$807,674 | \$807,674 | \$807,674 | 100.00 | 00 | Otros | 64 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801703019 | Construcción De Cuarenta Y Seis Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 10363 | 10363 | Chiapas | Tila | Manaja Chico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,530,718 | \$2,530,718 | \$2,530,718 | \$2,530,718 | \$2,530,718 | \$2,530,718 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801703019 | Construcción De Cincuenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 10240 | 10240 | Chiapas | Tila | Cerro Manaja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801703019 | Construcción De Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Miguel - 13143 | 13143 | Chiapas | Tila | Los Hameos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$430,761 | \$430,761 | \$430,761 | \$430,761 | \$430,761 | \$430,761 | 100.00 | 00 | Otros | 32 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / OBRAS TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA |
| 0801703019 | Construcción De Semeña Y Un Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10695 | 10695 | Chiapas | Tila | Los Hameos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|-------------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|-------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|------------|----------|---------------|-----------|---|---|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Overtorgado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 08010104045 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 1194297A | 122826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 08010103019 | Mantenimiento De Alambrado Público - 151492 | 122827 | Chiapas | Tila | Nueva Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 0517,432 | 0517,432 | 0517,432 | 0517,432 | 0517,432 | 0517,432 | 0517,432 | 100.00 | 00 | Otros | 1,472 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / Registro: OBRAS TERMINADA | |
| 08010103019 | Construcción De Saneamiento Y Obras Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Juan - 85076 | 95076 | Chiapas | Tila | El Central | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54,253,761 | 54,253,761 | 54,253,761 | 54,253,761 | 54,253,761 | 54,253,761 | 54,253,761 | 100.00 | 00 | Otros | 316 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| 08010103019 | Construcción De Saneamiento Y Obras Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Juan - 85084 | 95084 | Chiapas | Tila | El Central | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54,253,761 | 54,253,761 | 54,253,761 | 54,253,761 | 54,253,761 | 54,253,761 | 54,253,761 | 100.00 | 00 | Otros | 316 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: OBRAS TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA - SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| 08010103019 | Construcción De Cuarenta Y Diez Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 104886 | 143486 | Chiapas | Tila | Pancho Corozal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 02,530,718 | 02,530,718 | 02,530,718 | 02,530,718 | 02,530,718 | 02,530,718 | 02,530,718 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| 08010103019 | Construcción De Saneamiento Y Obras Acciones De Muro Firme - 11516 | 14516 | Chiapas | Tila | Pancho Corozal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08010103019 | Construcción De Veintidós Acciones De Techo Firme - 9799 | 07299 | Chiapas | Tila | Pancho Corozal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08010103019 | Construcción De Cuarenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 104218 | 144218 | Chiapas | Tila | Panhuít Tianiya | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 02,984,563 | 02,984,563 | 02,984,563 | 02,984,563 | 02,984,563 | 02,984,563 | 02,984,563 | 100.00 | 00 | Otros | 192 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA | |
| 08010103019 | Construcción De Veintidós Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 150800 | 150800 | Chiapas | Tila | Panhuít Tianiya | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 01,184,592 | 01,184,592 | 01,184,592 | 01,184,592 | 01,184,592 | 01,184,592 | 01,184,592 | 100.00 | 00 | Otros | 92 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA | |
| 08010103019 | Construcción De Veintidós Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 84826 | 94826 | Chiapas | Tila | Panhuít Tianiya | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08010103019 | Construcción De Cuarenta Y Ocho Acciones De Techo Firme - 00469 | 00469 | Chiapas | Tila | Pantlanja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08010103019 | Construcción De Cuarenta Y Diez Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 149482 | 149482 | Chiapas | Tila | Tiotal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 03,069,149 | 03,069,149 | 03,069,149 | 03,069,149 | 03,069,149 | 03,069,149 | 03,069,149 | 100.00 | 00 | Otros | 122 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA | |
| 08010103019 | Construcción De Cuarenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 33043 | 33043 | Chiapas | Tila | Uzga | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08010103019 | Construcción De Once Acciones De Muro Firme Segunda Etapa - 10715 | 10715 | Chiapas | Tila | Yok Poktik | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08010103019 | Construcción De Once Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 10012 | 10012 | Chiapas | Tila | Carmen Iva. Sección (Carmen Chimal) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0592,296 | 0592,296 | 0592,296 | 0592,296 | 0592,296 | 0592,296 | 0592,296 | 0592,296 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 08010103019 | Construcción De Veinte Y Tres Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143508 | 143508 | Chiapas | Tila | Nanaja Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 01,776,887 | 01,776,887 | 01,776,887 | 01,776,887 | 01,776,887 | 01,776,887 | 01,776,887 | 01,776,887 | 100.00 | 00 | Otros | 72 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 08010103019 | Construcción De Saneamiento Y Obras Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 100170 | 100170 | Chiapas | Tila | Nanaja Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 03,230,704 | 03,230,704 | 03,230,704 | 03,230,704 | 03,230,704 | 03,230,704 | 03,230,704 | 03,230,704 | 100.00 | 00 | Otros | 240 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 08010103019 | Construcción De Cuarenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119620 | 119620 | Chiapas | Tila | Tra'Quil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 02,907,634 | 02,907,634 | 02,907,634 | 02,907,634 | 02,907,634 | 02,907,634 | 02,907,634 | 02,907,634 | 100.00 | 00 | Otros | 216 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08010103019 | Construcción De Saneamiento Y Obras Acciones De Techo Firme - 13473 | 13473 | Chiapas | Tila | Tra'Quil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08010103019 | Construcción De Veinte Y Diez Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Tzuc - 100230 | 100230 | Chiapas | Tila | Tiontepa Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 01,932,268 | 01,932,268 | 01,932,268 | 01,932,268 | 01,932,268 | 01,932,268 | 01,932,268 | 01,932,268 | 100.00 | 00 | Otros | 148 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 08010103019 | Construcción De Veintidós Acciones De Muro Firme Barrio Juárez - 119822 | 119822 | Chiapas | Tila | Tiontepa Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 01,399,972 | 01,399,972 | 01,399,972 | 01,399,972 | 01,399,972 | 01,399,972 | 01,399,972 | 01,399,972 | 100.00 | 00 | Otros | 66 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA |
| 08010103019 | Construcción De Saneamiento Y Obras Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio Centro - 119823 | 119823 | Chiapas | Tila | Tiontepa Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 03,392,240 | 03,392,240 | 03,392,240 | 03,392,240 | 03,392,240 | 03,392,240 | 03,392,240 | 03,392,240 | 100.00 | 00 | Otros | 138 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08010103019 | Construcción De Veinte Y Diez Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 143476 | 143476 | Chiapas | Tila | Monterrey Iva. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 01,992,268 | 01,992,268 | 01,992,268 | 01,992,268 | 01,992,268 | 01,992,268 | 01,992,268 | 01,992,268 | 100.00 | 00 | Otros | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA |
| 08010103019 | Construcción De Cuarenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119829 | 119829 | Chiapas | Tila | Villaflore | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 03,123,014 | 03,123,014 | 03,123,014 | 03,123,014 | 03,123,014 | 03,123,014 | 03,123,014 | 03,123,014 | 100.00 | 00 | Otros | 123 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 08010103019 | Apertura De Camino Rural Tramo Nuevo Limón Ajo Colompa - 143502 | 143502 | Chiapas | Tila | Nuevo Limón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Transportes y Viajantes | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08010103019 | Construcción De Veinte Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 100138 | 100138 | Chiapas | Tila | Campanero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 01,615,352 | 01,615,352 | 01,615,352 | 01,615,352 | 01,615,352 | 01,615,352 | 01,615,352 | 01,615,352 | 100.00 | 00 | Otros | 124 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: OBRAS TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08010103019 | Construcción De Ochenta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Juan - 48811 | 48811 | Chiapas | Tila | Campanero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08010103019 | Construcción De Veinte Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Juan - 48810 | 48810 | Chiapas | Tila | Campanero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08010103019 | Construcción De Once Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio San Juan - 60219 | 60219 | Chiapas | Tila | Nanaja Yuchija | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 01,076,901 | 01,076,901 | 01,076,901 | 01,076,901 | 01,076,901 | 01,076,901 | 01,076,901 | 01,076,901 | 100.00 | 00 | Otros | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 08010103019 | Construcción De Once Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 151423 | 151423 | Chiapas | Tila | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0646,141 | 0646,141 | 0646,141 | 0646,141 | 0646,141 | 0646,141 | 0646,141 | 0646,141 | 100.00 | 00 | Otros | 51 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA |
| 08010103019 | Construcción De Cuarenta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119823 | 119823 | Chiapas | Tila | Willa Iva. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 02,423,029 | 02,423,029 | 02,423,029 | 02,423,029 | 02,423,029 | 02,423,029 | 02,423,029 | 02,423,029 | 100.00 | 00 | Otros | 102 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 08010103019 | Construcción De Saneamiento Y Obras Acciones De Muro Firme Primera Etapa Barrio El Oeste - 119825 | 119825 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 03,230,70 | | | | | | | | | | | | | | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 12653

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------|--------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual |
| 0801050405 | Remediación Ambiental en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave: 15082497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jóhánita S/O. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801703009 | Construcción de Veintinueve Acciones de Muro Fierme Primera Etapa Barrio Santa Cecilia - 11814 | 10824 | Chiapas | Tila | Libertad Jóhánita S/O. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,561,507 | \$1,561,507 | \$1,561,507 | \$1,561,507 | \$1,561,507 | \$1,561,507 | 100.00 | 00 | Otros | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción de Treinta y Dos Acciones de Muro Fierme Primera Etapa - 57247 | 97247 | Chiapas | Tila | Libertad Jóhánita S/O. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801703009 | Construcción de Cincuenta y Dos Acciones de Muro Fierme Primera Etapa Barrio Manzanillo - 16076 | 16076 | Chiapas | Tila | Jolija Tiontepa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,746,099 | \$2,746,099 | \$2,746,099 | \$2,746,099 | \$2,746,099 | \$2,746,099 | 100.00 | 00 | Otros | 206 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA |
| 0801703009 | Construcción de Cuarenta y Dos Acciones de Muro Fierme Primera Etapa Barrio Jolija 109287 | 109287 | Chiapas | Tila | Jolija Tiontepa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,261,493 | \$2,261,493 | \$2,261,493 | \$2,261,493 | \$2,261,493 | \$2,261,493 | 100.00 | 00 | Otros | 168 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801703009 | Construcción de Cuatro Acciones de Muro Fierme Primera Etapa - 131439 | 131439 | Chiapas | Tila | Nuevo Mexico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$215,380 | \$215,380 | \$215,380 | \$215,380 | \$215,380 | \$215,380 | 100.00 | 00 | Otros | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA / Física: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA |
| 0801703009 | Construcción de Treinta y Dos Acciones de Muro Fierme Primera Etapa - 150130 | 150130 | Chiapas | Tila | Cholam Chico Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,046,111 | \$2,046,111 | \$2,046,111 | \$2,046,111 | \$2,046,111 | \$2,046,111 | 100.00 | 00 | Otros | 152 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801703009 | Construcción de Seis Acciones de Muro Fierme Primera Etapa - 152456 | 152456 | Chiapas | Tila | Elencio de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$323,070 | \$323,070 | \$323,070 | \$323,070 | \$323,070 | \$323,070 | 100.00 | 00 | Otros | 26 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA / Física: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción de Treinta y Dos Acciones de Muro Fierme Segunda Etapa - 10653 | 10653 | Chiapas | Tila | Elencio de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,846,787 | \$1,846,787 | \$1,846,787 | \$1,846,787 | \$1,846,787 | \$1,846,787 | 100.00 | 00 | Otros | 124 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801703009 | Construcción de Diecisiete Acciones de Muro Fierme Segunda Etapa - 10723 | 10723 | Chiapas | Tila | La Independencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,012,754 | \$1,012,754 | \$1,012,754 | \$1,012,754 | \$1,012,754 | \$1,012,754 | 100.00 | 00 | Otros | 68 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801703009 | Construcción de Cuarenta y Nueve Acciones de Muro Fierme Primera Etapa - 49033 | 49033 | Chiapas | Tila | La Independencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO TILACHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801703009 | Construcción de Once Acciones de Muro Fierme Primera Etapa Barrio Juarez - 151418 | 151418 | Chiapas | Tila | Panabuita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$592,294 | \$592,294 | \$592,294 | \$592,294 | \$592,294 | \$592,294 | 100.00 | 00 | Otros | 47 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA / Física: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA |
| 0801703009 | Construcción de Cuarenta y Dos Acciones de Muro Fierme Primera Etapa - 109305 | 109305 | Chiapas | Tila | Panabuita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,207,648 | \$2,207,648 | \$2,207,648 | \$2,207,648 | \$2,207,648 | \$2,207,648 | 100.00 | 00 | Otros | 164 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801703009 | Construcción de Treinta y Cinco Acciones de Muro Fierme Primera Etapa - 15529 | 15529 | Chiapas | Tila | San José Crisótopo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,884,576 | \$1,884,576 | \$1,884,576 | \$1,884,576 | \$1,884,576 | \$1,884,576 | 100.00 | 00 | Otros | 146 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA FÍSICAMENTE / Física: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA |
| 0801703009 | Construcción de Trece Acciones de Muro Fierme Primera Etapa - 131849 | 131849 | Chiapas | Tila | Lomas Alegres | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$699,986 | \$699,986 | \$699,986 | \$699,986 | \$699,986 | \$699,986 | 100.00 | 00 | Otros | 29 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA / Física: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA |
| 0801703009 | Construcción de Trece Acciones de Muro Fierme Segunda Etapa - 10691 | 10691 | Chiapas | Tila | Francisco T. Maduro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: OBRAS TERMINADA FÍSICAMENTE / Física: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción de Diecinueve Acciones de Muro Fierme Primera Etapa - 13863 | 13863 | Chiapas | Tila | Ichiuh | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,023,056 | \$1,023,056 | \$1,023,056 | \$1,023,056 | \$1,023,056 | \$1,023,056 | 100.00 | 00 | Otros | 38 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801703009 | Construcción de Treinta y Seis Acciones de Muro Fierme Primera Etapa - 17644 | 17644 | Chiapas | Tila | Mauja Shucjá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,992,289 | \$1,992,289 | \$1,992,289 | \$1,992,289 | \$1,992,289 | \$1,992,289 | 100.00 | 00 | Otros | 148 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción de Diecinueve Techoes Techoes Firmes - 20644 | 20644 | Chiapas | La Trinitaria | El Porvenir Agrarista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,502,400 | \$2,502,400 | \$2,502,400 | \$2,502,400 | \$2,502,400 | \$2,502,400 | 100.00 | 00 | Otros | 920 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA FÍSICAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción de Cuatro Techoes Firmes - 17676 | 17676 | Chiapas | La Trinitaria | El Porvenir Agrarista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,993,473 | \$3,993,473 | \$3,993,473 | \$3,993,473 | \$3,993,473 | \$3,993,473 | 100.00 | 00 | Otros | 808 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA FÍSICAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción de Diecinueve Techoes Firmes y Cuatro Techoes Firmes - 201823 | 201823 | Chiapas | La Trinitaria | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,354,560 | \$1,354,560 | \$1,354,560 | \$1,354,560 | \$1,354,560 | \$1,354,560 | 100.00 | 00 | Otros | 498 | 100.00 | 25.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRAS FÍSICAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción de Diecinueve Techoes Firmes - 201885 | 201885 | Chiapas | La Trinitaria | El Rosalio Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$43,520 | \$43,520 | \$43,520 | \$43,520 | \$43,520 | \$43,520 | 100.00 | 00 | Otros | 47 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción de Veinte Techoes Firmes - 200783 | 200783 | Chiapas | La Trinitaria | El Salvador la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$54,400 | \$54,400 | \$54,400 | \$54,400 | \$54,400 | \$54,400 | 100.00 | 00 | Otros | 53 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA FÍSICAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción de Dos Techoes Firmes - 200369 | 200369 | Chiapas | La Trinitaria | San Antonio el Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$5,440 | \$5,440 | \$5,440 | \$5,440 | \$5,440 | \$5,440 | 100.00 | 00 | Otros | 5 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA FÍSICAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción de Dos Techoes Firmes - 199568 | 199568 | Chiapas | La Trinitaria | San Antonio Tzucán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$5,440 | \$5,440 | \$5,440 | \$5,440 | \$5,440 | \$5,440 | 100.00 | 00 | Otros | 7 | 100.00 | 20.00 | Financiera: SE TERMINO LA OBRAS FÍSICAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción de Cinco Techoes Firmes - 200237 | 200237 | Chiapas | La Trinitaria | San Antonio Sanja Oca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$13,600 | \$13,600 | \$13,600 | \$13,600 | \$13,600 | \$13,600 | 100.00 | 00 | Otros | 10 | 100.00 | 50.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA FÍSICAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción de Cinco Cuarenta Techoes Firmes - 200330 | 200330 | Chiapas | La Trinitaria | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$380,800 | \$380,800 | \$380,800 | \$380,800 | \$380,800 | \$380,800 | 100.00 | 00 | Otros | 280 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción de Tres Techoes Firmes - 199822 | 199822 | Chiapas | La Trinitaria | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$12,240 | \$12,240 | \$12,240 | \$12,240 | \$12,240 | \$12,240 | 100.00 | 00 | Otros | 9 | 100.00 | 25.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA FÍSICAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción de Cuarenta y Dos Techoes Firmes - 201945 | 201945 | Chiapas | La Trinitaria | Tzucaco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$220,320 | \$220,320 | \$220,320 | \$220,320 | \$220,320 | \$220,320 | 100.00 | 00 | Otros | 162 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA FÍSICAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Rehabilitación de Cinco Puntos Vecinales de De Caminos y Calles - 197715 | 197715 | Chiapas | La Trinitaria | Tzucaco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$717,481 | \$717,481 | \$717,481 | \$717,481 | \$717,481 | \$717,481 | 30.00 | 00 | Otros | 2,500 | 100.00 | 0.00 | Financiera: ANTICIPO DE OBRAS / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Rehabilitación de Seis Puntos Vecinales de De Vecinales El Cielo Tierra Blanca - 198449 | 198449 | Chiapas | La Trinitaria | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,456,252 | \$1,456,252 | \$1,456,252 | \$1,456,252 | \$1,456,252 | \$1,456,252 | 100.00 | 00 | Otros | 700 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA FÍSICAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción de Veintinueve Techoes Firmes - 199391 | 199391 | Chiapas | La Trinitaria | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$62,360 | \$62,360 | \$62,360 | \$62,360 | \$62,360 | \$62,360 | 100.00 | 00 | Otros | 78 | 100.0 | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801150405 | Remedio Ambiental en La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 178247A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Construcción De Dos Cuartos Dominios Segunda Etapa Simojovel de Alameda Barrio Nueva - 178252 | 10592 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALIENDE CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$876,000 | \$876,000 | \$876,000 | \$876,000 | \$876,000 | \$876,000 | \$876,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 48 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Construcción de Drenaje Pluvial Primera Etapa Mejoramiento de Manantiales En Simojovel de Alameda Barrio La Poyolito - 178489 | 175489 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | 100.00 | 00 | Otros | 1,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Curso De Capacitación Y Actualización - 178845 | 178845 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$909,883 | \$909,883 | \$909,883 | \$909,883 | \$909,883 | \$909,883 | \$909,883 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Creación Y Actualización De La Normativa Municipal Y De Las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal - 178947 | 178947 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$2,729,590 | \$2,729,590 | \$2,729,590 | \$2,729,590 | \$2,729,590 | \$2,729,590 | \$2,729,590 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitaria Colector En Simojovel de Alameda Barrio Siempre Verde - 179204 | 179204 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALIENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | 100.00 | 00 | Otros | 188 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Construcción De Dos Cuartos Dominios En El Barrio Alcantara - 184999 | 184999 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$584,000 | \$584,000 | \$584,000 | \$584,000 | \$584,000 | \$584,000 | \$584,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 48 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Construcción De Dos Cuartos Dominios En El Barrio La Represa II - 186287 | 186287 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,095,000 | \$1,095,000 | \$1,095,000 | \$1,095,000 | \$1,095,000 | \$1,095,000 | \$1,095,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 84 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Conservación Del Balcón Sanitario Municipal En Simojovel de Alameda Barrio Siempre Verde - 127918 | 127918 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | 100.00 | 00 | Otros | 10,762 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Construcción De Catacos Cuartos Dominios En Simojovel de Alameda Barrio El Mucoso - 127245 | 127245 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,022,000 | \$1,022,000 | \$1,022,000 | \$1,022,000 | \$1,022,000 | \$1,022,000 | \$1,022,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 98 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | EM04 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Administrativa De Las Dependencias Y Unidades - 128130 | 128130 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$5,459,180 | \$5,459,180 | \$5,459,180 | \$5,459,180 | \$5,459,180 | \$5,459,180 | \$5,459,180 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Construcción De Veintidós Cuartos Dominios En El Barrio Belén - 124711 | 124711 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,606,000 | \$1,606,000 | \$1,606,000 | \$1,606,000 | \$1,606,000 | \$1,606,000 | \$1,606,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Construcción De Drenaje Pluvial En El Barrio San José Cuatro - 97959 | 97959 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,144,891 | \$3,144,891 | \$3,144,891 | \$3,144,891 | \$3,144,891 | \$3,144,891 | \$3,144,891 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 10,762 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Construcción De Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En El Barrio El Mucoso - 97930 | 97930 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,115,000 | \$1,115,000 | \$1,115,000 | \$1,115,000 | \$1,115,000 | \$1,115,000 | \$1,115,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 10,762 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Construcción De Drenaje Pluvial Segunda Etapa En El Barrio San Caralampio II - 97974 | 97974 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 10,762 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Construcción De Drenaje Pluvial Mejorada De Regeneración En El Barrio La Deixa - 100077 | 100077 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 10,762 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Construcción De Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En El Barrio San Sebastián - 98628 | 98628 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,121,000 | \$2,121,000 | \$2,121,000 | \$2,121,000 | \$2,121,000 | \$2,121,000 | \$2,121,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 10,762 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En El Barrio Benito Quezada - 100554 | 100554 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 10,762 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En El Segundo Etapa Ejido Beclín - 97929 | 97929 | Chiapas | Simojovel | Beclín | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,797,744 | \$2,797,744 | \$2,797,744 | \$2,797,744 | \$2,797,744 | \$2,797,744 | \$2,797,744 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 337 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Construcción De Dieciocho Cuartos Dominios En El Ejido Carmen Grande Belmonte Mito De Simojovel Chiapas - 117773 | 117773 | Chiapas | Simojovel | Carmen Grande Belmonte | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,314,000 | \$1,314,000 | \$1,314,000 | \$1,314,000 | \$1,314,000 | \$1,314,000 | \$1,314,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 67 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Construcción De Diecinueve Y Diez Cuartos Dominios En El Ejido Casullo Buena Vista - 124712 | 124712 | Chiapas | Simojovel | El Casullo Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,088,000 | \$4,088,000 | \$4,088,000 | \$4,088,000 | \$4,088,000 | \$4,088,000 | \$4,088,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 270 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Construcción De Veintidós Cuartos Dominios Segunda Etapa En El Ejido La Ceiba - 124570 | 124570 | Chiapas | Simojovel | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,606,000 | \$1,606,000 | \$1,606,000 | \$1,606,000 | \$1,606,000 | \$1,606,000 | \$1,606,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 88 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Construcción De Veintidós Cuartos Dominios En El Ejido La Ceiba - 134783 | 134783 | Chiapas | Simojovel | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,606,000 | \$1,606,000 | \$1,606,000 | \$1,606,000 | \$1,606,000 | \$1,606,000 | \$1,606,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Construcción De Veintidós Cuartos Dominios Segunda Etapa En El Poblado Francisco Villa El Ciprés - 135103 | 135103 | Chiapas | Simojovel | Francisco Villa (El Ciprés) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,971,000 | \$1,971,000 | \$1,971,000 | \$1,971,000 | \$1,971,000 | \$1,971,000 | \$1,971,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Construcción De Treinta Y Diez Cuartos Dominios Segunda Etapa En El Ejido Concepción El Amparo - 139663 | 139663 | Chiapas | Simojovel | Concepción El Amparo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS A | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,628,000 | \$2,628,000 | \$2,628,000 | \$2,628,000 | \$2,628,000 | \$2,628,000 | \$2,628,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 198 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Construcción De Seis Cuartos Dominios En El Poblado Vieques La Norrianda Mito De Simojovel Chiapas - 179755 | 179755 | Chiapas | Simojovel | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALIENDE CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$657,000 | \$657,000 | \$657,000 | \$657,000 | \$657,000 | \$657,000 | \$657,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Construcción De Dieciséis Cuartos Dominios Segunda Etapa En El Ejido Porvenir Chantolomé - 126882 | 126882 | Chiapas | Simojovel | Porvenir Chantolomé | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,241,000 | \$1,241,000 | \$1,241,000 | \$1,241,000 | \$1,241,000 | \$1,241,000 | \$1,241,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Construcción De Veintidós Cuartos Dominios En El Ejido Chagayal - 145328 | 145328 | Chiapas | Simojovel | Chagayal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,825,000 | \$1,825,000 | \$1,825,000 | \$1,825,000 | \$1,825,000 | \$1,825,000 | \$1,825,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703039 | Construcción De Treinta Y Siete Cuartos Dominios Segunda Etapa En El Ejido Campo La Granja - 112498 | 112498 | Chiapas | Simojovel | Campo La Granja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,701,000 | \$2,701,000 | \$2,701,000 | \$2,701,000 | \$2,701,000 | \$2,701,000 | \$2,701,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 165 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Militado) | Comprometido | Devengado | Ejecido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 0801150405 | Remedio Psimétral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15082497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0817170309 | Rehabilitación de Camino Rural Techo Payujon En El Ejido De Unión Payujon - 88496 | 88496 | Chiapas | Simojovel | Unión Payujon | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,200,000 | \$2,200,000 | \$2,200,000 | \$2,200,000 | \$2,200,000 | \$2,200,000 | \$2,200,000 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 410 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Construcción de Camino Rural Con Concreto Hídrico En El Ejido Calveiro El Roblar - 102896 | 102896 | Chiapas | Simojovel | El Roblar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,898,000 | \$2,898,000 | \$2,898,000 | \$2,898,000 | \$2,898,000 | \$2,898,000 | \$2,898,000 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 1,790 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Construcción de Quince Cuartos Domesticos En El Ejido Sal Si Pudes - 104752 | 104752 | Chiapas | Simojovel | Sal Si Pudes | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,095,000 | \$1,095,000 | \$1,095,000 | \$1,095,000 | \$1,095,000 | \$1,095,000 | \$1,095,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 105 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Construcción de Once Cuartos Domesticos En La Unidad Habitacional De Nueva Fracción - 176716 | 176716 | Chiapas | Simojovel | Rivera Dominguez Dra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$876,000 | \$876,000 | \$876,000 | \$876,000 | \$876,000 | \$876,000 | \$876,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 48 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Construcción De Cuarenta Cuartos Domesticos En El Ejido Santa Anita - 112099 | 112099 | Chiapas | Simojovel | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,920,000 | \$2,920,000 | \$2,920,000 | \$2,920,000 | \$2,920,000 | \$2,920,000 | \$2,920,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 240 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Domesticos En El Ejido San Juan En La Compañía Agrícola Yable - 145144 | 145144 | Chiapas | Simojovel | Vinosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,155,000 | \$2,155,000 | \$2,155,000 | \$2,155,000 | \$2,155,000 | \$2,155,000 | \$2,155,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 165 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Construcción De Diez Cuartos Domesticos En La Compañía Agrícola Yable - 127238 | 127238 | Chiapas | Simojovel | Vinosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$730,000 | \$730,000 | \$730,000 | \$730,000 | \$730,000 | \$730,000 | \$730,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Construcción De Siete Cuartos Domesticos En El Ejido El Vergel - 100037 | 100037 | Chiapas | Simojovel | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,450,000 | \$3,450,000 | \$3,450,000 | \$3,450,000 | \$3,450,000 | \$3,450,000 | \$3,450,000 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 186 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Construcción De Seis Cuartos Domesticos En El Ejido Virginia - 174193 | 174193 | Chiapas | Simojovel | Virginia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$438,000 | \$438,000 | \$438,000 | \$438,000 | \$438,000 | \$438,000 | \$438,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Construcción De Dieciocho Cuartos Domesticos Segunda Etapa Grupo Dos En El Ejido Yupuj - 112523 | 112523 | Chiapas | Simojovel | Yupuj | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,314,000 | \$1,314,000 | \$1,314,000 | \$1,314,000 | \$1,314,000 | \$1,314,000 | \$1,314,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Construcción De Veintinueve Cuartos Domesticos Segunda Etapa Grupo Uno En El Ejido Yupuj - 112620 | 112620 | Chiapas | Simojovel | Yupuj | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,117,000 | \$2,117,000 | \$2,117,000 | \$2,117,000 | \$2,117,000 | \$2,117,000 | \$2,117,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Construcción De Cuarenta Cuartos Domesticos En El Ejido Monte Cristo - 149277 | 149277 | Chiapas | Simojovel | Montecristo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,920,000 | \$2,920,000 | \$2,920,000 | \$2,920,000 | \$2,920,000 | \$2,920,000 | \$2,920,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Construcción De Treinta Cuartos Domesticos En El Poblado San Antonio Marajal - 178479 | 178479 | Chiapas | Simojovel | San Antonio el Marajal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,190,000 | \$2,190,000 | \$2,190,000 | \$2,190,000 | \$2,190,000 | \$2,190,000 | \$2,190,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Construcción De Diez Cuartos Domesticos Segunda Etapa En El Ejido Concepción Benito Juárez - 175232 | 175232 | Chiapas | Simojovel | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$730,000 | \$730,000 | \$730,000 | \$730,000 | \$730,000 | \$730,000 | \$730,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Construcción De Camino Rural Con Concreto Hídrico En El Poblado De Juan Sabines - 123708 | 123708 | Chiapas | Simojovel | Juan Sabines | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,720,000 | \$1,720,000 | \$1,720,000 | \$1,720,000 | \$1,720,000 | \$1,720,000 | \$1,720,000 | 100.00 | 00 | Otros | 1,786 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Construcción De Camino Rural Con Concreto Hídrico Segunda Etapa En El Ejido José Martí - 86887 | 86880 | Chiapas | Simojovel | José Martí (Poblado Marajal) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,980,000 | \$1,980,000 | \$1,980,000 | \$1,980,000 | \$1,980,000 | \$1,980,000 | \$1,980,000 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 176 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 97087 | 97087 | Chiapas | Simojovel | Guadalupe Victoria Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,055,000 | \$3,055,000 | \$3,055,000 | \$3,055,000 | \$3,055,000 | \$3,055,000 | \$3,055,000 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 1,080 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Construcción De Cuarenta Cuartos Domesticos Segunda Etapa En El Poblado Carmen Las Lomas - 145522 | 145521 | Chiapas | Simojovel | Carmen Las Lomas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,920,000 | \$2,920,000 | \$2,920,000 | \$2,920,000 | \$2,920,000 | \$2,920,000 | \$2,920,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 165 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Construcción De Veintidós Cuartos Domesticos Segunda Etapa En El Ejido La Ceibita - 112935 | 112935 | Chiapas | Simojovel | La Ceibita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,606,000 | \$1,606,000 | \$1,606,000 | \$1,606,000 | \$1,606,000 | \$1,606,000 | \$1,606,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Construcción De Cincuenta Y Cuatro Cuartos Domesticos Segunda Etapa En La Compañía Agrícola José Castillo Tzucameca - 112468 | 112468 | Chiapas | Simojovel | José Castillo Tzucameca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,942,000 | \$3,942,000 | \$3,942,000 | \$3,942,000 | \$3,942,000 | \$3,942,000 | \$3,942,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 270 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Construcción De Camino Rural Con Concreto Hídrico Techo Elijio Yupuj Poblado Sabal Segunda Etapa En Poblado Sabal - 97876 | 97876 | Chiapas | Simojovel | El Sabal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 217 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Construcción De Veinticuatro Cuartos Domesticos Segunda Etapa En El Poblado Rivera Dominguez Dra. Fracción - 145576 | 145576 | Chiapas | Simojovel | Rivera Dominguez Dra. Fracción | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,752,000 | \$1,752,000 | \$1,752,000 | \$1,752,000 | \$1,752,000 | \$1,752,000 | \$1,752,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Construcción De Cuarenta Y Cinco Cuartos Domesticos Segunda Etapa En El Ejido San Antonio Nuevo Leon - 155179 | 155179 | Chiapas | Simojovel | San Antonio Nuevo Leon | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,285,000 | \$3,285,000 | \$3,285,000 | \$3,285,000 | \$3,285,000 | \$3,285,000 | \$3,285,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Rehabilitación Del Camino Concreto Hídrico En El Poblado Gracías A Dios - 104400 | 104400 | Chiapas | Simojovel | Gracías a Dios | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 196 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Construcción De Treinta Y Seis Cuartos Domesticos Segunda Etapa En El Ejido Nuevo Israelita - 112967 | 112963 | Chiapas | Simojovel | Nuevo Israelita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,628,000 | \$2,628,000 | \$2,628,000 | \$2,628,000 | \$2,628,000 | \$2,628,000 | \$2,628,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Construcción De Cuarenta Cuartos Domesticos Segunda Etapa En El Ejido Guadalupe Victoria Dos - 112460 | 112460 | Chiapas | Simojovel | Guadalupe Victoria Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,920,000 | \$2,920,000 | \$2,920,000 | \$2,920,000 | \$2,920,000 | \$2,920,000 | \$2,920,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 240 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Construcción De Cuarenta Cuartos Domesticos En El Ejido Lázaro Cárdenas - 112467 | 112467 | Chiapas | Simojovel | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,650,000 | \$3,650,000 | \$3,650,000 | \$3,650,000 | \$3,650,000 | \$3,650,000 | \$3,650,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801730309 | Construcción De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad Once De Febrero - 8820 | 8823 | Chiapas | Simojovel | Once de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$3,183,811 | \$3,183,811 | \$3,183,811 | \$3,183,811 | \$3,183,811 | \$3,183,811 | \$3,183,811 | \$3,183,811 | 100.00 | 00 | Otros | 171 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801730309 | Construcción De Nueve Para Domicilios En Vivienda Rural - 156139 | 156139 | Chiapas | Sitalá | Sicomohán Viejo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,348,637 | \$1,34 | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|--------|------------------------|---|-------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Especificación | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Overtorgado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 0801150405 | Remedio Psicológico En la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504297A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Domiciliarios - 126493 | 126493 | Chiapas | Sumapa | Sumapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5387,233 | 5387,233 | 5387,233 | 5387,233 | 5387,233 | 5387,233 | 5387,233 | 100.00 | 00 | Vivienda | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Adquisición De Software Y Hardware - 105434 | 105434 | Chiapas | Sumapa | Sumapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 548,183 | 548,183 | 548,183 | 548,183 | 548,183 | 548,183 | 548,183 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| 0801703009 | Cursos De Capacitación Y Actualización - 105417 | 105417 | Chiapas | Sumapa | Sumapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 516,063 | 516,063 | 516,063 | 516,063 | 516,063 | 516,063 | 516,063 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| 0801703009 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Domiciliarios - 105313 | 105313 | Chiapas | Sumapa | Sumapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5387,233 | 5387,233 | 5387,233 | 5387,233 | 5387,233 | 5387,233 | 5387,233 | 100.00 | 00 | Vivienda | 65 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| 0801703009 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Piso Flaco 105085 | 105085 | Chiapas | Sumapa | El Cuayo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5195,607 | 5195,607 | 5195,607 | 5195,607 | 5195,607 | 5195,607 | 5195,607 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 65 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| 0801703009 | Programa De Desarrollo Institucional Para Fortalecer Las Capacidades Laborales De Funcionarios Y Miembros Del Ayuntamiento - 201866 | 201866 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5979,337 | 5979,337 | 5979,337 | 5979,337 | 5979,337 | 5979,337 | 5979,337 | 5979,337 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Aplicación De Energía Eléctrica Subterránea - 170083 | 170083 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 52,461,992 | 52,461,992 | 52,461,992 | 52,461,992 | 528,598 | 528,598 | 528,598 | 30.00 | 00 | Otros | 1,844 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. | |
| 0801703009 | Construcción De Puente Vehicular - 137903 | 137903 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 51,741,864 | 51,741,864 | 51,741,864 | 51,741,864 | 51,277,339 | 51,277,339 | 51,277,339 | 73.33 | 00 | Otros | 1,307 | 100.00 | 65.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Puente - 157971 | 157971 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 52,507,787 | 52,507,787 | 52,507,787 | 52,507,787 | 5752,338 | 5752,338 | 5752,338 | 30.00 | 00 | Otros | 1,878 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. | |
| 0801703009 | Construcción De Muro De Contención - 157233 | 157233 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 54,740,133 | 54,740,133 | 54,740,133 | 54,740,133 | 54,605,904 | 54,605,904 | 54,605,904 | 97.17 | 00 | Otros | 3,344 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. | |
| 0801703009 | Reparación Equipamiento E Instalación De Piso Parquetado - 149348 | 149348 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 52,458,075 | 52,458,075 | 52,458,075 | 52,458,075 | 5736,428 | 5736,428 | 5736,428 | 29.96 | 00 | Otros | 3,675 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Aldea De Rincón Betancur Del Municipio De Tapachula - 147653 | 147653 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51,350,000 | 51,350,000 | 51,350,000 | 51,350,000 | 5675,000 | 5675,000 | 5675,000 | 50.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. | |
| 0801703009 | Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De La Carta Topográfica De La Ciudad De Tapachula De Cordova Y Ordaz - 147630 | 147630 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51,588,000 | 51,588,000 | 51,588,000 | 51,588,000 | 5784,000 | 5784,000 | 5784,000 | 50.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. | |
| 0801703009 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Subterránea - 141995 | 141995 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 52,680,957 | 52,680,957 | 52,680,957 | 52,680,957 | 51,340,479 | 51,340,479 | 51,340,479 | 50.00 | 00 | Otros | 2,007 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Aplicación De Energía Eléctrica Subterránea - 141979 | 141979 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5943,392 | 5943,392 | 5943,392 | 5943,392 | 5283,028 | 5283,028 | 5283,028 | 30.00 | 00 | Otros | 711 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. | |
| 0801703009 | Construcción De Un Aula Didáctica No Escolar Secundaria Del Centro Educativo Domingo Arístides - 134065 | 134065 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Educación | En Ejecución | 2017 | 5198,750 | 5198,750 | 5198,750 | 5198,750 | 5198,750 | 5198,750 | 5198,750 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. CONVENIO DE COLABORACIÓN FOMENTO TOLEDO, A.C.-INTECOM-MUNICIPIO. | |
| 0801703009 | Operación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Desagüe Sanitarias - 128777 | 128777 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5263,851 | 5263,851 | 5263,851 | 5263,851 | 5255,961 | 5255,961 | 5255,961 | 97.01 | 00 | Metros lineales | 204 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De La Red De Alcantarillado Y Desagüe Sanitarias - 128797 | 128797 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5854,547 | 5854,547 | 5854,547 | 5854,547 | 5256,364 | 5256,364 | 5256,364 | 30.00 | 00 | Metros lineales | 645 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. | |
| 0801703009 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 131970 | 131970 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5394,559 | 5394,559 | 5394,559 | 5394,559 | 50 | 50 | 50 | 0.00 | 00 | Metros lineales | 352 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: 0 / Registro: REGISTRO DE OBRAS FISM 2017. | |
| 0801703009 | 33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 132687 | 132687 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51,585,024 | 51,585,024 | 51,585,024 | 51,585,024 | 5475,507 | 5475,507 | 5475,507 | 30.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, COLECCIÓN SEVILLA Y OBRAS ESPECIALES (GASTOS INDIRECTOS) - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | 33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 132682 | 132682 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52,127,672 | 52,127,672 | 52,127,672 | 52,127,672 | 5638,302 | 5638,302 | 5638,302 | 30.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL SERVICIO DE IDENTIFICACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (GASTOS INDIRECTOS) - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | 33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 132684 | 132684 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52,162,704 | 52,162,704 | 52,162,704 | 52,162,704 | 5648,813 | 5648,813 | 5648,813 | 30.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL SERVICIO DE ACANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES (GASTOS INDIRECTOS) - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Una Aula Didáctica No Colegio De Bachilleres Chiapas Panel - 131922 | 131922 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Educación | En Ejecución | 2017 | 5198,750 | 5198,750 | 5198,750 | 5198,750 | 5198,750 | 5198,750 | 5198,750 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Aplicación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Desagüe Sanitarias - 129358 | 129358 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,138,744 | 51,138,744 | 51,138,744 | 51,138,744 | 51,008,403 | 51,008,403 | 51,008,403 | 88.35 | 00 | Metros lineales | 857 | 100.00 | 87.00 | Financiera: / Física: 0 / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. | |
| 0801703009 | Construcción De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 129345 | 129345 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5339,323 | 5339,323 | 5339,323 | 5339,323 | 50 | 50 | 50 | 0.00 | 00 | Metros lineales | 241 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: 0 / Registro: REGISTRO DE OBRAS FISM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Pavimentación Mixta - 124882 | 124882 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 51,294,202 | 51,294,202 | 51,294,202 | 51,294,202 | 5771,702 | 5771,702 | 5771,702 | 55.63 | 00 | Metros Cuadrados | 973 | 100.00 | 45.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. | |
| 0801703009 | Rehabilitación Asfáltica De Calles - 124870 | 124870 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 52,223,919 | 52,223,919 | 52,223,919 | 52,223,919 | 52,311,807 | 52,311,807 | 52,311,807 | 71.71 | 00 | Metros Cuadrados | 2,413 | 100.00 | 62.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Desagüe Sanitarias - 126554 | 126554 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordaz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 55,154,428 | 55,154,428 | 55,154,428 | 55,154,428 | 51,545,833 | 51,545,833 | 51,545,833 | 29.99 | 00 | Metros lineales | 1,853 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 201 | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|--------------------------------------|--------|------------------------|--|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|------------------|---------------|------------------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 0801150405 | Remedio Perimetral en La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15042474 | 12026 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Cta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 1889 | Aplicación De Energía Eléctrica Distribuida - 121042 | 121042 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,245,537 | \$1,245,537 | \$1,245,537 | \$1,245,537 | \$236,700 | \$236,700 | \$236,700 | 66.11 | 00 | Metros Cuadrados | 952 | 100.00 | 94.00 | Financiera: / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1890 | Construcción De Colector Pluvial - 121039 | 121039 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,095,832 | \$1,095,832 | \$1,095,832 | \$1,095,832 | \$328,700 | \$328,700 | \$328,700 | 30.00 | 00 | Metros Lineales | 825 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. |
| 0801703009 1891 | Construcción De Colector Pluvial - 121038 | 121038 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$6,342,147 | \$6,342,147 | \$6,342,147 | \$6,342,147 | \$1,902,014 | \$1,902,014 | \$1,902,014 | 29.99 | 00 | Metros Lineales | 4,739 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1892 | Pavimentación Con Concreto Bituminoso - 121035 | 121035 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,329,523 | \$1,329,523 | \$1,329,523 | \$1,329,523 | \$398,457 | \$398,457 | \$398,457 | 30.00 | 00 | Metros Cuadrados | 999 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1893 | Construcción De Colector Pluvial - 121032 | 121032 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,034,445 | \$1,034,445 | \$1,034,445 | \$1,034,445 | \$700,625 | \$700,625 | \$700,625 | 67.73 | 00 | Metros Lineales | 896 | 100.00 | 56.00 | Financiera: / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1894 | Construcción De Colector Pluvial - 121031 | 121031 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$5,922,478 | \$5,922,478 | \$5,922,478 | \$5,922,478 | \$1,775,994 | \$1,775,994 | \$1,775,994 | 29.99 | 00 | Metros Lineales | 4,426 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. |
| 0801703009 1897 | Pavimentación Mista - 119444 | 119444 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,812,173 | \$1,812,173 | \$1,812,173 | \$1,812,173 | \$1,215,409 | \$1,215,409 | \$1,215,409 | 67.07 | 00 | Metros Cuadrados | 1,359 | 100.00 | 55.00 | Financiera: / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. |
| 0801703009 1898 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Y Desagües Domésticos - 110294 | 110294 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$4,359,034 | \$4,359,034 | \$4,359,034 | \$4,359,034 | \$3,444,700 | \$3,444,700 | \$3,444,700 | 83.61 | 00 | Metros Lineales | 3,259 | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1900 | Construcción De Fachado De Tierra De La Escuela Preparatoria Profeso Ricardo Flores Magón (Somales) - 110288 | 110288 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,245,520 | \$1,245,520 | \$1,245,520 | \$1,245,520 | \$1,077,254 | \$1,077,254 | \$1,077,254 | 86.49 | 00 | Metros Cuadrados | 937 | 100.00 | 85.00 | Financiera: / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1861 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Desagües Sanitarios - 120014 | 120014 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$640,388 | \$640,388 | \$640,388 | \$640,388 | \$622,109 | \$622,109 | \$622,109 | 97.15 | 00 | Metros Lineales | 485 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE 2017 DEL FONDO III FISM 2017 |
| 0801703009 1862 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Desagües Sanitarios - 120075 | 120075 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,761,781 | \$2,761,781 | \$2,761,781 | \$2,761,781 | \$1,607,009 | \$1,607,009 | \$1,607,009 | 58.19 | 00 | Metros Lineales | 2,068 | 100.00 | 62.00 | Financiera: / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. |
| 0801703009 1863 | Pavimentación De Calles Con Concreto Asfáltico - 104961 | 104961 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$739,220 | \$739,220 | \$739,220 | \$739,220 | \$369,610 | \$369,610 | \$369,610 | 50.00 | 00 | Metros Cuadrados | 559 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1864 | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Desagües Sanitarios - 120027 | 120027 | Chiapas | Tapachula | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,142,454 | \$3,142,454 | \$3,142,454 | \$3,142,454 | \$942,736 | \$942,736 | \$942,736 | 30.00 | 00 | Metros Lineales | 2,352 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. |
| 0801703009 1865 | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Desagües Sanitarios - 120027 | 120027 | Chiapas | Tapachula | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$4,211,123 | \$4,211,123 | \$4,211,123 | \$4,211,123 | \$1,263,337 | \$1,263,337 | \$1,263,337 | 30.00 | 00 | Metros Lineales | 3,149 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. |
| 0801703009 1866 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Área - 120061 | 120061 | Chiapas | Tapachula | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$690,141 | \$690,141 | \$690,141 | \$690,141 | \$345,074 | \$345,074 | \$345,074 | 50.00 | 00 | Otros | 522 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE 2017 DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1867 | Construcción De Un Aula Didáctica No Colegio De Bachilleres De Chiapas - 120403 | 120403 | Chiapas | Tapachula | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Educación | En Ejecución | 2017 | \$682,500 | \$398,750 | \$198,750 | \$198,750 | \$198,750 | \$198,750 | \$198,750 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. COMPROBANTE CONSECUTIVO FUNDACION TOLDO, A.C.-PRIFCIB-MUNICIPAL. |
| 0801703009 1868 | Aplicación De Energía Eléctrica - 149217 | 149217 | Chiapas | Tapachula | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$880,941 | \$880,941 | \$880,941 | \$880,941 | \$244,289 | \$244,289 | \$244,289 | 30.00 | 00 | Otros | 665 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. |
| 0801703009 1869 | Construcción De Letanías - 120400 | 120400 | Chiapas | Tecpatán | Monte Grande | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,049,764 | \$1,049,764 | \$1,049,764 | \$1,049,764 | \$1,049,764 | \$1,049,764 | \$1,049,764 | 100.00 | 00 | Pisos | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra al 100% de ejecución / Físico: obra al 100% Ejecución / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1870 | Aplicación De Filtros - 180653 | 180653 | Chiapas | Tecpatán | Cuchey Olán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$12,850 | \$12,850 | \$12,850 | \$12,850 | \$12,850 | \$12,850 | \$12,850 | 100.00 | 00 | Otros | 201 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra al 100% de ejecución / Físico: físicamente al 100% / Registro: |
| 0801703009 1871 | Rehabilitación Y Construcción Del Sistema De Agua Potable - 180197 | 180197 | Chiapas | Tecpatán | Cuchey Olán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,771,978 | \$3,771,978 | \$3,771,978 | \$3,771,978 | \$3,771,978 | \$3,771,978 | \$3,771,978 | 100.00 | 00 | Otros | 201 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra al 100% de ejecución / Físico: obra al 100% Ejecución / Registro: |
| 0801703009 1872 | Construcción De Unidad Médica - 180831 | 180831 | Chiapas | Tecpatán | Nunucap | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | \$991,741 | \$991,741 | \$991,741 | \$991,741 | \$991,741 | \$991,741 | \$991,741 | 100.00 | 00 | Otros | 590 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra al 100% de ejecución / Físico: obra al 100% Ejecución / Registro: |
| 0801703009 1873 | Aplicación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 181337 | 181337 | Chiapas | Tecpatán | Nuevo Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,195,231 | 1195,231 | \$195,231 | \$195,231 | \$195,231 | \$195,231 | \$195,231 | 100.00 | 00 | Otros | 316 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra al 100% de ejecución / Físico: obra al 100% Ejecución / Registro: |
| 0801703009 1887 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Subterránea - 120204 | 120204 | Chiapas | Tapachula | Playa Linda | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$4,139,064 | \$4,139,064 | \$4,139,064 | \$4,139,064 | \$1,241,713 | \$1,241,713 | \$1,241,713 | 30.00 | 00 | Otros | 3,095 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. |
| 0801703009 1888 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Área - 120200 | 120200 | Chiapas | Tapachula | Francón Salvador Urbina | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$995,770 | \$995,770 | \$995,770 | \$995,770 | \$497,884 | \$497,884 | \$497,884 | 50.00 | 00 | Otros | 750 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE 2017 DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1889 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa - 120801 | 120801 | Chiapas | Tapalapa | Tapalapa | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$697,342 | \$697,342 | \$697,342 | \$697,342 | \$689,497 | \$689,497 | \$689,497 | 98.88 | 00 | Otros | 1,940 | 100.00 | 100.00 | Financiera: en diferencía en condiciones como aborro presupuestal / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1890 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promueva La Formación De Los Docentes Públicos Municipales No Incluye Servicios Universitarios Y De Post- - 113471 | 113471 | Chiapas | Tapalapa | Tapalapa | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$42,013 | \$42,013 | \$42,013 | \$42,013 | \$42,013 | \$42,013 | \$42,013 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1891 | 3391 Subcontratación De Servicios Con Terceeros - 115477 | 115477 | Chiapas | Tapalapa | Tapalapa | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$252,079 | \$252,079 | \$252,079 | \$252,079 | \$252,079 | \$252,079 | \$252,079 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1892 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa - 120799 | 120799 | Chiapas | Tapalapa | Mesmo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | 100.00 | 00 | Otros | 410 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1893 | Rehabilitación Del Drenaje Sanitario - 201532 | 201532 | Chiapas | Tapilula | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|---------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|-------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|-------------------------|-----------|---------------|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Overtado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población |
| 0801150405 | Remedio Psicológico en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 181974 | 12026 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 1896 | 13902 Proyectos Para Reparación De Servicios - 181996 | 181996 | Chiapas | Tepicatlán | Tepicatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPICATLÁN, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$406,500 | \$406,500 | \$406,500 | \$406,500 | \$406,500 | \$406,500 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: contabilización de estudios de factibilidad al 30% de ejecución / Física: 100% Financiero / Registro: |
| 0801703009 1897 | 13004 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 181872 | 181872 | Chiapas | Tepicatlán | Tepicatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPICATLÁN, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$507,964 | \$507,964 | \$507,964 | \$507,964 | \$507,964 | \$507,964 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra al 100% de ejecución / Física: obra al 100% Financiero / Registro: |
| 0801703009 1898 | Reparación De Calles Con Concreto Hidráulico - 181258 | 181238 | Chiapas | Tepicatlán | Tepicatlán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPICATLÁN, CHIAPAS | Transportes y Viajantes | En Ejecución | 2017 | \$661,683 | \$661,683 | \$661,683 | \$661,683 | \$661,683 | \$661,683 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 4,530 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra al 100% de ejecución / Física: obra al 100% Financiero / Registro: |
| 0801703009 1900 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 180425 | 180425 | Chiapas | Tepicatlán | Casa Blanca (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPICATLÁN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,499,644 | \$1,499,644 | \$1,499,644 | \$1,499,644 | \$1,499,644 | \$1,499,644 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 280 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra al 100% de ejecución / Física: obra al 100% Financiero / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1901 | Construcción De Camino Rural - 180413 | 180413 | Chiapas | Tepicatlán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPICATLÁN, CHIAPAS | Transportes y Viajantes | En Ejecución | 2017 | \$1,142,561 | \$1,142,561 | \$1,142,561 | \$1,142,561 | \$1,142,561 | \$1,142,561 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 884 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra al 100% de ejecución / Física: obra al 100% Financiero / Registro: |
| 0801703009 1903 | Mejoramiento De Comedor Escolar Del Jardín De Niños Y Niñas Juan Pabst En El Ejido Ocho De Abril - 190093 | 190093 | Chiapas | Unión Juárez | Ocho de Abril | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$220,082 | \$220,082 | \$220,082 | \$220,082 | \$220,082 | \$220,082 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,209 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS CONCLUIDAS / Registro: |
| 0801703009 1904 | Mejoramiento De Comedor Escolar En Escuela Primaria Miguel Alemán Por Cuatrecin En El Ejido Ocho De Abril - 190415 | 190415 | Chiapas | Unión Juárez | Ocho de Abril | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$295,000 | \$295,000 | \$295,000 | \$295,000 | \$295,000 | \$295,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,209 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS CONCLUIDAS / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1905 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Fraccion San Jerónimo - 190479 | 190479 | Chiapas | Unión Juárez | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,488,282 | \$1,488,282 | \$1,488,282 | \$1,488,282 | \$1,488,282 | \$1,488,282 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 723 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: obra concluida operando adecuadamente / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1906 | Aplicación De Concreto Reciclado K100 Saco Cimento Porcelanado - 180244 | 180244 | Chiapas | Unión Juárez | Santo Domingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$976,304 | \$976,304 | \$976,304 | \$976,304 | \$976,304 | \$976,304 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 3,796 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: obra concluida / Registro: |
| 0801703009 1907 | Construcción De Comedor Comunitario En Ejido Trinidad - 192924 | 192924 | Chiapas | Unión Juárez | Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$623,000 | \$623,000 | \$623,000 | \$623,000 | \$623,000 | \$623,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 970 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: obra concluida / Registro: |
| 0801703009 1908 | Reparación De Camino Empedrado Mixto En Fraccion Sonora - 193379 | 193379 | Chiapas | Unión Juárez | Sonora | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS | Transportes y Viajantes | En Ejecución | 2017 | \$822,524 | \$822,524 | \$822,524 | \$822,524 | \$822,524 | \$822,524 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 101 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS CONCLUIDAS / Registro: |
| 0801703009 1910 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Zona Sur Venustiano Carranza Cabeza Municipal - 190964 | 190964 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$945,000 | \$945,000 | \$945,000 | \$945,000 | \$945,000 | \$945,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 15,496 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCIÓN DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1911 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Zona Occidente Venustiano Carranza Cabeza Municipal - 190704 | 187034 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$945,000 | \$945,000 | \$945,000 | \$945,000 | \$945,000 | \$945,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 15,496 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCIÓN DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1912 | Construcción De Comedores De Bienes Sociales Tecnoles Ho Cuarto Venustiano Carranza Cabeza Municipal - 180151 | 180151 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | En Ejecución | 2017 | \$212,859 | \$212,859 | \$212,859 | \$212,859 | \$212,859 | \$212,859 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 15,496 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1913 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Zona Oriente Venustiano Carranza Cabeza Municipal - 180860 | 180860 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$990,000 | \$990,000 | \$990,000 | \$990,000 | \$990,000 | \$990,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 15,496 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1914 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza - 147099 | 147099 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 15,496 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCIÓN DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1915 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barco Suroeste - 144036 | 144036 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCIÓN DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1916 | Construcción De Acceso Principal En La Casa De San Agustín Venustiano Carranza - 144778 | 144778 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,549,880 | \$1,549,880 | \$1,549,880 | \$1,549,880 | \$1,549,880 | \$1,549,880 | 100.00 | 00 | Otros | 15,496 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCIÓN DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1918 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Zona Norte Venustiano Carranza Cabeza Municipal - 130442 | 130442 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$990,000 | \$990,000 | \$990,000 | \$990,000 | \$990,000 | \$990,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 15,496 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCIÓN DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1919 | Adornamiento De Espacios Públicos - 133448 | 133448 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$79,113 | \$79,113 | \$79,113 | \$79,113 | \$79,113 | \$79,113 | 100.00 | 00 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINO DE OBRAS / Física: TERMINO DE OBRAS / Registro: TERMINO DE OBRAS. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1920 | Adornamiento De Espacios Públicos - 115337 | 115337 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$79,113 | \$79,113 | \$79,113 | \$79,113 | \$79,113 | \$79,113 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1921 | Rehabilitación De Caminos Vecinales Venustiano Carranza - 103645 | 103645 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,170,400 | \$1,170,400 | \$1,170,400 | \$1,170,400 | \$1,170,400 | \$1,170,400 | 98.10 | 00 | Otros | 15,496 | 100.00 | 98.10 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO. DESCRIPCIÓN DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1922 | Mejoramiento Del Almacén Público Municipal Venustiano Carranza - 107411 | 107411 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,025,711 | \$2,025,711 | \$2,025,711 | \$2,025,711 | \$2,025,711 | \$2,025,711 | 100.00 | 00 | Otros | 15,496 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. INFORMACIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE ES EL CORRECTO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1923 | Rehabilitación De Caminos Rurales Venustiano Carranza - 107488 | 107488 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y Viajantes | En Ejecución | 2017 | \$2,125,474 | \$2,125,474 | \$2,125,474 | \$2,104,121 | \$2,104,121 | \$2,104,121 | 99.00 | 00 | Otros | 15,496 | 100.00 | 99.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1924 | Adquisición De Software Y Hardware - 102904 | 102904 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$331,214 | \$331,214 | \$331,214 | \$331,214 | \$331,214 | \$331,214 | 100.00 | 00 | Computadoras | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: ACCIÓN TERMINADA / Física: ACCIÓN TERMINADA / Registro: ACCIÓN TERMINADA. DESCRIPCIÓN DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1925 | 13902 Proyectos Para Reparación De Servicios - 06584 | 06584 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | 100.00 | 00 | Estudio de preinversión | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1926 | 13902 Proyectos Para Reparación De Servicios - 06586 | 06586 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | 100.00 | 00 | Estudio de preinversión | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO E INFORMADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1929 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Ricardo Flores Magón - 130233 | 130233 | Chiapas | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$720,000 | \$720,000 | \$720,000 | \$720,000 | \$720,000 | \$720,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 3,483 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCIÓN DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 1930 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Dadaelpe Victoria - 161879 | 161879 | Chiapas | Venustiano Carranza | Dadaelpe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$990,000 | \$990,000 | \$990,000 | \$990,000 | \$990,000 | \$990,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: O |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|------------|---------------|--------|---|---------------|---|------------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población |
| 08011504059 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504059 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en Ejecución. | | |
| 0801703019 | Construcción De Muro De Contención De Agua Helado - 83304 | 83304 | Chiapas | Venustiano Carranza | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2139,499 | 2139,499 | 2139,499 | 2139,499 | 2139,499 | 2139,499 | 100.00 | 00 | Otros | 1,178 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCIÓN DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Aulas Escolares En Escuela Preparatoria Pública San Francisco Pujillic - 141158 | 141158 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujillic | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 51,049,218 | 51,049,218 | 51,049,218 | 51,049,218 | 51,049,218 | 51,049,218 | 100.00 | 00 | Otros | 7,137 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCIÓN DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda San Francisco Pujillic - 130579 | 130579 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujillic | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,665,000 | 51,665,000 | 51,665,000 | 51,665,000 | 51,665,000 | 51,665,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 185 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario San Francisco Pujillic - 98220 | 98220 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujillic | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9303,551 | 9303,551 | 9303,551 | 9303,551 | 9303,551 | 9303,551 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 3,084 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCIÓN DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Soyatitan - 137068 | 137068 | Chiapas | Venustiano Carranza | Soyatitan | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 52,022,389 | 52,022,389 | 52,022,389 | 52,022,389 | 52,022,389 | 52,022,389 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 4,490 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Segundo Etapa Soyatitan - 148946 | 148946 | Chiapas | Venustiano Carranza | Soyatitan | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11,890,000 | 11,890,000 | 11,890,000 | 11,890,000 | 11,890,000 | 11,890,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 210 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCIÓN DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Vicente Guerrero - 121136 | 121136 | Chiapas | Venustiano Carranza | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8630,000 | 8630,000 | 8630,000 | 8630,000 | 8630,000 | 8630,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 1,897 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCIÓN DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Aplicación De La Línea De Conducción De Agua Potable Belisario Domínguez - 138793 | 138793 | Chiapas | Venustiano Carranza | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,750,768 | 51,750,768 | 51,750,768 | 51,750,768 | 51,750,768 | 51,750,768 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 850 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Presidente Escobedo Laja Tumbalá - 114786 | 114786 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Escobedo Laja Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,516,201 | 51,516,201 | 51,516,201 | 51,516,201 | 51,516,201 | 51,516,201 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 3,084 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCIÓN DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica Arenas Colesán San Francisco El Calvito - 122108 | 122108 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco El Calvito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51,192,048 | 51,192,048 | 51,192,048 | 51,192,048 | 51,192,048 | 51,192,048 | 100.00 | 00 | Otros | 2,409 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCIÓN DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda San Francisco El Calvito - 18839 | 18839 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco El Calvito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11,350,000 | 11,350,000 | 11,350,000 | 11,350,000 | 11,350,000 | 11,350,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCIÓN DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción Del Sistema De Agua Potable San Isidro Los Laureles - 103474 | 103474 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Isidro Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,350,000 | 51,350,000 | 51,350,000 | 51,350,000 | 51,350,000 | 51,350,000 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 170 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Drenaje Belisario Laguna Verde - 131103 | 131103 | Chiapas | Venustiano Carranza | Laguna Verde | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 525,495 | 525,495 | 525,495 | 525,495 | 525,495 | 525,495 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. DESCRIPCIÓN DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Traslucidos de Cemento y Teja Techos Firmes - 202809 | 202809 | Chiapas | La Trinitaria | Rodrigo Figueroa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5987,360 | 5987,360 | 5987,360 | 5987,360 | 5987,360 | 5987,360 | 100.00 | 00 | Otros | 726 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Teñetas Y De Techos Firmes - 188522 | 188522 | Chiapas | La Trinitaria | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5168,640 | 5168,640 | 5168,640 | 5168,640 | 5168,640 | 5168,640 | 100.00 | 00 | Otros | 101 | 100.00 | 60.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Colometa Y Dea Techos Firmes - 201376 | 201376 | Chiapas | La Trinitaria | Río de Janeiro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5152,320 | 5152,320 | 5152,320 | 5152,320 | 5152,320 | 5152,320 | 100.00 | 00 | Otros | 112 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cienos Teñetas Y Teja Techos Firmes - 189108 | 189108 | Chiapas | La Trinitaria | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5361,760 | 5361,760 | 5361,760 | 5361,760 | 5361,760 | 5361,760 | 100.00 | 00 | Otros | 346 | 100.00 | 50.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Cuatro Bunko Caro Nuevo De De Calles - 183808 | 183808 | Chiapas | La Trinitaria | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5330,820 | 5330,820 | 5330,820 | 5330,820 | 5330,820 | 5330,820 | 100.00 | 00 | Otros | 380 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Nuevo Techos Firmes - 201399 | 201399 | Chiapas | La Trinitaria | Nueva Rosita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 524,480 | 524,480 | 524,480 | 524,480 | 524,480 | 524,480 | 100.00 | 00 | Otros | 24 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Dos Techos Firmes - 200325 | 200325 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Chapultepec | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55,440 | 55,440 | 55,440 | 55,440 | 55,440 | 55,440 | 100.00 | 00 | Otros | 5 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cuarenta Techos Firmes - 203376 | 203376 | Chiapas | La Trinitaria | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5108,800 | 5108,800 | 5108,800 | 5108,800 | 5108,800 | 5108,800 | 100.00 | 00 | Otros | 80 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Demolición Y Colocación De Equipo De Bomba Sumergible De Cierre Puntos Cienos Del Sistema De Agua Potable - 105011 | 105011 | Chiapas | La Trinitaria | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5138,040 | 5138,040 | 5138,040 | 5138,040 | 5138,040 | 5138,040 | 0.00 | 00 | Otros | 480 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Aplicación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 204470 | 204470 | Chiapas | La Trinitaria | Tres Arbolitos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51796,912 | 51796,912 | 51796,912 | 51796,912 | 51796,912 | 51796,912 | 0.00 | 00 | Otros | 285 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Trece Techos Firmes - 201409 | 201409 | Chiapas | La Trinitaria | San José Campo Alegre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 535,360 | 535,360 | 535,360 | 535,360 | 535,360 | 535,360 | 100.00 | 00 | Otros | 33 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 147018 | 147018 | Chiapas | Tuxtán | San Lucas Manacal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51253,493 | 51253,493 | 51253,493 | 51253,493 | 51253,493 | 51253,493 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Introducción De La Red De Energía Eléctrica - 106561 | 106561 | Chiapas | Tuxtán | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51929,096 | 51929,096 | 51929,096 | 51929,096 | 51929,096 | 51929,096 | 100.00 | 00 | Otros | 151 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Demolición E Instalación De Transformador De Quince Kva - 17788 | 17788 | Chiapas | La Trinitaria | Juan Aldama | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 558,000 | 558,000 | 558,000 | 558,000 | 558,000 | 558,000 | 100.00 | 00 | Otros | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Creación Y Actualización De La Intercomunidad Municipal Y De Las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal - 201289 | 201289 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5217,600 | 5217,600 | 5217,600 | 5217,600 | 5217,600 | 5217,600 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física: OBRAS concluida / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Y Niños Menor Poncep Torres En La Cabecera Municipal - 200848 | 200848 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 566,000 | 566,000 | 566,000 | 566,000 | 566,000 | 566,000 | 100.00 | 00 | Financiera/ / Física: OBRAS CONCLUIDA / Registro: | 65 | 100.00 | 100.00 | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Drenaje Pluvial En La Cabecera Municipal Barco El Campo - 200788 | 200788 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 512 | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|----------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|------------------|---------------|-----------|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población |
| 080101040015 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:17082497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joistinitie Sin. Seccion | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Barrio Las Cabañas Cabecera Municipal - 205983 | 205983 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$49,764 | \$49,764 | \$49,764 | \$49,764 | \$49,764 | \$49,764 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: obra concluida / Registrar SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Cursos De Capacitación Y Fortalecimiento En Opciones De Formación De Los Docentes De Los Municipios - 231306 | 231306 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$97,164 | \$97,164 | \$97,164 | \$97,164 | \$97,164 | \$97,164 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: obra concluida / Registrar SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Aplicación De Software Y Hardware - 201274 | 201274 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$72,036 | \$72,036 | \$72,036 | \$72,036 | \$72,036 | \$72,036 | 100.00 | 00 | Computadoras | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: Obra concluida en el tercer trimestre / Registrar SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Aplicación De Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal Barrio San Juan - Programa - 147645 | 147645 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$321,388 | \$321,388 | \$321,388 | \$321,388 | \$321,388 | \$321,388 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 2,435 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: obra concluida / Registrar SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Cabecera Municipal Barrio San Juan - 188261 | 188261 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$223,456 | \$223,456 | \$223,456 | \$223,456 | \$223,456 | \$223,456 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 2,435 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: obra concluida / Registrar SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Tronco De Abastecimiento Y Red De Distribución De Agua Potable - 102411 | 102411 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$302,140 | \$302,140 | \$302,140 | \$302,140 | \$302,140 | \$302,140 | 100.00 | 00 | Otros | 2,435 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: esta obra se toma como 1 obra que incluye rehabilitación y red de distribución / Registrar: |
| 0801703019 | Construcción De Camión Rural En Ejido Los Alpes - 187672 | 187672 | Chiapas | Unión Juárez | Los Alpes | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Transportes y Viabilidades | En Ejecución | 2017 | \$645,411 | \$645,411 | \$645,411 | \$645,411 | \$645,411 | \$645,411 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 179 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: obra concluida / Registrar: |
| 0801703019 | Rehabilitación Del Sistema De Abastecimiento En Ejido San Juan - 193558 | 193558 | Chiapas | Unión Juárez | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$514,833 | \$514,833 | \$514,833 | \$514,833 | \$514,833 | \$514,833 | 100.00 | 00 | Otros | 288 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: obra concluida / Registrar SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De La Banda Perimetral De La Escuela Primaria Miguel Alemán Y Castillo En El Ejido Desempeño - 188712 | 188712 | Chiapas | Unión Juárez | El Desempeño | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$725,000 | \$725,000 | \$725,000 | \$725,000 | \$725,000 | \$725,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 395 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS CONCLUIDAS / Registrar SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Muro De Contención - 183376 | 183376 | Chiapas | Unión Juárez | El Desempeño | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$363,563 | \$363,563 | \$363,563 | \$363,563 | \$363,563 | \$363,563 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 879 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: obra concluida / Registrar SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Aplicación De Drenaje Sanitario En El Ejido Desempeño - 184899 | 184899 | Chiapas | Unión Juárez | El Desempeño | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$425,039 | \$425,039 | \$425,039 | \$425,039 | \$425,039 | \$425,039 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 395 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: obra concluida / Registrar: |
| 0801703019 | Construcción De Comedor Comunitario - 184972 | 184972 | Chiapas | Unión Juárez | El Desempeño | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$760,000 | \$760,000 | \$760,000 | \$760,000 | \$760,000 | \$760,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 315 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: obra concluida / Registrar: |
| 0801703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Cobá Norte Entre Avenida Abasco Y Avenida Cigresa - 179577 | 179577 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERRES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,223,187 | \$1,223,187 | \$1,223,187 | \$1,223,187 | \$1,223,187 | \$1,223,187 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 386 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registrar SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Santa María Entre Calzada Del Carmen Y Calle Flamboyante - 179606 | 179606 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERRES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,894,653 | \$1,894,653 | \$1,894,653 | \$1,894,653 | \$947,327 | \$947,327 | 50.00 | 00 | Metros Lineales | 480 | 100.00 | 15.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registrar: Proyecto Referenciado para el Ejercicio Fiscal 2018. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-F030-061-2017 y corresponde al Apm 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Red De Agua Potable De Avenida Santa Cruz Entre Calle Santa Cruz Y Calle Los Mueños - 179639 | 179639 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERRES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$47,881 | \$47,881 | \$47,881 | \$47,881 | \$23,941 | \$23,941 | 50.00 | 00 | Metros Lineales | 31 | 100.00 | 20.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registrar: Proyecto Referenciado para el Ejercicio Fiscal 2018. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-F030-061-2017 y corresponde al Apm 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Red De Agua Potable De Avenida Santa Cruz Entre Calle Santa Cruz Y Calle Flamboyante - 179621 | 179621 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERRES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$326,431 | \$326,431 | \$326,431 | \$326,431 | \$263,344 | \$263,344 | 80.00 | 00 | Metros Lineales | 337 | 100.00 | 20.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registrar: Proyecto Referenciado para el Ejercicio Fiscal 2018. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-F030-061-2017 y corresponde al Apm 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Avenida Santa Cruz Entre Calzada Del Carmen Y Calle Flamboyante - 179606 | 179606 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERRES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$650,482 | \$650,482 | \$650,482 | \$650,482 | \$650,482 | \$650,482 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 480 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registrar: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Cobá Norte Entre Avenida Abasco Y Avenida Lantelmas - 179597 | 179597 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERRES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$485,232 | \$485,232 | \$485,232 | \$485,232 | \$485,232 | \$485,232 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 386 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registrar SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Cobá Norte Entre Avenida Abasco Y Avenida Lantelmas - 179597 | 179597 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERRES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,223,187 | \$1,223,187 | \$1,223,187 | \$1,223,187 | \$1,223,187 | \$1,223,187 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 386 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registrar: |
| 0801703019 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cobá Norte Entre Calle Santa Cruz Y Calle Roberto Albuca Guillén - 179788 | 179788 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERRES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$485,930 | \$485,930 | \$485,930 | \$485,930 | \$485,930 | \$485,930 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 88 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registrar: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Cobá Norte Entre Avenida Cigresa Y Avenida Abasco - 179604 | 179604 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERRES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$485,232 | \$485,232 | \$485,232 | \$485,232 | \$485,232 | \$485,232 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 386 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registrar: |
| 0801703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Alejandro Entre Avenida Cigresa Y Avenida Gema - 179772 | 179772 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERRES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$705,970 | \$705,970 | \$705,970 | \$705,970 | \$705,970 | \$705,970 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 160 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registrar: |
| 0801703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Santa Cruz Y Calle Los Mueños - 179696 | 179696 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERRES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,582,674 | \$1,582,674 | \$1,582,674 | \$1,582,674 | \$791,338 | \$791,338 | 50.00 | 00 | Metros Lineales | 337 | 100.00 | 50.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registrar: Proyecto Referenciado para el Ejercicio Fiscal 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Perimetral En La Calle Alejandro Entre Avenida Cigresa Y Avenida Gema - 179755 | 179755 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERRES | Transportes y Viabilidades | En Ejecución | 2017 | \$1,294,978 | \$1,294,978 | \$1,294,978 | \$1,294,978 | \$1,294,978 | \$1,294,978 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 160 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registrar: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Flamboyante Entre Avenida Gema Y Avenida Lantelmas - 179489 | 179489 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERRES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$397,889 | \$397,889 | \$397,889 | \$397,889 | \$397,889 | \$397,889 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 85 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registrar: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Flamboyante Entre Avenida Gema Y Avenida Las Rosas - 179598 | 179598 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERRES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,586,275 | \$2,586,275 | \$2,586,275 | \$2,586,275 | \$2,586,275 | \$2,586,275 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 551 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registrar: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Alejandro Entre Avenida Cigresa Y Avenida Gema - 179737 | 179737 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERRES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$332,961 | \$332,961 | \$332,961 | \$332,961 | \$332,961 | \$332,961 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 160 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registrar: |
| 0801703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Santa Cruz Entre Calle Santa Cruz Y Calle Los Mueños - 179701 | 179701 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERRES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$143,880 | \$143,880 | \$143,880 | \$143,880 | \$71,940 | \$71,940 | 50.00 | 00 | Metros Lineales | 31 | 100.00 | 50.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registrar: Proyecto Referenciado para el Ejercicio Fiscal 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Roberto Entre Calle Flamboyante Y Calle Gerardo - 179684 | 179684 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERRES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,240,911 | \$1,240,911 | \$1,240,911 | \$1,240,911 | \$1,240,911 | \$1,240,911 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 750 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registrar: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. T00-F030-071-2017 y corresponde al Apm 1855. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|-----------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|---------------|--|-----------|--|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 0801150405 | Remedio Psimétral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:150405A | 12026 | Chiapas | Tila | Libertad Joinitista Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Gracias - 14169 | 14169 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 566,194 | 566,194 | 566,194 | 566,194 | 566,194 | 566,194 | 100.00 | 00 | Vivienda | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. T03-FISM-048-2017 y corresponde al Apeb 2444. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Democrática - 14179 | 14179 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 566,194 | 566,194 | 566,194 | 566,194 | 566,194 | 566,194 | 100.00 | 00 | Vivienda | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. T03-FISM-048-2017 y corresponde al Apeb 2444. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Gracias - 14164 | 14164 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5794,231 | 5794,231 | 5794,231 | 5794,231 | 5794,231 | 5794,231 | 5794,231 | 100.00 | 00 | Vivienda | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. T03-FISM-048-2017 y corresponde al Apeb 2444. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Gracias - 14166 | 14166 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5794,231 | 5794,231 | 5794,231 | 5794,231 | 5794,231 | 5794,231 | 5794,231 | 100.00 | 00 | Vivienda | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. T03-FISM-048-2017 y corresponde al Apeb 2408. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte - 14176 | 14176 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 566,194 | 566,194 | 566,194 | 566,194 | 566,194 | 566,194 | 566,194 | 100.00 | 00 | Vivienda | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. T03-FISM-048-2017 y corresponde al Apeb 2338. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Gracias - 14177 | 14177 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5330,932 | 5330,932 | 5330,932 | 5330,932 | 5330,932 | 5330,932 | 5330,932 | 5330,932 | 100.00 | 00 | Vivienda | 7 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. T03-FISM-048-2017 y corresponde al Apeb 2332. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Centro Sur - 14181 | 14181 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5264,740 | 5264,740 | 5264,740 | 5264,740 | 5264,740 | 5264,740 | 5264,740 | 100.00 | 00 | Vivienda | 4 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. T03-FISM-048-2017 y corresponde al Apeb 2311. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Alcantarado Píblico En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 14147 | 14147 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5133,333 | 5133,333 | 5133,333 | 5133,333 | 5133,333 | 5133,333 | 99.92 | 00 | Otros | 360 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de 5117.13 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. FISM-008-011-2017 y corresponde al Apeb 2389. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Alcantarado Píblico En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 14107 | 14107 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2416,667 | 2416,667 | 2416,667 | 2416,667 | 2416,667 | 2416,667 | 2416,667 | 99.92 | 00 | Otros | 1,400 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de 2310.20 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. FISM-008-011-2017 y corresponde al Apeb 2450. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Alcantarado Píblico En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 14120 | 14120 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2208,333 | 2208,333 | 2208,333 | 2208,333 | 2208,333 | 2208,333 | 2208,333 | 99.92 | 00 | Otros | 600 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de 2112.21 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. FISM-008-011-2017 y corresponde al Apeb 2335. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Alcantarado Píblico En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 14188 | 14188 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5216,667 | 5216,667 | 5216,667 | 5216,667 | 5216,667 | 5216,667 | 5216,667 | 99.92 | 00 | Otros | 540 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de 5112.22 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. FISM-008-011-2017 y corresponde al Apeb 2320. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia El Salvador - 14219 | 14219 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 566,194 | 566,194 | 566,194 | 566,194 | 566,194 | 566,194 | 566,194 | 100.00 | 00 | Vivienda | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. T03-FISM-048-2017 y corresponde al Apeb 2321. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Nueva - 14201 | 14201 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5330,932 | 5330,932 | 5330,932 | 5330,932 | 5330,932 | 5330,932 | 5330,932 | 100.00 | 00 | Vivienda | 5 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. T03-FISM-048-2017 y corresponde al Apeb 2322. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Alcantarado Píblico En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 14097 | 14097 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5183,333 | 5183,333 | 5183,333 | 5183,333 | 5183,333 | 5183,333 | 5183,333 | 99.92 | 00 | Otros | 600 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de 5114.18 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. FISM-008-011-2017 y corresponde al Apeb 2451. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Alcantarado Píblico En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 14070 | 14070 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2416,667 | 2416,667 | 2416,667 | 2416,667 | 2416,667 | 2416,667 | 2416,667 | 99.92 | 00 | Otros | 1,280 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de 2310.42 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. FISM-008-011-2017 y corresponde al Apeb 2458. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Alcantarado Píblico En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 14028 | 14028 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5300,000 | 5300,000 | 5300,000 | 5300,000 | 5300,000 | 5300,000 | 5300,000 | 99.92 | 00 | Otros | 400 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de 5210.20 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. FISM-008-011-2017 y corresponde al Apeb 2454. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Red de Agua Potable En La Avenida GARCÍA RIVERA PÉREZ DE GRAY Y Calle Jade - 13793 | 13793 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5149,624 | 5149,624 | 5149,624 | 5149,624 | 5149,624 | 5149,624 | 5149,624 | 5149,624 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. T03-FISM-048-2017 y corresponde al Apeb 2449. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Línea de Conducción De Agua Potable Sobre La Calle Girón Prosepedez Ponceña Sur Y Boulevard Punta Oscar Gilva - 13824 | 13824 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,831,885 | 51,831,885 | 51,831,885 | 51,831,885 | 51,831,885 | 51,831,885 | 51,831,885 | 51,831,885 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 3,788 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. T03-FISM-048-2017 y corresponde al Apeb 2449. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Línea de Conducción De Agua Potable Sobre La Calle Girón Prosepedez Ponceña Sur Y Boulevard Punta Oscar Gilva - 13824 | 13824 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,849,768 | 51,849,768 | 51,849,768 | 51,849,768 | 51,849,768 | 51,849,768 | 51,849,768 | 51,849,768 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 3,788 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. T03-FISM-048-2017 y corresponde al Apeb 2449. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Red de Agua Potable En La Avenida Aviación Norte Y Calle Olivo Norte - 13791 | 13791 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5303,521 | 5303,521 | 5303,521 | 5303,521 | 5303,521 | 5303,521 | 5303,521 | 5303,521 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Alcantarado Píblico En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 14100 | 14100 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5200,000 | 5200,000 | 5200,000 | 5200,000 | 5200,000 | 5200,000 | 5200,000 | 99.92 | 00 | Otros | 500 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de 5168.20 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. FISM-008-011-2017 y corresponde al Apeb 2474. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Red de Agua Potable En La Avenida Aviación Norte Y Calle Olivo Norte - 13795 | 13795 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5303,521 | 5303,521 | 5303,521 | 5303,521 | 5303,521 | 5303,521 | 5303,521 | 5303,521 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. |
| 0801703019 | Cura de Capelización y Actualización Que Promueve La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 13852 | 13852 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE MEJORA REGULATORIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5536,597 | 5536,597 | 5536,597 | 5536,597 | 5536,597 | 5536,597 | 5536,597 | 5536,597 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Proyecto Finiquitado. / Física: Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. T03-FISM-048-2017 y corresponde al Apeb 2452. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 0801703019 | Adicionalmente De Especies Físicas - 13852 | 13852 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICINA MAJOR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51,609,792 | 51,609,792 | 51,609,792 | 51,609,792 | 51,609,792 | 51,609,792 | 51,609,792 | 51,609,792 | 99.96 | 00 | Plazas | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de 5015.40 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Benavente Entre Avenida Las Rosas Y Avenida Laurel Ponceña - 13428 | 13428 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5642,261 | 5642,261 | 5642,261 | 5642,261 | 5642,261 | 5642,261 | 5642,261 | 5642,261 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 92 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Red de Agua Potable En La Calle Emilio Zapata Y Samuel León Brindis - 13420 | 13420 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5183,621 | 5183,621 | 5183,621 | 5183,621 | 5183,621 | 5183,621 | 5183,621 | 5183,621 | 50.00 | 00 | Metros lineales | 18 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Finiquitado para el Ejercicio Fiscal 2018. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Red de Agua Potable En La Calle Emilio Zapata Y Samuel León Brindis - 13422 | 13422 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|-----------------|--|---------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 08011504051 | Remedio Psimétral en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Unidad Educativa Clave:15082497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sín. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| 08017030191069 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle South Arrow Sanchez Ortega Villalobos y Avenida León Brinda - 18424 | 18424 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$151,399 | \$151,399 | \$151,399 | \$151,399 | \$151,399 | \$75,619 | \$75,619 | 50.00 | 00 | Metros Lineales | 24 | 100.00 | 0.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Referendado para el Ejercicio Fiscal 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017030191070 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Puerta Escond Camilón Camalero Entre Circuito Progreso y Calle Puerta Escond Fajardo - 134193 | 134193 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$502,774 | \$502,774 | \$502,774 | \$502,774 | \$502,774 | \$502,774 | \$502,774 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 117 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: / | |
| 08017030191072 | Aplicación De Electrificación En La Calle Catayá Entre Avenida Villalobos y Avenida Regeneración - 129726 | 129726 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,948,453 | \$1,948,453 | \$1,948,453 | \$1,948,453 | \$1,948,453 | \$1,948,453 | \$1,948,453 | 100.00 | 00 | Otros | 520 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017030191073 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Cincos De Octubre Entre Prol Quinta Fontaine y Calle Segunda Fontaine - 129693 | 129693 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$957,324 | \$957,324 | \$957,324 | \$957,324 | \$957,324 | \$957,324 | \$957,324 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: / | |
| 08017030191074 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Av Cincos De Octubre Entre Prol Quinta Fontaine y Calle Segunda Fontaine - 129675 | 129675 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$614,061 | \$614,061 | \$614,061 | \$614,061 | \$614,061 | \$614,061 | \$614,061 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: / | |
| 08017030191075 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Av Cincos De Octubre Entre Prol Quinta Fontaine y Calle Segunda Fontaine - 129658 | 129658 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,870,979 | \$1,870,979 | \$1,870,979 | \$1,870,979 | \$1,870,979 | \$1,870,979 | \$1,870,979 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 520 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: / | |
| 08017030191077 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario La Calle Huécula Entre Villalobos y Avenida Regeneración - 130192 | 130192 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$285,311 | \$285,311 | \$285,311 | \$285,311 | \$285,311 | \$285,311 | \$285,311 | 50.00 | 00 | Metros Lineales | 128 | 100.00 | 0.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Referendado para el Ejercicio Fiscal 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017030191078 | Construcción De Red De Agua Potable En La Avenida Las Flores Entre Calle Tercera y Calle Benjamín - 130164 | 130164 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$195,139 | \$195,139 | \$195,139 | \$195,139 | \$195,139 | \$195,139 | \$195,139 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 160 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017030191079 | Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Huécula Entre Villalobos y Avenida Regeneración - 130092 | 130092 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$212,588 | \$212,588 | \$212,588 | \$212,588 | \$212,588 | \$212,588 | \$106,294 | \$106,294 | 50.00 | 00 | Metros Lineales | 128 | 100.00 | 0.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Referendado para el Ejercicio Fiscal 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017030191080 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Santa Cruz Entre Calle109 Coyote y Avenida Villalobos Regeneración - 130183 | 130183 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$146,331 | \$146,331 | \$146,331 | \$146,331 | \$146,331 | \$146,331 | \$146,331 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017030191081 | Aplicación De Electrificación En La Calle Huécula Entre Avenida Villalobos y Avenida Regeneración - 129764 | 129764 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,192,309 | \$1,192,309 | \$1,192,309 | \$1,192,309 | \$1,192,309 | \$1,192,309 | \$1,192,309 | \$1,192,309 | 100.00 | 00 | Otros | 520 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017030191082 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Avenida Las Flores Entre Calle Tercera y Calle Benjamín - 130155 | 130155 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$744,921 | \$744,921 | \$744,921 | \$744,921 | \$744,921 | \$744,921 | \$744,921 | \$744,921 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 160 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017030191083 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Puerta Escond Camilón Entre Circuito Progreso y Calle Segunda Fontaine - 129576 | 129576 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,997,804 | \$2,997,804 | \$2,997,804 | \$2,997,804 | \$2,997,804 | \$2,997,804 | \$2,997,804 | \$2,997,804 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 520 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017030191084 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Garduza Entre Calle Huécula Entre Villalobos y Prolongación De La Quinta Fontaine - 130105 | 130105 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$695,781 | \$695,781 | \$695,781 | \$695,781 | \$695,781 | \$695,781 | \$695,781 | \$695,781 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 304 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017030191085 | Construcción De Red De Agua Potable En La Av Cincos De Octubre Entre Avenida Acaes y Avenida Leo - 130140 | 130140 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$227,031 | \$227,031 | \$227,031 | \$227,031 | \$227,031 | \$227,031 | \$227,031 | \$227,031 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 192 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Referendado para el Ejercicio Fiscal 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017030191086 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Lira Entre Calle Tercera y Calle Central - 130130 | 130130 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,553,848 | \$2,553,848 | \$2,553,848 | \$2,553,848 | \$2,553,848 | \$2,553,848 | \$2,553,848 | \$2,553,848 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 724 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017030191087 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Anacoac Entre Avenida Acaes y Avenida Leo - 130122 | 130122 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$719,051 | \$719,051 | \$719,051 | \$719,051 | \$719,051 | \$719,051 | \$719,051 | \$719,051 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 192 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Referendado para el Ejercicio Fiscal 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017030191088 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Ampudia Entre Calle Roberto Gómez y Calle Tercera y Prolongación De La Quinta Fontaine - 130109 | 130109 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$903,050 | \$903,050 | \$903,050 | \$903,050 | \$903,050 | \$903,050 | \$903,050 | \$903,050 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 352 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017030191089 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Tiro En La Calle San Román y Calle Central - 130110 | 130110 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,457,119 | \$1,457,119 | \$1,457,119 | \$1,457,119 | \$1,457,119 | \$1,457,119 | \$1,457,119 | \$1,457,119 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 692 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017030191090 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Acaes Entre Calle San Román y Circuito Progreso - 131479 | 131479 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,582,068 | \$1,582,068 | \$1,582,068 | \$1,582,068 | \$1,582,068 | \$1,582,068 | \$541,024 | \$541,024 | 50.00 | 00 | Metros Lineales | 424 | 100.00 | 0.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Referendado para el Ejercicio Fiscal 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017030191091 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Huécula Entre Calle Tercera y Calle Central - 130100 | 130100 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,162,329 | \$1,162,329 | \$1,162,329 | \$1,162,329 | \$1,162,329 | \$581,164 | \$581,164 | 50.00 | 00 | Metros Lineales | 505 | 100.00 | 0.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Referendado para el Ejercicio Fiscal 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017030191092 | Construcción De Pavimentación En La Privada Buena Vista - 121381 | 121381 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,108,350 | \$1,108,350 | \$1,108,350 | \$1,108,350 | \$1,108,350 | \$1,108,350 | \$1,108,350 | \$1,108,350 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017030191093 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Tomasa Entre Calle Reforma y Calle Altamirano - 121768 | 121768 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$277,842 | \$277,842 | \$277,842 | \$277,842 | \$277,842 | \$277,842 | \$138,921 | \$138,921 | 50.00 | 00 | Metros Lineales | 52 | 100.00 | 0.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Referendado para el Ejercicio Fiscal 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017030191094 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Leo Entre Calle Anacoac y Circuito Progreso - 130139 | 130139 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,720,880 | \$1,720,880 | \$1,720,880 | \$1,720,880 | \$1,720,880 | \$1,720,880 | \$1,720,880 | \$1,720,880 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 524 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017030191095 | Construcción De Red De Agua Potable En La Privada Buena Vista - 121371 | 121371 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$232,292 | \$232,292 | \$232,292 | \$232,292 | \$232,292 | \$232,292 | \$232,292 | \$232,292 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017030191096 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 109921 | 109921 | Chiapas | Villa Corzo | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,158,343 | \$1,158,343 | \$1,158,343 | \$1,158,343 | \$1,158,343 | \$1,158,343 | \$1,158,343 | \$1,158,343 | 100.00 | 00 | Vivienda | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017030191097 | Construcción De Cuartos Para Cuatro Niños Licenciado José Castillo Diezema - 9552 | 9552 | Chiapas | Palenque | Licenciado José Castillo Diezema | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$815,311 | \$815,311 | \$815,311 | \$815,311 | \$815,311 | \$815,311 | \$815,311 | \$815,311 | 100.00 | 00 | Otros | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudado (Militado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801050405 | Emallado Polimetal En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:19082497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Para Cocinas En Lindavista Chingijá - 96796 | 96796 | Chiapas | Palenque | Lindavista (Chingijá) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 979,223 | 979,223 | 979,223 | 979,223 | 979,223 | 979,223 | 979,223 | 100.00 | 00 | Vivienda | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido Segunda Sección - 98620 | 98620 | Chiapas | Palenque | Medellín 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,108,317 | \$1,095,911 | \$1,095,911 | \$1,095,911 | \$1,095,911 | \$1,095,911 | \$1,095,911 | 100.00 | 00 | Vivienda | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido El Naranjo - 59677 | 59677 | Chiapas | Palenque | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,435,110 | \$1,361,375 | \$1,361,375 | \$1,361,375 | \$1,361,375 | \$1,361,375 | \$1,361,375 | 100.00 | 00 | Vivienda | 220 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Hacienda El Naranjo - 67910 | 67910 | Chiapas | Palenque | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$225,703 | \$225,703 | \$225,703 | \$225,703 | \$225,703 | \$225,703 | \$225,703 | 100.00 | 00 | Vivienda | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Nuevo Mérida - 64097 | 64097 | Chiapas | Palenque | Nuevo Mérida | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$828,198 | \$827,947 | \$827,947 | \$827,947 | \$827,947 | \$827,947 | \$827,947 | 100.00 | 00 | Vivienda | 125 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Alvaro Obregón - 63927 | 63927 | Chiapas | Palenque | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$745,689 | \$745,539 | \$745,539 | \$745,539 | \$745,539 | \$745,539 | \$745,539 | 100.00 | 00 | Vivienda | 125 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido El Palmer 2da. Sección - 69574 | 69574 | Chiapas | Palenque | El Palmer 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$557,527 | \$557,437 | \$557,437 | \$557,437 | \$557,437 | \$557,437 | \$557,437 | 100.00 | 00 | Vivienda | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Para Baño En El Ejido Portaceli - 70738 | 70738 | Chiapas | Palenque | Portaceli | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$430,403 | \$430,402 | \$430,402 | \$430,402 | \$430,402 | \$430,402 | \$430,402 | 100.00 | 00 | Vivienda | 125 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Hacienda El Porvenir - 71936 | 71936 | Chiapas | Palenque | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$289,288 | \$144,644 | \$144,644 | \$144,644 | \$144,644 | \$144,644 | \$144,644 | 100.00 | 00 | Vivienda | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Revestimiento De Calles En El Ejido Raymundo Esquivel - 74253 | 74253 | Chiapas | Palenque | Raymundo Esquivel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,668,070 | \$1,668,070 | \$1,668,070 | \$1,668,070 | \$1,668,070 | \$1,668,070 | \$1,668,070 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido Raymundo Esquivel - 63378 | 63378 | Chiapas | Palenque | Raymundo Esquivel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$532,564 | \$532,564 | \$532,564 | \$532,564 | \$532,564 | \$532,564 | \$532,564 | 100.00 | 00 | Vivienda | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 | Construcción De Un Puesto Vehicular En Barrio Pueblo Nuevo Río Chancalá - 152073 | 152073 | Chiapas | Palenque | Río Chancalá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$633,274 | \$633,274 | \$633,274 | \$633,274 | \$633,274 | \$633,274 | \$633,274 | 100.00 | 00 | Otros | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido Doctor Samuel León Estrada - 62899 | 62899 | Chiapas | Palenque | Doctor Samuel León Estrada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,313,067 | \$2,313,067 | \$2,313,067 | \$2,313,067 | \$2,313,067 | \$2,313,067 | \$2,313,067 | 100.00 | 00 | Vivienda | 400 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios En San Marcos - 63652 | 63652 | Chiapas | Palenque | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$323,492 | \$323,492 | \$323,492 | \$323,492 | \$323,492 | \$323,492 | \$323,492 | 100.00 | 00 | Vivienda | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Para Baño En El Ejido San Martín Chantalá - 71117 | 71117 | Chiapas | Palenque | San Martín Chantalá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$505,478 | \$505,478 | \$505,478 | \$505,478 | \$505,478 | \$505,478 | \$505,478 | 100.00 | 00 | Vivienda | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios En San Mateo - 69752 | 69752 | Chiapas | Palenque | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$292,540 | \$292,540 | \$292,540 | \$292,540 | \$292,540 | \$292,540 | \$292,540 | 100.00 | 00 | Vivienda | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido Santa Cruz - 60967 | 60967 | Chiapas | Palenque | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$581,204 | \$581,204 | \$581,204 | \$581,204 | \$581,204 | \$581,204 | \$581,204 | 100.00 | 00 | Vivienda | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Poblado La Unión - 67443 | 67443 | Chiapas | Palenque | Poblado la Unión | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$522,340 | \$522,340 | \$522,340 | \$522,340 | \$522,340 | \$522,340 | \$522,340 | 100.00 | 00 | Vivienda | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios En San Mateo López Matcos - 63670 | 63670 | Chiapas | Palenque | Adolfo López Matcos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$488,574 | \$488,574 | \$488,574 | \$488,574 | \$488,574 | \$488,574 | \$488,574 | 100.00 | 00 | Vivienda | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido Emilio Rabasa - 68963 | 68963 | Chiapas | Palenque | Emilio Rabasa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$705,311 | \$705,311 | \$705,311 | \$705,311 | \$705,311 | \$705,311 | \$705,311 | 100.00 | 00 | Vivienda | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido Nuevo Vía Castellón - 59712 | 59712 | Chiapas | Palenque | Nuevo Vía Castellón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,312,121 | \$1,312,121 | \$1,312,121 | \$1,312,121 | \$1,312,121 | \$1,312,121 | \$1,312,121 | 100.00 | 00 | Vivienda | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Rehabilitación Del Camino Rural - 183874 | 183874 | Chiapas | Tenepalá | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEPALÁ CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$499,111 | \$499,111 | \$499,111 | \$499,111 | \$499,111 | \$499,111 | \$499,111 | 100.00 | 00 | Otros | 47 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra al 100% de ejecución / Física/ obra al 100% Ejecución / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 180358 | 180358 | Chiapas | Tenepalá | Armando Patrana | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEPALÁ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,507,084 | \$1,507,084 | \$1,507,084 | \$1,507,084 | \$1,507,084 | \$1,507,084 | \$1,507,084 | 100.00 | 00 | Otros | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra al 100% de ejecución / Física/ obra al 100% Ejecución / Registro: |
| 0801703009 | Mejoramiento De Vivienda Cuatro Dormitorio - 181684 | 181684 | Chiapas | Tenepalá | Jitico 1 | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEPALÁ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$689,901 | \$689,901 | \$689,901 | \$689,901 | \$689,901 | \$689,901 | \$689,901 | 100.00 | 00 | Vivienda | 82 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra al 100% de ejecución / Física/ obra al 100% Ejecución / Registro: |
| 0801703009 | Construcción De Teñimiento Debeos De Laminas Galvanizadas - 185936 | 185936 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,197,500 | \$2,197,500 | \$2,197,500 | \$2,197,500 | \$2,197,500 | \$2,197,500 | \$2,197,500 | 100.00 | 00 | Otros | 1,998 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Ventilación Para De Concreto - 112443 | 112443 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,411,524 | \$1,411,524 | \$1,411,524 | \$1,411,524 | \$1,411,524 | \$1,411,524 | \$1,411,524 | 100.00 | 00 | Otros | 1,900 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Ventilación Debeos De Concreto Armado - 110689 | 110689 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,453,433 | \$1,453,433 | \$1,453,433 | \$1,453,433 | \$1,453,433 | \$1,453,433 | \$1,453,433 | 100.00 | 00 | Otros | 1,998 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Ventilación Para Base De Bloque Macizo - 110164 | 110164 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,822,533 | \$1,822,533 | \$1,822,533 | \$1,822,533 | \$1,822,533 | \$1,822,533 | \$1,822,533 | 100.00 | 00 | Otros | 1,998 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Permanencia De Camino Rural Con Concreto Asfaltado - 138884 | 138884 | Chiapas | Tenejapa | Achum | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 418 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 84782 | 84782 | Chiapas | Tenejapa | Achum | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,145,780 | \$3,145,780 | \$3,145,780 | \$3,145,780 | \$3,145,780 | \$3,145,780 | \$3,145,780 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 418 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|---------------|------------|----------|-----------------|------------------|--|-----------|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Overtado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 08015104050 | Remedio Psimétral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15082497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 08017103019 | Construcción De Muro Fierme 19961 | 19961 | Chiapas | Tuxtla | Tuxtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2265,414 | 2265,414 | 2265,414 | 2265,414 | 2265,414 | 2265,414 | 2265,414 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 17 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017103019 | Construcción De Piso Fierme 19953 | 19953 | Chiapas | Tuxtla | Tuxtla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 553,844 | 553,844 | 553,844 | 553,844 | 553,844 | 553,844 | 553,844 | 553,844 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 17 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017103019 | Aplicación De Drenaje Sanitario - 200705 | 200705 | Chiapas | Tuxtla | Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6712,942 | 6712,942 | 6712,942 | 6712,942 | 6712,942 | 6712,942 | 6712,942 | 6712,942 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017103019 | Construcción De Muro Fierme 19963 | 19963 | Chiapas | Tuxtla | Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5796,248 | 5796,248 | 5796,248 | 5796,248 | 5796,248 | 5796,248 | 5796,248 | 5796,248 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 52 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017103019 | Construcción De Piso Fierme 19954 | 19954 | Chiapas | Tuxtla | Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5161,551 | 5161,551 | 5161,551 | 5161,551 | 5161,551 | 5161,551 | 5161,551 | 5161,551 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 52 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017103019 | Construcción De Techo Fierme 19938 | 19938 | Chiapas | Tuxtla | Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3385,862 | 3385,862 | 3385,862 | 3385,862 | 3385,862 | 3385,862 | 3385,862 | 3385,862 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 52 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017103019 | Construcción De Cuarto Para Baño - 200486 | 200486 | Chiapas | Tuxtla | Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3343,562 | 3343,562 | 3343,562 | 3343,562 | 3343,562 | 3343,562 | 3343,562 | 3343,562 | 100.00 | 00 | Vivienda | 52 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: |
| 08017103019 | Construcción De Teanta Y Cuatrosobras Fierme 18942 | 18942 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 592,480 | 592,480 | 592,480 | 592,480 | 592,480 | 592,480 | 592,480 | 592,480 | 100.00 | 00 | Otros | 86 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017103019 | Rehabilitación Del Colector Principal Orlante Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 150471 | 150471 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2250,472 | 2250,472 | 2250,472 | 2250,472 | 2250,472 | 2186,182 | 2186,182 | 74.33 | 00 | Otros | | 8,454 | 100.00 | 50.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENDIENDO UNA ECONOMIA DE \$1,190.30 / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017103019 | Construcción De Cincuenta Y Cuatro Techos Fierme - 202483 | 202483 | Chiapas | La Trinitaria | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2146,880 | 2146,880 | 2146,880 | 2146,880 | 2146,880 | 2146,880 | 2146,880 | 2146,880 | 100.00 | 00 | Otros | 108 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017103019 | Construcción De Diecisiete Techos Fierme - 202131 | 202131 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 546,244 | 546,244 | 546,244 | 546,244 | 546,244 | 546,244 | 546,244 | 546,244 | 100.00 | 00 | Otros | 34 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017103019 | Construcción De Siete Techos Fierme - 202168 | 202168 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Solano | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 524,480 | 524,480 | 524,480 | 524,480 | 524,480 | 524,480 | 524,480 | 524,480 | 100.00 | 00 | Otros | 18 | 100.00 | 0.00 | Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRAS / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017103019 | Construcción De Diez Techos Fierme - 198629 | 198629 | Chiapas | La Trinitaria | Chamhánc | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527,200 | 527,200 | 527,200 | 527,200 | 527,200 | 527,200 | 527,200 | 527,200 | 100.00 | 00 | Otros | 34 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017103019 | Construcción De Cinco Docos Techos Fierme - 201903 | 201903 | Chiapas | La Trinitaria | Las Cumbres | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5277,440 | 5277,440 | 5277,440 | 5277,440 | 5277,440 | 5277,440 | 5277,440 | 5277,440 | 100.00 | 00 | Otros | 204 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017103019 | Construcción De Cincuenta Techos Fierme - 199080 | 199080 | Chiapas | La Trinitaria | Chibushua | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5136,000 | 5136,000 | 5136,000 | 5136,000 | 5136,000 | 5136,000 | 5136,000 | 5136,000 | 100.00 | 00 | Otros | 155 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017103019 | Rehabilitación De Donde Punto Cuarenta No De Desplazamiento En Camino Ejido Las Delicias A Cuchumatán - 157647 | 157647 | Chiapas | La Trinitaria | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidad | En Ejecución | 2017 | 52,843,291 | 52,843,291 | 52,843,291 | 52,843,291 | 52,843,291 | 52,843,291 | 52,843,291 | 52,843,291 | 100.00 | 00 | Otros | 3,950 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017103019 | Construcción De Siete Docos Techos Fierme - 201708 | 201708 | Chiapas | La Trinitaria | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5780,640 | 5780,640 | 5780,640 | 5780,640 | 5780,640 | 5780,640 | 5780,640 | 5780,640 | 100.00 | 00 | Otros | 574 | 100.00 | 50.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017103019 | Construcción De Diecinueve No De Paralelismo En Calle - 197651 | 197651 | Chiapas | La Trinitaria | La Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidad | En Ejecución | 2017 | 52,349,911 | 52,349,911 | 52,349,911 | 52,349,911 | 52,349,911 | 52,349,911 | 52,349,911 | 52,349,911 | 100.00 | 00 | Otros | 1,000 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017103019 | Construcción De Cuarenta y Ocho Techos Fierme - 201679 | 201679 | Chiapas | La Trinitaria | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,607,520 | 51,607,520 | 51,607,520 | 51,607,520 | 51,607,520 | 51,607,520 | 51,607,520 | 51,607,520 | 100.00 | 00 | Otros | 1,182 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017103019 | Construcción De Ciento Treinta y Ocho Techos Fierme - 198726 | 198726 | Chiapas | La Trinitaria | Juncoán (Laguna Blanca) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5326,400 | 5326,400 | 5326,400 | 5326,400 | 5326,400 | 5326,400 | 5326,400 | 5326,400 | 100.00 | 00 | Otros | 360 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017103019 | Construcción De Cuarenta y Ocho Techos Fierme - 202292 | 202292 | Chiapas | La Trinitaria | Jose Maria Morales | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,330,080 | 51,330,080 | 51,330,080 | 51,330,080 | 51,330,080 | 51,330,080 | 51,330,080 | 51,330,080 | 100.00 | 00 | Otros | 978 | 100.00 | 0.00 | Financiera: SE TERMINO FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017103019 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Las Pedro Buenavista - 147452 | 147452 | Chiapas | Yumatlan | San Pedro Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5276,000 | 5276,000 | 5276,000 | 5276,000 | 5276,000 | 5276,000 | 5276,000 | 5276,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: OBRAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017103019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Fierme - 156830 | 156830 | Chiapas | Villa Corzo | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5120,398 | 5120,398 | 5120,398 | 5120,398 | 5120,398 | 5120,398 | 5120,398 | 5120,398 | 100.00 | 00 | Otros | 7 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017103019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Fierme - 203089 | 203089 | Chiapas | Villa Corzo | Venustiano de Carranza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5744,224 | | | | | | | | 0.00 | 00 | Otros | 32 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017103019 | Construcción De Cuatro Dormitorios - 19139 | 19139 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Los Angeles | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5650,432 | 5650,432 | 5650,432 | 5650,432 | 5650,432 | 5650,432 | 5650,432 | 5650,432 | 100.00 | 00 | Vivienda | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: |
| 08017103019 | Construcción De Cuatro Dormitorios - 190248 | 190248 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5742,500 | 5742,500 | 5742,500 | 5742,500 | 5742,500 | 5742,500 | 5742,500 | 5742,500 | 100.00 | 00 | Vivienda | 11 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017103019 | Construcción De Cuatro Dormitorios Ejido Municipalizado De Pabuco 11 14829 | 14829 | Chiapas | Villa Corzo | Venustiano de Carranza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,853,348 | 51,853,348 | 51,853,348 | 51,853,348 | 51,853,348 | 51,853,348 | 51,853,348 | 51,853,348 | 100.00 | 00 | Vivienda | 113 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017103019 | Construcción De Piso Fierme 16130 | 16130 | Chiapas | Villa Corzo | Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5145,084 | 5145,084 | 5145,084 | 5145,084 | 5145,084 | 5145,084 | 5145,084 | 5145,084 | 100.00 | 00 | Otros | 14 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017103019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Fierme - 197095 | 197095 | Chiapas | Villa Corzo | Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 589,264 | 589,264 | 589,264 | 589,264 | 589,264 | 589,264 | 589,264 | 589,264 | 100.00 | 00 | Otros | 11 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-------------|---|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|---|-----------|------------------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Overtado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 0801150405 | Remedio Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504247A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 112570 | 12570 | Chiapas | Villa Corzo | Doctor Belisario Domínguez (El Chichonal) | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2282,307 | 2282,307 | 2282,307 | 2282,307 | 2282,307 | 2282,307 | 2282,307 | 100.00 | 00 | Otros | 319 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801703019 | Construcción De Bases Rurales - 114431 | 11431 | Chiapas | Villa Corzo | Doctor Belisario Domínguez (El Chichonal) | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,144,432 | 51,144,432 | 51,144,432 | 51,144,432 | 51,144,432 | 51,144,432 | 51,144,432 | 51,144,432 | 100.00 | 00 | Otros | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Techo En Boja De La Esc. Prta. Profra. Rosario Castellano Figueroa - 17844 | 17444 | Chiapas | Villa Corzo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 2101,447 | 2104,465 | 2104,447 | 2104,447 | 2104,447 | 2104,447 | 2104,447 | 2104,447 | 100.00 | 00 | Otros | 39 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Pozo Artesiano En El Pda Profra. Rosario Castellano Figueroa - 122330 | 12230 | Chiapas | Villa Corzo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2268,754 | 2268,754 | 2268,754 | 2268,754 | 2268,754 | 2268,754 | 2268,754 | 2268,754 | 2268,754 | 100.00 | 00 | Otros | 39 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 109634 | 10934 | Chiapas | Villa Corzo | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2235,111 | 2235,111 | 2235,111 | 2235,111 | 2235,111 | 2235,111 | 2235,111 | 2235,111 | 2235,111 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 189 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Construcción - 103060 | 10360 | Chiapas | Villa Corzo | La Bamba | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,853,348 | 51,853,348 | 51,853,348 | 51,853,348 | 51,853,348 | 51,853,348 | 51,853,348 | 51,853,348 | 51,853,348 | 100.00 | 00 | Vivienda | 32 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703015 | Ampliación De La Línea De Conducción - 204878 | 204878 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 53,936,271 | 53,936,271 | 53,936,271 | 53,936,271 | 53,936,271 | 53,936,271 | 53,936,271 | 53,936,271 | 53,936,271 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 4,176 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Creación Y Actualización De La Normativa Municipal Y De Las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal - 204243 | 204243 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2440,931 | 2440,931 | 2440,931 | 2440,931 | 2440,931 | 2440,931 | 2440,931 | 2440,931 | 2440,931 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / INFORME / Registro: PROYECTO CONCLUIDO |
| 0801703019 | Ampliación De La Red De Cocheo Sanitario - 203090 | 203090 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2180,728 | 2180,728 | 2180,728 | 2180,728 | 2180,728 | 2180,728 | 2180,728 | 2180,728 | 2180,728 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 89 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703015 | 33901 Subcontratación De Servicios Con Terceeros - 203484 | 203484 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2290,000 | 2290,000 | 2290,000 | 2290,000 | 2290,000 | 2290,000 | 2290,000 | 2290,000 | 2290,000 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / INFORME / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | 32305 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Motos, Motocicletas, Lanchetas Y Flotas Para Servicios Públicos - 204457 | 204457 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5371,399 | 5371,399 | 5371,399 | 5371,399 | 5371,399 | 5371,399 | 5371,399 | 5371,399 | 5371,399 | 100.00 | 00 | Vehículos | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Techo En Espacio Deportivo En El Colegio De Bachilleres De Chiapas Bases - 200319 | 200319 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 51,294,130 | 51,294,130 | 51,294,130 | 51,294,130 | 51,294,130 | 51,294,130 | 51,294,130 | 51,294,130 | 51,294,130 | 100.00 | 00 | Otros | 211 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Techo En Espacio Deportivo En La Dependencia Justo Sierra Bases De La Localidad De San Lucas Chiapas - 188438 | 188438 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 51,242,528 | 51,242,528 | 51,242,528 | 51,242,528 | 51,242,528 | 51,242,528 | 51,242,528 | 51,242,528 | 51,242,528 | 100.00 | 00 | Otros | 285 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Techo En Espacio Deportivo En La Escuela Primaria Benito Juárez Cortes Cortes De La Cabecera Municipal De San Lucas - 188489 | 188489 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 51,226,151 | 51,226,151 | 51,226,151 | 51,226,151 | 51,226,151 | 51,226,151 | 51,226,151 | 51,226,151 | 51,226,151 | 100.00 | 00 | Otros | 521 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801703019 | Mejoramiento De Camión Para Cocheo San Lucas El Payen 102282 | 102282 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5107,620 | 5107,620 | 5107,620 | 5107,620 | 5107,620 | 5107,620 | 5107,620 | 5107,620 | 5107,620 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 55 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Techo En Espacio Deportivo En La Escuela Primaria Benito Juárez Cortes De La Localidad De San José Buenavista - 188380 | 188380 | Chiapas | San Lucas | San José Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 51,267,444 | 51,267,444 | 51,267,444 | 51,267,444 | 51,267,444 | 51,267,444 | 51,267,444 | 51,267,444 | 51,267,444 | 100.00 | 00 | Otros | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801703019 | Construcción De Pisos Firmes - 103566 | 103566 | Chiapas | San Lucas | Laguna del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5386,425 | 5386,425 | 5386,425 | 5386,425 | 5386,425 | 5386,425 | 5386,425 | 5386,425 | 5386,425 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 242 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Muro Fierro 103531 | 103531 | Chiapas | San Lucas | Laguna del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,415,491 | 51,415,491 | 51,415,491 | 51,415,491 | 51,415,491 | 51,415,491 | 51,415,491 | 51,415,491 | 51,415,491 | 100.00 | 00 | Otros | 405 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / OBRAS / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De La Línea De Conducción - 207720 | 207720 | Chiapas | San Lucas | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 22,995,396 | 22,995,396 | 22,995,396 | 22,995,396 | 22,995,396 | 22,995,396 | 22,995,396 | 22,995,396 | 22,995,396 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 1,130 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Camión De Cocheo Tema Francisco Villa La Bamba - 103203 | 103203 | Chiapas | San Lucas | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5184,709 | 5184,709 | 5184,709 | 5184,709 | 5184,709 | 5184,709 | 5184,709 | 5184,709 | 5184,709 | 100.00 | 00 | Otros | 96 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0801703019 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fierro - 202443 | 202443 | Chiapas | El Encanto | El Encanto | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obras | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ENCANTO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5318,634 | 5318,634 | 5318,634 | 5318,634 | 5318,634 | 5318,634 | 5318,634 | 5318,634 | 5318,634 | 100.00 | 00 | Otros | 75 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIES2, LA CANTIDAD ES DE 101,100 DE VARIILLA CORRIDA / Registro: LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fierro - 97610 | 97610 | Chiapas | El Encanto | Apas | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ENCANTO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53,821,802 | 53,821,802 | 53,821,802 | 53,821,802 | 53,821,802 | 53,821,802 | 53,821,802 | 53,821,802 | 53,821,802 | 100.00 | 00 | Otros | 570 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIES2, LA CANTIDAD ES DE 11,710 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro: LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA / Registro: LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA |
| 0801703019 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fierro - 43081 | 43081 | Chiapas | El Encanto | Sochojo Alto | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obras | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ENCANTO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22,447,234 | 22,447,234 | 22,447,234 | 22,447,234 | 22,447,234 | 22,447,234 | 22,447,234 | 22,447,234 | 22,447,234 | 100.00 | 00 | Otros | 345 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIES2, LA CANTIDAD ES DE 15,805 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro: LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA / Registro: LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA |
| 0801703019 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fierro - 99200 | 99200 | Chiapas | El Encanto | Chimatic | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ENCANTO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,760,608 | 51,760,608 | 51,760,608 | 51,760,608 | 51,760,608 | 51,760,608 | 51,760,608 | 51,760,608 | 51,760,608 | 100.00 | 00 | Otros | 240 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIES2, LA CANTIDAD ES DE 9,980 DE BLOQUES DE CONCRETO GRIS / Registro: LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fierro - 117967 | 117967 | Chiapas | El Encanto | Chigüinivalvo | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ENCANTO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,303,281 | 51,303,281 | 51,303,281 | 51,303,281 | 51,303,281 | 51,303,281 | 51,303,281 | 51,303,281 | 51,303,281 | 100.00 | 00 | Otros | 174 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIES2, LA CANTIDAD ES DE 11,432 DE VARIILLA CORRIDA / Registro: LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA |
| 0801703019 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fierro - 117398 | 117398 | Chiapas | El Encanto | La Granadilla | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ENCANTO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54,861,064 | 54,861,064 | 54,861,064 | 54,861,064 | 54,861,064 | 54,861,064 | 54,861,064 | 54,861,064 | 54,861,064 | 100.00 | 00 | Otros | 725 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIES2, LA CANTIDAD ES DE 1,770 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro: PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRAS SE REALIZARON DOS CONTRATOS, LOS DATOS DEL SEGUNDO CONTRATO SON: CONTRATISTA: S.A. DE C.V. CONYU S.A. DE C.V. CANTIDAD: 2,422,469.45 MTS. CUBICOS. POR UN MONTO DE: \$ 2,422,469.45 MTS. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fierro - 99370 | 99370 | Chiapas | El Encanto | Chigüinivalvo | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ENCANTO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2449,502 | 2449,502 | 2449,502 | 2449,502 | 2449,502 | 2449,502 | 2449,502 | 2449,502 | 2449,502 | 100.00 | 00 | Otros | 65 | 100.00 | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|-------------------------|------------------|-----------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millimetrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801150405 | Remedio Ambiental en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504057A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Rehabilitación de Camino Rural del Tramo Devito Co. Lázaro Cárdenas - 12823 | 12823 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | 30.00 | 00 | Metros Lineales | 607 | 100.00 | 25.00 | Financiera / Física / Registro: LA OMB NO FUE PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARÁ AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. | |
| 0801703019 | Construcción de Cuartos Dormitorios - 12822 | 12822 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Monte Olivo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,137,134 | \$1,137,134 | \$1,137,134 | \$1,137,134 | \$1,137,134 | \$1,137,134 | 100.00 | 00 | Vivienda | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción de Cuartos Dormitorios - 6848 | 6848 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pian Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$727,591 | \$727,591 | \$727,591 | \$727,591 | \$727,591 | \$727,591 | 100.00 | 00 | Vivienda | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción de Cuartos Dormitorios - 12026 | 12026 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Año de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,421,417 | \$1,421,417 | \$1,421,417 | \$1,421,417 | \$1,421,417 | \$1,421,417 | 100.00 | 00 | Vivienda | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción de Perforación de Calles Con Concreto Hidráulico - 13784 | 13784 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,002,394 | \$1,002,394 | \$1,002,394 | \$1,002,394 | \$300,719 | \$300,719 | \$300,719 | 30.00 | 00 | Metros Cuadrados | 799 | 100.00 | 25.00 | Financiera / Física / Registro: LA OMB NO FUE PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARÁ AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. |
| 0801703019 | Construcción de Perforación de Calles Con Concreto Hidráulico - 13670 | 13670 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,000,341 | \$1,000,341 | \$1,000,341 | \$1,000,341 | \$300,100 | \$300,100 | \$300,100 | 30.00 | 00 | Metros Cuadrados | 799 | 100.00 | 25.00 | Financiera / Física / Registro: LA OMB NO FUE PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARÁ AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. |
| 0801703019 | Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario - 10046 | 10046 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,043,660 | \$1,043,660 | \$1,043,660 | \$1,043,660 | \$1,043,660 | \$1,043,660 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 5,192 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Pavimentación de Camino Rural Con Concreto Hidráulico del Tramo Bellano Zapata Centro San Pedro La Grande - 05024 | 05024 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Bellano Zapata (San Jerónimo) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$850,670 | \$850,670 | \$850,670 | \$850,670 | \$850,670 | \$850,670 | 100.00 | 00 | Otros | 366 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Rehabilitación de Camino Rural del Tramo Lázaro Cárdenas Bellano Zapata - 05145 | 05145 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Bellano Zapata (San Jerónimo) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | 00 | Otros | 366 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación de Camino Rural del Tramo Devito Co. Nueva Simca Soconusco - 12732 | 12732 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Soconusco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,300,851 | \$1,300,851 | \$1,300,851 | \$1,300,851 | \$1,300,851 | \$1,300,851 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 401 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción de Aulas En Preescolar Mariano Meléndez - 13232 | 13232 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Simera | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,150,000 | \$1,150,000 | \$1,150,000 | \$1,150,000 | \$1,150,000 | \$1,150,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,413 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Rehabilitación de Camino Rural del E. C. Devito Co. Nueva Chapayal Lindavista - 17804 | 17804 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | 100.00 | 00 | Otros | 377 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción de Dispensario Médico - 15434 | 15434 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Hueto Ostia (Hemavista) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Salud | En Ejecución | 2017 | \$504,561 | \$504,561 | \$504,561 | \$504,561 | \$151,369 | \$151,369 | \$151,369 | 30.00 | 00 | Metros Cuadrados | 59 | 100.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: LA OMB NO FUE PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARÁ AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción de Cuartos Dormitorios - 13207 | 13207 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | El Camagnoto (Cerro Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$418,141 | \$418,141 | \$418,141 | \$418,141 | \$125,444 | \$125,444 | \$125,444 | 30.00 | 00 | Vivienda | 6 | 100.00 | 25.00 | Financiera / Física / Registro: LA OMB NO FUE PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARÁ AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción de Cuartos Dormitorios - 12711 | 12711 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Las Playas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$202,500 | \$202,500 | \$202,500 | \$202,500 | \$202,500 | \$202,500 | 100.00 | 00 | Vivienda | 3 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción de Cuartos Dormitorios - 9945 | 9945 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,358,461 | \$1,358,461 | \$1,358,461 | \$1,358,461 | \$1,358,461 | \$1,358,461 | 100.00 | 00 | Vivienda | 19 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción de Cuartos Dormitorios - 12730 | 12730 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San Antonio la Quiza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$540,000 | \$540,000 | \$540,000 | \$540,000 | \$540,000 | \$540,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción de Cuartos Dormitorios - 7212 | 7212 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Norora el Duraznal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$710,709 | \$710,709 | \$710,709 | \$710,709 | \$710,709 | \$710,709 | 100.00 | 00 | Vivienda | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción de Cuartos Dormitorios - 9914 | 9914 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,215,001 | \$1,215,001 | \$1,215,001 | \$1,215,001 | \$1,215,001 | \$1,215,001 | 100.00 | 00 | Vivienda | 18 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Rehabilitación de Camino Rural del Tramo Devito Co. Rafael Río Colorado La Laguna - 9915 | 9915 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Río Colorado (La Laguna) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$576,960 | \$576,960 | \$576,960 | \$576,960 | \$576,960 | \$576,960 | 100.00 | 00 | Otros | 109 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801703019 | Construcción de Piso Firme 18079 | 18079 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$23,121 | \$23,121 | \$23,121 | \$23,121 | \$23,121 | \$23,121 | \$23,121 | 100.00 | 00 | Otros | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: CON ESTE CONTRATO SE CONSIDERAN 2 ACCIONES TERMINADAS AL 100% / Física: OMB EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción de Piso Firme 19064 | 19064 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$115,614 | \$115,614 | \$115,614 | \$115,614 | \$115,614 | \$115,614 | \$115,614 | 100.00 | 00 | Otros | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: CON ESTE CONTRATO SE CONSIDERAN 10 ACCIONES EJECUTADAS AL 100% / Física: OMB EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción de Techo Firme 19013 | 19013 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$192,442 | \$192,442 | \$192,442 | \$192,442 | \$192,442 | \$192,442 | \$192,442 | 100.00 | 00 | Otros | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EN ESTE CONTRATO SE CONSIDERAN 10 ACCIONES TERMINADAS AL 100% / Física: OMB EJECUTADA AL 100% / Registro: |
| 0801703019 | Construcción de Techo Firme 19048 | 19048 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$38,488 | \$38,488 | \$38,488 | \$38,488 | \$38,488 | \$38,488 | \$38,488 | 100.00 | 00 | Otros | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: CON ESTE CONTRATO SE CONSIDERAN 2 ACCIONES EJECUTADAS AL 100% / Física: OMB EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción de Muro Firme 18916 | 18916 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$913,510 | \$913,510 | \$913,510 | \$913,510 | \$913,510 | \$913,510 | \$913,510 | 100.00 | 00 | Otros | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: CON ESTE CONTRATO SE CONSIDERAN 10 ACCIONES EJECUTADAS AL 100% / Física: OMB EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción de Muro Firme 18943 | 18943 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$182,702 | \$182,702 | \$182,702 | \$182,702 | \$182,702 | \$182,702 | \$182,702 | 100.00 | 00 | Otros | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: CON ESTE CONTRATO SE CONSIDERAN 10 ACCIONES EJECUTADAS AL 100% / Física: OMB EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Regulación del Sistema De Agua Potable - 18293 | 18293 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$282,993 | \$282,993 | \$282,993 | \$282,993 | \$282,993 | \$282,993 | \$282,993 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 700 | 100.00 | 100.00 | Financiera: CON ESTE CONTRATO SE CONSIDERAN 2 ACCIONES EJECUTADAS AL 100% / Física: OMB EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | 13903 Servicios Integrales 18296 | 18296 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | 100.00 | 00 | Estudio de preinversión | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OMB EJECUTADA AL 100% / Física: OMB EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Perforación De Calles Con Concreto Hidráulico - 18032 | 18032 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$786,672 | \$786,672 | \$786,672 | \$786,672 | \$786,672 | \$786,672 | \$786,672 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OMB EJECUTADA AL 100% / Física: OMB EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - 18180 | 18180 | Chiapas | Rayón | Rivera San Antonio | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|--------------|--------------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|---------------|--------|-----------------|---------------|-----------|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Conectivo | Programa Fondo Conectivo - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población |
| 0801150405 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15082497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Soledad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Construcción De Techo Firme - 18319 | 18319 | Chiapas | Rayón | Carrijal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1192,443 | 1192,443 | 1192,443 | 1192,443 | 1192,443 | 1192,443 | 100.00 | 00 | Oveas | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS EJECUTADA AL 100% / Física: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registro: |
| 0801703019 | Construcción De Piso Firme 18329 | 18329 | Chiapas | Rayón | Carrijal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1132,294 | 1132,294 | 1132,294 | 1132,294 | 1132,294 | 1132,294 | 100.00 | 00 | Oveas | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS EJECUTADA AL 100% / Física: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Muro Firme 18307 | 18307 | Chiapas | Rayón | Carrijal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11,005,000 | 11,005,000 | 11,005,000 | 11,005,000 | 11,005,000 | 11,005,000 | 100.00 | 00 | Oveas | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS EJECUTADA AL 100% / Física: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Sanitarios - 18311 | 18311 | Chiapas | Rayón | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3360,000 | 3360,000 | 3360,000 | 3360,000 | 3360,000 | 3360,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS EJECUTADA AL 100% / Física: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registro: |
| 0801703019 | Construcción De Letanías Sanitarias - 18399 | 18399 | Chiapas | Dayón | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11,150,000 | 11,150,000 | 11,150,000 | 11,150,000 | 11,150,000 | 11,150,000 | 100.00 | 00 | Pisetas | 112 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS EJECUTADA AL 100% / Física: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Písmas Etape - 18314 | 18314 | Chiapas | Rayón | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11,352,129 | 11,352,129 | 11,352,129 | 11,352,129 | 11,352,129 | 11,352,129 | 100.00 | 00 | Hectos lineales | 132 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS EJECUTADA AL 100% / Física: OBRAS EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Sala Puntos Vecinos Sur Clases Punto Vecinos El Palmar Tula - 18470 | 18470 | Chiapas | Saio de Agua | Palma Tula | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAIO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11,205,613 | 11,205,613 | 11,205,613 | 11,205,613 | 11,205,613 | 11,205,613 | 100.00 | 00 | Oveas | 147 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRAS FINQUITADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Baños Rurales - 18182 | 18182 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo San Juan | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVIDIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 57,222 | 57,222 | 57,222 | 57,222 | 57,222 | 57,222 | 100.00 | 00 | Oveas | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Camino Sacacoches Tramo Altiplano 18491 | 18491 | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Camino Sacacoches Tramo Altiplano 18410 | 18410 | Chiapas | Villaflores | Cauachécom | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme - 18187 | 18187 | Chiapas | Villaflores | Champetico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Rehabilitación Del De Drenaje Sanitario - 18309 | 18309 | Chiapas | Villaflores | Estadillo De Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5498,261 | 5498,261 | 5498,261 | 5498,261 | 5498,261 | 5498,261 | 100.00 | 00 | Hectos lineales | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Rehabilitación De Camino Sacacoches Tramo Altiplano 12890 | 12890 | Chiapas | Villaflores | Doctor Domingo Chamone | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 12766 | 12766 | Chiapas | Villaflores | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Camino Del Francisco Villa Heriberto Jara - 164281 | 164281 | Chiapas | Villaflores | Heriberto Jara | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Construcción De Techo De Camcha Eo Telesecundaria No Clases Valsucubon - 18334 | 18334 | Chiapas | Villaflores | Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 8896,249 | 8896,249 | 8896,249 | 8896,249 | 8896,249 | 8896,249 | 100.00 | 00 | Oveas | 179 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Banquetas Acceso Principal - 18204 | 18204 | Chiapas | Villaflores | Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme - 17849 | 17849 | Chiapas | Villaflores | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5737,358 | 5737,358 | 5737,358 | 5737,358 | 5737,358 | 5737,358 | 100.00 | 00 | Oveas | 315 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703019 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 202846 | 202846 | Chiapas | Villaflores | El Jardin | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Camino Sacacoches Tramo Altiplano 17777 | 17777 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Rehabilitación Del De Drenaje Sanitario - 164371 | 164371 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 202809 | 202809 | Chiapas | Villaflores | Miguel Hidalgo (Comopelón) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 182024 | 182024 | Chiapas | Villaflores | Horacio Grajales | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Construcción De Piso Firme 178572 | 178572 | Chiapas | Villaflores | Bonnavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme - 17853 | 17853 | Chiapas | Villaflores | Bonnavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Camino Sacacoches Tramo Altiplano 17448 | 17448 | Chiapas | Villaflores | Nuevo México | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 12335 | 12335 | Chiapas | Villaflores | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 202472 | 202472 | Chiapas | Villaflores | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Camino Del E C Villaflores Tuxtla Sur Bóveda Grande Camón El Suroeste - 17643 | 17643 | Chiapas | Villaflores | Bóveda Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Techo Firme - 18436 | 18436 | Chiapas | Villaflores | Bóveda Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Camino Del E C Chamón Sur Huelan Tenochtilán San Marcos - 14313 | 14313 | Chiapas | Villaflores | Tenochtilán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera/ / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|---------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|------------------|---|---------------|-----------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convoque - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual |
| 0801150405 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150405 | 12026 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Construcción De Piso Firme 11813 | 11813 | Chiapas | Villaflores | Unión y Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Rehabilitación De Techo Firme - 11493 | 11493 | Chiapas | Villaflores | Unión y Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 20324 | 20324 | Chiapas | Villaflores | Ursulo Galván | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Aplicación De Energía Eléctrica - 20320 | 20320 | Chiapas | Villaflores | Ursulo Galván | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$575,284 | \$575,284 | \$575,284 | \$575,284 | \$575,284 | \$575,284 | \$575,284 | 100.00 | 00 | Otros | 935 | 100.00 | 100.00 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL / Física / Registre: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| 0801703009 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 18419 | 18419 | Chiapas | Villaflores | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Rehabilitación De Techo Firme - 14018 | 14018 | Chiapas | Villaflores | Josefa Ortiz de Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$263,107 | \$263,107 | \$263,107 | \$263,107 | \$263,107 | \$263,107 | \$263,107 | 100.00 | 00 | Otros | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL / Física / Registre: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Letanías - 14195 | 14195 | Chiapas | Villaflores | Josefa Ortiz de Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$265,117 | \$265,117 | \$265,117 | \$265,117 | \$265,117 | \$265,117 | \$265,117 | 100.00 | 00 | Otros | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL / Física / Registre: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| 0801703009 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 14393 | 14393 | Chiapas | Villaflores | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 12115 | 12115 | Chiapas | Villaflores | Guaymas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 12075 | 12075 | Chiapas | Villaflores | Tres Picos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Rehabilitación De Techo Firme - 12149 | 12149 | Chiapas | Villaflores | Tres Picos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 20283 | 20283 | Chiapas | Villaflores | El Salino | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Construcción De Muro Para Vivienda Tipo Sala Punto Verde Y Cielo Punto Verde Ej La Providencia - 93812 | 93812 | Chiapas | Salto de Agua | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$723,368 | \$723,368 | \$723,368 | \$723,368 | \$723,368 | \$723,368 | \$723,368 | 100.00 | 00 | Otros | 135 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINICIONADAS Y AL 100 % / Física: OBRAS FINICIONADAS Y AL 100 % / Registre: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Muro Para Vivienda Tipo Sala Punto Verde Y Cielo Punto Verde Ej El Paso - 95324 | 95324 | Chiapas | Salto de Agua | El Paso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,012,715 | \$1,012,715 | \$1,012,715 | \$1,012,715 | \$1,012,715 | \$1,012,715 | \$1,012,715 | 100.00 | 00 | Otros | 201 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINICIONADAS Y AL 100 % / Física: OBRAS FINICIONADAS Y AL 100 % / Registre: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Muro Para Vivienda Tipo Sala Punto Verde Y Cielo Punto Verde Ej Santa Lucía Depend. Sect. 124623 | 124623 | Chiapas | Salto de Agua | Santa Lucía 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,928,981 | \$1,928,981 | \$1,928,981 | \$1,928,981 | \$1,928,981 | \$1,928,981 | \$1,928,981 | 100.00 | 00 | Otros | 495 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINICIONADAS Y AL 100 % / Física: OBRAS FINICIONADAS Y AL 100 % / Registre: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| 0801703009 | Instalación De Medidor Eléctrico - 14430 | 14430 | Chiapas | Salto de Agua | Dhotal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$586,204 | \$586,204 | \$586,204 | \$586,204 | \$586,204 | \$586,204 | \$586,204 | 100.00 | 00 | Otros | 33 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINICIONADAS Y AL 100 % / Física: OBRAS FINICIONADAS Y AL 100 % / Registre: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Muro Para Vivienda Tipo Sala Punto Verde Y Cielo Punto Verde - 12462 | 12462 | Chiapas | Salto de Agua | Belisario 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,687,859 | \$1,687,859 | \$1,687,859 | \$1,687,859 | \$1,687,859 | \$1,687,859 | \$1,687,859 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 454 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINICIONADAS Y AL 100 % / Física: OBRAS FINICIONADAS Y AL 100 % / Registre: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 16109 | 16109 | Chiapas | Salto de Agua | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$179,237 | \$179,237 | \$179,237 | \$179,237 | \$179,237 | \$179,237 | \$179,237 | 100.00 | 00 | Otros | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINICIONADAS Y AL 100 % / Física: OBRAS FINICIONADAS Y AL 100 % / Registre: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Fachada Y Cambio De Uso Múltiple De Edificio X Treinta Y Ocho N. De Escuela Primaria Belisario Heliancio Domínguez Palencia - 160217 | 160217 | Chiapas | Salto de Agua | Humo Perico (Hojalín) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$2,476,193 | \$2,476,193 | \$2,476,193 | \$2,476,193 | \$2,476,193 | \$2,476,193 | \$2,476,193 | 100.00 | 00 | Otros | 293 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINICIONADAS Y AL 100 % / Física: OBRAS FINICIONADAS Y AL 100 % / Registre: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Muro Para Vivienda Tipo Sala Punto Verde Y Cielo Punto Verde H - 14834 | 14834 | Chiapas | Salto de Agua | La Flor de Bando | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,591,410 | \$1,591,410 | \$1,591,410 | \$1,591,410 | \$1,591,410 | \$1,591,410 | \$1,591,410 | 100.00 | 00 | Otros | 140 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINICIONADAS Y AL 100 % / Física: OBRAS FINICIONADAS Y AL 100 % / Registre: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Muro Para Vivienda Tipo Sala Punto Verde Y Cielo Punto Verde Ej San Juan Bartolomé Depend. Esq. - 9735 | 9735 | Chiapas | Salto de Agua | San Juan Bartolomé | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,494,960 | \$1,494,960 | \$1,494,960 | \$1,494,960 | \$1,494,960 | \$1,494,960 | \$1,494,960 | 100.00 | 00 | Otros | 265 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINICIONADAS Y AL 100 % / Física: OBRAS FINICIONADAS Y AL 100 % / Registre: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| 0801703009 | Revestimiento Y Obras De Drenaje Y Cielo De Camión Rural El Correo El Rayo Grande - 13355 | 13355 | Chiapas | Salto de Agua | El Correo (El Rayo Grande) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,029,385 | \$2,029,385 | \$2,029,385 | \$2,029,385 | \$2,029,385 | \$2,029,385 | \$2,029,385 | 100.00 | 00 | Otros | 236 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINICIONADAS Y AL 100 % / Física: OBRAS FINICIONADAS Y AL 100 % / Registre: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Trazo Auxiliar Dos Cu Cu Dos C De Sala Punto Verde Y Cielo Punto Verde Depend. En La Sec. Telmachiilarán - 16997 | 16997 | Chiapas | Salto de Agua | San Pedro Cabernera | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$2,241,839 | \$2,241,839 | \$2,241,839 | \$2,241,839 | \$2,241,839 | \$2,241,839 | \$2,241,839 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 539 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINICIONADAS Y AL 100 % / Física: OBRAS FINICIONADAS Y AL 100 % / Registre: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| 0801703009 | Obra De Construcción, Actualización Que Promueve La Formación De Los Servicios Públicos Municipales - 20270 | 20270 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Creación Y Actualización De La Normalización Municipal 20211 | 20211 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Aplicación De Colesterol Sanitario - 20289 | 20289 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 20280 | 20280 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 20287 | 20287 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$218,477 | \$218,477 | \$218,477 | \$218,477 | \$218,477 | \$218,477 | \$218,477 | 100.00 | 00 | Otros | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL / Física / Registre: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| 0801703009 | Rehabilitación De Colesterol Sanitario - 202870 | 202870 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|-----------|------------------|---|--------------|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 0801150405 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1508497a | 122826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Pavimentación De Calles - 183310 | 183310 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Rehabilitación De Techo Firms - 162855 | 162855 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5867,849 | 5867,849 | 5867,849 | 5867,849 | 5867,849 | 5867,849 | 5867,849 | 100.00 | 50 | Otros | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TEORERIA MUNICIPAL / Fisica / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 162846 | 162846 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3368,507 | 3368,507 | 3368,507 | 3368,507 | 3368,507 | 3368,507 | 3368,507 | 100.00 | 50 | Otros | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TEORERIA MUNICIPAL / Fisica / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Pavimentación De Calles Con Concreto Mediacion 127650 | 127640 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Rehabilitación De Techo Firms - 122168 | 122168 | Chiapas | Villaflores | Aprochob Miximicam | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Rehabilitación De Techo Firms - 138287 | 138287 | Chiapas | Villaflores | Los Angeles | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Rehabilitación De Camino Sacachimon Tramo Aislados 18324 | 183124 | Chiapas | Villaflores | Bonito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Rehabilitación De Techo Firms - 163880 | 163880 | Chiapas | Villaflores | Calzada Larga | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 127615 | 127615 | Chiapas | Villaflores | Meán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 184324 | 184324 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Rehabilitación De Techo Firms - 121219 | 121219 | Chiapas | Villaflores | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Construcción De Letrinas - 142125 | 142125 | Chiapas | Villaflores | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8412,400 | 8412,400 | 8412,400 | 8412,400 | 8412,400 | 8412,400 | 8412,400 | 100.00 | 50 | Otros | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TEORERIA MUNICIPAL / Fisica / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 121216 | 121216 | Chiapas | Villaflores | Nuevo León | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Construcción De Letrinas - 121140 | 121140 | Chiapas | Villaflores | El Portillo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Aplicación De Basegría Epistola Surf Trench - 202829 | 202829 | Chiapas | Villaflores | Los Dos Arbolitos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5333,142 | 5333,142 | 5333,142 | 5333,142 | 5333,142 | 5333,142 | 5333,142 | 100.00 | 50 | Otros | 34 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TEORERIA MUNICIPAL / Fisica / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Piso Firms 202505 | 202505 | Chiapas | Villaflores | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Aplicación Red De Drenaje Satisfiero - 164361 | 164361 | Chiapas | Villaflores | Palenque de los Flores | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 164832 | 164832 | Chiapas | Villaflores | El Recuerdo Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5663,482 | 5663,482 | 5663,482 | 5663,482 | 5663,482 | 5663,482 | 5663,482 | 100.00 | 50 | Otros | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TEORERIA MUNICIPAL / Fisica / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Letrinas - 203329 | 203329 | Chiapas | Villaflores | Rubio Jaramillo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 203378 | 203378 | Chiapas | Villaflores | Rubio Jaramillo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 202834 | 202834 | Chiapas | Villaflores | Las Navallas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 162886 | 162886 | Chiapas | Villaflores | San Jonaito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5479,183 | 5479,183 | 5479,183 | 5479,183 | 5479,183 | 5479,183 | 5479,183 | 100.00 | 50 | Otros | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TEORERIA MUNICIPAL / Fisica / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 202838 | 202838 | Chiapas | Villaflores | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Construcción De Letrinas - 203055 | 203055 | Chiapas | Villaflores | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 202535 | 202535 | Chiapas | Villaflores | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 202851 | 202851 | Chiapas | Villaflores | Argentina | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Construcción De Letrinas - 202837 | 202837 | Chiapas | Villaflores | Las Piedritas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5294,576 | 5294,576 | 5294,576 | 5294,576 | 5294,576 | 5294,576 | 5294,576 | 5294,576 | 100.00 | 50 | Otros | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Rehabilitación De Techo Firms - 121274 | 121274 | Chiapas | Villaflores | La Sombra de la Selva | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6271,500 | 6271,500 | 6271,500 | 6271,500 | 6271,500 | 6271,500 | 6271,500 | 6271,500 | 100.00 | 50 | Otros | 175 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Piso Firms 121263 | 121263 | Chiapas | Villaflores | La Sombra de la Selva | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5258,961 | 5258,961 | 5258,961 | 5258,961 | 5258,961 | 5258,961 | 5258,961 | 5258,961 | 100.00 | 50 | Otros | 220 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 178174 | 178174 | Chiapas | Villaflores | Viva Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801703009 | Construcción De Letrinas - 118335 | 118335 | Chiapas | Villaflores | Higuiderab | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registre: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-------------|---------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|---|--------------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 09010104045 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1706497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jóvenista Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 09171703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 202839 | 202839 | Chiapas | Villaflores | Trinitaria 1 | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 09171703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 17921 | 17921 | Chiapas | Villaflores | Las Trinitarias | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$294,884 | \$294,884 | \$294,884 | \$294,884 | \$294,884 | \$294,884 | \$294,884 | 100.00 | 00 | Otros | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 09171703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 177866 | 177866 | Chiapas | Villaflores | Las Trinitarias | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$234,891 | \$234,891 | \$234,891 | \$234,891 | \$234,891 | \$234,891 | \$234,891 | 100.00 | 00 | Otros | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 09171703019 | Rehabilitación De Techo Fermo - 202840 | 202840 | Chiapas | Villaflores | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$342,574 | \$342,574 | \$342,574 | \$342,574 | \$342,574 | \$342,574 | \$342,574 | 100.00 | 00 | Otros | 190 | 100.00 | 100.00 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 09171703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 122074 | 122074 | Chiapas | Villaflores | Calana | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 09171703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 121388 | 121388 | Chiapas | Villaflores | El Palmer | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 09171703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 121223 | 121223 | Chiapas | Villaflores | Las Pinarosas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 09171703019 | Rehabilitación De Techo Fermo - 202314 | 202314 | Chiapas | Villaflores | Enfermo Campesino Regeneración | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 09171703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 141842 | 141842 | Chiapas | Villaflores | Distrito Federal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$327,700 | \$327,700 | \$327,700 | \$327,700 | \$327,700 | \$327,700 | \$327,700 | 100.00 | 00 | Otros | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 09171703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 17820 | 17820 | Chiapas | Villaflores | El Brasilito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$368,591 | \$368,591 | \$368,591 | \$368,591 | \$368,591 | \$368,591 | \$368,591 | 100.00 | 00 | Otros | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 09171703019 | Rehabilitación De Techo Fermo - 202847 | 202847 | Chiapas | Villaflores | El Carmelo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 09171703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 202844 | 202844 | Chiapas | Villaflores | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 09171703019 | Construcción De Letrinas - 143221 | 143221 | Chiapas | Villaflores | El Paraiso 1 | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$506,818 | \$506,818 | \$506,818 | \$506,818 | \$506,818 | \$506,818 | \$506,818 | 100.00 | 00 | Otros | 85 | 100.00 | 100.00 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 09171703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 127624 | 127624 | Chiapas | Villaflores | Nueva Palestina | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 09171703019 | Construcción De Letrinas - 203195 | 203195 | Chiapas | Villaflores | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 09171703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 179485 | 179485 | Chiapas | Villaflores | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$436,938 | \$436,938 | \$436,938 | \$436,938 | \$436,938 | \$436,938 | \$436,938 | 100.00 | 00 | Otros | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 09171703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 143241 | 143241 | Chiapas | Villaflores | Nueva Independencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 09171703019 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa 178611 | 178611 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Mundo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 09171703019 | Rehabilitación De Techo Fermo - 178529 | 178529 | Chiapas | Villaflores | San José la Nochilla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$413,471 | \$413,471 | \$413,471 | \$413,471 | \$413,471 | \$413,471 | \$413,471 | 100.00 | 00 | Otros | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 09171703019 | Construcción De Piso Fermo 143207 | 143207 | Chiapas | Villaflores | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 09171703019 | Rehabilitación De Techo Fermo - 141971 | 141971 | Chiapas | Villaflores | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 09171703019 | Construcción De Piso Fermo 203297 | 203297 | Chiapas | Villaflores | San Guillermo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 09171703019 | Rehabilitación De Techo Fermo - 203276 | 203276 | Chiapas | Villaflores | San Guillermo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 09171703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 118337 | 118337 | Chiapas | Villaflores | 10 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$552,900 | \$552,900 | \$552,900 | \$552,900 | \$552,900 | \$552,900 | \$552,900 | 100.00 | 00 | Otros | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 09171703019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 202852 | 202852 | Chiapas | Villaflores | Rancho Bonito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 09171703019 | Construcción De Letrinas - 142070 | 142070 | Chiapas | Villaflores | La Cabeza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 09171703019 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fermo - 146110 | 146110 | Chiapas | El Encantán | Seguimiento Bajo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ENCANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,421,442 | \$1,421,442 | \$1,421,442 | \$1,421,442 | \$1,421,442 | \$1,421,442 | \$1,421,442 | 100.00 | 00 | Otros | 212 | 100.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, CANTIDAD: 1,464 DE UNIDADES CONSTRUIDAS / Registro: LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA | |
| 09171703019 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fermo - 97488 | 97488 | Chiapas | El Encantán | Bombón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ENCANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$301,721 | \$301,721 | \$301,721 | \$301,721 | \$301,721 | \$301,721 | \$301,721 | \$301,721 | 100.00 | 00 | Otros | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES: 1,100 DE UNIDADES CONSTRUIDAS / Registro: LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171703019 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fermo - 45886 | 45886 | Chiapas | El Encantán | Jesh Chentio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ENCANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,401,715 | \$1,401,715 | \$1,401,715 | \$1,401,715 | \$1,401,715 | \$1,401,715 | \$1,401,715 | \$1,401,715 | 100.00 | 00 | Otros | 207 | 100.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, CANTIDAD: 1,464 DE UNIDADES CONSTRUIDAS / Registro: LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA |
| 09171703019 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fermo - 45828 | 45828 | Chiapas | El Encantán | Jesh Chentio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ENCANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$782,274 | \$782,274 | \$782,274 | \$782,274 | \$782,274 | \$782,274 | \$782,274 | \$782,274 | 100.00 | 00 | Otros | 117 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES: 4,444 DE UNIDADES CONSTRUIDAS / Registro: LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA |
| 09171703019 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fermo - 45886 | 45886 | Chiapas | El Encantán | Jesh Chentio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ENCANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,099,550 | \$1,099,550 | \$1,099,550 | \$1,099,550 | \$1,099,550 | \$1,099,550 | \$1,099,550 | \$1,099,550 | 100.00 | 00 | Otros | 159 | 100.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, CANTIDAD: 1,464 DE UNIDADES CONSTRUIDAS / Registro: LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 0901050405 | Remedio Psicomotriz En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1908497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joinititlán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONES DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0917170309 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 60553 | 6553 | Chiapas | Einacantan | Secho | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,470,170 | \$1,470,170 | \$1,470,170 | \$1,470,170 | \$1,470,170 | \$1,470,170 | 100.00 | 00 | Oveas | 242 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PEEZA, LA CANTIDAD ES: 442,140 DE VALLILLA CORONADA / Registro: LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA - SISTEMA / Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 61545 | 61545 | Chiapas | Einacantan | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$415,703 | \$415,703 | \$415,703 | \$415,703 | \$415,703 | \$415,703 | 100.00 | 00 | Oveas | 62 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES PEEZA, LA CANTIDAD ES: 1460 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro: LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA | |
| 0917170309 | Construcción De Letanías - 18403 | 18403 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Edén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: Las entidades Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0917170309 | Construcción De Cuartos Baños - 18428 | 18428 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Edén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0917170309 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 12138 | 12138 | Chiapas | Villaflores | La Trinitaria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0917170309 | Mejoramiento De La Electrificación En La Localidad San Nicolás - 18722 | 18722 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | San Nicolás Plan de Ayula | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,470,000 | \$1,470,000 | \$1,470,000 | \$1,470,000 | \$1,470,000 | \$1,470,000 | 100.00 | 00 | Oveas | 753 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra al 100 / Física: obra al 100% (Completado) / Registro: SISTEMA / Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 47096 | 47096 | Chiapas | Einacantan | Elambo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,341,589 | \$1,341,589 | \$1,341,589 | \$1,341,589 | \$1,341,589 | \$1,341,589 | 100.00 | 00 | Oveas | 194 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES PEEZA, LA CANTIDAD ES: 15192 DE VALLILLA CORONADA / Registro: LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA - SISTEMA / Para el siguiente nivel. | |
| 0917170309 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 11794 | 11794 | Chiapas | Einacantan | Ayatic Bajo I | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 235,246 | 235,246 | 235,246 | 235,246 | 235,246 | 235,246 | 235,246 | 100.00 | 00 | Oveas | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PEEZA, LA CANTIDAD ES DE: 4,460 DE VALLILLA CORONADA - LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA - SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 93127 | 93127 | Chiapas | Einacantan | Joquilito Alto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 656,964 | 656,964 | 656,964 | 656,964 | 656,964 | 656,964 | 656,964 | 100.00 | 00 | Oveas | 95 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PEEZA, LA CANTIDAD ES DE: 4,460 DE VALLILLA CORONADA - LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA - SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 117453 | 117453 | Chiapas | Einacantan | Petobio Bajo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 599,532 | 599,532 | 599,532 | 599,532 | 599,532 | 599,532 | 599,532 | 100.00 | 00 | Oveas | 86 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PEEZA, LA CANTIDAD ES DE: 4,460 DE VALLILLA CORONADA - LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA - SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 10401 | 10401 | Chiapas | Einacantan | Seguinito Alto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$623,551 | \$623,551 | \$623,551 | \$623,551 | \$623,551 | \$623,551 | \$623,551 | 100.00 | 00 | Oveas | 93 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PEEZA, LA CANTIDAD ES: 12,790 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro: LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA |
| 0917170309 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 99429 | 99429 | Chiapas | Einacantan | M'Agente Bajo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$601,641 | \$601,641 | \$601,641 | \$601,641 | \$601,641 | \$601,641 | \$601,641 | 100.00 | 00 | Oveas | 87 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES PEEZA, LA CANTIDAD ES: 3,914 DE VALLILLA CORONADA / Registro: LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA |
| 0917170309 | Rehabilitación De La Calle Quinta Avenida Lázaro Cárdenas - 10945 | 10945 | Chiapas | Aldama | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$101,511 | \$101,511 | \$101,511 | \$101,511 | \$101,511 | \$101,511 | \$101,511 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,273 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 | Construcción De Ocho Cuartos De Baño Para Vivienda - 104025 | 104025 | Chiapas | Aldama | Chayont | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$234,433 | \$234,433 | \$234,433 | \$234,433 | \$234,433 | \$234,433 | \$234,433 | 100.00 | 00 | Vivienda | 220 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0917170309 | Construcción De Quince Cuartos De Baño Para Vivienda - 103175 | 103175 | Chiapas | Aldama | Chivit | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$439,345 | \$439,345 | \$439,345 | \$439,345 | \$439,345 | \$439,345 | \$439,345 | 100.00 | 00 | Vivienda | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 | Construcción De Pisos Para Vivienda - 106341 | 106341 | Chiapas | Aldama | San Pedro Cotulimán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 435 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 | Construcción De Docentes Boleas Y Clases Móviles De Fomento De Alimentación Con Consumo Sustentable En Calle Juan Sabines Y Avenida Emilio - 13410 | 13410 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$3,350,212 | \$3,350,212 | \$3,350,212 | \$3,350,212 | \$3,350,212 | \$3,350,212 | \$3,350,212 | 100.00 | 00 | Oveas | 7,259 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: por error se capturo el 100 295 metros lineales que corresponden al 100% / Registro: SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 | Construcción De Cancha De Bateo Multipista Y Techado En La Escuela Primaria Blingon Valentin Gomez Garcia - 104788 | 104788 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Flor de Caño | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,862,221 | \$1,862,221 | \$1,862,221 | \$1,862,221 | \$1,862,221 | \$1,862,221 | \$1,862,221 | 100.00 | 00 | Oveas | 1,455 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 | Construcción De Elementos Y Trazo Cuadrón Para Bateo - 161171 | 161171 | Chiapas | Maravilla Tenjapa | Amatitlán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,276,360 | | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 212 | 100.00 | | Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 | Construcción De Elementos Y Trazo Techos Firmes De Cielo Por Sals Metros - 161147 | 161147 | Chiapas | Maravilla Tenjapa | La Bella Ilusión | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,934,461 | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 241 | 100.00 | | Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 | Apertura Y Desvolamiento Del Camino Para Coche Del Tramo Del No Caro Mas Tres Cerros Al No Caro Mas Cuicatlan - 8520 | 8520 | Chiapas | Maravilla Tenjapa | La Bella Ilusión | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENJAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,456,441 | | | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 257 | 100.00 | | Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 | Construcción De Techado De Domojochegor Tenjapa Y Dos En Área De Separación De Educación Primaria Escuela Primaria Blingon Valentin Gomez Garcia - 161144 | 161144 | Chiapas | Maravilla Tenjapa | La Democracia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENJAPA | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,521,949 | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 318 | 100.00 | | Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 | Pavimentación Del Camino Acceso Principal Al Ejido Flor De Café Del No Caro Mas Tres Cerros Al No Caro Mas Deicicatlan - 121000 | 121000 | Chiapas | Maravilla Tenjapa | Flor de Café | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENJAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,484,802 | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 432 | 100.00 | | Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 | Rehabilitación De Camino Intercomunitario En Promerida Del Sur Monte Flor Del No Caro Mas Tres Cerros Al Cielo Mas Cuicatlan - 19979 | 19979 | Chiapas | Maravilla Tenjapa | Monte Flor | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENJAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$24,079 | | | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 342 | 100.00 | | Financiera/ La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA / Para el siguiente nivel. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|---|--------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|---------------|----------|--------|------------------|---------------|-----------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida |
| 08P01504059 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1708497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08P17703019 12018 | Construcción De Cuarenta Y Seis Tanques De Almacenamiento De Agua - 86264 | 86264 | Chiapas | Maravilla Tenenja | Monte Flor | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENENJA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5199,970 | | | | | 0.00 | | Otros | 184 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P17703019 12019 | Construcción De Treinta Y Seis Tanques Secos - 86256 | 86256 | Chiapas | Maravilla Tenenja | Monte Flor | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENENJA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5746,403 | | | | | 0.00 | | Piezas | 120 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P17703019 12020 | Construcción De Veintidós Cuartos Para Baño - 86243 | 86243 | Chiapas | Maravilla Tenenja | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENENJA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,136,804 | | | | | 0.00 | | Vivienda | 112 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P17703019 12021 | Construcción De Veintidós Cuartos Para Baño - 86236 | 86236 | Chiapas | Maravilla Tenenja | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENENJA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8852,403 | | | | | 0.00 | | Vivienda | 84 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P17703019 12022 | Construcción De Dieciocho Cuartos Para Baño - 86231 | 86231 | Chiapas | Maravilla Tenenja | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENENJA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5730,803 | | | | | 0.00 | | Vivienda | 72 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P17703019 12023 | Construcción De Quince Cuartos Para Baño - 86223 | 86223 | Chiapas | Maravilla Tenenja | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENENJA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2609,502 | | | | | 0.00 | | Vivienda | 60 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P17703019 12024 | Construcción De Veinte Cuartos Para Baño - 86230 | 86230 | Chiapas | Maravilla Tenenja | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENENJA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5812,403 | | | | | 0.00 | | Vivienda | 80 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P17703019 12025 | Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Las Nubes Segunda Etapa - 86212 | 86212 | Chiapas | Maravilla Tenenja | Las Nubes | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENENJA | Rehabilitación | En Ejecución | 2017 | 5813,214 | | | | | 0.00 | | Otros | 326 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P17703019 12026 | Rehabilitación De Seisenta Y Tres Acciones De Techos Firmes - 161140 | 161140 | Chiapas | Maravilla Tenenja | Nueva Argentina | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENENJA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5193,610 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 287 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P17703019 12027 | Construcción De Seisenta Y Tres Acciones De Pisos Firmes - 161137 | 161137 | Chiapas | Maravilla Tenenja | Nueva Argentina | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENENJA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5647,901 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 287 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P17703019 12028 | Rehabilitación De Seisenta Y Tres Acciones De Techos Firmes - 111532 | 111532 | Chiapas | Maravilla Tenenja | Nuevo San Andrés de La Paz | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENENJA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5320,872 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 277 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P17703019 12029 | Construcción De Seisenta Y Tres Acciones De Pisos Firmes - 111531 | 111531 | Chiapas | Maravilla Tenenja | Nuevo San Andrés de La Paz | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENENJA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5638,312 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 277 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P17703019 12031 | Construcción De Cambio Sacosacocha Del Km Cero Mes Tres Calle Al Baño Mes Cinco Obierta - 24976 | 24976 | Chiapas | Maravilla Tenenja | Nuevo San Andrés de La Paz | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENENJA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51,502,500 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 234 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P17703019 12032 | Rehabilitación De Ciento Once Acciones De Techos Firmes - 111534 | 111534 | Chiapas | Maravilla Tenenja | Plan de Río Azul | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENENJA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,413,403 | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 440 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P17703019 12034 | Apertura Y Mejoramiento De Cambio Sacosacocha Tercera Etapa Del Tramo Del Km Dos Mes Doce hasta Al Baño Mes Doce hasta - 24975 | 24975 | Chiapas | Maravilla Tenenja | Caño De Agua | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENENJA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51,126,701 | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 246 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|------------------|-----------|---------------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población |
| 08011504050 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504050 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 080170300912033 | Rehabilitación De Ochoenta Habitaciones De Techos Firmes - 011377 | 111377 | Chiapas | Maravilla Tenexjapa | San Felipe Jataxá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEXJAPA. | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$696,440 | | | | | 0.00 | | | Metros Cuadrados | 285 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 080170300912036 | Construcción De Ochoenta Acciones De Pisos Firmes - 011364 | 111364 | Chiapas | Maravilla Tenexjapa | San Felipe Jataxá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEXJAPA. | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$466,360 | | | | | 0.00 | | | Metros Cuadrados | 285 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 080170300912038 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 139712 | 139972 | Chiapas | Maravilla Tenexjapa | Sanmatipán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEXJAPA. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,002,800 | | | | | 0.00 | | | Metros Lineales | 389 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 080170300912039 | Rehabilitación De Drenaje Pluvial - 141113 | 141113 | Chiapas | Maravilla Tenexjapa | Nueva Sabaniilla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEXJAPA. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$253,280 | | | | | 0.00 | | | Metros Lineales | 700 | 100.00 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 080170300912040 | Revestimiento De Camino Sacacocha Abasón Sacacocha - 103037 | 105037 | Chiapas | Marqués de Comillas | Abasón Castellano Antiguo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 117 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 080170300912042 | Rehabilitación De Camino Intercomunitario - 09379 | 14379 | Chiapas | Marqués de Comillas | América Libre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$234,400 | \$234,400 | \$234,400 | \$234,400 | \$234,400 | \$234,400 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 232 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 080170300912044 | Rehabilitación De Camino Intercomunitario - 09406 | 14406 | Chiapas | Marqués de Comillas | Barrio San José | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 310 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 080170300912045 | Rehabilitación De Camino Saca Coacha - 09701 | 14701 | Chiapas | Marqués de Comillas | La Corona | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$290,000 | \$290,000 | \$290,000 | \$290,000 | \$290,000 | \$290,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 292 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 080170300912046 | Rehabilitación De Camino Intercomunitario - 09676 | 14676 | Chiapas | Marqués de Comillas | La Corona | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$238,368 | \$238,368 | \$238,368 | \$238,368 | \$238,368 | \$238,368 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 292 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 080170300912048 | Rehabilitación De Camino Intercomunitario - 09534 | 14534 | Chiapas | Marqués de Comillas | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$377,772 | \$377,772 | \$377,772 | \$377,772 | \$377,772 | \$377,772 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,082 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 080170300912050 | Construcción De Obras De Drenaje Pluvial Fin De Marques - 103044 | 103044 | Chiapas | Marqués de Comillas | Fin de Márquez de Comillas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$355,874 | \$355,874 | \$355,874 | \$355,874 | \$355,874 | \$355,874 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 080170300912051 | Construcción De Camino Saca Coacha - 09641 | 14641 | Chiapas | Marqués de Comillas | Galaxia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 76 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 080170300912052 | Construcción De Camino Saca Coacha Buenos Paraiso - 10436 | 10436 | Chiapas | Marqués de Comillas | Nuevo Paraiso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 43 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 080170300912053 | Construcción De Obras De Drenaje Pluvial Distinguido - 10160 | 10160 | Chiapas | Marqués de Comillas | Quiriquichero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$500,001 | \$500,001 | \$500,001 | \$500,001 | \$500,001 | \$500,001 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 237 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 080170300912056 | Rehabilitación De Camino Intercomunitario Rio Salinas - 94005 | 94001 | Chiapas | Marqués de Comillas | Rio Salinas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$597,042 | \$597,042 | \$597,042 | \$597,042 | \$597,042 | \$597,042 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 159 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 080170300912057 | Apertura De Camino Saca Coacha Rio Salinas - 94044 | 94044 | Chiapas | Marqués de Comillas | Rio Salinas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$360,000 | \$360,000 | \$360,000 | \$360,000 | \$360,000 | \$360,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERADO / Registro: OBRA RECIBIDA POR UN CAPITULO 100.00.01 PERO HAY UN ERROR POR UN CANTIDAD ASI QUE SE CORRIJIO EN NUESTRO QUESA ASI 300.000.01 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 080170300912058 | Rehabilitación De Camino Intercomunitario San Isidro - 10423 | 10423 | Chiapas | Marqués de Comillas | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$447,588 | \$447,588 | \$447,588 | \$447,588 | \$447,588 | \$447,588 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 145 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 080170300912059 | Rehabilitación De Camino Intercomunitario San Lázaro - 10424 | 10424 | Chiapas | Marqués de Comillas | San Lázaro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$413,686 | \$413,686 | \$413,686 | \$413,686 | \$413,686 | \$413,686 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 352 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 080170300912060 | Construcción De Cuarta Habitación Santa Rita - 104273 | 104273 | Chiapas | Marqués de Comillas | Santa Rita la Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$950,000 | \$950,000 | \$950,000 | \$950,000 | \$950,000 | \$950,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 43 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra terminada y operado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 080170300912061 | Construcción De Camino Saca Coacha Tierra Y Libertad - 10493 | 10493 | Chiapas | Marqués de Comillas | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,170,000 | \$1,170,000 | \$1,170,000 | \$1,170,000 | \$1,170,000 | \$1,170,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 145 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 080170300912062 | Rehabilitación De Camino Intercomunitario Tierra Y Libertad - 10499 | 10499 | Chiapas | Marqués de Comillas | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$285,262 | \$285,262 | \$285,262 | \$285,262 | \$285,262 | \$285,262 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 978 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 080170300912063 | Rehabilitación De Camino Intercomunitario - 09757 | 09757 | Chiapas | Marqués de Comillas | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$332,854 | \$332,854 | \$332,854 | \$332,854 | \$332,854 | \$332,854 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 321 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra terminada y operado / Registro: se realizó ajuste con respecto al monto ya que había una equivocación por una errata - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 080170300912064 | Construcción De Pavimentación En La Segunda Avenida Sur Oriente Entre Perceca Calle Oriente Sur Y Quinta Calle Oriente Sur - 10497 | 10497 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$968,911 | \$968,911 | \$968,911 | \$968,911 | \$968,911 | \$968,911 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 164 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada al 100 / Física: obra concluida al 100 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 080170300912066 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Segunda Avenida Sur Oriente Entre Perceca Calle Oriente Sur Y Quinta Calle Oriente Sur - 10497 | 10497 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$123,898 | \$123,898 | \$123,898 | \$123,898 | \$123,898 | \$123,898 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 164 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 080170300912067 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Segunda Avenida Sur Oriente Entre Perceca Calle Oriente Sur Y Quinta Calle Oriente Sur - 10497 | 10497 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$63,403 | \$63,403 | \$63,403 | \$63,403 | \$63,403 | \$63,403 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 164 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA AL 100% Y OPERADO / Física: OBRA AL 100% Y OPERADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 080170300912068 | Construcción De Pavimentación En La Calle Central Entre Avenida Central Y Plazuela Norte - 14904 | 14904 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$909,703 | \$909,703 | \$909,703 | \$909,703 | \$909,703 | \$909,703 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 112 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: OBRA FINALIZADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|------------------|---------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convierte | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Overtorgado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual |
| 0901150405 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150405A | 12026 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0917170309 12589 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad Emiliano Zapata - 12477 | 12477 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$206,942 | \$206,942 | \$206,942 | \$206,942 | \$206,942 | \$206,942 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 153 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Construcción de Drenaje Sanitario en la Localidad Emiliano Zapata / Físico: Construcción de Drenaje Sanitario en la Localidad Emiliano Zapata / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 12570 | Construcción De Puente En La Localidad Laguna Del Cofre - 12493 | 12493 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Laguna del Cofre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,607,252 | \$1,607,252 | \$1,607,252 | \$1,607,252 | \$1,607,252 | \$1,607,252 | 100.00 | 00 | Otros | 1,200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS AL 100% VIGILADA / Físico: OBRAS AL 100% VIGILADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 12571 | Rehabilitación De Las Líneas De Conducción En La Localidad Laguna Del Cofre 12492 | 12492 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Laguna del Cofre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,189,892 | \$3,189,892 | \$3,189,892 | \$3,189,892 | \$3,189,892 | \$3,189,892 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Rehabilitación de Línea de Conducción al 100% Funcionando / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 12572 | Construcción De Techo Fermo En La Localidad Palenque Si 12453 | 12453 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | El Palenque | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$797,180 | \$797,180 | \$797,180 | \$797,180 | \$797,180 | \$797,180 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 312 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS AL 100% Y FUNCIONANDO / Físico: OBRAS AL 100% FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 12573 | Construcción De Letrinas En La Localidad Ranchería El Perseo - 12474 | 12474 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | El Perseo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$830,794 | \$830,794 | \$830,794 | \$830,794 | \$830,794 | \$830,794 | 100.00 | 00 | Piezas | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Construcción de 14 Letrinas / Físico: Construcción de 14 Letrinas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 12574 | Rehabilitación Del Camino Montecristo De Guerrero Zapata Toluca - 12484 | 12484 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Toluca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$659,672 | \$659,672 | \$659,672 | \$659,672 | \$659,672 | \$659,672 | 100.00 | 00 | Otros | 915 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra concluida / Físico: obra concluida / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 12575 | Construcción De Techo En Nueva De Instalación De Educación Física En La - 12482 | 12482 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Toluca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,694,714 | \$1,694,687 | \$1,694,687 | \$1,694,687 | \$1,694,687 | \$1,694,687 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 242 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS AL 100 / Físico: OBRAS AL 100 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 12576 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Montecristo Las Mercedes - 12482 | 12482 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Montecristo Las Mercedes | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,982,408 | \$1,982,408 | \$1,982,408 | \$1,982,408 | \$1,982,408 | \$1,982,408 | 100.00 | 00 | Vivienda | 84 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se construyeron 18 Cuartos Dormitorios / Físico: Se construyeron 14 Cuartos Dormitorios / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 12577 | Construcción De Techo Fermo - 12426 | 12426 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$218,019 | \$218,019 | \$218,019 | \$218,019 | \$218,019 | \$218,019 | 100.00 | 00 | Otros | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: 9 VIVIENDA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0917170309 12578 | Construcción De Piso Fermo 12429 | 12429 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$57,063 | \$57,063 | \$57,063 | \$57,063 | \$57,063 | \$57,063 | 100.00 | 00 | Otros | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: 9 VIVIENDA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 12579 | Construcción De Muro Fermo 12427 | 12427 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$439,306 | \$439,306 | \$439,306 | \$439,306 | \$439,306 | \$439,306 | 100.00 | 00 | Otros | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: 9 VIVIENDA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0917170309 12580 | Construcción De Piso Fermo 12429 | 12429 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$55,948 | \$55,948 | \$55,948 | \$55,948 | \$55,948 | \$55,948 | 100.00 | 00 | Otros | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: 6 VIVIENDA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 12581 | Construcción De Muro Fermo 12422 | 12422 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$374,567 | \$374,567 | \$374,567 | \$374,567 | \$374,567 | \$374,567 | 100.00 | 00 | Otros | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: 6 VIVIENDA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 12582 | Construcción De Techo Fermo - 12422 | 12422 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$188,423 | \$188,423 | \$188,423 | \$188,423 | \$188,423 | \$188,423 | 100.00 | 00 | Otros | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: 6 VIVIENDA / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 0917170309 12583 | Construcción De Puente Para Coche En Ejido Don Melchor - 12423 | 12423 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Lideresca Sra. Fracción (El Buelo) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$187,181 | \$187,181 | \$187,181 | \$187,181 | \$187,181 | \$187,181 | 100.00 | 00 | Otros | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: 32 ML / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 12605 | La Gloria Construcción De Cuartos Dormitorios Sra - 12609 | 12609 | Chiapas | Ocosingo | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$529,760 | \$529,760 | \$529,760 | \$529,760 | \$529,760 | \$529,760 | 100.00 | 00 | Otros | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: |
| 0917170309 12602 | Rehabilitación De Camino - 12602 | 12602 | Chiapas | Pijijiapan | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra ejecutada 50% por el municipio, pero de no activo el mismo terminado, por lo que se reporta movimiento / Físico: obra terminada en el 100% ejecutada, pero de no activo el mismo terminado, por lo que se reporta movimiento / Registro: |
| 0917170309 12603 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Nuevo Egipso - 65405 | 65405 | Chiapas | Palenque | Nuevo Egipso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,811,089 | \$1,811,089 | \$1,811,089 | \$1,811,089 | \$1,811,089 | \$1,811,089 | 100.00 | 00 | Vivienda | 240 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 12610 | Construcción De Cuartos Para Coche En Ejido Brillante Buena Vista - 12612 | 12612 | Chiapas | Palenque | Brillante Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$359,288 | \$359,288 | \$359,288 | \$359,288 | \$359,288 | \$359,288 | 100.00 | 00 | Vivienda | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 12611 | Construcción De Cuartos Para Coche En Ejido Nueva Central - 12630 | 12630 | Chiapas | Palenque | Nueva Central | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$600,429 | \$600,429 | \$600,429 | \$600,429 | \$600,429 | \$600,429 | 100.00 | 00 | Vivienda | 125 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 12612 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Chonolajito - 44605 | 44605 | Chiapas | Palenque | Chonolajito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,124,399 | \$1,124,399 | \$1,124,399 | \$1,124,399 | \$1,124,399 | \$1,124,399 | 100.00 | 00 | Vivienda | 175 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 12613 | Construcción De Cuartos Para Coche En Ejido La Reforma De Ocampo - 13406 | 13406 | Chiapas | Palenque | La Reforma de Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,023,131 | \$1,023,131 | \$1,023,131 | \$1,023,131 | \$1,023,131 | \$1,023,131 | 100.00 | 00 | Vivienda | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: |
| 0917170309 12614 | Construcción De Cuartos Para Coche En Ejido Arroyo Belan - 13364 | 13364 | Chiapas | Palenque | Arroyo Belan | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$626,794 | \$626,794 | \$626,794 | \$626,794 | \$626,794 | \$626,794 | 100.00 | 00 | Vivienda | 125 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 12615 | Construcción De Cuartos Para Coche En Ejido El Sacrificio - 71230 | 71230 | Chiapas | Palenque | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$663,027 | \$663,027 | \$663,027 | \$663,027 | \$663,027 | \$663,027 | 100.00 | 00 | Vivienda | 175 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 12616 | Construcción De Cuartos Para Coche En Ejido Once De Julio Sra. Sección Mecánica - 12632 | 12632 | Chiapas | Palenque | Once de Julio Sra. Sección Mecánica | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$616,100 | \$616,100 | \$616,100 | \$616,100 | \$616,100 | \$616,100 | 100.00 | 00 | Vivienda | 125 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: |
| 0917170309 12617 | Construcción De Cuartos Dormitorios En San Juan Segunda Sección Arca La Esperanza Chonolajito - 44692 | 44692 | Chiapas | Palenque | La Esperanza Chonolajito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$548,727 | \$548,727 | \$548,727 | \$548,727 | \$548,727 | \$548,727 | 100.00 | 00 | Vivienda | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 12618 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Nueva De Sión - 63108 | 63108 | Chiapas | Palenque | Nueva De Sión | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Otra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$480,202 | \$480,202 | \$480,202 | \$480,202 | \$480,202 | \$480,202 | 100.00 | 00 | Vivienda | 75 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 12619 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Nuevo Palenque - 47464 | 47464 | Chiapas | Palenque | Nuevo Palenque | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$493,947 | \$493,947 | \$493,947 | \$493,947 | \$493,947 | \$493,947 | 100.00 | 00 | Vivienda | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 12620 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Hacienda El Recuerdo - 47026 | 47026 | Chiapas | Palenque | El Recuerdo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$322,434 | \$322,434 | \$322,434 | \$322,434 | \$322,434 | \$322,434 | 100.00 | 00 | Vivienda | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170309 12621 | Construcción De Dos Puentes Vehiculares En El Ejido La Revolución - 12637 | 12637 | Chiapas | Palenque | La Revolución | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,207,342 | \$1,207,342 | \$1,207,342 | \$1,207,342 | \$1,207,342 | \$1,207,342 | 100.00 | 00 | Otros | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: |
| 0917170309 12622 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Nuevo Generalato - 44624 | 44624 | Chiapas | Palenque | Nuevo Samaritano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12653

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|--|----------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|------------|---------------|------------|----------|---------------|-----------------|------------------|---|--------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801150405 | Remedio Psicológico en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 11984974 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801170309 | 08023 | 47868 | Chiapas | Palenque | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5348,137 | 5348,137 | 5348,137 | 5348,137 | 5348,137 | 5348,137 | 5348,137 | 100.00 | 00 | Vivienda | 85 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170309 | 15054 | 64186 | Chiapas | Palenque | Las Delicias 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5356,101 | 5356,101 | 5356,101 | 5356,101 | 5356,101 | 5356,101 | 5356,101 | 100.00 | 00 | Vivienda | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170309 | 15025 | 128349 | Chiapas | Pantaleón | Nuevo San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTALEON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5713,401 | 5713,401 | 5713,401 | 5713,401 | 5713,401 | 5713,401 | 5713,401 | 100.00 | 00 | Vivienda | 17 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801170309 | 15028 | 130579 | Chiapas | Pijijapan | Las Lomas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Viajabilidad | En Ejecución | 2017 | 5278,249 | 5278,249 | 5278,249 | 5278,249 | 5278,249 | 5278,249 | 5278,249 | 100.00 | 00 | Otros | 95 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el mismo trimestre, por lo que se reporta nuevamente / Física: obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el mismo trimestre, por lo que se reporta nuevamente / OBSERVACIONES: |
| 0801170309 | 15029 | 135087 | Chiapas | Pijijapan | Miramar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5334,446 | 5334,446 | 5334,446 | 5334,446 | 5334,446 | 5334,446 | 5334,446 | 100.00 | 00 | Otros | 270 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el mismo trimestre, por lo que se reporta nuevamente / OBSERVACIONES: |
| 0801170309 | 15030 | 43803 | Chiapas | Ocosingo | San Andrés Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OCOSEINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5894,106 | 5894,106 | 5894,106 | 5894,106 | 5894,106 | 5894,106 | 5894,106 | 100.00 | 00 | Otros | 88 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO. SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170309 | 15031 | 43826 | Chiapas | Ocosingo | San Andrés Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OCOSEINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5373,438 | 5373,438 | 5373,438 | 5373,438 | 5373,438 | 5373,438 | 5373,438 | 100.00 | 00 | Otros | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: NINGUNO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170309 | 15032 | 43835 | Chiapas | Ocosingo | San Francisco Notal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OCOSEINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5356,422 | 5356,422 | 5356,422 | 5356,422 | 5356,422 | 5356,422 | 5356,422 | 100.00 | 00 | Otros | 42 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO. SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170309 | 15033 | 43811 | Chiapas | Ocosingo | San Francisco Notal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OCOSEINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5323,431 | 5323,431 | 5323,431 | 5323,431 | 5323,431 | 5323,431 | 5323,431 | 100.00 | 00 | Hecrea Cuadros | 84 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO. SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170309 | 15038 | 119503 | Chiapas | Ocosingo | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OCOSEINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5325,760 | 5325,760 | 5325,760 | 5325,760 | 5325,760 | 5325,760 | 5325,760 | 100.00 | 00 | Otros | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801170309 | 15039 | 167070 | Chiapas | Ocosingo | Ab'Jum Tierra Nueva | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OCOSEINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,699,201 | 51,699,201 | 51,699,201 | 51,699,201 | 51,699,201 | 51,699,201 | 51,699,201 | 100.00 | 00 | Otros | 422 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801170309 | 15728 | 113752 | Chiapas | Ocosingo | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCOSEINGO CHIAPAS | Transportes y Viajabilidad | En Ejecución | 2017 | 5444,631 | 5444,631 | 5444,631 | 5444,631 | 5444,631 | 5444,631 | 5444,631 | 100.00 | 00 | Otros | 101 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO. SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170309 | 15730 | 100359 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OCOSEINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,771,947 | 51,771,947 | 51,771,947 | 51,771,947 | 51,771,947 | 51,771,947 | 51,771,947 | 100.00 | 00 | Otros | 88,883 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801170309 | 15731 | 74774 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RESIDENCIA MUNICIPAL DE OCOSEINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,996,061 | 51,996,061 | 51,996,061 | 51,996,061 | 51,996,061 | 51,996,061 | 51,996,061 | 100.00 | 00 | Otros | 88,883 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801170309 | 15732 | 78386 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSEINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 52,248,942 | 52,248,942 | 52,248,942 | 52,248,942 | 52,248,942 | 52,248,942 | 52,248,942 | 90.00 | 00 | Otros | 88,883 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170309 | 15733 | 119216 | Chiapas | Ocosingo | Campeche | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OCOSEINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5375,543 | 5375,543 | 5375,543 | 5375,543 | 5375,543 | 5375,543 | 5375,543 | 100.00 | 00 | Otros | 27 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170309 | 15734 | 132393 | Chiapas | Ocosingo | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OCOSEINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5325,760 | 5325,760 | 5325,760 | 5325,760 | 5325,760 | 5325,760 | 5325,760 | 100.00 | 00 | Otros | 18 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170309 | 15735 | 117485 | Chiapas | Ocosingo | General Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OCOSEINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5736,448 | 5736,448 | 5736,448 | 5736,448 | 5736,448 | 5736,448 | 5736,448 | 100.00 | 00 | Otros | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801170309 | 15736 | 118890 | Chiapas | Ocosingo | General Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OCOSEINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5864,442 | 5864,442 | 5864,442 | 5864,442 | 5864,442 | 5864,442 | 5864,442 | 100.00 | 00 | Vivienda | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801170309 | 15737 | 117513 | Chiapas | Ocosingo | General Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OCOSEINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5378,909 | 5378,909 | 5378,909 | 5378,909 | 5378,909 | 5378,909 | 5378,909 | 100.00 | 00 | Otros | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801170309 | 15738 | 76323 | Chiapas | Ocosingo | Hermenegildo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSEINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,479,735 | 51,479,735 | 51,479,735 | 51,479,735 | 51,479,735 | 51,479,735 | 51,479,735 | 100.00 | 00 | Otros | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801170309 | 15741 | 121131 | Chiapas | Ocosingo | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OCOSEINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5325,760 | 5325,760 | 5325,760 | 5325,760 | 5325,760 | 5325,760 | 5325,760 | 100.00 | 00 | Otros | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801170309 | 15742 | 81574 | Chiapas | Ocosingo | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSEINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,246,254 | 51,246,254 | 51,246,254 | 51,246,254 | 51,246,254 | 51,246,254 | 51,246,254 | 100.00 | 00 | Otros | 543 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801170309 | 15744 | 120502 | Chiapas | Ocosingo | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OCOSEINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5646,306 | 5646,306 | 5646,306 | 5646,306 | 5646,306 | 5646,306 | 5646,306 | 95.00 | 00 | Otros | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801170309 | 15745 | 134628 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5101,831 | 5101,831 | 5101,831 | 5101,831 | 5101,831 | 5101,831 | 5101,831 | 100.00 | 00 | Otros | 10,931 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170309 | 15746 | 119861 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5199,530 | 5199,530 | 5199,530 | 5199,530 | 5199,530 | 5199,530 | 5199,530 | 100.00 | 00 | Hecrea lineales | 2,168 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170309 | 15747 | 109801 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5323,478 | 5323,478 | 5323,478 | 5323,478 | 5323,478 | 5323,478 | 5323,478 | 100.00 | 00 | Hecrea lineales | 105 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170309 | 15748 | 109367 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5320,250 | 5320,250 | 5320,250 | 5320,250 | 5320,250 | 5320,250 | 5320,250 | 100.00 | 00 | Hecrea lineales | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170309 | 15749 | 108843 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5275,650 | 5275,650 | 5275,650 | 5275,650 | 5275,650 | 5275,650 | 5275,650 | 100.00 | 00 | Hecrea lineales | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170309 | 15750 | 108274 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GUBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5195,330 | 5195,330 | 5195,330 | 5195,330 | 5195,330 | 5195,330 | 5195,330 | 100.00 | 00 | Hecrea lineales | 64 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|-----------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------------|---------------|------------------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Converso | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 08011504050 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504050 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801703009 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 106388 | 166388 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8120,553 | 8120,553 | 8120,553 | 8120,553 | 8120,553 | 8120,553 | 8120,553 | 100.00 | 00 | Hectos Lineales | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CERRADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción Y Equipamiento De Pisos Pertenecientes - 106119 | 106119 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,306,701 | \$1,306,701 | \$1,306,701 | \$1,306,701 | \$1,306,701 | \$1,306,701 | \$1,306,701 | 100.00 | 00 | Otros | 10,841 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Edificio Zapata Uno Construcción De Cuartos Dormitorios Días - 131214 | 131214 | Chiapas | Ocosingo | Edificio Zapata Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUA DE ESPINOSA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8761,081 | 8761,081 | 8761,081 | 8761,081 | 8761,081 | 8761,081 | 8761,081 | 100.00 | 00 | Otros | 42 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 0801703009 | Francisco I. Madero Revoletamiento De Camino - 86158 | 86158 | Chiapas | Ocosingo | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGUA | Transportes y viales | En Ejecución | 2017 | 3393,511 | 3393,511 | 3393,511 | 3393,511 | 3393,511 | 3393,511 | 3393,511 | 100.00 | 00 | Otros | 19,180 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Jose Maria Morales Y Pavon Construcción De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 78006 | 78006 | Chiapas | Ocosingo | Jose Maria Morales Y Pavon | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGUA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,234,645 | \$1,234,645 | \$1,234,645 | \$1,234,645 | \$1,172,913 | \$1,172,913 | \$1,172,913 | 95.00 | 00 | Otros | 141 | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | El Jardín Construcción De Cuartos Dormitorios Sela - 119283 | 119283 | Chiapas | Ocosingo | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUA DE ESPINOSA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8450,651 | 8450,651 | 8450,651 | 8450,651 | 8450,651 | 8450,651 | 8450,651 | 100.00 | 00 | Otros | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Andrés Gálvez Construcción De Cuartos Dormitorios Sela - 121148 | 121148 | Chiapas | Ocosingo | Andrés Gálvez Velázquez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUA DE ESPINOSA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3375,543 | 3375,543 | 3375,543 | 3375,543 | 3375,543 | 3375,543 | 3375,543 | 100.00 | 00 | Otros | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 0801703009 | Veinte Casas Construcción De Cuartos Dormitorios Sela - 120054 | 120054 | Chiapas | Ocosingo | Veinte Casas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUA DE ESPINOSA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8450,651 | 8450,651 | 8450,651 | 8450,651 | 8450,651 | 8450,651 | 8450,651 | 100.00 | 00 | Otros | 32 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 0801703009 | Nuevo San Antonio Construcción De Cuartos Dormitorios Ocho - 120789 | 120789 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUA DE ESPINOSA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8600,868 | 8600,868 | 8600,868 | 8600,868 | 8600,868 | 8600,868 | 8600,868 | 100.00 | 00 | Otros | 37 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 0801703009 | Camuhénc Uno Construcción De Cuartos Dormitorios Sela - 130998 | 130998 | Chiapas | Ocosingo | Camuhénc Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUA DE ESPINOSA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8450,651 | 8450,651 | 8450,651 | 8450,651 | 8450,651 | 8450,651 | 8450,651 | 100.00 | 00 | Otros | 33 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 0801703009 | Cacahuano Construcción Del Sistema De Agua Potable - 78630 | 78630 | Chiapas | Ocosingo | Cacahuano | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8844,321 | 8844,321 | 8844,321 | 8844,321 | 8844,321 | 8844,321 | 8844,321 | 100.00 | 00 | Otros | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 0801703009 | Manchera Veracruz Construcción De Cuartos Dormitorios Sela - 116762 | 116762 | Chiapas | Ocosingo | Manchera Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUA DE ESPINOSA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8325,760 | 8325,760 | 8325,760 | 8325,760 | 8325,760 | 8325,760 | 8325,760 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 0801703009 | El Correo Dos Construcción De Cuartos Dormitorios Sela - 132486 | 132486 | Chiapas | Ocosingo | El Correo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUA DE ESPINOSA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8450,651 | 8450,651 | 8450,651 | 8450,651 | 8450,651 | 8450,651 | 8450,651 | 100.00 | 00 | Otros | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 0801703009 | La Cumbre Construcción De Cuartos Dormitorios Sela - 117781 | 117781 | Chiapas | Ocosingo | La Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUA DE ESPINOSA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8450,651 | 8450,651 | 8450,651 | 8450,651 | 8450,651 | 8450,651 | 8450,651 | 100.00 | 00 | Otros | 27 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 0801703009 | Edificio Zapata 11 Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Obras Domiciliarias - 108870 | 108870 | Chiapas | Ocosingo | Edificio Zapata Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3397,281 | 3397,281 | 3397,281 | 3397,281 | 3397,281 | 3397,281 | 3397,281 | 100.00 | 00 | Otros | 915 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 0801703009 | Las Gavitas Construcción De Cuartos Dormitorios Sela - 130537 | 130537 | Chiapas | Ocosingo | Las Gavitas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUA DE ESPINOSA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8757,709 | 8757,709 | 8757,709 | 8757,709 | 8606,147 | 8606,147 | 8606,147 | 80.00 | 00 | Otros | 29 | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 0801703009 | Bábara Bellavista Construcción De Cuartos Dormitorios Sela - 121148 | 121148 | Chiapas | Ocosingo | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUA DE ESPINOSA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8677,992 | 8677,992 | 8677,992 | 8677,992 | 8677,992 | 8677,992 | 8677,992 | 100.00 | 00 | Otros | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 0801703009 | 33902 Proyectos Para Ejecución De Servicios - 174084 | 174084 | Chiapas | Palestino | Palestino | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$8,210,753 | \$8,210,753 | \$8,210,753 | \$8,210,753 | \$8,210,753 | \$8,210,753 | \$8,210,753 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 0801703009 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica Área En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa En Colonia Prebendarias - 27138 | 27138 | Chiapas | Palestino | Palestino | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,002,620 | \$1,002,620 | \$1,002,620 | \$1,002,620 | \$1,002,620 | \$1,002,620 | \$1,002,620 | 100.00 | 00 | Otros | 226 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 0801703009 | Rehabilitación De Techarone En Colonia La Cumbre Cabecera Municipal - 95254 | 95254 | Chiapas | Palestino | Techarone | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8263,790 | 8263,790 | 8263,790 | 8263,790 | 8263,790 | 8263,790 | 8263,790 | 100.00 | 00 | Otros | 140 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Bajadas Grandes - 96597 | 96597 | Chiapas | Palestino | Bajadas Grandes | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,891,859 | \$2,891,859 | \$2,891,859 | \$2,891,859 | \$2,891,859 | \$2,891,859 | \$2,891,859 | 100.00 | 00 | Vivienda | 555 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Boca De Chacalá - 79059 | 79059 | Chiapas | Palestino | Boca de Chacalá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8477,383 | 8477,383 | 8477,383 | 8477,383 | 8477,383 | 8477,383 | 8477,383 | 100.00 | 00 | Vivienda | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Los Cerrillos - 140294 | 140294 | Chiapas | Palestino | Los Cerrillos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8646,669 | 8646,669 | 8646,669 | 8646,669 | 8646,669 | 8646,669 | 8646,669 | 100.00 | 00 | Vivienda | 130 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Cinco De Mayo - 115061 | 115061 | Chiapas | Palestino | 5 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8880,870 | 8880,870 | 8880,870 | 8880,870 | 8880,870 | 8880,870 | 8880,870 | 100.00 | 00 | Vivienda | 140 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Chacana - 82467 | 82467 | Chiapas | Palestino | Chacana | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,088,812 | \$1,088,812 | \$1,088,812 | \$1,088,812 | \$1,088,812 | \$1,088,812 | \$1,088,812 | 100.00 | 00 | Vivienda | 160 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Estación Charamas - 82716 | 82716 | Chiapas | Palestino | Estación Charamas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8416,819 | 8416,819 | 8416,819 | 8416,819 | 8416,819 | 8416,819 | 8416,819 | 100.00 | 00 | Vivienda | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | La Colmena Construcción De Cuartos Dormitorios Buena - 119988 | 119988 | Chiapas | Ocosingo | La Colmena | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUA DE ESPINOSA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,011,762 | \$1,011,762 | \$1,011,762 | \$1,011,762 | \$1,011,762 | \$1,011,762 | \$1,011,762 | 100.00 | 00 | Otros | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido El Eden - 84967 | 84967 | Chiapas | Palestino | El Eden | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,714,374 | \$2,714,374 | \$2,714,374 | \$2,714,374 | \$2,714,374 | \$2,714,374 | \$2,714,374 | 100.00 | 00 | Vivienda | 400 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido La Gloria - 160280 | 160280 | Chiapas | Palestino | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,348,470 | \$1,348,470 | \$1,348,470 | \$1,348,470 | \$1,348,470 | \$1,348,470 | \$1,348,470 | 100.00 | 00 | Vivienda | 275 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido Graciano Sánchez - 84371 | 84371 | Chiapas | Palestino | Graciano Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8631,912 | 8631,912 | 8631,912 | 8631,912 | 8631,912 | 8631,912 | 8631,912 | 100.00 | 00 | Vivienda | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801703009 | Poblado La Esperanza Construcción De Cuartos Dormitorios - 113743 | 113743 | Chiapas | Ocosingo | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUA DE ESPINOSA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8600,868 | 8600,868 | 8600,868 | 8600,868 | 8570,420 | 8570,420 | 8 | | | | | | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-------------------------|---|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------|---|------------------|--------------|---------------------------------|--|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | |
| 0801150405 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150405A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jóvenista Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | | |
| 0801703019 | Ribera Santa Martha Construcción De Cuartos Domesticos - 117564 | 117564 | Chiapas | Soconusco | Santa Martha | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OCOCOXUCUILA DE ESPINOSA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2600,868 | 2600,868 | 2600,868 | 2600,868 | 2600,868 | 2600,868 | 2600,868 | 2600,868 | 100.00 | 00 | Otros | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | | | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Domesticos - 124717 | 124717 | Chiapas | Junta Nueva Solistancan | Rimoncote Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTANCAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2659,049 | 2659,049 | 2659,049 | 2659,049 | 2659,049 | 2659,049 | 2659,049 | 2659,049 | 2659,049 | 100.00 | 00 | Vivienda | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| 0801703019 | Construcción De Coberta Y Teja Cuartos Domesticos - 118740 | 118740 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,896,200 | 51,896,200 | 51,896,200 | 51,896,200 | 51,896,200 | 51,896,200 | 51,896,200 | 51,896,200 | 51,896,200 | 100.00 | 00 | Vivienda | 213 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801703019 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 147649 | 147649 | Chiapas | Comitán de Domitropes | Comitán de Domitropes | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 518,446 | 518,446 | 518,446 | 518,446 | 518,446 | 518,446 | 518,446 | 518,446 | 518,446 | 100.00 | 00 | Otros | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801703019 | Construcción De Leticinas Tipo De Dos O Dos Puntos Vecinales Mez Poblado El Pango - 148454 | 148454 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 509,388 | 509,388 | 509,388 | 509,388 | 509,388 | 509,388 | 509,388 | 509,388 | 509,388 | 509,388 | 100.00 | 00 | Pisos | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FRENTEADA Y AL 100 % / Física: OBRA FRENTEADA Y AL 100 % / SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Falso - 117358 | 117358 | Chiapas | El Encantán | El Encantán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ENCANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5514,639 | 5514,639 | 5514,639 | 5514,639 | 5514,639 | 5514,639 | 5514,639 | 5514,639 | 5514,639 | 100.00 | 00 | Otros | 76 | 100.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA DE ENCUESTA TERMINADA / Física: LA OBRA DE ENCUESTA TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801703019 | Construcción De Cuartos Domesticos En San Isidro Las Cuercas - 148970 | 148970 | Chiapas | Anastasio del Valle | Anastasio del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANASTASIO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2482,787 | 2482,787 | 2482,787 | 2482,787 | 2482,787 | 2482,787 | 2482,787 | 2482,787 | 2482,787 | 2482,787 | 100.00 | 00 | Vivienda | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 121367 | 121367 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUENHETAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2753,281 | 2753,281 | 2753,281 | 2753,281 | 2753,281 | 2753,281 | 2753,281 | 2753,281 | 2753,281 | 100.00 | 00 | Otros | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA A VALIDAR INFORME FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRA CONCLUIDA EN EL CANTON LOS NOTES MUNICIPIO DE HUENHETAN | | |
| 0801703019 | Construcción De Ciudad Rural Para Niños De Niños Múltiples En Tuxtla Rural 128417 | 128417 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Chalchicango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Educación | En Ejecución | 2017 | 51,022,098 | 51,022,098 | 51,022,098 | 51,022,098 | 51,022,098 | 51,022,098 | 51,022,098 | 51,022,098 | 51,022,098 | 51,022,098 | 100.00 | 00 | Otros | 3,480 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA COMPLETADA, PENDING DE RECIBO Y RECUPERO POR FALLA TÉCNICA DE LA PAGINA DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO. | |
| 0801703019 | Pavimentación De Calles Sin Nombre con Concreto Hidráulico - 128828 | 128828 | Chiapas | Bustilugán | Bustilugán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BUSTILUGAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA COMPLETADA / Física: OBRA COMPLETADA / Registro: | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Falso - 132320 | 132320 | Chiapas | El Encantán | El Encantán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ENCANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,141,043 | 51,141,043 | 51,141,043 | 51,141,043 | 51,141,043 | 51,141,043 | 51,141,043 | 51,141,043 | 51,141,043 | 51,141,043 | 100.00 | 00 | Otros | 165 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PISOS, LA CANTIDAD ES 11,220 DE VARIILLA COMPLETADA / Registra: LA OBRA DE ENCUESTA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Falso - 60737 | 60737 | Chiapas | El Encantán | El Encantán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ENCANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5237,000 | 5237,000 | 5237,000 | 5237,000 | 5237,000 | 5237,000 | 5237,000 | 5237,000 | 5237,000 | 5237,000 | 100.00 | 00 | Otros | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA DE ENCUESTA TERMINADA / Física: LA OBRA DE ENCUESTA TERMINADA / SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Construcción De Tejanta Y Ocho Cuartos Domesticos - 93222 | 93222 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,787,290 | 51,787,290 | 51,787,290 | 51,787,290 | 51,787,290 | 51,787,290 | 51,787,290 | 51,787,290 | 51,787,290 | 51,787,290 | 100.00 | 00 | Vivienda | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801703019 | Mejoramiento De Camino Saca Cochea - 121349 | 121349 | Chiapas | Comitán de Domitropes | Comitán de Domitropes | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801703019 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 100935 | 100935 | Chiapas | ChamaLa | ChamaLa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5147,000 | 5147,000 | 5147,000 | 5147,000 | 5147,000 | 5147,000 | 5147,000 | 5147,000 | 5147,000 | 5147,000 | 100.00 | 00 | Otros | 208 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801704019 | Construcción De Tejanta Y Ocho Cuartos Para Bado - 128844 | 128844 | Chiapas | Chilón | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,541,203 | 51,541,203 | 51,541,203 | 51,541,203 | 51,541,203 | 51,541,203 | 51,541,203 | 51,541,203 | 51,541,203 | 51,541,203 | 99.34 | 00 | Vivienda | 129 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 | Construcción Del Sistema De Saneamiento La Segunda Etapa - 143571 | 143571 | Chiapas | Chilón | San Antonio Buluján | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 56,846,700 | 56,846,700 | 56,846,700 | 56,846,700 | 56,846,700 | 56,846,700 | 56,846,700 | 56,846,700 | 56,846,700 | 56,846,700 | 100.00 | 00 | Otros | 418 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 | Construcción De Cuartos Cuartos Para Bado Primera Etapa - 205692 | 205692 | Chiapas | Chilón | Hic'Balil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,728,672 | 51,728,672 | 51,728,672 | 51,728,672 | 51,728,672 | 51,728,672 | 51,728,672 | 51,728,672 | 51,728,672 | 51,728,672 | 100.00 | 00 | Vivienda | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 | Introducción De Red Dedistribución De Energía Eléctrica - 224994 | 224994 | Chiapas | Chilón | Jocola | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51,448,494 | 51,448,494 | 51,448,494 | 51,448,494 | 51,448,494 | 51,448,494 | 51,448,494 | 51,448,494 | 51,448,494 | 51,448,494 | 100.00 | 00 | Otros | 43 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 | Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Cruzes El Refugio A Pujón Y Amaltes Segunda Etapa - 142439 | 142439 | Chiapas | Chilón | San Diego Pujón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 51,428,044 | 51,428,044 | 51,428,044 | 51,428,044 | 51,428,044 | 51,428,044 | 51,428,044 | 51,428,044 | 51,428,044 | 51,428,044 | 100.00 | 00 | Otros | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 143054 | 143054 | Chiapas | Chilón | Chia Akil Pujón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 53,855,381 | 53,855,381 | 53,855,381 | 53,855,381 | 53,855,381 | 53,855,381 | 53,855,381 | 53,855,381 | 53,855,381 | 53,855,381 | 100.00 | 00 | Otros | 330 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 | Rehabilitación De Cuartos Techo Falso - 149598 | 149598 | Chiapas | Chilón | Carmon Izocila | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5133,750 | 5133,750 | 5133,750 | 5133,750 | 5133,750 | 5133,750 | 5133,750 | 5133,750 | 5133,750 | 5133,750 | 100.00 | 00 | Otros | 38 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 | Rehabilitación De Cuartos Y Teja Techo Falso - 139924 | 139924 | Chiapas | Chilón | Ohamil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5270,964 | 5270,964 | 5270,964 | 5270,964 | 5270,964 | 5270,964 | 5270,964 | 5270,964 | 5270,964 | 5270,964 | 100.00 | 00 | Otros | 105 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 | Construcción De Cuartos Y Teja Piso Falso - 142811 | 142811 | Chiapas | Chilón | Ohamil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5161,250 | 5161,250 | 5161,250 | 5161,250 | 5161,250 | 5161,250 | 5161,250 | 5161,250 | 5161,250 | 5161,250 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 108 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 | Construcción De Cuartos Y Ocho Cuartos Domesticos - 125742 | 125742 | Chiapas | Chilón | Chamal Cacatel Ite. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,978,331 | 51,978,331 | 51,978,331 | 51,978,331 | 51,978,331 | 51,978,331 | 51,978,331 | 51,978,331 | 51,978,331 | 51,978,331 | 100.00 | 00 | Vivienda | 109 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 | Construcción De Viviendas Cuartos Domesticos - 117009 | 117009 | Chiapas | Chilón | Jurutan | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,269,977 | 51,269,977 | 51,269,977 | 51,269,977 | 51,269,977 | 51,269,977 | 51,269,977 | 51,269,977 | 51,269,977 | 51,269,977 | 100.00 | 00 | Vivienda | 66 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 | Apertura De Camino Rural Del Kilómetro Cero Al Kilómetro Uno Primera Etapa - 230834 | 230834 | Chiapas | Chilón | Nuevo Tepeyal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 52,000,000 | 52,000,000 | 52,000,000 | 52,000,000 | 52,000,000 | 52,000,000 | 52,000,000 | 52,000,000 | 52,000,000 | 52,000,000 | 100.00 | 00 | Otros | 102 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|-------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|---|--------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 08011504019 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15082497a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08011704019 | Rehabilitación de Dependencias Techo Firms - 204402 | 204402 | Chiapas | Chilón | San José Perceval | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$206,250 | \$206,250 | \$206,250 | \$206,250 | \$206,250 | \$206,250 | \$206,250 | 100.00 | 00 | Otros | 68 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Comisión de Bienes Raíces Cuernavaca - 204981 | 204981 | Chiapas | Chilón | Campo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$782,576 | \$782,576 | \$782,576 | \$782,576 | \$782,576 | \$782,576 | \$782,576 | 100.00 | 00 | Vivienda | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Rehabilitación de Red de Agua Potable - 212275 | 212275 | Chiapas | Escuintla | Independencia I | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$881,764 | \$881,764 | \$881,764 | \$881,764 | \$881,764 | \$881,764 | \$881,764 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 451 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OMA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Piso Firms - 213723 | 213723 | Chiapas | Escuintla | Independencia I | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$65,549 | \$65,549 | \$65,549 | \$65,549 | \$65,549 | \$65,549 | \$65,549 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 08011704019 | Mejoramiento De Quince Viviendas Techo Firms - 266557 | 266557 | Chiapas | Buixtlan | Dice de Octubre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$73,800 | \$73,800 | \$73,800 | \$73,800 | \$73,800 | \$73,800 | \$73,800 | 100.00 | 00 | Otros | 84 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 08011704019 | Mejoramiento De Veinticinco Viviendas Cuartos Dormitorio - 266820 | 266820 | Chiapas | Buixtlan | San Martín Por No Venados | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 128 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 08011704019 | Mejoramiento De Cincuenta Y Dos Viviendas Cuartos Para Ochoa - 267074 | 267074 | Chiapas | Buixtlan | San José el Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,462,667 | \$1,462,667 | \$1,462,667 | \$1,462,667 | \$1,462,667 | \$1,462,667 | \$1,462,667 | 100.00 | 00 | Vivienda | 213 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Cinco Tanques De Sais Mil Ochocientos Cuarenta Y Cinco Litros Para Alimentación De Agua Pluvial - 286150 | 286150 | Chiapas | Buixtlan | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$130,000 | \$130,000 | \$130,000 | \$130,000 | \$130,000 | \$130,000 | \$130,000 | 100.00 | 00 | Otros | 18 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Nueve Baños Con Calentador De Agua Típico Y Posa Septica - 286149 | 286149 | Chiapas | Buixtlan | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$234,000 | \$234,000 | \$234,000 | \$234,000 | \$234,000 | \$234,000 | \$234,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 32 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Mejoramiento De Ocho Viviendas Techo Firms - 287131 | 287131 | Chiapas | Buixtlan | Las Lomas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$39,360 | \$39,360 | \$39,360 | \$39,360 | \$39,360 | \$39,360 | \$39,360 | 100.00 | 00 | Otros | 42 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 08011704019 | Mejoramiento De Once Viviendas Techo Firms - 288793 | 288793 | Chiapas | Buixtlan | Ch'uchub'ula | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$54,120 | \$54,120 | \$54,120 | \$54,120 | \$54,120 | \$54,120 | \$54,120 | 100.00 | 00 | Otros | 55 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Once Techo Firms Tercera Etapa - 340006 | 340006 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$374,001 | \$374,001 | \$374,001 | \$374,001 | \$374,001 | \$374,001 | \$374,001 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OMA CONCLUIDA / Física: OMA CONCLUIDA / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Once Viviendas Techo Firms - 340005 | 340005 | Chiapas | Huitiupán | El Arzufe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$105,001 | \$105,001 | \$105,001 | \$105,001 | \$105,001 | \$105,001 | \$105,001 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 63 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OMA CONCLUIDA / Física: OMA CONCLUIDA / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Cinco Viviendas Cuarto Dormitorio Tercera Etapa - 340183 | 340183 | Chiapas | Huitiupán | Santa Catalina de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$170,000 | \$170,000 | \$170,000 | \$170,000 | \$170,000 | \$170,000 | \$170,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OMA CONCLUIDA / Física: OMA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Aplicación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica En Betsa Y Baja Tensión - 340299 | 340299 | Chiapas | Huitiupán | Sinal Díaz Cedas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | 00 | Otros | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OMA CONCLUIDA / Física: METAS: SISTEMA: OMA CONCLUIDA / Registro: |
| 08011704019 | Rehabilitación De Camino Rural Tumbo Nuevo San Pedro Fabuchil Ejido Sombra Legueta - 339800 | 339800 | Chiapas | Huitiupán | Nuevo San Pedro Fabuchil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,100,713 | \$2,100,713 | \$2,100,713 | \$2,100,713 | \$2,100,713 | \$2,100,713 | \$2,100,713 | 100.00 | 00 | Otros | 101 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OMA CONCLUIDA / Física: METAS: SISTEMA: OMA CONCLUIDA / Registro: |
| 08011704019 | Rehabilitación De Techo Firms - 232814 | 232814 | Chiapas | La Independencia | La Esperanza (El Huixtlanco) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,080,018 | \$1,080,018 | \$1,080,018 | \$1,080,018 | \$1,080,018 | \$1,080,018 | \$1,080,018 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Rehabilitación De Techo Firms - 293718 | 293718 | Chiapas | La Independencia | San Caralampio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$172,803 | \$172,803 | \$172,803 | \$172,803 | \$172,803 | \$172,803 | \$172,803 | 100.00 | 00 | Otros | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Adquisición De Sofasre Y Redesaw - 312939 | 312939 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$606,332 | \$606,332 | \$606,332 | \$606,332 | \$606,332 | \$606,332 | \$606,332 | 100.00 | 00 | Equipamiento | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Curso De Capacitación Y Actualización - 312330 | 312330 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS AC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$595,136 | \$595,136 | \$595,136 | \$595,136 | \$595,136 | \$595,136 | \$595,136 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 214140 | 214140 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$337,733 | \$337,733 | \$337,733 | \$337,733 | \$337,733 | \$337,733 | \$337,733 | 100.00 | 00 | Otros | 1,041 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: DE TERMINA LA OMA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 214140 | 214140 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$382,761 | \$382,761 | \$382,761 | \$382,761 | \$382,761 | \$382,761 | \$382,761 | 100.00 | 00 | Otros | 3,321 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 214140 | 214140 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$285,769 | \$285,769 | \$285,769 | \$285,769 | \$285,769 | \$285,769 | \$285,769 | 100.00 | 00 | Otros | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 214404 | 214404 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$472,388 | \$472,388 | \$472,388 | \$472,388 | \$472,388 | \$472,388 | \$472,388 | 100.00 | 00 | Otros | 3,321 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 214403 | 214403 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$781,344 | \$781,344 | \$781,344 | \$781,344 | \$781,344 | \$781,344 | \$781,344 | 100.00 | 00 | Otros | 3,321 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Piso Firms - 293216 | 293216 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,027,518 | \$1,027,518 | \$1,027,518 | \$1,027,518 | \$1,027,518 | \$1,027,518 | \$1,027,518 | 100.00 | 00 | Otros | 95 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Piso Firms - 312933 | 312933 | Chiapas | La Independencia | Bunavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,254,634 | \$1,254,634 | \$1,254,634 | \$1,254,634 | \$1,254,634 | \$1,254,634 | \$1,254,634 | 100.00 | 00 | Otros | 116 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Red Distribución De Agua Potable - 293753 | 293753 | Chiapas | La Independencia | Bunavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,948,701 | \$1,948,701 | \$1,948,701 | \$1,948,701 | \$1,948,701 | \$1,948,701 | \$1,948,701 | 100.00 | 00 | Otros | 1,403 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OMA DE TERMINA EN TIEMPO PARTIDAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Planta de Tratamiento De Agua Residuales Primera Etapa - 322466 | 322466 | Chiapas | La Independencia | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | 100.00 | 00 | Otros | 1,234 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINA LA OMA |
| 08011704019 | Construcción De Piso Firms - 294931 | 294931 | Chiapas | La Independencia | Francisco Sarabia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$973,438 | \$973,438 | \$973,438 | \$973,438 | \$973,438 | \$973,438 | \$973,438 | 100.00 | 00 | Otros | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Mejoramiento De Sala Comedor Comunitario - 310262 | 310262 | Chiapas | La Independencia | Guianá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|-----------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------------|---------------|---|-----------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejecutado | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 08011504015 | Emallado Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15082497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 08017104019 | Rehabilitación De Techo Firme - 312863 | 312863 | Chiapas | La Independencia | La Patria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$691,212 | \$691,212 | \$691,212 | \$691,212 | \$691,212 | \$691,212 | \$691,212 | 100.00 | 00 | Otros | 64 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: | |
| 08017104019 | Rehabilitación De Techo Firme - 208943 | 208943 | Chiapas | La Independencia | Rosario la Montaña | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,080,018 | \$1,080,018 | \$1,080,018 | \$1,080,018 | \$1,080,018 | \$1,080,018 | \$1,080,018 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017104019 | Rehabilitación De Techo Firme - 212687 | 212687 | Chiapas | La Independencia | San Isidro el Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$777,611 | \$777,611 | \$777,611 | \$777,611 | \$777,611 | \$777,611 | \$777,611 | 100.00 | 00 | Otros | 72 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017104019 | Rehabilitación De Techo Firme - 264607 | 264607 | Chiapas | La Independencia | San Antonio Guaymas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$507,608 | \$507,608 | \$507,608 | \$507,608 | \$507,608 | \$507,608 | \$507,608 | 100.00 | 00 | Otros | 47 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017104019 | Construcción De Piso Firme 284562 | 284562 | Chiapas | La Independencia | Santa Rita el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,081,598 | \$1,081,598 | \$1,081,598 | \$1,081,598 | \$1,081,598 | \$1,081,598 | \$1,081,598 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017104019 | Construcción De Piso Firme 293383 | 293383 | Chiapas | La Independencia | 24 de Abril | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$432,639 | \$432,639 | \$432,639 | \$432,639 | \$432,639 | \$432,639 | \$432,639 | 100.00 | 00 | Otros | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017104015 | Reparación De La Línea De Energía Eléctrica De Media Y Baja Tensión - 285585 | 285585 | Chiapas | Interoctón | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,195,827 | \$1,195,827 | \$1,195,827 | \$1,195,827 | \$1,195,827 | \$1,195,827 | \$1,195,827 | 100.00 | 00 | Otros | 378 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017104019 | Construcción De Letrinas - 283070 | 283070 | Chiapas | Ocosingo | San Antonio la Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,109,011 | \$1,109,011 | \$1,109,011 | \$1,109,011 | \$1,109,011 | \$1,109,011 | \$1,109,011 | 100.00 | 00 | Pisos | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Físico: obra finalizada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017104019 | Curso De Capacitación Y Actualización Del Personal La Formación De Los Secretarios Municipales - 280761 | 280761 | Chiapas | Catajaj | Catajaj | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$112,139 | \$112,139 | \$112,139 | \$112,139 | \$112,139 | \$112,139 | \$112,139 | \$112,139 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017104015 | Rehabilitación De Pozo Profundo - 274121 | 274121 | Chiapas | Catajaj | Catajaj | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$626,604 | \$626,604 | \$626,604 | \$626,604 | \$626,604 | \$626,604 | \$626,604 | 100.00 | 00 | Otros | 2,973 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: | |
| 08017104019 | Creación Y Actualización De La Inspección Municipal 280579 | 280579 | Chiapas | Catajaj | Catajaj | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$336,000 | \$336,000 | \$336,000 | \$336,000 | \$336,000 | \$336,000 | \$336,000 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017104019 | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275365 | 275365 | Chiapas | Catajaj | Bajo Usumacinta | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$109,414 | \$109,414 | \$109,414 | \$109,414 | \$109,414 | \$109,414 | \$109,414 | 100.00 | 00 | Otros | 148 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: | |
| 08017104019 | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275132 | 275132 | Chiapas | Catajaj | Boca del Río Chico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$112,371 | \$112,371 | \$112,371 | \$112,371 | \$112,371 | \$112,371 | \$112,371 | 100.00 | 00 | Otros | 92 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: | |
| 08017104019 | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275277 | 275277 | Chiapas | Catajaj | Cuyo (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$535,241 | \$535,241 | \$535,241 | \$535,241 | \$535,241 | \$535,241 | \$535,241 | 100.00 | 00 | Otros | 557 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017104019 | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 274166 | 274166 | Chiapas | Catajaj | Cuyo (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$511,128 | \$511,128 | \$511,128 | \$511,128 | \$511,128 | \$511,128 | \$511,128 | 100.00 | 00 | Otros | 557 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017104019 | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275472 | 275472 | Chiapas | Catajaj | Cuyo Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$91,671 | \$91,671 | \$91,671 | \$91,671 | \$91,671 | \$91,671 | \$91,671 | 100.00 | 00 | Otros | 139 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: | |
| 08017104019 | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275586 | 275586 | Chiapas | Catajaj | Francisco J. Orjales | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$198,128 | \$198,128 | \$198,128 | \$198,128 | \$198,128 | \$198,128 | \$198,128 | 100.00 | 00 | Otros | 377 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017104019 | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275098 | 275098 | Chiapas | Catajaj | Jicalango | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$44,357 | \$44,357 | \$44,357 | \$44,357 | \$44,357 | \$44,357 | \$44,357 | 100.00 | 00 | Otros | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: | |
| 08017104015 | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 274912 | 274912 | Chiapas | Catajaj | El Pejonal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$192,213 | \$192,213 | \$192,213 | \$192,213 | \$192,213 | \$192,213 | \$192,213 | 100.00 | 00 | Otros | 299 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: | |
| 08017104019 | Rehabilitación De Pozo Profundo - 274002 | 274002 | Chiapas | Catajaj | El Paraiso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$88,564 | \$88,564 | \$88,564 | \$88,564 | \$88,564 | \$88,564 | \$88,564 | 100.00 | 00 | Otros | 334 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017104019 | Construcción De Terrapienes Para Vivienda - 274028 | 274028 | Chiapas | Catajaj | El Sembrillo Iva. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$437,932 | \$437,932 | \$437,932 | \$437,932 | \$437,932 | \$437,932 | \$437,932 | 100.00 | 00 | Otros | 99 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: | |
| 08017104019 | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275551 | 275551 | Chiapas | Catajaj | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$147,857 | \$147,857 | \$147,857 | \$147,857 | \$147,857 | \$147,857 | \$147,857 | 100.00 | 00 | Otros | 208 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017104019 | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275054 | 275054 | Chiapas | Catajaj | La Tuxa (Mecó) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$236,570 | \$236,570 | \$236,570 | \$236,570 | \$236,570 | \$236,570 | \$236,570 | 100.00 | 00 | Otros | 437 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017104019 | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275532 | 275532 | Chiapas | Catajaj | Victorio R. Orjales | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$133,071 | \$133,071 | \$133,071 | \$133,071 | \$133,071 | \$133,071 | \$133,071 | 100.00 | 00 | Áreas Cuadradas | 147 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017104019 | Mejoramiento De Vivienda - 274787 | 274787 | Chiapas | Catajaj | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$532,283 | \$532,283 | \$532,283 | \$532,283 | \$532,283 | \$532,283 | \$532,283 | 100.00 | 00 | Otros | 963 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017104019 | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 274029 | 274029 | Chiapas | Catajaj | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$126,128 | \$126,128 | \$126,128 | \$126,128 | \$126,128 | \$126,128 | \$126,128 | 100.00 | 00 | Otros | 963 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017104019 | Construcción De Terrapienes Para Vivienda - 274685 | 274685 | Chiapas | Catajaj | El Sembrillo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$582,534 | \$582,534 | \$582,534 | \$582,534 | \$582,534 | \$582,534 | \$582,534 | 100.00 | 00 | Otros | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017104015 | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275524 | 275524 | Chiapas | Catajaj | Linda Vista Iva. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$97,585 | \$97,585 | \$97,585 | \$97,585 | \$97,585 | \$97,585 | \$97,585 | 100.00 | 00 | Otros | 106 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017104019 | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275215 | 275215 | Chiapas | Catajaj | San Francisco el Cuyo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$88,714 | \$88,714 | \$88,714 | \$88,714 | \$88,714 | \$88,714 | \$88,714 | 100.00 | 00 | Otros | 155 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: | |
| 08017104019 | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 274871 | 274871 | Chiapas | Catajaj | San Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$88,714 | \$88,714 | \$88,714 | \$88,714 | \$88,714 | \$88,714 | \$88,714 | 100.00 | 00 | Otros | 377 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017104019 | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275273 | 275273 | Chiapas | Catajaj | El Sacrificio (Los Angeles) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$76,883 | \$76,883 | \$76,883 | \$76,883 | \$76,883 | \$76,883 | \$76,883 | 100.00 | 00 | Otros | 141 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------|-------------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|--|-----------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Modificado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 0901050405 | Remedio Psimétral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:07062497a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0917104019 | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275181 | 275181 | Chiapas | Catazajá | Patricio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 288,714 | 288,714 | 288,714 | 288,714 | 288,714 | 288,714 | 288,714 | 100.00 | 00 | Otros | 141 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | Construcción De Parapetones Para Vivienda - 274889 | 274889 | Chiapas | Catazajá | Landeró Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5442,600 | 5442,600 | 5442,600 | 5442,600 | 5442,600 | 5442,600 | 5442,600 | 100.00 | 00 | Otros | 93 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275501 | 275501 | Chiapas | Catazajá | Elvira Cuyo Santa Cruz 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 550,271 | 550,271 | 550,271 | 550,271 | 550,271 | 550,271 | 550,271 | 100.00 | 00 | Otros | 92 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: |
| 0917104019 | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 311240 | 311240 | Chiapas | Catazajá | Lidoveta 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1133,071 | 1133,071 | 1133,071 | 1133,071 | 1133,071 | 1133,071 | 1133,071 | 100.00 | 00 | Otros | 131 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275512 | 275512 | Chiapas | Catazajá | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5103,500 | 5103,500 | 5103,500 | 5103,500 | 5103,500 | 5103,500 | 5103,500 | 100.00 | 00 | Otros | 170 | 100.00 | 100.00 | Financiera: son 28 paquetes de 15 laminas cada paquete / Física: / Registro: |
| 0917104019 | Construcción De Cuartos Doratorios - 238941 | 238941 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,658,648 | \$1,658,648 | \$1,658,648 | \$1,658,648 | \$497,550 | \$497,550 | \$497,550 | 30.00 | 00 | Vivienda | 182 | 100.00 | 100.00 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: |
| 0917104019 | Construcción De Piso Firme 238845 | 238845 | Chiapas | Cintalapa | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5705,940 | 5705,940 | 5705,940 | 5705,940 | \$685,700 | \$685,700 | \$685,700 | 97.14 | 00 | Metros Cuadrados | 310 | 100.00 | 100.00 | Financiera: FALTA POR PAGAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | Construcción De Piso Firme 238844 | 238844 | Chiapas | Cintalapa | Francisco J. Madero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,028,794 | \$1,028,794 | \$1,028,794 | \$1,028,794 | \$999,370 | \$999,370 | \$999,370 | 97.14 | 00 | Metros Cuadrados | 380 | 100.00 | 100.00 | Financiera: FALTA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: |
| 0917104019 | Construcción De Piso Firme 238861 | 238861 | Chiapas | Cintalapa | Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5886,493 | 5886,493 | 5886,493 | 5886,493 | \$861,324 | \$861,324 | \$861,324 | 97.14 | 00 | Metros Cuadrados | 650 | 100.00 | 100.00 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: |
| 0917104019 | Construcción De Cuartos Doratorios - 238945 | 238945 | Chiapas | Cintalapa | Merida | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,211,531 | \$2,211,531 | \$2,211,531 | \$2,211,531 | \$683,450 | \$683,450 | \$683,450 | 30.00 | 00 | Vivienda | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: FALTA OBRA POR PAGAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: |
| 0917104019 | Construcción De Piso Firme 238799 | 238799 | Chiapas | Cintalapa | Triunfo de Madero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$608,897 | \$608,897 | \$608,897 | \$608,897 | \$591,482 | \$591,482 | \$591,482 | 97.14 | 00 | Metros Cuadrados | 355 | 100.00 | 100.00 | Financiera: falta por pagar / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | Construcción De Cimentado Y Tapa Cuartos Para Baño - 217274 | 217274 | Chiapas | Chilón | Carmen Angélica | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILOM CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,189,588 | \$2,189,588 | \$2,189,588 | \$2,189,588 | \$2,129,324 | \$2,129,324 | \$2,129,324 | 97.20 | 00 | Vivienda | 127 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | Construcción De Cimentado Y Tapa Cuartos Doratorios Segunda Etapa - 237366 | 237366 | Chiapas | Chilón | Chaban | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,566,496 | \$2,566,496 | \$2,566,496 | \$2,566,496 | \$2,566,496 | \$2,566,496 | \$2,566,496 | 100.00 | 00 | Vivienda | 143 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | Construcción De Vainicos Cuartos Para Baño - 235009 | 235009 | Chiapas | Chilón | Chek Anclaj | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,153,836 | \$1,153,836 | \$1,153,836 | \$1,153,836 | \$1,153,836 | \$1,153,836 | \$1,153,836 | 100.00 | 00 | Vivienda | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | Construcción De Cuartos Doratorios - 309539 | 309539 | Chiapas | Ocosingo | Cruces Correal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,335,072 | \$1,335,072 | \$1,335,072 | \$1,335,072 | \$460,522 | \$460,522 | \$460,522 | 30.00 | 00 | Vivienda | 76 | 100.00 | 30.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa 218907 | 218907 | Chiapas | Copainalá | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$563,000 | \$563,000 | \$563,000 | \$563,000 | \$563,000 | \$563,000 | \$563,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 278 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa 248085 | 248085 | Chiapas | Copainalá | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$813,331 | \$813,331 | \$813,331 | \$813,331 | \$813,331 | \$813,331 | \$813,331 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 148 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | Reventamiento De Camino Acceso Principal Colonia El Ejidal - 238705 | 238705 | Chiapas | Berriozabal | Colonia Ejidal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$175,000 | \$175,000 | \$175,000 | \$175,000 | \$175,000 | \$175,000 | \$175,000 | 100.00 | 00 | Otros | 190 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: M2 / Registro: |
| 0917104019 | Replicación De Electrificación Primera Etapa - 214729 | 214729 | Chiapas | Copainalá | San Miguel el Cozal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | 100.00 | 00 | Otros | 155 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa 217390 | 217390 | Chiapas | Copainalá | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 69 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 220371 | 220371 | Chiapas | Copainalá | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$360,000 | \$360,000 | \$360,000 | \$360,000 | \$360,000 | \$360,000 | \$360,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | Construcción De Camino Rural - 220602 | 220602 | Chiapas | Copainalá | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 79 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | Construcción De Puentes - 248227 | 248227 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | 100.00 | 00 | Otros | 1,004 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada en tiempo y forma / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | Mejoramiento De Camino Rurales - 233364 | 233364 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,633,027 | \$2,633,027 | \$2,633,027 | \$2,633,027 | \$2,633,027 | \$2,633,027 | \$2,633,027 | 100.00 | 00 | Otros | 14,024 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | Construcción De Aula De La Escuela Preparatoria Del Estado - 253511 | 253511 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | \$419,711 | \$419,711 | \$419,711 | \$419,711 | \$419,711 | \$419,711 | \$419,711 | 100.00 | 00 | Otros | 14,024 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria Tuxtla - 230013 | 230013 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | \$420,945 | \$420,945 | \$420,945 | \$420,945 | \$420,945 | \$420,945 | \$420,945 | 100.00 | 00 | Financ | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | Construcción De Comedor Comunitario Bajo De Usos Múltiples - 249387 | 249387 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | 100.00 | 00 | Otros | 314 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | Apertura De Camino Rural - 249863 | 249863 | Chiapas | Chalchihuitán | Tacomón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$3,500,000 | \$3,500,000 | \$3,500,000 | \$3,500,000 | \$3,500,000 | \$3,500,000 | \$3,500,000 | 100.00 | 00 | Otros | 600 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | Pavimentación De Camino - 248088 | 248088 | Chiapas | Chalchihuitán | Dom | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | 100.00 | 00 | Otros | 414 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | Construcción De Muro Fermo 24927 | 24927 | Chiapas | Chalchihuitán | Paranam | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,000,000 | \$3, | | | | | | | | | | | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|--------------|------------|----------|---------------|------------------|-----------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población |
| 0801150405 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:01962497a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801704049 | Pavimentación De Camino - 26033 | 26033 | Chiapas | Chalchihuitán | Bolichojón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 830,000 | 830,000 | 830,000 | 830,000 | 830,000 | 100.00 | 00 | Otros | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS CONCLUIDAS / Físico: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% / Registro: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% EN TIEMPO Y FORMA RESPECTANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Pavimentación De Camino - 24996 | 24996 | Chiapas | Chalchihuitán | Sanilano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 11,896,711 | 11,896,711 | 11,896,711 | 11,896,711 | 11,896,711 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 281 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA / Físico: / Registro: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% EN TIEMPO Y FORMA RESPECTANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 24924 | 24924 | Chiapas | Chalchihuitán | Ch'Emut | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11,500,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA / Físico: OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPECTANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Cancha Y Techado En La Esc. Prim Jose Guemes Ochoa - 24962 | 24962 | Chiapas | Chalchihuitán | Pankantel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 11,999,999 | 11,999,999 | 11,999,999 | 11,999,999 | 11,999,999 | 100.00 | 00 | Otros | 305 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS CONCLUIDAS / Físico: OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPECTANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Pavimentación De Camino - 248124 | 248124 | Chiapas | Chalchihuitán | Jovencilo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 8800,000 | 8800,000 | 8800,000 | 8800,000 | 8800,000 | 100.00 | 00 | Otros | 362 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA / Físico: OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPECTANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Muro Fierro 24996 | 24996 | Chiapas | Chalchihuitán | Subelatic (Tepic) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11,400,000 | 11,400,000 | 11,400,000 | 11,400,000 | 11,400,000 | 100.00 | 00 | Otros | 234 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA / Físico: OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPECTANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Pavimentación De Calle - 24826 | 24826 | Chiapas | Chalchihuitán | Cruxón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 8340,051 | 8340,051 | 8340,051 | 8340,051 | 8340,051 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 368 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA / Físico: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% EN TIEMPO Y FORMA RESPECTANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Pavimentación De Camino - 248217 | 248217 | Chiapas | Chalchihuitán | Taxel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 8750,000 | 8750,000 | 8750,000 | 8750,000 | 8750,000 | 100.00 | 00 | Otros | 448 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA / Físico: OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPECTANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Pavimentación De Camino - 250009 | 250009 | Chiapas | Chalchihuitán | Tolentico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 8499,866 | 8499,866 | 8499,866 | 8499,866 | 8499,866 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 301 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS CONCLUIDAS / Físico: OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPECTANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Comedor Comunitario - 25352 | 25352 | Chiapas | Chalchihuitán | Sanilhuza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN SIYAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 8200,000 | 8200,000 | 8200,000 | 8200,000 | 8200,000 | 100.00 | 00 | Otros | 630 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS CONCLUIDAS / Físico: OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPECTANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Pavimentación De Concreto Bituminoso - 22847 | 22847 | Chiapas | Chamula | Tres Cruces | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 835,000 | 835,000 | 835,000 | 835,000 | 835,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPECTANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN OPERANDO Y OPERANDO EFECTIVAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Agua En Franq Loma Verde - 24497 | 24497 | Chiapas | ItzapangaJoye | ItzapangaJoye | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 876,654 | 876,654 | 876,654 | 876,654 | 876,654 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 475 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA / Físico: OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPECTANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Banco De Canchales Tlamo ItzapangaJoye A Rita Jana Segunda Sección - 24461 | 24461 | Chiapas | ItzapangaJoye | ItzapangaJoye | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 8232,214 | 8232,214 | 8232,214 | 8232,214 | 8232,214 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 2,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS CONCLUIDAS / Físico: OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPECTANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Piso Fierro 24881 | 24881 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8235,415 | 8235,415 | 8235,415 | 8235,415 | 8235,415 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 17 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Muro Fierro 27293 | 27293 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8400,363 | 8400,363 | 8400,363 | 8400,363 | 8400,363 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 27 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Techo Fierro 242237 | 242237 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 868,778 | 868,778 | 868,778 | 868,778 | 868,778 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 5 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Muro Fierro 242099 | 242099 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8296,831 | 8296,831 | 8296,831 | 8296,831 | 8296,831 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Piso Fierro 24378 | 24378 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8418,215 | 8418,215 | 8418,215 | 8418,215 | 8418,215 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 29 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Techo Fierro 242968 | 242968 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8190,050 | 8190,050 | 8190,050 | 8190,050 | 8190,050 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 14 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Piso Fierro 242833 | 242833 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8250,950 | 8250,950 | 8250,950 | 8250,950 | 8250,950 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 18 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Techo Fierro 243048 | 243048 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8115,178 | 8115,178 | 8115,178 | 8115,178 | 8115,178 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Techo Fierro 243038 | 243038 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8142,599 | 8142,599 | 8142,599 | 8142,599 | 8142,599 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Piso Fierro 237295 | 237295 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8445,200 | 8445,200 | 8445,200 | 8445,200 | 8445,200 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 32 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Piso Fierro 237267 | 237267 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8225,435 | 8225,435 | 8225,435 | 8225,435 | 8225,435 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Piso Fierro 236939 | 236939 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8431,340 | 8431,340 | 8431,340 | 8431,340 | 8431,340 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 31 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Techo Fierro - 232113 | 232113 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8430,344 | 8430,344 | 8430,344 | 8430,344 | 8430,344 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 31 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Piso Fierro 23839 | 23839 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8454,230 | 8454,230 | 8454,230 | 8454,230 | 8454,230 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 32 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Piso Fierro 237337 | 237337 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8601,440 | 8601,440 | 8601,440 | 8601,440 | 8601,440 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 42 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Techo Fierro - 226038 | 226038 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8378,525 | 8378,525 | 8378,525 | 8378,525 | 8378,525 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 27 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Muro Fierro 226987 | 226987 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8313,082 | 8313,082 | 8313,082 | 8313,082 | 8313,082 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 22 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 209732 | 209732 | Chiapas | Bochil | Alameda Enguillas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81,454,561 | 81,454,561 | 81,454,561 | 81,454,561 | 81,454,561 | 100.00 | 00 | Vivienda | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA |

Total: 12653

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|--|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|---------------|------------------|-----------|---|--------------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Modificado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 08011504015 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15082497a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo 225746 | 225746 | Chiapas | Bochil | El Cerro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2389,443 | 2389,443 | 2389,443 | 2389,443 | 2389,443 | 2389,443 | 2389,443 | 2389,443 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo 271029 | 271029 | Chiapas | Bochil | El Chuchila | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2295,260 | 2295,260 | 2295,260 | 2295,260 | 2295,260 | 2295,260 | 2295,260 | 2295,260 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 21 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Muro Fermo 270686 | 270686 | Chiapas | Bochil | El Chuchila | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2300,511 | 2300,511 | 2300,511 | 2300,511 | 2300,511 | 2300,511 | 2300,511 | 2300,511 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 21 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo 206751 | 206751 | Chiapas | Bochil | La Verbabona | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 543,680 | 543,680 | 543,680 | 543,680 | 543,680 | 543,680 | 543,680 | 543,680 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 3 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo 206886 | 206886 | Chiapas | Bochil | La Verbabona | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 538,220 | 538,220 | 538,220 | 538,220 | 538,220 | 538,220 | 538,220 | 538,220 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 3 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 205123 | 205123 | Chiapas | Bochil | La Verbabona | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,081,500 | 51,081,500 | 51,081,500 | 51,081,500 | 51,081,500 | 51,081,500 | 51,081,500 | 51,081,500 | 100.00 | 00 | Vivienda | 19 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 275047 | 275047 | Chiapas | Bochil | Verbabona Tabonich | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,458,555 | 51,458,555 | 51,458,555 | 51,458,555 | 51,458,555 | 51,458,555 | 51,458,555 | 51,458,555 | 100.00 | 00 | Vivienda | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo 212026 | 212026 | Chiapas | Bochil | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2466,668 | 2466,668 | 2466,668 | 2466,668 | 2466,668 | 2466,668 | 2466,668 | 2466,668 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 225525 | 225525 | Chiapas | Bochil | Monte Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,703,415 | 51,703,415 | 51,703,415 | 51,703,415 | 51,703,415 | 51,703,415 | 51,703,415 | 51,703,415 | 100.00 | 00 | Vivienda | 29 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo 241333 | 241333 | Chiapas | Bochil | Monte Chico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2207,480 | 2207,480 | 2207,480 | 2207,480 | 2207,480 | 2207,480 | 2207,480 | 2207,480 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Muro Fermo 205345 | 205345 | Chiapas | Bochil | El Barajón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5439,110 | 5439,110 | 5439,110 | 5439,110 | 5439,110 | 5439,110 | 5439,110 | 5439,110 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Muro Fermo 224235 | 224235 | Chiapas | Bochil | Pemiló | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2200,440 | 2200,440 | 2200,440 | 2200,440 | 2200,440 | 2200,440 | 2200,440 | 2200,440 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,103 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 220356 | 220356 | Chiapas | Bochil | Pomilo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5668,325 | 5668,325 | 5668,325 | 5668,325 | 5668,325 | 5668,325 | 5668,325 | 5668,325 | 100.00 | 00 | Vivienda | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 210921 | 210921 | Chiapas | Bochil | Pemiló | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5490,644 | 5490,644 | 5490,644 | 5490,644 | 5490,644 | 5490,644 | 5490,644 | 5490,644 | 100.00 | 00 | Vivienda | 800 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 210229 | 210229 | Chiapas | Bochil | Pomilo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5702,621 | 5702,621 | 5702,621 | 5702,621 | 5702,621 | 5702,621 | 5702,621 | 5702,621 | 100.00 | 00 | Vivienda | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 210229 | 210229 | Chiapas | Bochil | San Pedro el Ahuise (San Pedro Martir) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,153,910 | 51,153,910 | 51,153,910 | 51,153,910 | 51,153,910 | 51,153,910 | 51,153,910 | 51,153,910 | 100.00 | 00 | Vivienda | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 209835 | 209835 | Chiapas | Bochil | San Pedro el Ahuise (San Pedro Martir) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5919,270 | 5919,270 | 5919,270 | 5919,270 | 5919,270 | 5919,270 | 5919,270 | 5919,270 | 100.00 | 00 | Vivienda | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Piso Fermo 214124 | 214124 | Chiapas | Bochil | Hondillo Gálvez (Santo Domingo) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 543,796 | 543,796 | 543,796 | 543,796 | 543,796 | 543,796 | 543,796 | 543,796 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 3 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Piso Fermo 214071 | 214071 | Chiapas | Bochil | Hondillo Gálvez (Santo Domingo) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 564,355 | 564,355 | 564,355 | 564,355 | 564,355 | 564,355 | 564,355 | 564,355 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 5 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 206585 | 206585 | Chiapas | Bochil | Sitetic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5783,720 | 5783,720 | 5783,720 | 5783,720 | 5783,720 | 5783,720 | 5783,720 | 5783,720 | 100.00 | 00 | Vivienda | 14 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo 206527 | 206527 | Chiapas | Bochil | Sitetic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5181,705 | 5181,705 | 5181,705 | 5181,705 | 5181,705 | 5181,705 | 5181,705 | 5181,705 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 14 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo 206631 | 206631 | Chiapas | Bochil | Sitetic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 528,350 | 528,350 | 528,350 | 528,350 | 528,350 | 528,350 | 528,350 | 528,350 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 2 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo 205896 | 205896 | Chiapas | Bochil | Sitetic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 5 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 205853 | 205853 | Chiapas | Bochil | Sitetic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5248,220 | 5248,220 | 5248,220 | 5248,220 | 5248,220 | 5248,220 | 5248,220 | 5248,220 | 100.00 | 00 | Vivienda | 5 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo 274138 | 274138 | Chiapas | Bochil | El Tulpán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 556,805 | 556,805 | 556,805 | 556,805 | 556,805 | 556,805 | 556,805 | 556,805 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 4 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 273942 | 273942 | Chiapas | Bochil | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5162,225 | 5162,225 | 5162,225 | 5162,225 | 5162,225 | 5162,225 | 5162,225 | 5162,225 | 100.00 | 00 | Vivienda | 3 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 243856 | 243856 | Chiapas | Bochil | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5227,115 | 5227,115 | 5227,115 | 5227,115 | 5227,115 | 5227,115 | 5227,115 | 5227,115 | 100.00 | 00 | Vivienda | 4 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo 217783 | 217783 | Chiapas | Bochil | Palma Real | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5363,405 | 5363,405 | 5363,405 | 5363,405 | 5363,405 | 5363,405 | 5363,405 | 5363,405 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 27 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Muro Fermo 218076 | 218076 | Chiapas | Bochil | El Palmarcito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5227,955 | 5227,955 | 5227,955 | 5227,955 | 5227,955 | 5227,955 | 5227,955 | 5227,955 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 228380 | 228380 | Chiapas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------------|-------------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|---------------|--------|----------|------------------|-----------|---|-----------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 08011504015 | Remedio Psicológico en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:15082497a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo - 274240 | 274240 | Chiapas | Bochil | El Limbo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 228,453 | 228,453 | 228,453 | 228,453 | 228,453 | 228,453 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 2 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo - 212663 | 212663 | Chiapas | Bochil | Apas Bendita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5726,440 | 5726,440 | 5726,440 | 5726,440 | 5726,440 | 5726,440 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 53 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo - 302293 | 302293 | Chiapas | Bochil | Dania | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 534,127 | 534,127 | 534,127 | 534,127 | 534,127 | 534,127 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 3 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Piso Fermo - 203762 | 203762 | Chiapas | Bochil | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 564,470 | 564,470 | 564,470 | 564,470 | 564,470 | 564,470 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 5 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo - 200003 | 200003 | Chiapas | Bochil | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 585,385 | 585,385 | 585,385 | 585,385 | 585,385 | 585,385 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 7 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Piso Fermo - 234155 | 234155 | Chiapas | Bochil | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5345,135 | 5345,135 | 5345,135 | 5345,135 | 5345,135 | 5345,135 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra terminada / Física/ obra terminada / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Piso Fermo - 211244 | 211244 | Chiapas | Bochil | Nuevo Poblado Chorrillon | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5461,475 | 5461,475 | 5461,475 | 5461,475 | 5461,475 | 5461,475 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 32 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra terminada / Física/ obra terminada / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo - 220186 | 220186 | Chiapas | Bochil | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2296,115 | 2296,115 | 2296,115 | 2296,115 | 2296,115 | 2296,115 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 22 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra terminada / Física/ obra terminada / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Piso Fermo - 203596 | 203596 | Chiapas | Bochil | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5695,304 | 5695,304 | 5695,304 | 5695,304 | 5695,304 | 5695,304 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 48 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo - 287302 | 287302 | Chiapas | Bochil | San José el Edén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2171,930 | 2171,930 | 2171,930 | 2171,930 | 2171,930 | 2171,930 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 13 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo - 234485 | 234485 | Chiapas | Bochil | San José el Edén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5137,550 | 5137,550 | 5137,550 | 5137,550 | 5137,550 | 5137,550 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Piso Fermo - 235130 | 235130 | Chiapas | Bochil | Las Limas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5241,815 | 5241,815 | 5241,815 | 5241,815 | 5241,815 | 5241,815 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 17 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Piso Fermo - 228715 | 228715 | Chiapas | Bochil | Reforma 2000 | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5289,905 | 5289,905 | 5289,905 | 5289,905 | 5289,905 | 5289,905 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Piso Fermo - 212068 | 212068 | Chiapas | Bochil | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5196,140 | 5196,140 | 5196,140 | 5196,140 | 5196,140 | 5196,140 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo - 211593 | 211593 | Chiapas | Bochil | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5128,835 | 5128,835 | 5128,835 | 5128,835 | 5128,835 | 5128,835 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 215292 | 215292 | Chiapas | Chiapa de Corzo | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 52,722,864 | 52,722,864 | 52,722,864 | 52,722,864 | 52,722,864 | 52,722,864 | 30.00 | 00 | Metros Lineales | 397 | 100.00 | 30.00 | Financiera/ / Física / Registro: OBRAS DEFERIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Piso Fermo - 284423 | 284423 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nuevo Porvenir (Bergantini) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5346,997 | 5346,997 | 5346,997 | 5346,997 | 5346,997 | 5346,997 | 65.80 | 00 | Metros Cuadrados | 180 | 100.00 | 70.00 | Financiera/ / Física / Registro: OBRAS DEFERIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Cien Cuartos Doratorio Primera Etapa - 232607 | 232607 | Chiapas | Chilón | Centro Chich | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54,681,719 | 54,681,719 | 54,681,719 | 54,681,719 | 54,681,719 | 54,681,719 | 100.00 | 00 | Vivienda | 239 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Piso Fermo - 227873 | 227873 | Chiapas | Chiapa de Corzo | San José las Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5205,115 | 5205,115 | 5205,115 | 5205,115 | 5205,115 | 5205,115 | 53.20 | 00 | Metros Cuadrados | 68 | 100.00 | 55.00 | Financiera/ / Física / Registro: OBRAS DEFERIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Techo Digno - 215372 | 215372 | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Nanguito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5973,778 | 5973,778 | 5973,778 | 5973,778 | 5409,730 | 5409,730 | 90.56 | 00 | Metros Cuadrados | 189 | 100.00 | 90.56 | Financiera/ / Física / Registro: OBRAS DEFERIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Barda Perimetral En El Centro Educativo Vicente Guerrero - 232973 | 232973 | Chiapas | Chamal | Chamal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 5148,414 | 5148,414 | 5148,414 | 5148,414 | 5148,414 | 5148,414 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 707 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINQUITADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Cisterna Para Almacenamiento De Agua - 235114 | 235114 | Chiapas | Chamal | Chamal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5136,700 | 5136,700 | 5136,700 | 5136,700 | 5136,700 | 5136,700 | 100.00 | 00 | Piezas | 102 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINQUITADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Cisterna Para Almacenamiento De Agua - 235248 | 235248 | Chiapas | Chamal | Chamal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5141,000 | 5141,000 | 5141,000 | 5141,000 | 5141,000 | 5141,000 | 100.00 | 00 | Piezas | 98 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINQUITADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción Del Hule De Cambio De Impermeable En Área De Impermeable De Edificación Plaza De Colegio De Melillovec - 234883 | 234883 | Chiapas | Chamal | Chamal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 52,289,337 | 52,289,337 | 52,289,337 | 52,289,337 | 52,289,337 | 52,289,337 | 100.00 | 00 | Otros | 348 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINQUITADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Cisterna Para Almacenamiento De Agua - 235232 | 235232 | Chiapas | Chamal | Chamal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5141,000 | 5141,000 | 5141,000 | 5141,000 | 5141,000 | 5141,000 | 100.00 | 00 | Piezas | 87 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINQUITADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Aplicación De Grama Dactilado Y Pavimentación De Calle Domestica - 235084 | 235084 | Chiapas | Chamal | Nezahual | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5296,524 | 5296,524 | 5296,524 | 5296,524 | 5296,524 | 5296,524 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 133 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINQUITADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Un Aula De Escritura De El Bar Tallandocandia Luperón Meléndez Alamo - 337028 | 337028 | Chiapas | Chamal | Natitlán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 5404,593 | 5404,593 | 5404,593 | 5404,593 | 5404,593 | 5404,593 | 100.00 | 00 | Otros | 980 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINQUITADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Barda Perimetral En El Centro Educativo Guadalupe Victoria - 235048 | 235048 | Chiapas | Chamal | Onilja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 5291,544 | 5291,544 | 5291,544 | 5291,544 | 5291,544 | 5291,544 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 105 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINQUITADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Reconstrucción Y Mejoramiento Del Centro Rural En Tierras Aisladas Zona Onilja Traxajlich - 235310 | 235310 | Chiapas | Chamal | Traxajlich | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transporte y viales | En Ejecución | 2017 | 5313,900 | 5313,900 | 5313,900 | 5313,900 | 5313,900 | 5313,900 | 100.00 | 00 | Otros | 874 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINQUITADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Baños - 234803 | 234803 | Chiapas | Chamal | La Mesuda | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5413,850 | 5413,850 | 5413,850 | 5413,850 | 5413,850 | 5413,850 | 100.00 | 00 | Vivienda | 228 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINQUITADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Baños - 234819 | 234819 | Chiapas | Chamal | Sakamal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5109,090 | 5109,090 | | | | | | | | | | | |

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------|--------------------------------|--------|------------------------|--|---|--|-----------------------|------------------|------------|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|-----------|---------------|------------------|----------|---------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Específico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida |
| 0901050405 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 298274 | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joinitie Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0917104019 | Rehabilitación De La Red De Agua Negra - 298795 | 288795 | Chiapas | Chapultenango | Chapultenango | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 0562,563 | 0562,563 | 0562,563 | 0562,563 | 0562,563 | 0562,563 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 95 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ CONCLUIDO ANTES DE TIEMPO / Física / Registro: obra concluida satisfactoriamente. SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | 33901 Rehabilitación de Servicios Con Tacosos - 29924 | 29924 | Chiapas | Chapultenango | Chapultenango | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 0592,171 | 0592,171 | 0592,171 | 0592,171 | 0592,171 | 0592,171 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física TERMINADO COMPLETO / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | Curso De Capacitación Y Actualización - 300229 | 300229 | Chiapas | Chapultenango | Chapultenango | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 098,633 | 098,633 | 098,633 | 098,633 | 098,633 | 098,633 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ TERMINADO AL 100 / Física / Registro: |
| 0917104019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo - 298816 | 298816 | Chiapas | Chapultenango | Carmen Tonapac | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO | Vivienda | En Ejecución | 0505,283 | 0505,283 | 0505,283 | 0505,283 | 0505,283 | 0505,283 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 72 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ TERMINADO AL 100 / Física / Registro: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | Construcción De Techo Deportivo - 298936 | 288936 | Chiapas | Chapultenango | San Pedro Ranchalca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO | Educación | En Ejecución | 01,239,178 | 01,239,178 | 01,239,178 | 01,239,178 | 01,239,178 | 01,239,178 | 100.00 | 00 | Otros | 439 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física / Registro: |
| 0917104019 | Mejoramiento De Viviendas Techo Fermo - 298986 | 298986 | Chiapas | Chapultenango | Río Negro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO | Vivienda | En Ejecución | 02,345,476 | 02,345,476 | 02,345,476 | 02,345,476 | 02,345,476 | 02,345,476 | 100.00 | 00 | Otros | 374 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA A 100 / Física / Registro: |
| 0917104019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 298864 | 298864 | Chiapas | Chapultenango | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 02,414,203 | 02,414,203 | 02,414,203 | 02,414,203 | 02,414,203 | 02,414,203 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 425 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física / Registro: |
| 0917104019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo - 298914 | 298914 | Chiapas | Chapultenango | San Pascual Balón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 0473,231 | 0473,231 | 0473,231 | 0473,231 | 0473,231 | 0473,231 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física / Registro: |
| 0917104019 | Mejoramiento De Viviendas Techo Digno - 298869 | 298869 | Chiapas | Chapultenango | Novac | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO | Vivienda | En Ejecución | 0460,203 | 0460,203 | 0460,203 | 0460,203 | 0460,203 | 0460,203 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física / Registro: |
| 0917104019 | 33902 Proyecto Para Prevención De Deslaves - 24343 | 24343 | Chiapas | Chenalho | Chenalho | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 04,698,963 | 04,698,963 | 04,698,963 | 04,698,963 | 04,698,963 | 04,698,963 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: |
| 0917104019 | Construcción De Comedor Comunitario - 217434 | 217434 | Chiapas | Chenalho | Chenalho | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 01,619,943 | 01,619,943 | 01,619,943 | 01,619,943 | 01,619,943 | 01,619,943 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Registro: |
| 0917104019 | Mejoramiento De Vivienda - 243352 | 243352 | Chiapas | Chenalho | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 01,142,000 | 01,142,000 | 01,142,000 | 01,142,000 | 01,142,000 | 01,142,000 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Registro: |
| 0917104019 | Mejoramiento De Vivienda - 243078 | 243078 | Chiapas | Chenalho | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 01,328,896 | 01,328,896 | 01,328,896 | 01,328,896 | 01,328,896 | 01,328,896 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Registro: |
| 0917104019 | Mejoramiento De Vivienda - 310313 | 310313 | Chiapas | Chenalho | Puebla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 03,301,476 | 03,301,476 | 03,301,476 | 03,301,476 | 03,301,476 | 03,301,476 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Registro: |
| 0917104019 | Mejoramiento De Vivienda - 310487 | 310487 | Chiapas | Chenalho | Puebla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 01,391,188 | 01,391,188 | 01,391,188 | 01,391,188 | 01,391,188 | 01,391,188 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Registro: |
| 0917104019 | Mejoramiento De Vivienda - 310414 | 310414 | Chiapas | Chenalho | Puebla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 02,491,680 | 02,491,680 | 02,491,680 | 02,491,680 | 02,491,680 | 02,491,680 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Registro: |
| 0917104019 | Mejoramiento De Vivienda - 244971 | 244971 | Chiapas | Chenalho | Takiuhán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 02,200,984 | 02,200,984 | 02,200,984 | 02,200,984 | 02,200,984 | 02,200,984 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Registro: |
| 0917104019 | Mejoramiento De Vivienda - 257666 | 257666 | Chiapas | Chenalho | Trabajo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 05,980,032 | 05,980,032 | 05,980,032 | 05,980,032 | 05,980,032 | 05,980,032 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Registro: |
| 0917104019 | Mejoramiento De Vivienda - 24343 | 24343 | Chiapas | Chenalho | Yaxalimil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 01,681,884 | 01,681,884 | 01,681,884 | 01,681,884 | 01,681,884 | 01,681,884 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | Mejoramiento De Vivienda - 242136 | 242136 | Chiapas | Chenalho | Yaxalimil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 01,516,684 | 01,516,684 | 01,516,684 | 01,516,684 | 01,516,684 | 01,516,684 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917104019 | Mejoramiento De Vivienda - 217439 | 217439 | Chiapas | Chenalho | La Merced | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 01,162,784 | 01,162,784 | 01,162,784 | 01,162,784 | 01,162,784 | 01,162,784 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Registro: |
| 0917104019 | Mejoramiento De Vivienda - 257672 | 257672 | Chiapas | Chenalho | Tzajalobón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 03,945,160 | 03,945,160 | 03,945,160 | 03,945,160 | 03,945,160 | 03,945,160 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Registro: |
| 0917104019 | Mejoramiento De Vivienda - 242213 | 242213 | Chiapas | Chenalho | Loom | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 01,391,188 | 01,391,188 | 01,391,188 | 01,391,188 | 01,391,188 | 01,391,188 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Registro: |
| 0917104019 | Mejoramiento De Vivienda - 257663 | 257663 | Chiapas | Chenalho | Pajalotz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 01,536,536 | 01,536,536 | 01,536,536 | 01,536,536 | 01,536,536 | 01,536,536 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Registro: |
| 0917104019 | Mejoramiento De Vivienda - 257676 | 257676 | Chiapas | Chenalho | Quehucil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 01,391,188 | 01,391,188 | 01,391,188 | 01,391,188 | 01,391,188 | 01,391,188 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA OPERADO ASOCIADAMENTE / Registro: |
| 0917104019 | Mejoramiento De Vivienda - 242210 | 242210 | Chiapas | Chenalho | Quehucil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 01,744,174 | 01,744,174 | 01,744,174 | 01,744,174 | 01,744,174 | 01,744,174 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Registro: |
| 0917104019 | Mejoramiento De Vivienda - 310504 | 310504 | Chiapas | Chenalho | Tzajalucum | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 0269,932 | 0269,932 | 0269,932 | 0269,932 | 0269,932 | 0269,932 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Registro: |
| 0917104019 | Mejoramiento De Vivienda - 311116 | 311116 | Chiapas | Chenalho | Tanac | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 02,881,023 | 02,881,023 | 02,881,023 | 02,881,023 | 02,881,023 | 02,881,023 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Registro: |
| 0917104019 | Mejoramiento De Vivienda - 242201 | 242201 | Chiapas | Chenalho | Joitoylic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 01,681,884 | 01,681,884 | 01,681,884 | 01,681,884 | 01,681,884 | 01,681,884 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Registro: |
| 0917104019 | Mejoramiento De Vivienda - 310181 | 310181 | Chiapas | Chenalho | Bachon | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 03,031,344 | 03,031,344 | 03,031,344 | 03,031,344 | 03,031,344 | 03,031,344 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Registro: |
| 0917104019 | Mejoramiento De Vivienda - 242221 | 242221 | Chiapas | Chenalho | Vayin Vakastik | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 01,142,000 | 01,142,000 | 01,142,000 | 01,142,000 | 01,142,000 | 01,142,000 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA, OPERADO ASOCIADAMENTE / Registro: |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------------|------------------|---|--------------|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 08011504015 | Remedio Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504015 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 08011704019 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 106922 | 26922 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2881,283 | 2881,283 | 2881,283 | 2881,283 | 2440,641 | 2440,641 | 2440,641 | 50.00 | 00 | Metros Cuadrados | 796 | 100.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS REPREMENDADAS HAN PASADO DE LE HA REALIZADO EL PAJO DE ANTICIPO - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Aplicación Del Sistema De Abastecimiento Sanitario - 283972 | 283972 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5564,662 | 5564,662 | 5564,662 | 5564,662 | 50 | 50 | 0 | 0.00 | 00 | Metros Lineales | 216 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS REPREMENDADAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 228719 | 228719 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2915,293 | 2915,293 | 2915,293 | 2915,293 | 2573,440 | 2573,440 | 2573,440 | 62.66 | 00 | Otros | 234 | 100.00 | 65.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS REPREMENDADAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Aplicación Del Sistema De Abastecimiento Sanitario - 265647 | 265647 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Selección Marcia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 22,252,267 | 22,252,267 | 22,252,267 | 22,252,267 | 2675,680 | 2675,680 | 2675,680 | 30.00 | 00 | Metros Lineales | 2,085 | 100.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS REPREMENDADAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Construcción De Viviendo Cuartos Domestico - 229727 | 229727 | Chiapas | Chilón | Chumatelá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,013,325 | 51,013,325 | 51,013,325 | 51,013,325 | 51,013,325 | 51,013,325 | 51,013,325 | 100.00 | 00 | Vivienda | 51 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad Primera Etapa - 279323 | 279323 | Chiapas | Chilón | Guayasa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 22,156,478 | 22,156,478 | 22,156,478 | 22,156,478 | 22,156,478 | 22,156,478 | 22,156,478 | 100.00 | 00 | Otros | 238 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Cuartos Para Baño - 267883 | 267883 | Chiapas | Chilón | Belizón la Raya | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2628,129 | 2628,129 | 2628,129 | 2628,129 | 2628,129 | 2628,129 | 2628,129 | 100.00 | 00 | Vivienda | 42 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Aplicación De Drenaje Sanitario - 265778 | 265778 | Chiapas | Chilón | Guapitapán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5591,214 | 5591,214 | 5591,214 | 5591,214 | 5591,214 | 5591,214 | 5591,214 | 100.00 | 00 | Otros | 155 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Aplicación De Camino Rural Primera Etapa - 255214 | 255214 | Chiapas | Chilón | Horizonte Amaviz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 22,000,001 | 22,000,001 | 22,000,001 | 22,000,001 | 22,000,001 | 22,000,001 | 22,000,001 | 100.00 | 00 | Otros | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Construcción De Cincuenta Cuartos Domestico Tercera Etapa - 283675 | 283675 | Chiapas | Chilón | Jol Sanón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22,330,871 | 22,330,871 | 22,330,871 | 22,330,871 | 22,330,871 | 22,330,871 | 22,330,871 | 100.00 | 00 | Vivienda | 137 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Construcción De Dos Aula Secundaria De La Par Ocho Belizón De La OBRAS Belizón En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 226459 | 226459 | Chiapas | Chilón | Centro Magul | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2814,654 | 2814,654 | 2814,654 | 2814,654 | 2800,779 | 2800,779 | 2800,779 | 99.31 | 00 | Otros | 78 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Construcción De Cincuenta Cuartos Cuartos Domestico - 227291 | 227291 | Chiapas | Chilón | Palal Naval | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55,936,324 | | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 300 | 100.00 | | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 283744 | 283744 | Chiapas | Chilón | Peña Fuerte | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 230,000,001 | 230,000,001 | 230,000,001 | 230,000,001 | 230,000,001 | 230,000,001 | 230,000,001 | 100.00 | 00 | Otros | 374 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Aplicación Y Rehabilitación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 247482 | 247482 | Chiapas | Chilón | Pinabetal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 22,691,040 | 22,691,040 | 22,691,040 | 22,691,040 | 22,691,040 | 22,691,040 | 22,691,040 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: BANCOSAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Construcción De Cuarenta Y Dos Cuartos Domestico - 247363 | 247363 | Chiapas | Chilón | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21,936,324 | 21,936,324 | 21,936,324 | 21,936,324 | 21,936,324 | 21,936,324 | 21,936,324 | 100.00 | 00 | Vivienda | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Gabriel - 276262 | 276262 | Chiapas | Chilón | San Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 22,627,247 | 22,627,247 | 22,627,247 | 22,627,247 | 22,627,247 | 22,627,247 | 22,627,247 | 100.00 | 00 | Otros | 186 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Rehabilitación De Camino Rural Teano Nuevo Progreso A Tambu Nueva - 250339 | 250339 | Chiapas | Chilón | Tambu Nueva | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 21,305,334 | 21,305,334 | 21,305,334 | 21,305,334 | 21,305,334 | 21,305,334 | 21,305,334 | 100.00 | 00 | Otros | 800 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Rehabilitación De Camino Rural Teano Chilón A Tambu Nueva - 250307 | 250307 | Chiapas | Chilón | Tambu Nueva | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 21,367,640 | 21,367,640 | 21,367,640 | 21,367,640 | 21,367,640 | 21,367,640 | 21,367,640 | 100.00 | 00 | Otros | 935 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Construcción De Setenta Y Dos Cuartos Domestico - 217703 | 217703 | Chiapas | Chilón | Tambu Nueva | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21,670,102 | 21,670,102 | 21,670,102 | 21,670,102 | 21,670,102 | 21,670,102 | 21,670,102 | 100.00 | 00 | Vivienda | 205 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Rehabilitación De Techo Firm - 272268 | 272268 | Chiapas | Chilón | Juan Salinas Verapaz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2760,000 | 2760,000 | 2760,000 | 2760,000 | 2760,000 | 2760,000 | 2760,000 | 2760,000 | 100.00 | 00 | Otros | 425 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Diecisiete Cuartos Adicionales - 254301 | 254301 | Chiapas | Chilón | Juan Salinas Verapaz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2858,313 | 2858,313 | 2858,313 | 2858,313 | 2858,313 | 2858,313 | 2858,313 | 2858,313 | 100.00 | 00 | Vivienda | 55 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Cincuenta Y Dos Cuartos Domestico - 267607 | 267607 | Chiapas | Chilón | El Pinal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22,423,724 | 22,423,724 | 22,423,724 | 22,423,724 | 22,423,724 | 22,423,724 | 22,423,724 | 100.00 | 00 | Vivienda | 135 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Construcción De Veintea Y Dos Cuartos Para Baño - 233824 | 233824 | Chiapas | Chilón | Belizón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2899,840 | 2899,840 | 2899,840 | 2899,840 | 2899,840 | 2899,840 | 2899,840 | 2899,840 | 100.00 | 00 | Vivienda | 84 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Cincuenta Y Dos Cuartos Domestico Segundo Etapa - 255562 | 255562 | Chiapas | Chilón | Jol Belizón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25,802,663 | 25,802,663 | 25,802,663 | 25,802,663 | 25,802,663 | 25,802,663 | 25,802,663 | 25,802,663 | 100.00 | 00 | Vivienda | 320 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Introducción De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 223559 | 223559 | Chiapas | Chilón | Belizón Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 21,160,122 | 21,160,122 | 21,160,122 | 21,160,122 | 21,160,122 | 21,160,122 | 21,160,122 | 21,160,122 | 100.00 | 00 | Otros | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Sesenta Y Cuatro Cuartos Adicionales - 228217 | 228217 | Chiapas | Jucarez | María Apulvera Dorantes | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2294,801 | 2294,801 | 2294,801 | 2294,801 | 2218,774 | 2218,774 | 2218,774 | 74.19 | 00 | Otros | 71 | 100.00 | 0.74 | Financiera / Física / Registro: LA OBRAS SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRAS SE ENCUENTRA EN PROCESO | |
| 08011704019 | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 242890 | 242890 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 24,132,405 | 24,132,405 | 24,132,405 | 24,132,405 | 24,132,405 | 24,132,405 | 24,132,405 | 24,132,405 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 7,368 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promueve La Formación De Los Docentes Públicos Municipales - 242359 | 242359 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22,723,090 | 22,723,090 | 22,723,090 | 22,723,090 | 22,723,090 | 22,723,090 | 22,723,090 | 22,723,090 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| 08011704019 | Pavimentación De Calle Sigra Pavero Y Alimento Con Concreto Hidráulico - 224618 | 224618 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 21,302,424 | 21,302,424 | 21,302,424 | 21,302,424 | 21,302,424 | 21,302,424 | 21,302,424 | 21,302,424 | 100.00 | 00 | Otros | 350 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| 08011704019 | 33903 Servicio Integral - 223778 | 223778 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|--------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|---|--------------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convoque - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 0801150405 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150405A | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801170409 | Mejoramiento De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 21927 | 21927 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,787,770 | \$3,787,770 | \$3,787,770 | \$3,787,770 | \$3,787,770 | \$3,787,770 | \$3,787,770 | 100.00 | 00 | Otros | 106 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: NO HA DIVIDIDO EN DOS FOLIOS 21926 POR LA CANTIDAD DE \$1,110,000.00 Y EL FOLIO 21927 POR LA CANTIDAD DE \$1,787,770.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$2,897,770.00 POR LA OBLIGA. RECONOCIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MARZO LIBRA VISTA CAMBESIN MUNICIPAL - SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Mejoramiento De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 21928 | 21928 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,920,815 | \$4,920,815 | \$4,920,815 | \$4,920,815 | \$4,920,815 | \$4,920,815 | \$4,920,815 | 100.00 | 00 | Otros | 106 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Novena Cuartos Domestico - 21986 | 21986 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,217,919 | \$4,217,919 | \$4,217,919 | \$4,217,919 | \$4,217,919 | \$4,217,919 | \$4,217,919 | 100.00 | 00 | Vivienda | 227 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa 26270 | 26270 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,545,445 | \$1,545,445 | \$1,545,445 | \$1,545,445 | \$1,545,445 | \$1,545,445 | \$1,545,445 | 100.00 | 00 | Otros | 106 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa 26279 | 26279 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,030,500 | \$2,030,500 | \$2,030,500 | \$2,030,500 | \$2,030,500 | \$2,030,500 | \$2,030,500 | 100.00 | 00 | Otros | 145 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Rehabilitación De Drenaje Pluvial En La Calle Efraim Aranda Ochoa - 28247 | 28247 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$4,050,000 | \$4,050,000 | \$4,050,000 | \$4,050,000 | \$4,050,000 | \$4,050,000 | \$4,050,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 450 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Aplicación Del Sistema De Agua Potable Circuito Dos - 26828 | 26828 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,311,192 | \$2,311,192 | \$2,311,192 | \$2,311,192 | \$2,311,192 | \$2,311,192 | \$2,311,192 | 100.00 | 00 | Otros | 350 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Aplicación Del Sistema De Agua Potable Circuito Dos 26809 | 26809 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$818,808 | \$818,808 | \$818,808 | \$818,808 | \$818,808 | \$818,808 | \$818,808 | \$818,808 | 100.00 | 00 | Otros | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 28724 | 28724 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,874,710 | \$1,874,710 | \$1,874,710 | \$1,874,710 | \$1,874,710 | \$1,874,710 | \$1,874,710 | 100.00 | 00 | Otros | 162 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Cuatro Cuartos Domestico - 23731 | 23731 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2186,440 | 2186,440 | 2186,440 | 2186,440 | 2186,440 | 2186,440 | 2186,440 | 2186,440 | 100.00 | 00 | Vivienda | 13 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Cuarenta Y Dos Cuartos Domestico - 24254 | 24254 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,144,065 | \$2,144,065 | \$2,144,065 | \$2,144,065 | \$2,144,065 | \$2,144,065 | \$2,144,065 | 100.00 | 00 | Vivienda | 122 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Cincuenta Cuartos Domestico - 24283 | 24283 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,330,306 | \$2,330,306 | \$2,330,306 | \$2,330,306 | \$2,330,306 | \$2,330,306 | \$2,330,306 | 100.00 | 00 | Vivienda | 133 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Un Aula Didáctica De Seis Por Ocho Metros De Ancho En La Escuela Primaria Cuitlahuac Y Ocho Metros - 20255 | 20255 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$604,881 | \$604,881 | \$604,881 | \$604,881 | \$594,620 | \$104,620 | \$594,620 | \$594,620 | 98.30 | 00 | Otros | 78 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Setenta Y Tres Cuartos Domestico - 20516 | 20516 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,402,538 | \$1,402,538 | \$1,402,538 | \$1,402,538 | \$1,402,538 | \$1,402,538 | \$1,402,538 | 100.00 | 00 | Vivienda | 146 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Veintinueve Cuartos Domestico - 7631 | 7631 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,351,693 | \$1,351,693 | \$1,351,693 | \$1,351,693 | \$1,351,693 | \$1,351,693 | \$1,351,693 | 100.00 | 00 | Vivienda | 71 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Rehabilitación De Techo Fermo En Construcción Dos Mil Nueve Mileno - 27682 | 27682 | Chiapas | Mapastrucé | Generación 2000 Nuevo Milenio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTRUCÉ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$850,130 | \$850,130 | \$850,130 | \$850,130 | \$850,130 | \$850,130 | \$850,130 | \$850,130 | 100.00 | 00 | Otros | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBLA TERMINADA / Física se terminó de obra / Registro SI RESUBO - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 23704 | 23704 | Chiapas | La Concordia | Monte Verde Maculiles | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,893,885 | \$1,893,885 | \$1,893,885 | \$1,893,885 | \$1,893,885 | \$1,893,885 | \$1,893,885 | \$1,893,885 | 100.00 | 00 | Otros | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / LA META POR EL RECONOCIMIENTO DE UN SISTEMA / Registro: |
| 0801170409 | Construcción De Diecinueve Cuartos Domestico - 224917 | 224917 | Chiapas | Chilón | Tierra Arenal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$901,320 | \$901,320 | \$901,320 | \$901,320 | \$901,320 | \$901,320 | \$901,320 | \$901,320 | 100.00 | 00 | Vivienda | 51 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Un Aula Didáctica De Seis Por Ocho Metros De Ancho En La Escuela Primaria Biliogue José María Morelos Y Pavón - 24745 | 24745 | Chiapas | Chilón | Sacimil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$465,193 | \$465,193 | \$465,193 | \$465,193 | \$457,309 | \$7,884 | \$457,309 | \$457,309 | 98.31 | 00 | Otros | 76 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 24180 | 24180 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$3,449,730 | \$3,449,730 | \$3,449,730 | \$3,449,730 | \$3,449,730 | \$3,449,730 | \$3,449,730 | \$3,449,730 | 100.00 | 00 | Otros | 19,490 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801170409 | Construcción De Techo Fermo A Compañería De Desastre Natural - 23571 | 23571 | Chiapas | La Concordia | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,251,512 | \$1,251,512 | \$1,251,512 | \$1,251,512 | \$1,116,794 | \$134,718 | \$1,116,794 | \$1,116,794 | 89.24 | 00 | Metros Cuadrados | 284 | 100.00 | 89.00 | Financiera / Física / OBLA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: |
| 0801170409 | Construcción De Techo Fermo A Compañería De Desastre Natural - 23433 | 23433 | Chiapas | La Concordia | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,742,670 | \$2,742,670 | \$2,742,670 | \$2,742,670 | \$2,742,670 | \$2,447,436 | \$2,447,436 | \$2,447,436 | 89.24 | 00 | Metros Cuadrados | 576 | 100.00 | 89.00 | Financiera / Física / EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: |
| 0801170409 | Equipamiento De Comedor Comunitario - 21284 | 21284 | Chiapas | La Concordia | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$95,511 | \$95,511 | \$95,511 | \$95,511 | \$95,511 | \$95,511 | \$95,511 | \$95,511 | 100.00 | 00 | Otros | 2,713 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / meta de un comedor comunitario / Registro: |
| 0801170409 | Construcción De Piso Fermo A Compañería De Desastre Natural - 23213 | 23213 | Chiapas | La Concordia | Guadalupe Maculiles | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,072,688 | \$1,072,688 | \$1,072,688 | \$1,072,688 | \$1,072,688 | \$957,219 | \$957,219 | \$957,219 | 89.24 | 00 | Metros Cuadrados | 200 | 100.00 | 89.00 | Financiera / Física / EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: |
| 0801170409 | Construcción De Techo Fermo A Compañería De Desastre Natural - 23278 | 23278 | Chiapas | La Concordia | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,630,682 | \$1,630,682 | \$1,630,682 | \$1,630,682 | \$1,425,144 | \$205,538 | \$1,425,144 | \$1,425,144 | 89.24 | 00 | Metros Cuadrados | 344 | 100.00 | 89.00 | Financiera / Física / EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: |
| 0801170409 | Construcción De Techo Fermo A Compañería De Desastre Natural - 23224 | 23224 | Chiapas | La Concordia | Plan de Agua Prieta | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,930,931 | \$3,930,931 | \$3,930,931 | \$3,930,931 | \$3,930,931 | \$3,507,787 | \$3,507,787 | \$3,507,787 | 89.24 | 00 | Metros Cuadrados | 1,752 | 100.00 | 89.00 | Financiera / Física / EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: |
| 0801170409 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 24170 | 24170 | Chiapas | La Concordia | Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$3,372,735 | \$3,372,735 | \$3,372,735 | \$3,372,735 | \$3,372,735 | \$3,372,735 | \$3,372,735 | \$3,372,735 | 100.00 | 00 | Otros | 11,331 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801170409 | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 24183 | 24183 | Chiapas | La Concordia | La Tigriilla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$3,212,550 | \$3,212,550 | \$3,212,550 | \$3,212,550 | \$3,212,550 | \$3,212,550 | \$3,212,550 | \$3,212,550 | 100.00 | 00 | Otros | 14,520 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801170409 | Construcción De Piso Fermo A Compañería De Desastre Natural - 23205 | 23205 | Chiapas | La Concordia | La Tigriilla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,897,872 | \$3,897,872 | \$3,897,872 | \$3,897,872 | \$3,897,872 | \$3,478,268 | \$3,478,268 | \$3,478,268 | 89.24 | 00 | Metros Cuadrados | 1,385 | 100.00 | 89.00 | Financiera / Física / EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: |
| 0801170409 | Construcción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|---|--------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 08011504015 | Empleo Polinomial En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15082497a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08011704019 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 287636 | 287636 | Chiapas | Jitotul | Jitotul | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$100,327 | \$100,327 | \$100,327 | \$100,327 | \$100,327 | \$100,327 | \$100,327 | 100.00 | 00 | Vivienda | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Rehabilitación De Alcantaral Público - 278131 | 278131 | Chiapas | Jitotul | Jitotul | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$344,088 | \$344,088 | \$344,088 | \$344,088 | \$344,088 | \$344,088 | \$344,088 | 100.00 | 00 | Otros | 4,427 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Muro Fierro 217203 | 217203 | Chiapas | Jitotul | Jitotul | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 96 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 217189 | 217189 | Chiapas | Jitotul | Jitotul | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 44 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Cuarto Dormitorio Segunda Etapa - 216127 | 216127 | Chiapas | Jitotul | Jitotul | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$420,000 | \$420,000 | \$420,000 | \$420,000 | \$420,000 | \$420,000 | \$420,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 213883 | 213883 | Chiapas | Jitotul | Jitotul | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$730,000 | \$730,000 | \$730,000 | \$730,000 | \$730,000 | \$730,000 | \$730,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Casa De Salud 0 Unidades Médicas - 224881 | 224881 | Chiapas | Jitotul | Altavirano | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | \$53,052 | \$53,052 | \$53,052 | \$53,052 | \$53,052 | \$53,052 | \$53,052 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 871 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 212665 | 212665 | Chiapas | Jitotul | El Ambar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Piso Fierro Terceza Etapa - 286214 | 286214 | Chiapas | Jitotul | El Ambar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$114,114 | \$114,114 | \$114,114 | \$114,114 | \$114,114 | \$114,114 | \$114,114 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 37 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Muro Fierro 226741 | 226741 | Chiapas | Jitotul | El Ambar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$836,662 | \$836,662 | \$836,662 | \$836,662 | \$836,662 | \$836,662 | \$836,662 | 100.00 | 00 | Otros | 34 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fierro Terceza Etapa - 226612 | 226612 | Chiapas | Jitotul | El Ambar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$447,965 | \$447,965 | \$447,965 | \$447,965 | \$447,965 | \$447,965 | \$447,965 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 34 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Piso Fierro 224866 | 224866 | Chiapas | Jitotul | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 266 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Piso Fierro 222444 | 222444 | Chiapas | Jitotul | Carmen Sacatal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$516,000 | \$516,000 | \$516,000 | \$516,000 | \$516,000 | \$516,000 | \$516,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 172 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Piso Fierro 225601 | 225601 | Chiapas | Jitotul | Carmen Sacatal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$462,000 | \$462,000 | \$462,000 | \$462,000 | \$462,000 | \$462,000 | \$462,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 154 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Piso Fierro 226378 | 226378 | Chiapas | Jitotul | Carmen Sacatal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$258,000 | \$258,000 | \$258,000 | \$258,000 | \$258,000 | \$258,000 | \$258,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 86 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Muro Fierro Segunda Etapa - 217002 | 217002 | Chiapas | Jitotul | Calido | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | 100.00 | 00 | Otros | 130 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fierro Segunda Etapa - 216972 | 216972 | Chiapas | Jitotul | Calido | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 130 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Piso Fierro 220424 | 220424 | Chiapas | Jitotul | Francisco J. Madero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 344 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Pavimentación De Acceso Principales Con Concreto Hidráulico - 211917 | 211917 | Chiapas | Jitotul | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$670,000 | \$670,000 | \$670,000 | \$670,000 | \$670,000 | \$670,000 | \$670,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 284 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 216937 | 216937 | Chiapas | Jitotul | El Laurel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$395,007 | \$395,007 | \$395,007 | \$395,007 | \$395,007 | \$395,007 | \$395,007 | 100.00 | 00 | Vivienda | 14 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fierro 216875 | 216875 | Chiapas | Jitotul | El Laurel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,209,789 | \$1,209,789 | \$1,209,789 | \$1,209,789 | \$1,209,789 | \$1,209,789 | \$1,209,789 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 64 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 217060 | 217060 | Chiapas | Jitotul | Monterrey Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$435,811 | \$435,811 | \$435,811 | \$435,811 | \$435,811 | \$435,811 | \$435,811 | 100.00 | 00 | Vivienda | 18 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 216124 | 216124 | Chiapas | Jitotul | El Perasco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$715,543 | \$715,543 | \$715,543 | \$715,543 | \$715,543 | \$715,543 | \$715,543 | 100.00 | 00 | Vivienda | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Muro Fierro Segunda Etapa - 211702 | 211702 | Chiapas | Jitotul | Pian Piedra | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$772,882 | \$772,882 | \$772,882 | \$772,882 | \$772,882 | \$772,882 | \$772,882 | 100.00 | 00 | Otros | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fierro Segunda Etapa - 211690 | 211690 | Chiapas | Jitotul | Pian Piedra | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$827,118 | \$827,118 | \$827,118 | \$827,118 | \$827,118 | \$827,118 | \$827,118 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fierro 220397 | 220397 | Chiapas | Jitotul | San José | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$248,879 | \$248,879 | \$248,879 | \$248,879 | \$248,879 | \$248,879 | \$248,879 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 18 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 217028 | 217028 | Chiapas | Jitotul | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$374,301 | \$374,301 | \$374,301 | \$374,301 | \$374,301 | \$374,301 | \$374,301 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 64 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 220407 | 220407 | Chiapas | Jitotul | El Ocho | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$432,000 | \$432,000 | \$432,000 | \$432,000 | \$432,000 | \$432,000 | \$432,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 268886 | 268886 | Chiapas | Jitotul | Buenavista Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$159,252 | \$159,252 | \$159,252 | \$159,252 | \$159,252 | \$159,252 | \$159,252 | 100.00 | 00 | Vivienda | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 211879 | 211879 | Chiapas | Jitotul | Empulpaes | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$356,792 | \$356,792 | \$356,792 | \$356,792 | \$356,792 | \$356,792 | \$356,792 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 46 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Mejoramiento De Módulos Sociales - 217163 | 217163 | Chiapas | Jitotul | Monterrey Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JITOTUL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$300,192 | \$300,192 | \$300,192 | \$300,192 | \$300,192 | \$300,192 | \$300,192 | 100.00 | 00 | Otros | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |

Total: 12653

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------|--|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|---------------|-----------|------------------|---|---|--|--------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Específico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | |
| 0801150405 | Remedio Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1508497a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 0801704049 | Techo Falso - 276069 | 276069 | Chiapas | Juárez | Santa Teresa Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1129,573 | 1129,573 | 1129,573 | 1129,573 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Financiera/ La obra no se encuentra iniciada / Física/ la obra no se encuentra iniciada / Registro: la obra se encuentra iniciada - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | | | | |
| 0801704049 | Construcción De Desagüadores Escolares - 228420 | 228420 | Chiapas | Juárez | Santa Teresa Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2294,857 | 2294,857 | 2294,857 | 2294,857 | 145,205 | 145,205 | 145,205 | 49.30 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | Financiera/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO | | | | |
| 0801704049 | Construcción De Desagüadores Escolares En La Tercera Secundaria Benito Juárez García - 222424 | 222424 | Chiapas | Juárez | Santa Teresa Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2164,583 | 2164,583 | 2164,583 | 2164,583 | 176,888 | 176,888 | 176,888 | 46.72 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | Financiera/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | | | | |
| 0801704049 | Construcción De Desagüadores Escolares - 228553 | 228553 | Chiapas | Juárez | Santa Teresa 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2294,857 | 2294,857 | 2294,857 | 2294,857 | 146,833 | 146,833 | 146,833 | 49.80 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | Financiera/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO | | | | |
| 0801704049 | Construcción De Dos Agüadores Escolares En El Colegio De Niños Hermanos Cortés - 222386 | 222386 | Chiapas | Juárez | Santa Teresa 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2284,624 | 2284,624 | 2284,624 | 2284,624 | 118,280 | 118,280 | 118,280 | 48.38 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | Financiera/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO | | | | |
| 0801704049 | Techo Falso - 276115 | 276115 | Chiapas | Juárez | El Triunfo Ira. Sección (Cardinal) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1179,794 | 1179,794 | 1179,794 | 1179,794 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Financiera/ la obra no se encuentra iniciada / Registro/ la obra no se encuentra iniciada | | | | |
| 0801704049 | Mejoramiento De Desagüadores Y Área De Cobertura De La Escuela Primaria Colegiada - 22779 | 22779 | Chiapas | Juárez | El Triunfo Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1129,231 | 1129,231 | 1129,231 | 1129,231 | 1129,231 | 1129,231 | 1129,231 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | Financiera/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA | | | | |
| 0801704049 | Construcción De Desagüadores Escolares En La Escuela Primaria Santa Berna - 224247 | 224247 | Chiapas | Juárez | Nicolás Bravo 2da. Sección (San Vicente) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2294,857 | 2294,857 | 2294,857 | 2294,857 | 2207,469 | 2207,469 | 2207,469 | 70.36 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | Financiera/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO | | | | |
| 0801704049 | Rehabilitación Del Alcantarado Público - 339360 | 339360 | Chiapas | Larráinzer | Larráinzer | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZER CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2448,561 | 2448,561 | 2448,561 | 2448,561 | 2448,561 | 2448,561 | 2448,561 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | | | | |
| 0801704049 | Construcción De Canal Pluvial En Barrio Santa Cruz - 364925 | 364925 | Chiapas | Larráinzer | Larráinzer | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZER CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2251,497 | 2251,497 | 2251,497 | 2251,497 | 2251,497 | 2251,497 | 2251,497 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | | | | |
| 0801704049 | Pavimentación Con Concreto Bituminoso De La Calle Diocésio De Septiembre - 329628 | 329628 | Chiapas | Larráinzer | Larráinzer | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZER CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 2273,041 | 2273,041 | 2273,041 | 2273,041 | 2273,041 | 2273,041 | 2273,041 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | | | | |
| 0801704049 | Construcción De Corrales De Tránsito En Larráinzer - 283381 | 283381 | Chiapas | Larráinzer | Larráinzer | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZER CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2384,818 | 2384,818 | 2384,818 | 2384,818 | 2384,818 | 2384,818 | 2384,818 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | | | | |
| 0801704049 | Construcción De Muro De Contención En Ojo De Agua - 280887 | 280887 | Chiapas | Larráinzer | Larráinzer | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZER CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2209,284 | 2209,284 | 2209,284 | 2209,284 | 2209,284 | 2209,284 | 2209,284 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | | | | |
| 0801704049 | Construcción De Cuarto Colector En Larráinzer - 278088 | 278088 | Chiapas | Larráinzer | Larráinzer | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZER CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2546,812 | 2546,812 | 2546,812 | 2546,812 | 2546,812 | 2546,812 | 2546,812 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | | | | |
| 0801704049 | Pavimentación Con Concreto Bituminoso En Calle Ojo De Agua - 280886 | 280886 | Chiapas | Larráinzer | Larráinzer | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZER CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 2606,745 | 2606,745 | 2606,745 | 2606,745 | 2606,745 | 2606,745 | 2606,745 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | | | | |
| 0801704049 | Rehabilitación De La Bomba Para El Sistema De Agua Potable - 223101 | 223101 | Chiapas | Larráinzer | Larráinzer | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZER CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 100.00 | 0 | 0 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Construcción De Andamios Pasivos En La Calle Benito Juárez Y Prol. Municipal - 227791 | 227791 | Chiapas | Larráinzer | Larráinzer | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZER CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 2211,276 | 2211,276 | 2211,276 | 2211,276 | 2211,276 | 2211,276 | 2211,276 | 2211,276 | 2211,276 | 2211,276 | 2211,276 | 100.00 | 0 | 0 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Replanteo De Red De Drenaje Sanitario En Barrio Goodhope - 291252 | 291252 | Chiapas | Larráinzer | Larráinzer | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZER CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2567,071 | 2567,071 | 2567,071 | 2567,071 | 2567,071 | 2567,071 | 2567,071 | 2567,071 | 2567,071 | 2567,071 | 2567,071 | 2567,071 | 100.00 | 0 | 0 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Replanteo De La Red De Agua Potable En Barrio Goodhope - 291282 | 291282 | Chiapas | Larráinzer | Larráinzer | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZER CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2211,141 | 2211,141 | 2211,141 | 2211,141 | | | | 0.00 | | | | | | Financiera/ Física / Registro: SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | | | |
| 0801704049 | Construcción De Alcantarado En Camino Rural A Bachén - 333091 | 333091 | Chiapas | Larráinzer | Bachén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZER CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 261,778 | 261,778 | 261,778 | 261,778 | 261,778 | 261,778 | 261,778 | 261,778 | 261,778 | 261,778 | 261,778 | 261,778 | 100.00 | 0 | 0 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Bachén - 313531 | 313531 | Chiapas | Larráinzer | Bachén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZER CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 233,060 | 233,060 | 233,060 | 233,060 | 233,060 | 233,060 | 233,060 | 233,060 | 233,060 | 233,060 | 233,060 | 233,060 | 100.00 | 0 | 0 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Bajovellito - 313537 | 313537 | Chiapas | Larráinzer | Bajovellito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZER CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 266,120 | 266,120 | 266,120 | 266,120 | 266,120 | 266,120 | 266,120 | 266,120 | 266,120 | 266,120 | 266,120 | 266,120 | 100.00 | 0 | 0 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Alcantarado En Camino Rural Bayasme Dos - 331736 | 331736 | Chiapas | Larráinzer | Bayasme Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZER CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 255,410 | 255,410 | 255,410 | 255,410 | 255,410 | 255,410 | 255,410 | 255,410 | 255,410 | 255,410 | 255,410 | 255,410 | 100.00 | 0 | 0 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Bayasme Dos - 313694 | 313694 | Chiapas | Larráinzer | Bayasme Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZER CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 2142,471 | 2142,471 | 2142,471 | 2142,471 | 2142,471 | 2142,471 | 2142,471 | 2142,471 | 2142,471 | 2142,471 | 2142,471 | 2142,471 | 100.00 | 0 | 0 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Batistete - 313542 | 313542 | Chiapas | Larráinzer | Batistete | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZER CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 293,004 | 293,004 | 293,004 | 293,004 | 293,004 | 293,004 | 293,004 | 293,004 | 293,004 | 293,004 | 293,004 | 293,004 | 100.00 | 0 | 0 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Buenavista - 323848 | 323848 | Chiapas | Larráinzer | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZER CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 234,452 | 234,452 | 234,452 | 234,452 | 234,452 | 234,452 | 234,452 | 234,452 | 234,452 | 234,452 | 234,452 | 234,452 | 100.00 | 0 | 0 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Corrales De Tránsito En Buenavista - 282692 | 282692 | Chiapas | Larráinzer | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZER CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2170,590 | 2170,590 | 2170,590 | 2170,590 | 2170,590 | 2170,590 | 2170,590 | 2170,590 | 2170,590 | 2170,590 | 2170,590 | 2170,590 | 100.00 | 0 | 0 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Captación De Agua Pluvial - 223238 | 223238 | Chiapas | Larráinzer | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZER CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2126,821 | 2126,821 | 2126,821 | 2126,821 | 2126,821 | 2126,821 | 2126,821 | 2126,821 | 2126,821 | 2126,821 | 2126,821 | 2126,821 | 100.00 | 0 | 0 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Bachén - 313547 | 313547 | Chiapas | Larráinzer | A'not'a'el | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZER CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|------------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|---|--------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Específico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 080101040405 | Remedio Psimétral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:19082497a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joinitiste Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 080101040405 | Construcción De Cuatro Dormitorios En San Cristobalito - 278141 | 278141 | Chiapas | Larrajázar | San Cristobalito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2609,901 | 2567,601 | 2567,601 | 2567,601 | 2567,601 | 2567,601 | 2567,601 | 2567,601 | 100.00 | 00 | Vivienda | 27 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Construcción De Cuatro Para Cocina En San Cristobalito OMA - 246932 | 246932 | Chiapas | Larrajázar | San Cristobalito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,224,319 | 51,261,319 | 51,261,319 | 51,261,319 | 51,261,319 | 51,261,319 | 51,261,319 | 51,261,319 | 100.00 | 00 | Vivienda | 67 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Construcción De Cuatro Para Cocina En San Cristobalito YAB OMA - 246949 | 246949 | Chiapas | Larrajázar | San Cristobalito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,300,491 | 51,429,491 | 51,429,491 | 51,429,491 | 51,429,491 | 51,429,491 | 51,429,491 | 51,429,491 | 100.00 | 00 | Vivienda | 74 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Construcción De Cuatro Para Cocina En San Cristobalito Centro - 246939 | 246939 | Chiapas | Larrajázar | San Cristobalito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52,472,036 | 52,354,456 | 52,354,456 | 52,354,456 | 52,354,456 | 52,354,456 | 52,354,456 | 52,354,456 | 100.00 | 00 | Vivienda | 112 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Cruce Arco - 228251 | 228251 | Chiapas | Larrajázar | San Cristobalito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5179,374 | 5279,574 | 5279,374 | 5279,374 | 5279,374 | 5279,374 | 5279,374 | 5279,374 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 640 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Captación De Agua Pluvial - 232005 | 232005 | Chiapas | Larrajázar | San Cristobalito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5183,403 | 5183,403 | 5183,403 | 5183,403 | 5183,403 | 5183,403 | 5183,403 | 5183,403 | 100.00 | 00 | Otros | 640 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Rehabilitación De Camino Con Saneamiento En Chiochoy - 313709 | 313709 | Chiapas | Larrajázar | Chiochoy | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 576,470 | 576,470 | 576,470 | 576,470 | 576,470 | 576,470 | 576,470 | 576,470 | 100.00 | 00 | Otros | 149 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Construcción De Corrales De Trampala En Chiochoy - 282322 | 282322 | Chiapas | Larrajázar | Chiochoy | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 573,393 | 573,393 | 573,393 | 573,393 | 573,393 | 573,393 | 573,393 | 573,393 | 100.00 | 00 | Otros | 149 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Rehabilitación De Camino Con Saneamiento En Chichobalab - 313735 | 313735 | Chiapas | Larrajázar | Chichobalab | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 598,638 | 598,638 | 598,638 | 598,638 | 598,638 | 598,638 | 598,638 | 598,638 | 100.00 | 00 | Otros | 237 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Construcción De Corrales De Trampala En Chichobalab - 282339 | 282339 | Chiapas | Larrajázar | Chichobalab | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 613,048 | 613,048 | 613,048 | 613,048 | 613,048 | 613,048 | 613,048 | 613,048 | 100.00 | 00 | Otros | 237 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Rehabilitación De Camino Con Saneamiento En Chuchilón - 313568 | 313568 | Chiapas | Larrajázar | Chuchilón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6102,242 | 6102,242 | 6102,242 | 6102,242 | 6102,242 | 6102,242 | 6102,242 | 6102,242 | 100.00 | 00 | Otros | 594 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Chuchilón - 284026 | 284026 | Chiapas | Larrajázar | Chuchilón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 61,097,338 | 61,097,338 | 61,097,338 | 61,097,338 | 61,097,338 | 61,097,338 | 61,097,338 | 61,097,338 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 594 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Rehabilitación De Camino Con Saneamiento En Chumayestatic - 324447 | 324447 | Chiapas | Larrajázar | Chumayestatic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 537,166 | 537,166 | 537,166 | 537,166 | 537,166 | 537,166 | 537,166 | 537,166 | 100.00 | 00 | Otros | 562 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Construcción De Trampala Para Olla De Agua - 329433 | 329433 | Chiapas | Larrajázar | Guacama | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6655,898 | 6655,898 | 6655,898 | 6655,898 | 6655,898 | 6655,898 | 6655,898 | 6655,898 | 100.00 | 00 | Otros | 102 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Construcción De Corrales De Trampala En Guacama - 282611 | 282611 | Chiapas | Larrajázar | Guacama | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 649,590 | 649,590 | 649,590 | 649,590 | 649,590 | 649,590 | 649,590 | 649,590 | 100.00 | 00 | Otros | 102 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Construcción De Comedor Comunitario En Guacama - 227864 | 227864 | Chiapas | Larrajázar | Guacama | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 6246,752 | 6246,752 | 6246,752 | 6246,752 | 6246,752 | 6246,752 | 6246,752 | 6246,752 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 102 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Rehabilitación De Camino Con Saneamiento En Guacama - 324114 | 324114 | Chiapas | Larrajázar | Guacama | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 631,320 | 631,320 | 631,320 | 631,320 | 631,320 | 631,320 | 631,320 | 631,320 | 100.00 | 00 | Otros | 102 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Construcción De Muro De Contención En Juchitán - 323262 | 323262 | Chiapas | Larrajázar | Juchitán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6359,866 | 6359,866 | 6359,866 | 6359,866 | 6359,866 | 6359,866 | 6359,866 | 6359,866 | 100.00 | 00 | Otros | 78 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Rehabilitación De Camino Con Saneamiento En Juchitán - 313752 | 313752 | Chiapas | Larrajázar | Juchitán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 637,181 | 637,181 | 637,181 | 637,181 | 637,181 | 637,181 | 637,181 | 637,181 | 100.00 | 00 | Otros | 78 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Construcción De Muro De Contención En Jolobach - 278639 | 278639 | Chiapas | Larrajázar | Jolobach | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6464,340 | 6464,340 | 6464,340 | 6464,340 | 6464,340 | 6464,340 | 6464,340 | 6464,340 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 915 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Construcción De Corrales De Trampala En Jolobach - 223777 | 223777 | Chiapas | Larrajázar | Jolobach | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 653,507 | 653,507 | 653,507 | 653,507 | 653,507 | 653,507 | 653,507 | 653,507 | 100.00 | 00 | Otros | 633 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Captación De Agua Pluvial - 223160 | 223160 | Chiapas | Larrajázar | Supulho | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 589,752 | 589,752 | 589,752 | 589,752 | 589,752 | 589,752 | 589,752 | 589,752 | 100.00 | 00 | Otros | 161 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Rehabilitación De Camino Con Saneamiento En Majoval - 324272 | 324272 | Chiapas | Larrajázar | Majoval | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6125,454 | 6125,454 | 6125,454 | 6125,454 | 6125,454 | 6125,454 | 6125,454 | 6125,454 | 100.00 | 00 | Otros | 754 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Equipamiento Para Corrales De Trampala - 282338 | 282338 | Chiapas | Larrajázar | Majoval | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 661,944 | 661,944 | 661,944 | 661,944 | 661,944 | 661,944 | 661,944 | 661,944 | 100.00 | 00 | Otros | 752 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Construcción De Corrales De Trampala En Majoval - 282511 | 282511 | Chiapas | Larrajázar | Majoval | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6251,917 | 6251,917 | 6251,917 | 6251,917 | 6251,917 | 6251,917 | 6251,917 | 6251,917 | 100.00 | 00 | Otros | 754 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Rehabilitación De Camino - 281881 | 281881 | Chiapas | Larrajázar | Majoval | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6498,124 | 6498,124 | 6498,124 | 6498,124 | 6498,124 | 6498,124 | 6498,124 | 6498,124 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 754 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Construcción De Comedor Comunitario En Majoval - 222991 | 222991 | Chiapas | Larrajázar | Majoval | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 61,257,769 | 61,257,769 | 61,257,769 | 61,257,769 | 61,257,769 | 61,257,769 | 61,257,769 | 61,257,769 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 754 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Rehabilitación De Camino Con Saneamiento En Meocho - 313874 | 313874 | Chiapas | Larrajázar | Meocho | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 614,401 | | | | | | | | 0.00 | | Otros | 400 | 100.00 | | Financiera/ Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| 080101040405 | Equipamiento Para Corrales De Trampala - 281499 | 281499 | Chiapas | Larrajázar | Meocho | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801150405 | Remedio Psimétral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 22717 | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801170405 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 22717 | 22717 | Chiapas | Larrajázar | Hachichin | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,994,161 | \$1,994,161 | \$1,994,161 | \$1,994,161 | \$1,994,161 | \$1,994,161 | \$1,994,161 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 385 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Comedor Comunitario En Naxoch Segunda Etapa - 22208 | 22208 | Chiapas | Larrajázar | Naxoch | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$316,953 | \$316,953 | \$316,953 | \$316,953 | \$316,953 | \$316,953 | \$316,953 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 174 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Histórico - 313783 | 313783 | Chiapas | Larrajázar | Huixtlic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$35,670 | \$35,670 | \$35,670 | \$35,670 | \$35,670 | \$35,670 | \$35,670 | 100.00 | 00 | Otros | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Drenaje Grande - 313823 | 313823 | Chiapas | Larrajázar | Drenaje Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$52,850 | \$52,850 | \$52,850 | \$52,850 | \$52,850 | \$52,850 | \$52,850 | 100.00 | 00 | Otros | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Parqueamiento Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Localidad Patentic - 278155 | 278155 | Chiapas | Larrajázar | Patentic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$526,148 | \$526,148 | \$526,148 | \$526,148 | \$526,148 | \$526,148 | \$526,148 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 915 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Alcantarilla En Camino Rural Patentic - 289829 | 289829 | Chiapas | Larrajázar | Patentic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$131,441 | \$131,441 | \$131,441 | \$131,441 | \$131,441 | \$131,441 | \$131,441 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 416 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Rodadas Con Concreto Hidráulico En Poochón - 313302 | 313302 | Chiapas | Larrajázar | Poochón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$135,211 | \$135,211 | \$135,211 | \$135,211 | \$135,211 | \$135,211 | \$135,211 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 244 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Parqueamiento De Acceso Con Concreto Hidráulico En Poochón - 228347 | 228347 | Chiapas | Larrajázar | Poochón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$512,064 | \$512,064 | \$512,064 | \$512,064 | \$512,064 | \$512,064 | \$512,064 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 244 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Corrales De Tránsito En Chaquiluhum - 226267 | 226267 | Chiapas | Larrajázar | Chaquiluhum | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$9,918 | \$9,918 | \$9,918 | \$9,918 | \$9,918 | \$9,918 | \$9,918 | 100.00 | 00 | Otros | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Dhanat - 313574 | 313574 | Chiapas | Larrajázar | Dhanat | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$80,388 | \$80,388 | \$80,388 | \$80,388 | \$80,388 | \$80,388 | \$80,388 | 100.00 | 00 | Otros | 208 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Suyit - 313582 | 313582 | Chiapas | Larrajázar | Suyit | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$53,348 | \$53,348 | \$53,348 | \$53,348 | \$53,348 | \$53,348 | \$53,348 | 100.00 | 00 | Otros | 208 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Cuatro Para Cocina En Suyit - 222237 | 222237 | Chiapas | Larrajázar | Suyit | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,997,640 | \$1,997,640 | \$1,997,640 | \$1,997,640 | \$1,997,640 | \$1,997,640 | \$1,997,640 | 100.00 | 00 | Vivienda | 223 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Comedor Comunitario En Suyit - 222844 | 222844 | Chiapas | Larrajázar | Suyit | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$361,943 | \$361,943 | \$361,943 | \$361,943 | \$361,943 | \$361,943 | \$361,943 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 223 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Comedor Comunitario En Tajlebiho - 222061 | 222061 | Chiapas | Larrajázar | Tajlebiho | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$214,944 | \$214,944 | \$214,944 | \$214,944 | \$214,944 | \$214,944 | \$214,944 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 223 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Rodadas Con Concreto Hidráulico En Talonhuits - 313573 | 313573 | Chiapas | Larrajázar | Talonhuits | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$140,501 | \$140,501 | \$140,501 | \$140,501 | \$140,501 | \$140,501 | \$140,501 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 539 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Talonhuits - 313854 | 313854 | Chiapas | Larrajázar | Talonhuits | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$112,752 | \$112,752 | \$112,752 | \$112,752 | \$112,752 | \$112,752 | \$112,752 | 100.00 | 00 | Otros | 539 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Equipoamiento Para Corrales De Tránsito - 281861 | 281861 | Chiapas | Larrajázar | Talonhuits | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$343,590 | \$343,590 | \$343,590 | \$343,590 | \$343,590 | \$343,590 | \$343,590 | 100.00 | 00 | Otros | 670 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Corrales De Tránsito En Talonhuits - 222413 | 222413 | Chiapas | Larrajázar | Talonhuits | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$285,638 | \$285,638 | \$285,638 | \$285,638 | \$285,638 | \$285,638 | \$285,638 | 100.00 | 00 | Otros | 539 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Parqueamiento Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Localidad - 222773 | 222773 | Chiapas | Larrajázar | Talonhuits | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$331,378 | \$331,378 | \$331,378 | \$331,378 | \$331,378 | \$331,378 | \$331,378 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 539 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Oranje Pluvial Y Alcantarilla En Centro A Talonhuits - 280007 | 280007 | Chiapas | Larrajázar | Talonhuits | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$216,959 | \$216,959 | \$216,959 | \$216,959 | \$216,959 | \$216,959 | \$216,959 | 97.60 | 00 | Metros Lineales | 539 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA CON ANEXO PRESUPUESTAL DE \$5,202.00 / Física: OBRAS TERMINADA CON ANEXO PRESUPUESTAL DE \$5,202.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Tesuo Bajo - 314033 | 314033 | Chiapas | Larrajázar | Tenitc Bajo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$278,678 | \$278,678 | \$278,678 | \$278,678 | \$278,678 | \$278,678 | \$278,678 | 100.00 | 00 | Otros | 183 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Ruta De Contención En Tenitc Bajo - 228297 | 228297 | Chiapas | Larrajázar | Tenitc Bajo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$456,204 | \$456,204 | \$456,204 | \$456,204 | \$456,204 | \$456,204 | \$456,204 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 183 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Alcantarilla En Camino Rural Tiabmal Alto - 314191 | 314191 | Chiapas | Larrajázar | Tiabmal Alto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$27,705 | \$27,705 | \$27,705 | \$27,705 | \$27,705 | \$27,705 | \$27,705 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 160 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Tiabmal Alto - 314007 | 314007 | Chiapas | Larrajázar | Tiabmal Alto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$136,271 | \$136,271 | \$136,271 | \$136,271 | \$136,271 | \$136,271 | \$136,271 | 100.00 | 00 | Otros | 160 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Comedor Comunitario En Tiabmal Alto - 227782 | 227782 | Chiapas | Larrajázar | Tiabmal Alto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$410,424 | \$410,424 | \$410,424 | \$410,424 | \$410,424 | \$410,424 | \$410,424 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 539 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Tivo Alto - 313986 | 313986 | Chiapas | Larrajázar | Tivo Alto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$42,283 | \$42,283 | \$42,283 | \$42,283 | \$42,283 | \$42,283 | \$42,283 | 100.00 | 00 | Otros | 288 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Trea Puentes Uno - 313922 | 313922 | Chiapas | Larrajázar | Trea Puentes Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$47,502 | \$47,502 | \$47,502 | \$47,502 | \$47,502 | \$47,502 | \$47,502 | 100.00 | 00 | Otros | 488 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Rodadas Con Concreto Hidráulico En Trea Puentes Uno Barrio Pedregal - 290458 | 290458 | Chiapas | Larrajázar | Trea Puentes Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$117,949 | \$117,949 | \$117,949 | \$117,949 | \$117,949 | \$117,949 | \$117,949 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 488 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Rodadas Con Concreto Hidráulico En Trea Puentes Uno Barrio San Andrés - 291334 | 291334 | Chiapas | Larrajázar | Trea Puentes Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$134,762 | \$134,762 | \$134,762 | \$134,762 | \$134,762 | \$134,762 | \$134,762 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 488 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Corrales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12653

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|------------------|------------------|-----------|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 08P1704049 | Remedio Psicológico en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08P1704049 | Construcción de Brea de Pavimentación en Camino de Acceso a la Unidad Tres Puntos Uno - 28995 | 28995 | Chiapas | Larrajázar | Tres Puntos Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 2186,738 | 2186,738 | 2186,738 | 2186,738 | 2186,738 | 2186,738 | 2186,738 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 488 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08P1704049 | Rehabilitación de Camino con Revestimiento En Tuxtla - 31397 | 31397 | Chiapas | Larrajázar | Tuxtla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 598,200 | 598,200 | 598,200 | 598,200 | 598,200 | 598,200 | 598,200 | 100.00 | 00 | Otros | 401 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08P1704049 | Captación de Agua Pluvial 23221 | 23221 | Chiapas | Larrajázar | Tuxtla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 578,043 | 578,043 | 578,043 | 578,043 | 578,043 | 578,043 | 578,043 | 100.00 | 00 | Otros | 401 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08P1704049 | Construcción de Comedor Comunitario En Tuxtla - 22853 | 22853 | Chiapas | Larrajázar | Tuxtla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2248,771 | 2248,771 | 2248,771 | 2248,771 | 2248,771 | 2248,771 | 2248,771 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 401 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08P1704049 | Rehabilitación de Camino con Revestimiento En Tuxtla - 31361 | 31361 | Chiapas | Larrajázar | Tuxtla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 350,808 | 350,808 | 350,808 | 350,808 | 350,808 | 350,808 | 350,808 | 100.00 | 00 | Otros | 369 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08P1704049 | Aplicación de Comedor Comunitario En Tuxtla - 22868 | 22868 | Chiapas | Larrajázar | Tuxtla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2277,671 | 2277,671 | 2277,671 | 2277,671 | 2277,671 | 2277,671 | 2277,671 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 369 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08P1704049 | Rehabilitación de Camino Rural En Omeltilic I - 28185 | 28185 | Chiapas | Larrajázar | Omeltilic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 2258,833 | 2258,833 | 2258,833 | 2258,833 | 2258,833 | 2258,833 | 2258,833 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 288 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08P1704049 | Rehabilitación de Camino con Revestimiento En Voita 13161 | 31361 | Chiapas | Larrajázar | Voita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 2149,348 | 2149,348 | 2149,348 | 2149,348 | 2149,348 | 2149,348 | 2149,348 | 100.00 | 00 | Otros | 240 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08P1704049 | Construcción de Comedor Comunitario En Voita - 22847 | 22847 | Chiapas | Larrajázar | Voita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2214,944 | 2214,944 | 2214,944 | 2214,944 | 2214,944 | 2214,944 | 2214,944 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 240 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08P1704049 | Construcción de Rodadas Con Concreto Hidráulico - 22786 | 22786 | Chiapas | Larrajázar | Tuxtla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 2334,881 | 2334,881 | 2334,881 | 2334,881 | 2334,881 | 2334,881 | 2334,881 | 2334,881 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 127 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Rehabilitación de Camino con Revestimiento En Sac Por Am - 32437 | 32437 | Chiapas | Larrajázar | Sac Por Am | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 216,530 | 216,530 | 216,530 | 216,530 | 216,530 | 216,530 | 216,530 | 216,530 | 100.00 | 00 | Otros | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Rehabilitación de Camino con Revestimiento En Omeltilic Chico - 31805 | 31805 | Chiapas | Larrajázar | Omeltilic Chico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 218,300 | 218,300 | 218,300 | 218,300 | 218,300 | 218,300 | 218,300 | 218,300 | 100.00 | 00 | Otros | 63 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Rehabilitación de Camino con Revestimiento En Camachucum II - 32401 | 32401 | Chiapas | Larrajázar | Camachucum II | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 230,972 | 230,972 | 230,972 | 230,972 | 230,972 | 230,972 | 230,972 | 230,972 | 100.00 | 00 | Otros | 127 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Rehabilitación de Camino con Revestimiento En La Laguna - 31251 | 31251 | Chiapas | Larrajázar | La Laguna I | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 238,100 | 238,100 | 238,100 | 238,100 | 238,100 | 238,100 | 238,100 | 238,100 | 100.00 | 00 | Otros | 357 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Aplicación de la Red de Drenaje Sanitario - 22818 | 22818 | Chiapas | Larrajázar | La Laguna I | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2613,162 | 2613,162 | 2613,162 | 2613,162 | 2613,162 | 2613,162 | 2613,162 | 2613,162 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 357 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Construcción de Corrales De Trampico En Natic - 28253 | 28253 | Chiapas | Larrajázar | Natic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 243,639 | 243,639 | 243,639 | 243,639 | 243,639 | 243,639 | 243,639 | 243,639 | 100.00 | 00 | Otros | 74 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Construcción De Alcantarilla Y Boga De Contención - 22782 | 22782 | Chiapas | Larrajázar | Natic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 2779,780 | 2779,780 | 2779,780 | 2779,780 | 2779,780 | 2779,780 | 2779,780 | 2779,780 | 100.00 | 00 | Otros | 74 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Rehabilitación de Camino con Revestimiento En Polobuc - 32423 | 32423 | Chiapas | Larrajázar | Chumbilón Anexo Polobuc | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 2196,620 | 2196,620 | 2196,620 | 2196,620 | 2196,620 | 2196,620 | 2196,620 | 2196,620 | 100.00 | 00 | Otros | 947 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Construcción De Corrales De Trampico En Chumbilón Anexo Polobuc II - 28216 | 28216 | Chiapas | Larrajázar | Chumbilón Anexo Polobuc | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2509,780 | 2509,780 | 2509,780 | 2509,780 | 2509,780 | 2509,780 | 2509,780 | 2509,780 | 100.00 | 00 | Otros | 947 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Rehabilitación de la Red de Agua Potable - 23286 | 23286 | Chiapas | Larrajázar | Chumbilón Anexo Polobuc | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21560,454 | 21560,454 | 21560,454 | 21560,454 | 21560,454 | 21560,454 | 21560,454 | 21560,454 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 947 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Aplicación de Red de Energía Eléctrica En la Localidad De Tavilhuom - 27849 | 27849 | Chiapas | Larrajázar | Tavilhuom | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 23,028,236 | 23,028,236 | 23,028,236 | 23,028,236 | 23,028,236 | 23,028,236 | 23,028,236 | 23,028,236 | 0.00 | 00 | Otros | 97 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Construcción De Baños En Tavilhuom - 22920 | 22920 | Chiapas | Larrajázar | Tavilhuom | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 263,633 | 263,633 | 263,633 | 263,633 | 263,633 | 263,633 | 263,633 | 263,633 | 100.00 | 00 | Vivienda | 97 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Construcción De Comedor Comunitario En Tavilhuom - 22286 | 22286 | Chiapas | Larrajázar | Tavilhuom | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2116,915 | 2116,915 | 2116,915 | 2116,915 | 2116,915 | 2116,915 | 2116,915 | 2116,915 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 97 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Rehabilitación de Camino con Revestimiento En Omeltilic I - 31805 | 31805 | Chiapas | Larrajázar | Omeltilic I | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 2107,822 | 2107,822 | 2107,822 | 2107,822 | 2107,822 | 2107,822 | 2107,822 | 2107,822 | 100.00 | 00 | Otros | 288 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Rehabilitación de Camino con Revestimiento En Tuxtla - 31398 | 31398 | Chiapas | Larrajázar | Tuxtla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 228,200 | 228,200 | 228,200 | 228,200 | 228,200 | 228,200 | 228,200 | 228,200 | 100.00 | 00 | Otros | 47 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Construcción De Corrales De Trampico En Tuxtla - 28201 | 28201 | Chiapas | Larrajázar | Tuxtla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 231,738 | 231,738 | 231,738 | 231,738 | 231,738 | 231,738 | 231,738 | 231,738 | 100.00 | 00 | Otros | 47 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Construcción De Muro De Contención En Pabuc - 23036 | 23036 | Chiapas | Larrajázar | Pabuc | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 21,120,270 | 21,120,270 | 21,120,270 | 21,120,270 | 21,120,270 | 21,120,270 | 21,120,270 | 21,120,270 | 100.00 | 00 | Otros | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Captación de Agua Pluvial 22933 | 22933 | Chiapas | Larrajázar | Pabuc | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 254,633 | 254,633 | 254,633 | 254,633 | 254,633 | 254,633 | 254,633 | 254,633 | 100.00 | 00 | Otros | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Construcción De Alcantarilla En Camino Rural Tres Puntos - 31839 | 31839 | Chiapas | Larrajázar | Tres Puntos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LARRAJÁZAR CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|------------|---------------|--------|------------------|------------------|---------------|--|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 08011504015 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15042974 | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08011704019 | Rehabilitación De Techo Fermo En Barandilla El Siguro - 238917 | 238917 | Chiapas | Mapastepec | El Siguro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0772,170 | 0772,170 | 0772,170 | 0772,170 | 0772,170 | 0772,170 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico/ Físico: DE TERMINO LA OBRA / Registro: KIMBO | |
| 08011704019 | Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 139612 | 339612 | Chiapas | Huitián | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0755,474 | 0755,474 | 0755,474 | 0755,474 | 0755,474 | 0755,474 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: | |
| 08011704019 | Construcción De Electrificación No Convencional, Paneles Solares - 34923 | 34923 | Chiapas | Huitián | Mangos Pital | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0137,344 | 0137,344 | 0137,344 | 0137,344 | 0137,344 | 0137,344 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ PROYECTO CONCLUIDO / Físico: METAL EQUIPO: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: | |
| 08011704019 | Permanencia De Calle Con Concreto Hidráulico En La Calle Avenida - 311732 | 311732 | Chiapas | Huitián | Huitián | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 0630,112 | 0630,112 | 0630,112 | 0630,112 | 0630,112 | 0630,112 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 3,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Aplicación De Red De Energía Sanitaria En Avenida Arzaga Norte - 08323 | 28423 | Chiapas | Huitián | Huitián | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 01,032,980 | 01,032,980 | 01,032,980 | 01,032,980 | 01,032,980 | 01,032,980 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico / Registro: | |
| 08011704019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Colonia Melicor - 242912 | 242912 | Chiapas | Huitián | Huitián | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0833,333 | 0833,333 | 0833,333 | 0833,333 | 0833,333 | 0833,333 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico / Físico: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Mantenimiento De Drenaje Sanitario Con Equipo Ocular - 24393 | 24393 | Chiapas | Huitián | Huitián | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0329,414 | 0329,414 | 0329,414 | 0329,414 | 0329,414 | 0329,414 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 12,033 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico / Físico: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Construcción Del Tejado De La Cancha De Voto Múltiple De La Escuela Pim Melicor Ocampo Clara Caro Siete Dgr Caro Caro Ocampo Y Nuevo - 27108 | 27108 | Chiapas | Huitián | Jose Maria Morales | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 01,308,940 | 01,308,940 | 01,308,940 | 01,308,940 | 01,308,940 | 01,308,940 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 500 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico / Físico: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica Canton Playa Grande - 342708 | 342708 | Chiapas | Huitián | Cantón Playa Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 01,217,980 | 01,217,980 | 01,217,980 | 01,217,980 | 01,217,980 | 01,217,980 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 736 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: | |
| 08011704019 | Mejoramiento De Cienso Demográfico Viviendas Cuartos Dominicar - 276450 | 276450 | Chiapas | Huitián | Los Ranchos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITIÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 03,198,000 | 03,198,000 | 03,198,000 | 03,198,000 | 03,198,000 | 03,198,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 355 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico / Registro: | |
| 08011704019 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Cuitlahuac - 309303 | 309303 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 059,160 | 059,160 | 059,160 | 059,160 | 059,160 | 059,160 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico / Físico: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Rehabilitación Y Drenaje De Las Cabañenas La Mesa Y Los Manguleros - 299630 | 299630 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0631,910 | 0631,910 | 0631,910 | 0631,910 | 0631,910 | 0631,910 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 3,490 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico / Físico: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable - 276548 | 276548 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 043,871 | 043,871 | 043,871 | 043,871 | 043,871 | 043,871 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 46 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico / Físico: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 129773 | 129773 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0308,760 | 0308,760 | 0308,760 | 0308,760 | 0308,760 | 0308,760 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 400 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico / Físico: se reporta la obra terminada al 100% físico y financieramente con recursos del fím 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 129774 | 129774 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 01,097,224 | 01,097,224 | 01,097,224 | 01,097,224 | 01,097,224 | 01,097,224 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 400 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico / Físico: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIM2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 13191 | 13191 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0199,360 | 0199,360 | 0199,360 | 0199,360 | 0199,360 | 0199,360 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 46 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico / Físico: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIM2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 131903 | 131903 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 053,360 | 053,360 | 053,360 | 053,360 | 053,360 | 053,360 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 193 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico / Físico: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Puente Malpaso La Antea - 129674 | 129674 | Chiapas | Arriaga | Antea (La Punta) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 0257,610 | 0257,610 | 0257,610 | 0257,610 | 0257,610 | 0257,610 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,829 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico / Físico: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Construcción De Puente Vado 131970 | 131970 | Chiapas | Arriaga | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 074,914 | 074,914 | 074,914 | 074,914 | 074,914 | 074,914 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,800 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico / Físico: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 283230 | 283230 | Chiapas | Arriaga | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARRAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 01,200,000 | 01,200,000 | 01,200,000 | 01,200,000 | 01,200,000 | 01,200,000 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 1,123 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico / Físico: SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FIM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario - 207343 | 207343 | Chiapas | Acuña | Viuda del Tigre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0911,004 | 0911,004 | 0911,004 | 0911,004 | 0911,004 | 0911,004 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 210 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO | |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo - 257431 | 257431 | Chiapas | Acacoyagua | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0233,183 | 0233,183 | 0233,183 | 0233,183 | 0233,183 | 0233,183 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico / Físico: REGISTRO: NINGUNA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Construcción De Piso Fermo 25472 | 25472 | Chiapas | Acacoyagua | San Marcos Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0132,290 | 0132,290 | 0132,290 | 0132,290 | 0132,290 | 0132,290 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 96 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico / Físico: REGISTRO: NINGUNA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Construcción De Piso Fermo 207370 | 207370 | Chiapas | Acacoyagua | Chalajón del Pacífico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 087,425 | 087,425 | 087,425 | 087,425 | 087,425 | 087,425 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico / Físico: REGISTRO: NINGUNA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo - 257475 | 257475 | Chiapas | Acacoyagua | Las Líneas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0395,384 | 0395,384 | 0395,384 | 0395,384 | 0395,384 | 0395,384 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico / Físico: REGISTRO: NINGUNA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Construcción De Piso Fermo 07408 | 07408 | Chiapas | Acacoyagua | La Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0120,604 | 0120,604 | 0120,604 | 0120,604 | 0120,604 | 0120,604 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico / Físico: REGISTRO: NINGUNA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Construcción De Letanías - 207355 | 207355 | Chiapas | Acuña | Nuevo Laredo Los Mosquitos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0178,753 | 0178,753 | 0178,753 | 0178,753 | 0178,753 | 0178,753 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO | |
| 08011704019 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 079906 | 279906 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 02,269,834 | 02,269,834 | 02,269,834 | 02,269,834 | 02,269,834 | 02,269,834 | 0.00 | 00 | Metros lineales | 6,194 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ OBRA REFERENCIAL / Físico / Registro: DE BOYA PARA ALICATOR - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Equipamiento De Bombeo Al Pozo Profundo De Agua Potable De La Cabañera Municipal - 247214 | 247214 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0490,000 | 0490,000 | 0490,000 | 0490,000 | 0490,000 | 0490,000 | 0490,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 6,194 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Físico / Físico: REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De La Unidad Médica Rural José Espinosa 03108 | 03108 | Chiapas | Acapetahua | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Salud | En Ejecución | 2017 | 01,518,744 | 01,518,744 | 01,518,744 | 01,518,744 | 01,518,744 | 01,518,744 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,157 | 100.00 | 0.00 | Financiera: O | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|---------------|--------|------------------|-----------|------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual |
| 0801150405 | Remedio Ambiental en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504297a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801170405 | Construcción de Techado En Cables De Mallas Socomoco 21683 | 21683 | Chiapas | Acapetahua | Socomoco | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Educación | En Ejecución | 2017 | 0174,370 | 0174,370 | 0174,370 | 0174,370 | 0174,370 | 0174,370 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| 0801170405 | Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica En El Cobos Rosas Claves Socomoco - 20287 | 20287 | Chiapas | Acapetahua | Socomoco | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Educación | En Ejecución | 2017 | 0499,800 | 0499,800 | 0499,800 | 0499,800 | 0499,800 | 0499,800 | 100.00 | 00 | | 127 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ Física/ Registro: OBRAS REFINANCIADA / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170405 | Equipamiento De Pozo Receptor De Agua Potable - 28464 | 28464 | Chiapas | Acapetahua | Rio Arriba | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0786,300 | 0786,300 | 0786,300 | 0786,300 | 0786,300 | 0786,300 | 100.00 | 00 | | 387 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170405 | Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 28453 | 28453 | Chiapas | Acapetahua | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 01,720,771 | 01,720,771 | 01,720,771 | 01,720,771 | 01,720,771 | 01,720,771 | 100.00 | 00 | | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170405 | Mejoramiento De Caminos Sacacochas - 28314 | 28314 | Chiapas | Acapetahua | Millano Zapata Salazar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 0690,800 | 0690,800 | 0690,800 | 0690,800 | 0690,800 | 0690,800 | 100.00 | 00 | | 108 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170405 | Rehabilitación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 28182 | 28182 | Chiapas | Acapetahua | Palme Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 01,176,314 | 01,176,314 | 01,176,314 | 01,176,314 | 01,176,314 | 01,176,314 | 100.00 | 00 | | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170405 | Construcción De Dose Cuartos Dormitorios - 39330 | 39330 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Potrillo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORDERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0775,284 | 0775,284 | 0775,284 | 0775,284 | 0775,284 | 0775,284 | 100.00 | 00 | | 62 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801170405 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 32032 | 32032 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0239,533 | 0239,533 | 0239,533 | 0239,533 | 0239,533 | 0239,533 | 100.00 | 00 | | 108 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ Física/ OBRAS REFINANCIADA / Registro: OBRAS REFINANCIADA | |
| 0801170405 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 31976 | 31976 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0175,980 | 0175,980 | 0175,980 | 0175,980 | 0175,980 | 0175,980 | 100.00 | 00 | | 108 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física: OBRAS REFINANCIADA / Registro: OBRAS REFINANCIADA | |
| 0801170405 | Rehabilitación De Red De Agua Potable - 31848 | 31848 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0160,171 | 0160,171 | 0160,171 | 0160,171 | 0160,171 | 0160,171 | 100.00 | 00 | | 114 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física: OBRAS REFINANCIADA / Registro: OBRAS REFINANCIADA | |
| 0801170405 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 31878 | 31878 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0238,141 | 0238,141 | 0238,141 | 0238,141 | 0238,141 | 0238,141 | 100.00 | 00 | | 96 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física: OBRAS REFINANCIADA / Registro: OBRAS REFINANCIADA | |
| 0801170405 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 30871 | 30871 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0102,840 | 0102,840 | 0102,840 | 0102,840 | 0102,840 | 0102,840 | 100.00 | 00 | | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO | |
| 0801170405 | Construcción De Cuartos Adicionales Una Acción Barrio Dose De Socomoco - 20743 | 20743 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 059,816 | 059,816 | 059,816 | 059,816 | 046,931 | 046,931 | 046,931 | 78.46 | 00 | | 1 | 100.00 | 50.00 | Financiera / Física: OBRAS REFINANCIADA / Registro: OBRAS REFINANCIADA |
| 0801170405 | Rehabilitación De Alumbrado Público - 20734 | 20734 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 0191,800 | 0191,800 | 0191,800 | 0191,800 | 0191,800 | 0191,800 | 100.00 | 00 | | 265 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS REFINANCIADA Y OPERANDO / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170405 | Construcción De Cuartos Adicionales Tres Acciones Barrio Santa Catalina Y Cruz Unión Alto - 20742 | 20742 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0179,447 | 0179,447 | 0179,447 | 0179,447 | 0140,794 | 0140,794 | 0140,794 | 78.46 | 00 | | 3 | 100.00 | 50.00 | Financiera / Física: OBRAS REFINANCIADA / Registro: OBRAS REFINANCIADA |
| 0801170405 | Rehabilitación De Camino E Millano Zapata A Acacia - 20783 | 20783 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 0150,800 | 0150,800 | 0150,800 | 0150,800 | 0150,800 | 0150,800 | 100.00 | 00 | | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO | |
| 0801170405 | Pavimentación De Calles Con Concrete Hidráulicas - 20781 | 20781 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 0211,944 | 0211,944 | 0211,944 | 0211,944 | 0211,944 | 0211,944 | 100.00 | 00 | | 68 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO | |
| 0801170405 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 20779 | 20779 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0199,654 | 0199,654 | 0199,654 | 0199,654 | 0199,654 | 0199,654 | 100.00 | 00 | | 64 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170405 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 20778 | 20778 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0197,836 | 0197,836 | 0197,836 | 0197,836 | 0197,836 | 0197,836 | 100.00 | 00 | | 61 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS REFINANCIADA Y OPERANDO / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170405 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 20777 | 20777 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0160,241 | 0160,241 | 0160,241 | 0160,241 | 0160,241 | 0160,241 | 100.00 | 00 | | 48 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170405 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 20776 | 20776 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0196,830 | 0196,830 | 0196,830 | 0196,830 | 0196,830 | 0196,830 | 100.00 | 00 | | 59 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO | |
| 0801170405 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 20775 | 20775 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0196,120 | 0196,120 | 0196,120 | 0196,120 | 0196,120 | 0196,120 | 100.00 | 00 | | 58 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO | |
| 0801170405 | Accondicionamiento De Espacios Públicos - 20773 | 20773 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 0102,380 | 0102,380 | 0102,380 | 0102,380 | 0102,380 | 0102,380 | 100.00 | 00 | | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO EJECUTADO / Registro: PROYECTO EJECUTADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170405 | Construcción De Cuartos Adicionales Tres Acciones Barrio San Pedro - 20740 | 20740 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0179,447 | 0179,447 | 0179,447 | 0179,447 | 0140,794 | 0140,794 | 0140,794 | 78.46 | 00 | | 3 | 100.00 | 50.00 | Financiera / Física: OBRAS REFINANCIADA / Registro: OBRAS REFINANCIADA |
| 0801170405 | Construcción De Cuartos Adicionales Una Acción Barrio San Pedro - 20736 | 20736 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 059,816 | 059,816 | 059,816 | 059,816 | 046,931 | 046,931 | 046,931 | 78.46 | 00 | | 1 | 100.00 | 50.00 | Financiera / Física: OBRAS REFINANCIADA / Registro: OBRAS REFINANCIADA |
| 0801170405 | Construcción De Cuartos Adicionales Dos Acciones Barrio San Pedro - 20743 | 20743 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0191,833 | 0191,833 | 0191,833 | 0191,833 | 093,883 | 093,883 | 093,883 | 78.46 | 00 | | 2 | 100.00 | 50.00 | Financiera / Física: OBRAS REFINANCIADA / Registro: OBRAS REFINANCIADA |
| 0801170405 | Construcción De Cuartos Adicionales Dos Acciones Barrio San José - 20739 | 20739 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0191,833 | 0191,833 | 0191,833 | 0191,833 | 093,883 | 093,883 | 093,883 | 78.46 | 00 | | 2 | 100.00 | 50.00 | Financiera / Física: OBRAS REFINANCIADA / Registro: OBRAS REFINANCIADA |
| 0801170405 | Construcción De Cuartos Adicionales Tres Acciones Unión Buenavista - 20781 | 20781 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0179,447 | 0179,447 | 0179,447 | 0179,447 | 0140,794 | 0140,794 | 0140,794 | 78.46 | 00 | | 3 | 100.00 | 50.00 | Financiera / Física: OBRAS REFINANCIADA / Registro: OBRAS REFINANCIADA |
| 0801170405 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 20784 | 20784 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0198,420 | 0198,420 | 0198,420 | 0198,420 | 0198,420 | 0198,420 | 100.00 | 00 | | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO | |
| 0801170405 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 20783 | 20783 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0196,524 | 0196,524 | 0196,524 | 0196,524 | 0196,524 | 0196,524 | 100.00 | 00 | | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170405 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 20781 | 20781 | Chiapas | Acacia | Acacia | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0176,141 | 0176,141 | 0176,141 | 0176,141 | 0176,141 | 0176,141 | 100.00 | 00 | | 55 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|------------------|---------------|---|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudo (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 08011504015 | Remedio Ambiental en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15082497a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801704019 75499 | Rehabilitación de Línea de Copolera a San Pedro Nuchá - 207977 | 207977 | Chiapas | Acuña | San Pedro Nuchá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$146,243 | \$146,243 | \$146,243 | \$146,243 | \$146,243 | \$146,243 | \$146,243 | 100.00 | 00 | Otros | 265 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 75500 | Construcción De Piso Firme - 207985 | 207985 | Chiapas | Acuña | Unión Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$232,000 | \$232,000 | \$232,000 | \$232,000 | \$232,000 | \$232,000 | \$232,000 | 100.00 | 00 | Otros | 125 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO | |
| 0801704019 75501 | Construcción De Cuartos Escolares Unión Buenavista - 207923 | 207923 | Chiapas | Acuña | Unión Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$398,119 | \$398,119 | \$398,119 | \$398,119 | \$469,314 | \$469,314 | \$469,314 | 78.46 | 00 | Vivienda | 10 | 100.00 | 90.00 | Financiera / Física: OBRA REPERFORADA / Registro: OBRA REPERFORADA | |
| 0801704019 75502 | Construcción De Cuartos Escolares Una Acción Unión Buenavista - 207977 | 207977 | Chiapas | Acuña | Unión Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$59,814 | \$59,814 | \$59,814 | \$59,814 | \$46,931 | \$46,931 | \$46,931 | 78.46 | 00 | Vivienda | 1 | 100.00 | 90.00 | Financiera / Física: OBRA REPERFORADA / Registro: OBRA REPERFORADA | |
| 0801704019 75503 | Rehabilitación De Camino - 207938 | 207938 | Chiapas | Acuña | Unión Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$30,408 | \$30,408 | \$30,408 | \$30,408 | \$30,408 | \$30,408 | \$30,408 | 100.00 | 00 | Otros | 500 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO | |
| 0801704019 75504 | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 208453 | 208453 | Chiapas | Acuña | San José de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$304,583 | \$304,583 | \$304,583 | \$304,583 | \$304,583 | \$304,583 | \$304,583 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 285 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO | |
| 0801704019 75508 | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 209179 | 209179 | Chiapas | Acuña | Frasería de Guilaiva | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$858,162 | \$858,162 | \$858,162 | \$858,162 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | 0.00 | 00 | Metros lineales | 220 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física: OBRA REPERFORADA / Registro: OBRA REPERFORADA |
| 0801704019 75509 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 207931 | 207931 | Chiapas | Acuña | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$515,000 | \$515,000 | \$515,000 | \$515,000 | \$515,000 | \$515,000 | \$515,000 | 100.00 | 00 | Otros | 260 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO | |
| 0801704019 75510 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 207933 | 207933 | Chiapas | Acuña | Monte Sinai | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$449,950 | \$449,950 | \$449,950 | \$449,950 | \$449,950 | \$449,950 | \$449,950 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 380 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO | |
| 0801704019 75511 | Aplicación De Red Eléctrica - 207794 | 207794 | Chiapas | Acuña | Monte de los Olivos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,741,011 | \$1,741,011 | \$1,741,011 | \$1,741,011 | \$1,741,011 | \$1,741,011 | \$1,741,011 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO | |
| 0801704019 75512 | Mejoramiento De Calles - 207927 | 207927 | Chiapas | Acuña | Roberto Aldores Guillén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$105,400 | \$105,400 | \$105,400 | \$105,400 | \$105,400 | \$105,400 | \$105,400 | 100.00 | 00 | Otros | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO | |
| 0801704019 75513 | Rehabilitación De Camino Saneamiento San Pedro Federal - 327244 | 327244 | Chiapas | Acuña | San Pedro Federal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$499,862 | \$499,862 | \$499,862 | \$499,862 | \$499,862 | \$499,862 | \$499,862 | 100.00 | 00 | Otros | 320 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO | |
| 0801704019 75514 | Construcción De Cuartos Escolares Segunda Etapa - 268940 | 268940 | Chiapas | Amatán | Rosario Zde. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$430,430 | \$430,430 | \$430,430 | \$430,430 | \$430,430 | \$430,430 | \$430,430 | 100.00 | 00 | Vivienda | 13 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 75515 | Construcción De Cuarto Escolares - 267058 | 267058 | Chiapas | Amatán | Escalón Ira. Fracción (El Baril) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,950,656 | \$1,950,656 | \$1,950,656 | \$1,950,656 | \$1,950,656 | \$1,950,656 | \$1,950,656 | 100.00 | 00 | Vivienda | 64 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 75516 | Construcción De Cuarto Escolares Primera Etapa - 278079 | 278079 | Chiapas | Amatán | San José Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$914,370 | \$914,370 | \$914,370 | \$914,370 | \$914,370 | \$914,370 | \$914,370 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 75519 | Construcción De Cuarto Escolares - 267073 | 267073 | Chiapas | Amatán | Bonito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,590,715 | \$2,590,715 | \$2,590,715 | \$2,590,715 | \$2,590,715 | \$2,590,715 | \$2,590,715 | 100.00 | 00 | Vivienda | 85 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 75524 | Construcción De Dos Cuartos Escolares - 339855 | 339855 | Chiapas | Abatemango de la Frontera | Aguacatillo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$129,211 | \$129,211 | \$129,211 | \$129,211 | \$129,211 | \$129,211 | \$129,211 | 100.00 | 00 | Vivienda | 14 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 75525 | Rehabilitación De Línea De Conducción De Sistema De Agua Potable - 223384 | 223384 | Chiapas | Abatemango de la Frontera | Nuevo Abatemango | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,600,525 | \$2,600,525 | \$2,600,525 | \$2,600,525 | \$2,600,525 | \$2,600,525 | \$2,600,525 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 1,594 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 75528 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 266839 | 266839 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$108,046 | \$108,046 | \$108,046 | \$108,046 | \$108,046 | \$108,046 | \$108,046 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE / Registro: obra terminada física y financiamiento - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 75529 | Construcción De Clósetas Y Ocho Acciones De Piso Firme - 261647 | 261647 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$524,708 | \$524,708 | \$524,708 | \$524,708 | \$524,708 | \$524,708 | \$524,708 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 232 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801704019 75540 | Aplicación De Red De Energía Eléctrica - 260138 | 260138 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$456,693 | \$456,693 | \$456,693 | \$456,693 | \$456,693 | \$456,693 | \$456,693 | 100.00 | 00 | Otros | 160 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801704019 75541 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 220206 | 220206 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$163,729 | \$163,729 | \$163,729 | \$163,729 | \$163,729 | \$163,729 | \$163,729 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: se envía a validez obra terminada | |
| 0801704019 75542 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 224880 | 224880 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$57,625 | \$57,625 | \$57,625 | \$57,625 | \$57,625 | \$57,625 | \$57,625 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801704019 75548 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 237940 | 237940 | Chiapas | Abatemango de la Frontera | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,189,736 | \$1,189,736 | \$1,189,736 | \$1,189,736 | \$1,189,736 | \$1,189,736 | \$1,189,736 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 304 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 75549 | Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico En Zona - 224828 | 224828 | Chiapas | Abatemango de la Frontera | Simora | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,318,733 | \$1,318,733 | \$1,318,733 | \$1,318,733 | \$1,318,733 | \$1,318,733 | \$1,318,733 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 205 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 75554 | Rehabilitación De Dos Edificios De Calle Saca Cuemal Frente Villa Hidalgo A El Pinal Primera Etapa - 649465 | 244645 | Chiapas | Abatemango de la Frontera | Villa Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,191,284 | \$1,191,284 | \$1,191,284 | \$1,191,284 | \$1,191,284 | \$1,191,284 | \$1,191,284 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 33 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 75555 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 239060 | 239060 | Chiapas | Abatemango de la Frontera | Villa Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,408,781 | \$1,408,781 | \$1,408,781 | \$1,408,781 | \$1,408,781 | \$1,408,781 | \$1,408,781 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 348 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 75566 | Rehabilitación De Red De Distribución De Sistema De Agua Potable - 232340 | 232340 | Chiapas | Abatemango de la Frontera | El Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,099,916 | \$1,099,916 | \$1,099,916 | \$1,099,916 | \$1,099,916 | \$1,099,916 | \$1,099,916 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 317 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 75567 | Construcción De Pozos Artesianos - 233676 | 233676 | Chiapas | Acapatzuc | El Sarajo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPATZUC CHIAPAS MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$728,436 | \$728,436 | \$728,436 | \$728,436 | \$728,436 | \$728,436 | \$728,436 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 75568 | Rehabilitación De Bombas/ Escarpentes En Varías Localidades - 239641 | 239641 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$407,888 | \$407,888 | \$407,888 | \$407,888 | \$407,888 | \$404,023 | \$404,023 | 99.03 | 00 | Otros | 9,200 | | | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------|---------------------------------|---------|------------------------|---|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|--------|------------------|-----------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población |
| 08011504049 | Remedio Psicológico en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Chiapas Clave:150497A | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jóvenista Sin. Sección | Psicol. | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801704049 | Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico en La Cabecera Municipal - 258673 | 258673 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,384,778 | \$1,384,778 | \$1,384,778 | \$1,384,778 | \$1,384,778 | \$1,384,778 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA FISCALIZADA Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE METROS LINEALES / Registros: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA FISCALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico en La Cabecera Municipal - 259791 | 259791 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,102,048 | \$1,102,048 | \$1,102,048 | \$1,102,048 | \$1,102,048 | \$1,102,048 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE / Física: SON METROS LINEALES - OBRA TERMINADA / Registros: VA SE ENCUENTRA FISCALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Asesoramiento de Espacios Públicos - 260040 | 260040 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$325,629 | \$325,629 | \$325,629 | \$325,629 | \$325,629 | \$325,629 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: esta obra ya se encuentra fiscalizada / Registros: esta obra ya se encuentra fiscalizada - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Desarrollo De Suelo De Agua Pluvial En La Cabecera Municipal - 257790 | 257790 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,224,074 | \$2,224,074 | \$2,224,074 | \$2,224,074 | \$2,224,074 | \$2,224,074 | 55.00 | 00 | Otros | 9,200 | 100.00 | 55.00 | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SOLO DE ESPALTE Y AUN NO ESTE FISCALIZADO / Registros: ESTA OBRA ESTA DEFERIDA - ESTA OBRA QUEDA DEFERIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico en La Cabecera Municipal - 258266 | 258266 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$306,640 | \$306,640 | \$306,640 | \$306,640 | \$306,640 | \$306,640 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA FISCALIZADA / Física: OBRA TERMINADA / Registros: VA SE ENCUENTRA FISCALIZADA LA OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Creación y Actualización de La Normatividad Municipal y de Las Dependencias Territoriales - 260239 | 260239 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ acumulativo al cuarto trimestre / Física: esta obra ya se encuentra fiscalizada / Registros: esta obra ya se encuentra fiscalizada - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | 13501 Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales - 259911 | 259911 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$308,838 | \$308,838 | \$308,838 | \$308,838 | \$308,838 | \$308,838 | 100.00 | 00 | Vehículos | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ ACUMULATIVO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA FISCALIZADA / Registros: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA FISCALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Curso de Capacitación y Actualización Que Promueva La Formación de Los Servidores Públicos Municipales - 260182 | 260182 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$416,614 | \$416,614 | \$416,614 | \$416,614 | \$416,614 | \$416,614 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ acumulativo al cuarto trimestre / Física: esta obra ya se encuentra fiscalizada / Registros: esta obra ya se encuentra fiscalizada - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | 13901 Subcontratación de Obras Con Precisos - 259893 | 259893 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$3,857,304 | \$3,857,304 | \$3,857,304 | \$3,857,304 | \$3,857,304 | \$3,857,304 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA FISCALIZADA / Registros: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA FISCALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico en La Cabecera Municipal - 257717 | 257717 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$3,622,255 | \$3,622,255 | \$3,622,255 | \$3,622,255 | \$3,622,255 | \$3,622,255 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 9,200 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registros: VA SE ENCUENTRA FISCALIZADA LA OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Adquisición de Software y Hardware - 260115 | 260115 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$335,187 | \$335,187 | \$335,187 | \$335,187 | \$335,187 | \$335,187 | 100.00 | 00 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ acumulativo al cuarto trimestre / Física: esta obra ya se encuentra fiscalizada / Registros: esta obra ya se encuentra fiscalizada - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico en La Cabecera Municipal - 260536 | 260536 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$466,014 | \$466,014 | \$466,014 | \$466,014 | \$466,014 | \$466,014 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 175 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Física: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA FISCALIZADA / Registros: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA FISCALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción de Muro de Contención a Base de Mortero de Piedra - 260287 | 260287 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$297,474 | \$297,474 | \$297,474 | \$297,474 | \$297,474 | \$297,474 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registros: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA FISCALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Aplicación de Red de Drenaje Sanitario Varios Barrios En Cabecera Municipal - 257155 | 257155 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$76,024 | \$76,024 | \$76,024 | \$76,024 | \$76,024 | \$76,024 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 9,200 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registros: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA FISCALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal - 257148 | 257148 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$279,512 | \$279,512 | \$279,512 | \$279,512 | \$279,512 | \$279,512 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 9,200 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registros: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA FISCALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Aplicación de La Red de Drenaje Sanitario Pluvial en Diferentes Barrios de La Cabecera Municipal - 257158 | 257158 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,849,171 | \$2,849,171 | \$2,849,171 | \$2,849,171 | \$2,849,171 | \$2,849,171 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 9,200 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA FISCALIZADA / Registros: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA FISCALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal - 257147 | 257147 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$301,792 | \$301,792 | \$301,792 | \$301,792 | \$301,792 | \$301,792 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registros: VA SE ENCUENTRA FISCALIZADA LA OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario Pluvial en La Cabecera Municipal - 257146 | 257146 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$449,398 | \$449,398 | \$449,398 | \$449,398 | \$449,398 | \$449,398 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registros: OBRA TERMINADA - OBRA FISCALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico en La Cabecera Municipal - 260482 | 260482 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$512,983 | \$512,983 | \$512,983 | \$512,983 | \$512,983 | \$512,983 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: EN LAS METAS DEL PROYECTO, SON METROS LINEALES - VA SE ENCUENTRA TERMINADA LA OBRA / Registros: VA SE ENCUENTRA FISCALIZADA LA OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Rehabilitación de Calles en Cabecera Municipal - 259373 | 259373 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,003,500 | \$1,003,500 | \$1,003,500 | \$1,003,500 | \$1,003,500 | \$1,003,500 | 100.00 | 00 | Otros | 1,958 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES / Registros: LA OBRA YA SE ENCUENTRA FISCALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Rehabilitación de Drenaje Sanitario en Calles en Cabecera Municipal - 259100 | 259100 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$659,870 | \$659,870 | \$659,870 | \$659,870 | \$659,870 | \$659,870 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registros: LA OBRA YA SE ENCUENTRA FISCALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Rehabilitación de Calles en Cabecera Municipal - 259389 | 259389 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,474,241 | \$1,474,241 | \$1,474,241 | \$1,474,241 | \$1,474,241 | \$1,474,241 | 100.00 | 00 | Otros | 3,250 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES EL METRO CUADRADO / Registros: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Bacheo con Concreto Hidráulico en La Cabecera Municipal - 257761 | 257761 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,495,371 | \$1,495,371 | \$1,495,371 | \$1,495,371 | \$1,495,371 | \$1,495,371 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 9,200 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: FISCALIZADA / Física: AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registros: OBRA FISCALIZADA ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Aplicación de Red de Drenaje Sanitario Pluvial Grande Expa - 257120 | 257120 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,308,782 | \$3,308,782 | \$3,308,782 | \$3,308,782 | \$3,308,782 | \$3,308,782 | 99.00 | 00 | Metros lineales | 765 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ ACUMULATIVO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registros: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA FISCALIZADA / Registros: LA OBRA YA SE ENCUENTRA FISCALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 220876 | 220876 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$446,893 | \$446,893 | \$446,893 | \$446,893 | \$446,893 | \$446,893 | 100.00 | 00 | Vivienda | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registros: OBRA ENCUENTRA FISCALIZADA LA OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 220866 | 220866 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,161,915 | \$1,161,915 | \$1,161,915 | \$1,161,915 | \$1,161,915 | \$1,161,915 | 00 | 00 | Vivienda | 26 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Registros: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA REFERENCIAL - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 221107 | 221107 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$670,338 | \$670,338 | \$670,338 | \$670,338 | \$670,338 | \$670,338 | 100.00 | 00 | Vivienda | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Registros: OBRA FISCALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 219444 | 219444 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,340,674 | \$1,340,674 | \$1,340,674 | \$1,340,674 | \$1,340,674 | \$1,340,674 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Registros: OBRA FISCALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------|--------------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Overtorgado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 08011504015 | Remediación Ambiental en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504015 | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCION DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registra: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08011704019 | Apertura de Camino Para La Pista de Aviación En Belucio Dominguez 26814 | 26874 | Chiapas | Altamirano | Belucio Dominguez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | 00 | Hectos Lineales | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ OBRAS TERMINADA /Registra: LA OBRA DE IDENTIFICA FINEQUIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 22083 | 22083 | Chiapas | Altamirano | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,594,013 | \$2,594,013 | \$2,594,013 | \$2,594,013 | \$2,594,013 | \$2,594,013 | 100.00 | 00 | Vivienda | 53 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registra: OBRAS FINEQUIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 22193 | 22193 | Chiapas | Altamirano | La Grandera | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$193,793 | \$193,793 | \$193,793 | \$193,793 | \$193,793 | \$193,793 | 100.00 | 00 | Otros | 89 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registra: OBRAS FINEQUIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Rehabilitación De Camino Rural En La Zona Toluca/1 Tramo Altiplano - 26796 | 26796 | Chiapas | Altamirano | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,000,690 | \$2,000,690 | \$2,000,690 | \$2,000,690 | \$2,000,690 | \$2,000,690 | 100.00 | 00 | Hectos Lineales | 750 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ OBRAS FINEQUIZADA / Registra: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 22042 | 22042 | Chiapas | Altamirano | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,927,570 | \$1,927,570 | \$1,927,570 | \$1,927,570 | \$1,927,570 | \$1,927,570 | 100.00 | 00 | Vivienda | 44 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registra: OBRAS FINEQUIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa 25274 | 25274 | Chiapas | Altamirano | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$5,849,081 | \$5,849,081 | \$5,849,081 | \$5,849,081 | \$5,849,081 | \$5,849,081 | 100.00 | 00 | Hectos Lineales | 910 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registra: OBRAS FINEQUIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 22024 | 22024 | Chiapas | Altamirano | José Miguel Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,504,677 | \$3,504,677 | \$3,504,677 | \$3,504,677 | \$3,504,677 | \$3,504,677 | 100.00 | 00 | Vivienda | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRAS HECHO A QUE SE IDENTIFICA OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registra: LA OBRA HA SIDO FINEQUIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Construcción De Sistema De Saneamiento Básico Segunda Etapa - 25272 | 25272 | Chiapas | Altamirano | Luis Espinosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$4,005,039 | \$4,005,039 | \$4,005,039 | \$4,005,039 | \$4,005,039 | \$4,005,039 | 100.00 | 00 | Hectos Lineales | 170 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registra: OBRAS FINEQUIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 22061 | 22061 | Chiapas | Altamirano | Cabino Barrera (Guzul) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$165,002 | \$165,002 | \$165,002 | \$165,002 | \$165,002 | \$165,002 | 100.00 | 00 | Otros | 55 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ / Registra: OBRAS FINEQUIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Federal Bilingüe Fray Bartolomé De Las Casas - 27039 | 27039 | Chiapas | Altamirano | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$443,429 | \$443,429 | \$443,429 | \$443,429 | \$443,429 | \$443,429 | 100.00 | 00 | Hectos Cuadrados | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ UNIDAD DE MEDIDA ES ANGA. EL ACUMULADO ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registra: OBRAS FINEQUIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 22130 | 22130 | Chiapas | Altamirano | Puerto Rico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,043,893 | \$2,043,893 | \$2,043,893 | \$2,043,893 | \$2,043,893 | \$2,043,893 | 100.00 | 00 | Vivienda | 135 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registra: OBRAS FINEQUIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 22097 | 22097 | Chiapas | Altamirano | Puerto Rico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,043,893 | \$2,043,893 | \$2,043,893 | \$2,043,893 | \$2,043,893 | \$2,043,893 | 100.00 | 00 | Vivienda | 135 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registra: OBRAS FINEQUIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Apertura Y Mejoramiento De Camino Desechados En Carmen Rosta Segunda Etapa 26939 | 26939 | Chiapas | Altamirano | Carmen Rosta | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,770,980 | \$1,770,980 | \$1,770,980 | \$1,770,980 | \$1,770,980 | \$1,770,980 | 100.00 | 00 | Hectos Lineales | 264 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ OBRAS FINEQUIZADA / Registra: LA OBRA HA SIDO FINEQUIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Mejoramiento De Camino Racionales Fidei Carmen Rosta Primera Etapa 26934 | 26934 | Chiapas | Altamirano | Carmen Rosta | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,335,544 | \$1,335,544 | \$1,335,544 | \$1,335,544 | \$1,335,544 | \$1,335,544 | 100.00 | 00 | Hectos Lineales | 264 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registra: LA OBRA DE IDENTIFICA FINEQUIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Venustiano Carranza - 27079 | 27079 | Chiapas | Altamirano | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$149,474 | \$149,474 | 99.61 | 00 | Hectos Lineales | 25 | 100.00 | 99.90 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registra: LA OBRA HA SIDO FINEQUIZADA CON UN ABRIGO DE 139.59 /Física/ OBRAS FINEQUIZADA / Registra: LA OBRA HA SIDO FINEQUIZADA CON UN ABRIGO DE 139.59 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 22133 | 22133 | Chiapas | Altamirano | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$26,467 | \$26,467 | \$26,467 | \$26,467 | \$26,467 | \$26,467 | 100.00 | 00 | Vivienda | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registra: OBRAS FINEQUIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Trabajo De Consejo Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano - 27623 | 27623 | Chiapas | Altamirano | Saillilo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$2,381,921 | \$2,381,921 | \$2,381,921 | \$2,381,921 | \$2,381,921 | \$2,381,921 | 100.00 | 00 | Otros | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /FINEQUIZADA / Registra: OBRAS FINEQUIZADA ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Rehabilitación De Camino Zona Media Tramo Altiplano Saillilo A La Laguna - 27624 | 27624 | Chiapas | Altamirano | Saillilo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$47,732 | \$47,732 | \$47,732 | \$47,732 | \$47,628 | \$47,628 | 99.78 | 00 | Hectos Lineales | 350 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /FINEQUIZADA CON ABRIGO PRESUPUESTAL DE \$10.38 /Física/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /FINEQUIZADA CON ABRIGO PRESUPUESTAL DE \$10.38 /Registra: OBRAS FINEQUIZADA CON ABRIGO PRESUPUESTAL DE \$10.38 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Rehabilitación De Camino Principales Altiplano A San Francisco - 25806 | 25806 | Chiapas | Altamirano | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | 100.00 | 00 | Hectos Lineales | 968 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registra: LA OBRA HA SIDO FINEQUIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 22047 | 22047 | Chiapas | Altamirano | Palenquia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$613,318 | \$613,318 | \$613,318 | \$613,318 | \$613,318 | \$613,318 | \$613,318 | 100.00 | 00 | Vivienda | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registra: OBRAS FINEQUIZADA ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Muro De Contención A Base De Magnetita De Piedra - 26884 | 26884 | Chiapas | Altamirano | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$651,300 | \$651,300 | \$651,300 | \$651,300 | \$651,300 | \$651,300 | 100.00 | 00 | Hectos Lineales | 230 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registra: LA OBRA HA SIDO FINEQUIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Mejoramiento De Camino Racionales En Saillilo Segunda Etapa - 23974 | 23974 | Chiapas | Altamirano | Saillilo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$262,644 | \$262,644 | \$262,644 | \$262,644 | \$262,644 | \$262,644 | 100.00 | 00 | Hectos Lineales | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registra: LA OBRA HA SIDO FINEQUIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 22096 | 22096 | Chiapas | Altamirano | Nuevo San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$714,317 | \$714,317 | \$714,317 | \$714,317 | \$714,317 | \$714,317 | 100.00 | 00 | Otros | 137 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ UNIDAD DE MEDIDA FOMES ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registra: OBRAS FINEQUIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 22093 | 22093 | Chiapas | Altamirano | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,066,737 | \$2,066,737 | \$2,066,737 | \$2,066,737 | \$2,066,737 | \$2,066,737 | 100.00 | 00 | Vivienda | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registra: OBRAS FINEQUIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 22031 | 22031 | Chiapas | Altamirano | Soledad la Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$222,503 | \$222,503 | \$222,503 | \$222,503 | \$222,503 | \$222,503 | 100.00 | 00 | Otros | 89 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ UNIDAD DE MEDIDA ES FOMES ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registra: OBRAS FINEQUIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Rehabilitación De Boma En Camino Del Sistema De Agua Potable Para La Cabecera Municipal - 27377 | 27377 | Chiapas | Altamirano | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$80,040 | \$80,040 | \$80,040 | \$80,040 | \$80,040 | \$80,040 | 100.00 | 00 | Otros | 2,060 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registra: OBRAS FINEQUIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad - 28997 | 28997 | Chiapas | Altamirano | Morelia (Vicentino Rodolfo Grajales) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,746,441 | \$1,746,441 | \$1,746,441 | \$1,746,441 | \$1,746,441 | \$1,746,441 | 100.00 | 00 | Hectos Lineales | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registra: LA OBRA HA SIDO FINEQUIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 22032 | 22032 | Chiapas | Altamirano | Morelia (Vicentino Rodolfo Grajales) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,161,841 | \$2,161,841 | \$2,161,841 | \$2,161,841 | \$2,161,841 | \$2,161,841 | 100.00 | | | | | | | |

Total: 12653

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|--------|------------------|-----------|------------------|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población |
| 08011504015 | Remediación Ambiental en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150497a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Dta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONALES DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08011704019 | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 21111 | 21111 | Chiapas | Altamirano | El Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2496,713 | 2496,713 | 2496,713 | 2496,713 | 2496,713 | 2496,713 | 100.00 | 00 | Vivienda | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 220913 | 220913 | Chiapas | Altamirano | Facción Quinta el Ojete | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2275,952 | 2275,952 | 2275,952 | 2275,952 | 2275,952 | 2275,952 | 100.00 | 00 | Vivienda | 5 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Rehabilitación de Camino Rural En Zona Altas Tramos Aislados - 252263 | 252263 | Chiapas | Altamirano | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 1,197 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRAS SE ENCUENTRA FISIQUITADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 221198 | 221198 | Chiapas | Altamirano | La Central | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2134,068 | 2134,068 | 2134,068 | 2134,068 | 2134,068 | 2134,068 | 100.00 | 00 | Vivienda | 3 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 221122 | 221122 | Chiapas | Altamirano | San Miguel Chiptic | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,526,364 | \$2,526,364 | \$2,526,364 | \$2,526,364 | \$2,526,364 | \$2,526,364 | 100.00 | 00 | Otros | 142 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 220910 | 220910 | Chiapas | Altamirano | Agua Escocada el Dotal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,651,997 | \$2,651,997 | \$2,651,997 | \$2,651,997 | \$2,651,997 | \$2,651,997 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 220904 | 220904 | Chiapas | Altamirano | Agua Escocada las Esperanzas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,651,997 | \$2,651,997 | \$2,651,997 | \$2,651,997 | \$2,651,997 | \$2,651,997 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 220925 | 220925 | Chiapas | Altamirano | Villaflores | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$220,762 | \$220,762 | \$220,762 | \$220,762 | \$220,762 | \$220,762 | 100.00 | 00 | Vivienda | 4 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Apertura de Camino Seccionado Tramos Aislados Primera Etapa - 208888 | 208888 | Chiapas | Altamirano | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$486,566 | \$486,566 | \$486,566 | \$486,566 | \$486,566 | \$486,566 | 00 | 00 | Metros lineales | 345 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ ESTA OBRAS USADO DEFERIDO / Física: OBRAS DEFERIDAS / Registro: ESTA OBRAS USADO DEFERIDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción de Aula Comunal en Escuela Primaria Pablo Salazar - 249928 | 249928 | Chiapas | Altamirano | El Ocotel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$434,855 | \$434,855 | \$434,855 | \$434,855 | \$434,855 | \$434,855 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 220995 | 220995 | Chiapas | Altamirano | San Antonio Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$131,423 | \$131,423 | \$131,423 | \$131,423 | \$131,423 | \$131,423 | 100.00 | 00 | Vivienda | 3 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 221131 | 221131 | Chiapas | Altamirano | San Luis Potosí Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,009,451 | \$3,009,451 | \$3,009,451 | \$3,009,451 | \$3,009,451 | \$3,009,451 | 100.00 | 00 | Otros | 74 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro: ESTA OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 221127 | 221127 | Chiapas | Altamirano | San Luis Potosí Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,968,783 | \$2,968,783 | \$2,968,783 | \$2,968,783 | \$2,968,783 | \$2,968,783 | 100.00 | 00 | Otros | 73 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 219856 | 219856 | Chiapas | Altamirano | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$219,042 | \$219,042 | \$219,042 | \$219,042 | \$219,042 | \$219,042 | 100.00 | 00 | Vivienda | 5 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción de Colectores de Captación de Agua Pluvial - 21089 | 21089 | Chiapas | Altamirano | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$70,814 | \$70,814 | \$70,814 | \$70,814 | \$70,814 | \$70,814 | 100.00 | 00 | Otros | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRAS SE ENCUENTRA FISIQUITADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Rehabilitación de Camino Rural De La Microregion Zona Topolabán - 251568 | 251568 | Chiapas | Altamirano | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,088,464 | \$1,088,464 | \$1,088,464 | \$1,088,464 | \$1,088,464 | \$1,088,464 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 4,650 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRAS SE ENCUENTRA FISIQUITADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Pavimentación de Calles Con Concreto Macadamizado En La Localidad De Villa Paraiso 208156 | 208156 | Chiapas | Altamirano | Villa Paraiso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$593,192 | \$593,192 | \$593,192 | \$593,192 | \$593,192 | \$593,192 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 880 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE /Física: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro: LA OBRAS SE ENCUENTRA FISIQUITADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción de Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 279032 | 279032 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$496,248 | \$496,248 | \$496,248 | \$496,248 | \$496,248 | \$496,248 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 93 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física: obra finalizada / Registro: OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción de Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 279033 | 279033 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,310,597 | \$1,310,597 | \$1,310,597 | \$1,310,597 | \$1,310,597 | \$1,310,597 | 100.00 | 00 | Vivienda | 93 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ / Física: obra finalizada / Registro: obra finalizada - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción de Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 279100 | 279100 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$701,011 | \$701,011 | \$701,011 | \$701,011 | \$701,011 | \$701,011 | 100.00 | 00 | Vivienda | 23 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Física: OBRAS FINALIZADA / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción de Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 279267 | 279267 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,359,706 | \$1,359,706 | \$1,359,706 | \$1,359,706 | \$1,359,706 | \$1,359,706 | 100.00 | 00 | Otros | 132 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Física: OBRAS FINALIZADA / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción de Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 279273 | 279273 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Física: OBRAS FINALIZADA / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción de Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 279252 | 279252 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$609,580 | \$609,580 | \$609,580 | \$609,580 | \$609,580 | \$609,580 | 100.00 | 00 | Vivienda | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Física: OBRAS FINALIZADA / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción de Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 279012 | 279012 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,310,597 | \$1,310,597 | \$1,310,597 | \$1,310,597 | \$1,310,597 | \$1,310,597 | 100.00 | 00 | Vivienda | 43 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física: obra finalizada / Registro: obra finalizada - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Monteamiento de Camino Rural En Tramos Aislados Cobertura Municipal - 279201 | 279201 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,118,946 | \$1,118,946 | \$1,118,946 | \$1,118,946 | \$1,118,946 | \$1,118,946 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 3,947 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada / Física: obra finalizada / Registro: obra finalizada - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Rehabilitación de Camino Rural Del Tramo El Hornos Tres Pisos El Reforma Y Planada - 279205 | 279205 | Chiapas | Amatán | Dona Juana Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$857,259 | \$857,259 | \$857,259 | \$857,259 | \$857,259 | \$857,259 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 682 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Física: OBRAS FINALIZADA / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción de Cuarto Dormitorio - 267010 | 267010 | Chiapas | Amatán | Dona Juana Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,936,463 | \$2,936,463 | \$2,936,463 | \$2,936,463 | \$2,936,463 | \$2,936,463 | 100.00 | 00 | Vivienda | 97 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINALIZADA. / Física: OBRAS FINALIZADA / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Apertura de Camino Tramo El Arroyon Río Lindavista Primera Etapa - 279281 | 279281 | Chiapas | Amatán | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 102 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Física: OBRAS FINALIZADA / Registro: OBRAS FINALIZADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción de Cuarto Dormitorio Segunda Etapa - 266893 | 266893 | Chiapas | Amatán | Reforma y Planada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$6,884,844 | \$6,884,844 | \$6,884,844 | \$6,884,844 | \$6,884,844 | \$6,884,844 | 100.00 | 00 | Vivienda | 162 | 100.00 | 100 | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|-------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|------------------|------------------|---|-----------|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801150405 | Remedio Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Segunda Etapa - 28170 | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONES DE TILA, TILARUM | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 080170405 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 28170 | 28170 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FFC | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,340,298 | \$2,340,298 | \$2,340,298 | \$2,340,298 | \$1,170,149 | \$1,170,149 | \$1,170,149 | 50.00 | 00 | Metros Lineales | 263 | 100.00 | 50.00 | Financiera/ obra reformada y física 2018 / Física / Registros: se avisa a valer obra que se referida para el ejercicio 2018 en un 100 | |
| 080170405 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Principal Fm Suarez - 28491 | 28491 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FFC | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$71,052 | \$71,052 | \$71,052 | \$71,052 | \$71,052 | \$71,052 | \$71,052 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registros: | |
| 080170405 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 28638 | 28638 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FFC | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$188,000 | \$188,000 | \$188,000 | \$188,000 | \$188,000 | \$188,000 | \$188,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registros: | |
| 080170405 | Pavimentación De Calles Con Concreto En Av Los Profesionales C, C Corregidora Y C Francisco Villa - 29314 | 29314 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FFC | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$857,000 | \$857,000 | \$857,000 | \$857,000 | \$857,000 | \$857,000 | \$857,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 6,314 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registros: | |
| 080170405 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En El Barrio La Villa - 31788 | 31788 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$5,460,000 | \$5,460,000 | \$5,460,000 | \$5,460,000 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,155 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ OBRAS DEFERIDAS / Física / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel. |
| 080170405 | 0393 Servicios Integrales 27648 | 27648 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$2,700,613 | \$2,700,613 | \$2,700,613 | \$2,700,613 | \$2,700,613 | \$2,700,613 | \$2,700,613 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel. | |
| 080170405 | Mejoramiento De Viviendas Cuartos Cuadrado Segunda Etapa - 28596 | 28596 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$6,252,102 | \$6,252,102 | \$6,252,102 | \$6,252,102 | \$6,252,102 | \$6,252,102 | \$6,252,102 | 100.00 | 00 | Vivienda | 1,140 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel. | |
| 080170405 | Adquisición De Software Y Hardware - 28963 | 28963 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | 100.00 | 00 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registros: | |
| 080170405 | Acondicionamiento De Represes Físicos - 28821 | 28821 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,008,448 | \$1,008,448 | \$1,008,448 | \$1,008,448 | \$1,008,448 | \$1,008,448 | \$1,008,448 | 100.00 | 00 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registros: | |
| 080170405 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promueva La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 28910 | 28910 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$458,437 | \$458,437 | \$458,437 | \$458,437 | \$458,437 | \$458,437 | \$458,437 | 100.00 | 00 | Plazas | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registros: | |
| 080170405 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Franja Chamelal Del Barrio La Villa - 31788 | 31788 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,960,000 | \$1,960,000 | \$1,960,000 | \$1,960,000 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 307 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel. |
| 080170405 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Tramo Alameda Y Construcción De Obras De Drenaje En Caminos Rurales De La Localidad Adolfo López - 28149 | 28149 | Chiapas | Huixtán | Adolfo López Matosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,338,000 | \$2,338,000 | \$2,338,000 | \$2,338,000 | \$2,338,000 | \$2,338,000 | \$2,338,000 | 87.32 | 00 | Metros Cuadrados | 625 | 100.00 | 87.00 | Financiera / Física / Registros: | |
| 080170405 | Construcción De Un Módulo De Servicios Sanitarios En El La Escuela Secundaria Indígena José Vaccaciones Calderón - 27649 | 27649 | Chiapas | Huixtán | Carmen Yalchuch | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,335,781 | \$1,335,781 | \$1,335,781 | \$1,335,781 | \$754,876 | \$754,876 | \$754,876 | 49.15 | 00 | Plazas | 1,114 | 100.00 | 50.00 | Financiera/ OBRAS DEFERIDAS / Física / Registros: | |
| 080170405 | Rehabilitación Del Camino Rural Opem Huixtán - 28151 | 28151 | Chiapas | Huixtán | Opem | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$503,271 | \$503,271 | \$503,271 | \$503,271 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | 0.00 | 00 | Metros Lineales | 793 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ OBRAS DEFERIDAS / Física / Registros: |
| 080170405 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Tramo Asfalto Del Camino Rural Opem Huixtán - 27649 | 27649 | Chiapas | Huixtán | Opem | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,000,901 | \$2,000,901 | \$2,000,901 | \$2,000,901 | \$1,000,450 | \$1,000,450 | \$1,000,450 | 50.00 | 00 | Metros Cuadrados | 793 | 100.00 | 50.00 | Financiera/ OBRAS DEFERIDAS / Física / Registros: | |
| 080170405 | Construcción De Techo Escamoteado De Grados En Escuela Preparatoria Jaime Gabares Gutiérrez - 34085 | 34085 | Chiapas | Carahobán | Carahobán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAZAHOBAN SIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,134,114 | \$1,134,114 | \$1,134,114 | \$1,134,114 | \$1,134,114 | \$1,134,114 | \$1,134,114 | 100.00 | 00 | Otros | 350 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel. | |
| 080170405 | Rehabilitación De Techo Y Camcha - 33797 | 33797 | Chiapas | Carahobán | Carahobán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAZAHOBAN SIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$197,939 | \$287,629 | \$287,629 | \$287,629 | \$287,629 | \$287,629 | \$287,629 | 100.00 | 00 | Otros | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel. | |
| 080170405 | Mejoramiento De Taller Comunitario - 33701 | 33701 | Chiapas | Carahobán | Carahobán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAZAHOBAN SIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$383,393 | \$383,393 | \$383,393 | \$383,393 | \$383,393 | \$383,393 | \$383,393 | 100.00 | 00 | Otros | 2,350 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel. | |
| 080170405 | Construcción De Comedor Escolar - 33763 | 33763 | Chiapas | Carahobán | Carahobán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAZAHOBAN SIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$198,000 | \$198,000 | \$198,000 | \$198,000 | \$99,000 | \$99,000 | \$99,000 | 50.00 | 00 | Otros | 603 | 100.00 | 0.50 | Financiera/ OBRAS EN PROCESO 100% / Física/ OBRAS EN PROCESO 100% / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel. | |
| 080170405 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 32793 | 32793 | Chiapas | Carahobán | Carahobán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAZAHOBAN SIAPAS | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$499,931 | \$499,931 | \$499,931 | \$499,931 | \$499,931 | \$499,931 | \$499,931 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 16,622 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel. | |
| 080170405 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 32768 | 32768 | Chiapas | Carahobán | Carahobán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAZAHOBAN SIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel. | |
| 080170405 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 32767 | 32767 | Chiapas | Carahobán | Carahobán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAZAHOBAN SIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$347,162 | \$347,162 | \$347,162 | \$347,162 | \$347,162 | \$347,162 | \$347,162 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel. | |
| 080170405 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Tramo Varón - 32782 | 32782 | Chiapas | Carahobán | Carahobán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAZAHOBAN SIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,485,734 | \$1,485,734 | \$1,485,734 | \$1,485,734 | \$1,485,734 | \$1,485,734 | \$1,485,734 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 725 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel. | |
| 080170405 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 32702 | 32702 | Chiapas | Carahobán | Carahobán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAZAHOBAN SIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$385,922 | \$385,922 | \$385,922 | \$385,922 | \$385,922 | \$385,922 | \$385,922 | 100.00 | 00 | Otros | 145 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel. | |
| 080170405 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 32829 | 32829 | Chiapas | Carahobán | Carahobán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAZAHOBAN SIAPAS | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel. | |
| 080170405 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 32890 | 32890 | Chiapas | Carahobán | El Agua | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAZAHOBAN SIAPAS | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$399,951 | \$399,951 | \$399,951 | \$399,951 | \$399,951 | \$399,951 | \$399,951 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,275 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel. | |
| 080170405 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 32742 | 32742 | Chiapas | Carahobán | Agua de Turbidez | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAZAHOBAN SIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,298,759 | \$2,298,759 | \$2,298,759 | \$2,298,759 | \$2,298,759 | \$2,298,759 | \$2,298,759 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 2,147 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel. | |
| 080170405 | Construcción De Sano Pabellón En La Unidad Médica Rural - 32751 | 32751 | Chiapas | Carahobán | Ahuacatán | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAZAHOBAN SIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$156,278 | \$156,278 | \$156,278 | \$156,278 | \$156,278 | \$156,278 | \$156,278 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,983 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel. | |
| 080170405 | Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Primera Etapa - 32769 | 32769 | Chiapas | Carahobán | Bonito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAZAHOBAN SIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$827,973 | \$827,973 | \$827,973 | \$827,973 | \$827,973 | \$827,973 | \$827,973 | 100.00 | 00 | Otros | 1,473 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRAS FISICAS Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registros: SISTEMA. Para el siguiente nivel. | |

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|-------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Modificado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población |
| 08011504015 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15042474 | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08011704019 | Adquisición De Espacios Físicos - 22867 | 22867 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$207,232 | \$207,232 | \$207,232 | \$207,232 | \$207,232 | \$207,232 | 100.00 | 00 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 08011704019 | Adquisición De Saneamiento Y Delinea - 22868 | 22868 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | 00 | Equipamiento | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 08011704019 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Fidei El Dambio - 25787 | 25787 | Chiapas | Berriozábal | El Dambio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$240,149 | \$240,149 | \$240,149 | \$240,149 | \$240,149 | \$240,149 | 100.00 | 00 | Otros | 235 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Fidei El Dambio - 25920 | 25920 | Chiapas | Berriozábal | El Dambio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$164,671 | \$164,671 | \$164,671 | \$164,671 | \$164,671 | \$164,671 | 100.00 | 00 | Otros | 42 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Fidei El Dambio - 25921 | 25921 | Chiapas | Berriozábal | El Dambio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$291,682 | \$291,682 | \$291,682 | \$291,682 | \$291,682 | \$291,682 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 168 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Parcelas Solares Ranchería San José La Flor - 26731 | 26731 | Chiapas | Berriozábal | San José la Flor | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$523,336 | \$523,336 | \$523,336 | \$523,336 | \$523,336 | \$523,336 | 100.00 | 00 | Otros | 58 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 08011704015 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 26782 | 26782 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$7,534,894 | \$7,534,894 | \$7,534,894 | \$7,534,894 | \$2,260,463 | \$2,260,463 | 30.00 | 00 | Otros | 17,690 | 100.00 | 80.00 | Financiera / Físico / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Almacenamiento Para Agua Potable En Hacienda Princesa Dato Sierra Mendez - 26738 | 26738 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$178,533 | \$178,533 | \$178,533 | \$178,533 | \$178,533 | \$178,533 | 100.00 | 00 | Otros | 335 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Aula En Preescolar Merced Y Ruiz Sambrar - 26739 | 26739 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$479,294 | \$479,294 | \$479,294 | \$479,294 | \$479,294 | \$479,294 | 100.00 | 00 | Otros | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704015 | Construcción De Aula En Telesecundaria Jaime Torres Bodet - 26732 | 26732 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$479,294 | \$479,294 | \$479,294 | \$479,294 | \$479,294 | \$479,294 | 100.00 | 00 | Otros | 551 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Mezcla Asfáltica En Fidei - 26701 | 26701 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Santo Domingo de las Glorias | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transporte y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,253,655 | \$1,253,655 | \$1,253,655 | \$1,253,655 | \$376,591 | \$376,591 | 30.00 | 00 | Metros Cuadrados | 170 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Físico / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704015 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 24060 | 24060 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$313,578 | \$313,578 | \$313,578 | \$313,578 | \$313,578 | \$313,578 | 100.00 | 00 | Otros | 350 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 25897 | 25897 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San José las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$173,390 | \$173,390 | \$173,390 | \$173,390 | \$173,390 | \$173,390 | 100.00 | 00 | Otros | 212 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 24093 | 24093 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Rafael Palco Tortal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$55,331 | \$55,331 | \$55,331 | \$55,331 | \$55,331 | \$55,331 | 100.00 | 00 | Otros | 62 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 240509 | 240509 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$357,841 | \$357,841 | \$357,841 | \$357,841 | \$357,841 | \$357,841 | 100.00 | 00 | Otros | 400 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Aula En Preescolar Cayen Serdan Alarcón - 26736 | 26736 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Guadalupe Quiroz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$479,294 | \$479,294 | \$479,294 | \$479,294 | \$479,294 | \$479,294 | 100.00 | 00 | Otros | 370 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: X - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Viviendas Cuartos Domestico - 22373 | 22373 | Chiapas | Chilón | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,065,354 | \$1,065,354 | \$1,065,354 | \$1,065,354 | \$1,065,354 | \$1,065,354 | 100.00 | 00 | Vivienda | 57 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Ocho Cuartos Domestico - 22464 | 22464 | Chiapas | Chilón | Chalchoben 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$522,597 | \$522,597 | \$522,597 | \$522,597 | \$522,597 | \$522,597 | 100.00 | 00 | Vivienda | 29 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704015 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 24307 | 24307 | Chiapas | Chilón | Nealá Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,489,668 | \$2,489,668 | \$2,489,668 | \$2,489,668 | \$2,489,668 | \$2,489,668 | 100.00 | 00 | Otros | 83 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Ocho Cuartos Para Bello - 24191 | 24191 | Chiapas | Chilón | Nueva Generación | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$494,466 | \$494,466 | \$494,466 | \$494,466 | \$494,466 | \$494,466 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Piso Firme 21501 | 21501 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$209,756 | \$209,756 | \$209,756 | \$209,756 | \$209,756 | \$209,756 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 08011704019 | Ampliación De La Red De Agua Potable - 21884 | 21884 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$379,324 | \$379,324 | \$379,324 | \$379,324 | \$379,324 | \$379,324 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 140 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 08011704019 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servicios Públicos Municipales - 21882 | 21882 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$279,766 | \$279,766 | \$279,766 | \$279,766 | \$279,766 | \$279,766 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: 3 cursos / Registro: |
| 08011704019 | Adquisición De Software Y Hardware - 21656 | 21656 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | 100.00 | 00 | Equipamiento | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 08011704019 | 3302 Proyecto Para Prevención De Deslaves - 21675 | 21675 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,678,534 | \$1,678,534 | \$1,678,534 | \$1,678,534 | \$1,678,534 | \$1,678,534 | 100.00 | 00 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 08011704019 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa Barrio Santo Domingo - 21360 | 21360 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,358,000 | \$1,358,000 | \$1,358,000 | \$1,358,000 | \$1,358,000 | \$1,358,000 | 100.00 | 00 | Otros | 9,570 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: 23 POSTES DE CONCRETO DE 10-TON Y DE 8-400 / Registro: |
| 08011704019 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Chilóna Et. Municipal - 21358 | 21358 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$896,736 | \$896,736 | \$896,736 | \$896,736 | \$896,736 | \$896,736 | 100.00 | 00 | Otros | 345 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: 13 POSTES DE CONCRETO 14-TON Y 01 POSTE DE 8-400 / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Piso Firme 21379 | 21379 | Chiapas | Escuintla | Nueva California | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$39,329 | \$39,329 | \$39,329 | \$39,329 | \$39,329 | \$39,329 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Piso Firme 21380 | 21380 | Chiapas | Escuintla | Hoja Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$39,329 | \$39,329 | \$39,329 | \$39,329 | \$39,329 | \$39,329 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 08011704019 | Mejoramiento De La Unidad Médica Rural Clave Presupuestal Clave: 21292 Cuatro Claves: Ocho Tres Dos Y Cinco Siete Tres Dos - 21292 | 21292 | Chiapas | Escuintla | Hoja Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | \$427,782 | \$427,782 | \$427,782 | \$427,782 | \$427,782 | \$427,782 | 100.00 | 00 | Otros | 310 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: UNIDAD DE MEDICIÓN 104,000 / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Piso Firme 21374 | 21374 | Chiapas | Escuintla | La Independencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$209,765 | \$209,765 | \$209,765 | \$209,765 | \$209,765 | \$209,765 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 64 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|--|-------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 08011504015 | Remedio Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15042497A | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08011704019 | Construcción De Piso Firme 21399 | 21399 | Chiapas | Escuintla | Nueva Francia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$13,110 | \$13,110 | \$13,110 | \$13,110 | \$13,110 | \$13,110 | \$13,110 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 4 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Piso Firme 21396 | 21396 | Chiapas | Escuintla | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$13,110 | \$13,110 | \$13,110 | \$13,110 | \$13,110 | \$13,110 | \$13,110 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 4 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Piso Firme 21879 | 21879 | Chiapas | Escuintla | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$52,439 | \$52,439 | \$52,439 | \$52,439 | \$52,439 | \$52,439 | \$52,439 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Primera Etapa - 21207 | 21207 | Chiapas | Escuintla | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,246,329 | \$2,246,329 | \$2,246,329 | \$2,246,329 | \$2,246,329 | \$2,246,329 | \$2,246,329 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,143 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De Ar Francisco I Madrazo Entre Calle Cuauhtémoc Y Calle Independencia - 213741 | 213741 | Chiapas | Escuintla | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$325,358 | \$325,358 | \$325,358 | \$325,358 | \$325,358 | \$325,358 | \$325,358 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 63 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 213506 | 213506 | Chiapas | Escuintla | Unión Jamaica | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$602,952 | \$602,952 | \$602,952 | \$602,952 | \$602,952 | \$602,952 | \$602,952 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 348 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Muro De Contención - 215532 | 215532 | Chiapas | Escuintla | Vega de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$90,632 | \$90,632 | \$90,632 | \$90,632 | \$90,632 | \$90,632 | \$90,632 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 102 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Piso Firme 213705 | 213705 | Chiapas | Escuintla | Vega de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$13,110 | \$13,110 | \$13,110 | \$13,110 | \$13,110 | \$13,110 | \$13,110 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 4 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Piso Firme 213726 | 213726 | Chiapas | Escuintla | Las Vegas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$52,439 | \$52,439 | \$52,439 | \$52,439 | \$52,439 | \$52,439 | \$52,439 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Muro De Contención - 212501 | 212501 | Chiapas | Escuintla | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$87,101 | \$87,101 | \$87,101 | \$87,101 | \$87,101 | \$87,101 | \$87,101 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 138 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Piso Firme 213716 | 213716 | Chiapas | Escuintla | Agua Escondida (El Cruce) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$13,110 | \$13,110 | \$13,110 | \$13,110 | \$13,110 | \$13,110 | \$13,110 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 4 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Piso Firme 213735 | 213735 | Chiapas | Escuintla | Manuel Lino Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$26,220 | \$26,220 | \$26,220 | \$26,220 | \$26,220 | \$26,220 | \$26,220 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Albergo Comunitario Primera Etapa - 213293 | 213293 | Chiapas | Escuintla | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$998,714 | \$998,714 | \$998,714 | \$998,714 | \$998,714 | \$998,714 | \$998,714 | 100.00 | 00 | Otros | 325 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: unidad de medida 300M ² / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Piso Firme 213721 | 213721 | Chiapas | Escuintla | Señal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$39,329 | \$39,329 | \$39,329 | \$39,329 | \$39,329 | \$39,329 | \$39,329 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Piso Firme 213736 | 213736 | Chiapas | Escuintla | El Maranjito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$52,429 | \$52,429 | \$52,429 | \$52,429 | \$52,429 | \$52,429 | \$52,429 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 22 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Rehabilitación De Camino Rural Al Municipio Tzucucame Primera Etapa Kilómetro Dos Del Secciónes - 213311 | 213311 | Chiapas | Escuintla | El Maranjito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$226,718 | \$226,718 | \$226,718 | \$226,718 | \$226,718 | \$226,718 | \$226,718 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 185 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 208104 | 208104 | Chiapas | Francisco León | San Rafael la Garduña | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,150,548 | \$3,150,548 | \$3,150,548 | \$3,150,548 | \$3,150,548 | \$3,150,548 | \$3,150,548 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,418 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Rehabilitación De Camino Rural Tzucucame A Arroyo Mustanja Primera Etapa Kilómetro Dos Del Secciónes - 213072 | 213072 | Chiapas | Chilón | Arroyo Mustanja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | 100.00 | 00 | Otros | 245 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Obertura Y Sistema Cuartos Dormitorio - 219482 | 219482 | Chiapas | Chilón | Habiles Tra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,105,699 | \$4,105,699 | \$4,105,699 | \$4,105,699 | \$4,105,699 | \$4,105,699 | \$4,105,699 | 100.00 | 00 | Vivienda | 225 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Teras Plana Firmes - 282514 | 282514 | Chiapas | Chilón | Palma Xhanal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$50,700 | \$50,700 | \$50,700 | \$50,700 | \$50,700 | \$50,700 | \$50,700 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 39 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Rehabilitación De Teras Techo Firme - 380238 | 380238 | Chiapas | Chilón | Palma Xhanal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$117,813 | \$117,813 | \$117,813 | \$117,813 | \$117,813 | \$117,813 | \$117,813 | 100.00 | 00 | Otros | 37 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Chimenea Y Nueve Cuartos Dormitorio - 218178 | 218178 | Chiapas | Chilón | San Gabriel Jda. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,807,518 | \$2,807,518 | \$2,807,518 | \$2,807,518 | \$2,807,518 | \$2,807,518 | \$2,807,518 | 100.00 | 00 | Vivienda | 148 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Once Cuartos Dormitorio - 234190 | 234190 | Chiapas | Chilón | Nuevo Tila | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$24,211 | \$24,211 | \$24,211 | \$24,211 | \$24,211 | \$24,211 | \$24,211 | 100.00 | 00 | Vivienda | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Apertura De Camino Rural Para Construcción De Trabajos A Remolque Del Kilómetro Cero Al Kilómetro Dos Del Secciónes Primera Etapa - 289938 | 289938 | Chiapas | Chilón | Bretaña | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,353,320 | \$2,353,320 | \$2,353,320 | \$2,353,320 | \$2,353,320 | \$2,353,320 | \$2,353,320 | 100.00 | 00 | Otros | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Introducción De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 372399 | 372399 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Zactón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$3,226,961 | \$3,226,961 | \$3,226,961 | \$3,226,961 | \$3,226,961 | \$3,226,961 | \$3,226,961 | 100.00 | 00 | Otros | 66 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica - 225068 | 225068 | Chiapas | Chilón | Taxtel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,602,480 | \$1,602,480 | \$1,602,480 | \$1,602,480 | \$1,602,480 | \$1,602,480 | \$1,602,480 | 100.00 | 00 | Otros | 46 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Diez Cuartos Dormitorio - 232329 | 232329 | Chiapas | Chilón | Francisco Xaquila | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$489,110 | \$489,110 | \$489,110 | \$489,110 | \$489,110 | \$489,110 | \$489,110 | 100.00 | 00 | Vivienda | 27 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Piso Firme 213707 | 213707 | Chiapas | Escuintla | El Mango | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$78,659 | \$78,659 | \$78,659 | \$78,659 | \$78,659 | \$78,659 | \$78,659 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Piso Firme 213730 | 213730 | Chiapas | Escuintla | El Carmon | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$104,878 | \$104,878 | \$104,878 | \$104,878 | \$104,878 | \$104,878 | \$104,878 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Piso Firme 213709 | 213709 | Chiapas | Escuintla | El Jordan | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$52,439 | \$52,439 | \$52,439 | \$52,439 | \$52,439 | \$52,439 | \$52,439 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 08P1704049 | Remedio Ambiental en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 08P1704049 | Construcción de Muro De Contención - 22480 | 22480 | Chiapas | Escuintla | Nuevo Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2277,401 | 2277,401 | 2277,401 | 2277,401 | 2277,401 | 2277,401 | 2277,401 | 100.00 | 00 | Otros | 482 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: FINANCIERA / FÍSICO: 56.9483 DE MURO DE CONTENCION / REGISTRO: |
| 08P1704049 | Construcción De Piso Firme 21977 | 21977 | Chiapas | Escuintla | Ocho de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5196,644 | 5196,644 | 5196,644 | 5196,644 | 5196,644 | 5196,644 | 5196,644 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: |
| 08P1704049 | Construcción De Piso Firme 21371 | 21371 | Chiapas | Escuintla | Doctor Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 591,769 | 591,769 | 591,769 | 591,769 | 591,769 | 591,769 | 591,769 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: |
| 08P1704049 | Construcción De Piso Firme 21310 | 21310 | Chiapas | Escuintla | 15 de Junio Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBIERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 539,329 | 539,329 | 539,329 | 539,329 | 539,329 | 539,329 | 539,329 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: |
| 08P1704049 | Mejoramiento De Ocho Viviendas Teobas Fierro En El Barrio San Antonio Nueva Vista - 28747 | 28747 | Chiapas | Huitán | San Gregorio de las Casas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 539,360 | 539,360 | 539,360 | 539,360 | 539,360 | 539,360 | 539,360 | 100.00 | 00 | Otros | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: |
| 08P1704049 | Mejoramiento De Veinte y Dos Viviendas Fierro Fierro - 28947 | 28947 | Chiapas | Huitán | San José las Flores | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2848,320 | 2848,320 | 2848,320 | 2848,320 | 2848,320 | 2848,320 | 2848,320 | 100.00 | 00 | Otros | 121 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Mejoramiento De Veintinueve Viviendas Cuarta Para Coctea - 28909 | 28909 | Chiapas | Huitán | San José las Flores | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2768,790 | 2768,790 | 2768,790 | 2768,790 | 2768,790 | 2768,790 | 2768,790 | 100.00 | 00 | Vivienda | 109 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: |
| 08P1704049 | Mejoramiento De Ocho Viviendas Teobas Fierro - 28896 | 28896 | Chiapas | Huitán | San José las Flores | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2212,080 | 2212,080 | 2212,080 | 2212,080 | 2212,080 | 2212,080 | 2212,080 | 100.00 | 00 | Otros | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: |
| 08P1704049 | Construcción De Red De Energía Eléctrica - 30682 | 30682 | Chiapas | Francisco León | Ciudad Arroyos (El Negrito) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51,297,718 | 51,297,718 | 51,297,718 | 51,297,718 | 51,297,718 | 51,297,718 | 51,297,718 | 100.00 | 00 | Otros | 191 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Construcción De Letanías Comunitarias - 30479 | 30479 | Chiapas | Francisco León | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2753,344 | 2753,344 | 2753,344 | 2753,344 | 2753,344 | 2753,344 | 2753,344 | 100.00 | 00 | Piezas | 254 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: |
| 08P1704049 | Construcción De Un Aula De Dos De Grado U No C En La Escuela Tecnobachillerato Lucha Vicario Fernández - 28769 | 28769 | Chiapas | Francisco León | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 2633,850 | 2633,850 | 2633,850 | 2633,850 | 2633,850 | 2633,850 | 2633,850 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 747 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA (DE CONSTRUO UNA) / REGISTRO: |
| 08P1704049 | Rehabilitación De Camino Rural Teobas Fierro El Carmen A Carrizal - 29456 | 29456 | Chiapas | Francisco León | Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 2471,988 | 2471,988 | 2471,988 | 2471,988 | 2471,988 | 2471,988 | 2471,988 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 185 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: |
| 08P1704049 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme 30610 | 30610 | Chiapas | Francisco León | Barra Trinidad (Trinidad) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2799,542 | 2799,542 | 2799,542 | 2799,542 | 2799,542 | 2799,542 | 2799,542 | 100.00 | 00 | Otros | 117 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: LAS METAS SON LAS DEVIDIDAS BENEFICIARIAS, QUE SON 16 / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Reconstrucción De Terrazas Con Obras De Drenaje Y Movimiento De Tierra Sobre Arriba A Nuevo San Miguel - 29781 | 29781 | Chiapas | Francisco León | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 2935,216 | 2935,216 | 2935,216 | 2935,216 | 2935,216 | 2935,216 | 2935,216 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 205 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | 13903 Servicios Integrales 30520 | 30520 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2645,495 | 2645,495 | 2645,495 | 2645,495 | 2645,495 | 2645,495 | 2645,495 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: |
| 08P1704049 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Recursos Humanos - 30729 | 30729 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2107,582 | 2107,582 | 2107,582 | 2107,582 | 2107,582 | 2107,582 | 2107,582 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: FOMEB CIBO CIBOS PROPORCIONADOS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 30705 | 30705 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3322,741 | 3322,741 | 3322,741 | 3322,741 | 3322,741 | 3322,741 | 3322,741 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: |
| 08P1704049 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 29840 | 29840 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,864,118 | 51,864,118 | 51,864,118 | 51,864,118 | 51,864,118 | 51,864,118 | 51,864,118 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 369 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 29730 | 29730 | Chiapas | Francisco León | San Miguel Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 52,710,090 | 52,710,090 | 52,710,090 | 52,710,090 | 52,710,090 | 52,710,090 | 52,710,090 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 128 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: |
| 08P1704049 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 29749 | 29749 | Chiapas | Francisco León | Guadalupe Sardiña | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 51,339,987 | 51,339,987 | 51,339,987 | 51,339,987 | 51,339,987 | 51,339,987 | 51,339,987 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 265 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: |
| 08P1704049 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario - 29815 | 29815 | Chiapas | Francisco León | Mexya Garzañ (Ocho de Olivos) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 52,083,256 | 52,083,256 | 52,083,256 | 52,083,256 | 52,083,256 | 52,083,256 | 52,083,256 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 581 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario - 29836 | 29836 | Chiapas | Francisco León | Nuevo Paraiso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,661,322 | 51,661,322 | 51,661,322 | 51,661,322 | 51,661,322 | 51,661,322 | 51,661,322 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 203 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Construcción De Una Aula De Educación De Doce Por Ocho Ejido Roberto Herreros 27166 | 27166 | Chiapas | Hapastepéc | Roberto Herreros | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 5182,347 | 5182,347 | 5182,347 | 5182,347 | 5182,347 | 5182,347 | 5182,347 | 100.00 | 00 | Otros | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Ninguno / Físico: DE TERMINO LA OBRA / REGISTRO: NINGUNO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Ejido Abasón Castellanos - 27600 | 27600 | Chiapas | Hapastepéc | Abasón Castellanos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HAPASTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5276,650 | 5276,650 | 5276,650 | 5276,650 | 5276,650 | 5276,650 | 5276,650 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 18 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Ninguno / Físico: DE TERMINO LA OBRA / REGISTRO: NINGUNO |
| 08P1704049 | Rehabilitación De Camino Rural - 32683 | 32683 | Chiapas | Hazpa de Hadero | Granado Talonague | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HAZPA DE HADERO | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 51,388,319 | 51,388,319 | 51,388,319 | 51,388,319 | 51,388,319 | 51,388,319 | 51,388,319 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,177 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: LA OBRA ES COMPLETO FINANCIERAMENTE EN EL ÚLTIMO SEMESTRE, POR PROBLEMAS DE PRESUPUESTO. / FÍSICO: LA OBRA ES COMPLETO FINANCIERAMENTE Y FÍSICO DE REGISTRO POR PROBLEMAS DE MUCHA LÍQUIDA. / REGISTRO: EL CAMBIO METRO CUADRO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Rehabilitación De Camino Rural Teobas Fierro Independencia Hidalgo Totonague - 28280 | 28280 | Chiapas | Hazpa de Hadero | Hidalgo Totonague | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HAZPA DE HADERO | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 5821,716 | 5821,716 | 5821,716 | 5821,716 | 5821,716 | 5821,716 | 5821,716 | 100.00 | 00 | Otros | 289 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: LA OBRA QUEDÓ COMPLETA EN LA META ANTES DE LA META. / REGISTRO: EL CAMBIO METRO CUADRO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Construcción De Comedor Comunitario - 29191 | 29191 | Chiapas | Huitán | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 51,219,880 | 51,219,880 | 51,219,880 | 51,219,880 | 5609,940 | 5609,940 | 5609,940 | 50.00 | 00 | Metros Cuadrados | 453 | 100.00 | 50.00 | Financiera: SE DIO ANTICIPO / FÍSICO: / REGISTRO: |
| 08P1704049 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Principal De San Isidro Segunda Etapa - 29154 | 29154 | Chiapas | Huitán | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITÁN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 5207,148 | 5207,148 | 5207,148 | 5207,148 | 5207,148 | 5207,148 | 5207,148 | 100.00 | 00 | Otros | 169 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: |
| 08P1704049 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Principal De San Isidro - 28878 | 28878 | Chiapas | Huitán | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITÁN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 5806,177 | 5806,177 | 5806,177 | 5806,177 | 5806,177 | 5806,177 | 5806,177 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 169 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08P1704049 | Mejoramiento De Diecisiete Viviendas Cuarta Comunitario - 27448 | 27448 | Chiapas | Huitán | Duraznal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------------|---------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|-----------------|------------------|---|-----------|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudo (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 08011504045 | Remedio Psicológico en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15082497A | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Secuon | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 08011704049 | Aplicación Del Sistema De Agua Potable - 276455 | 276455 | Chiapas | Huehuetán | Yajou | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE HUEHUETÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,438,161 | \$1,438,161 | \$1,438,161 | \$1,438,161 | \$1,438,161 | \$1,438,161 | \$1,438,161 | 50.00 | 00 | Metros Lineales | 265 | 100.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704049 | Construcción De Senta y Cauce Por El Área De Mill Habitaciones Cuarenta Y Nueve En Para El Mejor Abastecimiento De Agua Pluvial - 268844 | 268844 | Chiapas | Huehuetán | Tzajob | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE HUEHUETÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,794,000 | \$1,794,000 | \$1,794,000 | \$1,794,000 | \$1,794,000 | \$1,794,000 | \$1,794,000 | 100.00 | 00 | Otros | 187 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704049 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 210229 | 210229 | Chiapas | Mapastrtec | Mapastrtec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTREC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2158,442 | 2158,442 | 2158,442 | 2158,442 | 2158,442 | 2158,442 | 2158,442 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Ninguno / Física: DE TERMINO LA OBRAS / Registro: NINGUNO | |
| 08011704049 | Cursos De Capacitación - 210273 | 210273 | Chiapas | Mapastrtec | Mapastrtec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA IAP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$211,256 | \$211,256 | \$211,256 | \$211,256 | \$211,256 | \$211,256 | \$211,256 | \$211,256 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Ninguno / Física: DE TERMINO LA OBRAS / Registro: NINGUNO |
| 08011704049 | Adquisición De Software Y Hardware - 210273 | 210273 | Chiapas | Mapastrtec | Mapastrtec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTREC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$475,324 | \$475,324 | \$475,324 | \$475,324 | \$475,324 | \$475,324 | \$475,324 | \$475,324 | 100.00 | 00 | Equipamiento | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Ninguno / Física: SE ADQUIRIÓ TODO EL EQUIPAMIENTO / Registro: NINGUNO |
| 08011704049 | Rehabilitación De Techos Firmes Localidades Varías - 267860 | 267860 | Chiapas | Mapastrtec | Mapastrtec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTREC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$206,288 | \$206,288 | \$206,288 | \$206,288 | \$206,288 | \$206,288 | \$206,288 | \$206,288 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 63 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Ninguno / Física: DE TERMINO LA OBRAS / Registro: NINGUNO |
| 08011704049 | Rehabilitación De Techos Firmes En Barrio Santa Cruz 276086 | 276086 | Chiapas | Mapastrtec | Mapastrtec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTREC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$961,037 | \$961,037 | \$961,037 | \$961,037 | \$961,037 | \$961,037 | \$961,037 | \$961,037 | 100.00 | 00 | Otros | 37 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Ninguno / Física: DE TERMINO LA OBRAS / Registro: NINGUNO |
| 08011704049 | Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 276092 | 276092 | Chiapas | Mapastrtec | Mapastrtec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTREC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$312,543 | \$312,543 | \$312,543 | \$312,543 | \$312,543 | \$312,543 | \$312,543 | \$312,543 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 325 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Ninguno / Física: DE TERMINO LA OBRAS / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704049 | Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico Barrio Santa Cecilia Octava Calle Oriente Entre Píntula Y Decena Av Sur - 276083 | 276083 | Chiapas | Mapastrtec | Mapastrtec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTREC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$566,114 | \$566,114 | \$566,114 | \$566,114 | \$566,114 | \$566,114 | \$566,114 | \$566,114 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 470 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Ninguno / Física: DE TERMINO LA OBRAS / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704049 | Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico Barrio Santa Cecilia - 276057 | 276057 | Chiapas | Mapastrtec | Mapastrtec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTREC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$944,974 | \$944,974 | \$944,974 | \$944,974 | \$944,974 | \$944,974 | \$944,974 | \$944,974 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 470 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Ninguno / Física: DE TERMINO LA OBRAS / Registro: NINGUNO |
| 08011704049 | Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico Barrio San Miguel Decena Y Once Calle Poniente Entre Segunda Y Cuarta Av Sur - 276076 | 276076 | Chiapas | Mapastrtec | Mapastrtec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTREC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$862,507 | \$862,507 | \$862,507 | \$862,507 | \$862,507 | \$862,507 | \$862,507 | \$862,507 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 680 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Ninguno / Física: DE TERMINO LA OBRAS / Registro: NINGUNO |
| 08011704049 | Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico Barrio San Miguel Once Calle Poniente Entre Segunda Y Cuarta Av Sur - 276068 | 276068 | Chiapas | Mapastrtec | Mapastrtec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTREC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$703,255 | \$703,255 | \$703,255 | \$703,255 | \$703,255 | \$703,255 | \$703,255 | \$703,255 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 680 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Ninguno / Física: DE TERMINO LA OBRAS / Registro: NINGUNO |
| 08011704049 | Construcción De Casco Dormitorio Barrio Porecelio - 277036 | 277036 | Chiapas | Mapastrtec | Mapastrtec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTREC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$637,132 | \$637,132 | \$637,132 | \$637,132 | \$637,132 | \$637,132 | \$637,132 | \$637,132 | 100.00 | 00 | Vivienda | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Ninguno / Física: DE TERMINO LA OBRAS / Registro: NINGUNO |
| 08011704049 | 3501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Troncales, Adven, Motocicletas, Sencetas Y Fluviales - 233399 | 233399 | Chiapas | Mapastrtec | Mapastrtec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | 100.00 | 00 | Vehículos | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Ninguno / Física: DE TERMINO EL PROYECTO / Registro: NINGUNO |
| 08011704049 | 523 Aplicación De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 233397 | 233397 | Chiapas | Mapastrtec | Mapastrtec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$467,537 | \$467,537 | \$467,537 | \$467,537 | \$467,537 | \$467,537 | \$467,537 | \$467,537 | 100.00 | 00 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Ninguno / Física: DE TERMINO EL PROYECTO / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704049 | Construcción De Una Aula De Estructura No De Seta Por Codo R100 Abraham González Melao - 277067 | 277067 | Chiapas | Mapastrtec | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTREC | Educación | En Ejecución | 2017 | \$182,347 | \$182,347 | \$182,347 | \$182,347 | \$182,347 | \$182,347 | \$182,347 | \$182,347 | 100.00 | 00 | Otros | 147 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Ninguno / Física: DE TERMINO LA OBRAS / Registro: NINGUNO |
| 08011704049 | Construcción De Piso Firme C/100 Abraham González - 277439 | 277439 | Chiapas | Mapastrtec | Abraham González | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTREC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$241,614 | \$241,614 | \$241,614 | \$241,614 | \$241,614 | \$241,614 | \$241,614 | \$241,614 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 107 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Ninguno / Física: DE TERMINO LA OBRAS / Registro: NINGUNO |
| 08011704049 | Construcción De Una Aula De Estructura No De Seta Por Codo R100 Abraham González - 277139 | 277139 | Chiapas | Mapastrtec | Abraham González | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTREC | Educación | En Ejecución | 2017 | \$182,347 | \$182,347 | \$182,347 | \$182,347 | \$182,347 | \$182,347 | \$182,347 | \$182,347 | 100.00 | 00 | Otros | 57 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Ninguno / Física: DE TERMINO LA OBRAS / Registro: NINGUNO |
| 08011704049 | Construcción De Piso Firme Huemulera El Animal - 287922 | 287922 | Chiapas | Mapastrtec | El Animal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTREC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$54,119 | \$54,119 | \$54,119 | \$54,119 | \$54,119 | \$54,119 | \$54,119 | \$54,119 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Ninguno / Física: DE TERMINO LA OBRAS / Registro: NINGUNO |
| 08011704049 | Construcción De Sanitarios Banqueta San José - 276884 | 276884 | Chiapas | Mapastrtec | San José | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTREC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$671,123 | \$671,123 | \$671,123 | \$671,123 | \$671,123 | \$671,123 | \$671,123 | \$671,123 | 100.00 | 00 | Pisos | 14 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Ninguno / Física: DE TERMINO LA OBRAS / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704049 | Rehabilitación De Techos Firmes Banqueta El Ayotal - 277468 | 277468 | Chiapas | Mapastrtec | El Ayotal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTREC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$121,203 | \$121,203 | \$121,203 | \$121,203 | \$121,203 | \$121,203 | \$121,203 | \$121,203 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 98 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Ninguno / Física: DE TERMINO LA OBRAS / Registro: NINGUNO |
| 08011704049 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Entre El Moral Y Huemulera A Nueva Independencia - 286213 | 286213 | Chiapas | Mazapa de Hadero | Nueva Independencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE HADERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$278,319 | \$278,319 | \$278,319 | \$278,319 | \$278,319 | \$278,319 | \$278,319 | \$278,319 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 221 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Ninguno / Física: DE TERMINO LA OBRAS / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704049 | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Tierra Blanca Cambá Huemulera En Tramo Alisado - 286234 | 286234 | Chiapas | Mazapa de Hadero | El Buzón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE HADERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$232,071 | \$232,071 | \$232,071 | \$232,071 | \$232,071 | \$232,071 | \$232,071 | \$232,071 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 161 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Ninguno / Física: DE TERMINO LA OBRAS / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704049 | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Huemulera Huemulera A Barrio Cuarta - 338550 | 338550 | Chiapas | Mazapa de Hadero | Cañera | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE HADERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,132,620 | \$1,132,620 | \$1,132,620 | \$1,132,620 | \$1,132,620 | \$1,132,620 | \$1,132,620 | \$1,132,620 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 49 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Ninguno / Física: DE TERMINO LA OBRAS / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704049 | Mejoramiento De Camino Rural Tramo El Mazapa De Hadero Mejoramiento De La Frontera San José - 338124 | 338124 | Chiapas | Mazapa de Hadero | San José | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE HADERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$727,870 | \$727,870 | \$727,870 | \$727,870 | \$727,870 | \$727,870 | \$727,870 | \$727,870 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 426 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Ninguno / Física: DE TERMINO LA OBRAS / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704049 | 3303 Servicio Integrados 28212 | 28212 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$116,000 | \$116,000 | \$116,000 | \$116,000 | \$116,000 | \$116,000 | \$116,000 | \$116,000 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704049 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 287436 | 287436 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 205 | 100.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704049 | Construcción De Techo Firme - 257884 | 257884 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$45,145 | \$55,145 | \$55,145 | \$55,145 | \$55,145 | \$55,145 | \$55,145 | \$55,145 | 100.00 | 00 | Otros | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704049 | Construcción De Techo Firme - 257883 | 257883 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$59,583 | \$59,583 | \$59,583 | \$59,583 | \$59,583 | \$59,583 | \$59,583 | \$59,583 | 100.00 | 00 | Otros | 5 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------------|---------------|------------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Modificado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 08011504015 | Empleado Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17062497a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo - 237829 | 237829 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$61,749 | \$33,143 | \$33,143 | \$33,143 | \$33,143 | \$33,143 | \$33,143 | 100.00 | 00 | Otros | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo - 237792 | 237792 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$62,310 | \$33,143 | \$33,143 | \$33,143 | \$33,143 | \$33,143 | \$33,143 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 08011704019 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica - 239832 | 239832 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$917,324 | \$917,324 | \$917,324 | \$917,324 | \$917,324 | \$917,324 | 100.00 | 00 | Otros | 175 | 100.00 | 20.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo - 224516 | 224516 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$87,336 | \$204,390 | \$204,390 | \$204,390 | \$204,390 | \$204,390 | \$204,390 | 100.00 | 00 | Otros | 29 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo - 224455 | 224455 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$146,794 | \$204,390 | \$204,390 | \$204,390 | \$204,390 | \$204,390 | \$204,390 | 100.00 | 00 | Otros | 43 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Bodega Perimetral En La Escuela Secundaria Salomon González Blanco - 218280 | 218280 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$287,900 | \$287,900 | 82.26 | 00 | Hectos lineales | 6,838 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Comedor Comunitario - 218003 | 218003 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$598,440 | \$598,440 | 99.74 | 00 | Otros | 6,838 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: | |
| 08011704019 | Construcción De Canal Fluvial - 212864 | 212864 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$176,707 | \$176,707 | \$176,707 | \$176,707 | \$176,707 | \$176,707 | \$176,707 | 100.00 | 00 | Hectos lineales | 6,838 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Aplicación De Software Y Hardware - 213147 | 213147 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$85,294 | \$85,294 | \$85,294 | \$85,294 | \$85,294 | \$85,294 | \$85,294 | 100.00 | 00 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Rehabilitación De Canal Fluvial - 230140 | 230140 | Chiapas | Mazatán | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$342,800 | \$342,800 | \$342,800 | \$342,800 | \$342,800 | \$310,000 | \$310,000 | 90.73 | 00 | Hectos lineales | 600 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 241183 | 241183 | Chiapas | Mazatán | Agüitas Serdán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$358,592 | \$358,592 | \$358,592 | \$358,592 | \$358,592 | \$309,218 | \$309,218 | 86.24 | 00 | Vivienda | 0 | 100.00 | 80.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Bodega Perimetral En Jardín De Niños Mujeres - 225258 | 225258 | Chiapas | Mazatán | San José el Hueyate | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$316,420 | \$316,420 | \$316,420 | \$316,420 | \$316,420 | \$316,420 | \$316,420 | 99.61 | 00 | Hectos lineales | 756 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Tendido De Cable En Escuela Primaria Rito Campesino - 212991 | 212991 | Chiapas | Mazatán | San José el Hueyate | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,713,694 | \$1,713,694 | \$1,713,694 | \$1,713,694 | \$1,594,482 | \$1,594,482 | 93.04 | 00 | Otros | 756 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704019 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica - 239976 | 239976 | Chiapas | Mazatán | Buenos Aires | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$186,900 | \$186,900 | \$186,900 | \$186,900 | \$186,900 | \$186,900 | \$186,900 | 100.00 | 00 | Otros | 50 | 100.00 | 50.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Mejoramiento De Aula En Cobeh Escolar Cuercera Y Don - 233662 | 233662 | Chiapas | Mazatán | Buenos Aires | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$358,493 | \$358,493 | \$358,493 | \$358,493 | \$358,493 | \$337,230 | \$337,230 | 93.83 | 00 | Otros | 4,260 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 217254 | 217254 | Chiapas | Mazatán | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$409,810 | \$409,810 | \$409,810 | \$409,810 | \$409,810 | \$300,020 | \$300,020 | 73.21 | 00 | Vivienda | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo - 286430 | 286430 | Chiapas | Mazatán | Cuatro Caminos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$149,701 | \$149,701 | \$149,701 | \$149,701 | \$149,701 | \$149,321 | \$149,321 | 99.99 | 00 | Otros | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 217177 | 217177 | Chiapas | Mazatán | Cuatro Caminos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$307,364 | \$307,364 | \$307,364 | \$307,364 | \$307,364 | \$307,364 | \$307,364 | 100.00 | 00 | Vivienda | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo - 218969 | 218969 | Chiapas | Mazatán | Emiliano Zapata (Los Veriltes) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$495,162 | \$495,162 | \$495,162 | \$495,162 | \$495,162 | \$495,162 | \$495,162 | 100.00 | 00 | Otros | 210 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 221762 | 221762 | Chiapas | Mazatán | Paxtal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$246,117 | \$1,434,366 | \$1,434,366 | \$1,434,366 | \$1,434,366 | \$1,434,366 | \$1,434,366 | 100.00 | 00 | Vivienda | 33 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Revestimiento De Camión - 218113 | 218113 | Chiapas | Mazatán | San Andrés Joyabaj | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$499,630 | \$499,630 | \$499,630 | \$499,630 | \$499,630 | \$493,349 | \$493,349 | 98.74 | 00 | Otros | 499 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fermo - 230478 | 230478 | Chiapas | Mazatán | San José de los Llanos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$246,900 | \$33,143 | \$33,143 | \$33,143 | \$33,143 | \$33,143 | \$33,143 | 100.00 | 00 | Otros | 32 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 249511 | 249511 | Chiapas | Mazatán | San José de los Llanos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$307,364 | \$1,434,366 | \$1,434,366 | \$1,434,366 | \$1,434,366 | \$1,434,366 | \$1,434,366 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De La Segunda Etapa De Bodega Perimetral En Escuela "Telesecundaria Benito Juárez" - 213023 | 213023 | Chiapas | Mazatán | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$272,641 | \$272,641 | \$272,641 | \$272,641 | \$272,641 | \$237,624 | \$237,624 | 87.16 | 00 | Hectos lineales | 414 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 221830 | 221830 | Chiapas | Mazatán | El Triunfo (Santa Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$307,364 | \$1,434,366 | \$1,434,366 | \$1,434,366 | \$1,434,366 | \$1,434,366 | \$1,434,366 | 100.00 | 00 | Vivienda | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 221813 | 221813 | Chiapas | Mazatán | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$246,117 | \$1,434,366 | \$1,434,366 | \$1,434,366 | \$1,434,366 | \$1,434,366 | \$1,434,366 | 100.00 | 00 | Vivienda | 32 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Bodega Perimetral En Jardín De Niños Emiliano Zapata Uno - 241886 | 241886 | Chiapas | Mazatán | Emiliano Zapata Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$269,900 | \$269,900 | 89.98 | 00 | Hectos lineales | 116 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Revestimiento De Camión - 235040 | 235040 | Chiapas | Mazatán | Adolfo Ruiz Cortines | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$295,641 | \$295,641 | 98.55 | 00 | Otros | 849 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 234816 | 234816 | Chiapas | Mazatán | Adolfo Ruiz Cortines | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$204,900 | \$204,900 | \$204,900 | \$204,900 | \$204,900 | \$204,900 | \$204,900 | 100.00 | 00 | Vivienda | 21 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Bodega Perimetral En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero - 218208 | 218208 | Chiapas | Mazatán | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$313,048 | \$313,048 | 89.44 | 00 | Hectos lineales | 191 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 08011704019 | Aplicación De Comedor Comunitario - 247620 | 247620 | Chiapas | Mazatán | Rogelio Peñalosa Arroyo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$139,000 | \$139,000 | \$139,000 | \$139,000 | \$139,000 | \$138,000 | \$138,000 | 99.28 | 00 | Otros | 650 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |

Total: 12623

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|--------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| 08011504015 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15082497A | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 08017104019 | Construcción De Techo Fermo - 231887 | 231887 | Chiapas | Maratón | Badenia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2179,403 | 2179,403 | 2179,403 | 2179,403 | 2179,403 | 2179,273 | 2179,273 | 99.93 | 00 | Otros | 51 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | | |
| 08017104019 | Construcción De Camión Comunitario - 231896 | 231896 | Chiapas | Maratón | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 5742,881 | 5742,881 | 5742,881 | 5742,881 | 5742,881 | 5680,567 | 5680,567 | 91.61 | 00 | Otros | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | | |
| 08017104019 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En Barrio La Ceiba - 231942 | 231942 | Chiapas | Mapastrucpec | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTRUCPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2878,234 | 2878,234 | 2878,234 | 2878,234 | 2878,234 | 2878,234 | 2878,234 | 100.00 | 00 | Otros | 440 | 100.00 | 100.00 | Financiera: NINGUNO / Fisica: SE TERMINO LA OBR / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 08017104019 | Construcción De Piso Fermo Barrio Weintón De Rego Ejido Senecepa - 231970 | 231970 | Chiapas | Mapastrucpec | Senecepa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTRUCPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5448,791 | 5448,791 | 5448,791 | 5448,791 | 5448,791 | 5448,791 | 5448,791 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera: NINGUNO / Fisica: SE TERMINO LA OBR / Registro: NINGUNO | | |
| 08017104019 | Construcción De Techo Fermo - 287152 | 287152 | Chiapas | Maratón | Marta R. Gómez (Plata Aérea) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2179,403 | 2179,403 | 2179,403 | 2179,403 | 2179,403 | 2174,673 | 2174,673 | 99.58 | 00 | Otros | 59 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | | |
| 08017104019 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica - 231944 | 231944 | Chiapas | Maratón | Marta R. Gómez (Plata Aérea) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2586,346 | 2586,346 | 2586,346 | 2586,346 | 2586,346 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Otros | 123 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | | |
| 08017104019 | Construcción De Techo Fermo - 257952 | 257952 | Chiapas | Maratón | Eleonorewa de Abril | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2291,092 | 2291,092 | 2291,092 | 2291,092 | 2291,092 | 2290,672 | 2290,672 | 99.86 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | | |
| 08017104019 | Construcción De Techo Fermo - 249415 | 249415 | Chiapas | Maratón | Guadalupe Nuevo Rincón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2145,721 | 2145,721 | 2145,721 | 2145,721 | 2145,721 | 2145,221 | 2145,221 | 99.59 | 00 | Otros | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 08017104019 | Construcción De Techo Fermo - 286746 | 286746 | Chiapas | Maratón | El Roble | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2160,541 | 2160,541 | 2160,541 | 2160,541 | 2160,541 | 2159,882 | 2159,882 | 99.59 | 00 | Otros | 61 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | | |
| 08017104019 | Construcción De Techo Fermo - 221895 | 221895 | Chiapas | Maratón | Cuatro Cameros Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 282,311 | 282,311 | 282,311 | 282,311 | 282,311 | 282,311 | 282,311 | 282,311 | 100.00 | 00 | Otros | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017104019 | Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Cuarta Oriente Barrio Barrio Guadalupe - 317283 | 317283 | Chiapas | Nicolás Ruiz | Nicolás Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2359,875 | 2359,875 | 2359,875 | 2359,875 | 2359,875 | 2359,875 | 2359,875 | 2359,875 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 85 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | |
| 08017104019 | Aplicación De La Red De Agua Potable En Calle Cuarta Oriente Barrio Barrio Guadalupe - 317289 | 317289 | Chiapas | Nicolás Ruiz | Nicolás Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2185,464 | 2185,464 | 2185,464 | 2185,464 | 2185,464 | 2185,464 | 2185,464 | 2185,464 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 85 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | |
| 08017104019 | Rehabilitación De Diferentes Caminos Anticamiónes Primera Etapa - 246792 | 246792 | Chiapas | Nicolás Ruiz | Nicolás Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2635,149 | 2635,149 | 2635,149 | 2635,149 | 2635,149 | 2635,149 | 2635,149 | 2635,149 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 4,277 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | |
| 08017104019 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Cuarta Oriente Barrio Barrio Guadalupe - 317289 | 317289 | Chiapas | Nicolás Ruiz | Nicolás Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21,254,102 | 21,254,102 | 21,254,102 | 21,254,102 | 21,254,102 | 21,254,102 | 21,254,102 | 21,254,102 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 270 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | |
| 08017104019 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Delicido En Calle Cuarta Sur Oriente Av Central Y Calle Terceera Sur Barrio San José - 198283 | 306285 | Chiapas | Nicolás Ruiz | Nicolás Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21,298,387 | 21,298,387 | 21,298,387 | 21,298,387 | 21,298,387 | 21,298,387 | 21,298,387 | 21,298,387 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | |
| 08017104019 | Rehabilitación Del Camino Nicolas Ruiz A Metamorfo - 302213 | 302213 | Chiapas | Nicolás Ruiz | Nicolás Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 2389,424 | 2389,424 | 2389,424 | 2389,424 | 2389,424 | 2389,424 | 2389,424 | 2389,424 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 4,277 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | |
| 08017104019 | Rehabilitación De La Carretera Nicolas Ruiz A Vicente Guerrero - 302716 | 302716 | Chiapas | Nicolás Ruiz | Nicolás Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 2387,928 | 2387,928 | 2387,928 | 2387,928 | 2387,928 | 2387,928 | 2387,928 | 2387,928 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 4,277 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | |
| 08017104019 | Rehabilitación Del Camino Nicolas Ruiz Acceso Al Pantón Municipal Y Rehabilitación Del Acceso Al Camino El Altopollío - 294477 | 294477 | Chiapas | Nicolás Ruiz | Nicolás Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 2194,806 | 2194,806 | 2194,806 | 2194,806 | 2194,806 | 2194,806 | 2194,806 | 2194,806 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 4,277 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | |
| 08017104019 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Primera Etapa - 257598 | 257598 | Chiapas | Nicolás Ruiz | Nicolás Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 22,134,841 | 22,134,841 | 22,134,841 | 22,134,841 | 22,134,841 | 22,134,841 | 22,134,841 | 22,134,841 | 100.00 | 00 | Otros | 4,277 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017104019 | Rehabilitación De Carreteras Concretas En El Drenaje De Cometas Y Extracción De Desechos En Tramo Asatlán - 298223 | 298223 | Chiapas | Nicolás Ruiz | Nicolás Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | 2131,309 | 2131,309 | 2131,309 | 2131,309 | 2131,309 | 2131,309 | 2131,309 | 2131,309 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 4,277 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | |
| 08017104019 | Rehabilitación De Techo Fermo - 302921 | 302921 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2135,784 | 2135,784 | 2135,784 | 2135,784 | 2135,784 | 2135,784 | 2135,784 | 2135,784 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FRENQUITADA / Fisica: OBRA FRENQUITADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017104019 | Construcción De Piso Fermo - 231896 | 231896 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2185,818 | 2185,818 | 2185,818 | 2185,818 | 2185,818 | 2185,818 | 2185,818 | 2185,818 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FRENQUITADA / Fisica: OBRA FRENQUITADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017104019 | Construcción De Tanque De Agua Potable - 198844 | 198844 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2369,911 | 2369,911 | 2369,911 | 2369,911 | 2369,911 | 2369,911 | 2369,911 | 2369,911 | 100.00 | 00 | Otros | 386 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FRENQUITADA / Fisica: OBRA FRENQUITADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017104019 | Rehabilitación De Techo Fermo - 331887 | 331887 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2144,191 | 2144,191 | 2144,191 | 2144,191 | 2144,191 | 2144,191 | 2144,191 | 2144,191 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FRENQUITADA / Fisica: OBRA FRENQUITADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08017104019 | Construcción De Piso Fermo - 78207 | 78207 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2417,284 | 2400,401 | 2400,401 | 2400,401 | 2400,401 | 2400,401 | 2400,401 | 2400,401 | 2400,401 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Fisica: obra finalizada / Registro: |
| 08017104019 | Rehabilitación De Techo Fermo - 78218 | 78218 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2309,401 | 2417,284 | 2417,284 | 2417,284 | 2417,284 | 2417,284 | 2417,284 | 2417,284 | 2417,284 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Fisica: obra finalizada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08017104019 | Construcción De Piso Fermo - 257421 | 257421 | Chiapas | Acaoyagala | Los Amates | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2344,233 | 2344,233 | 2344,233 | 2344,233 | 2344,233 | 2344,233 | 2344,233 | 2344,233 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 190 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA | |
| 08017104019 | Construcción De Piso Fermo - 271633 | 271633 | Chiapas | Acaoyagala | Arvin | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 277,864 | 277,864 | 277,864 | 277,864 | 277,864 | 277,864 | 277,864 | 277,864 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA | |
| 08017104019 | Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio San Sebastián - 231897 | 331097 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2331,733 | 2331,733 | 2331,733 | 2331,733 | 2331,733 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Metros Lineales | 14 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | | |
| 08017104019 | Pavimentación De Calle Con Concreto Heteráctico - 330364 | 330364 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|--------------------------|--|--------|------------------------|--|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------|---|------------------|-----------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convencio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Overtorgado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 08011504015 | Remediación Ambiental en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17082497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Tila, Guastamán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | |
| 08011704015 | Pavimentación de Calle Con Concreto Hídrico | 33179 | Chiapas | Ocoatepec | Ocoatepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,450,000 | \$1,450,000 | \$1,450,000 | \$1,450,000 | \$1,450,000 | 00 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 4,463 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| 08011704015 | Cursos de Capacitación y Actualización de Personal en la Formación de Los Docentes Docentes Municipales - 355539 | 35539 | Chiapas | Ocoatepec | Ocoatepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$208,733 | \$208,733 | \$208,733 | \$208,733 | \$208,733 | \$208,733 | \$208,733 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | | |
| 08011704015 | Creación y Actualización de La Normatividad Municipal de Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 355539 | 35539 | Chiapas | Ocoatepec | Ocoatepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$272,000 | \$272,000 | \$272,000 | \$272,000 | \$272,000 | \$272,000 | \$272,000 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | | |
| 08011704015 | Construcción de Piso Firme En La Cabecera Municipal - 307920 | 30792 | Chiapas | Ocoatepec | Ocoatepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$405,963 | \$405,963 | \$405,963 | \$405,963 | \$405,963 | \$405,963 | \$405,963 | 100.00 | 00 | Otros | 35 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: | | |
| 08011704015 | Construcción de Techo Firme En La Cabecera Municipal - 307920 | 30792 | Chiapas | Ocoatepec | Ocoatepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$585,190 | \$585,190 | \$585,190 | \$585,190 | \$585,190 | \$585,190 | \$585,190 | 100.00 | 00 | Otros | 35 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: | | |
| 08011704015 | Construcción de Seta Cuartos Doratorios En El Barrio Tila - 325237 | 32537 | Chiapas | Ocoatepec | Ocoatepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$341,160 | \$341,160 | \$341,160 | \$341,160 | \$341,160 | \$341,160 | \$341,160 | \$341,160 | 100.00 | 00 | Otros | 6 | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| 08011704015 | Construcción de Techo Firme En El Barrio San Martí - 307854 | 30785 | Chiapas | Ocoatepec | Ocoatepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$784,907 | \$784,907 | \$784,907 | \$784,907 | \$784,907 | \$784,907 | \$784,907 | 100.00 | 00 | Otros | 37 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: | | |
| 08011704015 | Adquisición de Software Y Hardware - 305429 | 30549 | Chiapas | Ocoatepec | Ocoatepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$334,203 | \$334,203 | \$334,203 | \$334,203 | \$334,203 | \$334,203 | \$334,203 | \$334,203 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| 08011704015 | Construcción de Piso Firme En El Barrio San Martín - 307853 | 30783 | Chiapas | Ocoatepec | Ocoatepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$544,418 | \$544,418 | \$544,418 | \$544,418 | \$544,418 | \$544,418 | \$544,418 | \$544,418 | 100.00 | 00 | Otros | 37 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| 08011704015 | Construcción de Teñita Y Un Techo Firme En El Barrio Tila - 300471 | 30047 | Chiapas | Ocoatepec | Ocoatepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$412,340 | \$412,340 | \$412,340 | \$412,340 | \$412,340 | \$412,340 | \$412,340 | \$412,340 | 100.00 | 00 | Otros | 31 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO. | |
| 08011704015 | Construcción de Teñita Y Un Techo Firme En El Barrio Tila - 303334 | 30334 | Chiapas | Ocoatepec | Ocoatepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$646,044 | \$646,044 | \$646,044 | \$646,044 | \$646,044 | \$646,044 | \$646,044 | \$646,044 | 100.00 | 00 | Otros | 31 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704015 | Construcción de Vivienda Rural Para La Cabecera Municipal De Ocoatepec - 204432 | 20443 | Chiapas | Ocoatepec | Ocoatepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$277,560 | \$277,560 | \$277,560 | \$277,560 | \$277,560 | \$277,560 | \$277,560 | \$277,560 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 21 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO. | |
| 08011704015 | Revestimiento de Camino Rural Para La Cabecera Municipal De San Pedro Buzaco - 293722 | 29372 | Chiapas | Ocoatepec | Ocoatepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$4,898,121 | \$4,898,121 | \$4,898,121 | \$4,898,121 | \$4,898,121 | \$4,898,121 | \$4,898,121 | \$4,898,121 | 100.00 | 00 | Otros | 10,543 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| 08011704015 | Construcción De Un Cuarto Doratorio - 340851 | 34085 | Chiapas | Ateneango de La Frontera | El Panayal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$47,111 | \$47,111 | \$47,111 | \$47,111 | \$47,111 | \$47,111 | \$47,111 | \$47,111 | \$47,111 | 100.00 | 00 | Vivienda | 6 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704015 | Construcción De Dos Cuartos Doratorios - 340713 | 34073 | Chiapas | Ateneango de La Frontera | El Panayal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$94,233 | \$94,233 | \$94,233 | \$94,233 | \$94,233 | \$94,233 | \$94,233 | \$94,233 | \$94,233 | 100.00 | 00 | Vivienda | 14 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| 08011704015 | Construcción De Cuatro Cuartos Doratorios - 290464 | 29046 | Chiapas | La Trinitaria | Monte Verde | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,008,553 | \$1,008,553 | \$1,008,553 | \$1,008,553 | \$1,008,553 | \$1,008,553 | \$1,008,553 | \$1,008,553 | 100.00 | 00 | Vivienda | 28 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704015 | Construcción De Vivienda Cuartos Para Cocina - 232444 | 23244 | Chiapas | La Trinitaria | Canal Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,145,330 | \$1,145,330 | \$1,145,330 | \$1,145,330 | \$1,145,330 | \$1,145,330 | \$1,145,330 | \$1,145,330 | 100.00 | 00 | Otros | 52 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704015 | Construcción De Camino Dorsales Cuartos Para Cocina - 252545 | 25245 | Chiapas | La Trinitaria | Rio Grande el Orizaba | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$5,245,153 | \$5,245,153 | \$5,245,153 | \$5,245,153 | \$5,245,153 | \$5,245,153 | \$5,245,153 | \$5,245,153 | 100.00 | 00 | Otros | 234 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704015 | Construcción De Puente Vehicular De Clase Al De Clase - 209137 | 20917 | Chiapas | La Trinitaria | Rio Grande el Orizaba | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$311,684 | \$311,684 | \$311,684 | \$311,684 | \$311,684 | \$311,684 | \$311,684 | \$311,684 | \$311,684 | 100.00 | 00 | Otros | 845 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704015 | Construcción De Once Cuartos Para Cocina - 232984 | 23294 | Chiapas | La Trinitaria | San Agustín Sanja Oca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$486,754 | \$486,754 | \$486,754 | \$486,754 | \$486,754 | \$486,754 | \$486,754 | \$486,754 | \$486,754 | 100.00 | 00 | Otros | 22 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704015 | Construcción De Vivienda Cuartos Para Baño - 247691 | 24769 | Chiapas | La Trinitaria | San José Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$979,467 | \$979,467 | \$979,467 | \$979,467 | \$979,467 | \$979,467 | \$979,467 | \$979,467 | 100.00 | 00 | Otros | 52 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704015 | Construcción De Diez Cuartos Para Baño - 246130 | 24613 | Chiapas | La Trinitaria | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$362,218 | \$362,218 | \$362,218 | \$362,218 | \$362,218 | \$362,218 | \$362,218 | \$362,218 | \$362,218 | 100.00 | 00 | Otros | 20 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704015 | Construcción De Teñita Y Ocho Cuartos Para Cocina - 234341 | 23431 | Chiapas | La Trinitaria | Sabinalito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,709,044 | \$1,709,044 | \$1,709,044 | \$1,709,044 | \$1,709,044 | \$1,709,044 | \$1,709,044 | \$1,709,044 | 100.00 | 00 | Otros | 76 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704015 | Construcción De Once Cuartos Para Cocina - 234711 | 23471 | Chiapas | La Trinitaria | El Carmelito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$672,456 | \$672,456 | \$672,456 | \$672,456 | \$672,456 | \$672,456 | \$672,456 | \$672,456 | \$672,456 | 100.00 | 00 | Otros | 30 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704015 | Construcción De Trece Cuartos Para Cocina - 234344 | 23434 | Chiapas | La Trinitaria | San José las Tablas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$584,680 | \$584,680 | \$584,680 | \$584,680 | \$584,680 | \$584,680 | \$584,680 | \$584,680 | \$584,680 | 100.00 | 00 | Otros | 26 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704015 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 272713 | 27273 | Chiapas | Villá Corzo | San Julián | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$416,476 | \$416,476 | \$416,476 | \$416,476 | \$416,476 | \$416,476 | \$416,476 | \$416,476 | \$416,476 | 100.00 | 00 | Otros | 58 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704015 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 207037 | 20737 | Chiapas | Villá Corzo | San Julián | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$106,529 | \$106,529 | \$106,529 | \$106,529 | \$106,529 | \$106,529 | \$106,529 | \$106,529 | \$106,529 | 100.00 | 00 | Otros | 14 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704015 | Construcción De Once Cuartos Doratorios - 300070 | 30007 | Chiapas | La Trinitaria | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$817,956 | \$817,956 | \$817,956 | \$817,956 | \$817,956 | \$817,956 | \$817,956 | \$817,956 | \$817,956 | 100.00 | 00 | Vivienda | 22 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704015 | Instalación e Instalación de Transformador De Quince Poles - 282621 | 28261 | Chiapas | La Trinitaria | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$29,000 | \$29,000 | \$29,000 | \$29,000 | \$29,000 | \$29,000 | \$29,000 | \$29,000 | \$29,000 | 100.00 | 00 | Otros | 34 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704015 | Construcción De Siete Cuartos Para Baño - 249411 | 24941 | Chiapas | La Trinitaria | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$688,532 | \$688,532 | \$688,532 | \$688,532 | | | | | | | | | | | | |

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------|---------------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|------------------|---------------|------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Modificado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| 0801150405 | Remedio Psimétral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504297a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joinitiste Día. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801704049 | Construcción De Selo Cuartos Para Baño - 249375 | 249375 | Chiapas | La Trinitaria | El Salvador | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2222,551 | 2222,551 | 2222,551 | 2222,551 | 2222,551 | 2222,551 | 2222,551 | 100.00 | 00 | 0000 | 12 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801704049 | Construcción De Selo Cuartos Para Baño - 247387 | 247387 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5382,518 | 5382,518 | 5382,518 | 5382,518 | 5382,518 | 5382,518 | 5382,518 | 100.00 | 00 | 0000 | 20 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801704049 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 230006 | 230006 | Chiapas | Tapachula | El Edén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 557,562 | 557,562 | 557,562 | 557,562 | 557,562 | 557,562 | 557,562 | 100.00 | 00 | 0000 | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ Física / Registro: REGISTRO DE OBRAS FIM 2017. | | |
| 0801704049 | Construcción De Un Cuarto Para Baño - 231206 | 231206 | Chiapas | Tapachula | El Edén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 529,357 | 529,357 | 529,357 | 529,357 | 529,357 | 529,357 | 529,357 | 100.00 | 00 | 0000 | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ Física / Registro: REGISTRO DE OBRAS FIM 2017. | | |
| 0801704049 | Construcción De Dos Cuartos Adicionales - 310129 | 310129 | Chiapas | Tuxtán | Tuxtán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 587,983 | 587,983 | 587,983 | 587,983 | 587,983 | 587,983 | 587,983 | 100.00 | 00 | 0000 | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801704049 | Construcción De Selo Cuartos Adicionales - 310341 | 310341 | Chiapas | Tuxtán | Tuxtán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5263,898 | 5263,898 | 5263,898 | 5263,898 | 5263,898 | 5263,898 | 5263,898 | 5263,898 | 100.00 | 00 | 0000 | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Construcción De Doblete Cuartos Adicionales - 310678 | 310678 | Chiapas | Tuxtán | Tuxtán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5703,727 | 5703,727 | 5703,727 | 5703,727 | 5703,727 | 5703,727 | 5703,727 | 5703,727 | 100.00 | 00 | 0000 | 95 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Construcción De Dos Cuartos Adicionales - 234197 | 234197 | Chiapas | Tuxtán | Tuxtán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 584,447 | 584,447 | 584,447 | 584,447 | 584,447 | 584,447 | 584,447 | 584,447 | 100.00 | 00 | 0000 | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Construcción De Trea Cuartos Adicionales - 233664 | 233664 | Chiapas | Tuxtán | Tuxtán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5126,671 | 5126,671 | 5126,671 | 5126,671 | 5126,671 | 5126,671 | 5126,671 | 5126,671 | 100.00 | 00 | 0000 | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Construcción De Trea Cuartos Adicionales - 234066 | 234066 | Chiapas | Tuxtán | Tuxtán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5126,671 | 5126,671 | 5126,671 | 5126,671 | 5126,671 | 5126,671 | 5126,671 | 5126,671 | 100.00 | 00 | 0000 | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 310790 | 310790 | Chiapas | Tuxtán | Tercer Cantón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51,043,909 | 51,043,909 | 51,043,909 | 51,043,909 | 51,043,909 | 51,043,909 | 51,043,909 | 51,043,909 | 0.00 | 00 | 0000 | 115 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ ESTA OBRA QUEDÓ REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2018 / Física / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Construcción De Cinco Cuartos Adicionales - 234119 | 234119 | Chiapas | Tuxtán | Sanfilipe | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5211,118 | 5211,118 | 5211,118 | 5211,118 | 5211,118 | 5211,118 | 5211,118 | 5211,118 | 100.00 | 00 | 0000 | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 222664 | 222664 | Chiapas | Tuxtán | Francisco Sarabia Día. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,928,096 | 51,928,096 | 51,928,096 | 51,928,096 | 51,928,096 | 51,928,096 | 51,928,096 | 51,928,096 | 78.25 | 00 | 0000 | Metros lineales | 457 | 100.00 | 78.00 | Financiera/ Esta obra quedó referendada para el ejercicio 2018 / Física / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 230907 | 230907 | Chiapas | Tapachula | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 557,562 | 557,562 | 557,562 | 557,562 | 557,562 | 557,562 | 557,562 | 557,562 | 100.00 | 00 | 0000 | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ Física / Registro: REGISTRO DE OBRAS FIM 2017. | |
| 0801704049 | Construcción De Un Cuarto De Baño - 231305 | 231305 | Chiapas | Tapachula | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 529,357 | 529,357 | 529,357 | 529,357 | 529,357 | 529,357 | 529,357 | 529,357 | 100.00 | 00 | 0000 | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ Física / Registro: REGISTRO DE OBRAS FIM 2017. | |
| 0801704049 | Construcción De La Red De Agua Potable Y Tarea Comunitaria - 232911 | 232911 | Chiapas | Tapachula | Joaquín Miguel Gutiérrez (El Negrete) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 52,938,344 | 52,938,344 | 52,938,344 | 52,938,344 | 52,938,344 | 52,938,344 | 52,938,344 | 52,938,344 | 30.00 | 00 | 0000 | Metros lineales | 2,199 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FIM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Areas - 271532 | 271532 | Chiapas | Tapachula | Sanfilipe | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5860,516 | 5860,516 | 5860,516 | 5860,516 | 5860,516 | 5860,516 | 5860,516 | 5860,516 | 100.00 | 00 | 0000 | 0000 | 649 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ Física / Registro: REGISTRO DE OBRAS FIM 2017 - REGISTRO DE OBRAS FIM 2017 |
| 0801704049 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Barrio Loma De San Antonio - 284898 | 284898 | Chiapas | Tapachula | Manga de Clavo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51,404,167 | 51,404,167 | 51,404,167 | 51,404,167 | 51,404,167 | 51,404,167 | 51,404,167 | 51,404,167 | 30.00 | 00 | 0000 | 0000 | 1,055 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FIM 2017. |
| 0801704049 | Ampliación De Energía Eléctrica - 234877 | 234877 | Chiapas | Tapachula | Manga de Clavo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51,254,461 | 51,254,461 | 51,254,461 | 51,254,461 | 51,254,461 | 51,254,461 | 51,254,461 | 51,254,461 | 30.00 | 00 | 0000 | 0000 | 943 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FIM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Ampliación De Energía Eléctrica - 257051 | 257051 | Chiapas | Tapachula | Mucillo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5349,341 | 5349,341 | 5349,341 | 5349,341 | 5349,341 | 5349,341 | 5349,341 | 5349,341 | 100.00 | 00 | 0000 | 0000 | 268 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ Física / Registro: REGISTRO DE OBRAS FIM 2017 |
| 0801704049 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 230925 | 230925 | Chiapas | Tapachula | Nueva Granada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 557,562 | 557,562 | 557,562 | 557,562 | 557,562 | 557,562 | 557,562 | 557,562 | 100.00 | 00 | 0000 | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ Física / Registro: REGISTRO DE OBRAS FIM 2017. | |
| 0801704049 | Construcción De Un Cuarto Para Baño - 231263 | 231263 | Chiapas | Tapachula | Nueva Granada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 529,357 | 529,357 | 529,357 | 529,357 | 529,357 | 529,357 | 529,357 | 529,357 | 100.00 | 00 | 0000 | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ Física / Registro: REGISTRO DE OBRAS FIM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 230938 | 230938 | Chiapas | Tapachula | Progreso Pumpupa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 557,562 | 557,562 | 557,562 | 557,562 | 557,562 | 557,562 | 557,562 | 557,562 | 100.00 | 00 | 0000 | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ Física / Registro: REGISTRO DE OBRAS FIM 2017. | |
| 0801704049 | Construcción De Un Cuarto De Baño - 231324 | 231324 | Chiapas | Tapachula | Progreso Pumpupa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 529,357 | 529,357 | 529,357 | 529,357 | 529,357 | 529,357 | 529,357 | 529,357 | 100.00 | 00 | 0000 | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ Física / Registro: REGISTRO DE OBRAS FIM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Reintegro Miato En Calles - 247364 | 247364 | Chiapas | Tapachula | Puerto Medero (San Benito) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 52,647,341 | 52,647,341 | 52,647,341 | 52,647,341 | 52,647,341 | 52,647,341 | 52,647,341 | 52,647,341 | 50.00 | 00 | 0000 | Metros Cuadrados | 1,982 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FIM 2017. |
| 0801704049 | Construcción De Alumbrao Público - 232872 | 232872 | Chiapas | Tapachula | Puerto Medero (San Benito) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51,442,244 | 51,442,244 | 51,442,244 | 51,442,244 | 51,442,244 | 51,442,244 | 51,442,244 | 51,442,244 | 30.00 | 00 | 0000 | 0000 | 1,083 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 DEL FONDO III FIM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Tarea Comunitaria - 232884 | 232884 | Chiapas | Tapachula | Puerto Medero (San Benito) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 53,984,862 | 53,984,862 | 53,984,862 | 53,984,862 | 53,984,862 | 53,984,862 | 53,984,862 | 53,984,862 | 30.00 | 00 | 0000 | Metros lineales | 2,980 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FIM 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 261283 | 261283 | Chiapas | Tapachula | Raymundo Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 53,780,803 | 53,780,803 | 53,780,803 | 53,780,803 | 53,780,803 | 53,780,803 | 53,780,803 | 53,780,803 | 30.00 | 00 | 0000 | 0000 | 2,428 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FIM 2017. |
| 0801704049 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 274776 | 274776 | Chiapas | Tapachula | San Nicolás Lagatero | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|---|--------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801150405 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504247A | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801170409 | Construcción De Un Cuarto Para Baño - 23139 | 23139 | Chiapas | Tapachula | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$29,351 | \$29,351 | \$29,351 | \$29,351 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Vivienda | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: REGISTRO DE OBRAS FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Cuarto De Baños - 23948 | 23948 | Chiapas | Tapachula | 26 de Octubre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$57,562 | \$57,562 | \$57,562 | \$57,562 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Vivienda | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: REGISTRO DE OBRAS FISM 2017 |
| 0801170409 | Construcción De Un Cuarto De Baño - 23132 | 23132 | Chiapas | Tapachula | 26 de Octubre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$29,351 | \$29,351 | \$29,351 | \$29,351 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Vivienda | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: REGISTRO DE OBRAS FISM 2017. |
| 0801170409 | Construcción De Cercado De Bomas - 27430 | 27430 | Chiapas | Tapachula | Viva Mexico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,131,699 | \$1,131,699 | \$1,131,699 | \$1,131,699 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Otros | 3,556 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: REGISTRO DE OBRAS FISM 2017 |
| 0801170409 | Construcción De Ocho Cuartos Para Baño - 273979 | 273979 | Chiapas | Tapachula | Cantón Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$234,853 | \$234,853 | \$234,853 | \$234,853 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Otros | 8 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: REGISTRO DE OBRAS FISM 2017. |
| 0801170409 | Construcción De Ocho Cuartos Conserjería - 273953 | 273953 | Chiapas | Tapachula | Cantón Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$460,492 | \$460,492 | \$460,492 | \$460,492 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Otros | 8 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: REGISTRO DE OBRAS FISM 2017. |
| 0801170409 | Construcción De La Red De Agua Potable Y Trazo Definitivo - 27128 | 25798 | Chiapas | Tapachula | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,024,456 | \$1,024,456 | \$1,024,456 | \$1,024,456 | \$512,228 | \$512,228 | \$512,228 | 50.00 | 0 | Metros Lineales | 772 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE JUNIO A DICIEMBRE DEL FONDO FISM 2017. |
| 0801170409 | 0302 Proyectos Para Reparación De Drenajes - 208745 | 208745 | Chiapas | Pantepec | Pantepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$935,993 | \$935,993 | \$935,993 | \$935,993 | \$935,993 | \$935,993 | \$935,993 | 100.00 | 0 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Rehabilitación De Alcantarado Público - 231635 | 231635 | Chiapas | Pantepec | Pantepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | 100.00 | 0 | Otros | 3,400 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa 291616 | 231816 | Chiapas | Pantepec | Pantepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,434,689 | \$1,434,689 | \$1,434,689 | \$1,434,689 | \$1,434,689 | \$1,434,689 | \$1,434,689 | 100.00 | 0 | Metros Lineales | 600 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Adquisición De Software Y Hardware - 27246 | 27246 | Chiapas | Pantepec | Pantepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$233,878 | \$233,878 | \$233,878 | \$233,878 | \$233,878 | \$233,878 | \$233,878 | 100.00 | 0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica En Tramo Altiplano - 272947 | 232947 | Chiapas | Pantepec | Pantepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$621,380 | \$621,380 | \$621,380 | \$621,380 | \$621,380 | \$621,380 | \$621,380 | 100.00 | 0 | Metros Lineales | 1,820 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 272975 | 272975 | Chiapas | Pantepec | Pantepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$623,355 | \$623,355 | \$623,355 | \$623,355 | \$623,355 | \$623,355 | \$623,355 | 100.00 | 0 | Otros | 1,820 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Creación Y Actualización De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 272472 | 272472 | Chiapas | Pantepec | Pantepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$145,000 | \$145,000 | \$145,000 | \$145,000 | \$145,000 | \$145,000 | \$145,000 | 100.00 | 0 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Acrobicamiento De Represas Físicas - 271569 | 271569 | Chiapas | Pantepec | Pantepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$89,120 | \$89,120 | \$89,120 | \$89,120 | \$89,120 | \$89,120 | \$89,120 | 100.00 | 0 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: MONTO PRESUPUESTAL 8.01 / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Cursos De Capacitación Y Actualización - 272489 | 272489 | Chiapas | Pantepec | Pantepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$155,999 | \$155,999 | \$155,999 | \$155,999 | \$155,999 | \$155,999 | \$155,999 | 100.00 | 0 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Rehabilitación De Calle Con Concreto Hidráulico - 261597 | 261597 | Chiapas | Pantepec | Pantepec | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$518,679 | \$518,679 | \$518,679 | \$518,679 | \$518,679 | \$518,679 | \$518,679 | 100.00 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Aplicación Del Sistema De Alcantarado Sanitario - 272856 | 272856 | Chiapas | Pantepec | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$729,965 | \$729,965 | \$729,965 | \$729,965 | \$729,965 | \$729,965 | \$729,965 | 100.00 | 0 | Metros Lineales | 160 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Revenimiento De Troncos Muecos Lineales De Camino Rural - 291381 | 291381 | Chiapas | Pantepec | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$595,784 | \$595,784 | \$595,784 | \$595,784 | \$595,784 | \$595,784 | \$595,784 | 100.00 | 0 | Metros Lineales | 160 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Tercera Etapa - 272534 | 272534 | Chiapas | Pantepec | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,624,969 | \$1,624,969 | \$1,624,969 | \$1,624,969 | \$1,624,969 | \$1,624,969 | \$1,624,969 | 100.00 | 0 | Otros | 889 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa - 27162 | 27162 | Chiapas | Pantepec | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$3,323,214 | \$3,323,214 | \$3,323,214 | \$3,323,214 | \$3,323,214 | \$3,323,214 | \$3,323,214 | 100.00 | 0 | Otros | 889 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Muro Fierro 27262 | 27262 | Chiapas | Pantepec | Julían Grajalas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,182,454 | \$1,182,454 | \$1,182,454 | \$1,182,454 | \$1,182,454 | \$1,182,454 | \$1,182,454 | 100.00 | 0 | Otros | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Techo Fierro 272747 | 272747 | Chiapas | Pantepec | Laguna Chica | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$689,481 | \$689,481 | \$689,481 | \$689,481 | \$689,481 | \$689,481 | \$689,481 | 100.00 | 0 | Otros | 144 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Techo Fierro 261689 | 261689 | Chiapas | Pantepec | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$861,852 | \$861,852 | \$861,852 | \$861,852 | \$861,852 | \$861,852 | \$861,852 | 100.00 | 0 | Otros | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Muro Fierro 272660 | 272660 | Chiapas | Pantepec | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,784,369 | \$1,784,369 | \$1,784,369 | \$1,784,369 | \$1,784,369 | \$1,784,369 | \$1,784,369 | 100.00 | 0 | Otros | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Muro Fierro 088793 | 268723 | Chiapas | Pantepec | Liquidambar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$591,221 | \$591,221 | \$591,221 | \$591,221 | \$591,221 | \$591,221 | \$591,221 | 100.00 | 0 | Otros | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | CONSTRUCCIÓN DE 061 DISEÑADOS METROS LINEALES DE CAMINO RURAL - 308748 | 308748 | Chiapas | Pantepec | Liquidambar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | 0 | Metros Lineales | 497 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Mantenimiento De Drenaje Sanitario - 291684 | 291684 | Chiapas | Pantepec | Liquidambar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$85,720 | \$85,720 | \$85,720 | \$85,720 | \$85,720 | \$85,720 | \$85,720 | 100.00 | 0 | Metros Lineales | 497 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Calle Sin Bordes Con Concreto Hidráulico - 308738 | 308738 | Chiapas | Pantepec | La Maraña | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$658,648 | \$658,648 | \$658,648 | \$658,648 | \$658,648 | \$658,648 | \$658,648 | 100.00 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 291671 | 291671 | Chiapas | Pantepec | San Isidro Las Banderas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,066,266 | \$1,066,266 | \$1,066,266 | \$1,066,266 | \$1,066,266 | \$1,066,266 | \$1,066,266 | 100.00 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Pavimentación De Calle Sin Bordes Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa - 291704 | 291704 | Chiapas | Pantepec | San Isidro Las Banderas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,213,232 | \$1,213,232 | \$1,213,232 | \$1,213,232 | \$1,213,232 | \$1,213,232 | \$1,213,232 | 100.00 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 1 | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|------------------|------------------|---|-----------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual |
| 08011504019 | Remediación Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15082497a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08011704019 | Construcción De Muro Fierro 21792 | 21792 | Chiapas | Pantaleón | San Isidro las Banderas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2746,171 | 2746,171 | 2746,171 | 2746,171 | 2746,171 | 2746,171 | 2746,171 | 100.00 | 00 | Otros | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fierro - 272762 | 272762 | Chiapas | Pantaleón | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$421,350 | \$421,350 | \$421,350 | \$421,350 | \$421,350 | \$421,350 | \$421,350 | 100.00 | 00 | Otros | 48 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 272922 | 272922 | Chiapas | Pantaleón | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,378,891 | \$1,378,891 | \$1,378,891 | \$1,378,891 | \$1,378,891 | \$1,378,891 | \$1,378,891 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 436 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Muro Fierro 208730 | 208730 | Chiapas | Pantaleón | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$558,651 | \$558,651 | \$558,651 | \$558,651 | \$558,651 | \$558,651 | \$558,651 | 100.00 | 00 | Otros | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Quiéntonos Mecanizados De Camión Moral - 291894 | 291894 | Chiapas | Pantaleón | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$850,000 | \$850,000 | \$850,000 | \$850,000 | \$850,000 | \$850,000 | \$850,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fierro - 272673 | 272673 | Chiapas | Pantaleón | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$451,690 | \$451,690 | \$451,690 | \$451,690 | \$451,690 | \$451,690 | \$451,690 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 272812 | 272812 | Chiapas | Pantaleón | Merín | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,787,604 | \$1,787,604 | \$1,787,604 | \$1,787,604 | \$1,787,604 | \$1,787,604 | \$1,787,604 | 100.00 | 00 | Otros | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Muro Fierro 272726 | 272726 | Chiapas | Pantaleón | Camelar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$793,053 | \$793,053 | \$793,053 | \$793,053 | \$793,053 | \$793,053 | \$793,053 | 100.00 | 00 | Otros | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Techo Fierro - 272700 | 272700 | Chiapas | Pantaleón | Camelar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$542,028 | \$542,028 | \$542,028 | \$542,028 | \$542,028 | \$542,028 | \$542,028 | 100.00 | 00 | Otros | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Muro Fierro 108712 | 108712 | Chiapas | Pantaleón | San Antonio Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$558,651 | \$558,651 | \$558,651 | \$558,651 | \$558,651 | \$558,651 | \$558,651 | 100.00 | 00 | Otros | 160 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario - 272882 | 272882 | Chiapas | Pantaleón | La Nueva Unión | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,334,476 | \$1,334,476 | \$1,334,476 | \$1,334,476 | \$1,334,476 | \$1,334,476 | \$1,334,476 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo En La Colonia Centro 109229 | 109229 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$167,939 | \$167,939 | \$167,939 | \$167,939 | \$167,939 | \$167,939 | \$167,939 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 74 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: LA OBRA DE RECUBRIMIENTO DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo En La Colonia Jorge Camacho Vidal De La Calle Principal A La Calle Centro - 109234 | 109234 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,109,818 | \$1,109,818 | \$1,109,818 | \$1,109,818 | \$1,109,818 | \$1,109,818 | \$1,109,818 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 137 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: LA OBRA DE RECUBRIMIENTO DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo En La Colonia Centro 109639 | 109639 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$517,527 | \$517,527 | \$517,527 | \$517,527 | \$517,527 | \$517,527 | \$517,527 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 66 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: LA OBRA DE RECUBRIMIENTO DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo En La Colonia Jorge Camacho Vidal De La Calle Centro A La Calle Tercera - 109441 | 109441 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$532,720 | \$532,720 | \$532,720 | \$532,720 | \$532,720 | \$532,720 | \$532,720 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 68 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: LA OBRA DE RECUBRIMIENTO DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Pavimentación De Calles Con Grava Macadam | 294360 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,307,338 | \$1,307,338 | \$1,307,338 | \$1,307,338 | \$1,307,338 | \$1,307,338 | \$1,307,338 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 118 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Tramo Pastores Municipal Calle Cristóbal Colón - 291640 | 291640 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,041,422 | \$1,041,422 | \$1,041,422 | \$1,041,422 | \$1,041,422 | \$1,041,422 | \$1,041,422 | 100.00 | 00 | Otros | 7,511 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Rehabilitación Del Sistema Agua - 294906 | 294906 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$180,905 | \$180,905 | \$180,905 | \$180,905 | \$180,905 | \$180,905 | \$180,905 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 14,212 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Tramo Colonia El Centro Colonia Centro - 291624 | 291624 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,666,804 | \$1,666,804 | \$1,666,804 | \$1,666,804 | \$1,666,804 | \$1,666,804 | \$1,666,804 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 14,212 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Piso Fierro En Pichucalco Cabeza Municipal - 291601 | 291601 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$103,514 | \$103,514 | \$103,514 | \$103,514 | \$103,514 | \$103,514 | \$103,514 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 130 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Rehabilitación De Camino Rural Segunda Etapa - 108492 | 108492 | Chiapas | Panteón | Las Limas Chitumuc | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELÓN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$394,040 | \$394,040 | \$394,040 | \$394,040 | \$394,040 | \$394,040 | \$394,040 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 386 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 08011704019 | Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Bituminoso En Tramo Alameda - 233974 | 233974 | Chiapas | Panteón | San Benito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELÓN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$501,627 | \$501,627 | \$501,627 | \$501,627 | \$501,627 | \$501,627 | \$501,627 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 72 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 108281 | 108281 | Chiapas | Panteón | San Francisco de Asís | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELÓN | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$383,525 | \$383,525 | \$383,525 | \$383,525 | \$383,525 | \$383,525 | \$383,525 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 115 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Piso Fierro En Muro Hídrico - 291206 | 291206 | Chiapas | Pichucalco | Miguel Bidego | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$15,287 | \$15,287 | \$15,287 | \$15,287 | \$15,287 | \$15,287 | \$15,287 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 294789 | 294789 | Chiapas | Pichucalco | Mariano Matamoros Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,075,253 | \$1,075,253 | \$1,075,253 | \$1,075,253 | \$1,075,253 | \$1,075,253 | \$1,075,253 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 606 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Piso Fierro En Mariano Matamoros Sección El Zapicho 291537 | 291537 | Chiapas | Pichucalco | Mariano Matamoros Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$25,055 | \$25,055 | \$25,055 | \$25,055 | \$25,055 | \$25,055 | \$25,055 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 48 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Piso Fierro En Viejo Niagua - 291537 | 291537 | Chiapas | Pichucalco | Viejo Niagua | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$23,624 | \$23,624 | \$23,624 | \$23,624 | \$23,624 | \$23,624 | \$23,624 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Ampliación De La Línea De Distribución - 294048 | 294048 | Chiapas | Pichucalco | Nicolás Bravo Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$573,194 | \$573,194 | \$573,194 | \$573,194 | \$573,194 | \$573,194 | \$573,194 | 100.00 | 00 | Otros | 263 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Construcción De Piso Fierro En Nicolas Bravo Primera Sección - 291513 | 291513 | Chiapas | Pichucalco | Nicolás Bravo Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$16,835 | \$16,835 | \$16,835 | \$16,835 | \$16,835 | \$16,835 | \$16,835 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 18 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo En Panteón Elias Calles - 308957 | 308957 | Chiapas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-------------|--|--------|------------------------|---|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|------------------|-----------|---|-----------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 0801150405 | Remedio Psicológico en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504057A | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801170409 | Rehabilitación de Camino Rural con Carretera Ruta - 118200 | 31820 | Chiapas | Pichucalco | Camapa Iva. Sección A | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$501,424 | \$501,424 | \$501,424 | \$501,424 | \$501,424 | \$501,424 | \$501,424 | 100.00 | 00 | Otros | 218 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción de Piso Fermo En Camapa Segunda Seccion A - 291348 | 291348 | Chiapas | Pichucalco | Camapa 2da. Sección A Centro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$9,984 | \$9,984 | \$9,984 | \$9,984 | \$9,984 | \$9,984 | \$9,984 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 13 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción de Piso Fermo Seccion San Isidro - 291305 | 291305 | Chiapas | Pichucalco | Camapa Iva. Sección A (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$18,897 | \$18,897 | \$18,897 | \$18,897 | \$18,897 | \$18,897 | \$18,897 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción de Piso Fermo En El Aufoze Primera Seccion - 291579 | 291579 | Chiapas | Pichucalco | El Aufoze Iva. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$21,931 | \$21,931 | \$21,931 | \$21,931 | \$21,931 | \$21,931 | \$21,931 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción de Piso Fermo En El Aufoze Segunda Seccion - 291599 | 291599 | Chiapas | Pichucalco | El Aufoze 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$33,152 | \$33,152 | \$33,152 | \$33,152 | \$33,152 | \$33,152 | \$33,152 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 53 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción de Piso Fermo En El Aufoze Segunda Seccion - 291564 | 291564 | Chiapas | Pichucalco | Blampillo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$35,277 | \$35,277 | \$35,277 | \$35,277 | \$35,277 | \$35,277 | \$35,277 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción de Piso Fermo En El Cerro Primera Seccion - 291534 | 291534 | Chiapas | Pichucalco | El Cerro Iva. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$32,339 | \$32,339 | \$32,339 | \$32,339 | \$32,339 | \$32,339 | \$32,339 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 64 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción de Piso Fermo En El Cerro Segunda Seccion - 291528 | 291528 | Chiapas | Pichucalco | El Cerro 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$22,869 | \$22,869 | \$22,869 | \$22,869 | \$22,869 | \$22,869 | \$22,869 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 32 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción de Piso Fermo En El Cerro Segunda Seccion A El Porvenir - 291284 | 291284 | Chiapas | Pichucalco | Batares Abajo 2da. Sección A (El Porvenir) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$33,564 | \$33,564 | \$33,564 | \$33,564 | \$33,564 | \$33,564 | \$33,564 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 34 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: LA OBRERA REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción de Piso Fermo En Neclucan - 291332 | 291332 | Chiapas | Pichucalco | Neclucan | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$37,830 | \$37,830 | \$37,830 | \$37,830 | \$37,830 | \$37,830 | \$37,830 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 42 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción de Piso Fermo En Imeizo Zaragoza Bajo - 291322 | 291322 | Chiapas | Pichucalco | Imeizo Zaragoza Bajo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$37,149 | \$37,149 | \$37,149 | \$37,149 | \$37,149 | \$37,149 | \$37,149 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Mejoramiento de Vivienda Techo En Playa - 294549 | 294549 | Chiapas | Pichucalco | Playas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$56,340 | \$56,340 | \$56,340 | \$56,340 | \$56,340 | \$56,340 | \$56,340 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 86 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción de Piso Fermo En Maricao Matamoros Primera Seccion A - 291495 | 291495 | Chiapas | Pichucalco | Maricao Matamoros Iva. Sección A | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$33,680 | \$33,680 | \$33,680 | \$33,680 | \$33,680 | \$33,680 | \$33,680 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 56 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: LA OBRERA REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Rehabilitación Dependencia de La Red de Distribucion de Energia Electrica - 294147 | 294147 | Chiapas | Pichucalco | Nuevo Niapa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,204,076 | \$1,204,076 | \$1,204,076 | \$1,204,076 | \$1,204,076 | \$1,204,076 | \$1,204,076 | 100.00 | 00 | Otros | 1,346 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción de Piso Fermo En Nuevo Niapa - 291546 | 291546 | Chiapas | Pichucalco | Nuevo Niapa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$36,811 | \$36,811 | \$36,811 | \$36,811 | \$36,811 | \$36,811 | \$36,811 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 84 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción de Piso Fermo En Luis Donaldo Colinas Morales - 291328 | 291328 | Chiapas | Pichucalco | Luis Donaldo Colinas Morales | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$31,760 | \$31,760 | \$31,760 | \$31,760 | \$31,760 | \$31,760 | \$31,760 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción de Piso Fermo En General Emiliano Zapata Zapas - 291164 | 291164 | Chiapas | Pichucalco | General Emiliano Zapata (Zapas) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$6,779 | \$6,779 | \$6,779 | \$6,779 | \$6,779 | \$6,779 | \$6,779 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: LA OBRERA REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción de Piso Fermo En Camapa Primera Seccion La Clinica - 291328 | 291328 | Chiapas | Pichucalco | Camapa Iva. Sección B | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$9,400 | \$9,400 | \$9,400 | \$9,400 | \$9,400 | \$9,400 | \$9,400 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción de Piso Fermo En Camapa Segunda Seccion El Corozo - 291320 | 291320 | Chiapas | Pichucalco | Camapa 2da. Sección El Corozo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$17,231 | \$17,231 | \$17,231 | \$17,231 | \$17,231 | \$17,231 | \$17,231 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción de Piso Fermo En Maricao Matamoros Primera Seccion B El Marajo - 291474 | 291474 | Chiapas | Pichucalco | Maricao Matamoros Iva. Sección B (El Marajo) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$9,851 | \$9,851 | \$9,851 | \$9,851 | \$9,851 | \$9,851 | \$9,851 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Mejoramiento de Vivienda Techo En Batares Abajo Seccion B Bateria Chiapas - 294746 | 294746 | Chiapas | Pichucalco | Batares Abajo 2da. Sección B (Bateria Chiapas) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$404,271 | \$404,271 | \$404,271 | \$404,271 | \$404,271 | \$404,271 | \$404,271 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción de Piso Fermo En Camapa Segunda Seccion B El Miguel - 291461 | 291461 | Chiapas | Pichucalco | Camapa 2da. Sección B (El Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$19,839 | \$19,839 | \$19,839 | \$19,839 | \$19,839 | \$19,839 | \$19,839 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSO DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Rehabilitación de Calles - 208564 | 208564 | Chiapas | Pijijapan | Pijijapan | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | 100.00 | 00 | Otros | 116 | 100.00 | 100.00 | Financiera/terminada al 100% / Físico: terminada al 100% / Registro: |
| 0801170409 | Rehabilitación de Caminos En Tramo Altiplano de Zapotal A Palmarito - 235503 | 235503 | Chiapas | Pijijapan | El Palmarito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$682,858 | \$682,858 | \$682,858 | \$682,858 | \$682,858 | \$682,858 | \$682,858 | 100.00 | 00 | Otros | 385 | 100.00 | 100.00 | Financiera/terminada al 100% / Físico: terminada al 100% / Registro: |
| 0801170409 | Rehabilitación de Caminos En Tramo Altiplano de Pijijapan A Nueva Cruz - 235483 | 235483 | Chiapas | Pijijapan | Unio Pijijapan | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$698,807 | \$698,807 | \$698,807 | \$698,807 | \$698,807 | \$698,807 | \$698,807 | 100.00 | 00 | Otros | 229 | 100.00 | 100.00 | Financiera/terminada al 100% / Físico: terminada al 100% / Registro: |
| 0801170409 | Rehabilitación de Calles - 307953 | 307953 | Chiapas | Pijijapan | Montecristo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$190,894 | \$190,894 | \$190,894 | \$190,894 | \$190,894 | \$190,894 | \$190,894 | 100.00 | 00 | Otros | 96 | 100.00 | 100.00 | Financiera/terminada al 100% / Físico: terminada al 100% / Registro: |
| 0801170409 | Rehabilitación de Caminos Rurales - 283353 | 283353 | Chiapas | Villa Corzo | Vecindario de Páezes | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$323,350 | \$323,350 | \$323,350 | \$323,350 | \$323,350 | \$323,350 | \$323,350 | 100.00 | 00 | Otros | 154 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Rehabilitación de Caminos Segunda Etapa - 289289 | 289289 | Chiapas | Villa Corzo | La Prayleza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$113,625 | \$113,625 | \$113,625 | \$113,625 | \$113,625 | \$113,625 | \$113,625 | 100.00 | 00 | Otros | 259 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Rehabilitación de Caminos Rurales - 243047 | 243047 | Chiapas | Villa Corzo | Juan Sabloné Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$194,264 | \$194,264 | \$194,264 | \$194,264 | \$194,264 | \$194,264 | \$194,264 | 100.00 | 00 | Otros | 55 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|------|---|--|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|--------|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | |
| CDP01504055 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:15042474 | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CDP1704049 | Ampliación De Red De Agua Entubada - 23933 | 23933 | Chiapas | Villa Corzo | Cañada el Provolcano | Rural | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$460,144 | \$460,144 | \$460,144 | \$460,144 | \$460,144 | \$460,144 | \$460,144 | \$460,144 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 128 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CDP1704049 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 23933 | 23933 | Chiapas | Villa Corzo | Cañada el Provolcano | Rural | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$83,061 | \$83,061 | \$83,061 | \$83,061 | \$83,061 | \$83,061 | \$83,061 | \$83,061 | 100.00 | 00 | Otros | 14 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CDP1704049 | Construcción De Cuarto Adicional Cuarto Baño Nuevo Soyatlan - 234186 | 234186 | Chiapas | Venustiano Carranza | Nuevo Soyatlan | Rural | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$646,280 | \$646,280 | \$646,280 | \$646,280 | \$646,280 | \$646,280 | \$646,280 | \$646,280 | 100.00 | 00 | Vivienda | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS ADICIONALES (COMUNICACIONES, NUEVO SOYATLAN SEDAMU 2017) A BASE DE SAPATAS APLICADAS, CANTILLAS, CUBIERTA DE CERRAMIENTOS Y CERRAMIENTOS, MURDO DE BLOCC HUECO, ACABADO CONCRETO, ACABANDO DE O. INTERIORES Y EXTERIORES, PINTURA VINILICA, TECHO DE LOGA ARAMBA CON ACIDO HNO3 Y DE 12 CM DE ESPESOR CON CONCRETO APLICADO EN 20 CM, CANTILLAS Y CUBIERTA HIDROFUGICA, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CONCRETO DE 4 CM DE ESPESOR E INSTALACION ELÉCTRICA. OBRAS TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL. | |
| CDP1704049 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Parcela Del Ocitalpa - 233879 | 233879 | Chiapas | Venustiano Carranza | Parcela del Ocitalpa | Rural | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,999,944 | \$1,999,944 | \$1,999,944 | \$1,999,944 | \$1,999,944 | \$1,999,944 | \$1,999,944 | \$1,999,944 | 100.00 | 00 | Otros | 1,930 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS ADICIONALES (COMUNICACIONES, NUEVO SOYATLAN SEDAMU 2017) A BASE DE SAPATAS APLICADAS, CANTILLAS, CUBIERTA DE CERRAMIENTOS Y CERRAMIENTOS, MURDO DE BLOCC HUECO, ACABADO CONCRETO, ACABANDO DE O. INTERIORES Y EXTERIORES, PINTURA VINILICA, TECHO DE LOGA ARAMBA CON ACIDO HNO3 Y DE 12 CM DE ESPESOR CON CONCRETO APLICADO EN 20 CM, CANTILLAS Y CUBIERTA HIDROFUGICA, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CONCRETO DE 4 CM DE ESPESOR E INSTALACION ELÉCTRICA. OBRAS TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL. | |
| CDP1704049 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Parcela Del Ocitalpa - 210705 | 210705 | Chiapas | Venustiano Carranza | Parcela del Ocitalpa | Rural | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,925,000 | \$2,925,000 | \$2,925,000 | \$2,925,000 | \$2,925,000 | \$2,925,000 | \$2,925,000 | \$2,925,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 1,930 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS ADICIONALES (COMUNICACIONES, NUEVO SOYATLAN SEDAMU 2017) A BASE DE SAPATAS APLICADAS, CANTILLAS, CUBIERTA DE CERRAMIENTOS Y CERRAMIENTOS, MURDO DE BLOCC HUECO, ACABADO CONCRETO, ACABANDO DE O. INTERIORES Y EXTERIORES, PINTURA VINILICA, TECHO DE LOGA ARAMBA CON ACIDO HNO3 Y DE 12 CM DE ESPESOR CON CONCRETO APLICADO EN 20 CM, CANTILLAS Y CUBIERTA HIDROFUGICA, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CONCRETO DE 4 CM DE ESPESOR E INSTALACION ELÉCTRICA. OBRAS TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL. | |
| CDP1704049 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 237372 | 237372 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$204,000 | \$204,000 | \$204,000 | \$204,000 | \$204,000 | \$204,000 | \$204,000 | \$204,000 | 100.00 | 00 | Otros | 2,906 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CDP1704049 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 238480 | 238480 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,067,599 | \$1,067,599 | \$1,067,599 | \$1,067,599 | \$1,067,599 | \$1,067,599 | \$1,067,599 | \$1,067,599 | 100.00 | 00 | Otros | 160 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CDP1704049 | Pavimentación De Calles Con Concreteo Hidráulico - 232080 | 232080 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$836,373 | \$836,373 | \$836,373 | \$836,373 | \$836,373 | \$836,373 | \$836,373 | \$836,373 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 2,906 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CDP1704049 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 217712 | 217712 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$713,857 | \$713,857 | \$713,857 | \$713,857 | \$713,857 | \$713,857 | \$713,857 | \$713,857 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 2,906 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CDP1704049 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 216440 | 216440 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$328,354 | \$328,354 | \$328,354 | \$328,354 | \$328,354 | \$328,354 | \$328,354 | \$328,354 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 2,906 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CDP1704049 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 233079 | 233079 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,051,133 | \$1,051,133 | \$1,051,133 | \$1,051,133 | \$1,051,133 | \$1,051,133 | \$1,051,133 | \$1,051,133 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 2,906 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CDP1704049 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 23933 | 23933 | Chiapas | Villa Corzo | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$204,000 | \$204,000 | \$204,000 | \$204,000 | \$204,000 | \$204,000 | \$204,000 | \$204,000 | 100.00 | 00 | Otros | 371 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CDP1704049 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada - 264470 | 264470 | Chiapas | Villa Corzo | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$281,845 | \$281,845 | \$281,845 | \$281,845 | \$281,845 | \$281,845 | \$281,845 | \$281,845 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 371 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CDP1704049 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 263555 | 263555 | Chiapas | Villa Corzo | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$649,700 | \$649,700 | \$649,700 | \$649,700 | \$649,700 | \$649,700 | \$649,700 | \$649,700 | 100.00 | 00 | Otros | 989 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CDP1704049 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada - 264473 | 264473 | Chiapas | Villa Corzo | San Juan De los Rios | Rural | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$202,220 | \$202,220 | \$202,220 | \$202,220 | \$202,220 | \$202,220 | \$202,220 | \$202,220 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CDP1704049 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 244238 | 244238 | Chiapas | Villa Corzo | Sierra Morena | Rural | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,134,129 | \$1,134,129 | \$1,134,129 | \$1,134,129 | \$1,134,129 | \$1,134,129 | \$1,134,129 | \$1,134,129 | 100.00 | 00 | Otros | 585 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CDP1704049 | Rehabilitación De Agua Entubada - 289861 | 289861 | Chiapas | Villa Corzo | Sierra Morena | Rural | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$150,433 | \$150,433 | \$150,433 | \$150,433 | \$150,433 | \$150,433 | \$150,433 | \$150,433 | 100.00 | 00 | Otros | 163 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CDP1704049 | Construcción De Baños Rurales - 267949 | 267949 | Chiapas | Villa Corzo | Escobedo | Rural | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$206,051 | \$206,051 | \$206,051 | \$206,051 | \$206,051 | \$206,051 | \$206,051 | \$206,051 | 100.00 | 00 | Vivienda | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CDP1704049 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 258151 | 258151 | Chiapas | Villa Corzo | Donal Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$57,917 | \$57,917 | \$57,917 | \$57,917 | \$57,917 | \$57,917 | \$57,917 | \$57,917 | 100.00 | 00 | Vivienda | 6 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CDP1704049 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 231246 | 231246 | Chiapas | Villa Corzo | Joaquín Miguel Gutierrez | Rural | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$231,669 | \$231,669 | \$231,669 | \$231,669 | \$231,669 | \$231,669 | \$231,669 | \$231,669 | 100.00 | 00 | Vivienda | 14 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CDP1704049 | Construcción De Baños Rurales - 231189 | 231189 | Chiapas | Villa Corzo | Joaquín Miguel Gutierrez | Rural | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$171,665 | \$171,665 | \$171,665 | \$171,665 | \$171,665 | \$171,665 | \$171,665 | \$171,665 | 100.00 | 00 | Otros | 7 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CDP1704049 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 263216 | 263216 | Chiapas | Villa Corzo | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,239,356 | \$1,239,356 | \$1,239,356 | \$1,239,356 | \$1,239,356 | \$1,239,356 | \$1,239,356 | \$1,239,356 | 100.00 | 00 | Otros | 246 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CDP1704049 | Construcción De Tanques Para Almacenamiento De Agua - 239510 | 239510 | Chiapas | Villa Corzo | Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | 100.00 | 00 | Otros | 130 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CDP1704049 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 267643 | 267643 | Chiapas | Villa Corzo | La Nueva Unión | Rural | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$364,240 | \$364,240 | \$364,240 | \$364,240 | \$364,240 | \$364,240 | \$364,240 | \$364,240 | 100.00 | 00 | Otros | 68 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CDP1704049 | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 206293 | 206293 | Chiapas | Villa Corzo | La Nueva Unión | Rural | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$21,371 | \$21,371 | \$21,371 | \$21,371 | \$21,371 | \$21,371 | \$21,371 | \$21,371 | 100.00 | 00 | Otros | 4 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |
| CDP1704049 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 206288 | 206288 | Chiapas | Villa Corzo | La Nueva Unión | Rural | Aportaciones Federales | CD04 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$34,758 | \$34,758 | \$34,758 | \$34,758 | \$34,758 | \$34,758 | \$34,758 | \$34,758 | 100.00 | 00 | Otros | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|-----------------|------------------|-----------|--------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 08011504015 | Remedio Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504297a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| 0801704019 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 254158 | 254158 | Chiapas | Villa Corzo | Patría Chica | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$117,300 | \$117,300 | \$117,300 | \$117,300 | \$117,300 | \$117,300 | \$117,300 | 100.00 | 00 | Otros | 136 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Fime - 245462 | 245462 | Chiapas | Villa Corzo | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$584,811 | \$584,811 | \$584,811 | \$584,811 | \$584,811 | \$584,811 | \$584,811 | 100.00 | 00 | Otros | 66 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Fime - 245261 | 245261 | Chiapas | Villa Corzo | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$149,683 | \$149,683 | \$149,683 | \$149,683 | \$149,683 | \$149,683 | \$149,683 | 100.00 | 00 | Otros | 17 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 243608 | 243608 | Chiapas | Villa Corzo | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$569,547 | \$569,547 | \$569,547 | \$569,547 | \$569,547 | \$569,547 | \$569,547 | 100.00 | 00 | Otros | 958 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Fime - 233226 | 233226 | Chiapas | Villa Corzo | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$203,478 | \$203,478 | \$203,478 | \$203,478 | \$203,478 | \$203,478 | \$203,478 | 100.00 | 00 | Otros | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 236251 | 236251 | Chiapas | Villa Corzo | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$37,584 | \$37,584 | \$37,584 | \$37,584 | \$37,584 | \$37,584 | \$37,584 | 100.00 | 00 | Otros | 66 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 208066 | 208066 | Chiapas | Villa Corzo | Elmbras Negras | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$58,979 | \$58,979 | \$58,979 | \$58,979 | \$58,979 | \$58,979 | \$58,979 | 100.00 | 00 | Otros | 48 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 275070 | 275070 | Chiapas | Villa Corzo | La Selva Dos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$230,683 | \$230,683 | \$230,683 | \$230,683 | \$230,683 | \$230,683 | \$230,683 | 100.00 | 00 | Otros | 55 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 275128 | 275128 | Chiapas | Villa Corzo | Huato Michonc (El Cimarrón) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$242,827 | \$242,827 | \$242,827 | \$242,827 | \$242,827 | \$242,827 | \$242,827 | 100.00 | 00 | Otros | 131 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica Calada Al Pantano - 315649 | 315649 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,488,201 | \$2,488,201 | \$2,488,201 | \$2,488,201 | \$2,488,201 | \$2,488,201 | \$2,488,201 | 100.00 | 00 | Otros | 460 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 0801704019 | Construcción De Cuartos Para Bado San Antonio Etapa B Tera - 315397 | 315397 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$54,088 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | 100.00 | 00 | Vivienda | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 0801704019 | Construcción De Cuartos Para Donatarios San Antonio Etapa B Dos - 315388 | 315388 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$54,088 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | 100.00 | 00 | Vivienda | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 0801704019 | Construcción De Cuartos Para Bado San Jose Etapa B 315441 | 315441 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$54,088 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | 100.00 | 00 | Vivienda | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 0801704019 | Construcción De Cuartos Para Cofon San Antonio Etapa B Dos - 315381 | 315381 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$54,088 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | 100.00 | 00 | Vivienda | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 0801704019 | Construcción De Cuartos Para Bado San Antonio Etapa B Dos - 315375 | 315375 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$54,088 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | 100.00 | 00 | Vivienda | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 0801704019 | Construcción De Cuartos Donatarios San Antonio Etapa B Dos - 315367 | 315367 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$54,088 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | 100.00 | 00 | Vivienda | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 0801704019 | Construcción De Cuartos Para Cofon San Antonio Etapa B Dos - 315360 | 315360 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$54,088 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | 100.00 | 00 | Vivienda | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 0801704019 | Construcción De Cuartos Para Donatarios San Jose Etapa B - 315455 | 315455 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$54,088 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | 100.00 | 00 | Vivienda | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 0801704019 | Construcción De Cuartos Para Cofon San Jose Etapa B - 315448 | 315448 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$54,088 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | 100.00 | 00 | Vivienda | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 0801704019 | Construcción De Cuartos Para Donatarios La Primavera Etapa B - 315433 | 315433 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$54,088 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | 100.00 | 00 | Vivienda | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 0801704019 | Construcción De Cuartos Para Cofon La Primavera Etapa B - 315430 | 315430 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$54,088 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | 100.00 | 00 | Vivienda | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 0801704019 | Construcción De Cuartos Para Bado Barrio San Antonio Etapa B Dos - 315374 | 315374 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$54,088 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | 100.00 | 00 | Vivienda | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 0801704019 | Construcción De Cuartos Para Bado La Primavera Etapa B - 315420 | 315420 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$54,088 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | 100.00 | 00 | Vivienda | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 0801704019 | Construcción De Cuartos Para Donatarios San Antonio Etapa B Dos - 315415 | 315415 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$54,088 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | 100.00 | 00 | Vivienda | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Construcción De Cuartos Para Cofon San Antonio Etapa B Dos - 315410 | 315410 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$54,088 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | 100.00 | 00 | Vivienda | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 0801704019 | Rehabilitación De Albornado Publico - 286078 | 286078 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$188,811 | \$1,188,811 | \$1,188,811 | \$1,188,811 | \$1,188,811 | \$1,188,811 | \$1,188,811 | 100.00 | 00 | Otros | 1,100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 0801704019 | Rehabilitación De Albornado Publico Parro Dos - 286076 | 286076 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$188,811 | \$1,188,811 | \$1,188,811 | \$1,188,811 | \$1,188,811 | \$1,188,811 | \$1,188,811 | 100.00 | 00 | Otros | 1,100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 0801704019 | Rehabilitación De Albornado Publico Parro Uno - 286077 | 286077 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$188,811 | \$1,188,811 | \$1,188,811 | \$1,188,811 | \$1,188,811 | \$1,188,811 | \$1,188,811 | 100.00 | 00 | Otros | 1,100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 0801704019 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado - 286124 | 286124 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$658,641 | \$658,641 | \$658,641 | \$658,641 | \$658,641 | \$658,641 | \$658,641 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 0801704019 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica Barrio San Jose - 255487 | 255487 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,365,307 | \$2,365,307 | \$2,365,307 | \$2,365,307 | \$2,365,307 | \$2,365,307 | \$2,365,307 | 100.00 | 00 | Otros | 11,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| 0801704019 | Construcción De Líneas De Conductores De Agua Reservorio - 271104 | 271104 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,955,541 | \$3,955,541 | \$3,955,541 | \$3,955,541 | \$3,955 | | | | | | | | | |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------------|-----------|---|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | |
| CP011504015 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17062497a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Soledad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| CP017104019 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 287183 | 287183 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2223,174 | 2223,154 | 2223,174 | 2223,174 | 2223,174 | 2223,174 | 2223,174 | 2223,174 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| CP017104019 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 224826 | 224826 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,560,804 | 51,560,804 | 51,560,804 | 51,560,804 | 51,560,804 | 51,560,804 | 51,560,804 | 51,560,804 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 950 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| CP017104019 | Equipamiento De Pozo Perforado De Agua Potable - 224832 | 224832 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5998,531 | 5998,531 | 5998,531 | 5998,531 | 5998,531 | 5998,531 | 5998,531 | 5998,531 | 100.00 | 00 | Ocos | 18,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| CP017104019 | Reconstrucción De Calles Con Concreto Hidráulico De La Santa An Prolema Norte Entre Quilma Y Octava Calle Norte Potable - 224831 | 224831 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 51,325,947 | 51,325,947 | 51,325,947 | 51,325,947 | 51,325,947 | 51,325,947 | 51,325,947 | 51,325,947 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 280 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| CP017104019 | Ampliación De La Red De Servicio Eléctrico Barrio Ojo De Agua - 222283 | 222283 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51,461,703 | 51,461,703 | 51,461,703 | 51,461,703 | 51,461,703 | 51,461,703 | 51,461,703 | 51,461,703 | 100.00 | 00 | Ocos | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| CP017104019 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Del Tramo Del Barrio De Camalope A Pajalki - 222640 | 222640 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5725,706 | 5725,706 | 5725,706 | 5725,706 | 5725,706 | 5725,706 | 5725,706 | 5725,706 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| CP017104019 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Barrio Pajalki El Barroco - 222386 | 222386 | Chiapas | Las Rosas | El Barroco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 51,200,508 | 51,200,508 | 51,200,508 | 51,200,508 | 51,200,508 | 51,200,508 | 51,200,508 | 51,200,508 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 500 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| CP017104019 | Construcción De Cuartos Dormitorios El Cabillo Etapa B - 315601 | 315601 | Chiapas | Las Rosas | El Cabillo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5270,442 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CP017104019 | Construcción De Cuartos Para Cocina El Cabillo Etapa B - 315588 | 315588 | Chiapas | Las Rosas | El Cabillo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5270,442 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CP017104019 | Construcción De Cuartos Para Baño El Cabillo Etapa B - 315596 | 315596 | Chiapas | Las Rosas | El Cabillo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5270,444 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CP017104019 | Construcción De Cuartos Dormitorios El Cabillo Etapa A - 221256 | 221256 | Chiapas | Las Rosas | El Cabillo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5347,623 | 51,112,399 | 51,112,399 | 51,112,399 | 51,112,399 | 51,112,399 | 51,112,399 | 51,112,399 | 51,112,399 | 51,112,399 | 100.00 | 00 | Vivienda | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017104019 | Construcción De Cuartos Para Cocina El Cabillo Etapa A - 221257 | 221257 | Chiapas | Las Rosas | El Cabillo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5179,812 | 51,112,399 | 51,112,399 | 51,112,399 | 51,112,399 | 51,112,399 | 51,112,399 | 51,112,399 | 51,112,399 | 51,112,399 | 100.00 | 00 | Vivienda | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017104019 | Construcción De Cuartos Para Baño El Cabillo Etapa A - 221247 | 221247 | Chiapas | Las Rosas | El Cabillo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5179,812 | 51,112,399 | 51,112,399 | 51,112,399 | 51,112,399 | 51,112,399 | 51,112,399 | 51,112,399 | 51,112,399 | 51,112,399 | 100.00 | 00 | Vivienda | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017104019 | Construcción De Cuartos Dormitorios Canjob Etapa B - 315593 | 315593 | Chiapas | Las Rosas | Canjob | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5216,313 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 100.00 | 00 | Vivienda | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017104019 | Construcción De Cuartos Para Cocina Canjob Etapa B - 315588 | 315588 | Chiapas | Las Rosas | Canjob | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5216,313 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 100.00 | 00 | Vivienda | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017104019 | Construcción De Cuartos Para Baño Canjob Etapa B - 315586 | 315586 | Chiapas | Las Rosas | Canjob | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5216,313 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 51,460,385 | 100.00 | 00 | Vivienda | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017104019 | Construcción De Cuartos Dormitorios Canjob Etapa B - 315547 | 315547 | Chiapas | Las Rosas | Canjobito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5378,618 | 51,135,855 | 51,135,855 | 51,135,855 | 51,135,855 | 51,135,855 | 51,135,855 | 51,135,855 | 51,135,855 | 51,135,855 | 100.00 | 00 | Vivienda | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017104019 | Construcción De Cuartos Para Cocina Canjobito Etapa B - 315532 | 315532 | Chiapas | Las Rosas | Canjobito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5378,618 | 51,135,855 | 51,135,855 | 51,135,855 | 51,135,855 | 51,135,855 | 51,135,855 | 51,135,855 | 51,135,855 | 51,135,855 | 100.00 | 00 | Vivienda | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017104019 | Construcción De Cuartos Para Baño Canjobito Etapa B - 315527 | 315527 | Chiapas | Las Rosas | Canjobito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5378,618 | 51,135,855 | 51,135,855 | 51,135,855 | 51,135,855 | 51,135,855 | 51,135,855 | 51,135,855 | 51,135,855 | 51,135,855 | 100.00 | 00 | Vivienda | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017104019 | Revestimiento De Camino Para Camacho Varlas Localidades Parca Ocho - 302073 | 302073 | Chiapas | Las Rosas | Canjobito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 525,868 | 52,470,000 | 52,470,000 | 52,470,000 | 52,470,000 | 52,470,000 | 52,470,000 | 52,470,000 | 52,470,000 | 52,470,000 | 100.00 | 00 | Ocos | 95 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / KILOMETROS / Registro: |
| CP017104019 | Construcción De Cuartos Dormitorios Canjobito Etapa A - 221789 | 221789 | Chiapas | Las Rosas | Canjobito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5196,000 | 51,946,699 | 51,946,699 | 51,946,699 | 51,946,699 | 51,946,699 | 51,946,699 | 51,946,699 | 51,946,699 | 51,946,699 | 100.00 | 00 | Vivienda | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017104019 | Construcción De Cuartos Para Baño Canjobito Etapa A - 221773 | 221773 | Chiapas | Las Rosas | Canjobito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5196,000 | 51,946,699 | 51,946,699 | 51,946,699 | 51,946,699 | 51,946,699 | 51,946,699 | 51,946,699 | 51,946,699 | 51,946,699 | 100.00 | 00 | Vivienda | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017104019 | Construcción De Cuartos Para Cocina Canjobito Etapa A - 221783 | 221783 | Chiapas | Las Rosas | Canjobito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5196,000 | 51,946,699 | 51,946,699 | 51,946,699 | 51,946,699 | 51,946,699 | 51,946,699 | 51,946,699 | 51,946,699 | 51,946,699 | 100.00 | 00 | Vivienda | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017104019 | Construcción De Cuartos Para Baño El Ciprés Etapa B - 315182 | 315182 | Chiapas | Las Rosas | El Ciprés | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5378,618 | 51,947,180 | 51,947,180 | 51,947,180 | 51,947,180 | 51,947,180 | 51,947,180 | 51,947,180 | 51,947,180 | 51,947,180 | 100.00 | 00 | Vivienda | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017104019 | Construcción De Cuartos Para Dormitorios El Ciprés Etapa B - 315227 | 315227 | Chiapas | Las Rosas | El Ciprés | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5378,618 | 51,947,180 | 51,947,180 | 51,947,180 | 51,947,180 | 51,947,180 | 51,947,180 | 51,947,180 | 51,947,180 | 51,947,180 | 100.00 | 00 | Vivienda | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017104019 | Construcción De Cuartos Para Cocina El Ciprés Etapa B - 315208 | 315208 | Chiapas | Las Rosas | El Ciprés | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5378,618 | 51,947,180 | 51,947,180 | 51,947,180 | 51,947,180 | 51,947,180 | 51,947,180 | 51,947,180 | 51,947,180 | 51,947,180 | 100.00 | 00 | Vivienda | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017104019 | Construcción De Cuartos Para Cocina Corral Biebra Etapa B - 315576 | 315576 | Chiapas | Las Rosas | Corral Biebra | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5432,707 | 51,298,120 | 51,298,120 | 51,298,120 | 51,298,120 | 51,298,120 | 51,298,120 | 51,298,120 | 51,298,120 | 51,298,120 | 100.00 | 00 | Vivienda | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP017104019 | Construcción De Cuartos Para Baño Corral Biebra Etapa B - 315565 | 315565 | Chiapas | Las Rosas | Corral Biebra | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|------------------------|-----------|---|-----------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convierte | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudado (Milliados) | Comprometido | Overtado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 08011504015 | Remedio Ambiental en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15082497a | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 08011704019 | Construcción de Cuartos Para Dormitorios Salero Carreteras Del Rio Etapa B - 315494 | 315494 | Chiapas | Las Rosas | Lázaro Cárdenas del Río | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$216,303 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | 100.00 | 00 | Vivienda | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción de Cuartos Para Cocinas Lázaro Cárdenas Del Rio Etapa B - 315489 | 315489 | Chiapas | Las Rosas | Lázaro Cárdenas del Río | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$216,303 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | 100.00 | 00 | Vivienda | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción de Cuartos Para Baños Lázaro Cárdenas Del Rio Etapa B - 315481 | 315481 | Chiapas | Las Rosas | Lázaro Cárdenas del Río | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$216,303 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | \$1,784,915 | 100.00 | 00 | Vivienda | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Revestimiento De Caminos Saca Cochocha Varales Localidades Parte Clase - 302031 | 302031 | Chiapas | Las Rosas | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$707,229 | \$2,470,000 | \$2,470,000 | \$2,470,000 | \$2,470,000 | \$2,470,000 | \$2,470,000 | 100.00 | 00 | Otros | 10,300 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / KILOMETROS / Registro: |
| 08011704019 | Construcción de Cuartos Dormitorios San Juan Las Tunas Etapa B - 315270 | 315270 | Chiapas | Las Rosas | San Juan de las Tunas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$432,707 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | 100.00 | 00 | Vivienda | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción de Cuartos Para Cocinas San Juan Las Tunas Etapa B - 315267 | 315267 | Chiapas | Las Rosas | San Juan de las Tunas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$432,707 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | 100.00 | 00 | Vivienda | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción de Cuartos Para Baños San Juan Las Tunas Etapa B - 315251 | 315251 | Chiapas | Las Rosas | San Juan de las Tunas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$432,707 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | 100.00 | 00 | Vivienda | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción de Cuartos Dormitorios San Juan Las Tunas Etapa A - 221340 | 221340 | Chiapas | Las Rosas | San Juan de las Tunas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$347,623 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | 100.00 | 00 | Vivienda | 35 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción de Cuartos Para Cocinas San Juan Las Tunas Etapa A - 221342 | 221342 | Chiapas | Las Rosas | San Juan de las Tunas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$178,812 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | 100.00 | 00 | Vivienda | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción de Cuartos Para Baños San Juan Las Tunas Etapa A - 221340 | 221340 | Chiapas | Las Rosas | San Juan de las Tunas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$178,812 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | 100.00 | 00 | Vivienda | 40 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción de Cuartos Dormitorios La Cama Etapa B - 315630 | 315630 | Chiapas | Las Rosas | La Cama | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$34,098 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | 100.00 | 00 | Vivienda | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción de Cuartos Para Cocinas La Cama Etapa B - 315627 | 315627 | Chiapas | Las Rosas | La Cama | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$34,098 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | 100.00 | 00 | Vivienda | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción de Cuartos Para Baños La Cama Etapa B - 315626 | 315626 | Chiapas | Las Rosas | La Cama | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$34,098 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | \$1,298,120 | 100.00 | 00 | Vivienda | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Rehabilitación De Camino Rural Tronco Las Lajas A El Copacino - 248050 | 248050 | Chiapas | Las Rosas | Copacino | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$307,683 | \$307,683 | \$307,683 | \$307,683 | \$307,683 | \$307,683 | \$307,683 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción de Cuartos Para Dormitorios Las Lajas Etapa B - 314531 | 314531 | Chiapas | Las Rosas | Las Lajas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$216,303 | \$1,135,855 | \$1,135,855 | \$1,135,855 | \$1,135,855 | \$1,135,855 | \$1,135,855 | 100.00 | 00 | Vivienda | 37 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción de Cuartos Para Cocinas Las Lajas Etapa B - 314521 | 314521 | Chiapas | Las Rosas | Las Lajas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$216,303 | \$1,135,855 | \$1,135,855 | \$1,135,855 | \$1,135,855 | \$1,135,855 | \$1,135,855 | 100.00 | 00 | Vivienda | 37 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción de Cuartos Para Baños Las Lajas Etapa B - 314469 | 314469 | Chiapas | Las Rosas | Las Lajas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$216,303 | \$1,135,855 | \$1,135,855 | \$1,135,855 | \$1,135,855 | \$1,135,855 | \$1,135,855 | 100.00 | 00 | Vivienda | 37 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción de Cuartos Para Cocinas Las Lajas Etapa A - 221708 | 221708 | Chiapas | Las Rosas | Las Lajas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$69,523 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | 100.00 | 00 | Vivienda | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción de Cuartos Para Baños Las Lajas Etapa A - 221697 | 221697 | Chiapas | Las Rosas | Las Lajas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$69,523 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | 100.00 | 00 | Vivienda | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción de Cuartos Dormitorios Las Lajas Etapa A - 221702 | 221702 | Chiapas | Las Rosas | Las Lajas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$139,046 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | \$1,946,699 | 100.00 | 00 | Vivienda | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Construcción De Techo En Área De Separación De Edificación Fianza En La Escuela Primaria Melchor Ocampo - 272256 | 272256 | Chiapas | Las Rosas | Tres Amores | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$899,824 | \$899,824 | \$899,824 | \$899,824 | \$899,824 | \$899,824 | \$899,824 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | Revestimiento De Caminos Saca Cochocha Varales Localidades Parte Clase - 301413 | 301413 | Chiapas | Las Rosas | El Verdoso (El Pedregal) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$199,249 | \$2,470,000 | \$2,470,000 | \$2,470,000 | \$2,470,000 | \$2,470,000 | \$2,470,000 | 100.00 | 00 | Otros | 280 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / KILOMETROS / Registro: |
| 08011704019 | Rehabilitación De Muro Firme Para Vivienda - 340084 | 340084 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,032,548 | \$1,032,548 | \$1,032,548 | \$1,032,548 | \$1,032,548 | \$1,032,548 | \$1,032,548 | 100.00 | 00 | Otros | 255 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: LA OMB NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. |
| 08011704019 | Rehabilitación De Muro Firme Para Vivienda - 340122 | 340122 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$755,524 | \$755,524 | \$755,524 | \$755,524 | \$755,524 | \$755,524 | \$755,524 | 100.00 | 00 | Otros | 181 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: LA OMB NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. |
| 08011704019 | Rehabilitación de Calles Con Concreto Hidráulico - 249450 | 249450 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$965,785 | \$965,785 | \$965,785 | \$965,785 | \$965,785 | \$965,785 | \$965,785 | 100.00 | 00 | Otros | 10,043 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: LA OMB NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. |
| 08011704019 | Construcción de Piso Firme Con Concreto Para Vivienda - 306157 | 306157 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,680,000 | \$1,680,000 | \$1,680,000 | \$1,680,000 | \$1,680,000 | \$1,680,000 | \$1,680,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 256 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: LA OMB NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. |
| 08011704019 | Obras de Capacitación y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales En Ocholeguas Unidades Universitarias Y De Campo - 283208 | 283208 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$459,623 | \$459,623 | \$459,623 | \$459,623 | \$459,623 | \$459,623 | \$459,623 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| 08011704019 | Ordenación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 260978 | 260978 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$925,680 | \$925,680 | \$925,680 | \$925,680 | \$925,680 | \$925,680 | \$925,680 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 08011704019 | 1550 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Acuáticos Y Fluviales - 285711 | 285711 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$675,113 | \$675,113 | \$675,113 | \$675,113 | \$675,113 | \$675,113 | \$675,113 | 100.00 | 00 | Mantenimiento y equipo | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO NO SE EJECUTO EN 2017, POR TAL MOTIVO EL SALDO DE LA OMB QUEDA COMO ANEXO PRESUPUESTAL. |
| 08011704019 | Construcción De Dispensario Médico - 259321 | 259321 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Salud | En Ejecución | 2017 | \$899,953 | \$899,953 | \$899,953 | \$899,953 | \$899,953 | \$899,953 | \$899,953 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,118 | 100.00 | 0.00 | Fin |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801150405 | Remedio Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17082497a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joistinitie Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, TILANUS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Fisica / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801704049 | Rehabilitación De Calles De Periferico Sin Trazo Escuela Secundaria Tannus Romero Ocho A Escasa 24979 | 24979 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$208,770 | \$208,770 | \$208,770 | \$208,770 | \$208,770 | \$208,770 | \$208,770 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,889 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| 0801704049 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Nueva De Mayo - 24996 | 24996 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,452,523 | \$2,452,523 | \$2,452,523 | \$2,452,523 | \$2,452,523 | \$2,452,523 | \$2,452,523 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 1,362 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| 0801704049 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Flavio Antonio Penabaz - 24920 | 24920 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,373,969 | \$1,373,969 | \$1,373,969 | \$1,373,969 | \$1,373,969 | \$1,373,969 | \$1,373,969 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 9,632 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Heraldo Santiago - 24612 | 24612 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$710,138 | \$710,138 | \$710,138 | \$710,138 | \$710,138 | \$710,138 | \$710,138 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 368 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Alberto Dominguez Buxac - 24457 | 24457 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$192,104 | \$192,104 | \$192,104 | \$192,104 | \$192,104 | \$192,104 | \$192,104 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 106 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| 0801704049 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Nueva Esperanza - 24313 | 24313 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,385,646 | \$3,385,646 | \$3,385,646 | \$3,385,646 | \$3,385,646 | \$3,385,646 | \$3,385,646 | 92.14 | 00 | Metros lineales | 1,200 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica terminada / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Tala Secundaria Pabla Nolasco - 24256 | 24256 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,071,511 | \$1,071,511 | \$1,071,511 | \$1,071,511 | \$1,071,511 | \$1,071,511 | \$1,071,511 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 234 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| 0801704049 | Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Benito Guerra Garcia - 24264 | 24264 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,539,893 | \$1,539,893 | \$1,539,893 | \$1,539,893 | \$1,539,893 | \$1,539,893 | \$1,539,893 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 154 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Rehabilitación De Vialidad Mejoramiento De Drenaje En La Calzada Sacro San Nicolas - 22837 | 22837 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,306,189 | \$2,306,189 | \$2,306,189 | \$2,306,189 | \$2,306,189 | \$2,306,189 | \$2,306,189 | 66.16 | 00 | Metros lineales | 1,844 | 100.00 | 66.00 | Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín Infantil "El Niño Rosario Castellanos" 22839 | 22839 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$98,353 | \$98,353 | \$98,353 | \$98,353 | \$98,353 | \$98,353 | \$98,353 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 165 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| 0801704049 | 0303 Servicios Integrales 228167 | 22817 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$5,477,122 | \$5,477,122 | \$5,477,122 | \$5,477,122 | \$5,477,122 | \$5,477,122 | \$5,477,122 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín Infantil "El Niño Rosaura España Cano" 22887 | 22887 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$156,906 | \$156,906 | \$156,906 | \$156,906 | \$156,906 | \$156,906 | \$156,906 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 165 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| 0801704049 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Juan Escutia - 21185 | 21185 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,490,876 | \$1,490,876 | \$1,490,876 | \$1,490,876 | \$1,490,876 | \$1,490,876 | \$1,490,876 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 1,193 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De Calles En Capata Segundo Elapa - 23396 | 23396 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$844,952 | \$844,952 | \$844,952 | \$844,952 | \$844,952 | \$844,952 | \$844,952 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 676 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Aplicación De Drenaje Sanitario De Las Calles Jorda Ocho Y Callejon - 21563 | 21563 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$152,229 | \$152,229 | \$152,229 | \$152,229 | \$152,229 | \$152,229 | \$152,229 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 122 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Nueva De Mayo - 21432 | 21432 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,712,649 | \$2,712,649 | \$2,712,649 | \$2,712,649 | \$2,712,649 | \$2,712,649 | \$2,712,649 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 2,170 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Diagonal Peje De Oro - 21416 | 21416 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,243,640 | \$1,243,640 | \$1,243,640 | \$1,243,640 | \$1,243,640 | \$1,243,640 | \$1,243,640 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 671 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Cimero - 21071 | 21071 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,966,141 | \$2,966,141 | \$2,966,141 | \$2,966,141 | \$2,966,141 | \$2,966,141 | \$2,966,141 | 72.40 | 00 | Metros lineales | 2,373 | 100.00 | 72.40 | Financiera / Fisica / Registro: |
| 0801704049 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Héroles - 21486 | 21486 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,651,998 | \$2,651,998 | \$2,651,998 | \$2,651,998 | \$2,651,998 | \$2,651,998 | \$2,651,998 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 2,122 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| 0801704049 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Lirios - 20467 | 20467 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,242,111 | \$1,242,111 | \$1,242,111 | \$1,242,111 | \$1,242,111 | \$1,242,111 | \$1,242,111 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 671 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios - 6927 | 6927 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Ajape (La Alameda) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,203,918 | \$3,203,918 | \$3,203,918 | \$3,203,918 | \$3,203,918 | \$3,203,918 | \$3,203,918 | 100.00 | 00 | Vivienda | 635 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Corazón De María Al Antigua Aeropuerto Kilómetro Cero Al Kilómetro Cero Mas Cuarenta y Seis - 24327 | 24327 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Corazón de María | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$120,753 | \$120,753 | \$120,753 | \$120,753 | \$120,753 | \$120,753 | \$120,753 | 99.66 | 00 | Otros | 320 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: TERMINADA CON AVANCE PRESUPUESTAL / Fisica / Registro: |
| 0801704049 | Construcción De Vaciado Tanques De Almacenamiento De Agua - 24251 | 24251 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Corralito Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,533,039 | \$1,533,039 | \$1,533,039 | \$1,533,039 | \$1,533,039 | \$1,533,039 | \$1,533,039 | 100.00 | 00 | Otros | 84 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| 0801704049 | Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Francisco J Romero - 24909 | 24909 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Federal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,105,780 | \$1,105,780 | \$1,105,780 | \$1,105,780 | \$1,105,780 | \$1,105,780 | \$1,105,780 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 527 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 23248 | 23248 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,401,092 | \$1,401,092 | \$1,401,092 | \$1,401,092 | \$1,401,092 | \$1,401,092 | \$1,401,092 | 100.00 | 00 | Otros | 500 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Cuartos Tanques De Concreto Armado Para Captación Pluvial - 24792 | 24792 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Juan Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$295,911 | \$295,911 | \$295,911 | \$295,911 | \$295,911 | \$295,911 | \$295,911 | 100.00 | 00 | Otros | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| 0801704049 | Rehabilitación De Camino Acceso Principal - 24463 | 24463 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | La Sierra | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$93,500 | \$93,500 | \$93,500 | \$93,500 | \$93,500 | \$93,500 | \$93,500 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 615 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: TERMINADA / Registro: |
| 0801704049 | Rehabilitación De Camino Rural Camino A Pozo Colorado - 23239 | 23239 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Sanjuan Escatepec | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$55,100 | \$55,100 | \$55,100 | \$55,100 | \$55,100 | \$55,100 | \$55,100 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 359 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: TERMINADA / Registro: |
| 0801704049 | Aplicación De Rd De Energía Eléctrica - 24982 | 24982 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Pinar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,682,837 | \$1,682,837 | \$1,682,837 | \$1,682,837 | \$1,682,837 | \$1,682,837 | \$1,682,837 | 100.00 | 00 | Otros | 931 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------------|---|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---|--|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| 0801150405 | Remedio Psicológico en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:150405 | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0817104019 | 33903 Servicios Integrales 106826 | 368826 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,266,700 | \$1,266,700 | \$1,266,700 | \$1,266,700 | \$1,266,700 | \$1,266,700 | \$1,266,700 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO AL 100% / Fisica: PROYECTO AL 100% / Registro: PROYECTO CONSISTENTE EN: CONSTRUCCIÓN FEDERAL DE LA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DE LOS PROYECTOS, CONSISTENTE EN: VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL, INTEGRACIÓN Y COMPROBACIÓN DE TODAS LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE TENDRÁ PROGRAMADO EJECUTAR POR PARTE DEL MUNICIPIO DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0817104019 | 33903 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 304971 | 368871 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,991,500 | \$1,991,500 | \$1,991,500 | \$1,991,500 | \$1,991,500 | \$1,991,500 | \$1,991,500 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO AL 100% / Fisica: PROYECTO AL 100% / Registro: PROYECTO CONSISTENTE EN: CONSULTORIA FEDERAL DE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS, CONSULTORIA EN ELABORAMIENTO TÉCNICO PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS TÉCNICOS, REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVO ASÍ COMO EL ADECUADO SEGUIMIENTO PARA SU VALIDACIÓN TÉCNICA ASÍ COMO SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES DE TODAS LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE TENDRÁ PROGRAMADO EJECUTAR POR PARTE DEL MUNICIPIO DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0817104019 | 33903 Construcción De Piso Fermo 30393 | 361393 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | | \$299,553 | \$299,553 | \$299,553 | \$299,553 | \$299,553 | \$299,553 | \$299,553 | \$299,553 | 100.00 | 00 | Otros | 5,515 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FINALIZADA Y AL 100% / Fisica: OBRA FINALIZADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0817104019 | 33903 Mejoramiento De Un Duenno Vecindario De Tenencia Mta De Clase - 239488 | 299688 | Chiapas | Salto de Agua | Sancti Spiritus (La Trinidad) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$2,294,109 | \$2,294,109 | \$2,294,109 | \$2,294,109 | \$2,294,109 | \$2,294,109 | \$2,294,109 | \$2,294,109 | 100.00 | 00 | Otros | 1,006 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0817104019 | 33903 Construcción De Techo Fermo Para Vivienda - 301488 | 361488 | Chiapas | Salto de Agua | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$74,682 | \$74,682 | \$74,682 | \$74,682 | \$74,682 | \$74,682 | \$74,682 | \$74,682 | 100.00 | 00 | Otros | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA Y AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0817104019 | 33903 Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techo Fermo 204573 | 364573 | Chiapas | San Fernando | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$47,700 | \$23,865 | \$23,865 | \$23,865 | \$23,865 | \$23,865 | \$23,865 | \$23,865 | \$23,865 | 100.00 | 00 | Otros | 7 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA OBRA ESTA EJECUTADA / Registro: OBRA REALIZADA CORRESPONDIENTE A TODO FONDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0817104019 | 33903 Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Fermo 204253 | 364253 | Chiapas | San Fernando | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$19,729 | \$31,536 | \$31,536 | \$31,536 | \$31,536 | \$31,536 | \$31,536 | \$31,536 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra ejecutada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0817104019 | 33903 Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techo Fermo - 204578 | 364578 | Chiapas | San Fernando | Nuevo Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$174,244 | \$87,122 | \$87,122 | \$87,122 | \$87,122 | \$87,122 | \$87,122 | \$87,122 | 100.00 | 00 | Otros | 104 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | |
| 0817104019 | 33903 Construcción De Bacia Psicológica En La Escuela Tercer Secundaria Fray Bartolomé De Las Casas - 205194 | 250194 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | La Florencia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$150,802 | \$150,802 | \$150,802 | \$150,802 | \$150,802 | \$150,802 | \$150,802 | \$150,802 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 491 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: terminada / Registro: | |
| 0817104019 | 33903 Mejoramiento De Las Red De Energía Eléctrica Aérea - 249225 | 249225 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Las Piedrecitas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,981,299 | \$1,981,299 | \$1,981,299 | \$1,981,299 | \$1,981,299 | \$1,981,299 | \$1,981,299 | \$1,981,299 | 100.00 | 00 | Otros | 141 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | |
| 0817104019 | 33903 Construcción De Camino Rural De Kilómetro Cero Al Kilómetro Uno - 224622 | 224622 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Duadalupe Chumalá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$1,349,796 | \$1,349,796 | \$1,349,796 | \$1,349,796 | \$1,349,796 | \$1,349,796 | \$1,349,796 | \$1,349,796 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 229 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | |
| 0817104019 | 33903 Rehabilitación De Camino Rural A El Río Rio Arcoatape Tercer Kilómetro Cero Al Kilómetro Uno Mta Delimitación - 233123 | 233123 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Río Arcoatape | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$102,928 | \$102,928 | \$102,928 | \$102,928 | \$102,928 | \$102,928 | \$102,928 | \$102,928 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 298 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0817104019 | 33903 Construcción De Techo En Área De Importación De Alimentos Platanos En Escuela Primaria Bilingüe Vicente Guerrero - 221639 | 221639 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Antonio las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,516,432 | \$1,516,432 | \$1,516,432 | \$1,516,432 | \$1,516,432 | \$1,516,432 | \$1,516,432 | \$1,516,432 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 540 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | |
| 0817104019 | 33903 Construcción De Techo En Área De Importación De Alimentos Platanos En Escuela Primaria Vos Del Pueblo - 241098 | 241098 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Bonnavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,223,100 | \$1,223,100 | \$1,223,100 | \$1,223,100 | \$1,223,100 | \$1,223,100 | \$1,223,100 | \$1,223,100 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 280 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | |
| 0817104019 | 33903 Construcción De Muro De Contención - 250282 | 250282 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San José Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$64,322 | \$64,322 | \$64,322 | \$64,322 | \$64,322 | \$64,322 | \$64,322 | \$64,322 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 185 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | |
| 0817104019 | 33903 Rehabilitación De Calles - 307129 | 307129 | Chiapas | Pijujapan | Los Chorrros (Miguel Trilla) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | 100.00 | 00 | Otros | 171 | 100.00 | 100.00 | Financiera: terminada al 100% / Fisica: terminada al 100% / Registro: | |
| 0817104019 | 33903 Construcción De Letanías - 204713 | 204713 | Chiapas | Tzapatán | La Nueva Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$944,789 | \$944,789 | \$944,789 | \$944,789 | \$944,789 | \$944,789 | \$944,789 | \$944,789 | 100.00 | 00 | Pisos | 89 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0817104019 | 33903 Rehabilitación De Calle Con Concreto Macadam Calle Abasco - 204932 | 204932 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Villancito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$780,200 | \$780,200 | \$780,200 | \$780,200 | \$780,200 | \$780,200 | \$780,200 | \$780,200 | 100.00 | 00 | Otros | 1,436 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | |
| 0817104019 | 33903 Creación Y Actualización De La Normativa Municipal Y De Las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal - 235152 | 235152 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Villancito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$855,524 | \$855,524 | \$855,524 | \$855,524 | \$855,524 | \$855,524 | \$855,524 | \$855,524 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0817104019 | 33903 Curso De Capacitación Y Actualización De Elementos La Formación De Los Dependencias Territoriales Municipales - 235462 | 235462 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Villancito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$285,175 | \$285,175 | \$285,175 | \$285,175 | \$285,175 | \$285,175 | \$285,175 | \$285,175 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0817104019 | 33903 Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 204702 | 204702 | Chiapas | El Porvenir | Chimela | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,804,493 | \$1,804,493 | \$1,804,493 | \$1,804,493 | \$1,804,493 | \$1,804,493 | \$1,804,493 | \$1,804,493 | 100.00 | 00 | Otros | 348 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0817104019 | 33903 Rehabilitación De Vivienda Techo Fermo - 204700 | 204700 | Chiapas | El Porvenir | Mezcala | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$882,410 | \$882,410 | \$882,410 | \$882,410 | \$882,410 | \$882,410 | \$882,410 | \$882,410 | 100.00 | 00 | Otros | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | |
| 0817104019 | 33903 Mejoramiento De Camino Rural Huerfano Y Especifico - 204703 | 204703 | Chiapas | El Porvenir | San José las Pías | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$702,501 | \$702,501 | \$702,501 | \$702,501 | \$702,501 | \$702,501 | \$702,501 | \$702,501 | 100.00 | 00 | Otros | 97 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | |
| 0817104019 | 33903 Camino Rural Tramo El Roble A Cambi - 204889 | 204889 | Chiapas | El Porvenir | El Roble | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017 | \$370,306 | \$370,306 | \$370,306 | \$370,306 | \$370,306 | \$370,306 | \$370,306 | \$370,306 | 100.00 | 00 | Otros | 308 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0817104019 | 33903 Construcción De Techo Fermo En El Camino Progreso - 204716 | 204716 | Chiapas | Villa Comaltitán | Cantón el Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$178,314 | \$178,314 | \$178,314 | \$178,314 | \$178,314 | \$178,314 | \$178,314 | \$178,314 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 53 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: techo fermo / Registro: | |
| 0817104019 | 33903 Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa En El Poblado Bochicaco - 204724 | 204724 | Chiapas | Villa Comaltitán | Poblado Bochicaco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$735,221 | \$735,221 | \$735,221 | \$735,221 | \$735,221 | \$735,221 | \$735,221 | \$735,221 | 100.00 | 00 | Otros | 230 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: postes / Registro: | |
| 0817104019 | 33903 Rehabilitación De Pozo Profundo Equipamiento De Bomba Generadora Motor Francés Modelo Nuevo Modelo - 204722 | 204722 | Chiapas | Villa Comaltitán | Doctor Francisco Beltrán (Nuevo Modelo) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$156,138 | \$156,138 | \$156,138 | \$156,138 | \$156,138 | \$156,138 | \$156,138 | \$156,138 | 100.00 | 00 | Otros | 141 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: bomba sumergible / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0817104019 | 33903 Construcción De Cuarto Modular En Yashululija - 204144 | 204144 | Chiapas | Tampala | Yashululija | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAMPALA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,289,981 | \$3,289,981 | \$3,289,981 | \$3,289,981 | \$3,289,981 | \$3,289,981 | \$3,289,981 | \$3,289,981 | 99.31 | 00 | Vivienda | 275 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Fis | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|-------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|---------------|--------|----------|-------------------|------------------|--|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual |
| 0801150405 | Remediación Ambiental en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504247A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801170405 | 13901 Subordinación de Servicios Con Terceros - 139785 | 139785 | Chiapas | Tempejala | Tempejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2249,042 | 2249,042 | 2249,042 | 2249,042 | 2249,042 | 2249,042 | 100.00 | 00 | Ocosingo | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170405 | 13901 Subordinación de Servicios Con Terceros - 139899 | 139899 | Chiapas | Tempejala | Tempejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5317,954 | 5317,954 | 5317,954 | 5317,954 | 5317,954 | 5317,954 | 100.00 | 00 | Ocosingo | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170405 | 13901 Subordinación de Servicios Con Terceros - 139726 | 139726 | Chiapas | Tempejala | Tempejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6237,400 | 6237,400 | 6237,400 | 6237,400 | 6237,400 | 6237,400 | 100.00 | 00 | Ocosingo | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170405 | Replicación De La Red De Drenaje Sanitaria En Cabecera Municipal Barrio El Sausal - 339187 | 339187 | Chiapas | Tempejala | Tempejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5190,060 | 5190,060 | 5190,060 | 5190,060 | 5188,570 | 5188,570 | 5188,570 | 99.22 | 00 | Metecos Lineales | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170405 | Replicación De La Red De Drenaje Sanitaria En Cabecera Municipal Barrio El Sausal - 338839 | 338839 | Chiapas | Tempejala | Tempejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6453,661 | 6453,661 | 6453,661 | 6453,661 | 6449,944 | 6449,944 | 6449,944 | 99.43 | 00 | Metecos Lineales | 615 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170405 | Curso de Capacitación y Actualización Que Promueva La Producción De Los Inverederos Públicos Municipales - 338507 | 338507 | Chiapas | Tempejala | Tempejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5401,041 | 5401,041 | 5401,041 | 5401,041 | 5401,041 | 5401,041 | 5401,041 | 100.00 | 00 | Ocosingo | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170405 | Adquisición De Software Y Hardware - 338167 | 338167 | Chiapas | Tempejala | Tempejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5202,830 | 5202,830 | 5202,830 | 5202,830 | 5202,830 | 5202,830 | 5202,830 | 100.00 | 00 | Lata | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Cuarto Adicional En Cabecera Municipal Barrio San Mateo De Julio - 338219 | 338219 | Chiapas | Tempejala | Tempejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3389,285 | 3389,285 | 3389,285 | 3389,285 | 3389,285 | 3389,285 | 3389,285 | 100.00 | 00 | Vivienda | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Techo Fermo En Cabecera Municipal Barrio El Sausal - 338219 | 338219 | Chiapas | Tempejala | Tempejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2495,481 | 2495,481 | 2495,481 | 2495,481 | 2495,481 | 2495,481 | 2495,481 | 100.00 | 00 | Ocosingo | 1,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Techo Fermo En Cabecera Municipal - 338222 | 338222 | Chiapas | Tempejala | Tempejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3352,487 | 3352,487 | 3352,487 | 3352,487 | 3352,487 | 3352,487 | 3352,487 | 100.00 | 00 | Ocosingo | 335 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Pavimento En Calles Concretas Del Barrio Ojo De Agua - 332382 | 332382 | Chiapas | Tempejala | Tempejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5735,617 | 5735,617 | 5735,617 | 5735,617 | 5733,900 | 5733,900 | 5733,900 | 98.41 | 00 | Metecos Cuadrados | 185 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Cuarto Adicional En Cabecera Municipal Organización Barrio Juarez - 331191 | 331191 | Chiapas | Tempejala | Tempejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,462,836 | 51,462,836 | 51,462,836 | 51,462,836 | 51,462,836 | 51,462,836 | 51,462,836 | 100.00 | 00 | Vivienda | 1,440 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Cuarto Adicional En Ejido Tempejala - 332077 | 332077 | Chiapas | Tempejala | Tempejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53,481,732 | 53,481,732 | 53,481,732 | 53,481,732 | 53,481,732 | 53,481,732 | 53,481,732 | 100.00 | 00 | Vivienda | 1,200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Cuarto Adicional En Barrio Ricardo Aico - 338216 | 338216 | Chiapas | Tempejala | Tempejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,208,965 | 51,208,965 | 51,208,965 | 51,208,965 | 51,208,965 | 51,208,965 | 51,208,965 | 100.00 | 00 | Vivienda | 680 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170405 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitaria En El Barrio Santa Cecilia - 338217 | 338217 | Chiapas | Tempejala | Tempejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5418,526 | 5418,526 | 5418,526 | 5418,526 | 5416,802 | 5416,802 | 5416,802 | 99.59 | 00 | Metecos Lineales | 190 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170405 | Rehabilitación De Camino Sacacochas En Cabecera Municipal Ejido Tempejala - 239489 | 239489 | Chiapas | Tempejala | Tempejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2877,011 | 2874,583 | 2874,583 | 2874,583 | 2852,911 | 2852,911 | 2852,911 | 99.81 | 00 | Metecos Lineales | 1,592 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170405 | Rehabilitación De Camino Para Cochetas En Bienes Comunales - 333493 | 333493 | Chiapas | Tempejala | Tempejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51,180,933 | 51,180,933 | 51,180,933 | 51,180,933 | 51,179,709 | 51,179,709 | 51,179,709 | 99.80 | 00 | Metecos Lineales | 600 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Techo Fermo En Cabecera Municipal - 334224 | 334224 | Chiapas | Tempejala | Tempejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6247,247 | 6247,247 | 6247,247 | 6247,247 | 6247,247 | 6247,247 | 6247,247 | 100.00 | 00 | Ocosingo | 235 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Techo Fermo En Cabecera Municipal - 334466 | 334466 | Chiapas | Tempejala | Tempejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5136,784 | 5136,784 | 5136,784 | 5136,784 | 5136,784 | 5136,784 | 5136,784 | 100.00 | 00 | Ocosingo | 130 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Techo Fermo En Cabecera Municipal - 334823 | 334823 | Chiapas | Tempejala | Tempejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5121,003 | 5121,003 | 5121,003 | 5121,003 | 5121,003 | 5121,003 | 5121,003 | 100.00 | 00 | Ocosingo | 115 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Techo Fermo En Cabecera Municipal - 334833 | 334833 | Chiapas | Tempejala | Tempejala | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,141,637 | 51,141,637 | 51,141,637 | 51,141,637 | 51,141,637 | 51,141,637 | 51,141,637 | 100.00 | 00 | Ocosingo | 1,085 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Cuarto Adicional En San Isidro Chichibulatan - 338291 | 338291 | Chiapas | Tempejala | San Isidro Chichibulatan | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,101,433 | 51,101,433 | 51,101,433 | 51,101,433 | 51,096,127 | 51,096,127 | 51,096,127 | 99.52 | 00 | Vivienda | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Techo Fermo Organización Unidos Por Nuevo Leon En El Ejido Nuevo Leon - 327151 | 327151 | Chiapas | Tempejala | Nuevo Leon | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5793,483 | 5793,483 | 5793,483 | 5793,483 | 5793,483 | 5793,483 | 5793,483 | 100.00 | 00 | Ocosingo | 1,380 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170405 | Rehabilitación De Camino Sacacochas En Ejido Nuevo Leon - 307014 | 307014 | Chiapas | Tempejala | Nuevo Leon | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51,039,432 | 51,039,432 | 51,039,432 | 51,039,432 | 51,037,709 | 51,037,709 | 51,037,709 | 99.83 | 00 | Ocosingo | 1,200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170405 | Rehabilitación De Camino Sacacochas En Barrochela El Porvenir - 312023 | 312023 | Chiapas | Tempejala | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5455,461 | 5455,461 | 5455,461 | 5455,461 | 5455,008 | 5455,008 | 5455,008 | 99.81 | 00 | Ocosingo | 64 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Techo Fermo En Ejido San Isidro Chichibulatan - 332480 | 332480 | Chiapas | Tempejala | Chichibulatan (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5143,747 | 5143,747 | 5143,747 | 5143,747 | 5143,747 | 5143,747 | 5143,747 | 100.00 | 00 | Ocosingo | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170405 | Construcción De Cuarto Adicional En Dolores - 332365 | 332365 | Chiapas | Tempejala | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54,110,844 | 54,110,844 | 54,110,844 | 54,110,844 | 54,110,844 | 54,110,844 | 54,110,844 | 99.50 | 00 | Vivienda | 330 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170405 | Rehabilitación De Pisos Profundo De Agua Potable En Tapajal - 337653 | 337653 | Chiapas | Tempejala | Tapajal | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMPEJALAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5353,928</ | | | | | | | | | | | | | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|-----------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|------------|----------|-----------------|------------------|---|-----------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Overtorgado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 08011504005 | Remedio Ambiental en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504297a | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 08011704009 | Construcción de Techo Fermo En Ampliación Guilaes - 330855 | 330855 | Chiapas | Tempepa | Guilaes | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2393,80 | 2393,80 | 2393,80 | 2393,80 | 2393,80 | 2393,80 | 2393,80 | 100.00 | 00 | Ocosingo | 685 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704009 | Construcción de Techo Fermo En Guilaes - 330887 | 330887 | Chiapas | Tempepa | Guilaes | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2408,242 | 2408,242 | 2408,242 | 2408,242 | 2408,242 | 2408,242 | 2408,242 | 100.00 | 00 | Ocosingo | 710 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704009 | Construcción de Cuartos Adicionales En San Juanes - 232392 | 232392 | Chiapas | Tempepa | San Juanes | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22,164,714 | 22,164,714 | 22,164,714 | 22,164,714 | 22,164,714 | 22,164,714 | 22,164,714 | 99.48 | 00 | Vivienda | 185 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704009 | Construcción de Cuartos Adicionales En El Santuario - 232399 | 232399 | Chiapas | Tempepa | El Santuario | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21,358,574 | 21,358,574 | 21,358,574 | 21,358,574 | 21,358,574 | 21,358,574 | 21,358,574 | 99.49 | 00 | Vivienda | 115 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704009 | Construcción de Muro de Contención En Barrio Vista Hermosa - 231622 | 231622 | Chiapas | Tempepa | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2464,20 | 2464,20 | 2464,20 | 2464,20 | 2464,20 | 2464,20 | 2464,20 | 99.52 | 00 | Metros lineales | 230 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704009 | Construcción de Techo en Casa Deportiva En Escuela Primaria Cuatemoc Primera Etapa En Balbuena - 232614 | 232614 | Chiapas | Tempepa | Balbuena | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 21,362,041 | 21,362,041 | 21,362,041 | 21,362,041 | 21,362,041 | 21,362,041 | 21,362,041 | 99.49 | 00 | Ocosingo | 44 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704009 | Construcción de Red de Drenaje Sanitario En San Juanes - 328387 | 328387 | Chiapas | Tempepa | San Juanes | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21,797,448 | 21,797,448 | 21,797,448 | 21,797,448 | 21,797,448 | 21,797,448 | 21,797,448 | 99.60 | 00 | Metros lineales | 280 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704009 | Construcción de Cuartos Adicionales En San Juanes 11 - 232420 | 232420 | Chiapas | Tempepa | San Juanes | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21,714,34 | 21,714,34 | 21,714,34 | 21,714,34 | 21,714,34 | 21,714,34 | 21,714,34 | 99.50 | 00 | Vivienda | 145 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704009 | Construcción de Cuartos Adicionales En San Juanes 12 - 233004 | 233004 | Chiapas | Tempepa | San Juanes | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21,419,350 | 21,419,350 | 21,419,350 | 21,419,350 | 21,419,350 | 21,419,350 | 21,419,350 | 99.50 | 00 | Vivienda | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704009 | Construcción de Cuartos Adicionales En Vida Nueva - 240096 | 240096 | Chiapas | Tempepa | Vida Nueva | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21,180,113 | 21,180,113 | 21,180,113 | 21,180,113 | 21,174,200 | 21,174,200 | 21,174,200 | 99.50 | 00 | Vivienda | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704009 | Construcción de Cuartos Adicionales En Barrio San Marcos - 308113 | 308113 | Chiapas | Tempepa | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21,298,271 | 21,298,271 | 21,298,271 | 21,298,271 | 21,298,271 | 21,298,271 | 21,298,271 | 99.50 | 00 | Vivienda | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704009 | Ampliación de La Red de Drenaje Sanitario En Barrio Juárez - 301484 | 301484 | Chiapas | Tempepa | San Juanes | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21,397,903 | 21,397,903 | 21,397,903 | 21,397,903 | 21,397,903 | 21,397,903 | 21,397,903 | 99.29 | 00 | Metros lineales | 265 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704009 | Rehabilitación de Camino Escalonados En Lázaro Cárdenas - 222880 | 222880 | Chiapas | Tempepa | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2262,441 | 2262,441 | 2262,441 | 2262,441 | 2262,200 | 2262,200 | 2262,200 | 99.84 | 00 | Metros lineales | 56 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704009 | Construcción de Cuartos Adicionales En Barrio Nueva Palestina - 232488 | 232488 | Chiapas | Tempepa | Nueva Palestina | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21,820,614 | 21,820,614 | 21,820,614 | 21,820,614 | 21,821,475 | 21,821,475 | 21,821,475 | 99.50 | 00 | Vivienda | 155 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704009 | Construcción de Cuartos Adicionales En Rio Jordan - 202446 | 202446 | Chiapas | Tempepa | Rio Jordan | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22,362,020 | 22,362,020 | 22,362,020 | 22,362,020 | 22,330,240 | 22,330,240 | 22,330,240 | 99.30 | 00 | Vivienda | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704009 | Construcción de Cuartos Adicionales En Monte Líbano - 208185 | 208185 | Chiapas | Tempepa | Monte Líbano | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2885,29 | 2885,29 | 2885,29 | 2885,29 | 2880,874 | 2880,874 | 2880,874 | 99.30 | 00 | Vivienda | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704009 | Construcción de Cuartos Adicionales En Barrio Zapata - 212703 | 212703 | Chiapas | Tempepa | Barrio Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21,529,499 | 21,529,499 | 21,529,499 | 21,529,499 | 21,522,039 | 21,522,039 | 21,522,039 | 99.51 | 00 | Vivienda | 125 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704009 | Construcción de Cuartos Adicionales En San Jerónimo - 205662 | 205662 | Chiapas | Tempepa | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2838,023 | 2838,023 | 2838,023 | 2838,023 | 2834,370 | 2834,370 | 2834,370 | 99.54 | 00 | Vivienda | 71 | 100.00 | 100.00 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 08011704009 | Construcción de Vainilla en Barrio Fermo Primera Etapa Barrio Centro - 204640 | 204640 | Chiapas | Tila | Chetopa | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21,507,662 | 21,507,662 | 21,507,662 | 21,507,662 | 21,507,662 | 21,507,662 | 21,507,662 | 21,507,662 | 100.00 | 00 | Ocosingo | 64 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704009 | Construcción de Biblioteca Segunda Etapa - 274104 | 274104 | Chiapas | Tila | Cholá | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2196,633 | 2196,633 | 2196,633 | 2196,633 | 2196,633 | 2196,633 | 2196,633 | 2196,633 | 100.00 | 00 | Ocosingo | 328 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA FISCALMENTE / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 08011704009 | Construcción de Saneamiento Básico y Ocho Acciones de Techo Fermo - 203842 | 203842 | Chiapas | Tila | Nuevo Limar | Rural | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23,816,373 | 23,816,373 | 23,816,373 | 23,816,373 | 23,816,373 | 23,816,373 | 23,816,373 | 23,816,373 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 956 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA FISCALMENTE / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 08011704009 | Construcción de Pozo Profundo Para Agua Potable Simojovel De Alameda Barrio Monte Las Olivas - 283965 | 283965 | Chiapas | Simojovel | Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 22,420,000 | 22,420,000 | 22,420,000 | 22,420,000 | 22,420,000 | 22,420,000 | 22,420,000 | 22,420,000 | 100.00 | 00 | Ocosingo | 4,302 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704009 | Construcción de Saneamiento Básico En Barrio San Isidro Labrador - 243497 | 243497 | Chiapas | Simojovel | Simojovel De Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21,245,000 | 21,245,000 | 21,245,000 | 21,245,000 | 21,245,000 | 21,245,000 | 21,245,000 | 21,245,000 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 315 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704009 | Construcción de Dique para Cuartos Comunitarios En El Barrio Cacabito 1 - 259028 | 259028 | Chiapas | Simojovel | Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21,168,000 | 21,168,000 | 21,168,000 | 21,168,000 | 21,168,000 | 21,168,000 | 21,168,000 | 21,168,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 73 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704009 | Construcción de Vainilla Cuartos Comunitarios En El Barrio Juan Gomez - 259035 | 259035 | Chiapas | Simojovel | Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21,460,000 | 21,460,000 | 21,460,000 | 21,460,000 | 21,460,000 | 21,460,000 | 21,460,000 | 21,460,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 89 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704009 | Construcción de Tanques de Almacenamiento de Agua En Barrio Simojovel De Alameda Chiapas - 248372 | 248372 | Chiapas | Simojovel | Simojovel De Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 27,004,502 | 27,004,502 | 27,004,502 | 27,004,502 | 27,004,502 | 27,004,502 | 27,004,502 | 27,004,502 | 100.00 | 00 | Ocosingo | 828 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704009 | Ampliación Del Sistema de Drenaje Sanitario En Simojovel De Alameda Barrio San Fernando - 234461 | 234461 | Chiapas | Simojovel | Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21,775,213 | 21,775,213 | 21,775,213 | 21,775,213 | 21,775,213 | 21,775,213 | 21,775,213 | 21,775,213 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 294 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 08011704009 | Construcción de Pozo Profundo de Agua Potable En Simojovel De Alameda Barrio Llanos Vieles - 232924 | 232924 | Chiapas | Simojovel | Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|--------------|----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|------------------|---------------|--|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | | | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Overtorgado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 0801150405 | Remedio Psimétral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17082497a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joinitiste Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801704019 | Replicación De La Red De Energía Eléctrica En Simojovel De Alameda Chiapas Barrio Japessa - 21249 | 231765 | Chiapas | Simojovel | Simojovel De Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,196,000 | \$1,196,000 | \$1,196,000 | \$1,196,000 | \$1,196,000 | \$1,196,000 | \$1,196,000 | 100.00 | 00 | Otros | 10,762 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 | Operación De Pozo Profundo De Agua Potable En Comisaría De Alameda Barrio El Platón - 232187 | 232187 | Chiapas | Simojovel | Simojovel De Alameda | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,958,593 | \$2,958,593 | \$2,958,593 | \$2,958,593 | \$2,958,593 | \$2,958,593 | \$2,958,593 | 100.00 | 00 | Otros | 930 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 | Construcción De Diez Cuartos Dormitorios En Poblado Los Arroyales - 237523 | 237523 | Chiapas | Simojovel | Los Arroyales | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$730,000 | \$730,000 | \$730,000 | \$730,000 | \$730,000 | \$730,000 | \$730,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 125 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Ejido Camarito Nueva Vista - 242926 | 242926 | Chiapas | Simojovel | El Camarito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$7,139,855 | \$7,139,855 | \$7,139,855 | \$7,139,855 | \$7,139,855 | \$7,139,855 | \$7,139,855 | 100.00 | 00 | Otros | 315 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo En El Ejido Velasco De Noviembre - 259336 | 259336 | Chiapas | Simojovel | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$292,000 | \$292,000 | \$292,000 | \$292,000 | \$292,000 | \$292,000 | \$292,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 57 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo En El Ejido El Jardín - 212324 | 212324 | Chiapas | Simojovel | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | 00 | Otros | 1,820 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 | Construcción De Diez Cuartos Dormitorios En El Ejido Pasuhil Dos Los Cocos - 259223 | 259223 | Chiapas | Simojovel | Pasuhil Dos Los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,095,000 | \$1,095,000 | \$1,095,000 | \$1,095,000 | \$1,095,000 | \$1,095,000 | \$1,095,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 140 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Ejido Las Maravillas - 242673 | 242673 | Chiapas | Simojovel | Las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$6,869,149 | \$6,869,149 | \$6,869,149 | \$6,869,149 | \$6,869,149 | \$6,869,149 | \$6,869,149 | 100.00 | 00 | Otros | 1,015 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801704019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo En El Poblado Monte Tabor - 233717 | 233717 | Chiapas | Simojovel | Monte Tabor | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 59 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ejido Pasuhil Dos Los Cochos - 233717 | 233717 | Chiapas | Simojovel | Monte Tabor | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,870,833 | \$1,870,833 | \$1,870,833 | \$1,870,833 | \$1,870,833 | \$1,870,833 | \$1,870,833 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 1,786 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801704019 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Ejido La Finisima - 249540 | 249540 | Chiapas | Simojovel | La Finisima | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$7,038,341 | \$7,038,341 | \$7,038,341 | \$7,038,341 | \$7,038,341 | \$7,038,341 | \$7,038,341 | 100.00 | 00 | Otros | 1,940 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 | Rehabilitación De Ombra De Drenaje Desalojo De Ombra De Alcantarillado Y Desalojo En Tramo Asfaltado En Finisima - 259689 | 259689 | Chiapas | Sitalá | Finisima | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,243,241 | \$1,243,241 | \$1,243,241 | \$1,243,241 | \$1,243,241 | \$1,243,241 | \$1,243,241 | 100.00 | 00 | Otros | 14,200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: EL PRESENTE PROYECTO DE OMBRA DE ENCUESTA FÍSICAMENTE AL 100% TERMINADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704019 | Construcción De Piso Fermo Para Vivienda Rural - 275359 | 275359 | Chiapas | Sitalá | Picotá | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,265,965 | \$1,265,965 | \$1,265,965 | \$1,265,965 | \$947,974 | \$947,974 | 75.00 | 00 | Otros | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA AL 100% / Física: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FÍSICAMENTE AL 75% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801704019 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 275427 | 275427 | Chiapas | Sitalá | Finisima | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,126,093 | \$2,126,093 | \$2,126,093 | \$2,126,093 | \$1,594,571 | \$1,594,571 | 75.00 | 00 | Otros | 50 | 100.00 | 75.00 | Financiera: EL PRESENTE PROYECTO DE OMBRA DE ENCUESTA EN PROCESO DE ELABORAR / Física: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA AL 75% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801704019 | Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 275415 | 275415 | Chiapas | Sitalá | Finisima | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,281,493 | \$2,281,493 | \$2,281,493 | \$2,281,493 | \$1,711,321 | \$1,711,321 | 75.00 | 00 | Otros | 50 | 100.00 | 75.00 | Financiera: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA EN PROCESO DE ELABORAR / Física: EL PRESENTE PROYECTO FÍSICO AVANCE DEL 75% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801704019 | Construcción De Cisternas Individuales - 211111 | 211111 | Chiapas | Socultehangó | San Pedro Pedernal | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCULTEHANGÓ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$371,687 | \$371,687 | \$371,687 | \$371,687 | \$371,687 | \$371,687 | \$371,687 | \$371,687 | 100.00 | 00 | Pisetas | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Rehabilitación De Drenaje Pluvial Barrio La Deportiva Y Calle Independencia - 247464 | 247464 | Chiapas | Soloachucapa | Soloachucapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$187,608 | \$187,608 | \$187,608 | \$187,608 | \$187,608 | \$187,608 | \$187,608 | \$187,608 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 600 | 100.00 | 100.00 | Financiera: LA OMBRA DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% Y OBTENIDO (HUBO ANEXO PRESUPUESTAL) / Física: / Registro: |
| 0801704019 | Construcción De Depósitos Para Almacenamiento De Agua - 245512 | 245512 | Chiapas | Soloachucapa | Soloachucapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$299,998 | \$299,998 | \$299,998 | \$299,998 | \$299,200 | \$299,200 | \$299,200 | 99.40 | 00 | Otros | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera: LA OMBRA DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% Y OBTENIDO (HUBO ANEXO PRESUPUESTAL) / Física: / Registro: | |
| 0801704019 | Replicación Del Sistema De Drenaje - 242300 | 242300 | Chiapas | Soloachucapa | Soloachucapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$239,573 | | | | | | | | 0.00 | 00 | Metros Lineales | 2,000 | 100.00 | | Financiera / Física / Registro: |
| 0801704019 | Construcción De Puente Vado Hacho - 222064 | 222064 | Chiapas | Soloachucapa | Rio Negro Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$446,237 | \$446,237 | \$446,237 | \$446,237 | \$446,237 | \$446,237 | \$446,237 | \$446,237 | 100.00 | 00 | Otros | 109 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801704019 | Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Nueva Y Nueva Tencción - 247894 | 247894 | Chiapas | Soloachucapa | El Barrojo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,097,429 | \$1,097,429 | \$1,097,429 | \$1,097,429 | \$1,097,429 | \$1,097,429 | \$1,097,429 | \$1,097,429 | 100.00 | 00 | Otros | 96 | 100.00 | 100.00 | Financiera: LA OMBRA DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% Y OBTENIDO (HUBO ANEXO PRESUPUESTAL) / Física: / Registro: |
| 0801704019 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 276179 | 276179 | Chiapas | Soyotá | Soyotá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SOYOTÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,182,354 | \$2,182,354 | \$2,182,354 | \$2,182,354 | \$2,182,354 | \$2,182,354 | \$2,182,354 | \$2,182,354 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 4,014 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Segunda Etapa - 276189 | 276189 | Chiapas | Soyotá | Soyotá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SOYOTÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$77,673 | \$77,673 | \$77,673 | \$77,673 | \$77,673 | \$77,673 | \$77,673 | \$77,673 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 107 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Construcción De Piso Fermo De Concreto - 276183 | 276183 | Chiapas | Soyotá | Soyotá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SOYOTÁ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$142,321 | \$142,321 | \$142,321 | \$142,321 | \$142,321 | \$142,321 | \$142,321 | \$142,321 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801704019 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 276179 | 276179 | Chiapas | Soyotá | Soyotá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SOYOTÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,011,233 | \$1,011,233 | \$1,011,233 | \$1,011,233 | \$996,233 | \$996,233 | \$996,233 | \$996,233 | 98.36 | 00 | Metros Lineales | 356 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801704019 | Construcción De Piso Fermo - 202378 | 202378 | Chiapas | Soyotá | San Antonio Tarapona | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$214,138 | \$214,138 | \$214,138 | \$214,138 | \$214,138 | \$214,138 | \$214,138 | \$214,138 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 4 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Aclatón - 202358 | 202358 | Chiapas | Soyotá | San Antonio Tarapona | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$210,749 | \$210,749 | \$210,749 | \$210,749 | \$210,749 | \$210,749 | \$210,749 | \$210,749 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 768 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 276180 | 276180 | Chiapas | Soyotá | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO SOYOTÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,010,233 | \$876,982 | \$876,982 | \$876,982 | \$876,982 | \$876,982 | \$876,982 | \$876,982 | 86.82 | 00 | Metros Lineales | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Rehabilitación De Carretera De Bombeo - 279325 | 279325 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$780,000 | \$780,000 | \$780,000 | \$780,000 | \$780,000 | \$780,000 | \$780,000 | \$780,000 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OMBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|----------|---------------|-----------|------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801150405 | Remediado Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504247A | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801170409 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 24550 | 24550 | Chiapas | Suchiate | Corado Viaje | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,931,983 | \$1,931,983 | \$1,931,983 | \$1,931,983 | \$1,931,983 | \$1,931,983 | 100.00 | 00 | 0000 | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% / SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Siete Cuartos Dormitorios En El Ejido Tres Casas - 23756 | 23756 | Chiapas | Simojovel | Tres Casas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$780,000 | \$780,000 | \$780,000 | \$780,000 | \$780,000 | \$780,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 107 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios En El Ejido Tierra Blanca Tepayac - 26339 | 26339 | Chiapas | Simojovel | Tierra Blanca Tepayac | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,022,000 | \$1,022,000 | \$1,022,000 | \$1,022,000 | \$1,022,000 | \$1,022,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 79 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios En El Ejido Sacaton Santa Teresa 25785 | 25785 | Chiapas | Simojovel | Sacaton Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,022,000 | \$1,022,000 | \$1,022,000 | \$1,022,000 | \$1,022,000 | \$1,022,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 335 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios En El Ejido Solo Dios - 28969 | 28969 | Chiapas | Simojovel | Solo Dios | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,460,000 | \$1,460,000 | \$1,460,000 | \$1,460,000 | \$1,460,000 | \$1,460,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 86 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Obras De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos - 31903 | 31903 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$182,843 | \$182,843 | \$182,843 | \$182,843 | \$182,843 | \$182,843 | 100.00 | 00 | 0000 | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100% / FÍSICO: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100% / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | 1892 Proyección Para Prestación De Servicios - 29198 | 29198 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,828,444 | \$1,828,444 | \$1,828,444 | \$1,828,444 | \$1,828,444 | \$1,828,444 | 100.00 | 00 | 0000 | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / FÍSICO: EL PRESENTE PROYECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENCUESTA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 27582 | 27582 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$202,214 | \$202,214 | \$202,214 | \$202,214 | \$202,214 | \$202,214 | 100.00 | 00 | 0000 | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100% / FÍSICO: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100% / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Muros Para Cercos En Vivienda Rural - 27816 | 27816 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$345,033 | \$345,033 | \$345,033 | \$345,033 | \$345,033 | \$345,033 | 100.00 | 00 | 0000 | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / FÍSICO: SE ENCUESTA AL 100% FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 27823 | 27823 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$340,170 | \$340,170 | \$340,170 | \$340,170 | \$340,170 | \$340,170 | 100.00 | 00 | 0000 | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / FÍSICO: LA OBRA DE ENCUESTA FÍSICAMENTE AL 100% / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 27869 | 27869 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$850,438 | \$850,438 | \$850,438 | \$850,438 | \$850,438 | \$425,219 | \$425,219 | 50.00 | 00 | 0000 | 20 | 100.00 | 75.00 | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO EN PROCESO DE ENCUESTA / FÍSICO: LA OBRA DE ENCUESTA FÍSICAMENTE AL 100% / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Muros Para Cercos En Vivienda Rural - 27851 | 27851 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$912,598 | \$912,598 | \$912,598 | \$912,598 | \$912,598 | \$456,299 | \$456,299 | 50.00 | 00 | 0000 | 20 | 100.00 | 75.00 | Financiera/ el presente proyecto se encuentra al 50% Pagado / FÍSICO: el presente proyecto se encuentra físicamente al 75% / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 27825 | 27825 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$505,588 | \$505,588 | \$505,588 | \$505,588 | \$505,588 | \$252,793 | \$252,793 | 50.00 | 00 | 0000 | 20 | 100.00 | 75.00 | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA EN PROCESO DE ENCUESTA / FÍSICO: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA AL 75% / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 27839 | 27839 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$850,438 | \$850,438 | \$850,438 | \$850,438 | \$850,438 | \$850,438 | \$850,438 | 100.00 | 00 | 0000 | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA TERMINADO AL 100% / FÍSICO: OBRA TERMINADA AL 100% / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Muros Para Cercos En Vivienda Rural - 27832 | 27832 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$912,598 | \$912,598 | \$912,598 | \$912,598 | \$912,598 | \$912,598 | \$912,598 | 100.00 | 00 | 0000 | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA TERMINADO AL 100% / FÍSICO: OBRA TERMINADA AL 100% / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 27886 | 27886 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$505,588 | \$505,588 | \$505,588 | \$505,588 | \$505,588 | \$505,588 | \$505,588 | 100.00 | 00 | 0000 | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA TERMINADO AL 100% / FÍSICO: OBRA TERMINADA AL 100% / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 27868 | 27868 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$850,438 | \$850,438 | \$850,438 | \$850,438 | \$850,438 | \$850,438 | \$850,438 | 100.00 | 00 | 0000 | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA TERMINADO AL 100% / FÍSICO: OBRA TERMINADA AL 100% / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Muros Para Cercos En Vivienda Rural - 27831 | 27831 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$912,598 | \$912,598 | \$912,598 | \$912,598 | \$912,598 | \$912,598 | \$912,598 | 100.00 | 00 | 0000 | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA TERMINADO AL 100% / FÍSICO: OBRA TERMINADA AL 100% / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 27896 | 27896 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$505,588 | \$505,588 | \$505,588 | \$505,588 | \$505,588 | \$505,588 | \$505,588 | 100.00 | 00 | 0000 | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA TERMINADO AL 100% / FÍSICO: OBRA TERMINADA AL 100% / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 27879 | 27879 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$850,438 | \$850,438 | \$850,438 | \$850,438 | \$850,438 | \$850,438 | \$850,438 | 100.00 | 00 | 0000 | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA AL 100% / FÍSICO: OBR TERMINADA AL 100% / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Muros Para Cercos En Vivienda Rural - 27836 | 27836 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$912,598 | \$912,598 | \$912,598 | \$912,598 | \$912,598 | \$912,598 | \$912,598 | 100.00 | 00 | 0000 | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA TERMINADO AL 100% / FÍSICO: OBR TERMINADA AL 100% / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 27887 | 27887 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$505,588 | \$505,588 | \$505,588 | \$505,588 | \$505,588 | \$505,588 | \$505,588 | 100.00 | 00 | 0000 | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA TERMINADO AL 100% / FÍSICO: OBR TERMINADA AL 100% / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Mantenimiento De Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Sitala Chiapas - 29153 | 29153 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$171,324 | \$171,324 | \$171,324 | \$171,324 | \$171,324 | \$171,324 | \$171,324 | 100.00 | 00 | 0000 | 1,920 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FINANCIERAMENTE TERMINADO / FÍSICO: EL PROYECTO DE ENCUESTA FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 28938 | 28938 | Chiapas | Sitalá | Chabeclumil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$252,793 | \$252,793 | \$252,793 | \$252,793 | \$252,793 | \$252,793 | \$252,793 | 100.00 | 00 | 0000 | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / FÍSICO: OBR FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 28945 | 28945 | Chiapas | Sitalá | Chabeclumil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$425,211 | \$425,211 | \$425,211 | \$425,211 | \$425,211 | \$425,211 | \$425,211 | 100.00 | 00 | 0000 | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / FÍSICO: PROYECTO DE OBR TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Muros Para Cercos En Vivienda Rural - 28941 | 28941 | Chiapas | Sitalá | Chabeclumil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$456,299 | \$456,299 | \$456,299 | \$456,299 | \$456,299 | \$456,299 | \$456,299 | 100.00 | 00 | 0000 | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ PROYECTO DE OBR FINANCIERAMENTE AL 100% / FÍSICO: PROYECTO DE OBR FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 28953 | 28953 | Chiapas | Sitalá | Chabeclumil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$637,828 | \$637,828 | \$637,828 | \$637,828 | \$637,828 | \$637,828 | \$637,828 | 100.00 | 00 | 0000 | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% / FÍSICO: EL PRESENTE PROYECTO DE OBR DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Muros Para Cercos En Vivienda Rural - 28938 | 28938 | Chiapas | Sitalá | Chabeclumil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$684,449 | \$684,449 | \$684,449 | \$684,449 | \$684,449 | \$684,449 | \$684,449 | 100.00 | 00 | 0000 | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / FÍSICO: LA OBR DE ENCUESTA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 28905 | 28905 | Chiapas | Sitalá | Chabeclumil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|-------------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|-----------------|---|--------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 0801150405 | Remedio Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504297a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801170409 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 289133 | 289133 | Chiapas | Sitalá | Santa Bárbara Primera Fracción | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$429,213 | \$456,299 | \$456,299 | \$456,299 | \$456,299 | \$456,299 | \$456,299 | 100.00 | 00 | Otros | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: proyecto financiado al 100% / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Muros Para Borradores En Vivienda Rural - 289123 | 289123 | Chiapas | Sitalá | Santa Bárbara Primera Fracción | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$456,299 | \$456,299 | \$456,299 | \$456,299 | \$456,299 | \$456,299 | \$456,299 | 100.00 | 00 | Otros | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: EL PRESENTE PROYECTO DE OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario - 289193 | 289193 | Chiapas | Sitalá | Bonilito | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,245,217 | \$1,245,217 | \$1,245,217 | \$1,245,217 | \$1,245,217 | \$1,245,217 | \$1,245,217 | 100.00 | 00 | Otros | 320 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO DE OBRAS DE ENCUESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: EL PRESENTE PROYECTO DE OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Cancha De Deporte Multiples En La Escuela Primaria Indígena Babiliano Septe Salazar - 289203 | 289203 | Chiapas | Sitalá | San Juan De La Noche | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$2,458,824 | \$2,458,824 | \$2,458,824 | \$2,458,824 | \$2,458,824 | \$2,458,824 | \$2,458,824 | 50.00 | 00 | Metros Cuadrados | 750 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: EL PRESENTE PROYECTO DE OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Mejoramiento De Vivienda Con Techumbre De Laminas - 289189 | 289189 | Chiapas | Sitalá | San Pedro Chutel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,867,600 | \$1,867,600 | \$1,867,600 | \$1,867,600 | \$1,867,600 | \$1,867,600 | \$1,867,600 | 100.00 | 00 | Otros | 875 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 138463 | 388463 | Chiapas | Sitalá | Santa Cruz la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,152,839 | \$1,152,839 | \$1,152,839 | \$1,152,839 | \$1,152,839 | \$1,152,839 | \$1,152,839 | 00 | 00 | Otros | 27 | 100.00 | 0.00 | Financiera: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: EL PRESENTE PROYECTO FISCAMENTE DE CANCELADO DEBIDO QUE COMO FUE DEMANDADO JUDICIALMENTE POR LAJOS / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Muros Para Borradores En Vivienda Rural - 138392 | 388392 | Chiapas | Sitalá | Santa Cruz la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,237,100 | \$1,237,100 | \$1,237,100 | \$1,237,100 | \$1,237,100 | \$1,237,100 | \$1,237,100 | 00 | 00 | Otros | 27 | 100.00 | 0.00 | Financiera: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: EL PRESENTE PROYECTO FISCAMENTE DE CANCELADO DEBIDO QUE COMO FUE DEMANDADO JUDICIALMENTE POR LAJOS / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 138126 | 388126 | Chiapas | Sitalá | Santa Cruz la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$689,363 | \$689,363 | \$689,363 | \$689,363 | \$689,363 | \$689,363 | \$689,363 | 00 | 00 | Otros | 27 | 100.00 | 0.00 | Financiera: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: EL PRESENTE PROYECTO FISCAMENTE DE CANCELADO DEBIDO QUE COMO FUE DEMANDADO JUDICIALMENTE POR LAJOS / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Muros Para Borradores En Vivienda Rural - 275211 | 275211 | Chiapas | Sitalá | Santa Cruz la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$456,299 | \$456,299 | \$456,299 | \$456,299 | \$456,299 | \$456,299 | \$456,299 | 100.00 | 00 | Otros | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRAS DE ENCUESTA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 274961 | 274961 | Chiapas | Sitalá | Santa Cruz la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$252,793 | \$252,793 | \$252,793 | \$252,793 | \$252,793 | \$252,793 | \$252,793 | 100.00 | 00 | Otros | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL PRESENTE PROYECTO DE OBRAS DE ENCUESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRAS DE ENCUESTA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 275338 | 275338 | Chiapas | Sitalá | Santa Cruz la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$425,219 | \$425,219 | \$425,219 | \$425,219 | \$425,219 | \$425,219 | \$425,219 | 100.00 | 00 | Otros | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: EL PRESENTE PROYECTO DE OBRAS DE ENCUESTA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 275644 | 275644 | Chiapas | Sitalá | Palenque | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$425,219 | \$425,219 | \$425,219 | \$425,219 | \$425,219 | \$425,219 | \$425,219 | 100.00 | 00 | Otros | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: EL PRESENTE PROYECTO DE OBRAS DE ENCUESTA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 275429 | 275429 | Chiapas | Sitalá | Palenque | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$252,793 | \$252,793 | \$252,793 | \$252,793 | \$252,793 | \$252,793 | \$252,793 | 100.00 | 00 | Otros | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Muros Para Borradores En Vivienda Rural - 275440 | 275440 | Chiapas | Sitalá | Palenque | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$456,299 | \$456,299 | \$456,299 | \$456,299 | \$456,299 | \$456,299 | \$456,299 | 100.00 | 00 | Otros | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: SE ENCUESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRAS FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 303423 | 303423 | Chiapas | Socotlán | El Trapichillo (Los Limones) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTLANO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$197,106 | \$197,106 | \$197,106 | \$197,106 | \$197,106 | \$197,106 | \$197,106 | 100.00 | 00 | Otros | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Rehabilitación De Caminos Rurales Tramo San Agustín El Pavón El Santísimo - 284934 | 284934 | Chiapas | Socotlán | San Agustín El Pavón El Santísimo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTLANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$23,070 | \$23,070 | \$23,070 | \$23,070 | \$23,070 | \$23,070 | \$23,070 | \$23,070 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 111 | 100.00 | 1.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Rehabilitación De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 234469 | 284469 | Chiapas | Socotlán | Nirame | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTLANO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$22,000 | \$22,000 | \$22,000 | \$22,000 | \$22,000 | \$22,000 | \$22,000 | 100.00 | 00 | Otros | 158 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 210385 | 210385 | Chiapas | Socotlán | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTLANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$419,710 | \$419,710 | \$419,710 | \$419,710 | \$419,710 | \$419,710 | \$419,710 | 100.00 | 00 | Otros | 137 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Depósito O Tanque De Agua Potable - 204367 | 204367 | Chiapas | Socotlán | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTLANO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$523,198 | \$523,198 | \$523,198 | \$523,198 | \$523,198 | \$523,198 | \$523,198 | 100.00 | 00 | Otros | 137 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Desagüe Sanitario - 248553 | 248553 | Chiapas | Tapachula | Juan Sabido Gutiérrez (Paseo Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,752,147 | \$2,752,147 | \$2,752,147 | \$2,752,147 | \$1,376,074 | \$1,376,074 | \$1,376,074 | 50.00 | 00 | Metros Lineales | 2,061 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: CUESTO REALIZADO DE OBRAS A DICIEMBRE DEL PERIODO III FOM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Dos Cuartos Borradores - 274805 | 274805 | Chiapas | Tapachula | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$15,122 | \$15,122 | \$15,122 | \$15,122 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Otros | 2 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: REGISTRO DE OBRAS FOM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De Dos Cuartos Para Baño - 274885 | 274885 | Chiapas | Tapachula | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$58,713 | \$58,713 | \$58,713 | \$58,713 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Otros | 2 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: REGISTRO DE OBRAS FOM 2017. | |
| 0801170409 | Construcción De Tres Cuartos Para Baño - 273909 | 273909 | Chiapas | Tapachula | San Antonio Chicharaz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$88,076 | \$88,076 | \$88,076 | \$88,076 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Otros | 3 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: REGISTRO DE OBRAS FOM 2017. | |
| 0801170409 | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable - 247361 | 247361 | Chiapas | Tapachula | San Antonio Chicharaz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,418,921 | \$3,418,921 | \$3,418,921 | \$3,418,921 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Lineales | 2,569 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: REGISTRO DE OBRAS FOM 2017. | |
| 0801170409 | Construcción De Tres Cuartos Colectivos - 231136 | 231136 | Chiapas | Tapachula | San Antonio Chicharaz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$172,685 | \$172,685 | \$172,685 | \$172,685 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Vivienda | 3 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: REGISTRO DE OBRAS FOM 2017. | |
| 0801170409 | 3200 Acondicionamiento De Vehículos Peseros, Motos, Motocicletas, Camionetas Y Plataformas Para Servicios Públicos - 211998 | 211998 | Chiapas | Sunusapa | Sunusapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$96,370 | \$96,370 | \$96,370 | \$96,370 | \$96,370 | \$96,370 | \$96,370 | 100.00 | 00 | Vehículos | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 0801170409 | Mejoramiento De Vivienda Sanitarias Con Balcón/terrace - 211956 | 211956 | Chiapas | Sunusapa | El Cuzco 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$507,070 | \$507,070 | \$507,070 | \$507,070 | \$507,070 | \$507,070 | \$507,070 | 100.00 | 00 | Pisos | 65 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Pavimentación Mixta De Calles - 291353 | 291353 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,004,970 | \$2,004,970 | \$2,004,970 | \$2,004,970 | \$1,002,485 | \$1,002,485 | \$1,002,485 | 50.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,303 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: CUESTO REALIZADO DE OBRAS A DICIEMBRE DEL PERIODO III FOM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801170409 | Construcción De La Red De Agua Potable Y Tomas Domésticas - 273758 | 273758 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$538,374 | \$538,374 | \$538,374 | \$538,374 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Lineales | 409 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: REGISTRO DE OBRAS FOM 2017. | |
| 0801170409 | Rehabilitación De Pisos Pavimentados Y Distribución De Equipos De Bombeo E Instalaciones Eléctricas - 289330 | 289330 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12653

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Repetición | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudo (Modificado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801150405 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504297a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Cta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801170409 | Construcción De La Red de Alcantarillado Sanitario Y Drenaje Sanitarias - 29347 | 29347 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$971,724 | \$971,724 | \$971,724 | \$971,724 | \$485,863 | \$485,863 | \$485,863 | 50.00 | 00 | Metros Lineales | 732 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. |
| 0801170409 | Rehabilitación Mixta - 25530 | 25530 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,101,193 | \$2,101,193 | \$2,101,193 | \$2,101,193 | \$1,050,597 | \$1,050,597 | \$1,050,597 | 50.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,975 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. |
| 0801170409 | Rehabilitación De Bases Profundas Y Sustitución De Equipos De Bombeo E Instalaciones Eléctricas - 28702 | 28702 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,353,338 | \$1,353,338 | \$1,353,338 | \$1,353,338 | \$676,679 | \$676,679 | \$676,679 | 50.00 | 00 | Otros | 3,356 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. |
| 0801170409 | Aplicación De Energía Eléctrica - 25704 | 25704 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$983,851 | \$983,851 | \$983,851 | \$983,851 | \$491,926 | \$491,926 | \$491,926 | 50.00 | 00 | Otros | 741 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. |
| 0801170409 | Construcción De La Red de Agua Potable Y Tomas Comunitarias - 24734 | 24734 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$845,620 | \$845,620 | \$845,620 | \$845,620 | \$422,810 | \$422,810 | \$422,810 | 50.00 | 00 | Metros Lineales | 638 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. |
| 0801170409 | Rehabilitación De Bases Profundas Y Sustitución De Equipos De Bombeo E Instalaciones Eléctricas - 24850 | 24850 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,289,740 | \$1,289,740 | \$1,289,740 | \$1,289,740 | \$644,370 | \$644,370 | \$644,370 | 50.00 | 00 | Otros | 3,356 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. |
| 0801170409 | Rehabilitación De La Red de Alcantarillado Sanitario Y Drenaje Sanitarias - 29393 | 29393 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,662,000 | \$2,662,000 | \$2,662,000 | \$2,662,000 | \$798,600 | \$798,600 | \$798,600 | 30.00 | 00 | Metros Lineales | 1,993 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. |
| 0801170409 | Aplicación De Red de Energía Eléctrica - 23292 | 23292 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,339,719 | \$1,339,719 | \$1,339,719 | \$1,339,719 | \$669,860 | \$669,860 | \$669,860 | 50.00 | 00 | Otros | 1,907 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. |
| 0801170409 | Construcción De Colector Pluvial - 23482 | 23482 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$6,338,424 | \$6,338,424 | \$6,338,424 | \$6,338,424 | \$1,960,361 | \$1,960,361 | \$1,960,361 | 29.39 | 00 | Metros Lineales | 4,884 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. |
| 0801170409 | Construcción De Alumbrao Público - 23286 | 23286 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$919,700 | \$919,700 | \$919,700 | \$919,700 | \$275,910 | \$275,910 | \$275,910 | 30.00 | 00 | Otros | 694 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 DEL FONDO III FISM 2017. |
| 0801170409 | Rehabilitación Mixta De Calles - 21830 | 21830 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,603,630 | \$1,603,630 | \$1,603,630 | \$1,603,630 | \$801,822 | \$801,822 | \$801,822 | 50.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,204 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Rehabilitación Mixta De Calles - 21848 | 21848 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Cordova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,630,000 | \$1,630,000 | \$1,630,000 | \$1,630,000 | \$489,000 | \$489,000 | \$489,000 | 30.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,223 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Un Cuadro Doratorio - 27379 | 27379 | Chiapas | Tapachula | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$57,562 | \$57,562 | \$57,562 | \$57,562 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Otros | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: REGISTRO DE OBRAS FISM 2017. |
| 0801170409 | Construcción De Un Cuadro Para Bano - 27387 | 27387 | Chiapas | Tapachula | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$29,351 | \$29,351 | \$29,351 | \$29,351 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Otros | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: REGISTRO DE OBRAS FISM 2017. |
| 0801170409 | Construcción De Un Cuadro Para Bano - 27482 | 27482 | Chiapas | Tapachula | Obadilla Iva. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$29,351 | \$29,351 | \$29,351 | \$29,351 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Otros | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: REGISTRO DE OBRAS FISM 2017. |
| 0801170409 | Construcción De Un Cuadro Doratorio - 27492 | 27492 | Chiapas | Tapachula | Obadilla Iva. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$57,562 | \$57,562 | \$57,562 | \$57,562 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Otros | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: REGISTRO DE OBRAS FISM 2017. |
| 0801170409 | Rehabilitación Del Camino Rural - 23977 | 23977 | Chiapas | Tepicatan | Los Lirios | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPICATAN CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,000 | \$1,000 | \$1,000 | \$1,000 | \$17 | \$17 | \$17 | 15.70 | 00 | Otros | 115 | 100.00 | 15.69 | Financiera / Física / Registro: La rehabilitación de camino rural al 100% de ejecución / Física con un 14% ejecutado / Registro: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Ventilación Techo Fismo - 24284 | 24284 | Chiapas | Tapalapa | Blanca Rosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$542,300 | \$542,300 | \$542,300 | \$542,300 | \$542,300 | \$542,300 | \$542,300 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 201 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Perforación De Calles Con Concreto Hidráulico - 23356 | 23356 | Chiapas | Tapalapa | Mesón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$485,079 | \$485,079 | \$485,079 | \$485,079 | \$485,079 | \$485,079 | \$485,079 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 380 | 100.00 | 60.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Quince Techos Fismo - 24224 | 24224 | Chiapas | Tapalapa | Liquidambar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$325,300 | \$325,300 | \$325,300 | \$325,300 | \$325,300 | \$325,300 | \$325,300 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 108 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Construcción De Diez Techos Fismo - 24254 | 24254 | Chiapas | Tapalapa | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$217,000 | \$217,000 | \$217,000 | \$217,000 | \$217,000 | \$217,000 | \$217,000 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 77 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Rehabilitación De Agua Potable Primer Etapa - 24276 | 24276 | Chiapas | Tapalapa | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$438,197 | \$438,197 | \$438,197 | \$438,197 | \$438,197 | \$438,197 | \$438,197 | 100.00 | 00 | Otros | 5,678 | 100.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | 0303 Servicios Integrales - 27408 | 27408 | Chiapas | Tapilula | Tapilula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAPILULA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$457,811 | \$457,811 | \$457,811 | \$457,811 | \$457,811 | \$457,811 | \$457,811 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Física: OBRAS TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE EJECUTADA CORRECTAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Asignación Y Gestión Financiera De La Tesorería Municipales - 29909 | 29909 | Chiapas | Tapilula | Tapilula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$15,260 | \$15,260 | \$15,260 | \$15,260 | \$15,260 | \$15,260 | \$15,260 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Física: OBRAS TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE EJECUTADA CORRECTAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Administración De La Obra Pública Municipal En Un Entorno Altemado Regular Y Fianciero - 23892 | 23892 | Chiapas | Tapilula | Tapilula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$15,260 | \$15,260 | \$15,260 | \$15,260 | \$15,260 | \$15,260 | \$15,260 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Física: OBRAS TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE EJECUTADA CORRECTAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Los Componentes Del Control Interno En La Administración Pública Municipal - 24017 | 24017 | Chiapas | Tapilula | Tapilula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$15,260 | \$15,260 | \$15,260 | \$15,260 | \$15,260 | \$15,260 | \$15,260 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Física: OBRAS TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE EJECUTADA CORRECTAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Seguridad De Gastos En La Administración Pública - 24036 | 24036 | Chiapas | Tapilula | Tapilula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$15,260 | \$15,260 | \$15,260 | \$15,260 | \$15,260 | \$15,260 | \$15,260 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Física: OBRAS TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE EJECUTADA CORRECTAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Aplicación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 23642 | 23642 | Chiapas | Tapilula | Tapilula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$423,311 | \$423,311 | \$423,311 | \$423,311 | \$423,311 | \$423,311 | \$423,311 | 100.00 | 00 | Otros | 96 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Física: OBRAS TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE EJECUTADA CORRECTAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Rehabilitación De Viviendas Decho Fismo - 23874 | 23874 | Chiapas | Tapilula | Tapilula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAPILULA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,093,536 | \$2,093,536 | \$2,093,536 | \$2,093,536 | \$2,093,536 | \$2,093,536 | \$2,093,536 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 7,441 | 100.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Física: OBRAS TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRAS FUE EJECUTADA CORRECTAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801170409 | Reglamento De Limpia Recolección Desechos Y Disposición Final De Basura - 23793 | 23793 | Chiapas | Tapilula | Tapilula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------------|---------------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|-----------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|---------------|----------|-----------------|-----------|------------------|---|---|---|---|------------------|--------|--------|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | | | |
| 0801104049 | Remedio Psicomotriz En la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1708497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistia Sta. Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | | | | | |
| 0801104049 | Construcción De Bases Escolares A Cielo Abierto San Francisco Pujililó - 119499 | 219499 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujililó | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2640,311 | 2640,311 | 2640,311 | 2640,311 | 2640,311 | 2640,311 | 100.00 | 0 | Metros Lineales | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: BASTI.- CONSTRUCCIÓN DE BARRIO ESCOLAR A CIELO ABIERTO, SAN FRANCISCO PUJILILÓ, VENUSTIANO CARRANZA. CONSTRUCCIÓN DE 110 UNIDADES DE BARRIO ESCOLAR CON CONCRETO HIDRÁULICO FC= 210 KG/CM3, ESCAFANDONES, BARRILLOS CON MATERIA REFORZADA, BARRIDO Y CIMENTA. OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | | | | | | |
| 0801104049 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Soyatitan - 210276 | 210276 | Chiapas | Venustiano Carranza | Soyatitan | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2225,000 | 2225,000 | 2225,000 | 2225,000 | 2225,000 | 2225,000 | 100.00 | 0 | Vivienda | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: BASTI.- CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA. CERRAR CONSTRUCCIÓN DE 03 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, CUARTOS DOMITORIOS, A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, BARROS, CORTILLOS, CADERNA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO, Muros DE BLOQUE MUÑO ACABADOS CONP. INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTAS VÍNICULAS, Techo DE LOSA ARMADA CON ACERO DEL NÚM. 13 A CADA 15 CM DE ESPESOR, PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS, PISO DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR E INSTALACION ELÉCTRICA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | | | | | | |
| 0801104049 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Presidencia Echeverría (Laja Tendida) - 221884 | 221884 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidencia Echeverría (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5990,000 | 5990,000 | 5990,000 | 5990,000 | 5990,000 | 5990,000 | 100.00 | 0 | Vivienda | 66 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: BASTI.- CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, PRESIDENCIA ECHEVERRÍA (LAJA TENDIDA), 23 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTOS DOMITORIOS A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, BARROS, CORTILLOS, CADERNA DE DESPLANTE, INTERMEDIA Y CERRAMIENTO, Muros A BLOQUE MUÑO, ARRANQUE DE INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTAS VÍNICULAS, Techo DE LOSA ARMADA CON ACERO DEL NÚM. 13 A CADA 15 CM DE ESPESOR, PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS, PISO DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, INSTALACION ELÉCTRICA. OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | | | | | | |
| 0801104049 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Segundo Paso San Francisco El Calvo - 21201 | 21201 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco (El Calvo) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,215,000 | 51,215,000 | 51,215,000 | 51,215,000 | 51,215,000 | 51,215,000 | 100.00 | 0 | Vivienda | 2,409 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: BASTI.- CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SAN FCO. EL CALVO. CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS DOMITORIOS A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, BARROS, CORTILLOS Y CADERNA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO CON A VIGILLAS NÚM. 3 Y ESTRIOS DEL NÚM. 4 A CADA 15 CM, Muros DE BLOQUE MUÑO ACABADOS CONP. INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTAS VÍNICULAS, Techo DE LOSA ARMADA CON ACERO DEL NÚM. 13 A CADA 15 CM DE ESPESOR, PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS Y PISO DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, INSTALACION ELÉCTRICA. OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | | | | | | |
| 0801104049 | Construcción De Bases Cuartos Domitorios - 200276 | 200276 | Chiapas | La Trinitaria | Valle Alegre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8836,638 | 8836,638 | 8836,638 | 8836,638 | 8836,638 | 8836,638 | 8836,638 | 8836,638 | 8836,638 | 8836,638 | 8836,638 | 100.00 | 0.00 | Financiera/ OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | | | | | |
| 0801104049 | Rehabilitación De Camino Sacacococha - 239228 | 239228 | Chiapas | Tuxtla | Villa Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100.00 | 0 | Financiera / Física / Registro: Para su ejecución en Villahermosa - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | | | | |
| 0801104049 | Rehabilitación De Techos Firms - 23798 | 23798 | Chiapas | Tzuc | Verapas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZUC, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5119,971 | 5119,971 | 5119,971 | 5119,971 | 5119,971 | 5119,971 | 5119,971 | 5119,971 | 5119,971 | 5119,971 | 5119,971 | 5119,971 | 100.00 | 0 | Otros | 43 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES Techo / Registro: LA OBRAS ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801104049 | Rehabilitación De Techos Firms - 23791 | 23791 | Chiapas | Tzuc | Las Boyitas (El Lindo) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZUC, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 572,081 | 572,081 | 572,081 | 572,081 | 572,081 | 572,081 | 572,081 | 572,081 | 572,081 | 572,081 | 572,081 | 572,081 | 572,081 | 100.00 | 0 | Otros | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES Techo / Registro: LA OBRAS ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801104049 | Construcción De Techos Firms - 239420 | 239420 | Chiapas | Tzuc | Semiogrado | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZUC, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2285,608 | 2285,608 | 2285,608 | 2285,608 | 2285,608 | 2285,608 | 2285,608 | 2285,608 | 2285,608 | 2285,608 | 2285,608 | 2285,608 | 100.00 | 0 | Otros | 138 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES Techo / Registro: LA OBRAS ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801104049 | Rehabilitación De Techo Firms - 20852 | 20852 | Chiapas | Tzuc | Semiogrado | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | Obras | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZUC, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 530,332 | 530,332 | 530,332 | 530,332 | 530,332 | 530,332 | 530,332 | 530,332 | 530,332 | 530,332 | 530,332 | 530,332 | 100.00 | 0.00 | Otros | 5 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES Techo / Registro: LA OBRAS ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801104049 | 1000 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Landings y Fluviales Para Servicios Públicos - 03151 | 03151 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2257,794 | 2257,794 | 2257,794 | 2257,794 | 2257,794 | 2257,794 | 2257,794 | 2257,794 | 2257,794 | 2257,794 | 2257,794 | 2257,794 | 2257,794 | 100.00 | 0 | Vehículos | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: falta de transporte para especificación de las obras o acciones como 35 / BARRERAS. SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801104049 | Mejoramiento E Equipamiento De Centro De Salud - 320261 | 320261 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 2226,894 | 2226,894 | 2226,894 | 2226,894 | 2226,894 | 2226,894 | 2226,894 | 2226,894 | 2226,894 | 2226,894 | 2226,894 | 2226,894 | 2226,894 | 100.00 | 0 | Metros Cuadrados | 2,435 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801104049 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Nueva Segunda Etapa Y Ejido La Revolución - 134434 | 134434 | Chiapas | Tumbalá | La Revolución | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2403,682 | 2403,682 | 2403,682 | 2403,682 | 2403,682 | 2403,682 | 2403,682 | 2403,682 | 2403,682 | 2403,682 | 2403,682 | 2403,682 | 100.00 | 0 | Otros | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADA AL CIER POR CIERRO DE TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO / Física: OBRAS TERMINADA AL CIER POR CIERRO DE TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801104049 | Construcción De Cuartos Domitorio Cuarto Baño Cuarto Para Cocina Muro Firms Techo Firms Y Piso Firms En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 318707 | 318707 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3357,954 | 3357,954 | 3357,954 | 3357,954 | 3357,954 | 3357,954 | 3357,954 | 3357,954 | 3357,954 | 3357,954 | 3357,954 | 3357,954 | 3357,954 | 100.00 | 0 | Vivienda | 48 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINICULADA. / Física: OBRAS TERMINADA. / Registro: Proyecto Finiculado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-06-2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801104049 | Construcción De Cuartos Domitorio Cuarto Baño Cuarto Para Cocina Muro Firms Techo Firms Y Piso Firms En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 31864 | 31864 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 100.00 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINICULADA. / Física: OBRAS TERMINADA. / Registro: Proyecto Finiculado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-06-2017 y corresponde al Aprob 2121. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801104049 | Construcción De Cuartos Domitorio Cuarto Baño Cuarto Para Cocina Muro Firms Techo Firms Y Piso Firms En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 318435 | 318435 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 522,716 | 522,716 | 522,716 | 522,716 | 522,716 | 522,716 | 522,716 | 522,716 | 522,716 | 522,716 | 522,716 | 522,716 | 522,716 | 100.00 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINICULADA. / Física: OBRAS TERMINADA. / Registro: Proyecto Finiculado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-06-2017 y corresponde al Aprob 2121. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801104049 | Construcción De Cuartos Domitorio Cuarto Baño Cuarto Para Cocina Muro Firms Techo Firms Y Piso Firms En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 31832 | 31832 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 547,226 | 547,226 | 547,226 | 547,226 | 547,226 | 547,226 | 547,226 | 547,226 | 547,226 | 547,226 | 547,226 | 547,226 | 547,226 | 100.00 | 0 | Vivienda | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINICULADA. / Física: OBRAS TERMINADA. / Registro: Proyecto Finiculado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-06-2017 y corresponde al Aprob 2121. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801104049 | Construcción De Cuartos Domitorio Cuarto Baño Cuarto Para Cocina Muro Firms Techo Firms Y Piso Firms En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 31839 | 31839 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 559,659 | 559,659 | 559,659 | 559,659 | 559,659 | 559,659 | 559,659 | 559,659 | 559,659 | 559,659 | 559,659 | 559,659 | 559,659 | 100.00 | 0 | Vivienda | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINICULADA. / Física: OBRAS TERMINADA. / Registro: Proyecto Finiculado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-06-2017 y corresponde al Aprob 2121. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801104049 | Construcción De Cuartos Domitorio Cuarto Baño Cuarto Para Cocina Muro Firms Techo Firms Y Piso Firms En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 318588 | 318588 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 530,674 | 530,674 | 530,674 | 530,674 | 530,674 | 530,674 | 530,674 | 530,674 | 530,674 | 530,674 | 530,674 | 530,674 | 530,674 | 100.00 | 0 | Vivienda | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINICULADA. / Física: OBRAS TERMINADA. / Registro: Proyecto Finiculado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-06-2017 y corresponde al Aprob 2122. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801104049 | Construcción De Cuartos Domitorio Cuarto Baño Cuarto Para Cocina Muro Firms Techo Firms Y Piso Firms En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 318566 | 318566 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 547,226 | 547,226 | 547,226 | 547,226 | 547,226 | 547,226 | 547,226 | 547,226 | 547,226 | 547,226 | 547,226 | 547,226 | 547,226 | 100.00 | 0 | Vivienda | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINICULADA. / Física: OBRAS TERMINADA. / Registro: Proyecto Finiculado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-06-2017 y corresponde al Aprob 2122. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801104049 | Construcción De Cuartos Domitorio Cuarto Baño Cuarto Para Cocina Muro Firms Techo Firms Y Piso Firms En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 319211 | 319211 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2283,357 | 2283,357 | 2283,357 | 2283,357 | 2283,357 | 2283,357 | 2283,357 | 2283,357 | 2283,357 | 2283,357 | 2283,357 | 2283,357 | 2283,357 | 100.00 | 0 | Vivienda | 48 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINICULADA. / Física: OBRAS TERMINADA. / Registro: Proyecto Finiculado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-06-2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801104049 | Construcción De Cuartos Domitorio Cuarto Baño Cuarto Para Cocina Muro Firms Techo Firms Y Piso Firms En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 319413 | 319413 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 519,200 | 519,200 | 519,200 | 519,200 | 519,200 | 519,200 | 519,200 | 519,200 | 519,200 | 519,200 | 519,200 | 519,200 | 519,200 | 100.00 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS FINICULADA. / Física: OBRAS TERMINADA. / Registro: Proyecto Finiculado. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FISM-06-2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------------|------------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|-------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|----------------------|--------------|------------|---------------|------------|----------|------------------|------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudo (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 0801050405 | Remedio Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:1908497a | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistita Sin. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONALES DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 0801704049 | Rehabilitación de Alcantarado Población En la Localidad de Tuxtla Gutierrez Segunda Etapa - 23919 | 28926 | Chiapas | Tuxtla Gutierrez | Tuxtla Gutierrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 8424,242 | 8424,242 | 8424,242 | 8424,242 | 8424,242 | 8423,741 | 8423,741 | 99.98 | 00 | Obras | 288 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Fisicada con Avance Financiero / Registro: Proyecto Fisicada. Este proyecto forma parte del contrato No. F10M-06-06-2017 y corresponde al Aprob 2182. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Rehabilitación de Alcantarado Población En la Localidad de Tuxtla Gutierrez Segunda Etapa - 23919 | 28981 | Chiapas | Tuxtla Gutierrez | Tuxtla Gutierrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 8424,242 | 8424,242 | 8424,242 | 8424,242 | 8423,741 | 8423,741 | 99.98 | 00 | Obras | 288 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Fisicada con Avance Financiero / Registro: Proyecto Fisicada. Este proyecto forma parte del contrato No. F10M-06-06-2017 y corresponde al Aprob 2182. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801704049 | Construcción de Cuartos Dormitorio Cuatro Baños Cuarto Para Cocina Muro Firme Techo Fierro y Piso Fierro En la Localidad de Tuxtla Gutierrez - 31832 | 31833 | Chiapas | Tuxtla Gutierrez | Tuxtla Gutierrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 330,674 | 330,674 | 330,674 | 330,674 | 330,674 | 330,674 | 330,674 | 100.00 | 00 | Vivienda | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Fisicada. / Registro: Proyecto Fisicada. Este proyecto forma parte del contrato No. 100-F10M-06-2017 y corresponde al Aprob 2181. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Construcción de Cuartos Dormitorio Cuatro Baños Cuarto Para Cocina Muro Fierro Techo Fierro y Piso Fierro En la Localidad de Tuxtla Gutierrez - 31862 | 31862 | Chiapas | Tuxtla Gutierrez | Tuxtla Gutierrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 376,523 | 376,523 | 376,523 | 376,523 | 376,523 | 376,523 | 376,523 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Fisicada. / Registro: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Fisicada. Este proyecto forma parte del contrato No. 100-F10M-06-2017 y corresponde al Aprob 2181. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Construcción de Cuartos Dormitorio Cuatro Baños Cuarto Para Cocina Muro Fierro Techo Fierro y Piso Fierro En la Localidad de Tuxtla Gutierrez - 31832 | 31832 | Chiapas | Tuxtla Gutierrez | Tuxtla Gutierrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 339,633 | 339,633 | 339,633 | 339,633 | 339,633 | 339,633 | 339,633 | 100.00 | 00 | Vivienda | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Fisicada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Fisicada. Este proyecto forma parte del contrato No. 100-F10M-06-2017 y corresponde al Aprob 2181. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Construcción de Cuartos Dormitorio Cuatro Baños Cuarto Para Cocina Muro Fierro Techo Fierro y Piso Fierro En la Localidad de Tuxtla Gutierrez - 31862 | 31862 | Chiapas | Tuxtla Gutierrez | Tuxtla Gutierrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 376,523 | 376,523 | 376,523 | 376,523 | 376,523 | 376,523 | 376,523 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Fisicada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Fisicada. Este proyecto forma parte del contrato No. 100-F10M-06-2017 y corresponde al Aprob 2181. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Construcción de Cuartos Dormitorio Cuatro Baños Cuarto Para Cocina Muro Fierro Techo Fierro y Piso Fierro En la Localidad de Tuxtla Gutierrez - 31832 | 31832 | Chiapas | Tuxtla Gutierrez | Tuxtla Gutierrez | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 329,714 | 329,714 | 329,714 | 329,714 | 329,714 | 329,714 | 329,714 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Fisicada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Fisicada. Este proyecto forma parte del contrato No. 100-F10M-06-2017 y corresponde al Aprob 2181. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Construcción de Techo en Areas De Operación De Educación Física En Escuela Primaria Otilia Delgado 282141 | 282141 | Chiapas | Tuxtla Gutierrez | Copay | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 52,088,723 | 52,088,723 | 52,088,723 | 52,088,723 | 52,088,723 | 52,088,723 | 52,088,723 | 52,088,723 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 602 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Fisicada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Fisicada. Este proyecto forma parte del contrato No. 100-F10M-06-2017 y corresponde al Aprob 2181. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción de Comedor Comunitario El Ejido Nuevo Vajalón - 253374 | 253374 | Chiapas | Dzaleque | Nuevo Vajalón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 5638,810 | 5638,810 | 5638,810 | 5638,810 | 5638,810 | 5638,810 | 5638,810 | 100.00 | 00 | Obras | 228 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Construcción de Panteón Solares - 272368 | 272368 | Chiapas | Villa Corzo | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5279,720 | 5279,720 | 5279,720 | 5279,720 | 5279,720 | 5279,720 | 5279,720 | 100.00 | 00 | Obras | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Construcción de Techo de Lona Para Vivienda Rural - 289373 | 289373 | Chiapas | Sitalá | Guadalupe Mazanil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5487,741 | 5487,741 | 5487,741 | 5487,741 | 5233,870 | 5233,870 | 50.00 | 00 | Obras | 11 | 100.00 | 9.00 | Financiera/ Obra Fisicada. / Física: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN AL FORTALECIMIENTO Y REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801704049 | Construcción de Muros Para Dependencias Territoriales del Distrito Federal - 289669 | 289669 | Chiapas | Sitalá | Guadalupe Mazanil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5501,929 | 5501,929 | 5501,929 | 5501,929 | 5501,929 | 5230,984 | 5230,984 | 50.00 | 00 | Obras | 11 | 100.00 | 80.00 | Financiera/ Obra Fisicada. / Física: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN AL FORTALECIMIENTO Y REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Construcción de Piso Fierro Para Vivienda Rural - 289374 | 289374 | Chiapas | Sitalá | Guadalupe Mazanil | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5278,072 | 5278,072 | 5278,072 | 5278,072 | 5139,026 | 5139,026 | 50.00 | 00 | Obras | 11 | 100.00 | 80.00 | Financiera/ Obra Fisicada. / Física: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN AL FORTALECIMIENTO Y REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| 0801704049 | Mejoramiento de Vivienda Tipo Techo de Ladrillo - 312769 | 312769 | Chiapas | Sitalá | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,036,793 | 51,036,793 | 51,036,793 | 51,036,793 | 51,036,793 | 51,036,793 | 51,036,793 | 100.00 | 00 | Obras | 630 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Fisicada. / Física: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN AL FORTALECIMIENTO Y REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Construcción de Techo de Lona Para Vivienda Rural - 289373 | 289373 | Chiapas | Sitalá | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5340,171 | 5340,171 | 5340,171 | 5340,171 | 5340,171 | 5340,171 | 5340,171 | 100.00 | 00 | Obras | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Fisicada. / Física: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN AL FORTALECIMIENTO Y REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Construcción de Piso Fierro Para Vivienda Rural - 289373 | 289373 | Chiapas | Sitalá | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5202,234 | 5202,234 | 5202,234 | 5202,234 | 5202,234 | 5202,234 | 5202,234 | 100.00 | 00 | Obras | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Fisicada. / Física: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN AL FORTALECIMIENTO Y REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Construcción de Muros Para Dependencias En Vivienda Rural - 289377 | 289377 | Chiapas | Sitalá | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5365,039 | 5365,039 | 5365,039 | 5365,039 | 5365,039 | 5365,039 | 5365,039 | 100.00 | 00 | Obras | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Obra Fisicada. / Física: EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN AL FORTALECIMIENTO Y REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario - 287376 | 287376 | Chiapas | Socotlán | Socotlán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTLANO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5166,248 | 5166,248 | 5166,248 | 5166,248 | 5166,248 | 5166,248 | 5166,248 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Rehabilitación de Equipo De Bombeo del Sistema De Agua Potable - 253483 | 253483 | Chiapas | Socotlán | Socotlán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTLANO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 581,673 | 581,673 | 581,673 | 581,673 | 581,673 | 581,673 | 581,673 | 100.00 | 00 | Obras | 4,863 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Equipoamiento de Centro de Salud O Unidades Médicas - 259496 | 259496 | Chiapas | Socotlán | Socotlán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTLANO CHIAPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 5131,074 | 5131,074 | 5131,074 | 5131,074 | 5131,074 | 5131,074 | 5131,074 | 100.00 | 00 | Obras | 4,863 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Creación y Actualización De La Municipalidad Municipal Y De Las Dependencias Territoriales del Distrito Federal - 210383 | 210383 | Chiapas | Socotlán | Socotlán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTLANO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5518,693 | 5518,693 | 5518,693 | 5518,693 | 5518,693 | 5518,693 | 5518,693 | 100.00 | 00 | Obras | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ ECONOMIA DE 90.01 / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Curso de Capacitación y Actualización Que Promueva La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 210388 | 210388 | Chiapas | Socotlán | Socotlán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTLANO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5172,898 | 5172,898 | 5172,898 | 5172,898 | 5172,898 | 5172,898 | 5172,898 | 100.00 | 00 | Obras | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | 1885 Servicio Integral 07214 | 207214 | Chiapas | Socotlán | Socotlán | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTLANO CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5805,399 | 5805,399 | 5805,399 | 5805,399 | 5805,399 | 5805,399 | 5805,399 | 100.00 | 00 | Obras | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Rehabilitación de Equipo De Bombeo del Sistema De Agua Potable - 284935 | 284935 | Chiapas | Socotlán | Adolfo Ruiz Cortines (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTLANO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 535,000 | 535,000 | 535,000 | 535,000 | 535,000 | 535,000 | 535,000 | 100.00 | 00 | Obras | 58 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Mejoramiento De Calles - 259438 | 259438 | Chiapas | Socotlán | El Santuario Dos Cabe Castilla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTLANO CHIAPAS | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5396,600 | 5396,600 | 5396,600 | 5396,600 | 5396,600 | 5396,600 | 5396,600 | 100.00 | 00 | Obras | 137 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Construcción De Aula Didáctica - 211136 | 211136 | Chiapas | Socotlán | El Santuario Dos Cabe Castilla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTLANO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 5470,698 | 5470,698 | 5470,698 | 5470,698 | 5470,698 | 5470,698 | 5470,698 | 100.00 | 00 | Obras | 333 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Rehabilitación de Equipo De Bombeo del Sistema De Agua Potable - 259478 | 259478 | Chiapas | Socotlán | El Santuario | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTLANO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 545,000 | 545,000 | 545,000 | 545,000 | 545,000 | 545,000 | 545,000 | 100.00 | 00 | Obras | 296 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 0801704049 | Rehabilitación del Camino Sanitario y Línea Grande Límite Municipal Tramo Alcantarado - 259486 | 259486 | Chiapas | Socotlán | El Santuario | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOTLANO CHIAPAS | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5125,793 | 5125,793 | 5125,793 | 5125,793 | 5125,793 | 5125,793 | 5125,793 | 100.00 | 00 | Obras | 296 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------------|--|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------------------|------------------|---------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual |
| 0801504019 | Remedio Ambiental En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:07982497A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sra. Secorin | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0801704019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Montebello - 20318 | 28318 | Chiapas | Venustiano Carranza | Montebello | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$146,344 | \$146,344 | \$146,344 | \$146,344 | \$146,344 | \$146,344 | 100.00 | 0 | Metros lineales | 252 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA. Registro: OBRA TERMINADA. Descripción: LOS MONTEBELLO, CARRANZA, CHIAPAS; LIMPIA, BARRO Y REVLACION, EDUCACION CON AYUDO DE EQUIPO HUMANO Y MECANICO PARA SANADA DE MATERIAL TIPO C O M SECO, COLOCACION DE PLANTILLA, COMBUSTION Y COLOCACION DE JOE M. DE TUBERIA PVC SANITARIO (ACORTADO) DE 105 MM (10) DE DIAMETRO BRUNO Y 2, RELENO COMARTADO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA RECONSTRUCCION Y PUNOS DE VISITA DE 2 METROS DE ALTURA Y BROCILES DE CONCRETO ARMADO, OBRA TERMINADA. SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Rehabilitación De Azules Cobach Número Tronco Y Dos - 27035 | 27035 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | \$54,153 | \$54,153 | \$54,153 | \$54,153 | \$54,153 | \$54,153 | 100.00 | 0 | Otros | 8,969 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitaria Calle Central Entre Segunda Y Quinta Norte - 27284 | 27284 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,093,851 | \$1,093,851 | \$1,093,851 | \$1,093,851 | \$1,093,851 | \$1,093,851 | 100.00 | 0 | Metros lineales | 8,969 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 112827 | 112827 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$179,488 | \$179,488 | \$179,488 | \$179,488 | \$179,488 | \$179,488 | 100.00 | 0 | Otros | 8,969 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Zona - 20716 | 20716 | Chiapas | Villa Corzo | Francisco Murguía | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$173,751 | \$173,751 | \$173,751 | \$173,751 | \$173,751 | \$173,751 | 100.00 | 0 | Vivienda | 3 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 28978 | 28978 | Chiapas | Villa Corzo | Francisco Murguía | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$182,120 | \$182,120 | \$182,120 | \$182,120 | \$182,120 | \$182,120 | 100.00 | 0 | Otros | 228 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 28967 | 28967 | Chiapas | Villa Corzo | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$154,524 | \$154,524 | \$154,524 | \$154,524 | \$154,524 | \$154,524 | 100.00 | 0 | Otros | 362 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 28250 | 28250 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Kíno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,215,239 | \$1,215,239 | \$1,215,239 | \$1,215,239 | \$1,215,239 | \$1,215,239 | 100.00 | 0 | Otros | 850 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Construcción Cuartos Dormitorio - 33898 | 33898 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$823,000 | \$823,000 | \$823,000 | \$823,000 | \$823,000 | \$823,000 | 100.00 | 0 | Vivienda | 125 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Construcción Cuartos Dormitorios - 33170 | 33170 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$550,000 | \$550,000 | \$550,000 | \$550,000 | \$550,000 | \$550,000 | 100.00 | 0 | Vivienda | 125 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | 0302 Proyectos Para Fomento De Servicios - 28627 | 28627 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | 100.00 | 0 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | 0303 Servicios Integrales - 28647 | 28647 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$228,000 | \$228,000 | \$228,000 | \$228,000 | \$228,000 | \$228,000 | 100.00 | 0 | Estudio de pre-proyecto | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Adquisición De Software Y Hardware - 27829 | 27829 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$48,252 | \$48,252 | \$48,252 | \$48,252 | \$48,252 | \$48,252 | 100.00 | 0 | Computadoras | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 27627 | 27627 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$718,492 | \$718,492 | \$718,492 | \$718,492 | \$718,492 | \$718,492 | 100.00 | 0 | Metros Cuadrados | 2,300 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Dependencias Territoriales Del Distrito Para - 27623 | 27623 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$128,000 | \$128,000 | \$128,000 | \$128,000 | \$128,000 | \$128,000 | 100.00 | 0 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Acondicionamiento De Espacios Públicos - 27626 | 27626 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$113,240 | \$113,240 | \$113,240 | \$113,240 | \$113,240 | \$113,240 | 100.00 | 0 | Metros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 32497 | 32497 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$236,346 | \$236,346 | \$236,346 | \$236,346 | \$236,346 | \$236,346 | 100.00 | 0 | Metros lineales | 4,317 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 27621 | 27621 | Chiapas | Totolapa | Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$715,918 | \$715,918 | \$715,918 | \$715,918 | \$715,918 | \$715,918 | 100.00 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 25652 | 25652 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Tenepaja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$766,679 | \$766,679 | \$766,679 | \$766,679 | \$766,679 | \$766,679 | 100.00 | 0 | Otros | 165 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 24724 | 24724 | Chiapas | Villa Corzo | Tenochtitlán Chabuites | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$231,643 | \$231,643 | \$231,643 | \$231,643 | \$231,643 | \$231,643 | 100.00 | 0 | Vivienda | 11 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Mejoramiento De Vivienda Para Pasa - 210747 | 210747 | Chiapas | Villa Corzo | Tenochtitlán Chabuites | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$20,676 | \$20,676 | \$20,676 | \$20,676 | \$20,676 | \$20,676 | 100.00 | 0 | Otros | 4 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 226780 | 226780 | Chiapas | Villa Corzo | Libertad Campesina | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$51,040 | \$51,040 | \$51,040 | \$51,040 | \$51,040 | \$51,040 | 100.00 | 0 | Otros | 66 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 236271 | 236271 | Chiapas | Villa Corzo | El Collar | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$54,288 | \$54,288 | \$54,288 | \$54,288 | \$54,288 | \$54,288 | 100.00 | 0 | Otros | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 240703 | 240703 | Chiapas | Villa Corzo | Doctor Belisario Domínguez (El Chibon) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$526,462 | \$526,462 | \$526,462 | \$526,462 | \$526,462 | \$526,462 | 100.00 | 0 | Otros | 1,288 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 243451 | 243451 | Chiapas | Villa Corzo | La Ramona | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,001,451 | \$1,001,451 | \$1,001,451 | \$1,001,451 | \$1,001,451 | \$1,001,451 | 100.00 | 0 | Otros | 129 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 217494 | 217494 | Chiapas | Villa Corzo | La Ramona | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SORBERIO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$380,028 | \$380,028 | \$380,028 | \$380,028 | \$380,028 | \$380,028 | 100.00 | 0 | Otros | 172 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Construcción De Cuartos Adicionales - 303067 | 303067 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$256,610 | \$256,610 | \$256,610 | \$256,610 | \$256,610 | \$256,610 | 100.00 | 0 | Vivienda | 34 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA |
| 0801704019 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 302677 | 302677 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,534,568 | \$1,534,568 | \$1,534,568 | \$1,534,568 | \$1,534,568 | \$1,534,568 | 100.00 | 0 | Metros lineales | 355 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704019 | Construcción De Cuartos Adicionales - 302176 | 302176 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$427,684 | \$427,684 | \$427,684 | \$427,684 | \$427,684 | \$427,684 | 100.00 | 0 | Vivienda | 53 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------------|---------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|-----------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|---------------|--------|------------------|-----------|---|------------------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 080101040015 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 1062497a | 322826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistie Sin. Secund | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| 080101040015 | Rehabilitación De Red De Erenaje Sanitario - 303290 | 303290 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2218,127 | 2218,127 | 2218,127 | 2218,127 | 2218,127 | 2218,127 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 27 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA | |
| 080101040015 | Construcción De Cuartos Miccionales - 303186 | 303186 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2299,378 | 2299,378 | 2299,378 | 2299,378 | 2299,378 | 2299,378 | 100.00 | 00 | Vivienda | 34 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 080101040015 | Rehabilitación De Red De Agua Potable - 303346 | 303346 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2241,294 | 2241,294 | 2241,294 | 2241,294 | 2241,294 | 2241,294 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA | |
| 080101040015 | Construcción De Piso Firme 302987 | 302987 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2378,848 | 2378,848 | 2378,848 | 2378,848 | 2378,848 | 2378,848 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 179 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 080101040015 | Construcción De Muro Firme 299937 | 299937 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2337,025 | 2337,025 | 2337,025 | 2337,025 | 2337,025 | 2337,025 | 100.00 | 00 | Otros | 29 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 080101040015 | Construcción De Techo Firme 300229 | 300229 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2184,193 | 2184,193 | 2184,193 | 2184,193 | 2184,193 | 2184,193 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 29 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA | |
| 080101040015 | Construcción De Piso Firme 300353 | 300353 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 241,755 | 241,755 | 241,755 | 241,755 | 241,755 | 241,755 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 29 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 080101040015 | Construcción De Baños - 300319 | 300319 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2132,003 | 2132,003 | 2132,003 | 2132,003 | 2132,003 | 2132,003 | 100.00 | 00 | Vivienda | 29 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA | |
| 080101040015 | Construcción De Cuartos Miccionales - 291812 | 291812 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2427,684 | 2427,684 | 2427,684 | 2427,684 | 2427,684 | 2427,684 | 100.00 | 00 | Vivienda | 53 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 080101040015 | Construcción De Cuartos Miccionales - 291777 | 291777 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2427,684 | 2427,684 | 2427,684 | 2427,684 | 2427,684 | 2427,684 | 100.00 | 00 | Vivienda | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 080101040015 | Construcción De Techo Firme 299769 | 299769 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21077,594 | 21077,594 | 21077,594 | 21077,594 | 21077,594 | 21077,594 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 254 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 080101040015 | Construcción De Cuartos Miccionales - 291763 | 291763 | Chiapas | San Lucas | San José Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2427,684 | 2427,684 | 2427,684 | 2427,684 | 2427,684 | 2427,684 | 100.00 | 00 | Vivienda | 53 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 080101040015 | Construcción De Piso Firme 300978 | 300978 | Chiapas | San Lucas | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 216,702 | 216,702 | 216,702 | 216,702 | 216,702 | 216,702 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 080101040015 | Construcción De Baños - 300950 | 300950 | Chiapas | San Lucas | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 252,741 | 252,741 | 252,741 | 252,741 | 252,741 | 252,741 | 100.00 | 00 | Vivienda | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 080101040015 | Construcción De Muro Firme 300833 | 300833 | Chiapas | San Lucas | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2134,846 | 2134,846 | 2134,846 | 2134,846 | 2134,846 | 2134,846 | 100.00 | 00 | Otros | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 080101040015 | Construcción De Techo Firme 300891 | 300891 | Chiapas | San Lucas | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 270,938 | 270,938 | 270,938 | 270,938 | 270,938 | 270,938 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 080101040015 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 122109 | 122109 | Chiapas | Zinacantan | Zinacantan | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2463,332 | 2463,332 | 2463,332 | 2463,332 | 2463,332 | 2463,332 | 100.00 | 00 | Otros | 67 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA / FÍSICA LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEDA, LA CANTIDAD ES DE 4.056 DE VANILLA COMERCIAL / Registro: LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA | |
| 080101040015 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 4954 | 4954 | Chiapas | Zinacantan | Zinacantan | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2382,180 | 2382,180 | 2382,180 | 2382,180 | 2382,180 | 2382,180 | 100.00 | 00 | Otros | 57 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA / FÍSICA LA UNIDAD DE MEDIDA ES LAPIZ CALAVANTADO, LA CANTIDAD ES: 1,717 / Registro: LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA | |
| 080101040015 | Rehabilitación De Muro Firme Para Viviendas - 132829 | 132829 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Arroyo Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21,385,124 | 21,385,124 | 21,385,124 | 21,385,124 | 21,385,124 | 21,385,124 | 0.00 | 00 | Otros | 53 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: LA OBRAS NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. | |
| 080101040015 | Regulación De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 132829 | 132829 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Los Lotes | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 281 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| 080101040015 | Construcción De Cuartos Doratorios - 223593 | 223593 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | El Estanque | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21,047,330 | 21,047,330 | 21,047,330 | 21,047,330 | 21,047,330 | 21,047,330 | 50.00 | 00 | Vivienda | 16 | 100.00 | 35.00 | Financiera / Física / Registro: LA OBRAS NO SE FREQUENTADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. | |
| 080101040015 | Construcción De Cuartos Doratorios - 243853 | 243853 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2418,141 | 2418,141 | 2418,141 | 2418,141 | 2209,072 | 2209,072 | 2209,072 | 50.00 | 00 | Vivienda | 6 | 100.00 | 60.00 | Financiera / Física / Registro: LA OBRAS NO SE FREQUENTADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 080101040015 | Rehabilitación De Muro Firme Para Vivienda - 341234 | 341234 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Mio de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2540,742 | 2540,742 | 2540,742 | 2540,742 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Otros | 122 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: LA OBRAS NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. | |
| 080101040015 | Rehabilitación De Muro Firme Para Vivienda - 340643 | 340643 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21,385,124 | 21,385,124 | 21,385,124 | 21,385,124 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Otros | 352 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: LA OBRAS NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 080101040015 | Rehabilitación De Muro Firme Para Vivienda - 339556 | 339556 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21,511,046 | 21,511,046 | 21,511,046 | 21,511,046 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Otros | 360 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: LA OBRAS NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. | |
| 080101040015 | Rehabilitación De Muro Firme Para Vivienda - 138745 | 138745 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21,259,076 | 21,259,076 | 21,259,076 | 21,259,076 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Otros | 300 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: LA OBRAS NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. | |
| 080101040015 | Rehabilitación De Sistema De Alcantarado Pisos - 329351 | 329351 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 21,223,076 | 21,223,076 | 21,223,076 | 21,223,076 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Otros | 3,492 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: LA OBRAS NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. | |
| 080101040015 | Rehabilitación De Red O Sistema De Drenaje Sanitario - 130432 | 130432 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21,085,711 | 21,085,711 | 21,085,711 | 21,085,711 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Otros | 1,592 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: LA OBRAS NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| 080101040015 | Rehabilitación De Red O Sistema De Agua Entubada - 283354 | 283354 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21,276,539 | 21,276,539 | 21,276,539 | 21,276,539 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Otros | 1,592 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: LA OBRAS NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. | |
| 080101040015 | Construcción De Muros De Contención En Calles - 276135 | 276135 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 21,000,077 | 21,000,077 | 21,000,077 | 21,000,077 | 2000,039 | 2000,039 | 2000,039 | 50.00 | 00 | Otros | 1,592 | 100.00 | 49.00 | Financiera / Física / Registro: LA OBRAS NO SE FREQUENTADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------------|--|--------|------------------------|---|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|------------------|-----------|---|------------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población |
| 0801150405 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504297a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jóhannis Sín. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 0801704049 | Construcción De Cuarenta Y Tres Cuartos De Baño Para Vivienda - 25844 | 25844 | Chiapas | Aldama | Chivit | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,260,000 | \$1,260,000 | \$1,260,000 | \$1,260,000 | \$1,260,000 | \$1,260,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 215 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801704049 | Construcción De Cuarenta Y Tres Pisos Firmes Para Vivienda - 26043 | 26043 | Chiapas | Aldama | Chivit | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$909,607 | \$909,607 | \$909,607 | \$909,607 | \$909,607 | \$909,607 | 100.00 | 00 | Otros | 215 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Quince Pisos Seguros Para Vivienda - 252428 | 252428 | Chiapas | Aldama | Chivit | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$203,880 | \$203,880 | \$203,880 | \$203,880 | \$203,880 | \$203,880 | 100.00 | 00 | Otros | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Quince Pisos Firmes Para Vivienda 43755 | 43755 | Chiapas | Aldama | Chivit | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$317,336 | \$317,336 | \$317,336 | \$317,336 | \$317,336 | \$317,336 | 100.00 | 00 | Otros | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Veinte Pisos Firmes Para Vivienda 25044 | 25044 | Chiapas | Aldama | Yecón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$423,110 | \$423,110 | \$423,110 | \$423,110 | \$423,110 | \$423,110 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801704049 | Construcción De Veinte Pisos Seguros Para Vivienda - 25844 | 25844 | Chiapas | Aldama | Yecón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$271,846 | \$271,846 | \$271,846 | \$271,846 | \$271,846 | \$271,846 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801704049 | Construcción De Veinte Cuartos De Baño Para Vivienda - 24190 | 24190 | Chiapas | Aldama | Yecón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$586,087 | \$586,087 | \$586,087 | \$586,087 | \$586,087 | \$586,087 | 100.00 | 00 | Vivienda | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 0801704049 | Aplicación Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bilingüe Doctor Belisario Domínguez - 32290 | 32290 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,110,000 | \$1,110,000 | \$1,110,000 | \$1,110,000 | \$1,110,000 | \$1,110,000 | 100.00 | 00 | Otros | 7,259 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje En C. Tabaco Para El Cabecera Aldama Guillén Y General Ignacio Zaragoza Y El Barrio San Felipe Segura Entre - 31212 | 31212 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,160,000 | \$1,160,000 | \$1,160,000 | \$1,160,000 | \$1,160,000 | \$1,160,000 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 7,259 | 100.00 | 100.00 | Financiera: se reporta el total en este trimestre por recién capturar en las midas / Física: se reporta el total en este trimestre por recién capturar en las midas / Registro: |
| 0801704049 | 3051 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Operativos, Automóviles, Motocicletas, Lanchetas Y Furgonetas - 29839 | 29839 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$171,629 | \$171,629 | \$171,629 | \$171,629 | \$171,629 | \$171,629 | 100.00 | 00 | Lote | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | 3050 Arrendamiento De Vehículos Operativos, Automóviles, Motocicletas, Lanchetas Y Furgonetas Para Servicios Públicos - 29841 | 29841 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$139,200 | \$139,200 | \$139,200 | \$139,200 | \$139,200 | \$139,200 | 100.00 | 00 | Vehículos | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Andador Con Concreteo Resaltado - 29218 | 29218 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,930,550 | \$1,930,550 | \$1,930,550 | \$1,930,550 | \$1,930,550 | \$1,930,550 | 100.00 | 00 | Otros | 7,259 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Construcción De Cancha De Uso Múltiple Y Techado En Colegio De Educación Clasificada Y Tecnológica Diego Velázquez Cabecera Municipal - 29219 | 29219 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,924,262 | \$1,924,262 | \$1,924,262 | \$1,924,262 | \$1,924,262 | \$1,924,262 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 7,259 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA (MO) / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | 3391 Subcontratación De Servicios Con Tacosos - 28470 | 28470 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$827,337 | \$827,337 | \$827,337 | \$827,337 | \$827,337 | \$827,337 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: contratación de personal capacitado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Rehabilitación De Camino De Acceso Del Barrio El Cuatro Mas Quiéneses Del Cruce De La Carretera Fronteriza Sur Al Ejido Arroyo Delicias - 29189 | 29189 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Arroyo Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,706,433 | \$1,706,433 | \$1,706,433 | \$1,706,433 | \$1,706,433 | \$1,706,433 | 100.00 | 00 | Otros | 611 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: kilómetros de camino / Registro: registrar que sustituye la obra número 10, esta se genera a raíz de la captura en las midas - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Rehabilitación De Camino De Acceso Del Barrio El Trece Mas Clases Novena Y Dos En La Comunidad De Benemérito De Las Américas Primera Sección - 30348 | 30348 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas Primera Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,896,770 | \$1,896,770 | \$1,896,770 | \$1,896,770 | \$1,896,770 | \$1,896,770 | 100.00 | 00 | Otros | 227 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: kilómetros lineales / Registro: esta obra sustituye la número 07, debido a la captura en las midas se genera esta captura - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Rehabilitación De Camino Saca Cocheba En Tres Tramos Del Ejido Benito Juárez 30400 | 30400 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,585,342 | \$1,585,342 | \$1,585,342 | \$1,585,342 | \$1,585,342 | \$1,585,342 | 100.00 | 00 | Otros | 695 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: kilómetros lineales / Registro: obra que sustituye la obra número 02, ya que al capturar en las midas se genera esta captura - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Perforación De Pozo Profundo Y Construcción De Red De Conducción Para Agua Potable En El Barrio Francisco J. Seijas - 298178 | 298178 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Francisco Julián Seijas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,785,461 | \$1,785,461 | \$1,785,461 | \$1,785,461 | \$1,785,461 | \$1,785,461 | 100.00 | 00 | Otros | 368 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra que sustituye a la número 11, por captura pendiente de las midas se genera esta obra, por lo que solo se refleja en esta trimestre - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Rehabilitación De Camino De Acceso Del Barrio El Cuatro Mas Quiéneses Y Subtramo Del Sisa Mas Ciudad Nueva Del Cruce - 29190 | 29190 | Chiapas | Benemérito de las Américas | El Molajón Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$644,833 | \$644,833 | \$644,833 | \$644,833 | \$644,833 | \$644,833 | 100.00 | 00 | Otros | 136 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: kilómetros / Registro: esta obra sustituye la número 01, ya que esta se genera al cerrar las midas. |
| 0801704049 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad El Dos Hermanos - 29807 | 29807 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,012,200 | \$1,012,200 | \$1,012,200 | \$1,012,200 | \$1,012,200 | \$1,012,200 | 100.00 | 00 | Otros | 523 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra ya antes capturada con el número 03, pero por capturar en las midas se genera esta. |
| 0801704049 | Redes Perimetral De Moya De Castroclayton Metros Lineales En La Dependencia Lerato Cardenas Del Río En El Ejido La Nueva Unión - 30363 | 30363 | Chiapas | Benemérito de las Américas | La Nueva Unión | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$987,800 | \$987,800 | \$987,800 | \$987,800 | \$987,800 | \$987,800 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 526 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: materia una obra que estaba capturada en las midas la cual certifica los límites anteriores, al capturar en las midas se genera esta obra y se genero la anterior - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Mantenimiento De Pozo Profundo Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Del Ejido Nueva Orizaba Municipio De Benemérito De Las Américas - 28131 | 28131 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Nuevo Orizaba | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,196,481 | \$1,196,481 | \$1,196,481 | \$1,196,481 | \$1,196,481 | \$1,196,481 | 100.00 | 00 | Otros | 786 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: esta obra estaba reflejada en los trimestres anteriores pero al capturar en las midas se genera esta, eliminando la anterior con número 03. |
| 0801704049 | Rehabilitación De Camino Saca Cocheba Y Construcción De Ocho De Alcantarillado 28901 | 28901 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Nuevo Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | 100.00 | 00 | Otros | 786 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: kilómetros lineales de rehabilitación de camino / Registro: obra que sustituye a la número 20, ya que esta se genero al capturar en las midas - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Aplicación Y Rehabilitación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Ejido Quintanilla Primera Sección - 30432 | 30432 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Quintanilla Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$3,300,000 | \$3,300,000 | \$3,300,000 | \$3,300,000 | \$3,300,000 | \$3,300,000 | 100.00 | 00 | Otros | 546 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: META OTRA OBRA / Registro: obra que sustituye la número 10, ya que esta al ser cargada en las midas se genero con nueva - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Rehabilitación De Vivienda Tipo Firmo Con Laminas Galvalumadas - 30480 | 30480 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Quintanilla 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$982,394 | \$982,394 | \$982,394 | \$982,394 | \$982,394 | \$982,394 | 100.00 | 00 | Otros | 378 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: BENEFICIADOS / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0801704049 | Mantenimiento Y Revestimiento De Calles Y Avenidas - 29217 | 29217 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Roberto Barrios | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | 100.00 | 00 | Otros | 741 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: kilómetros / Registro: |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|------------|---------------|--------|---------------------------|-----------|---------------|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población |
| 0901150405 | Remedio Psicológico En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:15042474 | 32826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 0917170405 | Rehabilitación De Vivienda Tipo FIRM Con Laminas De Aluminio - 384187 | 384187 | Chiapas | Buenavista de las Américas | Roberto Barrios Río | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BUENAVISTA DE LAS AMERICAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0334,883 | 0334,883 | 0334,883 | 0334,883 | 0334,883 | 0334,883 | 100.00 | 00 | Otros | 128 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: BENEFICIARIOS / Registro: |
| 0917170405 | Rehabilitación De Camino De Acceso Del Hu Cerro Al Sudoeste Clas Del Ejido Roberto Barrios Río - 298847 | 298847 | Chiapas | Buenavista de las Américas | Roberto Barrios Río | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BUENAVISTA DE LAS AMERICAS CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 0724,845 | 0724,845 | 0724,845 | 0724,845 | 0724,845 | 0724,845 | 100.00 | 00 | Otros | 128 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: kilometros lineales / Registro: obra que mantiene la misma OSA, ya que esta se opero al registrarse en las OSA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170405 | Rehabilitación De Camino De Acceso Y Sacosacochas Del Hu Cerro Al Sudoeste Clas Del Ejido Roberto Barrios Río - 321993 | 321993 | Chiapas | Buenavista de las Américas | El Barroto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BUENAVISTA DE LAS AMERICAS CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 0987,701 | 0987,701 | 0987,701 | 0987,701 | 0987,701 | 0987,701 | 100.00 | 00 | Otros | 58 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: kilometros lineales / Registro: registro de obra que mantiene a la misma OSA, ya que esta se opero al registrarse en las OSA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170405 | Rehabilitación Del Camino Sacosacochas Del Hu Cerro Al Sudoeste Clas Del Ejido Roberto Barrios Río - 320278 | 320278 | Chiapas | Buenavista de las Américas | Guiles | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BUENAVISTA DE LAS AMERICAS CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 0566,665 | 0566,665 | 0566,665 | 0566,665 | 0566,665 | 0566,665 | 100.00 | 00 | Otros | 82 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: kilometros / Registro: registro que mantiene a la misma OSA, ya que esta se opero al registrarse en las OSA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170405 | Construcción De Vivienda De Sola Por Sola En El Ejido Nueva Magdalena - 384188 | 384188 | Chiapas | Buenavista de las Américas | Nueva Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BUENAVISTA DE LAS AMERICAS CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 01,022,000 | 01,022,000 | 01,022,000 | 01,022,000 | 01,022,000 | 01,022,000 | 100.00 | 00 | Vivienda | 118 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: |
| 0917170405 | 3390 Subcontratación De Servicios Con Tacticos - 013392 | 013392 | Chiapas | Maravilla Tenenja | Maravilla Tenenja | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENENJA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 0100,000 | 0100,000 | 0100,000 | 0100,000 | 0100,000 | 0100,000 | 100.00 | 00 | Estudio de pre-proyección | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170405 | Creación Y Actualización De La Identidad Municipal Y De Las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal - 333302 | 333302 | Chiapas | Marqués de Comillas | Zamorá Pico de Oro | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 0175,000 | 0175,000 | 0175,000 | 0175,000 | 0175,000 | 0175,000 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra terminada y operado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170405 | Adquisición De Software Y Hardware - 333807 | 333807 | Chiapas | Marqués de Comillas | Zamorá Pico de Oro | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 0143,857 | 0143,857 | 0143,857 | 0143,857 | 0143,857 | 0143,857 | 100.00 | 00 | Computadoras | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra finalizada y operado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170405 | Adicionalmente De Espacios Fisicos - 334566 | 334566 | Chiapas | Marqués de Comillas | Zamorá Pico de Oro | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 0106,284 | 0106,284 | 0106,284 | 0106,284 | 0106,284 | 0106,284 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINALIZADA / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERADO / Registro: |
| 0917170405 | Construcción De Camino Saca Coescha Pico De Oro - 240578 | 240578 | Chiapas | Marqués de Comillas | Zamorá Pico de Oro | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 01,232,337 | 01,232,337 | 01,232,337 | 01,232,337 | 01,232,337 | 01,232,337 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINALIZADA / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170405 | Construcción De Camino Saca Coescha Pico De Oro - 240602 | 240602 | Chiapas | Marqués de Comillas | Zamorá Pico de Oro | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 01,089,828 | 01,089,828 | 01,089,828 | 01,089,828 | 01,089,828 | 01,089,828 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra terminada y operado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170405 | Construcción De Camino Saca Coescha Pico De Oro - 240595 | 240595 | Chiapas | Marqués de Comillas | Zamorá Pico de Oro | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 0687,031 | 0687,031 | 0687,031 | 0687,031 | 0687,031 | 0687,031 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra terminada y operado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170405 | Reventamiento De Calles Y Avenida De Camosera Municipal - 242041 | 242041 | Chiapas | Marqués de Comillas | Zamorá Pico de Oro | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 0696,261 | 0696,261 | 0696,261 | 0696,261 | 0696,261 | 0696,261 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 130 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra terminada y operado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170405 | Construcción De Pozo Profundo - 241284 | 241284 | Chiapas | Marqués de Comillas | Zamorá Pico de Oro | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0979,379 | 0979,379 | 0979,379 | 0979,379 | 0979,379 | 0979,379 | 100.00 | 00 | Otros | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINALIZADA / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170405 | Construcción De Tanque Elevado - 241151 | 241151 | Chiapas | Marqués de Comillas | Zamorá Pico de Oro | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 02,074,142 | 02,074,142 | 02,074,142 | 02,074,142 | 02,074,142 | 02,074,142 | 100.00 | 00 | Otros | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINALIZADA / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170405 | Construcción De Pozo Profundo - 242028 | 242028 | Chiapas | Marqués de Comillas | Misión Castellanos Dominguez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0800,552 | 0800,552 | 0800,552 | 0800,552 | 0800,552 | 0800,552 | 100.00 | 00 | Otros | 234 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINALIZADA / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170405 | Construcción De Cuatro Dormitorio Lopez Mateos - 242324 | 242324 | Chiapas | Marqués de Comillas | Lomeléndi Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0950,398 | 0950,398 | 0950,398 | 0950,398 | 0950,398 | 0950,398 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra terminada y operado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170405 | Construcción De Camino Saca Coescha America Libre - 240587 | 240587 | Chiapas | Marqués de Comillas | América Libre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 0592,781 | 0592,781 | 0592,781 | 0592,781 | 0592,781 | 0592,781 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 75 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra terminada y operado / Registro: |
| 0917170405 | Construcción De Obra De Drenaje Pluvial America Libre - 242002 | 242002 | Chiapas | Marqués de Comillas | América Libre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0651,908 | 0651,908 | 0651,908 | 0651,908 | 0651,908 | 0651,908 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra terminada y operado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170405 | Construcción De Techo FIRM America Libre - 241325 | 241325 | Chiapas | Marqués de Comillas | América Libre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 01,245,357 | 01,245,357 | 01,245,357 | 01,245,357 | 01,245,357 | 01,245,357 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINALIZADA / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170405 | Apertura Y Mejoramiento De Camino Saca Coescha Barrios San José - 233293 | 233293 | Chiapas | Marqués de Comillas | Barrio San José | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 0425,143 | 0425,143 | 0425,143 | 0425,143 | 0425,143 | 0425,143 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 122 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINALIZADA / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170405 | Rehabilitación De Pozo Profundo - 242199 | 242199 | Chiapas | Marqués de Comillas | Barrio San José | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0170,000 | 0170,000 | 0170,000 | 0170,000 | 0170,000 | 0170,000 | 100.00 | 00 | Otros | 241 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra terminada y operado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170405 | Construcción De Cuatro Dormitorio - 242025 | 242025 | Chiapas | Marqués de Comillas | Barrio San José | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 01,142,414 | 01,142,414 | 01,142,414 | 01,142,414 | 01,142,414 | 01,142,414 | 100.00 | 00 | Vivienda | 58 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra terminada y operado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170405 | Construcción De Cuatro Dormitorio Bellario Dominguez - 242153 | 242153 | Chiapas | Marqués de Comillas | Doctor Bellario Dominguez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0633,599 | 0633,599 | 0633,599 | 0633,599 | 0633,599 | 0633,599 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra terminada y operado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170405 | Rehabilitación De Camino Saca Coescha Bellario Dominguez - 242014 | 242014 | Chiapas | Marqués de Comillas | Doctor Bellario Dominguez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 0340,001 | 0340,001 | 0340,001 | 0340,001 | 0340,001 | 0340,001 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra terminada y operado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170405 | Construcción De Obras De Drenaje Pluvial Boca De Chajul - 241106 | 241106 | Chiapas | Marqués de Comillas | Boca de Chajul | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 01,500,000 | 01,500,000 | 01,500,000 | 01,500,000 | 01,500,000 | 01,500,000 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 27 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra terminada y operado / Registro: |
| 0917170405 | Construcción De Fosa Séptica - 241607 | 241607 | Chiapas | Marqués de Comillas | La Corona | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0193,220 | 0193,220 | 0193,220 | 0193,220 | 0193,220 | 0193,220 | 100.00 | 00 | Otros | 130 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS FINALIZADA / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170405 | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable 241638 | 241638 | Chiapas | Marqués de Comillas | La Corona | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0111,301 | 0111,301 | 0111,301 | 0111,301 | 0111,301 | 0111,301 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 292 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra terminada y operado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170405 | Construcción De Cuatro Para Baño - 241518 | 241518 | Chiapas | Marqués de Comillas | La Corona | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 0405,633 | 0405,633 | 0405,633 | 0405,633 | 0405,633 | 0405,633 | 100.00 | 00 | Otros | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra terminada y operado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 0917170405 | Construcción De Obras De Drenaje Pluvial Bellano Zapata - 240605 | 240605 | Chiapas | Marqués de Comillas | Bellano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 01,400,011 | 01,400,011 | 01,400,011 | 01,400,011 | 01,400,011 | 01,400,011 | 100.00 | 00 | Otros | 105 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada / Física: obra terminada y operado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |

Total: 12663

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|-----------------|-----------|---|-----------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| 09011504015 | Remedio Psicomotriz En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - Clave:1504247A | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | |
| 09011704019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Montecristo De Guerrero - 286132 | 286132 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$802,489 | \$802,489 | \$802,489 | \$802,489 | \$802,489 | \$802,489 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 2,251 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09011704019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Montecristo De Guerrero - 286145 | 286145 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,375,793 | \$3,375,793 | \$3,375,793 | \$3,375,793 | \$3,375,793 | \$3,375,793 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 900 | 100.00 | 100.00 | Financiera/ Física: Se rehabilitaron en la rehabilitación de 14 Mts de Distribución y Línea de Combustión / Física: Consiste en la Rehabilitación de la Red de Distribución y Línea de Combustión / Registro: esta obra se encuentra en ejecución y proyectos de más y hacen un contrato por un monto de \$ 3,375,887.00 - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09011704019 | Rehabilitación De Muro Fierro De Varias Localidades - 314067 | 314067 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | La Alegría | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$52,513 | \$52,513 | \$52,513 | \$52,513 | \$52,513 | \$52,513 | 100.00 | 00 | Otros | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: Rehabilitación de 211.16 M2 de Muro Fierro / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09011704019 | Rehabilitación De Muro Fierro De Varias Localidades - 313773 | 313773 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Laguna del Cofre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$52,513 | \$52,513 | \$52,513 | \$52,513 | \$52,513 | \$52,513 | 100.00 | 00 | Otros | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se rehabilitaron 284 muros fierro en 15 localidades / Física: Rehabilitación de 211.16 M2 de Muro Fierro / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09011704019 | Rehabilitación De Muro Fierro De Varias Localidades - 313789 | 313789 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$32,109 | \$32,109 | \$32,109 | \$32,109 | \$32,109 | \$32,109 | 100.00 | 00 | Otros | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera: ESTA OBRA CONSISTE EN TRES EJECUTORES DE LA OBRA / Física: ESTA OBRA CONSISTE EN TRES EJECUTORES DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09011704019 | Rehabilitación De Muro Fierro De Varias Localidades - 313845 | 313845 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$195,344 | \$195,344 | \$195,344 | \$195,344 | \$195,344 | \$195,344 | 100.00 | 00 | Otros | 108 | 100.00 | 100.00 | Financiera: ESTA OBRA CONSISTE EN TRES EJECUTORES DE LA OBRA / Física: ESTA OBRA CONSISTE EN TRES EJECUTORES DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09011704019 | Construcción De Letanías En La Localidad Nuevo Milenio Toluca - 290483 | 290483 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Nuevo Milenio Toluca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,483,560 | \$1,483,560 | \$1,483,560 | \$1,483,560 | \$1,483,560 | \$1,483,560 | 100.00 | 00 | Piezas | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Construcción de 25 letanías / Física: Construcción de 25 letanías / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09011704019 | Rehabilitación De Muro Fierro De Varias Localidades - 313889 | 313889 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Ojo de Agua Camalieria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$164,737 | \$164,737 | \$164,737 | \$164,737 | \$164,737 | \$164,737 | 100.00 | 00 | Otros | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se rehabilitaron 284 muros fierro en 15 localidades / Física: Rehabilitación de 211.16 M2 de Muro Fierro / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09011704019 | Rehabilitación De Muro Fierro De Varias Localidades - 313825 | 313825 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | La Opinión | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$72,918 | \$72,918 | \$72,918 | \$72,918 | \$72,918 | \$72,918 | 100.00 | 00 | Otros | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se rehabilitaron 284 muros fierro en 15 localidades / Física: Rehabilitación de 211.16 M2 de Muro Fierro / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorio De Varias Localidades - 313385 | 313385 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | La Opinión | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$77,311 | \$77,311 | \$77,311 | \$77,311 | \$77,311 | \$77,311 | 100.00 | 00 | Vivienda | 6 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se construyeron 15 Cuartos Dormitorio en expediente de más / Física: Se construyeron 15 Cuartos Dormitorio en expediente de más / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09011704019 | Rehabilitación De Muro Fierro De Varias Localidades - 313341 | 313341 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Puerto Rico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$72,918 | \$72,918 | \$72,918 | \$72,918 | \$72,918 | \$72,918 | 100.00 | 00 | Otros | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: Rehabilitación de 211.16 M2 de Muro Fierro / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09011704019 | Rehabilitación De Muro Fierro De Varias Localidades - 313912 | 313912 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Rio Negro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$93,322 | \$93,322 | \$93,322 | \$93,322 | \$93,322 | \$93,322 | 100.00 | 00 | Otros | 48 | 100.00 | 100.00 | Financiera: ESTA OBRA CONSISTE EN TRES EJECUTORES EN MISO QUE CONTIENE 1 CONTRATO DE OBRA / Física: ESTA OBRA CONSISTE EN TRES EJECUTORES EN MISO QUE CONTIENE 1 CONTRATO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorio De Varias Localidades - 313379 | 313379 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Rio Negro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$154,630 | \$154,630 | \$154,630 | \$154,630 | \$154,630 | \$154,630 | 100.00 | 00 | Vivienda | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se construyeron 15 Cuartos Dormitorio en expediente de más / Física: Se construyeron 15 Cuartos Dormitorio en expediente de más / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09011704019 | Rehabilitación De Muro Fierro De Varias Localidades - 313323 | 313323 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Toluca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$103,524 | \$103,524 | \$103,524 | \$103,524 | \$103,524 | \$103,524 | 100.00 | 00 | Otros | 54 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: Rehabilitación de 211.16 M2 de Muro Fierro / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09011704019 | Construcción De Muro De Contención Del Camino Montecristo Toluca - 296066 | 296066 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Toluca | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,403,120 | \$2,403,120 | \$2,403,120 | \$2,403,120 | \$2,403,120 | \$2,403,120 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 262 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09011704019 | Rehabilitación De Muro Fierro De Varias Localidades - 313971 | 313971 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Vista Alegre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$358,578 | \$358,578 | \$358,578 | \$358,578 | \$358,578 | \$358,578 | 100.00 | 00 | Otros | 204 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: Rehabilitación de 211.16 M2 de Muro Fierro / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorio De Varias Localidades - 313372 | 313372 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Vista Alegre | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$231,940 | \$231,940 | \$231,940 | \$231,940 | \$231,940 | \$231,940 | 100.00 | 00 | Vivienda | 18 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se construyeron 15 Cuartos Dormitorio en expediente de más / Física: Se construyeron 15 Cuartos Dormitorio en expediente de más / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorio De Varias Localidades - 314056 | 314056 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Nuevo Mundo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$154,630 | \$154,630 | \$154,630 | \$154,630 | \$154,630 | \$154,630 | 100.00 | 00 | Vivienda | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera: obra al 100% / Física: Se construyeron 15 Cuartos Dormitorio con varios expedientes de más / Registro: se construyeron 15 viviendas en 8 expedientes de más las cuales conforman el solo contrato de obra - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09011704019 | Rehabilitación De Muro Fierro De Varias Localidades - 313994 | 313994 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Nuevo Mundo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$276,961 | \$276,961 | \$276,961 | \$276,961 | \$276,961 | \$276,961 | 100.00 | 00 | Otros | 156 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: Rehabilitación de 211.16 M2 de Muro Fierro / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09011704019 | Rehabilitación De Muro Fierro De Varias Localidades - 313886 | 313886 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Nuevo Mundo Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$62,718 | \$62,718 | \$62,718 | \$62,718 | \$62,718 | \$62,718 | 100.00 | 00 | Otros | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: OBRA AL 100 / Física: EL AVANCE DE OBRA EQUIVALE A TRES EJECUTORES / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09011704019 | Rehabilitación De Muro Fierro De Varias Localidades - 313540 | 313540 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Nuevo Mundo Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$77,311 | \$77,311 | \$77,311 | \$77,311 | \$77,311 | \$77,311 | 100.00 | 00 | Vivienda | 6 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se construyeron 15 Cuartos Dormitorio en expediente de más / Física: Se construyeron 15 Cuartos Dormitorio en expediente de más / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09011704019 | Rehabilitación De Muro Fierro De Varias Localidades - 313793 | 313793 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Nuevo Rio Negro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$52,513 | \$52,513 | \$52,513 | \$52,513 | \$52,513 | \$52,513 | 100.00 | 00 | Otros | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se rehabilitaron 284 muros fierro en 15 localidades / Física: Rehabilitación de 211.16 M2 de Muro Fierro / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09011704019 | Construcción De Cuartos Dormitorio De Varias Localidades - 313562 | 313562 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Nuevo Rio Negro | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$77,311 | \$77,311 | \$77,311 | \$77,311 | \$77,311 | \$77,311 | 100.00 | 00 | Vivienda | 6 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Se construyeron 15 Cuartos Dormitorio en expediente de más / Física: Se construyeron 15 Cuartos Dormitorio en expediente de más / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09011704019 | Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico Tipo Rapé - 339118 | 339118 | Chiapas | San Andrés Duranel | San Andrés Duranel | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$596,892 | \$596,892 | \$596,892 | \$596,892 | \$596,892 | \$596,892 | 100.00 | 00 | Otros | 400 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: 207.00 M2 / Registro: OBRA TERMINADA |
| 09011704019 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado - 339379 | 339379 | Chiapas | San Andrés Duranel | San Andrés Duranel | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$42,134 | \$42,134 | \$42,134 | \$42,134 | \$42,134 | \$42,134 | 100.00 | 00 | Otros | 184 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09011704019 | Rehabilitación De Carretera Del Zócalo - 330132 | 330132 | Chiapas | San Andrés Duranel | San Andrés Duranel | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$37,393 | \$37,393 | \$37,393 | \$37,393 | \$37,393 | \$37,393 | 100.00 | 00 | Otros | 4,800 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09011704019 | Construcción De Alameda Pública - 329922 | 329922 | Chiapas | San Andrés Duranel | San Andrés Duranel | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$215,540 | \$215,540 | \$215,540 | \$215,540 | \$215,540 | \$215,540 | 100.00 | 00 | Otros | 4,800 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física: 70 PIEZAS DE LUMINARIAS / Registro: PROYECTO CONCLUIDO |
| 09011704019 | Rehabilitación De Red D Sistema De Agua Potable - 330476 | 330476 | Chiapas | San Andrés Duranel | San Andrés Duranel | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$76,737 | \$76,737 | \$76,737 | \$76,737 | \$76,737 | \$76,737 | 100.00 | 00 | Otros | 192 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: PROYECTO CONCLUIDO |
| 09011704019 | 3392 Proyectos Para Producción De Servicio - 330241 | 330241 | Chiapas | San Andrés Duranel | San Andrés Duranel | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: PROYECTO CONCLUIDO |
| 09011704019 | Programa De Desarrollo Institucional Municipal Y De Las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal - 292338 | 292338 | Chiapas | San Andrés Duranel | San Andrés Duranel | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-A | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|------------|---------------|--------|------------------|---------------|-----------|---|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población |
| 09011504015 | Remedio Ambiental en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504247A | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| 09171704019 | Construcción de Piso Firme - 28394 | 28394 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 590,611 | 590,611 | 590,611 | 590,611 | 590,611 | 590,611 | 100.00 | 00 | Otros | 72 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 09171704019 | Construcción de Techo Firme - 286427 | 286427 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5284,073 | 5284,073 | 5284,073 | 5284,073 | 5284,073 | 5284,073 | 100.00 | 00 | Otros | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171704019 | Construcción de Muro Firme - 286446 | 286446 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5560,871 | 5560,871 | 5560,871 | 5560,871 | 5560,871 | 5560,871 | 100.00 | 00 | Otros | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171704019 | Construcción de Techo Firme Mejoramiento de Vivienda - 276007 | 276007 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52,824,164 | 52,824,164 | 52,824,164 | 52,824,164 | 52,824,164 | 52,824,164 | 100.00 | 00 | Otros | 392 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171704019 | Construcción de Opcionales Y Rampetas - 275975 | 275975 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 5252,203 | 5252,203 | 5252,203 | 5252,203 | 5252,203 | 5252,203 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA |
| 09171704019 | Rehabilitación de Carretera Tronco Auxiliar - 273988 | 273988 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 5306,860 | 5306,860 | 5306,860 | 5306,860 | 5306,860 | 5306,860 | 100.00 | 00 | Otros | 4,400 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171704019 | Construcción de Dren Pluvial Primera Etapa - 276051 | 276051 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5178,168 | 5178,168 | 5178,168 | 5178,168 | 5178,168 | 5178,168 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171704019 | Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico - 276060 | 276060 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 5132,234 | 5132,234 | 5132,234 | 5132,234 | 5132,234 | 5132,234 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 240 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171704019 | Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico - 276041 | 276041 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 5119,974 | 5119,974 | 5119,974 | 5119,974 | 5119,974 | 5119,974 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171704019 | Construcción de Muro De Contención - 276078 | 276078 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5348,091 | 5348,091 | 5348,091 | 5348,091 | 5348,091 | 5348,091 | 100.00 | 00 | Otros | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171704019 | Construcción de Cuartos Duchales - 275822 | 275822 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51,935,168 | 51,935,168 | 51,935,168 | 51,935,168 | 51,935,168 | 51,935,168 | 100.00 | 00 | Vivienda | 96 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171704019 | 0200 Mejoramiento de Vialidad Perimetral, Arboles, Mochilas, Señales Y Pavimentación Para Servicios Públicos - 292343 | 292343 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5187,673 | 5187,673 | 5187,673 | 5187,673 | 5187,673 | 5187,673 | 100.00 | 00 | Pisos | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171704019 | Construcción de Cuartos Duchales - 252023 | 252023 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Rivera Galeana | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52,822,104 | 52,822,104 | 52,822,104 | 52,822,104 | 52,822,104 | 52,822,104 | 100.00 | 00 | Vivienda | 220 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171704019 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 245118 | 245118 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Jocotlán | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,130,130 | 51,130,130 | 51,130,130 | 51,130,130 | 51,130,130 | 51,130,130 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 600 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171704019 | Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico - 276066 | 276066 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Las Lomas Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 5328,732 | 5328,732 | 5328,732 | 5328,732 | 5328,732 | 5328,732 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 140 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171704019 | Construcción de Techo Firme Mejoramiento de Vivienda - 276028 | 276028 | Chiapas | San Andrés Duraznal | El Central | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5197,691 | 5197,691 | 5197,691 | 5197,691 | 5197,691 | 5197,691 | 100.00 | 00 | Otros | 28 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171704019 | Construcción de Disolvente Pisos Firmes Para Vivienda - 327615 | 327615 | Chiapas | Santiago el Pinar | Boquem | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5337,452 | 5337,452 | 5337,452 | 5337,452 | 5337,452 | 5337,452 | 100.00 | 00 | Otros | 17 | 100.00 | 100.00 | Financiera OBRAS PROYECTADA AL 100% / FÍSICA OBRAS PROYECTADA AL 100% / REGISTRO: OBRAS PROYECTADA AL 100% / SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171704019 | Construcción de Disolvente Pisos Firmes Para Vivienda - 327618 | 327618 | Chiapas | Santiago el Pinar | Boquem | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5772,960 | 5772,960 | 5772,960 | 5772,960 | 5772,960 | 5772,960 | 100.00 | 00 | Otros | 17 | 100.00 | 100.00 | Financiera OBRAS PROYECTADA Y AL 100% / FÍSICA OBRAS PROYECTADA Y AL 100% / REGISTRO: OBRAS PROYECTADA Y AL 100% / SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171704019 | Construcción de Disolvente Pisos Firmes Para Vivienda - 327606 | 327606 | Chiapas | Santiago el Pinar | Boquem | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5909,080 | 5909,080 | 5909,080 | 5909,080 | 5909,080 | 5909,080 | 100.00 | 00 | Otros | 17 | 100.00 | 100.00 | Financiera OBRAS PROYECTADA Y AL 100% / FÍSICA OBRAS PROYECTADA Y AL 100% / REGISTRO: OBRAS PROYECTADA Y AL 100% / SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171704019 | Construcción De Techar Y Nuevo Piso Firme En San José Plan Central - 204878 | 204878 | Chiapas | Ocozacoatlán | San José Plan Central | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOZACOA TLAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5508,633 | 5508,633 | 5508,633 | 5508,633 | 5508,633 | 5508,633 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 39 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171704019 | Construcción de Cuarenta Y Cuatro Techo Firme En La Loma San José Plan Central - 204769 | 204769 | Chiapas | Ocozacoatlán | San José Plan Central | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOZACA TLAPA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5890,403 | 5890,403 | 5890,403 | 5890,403 | 5890,403 | 5890,403 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 44 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO. |
| 09171704019 | San Jacinto Construcción De Red De Distribución Y Tendido De Abastecimiento De Cuarenta Metros Cubicos - 23138 | 23138 | Chiapas | Ocozacoatlán de Espinosa | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOZACOA TLAPA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,458,523 | 51,458,523 | 51,458,523 | 51,458,523 | 51,458,523 | 51,458,523 | 100.00 | 00 | Otros | 560 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 09171704019 | Construcción de Cuartos Para Baño En Ejido San Lorenzo Chocón - 338180 | 338180 | Chiapas | Palenque | San Lorenzo (Chocón) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5184,461 | 5184,461 | 5184,461 | 5184,461 | 5184,461 | 5184,461 | 100.00 | 00 | Vivienda | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171704019 | Construcción de Cuarenta Y Dos Techo Firme En La Loma De San Francisco Central - 204952 | 204952 | Chiapas | Ocozacoatlán | San Francisco Central | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOZACOP CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5804,961 | 5804,961 | 5804,961 | 5804,961 | 5804,961 | 5804,961 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 42 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LA OBRAS TERMINO AL 100% |
| 09171704019 | Construcción De Piso Firme Para Dieciocho Vivienda - 284415 | 284415 | Chiapas | Ocozacoatlán | San Francisco Central | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOZACOP CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5228,908 | 5228,908 | 5228,908 | 5228,908 | 5228,908 | 5228,908 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 18 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO. |
| 09171704019 | Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio Buena Vista - 330970 | 330970 | Chiapas | Ocozacoatlán | San Marcos Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOZACOP CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5342,700 | 5342,700 | 5342,700 | 5342,700 | 5342,700 | 5342,700 | 0.00 | 00 | Metros Lineales | 18 | 100.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 09171704019 | La Independencia Las Pías Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 227268 | 227268 | Chiapas | Ocozacoatlán de Espinosa | La Independencia (Las Pías) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOZACOA TLAPA DE ESPINOSA | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | 5257,724 | 5257,724 | 5257,724 | 5257,724 | 5257,724 | 5257,724 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 09171704019 | Vista Hermosa Mejoramiento De Red De Agua Potable - 331225 | 331225 | Chiapas | Ocozacoatlán de Espinosa | Vistahermosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOZACOA TLAPA DE ESPINOSA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5645,282 | 5645,282 | 5645,282 | 5645,282 | 5645,282 | 5645,282 | 88.00 | 00 | Otros | 55 | 100.00 | 88.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 09171704019 | Construcción De Veinte Piso Firme - 302504 | 302504 | Chiapas | Ocozacoatlán | Luis Echeverría | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOZACOP CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5227,505 | 5227,505 | 5227,505 | 5227,505 | 5227,505 | 5227,505 | 100.00 | 00 | Otros | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| 09171704019 | Construcción De Veinte Techo Firme En La Localidad Luis Echeverría - 302493 | 302493 | Chiapas | Ocozacoatlán | Luis Echeverría | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOZACOP CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5362,598 | 5362,598 | 5362,598 | 5362,598 | 5362,598 | 5362,598 | 100.00 | 00 | Otros | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| 09171704019 | Construcción De Cuarenta Pisos Firmes En San Miguel De Alameda - 302351 | 302351 | Chiapas | Ocozacoatlán | San Miguel de Alameda | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOZACOP CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|------------|----------|------------------|------------------|---------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Overtorgado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| CP011504015 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:1504247A | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| CP011704019 | Barrío Cuatro Milpas Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 227838 | 227838 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5509,313 | 5509,313 | 5509,313 | 5509,313 | 5509,313 | 5509,313 | 5509,313 | 5509,313 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 45 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP011704019 | San Bernabé Herrera Hm Torre Dos Y Seis Pisos - 227664 | 227664 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,215,720 | 51,215,720 | 51,215,720 | 51,215,720 | 51,215,720 | 51,215,720 | 51,215,720 | 51,215,720 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 288 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP011704019 | Cabecera Municipal Callejón Peñones De Colores Aplicación De Alcantarillado Sanitario - 227856 | 227856 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5304,682 | 5304,682 | 5304,682 | 5304,682 | 5304,682 | 5304,682 | 5304,682 | 5304,682 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 36 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP011704019 | Don Sabines Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 220824 | 220824 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2217,774 | 2217,774 | 2217,774 | 2217,774 | 2217,774 | 2217,774 | 2217,774 | 2217,774 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 52 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP011704019 | Los Cacos Construcción De Sódicos - 220731 | 220731 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5645,083 | 5645,083 | 5645,083 | 5645,083 | 5645,083 | 5645,083 | 5645,083 | 5645,083 | 100.00 | 00 | Otros | 150 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP011704019 | Burócratas Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 221116 | 221116 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5487,681 | 5487,681 | 5487,681 | 5487,681 | 5487,681 | 5487,681 | 5487,681 | 5487,681 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 60 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP011704019 | Callejón Peñones Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 221109 | 221109 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 51,463,107 | 51,463,107 | 51,463,107 | 51,463,107 | 51,170,486 | 51,170,486 | 51,170,486 | 86.00 | 00 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 86.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP011704019 | Barrío San Antonio Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 221104 | 221104 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5214,928 | 5214,928 | 5214,928 | 5214,928 | 5214,928 | 5214,928 | 5214,928 | 5214,928 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 52 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP011704019 | Barrío Unión Hidalgo Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 220756 | 220756 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5421,343 | 5421,343 | 5421,343 | 5421,343 | 5421,343 | 5421,343 | 5421,343 | 5421,343 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 185 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP011704019 | Cabecera Municipal Barrio Unión Hidalgo Rehabilitación De Agua Potable - 220764 | 220764 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5219,890 | 5219,890 | 5219,890 | 5219,890 | 5219,890 | 5219,890 | 5219,890 | 5219,890 | 100.00 | 00 | Otros | 170 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP011704019 | Barrío Santa Cruz Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 220740 | 220740 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5270,098 | 5270,098 | 5270,098 | 5270,098 | 5270,098 | 5270,098 | 5270,098 | 5270,098 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 52 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP011704019 | San Bernabé Construcción De Casa Habitación En Casa Alberto Segunda Etapa - 225324 | 225324 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5303,925 | 5303,925 | 5303,925 | 5303,925 | 5303,925 | 5303,925 | 5303,925 | 5303,925 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP011704019 | Cruz Blanca Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 215377 | 215377 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51,137,767 | 51,137,767 | 51,137,767 | 51,137,767 | 51,137,767 | 51,137,767 | 51,137,767 | 51,137,767 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 356 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP011704019 | Paseo De Las Flores Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 222217 | 222217 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5266,730 | 5266,730 | 5266,730 | 5266,730 | 5266,730 | 5266,730 | 5266,730 | 5266,730 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 62,450 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP011704019 | Barrío Santa Cruz Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 221976 | 221976 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5814,904 | 5814,904 | 5814,904 | 5814,904 | 5733,424 | 5733,424 | 5733,424 | 98.00 | 00 | Metros lineales | 325 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CP011704019 | San Juan Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 214003 | 214003 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5205,311 | 5205,311 | 5205,311 | 5205,311 | 5205,311 | 5205,311 | 5205,311 | 5205,311 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 110 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP011704019 | Unión Hidalgo Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 221996 | 221996 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5478,226 | 5478,226 | 5478,226 | 5478,226 | 5478,226 | 5478,226 | 5478,226 | 5478,226 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 130 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP011704019 | San Bernabé Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 221466 | 221466 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5213,599 | 5213,599 | 5213,599 | 5213,599 | 5213,599 | 5213,599 | 5213,599 | 5213,599 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 670 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP011704019 | Unión Hidalgo Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 222886 | 222886 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5420,494 | 5420,494 | 5420,494 | 5420,494 | 5420,494 | 5420,494 | 5420,494 | 5420,494 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP011704019 | Meador Hernández Aplicación Y Rehabilitación De Energía Eléctrica - 220776 | 220776 | Chiapas | Ocosingo | Meador Hernández | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51,220,560 | 51,220,560 | 51,220,560 | 51,220,560 | 51,098,504 | 51,098,504 | 51,098,504 | 99.00 | 00 | Otros | 425 | 100.00 | 99.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CP011704019 | General Francisco Villa Aplicación De La Energía Eléctrica Segunda Etapa - 229982 | 229982 | Chiapas | Ocosingo | General Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51,551,547 | 51,551,547 | 51,551,547 | 51,551,547 | 51,163,661 | 51,163,661 | 51,163,661 | 75.00 | 00 | Otros | 73 | 100.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CP011704019 | Ignacio Zaragoza Revestimiento De Calles - 273888 | 273888 | Chiapas | Ocosingo | Ignacio Zaragoza (El Horro) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5823,338 | 5823,338 | 5823,338 | 5823,338 | 5823,338 | 5823,338 | 5823,338 | 5823,338 | 100.00 | 00 | Otros | 1,475 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP011704019 | Piedra Parada Introducción De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 221133 | 221133 | Chiapas | Ocosingo | Piedra Parada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51,622,888 | 51,622,888 | 51,622,888 | 51,622,888 | 51,298,309 | 51,298,309 | 51,298,309 | 85.00 | 00 | Otros | 280 | 100.00 | 85.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP011704019 | Las Financas Construcción De Cuartos Sanitarios Seis - 220822 | 220822 | Chiapas | Ocosingo | Las Financas | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5450,631 | 5450,631 | 5450,631 | 5450,631 | 5450,631 | 5450,631 | 5450,631 | 100.00 | 00 | Vivienda | 27 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CP011704019 | Villahermosa Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 226460 | 226460 | Chiapas | Ocosingo | Villahermosa (Reynaldo Espinoza) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 5850,000 | 5850,000 | 5850,000 | 85.00 | 00 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 85.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CP011704019 | Vicente Guerrero Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 226550 | 226550 | Chiapas | Ocosingo | Vicente Guerrero (Mateosero) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | 5850,000 | 5850,000 | 5850,000 | 80.00 | 00 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CP011704019 | El Tzu Tzu Aplicación De La Red De Energía Eléctrica - 220791 | 220791 | Chiapas | Ocosingo | El Tzu Tzu | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5992,051 | 5992,051 | 5992,051 | 5992,051 | 5783,641 | 5783,641 | 5783,641 | 85.00 | 00 | Otros | 65 | 100.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CP011704019 | Armando Sabados Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Por Bombas - 240044 | 240044 | Chiapas | Ocosingo | Armando Sabados | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5690,923 | 5690,923 | 5690,923 | 5690,923 | 5552,729 | 5552,729 | 5552,729 | 80.00 | 00 | Otros | 341 | 100.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CP011704019 | San Jorge El Divorcio Construcción De Energía Eléctrica - 220818 | 220818 | Chiapas | Ocosingo | San Jorge (El Divorcio) | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5807,362 | 5807,362 | 5807,362 | 5807,362 | 5645,890 | 5645,890 | 5645,890 | 80.00 | 00 | Otros | 75 | 100.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CP011704019 | Vista Hermosa Introducción De Red Eléctrica Primera Etapa - 228148 | 228148 | Chiapas | Ocosingo | Villahermosa | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITLA DE ESPINOSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12603

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-------------------------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|------------|------------------|-----------------|-----------|---|--------------------|---|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convocto | Programa Fondo Convenio - Especifico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudado (Millistrado) | Comprometido | Overtorgado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | | |
| CP17104015 | Remedio Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:17062497a | 22826 | Chiapas | Tila | Libertad Joaquinista Sta. Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | | |
| CP17104019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 286703 | 286703 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2155,181 | 2155,180 | 2155,180 | 2155,180 | 2155,180 | 2155,180 | 2155,180 | 2155,180 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| CP17104019 | Rehabilitación De Alcantarado Publico Segunda Etapa - 286920 | 286920 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2222,248 | 2222,248 | 2222,248 | 2222,248 | 2222,248 | 2222,248 | 2222,248 | 2222,248 | 100.00 | 00 | Otros | 9,532 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | | |
| CP17104019 | 1000 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 277432 | 277432 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2223,830 | 2223,830 | 2223,830 | 2223,830 | 2223,830 | 2223,830 | 2223,830 | 2223,830 | 2223,830 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP17104019 | 2302 Servicios Educativos Y Geográficos 27473 | 27473 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 23,337,754 | 23,337,754 | 23,337,754 | 23,337,754 | 23,337,754 | 23,337,754 | 23,337,754 | 23,337,754 | 23,337,754 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP17104019 | Rehabilitación De Alcantarado Publico - 270635 | 270635 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2750,000 | 2750,000 | 2750,000 | 2750,000 | 2750,000 | 2750,000 | 2750,000 | 2750,000 | 2750,000 | 100.00 | 00 | Otros | 9,532 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP17104019 | Rehabilitación De Caminos Rurales Segunda Etapa - 269737 | 269737 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2269,000 | 2269,000 | 2269,000 | 2269,000 | 2269,000 | 2269,000 | 2269,000 | 2269,000 | 2269,000 | 2269,000 | 100.00 | 00 | Otros | 10,941 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP17104019 | Construcción De Muro De Contención - 262138 | 262138 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2133,450 | 2133,450 | 2133,450 | 2133,450 | 2133,450 | 2133,450 | 2133,450 | 2133,450 | 2133,450 | 100.00 | 00 | Otros | 650 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP17104019 | Rehabilitación De Banqueta 239287 | 239287 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 215,111 | 215,111 | 215,111 | 215,111 | 215,111 | 215,111 | 215,111 | 215,111 | 215,111 | 215,111 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 10,941 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP17104019 | Rehabilitación De La Red De Servicio Pluvial - 239137 | 239137 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 230,144 | 230,144 | 230,144 | 230,144 | 230,144 | 230,144 | 230,144 | 230,144 | 230,144 | 230,144 | 100.00 | 00 | Metros Lineales | 11 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP17104019 | Construcción De Cisterna Con Capacidad De 5000 Litros Cisterna - 205202 | 205202 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 251,982 | 251,982 | 251,982 | 251,982 | 251,982 | 251,982 | 251,982 | 251,982 | 251,982 | 251,982 | 100.00 | 00 | Piezas | 543 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP17104019 | San Joaquín El Progreso Construcción De Bocanillas De Control Y Desahucio De Tramos Anillados - 214957 | 214957 | Chiapas | Ocosingo | San Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2637,870 | 2637,870 | 2637,870 | 2637,870 | 2637,870 | 2637,870 | 2637,870 | 2637,870 | 2637,870 | 2637,870 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 150 | 100.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP17104019 | Jose López Perilla Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 261461 | 261461 | Chiapas | Ocosingo | Jose López Perilla | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2301,686 | 2301,686 | 2301,686 | 2301,686 | 2301,686 | 2301,686 | 2301,686 | 2301,686 | 2301,686 | 2301,686 | 100.00 | 00 | Otros | 242 | 100.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP17104019 | Juan De Orjizela Uno Construcción De Puentes Rural - 211134 | 211134 | Chiapas | Ocosingo | Juan De Orjizela | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2487,418 | 2487,418 | 2487,418 | 2487,418 | 2487,418 | 2487,418 | 2487,418 | 2487,418 | 2487,418 | 2487,418 | 100.00 | 00 | Otros | 576 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP17104019 | Jose María Morales Y Paron Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Dos Buzos - 211119 | 211119 | Chiapas | Ocosingo | Jose María Morales Y Paron | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2229,141 | 2229,141 | 2229,141 | 2229,141 | 2229,141 | 2229,141 | 2229,141 | 2229,141 | 2229,141 | 2229,141 | 100.00 | 00 | Otros | 341 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP17104019 | Nuevo Simejovel Construcción De Letrinas - 228886 | 228886 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Simejovel | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2536,160 | 2536,160 | 2536,160 | 2536,160 | 2536,160 | 2536,160 | 2536,160 | 2536,160 | 2536,160 | 2536,160 | 100.00 | 00 | Otros | 38 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP17104019 | Velazco Suárez Uno Mejoramiento De Caminos - 221490 | 221490 | Chiapas | Ocosingo | Velazco Suárez Uno | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 23,292,213 | 23,292,213 | 23,292,213 | 23,292,213 | 23,292,213 | 23,292,213 | 23,292,213 | 23,292,213 | 23,292,213 | 23,292,213 | 100.00 | 00 | Otros | 176 | 100.00 | 76.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP17104019 | Alvaro Obregón Construcción De Sistema De Agua Potable 228833 | 228833 | Chiapas | Ocosingo | Alvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21,541,563 | 21,541,563 | 21,541,563 | 21,541,563 | 21,541,563 | 21,541,563 | 21,541,563 | 21,541,563 | 21,541,563 | 21,541,563 | 100.00 | 00 | Otros | 232 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP17104019 | Benito Juárez Remediación De Red Eléctrica - 220815 | 220815 | Chiapas | Ocosingo | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 21,699,711 | 21,699,711 | 21,699,711 | 21,699,711 | 2649,876 | 2649,876 | 2649,876 | 2649,876 | 2649,876 | 2649,876 | 50.00 | 00 | Otros | 101 | 100.00 | 85.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP17104019 | Nicolás Bravo Construcción De Pedestal De Camión De Uso Múltiple Escuela Prima Guadalupe Victoria - 227913 | 227913 | Chiapas | Ocosingo | Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA | Educación | En Ejecución | 2017 | 21,662,523 | 21,662,523 | 21,662,523 | 21,662,523 | 21,662,523 | 21,662,523 | 21,662,523 | 21,662,523 | 21,662,523 | 21,662,523 | 100.00 | 00 | Otros | 455 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP17104019 | Guadalupe Victoria Replicación De La Energía Eléctrica Segunda Etapa - 226468 | 226468 | Chiapas | Ocosingo | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 22,164,311 | 22,164,311 | 22,164,311 | 22,164,311 | 22,036,110 | 22,036,110 | 22,036,110 | 22,036,110 | 22,036,110 | 95.00 | 00 | Otros | 150 | 100.00 | 95.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CP17104019 | El Tesco Introducción De Red De Energía Eléctrica - 228690 | 228690 | Chiapas | Ocosingo | El Tesco | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2748,928 | 2748,928 | 2748,928 | 2748,928 | 2599,142 | 2599,142 | 2599,142 | 2599,142 | 2599,142 | 80.00 | 00 | Otros | 35 | 100.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CP17104019 | Puerto Rico Construcción De Saca Tanques Individuales Para Almacenamiento De Agua - 212893 | 212893 | Chiapas | Ocosingo | Puerto Rico | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2387,643 | 2387,643 | 2387,643 | 2387,643 | 2387,643 | 2387,643 | 2387,643 | 2387,643 | 2387,643 | 2387,643 | 100.00 | 00 | Otros | 22 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP17104019 | La Lucha Construcción De Bocanillas De Control - 220761 | 220761 | Chiapas | Ocosingo | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2673,221 | 2673,221 | 2673,221 | 2673,221 | 2673,221 | 2673,221 | 2673,221 | 2673,221 | 2673,221 | 2673,221 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 240 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP17104019 | La Majada Construcción De Cuartos Corritores Nueve 213730 | 213730 | Chiapas | Ocosingo | La Majada | Rural | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OCOSONGUITA DE ESPINOSA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2675,977 | 2675,977 | 2675,977 | 2675,977 | 2642,178 | 2642,178 | 2642,178 | 2642,178 | 2642,178 | 95.00 | 00 | Vivienda | 37 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CP17104019 | Creación Y Actualización De Leyes Y Reglamentos - 238631 | 238631 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2400,000 | 21,726,857 | 21,726,857 | 21,726,857 | 21,726,857 | 21,726,857 | 21,726,857 | 21,726,857 | 21,726,857 | 21,726,857 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP17104019 | Curso De Capacitación Y Actualización - 238661 | 238661 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 21,368,459 | 21,368,459 | 21,368,459 | 21,368,459 | 21,368,459 | 21,368,459 | 21,368,459 | 21,368,459 | 21,368,459 | 21,368,459 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CP17104019 | Ascondicionamiento De Espacios Fisicos - 238464 | 238464 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 21,026,344 | 21,026,344 | 21,026,344 | 21,026,344 | 21,026,344 | 21,026,344 | 21,026,344 | 21,026,344 | 21,026,344 | 21,026,344 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CP17104019 | Creación De Módulos De Participación Ciudadana - 239402 | 239402 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22,276,032 | 22, | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 12063

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|----------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convento | Programa Fondo Convenio - Específico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| SEP01504055 | Remedio Psicomotor En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave:57682497a | 12826 | Chiapas | Tila | Libertad Jolinistlin Sin. Secorio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| SEP1704010 81090 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 255776 | 255776 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | LA ESPERANZA | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$242,361 | \$242,361 | \$242,361 | \$242,361 | \$72,709 | \$72,709 | \$72,709 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 4 | 100.00 | 24.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OMA NO FUE PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASADA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. | |
| SEP1704010 81094 | Construcción De Techo Fierro - 217208 | 217208 | Chiapas | Jitotol | LOS PINOS | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$80,775 | \$80,775 | \$80,775 | \$80,775 | \$80,775 | \$80,775 | \$80,775 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 58 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |