

Total: 332

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Fecha Inicio	Presupuesto	Modificado	Aprovechamiento				Aprovechamiento			Observaciones				
							Programa	Fondo Convenio								Recurso	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Aprovech.	Reintegr.		Unidad de Medida	Población	Aprovech. Anual	% Meta Aprovech.
UP17102008353	Secundaria Federal Rodolfo Figueroa (Figueras Fede)	212073002511A010031-001-9829	Chiapas	Chimalapa	Chimalapa de Figueroa	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2016	\$777,278	\$777,28	\$777,28	\$777,28	\$777,28	\$777,28	\$777,28	100.00	00	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Ampliación/Reconstrucción de Bodega, Rehabilitación de edificio, Construcción de Transformador y Trámite para el sistema.
UP17102008762	17849.- Jardín de Niños Josefina Ramos del Río	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	Primera Comalapa	Primera Comalapa	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$2,393,156	\$2,894,869	\$2,894,869	\$2,393,156	\$2,393,156	\$2,393,156	\$2,393,156	82.67	00	Metros Cuadrados	206	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META / Rehabilitación de Edificio (Otra Escuela) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP17102008743	17846.- Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$607,34	\$607,34	\$607,34	\$607,34	\$607,34	\$607,34	\$607,34	100.00	00	Metros Cuadrados	151	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META / Construcción de un aula (Edificio - SISTEMA) Para el siguiente nivel.
UP171020089745	17848.- Jardín de Niños Juan de Dios Pérez	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	La Concordia	San de Agua Prieta	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$2,825,072	\$2,825,072	\$2,825,072	\$2,825,072	\$2,825,072	\$2,825,072	\$2,825,072	100.00	00	Metros Cuadrados	88	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META / Construcción de Servicios Sanitarios, Debido de Planeación Civil, Rehabilitación General y Obra Exterior - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP171020089749	17843.- Primaria General Ignacio Saraguro	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	La Concordia	Ignacio Saraguro	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$1,915,771	\$1,915,771	\$1,915,771	\$1,915,771	\$1,915,771	\$1,915,771	\$1,915,771	100.00	00	Metros Cuadrados	151	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META / Construcción de un aula (Edificio - SISTEMA) Para el siguiente nivel.
UP171020089741	17840.- Jardín de Niños Belarmino Cordero Páez	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	Las Margaritas	La Estación	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$624,348	\$624,348	\$624,348	\$624,348	\$624,348	\$624,348	\$624,348	100.00	00	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META / Construcción de un aula (Edificio - SISTEMA) Para el siguiente nivel.
UP171020089744	17844.- Centro de Atención Múltiple	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	Huixtotepec	Huixtotepec	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$546,471	\$546,471	\$546,471	\$546,471	\$546,471	\$546,471	\$546,471	100.00	00	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META / Construcción de Bodega - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP171020089746	17841.- Primaria Lic. Benito Juárez García	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	Compartimiento de Cajonera	Compartimiento de Cajonera	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$1,378,131	\$1,378,131	\$1,378,131	\$1,378,131	\$1,378,131	\$1,378,131	\$1,378,131	100.00	00	Metros Cuadrados	624	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META / Rehabilitación - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP171020089748	17839.- Jardín de Niños Palomera	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$3,082,204	\$3,082,204	\$3,082,204	\$3,082,204	\$3,082,204	\$3,082,204	\$3,082,204	100.00	00	Metros Cuadrados	221	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META / Construcción de un aula (Edificio - SISTEMA) Para el siguiente nivel.
UP171020089745	17849.- Jardín de Niños Felipe Carrillo Puerto	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	Sanleandro	Sanleandro	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$706,072	\$706,072	\$706,072	\$706,072	\$706,072	\$706,072	\$706,072	100.00	00	Metros Cuadrados	38	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META / Construcción de un aula (Edificio - SISTEMA) Para el siguiente nivel.
UP171020089745	17838.- Primaria Guillermo Prieto	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	Palenque	El Clavo	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$2,054,548	\$2,054,548	\$2,054,548	\$2,054,548	\$2,054,548	\$2,054,548	\$2,054,548	99.70	00	Metros Cuadrados	114	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META / Construcción de un aula (Edificio - SISTEMA) Para el siguiente nivel.
UP171020089747	17838.- Primaria Francisco Indaobedo Méndez	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	Palenque	Francisco I. Méndez	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$2,307,467	\$2,307,467	\$2,307,467	\$2,307,467	\$2,307,467	\$2,307,467	\$2,307,467	100.00	00	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META / Construcción de Servicios Sanitarios, Rehabilitación de Edificio y Obra Exterior - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP171020089740	17840.- Primaria Vicente Guerrero	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	Sanitahuacán	San José Chapayán	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$1,579,154	\$1,579,154	\$1,579,154	\$1,579,154	\$1,579,154	\$1,579,154	\$1,579,154	100.00	00	Metros Cuadrados	440	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META / Construcción de un aula (Edificio - SISTEMA) Para el siguiente nivel.
UP171020089741	17842.- Telesecundaria No. 1128 Juan P. Sosa Páez	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	Sanitahuacán	Osorio Carbasa	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$1,780,230	\$1,780,230	\$1,780,230	\$1,780,230	\$1,780,230	\$1,780,230	\$1,780,230	100.00	00	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META / Construcción de un aula (Edificio - SISTEMA) Para el siguiente nivel.
UP171020089743	17848.- Primaria ZI De Marzo	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	Sanitahuacán	Sanitahuacán	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$2,280,000	\$2,280,000	\$2,280,000	\$2,280,000	\$2,280,000	\$2,280,000	\$2,280,000	100.00	00	Metros Cuadrados	128	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META / Construcción de un aula (Edificio - SISTEMA) Para el siguiente nivel.
UP171020089747	17837.- Jardín de Niños Ra'Abal	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	Sanitahuacán	Sanitahuacán	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	00	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META / Construcción de un aula (Edificio - SISTEMA) Para el siguiente nivel.
UP171020089740	17836.- Primaria Lic. Adolfo López Mateos	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	Sanitahuacán	General Manuel Arilla Méndez	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$2,476,844	\$2,476,844	\$2,476,844	\$2,476,844	\$2,476,844	\$2,476,844	\$2,476,844	100.00	00	Metros Cuadrados	141	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META / Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior y Rehabilitación General - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP171020089741	17845.- Jardín de Niños Julio Zlamere Méndez	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Olefina Zlamere	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$603,448	\$603,448	\$603,448	\$603,448	\$603,448	\$603,448	\$603,448	100.00	00	Metros Cuadrados	158	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META / Construcción de un aula (Edificio - SISTEMA) Para el siguiente nivel.
UP171020089746	17845.- Primaria Montecristo	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	Tapachula	Viva Mexico	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$6,492,950	\$6,492,950	\$6,492,950	\$6,492,950	\$6,492,950	\$6,492,950	\$6,492,950	97.09	00	Metros Cuadrados	509	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META / Construcción del Aula Subterránea, Rehabilitación y mejoras - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP171020089748	17848.- Secundaria Miguel Servantes Hernández	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	Tapachula	Viva Mexico	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$3,691,072	\$3,691,072	\$3,691,072	\$3,691,072	\$3,691,072	\$3,691,072	\$3,691,072	100.00	00	Metros Cuadrados	338	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META / Construcción de un aula (Edificio - SISTEMA) Para el siguiente nivel.
UP171020089748	17839.- Jardín de Niños Luisa Valenzuela	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	00	Metros Cuadrados	239	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META/Construcción de Bodega - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP171020089740	17839.- Primaria Belarmino Cordero Páez	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	00	Metros Cuadrados	71	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META/ Construcción de un aula (Edificio - SISTEMA) Para el siguiente nivel.
UP171020089747	17838.- Jardín de Niños Marco José De La Barrera	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$1,843,231	\$1,843,231	\$1,843,231	\$1,843,231	\$1,843,231	\$1,843,231	\$1,843,231	100.00	00	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META / Construcción de un aula (Edificio - SISTEMA) Para el siguiente nivel.
UP171020089749	17841.- Jardín de Niños Vicente Duarte	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	Tapachula	San Vicente La Merced	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	100.00	00	Metros Cuadrados	137	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META/ Construcción de un aula (Edificio - SISTEMA) Para el siguiente nivel.
UP171020089743	17847.- Primaria Margarita Mesa De Juárez	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	Tapachula	San Vicente La Merced	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$2,320,853	\$2,320,853	\$2,320,853	\$2,320,853	\$2,320,853	\$2,320,853	\$2,320,853	100.00	00	Metros Cuadrados	324	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META/ Construcción de un aula (Edificio - SISTEMA) Para el siguiente nivel.
UP171020089746	17846.- Telesecundaria No. 278 Norma Linares García	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	Tapachula	San Vicente La Merced	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$3,545,915	\$3,545,915	\$3,545,915	\$3,545,915	\$3,545,915	\$3,545,915	\$3,545,915	100.00	00	Metros Cuadrados	221	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META / Construcción de un aula (Edificio - SISTEMA) Para el siguiente nivel.
UP171020089750	17838.- Primaria Guadalupe Victoria	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	100.00	00	Metros Cuadrados	154	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META / Demolición y construcción de un aula (Edificio - SISTEMA) Para el siguiente nivel.
UP171020089750	17840.- Telesecundaria No. 1292 Rosario Castellanos Figueroa	212073002511A01031-001-9829	Chiapas	Tapachula	Palenque	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Edificación	En Ejecución	2017	\$2,342,111	\$2,342,111	\$2,342,111	\$2,342,111	\$2,342,111	\$2,342,111	\$2,342,111	100.00	00	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera / Física/Desarrollo / Proyecto/ META / Construcción de un aula (Edificio - SISTEMA) Para el siguiente nivel.
UP17102																											

Total: 332

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Fecha Inicio	Presupuesto	Modificado	Año Financiero				Año Plazo				Observaciones			
							Programa	Fondo Convento								Recurros (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Anual
UP17170300553	Secundaria Federal Rodolfo Figueroa Sepúlveda (Medellán)	2112073002511A0100181004-9829Z	Chiapas	Chimalapa	Chimalapa de Figueroa	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$771,278	\$771,281	\$771,281	\$771,281	\$771,281	\$771,281	\$771,281	100.00	00	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Construcción de Bodega, Rehabilitación de Bodega, Construcción de Transformador y Trámite ante CRE.
UP1717030054764	179452 - Primaria Melchor Ocampo	2112073002511A0100181004-9829Z	Chiapas	San Juan de los Rios	San Juan de los Rios	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$695,904	\$695,904	\$695,904	\$695,904	\$695,904	\$695,904	\$695,904	100.00	00	Metros Cuadrados	71	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Construcción de un Aula Educativa - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP1717030054771	179452 - Primaria Juan Salazar Gutiérrez	2112073002511A0100181003-9829Z	Chiapas	Mercoyábal	Mercoyábal	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	00	Metros Cuadrados	219	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Instalación de Paredes de Concreto de Instalación de Paredes de Concreto - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP1717030054777	179451 - Secundaria General Felipe Mercoyábal	2112073002511A0100181003-9829Z	Chiapas	Mercoyábal	Mercoyábal	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,159,761	\$1,159,761	\$1,159,761	\$1,159,761	\$1,159,761	\$1,159,761	\$1,159,761	100.00	00	Metros Cuadrados	561	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Ampliación de Edificio A1 y Obra Exterior - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP1717030054781	179463 - Primaria Chilapas Libre	2112073002511A0100181004-9829Z	Chiapas	Chilapan	Chilapan	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$724,211	\$724,211	\$724,211	\$724,211	\$724,211	\$724,211	\$724,211	100.00	00	Metros Cuadrados	379	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Construcción de un Aula Educativa - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP1717030054785	179474 - Primaria 16 De Septiembre	2112073002511A0100181004-9829Z	Chiapas	Chilapan	Muculán	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,750,400	\$3,750,400	\$3,750,400	\$3,750,400	\$3,750,400	\$3,750,400	\$3,750,400	100.00	00	Metros Cuadrados	217	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Construcción de Bodega Educativa - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP1717030054789	179460 - Primaria Narciso Benavide	2112073002511A0100181007-9829Z	Chiapas	Sumila	Sancti Spiritus	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$27,438	\$27,438	\$27,438	\$27,438	\$27,438	\$27,438	\$27,438	100.00	00	Metros Cuadrados	388	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Construcción de Construcción de un Aula Educativa y Obra Exterior - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP1717030054793	179516 - Secundaria Guadalupe Victoria	2112073002511A0100181007-9829Z	Chiapas	Chilapa de Corzo	San Juan de los Rios	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,720,089	\$1,720,089	\$1,720,089	\$1,720,089	\$1,720,089	\$1,720,089	\$1,720,089	100.00	00	Metros Cuadrados	107	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Construcción de un Aula Educativa - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP1717030054797	179448 - Primaria Dr. Rodolfo Figueroa Sepúlveda	2112073002511A0100181004-9829Z	Chiapas	Chimalapa	Chimalapa de Figueroa	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$676,423	\$676,423	\$676,423	\$676,423	\$676,423	\$676,423	\$676,423	100.00	00	Metros Cuadrados	433	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Construcción de un Aula Educativa - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP1717030054798	179450 - Primaria Francisco González Domínguez	2112073002511A0100181009-9829Z	Chiapas	Chimalapa	Chimalapa de Figueroa	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,054,464	\$1,054,464	\$1,054,464	\$1,054,464	\$1,054,464	\$1,054,464	\$1,054,464	100.00	00	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Construcción de un Aula Educativa - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP1717030054802	179457 - Primaria Tiburcio Parrañedo Ruiz	2112073002511A0100181004-9829Z	Chiapas	Chimalapa	Chimalapa de Figueroa	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$676,423	\$676,423	\$676,423	\$676,423	\$676,423	\$676,423	\$676,423	100.00	00	Metros Cuadrados	528	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Construcción de un Aula Educativa - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP1717030054812	179512 - Primaria Ricardo Flores Negro	2112073002511A0100181004-9829Z	Chiapas	Sancti Spiritus	Sancti Spiritus	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$956,280	\$956,280	\$956,280	\$956,280	73.56	00	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Construcción de un Aula Educativa - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP1717030054817	179464 - Secundaria Lic. José López Portillo	2112073002511A0100181004-9829Z	Chiapas	Progreso Hidalgo	Progreso Hidalgo	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,951,558	\$2,951,558	\$2,951,558	\$2,951,558	\$2,951,558	\$2,951,558	\$2,951,558	100.00	00	Metros Cuadrados	357	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Construcción de un Aula Educativa, Rehabilitación de Edificio y Obra Exterior - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP1717030054819	179445 - Primaria El Triunfo	2112073002511A0100181009-9829Z	Chiapas	Progreso Comapa	Progreso Comapa	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$710,221	\$710,221	\$710,221	\$710,221	\$710,221	\$710,221	\$710,221	100.00	00	Metros Cuadrados	138	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Construcción de un Aula Educativa - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP1717030054822	179492 - Primaria Alvarado Obregón	2112073002511A0100181001-9829Z	Chiapas	Progreso Comapa	Nueva Revolución	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$5,452,939	\$5,452,939	\$5,452,939	\$5,452,939	\$5,452,939	\$5,452,939	\$5,452,939	99.96	00	Metros Cuadrados	43	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Construcción de un Aula Educativa - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP1717030054824	179493 - Telesecundaria 897 Bellano Ocampo Salazar	2112073002511A0100181003-9829Z	Chiapas	Progreso Comapa	Nueva Revolución	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$5,358,000	\$5,358,000	\$5,358,000	\$5,358,000	\$5,358,000	\$5,358,000	\$5,358,000	99.93	00	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Construcción de un Aula Educativa, Rehabilitación de Edificio y Obra Exterior - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP1717030054830	179464 - Primaria Club De Leones	2112073002511A0100181000-9829Z	Chiapas	Sancti Spiritus	Sancti Spiritus	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$724,211	\$724,211	\$724,211	\$724,211	\$724,211	\$724,211	\$724,211	100.00	00	Metros Cuadrados	419	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Construcción de un Aula Educativa - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP1717030054831	179447 - Primaria Veinte De Noviembre	2112073002511A0100181003-9829Z	Chiapas	Sancti Spiritus	Sancti Spiritus	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,457,200	\$1,457,200	\$1,457,200	\$1,457,200	\$1,457,200	\$1,457,200	\$1,457,200	100.00	00	Metros Cuadrados	99	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Construcción de un Aula Educativa - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP1717030054834	179514 - Primaria Guadalupe Victoria	2112073002511A0100181004-9829Z	Chiapas	Sancti Spiritus	Sancti Spiritus	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$5,240,838	\$5,240,838	\$5,240,838	\$5,237,862	\$5,237,862	\$5,237,862	\$5,237,862	99.95	00	Metros Cuadrados	249	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Construcción de un Aula Educativa, Rehabilitación de Edificio y Obra Exterior - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP1717030054839	179453 - Primaria Manuel Antonio Barrios Rojas	2112073002511A0100181004-9829Z	Chiapas	Sancti Spiritus	Miguel Alemán	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$74,741	\$74,741	\$74,741	\$74,741	\$74,741	\$74,741	\$74,741	100.00	00	Metros Cuadrados	152	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Demolición y Obra Exterior - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP1717030054848	179445 - Primaria Benjamín Franklin	2112073002511A0100181004-9829Z	Chiapas	Sancti Spiritus	Sancti Spiritus	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$738,328	\$738,328	\$738,328	\$738,328	\$738,328	\$738,328	\$738,328	100.00	00	Metros Cuadrados	528	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Construcción de un Aula Educativa - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP1717030054852	179440 - Primaria General Angel Alvarado Cruz	2112073002511A0100181007-9829Z	Chiapas	Palenque	Sancti Spiritus	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$589,927	\$589,927	\$589,927	\$589,927	\$589,927	\$589,927	\$589,927	100.00	00	Metros Cuadrados	95	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Construcción de un Aula Educativa - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP1717030054857	179444 - Primaria Estado De Yucatán	2112073002511A0100181008-9829Z	Chiapas	Palenque	Sancti Spiritus	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$734,493	\$734,493	\$734,493	\$734,493	\$734,493	\$734,493	\$734,493	100.00	00	Metros Cuadrados	166	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Construcción de un Aula Educativa - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP1717030054868	179476 - Primaria Romeo Castellanos Figueroa	2112073002511A0100181005-9829Z	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$9,332,580	\$9,332,580	\$9,332,580	\$9,332,580	\$9,332,580	\$9,332,580	\$9,332,580	100.00	00	Metros Cuadrados	153	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Construcción de un Aula Educativa, Ampliación de Bodega, Rehabilitación y Obra Exterior - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP1717030054872	179477 - Primaria Xicotencatl	2112073002511A0100181005-9829Z	Chiapas	Palenque	Progreso Roberto Merino	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,938,000	\$1,938,000	\$1,938,000	\$1,938,000	\$1,938,000	\$1,938,000	\$1,938,000	100.00	00	Metros Cuadrados	235	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Construcción de un Aula Educativa - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP1717030054876	179483 - Primaria General Carlos A. Rojas	2112073002511A0100181005-9829Z	Chiapas	Sancti Spiritus	Sancti Spiritus	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$5,244,131	\$5,244,131	\$5,244,131	\$5,241,811	\$5,241,811	\$5,241,811	\$5,241,811	99.96	00	Metros Cuadrados	464	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Construcción de un Aula Educativa, Rehabilitación de Edificio y Obra Exterior - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP1717030054879	179484 - Primaria Prof. José Ramos Ramírez	2112073002511A0100181009-9829Z	Chiapas	Sancti Spiritus	Sancti Spiritus	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$7,579,101	\$7,579,101	\$7,579,101	\$7,579,101	\$7,579,101	\$7,579,101	\$7,579,101	100.00	00	Metros Cuadrados	281	0.00	100.00	Financiera / Fianza Devengada / Registro MED / Construcción de un Aula Educativa, Ampliación de Bodega, Rehabilitación y Obra Exterior - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP1717030054883	179441 - Primaria Niño Herce	2112073002511A0100181005-9829Z	Chiapas	Sancti Spiritus	Sancti Spiritus	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,122,147	\$3,122,147	\$3,122,147	\$3,122,147	\$3,122,147	\$3,122,147	\$3,122,147	100.00	00	Metros Cuadrados	14	0.00	100.00	

Total: 332

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Tipo de Proyecto	Estatus	Fecha Inicio	Presupuesto	Modificado	Año de Ejecución				Unidad de Medida	Año de Plazo			Observaciones					
							Programa	Fondo	Convencio						Recurso	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Anexo	Reintegrado		Población	Anexo Anual	% Anexo	Avance	
UP17170401083535	Secundaria Federal Rodolfo Figueroa (Figueras Meléndez)	211073002511A0100181001-9820	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$777,278	\$777,28	\$777,28	\$777,28	\$777,28	\$777,28	\$777,28	100.00	00	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera / Física: Terminada / Registro: Mejora: Construcción de 2 servicios sanitarios y rehabilitación de baños, rehabilitación de edificios, Construcción de Tableros y Trámites area CE.	
UP17170401043251	19564.- Secundaria Valentín Gómez Farías	211073002511A0100181004-9820	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Comercio Municipal	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,436,505	\$1,436,505	\$1,436,505	\$1,436,505	\$1,436,505	\$1,436,505	\$1,436,505	100.00	00	Metros Cuadrados	718	0.00	100.00	Financiera / Física: Terminada / Registro: Mejora: Construcción de 2 servicios sanitarios y obra anexos.	
UP17170401043252	179157.-Jardín de Niños Juan Ruiz.	211073002511A0100181005-9820	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Canta Rita	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,394,000	\$2,394,000	\$2,394,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	55	0.00	0.00	Financiera / Física: En proceso de ejecución / Registro: Mejora: Mejoramiento de edificio. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
UP17170401043253	179903.- Secundaria Valentín Gómez Farías.	211073002511A0100181006-9820	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Comercio Municipal	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,247,974	\$3,247,974	\$3,247,974	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	787	0.00	0.00	Financiera / Física: En proceso de ejecución / Registro: Mejora: Mejoramiento de edificio.
UP17170401043254	179564.-Primaria Pablo Galera	211073002511A0100181011-9820	Chiapas	Proteera Comapa	Proteera Comapa	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$5,804,328	\$5,804,328	\$5,804,328	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera / Física: Terminada / Registro: Mejora: Construcción de 2 servicios sanitarios, Mejoras Edif. ex., cambio de uso de suelo y obra anexos, rehabilitación general y obra anexos.
UP17170401043255	179193.-Jardín de Niños Gabriela Melchior.	211073002511A0100181012-9820	Chiapas	San Julián	El Central	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,384,000	\$2,384,000	\$2,384,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	79	0.00	0.00	Financiera / Física: En proceso de ejecución / Registro: Mejora: Mejoramiento de edificio.
UP17170401043256	179921.-Jardín de Niños Oculiblanco.	211073002511A0100181013-9820	Chiapas	San Julián	San Marcellino	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,394,000	\$2,394,000	\$2,394,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	183	0.00	0.00	Financiera / Física: En proceso de ejecución / Registro: Mejora: Mejoramiento de edificio.
UP17170401043257	179923.-Jardín de Niños Maritina de Chapultepec.	211073002511A0100181014-9820	Chiapas	San Julián	El Abuelo	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,384,000	\$2,384,000	\$2,384,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	188	0.00	0.00	Financiera / Física: En proceso de ejecución / Registro: Mejora: Mejoramiento de edificio.
UP17170401043258	179520.-Primaria Lenita Viquez	211073002511A0100181015-9820	Chiapas	Jalapa	Huero Volcán	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	100.00	00	Metros Cuadrados	204	0.00	100.00	Financiera / Física: Terminada / Registro: Mejora: Construcción de 2 servicios sanitarios y obra anexos.	
UP17170401043260	179321.-Primaria Marcelino Melamora	211073002511A0100181017-9820	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$4,628,812	\$4,628,812	\$4,628,812	\$4,628,812	\$4,628,812	\$4,628,812	\$4,628,812	100.00	00	Metros Cuadrados	407	0.00	100.00	Financiera / Física: Terminada / Registro: Mejora: Demolición y Rehabilitación General.	
UP17170401043261	179557.-Primaria Priscero de Mayo	211073002511A0100181019-9820	Chiapas	La Trinitaria	La Esperanza	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$4,780,878	\$4,780,878	\$4,780,878	\$4,780,878	\$4,780,878	\$4,780,878	\$4,780,878	95.00	00	Metros Cuadrados	346	0.00	100.00	Financiera / Física: Terminada / Registro: Mejora: Construcción de 10 aulas, Dismutación de sistema para el siguiente nivel.	
UP17170401043264	179322.- Primaria José María Novales.	211073002511A0100181020-9820	Chiapas	Nezahual	Nezahual	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,569,351	\$1,569,351	\$1,569,351	\$1,569,351	\$1,569,351	\$1,569,351	\$1,569,351	100.00	00	Metros Cuadrados	445	0.00	100.00	Financiera / Física: Terminada / Registro: Mejora: Construcción de sanitarios y obra anexos, construcción y mejoramiento de espacios físicos exteriores a escuelas.	
UP17170401043265	179925.- Primaria S De Mayo	211073002511A0100181024-9820	Chiapas	San Margaritas	Huero San Juan (El Huero)	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,807,798	\$1,807,798	\$1,807,798	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	57	0.00	0.00	Financiera / Física: En Proceso de ejecución / Registro: Mejora: Mejoramiento de edificio.
UP17170401043267	179546.-Primaria Frida Kahlo Calderón	211073002511A0100181028-9820	Chiapas	San Miguel	San Luis	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,416,414	\$3,416,414	\$3,416,414	\$3,416,414	\$3,416,414	\$3,416,414	\$3,416,414	100.00	00	Metros Cuadrados	89	0.00	100.00	Financiera / Física: Terminada / Registro: Mejora: Construcción de 03 Aulas, Dismutación de sistema, mejoras sanitarios, Dismutación de sistema, mejoras físicas y obra anexos.	
UP17170401043268	179926.- Primaria Paz y Progreso	211073002511A0100181025-9820	Chiapas	San Margaritas	Huero Providencia	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,302,427	\$2,302,427	\$2,302,427	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	124	0.00	0.00	Financiera / Física: En Proceso de ejecución / Registro: Mejora: Mejoramiento de edificio.
UP17170401043270	179555.- Primaria Lic. Adolfo López Mateos.	211073002511A0100181026-9820	Chiapas	San Miguel	San Miguel	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$507,642	\$507,642	\$507,642	\$507,642	\$507,642	\$507,642	\$507,642	100.00	00	Metros Cuadrados	281	0.00	100.00	Financiera / Física: Terminada / Registro: Mejora: Construcción de Pisos y Bordes Exteriores.	
UP17170401043272	179927.- Telecomunicación No. 1544 José María Pico Suarez.	211073002511A0100181030-9820	Chiapas	San Margaritas	San Pedro Volcán	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,807,798	\$1,807,798	\$1,807,798	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	136	0.00	0.00	Financiera / Física: En Proceso de ejecución / Registro: Mejora: Mejoramiento de edificio.
UP17170401043275	179928.- Telecomunicación No. 599 Miguel Hidalgo y Costilla.	211073002511A0100181032-9820	Chiapas	San Margaritas	El Sombrero	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,483,890	\$1,483,890	\$1,483,890	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	213	0.00	0.00	Financiera / Física: En Proceso de ejecución / Registro: Mejora: Mejoramiento de edificio.
UP17170401043278	179956.- Primaria Chamaquero	211073002511A0100181035-9820	Chiapas	Tila	San José	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,394,745	\$1,394,745	\$1,394,745	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	213	0.00	0.00	Financiera / Física: En Proceso de ejecución / Registro: Mejora: Mejoramiento de edificio.
UP17170401043280	179956.- Primaria Cristóbal Colón	211073002511A0100181036-9820	Chiapas	Tila	San José	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,807,798	\$1,807,798	\$1,807,798	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	94	0.00	0.00	Financiera / Física: En Proceso de ejecución / Registro: Mejora: Mejoramiento de edificio.
UP17170401043281	179554.-Primaria Camacho	211073002511A0100181034-9820	Chiapas	Comunidades de Egrupos	Comunidades de Egrupos	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera / Física: Terminada / Registro: Mejora: Rehabilitación, Construcción de sanitarios Bordes y Somo.	
UP17170401043284	179957.- Primaria Cristóbal Colón	211073002511A0100181031-9820	Chiapas	Tila	San Mateo	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,060,000	\$2,060,000	\$2,060,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	140	0.00	0.00	Financiera / Física: En Proceso de ejecución / Registro: Mejora: Mejoramiento de edificio. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
UP17170401043286	179565.-Primaria Benito Juárez García.	211073002511A0100181033-9820	Chiapas	Comunidades de Egrupos	La Independencia (Los Pinos)	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,448,500	\$3,448,500	\$3,448,500	\$3,448,500	\$3,448,500	\$3,448,500	\$3,448,500	100.00	00	Metros Cuadrados	147	0.00	100.00	Financiera / Física: Terminada / Registro: Mejora: Construcción de domo, remodelación y rehabilitación general. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
UP17170401043287	179963.- Primaria José Martí	211073002511A0100181038-9820	Chiapas	Tila	San José	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,483,890	\$1,483,890	\$1,483,890	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	159	0.00	0.00	Financiera / Física: En Proceso de ejecución / Registro: Mejora: Mejoramiento de edificio.
UP17170401043288	179605.-Primaria Indígena Ananajucmil.	211073002511A0100181039-9820	Chiapas	Comunidades de Egrupos	Huero Jaramila	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,948,890	\$1,948,890	\$1,948,890	\$1,948,890	\$1,948,890	\$1,948,890	\$1,948,890	100.00	00	Metros Cuadrados	92	0.00	100.00	Financiera / Física: Terminada / Registro: Mejora: Construcción de un aula didáctica.	
UP17170401043289	179355.- Jardín de Niños Francisco Sarco.	211073002511A0100181040-9820	Chiapas	San José	El Ray	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,144,347	\$2,144,347	\$2,144,347	\$2,144,347	\$2,144,347	\$2,144,347	\$2,144,347	100.00	00	Metros Cuadrados	118	0.00	100.00	Financiera / Física: Terminada / Registro: Mejora: Rehabilitación de edificio.	
UP17170401043294	179398.-Jardín de Niños Prensorial Oculiblanco.	211073002511A0100181045-9820	Chiapas	Salamanca	Huero Blanca Gervilla	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,889,370	\$1,889,370	\$1,889,370	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	126	0.00	0.00	Financiera / Física: En proceso de ejecución / Registro: Mejora: Mejoramiento de edificio.
UP17170401043297	179443.-Jardín de Niños Martín Carrera.	211073002511A0100181046-9820	Chiapas	San José	Huero Grande	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,394,745	\$1,394,745	\$1,394,745	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	106	0.00	0.00	Financiera / Física: En proceso de ejecución / Registro: Mejora: Mejoramiento de edificio.
UP17170401043300	179943.-Jardín de Niños Mariano Azuela.	211073002511A0100181047-9820	Chiapas	San José	Huero San Mateo	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	21-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,478,168	\$1,478,168	\$1,478,168	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	87	0.00	0.00	Financiera / Física: En proceso de ejecución / Registro: Mejora: Mejoramiento de edificio.
UP17170401043315	179561.-Primaria Gregorio Torres Quirós.	211073002511A0100181048-9																										

Total: 332

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Fecha Inicio Actividad	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Millonada)	Año de Ejecución				Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones			
																	Comprobado	Devengado	Ejercido	Pagado								
UP17170401083535	Secundaria Federal Rodolfo Figueroa (Reforma)	212073002513M010181-001-5825C	Chiapas	Chimalapa	Chimalapa de Figueroa	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$771,278	\$771,28	\$771,28	\$771,28	\$771,28	\$771,28	\$771,28	100.00	50	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas	
UP1717040104352	179937.- Telesecundaria No. 740 Juan Meléndez del Arce.	212073002513M010181-006-5825C	Chiapas	Soconochil de Bonilla	Huero San Juan Meléndez	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,807,798	\$1,807,798	\$1,807,798	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	77	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP1717040104347	179945.- Telesecundaria No. 643 Victoria Barrera.	212073002513M010181-007-5825C	Chiapas	Salto de Agua	Comuna Guernica	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,701,250	\$1,701,250	\$1,701,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	311	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP1717040104376	179978.- Telesecundaria No. 1292 Nidiaza Barón.	212073002513M010181-008-5825C	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,302,427	\$2,302,427	\$2,302,427	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	99	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP1717040104381	179949.- Telesecundaria No.1175 Octavio del Rosero.	212073002513M010181-009-5825C	Chiapas	Sanjoniá	Sanjoniá Victoria I	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,061,971	\$2,061,971	\$2,061,971	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	99	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP1717040104384	179950.- Telesecundaria No. 1291 Miguel Ángel y González.	212073002513M010181-010-5825C	Chiapas	Sanjoniá	Huero Isabella	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,302,427	\$2,302,427	\$2,302,427	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	71	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP1717040104407	179953.- Telesecundaria No. 724 Rosalva Castellanos Figueroa.	212073002513M010181-011-5825C	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,905,140	\$1,905,140	\$1,905,140	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	84	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP17170401043828	179957.- Telesecundaria No. 244	212073002513M010181-012-5825C	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,145,000	\$2,145,000	\$2,145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	214	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP17170401044307	179924.- Primaria Felipe Carrillo Puerto	212073002513M010181-013-5825C	Chiapas	Sacatebáquez	Sacatebáquez	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,394,740	\$1,394,740	\$1,394,740	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	297	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP17170401044312	179925.- Primaria Francisco Villa	212073002513M010181-014-5825C	Chiapas	Sacatebáquez	Huero Grande	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,807,798	\$1,807,798	\$1,807,798	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	22	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP17170401044315	179926.- Primaria Pedro Moreno	212073002513M010181-015-5825C	Chiapas	Sacatebáquez	Huero Nuevo	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,483,890	\$1,483,890	\$1,483,890	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	192	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP17170401044319	179940.- Primaria Juan Ruiz De Alarcón	212073002513M010181-016-5825C	Chiapas	Sanjoniá	Francisco Villa (El Pinar)	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,807,798	\$1,807,798	\$1,807,798	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	78	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP17170401044322	179940.- Primaria La Coronadita	212073002513M010181-017-5825C	Chiapas	Sanjoniá	Coronadita de Aguero	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,384,000	\$2,384,000	\$2,384,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	146	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP17170401044328	179945.- Primaria Manuel Anula Gamero	212073002513M010181-018-5825C	Chiapas	Sanjoniá	San León	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	221	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP17170401044332	179918.- Telesecundaria No. 1319 Belisario Zapata.	212073002513M010181-019-5825C	Chiapas	Sitón	Sanjoniá	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,037,764	\$2,037,764	\$2,037,764	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	41	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP17170401044336	179914.- Telesecundaria No. 1393 Jaime Meléndez del Arce.	212073002513M010181-020-5825C	Chiapas	Sitón	Huero Progreso	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,062,151	\$2,062,151	\$2,062,151	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	132	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP17170401044337	179914.- Telesecundaria No. 749 Belisario Meléndez del Arce.	212073002513M010181-021-5825C	Chiapas	Sitón	Sanjoniá	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,400,837	\$1,400,837	\$1,400,837	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	174	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP17170401044340	179941.- Primaria Ignacio Almeida	212073002513M010181-022-5825C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,384,000	\$2,384,000	\$2,384,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	298	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP17170401044350	179946.- Primaria Mariano R. Ruiz Guzmán	212073002513M010181-023-5825C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,483,890	\$1,483,890	\$1,483,890	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	24	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP17170401044352	179947.- Secundaria Artístico 115	212073002513M010181-024-5825C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,807,798	\$1,807,798	\$1,807,798	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	118	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP17170401044356	179913.- Primaria Oculabán	212073002513M010181-025-5825C	Chiapas	Tapachula	Sanjoniá	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,394,740	\$1,394,740	\$1,394,740	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	288	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP17170401044359	179911.- Secundaria Gemelo No. 2 (Modulo Palcos)	212073002513M010181-026-5825C	Chiapas	Tapachula	Palcos de Córdova y Palcos	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,540,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	462	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP17170401044360	179918.- Secundaria Lic. Gabriel Ramo Belisario	212073002513M010181-027-5825C	Chiapas	Tapachula	Palcos de Córdova y Palcos	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,979,240	\$1,979,240	\$1,979,240	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	271	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP17170401044367	179932.- Primaria Español A. Chaves	212073002513M010181-028-5825C	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,807,798	\$1,807,798	\$1,807,798	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	147	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP17170401044371	179938.- Primaria Guillermo Prieto.	212073002513M010181-029-5825C	Chiapas	Palenque	El Llano	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,394,740	\$1,394,740	\$1,394,740	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	118	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP17170401044384	179911.- Secundaria Conada	212073002513M010181-030-5825C	Chiapas	Sochil	Sochil	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	5	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP17170401044397	179905.- Escuela Secundaria Tchélov No. 01	212073002513M010181-031-5825C	Chiapas	Sochil	Sochil	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	577	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP17170401044404	179904.- Primaria Dr. Belisario Guzmán Palencia	212073002513M010181-032-5825C	Chiapas	Sochil	Sochil	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	180	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP17170401044410	179901.- Telesecundaria 464 Gabriela Meléndez	212073002513M010181-033-5825C	Chiapas	Sochil	Sochil	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	81	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP17170401044428	179901.- Telesecundaria No. 1433 Sara Meléndez del Arce	212073002513M010181-034-5825C	Chiapas	Sochil	Sochil	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,302,427	\$2,302,427	\$2,302,427	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fecha de Proceso de Ejecución / Registro Meta: Metas Cumplidas
UP17170401044429																												

Total: 332

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Tipo de Proyecto	Estatus	Fecha Inicio	Presupuesto	Modificado	Anexo Financiero				Unidad de Medida	Anexo Físico			Observaciones					
							Programa	Fondo	Convenio						Relevancia (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Anexo	Reintegrado		Población	Anexo Anual	% Anexo Anualizado		
UP17170401083535	Secundaria Federal Rodolfo Figueroa (Miguel Alemán)	2112073002513A0103181001-58252	Chiapas	Chimalapa	Chimalapa de Figueroa	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$771,278	\$771,284	\$771,284	\$771,280	\$771,280	\$771,280	\$771,284	100.00	00	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera / Físico: Terminado / Ampliado. Meta: Construcción de aulas, rehabilitación de edificios, construcción de transformadores y líneas aéreas etc.	
UP17170401044538	179552 - Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 132	2112073002513A0103181008-58252	Chiapas	Sanabria	Tenlio	Rural	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,946,211	\$1,946,213	\$1,946,211	\$1,946,211	\$1,946,211	\$1,946,211	\$1,946,211	\$1,946,211	100.00	00	Metros Cuadrados	293	0.00	100.00	Financiera / Físico: Terminado / Reintegrado. Meta: Rehabilitación y Meta.
UP17170401044543	179553 - Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 148	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	Sanabria	Miguel Mirilla (San Marcos)	Rural	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,550,530	\$3,550,530	\$3,550,530	\$3,550,530	\$3,550,530	\$3,550,530	\$3,550,530	\$3,550,530	100.00	00	Metros Cuadrados	251	0.00	100.00	Financiera / Físico: Terminado / Ampliado. Meta: Construcción de 2 aulas educativas, construcción de servicios sanitarios y obra de saneamiento.
UP17170401044546	179551 - Secundaria Guadalupe Victoria	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	Chilpa de Corzo	Justicia del Orizaba	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,625,300	\$2,625,300	\$2,625,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera / Físico: En Proceso de Ejecución / Reintegrado. Meta: Mejoramiento de edificios.
UP17170401044550	179550 - Telesecundaria No. 1181 (Miguel Agustín Rosales)	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	Chicomucmuc	20 de Noviembre	Rural	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$4,955,159	\$4,955,159	\$4,955,159	\$4,955,155	\$4,955,155	\$4,955,159	\$4,955,159	\$4,955,159	100.00	00	Metros Cuadrados	96	0.00	100.00	Financiera / Físico: Terminado / Ampliado. Meta: Construcción de aula, sala de cómputo y laboratorio.
UP17170401044553	179550 - Telesecundaria No. 1494 (Josefa Ortiz de Domínguez)	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	Chicomucmuc	Josefa Ortiz de Domínguez (La Reforma)	Rural	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,302,427	\$2,302,427	\$2,302,427	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	43	0.00	0.00	Financiera / Físico: En Proceso de Ejecución / Reintegrado. Meta: Mejoramiento de edificios.
UP17170401044557	179558 - Telesecundaria No. 1076 (Jalisco Gabrino Gutiérrez)	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	Chimalapa	Miguel Mirilla (San Marcos)	Rural	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,494,260	\$1,494,260	\$1,494,260	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	88	0.00	0.00	Financiera / Físico: En Proceso de Ejecución / Reintegrado. Meta: Mejoramiento de edificios.
UP17170401044565	179558 - Primaria Miguel Mirilla y Justitia	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	Sanabria	Veracruz	Rural	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,060,097	\$2,060,097	\$2,060,097	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	128	0.00	0.00	Financiera / Físico: En Proceso de Ejecución / Reintegrado. Meta: Mejoramiento de edificios.
UP17170401044567	179547 - Escuela Secundaria Técnica No. 89	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	Sanabria	Sanabria	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	272	0.00	0.00	Financiera / Físico: En Proceso de Ejecución / Reintegrado. Meta: Mejoramiento de edificios - SISTEMA Para el siguiente nivel.
UP17170401044570	179551 - Telesecundaria No. 103 (Miguel Alemán)	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	Sanabria	Sanabria	Rural	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,031,253	\$2,031,253	\$2,031,253	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	168	0.00	0.00	Financiera / Físico: En Proceso de Ejecución / Reintegrado. Meta: Mejoramiento de edificios.
UP17170401044577	179548 - Telesecundaria No. 460 (Miguel Alemán)	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	Primera Cruz	Santa Teresa (San Marcos)	Rural	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$649,422	\$649,422	\$649,422	\$649,422	\$649,422	\$649,422	\$649,422	\$649,422	100.00	00	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera / Físico: En Proceso de Ejecución / Reintegrado. Meta: Construcción de 2 aulas educativas.
UP17170401044600	179545 - Secundaria Lic. José López Portillo	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	Primera Cruz	Primera Cruz	Rural	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$5,086,800	\$5,086,800	\$5,086,800	\$5,086,800	\$5,086,800	\$5,086,800	\$5,086,800	\$5,086,800	100.00	00	Metros Cuadrados	357	0.00	100.00	Financiera / Físico: Terminado / Ampliado. Meta: Construcción de 1 aula educativa, mejora de infraestructura y servicios sanitarios.
UP17170401044603	179554 - Primaria Niños Buenos	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	Mulligán	Mulligán	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,461,900	\$1,461,900	\$1,461,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	171	0.00	0.00	Financiera / Físico: En Proceso de Ejecución / Reintegrado. Meta: Mejoramiento de edificios.
UP17170401044609	179520 - Telesecundaria No. 1345 (José Martí)	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	Sanabria	San Marcos	Rural	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,403,164	\$1,403,164	\$1,403,164	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	153	0.00	0.00	Financiera / Físico: En Proceso de Ejecución / Reintegrado. Meta: Mejoramiento de edificios.
UP17170401044609	179551 - Secundaria Miguel Mirilla y Justitia	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	Sanabria	Sanabria	Urbano	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	379	0.00	0.00	Financiera / Físico: En Proceso de Ejecución / Reintegrado. Meta: Mejoramiento de edificios.
UP17170401044608	179527 - Telesecundaria No. 1264 (Miguel Alemán)	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	Itzamal	Manzanero	Rural	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,045,807	\$1,045,807	\$1,045,807	\$1,045,807	\$1,045,807	\$1,045,807	\$1,045,807	\$1,045,807	100.00	00	Metros Cuadrados	53	0.00	100.00	Financiera / Físico: Terminado / Reintegrado. Meta: Construcción de 2 aulas educativas.
UP17170401044610	179528 - Primaria 18 De Marzo	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	La Concordia	Plan de Agua Dulce	Rural	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,483,890	\$1,483,890	\$1,483,890	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	239	0.00	0.00	Financiera / Físico: En Proceso de Ejecución / Reintegrado. Meta: Mejoramiento de edificios.
UP17170401044617	179527 - Primaria Octavio Paz Lozano	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	San Independencia	La Unión	Rural	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,302,427	\$2,302,427	\$2,302,427	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	65	0.00	0.00	Financiera / Físico: En Proceso de Ejecución / Reintegrado. Meta: Mejoramiento de edificios.
UP17170401044620	179523 - Telesecundaria No.968 (José Martí)	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	San Independencia	La Patria	Rural	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,475,161	\$1,475,161	\$1,475,161	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	62	0.00	0.00	Financiera / Físico: En Proceso de Ejecución / Reintegrado. Meta: Mejoramiento de edificios.
UP17170401044635	179524 - Primaria Belisario Domínguez (Miguel Alemán)	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	La Trinitaria	Humo Libertad (El Solitario)	Rural	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,394,743	\$1,394,743	\$1,394,743	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	142	0.00	0.00	Financiera / Físico: En Proceso de Ejecución / Reintegrado. Meta: Mejoramiento de edificios.
UP17170401044637	179525 - Primaria Melchor Ocampo	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	Sanabria	Plan de Agua Dulce	Rural	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,407,730	\$1,407,730	\$1,407,730	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	70	0.00	0.00	Financiera / Físico: En Proceso de Ejecución / Reintegrado. Meta: Mejoramiento de edificios.
UP17170401044638	179524 - Primaria 5 de Mayo	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	Miguel Alemán	San Pedro	Rural	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,809,168	\$1,809,168	\$1,809,168	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	83	0.00	0.00	Financiera / Físico: En Proceso de Ejecución / Reintegrado. Meta: Mejoramiento de edificios.
UP17170401044639	179527 - Primaria Estado De Morelos	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	Miguel Alemán	Granados Talcahuque	Rural	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,483,890	\$1,483,890	\$1,483,890	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	152	0.00	0.00	Financiera / Físico: En Proceso de Ejecución / Reintegrado. Meta: Mejoramiento de edificios.
UP17170401044639	179534 - Primaria Niños Buenos	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	Sanabria	Sanabria	Rural	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,649,260	\$1,649,260	\$1,649,260	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	167	0.00	0.00	Financiera / Físico: En Proceso de Ejecución / Reintegrado. Meta: Mejoramiento de edificios.
UP17170401044639	179542 - Primaria Manuel Barrios	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	San Independencia	San Juan Nueva Esperanza	Rural	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,443,168	\$1,443,168	\$1,443,168	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	111	0.00	0.00	Financiera / Físico: En Proceso de Ejecución / Reintegrado. Meta: Mejoramiento de edificios.
UP17170401044639	179547 - Primaria Heron De Nassau	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	Pijijiapan	San Pedro	Rural	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,809,538	\$1,809,538	\$1,809,538	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	241	0.00	0.00	Financiera / Físico: En Proceso de Ejecución / Reintegrado. Meta: Mejoramiento de edificios.
UP17170401044644	179437 - Primaria Francisco Imbabaco (Miguel Alemán)	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	Sanabria	Humo Libertad (El Solitario)	Rural	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,468,168	\$2,468,168	\$2,468,168	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	203	0.00	0.00	Financiera / Físico: En Proceso de Ejecución / Reintegrado. Meta: Mejoramiento de edificios.
UP17170401044647	179438 - Primaria Aquilino De Turrientes	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	Plan de Agua Dulce	San Pedro Sabana	Rural	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,478,538	\$1,478,538	\$1,478,538	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera / Físico: En Proceso de Ejecución / Reintegrado. Meta: Mejoramiento de edificios.
UP17170401044676	179551 - Primaria Primaria Concepción (Miguel Alemán)	2112073002513A0103181009-58252	Chiapas	San Andrés Buzacaral	San Lucas Uno	Rural	Apoyaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	21	0.00	0.00</	

Total: 332

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Ejido Agrario	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conyunto	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto				Estatus	Modificado (Millistrado)	Congresado	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Meta Anual	
HP17170401045325	Secundaria Federal Rodolfo Figueroa (Reformado).	21120730022513A01031E1000-5825C	Chiapas	Chimalapa	Chimalapa de Figueroa	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$777,278	\$777,281	\$777,281	\$777,280	\$777,280	\$777,280	\$777,000	\$777,281	100.00	00	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera / Físico: Terminado / Ampliado. Reacondicionamiento de Suelo, Rehabilitación de edificio, Construcción de Transformador y Tránsito ante OPE.
HP17170401045325	179540.- Escuela Secundaria General Daniel Lanza Yllescas.	21120730022513A01031E1000-5825C	Chiapas	San Bartolomé	San Bartolomé	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$14,090,537	\$14,090,537	\$14,090,537	\$14,090,537	\$14,090,537	\$14,090,537	\$14,090,537	\$14,090,537	100.00	00	Metros Cuadrados	416	0.00	100.00	Financiera / Físico: Terminado / Ampliado. Mejoramiento de Suelo, Ampliación de Construcción de Edificio, Ampliación de Programa de Limpieza, Construcción Polifuncional, Salto de Uno Multiples, Construcción de uno Multiples y otros.
HP17170401045331	179522.- Escuela Secundaria Técnica No. 13	21120730022513A01031E1004-5825B	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	613	0.00	100.00	Financiera / Físico: Terminado / Ampliado. Meta: Ampliación.
HP17170401045337	179523.- Escuela Secundaria Técnica No. 14	21120730022513A01031E1005-5825B	Chiapas	Montañas de Sarzana	Sarzanita	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,642,252	\$2,642,252	\$2,642,252	\$2,642,252	\$2,642,252	\$2,642,252	\$2,642,252	\$2,642,252	100.00	00	Metros Cuadrados	307	0.00	100.00	Financiera / Físico: Terminado / Ampliado. Meta: Rehabilitación adriática y transformación de Edificio.
HP17170401045347	179545.- Secundaria Técnica Profra. Sopena Llan Ochoa.	21120730022513A01031E1007-5825C	Chiapas	Montañas de Sarzana	Sarzanita	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$6,946,474	\$6,946,474	\$6,946,474	\$6,946,474	\$6,946,474	\$6,946,474	\$6,946,474	\$6,946,474	100.00	00	Metros Cuadrados	713	0.00	100.00	Financiera / Físico: Terminado / Ampliado. Meta: Rehabilitación General de Edificio (SARZANITA).
HP17170401045349	179977.- Escuela Secundaria General No. 13	21120730022513A01031E1011-5825B	Chiapas	Sachuc	Sachuc	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,581,626	\$2,581,626	\$2,581,626	00	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	293	0.00	0.00	Financiera / Físico: En Proceso de Ejecución / Ampliado. Meta: Mantenimiento de Edificio.
HP17170401045354	1799483.- Secundaria 15 De Septiembre.	21120730022513A01031E1013-5825B	Chiapas	Siltepec	Siltepec	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	381	0.00	0.00	Financiera / Físico: En Proceso de Ejecución / Ampliado. Meta: Mantenimiento de Edificio.	
HP17170401045357	Olla de Captación de Agua Pluvial	-	Chiapas	Sulatan	San Fernando	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría para el Desarrollo Sustentable de las Poblaciones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$732,095	\$732,095	\$732,095	\$732,095	\$732,095	\$732,095	\$732,095	\$732,095	100.00	00	Otros	583	0.00	100.00	Financiera / Físico: Obra concluida / Ampliado. Meta: Mantenimiento de Edificio.
HP17170401045362	1799582.- Escuela Secundaria Técnica No. 25	21120730022513A01031E1015-5825B	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,062,911	\$2,062,911	\$2,062,911	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	282	0.00	0.00	Financiera / Físico: En Proceso de Ejecución / Ampliado. Meta: Mantenimiento de Edificio.	
HP17170401045364	1799308.- Telesecundaria No. 143 Jaime Sabido Orellana.	21120730022513A01031E1019-5825B	Chiapas	Mocistlán	San Juan de los Rios	Rural	Apoyaciones Federales	007 FOM Infraestructura Educativa Básica	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,483,890	\$1,483,890	\$1,483,890	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	18	0.00	0.00	Financiera / Físico: En Proceso de Ejecución / Ampliado. Meta: Mantenimiento de Edificio.	