

Total: 71

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Millarsdó)	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CP001704010439	179572.- Facultad De Medicina Humana De La Universidad Autónoma De Chiapas.	21120730022532A01001E 138031-825F	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,000,000												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Meta: 2a. Etapa obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP0161602006630	Construcción De Edificio Tipo Dto De 13 E.R.E. Para La Escuela De Lengua C-I	012532A006018098002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	En Ejecución	2016	\$13,061,234	\$13,061,234	\$13,061,234	\$13,061,234	\$13,061,234	\$13,061,234	\$13,061,234	100.00	00	Otros	285	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al cierre del 31 de diciembre de 2017
CP0161701008335	Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. (O.P.E)	21120730032532A01001E 138001-825C	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,242,832	\$3,242,832	\$3,242,832	\$3,220,854	\$3,220,854	\$3,220,854	\$3,220,854	99.32	00	Metros Cuadrados	73	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Terminación del edificio de la sede chiapa de corzo Antep. (red de voz y datos obra exterior) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP0161701008335	Enaad No. 138 (O.P.E)	21120730032532A01001E 138001-825C	Chiapas	Huitzilgán	Sanatónal de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,113,994	\$1,113,994	\$1,113,994	\$1,113,996	\$334,199	\$334,199	\$334,199	30.00	00	Metros Cuadrados	165	0.00	100.00	Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP0161701008335	Cobach No. 190 (O.P.E)	21120730032532A01001E 138002-825C	Chiapas	Mopastepec	Mopastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$336,503	\$336,504	\$336,504	\$336,504	\$336,094	\$336,094	\$336,094	100.00	00	Metros Cuadrados	699	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Línea de conducción y bombeo de aguas residuales.
CP0161701008336	Universidad Autónoma De Chiapas. (O.P.E)	21120730032532A01101E 138001-825C	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP0161701008336	Cobach No. 22 (O.P.E)	21120730032532A01001E 138003-825C	Chiapas	Vajalón	Vajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	00	Metros Cuadrados	530	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 02 aulas.
CP0161704010436	169259.- Colegio De Bachilleres Chulum Cárdenas No. 49 (O.P.E)	21120730032532A01001E 138016-825C	Chiapas	Tila	Chulum Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$83,206	\$83,206	\$83,206	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	307	0.00	100.00	Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Subcontratos y volúmenes adicionales en cimentación y albanilería, señalización, acceso principal, muro de contención, dren pluvial - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP0161704010438	169468.- Cobach No. 190 Mopastepec. (O.P.E)	21120730032532A01001E 138004-825C	Chiapas	Mopastepec	Mopastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$254,701	\$254,701	\$254,701	\$254,701	\$254,701	\$254,701	\$254,701	100.00	00	Metros Cuadrados	710	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Línea de conducción y bombeo de aguas residuales.
CP017101008389	Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Media Superior Ramo 33-1008.	21120730012532A01010E 138001-825D	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP017101008389	Fam-Fideicomiso De Infraestructura Media Superior Ramo 33-1008.	21120730012532A01201E 138002-825D	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CP017101008389	Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Superior Ramo 33-1008.	21120730012532A01201E 138001-825D	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CP017101008389	Fam- Fideicomiso De Infraestructura Superior Ramo 33-1008.	21120730012532A01201E 138002-825D	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CP017102008888	1420140.- Cobach No. 40 Felipe Carrillo Puerto.	21120730022532A01001E 138008-825F	Chiapas	Tapachula	Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,571,876	\$3,571,876	\$3,571,876	\$3,571,876	\$3,571,876	\$3,571,876	\$3,571,876	100.00	00	Metros Cuadrados	289	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: META . Terminación de 01 taller operador de paquete de computo equipado, 02 aulas didácticas equipadas y laboratorio multidisciplinario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP017102008888	179388.- Enaad No. 309 Las Piedritas	21120730022532A01001E 138009-825F	Chiapas	Ocosingo	General Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,668,179	\$3,668,179	\$3,668,179	\$3,668,179	\$3,668,179	\$3,668,179	\$3,668,179	100.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 03 aulas didácticas y servicios sanitarios.
CP017102008888	179220.- Enaad No. 72 "Prímol".	21120730022532A01001E 138010-825F	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,798,658	\$1,798,658	\$1,798,658	\$1,798,658	\$1,798,658	\$1,798,658	\$1,798,658	100.00	00	Metros Cuadrados	330	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 01 aula didáctica y laboratorio multidisciplinario
CP017102008888	179420.- Enaad No. 246.	21120730022532A01001E 138011-825F	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$5,472,000	\$5,472,000	\$5,472,000	\$5,471,432	\$5,471,432	\$5,471,432	\$5,471,432	99.99	00	Metros Cuadrados	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 03 aulas didácticas, Construcción de servicios sanitarios y Obra Exterior. - Meta: Construcción de 03 aulas didácticas, Construcción de servicios sanitarios y Obra Exterior. - Meta: Construcción de 03 aulas didácticas, Construcción de servicios sanitarios y Obra Exterior.
CP017102008888	14210104.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas.	21120730022532A01001E 138003-825F	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,317,219	\$1,317,219	\$1,317,219	\$1,271,962	\$1,271,962	\$1,271,962	\$1,271,962	96.56	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Terminación de 02 aulas de educación a distancia, construcción de 02 cubículos, sala de juntas, recepción lite, módulo de escuelas, servicios sanitarios (HOMBRES) y (MUJERES) construcción de aulas didácticas y obra exterior.
CP017102008888	179409.- Licenciatura En Lengua De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas.	21120730022532A01001E 138005-825F	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$5,165,644	\$5,165,644	\$5,165,644	\$5,165,644	\$5,165,644	\$5,165,644	\$5,165,644	100.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción del edificio para la licenciatura en lengua.
CP017102008889	179410.- Subeada Villaceros De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas.	21120730022532A01001E 138006-825F	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de laboratorio (cero etapa) y Terminación de la construcción de edificio de tres niveles de aulas.
CP017102008889	179424.- Universidad Autónoma De Chiapas Pollilaboratorio	21120730022532A01101E 138002-825F	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$196,934	\$196,934	\$196,934	\$196,934	\$196,934	\$196,934	\$196,934	100.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Terminación de la impermeabilización del pollilaboratorio.
CP017102008889	179397.- Universidad Politécnica De Tapachula.	21120730022532A01001E 138001-825F	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,615,367	\$3,615,367	\$3,615,367	\$3,615,367	\$3,615,367	\$3,615,367	\$3,615,367	100.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Complemento para la terminación del laboratorio taller y obra exterior.
CP017102008889	179411.- Instituto Tecnológico De Frontera Comalapa	21120730022532A01001E 138002-825F	Chiapas	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$294,817	\$294,817	\$294,817	\$294,817	\$294,781	\$294,781	\$294,781	86.42	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Terminación de la unidad multifuncional de talleres, de la unidad multifuncional laboratorio.
CP017103009549	179482.- Construcción De La Segunda Etapa Laboratorio De Ingeniería Industrial Del Instituto Tecnológico De Tapachula.	21120730022532A01001E 138004-825D	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,686,146	\$3,686,146	\$3,686,146	\$3,686,146	\$3,686,146	\$3,686,146	\$3,686,146	100.00	00	Metros Cuadrados	355	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de la Segunda Etapa Laboratorio de Ingeniería Industrial
CP017103009549	179366.- Enaad No. 307. Bhoctit.	21120730022532A01001E 138017-825D	Chiapas	Tila	Bhoctit	Rural	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,289,643	\$3,289,643	\$3,289,643	\$3,289,643	\$3,289,643	\$3,289,643	\$3,289,643	100.00	00	Metros Cuadrados	188	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 02 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior.
CP017103009549	179490.- Construcción De Base Para Soportar Estructura De Paneles Solares Para Edificaciones Con Balance De Energía Cero De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas.	21120730022532A01001E 138009-825D	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$5,000,000													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Meta: Construcción de base para soportar estructura de paneles solares para edificaciones con balance de energía cero.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 71

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP01704010439	179572.- Facultad De Medicina Humana De La Universidad Autónoma De Chiapas.	21120730022523A0101E 138013-8252F	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,000,000							0.00		Metros Cuadrados	300	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Meta: 2a. Etapa obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP171703009549	179497.- Rehabilitación De Instalaciones Y Obras Exteriores Del Campus Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas	21120730022523A0101E 138003-8252F	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$13,778,154	\$13,778,154	\$13,778,154	\$13,778,154	\$13,778,154	\$13,778,154	\$13,778,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación de instalaciones y obras exteriores de los edificios del Campus Universitarios de la UNICACH.
CHP171703009551	Fiducionario Para La Infraestructura Educativa Media Superior.	21120730022523A0101E 138015-8252A	Chiapas	Cobertura wataal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$19,513,876	\$19,513,876	\$19,513,876	\$19,513,876	\$19,513,876	\$19,513,876	\$19,513,876	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Constituye una Provisión / Física: Constituye una Provisión / Registro: Constituye una Provisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP171703009552	Fiducionario Para La Infraestructura Educativa Superior.	21120730022523A0101E 138008-8252A	Chiapas	Cobertura wataal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$80,751,623	\$80,751,623	\$80,751,623	\$80,751,623	\$80,751,623	\$80,751,623	\$80,751,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Constituye una Provisión / Física: Constituye una Provisión / Registro: Constituye una Provisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP171703009615	Instalación De Sistema De Energía Solar En La Universidad Politécnica De Chiapas.	2040 2533 A006 01 805 8001	Chiapas	Suchilapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Politécnica de Chiapas.	Educación	En Ejecución	2017	\$7,674,847	\$7,674,847	\$7,674,847	\$7,674,847	\$7,674,847	\$7,674,847	\$7,674,847	100.00	\$0	Celdas solares	2,900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP171703009616	Construcción De Edificio, Para La Facultad De Ciencias Y Matemáticas (Primera Etapa), En Ciudad Universitaria De La Unach	012532A006020E08B002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	En Ejecución	2017	\$14,061,799	\$14,061,799	\$14,061,799	\$14,061,799	\$6,770,463	\$6,770,463	\$6,770,463	48.15	\$0	Metros Cuadrados	158	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al cierre del 31 de diciembre de 2017
CHP171703009626	Terminación De La Construcción De Nueva Industrial Para Taller De Frutas Y Hortalizas, Para La Escuela De Ciencias Y Procesos Agropecuarios (Comunitarios Temo-Coata O-La Arriaga	012532A00601E08B004	Chiapas	Arriaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al cierre del 31 de diciembre de 2017
CHP171703009628	Terminación De La Construcción De Nueva Industrial Para Posta En La Escuela Maya De Estudios Agrarios.	012532A00601E08B005	Chiapas	Catawá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,897,860	\$1,897,860	\$1,897,860	94.89	\$0	Otros	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al cierre del 31 de diciembre de 2017
CHP171703009634	Terminación De La Construcción De Edificio, Para La Facultad De Lengua, Campus Tuxtla	012532A00601E08B003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$2,782,870	\$2,782,870	\$2,782,870	39.76	\$0	Otros	0	0.00	39.00	Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al cierre del 31 de diciembre de 2017
CHP171704010434	179905.- Talabachillerato No. 74 Romeo Risco Cantillanes.	21120730022523A0101E 138006-8252F	Chiapas	Chiapa de Corzo	Nuevo Carmen Fonage	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,773,771	\$1,773,771	\$1,773,771	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP171704010435	179230.- Segunda Etapa Del Laboratorio De Ingeniería Industrial Del Instituto Tecnológico Superior De Cintalapa.	21120730022523A0101E 138005-8252F	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,686,145	\$3,686,145	\$3,686,145	\$3,637,020	\$3,637,020	\$3,637,020	\$3,637,020	98.67	\$0	Metros Cuadrados	1,150	0.00	100.00	Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de la segunda etapa de laboratorio de Ingeniería Industrial
CHP171704010435	179915.- Instituto Tecnológico De Comitán.	21120730022523A0101E 138001-8252F	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio
CHP171704010435	179471.- Enmad No. 121.	21120730022523A0101E 138014-8252F	Chiapas	La Independencia	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$799,527	\$799,527	\$799,527	\$799,527	\$799,527	\$799,527	\$799,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	159	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Terminación de cancha de usos múltiples y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP171704010435	179382.- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Duraznal.	21120730022523A0101E 138008-8252F	Chiapas	Dzozung	Duraznal	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,483,243	\$2,483,243	\$2,483,243	\$2,483,243	\$2,483,243	\$2,483,243	\$2,483,243	100.00	\$0	Metros Cuadrados	159	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 1 aula didáctica y construcción de área de administración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP171704010435	179930.- Talabachillerato Comunitario.	21120730022523A0101E 138007-8252F	Chiapas	Ochuc	Tobilija	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,385,000	\$1,385,000	\$1,385,000	\$1,385,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP171704010435	179413.- Mantenimiento De La Unidad Multidisciplinaria De Ochuc De La Universidad Intercultural De Chiapas. Rehabilitación.	21120730022523A0101E 138011-8252F	Chiapas	Ochuc	Ochuc	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	193	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Mantenimiento de la unidad multidisciplinaria de alto de agua de la Universidad Intercultural de Chiapas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP171704010435	179949.- Escuela Preparatoria Felipe Carrillo Puerto.	21120730022523A0101E 138001-8252F	Chiapas	Pijujapan	Pijujapan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,669,912	\$2,669,912	\$2,669,912	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	358	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP171704010435	179383.- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Duraznal.	21120730022523A0101E 138009-8252F	Chiapas	Salto de Agua	Duraznal	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,483,243	\$2,483,243	\$2,483,243	\$2,483,243	\$2,483,243	\$2,483,243	\$2,483,243	100.00	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción De 01 aula didáctica y construcción de área administrativa. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP171704010435	179414.- Mantenimiento De La Unidad Multidisciplinaria De Salto De Agua De La Universidad Intercultural De Chiapas Rehabilitación.	21120730022523A0101E 138006-8252F	Chiapas	Salto de Agua	Tulija Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$191,334	\$191,334	\$191,334	\$191,334	\$191,334	\$191,334	\$191,334	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Mantenimiento de la unidad multidisciplinaria de salto de agua de la Universidad Intercultural de Chiapas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP171704010435	179367.- Enmad San Andrés Duraznal.	21120730022523A0101E 138028-8252F	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$4,872,006	\$4,872,006	\$4,872,006	\$4,872,006	\$4,872,006	\$4,872,006	\$4,872,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	229	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 4 aulas didácticas en estructura UIC y obra exterior
CHP171704010435	179563.- Enmad San Andrés Duraznal.	21120730022523A0101E 138011-8252F	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,796,532	\$1,796,532	\$1,796,532	\$1,796,532	\$1,796,532	\$1,796,532	\$1,796,532	100.00	\$0	Metros Cuadrados	229	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP171704010435	179947.- Escuela Normal De Licenciatura En Educación Primaria Intercultural Bilingüe Lic. Manuel Larrazabal.	21120730022531A0101E 138006-8252F	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Ampliación de infraestructura. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP171704010435	179416.- Colocación De Extintores Y Señalamientos De Material De Protección Civil En La Universidad Intercultural De Chiapas Construcción.	21120730022523A0101E 138010-8252F	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Adquisición y colocación de extintores así como de señalamientos de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obligatorio de acuerdo con la normatividad vigente en materia de protección civil - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP171704010435	179412.- Mantenimiento De La Sede Central De San Cristóbal De Las Casas De La Universidad Intercultural De Chiapas Rehabilitación.	21120730022523A0101E 138004-8252F	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,037	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Mantenimiento de la sede central de San Cristóbal de las Casas Universidad Intercultural de Chiapas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP171704010435	179987.- Cobach No. 36.	21120730022523A0101E 138003-8252F	Chiapas	Siltepec	Siltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,939,892	\$2,939,892	\$2,939,892	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	565	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 71

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
							Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado					Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
CHP01704010439	179572.- Facultad De Medicina Humana De La Universidad Autónoma De Chiapas.	21120730022532A01001E 138013-5825P	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,000,000							0.00		Metros Cuadrados	300	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Meta: 2a. Etapa obra exterior.. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17104010438	1799524.- Escuela Preparatoria Eduardo Javier Alvarez Gonzalez.	21120730022532A01111E 138002-5825P	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$5,968,520	\$5,968,520	\$5,968,520					0.00		Metros Cuadrados	268	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17104010435	1799525.- Licenciatura En Educación Normal Preescolar Rosario Castellanos.	21120730022531A01001E 138007-5825P	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000					0.00		Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Ampliación De Infraestructura. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17104010435	1799525.- Licenciatura En Educación Normal Primaria Fray Matías De Cordova Y Ordóñez.	21120730022531A01001E 138008-5825P	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000					0.00		Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Ampliación De Infraestructura. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17104010435	179953.- Facultad De Medicina Humana De La Universidad Autónoma De Chiapas.	21120730022532A01001E 138012-5825P	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,830,195	\$3,830,195	\$3,830,195	\$3,830,195	\$3,830,195	\$3,830,195	100.00			Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17104010435	1799001.- Instituto Tecnológico De Tapachula.	21120730022532A01001E 138006-5825P	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,627,371	\$10,627,371	\$10,627,371					0.00		Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Conclusión de laboratorio de ingeniería industrial.
CHP17104010436	1799002.- Instituto Tecnológico De Tapachula.	21120730022532A01001E 138007-5825P	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,627,371	\$10,627,371	\$10,627,371					0.00		Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de laboratorio de ingeniería civil. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17104010436	1799003.- Instituto Tecnológico De Tapachula.	21120730022532A01001E 138008-5825P	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,627,371	\$10,627,371	\$10,627,371					0.00		Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de laboratorio de ingeniería electrónica. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17104010438	1799539.- Emoad No. 80.	21120730022532A01111E 138008-5825P	Chiapas	Tecpatán	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,501,228	\$3,501,228	\$3,501,228					0.00		Metros Cuadrados	176	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17104010438	179472.- Cweyt No. 13.	21120730022532A01001E 138004-5825P	Chiapas	Tecpatán	Tecpatán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,806,735	\$3,806,735	\$3,806,735	\$3,806,735	\$3,806,735	\$3,806,735	100.00			Metros Cuadrados	176	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de muros de gavión y terminación de 3 aulas didácticas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17104010436	1799572.- Colegio De Bachilleres Chulum Cárdenas.	21120730022532A01111E 138005-5825P	Chiapas	Tiia	Chulum Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,275,554	\$1,275,554	\$1,275,554					0.00		Metros Cuadrados	307	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Mantenimiento De Edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17104010436	1799377.- Escuela Normal De Licenciatura En Educación Preescolar Y Primaria Del Estado Tonala.	21120730022531A01001E 138009-5825P	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000					0.00		Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Ampliación De Infraestructura. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17104010436	1799593.- Escuela Normal Superior/maestra La Emefanara E Ignacio Manuel Altamirano.	21120730022531A01001E 138010-5825P	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000					0.00		Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17104010436	1799824.- Bachillería Contenaria Escuela Normal De Licenciatura En Educación Primaria Del Estado.	21120730022531A01001E 138011-5825P	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000					0.00		Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Ampliación de infraestructura. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17104010436	1799625.- Escuela Normal De Licenciatura En Educación Primaria Del Estado.	21120730022531A01001E 138012-5825P	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000					0.00		Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Ampliación de infraestructura. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17104010436	1799626.- Escuela Normal Rural Macuntactra.	21120730022531A01001E 138014-5825P	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000					0.00		Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Ampliación de infraestructura. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17104010436	1799627.- Universidad Autónoma De Chiapas.	21120730022532A01001E 138014-5825P	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$7,285,325	\$7,285,325	\$7,285,325					0.00		Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Ampliación de infraestructura. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17104010436	179415.- Mejoramiento De La Unidad Multidisciplinaria De Vajalón De La Universidad Inter-cultural De Chiapas Rehabilitación.	21120730022532A01111E 138007-5825P	Chiapas	Vajalón	Vajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00		Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Mantenimiento de la unidad multidisciplinaria de Vajalón de la Universidad Inter-cultural de Chiapas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17104010436	1799664.- Escuela Normal Indígena Intercultural K'illesq'el Jacinto Canek.	21120730022531A01001E 138013-5825P	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$869,513	\$869,513	\$869,513					0.00		Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Ampliación de infraestructura. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17104010438	179381.- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Nueva Palestina.	21120730022532A01001E 138007-5825P	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,369,296	\$1,369,296	\$1,369,296	\$1,369,296	\$1,369,296	\$1,369,296	100.00			Metros Cuadrados	406	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 1 aula didáctica y construcción de área administrativa.
CHP17104010438	179381.- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Nueva Palestina.	21120730022532A01001E 138007-5825P	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,113,947	\$1,113,947	\$1,113,947	\$1,113,947	\$1,113,947	\$1,113,947	100.00			Metros Cuadrados	406	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 1 aula didáctica y construcción de área administrativa.
CHP17104010435	Instalación De Un Sistema De Paneles Solares En El Universidad Politécnica De Tapachula.	21120928532A01001E058 001	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Politécnica de Tapachula	Educación	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,987,234	\$6,987,234	\$6,987,234	\$6,987,234	99.82		Celdas solares	1,635	0.00	99.81	Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO EL PROYECTO Y SE HARA EL REINTEGRO DE 12,765.69