

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 914

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Múltiplo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
CHPO0150100	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	11307000020 13021000013 002	Chiapas	Coahuila	Coahuila	Subsidio	0204 Fondo concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior	1-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Infraestructura Social En El Estado De Chiapas	1034	Chiapas	Coahuila	Coahuila	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	La Etapa Del Malecón De Puerto Amador, En El Municipio De Tapachula, En El Estado De Chiapas	339	Chiapas	Tapachula	Coahuila	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Infraestructura Para El Estado De Chiapas	134	Chiapas	Coahuila	Coahuila	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Remediación Y Equipamiento Del Parque Central, En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, En El Estado De Chiapas	820	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Infraestructura Vial En El Municipio De Tapachula, Chiapas	293	Chiapas	Tapachula	Coahuila	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Infraestructura Vial En El Estado De Chiapas	169	Chiapas	Coahuila	Coahuila	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Mejoramiento De Infraestructura Pública, En El Municipio De Chamula, En El Estado De Chiapas	343	Chiapas	Chamula	Coahuila	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Construcción Y Equipamiento Del Cuartel General De La Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana, En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, En El Estado De Chiapas	1128	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Remediación Y Equipamiento Del Parque Central, En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, En El Estado De Chiapas - 74	74	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Construcción Y Equipamiento Del Cuartel General De La Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana, En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, En El Estado De Chiapas - 73	73	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Urbanización De Puentes En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez-1207 - 1207	384336	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila	Subsidio	0102 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Construcción Del Camino A Buenos Aires - Honduras Tramo Km. 0+000 - K.M. 1+000-0850 - 0850	388505	Chiapas	Siltepec	Coahuila	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Urbanización Entre La Calle Ocho Oriente Norte Y La Carretera Tuxtla - Villahermosa-1879 - 1879	3939228	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Construcción Del Camino E.C. (San Vicente De la Montaña - Linderos Fijos) - San Francisco (La Tapa), Tramo: K.M. 0+000 - K.M. 1+000-0881 - 0881	3837694	Chiapas	Tzucucru	Coahuila	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Construcción Del Camino Línea Fija - San Felipe, Tramo: Km. 0+000 - K.M. 1+000-0887 - 0887	4238313	Chiapas	Tzucucru	Coahuila	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Reconstrucción Del Puente San Lucas De El Río, Huixtla En El Km. 34-500 Del Camino Ocosingo-Tuxtla Villahermosa-5905 - 5905	4201381	Chiapas	Villahermosa	Coahuila	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Reconstrucción De La Carretera E.C. (San Juan Chamula - San Cristóbal De Las Casas) - Inauguran Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 4+000-0911 - 0911	4370503	Chiapas	El Encanto	Coahuila	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Reconstrucción De La Casa De Las Actrices Chiapas-2200 - 2200	3920384	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila	Subsidio	0102 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Trovosa Sur Poniente, Entre Avenida Avenida Poniente Sur Y La Ochoa, Avenida Poniente Sur, Tzucucru, Chiapas-3884 - 3884	4186541	Chiapas	Tzucucru	Coahuila	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Construcción De Colectores Pluviales Y Servicios Básicos Del Callejón Zapata Entre Boulevard Belisario Domínguez Y Prolongación Norte Poniente-2203 - 2203	3844936	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila	Subsidio	0102 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Pavimentación Concreto Asfáltico Y Servicios Básicos Del Perifoneo Sur Poniente Entre La 1a. Y 3ra. Prolongación (Col. Xamajpa) En Tuxtla Gutiérrez-2200 - 2200	3917513	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila	Subsidio	0102 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Construcción De Obras Industriales Del Corredor Urbano De La Zona Metropolitana, Tramo Intersección Del Boulevard Norte Y Subvención Sur Al Boulevard 20 De Agosto, En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez-4728 - 4728	3932762	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila	Subsidio	0017 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Construcción Del Camino De Manuel Velasco Suárez - Laguna Espinal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+000-0884 - 0884	3816175	Chiapas	Tzucucru	Coahuila	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Construcción Del Interceptor Pluvial De La Calle Lateral Del Boulevard Belisario Domínguez Al Río Sabal-1203 - 1203	3844487	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila	Subsidio	0102 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Reconstrucción Del Dren Pluvial De La Prolongación De La 1ra. Calle Poniente Entre Boulevard Salomon González Biano Y Av. San Pablo (Col. Xamajpa), En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas-5882 - 5882	4200850	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Mejoramiento De La Zona Urbana Del Boulevard Belisario Domínguez En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez-4727 - 4727	3932667	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila	Subsidio	0017 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Unidad De Prevención Y Cuidado Médico Para La Construcción Y Equipamiento Del Centro De Especialidades Médicas Oncológicas De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas-7074 - 7074	4209288	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila	Subsidio	0010 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle Callejón Zapata Entre Av. Central Poniente Y De Avenida Norte (San José Tepeal)-3878 - 3878	3827972	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHPO0160100	Construcción Del Camino Jopota - Panteón, Tramo Del Km. 0+000 - Km. 1+000-0891 - 0891	3848153	Chiapas	Zacatepec	Coahuila	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 914

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millarado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHPO0150302	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	11337070020 1100200013 3002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios		0204 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para educación media superior	1-Educación Pública	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHPO0160402	Infraestructura Social En El Estado de Chiapas / Rehabilitación De Los Servicios Básicos De Las Av. Lantieros Entre Boulevard Belandier Domínguez Y San Gabriel (Col. Jardines De Tuxtla) En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Consistencia En: Sed De Agua Potable Y Sed De Alcantarillado (Sabitario.) - 108	9329797	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez			Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHPO0160403	Infraestructura Vial En El Estado de Chiapas / (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Arboledas Entre Salinas Sur Y Lantieros Sur En La Colonia Patria Nueva, En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez) - 211	9363330	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez			Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHPO0160404	Infraestructura Vial En El Estado de Chiapas / (Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Carril De Baja Sobre Libramiento Norte, Entre Subvías Tuxtla Gutiérrez Y La Avenida Rosa Del Poinseto, En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez.) - 213	9345463	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez			Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHPO0160405	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Servicios Básicos De Zona Avenida Hra. Osa, Entre Calle Quince Osa, Hra. Y Calle Sa. Osa, Hra. (San Gabriel) - 386	9361911	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez			Subsidios		0119 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHPO0160406	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Servicios Básicos De La 2da. Manzana Entre Pavimentación Sur Poniente Y Blvd. Dr. Belisario Domínguez - 393	9378260	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez			Subsidios		0119 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHPO0160407	Infraestructura Vial En El Estado de Chiapas / (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Sur Oriente Entre Calle Central Sur Y 2a. Calle Poniente Sur -2056,(San José Tuxtla) - 210	9346424	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez			Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHPO0160408	Infraestructura Vial En El Estado de Chiapas / (Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Vialeros Puntos Subvías (P.V.) Sobre El Boulevard Salomón González Blanco En La Cabecera De Tuxtla Gutiérrez) - 214	9338107	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez			Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHPO0160409	Construcción De Carretera De Intercambio A La Comandancia Piontera, En El Estado De Chiapas - 111	9361671	Chiapas	Sanjuvies			Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHPO0160410	Infraestructura Vial En El Estado de Chiapas / (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Vene Finales En El Paso Inferior Vehicular (P.I.V.) Intercambio Quetzales Y Libramiento Sur Osa., Tuxtla Gutiérrez.) - 212	9339048	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez			Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHPO0160411	Pavimentación De La Avenida Obispo Sur, Del E.C. Carretera Camabán A La Calle Mayor Osa (Tramo En Pico Al Km.3400) - 596	9346046	Chiapas	Tuxtla Chico			Subsidios		0119 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHPO0160412	Infraestructura Vial En El Estado de Chiapas / (Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La 3a. Avenida Norte Entre Calle Central Norte Y 3a. Calle Sistema Norte) - 215	9344953	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez			Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHPO0170201	Modernización Y Ampliación Del Camino Teotihuacan-Miguel Hellia (Los Chorreros-Majano)-E.C. Km. 22 000 (Chamula - Tenehobán), Tramo Majano-Miguel Hellia (Los Chorreros), Del Km. 0 00 Al Km. 10 200	15351105002 030014	Chiapas	Chamula			Subsidios		0179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y residuas	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHPO0170202	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Guayabal, En El Municipio De Chimalten	22311033302 030068	Chiapas	Chamula			Subsidios		0179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHPO0170203	Programa De Tratamiento De Aguas Residuales (Prosm), Apartado Infraestructura (Rural).	22311033302 030110	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios		0174 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	18-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHPO0170204	Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Prosm), Apartado Rural (Aparural)	22311033302 030109	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios		0174 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	18-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHPO0170205	Construcción De Termino En Casita De Jues Múltiples, Chimalten, Municipio De Jues, Chiapas - 559473	5594173	Chiapas	Jues			Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHPO0170301	Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Prosm), Apartado Rural (Aparural).	22311033302 030109	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios		0174 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	18-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHPO0170302	Liquidación Y Pago De Deudas Aprovechadas Públicas	1	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios		0103 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Confía Chiapas	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHPO0170401	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Carlos Del Municipio De Las Margaritas - 772781	714	Chiapas	San Margaritas			Subsidios		0119 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	526,178							Metros Cuadrados		0.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHPO0170402	Hospital De 30 Camas En Reforma, Chiapas (Equipamiento) - 815869	745	Chiapas	Reforma			Subsidios		0119 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	236,414,300							Metros Cuadrados		0.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHPO0170403	Hospital Básico Comunitario De 12 Camas De Las Hnas. Chimalten (Equipamiento) - 815791	744	Chiapas	San Rosa			Subsidios		0119 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	218,318,493							Metros Cuadrados		0.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHPO0170404	Construcción De Obra De Captación, Cierre De Condensación Y Cierre Especiales En La Cabecera Municipal De Villaflores. - 732488	713	Chiapas	Villaflores			Subsidios		0119 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	219,319,453							Metros Cuadrados		0.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHPO0170405	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Av. Poniente Sur - 745323	745	Chiapas	San Margaritas			Subsidios		0109 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	13,389,390							Metros Cuadrados		0.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHPO0170406	Modernización De La Carretera: Interconexión De Espinas-Villaflores: Tramo Km. 0+000 - Km. 16+700 Subtramo Km. 23+250 - Km. 38+000 - 745352	709	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios		0119 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	320,135,466								Metros Cuadrados		0.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 914

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Secundado (Millonado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
0800170401	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para el Nivel Básico En El Estado.	11210770020 1100100013 3002	Chiapas	Cobertura Estatal	Cobertura Municipal	Subsidio		0204 Fondo concursable de la Inversión en Infraestructura Para Educación Media Superior	1-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
0800170401	Rehabilitación De Baños, Bañerías, Alcantarales Públicos E Interconexiones En La Calle Central Poniente, Varios Tramos	244	Chiapas	Comunidad De Epizaco	Cobertura Municipal	Subsidio		0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	R. AJUSTAMIENTO MUNICIPAL DE COCOCATLÁ		Urbanización	En Ejecución	2017	26,376,067							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
0800170401	Centro De Salud Con Servicios Médicos De Tuberculosis (Reconstrucción De La Sustitución Y Equipamiento)	739	Chiapas	TUMBALÁ	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	228,954,023							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
0800170401	Construcción Del Sistema De Agua Potable A Sumbro, La Etapa (De Dos Etapas) Consistente En Red De Distribución Y Tomas Domiciliares En La Comunidad De Ochoa De Buenavista, Municipio De Las Margaritas. - 073382	715	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	52,909,310							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
0800170401	Pavimentación De Vialidades Con Concreteo Hidráulico: Av. Dr. Belisario Domínguez, Tercera Poiniente Norte (Ciudad) Y Avenida Agrarista - 763474	170	Chiapas	El Porvenir	Cobertura Municipal	Subsidio		0085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	53,005,064							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
0800170401	Reconstrucción De Alcantarado Público A Base De Equipo Solar Y Luminaria Led En Dos Calles Norte Poniente, La Calle Norte Poniente, La Calle Sur Poniente, Calle Central Poniente, La Avenida Poniente Norte, La Avenida Poniente Norte, La Avenida Poniente Norte, Avenida Central Norte, La Avenida Oriente Norte, La Avenida Oriente Norte, Y La Avenida Oriente Norte. - 745839	366	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura Municipal	Subsidio		0085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	26,545,727							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
0800170401	Rehabilitación Y Aplicación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Existente, Con Remoción De Hierros, Consistente En: Obra Civil, Obra Mecánica, Obra Eléctrica Y Líneas De Interconexión Para La Ciudad De Comitán De Domínguez (La Etapa), Área Final 200 S.U.F.C. - 783997	732	Chiapas	Comitán De Domínguez	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	513,442,423							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
0800170401	Centro De Salud Con Servicios Médicos De Chilitos (Equipamiento De La Sustitución Y Equipamiento)	740	Chiapas	Chiliton	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	226,081,913							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
0800170401	Construcción De Captación, Línea De Conducción Y Aplicación De La Red De Distribución (La Etapa De Dos Etapas) Para La Cabecera Municipal De Agua Altos Chiro - 783889	733	Chiapas	Agua Altos Chiro	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	14,543,793							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
0800170401	Construcción De 3,200 M.L. De Línea De Conducción (La Etapa, Para La Cabecera Municipal De Simojovel - 783917	731	Chiapas	El Simojovel	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	15,932,452							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
0800170401	Centro De Salud Con Servicios Médicos De Parastiro (Equipamiento)	743	Chiapas	Parastiro	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	224,928,963							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
0800170401	Est. Y Proy. Para La Construcción De La Planta De Trt. De Aguas Residuales Con Remoción De Nitrógeno Y Fósforo, De Subcolectores, Colectores Y Líneas De La Zona Sur De La Cd. De Comitán De Domínguez.	02211805302 0100391	Chiapas	Cobertura Estatal	Cobertura Municipal	Subsidio		0074 Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
0800170401	Est. Y Proy. Para La Rehab. Y Ampl. De La Planta De Trt. De Aguas Residuales Con Remoción De Nitrógeno Y Fósforo, De Subcolectores, Colectores Y Líneas De La Zona Sur De La Cd. De Comitán De Domínguez.	02211805302 010182	Chiapas	Cobertura Estatal	Cobertura Municipal	Subsidio		0074 Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
0800170401	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Unidad De Operación En El Municipio De Soconusco	11211805302 010080	Chiapas	Cobertura Estatal	Cobertura Municipal	Subsidio		0074 Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
0800170401	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Unidad De Operación En El Municipio De Cintalapa	11221807002 010118	Chiapas	Cobertura Estatal	Cobertura Municipal	Subsidio		0074 Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
0800170401	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial Y Construcción De Sanitarios Ecológicos Prefabricados En Diversas Localidades Del Municipio De Ocosingo Del Estado De Chiapas.	11221807002 010119	Chiapas	Cobertura Estatal	Cobertura Municipal	Subsidio		0074 Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
0800170401	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial Y Construcción De Sanitarios Ecológicos Prefabricados En San Juan Del Río Municipio De Ocosingo Del Estado De Chiapas	11221807002 010121	Chiapas	Cobertura Estatal	Cobertura Municipal	Subsidio		0074 Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
0800170401	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial Y Construcción De Sanitarios Ecológicos Prefabricados En Diversas Localidades Del Municipio De Ocosingo Del Estado De Chiapas.	11221807002 010122	Chiapas	Cobertura Estatal	Cobertura Municipal	Subsidio		0074 Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
0800170401	Construcción De Sanitarios Ecológicos Prefabricados En La Comunidad (Cintalapa S. Gralera), Municipio De Las Margaritas	11211805302 010188	Chiapas	Cobertura Estatal	Cobertura Municipal	Subsidio		0074 Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
0800170401	Construcción De Sanitarios Ecológicos Prefabricados En La Comunidad San José Finca, Municipio De Aldama	11211805302 010186	Chiapas	Cobertura Estatal	Cobertura Municipal	Subsidio		0074 Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
0800170401	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad San José Finca, Municipio De Aldama	11221807002 010187	Chiapas	Cobertura Estatal	Cobertura Municipal	Subsidio		0074 Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
0800170401	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad (Cintalapa S. Gralera), Municipio De Las Margaritas	11221807002 010189	Chiapas	Cobertura Estatal	Cobertura Municipal	Subsidio		0074 Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
0800170401	Construcción Y Remediación De Casa De La Cultura	08080101201 0001	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Acajutla	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AJUSTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL	Urbanización	En Ejecución	2017	22,997,000							0.00		Otros	449	0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 914

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
																Recaudado (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHPO0150302	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	11327700020 11601000103 002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio		0526 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución												Financiera: / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
CHPO0170401 94415	Construcción De Casa Del Artesano	80808010101 0081	Chiapas	Sicoyovel	Sicoyovel de Altamira	Hábano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento Municipal de Sicoyovel	Urbanización	En Ejecución	2017	56,993,000										Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:					
CHPO0170402 94439	Est. Y Proy. Para La Construcción De La Planta De Tric. De Agua Resid. Saliente Con Recolección De Residuos Y Resab. De Subcolectores, Colectores Y Receptores De La Zona Sur De La Cd. De Comitán De Dmp.	12211030302 00181	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio		0174 Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	18-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
CHPO0170402 94445	Est. Y Proy. Para La Rehab. Y Ampl. De La Planta De Tric. De Agua Resid. Saliente Con Recolección De Residuos Y Resab. De Subcolectores, Colectores Y Receptores De La Zona Sur De La Cd. De Comitán De Dmp.	12211030302 00182	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio		0174 Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	18-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
CHPO0170402 94451	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial Y Construcción De Sanitarios Ecologicos Prefabricados En Diversas Localidades Del Municipio De Coahuila Del Estado De Chiapas.	11221030702 00191	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio		0174 Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	18-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
CHPO0170402 94490	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial Y Construcción De Sanitarios Ecologicos Prefabricados En San Juan Del Río Municipio De Coahuila Del Estado De Chiapas.	11221030702 00192	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio		0174 Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	18-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
CHPO0170402 94499	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De Memordia En El Municipio De Coahuila	11221030702 00193	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio		0174 Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	18-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
CHPO0170402 94520	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De Memordia En El Municipio De Coahuila	11211030302 00190	Chiapas	Coahuila	Cobertura municipal	Subsidio		0174 Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	18-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	5326,466										Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.					
CHPO0170402 94525	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial Y Construcción De Sanitarios Ecologicos Prefabricados En Diversas Localidades Del Municipio De Coahuila Del Estado De Chiapas.	11221030702 00191	Chiapas	Coahuila	Cobertura municipal	Subsidio		0174 Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	18-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	21,439,463										Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.					
CHPO0170402 94541	Est. Y Proy. Para La Construcción De La Planta De Tric. De Agua Resid. Saliente Con Recolección De Residuos Y Resab. De Subcolectores, Colectores Y Receptores De La Zona Sur De La Cd. De Comitán De Dmp.	12211030302 00181	Chiapas	Coahuila	Cobertura municipal	Subsidio		0174 Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	18-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
CHPO0170402 94549	Est. Y Proy. Para La Construcción De La Planta De Tric. De Agua Resid. Saliente Con Recolección De Residuos Y Resab. De Subcolectores, Colectores Y Receptores De La Zona Sur De La Cd. De Comitán De Dmp.	12211030302 00181	Chiapas	Coahuila	Cobertura municipal	Subsidio		0174 Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	18-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
CHPO0170402 94641	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial Y Construcción De Sanitarios Ecologicos Prefabricados En San Juan Del Río Municipio De Coahuila Del Estado De Chiapas.	11221030702 00191	Chiapas	Coahuila	Cobertura municipal	Subsidio		0174 Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	18-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	25,323,944										Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.					
CHPO0170402 94650	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial Y Construcción De Sanitarios Ecologicos Prefabricados En Diversas Localidades Del Municipio De Coahuila Del Estado De Chiapas.	11221030702 00192	Chiapas	Coahuila	Cobertura municipal	Subsidio		0174 Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	18-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	21,935,778										Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.					
CHPO0170402 94706	Mantenimiento De Camino Rural A La Localidad El Prado 0 050 Al 4 790, El Prado	01	Chiapas	Comitán de Domínguez	El Prado (El Prado Tomajab)	Rural	Subsidio	0171 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
CHPO0170402 94734	Mantenimiento De Camino Rural A La Localidad Chichila Sabinal Tramo 0 00 Al 4 639, Chichila Sabinal	02	Chiapas	Comitán de Domínguez	Chichila Sabinal	Rural	Subsidio	0171 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
CHP1510302 94712	Conservación Del Camino Opeminal I, Opeminal Y Subsema, Tramo Km. 0 000 (T.A.)	03311030901 03804	Chiapas	Opeminal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0119 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2013	512,993	\$12,083	\$12,083	\$12,083	\$12,083	\$12,083	\$12,083	100.00	00	Otros	22,702	0.00	94.10	Financiera: La información Financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información Financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:		
CHP1510302 94362	Reconstrucción Del Camino Rural (Tral, Baral Del Y Mayor / Caman 0 000 (T.A.)	03311030901 03802	Chiapas	Chitotalpa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0022 Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$2,835,753	\$2,835,753	\$2,835,753	\$2,835,753	\$2,835,753	\$2,835,753	\$2,835,753	100.00	00	Otros	1,430	0.00	100.00	Financiera: La información Financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información Financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:		
CHP1510302 94722	Construcción De La Unidad Deportiva En Tilmol (Sta. Etapa)	14241030501 112804	Chiapas	Tilmol	Tilmol	Hábano	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deportes	En Ejecución	2014	\$779,474	\$779,474	\$779,474	\$779,474	\$779,474	\$779,474	\$779,474	100.00	00	Otros	15,473	0.00	90.00	Financiera: La información Financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información Financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:		
CHP1510302 94748	Adecuación, Mejora Y Reforma De La Planta De Tratamiento De Agua Residual En Comitán	12211030301 001802	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Hábano	Subsidio	0022 Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,362	\$7,362	\$7,362	\$7,362	\$7,362	\$7,362	\$7,362	100.00	00	Otros	163,024	0.00	98.33	Financiera: La información Financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información Financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:		
CHP1510302 94131	Remo No. 10 A Camino Viejo A Metzpa, Tramo: Km. 0 000 - Km 2 400	03311030901 03801	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,319,590	\$2,319,590	\$2,319,590	\$2,319,590	\$2,319,590	\$2,319,590	\$2,319,590	100.00	00	Otros	42,103	0.00	100.00	Financiera: La información Financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información Financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:		
CHP1510302 94161	Pavimentación De Calles Y Avenidas En Tuxtla Gutiérrez	15221033901 112802	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Hábano	Subsidio	0117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$11,474	\$11,474	\$11,474	\$11,474	\$11,474	\$11,474	\$11,474	100.00	00	Otros	428,703	0.00	100.00	Financiera: La información Financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información Financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:		
CHP1510302 94306	Infraestructura Vial Y Albergado Público Del Blvd. Belisario Domínguez Tramo Uno, En Tuxtla Gutiérrez	1.2.1.-101- 1756-04-01- 14-901	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio		0028 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	00	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Físicada. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Físicado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP1510302 94247	Infraestructura Vial Y Albergado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Ocho, En Tuxtla Gutiérrez	1.2.1.-101- 1756-04-01- 14-508	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio		0028 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	00	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Físicada. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Físicado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP1510302 94248	Infraestructura Vial Y Albergado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Dos En Tuxtla Gutiérrez	1.2.1.-101- 1756-04-01- 14-802	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio		0028 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	00	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Físicada. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Físicado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CHP1510302 94259	Infraestructura Vial Y Albergado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Diez, En Tuxtla Gutiérrez	1.2.1.-101- 1756-04-01- 14-807	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio		0028 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Físico: Obra suspendida temporalmente. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2018. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP1510302 94260	Infraestructura Vial Y Albergado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cinco En Tuxtla Gutiérrez	1.2.1.-101- 1756-04-01- 14-805	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio		0028 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	88.47	00	Metros Cuadrados	543,874	0.00	60.00	Financiera: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2018. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 914

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millarado)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
08P0150302	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	1120700020 11001000103	Chiapas	Coahuila	Coahuila municipal	Subsidio		0204 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	1-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
08P1150305	Infraestructura Vial y Alcantarado Público Del Boulevard Bolívar y Camapán Tramo Centro En Tuxtla Gutiérrez	2.1.1.-101-0708-04-01-16-000	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila municipal	Subsidio		0018 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
08P1150306	Infraestructura Vial y Alcantarado Público Del Boulevard Bolívar y Camapán Tramo Tercer En Tuxtla Gutiérrez	2.1.1.-101-0708-04-01-16-000	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila municipal	Subsidio		0018 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
08P1150308	Infraestructura Vial y Alcantarado Público Del Boulevard Bolívar y Camapán Tramo Segundo En Tuxtla Gutiérrez	2.1.1.-101-0708-04-01-16-000	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila municipal	Subsidio		0018 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
08P1150309	Infraestructura Vial y Alcantarado Público Del Boulevard Bolívar y Camapán Tramo Nuevo En Tuxtla Gutiérrez	2.1.1.-101-0708-04-01-16-000	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila municipal	Subsidio		0018 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
08P1160402	Agro y A La Incorporación de Nuevos Productores de Tiempo Completo Y Fortalecimiento de Cuerpos Académicos	2040 0002 3834 S	Chiapas	Suchilapa	Coahuila municipal	Subsidio		247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente	11-Educación Pública	Universidad Politécnica de Chiapas	Educación	En Ejecución		\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	100.00	\$0	Mobiliario y equipam	7	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se ejecutó el 100% del recurso asignado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
08P1170301	183303.- Construcción de Casas Hechas En La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.	1120700020 2200101010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio		0110 Promoción y conservación del Patrimonio Cultural	48-Cultura	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Casas Hechas, Ciudad Universitaria.	
08P1170302	183304.- Construcción Del Laboratorio de Genética En La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.	1120700020 2200101010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio		0110 Promoción y conservación del Patrimonio Cultural	48-Cultura	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Laboratorio de Genética, Ciudad Universitaria.	
08P1170401	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Modernización, Rehabilitación Y Equipamiento Del Mercado Castillo Tzucucan	14391100501 0308001	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidio	0018 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,434,744	\$2,434,744	\$2,434,744	\$2,434,744	\$2,434,744	\$2,434,744	\$2,434,744	100.00	\$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
08P1170402	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Gran Biblioteca Maya	19242100501 0308001	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Subsidio	0018 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	100.00	\$0	Otros	163,124	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
08P1170403	Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro Multidisciplinario Y Científico Los Cerros, Princesa Estep, En Tapachula	14241100501 0308007	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cárdenas y Cárdenas	Urbano	Subsidio	0018 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2015	\$40,844,411	\$40,844,411	\$40,844,411	\$40,844,411	\$40,844,411	\$40,844,411	\$40,844,411	\$40,844,411	100.00	\$0	Otros	365,925	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P1170404	Construcción Y Equipamiento Del Auditorio De La Dente En Tuxtla Gutiérrez	14241100501 1128023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0117 Competencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$47,865,489	\$47,865,489	\$47,865,489	\$47,865,489	\$47,865,489	\$47,865,489	\$47,865,489	\$47,865,489	100.00	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P1170405	Rehabilitación Y Remodelación Del Teatro De La Ciudad "Melillo Babara" Sra. Estep	14241100501 0308001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0051 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$8,222,110	\$8,222,110	\$8,222,110	\$8,222,110	\$8,222,110	\$8,222,110	\$8,222,110	\$8,222,110	100.00	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P1170406	Rehabilitación Al Centro Deportivo Caba Bamba (Construcción De 2 Estacionamientos)	14241100501 0308002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0018 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,898,050	\$3,898,050	\$3,898,050	\$3,898,050	\$3,898,050	\$3,898,050	\$3,898,050	\$3,898,050	100.00	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P1170407	Rehabilitación Al Centro Deportivo Caba Bamba (Construcción De Trojes Para Fútbol Infantil)	14241100501 0308002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0018 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,068,423	\$2,068,423	\$2,068,423	\$2,068,423	\$2,068,423	\$2,068,423	\$2,068,423	\$2,068,423	100.00	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P1170408	Rehabilitación Al Centro Deportivo Caba Bamba (Construcción Y Techo De Canchas De Basquetbol Y Voleibol)	14241100501 0308004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0018 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2015	\$14,345,038	\$14,345,038	\$14,345,038	\$14,345,038	\$14,345,038	\$14,345,038	\$14,345,038	\$14,345,038	100.00	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P1170409	Rehabilitación Al Centro Deportivo Caba Bamba (Mejoramiento De Canchas De Fútbol, Tenis Y Gradas)	14241100501 0308005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0018 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2015	\$493,320	\$493,320	\$493,320	\$493,320	\$493,320	\$493,320	\$493,320	\$493,320	100.00	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P1170410	Rehabilitación Al Centro Deportivo Caba Bamba (Fondo Para Bicicletas Estacionadas (Bikeparking))	14241100501 0308006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0018 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2015	\$583,811	\$583,811	\$583,811	\$583,811	\$583,811	\$583,811	\$583,811	\$583,811	100.00	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P1601010	Infraestructura Vial Trajesolte - Los Ranchos - Corredor, En El Municipio De Chamela, En El Estado De Chiapas	314	Chiapas	Chamela	Trajesolte	Rural	Subsidio	0222 Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento Municipal de Chamela.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
08P1601011	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Vía De Construcción Del Camino Público Yajaj-Bakak, Cal Y Mejoramiento De Edo. Cal, Y Oax., En El Municipio De Cintalapa, En El Estado De Chiapas	881	Chiapas	Cintalapa	Coahuila municipal	Subsidio		0222 Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
08P1601012	Construcción De Carreteras De Simojovel Y La Comunidad La Pimenta, En El Estado De Chiapas	72	Chiapas	Simojovel	La Pimenta	Rural	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
08P1602001	Construcción De Techumbre Metálica En La Casa Primaria Indígena "13 De Septiembre" Clave (7080300), En La Localidad Del Wixatikón-1364	2488762	Chiapas	Totajapa	Wixatikón	Rural	Subsidio	0110 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
08P1602002	Pavimento De Calle Con Concreto Hidráulico-1508	2431249	Chiapas	Sancti Spiritus del Valle	Sancti Spiritus del Valle	Urbano	Subsidio	0110 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
08P1602003	Construcción De Módulo Cultural-1330	2616800	Chiapas	Opehainá	Opehainá	Urbano	Subsidio	0110 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
08P1602004	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico -1367	2377467	Chiapas	Totajapa	Benana	Rural	Subsidio	0110 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
08P1602005	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Dedicado En La Avenida Central Oriente-1353	1939876	Chiapas	Sohil	Sohil	Urbano	Subsidio	0110 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
08P1602006	Construcción De Techumbre Metálica En La Casa Primaria Indígena "Mejoramiento De Casas" Clave (7080399, Localidad) Pejalton-1366	2488762	Chiapas	Totajapa	Pejalton	Rural	Subsidio	0110 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
08P1602007	Construcción De Techumbre Para Cancha De Dese Múltiples - Ejido General Cárdenas-1326	2622169	Chiapas	Cintalapa	General Cárdenas	Rural	Subsidio	0110 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
08P1602008	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Carra Norte Oriente Y Recera Sur Oriente-1338	1939880	Chiapas	Zincol	Coahuila municipal	Subsidio		0110 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,936	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
08P1602009	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico -1338	2379790	Chiapas	Soyón	El Financero	Rural	Subsidio	0110 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
08P1602010	Construcción De Cancha De Dese Múltiples - General Cárdenas -1528	1623361	Chiapas	Cintalapa	General Cárdenas	Rural	Subsidio	0110 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
08P1602011	Construcción De Techo En Cancha De Dese Múltiples-1351	2383767	Chiapas	Ostucan	Sojo Amacote	Rural	Subsidio	0110 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 914

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convento	Ramo					Presupuesto	Modificado	Secundado (Múltiplo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OP00150302	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar para el Nivel Básico en El Estado.	11237070020 11002000103 002	Chiapas	Cobertura Estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0024	Fondo Conventual de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior	1-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución							0.00					Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OP1160205 197980	Rehabilitación de Calles Con Concreto Hidráulico en La 1ra. Avenida Bure sobre la Y Sa. Calle Pólvora-181	1461952	Chiapas	Sochiate	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0110 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución							0.00					Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OP1160205 981182	Rehabilitación y Reordenamiento de Las Calles de Barrio San Mateo San-Tor, Tuxtla Gutiérrez (Olimpia Elementar Social y Las Orquídeas).	1,6,7,-101- 0509-02-09- 003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez.	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,637,360	\$2,637,360	\$2,637,360	\$2,637,360	\$2,637,360	\$2,637,360	100.00	00	Lote	29,251	0.00	100.00	Financiera: Obra Fisigulada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registrar Proyecto Fisigulada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OP1160205 134601	Modernización Camino Rural (E.C. Bochil-Cueto Romo) en Andres Larrainzar-Paraje Chuchitlan), Condición de Chuchitlan, En El Municipio de Larrainzar, En El Estado de Chiapas - 61	61	Chiapas	Larrainzar	Cobertura municipal	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio Larrainzar		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00	00	8218		0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registrar SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OP1160205 134620	Construcción de Camino de Montegranes Huerfano a Tabonita, Toluque, Huerfano, En El Municipio de Bochil, En El Estado de Chiapas - 61	13181083	Chiapas	Bochil	Cobertura municipal	Subsidio	0118	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OP1160205 134625	Modernización del Camino Alpej Albinio Chico-Spania Saragosa-More Alegre Tzuc Me 0 000 Al No 28 000, En El Municipio de Copainalá, En El Estado de Chiapas - 61	1088273	Chiapas	Copainalá	Espacio Saragosa	Rural	Subsidio	0118	Proyectos de Desarrollo Regional	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OP1160205 134648	Modernización de Camino Rural Mejoramiento de La Laguna Del No. 1 000 Al No 1100, Unidad La Laguna, En El Municipio de Larrainzar, En El Estado de Chiapas - 64	64	Chiapas	Larrainzar	Cobertura municipal	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio Larrainzar		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	100.00	00	8218		0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registrar SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OP1160205 134657	Construcción de Camino E.C. (Calle - Alburzio) - La Lagunita, En El Municipio de Bochil, En El Estado de Chiapas - 58	13181022	Chiapas	Bochil	La Lagunita	Rural	Subsidio	0118	Proyectos de Desarrollo Regional	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OP1160205 134658	Construcción de Camino Luis Espinosa-Laguna, En El Municipio de Bochil, En El Estado de Chiapas - 57	13181144	Chiapas	Bochil	Cobertura municipal	Subsidio	0118	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OP1160205 134668	Modernización del Camino E.C. Copainalá Tzucalá Silvia Campeche Tzuc Me 0 000 Al No 8 800, En El Estado de Chiapas - 62	1083169	Chiapas	Copainalá	Sanpeche	Rural	Subsidio	0118	Proyectos de Desarrollo Regional	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OP1160205 134674	Aplicación de Red de Drenaje Sanitario y Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez (Arroyal y Tzucalá).	1,2,3,-101- 04-11-02-09- 006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	100.00	00	Otros	543	0.00	100.00	Financiera: Obra Fisigulada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registrar Proyecto Fisigulada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OP1160205 134682	Pavimentación de Concreto Hidráulico Calle Lorenzo Aguayo	846623-0001	Chiapas	Chamal	Chamal	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento de Chamal	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OP1160205 134688	Pavimentación Con Concreto Hidráulico No 42 En Calle Miguel López Reguera Sobre Las Av. Chucubasco y Francisco, Col. Evolución, Cabecera Municipal.	056-001-2016	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OP1160205 144447	Pavimentación Con Concreto Hidráulico No 42 En Calle Carlos Tejeda Entre Av. Calleses y Av. Morelos, Barrio Nuevo, Cabecera Municipal	056-002-2016	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OP1160205 144523	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico	33051	Chiapas	Escuintla	Cobertura municipal	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS		Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OP1160405 613932	Campo de Fútbol Clonista Asteca Fútbol y Fútbol, Sanitización y Mantención)	418	Chiapas	Ariapa	Asteca (La Punta)	Rural	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento de Ariapa Chiapas.	Deporte	En Ejecución								0.00					Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OP1160405 613409	Mejoramiento de Carretera Con Carpeta Asfáltica) E.C. Cpe. Cabecera Municipal (Barrio En T. A.)	12014	Chiapas	Ostucanán	Ostucanán	Urbano	Subsidio	0031 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburo	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO DE OSTUCANAN CHIAPAS.	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00					Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OP1160405 613207	Construcción de Camino de Uso Múltiple, Techado y Gradas En El Barrio, Barrio En La Cabecera Municipal de Copilla, Chiapas.	-	Chiapas	Copilla	Copilla	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COPILLA, CHIAPAS.	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OP1160405 613422	Construcción de Calles Con Concreto Hidráulico	1	Chiapas	Jitotul	Jitotul	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTUL, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	100.00	00	Metros Cuadrados	4,250	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
OP1160405 613472	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Pavedamiento No 42 En Camino, Calzada De Toro - Playa Del Sol	FORT-FIN-001 016	Chiapas	Tonalá	Calzada de Toro	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$21,991,068	\$21,991,068	\$21,991,068	\$21,991,068	\$21,991,068	\$21,991,068	100.00	00	Kilometro	84,594	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: PROYECTO 100% FISIGULADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OP1160405 613473	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Pavedamiento No 42 En Camino Puerto México - Playa Del Sol	FORT-FIN-002 016	Chiapas	Tonalá	Puerto Arista	Rural	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$31,191,482	\$31,191,482	\$31,191,482	\$31,191,482	\$31,191,482	\$31,191,482	100.00	00	Kilometro	84,594	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: PROYECTO 100% FISIGULADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OP1160405 613474	Pavimentación Con Concreto Hidráulico y Servicios Básicos de La Avenida La Era Sobre Calle Juan Pablo La Y Frente Del No 0 000 Al No. 1 441,91 Pavimentación Con Concreto Hidráulico	9137574	Chiapas	Sinacarán	Sinacarán	Urbano	Subsidio	0110 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OP1160405 613731	Fortalecimiento de Las Estaciones de Seguridad Pública (Comandancia de Seguridad Pública Municipal (a Playa))	FORTASEG-001	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidio	0007 Subsidio en materia de seguridad pública	4-Gobernación	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Seguridad	En Ejecución								0.00					Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OP1160405 613993	Pavimentación de Diverseas Calles en Poblado Nuevo Solistahuacán y Localidades.	001	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	00	Metros Cuadrados	5,392	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OP1160405 614870	Construcción de Salones de Uso Múltiple En La Colonia Camelia	98	Chiapas	Herreraobal	Camelia	Rural	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO DE HERRERAOBAL, CHIAPAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	00	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera / Físico: Obra / Registro:
OP1160405 614681	Construcción de La Jera Elapa Del Centro de Salud, En La Col. Unidad Agrícola En El Municipio Detuxtla Gutiérrez, Chiapas.	1,3,3,-101- 18-07-01-09- 018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez.	Salud	En Ejecución	2016	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	00	Otros	2,500	0.00	100.00	Financiera: Obra Fisigulada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registrar Proyecto Fisigulada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OP1160405 614682	Construcción de Módulo de Baños, Tuxtla-Camela, Bodega de Vacunación y Construcción En La Casa de La Cultura (Mejoramiento Chiapaneco).	2,2,1,-101- 08-11-01-09- 008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez.	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	100.00	00	Otros	2,500	0.00	100.00	Financiera: Obra Fisigulada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registrar Proyecto Fisigulada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OP1160405 614683	Auditorio En La Col. Unidad Agrícola Del Municipio de Tuxtla Gutiérrez.	2,2,1,-101- 08-11-01-09- 010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez.	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	100.00	00	Otros	2,500	0.00	100.00	Financiera: Obra Fisigulada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registrar Proyecto Fisigulada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OP1160405 617657	Modernización Del Boulevard Dr. Rodolfo Figueroa	-	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA, CHIAPAS.		Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OP1160405 617659	Unidad Deportiva La Antorcha	-	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO NEAL DE CINTALAPA, CHIAPAS.		Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OP1160405 617721	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	-	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA, CHIAPAS.		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 914

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convento	Ramo							Recaudado (Millarado)	Compromisión	Devengado	Ejercicio	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OP00150302	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	11217070020 1100100013 3002	Chiapas	Cobertura Estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OP1160403	Construcción De Campo De Fútbol Soccer Con Panto Sintonex y Comedidas	-	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Subsidio	268 Programa de Cultura Física y Deporte	11-Educación Pública	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Deporte	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OP1160403	Rehabilitación De La Infraestructura del Centro Municipal de Terapia y Rehabilitación Infantil (Omert), Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Pajaros)	2.1.1.-101-10-09-02-09-307	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	310 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Salud	En Ejecución	2016	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00	\$0	0000	553,374	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OP1160403	Reconstrucción De Calles De Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchas)	2.1.1.-101-10-09-01-01-09-311	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	310 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	0000	Metros Cuadrados	2,300	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OP1160403	Unidad Deportiva En Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchas)	2.1.1.-101-10-01-01-01-09-311	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	310 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	0000	Metros Cuadrados	2,300	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OP1160403	Estación de Prevención Para La Construcción y Equipamiento de Ciudad Universitaria De La Unidad C'hill En San Cristóbal De Las Casas	21233006010 330004	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidio	3090 Fondo Sur-Occidente	23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$383,614	\$383,614	\$383,614	38.40	\$0	0000	Estudio de preservación	2,192	0.00	38.50	Financiera / Físico / Registro: Datos preliminares al cierre del 31 de diciembre de 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OP1160403	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción del Parque Científico y Tecnológico de Sanahú, En Villaflorez	21233006010 330005	Chiapas	Villaflorez	Cobertura municipal		Subsidio	3090 Fondo Sur-Occidente	23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	En Ejecución	2016	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	\$0	0000	Estudio de preservación	39,447	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Datos preliminares al cierre del 31 de diciembre de 2017.	
OP1160403	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción y Equipamiento de La Escuela de Medicina Humana De La Universidad Autónoma de Chiapas De Tapachula	21233006010 3058004	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidio	3090 Fondo Sur-Occidente	23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	En Ejecución	2016	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,056,769	\$2,056,769	\$2,056,769	82.35	\$0	0000	Estudio de preservación	791	0.00	82.00	Financiera / Físico / Registro: Datos preliminares al cierre del 31 de diciembre de 2017
OP1160403	Reconstrucción De Camino Bache, Municipio De Mitontic, Chiapas.	01.FORT. 2304 2016	Chiapas	Mitontic	Bache	Rural	Subsidio	310 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Transportes y vialidades	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OP1160403	Construcción De 26 Cuartos Adicionales (Ruta 1)	37089910001	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	2773 Programa de Infraestructura	19-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OP1160403	Construcción De 30 Cuartos Adicionales (Ruta 2)	37089910002	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	2773 Programa de Infraestructura	19-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OP1160403	Construcción De 30 Cuartos Adicionales (Ruta 3)	37089910003	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	2773 Programa de Infraestructura	19-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OP1160403	Construcción De 26 Cuartos Adicionales (Ruta 4)	37089910004	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	2773 Programa de Infraestructura	19-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OP1160403	Construcción Integral De Andador Peatonal	04B-02-2016	Chiapas	Tomalá	Tomalá	Urbano	Subsidio	0648 Programa Hábitat	19-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOMALÁ, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OP1160403	Construcción Integral De Andador Peatonal	04B-02-2016	Chiapas	Tomalá	Tomalá	Urbano	Subsidio	0648 Programa Hábitat	19-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOMALÁ, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OP1160403	Construcción Integral De Obras Básicas y Complementarias	04B-03-2016	Chiapas	Tomalá	Tomalá	Urbano	Subsidio	0648 Programa Hábitat	19-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOMALÁ, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OP1160403	Construcción Integral De Obras Básicas y Complementarias.	04B-04-2016	Chiapas	Tomalá	Tomalá	Urbano	Subsidio	0648 Programa Hábitat	19-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOMALÁ, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OP1160403	Construcción Integral De Obras Básicas y Complementarias -	04B-05-2016	Chiapas	Tomalá	Tomalá	Urbano	Subsidio	0648 Programa Hábitat	19-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOMALÁ, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OP1160403	Construcción De Obras Básicas (Dren Pluvial)	04B-06-2016	Chiapas	Tomalá	Tomalá	Urbano	Subsidio	0648 Programa Hábitat	19-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOMALÁ, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OP1160403	Construcción De Calle Viareyes Entre Tecnologías De La Conceal Norte Y Calle Paseo Real, Colonia Colinas Del Rey	370899001	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	2773 Programa de Infraestructura	19-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OP1160403	Construcción De Calle Viareyes Entre Calle Paseo Real Y Calle Comed, Colonia Colinas Del Rey	370899002	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	2773 Programa de Infraestructura	19-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OP1160403	Construcción De Calle Viareyes Entre Calle Los Comed Y Calle Meyra Estreza, Colonia Colinas Del Rey	370899003	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	2773 Programa de Infraestructura	19-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OP1160403	Construcción De Calle Viareyes Entre Calle Reyes Victoria Y Calle Rey Arturo, Colonia Colinas Del Rey	370899004	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	2773 Programa de Infraestructura	19-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OP1160403	Construcción De Calle Comed Entre Avenida Luis XIV Y Avenida Carlos V, 22745	370899005	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	2773 Programa de Infraestructura	19-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OP1160403	Aplicación Del Centro De Desarrollo Comunitario El Progreso	370899006	Chiapas	Tapachula	El Progreso	Rural	Subsidio	2773 Programa de Infraestructura	19-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OP1160403	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario El Progreso (Salón Para Actividades Deportivas Con Kárate)	370899007	Chiapas	Tapachula	El Progreso	Rural	Subsidio	2773 Programa de Infraestructura	19-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OP1160403	Construcción De La Red De Saneamiento Sanitario (Colonia Monte Paraiso)	370899008	Chiapas	Tapachula	El Paraiso	Rural	Subsidio	2773 Programa de Infraestructura	19-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OP1160403	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad El Chaparrón	370899009	Chiapas	Tapachula	El Chaparrón	Rural	Subsidio	2773 Programa de Infraestructura	19-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OP1160403	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad Manga De Clavo	370899010	Chiapas	Tapachula	Manga de Clavo	Rural	Subsidio	2773 Programa de Infraestructura	19-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OP1160403	Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario (Colonia San Agustín)	370899011	Chiapas	Tapachula	San Agustín	Rural	Subsidio	2773 Programa de Infraestructura	19-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OP1160403	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad Marajo Reforma	370899012	Chiapas	Tapachula	Marajo Reforma	Rural	Subsidio	2773 Programa de Infraestructura	19-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OP1160403	Construcción De Línea De Conducción Para Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad San Carlos	370899013	Chiapas	Tapachula	San Carlos	Rural	Subsidio	2773 Programa de Infraestructura	19-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 914

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
								Programa Fondo Convento	Ramo	Clase Seguro	Presupuesto	Modificado	Rescudo (Múltiplo)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado				
OP00150302	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	11210700020 11001000013 3002	Chiapas	Cobertura Estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución															Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OP0160400	Pavimentación de Calles En Cabecera Municipal	FF1001	Chiapas	Monteagudo del Valle	Monteagudo del Valle	Urbano	010 Fortalecimiento Financiero	28-Provisiones Salariales y Económicas	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OP0160400	Modernización De La Unidad Deportiva De La Cabecera Municipal	0001	Chiapas	Yajalon	Yajalon	Urbano	010 Fortalecimiento Financiero	28-Provisiones Salariales y Económicas	4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IYATAN	Deporte	En Ejecución															Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OP0160400	Construcción De 25 Cuartos Adicionales	02	Chiapas	Herrerosabal	Herrerosabal	Urbano	010 Fortalecimiento Financiero	28-Provisiones Salariales y Económicas	4 AYUNTAMIENTO DE BERRIOSABAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,077,133	\$1,077,133	\$1,077,133	\$1,077,133	\$1,077,133	\$1,077,133	\$1,077,133	553,140	511,140	47.64	00	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera: NO SE A RECIBIDO EL DEPÓSITO DEL RESCUDO DEL FONDO FEDERAL. / Físico: Registrar SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OP0160400	Pavimentación De Concreto Hidráulico 40 KM	001	Chiapas	Palenque	El Hecarajo	Rural	003 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los muestros, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a muestros)	28-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$165,408	\$165,408	\$165,408	\$165,408	\$165,408	\$165,408	\$165,408	\$165,408	\$165,408	100.00	00	Metros Lineales	310	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
OP0160400	Construcción De Módulo Cultural	0001-6121	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal	Subsidio	0102 Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal y Municipal	28-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPATÁN	Educación	En Ejecución															Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OP0160400	Construcción Y Rehabilitación De Espacios Culturales Y Recreativos Del Parque Zoque	088303	Chiapas	Chiconomula De Espinosa	Cobertura municipal	Subsidio	0102 Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal y Municipal	28-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Cultura y turismo	En Ejecución															Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OP0160400	Construcción De Albergue Indígena Cultural	005	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	010 Fortalecimiento Financiero	28-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	98.39	00	Otros	158,000	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS TERMINADA CON MONEDERA PREPUESTAL. / Registrar SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OP0160400	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	002-FF	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	010 Fortalecimiento Financiero	28-Provisiones Salariales y Económicas	4 AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,151,000	\$1,151,000	\$1,151,000	\$1,151,000	\$1,151,000	\$1,151,000	\$1,151,000	\$1,151,000	100.00	00	Metros Lineales	324	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: esta obra se reporta linealmente en física y financiamiento con rescuro de PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OP0160400	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Comunidad 20 De Noviembre)	-	Chiapas	Topalapa	Viante de Noviembre	Rural	010 Fortalecimiento Financiero	28-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO, TOPALAPA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,481,500	\$8,481,500	\$8,481,500	\$8,481,500	\$8,481,500	\$8,481,500	\$8,481,500	\$8,481,500	100.00	00	Metros Cuadrados	3,966	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OP0160400	Construcción Del Cuartel Llano San Juan De La Independencia De Seguridad Y Protección Ciudadana, Municipio De Chiconomula De Espinosa, Chiapas	01-2016	Chiapas	Cobertura Estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0022 Programa Regionales	28-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría Ejecutiva Del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$99,900,000	\$100,782,900	\$100,782,900	\$100,782,900	\$100,782,900	\$100,782,900	\$100,782,900	\$100,782,900	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: LOS REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL PROGRAMA REGIONAL 2016, AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 ACCIONEN AL MONTO DE \$2,082,900.00; CON LOS QUE SE PAGARON EL IMPORTE DE \$2,082,900.00; QUEDANDO REQUERIMIENTOS POR ACCIONAR POR \$199,061.41, QUE DEBEN RESTRINGIRSE. - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OP0160400	Construcción De Techados En La Escuela Telesecundaria No.07	002	Chiapas	Copainalá	Sanito Juarez	Rural	010 Fortalecimiento Financiero	28-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COPAINALÁ	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OP0160400	Cancha De Fútbol 7	001	Chiapas	Copainalá	Agel Alberto Carr (Guadalupe)	Rural	010 Fortalecimiento Financiero	28-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ	Deporte	En Ejecución															Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OP0160400	Construcción De Albergue Cultural	-	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	n.a.	010 Fortalecimiento Financiero	28-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Pantepec	Cultura y turismo	En Ejecución															Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OP0160400	Apertura De Calles Con Grava	-	Chiapas	Pantepec	Pantepec	Urbano	010 Fortalecimiento Financiero	28-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Pantepec	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OP0160400	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	03682	Chiapas	Soyalá	San Antonio Zaragoza	Rural	010 Fortalecimiento Financiero	28-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SOYALÁ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	00	Metros Cuadrados	768	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:	
OP0160400	Construcción De Carretera De Empujón A La Comunidad La Finca	01 FORIN	Chiapas	Simojovel	La Finca	Rural	010 Fortalecimiento Financiero	28-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OP0167010	Servicio De Prevención Para El Hospital De La Mujer 605 Canal De La Ciudad De San Cristóbal De Las Casas, Chiapas	00211006001 005001	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	0010 Fondo Sur-Sureste	28-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2016	\$3,082,268	\$3,082,268	\$3,082,268	\$3,082,268	\$3,082,268	\$3,082,268	\$3,082,268	\$3,082,268	100.00	00	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registrar:	
OP0167010	Proyecto Ejecutivo Del Hospital De Tapachula 120 Casas	00211006001 003002	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	0010 Fondo Sur-Sureste	28-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2016	\$9,643,457	\$9,643,457	\$9,643,457	\$9,643,457	\$9,643,457	\$9,643,457	\$9,643,457	\$9,643,457	100.00	00	Otros	3,600	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registrar:	
OP0167010	Rehabilitación De La Carretera Viva Mexico 2 Tapachula Del No. 0 000 Al No. 4 800 (Rehabilitación De La Carretera Adañada De San Cuervo A De La Carretera Viva Mexico 2 Tapachula Del No. 0 000 Al No. 2	15221003901 012800	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	0022 Programa Regionales	28-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,227,789	\$6,227,789	\$6,227,789	\$6,227,174	\$6,227,374	\$6,227,374	\$6,227,374	\$6,227,374	99.99	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registrar:	
OP0167010	Rehabilitación De La Carretera Viva Mexico 2 Tapachula Del No. 0 000 Al No. 4 800 (Rehabilitación De La Carretera Adañada De San Cuervo A De La Carretera Viva Mexico 2 Tapachula Del No. 2 800 Al No. 0	15221003901 012801	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	0022 Programa Regionales	28-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,116,622	\$6,116,622	\$6,116,622	\$6,116,622	\$6,116,622	\$6,116,622	\$6,116,622	\$6,116,622	99.99	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registrar:	
OP0167010	Rehabilitación De La Carretera Viva Mexico 2 Tapachula Del No. 0 000 Al No. 4 800 (Rehabilitación De La Carretera Adañada De San Cuervo A De La Carretera Viva Mexico 2 Tapachula Del No. 0 000 Al No. 4	15221003901 012802	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	0022 Programa Regionales	28-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,123,705	\$3,123,705	\$3,123,705	\$3,123,248	\$3,123,248	\$3,123,248	\$3,123,248	\$3,123,248	99.99	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registrar:	
OP0167010	Rehabilitación De La Carretera Viva Mexico 2 Tapachula Del No. 0 000 Al No. 4 800 (Rehabilitación De La Carretera Adañada De San Cuervo A De La Carretera Viva Mexico 2 Tapachula Del No. 0 000 Al No. 2	15221003901 012803	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	0022 Programa Regionales	28-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,228,893	\$6,228,893	\$6,228,893	\$6,228,824	\$6,228,824	\$6,228,824	\$6,228,824	\$6,228,824	100.00	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registrar:	
OP0167010	Rehabilitación De La Carretera Viva Mexico 2 Tapachula Del No. 0 000 Al No. 4 800 (Rehabilitación De La Carretera Adañada De San Cuervo A De La Carretera Viva Mexico 2 Tapachula Del No. 2 800 Al No. 0	15221003901 012804	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	0022 Programa Regionales	28-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,116,740	\$6,116,740	\$6,116,740	\$6,116,154	\$6,116,154	\$6,116,154	\$6,116,154	\$6,116,154	100.00	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registrar:	
OP0167010	Rehabilitación De La Carretera Viva Mexico 2 Tapachula Del No. 0 000 Al No. 4 800 (Rehabilitación De La Carretera Adañada De San Cuervo A De La Carretera Viva Mexico 2 Tapachula Del No. 0 000 Al No. 4	15221003901 012805	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	0022 Programa Regionales	28-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,113,904	\$3,113,904	\$3,113,904	\$3,113,904	\$3,113,904	\$3,113,904	\$3,113,904	\$3,113,904	100.00	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registrar:	
OP0167010	Modernización De La Infraestructura Vial Entre El 2 De Bivoli Javier Lopez Murocra A La Av. Hilo De Alacocha (Modernización De San Cristóbal De Las Casas (Modernización De La Infraestructura Vial Entre E)	15221003901 012810	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	010 Fortalecimiento Financiero	28-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,471,296	\$1,471,296	\$1,471,296	\$1,470,243	\$1,470,243	\$1,470,243	\$1,470,243	\$1,470,243	99.93	00	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registrar:	
OP0167010	Rehabilitación De La Vialidad Boulevard 5 De Febrero De Barca Lado Sur (Rehabilitación No. 0 000 Al 0 310,717) / Lado Noroccidental (Rehabilitación No. 0 000 Al 0 329,240), En La Localidad De Tuxtla Chico	15221003901 012812	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	010 Fortalecimiento Financiero	28-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,307,517	\$2,307,517	\$2,307,517	\$2,304,724	\$2,304,724	\$2,304,724	\$2,304,724	\$2,304,724	99.88	00	Otros	42,105	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registrar:	
OP0167010	Rehabilitación De La Infraestructura Vial Urbana En El Liberamiento Sur De Calle 100 De San Juan (Rehabilitación De Bivoli Salomon Gonzalez Blanco, Del No. 0 000 Al No. 10 000	15221003901 012813	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	010 Fortalecimiento Financiero	28-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,916,532	\$2,916,532	\$2,916,532	\$2,913,589	\$2,913,589	\$2,913,589	\$2,913,589	\$2,913,589	99.97	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registrar:	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 914

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convento	Ramo					Presupuesto	Modificado	Rescudo (Múltiplo)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OP00150302	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	11337070020 11002000103002	Chiapas	Coahuila de Zaragoza	Coahuila Municipal	Subsidio	Subsidio	0204 Fondo conconvencional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución							0.00				Financiera / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
OP04170103 935110	Rehabilitación de la Mision Entre Carreteras Intercomunal 100 Y Liberamiento Sur Construcción De Canal Pluvial (Rehabilitación de la Mision Entre Carreteras Intercomunal 100 Y Liberamiento Sur Construcción De Canal)	152211035001 1128143	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,558,248	\$4,558,248	\$4,558,248	\$4,558,224	\$4,558,224	\$4,558,224	100.00	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registre:
OP04170103 935111	Rehabilitación de la Infra. Vial Urbana En El Liberamiento Sur del Blvd. Cleo Parera a la Intercomunal del Blvd. Salomon Gonzalez Blanco, del Km. 0 000 Al Km. 18 000 (Tramo del Km. 1 440 Al Km. 2 940)	152211035001 1128144	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,032,692	\$3,032,692	\$3,032,692	\$3,032,691	\$3,032,691	\$3,032,691	99.97	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registre:
OP04170103 935115	Rehabilitación del Sistema de Alcantarado Público En El Liberamiento Sur del Blvd. Cleo Parera a la Intercomunal del Blvd. Salomon Gonzalez Blanco, del Km. 0 000 Al Km. 10 000	152211035001 1128145	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,488,000	\$6,488,000	\$6,488,000	\$6,488,990	\$6,488,990	\$6,488,990	99.98	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registre:
OP04170103 935117	Rehabilitación de la Vialidad 16 Horas Sur Entre 11a. Y 8a. Calle Poniente Y 11a. Entre 14a. Y 16a. Av. Norte, (Rehabilitación de la Vialidad 16 Horas Sur Entre 11a. Y 8a. Calle Poniente)	152211035001 1128136	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$783,796	\$783,796	\$783,796	\$783,737	\$783,737	\$783,737	99.93	00	Otros	365,023	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registre:
OP04170103 935119	Rehabilitación de Infraestructura Vial Urbana de Diferentes Calles de la Colonia Insurgente, En Tapachula de Cordova y Ordóñez (12ª. Av. Norte Entre 13 Y 14 Pas. Y 15 Pas. (Pavimento y Drenaje))	152211035001 1128138	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,373,438	\$4,373,438	\$4,373,438	\$4,373,430	\$4,373,430	\$4,373,430	100.00	00	Otros	365,023	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registre:
OP04170103 935120	Rehabilitación del Tramo 4a. Sur a la 28 Oriente, En Tapachula de Cordova y Ordóñez (Modificación del Tramo 4a. Sur a la 28 Oriente, En Tapachula de Cordova y Ordóñez)	152211035001 1128140	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,256,142	\$3,256,142	\$3,256,142	\$3,256,123	\$3,256,123	\$3,256,123	100.00	00	Otros	365,023	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registre:
OP04170103 935122	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón De La 14 Horas Sur Entre 3a. Y 5a. Fontana (Col. Centro) Del Callejón De La 14 Horas Sur Entre 3a. Y 5a. Fontana)	152211035001 1128141	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,664,673	\$1,664,673	\$1,664,673	\$1,664,673	\$1,664,673	\$1,664,673	99.97	00	Otros	365,023	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registre:
OP04170103 935124	Rehabilitación de la Infraestructura Vial Urbana de Diferentes Calles de la Colonia Insurgente, En Tapachula de Cordova y Ordóñez (17ª. Av. Norte Entre 9ª Y 11 Pas. (Pavente Seco y Alcantarado Público))	152211035001 1128143	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,873,930	\$3,873,930	\$3,873,930	\$3,873,648	\$3,873,648	\$3,873,648	99.93	00	Otros	365,023	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registre:
OP04170103 935127	Rehabilitación de la Infraestructura Vial Urbana de Diferentes Calles de la Colonia Insurgente, En Tapachula de Cordova y Ordóñez (12 Av. Norte Entre 9ª Y 13 Pas. Y 14 Pas. (Cort. Terminal de Corte Seco))	152211035001 1128130	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,975,932	\$3,975,932	\$3,975,932	\$3,975,181	\$3,975,181	\$3,975,181	99.98	00	Otros	365,023	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registre:
OP04170103 935129	3a. Etapa Del Muestreo De Puntos Muestra, En El Municipio De Tapachula, En El Estado De Chiapas (3a. Etapa del Muestreo de Puntos Muestra, En El Municipio De Tapachula, En El Estado De Chiapas)	192211036001 1128001	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	\$31,862,472	\$31,862,472	\$31,862,444	\$31,862,444	\$31,862,444	\$31,862,444	100.00	00	Otros	365,023	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registre:
OP04170103 935145	Construcción de Interceptor Pluvial de la Calle Laureles del Boulevard Belisario Domínguez Al Río Sabal (Construcción de Interceptor Pluvial de la Calle Laureles Entre Calle Las Palmas Y Río Sabal)	142211035001 1128001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,438,188	\$6,438,188	\$6,437,880	\$6,437,980	\$6,437,980	\$6,437,980	100.00	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registre:
OP04170103 935156	Construcción de Interceptor Pluvial de la Calle Laureles del Boulevard Belisario Domínguez Al Río Sabal (Construcción de Interceptor Pluvial de la Calle Laureles Entre Calle Las Palmas Y Río Sabal)	142211035001 1128001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,260,037	\$6,260,037	\$6,259,521	\$6,259,921	\$6,259,921	\$6,259,921	100.00	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registre:
OP04170103 935170	Construcción y Rehabilitación de Espacios del Centro Multidisciplinario y Tecnológico En Tapachula (Construcción y Rehabilitación de Espacios del Centro Multidisciplinario Tecnológico Los Cerros)	142411036001 1128001	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Reporte	En Ejecución	2016	\$4,822,402	\$4,822,402	\$4,822,323	\$4,822,323	\$4,822,323	\$4,822,323	99.97	00	Otros	365,023	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registre:
OP04170103 935179	Construcción y Rehabilitación de Espacios del Centro Multidisciplinario y Tecnológico En Tapachula (Construcción y Rehabilitación de Espacios del Centro Multidisciplinario Tecnológico Los Cerros)	142411036001 1128002	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Reporte	En Ejecución	2016	\$6,015,420	\$6,015,420	\$6,015,420	\$6,013,931	\$6,013,931	\$6,013,931	99.98	00	Otros	365,023	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registre:
OP04170103 935179	Construcción y Rehabilitación de Espacios del Centro Multidisciplinario y Tecnológico En Tapachula (Construcción y Rehabilitación de Espacios del Centro Multidisciplinario Tecnológico Los Cerros)	142411036001 1128002	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Reporte	En Ejecución	2016	\$6,015,420	\$6,015,420	\$6,015,420	\$6,013,931	\$6,013,931	\$6,013,931	99.98	00	Otros	365,023	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registre:
OP04170103 935190	Construcción del Museo del Mido Y del Mapeo	142411036001 1128007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$13,691,570	\$13,691,570	\$13,691,223	\$13,691,223	\$13,691,223	\$13,691,223	100.00	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registre:
OP04170103 935198	Rehabilitación de la Casa de Las Artesanías Chiapas (Rehabilitación de la Casa de Las Artesanías Chiapas)	142421036001 1128008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$6,093,182	\$6,093,182	\$6,093,838	\$6,093,938	\$6,093,938	\$6,093,938	99.98	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registre:
OP04170103 935198	Rehabilitación del Teatro de la Ciudad en Tapachula (Modernización del Teatro de la Ciudad en Tapachula)	142421036001 1128009	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$6,482,689	\$6,482,689	\$6,482,438	\$6,482,438	\$6,482,438	\$6,482,438	100.00	00	Otros	365,023	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registre:
OP04170103 935339	Construcción de Colector Pluvial y Servicio Básico del Callejón Insurgente Entre Boulevard Belisario Domínguez y Pasadizo Monte Piedra	152211035001 1128113	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$9,445,594	\$9,445,594	\$9,445,594	\$9,437,928	\$9,437,928	\$9,437,928	99.96	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registre:
OP04170103 935341	Pavimentación Con Concreto Hidráulico y Servicio Básico de la Prolegación "Poniente En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Pavimentación Con Concreto Hidráulico y Servicio Básico de la Prolegación	152211035001 1128114	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,575,021	\$5,575,021	\$5,575,021	\$5,574,463	\$5,574,463	\$5,574,463	99.99	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registre:
OP04170103 935358	Pavimentación Concreto Asfáltico y Servicio Básico De la Prolegación "Sur Poniente Entre la 14a. Y 19a. Fontana (Col. Poniente) En Tuxtla Gutiérrez"	152211035001 1128115	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,711,412	\$5,711,412	\$5,711,412	\$5,710,688	\$5,710,688	\$5,710,688	99.99	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registre:
OP04170103 935364	Rehabilitación de la Infraestructura Vial del E.C. (Tuxtla Gutiérrez - Puerto de Chisón) - Segmento "Rural Albino Cerro", Tramo Km. 0 000 Al Km. 23 200 (Alcantarado Km. 0 000 Al Km. 1 500)	152211035001 1128116	Chiapas	Chiapas de Corzo	Chiapas de Corzo	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,469,213	\$5,469,213	\$5,469,213	\$5,468,981	\$5,468,981	\$5,468,981	100.00	00	Otros	102,039	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registre:
OP04170103 935170	Pavimentación Con Concreto Hidráulico y Servicio Básico De 1a. Av. La Era Sur Entre Calle Juan Pablo Y Poniente del Km. 0 000 Al Km. 0 947.81	152211035001 1128117	Chiapas	Simacután	Simacután	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,046,199	\$5,046,199	\$5,046,199	\$5,046,189	\$5,046,189	\$5,046,189	100.00	00	Otros	41,771	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registre:
OP04170103 935318	Rehabilitación Del Boulevard Principal De Palenque (Tramo: Carrera Nueva a la Calle de Los Cañabos Tramo 0 000 Al Km. 1 440), Con Construcción de Módulo de Servicio Básico (Rehabilitación del Boulevard Principal de Palenque)	152211035001 1128118	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,302,814	\$5,302,814	\$5,302,814	\$5,301,867	\$5,301,867	\$5,301,867	99.98	00	Otros	125,993	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registre:
OP04170103 935384	Construcción de Cancha De Fútbol y Servicios Complementarios De La Unidad Deportiva De Nohelí	152211035001 1128119	Chiapas	Nohelí	Nohelí	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Reporte	En Ejecución	2016	\$5,101,322	\$5,101,322	\$5,101,322	\$5,100,318	\$5,100,318	\$5,100,318	99.98	00	Otros	34,683	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registre:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 914

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Rescudo (Millarado)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
08P0050302	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	113210700020 110010000103002	Chiapas	Coahuila	Coahuila municipal	Subsidio		0204 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	1-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
08P04170103 035418	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Horqueta, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Av. Del Viceroy, Avenida "Calle Manuel Araya Y Calle Esmeralda Norte)	13221033901 1128121	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$669,828	\$669,828	\$669,828	\$669,162	\$669,362	\$669,362	\$669,362	99.93	00	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P04170103 035421	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Horqueta, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Sub Norte Llanera)	13221033901 1128122	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$645,138	\$645,138	\$645,138	\$644,745	\$644,745	\$644,745	\$644,745	99.94	00	Otros	212,712	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P04170103 035424	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Unidas, Seminario Hoyos, Luis Donaldo Coloso, Carretera De La Hra. Ampliación Centro Y Prologamiento Miguel Alemán	13221033901 1128123	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,809,273	\$1,809,273	\$1,809,273	\$1,808,714	\$1,808,714	\$1,808,714	\$1,808,714	99.97	00	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P04170103 035429	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Horqueta, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Premezclado De La Calle Francisco Y Madero E Independencia (Sin Hombre))	13221033901 1128124	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$518,721	\$518,721	\$518,721	\$518,122	\$518,122	\$518,122	\$518,122	99.92	00	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P04170103 035434	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Horqueta, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Capa)	13221033901 1128125	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,413,647	\$1,413,647	\$1,413,647	\$1,413,164	\$1,413,164	\$1,413,164	\$1,413,164	99.93	00	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P04170103 035441	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Horqueta, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Norte Y Oriente)	13221033901 1128126	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$964,628	\$964,628	\$964,628	\$963,499	\$963,499	\$963,499	\$963,499	99.88	00	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P04170103 035446	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Horqueta, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Luna)	13221033901 1128127	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$618,456	\$618,456	\$618,456	\$618,182	\$618,182	\$618,182	\$618,182	99.96	00	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P04170103 035451	Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Calle Rizo Del Río, Calle Francisco De Calles Y Calle Caspeque, Col. Plan De Ayala)	13221033901 1128128	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$676,761	\$676,761	\$676,761	\$676,731	\$676,731	\$676,731	\$676,731	100.00	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P04170103 035456	Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Calle Escalón Entre Calle Saffro Y Av. Escalón)	13221033901 1128129	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,012,449	\$1,012,449	\$1,012,449	\$1,012,122	\$1,012,122	\$1,012,122	\$1,012,122	99.99	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P04170103 035470	Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Avenida El Compañero Entre Calle Saffro Y Calle Del Paraiso)	13221033901 1128130	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,707,719	\$2,707,719	\$2,707,719	\$2,707,133	\$2,707,133	\$2,707,133	\$2,707,133	99.98	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P04170103 035483	Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Circuito Las Casas Sur, Entre Circuito Las Casas Poniente Y Circuito Las Casas Oriente)	13221033901 1128131	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,362,646	\$3,362,646	\$3,362,646	\$3,362,623	\$3,362,623	\$3,362,623	\$3,362,623	100.00	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P04170103 035502	Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Calle Central, Sur Entre Av. Central Y Calle Sur (En El Ejido El Jolote))	13221033901 1128132	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,185,639	\$2,185,639	\$2,185,639	\$2,185,088	\$2,185,088	\$2,185,088	\$2,185,088	99.97	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P04170103 035526	Homologación Del Boulevard Principal De Palenque (Tramo Cabeza Moya A La Calle De Las Cañenas Tramo 0 000 Al No. 10 380, Con Calles Y Avenidas Urbanas)	13221033901 1128133	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,301,878	\$5,301,878	\$5,301,878	\$5,300,921	\$5,300,921	\$5,300,921	\$5,300,921	99.98	00	Otros	125,893	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P04170103 035534	Homologación Del Boulevard Principal De Palenque (Tramo Cabeza Moya A La Calle De Las Cañenas Tramo 0 000 Al No. 10 380, Con Calles Y Avenidas Urbanas (Homologación Del Boulevard Principal De Palenque)	13221033901 1128134	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,297,082	\$5,297,082	\$5,297,082	\$5,295,229	\$5,295,229	\$5,295,229	\$5,295,229	99.97	00	Otros	102,019	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P04170103 035565	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prologación 5ª. Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prologación)	13221033901 1128135	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,014,391	\$5,014,391	\$5,014,391	\$5,013,730	\$5,013,730	\$5,013,730	\$5,013,730	99.99	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P04170103 035583	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prologación 5ª. Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prologación)	13221033901 1128170	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,379,693	\$5,379,693	\$5,379,693	\$5,378,438	\$5,378,438	\$5,378,438	\$5,378,438	99.99	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P04170103 035673	Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 1ª Poniente Norte Entre 2a. Y 3a. Norte)	13221033901 1128207	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Subsidio	0119 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$775,857	\$775,857	\$775,857	\$775,180	\$775,180	\$775,180	\$775,180	99.91	00	Otros	40,683	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P04170103 035709	Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 2ª Norte Entre Calle Central Y Calle Occidental Y Servientes Entre 2a. Y 3a. Norte)	13221033901 1128204	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Subsidio	0119 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$773,878	\$773,878	\$773,878	\$773,123	\$773,123	\$773,123	\$773,123	99.90	00	Otros	40,683	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P04170103 035735	Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 3ª Sur Entre 3a. Y 4a. Poniente)	13221033901 1128205	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Subsidio	0119 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$773,705	\$773,705	\$773,705	\$773,515	\$773,515	\$773,515	\$773,515	99.97	00	Otros	40,683	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P04170103 035737	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Principal Entre Calle 1 Y 2 De La Colonia La Independencia, En El Municipio De Berriozábal (Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Principal 1)	13221033901 1128191	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Subsidio	0118 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$970,923	\$970,923	\$970,923	\$970,179	\$970,179	\$970,179	\$970,179	99.94	00	Otros	51,979	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P04170103 035734	Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez - Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al No. 10 380 (I.A.) (Obras) 0 000 Al 5 220)	13221033901 1128172	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidio	0118 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,820,439	\$5,820,439	\$5,820,439	\$5,819,794	\$5,819,794	\$5,819,794	\$5,819,794	99.99	00	Otros	102,019	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P04170103 035738	Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez - Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al No. 10 380 (I.A.) (Obras) 0 000 Al 5 220)	13221033901 1128173	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidio	0118 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,881,758	\$5,881,758	\$5,881,758	\$5,881,754	\$5,881,754	\$5,881,754	\$5,881,754	100.00	00	Otros	102,019	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P04170103 035745	Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez - Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al No. 10 380 (I.A.) (Obras) 0 000 Al 5 220)	13221033901 1128174	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidio	0118 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$978,339	\$978,339	\$978,339	\$978,105	\$978,105	\$978,105	\$978,105	99.71	00	Otros	102,019	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
08P04170103 035749	Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez - Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al No. 10 380 (I.A.) (Obras) 0 000 Al 5 220)	13221033901 1128176	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidio	0118 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,541,370	\$6,541,370	\$6,541,370	\$6,541,268	\$6,541,268	\$6,541,268	\$6,541,268	100.00	00	Otros	102,019	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 914

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Rescudo (Múltiplo)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
0000150302	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	11320700020 13021000103 002	Chiapas	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Subsidio	Subsidio	0204 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para educación media superior	1-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
0004170103 035751	Permanencia Del Camino E. C. (Calle Chaga de Curro) - Nustalli, Tramo De 0 000 Al Km 0 000 (Permanencia Del Camino E. C. (Calle Chaga de Curro) - Nustalli, Tramo De 0 000 Al Km 0 000)	15221033901 128192	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2016	55,804,728	55,804,728	55,804,728	55,800,292	55,800,292	55,800,292	55,800,292	99.92	00	Otros	102,019	5,000,000	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:		
0004170103 035755	Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez - Chiapa de Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Mejoramiento De La Carretera Vial Urbana En La Carretera De Tuxtla)	15221033901 128213	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2016	51,115,934	51,115,934	51,115,934	51,115,230	51,115,230	51,115,230	51,115,230	99.94	00	Otros	102,019	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:		
0004170103 035780	Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana Del Boulevard Roberto Figueroa Del Tramo: lateral Norte, Tramo 0 000 Al 1 727 lateral Sur, Tramo 0 000 Al 0 380	15221033901 128217	Chiapas	Chimalapa de Figueroa	Chimalapa de Figueroa	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2016	55,760,920	55,760,920	55,760,920	55,759,398	55,759,398	55,759,398	55,759,398	99.97	00	Otros	83,447	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:		
0004170103 035794	Construcción Del Parque La Ceiba (Construcción Del Parque La Ceiba)	14241033901 128203	Chiapas	El Bosque	El Bosque	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Otros	En Ejecución	2016	22,513,452	22,513,452	22,513,452	22,513,389	22,513,389	22,513,389	22,513,389	99.93	00	Otros	22,033	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:		
0004170103 035797	Construcción De Infraestructura Vial Urbana De La Calle Segunda Entre La Avenida Ayuntamiento En El Municipio De Nustalli Y El E.C. (Tapanaha Salcedo) En El Municipio De Tuxtla, Chiapas	15221033901 128205	Chiapas	Nustalli	Nustalli	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2016	21,654,234	21,654,234	21,654,234	21,654,639	21,654,639	21,654,639	21,654,639	99.97	00	Otros	56,184	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:		
0004170103 035826	Modernización De Infraestructura Deportiva En Jiquipilas	14241033901 128206	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Otros	En Ejecución	2016	22,513,448	22,513,448	22,513,448	22,512,961	22,512,961	22,512,961	22,512,961	99.97	00	Otros	40,683	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:		
0004170103 035837	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico De La Av. Sur Oriente Entre Calle Central Sur Y Calle Oriente Sur (San José Terán)	15221033901 128219	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2016	5792,299	5792,299	5792,299	5791,299	5791,299	5791,299	5791,299	5791,299	99.87	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0004170103 035938	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Jose Maria Morelos Entre Boulevard Las Aguilas Y Calle 27 De Enero En La Colonia Popular Emiliano Zapata En Tuxtla Gutiérrez	15221033901 128220	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2016	5769,245	5769,245	5769,245	5768,863	5768,863	5768,863	5768,863	5768,863	99.93	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0004170103 035940	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Abolistas Entre Avenida 20 Y Flamboyan Sur En La Colonia De Patria Nueva, En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez	15221033901 128221	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2016	51,292,173	51,292,173	51,292,173	51,292,134	51,292,134	51,292,134	51,292,134	51,292,134	100.00	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0004170103 035944	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Zona Planicie De El Paso Intersección Vehicular (P.I.V.) Intersección Guatemala Y Libertad Sur Oriente, Tuxtla Gutiérrez	15221033901 128222	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2016	53,278,266	53,278,266	53,278,266	53,278,262	53,278,262	53,278,262	53,278,262	53,278,262	100.00	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0004170103 035945	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Av. Avenida Norte Entre Calle Central Norte Y La Calle Oriente Norte (Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Avenida Norte Entre Calle Central Norte)	15221033901 128229	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2016	42,178,931	42,178,931	42,178,931	42,178,878	42,178,878	42,178,878	42,178,878	42,178,878	99.93	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0004170103 035947	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Carretera Planicie Vehicular (P.I.V.) Sobre El Boulevard Salomon González Blanco En La Carretera De Tuxtla Gutiérrez	15221033901 128230	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2016	51,586,427	51,586,427	51,586,427	51,585,931	51,585,931	51,585,931	51,585,931	51,585,931	99.97	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0004170103 035949	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Carril De Baja Sobre Libertad Norte, Entre Calzada Plaza Volcans y La Avenida Norte Del Puente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez	15221033901 128234	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2016	51,473,669	51,473,669	51,473,669	51,472,804	51,472,804	51,472,804	51,472,804	51,472,804	99.94	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0004170103 035951	Rehabilitación De Los Servicios Básicos De La Av.Laureles Entre Boulevard Belasco Domínguez Y Río Sabal (col. Jardines De Tuxtla), En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Constante En: Red De Agua Potable	15221033901 128210	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	51,483,139	51,483,139	51,483,139	51,482,841	51,482,841	51,482,841	51,482,841	51,482,841	99.98	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0004170103 035952	Rehabilitación Del Boulevard La Cruz Entre Boulevard Belasco Domínguez Y Boulevard Sabal De La Colonia La Secretaría, En Tuxtla Gutiérrez	15221033901 128212	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2016	52,039,168	52,039,168	52,039,168	52,038,477	52,038,477	52,038,477	52,038,477	52,038,477	99.97	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0004170103 035981	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Diversos Pasos Vehiculares (P.I.V.) Sobre El Boulevard Salomon González Blanco Y Calzada Al Surdeco, Cadenamiento 2 801	15221033901 128201	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2016	52,124,683	52,124,683	52,122,779	52,122,778	52,122,778	52,122,778	52,122,778	52,122,778	99.91	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0004170103 035984	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Diversos Pasos Vehiculares (P.I.V.) Sobre El Boulevard Salomon González Blanco Y Calle Central Norte, Cadenamiento 3 901	15221033901 128202	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2016	51,101,556	51,101,556	51,101,556	51,101,179	51,101,078	51,101,078	51,101,078	51,101,078	99.96	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0004170103 035973	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Diversos Pasos Vehiculares (P.I.V.) Sobre El Boulevard Salomon González Blanco (Cadenamiento 3) Y Calle Pta. Norte, Cadenamiento 4 901	15221033901 128203	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2016	51,545,959	51,545,959	51,545,611	51,545,611	51,545,611	51,545,611	51,545,611	51,545,611	51,545,611	99.98	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
0004170103 036028	Permanencia Con Concreto Hidráulico De La Calle Pedregal Entre La Av. Oriente Y Av. Puente Colón La Hormiga (Permanencia Con Concreto Hidráulico De La Calle Pedregal Entre La Av. Oriente Y Av.)	15221033901 128215	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2016	5780,476	5780,476	5780,476	5779,922	5779,922	5779,922	5779,922	5779,922	99.93	00	Otros	232,461	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0004170103 036029	Construcción De Banquetas Interiores En Boulevard Juan Galindo Andrea Morán (Bivd. Del Comercio) - Calle Comercio Nuevo Sur (Bivd. Del Comercio) - Eje Vial 1 (Comercio De Banquetas)	15221033901 128265	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	55,108,748	55,108,748	55,108,748	55,107,712	55,107,712	55,107,712	55,107,712	55,107,712	99.98	00	Otros	232,461	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0004170103 036030	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calles Y Avenidas En La Colonia San Cristóbal De San Cristóbal De Las Casas (Bivd. Los Simpatas Entre Av.Los Sigpatas)	15221033901 128266	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2016	52,907,372	52,907,372	52,907,372	52,908,640	52,908,640	52,908,640	52,908,640	52,908,640	99.97	00	Otros	232,461	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0004170103 036031	Rehabilitación De Calles Y Avenidas De San Cristóbal De Las Casas (Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle De Los Fijos Entre Eje Vial 1 Y Calle Eloy Cabajas)	15221033901 128267	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2016	52,200,940	52,200,940	52,200,940	52,200,377	52,200,377	52,200,377	52,200,377	52,200,377	99.97	00	Otros	232,461	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0004170103 036032	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Las Avenidas Betanabaldopolish (Entre Calle Tlalco y Cabalcoché) (Colonia Astrea)	15221033901 128268	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2016	51,412,310	51,412,310	51,412,310	51,411,863	51,411,863	51,411,863	51,411,863	51,411,863	51,411,863	99.97	00	Otros	232,461	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
0004170103 036034	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Sto Domingo, Do Jorge De Maues (Do Domingo Entre Calle San Jorge Y San José, San Jorge Entre Sto Domingo Y Sto Domingo)	15221033901 128269	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2016	51,221,871	51,221,871	51,221,871	51,220,332	51,220,332	51,220,332	51,220,332	51,220,332	99.89	00	Otros	232,461	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 914

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Rescudo (Millarado)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
0800050302	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	11307070020 1100200013002	Chiapas	Coahuila de Zaragoza	Coahuila Municipal	Subsidio	Subsidio	0204 Fondo concursal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	1-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
0804170109 038035	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Daniel Sarmento Rojas, Entre Calle 26 Y 27 Y Derivada De La Ampliación Simora, Calle Fidel Velázquez En Calle Art. 18 Y Calle División Factor)	15221030801 1128170	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,161,287	\$1,161,287	\$1,161,287	\$1,160,470	\$1,160,470	\$1,160,470	\$1,160,470	99.93	00	Otros	232,461	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0804170109 038037	Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (Calle Javier López Muñoz Entre Km. 1 Y Calle Juan Tabares)	15221030801 1128206	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,637,993	\$2,637,993	\$2,637,993	\$2,636,910	\$2,636,910	\$2,636,910	\$2,636,910	99.97	00	Otros	232,461	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0804170109 038038	Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (En Derivación Norte Pobladora Entre Carretera Y Camino A Miquilá)	15221030801 1128207	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,131,949	\$2,131,949	\$2,131,949	\$2,131,768	\$2,131,768	\$2,131,768	\$2,131,768	99.99	00	Otros	232,461	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0804170109 038039	Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (En Diagonal Hermanos Pazantes Entre Clínica No. 17 Del Área Y Carr. Panamericana)	15221030801 1128208	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,043,999	\$2,043,999	\$2,043,999	\$2,042,330	\$2,042,330	\$2,042,330	\$2,042,330	99.93	00	Otros	232,461	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0804170109 038041	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En La Avenida Emilio Larraín Entre Pasadizo Norte Y Diagonal Hermanos Pazantes, Avenida San Ramón En San Cristóbal De Las Casas	15221030801 1128211	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,800,343	\$2,800,343	\$2,800,343	\$2,799,930	\$2,799,930	\$2,799,930	\$2,799,930	99.98	00	Otros	232,461	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0804170109 038044	Construcción De Calle Con Carpeta Asfáltica En La Avenida Norte Entre Calle 21 Y Calle Oriente, De La Ciudad De Tapachula (Calle Con Carpeta Asfáltica En La Avenida Norte Entre 21 Y 23)	15221030801 1128243	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	\$704,427	\$704,427	\$704,427	\$704,212	\$704,212	\$704,212	\$704,212	99.97	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0804170109 038048	Construcción De Calle De Concreto (Individuales) Con Carpeta Asfáltica A La Escuela Primaria, En La Ciudad De Tapachula	15221030801 1128262	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,055,050	\$2,055,050	\$2,055,050	\$2,054,450	\$2,054,450	\$2,054,450	\$2,054,450	99.97	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0804170109 038049	Construcción De Construcciones Y Remodelación En Diversas Calles De La Zona Norte Poniente De Tapachula De Cordova Y Ordóñez	15221030801 1128244	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,207,169	\$1,207,169	\$1,207,169	\$1,206,628	\$1,206,628	\$1,206,628	\$1,206,628	99.97	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0804170109 038050	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De 4ª Calle Oriente Entre Central 10 Y 1ª Calle Oriente, En El Municipio De Tapachula, Chiapas.	15221030801 1128290	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,506,628	\$1,506,628	\$1,506,628	\$1,506,468	\$1,506,468	\$1,506,468	\$1,506,468	99.97	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0804170109 038051	Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica En La Av. 20 De Noviembre Entre Carretera Costera Y C. Obispo Ortiz De Domínguez, Cbl. El Porvenir En El Municipio De Tapachula.	15221030801 1128293	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,291,729	\$2,291,729	\$2,291,729	\$2,291,190	\$2,291,190	\$2,291,190	\$2,291,190	99.98	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0804170109 038053	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Calle Central El Aguila Entre Calle La Plata Y Calle 26, Colonia San Jerónimo, En El Municipio De Tapachula.	15221030801 1128294	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,345,168	\$1,345,168	\$1,345,168	\$1,344,530	\$1,344,530	\$1,344,530	\$1,344,530	99.93	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0804170109 038054	Reconstrucción Con Pavimento Hielo (Placa Hielo) De Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De Calle La Costera, Principio En Río, Para Madero, En El Municipio De Tapachula	15221030801 1128195	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$890,268	\$890,268	\$890,268	\$889,910	\$889,910	\$889,910	\$889,910	99.96	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0804170109 038055	Reconstrucción De Avenida De Concreto Hidráulico De La Avenida Sur Entre 24 Y 14, Calle Oriente En El Municipio De Tapachula (Reconstrucción De Avenida De Concreto Hidráulico En La Avenida)	15221030801 1128296	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,703,131	\$1,703,131	\$1,703,131	\$1,703,131	\$1,703,131	\$1,703,131	\$1,703,131	99.99	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0804170109 038056	Reconstrucción De La 4ª Póntica Entre Central Sur Y Calle 12 Sur En Playa San Benito, En El Municipio De Tapachula (Pavimentación De La 12 Póntica Entre 2 Sur Y 10a Sur 087-00 Hdl)	15221030801 1128297	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,464,051	\$3,464,051	\$3,464,051	\$3,463,151	\$3,463,151	\$3,463,151	\$3,463,151	99.99	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0804170109 038057	Reconstrucción De La 4ª Póntica Entre Central Sur Y Calle 12 Sur En Playa San Benito, En El Municipio De Tapachula (Pavimentación De La 12 Póntica Entre Central Y 2 Sur 091-18 Hdl) 10a Y 12 Sur (1)	15221030801 1128298	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,369,904	\$1,369,904	\$1,369,904	\$1,369,904	\$1,369,904	\$1,369,904	\$1,369,904	\$1,369,904	99.94	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
0804170109 038059	Construcción Con Carpeta Asfáltica En Calle Sembrada Entre Pájaros, Calle Y Camino San Antonio Cabacón En La Ciudad De Tapachula	15221030801 1128252	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,157,344	\$2,157,344	\$2,156,832	\$2,156,612	\$2,156,612	\$2,156,612	\$2,156,612	99.97	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0804170109 038060	Construcción Con Pavimento Hielo (Placa Hielo) De Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De Calle Pájaros Entre Boulevard Puerto Madero Y 3ª Avenida Sur, Puerto Madero	15221030801 1128253	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0108 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$857,238	\$857,238	\$857,238	\$857,238	\$857,238	\$857,238	\$857,238	\$857,238	99.97	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
0804170109 038062	Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 1a, Norte Entre 1a Y 3a, Poniente Y 4a, Poniente Entre Av Central Y 2a, Norte)	15221030801 1128266	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Subsidio	0101 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$787,049	\$787,049	\$787,049	\$786,141	\$786,141	\$786,141	\$786,141	99.91	00	Otros	40,683	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
0804170109 038064	Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La Ronda De La J En El Acceso Principal A La Cabecera Municipal)	15221030801 1128265	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Subsidio	0101 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$381,778	\$381,778	\$381,778	\$381,778	\$381,778	\$381,778	\$381,778	\$381,778	100.00	00	Otros	40,683	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
0804170109 038066	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De Calle Heredia, Entre 1a, Avenida Norte Y 1a, Avenida Sur, En El Municipio De Cordova Y Ordóñez	15221030801 1128266	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0101 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,458,154	\$1,458,154	\$1,458,154	\$1,458,154	\$1,458,154	\$1,458,154	\$1,458,154	\$1,458,154	99.94	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
0804170109 038068	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De 12 Sur Entre 1a Y Central Poniente, En Tapachula De Cordova Y Ordóñez	15221030801 1128267	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0101 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,502,130	\$5,502,130	\$5,502,130	\$5,501,977	\$5,501,977	\$5,501,977	\$5,501,977	\$5,501,977	100.00	00	Otros	365,025	0.00	91.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
0804170109 038090	Construcción De Pavimento Hielo En Calle Las Palmas Entre Calle De Los Ríos Y De Los Tabares, Col. Los Tabares, En Tapachula De Cordova Y Ordóñez	15221030801 1128268	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0101 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,281,222	\$2,281,222	\$2,281,222	\$2,280,230	\$2,280,230	\$2,280,230	\$2,280,230	\$2,280,230	99.96	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
0804170109 038093	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En El Boulevard Satelón González Blanco, Tramo: Km. 0 740 M. Km. 1 100	15221030801 1128269	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0101 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,735,397	\$2,735,397	\$2,735,397	\$2,733,714	\$2,733,714	\$2,733,714	\$2,733,714	\$2,733,714	99.94	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
0804170109 038092	Reconstrucción Del Boulevard Jardines Del Occidente Con Concreto Hidráulico Desde El Acceso Principal Hasta El Boulevard De Los Pájaros En La Colonia Jardines Del Occidente, De Chiapas De Corzo	15221030801 1128265	Chiapas	Chiapas de Corzo	Chiapas de Corzo	Urbano	Subsidio	0101 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,803,631	\$3,803,631	\$3,803,631	\$3,803,123	\$3,803,123	\$3,803,123	\$3,803,123	\$3,803,123	99.99	00	Otros	102,019	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
0804170109 038091	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En La Calle De Los Doctores Entre Libramiento Sur Oca. Y Av. Tuxtla, Colonia Oca Del Oriente En Tuxtla Gutiérrez	15221030801 1128263	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0101 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,298,270	\$1,298,270	\$1,298,270	\$1,298,222	\$1,298,222	\$1,298,222	\$1,298,222	\$1,298,222	100.00	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 914

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millarado)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OP00150302	Programa de Adopción de Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	11337700020 13601000013 8002	Chiapas	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Subsidio	Subsidio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	1-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
OP01170100 83615	Rehabilitación de Camosero Adalberto del Carril Poniente del Libramiento Sur de Tapachula del Tramo Km. 0 Hasta Km. 1.200 (Rehabilitación de Camosero Adalberto del Carril Poniente del Libramiento)	15221035801 1128201	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$1,964,928	\$1,964,928	\$1,964,928	\$1,963,785	\$1,963,794	\$1,963,794	\$1,963,794	99.94	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP01170100 83618	Rehabilitación de Calle Con Capeta Anafitica En La Calle Miguel Hidalgo Central. Del Sector De La Ciudad de Tapachula (Pavimentación De Calle Con Capeta Anafitica En La Calle Miguel Hidalgo Y C.)	15221035801 1128217	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$612,101	\$612,101	\$612,101	\$611,737	\$611,737	\$611,737	\$611,737	99.94	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP01170100 83629	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementación De La 12 Avenida Norte Entre La Calle Poniente Y 3a. Calle Poniente	15221035801 1128184	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$1,793,471	\$1,793,471	\$1,793,471	\$1,793,171	\$1,793,171	\$1,793,171	\$1,793,171	99.98	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP01170100 83627	Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Tapachula (Pavimentación 1a. Sur Entre La. Poniente Y Calle Central Y Calle Central Entre 1a. Sur Y Av. Central).	15221035801 1128063	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$885,047	\$885,047	\$885,047	\$884,527	\$884,527	\$884,527	\$884,527	99.94	00	Otros	40,683	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP01170100 83629	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementación De La 12ª. Av. Norte Entre 3ª. Calle Poniente Y 3ª. Calle Poniente	15221035801 1128185	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$1,279,508	\$1,279,508	\$1,279,508	\$1,279,498	\$1,279,498	\$1,279,498	\$1,279,498	100.00	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP01170100 83643	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementación De La 12ª. Av. Norte Entre 3ª. Calle Poniente Y 3ª. Calle Poniente (Pavimentación)	15221035801 1128186	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$1,085,453	\$1,085,453	\$1,085,453	\$1,085,454	\$1,085,454	\$1,085,454	\$1,085,454	99.98	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP01170100 83647	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementación De La 12ª. Av. Norte Entre 7ª. Calle Poniente Y 3ª. Calle Poniente (Pavimentación)	15221035801 1128187	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$713,245	\$713,245	\$713,245	\$712,816	\$712,816	\$712,816	\$712,816	99.94	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP01170100 83627	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementación De La 12ª. Avenida Norte, Cauce De La 1ª,1ª,3ª Y 3ª Calle Poniente	15221035801 1128188	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$5,697,445	\$5,697,445	\$5,697,445	\$5,696,822	\$5,696,822	\$5,696,822	\$5,696,822	99.99	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP01170100 83640	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementación De La 14ª Calle Poniente Entre Calle Central Y 1ª Sur Poniente	15221035801 1128189	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$1,337,508	\$1,337,508	\$1,337,508	\$1,337,508	\$1,337,508	\$1,337,508	\$1,337,508	99.99	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP01170100 83649	Modernización De La Infra. Vial Urbana En El Libramiento Sur. Del Blvd. Ciro Ferrer A La Intersección Del Nivel. Sistema González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo Del Km. 4 840 Al Km. 4 820)	15221035801 1128145	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$946,308	\$946,308	\$946,308	\$945,103	\$945,103	\$945,103	\$945,103	99.83	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP01170100 83647	Modernización De La Infra. Vial Urbana En El Libramiento Sur. Del Blvd. Ciro Ferrer A La Intersección Del Nivel. Sistema González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo Del Km. 4 820 Al Km. 4 800)	15221035801 1128146	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$6,471,676	\$6,471,676	\$6,471,676	\$6,457,572	\$6,457,572	\$6,457,572	\$6,457,572	99.78	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP01170100 83648	Modernización De La Infra. Vial Urbana En El Libramiento Sur. Del Blvd. Ciro Ferrer A La Intersección Del Nivel. Sistema González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo Del Km. 4 800 Al Km. 10 000)	15221035801 1128147	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$6,063,204	\$6,063,204	\$6,063,204	\$6,062,807	\$6,062,807	\$6,062,807	\$6,062,807	99.99	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP01170100 83639	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Tercera Sur Poniente, Entre Segunda Avenida Poniente Sur Y La Sexta Avenida Poniente Sur, Tixmal, Tapachula.	15221035801 1128070	Chiapas	Tixmal	Tixmal	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$1,601,740	\$1,601,740	\$1,601,740	\$1,601,440	\$1,601,440	\$1,601,440	\$1,601,440	99.99	00	Otros	15,673	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP01170100 83620	Modernización De La Infraestructura Vial Del E.C. (Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo) - Recorrido "Rancho Abasco Corzo", Tramo Km. 0 000 Al Km. 21 200 (Cilindro Km. 13 700 Al Km. 21 200)	15221035801 1128110	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidio	0117 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$5,705,870	\$5,705,870	\$5,705,870	\$5,705,370	\$5,705,370	\$5,705,370	\$5,705,370	99.99	00	Otros	102,019	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP01170100 83626	Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico De La 2a Norte Entre La Poniente Y Las Vías De Periferia; La Poniente Entre La Norte Y Avenida Central; Central Poniente Entre 2a Y 4a Norte; De Chordova Norte 1	15221035801 1128071	Chiapas	Sochiate	Sochiate	Rural	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$2,540,474	\$2,540,474	\$2,540,474	\$2,540,314	\$2,540,314	\$2,540,314	\$2,540,314	99.99	00	Otros	38,344	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP01170100 83630	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Sexta Avenida Sur, Ote. Norte Calle Quinta Oriente Norte Y Calle 6a. Oriente Norte (En Béisbol)	15221035801 1128078	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$794,404	\$794,404	\$794,404	\$537,505	\$537,505	\$537,505	\$537,505	67.66	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP01170100 83631	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Avenida Adalberto del Carril Poniente Sur Y La Avenida Vialaguez Y Av. José del Poniente (En Béisbol Informal)	15221035801 1128079	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$2,357,348	\$2,357,348	\$2,357,348	\$2,344,398	\$2,344,398	\$2,344,398	\$2,344,398	99.45	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP01170100 83636	Pavimentación Del Camino Viejo A Naxtán, Tramo: Entropico Libramiento Sur Poniente de Tapachula - Ejeido Hidalgo	15221035801 1128088	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chordova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$4,110,442	\$4,110,442	\$4,110,442	\$4,110,449	\$4,110,449	\$4,110,449	\$4,110,449	100.00	00	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP01170100 83648	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 23ª. Avenida Norte Oriente, Entre Calzada El Camalero Y 6a. Calle Occidente (En Béisbol)	15221035801 1128075	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$4,200,023	\$4,200,023	\$4,200,023	\$4,186,254	\$4,186,254	\$4,186,254	\$4,186,254	99.67	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP01170100 83641	Construcción Del Camino Alternativo - Santo Tomás Los Cinteros - Buenaventura, Tramo Km. 0 000 - Km. 1 500	15311000001 030892	Chiapas	Atlixmiano	Coahuila municipal	Subsidio	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Rural	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$5,643,021								0.00		Kilómetro	34,750	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Base al siguiente nivel.
OP01170100 83644	Construcción Del Camino: El Rincón - San Juan Nuevo Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	15311000001 030894	Chiapas	Atlixmiano	Coahuila municipal	Subsidio	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Rural	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$6,121,964								0.00		Kilómetro	34,750	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Base al siguiente nivel.
OP01170100 83647	Construcción Del Camino: Puebla Viejo - El Rincón Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	15311000001 030895	Chiapas	Atlixmiano	Coahuila municipal	Subsidio	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Rural	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2016	\$5,846,021								0.00		Kilómetro	34,750	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Base al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 914

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones				
																Recaudado (Millarado)	Compromiso	Devengado	Ejercicio	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
08P0150302	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	11217070020 11601000013 002	Chiapas	Cobertura Estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0206	Fondo Concurable de la Inversión en Infraestructura Para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: La entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
08P1170101 83930	Construcción Del Camino San Antonio Monterrey - El Labonal, Tramo: Km. 0 - Km. 1.500	15311020001 038989	Chiapas	Altamirano	Cobertura municipal	Subsidio	0119	Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	25,417,393							0.00	Kilometro	24,700	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
08P1170102 83935	Construcción Del Camino Reforma Y Jarama - Barco San Lorenzo (La Chosal, Tramo: Km. 0.000 - Km. 1.500	15311020001 038996	Chiapas	San Juan	Cobertura municipal	Subsidio	0119	Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	25,332,449							0.00	Kilometro	23,248	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
08P1170102 83937	Construcción Del Camino El Rosario - San Carampán, Tramo: Km. 0.000 - Km. 1.500	15311020001 038999	Chiapas	Montemano del Valle	Cobertura municipal	Subsidio	0119	Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	25,176,397							0.00	Kilometro	9,291	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
08P1170102 83951	Construcción Del Camino San Isidro - La Merced, Tramo: Km. 0.000 Km. 1.500	15311020001 039001	Chiapas	Montemano del Valle	Cobertura municipal	Subsidio	0119	Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	25,749,473							0.00	Kilometro	9,291	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
08P1170102 83955	Modernización Con Carpa Asfaltada Del Camino Las Arenas - La Línea, Tramo: Km. 0.000 - Km. 2.000	15311020001 039021	Chiapas	Arriaga	Cobertura municipal	Subsidio	0119	Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	24,515,076							0.00	Kilometro	42,748	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
08P1170102 83984	Construcción Del Camino Clara Del Roc - Cardenas - Ojo De Agua, Tramo: Km. 0.000 - Km. 1.500	15311020001 039030	Chiapas	Soledad Vista	Cobertura municipal	Subsidio	0119	Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	25,200,000							0.00	Kilometro	21,191	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
08P1170102 83992	Construcción Del Camino E.C. (Benemérito de Las Américas - Ruta Nacional) - Benemérito de Las Américas Primera Sección, Tramo: Km. 0.000 - Km. 1.500	15311020001 039032	Chiapas	Benemérito de las Américas	Cobertura municipal	Subsidio	0119	Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	25,748,404							0.00	Kilometro	19,492	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
08P1170102 83995	Construcción Del Camino E.C. (Palmeque - La Trinitaria) - Arroyo Salinas, Tramo: Km. 0.000 - Km. 1.500	15311020001 039031	Chiapas	Benemérito de las Américas	Cobertura municipal	Subsidio	0119	Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	24,093,002							0.00	Kilometro	19,492	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
08P1170102 83942	Construcción Del Camino Sabal A Nueva Orizaba, Tramo: Km. 0.000 Al Km. 1.500	15311020001 039014	Chiapas	Sochil	Cobertura municipal	Subsidio	0119	Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	24,630,010	24,630,010	24,630,010	24,600,275	24,600,275	22,679,811	22,679,811	57.88	00	Kilometro	24,683	0.00	49.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
08P1170102 83943	Construcción Del Camino Inalámbrico Aldama, Tramo: Km. 0.000 - Km. 1.000	15311020001 039022	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal	Subsidio	0119	Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	24,075,364	24,075,364	24,075,364	24,075,184	24,075,364	22,269,632	21,047,257	55.69	00	Kilometro	86,357	0.00	73.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
08P1170102 83947	Construcción Del Camino Romerillo - Hochimutz, Tramo: Km. 0.000 Al Km. 1.500	15311020001 039017	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal	Subsidio	0119	Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	24,133,993	24,133,993	24,133,993	24,133,993	24,132,954	24,132,954	99.97	00	Kilometro	86,357	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
08P1170102 83945	Construcción Del Camino Seguilobon - Nuevo Porvenir - La Mercedes, Tramo: Km. 0.000 - Km. 1.500	15311020001 039011	Chiapas	Chamal	Cobertura municipal	Subsidio	0119	Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	25,130,786	25,130,786	25,128,566	25,128,566	25,126,364	25,126,364	99.92	00	Kilometro	11,781	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
08P1170102 83947	Construcción Del Camino E. C. (Benemérito de las Américas - Ruta Nacional) - Benemérito de las Américas Segunda Sección, Tramo: Km. 0.000 - Km. 1.500	15311020001 039016	Chiapas	Chamal	Cobertura municipal	Subsidio	0119	Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	25,117,469	25,117,469	25,117,469	25,093,431	25,093,431	25,090,431	25,090,431	99.97	00	Kilometro	40,151	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
08P1170102 83949	Construcción Del Camino E.C. (Chicomucel - La Zarzapalá) - El Reguillal, Tramo: Km. 0.000 - Km. 1.500	15311020001 039018	Chiapas	Chicomucel	Cobertura municipal	Subsidio	0119	Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	25,380,210							0.00	Kilometro	35,292	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
08P1170102 83950	Modernización Del Camino Copainalá - Riquelme Hidalgo (Carapalá) - Benito Juárez, Tramo: Km. 0.000 - Km. 2.000	15311020001 039021	Chiapas	Copainalá	Cobertura municipal	Subsidio	0119	Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	24,761,704							0.00	Kilometro	22,702	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
08P1170102 83966	Modernización Del Camino El Ampulito Ubicado Sobre El Camino Sigüepalá - El Membrillo, Km. 2.000 Long. 222 Mts., Municipio De Sigüepalá, Chiapas	15311020001 039016	Chiapas	Sigüepalá	Cobertura municipal	Subsidio	0119	Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	19,489,033	19,489,033	19,489,033	19,453,134	19,453,134	19,453,134	19,453,134	99.82	00	Metros lineales	40,683	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
08P1170102 83961	Construcción Del Camino Batavilla - Tres Puentes Uno, Tramo: Km. 0.000 Al Km. 1.500	15311020001 039048	Chiapas	Larriázar	Cobertura municipal	Subsidio	0119	Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	26,204,484	26,204,484	26,204,484	26,204,484	26,203,063	26,203,063	99.98	00	Kilometro	22,665	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
08P1170102 83961	Construcción Del Camino E.C. (Puerto Cabe - Larriázar) Camalhuacán II, Tramo: Km. 0.000 - Km. 1.500	15311020001 039022	Chiapas	Larriázar	Cobertura municipal	Subsidio	0119	Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicaciones	En Ejecución	2016	22,209,839	22,209,839	22,209,839	22,209,841	22,209,841	22,209,841	22,209,841	99.96	00	Kilometro	22,665	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
08P1170102 83962	Reventación Con Concreto Hidráulico - Servicios Básicos De La 1ra. Sur Puente, Entre Carapalá Y Villaflores Y Calle 3a. Oriente Sur (San Francisco)	15211020001 012909	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Obrero	Subsidio	0119	Fondo Regional	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	21,239,304	21,239,304	21,239,304	2036,360	2036,360	2036,360	2036,360	67.43	00	Otros	428,705	0.00	70.00	Financiera: La información financiera corresponde al primer trimestre del ejercicio 2017 / Física: La información físico-financiera corresponde al primer trimestre del ejercicio 2017 / Registro:
08P1170102 83962	Reventación Con Concreto Hidráulico - Servicios Básicos De La 1ra. Calle Poniente (Copainalá), Entre Avenida Tuxtla Y Periférico Sur Poniente (Copainalá)	15211020001 012980	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Obrero	Subsidio	0119	Fondo Regional	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	24,024,011	24,024,011	24,024,011	24,023,623	24,023,623	24,023,623	24,023,623	99.99	00	Otros	428,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al primer trimestre del ejercicio 2017 / Física: La información físico-financiera corresponde al primer trimestre del ejercicio 2017 / Registro:
08P1170102 83967	Modernización Y Ampliación Del Camino Xido Sibal - Cruce Río, Tramo: Km. 0.000 - Km. 0.500	15311020001 039018	Chiapas	Chimolú	Cobertura municipal	Subsidio	0119	Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	24,862,012	24,862,012	24,862,012	24,859,199	24,859,199	24,859,199	24,859,199	99.86	00	Kilometro	225,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 914

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Rescudo (Multigrado)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
0800050302	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	11337700020 11002000103 3002	Chiapas	Cobertura Estatal	Cobertura Municipal	Subsidio		0204 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
0801617010 839677	Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diferentes Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas	15221403801 112805	Chiapas	San Cristóbal De Las Casas	San Cristóbal De Las Casas	Urbano	Subsidio	0118 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2016	\$2,784,747	\$2,784,747	\$2,784,747	\$2,784,747	\$2,784,744	\$2,784,744	\$2,784,744	100.00	00	Otros	232,461	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al presupuesto del ejercicio 2017 / Física: La información financiera corresponde al presupuesto del ejercicio 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0801617010 839702	Construcción Del Camino E.C. (Ochocero El Cortés) - Sa Tzucub, Tramo Km. 0 000 - Km. 1 500	15351100001 030803	Chiapas	Ochucub	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2016	\$5,229,142								0.00		Kilómetro	45,511	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
0801617010 839704	Construcción Del Camino E.C. (Ochocero El Cortés) - Panabtsicub, Tramo Km. 0 000 - Km. 1 500	15351100001 030804	Chiapas	Ochucub	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2016	\$5,565,659	\$5,565,659	\$5,565,659	\$5,565,634	\$5,565,634	\$5,543,134	\$5,543,134	99.60	00	Kilómetro	45,511	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0801617010 839711	Pavimentación De La Avenida Obregon Sur Del E.C. Carretera Comandante En La Calle Medico Oca. (Tramo Km 0 000 Al Km.1 500)	15221403801 112806	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2016	\$3,939,906	\$3,939,904	\$3,939,904	\$3,939,722	\$3,939,722	\$3,939,722	\$3,939,722	100.00	00	Otros	42,105	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al presupuesto del ejercicio 2017 / Física: La información financiera corresponde al presupuesto del ejercicio 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0801617010 839729	Construcción Del Camino Ochucub - El Mash (1 500) Tramo Km. 0 000 - Km. 1 500	15351100001 030803	Chiapas	Ochucub	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2016	\$5,428,768								0.00		Kilómetro	45,511	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
0801617010 839748	Construcción Del Camino: Espacio Abierto - San Agustín, Tramo: Km. 0 - Km. 1 500	15351100001 030804	Chiapas	Santo de Agua	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2016	\$5,284,393	\$5,284,393	\$5,284,393	\$5,284,384	\$5,284,384	\$5,280,354	\$5,280,354	99.92	00	Kilómetro	62,518	0.00	100.00	Financiera: / Física: Conclusión / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0801617010 839762	Construcción Del Camino: San Lucas San José Buenavista, Tramo: Km. 0 000 - Km.1 500	15351100001 030803	Chiapas	San Lucas	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2016	\$5,657,464	\$5,657,464	\$5,657,464	\$5,657,174	\$5,657,374	\$5,621,870	\$5,621,870	99.37	00	Kilómetro	7,524	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0801617010 839765	Construcción Del Camino: Buenos Aires Honduras, Tramo: Km. 0 000 Al Km.1 500	15351100001 030804	Chiapas	Siltepec	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2016	\$5,753,349								0.00		Kilómetro	41,032	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
0801617010 839767	Construcción Del Camino: El Guayabal Cruz De Piedra, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	15351100001 030806	Chiapas	Siltepec	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2016	\$5,557,489								0.00		Kilómetro	41,032	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
0801617010 839769	Construcción Del Camino: El Parralillo Monte Belis (Panzacón), Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	15351100001 030807	Chiapas	Siltepec	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2016	\$6,040,246								0.00		Kilómetro	41,032	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
0801617010 839770	Construcción Del Camino: Las Galeras Villa Nueva, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	15351100001 030806	Chiapas	Siltepec	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2016	\$5,098,640	\$5,098,640	\$5,098,640	\$5,098,190	\$5,098,590	\$5,098,590	\$5,098,590	100.00	00	Kilómetro	41,032	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0801617010 839773	Construcción Del Camino: San Rafael - El Danta, Ocosingo Victoria Tl, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	15351100001 030806	Chiapas	Simojovel	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2016	\$5,725,223								0.00		Kilómetro	47,228	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
0801617010 839779	Construcción Del Puente Vehicular Sobre El Río Guadalupe De 20.00 M.L. Del Camino: Simojovel - Ejido La Piedad En El Km. 4 495.50.	15351100001 030807	Chiapas	Simojovel	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2016	\$4,737,293	\$4,737,293	\$4,737,293	\$4,737,293	\$4,737,293	\$4,708,351	\$4,708,351	99.39	00	Metros lineales	47,228	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0801617010 839782	Construcción Del Camino: Nueva Amatenza - Compañero Enriquez, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500	15351100001 030805	Chiapas	Tapachula	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2016	\$3,934,770	\$3,934,770	\$3,934,770	\$3,934,770	\$3,934,770	\$3,933,050	\$3,933,050	99.96	00	Kilómetro	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0801617010 839783	Modernización Y Ampliación Del Camino: Ejido Progreso - Puente Chugal Nuevo, Tramo Km. 2 000 Al Km. 4 099.25	15351100001 030805	Chiapas	Tapachula	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2016	\$9,062,873	\$9,062,873	\$9,062,873	\$9,062,823	\$9,062,823	\$9,056,692	\$9,056,692	99.93	00	Kilómetro	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0801617010 839785	Modernización De La Carretera: Tuxtla Bichón - Villaflores, Tramo: Km. 0 000 - Km. 70 500, Subtramo: Villaflores - Villaflores, Del Km. 38 000 Al Km. 50 000	15351100001 030802	Chiapas	Villaflores	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2016	\$76,185,820	\$76,185,820	\$76,185,820	\$76,049,173	\$76,044,058	\$75,966,015	\$75,966,015	99.71	00	Kilómetro	107,961	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0801617010 839786	Reconstrucción Del Puente "San Lucas" De 60.0 M, Ubicado En El Km. 54 550 Del Camino Ocosingo - Villaflores	15351100001 030804	Chiapas	Villaflores	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2016	\$13,275,195	\$13,275,195	\$13,275,195	\$13,275,023	\$13,275,023	\$12,633,645	\$12,633,645	95.17	00	Metros lineales	107,961	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0801617010 839798	Construcción Del Camino (E.C. Simocacán - Nueva Nacionalidad) Del La Selva, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500	15351100001 030842	Chiapas	Simocacán	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2016	\$5,860,628	\$5,860,628	\$5,860,628	\$5,860,628	\$5,860,628	\$5,750,528	\$5,750,528	98.21	00	Kilómetro	41,771	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0801617010 839803	Construcción Del Camino: Juncal - Pasail, Tramo: K.M. 0 000 - Km. 1 500	15351100001 030804	Chiapas	Simocacán	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2016	\$5,763,237	\$5,763,237	\$5,763,237	\$5,763,181	\$5,763,181	\$5,678,025	\$5,678,025	98.34	00	Kilómetro	41,771	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0801617010 839806	Modernización De La Carretera: E.C. San Juan Obispo - San Cristóbal De Las Casas - Simocacán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 816	15351100001 030803	Chiapas	Simocacán	Cobertura Municipal	Subsidio		0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2016	\$4,661,860	\$4,661,860	\$4,661,860	\$4,661,834	\$4,661,834	\$4,630,484	\$4,630,484	99.76	00	Kilómetro	41,771	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0801617010 840449	Construcción De Obras Inducidas Del Corredor Urbano De La Zona Metropolitana Y Ampliación Del Libramiento Norte Y Libramiento Sur Al Rescate 28 De Agosto	Fondo Metropolitano 2016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$48,478,784	\$48,478,784	\$48,478,784	\$48,257,682	\$48,257,682	\$48,257,682	\$48,257,682	99.54	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro a la TROPIC la cantidad de \$17,823.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0801617010 840734	Mejoramiento De La Laguna Urbana Del Polígono Bellavista Compañero	Fondo Metropolitano 2016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	\$23,418,290	\$23,418,290	\$23,418,290	\$23,300,252	\$23,300,252	\$23,300,252	\$23,300,252	99.50	00	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: Se reintegro a la TROPIC la cantidad de \$9,437.10 / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0801617010 852195	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	101	Chiapas	Soala	Soala	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal Constitucional	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 914

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones								
								Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Multigrado)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CRP00150102	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	11207700020 11001000103 3002	Chiapas	Cobertura Estatal	Cobertura municipal	Subsidio		024 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	1-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CRP01170202	Mejoramiento Del Camino E.C. (Juárez - Ostuncán) Km. Juan Del Saltillo - Sayulá, Tramo Km. 0 000 - 038002	15311020301 038002	Chiapas	Ostuncán	Cobertura municipal	Subsidio		003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,788,022								0.00			0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.		
CRP01170202	Mejoramiento Del Camino E.C. (Rumbo Nichilicón - Río De Ayala) - San Antonio Sac - Playa Larga - San Antonio Loma Bonita, Tramo Km. 0 000 - Km. 18 000	15311020301 038002	Chiapas	Ostuncán	Cobertura municipal	Subsidio		003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,700,968								0.00			0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.		
CRP01170202	Mejoramiento Del Camino E.C. (Rumbo Nichilicón - Río De Ayala) - San Antonio Sac - Copano, Tramo Km. 0 100 - Km. 18 000	15311020301 038002	Chiapas	Ostuncán	Cobertura municipal	Subsidio		003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,994,530								0.00			0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.		
CRP01170202	Mejoramiento Del Camino E.C. (Rumbo Nichilicón - Río De Ayala) - San Antonio Sac - Laguna Arriba - San Miguel, Tramo Km. 0 000 - Km. 8 500	15311020301 038001	Chiapas	Ostuncán	Cobertura municipal	Subsidio		003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,534,753								0.00			0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.		
CRP01170202	Construcción Del Camino: Santa Martha "El Cacahuy" - Abasco (Guatemala) Dominguez, Tramo Km. 0 000 Al Km. 1 000	15311020001 038012	Chiapas	Moguel de Comillas	Cobertura municipal	Subsidio		019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$12,978,500	\$12,978,500	\$12,978,500	\$12,978,500	\$12,978,500	\$12,978,500	\$12,978,500	100.00	00	0	11,143	0.00	100.00	Financiera: / Físico: Terminado / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.		
CRP01170202	Rehabilitación Y Ampliación Del Camino: Río - El Cacahuy, Tramo Km. 0 000 Al Km. 23 802.65	15311020001 038019	Chiapas	Mopanepec	Cobertura municipal	Subsidio		010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,787,090	\$1,787,090	\$1,787,090	\$1,787,090	\$1,787,090	\$1,787,090	\$1,787,090	100.00	00	0	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.		
CRP01170202	Rehabilitación De La Calle Miguel Hidalgo Con Concreto Misto 8to. Etapa	REMD-2017-	Chiapas	Piñoncillo	Proteupen	Rural	Subsidio	003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PIÑONCILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$149,507	\$149,507	\$149,507	\$149,507	\$149,507	\$149,507	\$149,507	100.00	00	0	Metros lineales	833	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE FIDUCIARIOS 2017 Y SE REPORTA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. / SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CRP01170202	Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias En La Calle Benito Juárez	REMD-2017-	Chiapas	Piñoncillo	Piñoncillo	Urbano	Subsidio	003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PIÑONCILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$177,041	\$177,041	\$177,041	\$177,041	\$177,041	\$177,041	\$177,041	100.00	00	0	Metros lineales	14,232	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE FIDUCIARIOS 2017 Y SE REPORTA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. / SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CRP01170202	Mejoramiento De Camino Píñoncillo-Casación Sogrio -Juárez, Tramo Km 0 000 Al Km 18 000 (T.A.)	15311020301 038014	Chiapas	Juárez	Cobertura municipal	Subsidio		003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,694,353	\$2,694,353	\$2,694,353	\$2,692,939	\$2,692,939	\$2,692,939	\$2,692,939	99.95	00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: Terminado / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.		
CRP01170202	RECON - Construcción De Acceso Principal De La Universidad Intercultural De Chiapas	11207700020 03000010010 002-0933A	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Subsidio	012 Promoción y conservación del Patrimonio Cultural	48-Cultura	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,418,308	\$2,418,308	\$2,418,308	\$2,418,308	\$2,418,308	\$2,418,308	\$2,418,308	\$2,418,308	100.00	00	0	Metros Cuadrados	1,065	0.00	100.00	Financiera: / Físico: Terminada / Registro: Meta: Construcción de acceso principal con caseta de vigilancia, acceso vehicular y demolición de caseta.
CRP01170202	RECON - Construcción De Laboratorio De Medicina De Laboratorio De Medicina De la Universidad Intercultural De Chiapas	11207700020 02001101030 002-0933A	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Subsidio	012 Promoción y conservación del Patrimonio Cultural	48-Cultura	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,581,694	\$3,581,694	\$3,581,694	\$3,581,694	\$3,581,694	\$3,581,694	\$3,581,694	\$3,581,694	100.00	00	0	Metros Cuadrados	1,065	0.00	100.00	Financiera: / Físico: Terminado / Registro: Meta: Remodelación edificio de Laboratorio de medicina
CRP01170202	Mejoramiento De Agua Potable	28001	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidio	003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$260,488	\$260,488	\$260,488	\$260,488	\$174,540	\$174,540	\$174,540	67.01	00	0	Metros lineales	7,286	0.00	0.54	Financiera: la obra se encuentra en proceso. / Físico: la obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso	
CRP01170402	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Comunidad De Gracia A Dios En El Municipio De Cintalapa.	11221807002 030018	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Subsidio		004 Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,746	\$3,746	\$3,746	\$3,746	\$3,746	\$3,746	\$3,746	\$3,746	100.00	00	0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: Terminado / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CRP1160402	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Av. Central, Col 10 De Abril	01	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,760,766	\$1,760,766	\$1,760,766	\$1,760,766	\$1,760,766	\$1,760,766	\$1,760,766	\$1,760,766	100.00	00	0	Metros Cuadrados	860	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CRP1160402	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Diagonal Privada Las Minas 11	02	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$794,414	\$794,414	\$794,414	\$794,414	\$794,414	\$794,414	\$794,414	\$794,414	100.00	00	0	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00	Financiera: / Físico: Terminado / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CRP1160402	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Diagonal Privada Las Minas Y Diagonal Las Minas	03	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$320,581	\$320,581	\$320,581	\$320,581	\$320,581	\$320,581	\$320,581	\$320,581	100.00	00	0	Metros Cuadrados	297	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CRP1160402	Construcción De Drenaje Sanitario Barrio La Gracia II	04	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,116,227	\$2,116,227	\$2,116,227	\$2,116,227	\$2,116,227	\$2,116,227	\$2,116,227	\$2,116,227	100.00	00	0	Metros Cuadrados	318	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CRP1160402	Construcción De Bordo Perimetral (Escuela Primaria Del Estado Miguel Hidalgo Y Costilla)	001	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Subsidio	002 Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CRP1160402	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	97001	Chiapas	Juárez	Barrio Belisario Dominguez	Rural	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CRP1170102	Construir El Hospital General De Tapachula	11208400101 01001000000 00300000001	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidio		003 Seguro Popular	10-Salud	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2017	\$46,765,848	\$224,166,532	\$224,166,532	\$208,716,699	\$208,716,699	\$167,504,811	\$167,504,811	\$167,504,811	74.72	00	0	Otros	365,025	0.00	96.25	Financiera: / Físico: El proyecto concluyó satisfactoriamente / Registro: Cierre 2017
CRP1170102	Mejoramiento De Carretera (Acceso Al Siglo 1)	362800026	Chiapas	Ostuncán	Politas el Nico	Rural	Subsidio	003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUNCAN CHIAPAS.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CRP1170102	Mejoramiento De Redeno Sanitario	362800030	Chiapas	Ostuncán	Nuevo Nichilicón	Rural	Subsidio	003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUNCAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CRP1170102	Rehabilitación Del Camino Rural En Tramo Atilaco	REMD03	Chiapas	Juárez	Sanjosep Ito. Sanjosep (Sanjosep)	Rural	Subsidio	003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$746,752	\$746,752	\$746,752	\$746,752	\$403,448	\$403,448	\$403,448	\$403,448	54.17	00	0	Kilómetro	587	0.00	4.80	Financiera: la obra se encuentra en proceso / Físico: la obra se encuentra en proceso
CRP1170102	Construcción Del Organizador La. Etapa	711046200700 049	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Subsidio	126 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Público	21-Turismo	Secretaría de Turismo México	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$14,050,000	\$14,050,238	\$14,050,238	\$14,050,448	\$14,050,448	\$6,336,793	\$6,336,793	\$6,336,793	99.43	00	0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS CONCLUIDAS DE AVANCE A LO PROGRAMADO. / Registro: El avance físico - financiero fue el considerado para el cierre de la Cuenta Pública Estatal 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CRP1170102	126 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Público	711046200700 0197	Chiapas	Tuxtla	Manuel Ávila Camacho (Paseo Dorado)	Rural	Subsidio	126 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Público	21-Turismo	Secretaría de Turismo México	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,498,700	\$4,498,700	\$4,498,700	\$2,551,420	\$2,551,420	99.97	00	0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS CONCLUIDAS DE AVANCE A LO PROGRAMADO. / Registro: El avance físico - financiero fue el considerado para el cierre de la Cuenta Pública Estatal 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CRP1170102	Red Nacional De Telecomunicaciones	001	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidio	007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	M. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	Seguridad	En Ejecución	2017	\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$305,853	\$305,853	\$305,853	\$305,853	94.40	00	0	Equipamiento	142	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: El Seguro No ejerció por la cantidad de \$ 26,141.46, se realizó la validación de un proyecto: Red Nacional de Telecomunicaciones (Adquisición de Radio) - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CRP1170102	Fortalecimiento De Programas Operativos De Las Instituciones Municipales De Seguridad Pública	01	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidio	007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	M. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,956,000	\$1,956,000	\$1,956,000	\$1,956,000	\$1,428,238	\$1,428,238	\$1,428,238	\$1,428,238	73.02	00	0	Equipo de seguridad	142	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: El Seguro No ejerció por la cantidad de \$ 517,761.99, se ejerció un nuevo proyecto validado: Fortalecimiento de los Equipos de Seguridad de las Instituciones Municipales de Seguridad (Adquisición de Vehículos) - SISTEMA Para el siguiente nivel.

Total: 914

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convento	Ramo					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Múltiplo)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OP00150302	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	11320700020 1100200010 3002	Chiapas	Cobertura Estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	1-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017								0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OP17170105 83884	Fortalecimiento De Programas Institucionales De Las Instituciones Municipales De Seguridad	34	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Órbano	0007 Subsidio en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,915,738	\$2,915,738	\$2,915,738	\$2,915,738	\$2,915,738	\$2,915,738	100.00	00	Equipo de seguridad	142	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El saldo sobrante de \$ 0.22, se ejerció en la validación del proyecto; Del Dictamen de Telcomunicación y Regulación de Radios - SISTEMA - Para el siguiente nivel.	
OP17170105 83667	Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Pública	35	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Órbano	0007 Subsidio en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,758,040	\$1,758,040	\$1,758,040	\$1,758,040	\$1,671,900	\$1,671,900	95.10	00	Equipo de seguridad	142	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El Reporte No se ejerció por la cantidad de \$1,130.00, en virtud de la validación de un proyecto; Del Nacional de Telcomunicación y Regulación de Radios - SISTEMA - Para el siguiente nivel.	
OP17170105 83869	Promoción Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	36	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Órbano	0007 Subsidio en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Equipo de seguridad	142	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA - Para el siguiente nivel.	
OP17170105 83936	Construcción Del Camino: Aldama Chivit, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 300	15351008001 030800	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,386,004							0.00		Kilometro	5,265	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA - Para el siguiente nivel.
OP17170105 84179	Construcción De 75 Cuartos Adicionales	7206-33	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Órbano	0273 Programa de Infraestructura	16-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZÁBAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OP17170105 84108	Construcción De Calles Con Concreto Pavimentado En La Manzanera Piedra Parada.	205	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Piedra Parada	Rural	0102 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,461,468	\$1,461,468	\$1,461,468	\$1,461,468	\$1,461,468	\$1,461,468	100.00	00	Metros	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OP17170105 85166	Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Política	17001	Chiapas	Comité de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidio	0007 Subsidio en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: REMANENTE FINANCIERO 28,853.20 / Física / Registro: LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO DE \$ 10,000,000.00 HA RESULTADO FINANCIERO DE 28,853.20 HACIENDO UN TOTAL DE 10,028,853.20 - SISTEMA - Para el siguiente nivel.	
OP17170105 85245	Mejora De Condiciones Salidas Urbano-Hidrocarburos 2017	0200-0020	Chiapas	Reforma	Reforma	Órbano	0003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,300,000	\$1,853,185	\$1,853,185	\$1,853,185	\$1,853,185	80.57	00	Metros cubicos	40,711	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRERA FUE REALIZADA EN SU TOTALIDAD AL 100 % CON RECURSOS DE AGOSTO/NOVIEMBRE 2017. / Física: ESTA OBRERA FUE REALIZADA EN SU TOTALIDAD AL 100 % POR EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2017. / Registro: ESTA OBRERA FUE REALIZADA EN SU TOTALIDAD AL 100 % Y SE ENCUENTRA OPERANDO ADECUADAMENTE. EL IMPORTE COMPLETO COMO RESULTADO DE EL ANÁLISIS DE REALIDAD DEL PRESUPUESTO FINAL, POR LO QUE SE PUEDE CONSIDERAR CANCELADA FINANCIERAMENTE AL 100 % - SISTEMA - Para el siguiente nivel.	
OP17170105 85450	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Red De Alumbrado Público	01	Chiapas	Sonapa	Cobertura municipal	Subsidio	0003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SONAPA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$46,992	\$46,992	\$46,992	\$46,992	\$46,992	\$46,992	100.00	00	Piezas	2,235	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OP17170105 85456	Mantenimiento De Alumbrado Público	01004	Chiapas	Jidree	Cobertura municipal	Subsidio	0003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$899,710	\$899,710	99.97	00	Piezas	7,390	0.00	0.37	Financiera: el proyecto se encuentra en proceso / Física: el proyecto se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso - SISTEMA - Para el siguiente nivel.	
OP17170105 86045	Fortalecimiento De 28 Centros De Asistencia Social Para La Atención A Población En Situación De Vulnerabilidad En El Estado De Chiapas	0-023-01-931 0001	Chiapas	Orizaba	Cobertura municipal	Subsidio	0272 Apoyo para la producción de las personas en estado de necesidad	16-Salud	SISTEMA DIF-CHIAPAS	Saludencia Social	En Ejecución	2017	\$108,298	\$108,298	\$108,298	\$108,298	\$108,298	\$108,298	100.00	00	Otros	61	0.00	100.00	Financiera: se concluyó con el equipamiento, rehabilitación y construcción de los centros de asistencia social, / Física: se concluyó con el equipamiento, rehabilitación y construcción de los centros de asistencia social. / Registro: Para el siguiente nivel.	
OP17170105 86074	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (4a. Etapa)	02213103303 0308029	Chiapas	Villa Corzo	Cobertura municipal	Subsidio	0102 Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,153,264	\$11,153,264	\$11,153,264	\$10,963,100	\$10,963,100	\$10,192,640	91.39	00	Otros	6,830	0.00	100.00	Financiera / Física: Proyecto Terminado / Registro: SISTEMA - Para el siguiente nivel.	
OP17170105 86085	Mantenimiento Del Camino E.C. (Estacionamiento - Tapa - José Domingo Colesio, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 260	15351003901 0308027	Chiapas	Riobueno	Cobertura municipal	Subsidio	0003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,707,103							0.00		Kilometro	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA - Para el siguiente nivel.
OP17170105 86097	Mantenimiento Del Camino E.C. (Estacionamiento Límite Orizaba - Aldama, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 000	15351003901 0308037	Chiapas	Reforma	Cobertura municipal	Subsidio	0003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,488,700							0.00		Kilometro	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA - Para el siguiente nivel.
OP17170105 86099	Mantenimiento Del Camino E.C. (Manzanera Aldama - Benavides 1da. Sección, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 000	15351003901 0308037	Chiapas	Reforma	Cobertura municipal	Subsidio	0003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,489,858							0.00		Kilometro	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA - Para el siguiente nivel.
OP17170105 86092	Mantenimiento Del Camino E.C. (Manzanera Aldama - Benavides 2da. Sección, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 000	15351003901 0308037	Chiapas	Reforma	Cobertura municipal	Subsidio	0003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,275,070							0.00		Kilometro	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA - Para el siguiente nivel.
OP17170105 86095	Mantenimiento Del Camino E.C. (Manzanera Aldama - Benavides 3da. Sección - Ciudad de Chiapa de Corzo, Municipio de Chiapa de Corzo	15351003901 0308035	Chiapas	Reforma	Cobertura municipal	Subsidio	0003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,833,185							0.00		Kilometro	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA - Para el siguiente nivel.
OP17170105 86098	Mantenimiento Del Camino Esperanza, Tramo Km. 0 000 Al Km. 16 000 (T.A.)	15351003901 0308032	Chiapas	Sonapa	Cobertura municipal	Subsidio	0003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,040,341							0.00		Kilometro	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA - Para el siguiente nivel.
OP17170105 86099	Construcción De Galería Filtrante Y Línea De conducción Cauahut En La Ciudad De Chiapa de Corzo, Municipio De Chiapa de Corzo	02213103701 0308071	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$368,693	\$368,693	\$368,693	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	68,517	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA - Para el siguiente nivel.
OP17170105 86042	Construcción De Planta De Tratamiento De Magastepac	02213103303 0308060	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OP17170105 86045	Construcción Del Camino (Juchitán - Camino Grande (Las Lantitas) - Camino Grande Benavides, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500	15351008001 0308117	Chiapas	Simojovel	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,699,544	\$5,699,544	\$5,699,544	\$5,699,140	\$5,699,140	\$5,699,140	99.99	00	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Física: Terminado / Registro: SISTEMA - Para el siguiente nivel.	
OP17170105 86046	Construcción Del Camino E.C. (San Vicente La Realita - Sanvicente) Santa Cruz Totolá; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 300	15351008001 0308114	Chiapas	Sanvicente	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,113,981	\$5,113,981	\$5,113,981	\$5,073,210	\$5,073,210	\$5,071,268	99.17	00	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Física: Terminado / Registro: SISTEMA - Para el siguiente nivel.	
OP17170105 86090	Construcción Del Camino (Templina - Nuevo Amén, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 800	15351008001 0308113	Chiapas	Totolá	Cobertura municipal	Subsidio	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,442,076	\$5,442,076	\$5,442,076	\$5,441,891	\$5,441,891	\$5,441,891	100.00	00	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Física: Terminado / Registro: SISTEMA - Para el siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 914

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Múltiplo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CDP00150302	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	11217070020 11001000103 002	Chiapas	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Municipal	Subsidio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura educativa	1-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CDP1170205 881314	Reconstrucción del Centro Educativo "Monterrey - Bezuilvilas, Tramo Km. 3 000 - Km. 4 100 (T.V.A.)"	13311802901 030002	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Mixta	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$654,513	\$665,613	\$665,613	\$665,613	\$665,613	\$643,428	\$643,428	96.67	00	Kilómetro	36,933	0.00	100.00	Financiera / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CDP1170205 881319	Rehabilitación del Sistema de Bombeo de Bombas, Agua Potable e Instalación Eléctrica, Comitan de Domínguez	02231021001 010180	Chiapas	Comitan de Domínguez	Comitan de Domínguez	Municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Mixta	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,041,423	\$3,041,423	\$3,041,423	\$3,041,423	\$3,041,423	\$3,034,363	\$3,034,363	99.77	00	Otros	87,537	0.00	100.00	Financiera / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CDP1170205 881370	Permanencia Con Concreto Hidráulico Tramo El Baranco-Sona Arqueológica No. 1.00 Al Km. 7.00	01	Chiapas	Palenque	El Baranco	Rural	Subsidio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museo)	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,070,622	\$2,070,622	\$2,070,622	\$2,070,622	\$2,070,622	\$2,070,622	\$2,070,622	100.00	00	Metros Cuadrados	788	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CDP1170205 881374	Requisición de Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado De Chiapas	0-023-01-A31- 0003	Chiapas	Comitan de Domínguez	Comitan de Domínguez	Municipal	Subsidio	0019 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	13-Salud	SISTEMA CIF-CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	100.00	00	Equipamiento	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP1170205 884012	Requisición de Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado De Chiapas	0-023-01-A31- 0001	Chiapas	Motozintla	Motozintla	Municipal	Subsidio	0019 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	13-Salud	SISTEMA CIF-CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	100.00	00	Equipamiento	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP1170205 884050	Requisición de Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado De Chiapas	0-023-01-A31- 0003	Chiapas	Cosajung	Cosajung	Municipal	Subsidio	0019 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	13-Salud	SISTEMA CIF-CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	100.00	00	Equipamiento	20	0.00	100.00	Financiera: se concluyó con el equipamiento de las unidades básicas de rehabilitación / Física: se concluyó con el equipamiento de las unidades básicas de rehabilitación / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP1170205 884061	Requisición de Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado De Chiapas	0-023-01-A31- 0003	Chiapas	Palenque	Palenque	Municipal	Subsidio	0019 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	13-Salud	SISTEMA CIF-CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	100.00	00	Equipamiento	20	0.00	100.00	Financiera: se concluyó con el equipamiento de las unidades básicas de rehabilitación / Física: se concluyó con el equipamiento de las unidades básicas de rehabilitación / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP1170205 884067	Requisición de Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado De Chiapas	0-023-01-A31- 0003	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Municipal	Subsidio	0019 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	13-Salud	SISTEMA CIF-CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	100.00	00	Equipamiento	20	0.00	100.00	Financiera: se concluyó con el equipamiento de las unidades básicas de rehabilitación / Física: se concluyó con el equipamiento de las unidades básicas de rehabilitación / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP1170205 884090	Requisición de Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado De Chiapas	0-023-01-A31- 0003	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Municipal	Subsidio	0019 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	13-Salud	SISTEMA CIF- CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	100.00	00	Equipamiento	20	0.00	100.00	Financiera: se concluyó con el equipamiento de las unidades básicas de rehabilitación / Física: se concluyó con el equipamiento de las unidades básicas de rehabilitación / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP1170205 884105	Requisición de Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado De Chiapas	0-023-01-A31- 0003	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Municipal	Subsidio	0019 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	13-Salud	SISTEMA CIF-CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	\$141,483	100.00	00	Equipamiento	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP1170205 884121	Requisición de Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado De Chiapas	11008090208 0003	Chiapas	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Municipal	Subsidio	0216 Apoyo para el desarrollo forestal sustentable	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente e Infraestructura	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,286,800	\$3,286,800	\$3,286,800	\$3,286,800	\$3,286,800	\$3,286,800	\$3,286,800	\$3,286,800	100.00	00	Hectarea	70,000	0.00	100.00	Financiera: Proyecto de Inversión Terminado en 100% Financiamiento. / Física: Proyecto de Inversión Al 100% Financiamiento. / Registro: El Proyecto de Inversión tiene un avance financiero al 100%. El avance físico está al 100%, es decir, la superficie inscrita fue de 2,210 hectáreas, se realizaron 61 Monitoreos, además, 28 kilómetros lineales de apertura de brechas y 26.13 kilómetros lineales de mantenimiento de brechas, y 7.9 kilómetros lineales de líneas nuevas. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP1170205 884441	Construcción Del Centro De Justicia Para Las Mujeres En Tapachula.	0111 408 4 14 121 014 01 914 001 081	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Municipal	Subsidio	0019 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	4-Gobernación	Escuela General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,901,663	\$9,901,663	99.02	00	Otros	189,422	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Al cuarto trimestre de 2017, la diferencia de \$96,334.86 con respecto al presupuesto, se debe a que hasta posterior al pago de Impuesto del 15 para beneficio social (entre el cuarto trimestre de la obra) y 28 meses contados del 6° bimestre del 2017. Así mismo, el avance de la obra (obra) consistió en la primer etapa de construcción del Centro de Justicia para las Mujeres en Tapachula. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CDP1170205 884816	Fortalecimiento De 28 Centros de Atención Social Para La Atención A Personas En Situación De Vulnerabilidad En El Estado	0-023-01-931- 0003	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Municipal	Subsidio	1272 Apoyo para la atención de las personas en estado de necesidad	13-Salud	SISTEMA CIF-CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$656,957	\$656,957	\$656,957	\$656,957	\$656,957	\$656,957	\$656,957	\$656,957	100.00	00	Otros	2,114	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP1170205 884876	Fortalecimiento De 28 Centros de Atención Social Para La Atención A Personas En Situación De Vulnerabilidad En El Estado	0-023-01-931- 0003	Chiapas	San Carlos	San Carlos	Municipal	Subsidio	1272 Apoyo para la atención de las personas en estado de necesidad	13-Salud	SISTEMA CIF-CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$834,413	\$834,413	\$834,413	\$834,413	\$834,413	\$834,413	\$834,413	\$834,413	100.00	00	Otros	476	0.00	100.00	Financiera: se concluyó con el equipamiento, construcción y rehabilitación de los centros de asistencia social / Física: se concluyó con el equipamiento, construcción y rehabilitación de los centros de asistencia social / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP1170205 885012	Banta de Camón Para Traslado Y Organización Final De Los Residuos Sólidos	01061	Chiapas	Jiutepec	Jiutepec	Municipal	Subsidio	0026 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUITEPEC CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,069,752	\$1,069,752	\$1,069,752	\$1,069,752	\$975,368	\$975,368	\$975,368	\$975,368	81.85	00	Otros	7,286	0.00	81.00	Financiera: La acción se encuentra en proceso / Física: la acción se encuentra en proceso / Registro: La acción se encuentra en proceso. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP1170205 885769	Transferencia De Tecnología (Capacitación) Del Nivel Básico	063711004602 020001019	Chiapas	Comitan de Domínguez	Comitan de Domínguez	Municipal	Subsidio	0248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Turismo	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$117,667	\$117,667	\$117,667	\$114,227	\$114,227	\$114,227	\$114,227	\$114,227	97.08	00	Otros	70	0.00	100.00	Financiera / Física: Cursos impartidos de acuerdo a lo programado. / Registro: El avance físico - Financiero fue el considerado para el cierre de la Cuenta Pública Estatal 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP1170205 885777	Transferencia De Tecnología (Capacitación)	063711004602 020001027	Chiapas	Chiapas de Corzo	Chiapas de Corzo	Municipal	Subsidio	0248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Turismo	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$128,164	\$128,164	\$128,164	\$128,164	\$128,164	87.19	00	Otros	85	0.00	100.00	Financiera / Física: Cursos impartidos de acuerdo a lo programado. / Registro: El avance físico - Financiero fue el considerado para el cierre de la Cuenta Pública Estatal 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP1170205 885805	Transferencia De Tecnología (Capacitación)	063711004602 020001065	Chiapas	Palenque	Palenque	Municipal	Subsidio	0248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Turismo	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$117,667	\$117,667	\$117,667	\$114,227	\$114,227	\$114,227	\$114,227	\$114,227	97.08	00	Otros	70	0.00	100.00	Financiera / Física: Cursos impartidos de acuerdo a lo programado. / Registro: El avance físico - Financiero fue el considerado para el cierre de la Cuenta Pública Estatal 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP1170205 885927	Transferencia De Tecnología (Capacitación)	063711004602 020001078	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Municipal	Subsidio	0248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Turismo	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$117,667	\$117,667	\$117,667	\$114,227	\$114,227	\$114,227	\$114,227	\$114,227	97.08	00	Otros	70	0.00	100.00	Financiera / Física: Cursos impartidos de acuerdo a lo programado. / Registro: El avance físico - Financiero fue el considerado para el cierre de la Cuenta Pública Estatal 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP1170205 886186	Agua Limpia	06212107002 030001	Chiapas	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Municipal	Subsidio	0274 Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,511,000	00	00	00	00	00	00	0.00	00	Otros	21,165,268	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: No hubo contraparte estatal para el programa conexión de cuencas por lo que no se cumplió al 100% de la meta.	
CDP1170205 886206	Conexión De Cuencas	07212107002 030003	Chiapas	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Municipal	Subsidio	0019 Programa de desarrollo organizacional de los Comités de Cuencas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,030,000	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,090,000	27.04	00	Otros	1,871,256	0.00	26.97	Financiera / Física / Registro: No hubo contraparte estatal para el programa conexión de cuencas por lo que no se cumplió al 100% de la meta.
CDP1170205 886701	Requisición De Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado De Chiapas	11210840231 00101005009 0300032016	Chiapas	San Carlos	San Carlos	Municipal	Subsidio	0090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2017	\$1,131,000	\$1,131,000	\$1,131,000	\$468,300	\$468,300	\$468,300	\$468,300	\$468,300	41.42	00	Estudio de preinversión	3,382,083	0.00	100.00	Financiera / Física: El proyecto concluyó satisfactoriamente / Registro: Cierre 2017
CDP1170205 886702	Requisición De Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado De Chiapas	11210840231 00101005009 0300032016	Chiapas	Comitan de Domínguez	Comitan de Domínguez	Municipal	Subsidio	0090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2017	\$1,247,000	\$1,247,000	\$1,247,000	\$376,107	\$376,107	\$376,107	\$376,107	\$376,107	30.19	00	Estudio de preinversión	163,024	0.00	100.00	Financiera / Física: El proyecto concluyó satisfactoriamente / Registro: Cierre 2017
CDP1170205 886708	Requisición De Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado De Chiapas	11210840231 00101005009 0300032016	Chiapas	Palenque	Palenque	Municipal	Subsidio	0090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de Salud.	Salud	En Ejecución	2017	\$1,247,000	\$1,247,000	\$1,247,000	\$522,300	\$522,300	\$522,300	\$522,300	\$522,300	41.90	00	Estudio de preinversión	125,803	0.00	100.00	Financiera / Física: El proyecto concluyó satisfactoriamente. / Registro: Cierre 2017
CDP1170205 886888	178001.- Construcción Del Edificio De Atención De La Universidad Tecnológica De La Selva.	01207090029 03001010110 001-19337	Chiapas	Cosajung	Cosajung	Ubano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$24,975,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$23,044,222	\$24,944,604	\$24,944,604	\$24,944,604	\$24,944,604	96.18	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta:Construcción Del Edificio de rectoría.
CDP1170205 886928	Programa de Alimento Público Para Las Principales Ciudades Del Estado De Chiapas	2141003901A0 0000	Chiapas	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de Desarrollo de Emergias del Estado de Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$69,229,979	\$69,229,979	\$69,229,979	\$69,229,979	\$69,229,979	\$69,481,848	\$69,481,848	\$69,481,848	98.92	00	Luminaria	1,452,845	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: Meta: DEL PROYECTO SE HA ACUMULADO POR LA CANTIDAD DE \$180.00, Y PENDIENTE POR PAGAR \$10.00 CONFORME A LAS PROVISIONES DE OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CDP1170205 889101	Equipamiento De La Corporación De La Policía Municipal	01	Chiapas	Palenque	Palenque	Municipal	Subsidio	0007 Subsidio en materia de seguridad pública	4-Gobernación	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	00	Otros	111,850	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 914

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Millarado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SDP00150302	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	11337070020 1100200013002	Chiapas	Coahuila de Zaragoza	Coahuila municipal	Subsidio	Subsidio	0206 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	1-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SDP1170205 891215	Rehabilitación de Camino Rural En Zona Rural	81000-2017-7	Chiapas	Pichucalco	Melano Matamoros (ex. Sección A)	Rural	Subsidio	0101 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$319,212	\$319,212	\$319,212	\$319,212	\$319,212	\$319,212	\$319,212	100.00	00	Metros lineales	346	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE BIENCOMBUSTIBLES 2017 Y DE RESPUESTA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SDP1170205 891321	Rehabilitación de Camino Rural	81000-2017-7	Chiapas	Pichucalco	Pianzen Arriba (ex. Sección A (La Florida))	Rural	Subsidio	0101 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$259,459	\$259,459	\$259,459	\$259,459	\$259,459	\$259,459	\$259,459	100.00	00	Metros lineales	587	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE BIENCOMBUSTIBLES 2017 Y DE RESPUESTA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SDP1170205 891372	Libramiento Sur de Tuxtla Gutierrez Liberación Del Derecho De Vía Tramo III Y Entronqueamiento 3a Etapa	08	Chiapas	Coahuila de Zaragoza	Coahuila municipal	Subsidio	Subsidio	0007 Fondo Metropolitan	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal - Dirección de Patrimonio	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SDP1170205 894339	Profesionalización de Las Instituciones de Seguridad Pública.	1.7.1.-101-09-02-01-01-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila municipal	Subsidio	Subsidio	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,748,200	\$2,748,200	\$2,748,200	\$2,748,200	\$2,748,200	\$2,748,198	\$2,748,198	100.00	00	Otros	172	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Financiado con un saldo de \$14,411.00 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Policia. / Registro: Proyecto Financiado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SDP1170205 894444	Fortalecimiento de Programas Posicionados de Las Instituciones Municipales de Seguridad Pública.	1.7.1.-101-09-03-06-01-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila municipal	Subsidio	Subsidio	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2017	\$19,785,000	\$19,785,000	\$19,785,000	\$19,785,000	\$19,785,000	\$19,769,831	\$19,769,831	99.92	00	Otros	1,170	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Financiado con un Aborro Presupuestal de \$15,015.00 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Policia. / Registro: Proyecto Financiado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SDP1170205 894447	Desarrollo del Sistema de Justicia Penal.	1.7.1.-101-09-04-08-01-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila municipal	Subsidio	Subsidio	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,761,684	\$2,761,684	\$2,761,684	\$2,761,684	\$2,758,178	\$2,758,178	\$2,758,178	99.87	00	Otros	18	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Financiado con un Aborro Presupuestal de \$1,051.40 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Policia. / Registro: Proyecto Financiado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SDP1170205 894952	Red Nacional de Radiocomunicación.	1.7.1.-101-09-05-04-01-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila municipal	Subsidio	Subsidio	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2017	\$650,370	\$650,370	\$650,370	\$650,370	\$650,370	\$650,350	\$650,350	99.92	00	Otros	1,170	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Financiado con un Aborro Presupuestal de \$64,920.48 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Policia. / Registro: Proyecto Financiado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SDP1170205 894955	Sistema Nacional de Información (Base de Datos).	1.7.1.-101-09-06-01-01-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila municipal	Subsidio	Subsidio	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2017	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,343	\$260,343	99.21	00	Otros	1,170	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Financiado con un Aborro Presupuestal de \$4,653.00 / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Policia. / Registro: Proyecto Financiado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SDP1170205 894958	Construcción de Cancha de Juegos Múltiples Y Domo En Localidad Nueva Palestina - 569708	607008	Chiapas	Angel Albino Corzo	Nueva Palestina	Urbano	Subsidio	0102 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,538,462	\$1,521,539	\$1,521,539	\$1,521,139	\$1,521,539	\$1,521,539	\$1,400,000	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: pendiente al pago de concepto por falta de documentación por parte del contratista - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SDP1170205 894966	Construcción de Techo Estructural de 15 X 10 M en El Centro Escolar Secundaria Rafael Pascasio Semba Claves O'nechil - 313421	313421	Chiapas	Metapa	Coahuila municipal	Subsidio	Subsidio	0102 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,637,131	\$1,639,080	\$1,639,080	\$1,639,080	\$1,639,080	\$1,639,080	\$1,639,080	\$1,639,410	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: La obra ha cumplido las metas establecidas en proyecto. / Registro: La obra se concluyó en tiempo y forma como lo marca el contrato, concluyendo con todas las metas requeridas.
SDP1170205 894967	Reparación de Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle Estrella Sur y Calle Vial y Palma Real En La Colonia Las Palmas - 335487	1.7.1.-101-09-06-01-01-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila municipal	Subsidio	Subsidio	0102 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Obra Financada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170205 894968	Reparación de Calles Con Concreto Hidráulico de La Avenida La Sur Entre Calle 13a Oriente y Calle 13a Occidente, En La Colonia Tzucucumak - 302240	1.7.1.-101-09-06-01-01-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila municipal	Subsidio	Subsidio	0102 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,672,934	\$4,675,934	\$4,675,934	\$4,675,934	\$4,675,934	\$1,833,188	\$1,833,188	\$1,833,188	81.55	00	Metros Cuadrados		0.00	65.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170205 894979	Reparación de Calle Con Concreto Hidráulico Ubicado En La Calle De Poniente Sur Entre La Avenida Sur Poniente y Central Poniente - 606749	606749	Chiapas	Bochil	Coahuila municipal	Subsidio	Subsidio	0102 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE BOCHIL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$741,479	\$733,718	\$733,718	\$733,718	\$733,718	\$733,718	\$733,718	\$733,718	0.00	00	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN FORTALECIMIENTO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170205 897050	Aplicación de La Red de Agua Potable de La Cabecera Municipal, En El Municipio de Chapultenango, En El Estado de Chiapas - 509700	308900	Chiapas	Chapultenango	Coahuila municipal	Subsidio	Subsidio	0102 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,339,425	\$4,339,425	\$4,339,425	\$4,339,425	\$4,339,425	\$4,339,425	\$4,339,425	\$4,339,425	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100 % / Física: OBRA FINALIZADA / Registro:
SDP1170205 897062	Infraestructura Vial En El Municipio de Reforma, Del Estado De Chiapas // Fortalecimiento Con Concreto Hidráulico de Calles En La Col. Nueva Creación Sur, En La Cabecera Municipal de Reforma, Chiapas - 351388	351388	Chiapas	Reforma	Coahuila municipal	Subsidio	Subsidio	0102 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %, CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE Y OPERANDO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170205 897486	Construcción de Cancha de Juegos Múltiples Y Techo de La Esc. Primaria Bilingüe "Alfonso Herrera" Claves O'nechil, En La Localidad de Larrainzar, En El Estado de Chiapas - 884426	884426	Chiapas	Larrainzar	Coahuila municipal	Subsidio	Subsidio	0102 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,029,794	\$2,029,794	\$2,029,794	\$2,029,794	\$2,029,794	\$2,029,794	\$2,029,794	\$2,029,794	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170205 897495	Reparación de Calle Con Concreto Hidráulico de El Callejón Nuevo Galvan - 540231	540231	Chiapas	Solochuca	Nuevo Galvan	Rural	Subsidio	0102 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SOLOCHUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: La obra se encuentra concluida al 100 % y operando / Registro:
SDP1170205 898137	Construcción de Cancha de Juegos Múltiples Y Domo En Localidad Nueva Colombia - 360817	360817	Chiapas	Angel Albino Corzo	Nueva Colombia	Rural	Subsidio	0102 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,538,462	\$1,521,539	\$1,521,539	\$1,521,139	\$1,521,539	\$1,521,539	\$1,521,539	\$1,400,000	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: pendiente al pago de concepto por falta de documentación por parte del contratista. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170205 898388	Construcción de Techo de Cancha de Juegos Múltiples En La Escuela Preparatoria Samuel León Brindley, Claves O'nechil - 313484	313484	Chiapas	Metapa	Hijo Francisco I. Madero	Rural	Subsidio	0102 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización Social	En Ejecución	2017	\$1,914,733	\$1,914,733	\$1,914,733	\$937,368	\$937,368	\$937,368	\$937,368	\$937,368	50.00	00	Metros Cuadrados		0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170205 898389	Construcción de Calle Central Sur Entre Santa Oriente Cal. 4010 Y Cal. 4015 En Ejecución General Sur, Concreto Hidráulico, Con Rehabilitación del Sistema de Agua Potable Y Abastecimiento de Agua - 535239	535239	Chiapas	Metapa	Hijo Francisco I. Madero	Rural	Subsidio	0102 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,029,794	\$2,002,377	\$2,002,377	\$1,401,664	\$1,401,664	\$1,401,664	\$1,401,664	\$1,401,664	70.00	00	Metros Cuadrados		0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
SDP1170205 898312	Construcción de Techo de Cancha de Juegos Múltiples, Localidad de Antonio León, Municipio de Tenenango, Chiapas - 893212	893212	Chiapas	Totenango	Coahuila municipal	Subsidio	Subsidio	0102 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,863,284	\$1,863,284	\$1,863,284	\$1,863,284	\$1,863,284	94.20	00	Metros Cuadrados		0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170205 898392	Reparación de Calle Con Concreto Hidráulico de La Avenida Fierro Sur Entre Nueva Santa y Avenida Melillo Sur En La Colonia 12 De Noviembre - 358426	1.7.1.-101-09-06-01-01-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila municipal	Subsidio	Subsidio	0102 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,466,181	\$1,466,181	\$1,466,181	\$1,466,181	\$1,466,181	\$1,466,181	\$1,466,181	\$1,466,181	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Obra Financada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170205 898393	Construcción de Calle de Fortalecimiento Hidráulico En La Localidad de San Pedro Ostalima. - 334927	334927	Chiapas	Aldea	Coahuila municipal	Subsidio	Subsidio	0102 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDEMA, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto concluido - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170205 898684	Infraestructura Vial En El Municipio de Amado, Del Estado De Chiapas // Fortalecimiento de Calle Concreto Hidráulico En El Barrio (San Carlos) - 476194	476194	Chiapas	Amado	Amado	Urbano	Subsidio	0102 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE AMADO.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$785,463	\$785,463	\$785,463	\$785,463	78.53	00	Metros Cuadrados		0.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170205 898204	Construcción de Cancha de Juegos Múltiples Y Techo de La Esc. Primaria "Manuel Antón de Sotomayor" Claves O'nechil, En La Localidad de Larrainzar, En El Estado de Chiapas - 884478	884478	Chiapas	Larrainzar	Coahuila municipal	Subsidio	Subsidio	0102 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,947,630	\$1,926,208	\$1,926,208	\$1,926,208	\$1,926,208	\$1,926,208	\$1,926,208	\$1,926,208	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170205 898207	Reparación de Calle Con Concreto Hidráulico de Calle Central Sur Entre Santa Oriente Cal. 4010 Y Cal. 4015 En Ejecución General Sur, Concreto Hidráulico, Con Rehabilitación del Sistema de Agua Potable Y Abastecimiento de Agua - 535239	1.7.1.-101-09-06-01-01-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila municipal	Subsidio	Subsidio	0102 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,129,060	\$1,116,643	\$1,116,643	\$1,116,643	\$1,116,643	\$1,116,643	\$1,116,643	\$1,116,643	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Obra Financada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170205 899208	Reparación de Calle Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos de La Calle Entre Avenida de Nueva y Callejón de La Provo En La Colonia 12 de Noviembre - 338338	1.7.1.-101-09-06-01-01-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila municipal	Subsidio	Subsidio	0102 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,613,493	\$1,613,493	\$1,613,493	\$1,613,493	\$1,613,493	\$1,613,493	\$1,613,493	\$1,613,493	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Obra Financada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 914

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Múltiplo)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OBPO053002	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	11237000020 11601200013 002	Chiapas	Cobertura Estatal	Cobertura municipal	Subsidio		0206 Fondo conconvencional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	1-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OBPI167002 959209	Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle Nacion Entre Sur El Centro Y Las Financas En La Colonia Los Pajaros - 5381941	2.1.-101- 08-09-11-32- 018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio		0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,229,048	\$1,215,323	\$1,215,323	\$1,215,323	\$1,215,323	\$1,215,323	\$1,215,323	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra Fisigulada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Fisigulada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OBPI167002 959319	Infraestructura Vial En El Municipio De Solisochiapa, Del Estado De Chiapas // Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidráulico) - 4997607	4997607	Chiapas	Solisochiapa	Cobertura municipal	Subsidio		0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física: La obra se encuentra terminada al 100 % y operando / Registro:	
OBPI167002 950018	Construcción De Techado Estructural De 18 X 30 M En Cancha Deportiva De Secundaria Primaria De, Edificio Secundario Palencia Clave 07490228a	5133481	Chiapas	Metapa	Cobertura municipal	Subsidio		0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METAPA	Operación	En Ejecución	2017	\$1,457,411	\$1,439,080	\$1,439,080	\$1,439,080	\$1,439,080	\$1,439,080	\$1,439,080	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física: LOS TRABAJOS SE CONCLUYERON EN SU TOTALIDAD / Física: LAS METAS PROGRAMADAS SE CUMPLIERON AL 100 % / Registro: LA OBRA DE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA COMPLETO SO LO ESTIPULA EL CONTRATO CUMPLIDO CON TODAS LAS METAS ASIGNAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OBPI167002 950019	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Av.3 De Febrero Entre Calle Cueroa Y Calle Carrera - 5133337	5133337	Chiapas	Metapa	Cobertura municipal	Subsidio		0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO METAPA	Operación	En Ejecución	2017	\$653,243	\$646,053	\$646,053	\$646,053	\$646,053	\$646,053	\$258,422	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE COMPLETO EN TIEMPO Y FORMA COMPLETO CON LAS METAS PROGRAMADAS EN EL CONTRATO.	
OBPI167002 950841	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Del Sector Obrero De La Separadora Entre Avenida Tacama Y Avenida Joppe Mayo Placenta En La Colonia San Pedro Progresivo - 509312	2.1.-101- 08-09-11-32- 015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio		0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$636,503	\$629,548	\$629,548	\$629,548	\$629,548	\$629,548	\$629,548	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra Fisigulada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Fisigulada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OBPI167002 951177	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo En La Cabecera Municipal De Solisochiapa 5402552	5402552	Chiapas	Solisochiapa	Cobertura municipal	Subsidio		0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física: la obra se encuentra terminada al 100 % y operando / Registro:	
OBPI167002 951669	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Guatemala Central Sur Y Av. 5 De Febrero - 5133244	5133244	Chiapas	Metapa	Cobertura municipal	Subsidio		0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO METAPA	Operación	En Ejecución	2017	\$549,773	\$543,670	\$543,670	\$543,670	\$543,670	\$543,670	\$190,280	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE COMPLETO EN TIEMPO Y FORMA, SE LE COMPLETO CON TODAS LAS METAS ESPECIFICAS, SOLO SE REALIZO LA VERIFICACION, NO SE REALIZO LA VERIFICACION DE BANQUETA POR LO TANTO SE AMPLIARON LAS METAS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OBPI167002 951670	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Masivos De Calle En Oriente Entre Avenida Central Y Avenida La Norte Oriente En La Colonia Tera - 508798	2.1.-101- 08-09-11-32- 013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio		0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,815,434	\$1,795,563	\$1,795,563	\$1,795,563	\$1,795,563	\$1,795,563	\$1,795,563	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra Fisigulada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OBPI167002 951671	Construcción De Cancha De Vaso Múltiple Techado - 973708	973708	Chiapas	Villaflores	Califonía	Rural	Subsidio		0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	Operación	En Ejecución	2017	\$1,538,462	\$1,521,538	\$1,521,538	\$1,521,538	\$1,521,538	\$1,521,538	\$851,911	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	95.00	Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TREGADERA MUNICIPAL. / Física: INFORMACION PROPORCIONADA POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OBPI167002 951682	Construcción Del Centro de Actividades Deportivas Y Culturales Del Parque Regional De La Tera	9221059	Chiapas	Chiconomula de Espinosa	Cobertura municipal	Subsidio		0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCOXCATLÁ	Operación	En Ejecución	2017									0.00				0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OBPI167002 952482	Construcción De Cancha De Vaso Múltiple Y Vaso De Conchales Queretaro - 5698021	5698021	Chiapas	Angel Albino Corzo	Queretaro	Rural	Subsidio		0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,538,462	\$1,521,538	\$1,521,538	\$1,521,538	\$1,521,538	\$1,521,538	\$1,400,000	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: pendiente pago de facturas por falta de documentación por parte del contratista. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OBPI167002 952483	Construcción de Techado En Cancha de Vaso Múltiple, Localidad Del Municipio De Soconusco, Chiapas - 682552	682552	Chiapas	Ojutucan	Cobertura municipal	Subsidio		0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,859,174	\$1,859,174	93.99	00	Metros Cuadrados		0.00	93.99	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
OBPI167002 952494	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Avenida De San Jorge La Y La Oriente En La Colonia Copoy - 508294	2.1.-101- 08-09-11-32- 014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio		0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,402,370	\$2,409,538	\$2,409,538	\$2,409,538	\$2,409,538	\$1,943,542	\$1,943,542	80.76	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Obra Fisigulada con Aborro Presupuestal de \$45,828.00 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2018. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OBPI167002 952495	Cancha De Vaso Múltiple Techado - 508788	508788	Chiapas	Villaflores	Progreso Agrario	Rural	Subsidio		0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	Operación	En Ejecución	2017	\$1,538,462	\$1,521,538	\$1,521,538	\$1,521,538	\$1,521,538	\$787,379	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	70.00	Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TREGADERA MUNICIPAL. / Física: INFORMACION PROPORCIONADA POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
OBPI167002 952723	Construcción Del Gimnasio Deportivo Y Área Sanitaria	1228270	Chiapas	Chiconomula de Espinosa	Cobertura municipal	Subsidio		0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCOXCATLÁ	Operación	En Ejecución	2017									0.00				0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OBPI167002 954131	Reología, Infraestructura Y Mantenimiento De Agua A La Operación Política (Forwag Federal 2017)	3890803201	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Castros y Castros	Urbano	Subsidio		007 Subsidios en materia de seguridad pública	-Gobernación	Seguridad	En Ejecución	2017	\$8,738,000	\$8,738,000	\$8,738,000	\$8,738,000	\$8,738,000	\$8,738,294	\$8,738,294	100.00	00	Equipamiento	282,191	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: gasto realizado en enero e diciembre 2017 del programa Forwag	
OBPI167002 954378	Fortalecimiento Para La Seguridad Pública	-	Chiapas	Motuzintla	Motuzintla de Rendón	Urbano	Subsidio		007 Subsidios en materia de seguridad pública	-Gobernación	Seguridad	En Ejecución	2017	\$10,000,000							0.00		Otros	72,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se encuentran las observaciones correspondientes, por lo que la información no será eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se encuentran las observaciones correspondientes, por lo que la información no será eliminada del sistema. / Registro: Información pendiente - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OBPI167002 953958	Construcción De Captación, Línea De Conducción Y Ampliación De La Red De Distribución De Agua (De Dos Etapas) Para La Cabecera Municipal De Agua Dulce Ochoa.	02221807002 010126	Chiapas	Angel Albino Corzo	Caltengango de la Paz (Angel Albino Corzo)	Urbano	Subsidio		0174 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$14,580,000	\$14,580,000	\$14,580,000	\$13,708,208	\$13,708,208	\$11,701,208	\$4,111,860	\$4,111,860	28.20	00	Otros	0	0.00	6.00	Financiera / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OBPI167002 953970	Rehab. Y Ampl. De La Planta De Tr. De Agua Residuales Existentes Con Ampliación De Bocatombas Desahucias Del Odra Civil, Mecánico, Elct., Y Térmico De Agua Potable, Para Ctl. De Comisión De Dmp. (1ra. Etapa)	02221803502 010183	Chiapas	Comitan de Dominguez	Cobertura municipal	Subsidio		0174 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	18-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$13,608,000	\$13,608,000	\$13,608,000	\$12,804,395	\$12,804,395	\$1,841,289	\$1,841,289	28.23	00	Otros	0	0.00	30.00	Financiera / Física: EN PROCESO / Registro:	
OBPI167002 953971	Rehab. Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Línea De Conducción Y Tanque De Regulación Para Incrementar Y Mejorar El Servicio De Agua Potable En La Zona Sur-Oriente Y Sur-Occidental	02221807002 010183	Chiapas	Comitan de Dominguez	Cobertura municipal	Subsidio		0174 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	18-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,193	\$499,193	\$249,997	\$249,997	50.00	00	Otros	0	0.00	70.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO	
OBPI167002 953978	Construcción Del Sistema De Agua Potable A Sombro 1a. Etapa (De Dos Etapas) Consistente En Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias En La Comunidad De Yane De Diciembre, Municipio De Las Margaritas	02221807002 010121	Chiapas	Las Margaritas	Yane de Noviembre	Rural	Subsidio		0174 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,860,000	\$2,860,000	\$2,860,000	\$2,697,884	\$2,697,884	\$2,034,332	\$1,191,500	71.13	00	Otros	0	0.00	90.00	Financiera / Física: EN PROCESO / Registro:	
OBPI167002 953979	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad San Carlos, Municipio De Las Margaritas	02221807002 010122	Chiapas	Las Margaritas	San Carlos	Rural	Subsidio		0174 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$339,533	\$339,533	\$339,533	\$347,144	\$347,144	\$83,860	\$83,860	23.32	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: TERMINADA / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE	
OBPI167002 953981	Supervisión Técnica Por Administración	02221807002 010124	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal	Subsidio		0174 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	18-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$71,919	\$71,919	\$71,919	\$71,919	79.91	00	Otros	0	0.00	6.00	Financiera / Física: Supervisión / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OBPI167002 953982	Construcción De 3,000 M2. De Línea De Conducción La. Etapa Para La Cabecera Municipal De Sanjovel.	02221807002 010117	Chiapas	Sanjovel	Cobertura municipal	Subsidio		0174 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	18-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,832,000	\$5,832,000	\$5,832,000	\$5,514,900	\$5,514,900	\$1,654,470	\$1,654,470	28.37	00	Otros	0	0.00	5.00	Financiera / Física: EN PROCESO / Registro:	
OBPI167002 953983	Construcción De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Y Colectoras (Segunda Etapa), Para La Cabecera Municipal De Tonala	02221803502 010180	Chiapas	Tonala	Cobertura municipal	Subsidio		0174 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	18-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$14,360,000	\$29,160,000	\$29,160,000	\$28,588,235	\$28,588,235	\$8,576,471	\$4,288,235	29.41	00	Otros	0	0.00	2.00	Financiera / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OBPI167002 953985	Construcción De Obra De Captación, Línea De Conducción Y Colectoras Especiales En La Cabecera Municipal De Villaflores	02221807002 010112	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal	Subsidio		0174 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	18-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$38,923,724	\$38,923,724	\$38,923,724	\$22,759,511	\$22,759,511	\$10,528,803	\$1,941,141	27.69	00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física: POR CONTRATAR / Registro:	
OBPI167002 954682	Plantaciones Agroforestales En La Zona Lacandón, Establecimiento Y Mantenimiento.	11508801008 0009	Chiapas	Chicmop	Cobertura municipal	Subsidio		0117 Apoyo para el Desarrollo Forestal Sustentable	18-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Otros	832	0.00	100.00	Financiera: Avance Financiero al 100% / Física: Avance Físico al 100% / Registro: Plantado 200,000 plantas en diversas Plantaciones Agroforestales en la Unidad Lacandón, Municipio de Chicmop, Chiapas. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 914

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Multigrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
SDP05150302	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	11310700020 11001000013 002	Chiapas	Cobertura Estatal	Cobertura Municipal	Subsidio	0204	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	1-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
SDP1170301	Pavimentación De Av. Morelia (Entre Calle Juan Galinos Y Viceroy Guerrero) - 760379 - 7142	7142	Chiapas	Marques de Comillas	Cobertura Municipal	Subsidio	0205	Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,022,949	\$1,021,948	\$1,021,948	\$1,021,944	\$1,021,944	\$1,021,944	\$1,021,944	\$1,021,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra terminó y operando / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SDP1170302	Mejoramiento De Drenaje Urbana Tramo Av. General Burtos Entre Calle Morelia Y Planteo Colmah No. 48 - 717071 184	1849	Chiapas	Metapa	Cobertura Municipal	Subsidio	0205	Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,632,403	\$1,632,403	\$1,632,403	\$1,632,403	\$1,632,403	\$1,632,403	\$1,632,403	\$1,632,403	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SDP1170303	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Incompleta (A Casa Del Cementero) Entre Calle San Juan Y Barrio Niños Heróicos, En Barrio San Francisco, Col. Pakal No. - 720397 - 6916	6916	Chiapas	Palenque	Cobertura Municipal	Subsidio	0205	Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$849,033	\$849,174	\$849,174	\$849,174	\$849,174	\$849,174	\$849,174	\$849,174	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SDP1170304	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av Avenida San Vicente, En Barrio Parque De Feria. - 720476 - 8778	8778	Chiapas	Palenque	Cobertura Municipal	Subsidio	0205	Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,567,772	\$1,566,204	\$1,566,204	\$1,566,204	\$1,566,204	\$1,566,204	\$1,566,204	\$1,566,204	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SDP1170305	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico De Nuevo Amatenango	6937	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Nuevo Amatenango Rural	Subsidio	0205	Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	Amatenango de la Frontera.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,939,949	\$1,937,949	\$1,937,949	\$1,937,949	\$1,937,949	\$1,937,949	\$1,937,949	\$1,937,949	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SDP1170306	Pavimentación De Calle Integral (Intersección Nuevo Lant En El Tramo 3 044,20 Al 5 190,23 (2da Etapa) A Realización De La Localidad De Tallaman, Municipio De Tuxtla Chico, Chiapas - 718725 - 6893	6893	Chiapas	Tuxtla Chico	Tallaman Rural	Subsidio	0205	Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,224,478	\$4,222,351	\$4,222,351	\$4,222,351	\$4,222,351	\$4,222,351	\$4,222,351	\$4,222,351	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: META DEL PROYECTO 1076.41 REA ADMA AL 93% DE AVANCE FÍSICO 91% DE AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SDP1170307	Construcción De Alameda Pública En Avenida Elixavos Gutiérrez, Calle Morelia, Avenida Comodoro, Avenida San Luis, Calle San Sebastián Y Avenida Los Taliguanes, En La Localidad De Las Nogales - 726197 - 6842	6842	Chiapas	Tapachula	Cobertura Municipal	Subsidio	0205	Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,892,981	\$1,892,981	\$1,891,088	\$1,891,088	\$1,891,088	\$1,891,088	\$1,891,088	\$1,891,088	29.93	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE HERED A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017.	
SDP1170308	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Saneamiento De Calles Rurales, En Tramo Alameda - 726746 - 7046	7046	Chiapas	Metapa de Madero	Cobertura Municipal	Subsidio	0205	Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$655,616	\$655,616	\$655,616	\$655,616	\$655,616	\$655,616	\$655,616	\$655,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SDP1170309	Pavimentación Acceso Principal Loc El Pico - 760288 - 7160	7160	Chiapas	Marques de Comillas	Cobertura Municipal	Subsidio	0205	Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,032	\$999,032	\$999,032	\$999,032	\$999,032	\$999,032	\$999,032	\$999,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: La obra está finalizada / Física: obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SDP1170310	Pavimentación Acceso Principal A Los Refinos Agraria - 760292 - 7161	7161	Chiapas	Marques de Comillas	Cobertura Municipal	Subsidio	0205	Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,008	\$999,008	\$999,008	\$999,008	\$999,008	\$999,008	\$999,008	\$999,008	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA DE ENCUENTRA FINALIZADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SDP1170311	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico - 736612 - 7033	7033	Chiapas	Metapa de Madero	Cobertura Municipal	Subsidio	0205	Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,245,397	\$1,245,397	\$1,245,397	\$1,245,397	\$1,245,397	\$1,245,397	\$1,245,397	\$1,245,397	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	40.00	Financiera: obra obrada al 100% / Física: obra aun en proceso Físico / Registro: obra aun en proceso de avance Físico - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SDP1170312	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico - 736670 - 7096	7096	Chiapas	Metapa de Madero	Cobertura Municipal	Subsidio	0205	Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,243,320	\$1,243,320	\$1,243,320	\$1,243,320	\$1,243,320	\$1,243,320	\$1,243,320	\$1,243,320	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: obra obrada al 100% / Física: obra aun en ejecución / Registro: obra aun en ejecución - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SDP1170313	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Dos Tramos	6028	Chiapas	San Andrés Buzulután	Cobertura Municipal	Subsidio	0210	Fondo para el Fortalecimiento De La Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS BUZULUTÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,186,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA
SDP1170314	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Central Oriente Entre Segunda Oriente Norte Y Cuarta Oriente Oriente Y La Calle Segunda Norte Y Central Oriente.	7119	Chiapas	La Grandeza	La Grandeza Urbano	Subsidio	0205	Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento Municipal de La Grandeza.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,122,247	\$2,120,243	\$2,120,243	\$2,120,243	\$2,120,243	\$2,120,243	\$2,120,243	\$2,120,243	\$2,120,243	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170315	Pavimentación Asfáltica Y Construcción De Banquetas Con Pavimentación De Calle Perimetral, Tapachula De Cordero Y Ordóñez (Calle Simón Bolívar) - 711861 - 6792	6792	Chiapas	Tapachula	Cobertura Municipal	Subsidio	0205	Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,535,021	\$2,535,021	\$2,532,486	\$2,532,486	\$2,532,486	\$2,532,486	\$2,532,486	\$2,532,486	29.94	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE HERED A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017.	
SDP1170316	Construcción De Alameda Pública, Tapachula De Cordero Y Ordóñez (Calle Djo De Agua). - 711828 - 6793	6793	Chiapas	Tapachula	Cobertura Municipal	Subsidio	0205	Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,413,079	\$1,413,079	\$1,413,066	\$1,413,066	\$1,413,066	\$1,413,066	\$1,413,066	\$1,413,066	29.94	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE HERED A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017.	
SDP1170317	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Chapultepec Y 4a Av. Burtos (Entre Calle Chapultepec Y La Fuente Norte) En Barrio Niños Heróicos, Col. Pakal No.	6935	Chiapas	Palenque	Cobertura Municipal	Subsidio	0205	Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,367,303	\$1,367,303	\$1,367,303	\$1,367,303	\$1,367,303	\$1,367,303	\$1,367,303	\$1,367,303	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SDP1170318	Rehabilitación Del Alameda Pública Sobre La Carretera Intersección 200 Desde La Glorieta Ataraca Hasta El Cuadro Río Chocoma, Tapachula De Cordero Y Ordóñez (Calle Venustiano Carranza) - 709148 - 6777	6777	Chiapas	Tapachula	Cobertura Municipal	Subsidio	0205	Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$701,505	\$701,505	\$700,763	\$700,763	\$700,763	\$700,763	\$700,763	\$700,763	22.24	\$338	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE HERED A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017.	
SDP1170319	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av Burtos Galinos - En Col. Centro.	6968	Chiapas	Palenque	Cobertura Municipal	Subsidio	0205	Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,338,093	\$1,338,093	\$1,338,093	\$1,338,093	\$1,338,093	\$1,338,093	\$1,338,093	\$1,338,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SDP1170320	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Bolívar (Entre Las Avenidas Poni, Oreguina Y Poni). 3 De Mayo Y Poni. Av. 18 De Marzo. 3 (Entre Las Calles Río Tuxtla Y Río Tuxtla) En Col. Chocoma. - 727835 - 6934	6934	Chiapas	Palenque	Cobertura Municipal	Subsidio	0205	Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,422,922	\$2,420,500	\$2,420,500	\$2,420,500	\$2,420,500	\$2,420,500	\$2,420,500	\$2,420,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SDP1170321	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino Raymundo Enriquez Entre La Avenida De Calle Tapachula Y El Albergue Hasta El Buzo Pantón De La Localidad Los Cabañeros - 701774 - 6786	6786	Chiapas	Tapachula	Cobertura Municipal	Subsidio	0205	Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,994,443	\$5,994,443	\$5,988,449	\$5,988,449	\$5,988,449	\$5,988,449	\$5,988,449	\$5,988,449	29.96	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE HERED A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017.	
SDP1170322	Construcción De Alameda Pública En La Av. Avenida Burtos Desde La Glorieta De La Calle Francisco Villa Hasta Entroque Con Calle Girasol, Colonia Santa Cecilia. - 709387 - 6778	6778	Chiapas	Tapachula	Cobertura Municipal	Subsidio	0205	Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,594,863	\$2,594,863	\$2,592,249	\$2,592,249	\$2,592,249	\$2,592,249	\$2,592,249	\$2,592,249	29.95	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE HERED A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017.	
SDP1170323	Construcción De Pavimentación Asfáltica En Avenida Central Colonia, Calle General Lázaro Cárdenas, Calle San Antonio, Camino Al Río Y Camino A San Antonio Cabañeros, Tapachula De Cordero Y Ordóñez (Calle Simón Bolívar) - 709338 - 6792	6792	Chiapas	Tapachula	Cobertura Municipal	Subsidio	0205	Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,705,916	\$5,705,916	\$5,705,210	\$5,705,210	\$5,705,210	\$5,705,210	\$5,705,210	\$5,705,210	29.95	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE HERED A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SDP1170324	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Alameda (A Puente Sur) Entre Las Avenidas De 1ra Y 2da Del Puente(Periferico Sur) En Barrio San Juan. - 726122 - 6924	6924	Chiapas	Palenque	Cobertura Municipal	Subsidio	0205	Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,701,989	\$1,700,874	\$1,700,874	\$1,700,874	\$1,700,874	\$1,700,874	\$1,700,874	\$1,700,874	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
SDP1170325	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico En La Calle Tuxtla, Buzaco Entre 2a. Av. Río Choc. Y 2a. Av. Sur Choc.; Barrio Ampliación Colonia, Cabañeros Municipal. - 726122 - 6919	6919	Chiapas	Cocingo	Cocingo Urbano	Subsidio	0205	Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. Ayuntamiento Municipal de Cocingo, Chiapas.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,116,688	\$4,114,568	\$4,114,568	\$4,114,568	\$4,114,568	\$4,114,568	\$4,114,568	\$4,114,568	\$4,114,568	49.97	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SDP1170326	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles San Juan Burtos Lázaro Cárdenas Y Vías Del Ferrocarril Y Calle Miguel Alemán, En Barrio Centro, Col. Pakal No - 729273 - 6941	6941	Chiapas	Palenque	Cobertura Municipal	Subsidio	0205	Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,463,709	\$2,463,292	\$2,463,292	\$2,463,292	\$2,463,292	\$2,463,292	\$2,463,292	\$2,463,292	52.30	\$0	Metros Cuadrados		0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 914

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Múltiplo)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
08050150302	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	11210700020 11001000010 002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0204 Fondo concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
0801170305 961130	Construcción de Alameda Pública en Calle Seminario, Tapachula de Chiapas y Colonia (Seminarios) - 704481 - 6781	7761	Chiapas	Tapachula	Tapachula	n.a.	Subsidio	0805 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,951,399	\$1,951,399	\$1,949,448	\$1,949,444	\$584,138	\$584,138	\$584,138	29.91	00	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE BIENES A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017.	
0801170305 961134	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En Barrio Nuevo, Cabeza Municipal. - 702335 - 7001	7001	Chiapas	Soconusco	Soconusco	Urbano	Subsidio	0805 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Soconusco, Chiapas.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,292,700	\$7,292,700	\$7,292,700	\$7,292,700	\$1,645,138	\$1,645,138	\$1,645,138	49.98	00	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
0801170305 961180	Pavimentación de Calle, Barrio Linda Vista, Consistene En El Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico/ Ubicación de Concreto Y Plano Batagado. - 722331 - 4886	4886	Chiapas	Soconusco	Soconusco	Urbano	Subsidio	0805 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Soconusco, Chiapas.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,327,477	\$5,324,149	\$5,324,149	\$5,324,149	\$1,600,370	\$1,600,370	\$1,600,370	49.95	00	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:	
0801170305 961605	Construcción de Alameda Pública en Avenida Central Colonia, Calle Central Lazaro Cardenas, Calle San Antonio, Camino al 610 Y Camino a San Antonio Chabacan, Tapachula de Chiapas y Colonia (San Antonio Chabacan) - 709133 - 6779	6779	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidio	0805 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,824,812	\$1,824,812	\$1,822,988	\$1,822,988	\$246,570	\$246,570	\$246,570	29.93	00	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE BIENES A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017.	
0801170305 961648	Pavimentación de Camino Rural Con Concreto Hidráulico Y Zampado - 724257 - 7063	7063	Chiapas	Misapa de Madero	Cobertura municipal		Subsidio	0805 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$515,208	\$515,208	\$515,208	\$515,208	\$515,208	\$515,208	\$515,208	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD.	
0801170305 961649	Pavimentación de Camino Rural Con Concreto Hidráulico Y Zampado - 724267 - 7065	7065	Chiapas	Misapa de Madero	Cobertura municipal		Subsidio	0805 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$502,324	\$502,324	\$502,324	\$502,324	\$502,324	\$502,324	\$502,324	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: la obra fue concluida el 2017 sin haberse presentado problema. SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
0801170305 961693	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico, Consistene En La Construcción de Concreto Y Zampado de Concreto.	7041	Chiapas	Soconusco	Nueva Palestina	Urbano	Subsidio	0805 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Soconusco, Chiapas.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,242,400	\$6,246,248	\$6,246,248	\$6,246,248	\$1,121,874	\$1,121,874	\$1,121,874	49.98	00	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
0801170305 962024	Pavimentación Con Concreto Asfáltico de La Avenida Principal El Barrio Entre Entroque de La B.a. Avenida Norte Hasta La Intersección Con Calle Francisco Villa, Tapachula de Chiapas y Colonia (Colonia Justina de Chiapas) - 709134 - 6776	6776	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidio	0805 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,934,358	\$3,934,358	\$3,930,424	\$3,930,424	\$1,178,462	\$1,178,462	\$1,178,462	29.95	00	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE BIENES A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017.	
0801170305 962059	Pavimentación Con Concreto Hidráulico de La Calle Río Chacama En Col. La Pampa - 724831 - 6914	6914	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Subsidio	0805 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,988,630	\$1,988,630	\$1,988,630	\$1,988,630	\$1,988,630	\$1,988,630	\$1,988,630	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
0801170305 962100	Construcción de Calles, Barrio Centro, Consistene En El Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico Y Zampado de Concreto Y Plano Batagado de Concreto. En Bampetas. - 723861 - 7054	7054	Chiapas	Soconusco	Soconusco	Urbano	Subsidio	0805 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Soconusco, Chiapas.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,985,000	\$5,979,013	\$5,979,013	\$5,979,013	\$5,979,013	\$2,987,908	\$2,987,908	\$2,987,908	49.97	00	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
0801170305 962108	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico, Bampetas Y Luminarias - 736415 - 7083	7083	Chiapas	Benedicto de las Americas	Benedicto de las Americas	Urbano	Subsidio	0805 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE BENEDICTO DE LAS AMERICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,279,000	\$4,268,734	\$4,268,734	\$4,268,734	\$4,268,734	\$4,268,734	\$4,268,734	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: obra concluida el 31 de diciembre de 2017 / Física: obra concluida el 31 de diciembre de 2017 / Registro: Esta información - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
0801170305 962115	Pavimentación En Calles de Concreto Hidráulico, Fomera Ocosingo, Municipio de Ocosingo, Chiapas. - 736607 - 7042	7042	Chiapas	Soconusco	Fraser Corral	Urbano	Subsidio	0805 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,362,500	\$6,356,138	\$6,356,138	\$6,356,138	\$5,177,298	\$5,177,298	\$5,177,298	49.99	00	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
0801170305 962943	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico Y Zampado - 702820 - 7064	7064	Chiapas	Misapa de Madero	Cobertura municipal		Subsidio	0805 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$502,324	\$502,324	\$492,324	\$502,324	\$502,324	\$502,324	\$502,324	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA YA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD, ESTA ES UN FOTOGRAFIA DE CONCLUSION DE LA OBRA.	
0801170305 963421	Construcción de Alameda Pública de La Avenida Principal El Barrio Entre Entroque de La B. Avenida Norte Hasta La Intersección Con Calle Francisco Villa, Tapachula de Chiapas y Colonia (Colonia Justina de Chiapas) - 709134 - 6776	6776	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidio	0805 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$818,579	\$818,579	\$817,760	\$817,760	\$244,970	\$244,970	\$244,970	29.93	00	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE BIENES A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
0801170305 963448	Construcción de Puentes Vehicular Mantenimo de La Frontera	6938	Chiapas	Mantenimmo de la Frontera	Cobertura municipal		Subsidio	0805 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	Mantenimmo de la Frontera.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,913,071	\$3,990,158	\$3,990,158	\$3,990,158	\$3,990,158	\$3,990,158	\$3,990,158	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
0801170305 963825	Pavimentación Con Concreto Asfáltico de La Avenida Central Colonia Nueva El Entroque Con Carretera Intercomunal 200 Hasta Escuela Primaria Marcos Enrique Becerra, Tapachula de Chiapas y Colonia (Colonia Venustiano Carranza) - 702184 - 6767	6767	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidio	0805 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,668,742	\$3,668,742	\$3,665,070	\$3,665,070	\$1,099,020	\$1,099,020	\$1,099,020	29.96	00	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE BIENES A DICIEMBRE 2017 DEL PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
0801170305 963886	Pavimentación de Calles Entre Prolongación Av. Manuel Velasco Suarez Y Calle General Baez del Coloma Maya Tutul. - 723113 - 6894	6894	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Subsidio	0805 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,728,857	\$1,728,857	\$1,728,857	\$1,728,857	\$1,728,857	\$1,728,857	\$1,728,857	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
0801170305 963899	Pavimentación Con Concreto Hidráulico de Las Calles Siles de Ocosingo Y Santo Domingo, Entre Calle Palacios de Las Lajas Y Las Palmas En Col. Palacio de las Lajas. - 727383 - 4908	4908	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Subsidio	0805 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,674,320	\$1,672,320	\$1,672,320	\$1,672,320	\$1,672,320	\$1,672,320	\$1,672,320	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
0801170305 963955	Sistema Nacional de Información (Base de Datos)	0004/2017	Chiapas	Soconusco	Soconusco	Urbano	Subsidio	0007 Subsidio en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	00	Otros	215,717	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
0801170305 963958	Profesionalización de Las Instituciones de Seguridad Pública	0004/2017	Chiapas	Soconusco	Soconusco	Urbano	Subsidio	0007 Subsidio en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,890,100	\$1,890,100	\$1,890,100	\$1,890,100	\$1,889,479	\$1,779,479	\$1,779,479	99.97	00	Otros	215,717	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
0801170305 963998	Implementación Y Desarrollo Del Sistema de Justicia Penal Y Del Sistema Complementario	0004/2017	Chiapas	Soconusco	Soconusco	Urbano	Subsidio	0007 Subsidio en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$290,312	\$290,312	\$290,312	\$290,312	\$290,312	\$290,312	\$290,312	100.00	00	Piezas	215,717	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
0801170305 964847	Construcción de Cabaretes Para Alcantarillas	080813	Chiapas	Juárez	Ciudad de Mayo	Rural	Subsidio	0101 Fondo para entidades Federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y Utilidades	En Ejecución	2017	\$92,199	\$92,199	\$92,199	\$92,199	\$84,241	\$84,241	\$84,241	91.37	00	Piezas	587	0.00	1.83	Financiera: la obra se encuentra en proceso. / Física: la obra se encuentra en proceso. / Registro: la obra se encuentra en proceso. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
0801170305 965105	Centro Regional de Formación Docente X Investigación Educativa	-	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Centro Regional de Formación Docente + Investigación Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$7,731,270							0.00		Otros	0	0.00	0.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: El recurso ejercido se presenta con base al sistema presupuestario del ejercicio 2017.	
0801170305 965976	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Red de Alcantarado Público	02	Chiapas	Sumaga	Cobertura municipal		Subsidio	0103 Fondo para entidades Federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.ayuntamiento municipal	Urbanización	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	00	Piezas	2,235	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
0801170305 965977	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Red de Alcantarado Público	03	Chiapas	Sumaga	Cobertura municipal		Subsidio	0103 Fondo para entidades Federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.ayuntamiento municipal	Urbanización	En Ejecución	2017	\$30,278	\$30,278	\$30,278	\$30,278	\$30,278	\$30,278	\$30,278	100.00	00	Piezas	2,235	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
0801170305 967644	Fortalecimiento de Seguridad Pública	-	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal		Subsidio	0007 Subsidio en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,743,990	\$9,743,990	\$9,743,990	97.44	00	Equipo de seguridad	0	0.00	97.44	Financiera / Física / Registro: EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE - REGISTRE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE FORTALECIMIENTO 2017	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 914

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Múltiplo)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
0800503002	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	11237070020 11001000101 002	Chiapas	Coahuila	Coahuila municipal	Subsidio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	1-Educación Pública		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
0801703005 067890	Adquisición De Frenos De Protección	005	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	Coahuila municipal	Subsidio	0007 Subsidio en materia seguridad pública	4-Gobernación		SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,430,000	\$1,430,000	\$1,430,000	\$1,430,000	\$1,430,000	\$1,430,000	\$1,430,000	100.00	\$0	Otros	206,205	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
0801703005 067922	Adquisición De Vehículos Y Equipo Trazante	006	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	Coahuila municipal	Subsidio	0007 Subsidio en materia seguridad pública	4-Gobernación		SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,720,030	\$2,720,030	\$2,720,030	\$2,720,030	\$2,720,030	\$2,720,030	\$2,720,030	99.99	\$0	Otros	206,205	0.00	99.99	Financiera / Física / Registro	
0801703005 068001	Fortalecimiento De Los Programas De Recreación Creación E Incremento De Matrícula En Programa Reconocido En El Poder Del Conocimiento	2122040 033 0006 01 005	Chiapas	Suchiapa	Coahuila municipal	Subsidio	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	1-Educación Pública		Universidad Politécnica de Chiapas	Educación	En Ejecución	2017	\$1,113,040	\$1,113,040	\$1,113,040	\$1,076,533	\$1,076,533	\$1,076,533	\$1,076,533	96.72	\$0	Equipamiento	418	0.00	97.00	Financiera / Física / Registro: De acuerdo a lo establecido en el Convenio suscrito con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo de ejecución para del 01 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018.	
0801703005 068047	Apoyo A La Incorporación De Nuevos Profesores De Tiempo Completo.	2122040 033 0006 01 005	Chiapas	Suchiapa	Coahuila municipal	Subsidio	1247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente	1-Educación Pública		Universidad Politécnica de Chiapas.	Educación	En Ejecución	2017	\$360,413	\$360,413	\$360,413	\$343,330	\$343,330	\$343,330	\$343,330	95.20	\$0	Mobiliario y equipo	1,564	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: La actualización del recurso fue en el mes de septiembre del 2017 y, conforme a las cartas de liberación, la vigencia del apoyo es de un año. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
0801703005 068751	Rehabilitación De Camino Rural	01000 - 2017 07 - 1	Chiapas	Pichucalco	El Cerro Spa. Michón	Rural	0050 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas		AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$410,172	\$410,172	\$410,172	\$410,172	\$410,172	\$410,172	\$410,172	\$410,172	100.00	\$0	Metros lineales	282	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE RESERVA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
0801703005 068764	Construcción Integral De Obras Básicas Complementarias En La Calle Héroles Nava	01000 - 2017 07 - 02	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Hérbano	0053 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas		AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$168,044	\$168,044	\$168,044	\$168,044	\$168,044	\$168,044	\$168,044	\$168,044	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,212	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE RESERVA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
0801703005 068784	Pavimentación De Calle	01000 2017 07 - 03	Chiapas	Pichucalco	Viejo Riogo	Rural	0053 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas		AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$813,308	\$813,308	\$813,308	\$813,308	\$813,308	\$813,308	\$813,308	\$813,308	100.00	\$0	Metros Cuadrados	894	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE RESERVA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
0801703005 071223	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	04	Chiapas	Sonapa	Coahuila municipal	Subsidio	0053 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas		n. ayuntamiento municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$25,302	\$25,302	\$25,302	\$25,302	\$25,302	\$25,302	\$25,302	\$25,302	100.00	\$0	Piezas	2,235	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
0801704001 043134	Construcción De Drenaje Sanitario Y Revisaciones De Conducto En Calle Central En La Comunidad De Niquivil	074	Chiapas	Motuzintla	Niquivil	Rural	0053 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,304,923	\$4,304,923	\$4,304,923	\$4,304,923	\$4,304,923	\$4,304,923	\$4,304,923	\$4,304,923	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: la unidad de medida correspondiente a metros lineales. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
0801704001 043173	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Lerdo De Tejada - 743387	065	Chiapas	San Margaritas	Coahuila municipal	Subsidio	0053 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,456,970	\$4,452,518	\$4,452,518	\$4,402,138	\$3,516,762	\$3,516,762	\$3,516,762	70.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN REGIMIENTO AHN NO CUENTA CON FOTO DE INICIO, EL MONTO QUE SE RESERVA ES LO RESERVA A LA CUENTA	
0801704001 043200	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino Calle Norte Ponceña - 743381	064	Chiapas	San Margaritas	Coahuila municipal	Subsidio	0053 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,759,371	\$2,756,971	\$2,756,971	\$2,726,877	\$1,929,884	\$1,929,884	\$1,929,884	70.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN REGIMIENTO, AHN NO CUENTA CON FOTO DE INICIO, EL MONTO QUE SE RESERVA ES LO RESERVA A LA CUENTA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
0801704001 043244	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Entre La Calle Norte Ponceña Y La Calle Sur Ponceña - 743889	057	Chiapas	Piñuela Chimalpa	Coahuila municipal	Subsidio	0053 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,742,004	\$4,742,004	\$4,742,004	\$4,742,004	\$3,368,631	\$3,368,631	\$3,368,631	49.93	\$0	Metros Cuadrados		0.00	49.00	Financiera / Física / Registro	
0801704001 043247	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Central En La Comunidad De Llanero Zapata	077	Chiapas	Motuzintla	Emiliano Zapata	Rural	0053 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 4to trim - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
0801704001 043266	Construcción De Banquetas Y Revisaciones En La Calle 14 De Septiembre Y La Calle Norte Ponceña. - 743392	062	Chiapas	San Margaritas	Coahuila municipal	Subsidio	0053 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,913,714	\$2,900,762	\$2,900,762	\$2,900,762	\$885,228	\$885,228	\$885,228	30.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN REGIMIENTO, AHN NO CUENTA CON FOTO DE INICIO, EL MONTO QUE SE RESERVA ES LO RESERVA A LA CUENTA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
0801704001 043290	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino Rural, Tramo No. 1 Y 200 Al Km. 1 Y 650 - 751004	067	Chiapas	Maravilla Tenjapa	Coahuila municipal	Subsidio	0053 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENJAPA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,573,628	\$3,573,628	\$3,573,628	\$3,573,628	\$3,573,628	\$3,573,628	\$3,573,628	\$3,573,628	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
0801704001 043324	Construcción De Drenaje Pluvial Que Incluye Tubo De 42" A Base De Concretos De Marea Armada.	069	Chiapas	Cosingo	Cosingo	Hérbano	0053 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		R. Ayuntamiento Municipal de Cosingo, Chiapas.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,322,323	\$4,316,201	\$4,316,201	\$4,316,201	\$4,316,201	\$2,156,100	\$2,156,100	\$2,156,100	49.98	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera / Física / Registro
0801704001 043342	Mejoramiento De La Tronca Urbana De La Entrada A Tulumán, A Realizarse En La Localidad De Tulumán, Municipio De Tuxtla Chico, Chiapas - 743393	059	Chiapas	Tuxtla Chico	Coahuila municipal	Subsidio	0053 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,316,761	\$1,316,761	\$1,316,761	\$1,316,761	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE AVANCE FÍSICO / Registro: OBRA EN PROCESO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
0801704001 043344	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tramo No. 11 Ota, Calle Norte Oriente Entre La Y 4a. Av. - Science Norte, Tramo No. 2 3a. Av. - Science Norte, Entre Ota. Y 6a. Calle Norte Oriente. - 818852	071	Chiapas	Piñuela Chimalpa	Coahuila municipal	Subsidio	0053 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,384,974	\$3,384,974	\$3,384,974	\$3,384,974	\$1,692,487	\$1,692,487	\$1,692,487	50.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	50.00	Financiera / Física / Registro	
0801704001 043416	Construcción De 03 Calles Con Concreto Hidráulico, Ubicadas En Calle De Av. Sur Pta. Y Calle Central Sur Y Calle De Av. Sur Ota. Barrio Guadalupe, Cabecera Municipal de Cosingo - 744010	060	Chiapas	Cosingo	Cosingo	Hérbano	0053 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$3,496,600	\$3,496,600	\$3,496,600	49.97	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
0801704001 043492	Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica	005	Chiapas	Chiconase	Chichabano	Rural	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE CHICHOASÉN, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,179,742	\$7,100,765	\$7,100,765	\$7,100,765	\$7,100,765	\$7,100,765	\$7,100,765	\$7,100,765	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
0801704001 043494	Construcción De Andador Peatonal - 743390	058	Chiapas	Piñuela Chimalpa	Coahuila municipal	Subsidio	0053 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,439,050	\$3,439,050	\$3,439,050	\$3,439,050	\$1,719,528	\$1,719,528	\$1,719,528	50.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	50.00	Financiera / Física / Registro	
0801704001 043566	Infraestructura Vial En El Municipio De Chiconase, Del Estado De Chiapas // (Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico) - 519949	129	Chiapas	Chiconchiapa	Coahuila municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: la obra en ejecución terminada al 100 % y operando / Física / Registro
0801704001 043593	Construcción De Calle Decodificada "A Esperanza" - 752934	068	Chiapas	De Trinitaria	Coahuila municipal	Subsidio	0053 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		R. AYUNTAMIENTOS DE LA TRINITARIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,045,938	\$3,045,938	\$3,045,938	\$3,045,938	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
0801704001 043627	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Central En La Comunidad De Aguiles Serdan	073	Chiapas	Motuzintla	Aguiles Serdan	Rural	0053 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,202,144	\$3,202,144	\$3,202,144	\$3,202,144	\$3,202,144	\$3,202,144	\$3,202,144	\$3,202,144	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 4to trim - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
0801704001 043675	Cancha De Usos Múltiples	018	Chiapas	Cintalapa	La Florida	Rural	0122 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE CINTALAPA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,402,992	\$1,387,154	\$1,387,154	\$1,387,154	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
0801704001 043792	Construcción De Alameda Publica En Boulevard Nuevo León En El Tramo Y 004-00 AL 0 100-10 (10a Etapa) En La Localidad De Tulumán Municipio De Tuxtla Chico, Chiapas - 743795	052	Chiapas	Tuxtla Chico	Coahuila municipal	Subsidio	0053 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,118,969	\$1,118,969	\$1,118,969	\$1,118,969	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE AVANCE FÍSICO / Registro: OBRA EN PROCESO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
0801704001 043807	Construcción De Unidad Deportiva En Cabecera Municipal	006	Chiapas	Chiconase	Coahuila municipal	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE CHICHOASÉN, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,820,143	\$7,734,141	\$7,734,141	\$7,734,141	\$7,734,141	\$7,734,141	\$7,734,141	\$7,734,141	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
0801704001 043838	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Caminamiento Calle Sur Ponceña - 743791	063	Chiapas	San Margaritas	Coahuila municipal	Subsidio	0053 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,629,539	\$4,624,710	\$4,624,710	\$4,624,710	\$3,377,297	\$3,377,297	\$3,377,297	\$3,377,297	70.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN REGIMIENTO NO CUENTA CON FOTO DE INICIO
0801704001 043844	Pavimento En Acceso Vial Motuzintla	078	Chiapas	Motuzintla	Niquivil	Rural	0053 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,978,099	\$1,978,099	\$1,978,099	\$1,978,099	\$1,978,099	\$1,978,099	\$1,978,099	\$1,978,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
0801704001 043934	Construcción Y Rehabilitación Del Albergue Cultural 2a. Etapa	01	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Hérbano	0120 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas		R. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,996,000	\$1,996,000	\$1,996,000	\$1,996,000	49.95	\$0	Otros	891	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 914

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Rescudo (Millarado)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OP00150302	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	11237070020 11032000103 002	Chiapas	Coahuila	Coahuila municipal	Subsidio		024 Fondo Concesional de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior	1-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OP1170401 942357	Rehabilitación Chobutal (Reconstrucción Del Muelle)	00460200700 0	Chiapas	Piñajapan	Chobutal	Rural	Subsidio	2148 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Regionales	21-Turismo	Secretaría de Turismo	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	100.00	\$0	Otros	54,748	0.00	100.00	Financiera: / Física: Reconstrucción concluida de acuerdo a lo programado. / Registro: El avance físico y financiero fue el considerado para el cierre de la Cuenta Pública Estatal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OP1170401 942359	Construcción De Casa De Salud	002	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	49.95	\$0	Otros	621	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: obra referendada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OP1170401 942402	La Villa Mudejar (Rehabilitación Por Llave)	00460200700 0	Chiapas	Chiapa de Corzo	Coahuila municipal	Subsidio		2148 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Regionales	21-Turismo	Secretaría de Turismo	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,787,000	\$1,787,000	\$1,787,000	\$1,787,000	\$1,787,000	\$1,787,000	\$0	100.00	\$0	Otros	102,039	0.00	100.00	Financiera: / Física: Rehabilitación concluida de acuerdo a lo programado. / Registro: El avance físico y financiero fue el considerado para el cierre de la Cuenta Pública Estatal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OP1170401 942417	Centro Turístico San Carlos (Reconstrucción Del Área De Servicio)	00460200700 0	Chiapas	Acapetahua	La Palma	Rural	Subsidio	2148 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Regionales	21-Turismo	Secretaría de Turismo	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$41,899	100.00	\$0	Otros	31,167	0.00	100.00	Financiera: / Física: Reconstrucción concluida de acuerdo a lo programado. / Registro: El avance físico y financiero fue el considerado para el cierre de la Cuenta Pública Estatal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OP1170401 942430	Centro Turístico El Balneario (Reconstrucción De Areas Y Areas De Servicio)	00460200700 0	Chiapas	Acapetahua	La Palma	Rural	Subsidio	2148 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Regionales	21-Turismo	Secretaría de Turismo	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,189	100.00	\$0	Otros	31,167	0.00	100.00	Financiera: / Física: reconstrucción concluida de acuerdo a lo programado. / Registro: El avance físico y financiero fue el considerado para el cierre de la Cuenta Pública Estatal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OP1170401 942445	Rehabilitación De Las Casas (Reparación De Muros E Ingenio)	00460200700 0	Chiapas	Acapetahua	Embarcadero las Casas	Rural	Subsidio	2148 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Regionales	21-Turismo	Secretaría de Turismo	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$245,851	100.00	\$0	Otros	31,167	0.00	100.00	Financiera: / Física: Rehabilitación concluida de acuerdo a lo programado. / Registro: El avance físico y financiero fue el considerado para el cierre de la Cuenta Pública Estatal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OP1170401 942466	El Canal (Rehabilitación De Palapa Y Muelles)	00460200700 0	Chiapas	Piñajapan	Chobutal	Rural	Subsidio	2148 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Regionales	21-Turismo	Secretaría de Turismo	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	4,748	0.00	100.00	Financiera: / Física: Rehabilitación concluida de acuerdo a lo programado. / Registro: El avance físico y financiero fue el considerado para el cierre de la Cuenta Pública Estatal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OP1170401 942512	Centro Turístico Tingoqui (Reconstrucción De Cabanas, Palapas Y Área Comunal)	04602070006	Chiapas	Acapetahua	Barra Tacapulco	Rural	Subsidio	2148 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Regionales	21-Turismo	Secretaría de Turismo	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,032,243	100.00	\$0	Otros	31,167	0.00	100.00	Financiera: / Física: reconstrucción concluida de acuerdo a lo programado. / Registro: El avance físico y financiero fue el considerado para el cierre de la Cuenta Pública Estatal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OP1170401 942682	Construcción De Casa De La Cultura De 14.00 M X 14.00 M. De Aseo Y Largo A Paseo De Edificio De Concreto Blocco Santa Lucía Cabecera Municipal Villa Comitán Chiapas.	100710001	Chiapas	Villa Comitán	Villa Comitán	Urbano	Subsidio	0119 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMITÁN CHIAPAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$9,976,421	\$9,976,421	\$9,976,421	\$9,976,421	\$4,988,211	\$4,988,211	\$4,988,211	50.00	\$0	Metros Cuadrados	7,201	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OP1170401 942714	Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Tumbalá	18233100501 030872	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Subsidio	0119 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2017	\$28,954,023	\$28,954,023	\$28,954,023	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	34,793	0.00	0.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
OP1170401 942717	Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Chilón	18233100501 050873	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Subsidio	0119 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2017	\$26,081,510	\$26,081,510	\$26,081,510	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	129,296	0.00	0.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
OP1170401 942728	Transferencia De Tecnología (Certificación De Clases De B. M Y Punto Limpio En San Cristóbal De Las Casas)	00460200200 0	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Coahuila municipal	Subsidio		2148 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Regionales	21-Turismo	Secretaría de Turismo	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,260	\$499,260	\$499,260	\$499,260	99.85	\$0	Otros	49	0.00	100.00	Financiera: / Física: Cursos impartidos de acuerdo a lo programado. / Registro: El avance físico y financiero fue el considerado para el cierre de la Cuenta Pública Estatal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OP1170401 942737	Unidad Deportiva De Pichucalco (Reconstrucción Del Campo De Fútbol)	18241100501 030828	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidio	0119 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2017	\$13,867,094	\$13,867,094	\$13,867,094	\$13,591,162	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	31,930	0.00	0.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
OP1170401 942739	Revisión De Calles Con Concreto Hidráulico De Reforma, Chiapas, Sistema De Calle Concreto, Rayón, Tepicán, Salto De Agua, Ixtabulá, Sistema Calle Domado Ochoa Zona 4 (Avenida Aldea)	15221103901 112801	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	Subsidio	0119 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$3,662,000	\$3,662,000	\$3,662,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	67,000	0.00	0.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
OP1170401 942740	Revisión De Calles Y Subvenciones Con Concreto Hidráulico De Pichucalco	15221103901 112802	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidio	0119 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$3,047,633	\$3,047,633	\$3,047,633	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	31,930	0.00	0.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
OP1170401 942744	Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En 34.5 KV (Aplicación)	00331027001 004901	Chiapas	Jiáres	Santa Cruz Tepetitán	Rural	Subsidio	0119 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,061,494	\$5,061,494	\$5,061,494	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	22,800	0.00	0.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
OP1170401 942761	Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidráulico En Calle Oriente Elías Larrea Cárdenas Villa Comitán Chiapas.	100710005	Chiapas	Villa Comitán	Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidio	0119 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1,331	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OP1170401 942829	Albergo Cultural En El Barrio El Cielito, Municipio De Simojovel	14221100501 112802	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Jiménez	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,649,799	\$1,470,110	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	67,228	0.00	0.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
OP1170401 942831	Construcción Del Centro Turístico Chobutal, La Estepa	18711100501 112801	Chiapas	Piñajapan	Chobutal	Rural	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$132,972	\$112,972	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	54,748	0.00	0.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:	
OP1170401 942832	Construcción Del Centro Recreativo Cusapan De Café	18241100501 030821	Chiapas	Angel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo)	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$6,174,934	\$6,174,934	\$6,174,934	\$6,703,331	\$6,703,331	\$1,394,500	\$1,394,500	\$9,800	49.86	\$0	Otros	27,270	0.00	81.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP1170401 942834	Revisión De Calles Y Avendidas En La Cabecera Municipal De Angel Albino Corzo (Calle Central Norte, Entre Av. Central Y La Norte)	15221103901 112804	Chiapas	Angel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo)	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$828,136	\$828,136	\$828,136	\$827,634	\$816,534	\$406,800	\$406,800	\$49,12	49.12	\$0	Otros	27,151	0.00	40.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP1170401 942835	Revisión De Calles Y Avendidas En La Cabecera Municipal De Angel Albino Corzo (Calle Central Sur, Entre La. Sur Y La.)	15221103901 112805	Chiapas	Angel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo)	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$1,192,037	\$1,192,037	\$1,192,037	\$1,191,415	\$1,179,424	\$585,742	\$585,742	\$9,14	49.14	\$0	Otros	27,151	0.00	91.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP1170401 942837	Revisión De Calles Y Avendidas En La Cabecera Municipal De Angel Albino Corzo (Calle Central, La. Norte Financiera)	15221103901 112806	Chiapas	Angel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo)	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$1,173,779	\$1,173,779	\$1,173,779	\$1,131,887	\$1,060,132	\$576,918	\$576,918	\$9,15	49.15	\$0	Otros	27,151	0.00	80.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP1170401 942838	Revisión De Calles Y Avendidas En La Cabecera Municipal De Angel Albino Corzo (Calle La. Oriente Norte, Entre Av. Oriente Y La. Norte)	15221103901 112807	Chiapas	Angel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo)	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$2,502,999	\$2,502,999	\$2,502,999	\$2,337,705	\$2,180,800	\$1,229,560	\$1,229,560	\$9,13	49.13	\$0	Otros	27,151	0.00	70.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP1170401 942839	Construcción Y Equipamiento Del Misionero De Puerto Madro (La. Estepa)	18221100501 112804	Chiapas	Tapachula	Puerto Madro (San Mateo)	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2017	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$39,842,636	\$39,842,636	\$11,780,490	\$25,887,950	\$9,46	49.46	\$0	Otros	365,025	0.00	46.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP1170401 942840	Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro Multiproposito Y Sociológico Los Pericos (Terminación)	18241100501 030820	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$67,985,411	\$67,985,411	\$67,985,411	\$67,701,183	\$67,701,183	\$63,877,133	\$63,877,133	\$9,36	49.36	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP1170401 942841	Revisión De Calles Y Avendidas En La Cabecera Municipal De Angel Albino Corzo (Calle Central, La. Sur Y La. Norte)	15221103901 112804	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$4,927,293	\$4,927,293	\$4,927,293	\$4,877,832	\$4,877,832	\$2,436,611	\$2,436,611	\$9,45	49.45	\$0	Otros	365,025	0.00	80.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP1170401 942842	Construcción De Par Vías Orientales (Paseo En El Estadio (Estadio) Calle Las Palmas Entre Belisario Domínguez Y San Cristóbal, Odel. Y 400' X 410')	15221103901 112801	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$1,245,611	\$1,245,611	\$1,245,611	\$1,243,779	\$1,243,579	\$626,909	\$626,909	\$0,33	49.33	\$0	Otros	365,025	0.00	50.00	Financiera: La información financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Física: La información física-financiera corresponde al preclere del ejercicio 2017 / Registro:
OP1170401 942843	Construcción De Par Vías Orientales (Paseo En El Estadio (Estadio) Calle Las Palmas Entre Los Cisneros Y Belisario Domínguez, Odel. Y 410' X 390')	15221103901 112802	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y																			

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 914

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Rescudo (Múltiplo)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
000053002	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	11337070020 11002000103002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	En Subsidio	0026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para educación media superior	1-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
001717040104377	Mantenimiento De Puente Tubular	0016	Chiapas	Júarez	Mundo Nuevo Arriba	Rural	Subsidio	0033 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$44,630	\$44,630	\$44,630	\$44,630	\$25,790	\$25,790	\$25,790	57.79	\$0	Piezas	163	0.00	0.57	Financiera: La obra se encuentra en proceso. / Física: La obra se encuentra en proceso. / Registro: La obra se encuentra en proceso.	
001717040104376	Mantenimiento De Camino Rural	0020	Chiapas	Júarez	El Triunfo 2da. Sección	Rural	Subsidio	0033 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$36,147	\$36,147	\$36,147	\$36,147	\$19,920	\$19,920	\$19,920	58.51	\$0	Kilómetros	120	0.00	0.07	Financiera: LA OBRA DE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA DE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA DE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
001717040104375	Construcción De Rampa Para Acceso A Obrasidades	0003	Chiapas	Ostucacán	Playa Larga Ira. Sección	Rural	Subsidio	0033 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUCACAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$207,257	\$250,257	\$250,257	\$250,257	\$250,257	\$250,257	\$250,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	236	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:	
001717040104374	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Cabecera Municipal En Ochores (Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Fraccionamiento Santa Cruz (I) (II))	12221103501 1120001	Chiapas	Júarez	Júarez	Urbano	Subsidio	0033 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,217,618	\$1,217,618	\$1,217,618	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: La información financiera corresponde al procentaje del ejercicio 2017. / Física: La información financiera corresponde al procentaje del ejercicio 2017. / Registro:	
001717040104393	Construcción De Techado Y Cancha De Hoes Múltiples	00017	Chiapas	Ostucacán	Catedral De Chiapas	Rural	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUCACAN CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	741	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:	
001717040104392	Construcción De Techado Y Cancha De Hoes Múltiples	00018	Chiapas	Ostucacán	Lindavista	Rural	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUCACAN CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	716	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:	
001717040104395	Canchas De Hoes Múltiples Ejido Jaban	14241103501 030023	Chiapas	Chimalapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,542,842	\$1,542,842	\$1,542,842	\$26,037	\$26,037	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	83,447	0.00	0.00	Financiera: La información financiera corresponde al procentaje del ejercicio 2017. / Física: La información financiera corresponde al procentaje del ejercicio 2017. / Registro:	
001717040104397	Canchas De Hoes Múltiples Ejido Cal Mayor	14241103501 030030	Chiapas	Chimalapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,542,842	\$1,542,842	\$1,542,842	\$26,081	\$26,081	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	83,447	0.00	0.00	Financiera: La información financiera corresponde al procentaje del ejercicio 2017. / Física: La información financiera corresponde al procentaje del ejercicio 2017. / Registro:	
001717040104398	Pavimentación De Calles For. I. Madro, Ate, Hueso Heredia Y Compañías Con Canto Hidráulico	00019	Chiapas	Ostucacán	Ostucacán	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUCACAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,479	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:	
001717040104396	Pavimentación Del Tramo San Miguel La Jardina Al Ejido Adolfo Ruiz Cortines	00019-1	Chiapas	Tegucigalpa	Adolfo Ruiz Cortines	Rural	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEGUCIGALPA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
001717040104407	Pavimentación De Calles En Concreto Hidráulico	02	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,327,290	\$5,327,290	\$5,327,290	\$5,327,290	\$2,687,250	\$2,687,250	\$2,687,250	50.44	\$0	Metros Cuadrados	15,043	0.00	51.22	Financiera / Física / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASADA AL EJERCICIO 2018 DONDE SERA PRIORIZADA.	
001717040104401	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En El Ejido Pedro Blanco - San José Chepeyal	01	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San José Chepeyal	Rural	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,553,371	\$5,553,371	\$5,553,371	\$4,955,320	\$4,955,320	\$4,955,320	89.23	\$0	Metros Cuadrados	2,049	0.00	20.17	Financiera / Física / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASADA AL EJERCICIO 2018 DONDE SERA PRIORIZADA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
001717040104408	Construcción De Línea De Agua Potable	070083/03/0 120017	Chiapas	Scoitlenango	San Miguel Sotcio	Rural	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SCOITLENANGO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,834,477	\$4,839,317	\$4,839,317	\$4,834,477	\$4,834,477	\$4,834,477	\$4,834,477	99.90	\$0	Otros	450	0.00	100.00	Financiera: SECHUBO SOBANTE CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DEL A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS DEL SISTEMA DE AGUA, TERMINADA Y OPERANDO. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
001717040104426	Construcción De Sanitarios Ecológicos Prefabricados En La Comunidad San José Fino Municipio De Aldama	11231103502 010186	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Subsidio	0274	Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,177,093	\$2,177,093	\$2,177,093	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
001717040104430	Est. Y Proy. Para La Construcción De La Planta De Tio. De Agua Resid. Salientes Con Recolección De Residuos Y Bahías. De Subconectores, Colectores Y Bajantes De La Zona Sur De La Cd. De Comán De Dmp.	12231103502 010181	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0274	Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,373,789	\$1,373,789	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	20.00	Financiera / Física: En proceso / Registro:	
001717040104438	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Memecóna En El Municipio De Soconusco	11231103502 010080	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0274	Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$326,646	\$326,646	\$326,646	\$326,646	\$326,646	\$326,646	\$326,646	100.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Por iniciar / Registro:	
001717040104435	Est. Y Proy. Para La Construcción De La Planta De Tio. De Agua Resid. Salientes Con Recolección De Residuos Y Bahías. De Subconectores, Colectores Y Bajantes De La Zona Sur De La Cd. De Comán De Dmp.	12231103502 010181	Chiapas	Comán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidio	0274	Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,373,789	\$1,373,789	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	20.00	Financiera / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
001717040104431	Est. Y Proy. Para La Rehab. Y Ampl. De La Planta De Tio. De Agua Resid. Salientes Con Recolección De Residuos Y Bahías. De Subconectores, Colectores Y Bajantes De La Zona Sur De La Cd. De Comán De Dmp.	12231103502 010082	Chiapas	Comán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidio	0274	Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,494,020	\$1,494,020	\$498,000	\$498,000	24.90	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
001717040104419	Pavimentación De Calles	001	Chiapas	San Fernando	Alvaro Obregón	Rural	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	30.00	\$0	Metros lineales	1,317	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
001717040104482	Construcción De Sanitarios Ecológicos Prefabricados En La Comunidad Comúnera S. Orizaba, Municipio De Las Margaritas	11231103502 010088	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal	Subsidio	0274	Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,674,919	\$2,674,919	\$2,674,919	\$2,673,493	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
001717040104485	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad Comúnera S. Orizaba, Municipio De Las Margaritas	11231103702 010189	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal	Subsidio	0274	Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,080,081	\$4,080,081	\$4,080,081	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
001717040104485	Construcción De Tanques Individuales De Captación Pluvial En La Comunidad San José Fino Municipio De Aldama	11231103702 010187	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Subsidio	0274	Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,327,907	\$3,327,907	\$3,327,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
001717040104487	Construcción De La Unidad Deportiva La Antorcha	01	Chiapas	Chimalapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALAPA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	245	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: es un proyecto que aun esta en proceso - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
001717040104487	Construcción De 28 Cuartos Adicionales (Cuartos Rosa)	104-0A-01	Chiapas	Tiamei	Tiamei	Urbano	Subsidio	2073 Programa de Infraestructura	10-Desarrollo Aprovejo, Territorial y Urbano	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIAMEI, CHIAPAS.	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,220,800	\$1,220,800	\$1,220,800	\$1,220,800	\$1,220,800	\$1,220,800	\$1,220,800	\$1,220,800	100.00	\$0	Otros	140	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUANTO DORMITORIO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
001717040104492	Construcción De 13 Cuartos Adicionales (Cuartos Rosa)	104-0A-03	Chiapas	Tiamei	Santiago la Manilla	Rural	Subsidio	2073 Programa de Infraestructura	10-Desarrollo Aprovejo, Territorial y Urbano	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIAMEI, CHIAPAS.	Vivienda	En Ejecución	2017	\$566,800	\$566,800	\$566,800	\$566,800	\$566,800	\$566,800	\$566,800	\$566,800	100.00	\$0	Otros	63	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CUANTO DORMITORIO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
001717040104493	Pavimentación Con Concreto Hidráulico For 200 Rpm En Calles De	01	Chiapas	IXtután	Chapayal Grande	Rural	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTUTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	30.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA DE ENCUENTRA EN PROCESO Y UNICAMENTE DE HA PAGADO EL MENOS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
001717040104523	Pavimentación De Calles Y Construcción De Cancha De Hoes Múltiples	0102	Chiapas	Copilla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Copilla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: proyecto concluido - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
001717040104525	Pavimentación De Calles Y Construcción De Cancha De Hoes Múltiples	0128	Chiapas	Copilla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Copilla.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra concluida - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
001717040104541	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema Integral De Agua Potable (Terminación En La Cabecera Municipal Del Municipio De Villa Corzo)	12231103701 010170	Chiapas	Villa Corzo	Cobertura municipal	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,618,329	\$1,618,329	\$1,618,329	\$1,494,821	\$1,494,821	\$747,411	\$747,411	46.18	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
001717040104541	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema Integral De Agua Potable (Terminación En La Cabecera Municipal Del Municipio De Villa Corzo)	15351103801 030001 - No. 1	Chiapas	Chimalapa	Cobertura municipal	Subsidio	0110 Fortalecimiento Financiero	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$11,419,290	\$11,419,290	\$11,419,290	\$11,422,333	\$11,422,333	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	0	0.00	0.00	Financiera / Física: PROYECTO POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 914

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Rescudo (Múltiplo)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OP00150302	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	11317070020 11001000013 002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio		024 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	1-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
OP1170401 043466	Mejoramiento Del Camino Reforma - Agua Alienta, Tramo 1 000 m. Km. 21	15311021901 033847	Chiapas	Reforma	Cobertura municipal	Subsidio		010 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$26,672,069	\$26,672,069	\$26,672,069	\$26,475,114	\$26,475,114	\$13,115,520	\$13,115,520	49.17	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Físico: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OP1170401 043473	Mejoramiento Del Camino Reforma El Maniquil, Unidad Calle El Camino Zigzagueño - El Maniquil Km. 2 000 m. 22-2 Mil.	15311021901 033848	Chiapas	Zigzagueño	Cobertura municipal	Subsidio		010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,452,370	\$1,452,370	\$1,452,370	\$1,452,370	\$1,452,370	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Físico: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OP1170401 043479	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable, En La Cabecera Municipal De Reforma	12221027001 031883	Chiapas	Reforma	Cobertura municipal	Subsidio		010 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,448,000	\$2,448,000	\$2,448,000	\$2,446,110	\$2,446,110	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Físico: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OP1170401 043508	Mejoramiento Del Camino: Ramal A Negro, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 19 000	15311021901 033848	Chiapas	Núñez	Cobertura municipal	Subsidio		010 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$16,611,215	\$16,611,215	\$16,611,215	\$16,349,435	\$16,349,435	\$9,185,049	\$9,185,049	49.27	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Físico: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OP1170401 043546	Mejoramiento Del Camino: Prens Dutilias - C.C. Chichas	15311021901 033812	Chiapas	Chichas	Cobertura municipal	Subsidio		010 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,410,110	\$6,410,110	\$6,410,110	\$6,399,213	\$6,399,213	\$1,233,504	\$1,233,504	18.64	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Físico: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OP1170401 043565	Construcción De Captación, Línea De Conducción Y Aplicación De La Red De Distribución La Etapa (De Dos Kilómetros) Para La Cabecera Municipal De Miguel Albino Guzmán.	12221027001 030826	Chiapas	Miguel Albino Guzmán	Cobertura municipal	Subsidio		019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,860,000	\$4,860,000	\$4,860,000	\$4,569,450	\$4,569,450	\$1,370,893	\$1,370,893	28.21	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Físico: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OP1170401 043599	Construcción De Techado En Camino De Jose Mullipilas	210F0708	Chiapas	Sumacinta	El Paraíso	Rural	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SUMACINTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$800,000	\$800,000	53.33	\$0	Metros Cuadrados	663	0.00	60.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OP1170401 043634	Rehabilitación De Camino Rural	0100-009-2017	Chiapas	Pichucalco	Camapa Dda. Sección A Centro	Rural	Subsidio	010 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$384,813	\$384,813	\$384,813	\$384,813	\$384,813	\$384,813	\$384,813	\$384,813	100.00	\$0	Metros lineales	238	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRAS FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y DE REPORTA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OP1170401 043659	Pavimentación De Calle De La Calle 18 De La Cda. El Molino	0100-009-2017	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidio	010 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$366,333	\$366,333	\$366,333	\$366,333	\$366,333	\$366,333	\$366,333	\$366,333	100.00	\$0	Metros lineales	1,100	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRAS FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y DE REPORTA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OP1170401 046025	Construcción De Obra De Captación, Línea De Conducción Y Cruce Especiales En La Cabecera Municipal De Villaflores	12221027001 031012	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal	Subsidio		010 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$19,311,842	\$19,311,842	\$19,311,842	\$11,379,758	\$11,379,758	\$5,264,401	\$5,264,401	27.49	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Físico: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OP1170401 046138	Rehabilitación De Camino Rural	0100-009-2017	Chiapas	Pichucalco	El Andrés Dda. Sección	Rural	Subsidio	010 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$148,300	\$148,300	\$148,300	\$148,100	\$148,300	\$148,300	\$148,300	\$148,300	100.00	\$0	Metros lineales	666	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRAS FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y DE REPORTA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OP1170401 046079	Rehabilitación De Camino Rural	0100-011-2017	Chiapas	Pichucalco	Camapa Dda. Sección B Del Miguel	Rural	Subsidio	010 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$308,608	\$308,608	\$308,608	\$308,608	\$308,608	\$308,608	\$308,608	\$308,608	100.00	\$0	Metros lineales	202	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRAS FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y DE REPORTA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OP1170401 046100	Mejoramiento De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Existentes, Con Adición De Bacterias, Constante En Obra Civil, Mecánica, Eléctrica Y Alarma De Interconexión Para La Cda. De Comité De Ope (1a Etapa)	11311023301 031013	Chiapas	Comité de Dominguez	Cobertura municipal	Subsidio		019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$13,608,000	\$13,608,000	\$13,608,000	\$13,804,295	\$13,804,295	\$3,841,289	\$3,841,289	28.23	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Físico: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OP1170401 046240	Construcción De Andador	0100-12-2017	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidio	010 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$54,108	\$54,108	\$54,108	\$54,108	\$54,108	\$54,108	\$54,108	\$54,108	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRAS FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y DE REPORTA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OP1170401 046217	Construcción De 3,000 M2 De Línea De Conducción La. Etapa Para La Cabecera Municipal De Sincjuvel.	12221027001 031027	Chiapas	Sincjuvel	Cobertura municipal	Subsidio		019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,832,000	\$5,832,000	\$5,832,000	\$5,514,900	\$5,514,900	\$1,654,470	\$1,654,470	28.37	\$0	Otros	0	0.00	5.00	Financiera / Físico: En proceso / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OP1170401 046332	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	0100-13-2017	Chiapas	Pichucalco	Financiero Elias Galles	Rural	Subsidio	010 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$375,103	\$375,103	\$375,103	\$375,103	\$375,103	\$375,103	\$375,103	\$375,103	100.00	\$0	Metros lineales	513	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRAS FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y DE REPORTA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OP1170401 046407	Construcción De Planta De Tratamiento	0100-14-2017	Chiapas	Pichucalco	Nicolás Bravo Dda. Sección	Rural	Subsidio	010 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$436,612	\$436,612	\$436,612	\$436,612	\$436,612	\$436,612	\$436,612	\$436,612	100.00	\$0	Vivienda	263	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRAS FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y DE REPORTA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OP1170401 046433	Construcción De Camino Luis Rangel-Laguna Tramo Km. 2 000 Al Km. 3 000 En El Municipio De Bochil, En El Estado De Chiapas. Subtramo Km. 2 100 Al Km. 2 600	001	Chiapas	Bochil	La Laguna	Rural	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,516,734	\$4,516,734	\$4,516,734	\$4,516,734	\$4,516,734	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	440	0.00	0.00	Financiera / Físico: OBRAS EN TRAMITE DE CONTRATACION / Físico: OBRAS EN TRAMITE DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OP1170401 046457	Construcción Del Módulo Para Cámara Infantil Para La Licenciatura En Pedagogía Y Educación Infantil (Especialidad: Atención De Humanidades C-2)	01031000001 058006	Chiapas	Pijijilapan	Cobertura municipal	Subsidio		019 Expansión De La Educación Media Superior y Superior	21-Educación Pública	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	En Ejecución	2017	\$582,380	\$582,380	\$582,380	\$582,380	\$582,380	\$170,607	\$170,607	\$170,607	29.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.00	Financiera / Físico / Registro: Datos preliminares al cierre del 31 de diciembre de 2017
OP1170401 046533	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Ubicado En El Ejido De Pombo	12221027001 031011	Chiapas	Bochil	Pombo	Rural	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$758,121	\$758,121	\$758,121	\$758,121	\$758,121	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	272	0.00	0.00	Financiera / Físico: OBRAS EN CONTRATACION / Físico: OBRAS EN CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OP1170401 046831	Infraestructura Vial Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	001	Chiapas	Istancumbán	Nuevo Lindavista	Rural	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Istancumbán	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	190	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OP1170401 046976	Construcción De Techado En Cabecera Municipal	2018-2017-1	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Reporte	En Ejecución	2017	\$5,750,000	\$5,750,000	\$5,750,000	\$5,750,000	\$5,725,000	\$1,725,000	\$1,725,000	\$1,725,000	30.00	\$0	Lote	14,212	0.00	30.00	Financiera / Físico / Registro: LA OBRAS DE ESTA REALIZADA CON RECURSOS DEL FONDO CONCURABLE DE HIDROCARBUROS FINANCIERA 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OP1170401 047000	Electrificación En La Localidad De San Carlos	2018-2-2017	Chiapas	Pichucalco	San Carlos	Rural	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	30.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRAS DE ESTA REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OP1170401 047091	Construcción Del Sistema De Agua Potable A Bombeo La. Etapa (De Dos Kilómetros) Constante En Red De Distribución Y Toma Domésticas En La Comunidad De Ocuil de San Mateo Municipal De Las Margaritas	22221027001 031011	Chiapas	San Margaritas	Cobertura municipal	Subsidio		019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,460,000	\$2,460,000	\$2,460,000	\$2,497,894	\$2,497,894	\$2,334,332	\$1,191,500	71.13	\$0	Otros	2,207	0.00	90.00	Financiera / Físico: En proceso / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OP1170401 047103	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Carlos Del Municipio De Las Margaritas	22221027001 031012	Chiapas	San Margaritas	Cobertura municipal	Subsidio		019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$359,539	\$359,539	\$359,539	\$347,244	\$347,244	\$83,860	\$83,860	23.32	\$0	Otros	207	0.00	100.00	Financiera / Físico: Terminada / Registro: Financiamiento Terminado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OP1170401 047132	Supervisión Técnica Por Administración	22221027001 031014	Chiapas	San Margaritas	Cobertura municipal	Subsidio		019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: Reclamaciones Autorizada - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OP1170401 047220	Pavimentación De Calle Y Servicios Básicos	20-088-001-121-2017	Chiapas	Panteón	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	018 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANTELÓN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,275,810	\$1,275,810	\$1,275,810	\$1,275,810	\$1,275,810	\$1,275,810	\$1,275,810	\$1,275,810	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,589	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OP1170401 047308	Pavimento De Concreto Hidráulico	200-01	Chiapas	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Subsidio	018 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TUXTLA CAJÓ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$296,700	\$296,700	\$296,700	\$296,700	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,300	0.00	30.00	Financiera / Físico / Registro:
OP1170401 047338	Modernización De La Cabecera: Reconstrucción De Esplanada - Villaflores, Tramo: Km. 0 000 - Km. 11 700	15311080001 033845	Chiapas	Reconstrucción de Villaflores	Cobertura municipal	Subsidio		019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$201,185,464	\$201,185,464	\$201,185,464	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Físico: Recientemente Autorizada / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OP1170401 047426	Reforestación, Equipamiento E Interconexión De Pisos Profundos, Con Sistema De Cloración, Bomba De 100 H.P., Ubicado En La Zona Norte, Agua El Veg																											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 914

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Múltiplo)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
0800050002	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	11037000020 11031000010 002	Chiapas	Coahuila de Zaragoza	Coahuila municipal	Subsidio	0024	Fondo constructor de la inversión en infraestructura para educación media superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
0801170401	Construcción Del Sistema De Alimentación Sanitario.	AVS/009V/FFI 08-03/2017	Chiapas	Amatán	La Esperanza	Rural	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO DE AMATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,250,000	\$5,250,000	\$5,250,000	\$5,250,000	\$5,250,000	\$5,250,000	\$5,250,000	100.00	\$0	0	Otros	552	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
0801170401	Construcción De Albergue Cultural En Palenque	01	Chiapas	Palenque	Coahuila municipal	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	0	Otros	580	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRAS DE EJECUTAR Y TERMINAR EN EL AÑO 2018 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
0801170401	Construcción Del Sistema De Alimentación Sanitario.	AVS/009V/FFI 08-03/2017	Chiapas	Amatán	El Mirador (Beclín)	Rural	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO DE AMATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	100.00	\$0	0	Otros	312	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
0801170401	Construcción De Techos Y Cabaña De Usos Múltiples En La Localidad De Molino Los Arcos	001	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	Molino los Arcos	Rural	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,961,250	\$1,961,250	\$1,961,250	\$1,961,250	\$1,961,250	\$1,961,250	\$1,961,250	100.00	\$0	0	Metros Cuadrados	1,569	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
0801170401	Construcción De Albergue Cultural.	02	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	Coahuila municipal	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS		Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	100.00	\$0	0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
0801170401	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles En La Localidad De San Pedro Federal, Sta. Rita	FFF-001-2017	Chiapas	Huixtán	San Pedro Federal	Rural	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	50.00	\$0	0	Metros Cuadrados	972	0.00	21.00	Financiera / Física / Registro: EL IMPORTE PAGADO CORRESPONDE AL 50% DEL IMPORTE DE LA OBRAS / Física: LA AVANCE FÍSICO DE LA OBRAS ESTA AL 25% EN VISTO DE QUE SIGO DE PAGAR EL IMPORTE DE LA OBRAS / Registro:		
0801170401	Construcción Recreativa Plantal 1ra Etapa (Parque Del Adulto Mayor)	03	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	0	Metros Cuadrados	220,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:		
0801170401	Construcción De Techos Estructurales En La Escuela Secundaria Federal "Cana Venenencia Caldeón Cárdenas" Pánuco	004	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	100.00	\$0	0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CUARTO TRIMESTRE SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0801170401	Red Nacional De Telecomunicación (Adquisición De Antenas)	007	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidio	007 Subsidio en materia de seguridad pública	4-Gobernación	M. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018	Seguridad	En Ejecución	2017	\$260,150	\$260,150	\$260,150	\$260,150	\$260,150	\$260,150	\$260,150	\$260,150	100.00	\$0	0	Equipo de seguridad	125	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Proyecto ejecutado con recursos no ejecutados de los proyectos de fortalecimiento de programas prioritarios de las Instituciones Municipales de Seguridad Pública, Red Nacional de Telecomunicación y Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0801170401	Construcción De Cabaña De Usos Múltiples Y Techos En La Localidad De San José El Porvenir	FFF-002-2017	Chiapas	Huixtán	San José el Porvenir	Rural	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,979,961	\$1,979,961	\$1,979,961	\$1,979,961	\$1,979,961	\$1,979,961	\$1,979,961	\$1,979,961	100.00	\$0	0	Metros Cuadrados	213	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRAS DE CONSTRUIR A EJECUTAR EL 01 DE ENERO DEL 2018 / Física: LA OBRAS COMENZADA A EJECUTAR EL 01 DE ENERO DEL 2018 / Registro:	
0801170401	Reconstrucción De La Escuela Primaria Manuel Castellanos Castellanos.	04	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	100.00	\$0	0	Metros Cuadrados	732	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
0801170401	Construcción De Techos Y Cabaña De Usos Múltiples En La Localidad Carmo Arcote	05	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	El Carmo Arcote	Rural	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	0	Metros Cuadrados	203	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
0801170401	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Opom	FFF-003-2017	Chiapas	Huixtán	Opom	Rural	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,018,732	\$1,018,732	\$1,018,732	\$1,018,732	\$1,018,732	\$1,018,732	\$1,018,732	\$1,018,732	100.00	\$0	0	Metros Cuadrados	972	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRAS COMENZADA A EJECUTARSE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2018 / Física: LA OBRAS COMENZADA A EJECUTARSE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2018 / Registro:	
0801170401	Fortalecimiento De Seguridad Publica	06	Chiapas	Las Margaritas	Coahuila municipal	Subsidio	007 Subsidio en materia de seguridad pública	4-Gobernación	4-Gobernación	M. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,872,442	\$3,872,442	\$3,872,442	\$3,872,442	\$3,872,442	\$3,872,442	\$3,872,442	\$3,872,442	\$3,872,442	100.00	\$0	0	Equipo de seguridad	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE QUEDANDO CON UN ABRIGO DE 3.10 PIES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
0801170401	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Municipales De Seguridad (Adquisición De Vehículos)	008	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidio	007 Subsidio en materia de seguridad pública	4-Gobernación	M. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,313,910	\$2,313,910	\$2,313,910	\$2,313,910	\$2,313,910	\$2,313,910	\$2,313,910	\$2,313,910	100.00	\$0	0	Equipo de seguridad	125	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Proyecto ejecutado con recursos no ejecutados de los proyectos de fortalecimiento de programas prioritarios de las Instituciones Municipales de Seguridad Pública y Adquisición de Vehículos y Bicicletas. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0801170401	Construcción De Cabaña De Usos Múltiples Y Techos En El Barrio San Sebastián Localidad Buxtan	FFF-005-2017	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	0	Metros Cuadrados	1,140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRAS COMENZADA A EJECUTARSE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2018 / Física: LA OBRAS COMENZADA A EJECUTARSE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2018 / Registro:	
0801170401	Construcción Del Sistema De Alimentación Sanitario Y Saneamiento.	AVS/009V/FFI 08-03/2017	Chiapas	Amatán	Beclín	Rural	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO DE AMATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	0	Otros	130	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0801170401	Construcción De Cabaña De Usos Múltiples Y Techos En La Localidad De Espulhuil	FFF-004-2017	Chiapas	Huixtán	Espulhuil	Rural	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	0	Metros Cuadrados	793	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRAS COMENZADA A EJECUTARSE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2018 / Física: LA OBRAS COMENZADA A EJECUTARSE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2018 / Registro:	
0801170401	Construcción De Camino Rural San Cristóbal De Las Casas - La Candelaria En El Tramo La Candelaria Santa Rita	08	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	La Candelaria	Rural	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	0	Metros Cuadrados	118	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0801170401	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Municipales De Seguridad (Adquisición De Uniformes Y Bredas De Protección)	009	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidio	007 Subsidio en materia de seguridad pública	4-Gobernación	M. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,189,050	\$1,189,050	\$1,189,050	\$1,189,050	\$1,189,050	\$1,189,050	\$1,189,050	\$1,189,050	\$1,189,050	100.00	\$0	0	Flotas	125	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
0801170401	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Municipales De Seguridad (Adquisición De Vehículos)	010	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidio	007 Subsidio en materia de seguridad pública	4-Gobernación	M. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,172,650	\$2,172,650	\$2,172,650	\$2,172,650	\$2,172,650	\$2,172,650	\$2,172,650	\$2,172,650	\$2,172,650	100.00	\$0	0	Vehículos	125	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
0801170401	Red Nacional De Telecomunicación (Planta De Energía)	011	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidio	007 Subsidio en materia de seguridad pública	4-Gobernación	M. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018	Seguridad	En Ejecución	2017	\$243,400	\$243,400	\$243,400	\$243,400	\$243,400	\$243,400	\$243,400	\$243,400	\$243,400	100.00	\$0	0	Equipamiento	125	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
0801170401	Construcción De Techos Estructurales En La Escuela Primaria "Pipil" Hidalgo Y Coahuila" Clase 010912639, Ciudad Hidalgo, Domicilio Ejido Suchiate	003	Chiapas	Suchiate	Ejido Suchiate (Fracción La Vía)	Rural	Subsidio	010 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	\$1,501,644	100.00	\$0	0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORME DEL 4TO TRIMESTRE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
0801170401	Instalación De La Red De Energía Eléctrica Integral.	010/009V/FFI 08-04/2017	Chiapas	Amatán	Primavera	Rural	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO DE AMATAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	\$0	0	Otros	140	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0801170401	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tablón, Municipio De Larrazábal, Chiapas	09	Chiapas	Larrazábal	Tablón	Rural	Subsidio	010 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LARAZABAL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,376,280	\$2,376,280	\$2,376,280	\$2,376,280	\$2,376,280	\$2,376,280	\$2,376,280	\$2,376,280	\$2,376,280	100.00	\$0	0	Flotas	97	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
0801170401	Pavimentación De Calles Con Concreto Ejido Francisco Sarabia Barrio Villahermosa, Emiliano Zapata Primera Etapa	080-009V-PAV 0017-0100	Chiapas	Soyalá	Francisco Sarabia	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SOYALÁ, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,005,614	\$2,005,614	\$2,005,614	\$2,005,614	\$1,897,151	\$1,897,151	\$1,897,151	\$1,897,151	\$1,897,151	94.59	\$0	0	Metros Cuadrados	3,318	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
0801170401	Pavimentación De Calles Con Concreto Ejido Francisco Sarabia Barrio Villahermosa, Emiliano Zapata Segunda Etapa	080-009V-PAV 0017-0100	Chiapas	Soyalá	Francisco Sarabia	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SOYALÁ CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,018,920	\$2,018,920	\$2,018,920	\$2,018,920	\$1,927,930	\$1,927,930	\$1,927,930	\$1,927,930	\$1,927,930	95.49	\$0	0	Metros Cuadrados	5,518	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
0801170401	Pavimentación De Calles Con Concreto Ejido Francisco Sarabia Barrio Villahermosa, Emiliano Zapata Tercera Etapa	080-009V-PAV 0017-0100	Chiapas	Soyalá	Francisco Sarabia	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SOYALÁ CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,148,786	\$3,148,786	\$3,148,786	\$3,148,786	\$3,127,801	\$3,127,801	\$3,127,801	\$3,127,801	\$3,127,801	99.31	\$0	0	Metros Cuadrados	3,318	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
0801170401	Construcción De Dren																													

Total: 914

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Múltiplo)	Comprometido	Covergado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CHPO0150302	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para el Nivel Básico En El Estado.	1120700020 11021000013 302	Chiapas	Chiatura Mixtala	Cobertura municipal		Subsidios	024 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	1-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP170401 24871	Pavimentación Con Concreto Hidráulico S.C Santa Martha A Sanchoya Amegipila	01	Chiapas	Sonapa	Sanquillas	Rural	Subsidios	110 Fortalecimiento Financiero	18-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SONAPA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,250,000	\$8,250,000	\$8,250,000	\$8,250,000	\$8,250,000	\$8,250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,200	0.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: QTO. TRIM - EJECUTIV: Para el siguiente nivel.

Total: 914

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonado)	Comprometido	Covergado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHPO0150300	Programa de Adquisición de Mobiliario Escolar Para el Nivel Básico En el Estado.	11207000020 112011000013 3002	Chiapas	Cobertura Estatal	Cobertura municipal		Sobsidios	H24 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	1-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.