

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP13140200324396	Rehabilitación y Mantenimiento Preventivo De Subestación Eléctrica Y Equipo De Aire Acondicionado En El Ceyce	012532A006000058013	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	100.00	\$0	Lote	574	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13160500880170	1320021 - Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Tuxtla Gutiérrez (Refrenda)	21120730032523A01201E138009-5828C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$6,616,066	\$6,616,066	\$6,616,066	\$6,441,691	\$6,441,691	\$6,441,691	\$6,441,691	97.36	\$0	Metros Cuadrados	198	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Meta: Terminación de construcción de edificio de oficinas administrativas, un taller de mantenimiento de microcomputadoras y un laboratorio de optometría (incluye laboratorio de manufactura de anteojos) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13160500882790	1320001 - Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos N. 38 (Refrenda)	21120730032523A01201E138003-5828C	Chiapas	Oxchuc	Misibaja	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2013	\$2,199,036	\$2,199,036	\$2,199,036	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Meta: Terminación de construcción de 6 aulas didácticas, terminación de construcción de taller de electricidad y equipo, terminación de construcción de servicios sanitarios, terminación de construcción de portico y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13160500883274	1320026 - Colegio De Bachilleres Chulum Cárdenas (Refrenda)	21120730032523A01201E138009-5828C	Chiapas	Tita	Chulum Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2013	\$253,886	\$253,886	\$253,886	\$55,056	\$55,056	\$55,056	\$55,056	21.69	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Meta: Terminación de construcción de administración. Incluye 9 anexos, laboratorio multidisciplinario. Incluye 2 anexos. Incluye equipo y mobiliario. servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200323770	Construcción De Estacionamiento Universitario	012532A006000058001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,485	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200323842	Construcción De Plaza Universitaria Tapachula, En El Campus IV	012532A006000058002	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,913	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200323996	Construcción Del Nuevo Acceso Al Campus I Y Librería Del Fondo De Cultura Económica.	012532A006000058003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$27,500,000	\$27,500,000	\$27,500,000	\$27,500,000	\$27,500,000	\$27,500,000	\$27,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,485	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Datos coincidentes con la cuenta pública al 31 de diciembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437904	Construcción De Nave Industrial Para Taller De Frutas Y Hortalizas De La Coordinación De La Licenciatura En Ingeniería Agronómica C. It.	012532A006000058020	Chiapas	Arihaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	Terminado	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	194	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Recurso no ministrado a la Universidad, se iniciará procedimiento para la Reducción Presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880428	Hospital Universal De 30 Camas En Reforma (Terminación) (Obra, Equipo E Instrumental Médico)	142211E096015058008	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2015	\$1,823,529	\$1,823,529	\$1,823,529	\$1,693,209	\$1,693,209	\$1,659,353	\$1,659,353	91.00	\$0	Otros	46,379	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880490	Plaza Urbana Del Centro (Construcción Y Equipamiento)	142411E096011128001	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$5,764,936	\$5,764,936	\$5,764,936	\$5,760,747	\$5,760,747	\$4,233,652	\$4,233,652	73.44	\$0	Otros	209,506	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880519	Museo De San Cristóbal De Las Casas (Construcción De Obra Exterior, Acabados E Instalaciones Eléctricas)	142421E096011128002	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$7,372,881	\$7,372,881	\$7,372,881	\$7,372,881	\$7,372,881	\$7,372,881	\$7,372,881	100.00	\$0	Otros	209,506	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880607	Teatro De La Ciudad En Tapachula (Rehabilitación Y Equipamiento)	142421E096011128003	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$8,217,397	\$8,217,397	\$8,217,397	\$8,214,775	\$8,214,775	\$8,206,775	\$8,206,775	99.87	\$0	Otros	360,648	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880661	Iluminación Del Liberamiento Norte De Tuxtla Gutiérrez (Barrido Del Cerro Norte De La Calzada El Sumidoro A La Torre Chiapas)	052211E084011128024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2015	\$104,839	\$104,839	\$104,839	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	621,163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500880686	Modernización Del Acceso Oriente De La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez, Sobre La Carretera Salida A Chiapas De Corzo (Csd. 1-350) (Cárcamo, Desarenador Y Filtro)	052211E084011128025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,727,945	\$2,727,945	\$2,727,945	\$2,727,014	\$2,727,014	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	621,163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500881102	Casa De Las Artesanías Chiapas (1a Etapa) (Demolición, Construcción Y Equipamiento)	142421E096011128001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$23,319,003	\$23,319,003	\$23,319,003	\$23,298,249	\$23,298,249	\$14,300,201	\$14,300,201	61.32	\$0	Otros	621,163	0.00	49.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500881148	Obras Para La Construcción Y La Ejecución De Los Equipamientos Auxiliares (Constr. De Los Escum. Pluviales Que Exc. La Cap. Del Cauce Del Arroyo Peniak, Km 0.750 (Btd) Al Km. 1.280 (Desarosa Salitril)	382211E084011128003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$678,697	\$678,697	\$678,697	\$678,697	\$678,697	\$678,697	\$678,697	100.00	\$0	Otros	621,163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882739	Modernización Del Acceso Oriente De La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez, Sobre La Carretera Salida A Chiapas De Corzo (Csd. 1-350) (Construcción De Zona 3 De Ucos Múltiples)	052211E084011128022	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,144,994	\$1,144,994	\$1,144,994	\$1,144,514	\$1,144,514	\$1,144,514	\$1,144,514	99.96	\$0	Otros	621,163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882745	Modernización Del Acceso Oriente De La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez, Sobre La Carretera Salida A Chiapas De Corzo (Csd. 1-350) (Sistema Hidráulico)	052211E084011128023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$470,002	\$470,002	\$470,002	\$469,636	\$469,636	\$469,636	\$469,636	99.92	\$0	Otros	621,163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160500882753	Modernización Del Acceso Oriente De La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez, Sobre La Carretera Salida A Chiapas De Corzo (Csd. 1-350) (Casa De Máquinas, Baños, Canal Pluvial Y Drenes)	052211E084011128026	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,571,296	\$2,571,296	\$2,571,296	\$2,570,586	\$2,570,586	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	621,163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300745366	Rehabilitación De La Presidencia Municipal	104-CA-03	Chiapas	Tzamal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZAMOL, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,120,976	\$1,120,976	\$1,120,976	\$1,120,976	\$1,120,976	\$1,120,976	\$1,120,976	100.00	\$0	Otros	14,009	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A REHABILITACION A LA REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA Y SE MANEJO COMO UNA OBRA CONCLUIDA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400812640	Programa Integral De Señalización Turística (Compromiso Presidencial No. Cg-109)	083711D06801D078003	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	Secretaría de Turismo	Cultura y turismo	Terminado	2016	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,892,772	\$3,892,772	\$3,892,772	\$0	99.81	\$0	Otros	45,077	0.00	1.00	Financiera: El avance financiero es de acuerdo al cierre de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2016. / Física: El avance físico es de acuerdo al cierre de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2016. / Registro: El avance físico - financiero es de acuerdo al cierre de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880534	Construcción Del Sistema De Acantarrillado Y Saneamiento, En La Localidad De Rancho Alegre	022131E07601C018054	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,420,000	\$3,420,000	\$3,420,000	\$3,420,000	\$3,420,000	\$1,710,000	\$1,710,000	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880601	Construcción Del Sistema De Acantarrillado Y Saneamiento, En La Localidad De Rosario Buenavista	022131E07601C018055	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,120,000	\$3,120,000	\$3,120,000	\$3,120,000	\$3,120,000	\$1,560,000	\$1,560,000	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880617	Construcción Del Sistema De Acantarrillado Y Saneamiento, En La Localidad De Laguna El Carrizal	022131E07601C018056	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$1,875,000	\$1,875,000	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880630	Construcción Del Sistema De Acantarrillado Y Saneamiento, En La Localidad De Lindavista	022131E07601C018057	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,060,000	\$3,060,000	\$3,060,000	\$3,060,000	\$3,060,000	\$1,530,000	\$1,530,000	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880640	Construcción Del Sistema De Acantarrillado Y Saneamiento, En La Localidad De El Zapote	022131E07601C018058	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$1,875,000	\$1,875,000	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	94.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880682	Construcción Del Sistema De Acantarrillado Y Saneamiento, En La Localidad De San Patricio	022131E07601C018059	Chiapas	Sabanilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,570,000	\$3,570,000	\$3,570,000	\$3,570,000	\$3,570,000	\$1,785,000	\$1,785,000	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880910	Construcción Del Sistema De Acantarrillado Y Saneamiento, En La Localidad De Lindavista	022131E07601C018062	Chiapas	Salto de Agua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$1,575,000	\$1,575,000	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	93.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880925	Construcción Del Sistema De Acantarrillado Y Saneamiento, En La Localidad De Nueva Palestina (San Jorge)	022131E07601C018063	Chiapas	Salto de Agua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,180,000	\$3,180,000	\$3,180,000	\$3,180,000	\$3,180,000	\$1,590,000	\$1,590,000	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	93.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880935	Construcción Del Sistema De Acantarrillado Y Saneamiento, En La Localidad De La Graya	022131E07601C018064	Chiapas	Salto de Agua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0																			

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP13140200324396	Rehabilitación y Mantenimiento Preventivo De Subestación Eléctrica Y Equipo De Aire Acondicionado En El Cerezo	012532A006000058013	Chiapas	Tianguahua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	100.00	\$0	Lote	574	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616050088989	Construcción Del Sistema De Acantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De San José Arenal	022131E07601C018066	Chiapas	Sitalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,060,000	\$3,060,000	\$3,060,000	\$3,060,000	\$3,060,000	\$1,530,000	\$1,530,000	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616050088994	Construcción Del Sistema De Acantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De Pico de Zedillo Fracción	022131E07601C018067	Chiapas	Sitalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$1,650,000	\$1,650,000	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616050088996	Construcción Del Sistema De Acantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De Nuevo Porvenir	022131E07601C018068	Chiapas	Sitalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,360,000	\$3,360,000	\$3,360,000	\$3,360,000	\$3,360,000	\$1,680,000	\$1,680,000	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881025	Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De El Rosario Ahobito	022231E10901C018087	Chiapas	Sitalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,475,000	\$3,475,000	\$3,475,000	\$3,475,000	\$3,475,000	\$1,737,500	\$1,737,500	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881029	Construcción Del Sistema De Acantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De La Preciosa	022131E07601C018069	Chiapas	Tiá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,360,000	\$3,360,000	\$3,360,000	\$3,360,000	\$3,360,000	\$1,680,000	\$1,680,000	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	92.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881031	Construcción Del Sistema De Acantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De Chichonal	022131E07601C018070	Chiapas	Tiá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,500,000	\$1,500,000	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881034	Construcción Del Sistema De Acantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De El Porvenir	022131E07601C018071	Chiapas	Tiá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,510,000	\$3,510,000	\$3,510,000	\$3,510,000	\$3,510,000	\$1,755,000	\$1,755,000	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881036	Construcción Del Sistema De Acantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De Emiliano Zapata Chulum Hidálgo	022131E07601C018072	Chiapas	Tiá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,540,000	\$3,540,000	\$3,540,000	\$3,540,000	\$3,540,000	\$1,770,000	\$1,770,000	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	97.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881040	Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Postal	022231E10901C018088	Chiapas	Tiá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$1,875,000	\$1,875,000	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881045	Reconstrucción Del Camino Rural, Chulum Chico Jimasaja, Tramo Km. 0.000 Al Km. 1.800	15351E08701C038013	Chiapas	Tiá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2016	\$3,293,701	\$3,293,701	\$3,293,701	\$1,646,851	\$1,646,851	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	33.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881051	Construcción Del Sistema De Acantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De Carmen San José	022131E07601C018073	Chiapas	Chilon	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,270,000	\$3,270,000	\$3,270,000	\$3,270,000	\$3,270,000	\$1,635,000	\$1,635,000	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	92.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881056	Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Sequilub	022231E10901C018076	Chiapas	Chilon	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,225,000	\$3,225,000	\$3,225,000	\$3,225,000	\$3,225,000	\$1,612,500	\$1,612,500	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881058	Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Jol Chamelá	022231E10901C018077	Chiapas	Chilon	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,490,676	\$3,490,676	\$3,490,676	\$3,490,676	\$3,490,676	\$1,745,338	\$1,745,338	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881063	Construcción Del Sistema De Acantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De La Esperanza	022131E07601C018074	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$1,875,000	\$1,875,000	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	93.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881070	Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Laguna El Carrizal	022231E10901C018080	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,125,000	\$3,125,000	\$3,125,000	\$3,125,000	\$3,125,000	\$1,562,500	\$1,562,500	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881075	Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De El Zapote	022231E10901C018081	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,125,000	\$3,125,000	\$3,125,000	\$3,125,000	\$3,125,000	\$1,562,500	\$1,562,500	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881076	Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Playas Del Carmen	022231E10901C018082	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$1,850,000	\$1,850,000	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881086	Construcción Del Sistema De Acantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De Chulajob	022131E07601C018075	Chiapas	Tumbalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,120,000	\$3,120,000	\$3,120,000	\$3,120,000	\$3,120,000	\$1,560,000	\$1,560,000	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	94.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881091	Construcción Del Sistema De Acantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De San Cristóbal	022131E07601C018076	Chiapas	Tumbalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,630,000	\$3,630,000	\$3,630,000	\$3,630,000	\$3,630,000	\$1,815,000	\$1,815,000	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	97.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881101	Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Embarcadero Joyeta	022231E10901C018089	Chiapas	Tumbalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,675,000	\$3,675,000	\$3,675,000	\$3,675,000	\$3,675,000	\$1,837,500	\$1,837,500	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881108	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pinedal	022231E10901C018158	Chiapas	Tumbalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,620,417	\$2,620,417	\$2,620,417	\$2,620,417	\$2,620,417	\$1,310,208	\$1,310,208	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881112	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Estrelos	022231E10901C018159	Chiapas	Tumbalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$1,100,000	\$1,100,000	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881119	Construcción Del Sistema De Acantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De El Progreso	022131E07601C018077	Chiapas	Vojalón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$1,875,000	\$1,875,000	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	97.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881120	Construcción Del Sistema De Acantarillado Y Saneamiento, En La Localidad De Ocotí Yoshnic	022131E07601C018078	Chiapas	Vojalón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,630,000	\$3,630,000	\$3,630,000	\$3,630,000	\$3,630,000	\$1,815,000	\$1,815,000	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881122	Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De San Antonio De La Aurora	022231E10901C018090	Chiapas	Vojalón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,350,000	\$3,350,000	\$3,350,000	\$3,350,000	\$3,350,000	\$1,675,000	\$1,675,000	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881138	Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Agua Escocida Las Esperanzas	022231E10901C018075	Chiapas	Altamirano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,725,000	\$3,725,000	\$3,725,000	\$3,725,000	\$3,725,000	\$1,862,500	\$1,862,500	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881150	Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Nueva Cruz	022231E10901C018078	Chiapas	La Independencia	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,350,000	\$3,350,000	\$3,350,000	\$3,350,000	\$3,350,000	\$1,675,000	\$1,675,000	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881153	Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Santa Julia La Victoria	022231E10901C018079	Chiapas	La Independencia	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,725,000	\$3,725,000	\$3,725,000	\$3,725,000	\$3,725,000	\$1,862,500	\$1,862,500	50.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881157	Terminal De Transporte (Equipoamiento)	14221E096011128001	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,352,876	\$1,352,876	\$1,352,876	\$1,352,876	\$1,352,876	\$1,352,876	\$1,352,876	\$1,352,876	100.00	\$0	Equipoamiento	46,904	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881162	Terminal De Transporte (Equipoamiento)	14221E096011128002	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	20															

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP13140200324396	Rehabilitación y Mantenimiento Preventivo De Subestación Eléctrica Y Equipo De Aire Acondicionado En El Ceje	012532A0060005E8013	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	100.00	\$0	Lote	574	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881175	Museo De San Cristóbal De Las Casas (2a Etapa) (Museografía)	052211E096011128015	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$8,137,931	\$8,137,931	\$8,137,931	\$3,999,600	\$3,999,600	\$3,999,600	\$3,999,600	49.15	\$0	Otros	177,629	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881191	Unidad Administrativa Municipal De San Cristóbal De Las Casas (Equipamiento)	142211E096011128004	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,874,216	\$5,874,216	\$5,874,216	\$5,874,216	\$5,874,216	\$5,874,216	\$5,874,216	100.00	\$0	Equipamiento	206,481	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881195	Programa De Rehabilitación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Bacheo Con Green Patcher En Las Principales Calles Y Avenidas)	052211E084011128006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,410,344	\$2,410,344	\$2,410,344	\$1,205,172	\$1,205,172	\$1,205,172	\$1,205,172	50.00	\$0	Otros	613,231	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881201	Mercado Municipal De Oxchuc (2ª Etapa) (Construcción)	383111E096010888001	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,249,940	\$1,249,940	\$1,228,731	\$1,228,731	49.15	\$0	Otros	45,097	0.00	45.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881205	Modernización E Imagen Urbana Del Eje 1 En San Cristóbal De Las Casas (Construcción De Benquetas Lado Sur I)	052211E084011128031	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,614,929	\$1,614,929	\$1,614,929	\$1,600,564	\$1,600,564	\$1,487,154	\$1,487,154	92.09	\$0	Otros	209,506	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881212	Modernización E Imagen Urbana Del Eje 1 (Camellones) En San Cristóbal De Las Casas (Arterias Firmes De Concreto E Iluminación)	052211E084011128110	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,977,740	\$3,977,740	\$3,977,740	\$3,943,455	\$3,943,455	\$3,509,268	\$3,509,268	88.22	\$0	Otros	209,506	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881220	Estación Radiorfónica Xera Am Y Canal 10 De Televisión Del Sistema Chiapaneco De Radio, Televisión Y Cinematografía (Obras Exterio)	382431E096015038001	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	\$35,350	\$35,350	\$35,350	\$35,350	\$35,350	\$35,350	\$35,350	100.00	\$0	Otros	209,506	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881225	Programa De Rehabilitación De Calles Y Avenidas (Bacheo) Zona 35 (Las Joyas, El Diamante, Ases, Ciel, Campana 1, Buena Vista, Maclumatzá, La Reliquia, Monte Arábol, Loma Bonita, Babayan Dominiquen)	052211E084011128112	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$292,135	\$292,135	\$292,135	\$292,135	\$292,135	\$292,135	\$292,135	100.00	\$0	Otros	621,163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881238	Pavimentación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación De La Sra. Oriette Entre 6a. Y 7a. Sur, Colonia Ampliación Terán)	052211E084011128113	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,639,965	\$2,639,965	\$2,639,965	\$2,597,148	\$2,597,148	\$2,597,148	\$2,597,148	98.38	\$0	Otros	621,163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881245	Pavimentación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Privada De La 18a. Poniente Entre 17a. Sur Y Corrala (Colonia Belén))	052211E084011128121	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$88,677	\$88,677	\$88,677	\$88,677	\$88,677	\$88,677	\$88,677	100.00	\$0	Metros Cuadrados	621,163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881247	Secretaría De Obras Públicas Y Comunicaciones (Adquisición De Espacios En La Subsecretaría De Obras Públicas)	382211E096011128001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	\$22,869	\$22,869	\$22,869	\$22,869	\$22,869	\$22,869	\$22,869	100.00	\$0	Metros Cuadrados	621,163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881251	Auditorio Poliforum (Rehabilitación De Instalación Eléctrica)	382211E096011128002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	\$319,127	\$319,127	\$319,127	\$319,127	\$319,127	\$319,127	\$319,127	100.00	\$0	Otros	621,163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881272	Oficina De Centro De Convenciones Y Visitantes (Mantenimiento De Fuente Y Postes De Alumbrado)	382211E096011128003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	\$196,973	\$196,973	\$196,973	\$196,973	\$196,973	\$196,973	\$196,973	100.00	\$0	Otros	621,163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881275	Instituto De Formación Profesional De Policías En El Estado (Rehabilitación De Servicios Sanitarios)	382211E096011128008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	\$109,140	\$109,140	\$109,140	\$109,140	\$109,140	\$109,140	\$109,140	100.00	\$0	Otros	621,163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881286	Secretaría De Obras Públicas Y Comunicaciones (Adquisición De Espacios En La Subsecretaría Técnica Y Área De Asesores)	382211E096011128009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	\$73,431	\$73,431	\$73,431	\$73,431	\$73,431	\$73,431	\$73,431	100.00	\$0	Otros	621,163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881299	Centro De Convenciones Y Visitantes (Suministro Y Colocación De Alfombra)	382211E096011128010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$238,118	\$238,118	\$238,118	\$238,118	\$238,118	\$238,118	\$238,118	100.00	\$0	Otros	621,163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881308	Centro De Convenciones Y Visitantes (Mantenimiento De Zona Melón Y Cancha)	382211E096011128011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$36,555	\$36,555	\$36,555	\$36,555	\$36,555	\$36,555	\$36,555	100.00	\$0	Otros	621,163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881311	Centro De Convenciones Y Visitantes (Limpieza De Muros Y Pintura)	382211E096011128012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$73,381	\$73,381	\$73,381	\$73,381	\$73,381	\$73,381	\$73,381	100.00	\$0	Metros cúbicos	621,163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881320	Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción Del Estacionamiento Con Carpetas Adhéticas, Alilizado Sobre La Prolongación Del Lirramiento Norte)	382411E096015038002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2016	\$355,110	\$355,110	\$355,110	\$1,736,733	\$1,736,733	\$1,736,733	\$1,736,733	48.91	\$0	Otros	621,163	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881324	Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción Del Estacionamiento No. 3 Casa Kojing)	382411E096015038003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2016	\$4,649,836	\$4,649,836	\$4,649,836	\$2,274,085	\$2,274,085	\$2,274,085	\$2,274,085	48.91	\$0	Otros	621,163	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881328	Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción Y Techado De Canchas De Beisbol Y Voleibol)	382411E096015038004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2016	\$9,193,007	\$9,193,007	\$9,193,007	\$4,571,414	\$4,571,414	\$4,496,004	\$4,496,004	48.91	\$0	Otros	621,163	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881357	Construcción De La Línea De Conducción De San Carlos La Flor A Tanque Morelos Y Tanque De 200 M3 Y Equipamiento Del Cascarón De Bombeo De San Carlos La Flor (Terminación)	022231E10901C018123	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$928,649	\$928,649	\$928,649	\$928,649	\$928,649	\$904,625	\$904,625	97.41	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881769	Camino: E.C. Km. 26 (Ocozacoatlán - Apil Pac) - Armando Zebadua. Tramo: Km. 0 000 - Km. 4 500	043511E08701C038077	Chiapas	Ocozacoatlán de Espinosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$565,144	\$565,144	\$565,144	\$282,316	\$282,316	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	35.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881782	Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Ocozacoatlán - Revolución Mexicana) - La Trinidad. Tramo: Km. 0 000 - Km. 4 100	153511E08701C038007	Chiapas	Ocozacoatlán de Espinosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,209,587	\$4,209,587	\$4,209,587	\$2,104,794	\$2,104,794	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	64.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881785	Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Ocozacoatlán - Revolución Mexicana) - Espinal De Morelos. Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 200	153511E08701C038027	Chiapas	Ocozacoatlán de Espinosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,246,875	\$3,246,875	\$3,246,875	\$1,623,437	\$1,623,437	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	42.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881789	Camino: Fracción Di Retiro A Ejido Mariscal. Tramo: Km. 0 000 - Km. 5 000	043511E08701C038079	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$8,457,196	\$8,457,196	\$8,457,196	\$105,738	\$105,738	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	33.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881801	Camino Rural: E.C. (Corralito - Pulja) - Barrio Chelob - Barrio Kuxulja. Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	043511E08701C038081	Chiapas	Oxchuc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$33,572	\$33,572	\$33,572	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881820	Camino: (La Caoba - Flor De Café, Agua Clara, Los Gardemias, Maya Tucan, Diamante Y Tonno). Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 900	043511E08701C038082	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,230,181	\$1,230,181	\$1,230,181	\$612,894	\$612,894	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	54.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881822	Reconstrucción Del Camino Rural: El Llacandon - Francisco Villa. Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 500	153511E08701C038052	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,205,658	\$4,205,658	\$4,205,658	\$2,102,829	\$2,102,829	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881825	Camino Rural: Berrizobal - Efran Gutiérrez - Cruzcero Monte Cristo. Tramo: Km. 0 000 - Km. 18 800	043511E08701C038083	Chiapas	Berrizob																							

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP13140200324396	Rehabilitación y Mantenimiento Preventivo De Subestación Eléctrica Y Equipo De Arreglo Acondicionado En El Cerezo	012532A006000058013	Chiapas	Tianguahua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	100.00	\$0	Lote	574	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881966	Reconstrucción Del Camino Rural: Tikomón - Juch'ic, Tramo Km. 0 000 - Km. 6 000	153511E08701C038018	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,063,859	\$4,063,859	\$4,063,859	\$2,031,930	\$2,031,930	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881971	Reconstrucción Del Camino Rural: Volcancito - Tzucubatl, Tramo Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E08701C038042	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,058,978	\$4,058,978	\$4,058,978	\$2,029,489	\$2,029,489	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	52.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881998	Modernización Del Camino: E.C. (Comitan - Pujilic) - Viescos Suárez - Piso De Honda (Gracias A Dios), Tramo Km. 0 000 Al Km. 6 995.81	153511E08601C038085	Chiapas	Tzamal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$108,513	\$108,513	\$108,513	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882018	Modernización Y Ampliación Del Camino: Zamora Pico De Oro - San Isidro - América Libre Tierra Y Libertad - Nuevo Oriaba, Tramo Km. 0 000 Al Km. 38 000	153511E08601C038086	Chiapas	Marqués de Comillas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$117,727	\$117,727	\$117,727	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882036	Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Cate - Simopovel - Huitapán) - La Trinidad, Tramo Km. 0 000 - Km. 4 700	153511E08701C038001	Chiapas	El Bosque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,274,523	\$3,274,523	\$3,274,523	\$1,637,262	\$1,637,262	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	81.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882041	Reconstrucción Del Camino Rural: Buena Vista - El Sumidero (Campo Alegre) Tramo Km. 0 000 - Km. 3 000	153511E08701C038020	Chiapas	El Bosque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,176,541	\$4,176,541	\$4,176,541	\$2,088,270	\$2,088,270	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	69.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882048	Reconstrucción Del Camino Rural: Brihas Del Socorro - Ovarado Turques, Tramo Km. 0 000 - Km. 2 900	153511E08701C038002	Chiapas	Escuintla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,956,874	\$2,956,874	\$2,956,874	\$1,478,437	\$1,478,437	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	63.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882061	Reconstrucción Del Camino Rural: Guapirol - Nueva Libertad, Tramo Km. 0 000 - Km. 3 100	153511E08701C038003	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,004,116	\$3,004,116	\$3,004,116	\$1,502,058	\$1,502,058	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882072	Reconstrucción Del Camino Rural: Los Cañales - Sateite Morela, Tramo Km. 0 000 - Km. 1 700	153511E08701C038004	Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,533,484	\$3,533,484	\$3,533,484	\$1,766,742	\$1,766,742	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	32.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882078	Reconstrucción Del Camino Rural: Allende - Las Chicharras, Tramo Km. 0 000 - Km. 4 800	153511E08701C038005	Chiapas	Bella Vista	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,219,665	\$4,219,665	\$4,219,665	\$2,109,833	\$2,109,833	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	36.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882086	Reconstrucción Del Camino Rural: Unión Del Carmen - Nueva España, Tramo Km. 0 000 - Km. 2 600	153511E08701C038006	Chiapas	Villa Corzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,009,762	\$4,009,762	\$4,009,762	\$2,004,881	\$2,004,881	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882090	Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (San Pedro Buena Vista - Ignacio Zaragoza), Tramo Km. 0 000 Al Km. 3 700	153511E08701C038016	Chiapas	Villa Corzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,287,305	\$3,287,305	\$3,287,305	\$1,643,653	\$1,643,653	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882096	Reconstrucción Del Camino Rural: Bashequen - Angüles Chikitic - Yaxulmi, Tramo Km. 0 000 Al Km. 5 500	153511E08701C038009	Chiapas	Chenalho	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,988,205	\$3,988,205	\$3,988,205	\$1,994,103	\$1,994,103	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	38.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882100	Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Mitonic Pantelho) - Chimitic, Tramo Km. 0 000 Al Km. 4 800	153511E08701C038010	Chiapas	Chenalho	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,786,215	\$3,786,215	\$3,786,215	\$1,893,107	\$1,893,107	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	42.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882105	Reconstrucción Del Camino Rural: Chen Hoc - Yuventana, Tramo Km. 0 000 - Km. 9 800	153511E08701C038026	Chiapas	Chenalho	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,169,857	\$4,169,857	\$4,169,857	\$2,084,929	\$2,084,929	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	67.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882111	Reconstrucción Del Camino Rural: El Pig - Bomchen, Tramo Km. 0 000 Al Km. 3 900	153511E08701C038011	Chiapas	Zinacantan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,973,887	\$3,973,887	\$3,973,887	\$1,986,944	\$1,986,944	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882112	Reconstrucción Del Camino Rural: Tierra Blanca Tzajalum, Tramo Km. 0 000 Al Km. 10 500	153511E08701C038015	Chiapas	Zinacantan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,187,965	\$4,187,965	\$4,187,965	\$2,093,983	\$2,093,983	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882117	Reconstrucción Del Camino Rural: Laguna Del Carmen - Guadalupe Shucub, Tramo Km. 0 000 Al Km. 1 600	153511E08701C038012	Chiapas	San Lucas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,189,563	\$2,189,563	\$2,189,563	\$1,094,782	\$1,094,782	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	55.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882123	Reconstrucción Del Camino Rural: Mazón - El Porvenir, Tramo Km. 0 000 Al Km. 1 400	153511E08701C038014	Chiapas	Tapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,474,700	\$3,474,700	\$3,474,700	\$1,737,350	\$1,737,350	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	47.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882147	Reconstrucción Del Camino Rural: Paraiso Sepitón - El Molino Chahonit, Tramo Km. 0 000 - Km. 11 250	153511E08701C038021	Chiapas	Pantelho	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,152,688	\$4,152,688	\$4,152,688	\$2,076,344	\$2,076,344	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882152	Reconstrucción Del Camino Rural: Nuevo Egipto (Pantel), Campo Alegre, Tramo Km. 0 000 - Km. 7 300	153511E08701C038022	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,005,874	\$4,005,874	\$4,005,874	\$2,002,937	\$2,002,937	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	46.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882158	Reconstrucción Del Camino Rural: La Soledad - Ramon F. Babasa, Tramo Km. 0 000 - Km. 1 900	153511E08701C038043	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,204,590	\$4,204,590	\$4,204,590	\$2,102,295	\$2,102,295	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	88.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882162	Reconstrucción Del Camino Rural: La Realidad Trinidad - Margarita Las Belas, Tramo Km. 0 000 - Km. 2 000	153511E08701C038044	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,189,259	\$4,189,259	\$4,189,259	\$2,094,629	\$2,094,629	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	57.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882165	Reconstrucción Del Camino Rural: Santa Rosalia Nantón, Tramo Km. 0 000 - Km. 7 600	153511E08701C038023	Chiapas	Comitan de Dominguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,792,457	\$3,792,457	\$3,792,457	\$1,896,228	\$1,896,228	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	52.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882171	Reconstrucción Del Camino Rural: San Antonio Ogotal - Errán A. Gutiérrez, Tramo Km. 0 000 - Km. 3 000	153511E08701C038036	Chiapas	Comitan de Dominguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,193,246	\$4,193,246	\$4,193,246	\$2,096,623	\$2,096,623	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	42.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882180	Reconstrucción Del Camino Rural: Sagrado Corazon - Ronciano Arriaga, Tramo Km. 0 000 - Km. 8 300	153511E08701C038024	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,115,842	\$3,115,842	\$3,115,842	\$1,557,921	\$1,557,921	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	43.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882183	Reconstrucción Del Camino Rural: El Chivero - San Antonio El Porvenir, Tramo Km. 0 000 - Km. 7 300	153511E08701C038025	Chiapas	Teopisca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,909,875	\$3,909,875	\$3,909,875	\$1,954,937	\$1,954,937	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	66.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882184	Reconstrucción Del Camino Rural: La Victoria - Peña Fuerte, Tramo Km. 0 000 - Km. 3 300	153511E08701C038028	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,085,740	\$3,085,740	\$3,085,740	\$1,542,870	\$1,542,870	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	39.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882186	Reconstrucción Del Camino Rural: Cristóbal Colón - Moyos, Tramo Km. 0 000 - Km. 2 300	153511E08701C038029	Chiapas	Sabanilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,822,663	\$3,822,663	\$3,822,663	\$1,911,332	\$1,911,332	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	68.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882188	Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Las Margaritas - Yabiel) - Pico De Agua Prieta, Tramo Km. 0 000 - Km. 2 800	153511E08701C038035	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federa																		

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP13140200324396	Rehabilitación y Mantenimiento Preventivo De Subestación Eléctrica Y Equipo De Aire Acondicionado En El Ceaje	012532A006000E5B013	Chiapas	Tiaguichula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	100.00	\$0	Lote	574	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882213	Reconstrucción Del Camino Rural: Julián Grajales (San Antonio) - Ángel Albino Corzo (Guadalupe). Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E08701C038039	Chiapas	Copainalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,210,998	\$4,210,998	\$4,210,998	\$2,105,499	\$2,105,499	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	84.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882219	Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Ramal A Cuauhtemoc - Ignacio Zaragoza) - Concepción. Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 800	153511E08701C038041	Chiapas	Ixtapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,158,236	\$4,158,236	\$4,158,236	\$2,079,118	\$2,079,118	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	34.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882222	Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Palenque La Trinitaria) - Río De Janeiro. Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 300	153511E08701C038046	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,206,359	\$4,206,359	\$4,206,359	\$2,103,179	\$2,103,179	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	32.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882225	Reconstrucción Del Camino Rural: Santa Martha Aopulco. Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 700	153511E08701C038047	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,125,120	\$4,125,120	\$4,125,120	\$2,062,560	\$2,062,560	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	54.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882229	Reconstrucción Del Camino Rural: Jalisco - Altamirano. Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 300	153511E08701C038049	Chiapas	Altamirano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,100,590	\$4,100,590	\$4,100,590	\$2,050,295	\$2,050,295	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	46.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882233	Reconstrucción Del Camino Rural: Moravia (Victorico Rodolfo Grajales) - Gabino Barrera (Pamala). Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 500	153511E08701C038050	Chiapas	Altamirano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,058,251	\$4,058,251	\$4,058,251	\$2,029,126	\$2,029,126	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	34.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882235	Reconstrucción Del Camino Rural: La Flor De Chiapas - Ahiquil. Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 400	153511E08701C038051	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,125,880	\$4,125,880	\$4,125,880	\$2,062,940	\$2,062,940	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	44.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882241	Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Ixtacomitán - Chapultimangó) - El Arenal. Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 600	153511E08701C038054	Chiapas	Ixtacomitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,158,748	\$3,158,748	\$3,158,748	\$1,579,374	\$1,579,374	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	37.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882246	Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Ixtacomitán - Chapultimangó) - El Escobal. Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 200	153511E08701C038055	Chiapas	Ixtacomitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,210,480	\$4,210,480	\$4,210,480	\$2,105,240	\$2,105,240	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	53.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882249	Reconstrucción Del Camino Rural: Rivera El Viejo Carmen - San Pablo Tumbuc. Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 900	153511E08701C038056	Chiapas	Francisco León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,154,746	\$3,154,746	\$3,154,746	\$1,577,373	\$1,577,373	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	37.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500882254	Reconstrucción Del Camino Rural: Tenochtitlan - San Marcos. Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 800	153511E08701C038057	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,893,672	\$3,893,672	\$3,893,672	\$1,946,836	\$1,946,836	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	66.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500888771	Camino Rural: Gabriel Esquina - La Pimienta - La Esperanza - San José. Tramo: Km. 0 000 - Km. 16 000	043511E08701C038087	Chiapas	San Fernando	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCEIH)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$8,766,538	\$8,766,538	\$8,766,538	\$4,382,298	\$4,382,298	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.