

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Año de Inicio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Amenor Ejecución					Amenor Pésimo					Observaciones				
													Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Requerido (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1313040073158	Remodelación y Adquisición Integral De Edificio B En La Facultad De Ciencias Agrícolas. C.v	25232A060000058003	Chiapas	Huixtlan	Huixtlan	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	Terminado	2013	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	625	100.00	100.00	Financiera / Fica / Registro Datos concordes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP1313040073218	Construcción De Edificio Tipo U3. De 9 E. Para La Licenciatura En Sistemas Computacionales. En La Facultad De Ciencias. C.v	25232A060000058005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	Terminado	2013	\$9,878,000	\$9,878,000	\$9,878,000	\$9,878,000	\$9,878,000	\$9,878,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	686	100.00	100.00	Financiera / Fica / Registro Datos concordes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300395856	Construcción De Edificio Tipo U3-C Para La Facultad De Ingeniería. C.v	012523A06000005801	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	Terminado	2014	\$12,500,000	\$12,500,000	\$12,500,000	\$12,500,000	\$12,500,000	\$12,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	994	0.00	100.00	Financiera / Fica / Registro Datos concordes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP14160500883007	420007 - Coyol No. 21	21120730022523A01201E138002-58258	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$385,811	\$385,811	\$385,811	\$385,811	\$385,811	\$385,811	100.00	\$0	Metros Cuadrados	760	0.00	100.00	Financiera / Fica / Registro Terminado / Registro Meta Construcción de 2 aulas didácticas. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP1416050088139	114029 - Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos De Petenque (Refrendo)	21120730022523A01201E138002-58258	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$71,379	\$71,379	\$71,379	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	852	0.00	0.00	Financiera / Fica / En ejecución / Registro Meta Construcción de servicios sanitarios. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP14160500880837	1312001 - Terminación De La Construcción De Edificio De La Universidad Interunversitaria De Chiapas.	21120730022523A01201E138009-58258	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$660,171	\$660,171	\$660,171	\$660,171	\$660,171	\$660,171	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Fica / Registro Terminado / Registro Meta Obra exterior e instalaciones eléctricas en media y baja tensión. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150300560813	Construcción De Edificio Tipo U3. De 9 E. Para 10 Aulas Y Cuartos Para Docentes. Equivalente A 15 Aulas Para La Escuela De Lenguaje C.v	012523A060000058003	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal		Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	Terminado	2015	\$14,368,000	\$14,368,000	\$14,368,000	\$14,368,000	\$14,368,000	\$14,368,000	100.00	\$0	Metros	259	0.00	100.00	Financiera / Fica / Registro Datos concordes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150300569008	Construcción De Nueva Industrial Para Producción De Cacaos Y Productos Derivados. Agr. Represarios De La Unión	012523A060000058003	Chiapas	Cintalapa	Cobernura municipal		Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	Terminado	2015	\$4,450,043	\$4,450,043	\$4,450,043	\$4,450,043	\$4,450,043	\$4,450,043	100.00	\$0	Metros Cuadrados	316	0.00	100.00	Financiera / Fica / Registro Datos concordes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150300570036	Remodelación Y Adquisición Integral De Edificio B En La Facultad De Ciencias Agrícolas Campos Y (2a Etapa)	012523A060000058006	Chiapas	Huixtlan	Cobernura municipal		Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	Terminado	2015	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	583	0.00	100.00	Financiera / Fica / Registro Datos concordes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150300571443	Construcción De Nueva Industrial Para Taller De Flores Y Hortalizas Para La Coordinación De Regeneración Agrícola. S.A. de C.V.	012523A060000058007	Chiapas	Arriaga	Cobernura municipal		Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	Terminado	2015	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	203	0.00	100.00	Financiera / Fica / Registro Datos concordes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP1516050088149	114029 - Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos De Petenque (Refrendo)	21120730022523A01201E138002-58258	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$441,860	\$441,860	\$441,860	\$256,699	\$256,699	\$256,699	58.10	\$0	Metros Cuadrados	852	0.00	100.00	Financiera / Fica / Registro Terminado / Registro Meta Construcción de servicios sanitarios. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP15160500882343	195334 - Colegio De Bachilleres De Chiapas No. 39 (Refrendo)	21120730022523A01201E138002-58258	Chiapas	Tapachula	Comunera del Edón	Rural	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2015	\$140,715	\$140,715	\$140,715	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Fica / Registro Terminado / Registro Meta Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP15160500882349	195451 - Cobach Carrillo Puerto (Refrendo)	21120730022523A01201E138003-58258	Chiapas	Tapachula	Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2015	\$123,373	\$123,373	\$123,373	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	155	0.00	100.00	Financiera / Fica / Registro Terminado / Registro Meta Terminación de construcción de 4 aulas equipadas, taller operatorio de paquete de cómputo equipado, y 1 laboratorio multidisciplinario. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP15160500882360	195160 - Rehabilitación Del Cuad Y Campos Universitarios De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Facultad De Humanidades Y Artes) (Refrendo)	21120730022523A01301E138001-58258	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2015	\$846,450	\$846,450	\$846,450	\$846,450	\$846,450	\$846,450	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Fica / Registro Terminado / Registro Meta Rehabilitación de edificios, pintura, obras vitales y pintado y obra exterior. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP15160500882365	195163 - Rehabilitación Del Cuad Y Campos Universitarios De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Facultad De Artes-Otra) (Refrendo)	21120730022523A01301E138002-58258	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2015	\$700,699	\$700,699	\$700,699	\$700,699	\$700,699	\$700,699	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Fica / Registro Terminado / Registro Meta Rehabilitación de cónsolas de biblioteca. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP15160500882368	195444 - Rehabilitación Del Cuad Y Campos Universitarios De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Facultad De Artes-Non Rehabilitación) (Refrendo)	21120730022523A01301E138003-58258	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2015	\$320,730	\$320,730	\$320,730	\$320,730	\$320,730	\$320,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Fica / Registro Terminado / Registro Meta Rehabilitación de edificios. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP15160500882370	195454 - Instituto Tecnológico De Tuxtla Gutiérrez (Refrendo)	21120730022523A01301E138002-58258	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2015	\$16,267,061	\$16,267,061	\$16,267,061	\$16,267,061	\$16,267,061	\$16,267,061	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Fica / Registro Terminado / Registro Meta Construcción del edificio de educación a distancia. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200630692	Construcción De Edificio Tipo U3. De 13 E. Para La Facultad De Ciencias De La Administración C.v	012523A06010058001	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal		Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	Terminado	2016	\$15,105,189	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1168	0.00	0.00	Financiera / Fica / Registro Proyecto cancelado. Datos concordes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200630696	Construcción De Edificio Tipo U3. De 13 E. Para La Escuela De Lenguaje. C.v	012523A06010058002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	En Ejecución	2016	\$13,061,234	\$13,061,234	\$13,061,234	\$13,061,234	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	265	0.00	0.00	Financiera / Fica / Registro Datos concordes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500879544	169256 - Cobach No. 45	21120730022523A01201E138012-58255	Chiapas	Atzamano	Atzamano	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$257,327	\$257,327	\$257,327	\$257,327	\$257,327	\$257,327	100.00	\$0	Metros Cuadrados	308	0.00	100.00	Financiera / Fica / Registro Terminado / Registro Meta Suministro y colocación de pampas, puertas en servicios sanitarios, arañados y rampas para movilidad. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500879978	142005 - Coyol No. 02 Angel Albino Corzo	21120730022523A01201E138011-58255	Chiapas	Angel Albino Corzo	Sanluis de la Paz (Angel Albino Corzo)	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$922,599	\$922,599	\$922,599	\$922,599	\$922,599	\$922,599	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1017	0.00	100.00	Financiera / Fica / Registro Terminado / Registro Meta Construcción de 2 aulas didácticas con equipamiento y construcción de taller de cómputo con equipamiento. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500879986	169201 - Coyol No. 21 Bochil	21120730022523A01201E138025-58258	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$345,380	\$345,380	\$345,380	\$345,380	\$345,380	\$345,380	100.00	\$0	Metros Cuadrados	593	0.00	100.00	Financiera / Fica / Registro Terminado / Registro Meta Segunda etapa construcción de 2 aulas didácticas. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500880000	169253 - Emad Salvador Urbina	21120730022523A01201E138011-58255	Chiapas	Catachoban	Salvador Urbina	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$567,787	\$567,787	\$567,787	\$567,064	\$567,064	\$567,064	99.87	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Fica / Registro Terminado / Registro Meta Construcción de ampliación de muro de contención de mamparas. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP161605008800013	420007 - Coyol No. 21	21120730022523A01201E138002-58258	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$109,376	\$109,376	\$109,376	\$109,376	\$109,376	\$109,376	100.00	\$0	Metros Cuadrados	760	0.00	100.00	Financiera / Fica / Registro Terminado / Registro Meta Construcción de 2 aulas didácticas. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500880029	169266 - Coyol No. 20	21120730022523A01201E138016-58255	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$564,962	\$564,962	\$564,962	\$564,962	\$564,962	\$564,962	100.00	\$0	Metros Cuadrados	742	0.00	100.00	Financiera / Fica / Registro Terminado / Registro Meta Terminación del suministro y colocación de malla y vello, volquetes adicionales en construcción. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500880044	153005 - Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas	21120730022523A01201E138011-58255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$972,300	\$972,300	\$972,300	\$860,711	\$860,711	\$860,711	88.52	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Fica / Registro Terminado / Registro Meta Terminación identifiada del campo de fútbol del edificio de abocada e investigación. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500880090	169481 - Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas.	21120730022523A01201E138019-58255	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,242,832	\$3,242,832	\$3,242,832	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	0.00	Financiera / Fica / En ejecución / Registro Meta Terminación del edificio de la sede Chiapa de Corzo de 4to nivel (1er de voz y 2do de obra exterior). -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616050088008173	1420136 - Emad Palco Sobar Escobar	21120730022523A01201E138011-58255	Chiapas	Chimonsotó	Palco L. Sobar	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$3,212,722	\$617,255	\$617,255	\$617,255	\$617,255	\$617,255	\$617,255	100.00	\$0	Metros Cuadrados	195	0.00	100.00	Financiera / Fica / Registro Terminado / Registro Meta Construcción de 2 aulas didácticas. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP161605008800284	169024 - Emad 166 Adolfo Lopez Mateos	21120730022523A01201E138005-58255	Chiapas	Cintalapa	Adolfo Lopez Mateos	Rural	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$3,934,291	\$3,934,291	\$3,93											

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Año de Inicio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año Recurso					Amenor Ejercicio					Observaciones				
													Recurso	Aprobado	Modificado	Reservado (Militares)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP131304072158	Rehabilitación y Adquisición Integral de Edificio B de la Facultad de Ciencias Agrícolas, C. V.	251204060000058003	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	Terminado	2013	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	625	100.00	100.00	Financiera / Frisca / Registro / Datos concordantes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880332	169397 - Construcción del Centro de Información Del Instituto Tecnológico De Superior De Cintalapa	2112073002522401201E138017-58255	Chiapas	El Porvenir	Melo	Rural	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$1,676,330	\$1,676,330	\$1,676,330	\$1,676,330	\$1,676,330	\$1,676,330	\$1,676,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera / Frisca / Registro / Meta Construcción de muro de contención de concreto armado, andamios y rampa para mantenimiento, construcción de sistema, red eléctrica exterior - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880429	169483 - Emaud No. 138	2112073002522401201E138028-58255	Chiapas	Huixtán	Zacatonil de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,113,996	\$1,113,996	\$1,113,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	0.00	Financiera / Frisca / En ejecución / Registro / Meta Construcción de servicios sanitarios - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880444	160616 - Cobach No. 77	2112073002522401201E138028-58255	Chiapas	Ajijulitas	Jose Maria Piro Suarez	Rural	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$2,348,691	\$2,348,691	\$2,348,691	\$2,348,691	\$2,348,691	\$2,348,691	\$2,348,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	370	0.00	100.00	Financiera / Frisca / Registro / Registro / Meta Construcción de actividades, subestación y obra exterior - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880450	160258 - Cobach No. 77	2112073002522401201E138014-58255	Chiapas	Ajijulitas	Jose Maria Piro Suarez	Rural	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$1,519,612	\$1,519,612	\$1,519,612	\$1,519,612	\$1,519,612	\$1,519,612	\$1,519,612	100.00	\$0	Metros Cuadrados	285	0.00	100.00	Financiera / Frisca / Registro / Registro / Meta Construcción de obras, protección de cancha de fútbol y canal pluvial - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880464	142009 - Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos, Atotzil	2112073002522401201E138007-58255	Chiapas	Atotzil	Atotzil	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$726,464	\$726,464	\$726,464	\$726,360	\$726,360	\$726,360	\$726,360	99.85	\$0	Metros Cuadrados	825	0.00	100.00	Financiera / Frisca / Registro / Registro / Meta Construcción de 3 aulas prácticas - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880467	160254 - Coyul No. 20202	2112073002522401201E138017-58255	Chiapas	Atotzil	Atotzil	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$97,109	\$97,109	\$97,109	\$97,109	\$97,109	\$97,109	\$97,109	100.00	\$0	Metros Cuadrados	812	0.00	100.00	Financiera / Frisca / Registro / Registro / Meta Obra instalación eléctrica, envoltorio de trazo, muro de acortada, laminar de aluzulú - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880493	140001 - Coyul No. 08	2112073002522401201E138009-58255	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$799,527	\$799,527	\$799,527	\$715,366	\$715,366	\$715,366	\$715,366	89.47	\$0	Metros Cuadrados	529	0.00	70.00	Financiera / Frisca / En ejecución / Registro / Meta Construcción de 2 aulas con equipamiento - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880531	160262 - Emaud Anulaten	2112073002522401201E138016-58255	Chiapas	Las Margaritas	Anulaten	Rural	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$1,145,076	\$1,145,076	\$1,145,076	\$1,145,076	\$1,145,076	\$1,145,076	\$1,145,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	100.00	Financiera / Frisca / Registro / Registro / Meta Construcción de acceso principal, instalación eléctrica exterior, canal pluvial, embotado perimetral y suministro de mobiliario y equipo de cómputo - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880543	169468 - Cobach No. 190 Miajestepec	2112073002522401201E138029-58255	Chiapas	Miajestepec	Miajestepec	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$254,701	\$254,701	\$254,701	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	710	0.00	0.00	Financiera / Frisca / En ejecución / Registro / Meta Línea de conducción y bombas de aguas residuales - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880558	169484 - Cobach No. 190	2112073002522401201E138029-58255	Chiapas	Miajestepec	Miajestepec	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$336,004	\$336,004	\$336,004	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	699	0.00	0.00	Financiera / Frisca / En ejecución / Registro / Meta Línea de conducción y bombas de aguas residuales - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880588	160264 - Emaud No. 162 Romelia Catzabá	2112073002522401201E138017-58255	Chiapas	Tecpatán	Bernaldo Catzabá (La Heriberto)	Rural	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$254,116	\$254,116	\$254,116	\$254,116	\$254,116	\$254,116	\$254,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	252	0.00	100.00	Financiera / Frisca / Registro / Registro / Meta Terminación de obra exterior consistente en red eléctrica - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880597	Fortalecimiento A la Infraestructura Educativa Básica	2112073002522401201E138001-58255	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$33,564,038	\$33,564,038	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	14,603	0.00	0.00	Financiera / Frisca / EN EJECUCIÓN / Registro / META CONSTITUTE UNA REDUCCIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880606	169424 - Emaud Chalam	2112073002522401201E138003-58255	Chiapas	Mitonic	Chalam	Rural	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	\$985,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	167	0.00	100.00	Financiera / Frisca / Registro / Registro / Meta Rehabilitación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880623	169363 - Emaud Ramon F. Balboa	2112073002522401201E138020-58255	Chiapas	Ocosingo	Ramon F. Balboa	Rural	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	276	0.00	100.00	Financiera / Frisca / Registro / Registro / Meta Terminación del taller de operador de pagueros de computo - Meta Terminación del taller de operador de pagueros de computo - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880637	Fortalecimiento A la Infraestructura Educativa Básica	2112073002522401201E138001-58255	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$75,071,237	\$75,071,237	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,221	0.00	0.00	Financiera / Frisca / EN EJECUCIÓN / Registro / META CONSTITUTE UNA REDUCCIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880718	160261 - Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos No. 38	2112073002522401201E138013-58255	Chiapas	Oxchuc	Mixteja	Rural	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$559,067	\$559,067	\$559,067	\$559,067	\$559,067	\$559,067	\$559,067	100.00	\$0	Metros Cuadrados	183	0.00	100.00	Financiera / Frisca / Registro / Registro / Meta Terminación del suministro y colocación de mobiliario y equipo - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880730	160361 - Cobach No. 304 Prof. Roberto Barrios	2112073002522401201E138019-58255	Chiapas	Panqueque	Panqueque	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$7,704,476	\$7,704,476	\$7,704,476	\$7,704,476	\$7,704,476	\$7,704,476	\$7,704,476	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera / Frisca / Registro / Registro / Meta Construcción de 2 aulas prácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880740	1420106 - Coyul No. 19	2112073002522401201E138016-58255	Chiapas	Panqueque	Panqueque	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$621,823	\$621,823	\$621,823	\$621,823	\$621,823	\$621,823	\$621,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados	892	0.00	100.00	Financiera / Frisca / Registro / Registro / Meta Construcción de 3 aulas con equipamiento - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880754	169178 - Emaud 305 San Pedro Las Bandejas	2112073002522401201E138010-58255	Chiapas	Panqueque	San Pedro las Bandejas	Rural	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$2,412,560	\$2,412,560	\$2,412,560	\$2,412,560	\$2,412,560	\$2,412,560	\$2,412,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	179	0.00	100.00	Financiera / Frisca / Registro / Registro / Meta Construcción de 2 aulas prácticas y construcción de servicios sanitarios - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880778	160257 - Colegio De Bachilleres De Chiapas No. 31 (Cobach)	2112073002522401201E138013-58255	Chiapas	Pichucab	Pichucab	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$225,242	\$225,242	\$225,242	\$225,242	\$225,242	\$225,242	\$225,242	100.00	\$0	Metros Cuadrados	223	0.00	100.00	Financiera / Frisca / Registro / Registro / Meta Construcción de piso de absorción, biodigestor, trámites y permisos - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880817	160560 - Emaud 293	2112073002522401201E138007-58255	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San José Chapayal	Rural	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	0.00	100.00	Financiera / Frisca / Registro / Registro / Meta Construcción de 4 aulas prácticas - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880890	169401 - Unidad Central San Cristóbal De Las Casas De La Universidad Intercultural De Chiapas	2112073002522401201E138014-58255	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$1,314,821	\$1,314,821	\$1,314,821	\$1,314,821	\$1,314,821	\$1,314,821	\$1,314,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Frisca / Registro / Registro / Meta Mantenimiento de la unidad central San Cristóbal de Las Casas - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880950	160260 - Coyul No. 01 15901010 - Jardín De Niños Anadolitas	2112073002522401201E138015-58255	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$153,339	\$153,339	\$153,339	\$153,339	\$153,339	\$153,339	\$153,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	852	0.00	100.00	Financiera / Frisca / Registro / Registro / Meta Terminación de obra exterior - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880959	169478 - Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos No. 105 15901010 - Jardín De Niños Anadolitas	2112073002522401201E138028-58255	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,261,349	\$1,261,349	\$1,261,349	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	391	0.00	0.00	Financiera / Frisca / En ejecución / Registro / Meta Terminación de 2 aulas con equipamiento, un laboratorio de bioquímica y fertilizantes con equipamiento - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880964	160367 - Cobach No. 36 15901010 - Jardín De Niños Anadolitas	2112073002522401201E138015-58255	Chiapas	Siltepec	Siltepec	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$1,763,000	\$1,763,000	\$1,763,000	\$1,763,000	\$1,763,000	\$1,763,000	\$1,763,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	589	0.00	100.00	Financiera / Frisca / Registro / Registro / Meta Construcción de muro de contención - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880971	169184 - Construcción Del Unidad De Docencia De La Universidad Politécnica De Chiapas, 15901010 - Jardín De Niños Anadolitas	2112073002522401201E138005-58255	Chiapas	Sunhuapa	Sunhuapa	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,251,590	\$14,251,590	\$14,251,590	\$14,251,590	95.01	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Frisca / Registro / Registro / Meta Construcción de la unidad de docencia de 2 niveles (complejidad) - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500880982	159480 - Universidad Autónoma De Chiapas 15901010 - Jardín De Niños Anadolitas	2112073002522401201E138018-58255	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Orozco	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	548	0.00		

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Requerido (M/Instru)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1313040073158	Remodelación Y Adoctrinamiento Integral De Edificio B, En La Facultad De Ciencias Agrícolas, C. Iv	25324206000058003	Chiapas	Huixtlan	Huixtlan	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	Terminado	2013	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	625	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881092	169100 - Edificio De Licenciatura De Lengua De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas	21120730022532401201E138024-58255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$8,416,792	\$8,416,792	\$8,416,792	\$8,416,792	\$8,416,792	\$8,416,792	\$8,416,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de edificio para licenciatura en lenguaje. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881100	169380 - Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas	21120730022532401201E138016-58255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$1,422,994	\$1,422,994	\$1,422,994	\$1,422,994	\$1,422,994	\$1,422,994	\$1,422,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminación de la Cámara general. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881569	169265 - Cocyt No. 22	21120730022532401201E138015-58255	Chiapas	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$529,331	\$529,331	\$529,331	\$529,331	\$529,331	\$529,331	\$529,331	100.00	\$0	Metros Cuadrados	788	0.00	100.00	Financiera / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminación de obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881573	169263 - Cocyt Ricardo Flores Magón	21120730022532401201E138014-58255	Chiapas	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$772,660	\$772,660	\$772,660	\$772,660	\$772,660	\$772,660	\$772,660	100.00	\$0	Metros Cuadrados	788	0.00	100.00	Financiera / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminación de 4 aulas didácticas (diseño, acabados, mobiliario y equipo) y obra sectorial (red eléctrica y ambiente). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881576	169101 - Construcción De Edificio En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas	21120730022532401201E138005-58255	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2016	\$1,777,884	\$1,777,884	\$1,777,884	\$1,777,884	\$1,777,884	\$1,777,884	\$1,777,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160500881582	169479 - Cobach No. 22	21120730022532401201E138027-58255	Chiapas	Yajalon	Yajalon	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	530	0.00	0.00	Financiera / Física: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500881592	169481 - Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas	21120730022532401201E138019-58255	Chiapas	Chiapá de Corzo	Chiapá de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,242,832	\$3,242,832	\$3,242,832	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	0.00	Financiera / Física: En ejecución / Registro: Meta: Terminación del edificio de la sede Chiapas de Corzo 4to. piso (ed de voz y datos, obra exterior). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.