

Ciclo del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
														Aprobado	Modificado	Recaudado (Millones)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP13140300388462	Universidad Politécnica de Chiapas (Promep 2013)	-	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Convenios	S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente	11-Educación Pública	Universidad Politécnica de Chiapas	Educación	En Ejecución	2013	\$672,500	\$672,500	\$672,500	\$365,827	\$365,827	\$365,827	\$365,827	54.40	\$0	Otros	28	0.00	54.00	Financiera / Física / Registro: De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejecutó durante los ejercicios 2015 y 2016. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433087	Universidad Politécnica de Chiapas (Prodep 2014)	20040 A003 5932 S	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Convenios	S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejecutó durante los ejercicios 2015 y 2016. La Unidad de medida correcta del Avance Físico es Docentes, pero el Sistema genera automáticamente como una Unidad de Medida Metros Cuadrados.
CHP15150400600064	Pavimentación O Revestimiento de Calles En Cabecera Municipal, Suchiate, Chiapas	00115capufe	Chiapas	Suchiate	Suchiate	Rural	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	ayuntamiento municipal de suchiate	Urbanización	Terminado	2015	\$1,667,277	\$1,667,277	\$1,667,277	\$1,667,277	\$1,667,277	\$1,667,277	\$1,667,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. SE OBTUVIERON EL 100% DE LAS METAS ESPERADAS. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160100626414	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico Ba. Av. Nte. Entre 3a Y 5a. Calle Pte.	-	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,159,571	\$1,159,571	\$1,159,571	\$1,159,571	\$1,159,571	\$1,159,571	\$1,159,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. SE OBTUVIERON EL 100% DE LAS METAS ESPERADAS. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300730460	Revestimiento de Camino Rural.	mcc-dgpm-2015-009-2016	Chiapas	Catazajá	Patricio	Rural	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazajá	Urbanización	Terminado	2016	\$463,000	\$463,000	\$463,000	\$463,000	\$463,000	\$463,000	\$463,000	100.00	\$0	Kilómetro lineal	141	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300730473	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico	mcc-dgpm-2015-006-2016	Chiapas	Catazajá	Cuys (Álvoro Obregón)	Rural	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazajá	Urbanización	Terminado	2016	\$565,307	\$565,307	\$565,307	\$565,307	\$565,307	\$565,307	\$565,307	100.00	\$0	Metros Cuadrados	557	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300730489	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico	mcc-dgpm-capufe-2015-008-2016	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazajá	Urbanización	Terminado	2016	\$861,204	\$861,204	\$861,204	\$861,204	\$861,204	\$861,204	\$861,204	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,973	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300730506	Revestimiento de Calles	mcc-dgpm-capufe-2015-007-2016	Chiapas	Catazajá	Nuevo Rosario	Rural	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	h.ayuntamiento municipal de catazajá	Urbanización	Terminado	2016	\$700,208	\$700,208	\$700,208	\$700,208	\$700,208	\$700,208	\$700,208	100.00	\$0	Kilómetro lineal	81	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400817468	Revestimiento de Camino Rural	mcc-dgpm-capufe-2016-038-2016	Chiapas	Catazajá	La Esperanza	Rural	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazajá	Urbanización	Terminado	2016	\$1,582,363	\$1,582,363	\$1,582,363	\$1,582,363	\$1,582,363	\$1,582,363	\$1,582,363	100.00	\$0	Kilómetro lineal	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEFINITIVO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400818985	Construcción De Puente De La Localidad Francisco J. Gajales	mcc-dgpm-capufe-2016-036-2016	Chiapas	Catazajá	Francisco J. Gajales	Rural	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazajá	Urbanización	Terminado	2016	\$229,755	\$229,755	\$229,755	\$229,755	\$229,755	\$229,755	\$229,755	100.00	\$0	Piezas	377	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819024	Construcción De Puente De La Localidad Del Tinto Bonshan	mcc-dgpm-capufe-2016-035-2016	Chiapas	Catazajá	El Tinto Bonshan	Rural	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazajá	Urbanización	Terminado	2016	\$2,500,624	\$2,500,624	\$2,500,624	\$2,500,624	\$2,500,624	\$2,500,624	\$2,500,624	100.00	\$0	Piezas	109	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819042	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico	mcc-dgpm-capufe-2016-037-2016	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazajá	Urbanización	Terminado	2016	\$491,739	\$491,739	\$491,739	\$491,739	\$491,739	\$491,739	\$491,739	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,973	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819071	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico	mcc-dgpm-capufe-2016-045-2016	Chiapas	Catazajá	Cuys (Álvoro Obregón)	Rural	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazajá	Urbanización	Terminado	2016	\$692,723	\$692,723	\$692,723	\$692,723	\$692,723	\$692,723	\$692,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	557	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONCLUIDO AL CIERRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819104	Revestimiento de Camino Y Calles De La Localidad Agua Fria	mcc-dgpm-capufe-2016-044-2016	Chiapas	Catazajá	Agua Fria	Rural	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazajá	Urbanización	Terminado	2016	\$323,404	\$323,404	\$323,404	\$323,404	\$323,404	\$323,404	\$323,404	100.00	\$0	Metros lineales	571	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819138	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico	mcc-dgpm-capufe-2016-042-2016	Chiapas	Catazajá	Punta Arena	Rural	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazajá	Urbanización	Terminado	2016	\$1,389,751	\$1,389,751	\$1,389,751	\$1,389,751	\$1,389,751	\$1,389,751	\$1,389,751	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,365	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819159	Revestimiento de Camino Rural Patricio Tamandú	mcc-dgpm-capufe-2016-039-2016	Chiapas	Catazajá	Patricio	Rural	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazajá	Urbanización	Terminado	2016	\$564,995	\$564,995	\$564,995	\$564,995	\$564,995	\$564,995	\$564,995	100.00	\$0	Kilómetro lineal	154	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CORRESPONDE A UN KILOMETRO EL TOTAL. Y CONCLUIDO AL 100%. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500878293	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Alcantarillado Sanitario	001	Chiapas	Suchiate	Cobertura municipal	n.a.	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,692,688	\$1,692,688	\$825,032	\$825,032	\$825,032	\$825,032	\$825,032	48.74	\$0	Metros Cuadrados	14,606	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: MIES TRABAJO CAPUFE MUNICIPIO SUCHIATE ES POR MINISTRAR POR PARTE DE CAPUFE ESTADO \$867,656.16 / FOLIO OBRAS EN PROCESO POR FALTA DE ADMINISTRACIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE SU EJECUCIÓN SE INFORMARÁ AL AVANCE EN LOS TRIMESTRES SUBSECUENTES DE ACUERDO A LO QUE SEA NECESARIO.
CHP16160500878298	Pavimentación de Calle. Acceso Principal	002	Chiapas	Suchiate	Cobertura municipal	n.a.	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	h. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,262,000	\$1,262,000	\$595,429	\$595,429	\$595,429	\$595,429	\$595,429	47.18	\$0	Metros Cuadrados	14,606	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA ÚNICAMENTE LO RECIBIDO DURANTE EL EJERCICIO 2016 FALTA POR RECIBIR \$66,000.00 CAPUFE ESTADO Y 300,570.67 CAPUFE MUNICIPIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883174	Fondo Concursable De Inversión En Infraestructura Para La Educación Media Superior	21120730022522A012 01E130001.58335	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$132,026,744	\$132,026,744	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física EN EJECUCIÓN / Registro META. CONSTITUYE UNA PROVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500883176	Fondo Concursable De Inversión En Infraestructura Para Centros De Unidad De Formación O Capacitación Para El Trabajo	21120730022522A012 01E130002.58335	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$16,877,065	\$16,877,065	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física EN EJECUCIÓN / Registro META. CONSTITUYE UNA PROVISIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500884174	Construcción Del Libramiento Sur Federal De Tuxtla Gutiérrez	033511608601003802 3	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Convenios	E003 Proyectos de construcción de carreteras	9-Comunicaciones y Transportes	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (COAH)	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$232,167,600	\$232,167,600	\$232,167,600	\$219,000,930	\$219,000,930	\$129,242,959	\$129,242,959	55.67	\$0	Kilometro	0	0.00	70.06	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500885022	Adquisición De Vehículos Urbanos Para Personas Con Discapacidad Y Mobiliario Urbano	1435616082016018005	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Proveedores Salariales y Económicos	SECRETARÍA DE TRANSPORTES	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$22,391,562	\$22,369,170	\$22,369,170	\$22,336,890	\$22,336,890	\$11,168,445	\$11,168,445	49.93	\$0	Vehículos	6,247	0.00	0.00	Financiera / Física: No presenta avances debido a que se encuentra en proceso de entrega de los vehículos y parabuses. / Registro: Se crean pasivos del recurso por el 50% restante, en virtud de la entrega de vehículos y parabuses se realizaron en el 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500892649	Campaña Especial En Coordinación Con La Celé En El Estado	111811F17101001000 5	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	E012 Registro e identificación de Población	4-Gobernación	Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal - Dirección del Registro Civil	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$45,907	\$45,907	\$45,907	\$45,907	13.91	\$0	Computadoras	4,000	0.00	13.91	Financiera / Física / Registro: se realizó la compra de materiales de impresión y reproducción, así como compra de combustible y viáticos para realizar las campañas pendientes la adquisición de computadoras para el ejercicio 2017 se realizó el reintegro por la cantidad de \$4,099.23 de lo autorizado pendiente de ejercer \$280,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500892677	Regularización Del Récno A La Identidad A Través Del Registro De Nacimiento (Naphsa)	111811F17101001000 6	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	E012 Registro e identificación de Población	4-Gobernación	Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal - Dirección del Registro Civil	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,154	\$99,154	\$99,154	\$99,154	99.15	\$0	Otros	4,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se realizó reintegro por la cantidad de \$846.36 pesos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500892704	Campaña Especial De Regularización Del Registro Civil De Las Personas Atraves De La Conexión Interestatal (Captura Bajo Demanda)	111811F1710100007	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	E012 Registro e identificación de Población	4-Gobernación	Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal - Dirección del Registro Civil	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$220,000	\$201,643	\$201,643	\$201,643	\$201,172	\$201,172	\$201,172	99.77	\$0	Otros	4,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se realizó Reintegro del capital por \$471.14. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500892723	Adquisición De Componentes Y Dispositivos Diversos Para Dar Servicio Al Cliente	111811F17100010008	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	E012 Registro e identificación de Población	4-Gobernación	Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal - Dirección del Registro Civil	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$92,363	\$92,363	\$92,363	92.36	\$0	Otros	4,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se realizó reintegro por la cantidad de \$7,408.86. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP13140300388462	Universidad Politécnica De Chiapas (Promep 2013)	-	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Convenios	5247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente	11-Educación Pública	Universidad Politécnica de Chiapas	Educación	En Ejecución	2013	\$672,500	\$672,500	\$672,500	\$365,827	\$365,827	\$365,827	\$365,827	54.40	\$0	Otros	28	0.00	54.00	Financiera. / Física. / Registro: De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejercerá durante los ejercicios 2015 y 2016. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500892852	Actualización Tecnológica Del La Uca Y Del Menos 12 Oficiales	111811F013010010003	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	6012 Registro e Identificación de Población	4-Gobernación	Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, Dirección del Registro Civil	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	4,000	0.00	0.00	Financiera. / Física. / Registro: Proyecto que se refrenda para el ejercicio 2017, debido a que no se realizó la compra de los equipos por el comité de adquisiciones del estado. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160500892889	Campaña Especial Conjuntamente Con El Dif En El Estado	111811F171010010004	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	6012 Registro e Identificación de Población	4-Gobernación	Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, Dirección del Registro Civil	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$28,615	\$28,615	\$28,615	\$28,615	16.83	\$0	Otros	4,000	0.00	25.00	Financiera. / Física. / Registro: se realizó reintegro por la cantidad de \$1,384,75 y se solicitó refrendo por la cantidad de \$140,000. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.