2018	5	CHP180401452522	Proyecto de inversión	956000.75	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	7	Chiapas	7	Amatenango del Va	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	MUNICIPIO DE AMATENAI	385126	S	160	150	0	07-11-2018	26-12-2018	956000.75	956000.75	956000.75	956000.8	956000.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401454626	Proyecto de inversión	245777.86	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO S/	7	Chiapas	7	Amatenango del Va	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	MUNICIPIO DE AMATENAI	398507	S	22	20	0	19-11-2018	18-12-2018	245777.86	245777.86	245777.86	245777.9	245777.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401454559	Proyecto de inversión	660245.38	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	7	Chiapas	7	Amatenango del Va	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	MUNICIPIO DE AMATENAI	398419	S	51	47	0	12-11-2018	11-12-2018	660245.38	660245.38	660245.4	660245.4	660245.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401432596	Proyecto de inversión	2985628.02	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	AYUNTAMIENTO DE ARRIV	327872	S	12225	12222	0	19-10-2018	19-12-2018	2985628.02	2985628.02	2985628.02	2985628	2985628	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401432597	Proyecto de inversión	3913976.85	UMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTORES	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ARRIV	327878	S	727	726	0	19-10-2018	19-12-2018	3913976.85	3913976.85	3913976.85	3913977	3913977	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401444139	Proyecto de inversión	4398857.11	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO L	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de In Asistencia Socia	AYUNTAMIENTO MUNI	372155	S	660	664	0	20-11-2018	28-12-2018	4398857.11	4398857.11	2199426.6	219942.6	219942.6	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180401450270	Proyecto de inversión	1119975.38	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	AYUNTAMIENTO MUNI	382598	S	687	741	0	26-11-2018	27-12-2018	1119975.38	1119975.38	1119975.38	1119975	1119975	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401428614	Acción	302390.8	CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS - 314	7	Chiapas	11	Bella Vista	PRODIM	H AYUNTAMIENTO MUNI	314558	N	0	0	0	01-01-2018	31-12-2018	302390.8	302390.8	302390.8	302390.8	302390.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401475136	Acción	604781.57	33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIA	7	Chiapas	11	Bella Vista	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO MUNI	421326	N	0	0	0	01-10-2018	31-12-2018	604781.57	604781.57	604781.57	604781.6	604781.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401451659	Proyecto de inversión	731919.93	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT/	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	HONORABLE AYUNTAMIE	384406	N	102	83	0	10-10-2018	20-12-2018	731919.93	731919.93	731919.93	731919.9	731919.3	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301309461	Proyecto de inversión	1964391.11	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EJIDO PLATANAF	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI	184530	N	0	0	747	04-05-2018	19-07-2018	1964391.11	1694391.11	1694391.11	1694391	1694391	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085026	Proyecto de inversión	82938.57	Construcción De Andadores Peatonales - 55993	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI	55993	N	0	0	724	15-03-2018	30-03-2018	82938.57	82938.57	82938.57	82938.57	82938.57	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201085033	Proyecto de inversión	560259.28	Construcción De Tejado Estructural Y Rehabili	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNI	55438	N	0	0	156	09-04-2018	24-05-2018	560259.28	560259.28	560259.28	560259.3	560259.3	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085009	Proyecto de inversión	400593.33	Rehabilitación De Calles Varios Tramos Bacheo	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI	55604	N	0	0	1819	09-03-2018	09-03-2018	400593.33	400593.33	400593.33	400593.3	400593.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085014	Proyecto de inversión	772475.45	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua I	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	H AYUNTAMIENTO MUNI	140430	N	0	0	1274	14-05-2018	14-07-2018	772475.45	772475.45	772475.45	772475.5	772475.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085018	Proyecto de inversión	478811.91	Construcción De Tejado Y Cancha Primera Etaj	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNI	55755	N	0	0	156	26-03-2018	25-05-2018	478811.91	478811.91	478811.91	478811.9	478811.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085019	Proyecto de inversión	1366139.77	Ampliación De La Red De Distribucion De Agua Po	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	H AYUNTAMIENTO MUNI	129547	N	0	0	781	07-05-2018	07-08-2018	1366139.77	1366139.77	1366139.77	1366140	1366140	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085029	Proyecto de inversión	84586.64	Rehabilitación De Alcantarilla Tipo Losa - 55409	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	H AYUNTAMIENTO MUNI	55409	N	0	0	2555	15-03-2018	30-03-2018	84586.64	84586.64	84586.64	84586.6	84586.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301309395	Acción	14627.65	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 18	7	Chiapas	15	Cacahoatán	PRODIM	H AYUNTAMIENTO MUNI	184333	N	0	0	0	01-08-2018	30-08-2018	14627.65	14627.65	14627.65	14627.65	14627.65	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312037	Proyecto de inversión	199203.32	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 193922	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	193922	N	0	0	1502	01-03-2018	01-05-2018	199203.32	199203.32	199203.32	199203.3	199203.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312056	Proyecto de inversión	350405.84	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 193972	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	193972	N	0	0	889	01-03-2018	01-05-2018	350405.84	350405.84	350405.84	350405.8	350405.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312068	Proyecto de inversión	276004.6	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 193993	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	193993	N	0	0	733	01-03-2018	01-05-2018	276004.6	276004.6	276004.6	276004.6	276004.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312080	Proyecto de inversión	134402.24	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 194020	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	194020	N	0	0	300	01-03-2018	01-05-2018	134402.24	134402.24	134402.24	134402.2	134402.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312090	Proyecto de inversión	105601.76	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 194047	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	194047	N	0	0	180	01-03-2018	01-05-2018	105601.76	105601.76	105601.76	105601.8	105601.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312105	Proyecto de inversión	112801.88	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 194087	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	194087	N	0	0	200	01-03-2018	01-05-2018	112801.88	112801.88	112801.88	112801.9	112801.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301339691	Proyecto de inversión	299585.13	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT/	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	H AYUNTAMIENTO MUNI	291223	N	0	0	200	07-08-2018	07-09-2018	299585.13	299585.13	299585.13	299585.1	299585.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401439228	Proyecto de inversión	807801.95	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR ESC TEI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Educación	HONORABLE AYUNTAMIE	370098	S	82	54	0	10-10-2018	20-12-2018	807801.95	807801.95	807801.95	807802	807802	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085004	Proyecto de inversión	61380.97	Mejoramiento Del Sistema De Alumbrado Eléctri	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNI	128517	N	0	0	805	04-05-2018	19-05-2018	61380.97	61380.97	61380.97	61380.97	61380.97	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085028	Proyecto de inversión	499504.25	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulic	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI	56012	N	0	0	170	05-03-2018	04-05-2018	499504.25	499504.25	499504.25	499504.3	499504.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085037	Proyecto de inversión	1302599.28	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Ter	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	H AYUNTAMIENTO MUNI	64545	N	0	0	134	01-05-2018	01-08-2018	1302599.28	1302599.28	1302599.28	1302599	1302599	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301310870	Proyecto de inversión	800000	AMPLIACIÓN DEL RAMAL A CANTÓN PIEDRA PA	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO MUNI	190089	N	0	0	214	21-03-2018	21-05-2018	800000	800000	800000	800000	800000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312029	Proyecto de inversión	98401.64	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 193906	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	193906	N	0	0	279	01-03-2018	01-05-2018	98401.64	98401.64	98401.64	98401.64	98401.64	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312091	Proyecto de inversión	43200.72	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 194051	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	194051	N	0	0	100	01-03-2018	01-05-2018	43200.72	43200.72	43200.72	43200.72	43200.72	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301316130	Proyecto de inversión	822553.24	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CON CONCRETO I	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI	216030	N	0	0	400	15-07-2018	15-08-2018	822553.24	822553.24	822553.24	822553.2	822553.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401443195	Proyecto de inversión	735061.17	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT/	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	HONORABLE AYUNTAMIE	370437	S	80	60	0	10-10-2018	20-12-2018	735061.17	735061.17	735061.17	735061.2	735061.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401451759	Proyecto de inversión	357429.76	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN E	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	HONORABLE AYUNTAMIE	384655	S	905	829	0	10-10-2018	20-12-2018	357429.76	357429.76	357429.76	357429.8	357429.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401451923	Proyecto de inversión	2079098.69	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT/	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	HONORABLE AYUNTAMIE	384752	S	160	100	0	10-10-2018	20-12-2018	2079098.69	2079098.69	2079098.69	2079099	2079099	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401487725	Acción	40794.28	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE \	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO MUNI	196124	N	0	0	0	01-01-2018	30-09-2018	40794.28	40794.28	40794.28	40794.28	40794.28	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085008	Proyecto de inversión	449999.99	Construcción De Muro De Contención - 55389	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNI	55389	N	0	0	170	16-03-2018	16-04-2018	449999.99	449999.99	449999.99	500000	500000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085015	Proyecto de inversión	1142882.1	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Seg	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	H AYUNTAMIENTO MUNI	130145	N	0	0	2211	14-05-2018	16-08-2018	1142882.1	1142882.1	1142882.1	1142882	1142882	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085021	Proyecto de inversión	446799.01	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Y Red	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	H AYUNTAMIENTO MUNI	55739	N	0	0	14969	26-03-2018	11-04-2018	446799.01	446799.01	446799.01	446799	446799	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301309433	Proyecto de inversión	153716.83	REHABILITACION DE VÁLVULAS EN LA RED DE DI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	H AYUNTAMIENTO MUNI	184435	N	0	0	1819	09-04-2018	09-05-2018	153716.83	153716.83	153716.83	153716.8	153716.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312044	Proyecto de inversión	196803.28	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 193932	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	193932	N	0	0	283	01-03-2018	01-05-2018	196803.28	196803.28	196803.3	196803.3	196803.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312045	Proyecto de inversión	141602.36	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 193933	7	Chiapas																		

2018	5	CHP180301310908	Acción	353019.5	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN -	7	Chiapas	15	Cacahoatán	PRODIM	H AYUNTAMIENTO MUNI 190209	N	0	0	0	16-03-2018	15-12-2018	353019.5	353019.5	353019.5	353019.5	353019.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312042	Proyecto de inversión	537608.96	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 193929	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 193929	N	0	0	1583	01-03-2018	01-05-2018	537608.96	537608.96	537608.96	537609	537609	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312061	Proyecto de inversión	112801.88	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 193977	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 193977	N	0	0	271	01-03-2018	01-05-2018	112801.88	112801.88	112801.88	112801.9	112801.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312101	Proyecto de inversión	105601.76	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 194078	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 194078	N	0	0	200	01-03-2018	01-05-2018	105601.76	105601.76	105601.76	105601.8	105601.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301327779	Proyecto de inversión	29000	CONSTRUCCION DE TALLER ARTESANAL COMU	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO MUNI 263980	N	0	0	2356	20-08-2018	20-09-2018	29000	29000	29000	29000	29000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP17170400975761	Proyecto de inversión	541605.75	Construcción De Alcantarilla Tipo Losa - 327898	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI 327898	N	0	0	226	15-11-2017	30-12-2017	541605.75	541605.75	541605.75	541605.8	541605.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085005	Proyecto de inversión	481936.75	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Pr	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNI 63971	N	0	0	149	02-04-2018	02-06-2018	481936.75	481936.75	481936.75	481936.8	481936.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085011	Proyecto de inversión	387172.16	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulic	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 23125	N	0	0	230	12-01-2018	12-02-2018	387172.16	387172.16	387172.16	387172.2	387172.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085030	Proyecto de inversión	150000	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Seg	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI 140466	N	0	0	426	21-05-2018	21-08-2018	150000	150000	150000	150000	150000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301300100	Proyecto de inversión	200004.12	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNI 140715	N	0	0	423	01-03-2018	15-03-2018	200004.12	200004.12	200004.12	200004.1	200004.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301309454	Proyecto de inversión	541067.71	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI 184501	N	0	0	202	30-04-2018	30-06-2018	541067.71	541067.71	541067.71	541067.7	541067.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301310882	Proyecto de inversión	460447.2	AMPLIACION DE CAMINO RAMAL A CANTÓN PL	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO MUNI 190140	N	0	0	196	01-06-2018	30-06-2018	460447.2	460447.2	460447.2	460447.2	460447.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312049	Proyecto de inversión	499208.32	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 193954	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 193954	N	0	0	1274	01-03-2018	01-05-2018	499208.32	499208.32	499208.32	499208.3	499208.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312058	Proyecto de inversión	544809.08	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 193974	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 193974	N	0	0	1473	01-03-2018	01-05-2018	544809.08	544809.08	544809.08	544809.1	544809.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312069	Proyecto de inversión	271204.52	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 193996	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 193996	N	0	0	724	01-03-2018	01-05-2018	271204.52	271204.52	271204.52	271204.5	271204.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312071	Proyecto de inversión	578409.64	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 193998	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 193998	N	0	0	1000	01-03-2018	01-05-2018	578409.64	578409.64	578409.64	578409.6	578409.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312076	Proyecto de inversión	199203.32	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 194009	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 194009	N	0	0	400	01-03-2018	01-05-2018	199203.32	199203.32	199203.32	199203.3	199203.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312097	Proyecto de inversión	55200.92	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 194070	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 194070	N	0	0	80	01-03-2018	01-05-2018	55200.92	55200.92	55200.92	55200.9	55200.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312111	Proyecto de inversión	74401.24	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 194104	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 194104	N	0	0	150	01-03-2018	01-05-2018	74401.24	74401.24	74401.24	74401.24	74401.24	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301324400	Proyecto de inversión	1236139.68	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 24	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNI 248037	N	0	0	16622	02-01-2018	14-09-2018	1236139.68	1236139.68	1236139.68	1236140	1236140	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301334686	Proyecto de inversión	27007.45	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI 281774	N	0	0	16622	11-04-2018	12-09-2018	27007.45	27007.45	27007.45	27007.45	27007.45	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301334709	Proyecto de inversión	40000	AMPLIACION DE CAMINO LA RIOJA - 281867	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO MUNI 281867	N	0	0	166	06-08-2018	06-09-2018	40000	40000	40000	40000	40000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401447936	Proyecto de inversión	1027926.22	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	HONORABLE AYUNTAMIEI 379287	S	285	350	0	10-10-2018	20-12-2018	1027926.22	1027926.22	1027926.22	1027926	1027926	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084075	Proyecto de inversión	812232.99	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulic	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 23116	N	0	0	102	13-01-2018	13-02-2018	812232.99	812232.99	812232.99	812233	812233	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085006	Proyecto de inversión	510352.41	Construcción De Servicios Sanitarios En Escuela	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Educacón	H AYUNTAMIENTO MUNI 64131	N	0	0	419	07-05-2018	07-08-2018	510352.41	510352.41	510352.41	510352.4	510352.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085007	Proyecto de inversión	473596.54	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanit	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI 55725	N	0	0	200	20-02-2018	20-03-2018	473596.54	473596.54	473596.54	473596.5	473596.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085010	Proyecto de inversión	426117.81	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulic	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 23119	N	0	0	166	12-01-2018	12-02-2018	426117.81	426117.81	426117.81	426117.8	426117.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085012	Proyecto de inversión	514775.31	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidrá	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 75533	N	0	0	345	16-04-2018	16-07-2018	514775.31	514775.31	514775.31	514775.3	514775.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085035	Proyecto de inversión	1383459.81	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 55	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI 55978	N	0	0	426	16-04-2018	14-07-2018	1383459.81	1383459.81	1383459.81	1383460	1383460	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312041	Proyecto de inversión	259204.32	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 193927	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 193927	N	0	0	747	01-03-2018	01-05-2018	259204.32	259204.32	259204.32	259204.3	259204.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312077	Proyecto de inversión	88801.48	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 194012	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 194012	N	0	0	200	01-03-2018	01-05-2018	88801.48	88801.48	88801.48	88801.48	88801.48	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312083	Proyecto de inversión	115201.92	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 194029	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 194029	N	0	0	250	01-03-2018	01-05-2018	115201.92	115201.92	115201.92	115201.9	115201.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312099	Proyecto de inversión	57600.96	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 194075	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 194075	N	0	0	100	01-03-2018	01-05-2018	57600.96	57600.96	57600.96	57600.96	57600.96	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312114	Proyecto de inversión	2380839.68	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 194123	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 194123	N	0	0	4500	01-03-2018	01-05-2018	2380839.68	2380839.68	2380839.68	2380840	2380840	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301316154	Proyecto de inversión	248355	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALcantarILLAD	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI 216889	N	0	0	125	15-07-2018	15-08-2018	248355	248355	248355	248355	248355	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301324359	Proyecto de inversión	1401795.11	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 2478	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI 247837	N	0	0	16622	17-07-2018	18-09-2018	1401795.11	1401795.11	1401795.11	1401795	1401795	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057234	Proyecto de inversión	412000	Rehabilitacion De Pozo Profundo - 1526	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI 1526	N	0	0	2973	28-02-2018	28-03-2018	412000	412000	412000	412000	412000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057243	Proyecto de inversión	261395.33	Rehabilitacion De Pozo Profundo - 1403	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI 1403	N	0	0	13	03-02-2018	02-03-2018	261395.33	261395.33	261395.33	261395.3	261395.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084081	Proyecto de inversión	62097.12	Rehabilitación De Techo Con Lamina Galvanizad	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 98712	N	0	0	107	23-05-2018	22-06-2018	62097.12	62097.12	62097.12	62097.12	62097.12	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084086	Proyecto de inversión	1179845.28	Rehabilitacion De Techo Con Lamina Galvanizad	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 94595	N	0	0	1365	17-04-2018	17-05-2018	1179845.28	1179845.28	1179845.28	1179845	1179845	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084099	Proyecto de inversión	273370.24	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potat	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI 89764	N	0	0	728	26-04-2018	11-06-2018	273370.24	273370.24	273370.24	273370.2	273370.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084111	Proyecto de inversión	662376.72	Construcion De Dispensario Medico - 108710	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Salud	H AYUNTAMIENTO MUNI 108710	N	0	0	45	30-05-2018	30-07-2018	662376.72	662376.72	662376.72	662376.7	662376.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084113	Proyecto de inversión	65201.98	Rehabilitacion De Techo Con Lamina Galvanizad	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 95243	N	0	0	93	09-03-2018	09-04-2018	65201.98	65201.98	65201.98	65201.98	65201.98	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301322416	Proyecto de inversión	345912.46	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI 239285	N	0	0	208	30-07-2018	30-08-2018	345912.46	345912.46	345912.46	345912.5	345912.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18030134488																						

2018	5	CHP18180201084080	Proyecto de inversión	114879.67	Rehabilitacion De Techo Con Lamina Galvanizad	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	95856	N	0	0	90	22-02-2018	22-03-2018	114879.67	114879.67	114879.67	114879.7	114879.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084084	Proyecto de inversión	189571.84	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potat	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI	89724	N	0	0	1071	25-04-2018	08-06-2018	189571.84	189571.84	189571.84	189571.8	189571.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084091	Proyecto de inversión	108669.96	Rehabilitacion De Techo Con Lamina Galvanizad	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	96784	N	0	0	113	09-03-2018	09-04-2018	108669.96	108669.96	108669.96	108670	108670	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084092	Proyecto de inversión	37258.27	Rehabilitacion De Techo Con Lamina Galvanizad	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	96750	N	0	0	26	09-03-2018	09-04-2018	37258.27	37258.27	37258.27	37258.2	37258.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084097	Proyecto de inversión	83831.11	Rehabilitacion De Techo Con Lamina Galvanizad	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	95186	N	0	0	65	09-03-2018	09-04-2018	83831.11	83831.11	83831.11	83831.1	83831.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084114	Proyecto de inversión	158347.66	Rehabilitacion De Techo Con Lamina Galvanizad	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	98500	N	0	0	110	23-05-2018	22-06-2018	158347.66	158347.66	158347.66	158347.7	158347.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084115	Proyecto de inversión	144139.23	Construccion De Modulo Sanitario - 96799	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNI	96799	N	0	0	210	27-04-2018	08-06-2018	144139.23	144139.23	144139.23	144139.2	144139.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301322546	Proyecto de inversión	218576.04	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 239903	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI	239903	N	0	0	2973	20-06-2018	31-07-2018	218576.04	218576.04	218576.04	218576	218576	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301322613	Proyecto de inversión	375038.45	REVESTIMIENTO DE CALLES - 240258	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNI	240258	N	0	0	2973	21-07-2018	30-08-2018	375038.45	375038.45	375038.45	375038.5	375038.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301323767	Proyecto de inversión	186291.36	REHABILITACION DE TECHO CON LAMINA GALV/	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	245369	N	0	0	92	30-07-2018	30-08-2018	186291.36	186291.36	186291.36	186291.4	186291.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301323871	Proyecto de inversión	93145.68	REHABILITACION DE TECHO CON LAMINA GALV/	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	245824	N	0	0	50	30-07-2018	30-08-2018	93145.68	93145.68	93145.68	93145.68	93145.68	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301345083	Proyecto de inversión	565083.79	REHABILITACION DE TECHO CON LAMINA GALV/	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	301129	N	0	0	1455	31-08-2018	30-09-2018	565083.79	565083.79	565083.79	565083.8	565083.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301345302	Proyecto de inversión	139718.52	REHABILITACION DE TECHO CON LAMINA GALV/	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	301456	N	0	0	147	31-08-2018	30-09-2018	139718.52	139718.52	139718.52	139718.5	139718.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401643882	Proyecto de inversión	1205481	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS A BASI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNI	408690	S	2000	1276	0	14-11-2018	30-12-2018	1205481	1205481	1205481	1205481	1205481	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057242	Proyecto de inversión	268310.75	Construccion De Segunda Etapa De Terraplenes	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	1260	N	0	0	93	02-11-2018	06-04-2018	268310.75	268310.75	268310.75	268310.8	268310.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084085	Proyecto de inversión	201815.64	Rehabilitacion De Techo Con Lamina Galvanizad	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	95993	N	0	0	299	22-02-2018	22-03-2018	201815.64	201815.64	201815.64	201815.6	201815.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084087	Proyecto de inversión	80726.26	Rehabilitacion De Techo Con Lamina Galvanizad	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	92784	N	0	0	99	09-03-2018	09-04-2018	80726.26	80726.26	80726.26	80726.2	80726.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084094	Proyecto de inversión	1852131.92	Revestimiento De Camino Rural - 96209	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNI	96209	N	0	0	666	24-05-2018	24-07-2018	1852131.92	1852131.92	1852131.92	1852132	1852132	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084098	Proyecto de inversión	232864.2	Rehabilitacion De Techo Con Lamina Galvanizad	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	95133	N	0	0	390	12-03-2018	12-04-2018	232864.2	232864.2	232864.2	232864.2	232864.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084117	Proyecto de inversión	83831.11	Rehabilitacion De Techo Con Lamina Galvanizad	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	92858	N	0	0	0	09-03-2018	09-04-2018	83831.11	83831.11	83831.11	83831.1	83831.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301322554	Proyecto de inversión	336557.53	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI	239926	N	0	0	771	21-06-2018	31-07-2018	336557.53	336557.53	336557.53	336557.5	336557.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301345001	Proyecto de inversión	394316.71	REHABILITACION DE TECHO CON LAMINA GALV/	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	301028	N	0	0	799	31-08-2018	30-09-2018	394316.71	394316.71	394316.71	394316.7	394316.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP00180201084289	Proyecto de inversión	1195500	Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentac	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	132765	N	0	0	504	15-05-2018	15-08-2018	1195500	1195500	1195500	1195500	1195500	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084303	Proyecto de inversión	209984	Construccion De Techo Firme - 122470	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	122470	N	0	0	289	15-08-2018	15-08-2018	209984	209984	209984	209984	209984	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084335	Proyecto de inversión	359637.99	Construccion De Muro Firme - 122819	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	122819	N	0	0	43	15-05-2018	15-08-2018	359637.99	359637.99	359637.99	359638	359638	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084336	Proyecto de inversión	329805	Construccion De Piso Firme - 20712	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	20712	N	0	0	135	15-04-2018	15-07-2018	329805	329805	329805	329805	329805	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084290	Proyecto de inversión	110250	Construccion De Muro Firme - 129249	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	129249	N	0	0	13	15-05-2018	15-08-2018	110250	110250	110250	110250	110250	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084331	Proyecto de inversión	390459	Construccion De Techo Firme - 129829	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	129829	N	0	0	159	15-05-2018	15-08-2018	390459	390459	390459	390459	390459	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084346	Proyecto de inversión	516300	Reconstruccion Y Revestimiento De Camino Rur.	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	123608	N	0	0	114	15-05-2018	15-08-2018	516300	516300	516300	516300	516300	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084298	Proyecto de inversión	742595.38	Construccion De Modulo Sanitario En La Escuela :	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	132645	N	0	0	402	15-05-2018	15-08-2018	742595.38	742595.38	742595.38	742595.4	742595.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084319	Proyecto de inversión	2421400	Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentac	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	20336	N	0	0	1004	12-02-2018	12-05-2018	2421400	2421400	2421400	2421400	2421400	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084338	Proyecto de inversión	133581.69	Construccion De Muro Firme - 121520	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	121520	N	0	0	15	15-04-2018	15-07-2018	133581.69	133581.69	133581.69	133581.7	133581.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301326336	Proyecto de inversión	687745	PAVIMENTACION DE CALLE INNOVINADADA - 256	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	256900	N	0	0	564	15-06-2018	15-09-2018	687745	687745	687745	687745	687745	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301336902	Proyecto de inversión	135400	CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 286285	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	286285	N	0	0	83	03-09-2018	20-09-2018	135400	135400	135400	135400	135400	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084305	Proyecto de inversión	860608	Construccion De Techo Firme - 122276	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	122276	N	0	0	304	15-05-2018	15-08-2018	860608	860608	860608	860608	860608	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084306	Proyecto de inversión	305568.69	Construccion De Barda Perimetral En Esc Prim D	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	121604	N	0	0	145	15-04-2018	15-07-2018	305568.69	305568.69	305568.7	305568.7	305568.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084311	Proyecto de inversión	374200	Construccion De Muro Firme - 20504	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	20504	N	0	0	61	15-03-2018	15-06-2018	374200	374200	374200	374200	374200	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084320	Proyecto de inversión	800000	Construccion De Muro Firme - 129186	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	129186	N	0	0	168	15-05-2018	15-08-2018	800000	800000	800000	800000	800000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084332	Proyecto de inversión	4427000	Construccion De Pavimento Asfaltico Tramo San	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	131167	N	0	0	1952	15-05-2018	15-09-2018	4427000	4427000	4427000	4427000	4427000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084333	Proyecto de inversión	302362	Construccion De Techo Firme - 124248	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	124248	N	0	0	71	15-05-2018	15-08-2018	302362	302362	302362	302362	302362	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084334	Proyecto de inversión	336992	Construccion De Muro Firme - 124349	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	124349	N	0	0	71	15-05-2018	15-08-2018	336992	336992	336992	336992	336992	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301324451	Proyecto de inversión	1050000	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIME	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	248280	N	0	0	714	15-06-2018	15-09-2018	1050000	1050000	1050000	1050000	1050000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057263	Proyecto de inversión	1863270.54	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - !	7	Chiapas	24	Chanal	Otros proyectos de Inversió Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL	5681	N	0	0	0	01-01-2018	31-12-2018	1863270.54	1863270.54	1863271	1863271	1863271	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084307	Proyecto de inversión	169128	Suministro Y Colocacion De Paneles Solares - 20	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	20470	N	0	0	32	01-02-2018	15-02-2018	169128	169128	169128	169128	169128	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084344	Proyecto de inversión	129907	Construccion De Techo Firme - 130797	7																			

2018	5	CHP18180201084322	Proyecto de inversión	570000	Apertura Y Revestimiento De Calle Acceso Al Ce	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	123502	N	0	0	304	15-05-2018	15-08-2018	570000	570000	570000	570000	570000	570000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084328	Proyecto de inversión	664167	Construccion De Muro Firme - 20672	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	20672	N	0	0	127	15-03-2018	15-06-2018	664167	664167	664167	664167	664167	664167	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084329	Proyecto de inversión	194998	CONSTRUCCION DE Techo Firme - 132377	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	132377	N	0	0	43	15-05-2018	15-08-2018	194998	194998	194998	194998	194998	194998	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084330	Proyecto de inversión	214764	Construccion De Muro Firme - 132377	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	132377	N	0	0	43	15-05-2018	15-08-2018	214764	214764	214764	214764	214764	214764	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084337	Proyecto de inversión	1031800	Reconstruccion Y Revestimiento De Camino Rur	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	124066	N	0	0	75	15-05-2018	15-08-2018	1031800	1031800	1031800	1031800	1031800	1031800	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084339	Proyecto de inversión	276993	CONSTRUCCION DE Muro Firme - 132430	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	132430	N	0	0	40	15-05-2018	15-08-2018	276993	276993	276993	276993	276993	276993	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084340	Proyecto de inversión	211507.89	CONSTRUCCION DE Barda Perimetral En Esc Prim C	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	132080	N	0	0	76	15-04-2018	15-07-2018	211507.89	211507.89	211507.89	211507.89	211507.89	211507.89	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084342	Proyecto de inversión	107734.99	CONSTRUCCION DE Techo Firme - 122698	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	122698	N	0	0	22	15-05-2018	15-08-2018	107734.99	107734.99	107734.99	107735	107735	107735	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084292	Proyecto de inversión	1311500	Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentac	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	132161	N	0	0	402	15-05-2018	15-08-2018	1311500	1311500	1311500	1311500	1311500	1311500	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084300	Proyecto de inversión	924094	CONSTRUCCION DE Techo Firme - 124165	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	124165	N	0	0	132	15-05-2018	15-08-2018	924094	924094	924094	924094	924094	924094	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303688	Proyecto de inversión	1421427.7	APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA - 156663	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos H	AYUNTAMIENTO MUNI	156663	N	0	0	378	25-06-2018	23-08-2018	1421427.7	1421427.7	1321044.56	1321044	1321044	1321044	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084361	Proyecto de inversión	3803655.08	CONSTRUCCION DEL Puente Vehicular Sobre Río Ch	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI	64393	N	0	0	45077	11-05-2018	11-08-2018	3803655.08	3803653.08	3032114.56	3032113	3032113	3032113	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084363	Proyecto de inversión	613566.12	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulic	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI	24459	N	0	0	77	23-03-2018	01-06-2018	613566.12	613566.12	515309.16	515309.2	515309.2	515309.2	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084276	Proyecto de inversión	2948134.49	CONSTRUCCION DEL Sistema De Agua Potable Segu	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI	76539	N	0	0	2061	25-05-2018	31-05-2018	2948134.49	2948134.49	2311036.79	2311037	2311037	2311037	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057260	Proyecto de inversión	3935083.37	CONSTRUCCION DEL Sistema De Agua Potable Terc	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI	4882	N	0	0	1350	19-02-2018	21-05-2018	3935083.37	3935083.37	3935038.37	3935038	3935038	3935038	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301303779	Proyecto de inversión	799870.63	CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 157256	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	157256	N	0	0	405	02-07-2018	04-09-2018	799870.63	779870.63	779870.63	779870.6	779870.6	779870.6	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084273	Proyecto de inversión	1888887.81	CONSTRUCCION DE Techo En La Escuela Telesec	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNI	128620	N	0	0	220	26-03-2018	25-06-2018	1888887.81	1784876.12	1784876.12	1784876	1784876	1784876	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084356	Proyecto de inversión	1529595.43	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulic	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI	76153	N	0	0	460	21-05-2018	30-07-2018	1529595.43	1439729.84	1439730	1439730	1439730	1439730	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084364	Proyecto de inversión	1108012.36	CONSTRUCCION DE Piso Firme - 114270	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	114270	N	0	0	554	11-06-2018	15-08-2018	1108012.36	554006.19	554006.2	554006.2	554006.2	554006.2	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084366	Proyecto de inversión	1118914.37	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulic	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI	64145	N	0	0	46	30-04-2018	13-07-2018	1118914.37	974553.68	974553.7	974553.7	974553.7	974553.7	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057261	Proyecto de inversión	3399558.76	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica Se	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNI	4095	N	0	0	180	23-02-2018	24-05-2018	3399558.76	3399558.76	2908321.48	2908321	2908321	2908321	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084354	Proyecto de inversión	1198604.42	CONSTRUCCION DE Techo En Escuela Jardín De I	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNI	114534	N	0	0	225	15-06-2018	15-08-2018	1198604.42	747642.74	747642.7	747642.7	747642.7	747642.7	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084362	Proyecto de inversión	2578431.73	Ampliacion De Red De Distribucion De Energía E	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNI	28569	N	0	0	941	09-04-2018	09-07-2018	2578431.73	2578431.73	2050964.1	2050964	2050964	2050964	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201131402	Proyecto de inversión	3974759.43	CONSTRUCCION DEL Sistema De Agua Potable - 835	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI	83539	N	0	0	495	04-06-2018	20-08-2018	3974759.43	3974759.43	2651019.45	2651019	2651019	2651019	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180401488308	Acción	832684.79	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON C	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Otros Proyectos AYUNTAMIENTO MUNICI	265976	N	0	0	0	04-06-2018	28-09-2018	832684.79	832684.79	832684.79	832684.8	832684.8	832684.8	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201084357	Proyecto de inversión	1612774.08	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulic	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI	76452	N	0	0	1152	25-05-2018	15-08-2018	1612774.08	1612774.08	1493065.88	1493066	1493066	1493066	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057258	Proyecto de inversión	1536825.23	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulic	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI	5844	N	0	0	241	14-05-2018	15-08-2018	1536825.23	1536825.23	1536825.23	1536825	1536825	1536825	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084353	Proyecto de inversión	859105.71	Ampliacion De Red De Distribucion De Energía E	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNI	114606	N	0	0	113	15-06-2018	15-08-2018	859105.71	859105.71	859105.71	859105.7	859105.7	859105.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303203	Acción	185711.24	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 1	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	PRODIM	H AYUNTAMIENTO MUNI	151209	N	0	0	0	12-03-2018	30-09-2018	185711.24	185711.24	185711.24	185711.2	185711.2	185711.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303272	Acción	315000	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 15:	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	PRODIM	H AYUNTAMIENTO MUNI	151373	N	0	0	0	30-04-2018	24-06-2018	315000	315000	315000	315000	315000	315000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303794	Proyecto de inversión	120477.45	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HI	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI	157297	N	0	0	100	25-06-2018	09-07-2018	120477.45	120477.45	120477.45	120477.5	120477.5	120477.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401438763	Proyecto de inversión	375169.35	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO DE CHIAI	365966	S	63	77	0	28-11-2018	28-12-2018	375169.35	375169.35	375169.35	375169.4	375169.4	375169.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401471397	Proyecto de inversión	1334070.66	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE EI	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	AYUNTAMIENTO DE CHIAI	417243	S	100	121	0	28-11-2018	31-12-2018	1334070.66	1334070.66	1334070.66	1334071	1334071	1334071	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057264	Proyecto de inversión	1848096.69	Ampliacion De Red De Distribucion De Energía E	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNI	5097	N	0	0	342	23-02-2018	24-05-2018	1848096.69	1848096.69	1848096.69	1848097	1848097	1848097	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057265	Proyecto de inversión	567375.62	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulic	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI	6115	N	0	0	110	07-03-2018	16-05-2018	567375.62	567375.62	567375.62	567375.6	567375.6	567375.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057271	Proyecto de inversión	1389310.56	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulic	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI	5649	N	0	0	113	28-02-2018	30-04-2018	1389310.56	1389310.56	1389310.56	1389311	1389311	1389311	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084355	Proyecto de inversión	282501.76	Mejoramiento De Lamparas Solares - 75711	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	75711	N	0	0	1350	21-05-2018	19-06-2018	282501.76	282501.76	282501.76	282501.8	282501.8	282501.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084358	Proyecto de inversión	1501469.85	CONSTRUCCION DE Muro De Contención En El Río	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNI	64516	N	0	0	45077	01-08-2018	01-08-2018	1501469.85	1501469.85	1501469.85	1501470	1501470	1501470	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201131401	Proyecto de inversión	882280.53	Ampliación De La Red De Distribución De Energí	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNI	24397	N	0	0	113	26-03-2018	04-06-2018	882280.53	882280.53	882280.53	882280.5	882280.5	882280.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303256	Acción	669900	ACTUALIZACION DE CATASTRO MUNICIPAL PAD	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	PRODIM	H AYUNTAMIENTO MUNI	151340	N	0	0	0	02-02-2018	24-06-2018	669900	669900	669900	669900	669900	669900	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303798	Proyecto de inversión	1596383.17	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HI	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI	157321	N	0	0	225	02-07-2018	30-08-2018	1596383.17	1596383.17	1596383.17	1596383	1596383	1596383	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401438867	Proyecto de inversión	1284359.4	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DI	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	AYUNTAMIENTO DE CHIAI	366929	S	52	43	0	28-11-2018	28-12-2018	1284359.4	1284359.4	1284359.4	1284359	1284359	1284359		

2018	5	CHP180401450489	Proyecto de inversión	333635.93	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 382881	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CHIAI 382881	S	62	51	0	28-11-2018	28-12-2018	333635.93	333635.93	333635.93	333635.93	333635.93	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401471016	Proyecto de inversión	909846.84	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLO	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	AYUNTAMIENTO DE CHIAI 416854	S	61	74	0	08-11-2018	31-12-2018	909846.84	909846.84	909846.84	909846.84	909846.84	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401479292	Proyecto de inversión	744572	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUN	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO DEL MUI 424958	S	56	45	0	23-10-2018	31-10-2018	744572	744572	744572	744572	744572	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401479671	Proyecto de inversión	110580	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJD	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO DEL MUI 425414	S	8	7	0	03-10-2018	31-10-2018	110580	110580	110580	110580	110580	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401480855	Proyecto de inversión	88464	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LA LOC.	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO DEL MUI 426688	S	6	6	0	03-10-2018	31-10-2018	88464	88464	88464	88464	88464	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401484314	Proyecto de inversión	2911940	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CHICOMUSEL	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO DEL MUI 432012	S	652	533	0	03-10-2018	31-10-2018	2911940	2911940	2911940	2911940	2911940	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401472013	Proyecto de inversión	1815385.55	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	AYUNTAMIENTO DEL MUI 417925	S	61	57	0	15-11-2018	28-12-2018	1815385.55	1815385.55	1815385.55	1815386	1815386	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401479377	Proyecto de inversión	331740	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EJD0 PIEDRA	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO DEL MUI 425067	S	74	61	0	03-10-2018	31-12-2018	529231.64	529231.64	529231.64	529231.64	529231.64	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401479647	Proyecto de inversión	36860	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME COFRE ALTO -	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO DEL MUI 425391	S	9	6	0	03-10-2018	31-12-2018	36860	36860	36860	36860	36860	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401479777	Proyecto de inversión	147440	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 425560	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO DEL MUI 425560	S	33	27	0	03-10-2018	31-10-2018	147440	147440	147440	147440	147440	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401484660	Proyecto de inversión	6582330.4	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	AYUNTAMIENTO DEL MUI 432623	S	1689	1381	0	01-10-2018	31-12-2018	6582330.4	6582330.4	6582330.4	6582330	6582330	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401479899	Proyecto de inversión	36860	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CALZADA JOY	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO DEL MUI 425744	S	8	7	0	03-10-2018	31-10-2018	36860	36860	36860	36860	36860	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401484819	Proyecto de inversión	2047884.46	REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AG	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	AYUNTAMIENTO DEL MUI 432934	S	3142	2796	0	08-10-2018	28-12-2018	2047884.46	2047884.46	2047884.46	2047884	2047884	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401470994	Proyecto de inversión	1295419.51	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS RC EN ESC TELE	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In Educación	AYUNTAMIENTO DEL MUI 416833	S	56	49	0	15-10-2018	28-12-2018	1295419.51	1295419.51	1295419.51	1295420	1295420	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401484997	Proyecto de inversión	529231.64	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME CHICOMUSEL	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO DEL MUI 433290	S	53	43	0	03-10-2018	31-10-2018	529231.64	529231.64	529231.64	529231.64	529231.64	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302471	Proyecto de inversión	1700972.73	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS CUARTOS D	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL 148019	N	0	0	95	01-03-2018	31-05-2018	1700972.73	1700972.73	1700972.73	1145310	1145310	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301316622	Proyecto de inversión	5987048.92	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL DE QUINIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL 217943	N	0	0	2868	15-05-2018	15-08-2018	5987048.92	5987048.92	3209496	3209496	3209496	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301316801	Proyecto de inversión	1778453.34	CONSTRUCCION DE CUARENTA Y TRES CUARTO!	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL 218493	N	0	0	115	01-03-2018	31-05-2018	1778453.34	1778453.34	1076968	1076968	1076968	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180401438011	Proyecto de inversión	348707.83	CONSTRUCCION DE VEINTITRES TECHOS FIRME-	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 361584	N	37	37	0	15-11-2018	17-12-2018	348707.83	348707.83	348707.83	174535.9	174535.9	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180401438138	Proyecto de inversión	351145.6	CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS PISOS FIRME - 3	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 362209	S	33	33	0	15-11-2018	17-12-2018	351145.6	351145.6	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180401439235	Proyecto de inversión	497371.19	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA RC EN EL COBACH	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNI 370125	S	74	111	0	16-11-2018	28-12-2018	497371.19	497371.19	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084389	Proyecto de inversión	2470336.12	Construccion De Cincuenta Y Tres Cuartos Dorm	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL 93992	N	0	0	136	01-03-2018	31-05-2018	2470336.12	2470336.12	1631354	1631354	1631354	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084392	Proyecto de inversión	1527772.57	Construccion De Cuarenta Y Cinco Cuartos Para	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL 75617	N	0	0	123	01-02-2018	30-04-2018	1527772.57	1527772.57	1467781	1467781	1467781	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084444	Proyecto de inversión	1608998.46	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sar	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL 38964	N	0	0	105	01-02-2018	31-03-2018	1608998.46	1608998.46	1565100	1565100	1565100	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301306568	Proyecto de inversión	2041427.54	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABL	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL 170715	N	0	0	196	01-06-2018	31-08-2018	2041427.54	2041427.54	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301313715	Proyecto de inversión	5038639.02	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL 205445	N	0	0	256	16-04-2018	16-07-2018	5038639.02	5038639.02	4695829	4695829	4695829	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301323550	Proyecto de inversión	1992069.29	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURA	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL 244707	N	0	0	250	15-07-2018	15-09-2018	1992069.29	1992069.29	963111.3	963111.3	963111.3	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180401437991	Proyecto de inversión	418673.6	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN PISOS FIRME	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 361515	S	30	40	0	15-11-2018	14-12-2018	418673.6	418673.6	209336.8	209336.8	209336.8	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180401438166	Proyecto de inversión	1015801.07	CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SIETE TECHOS FI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 362394	S	74	77	0	15-11-2018	14-12-2018	1015801.07	1015801.07	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084371	Proyecto de inversión	4647470.86	Apertura De Camino Rural Segunda Etapa - 38!	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL 38185	N	0	0	250	01-02-2018	30-04-2018	4647470.86	4647470.86	4630846	4630846	4630846	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084400	Proyecto de inversión	812707.21	Construccion Barda Perimetral En El Centro De l	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Educación	GOBIERNO MUNICIPAL 67987	N	0	0	116	19-01-2018	30-03-2018	812707.21	812707.21	812707.2	812707.2	812707.2	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084441	Proyecto de inversión	2264054.2	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulic	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL 54231	N	0	0	450	01-01-2018	01-04-2018	2036043.19	2036043.19	2036043	2036043	2036043	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084647	Proyecto de inversión	1702927.25	Construccion De Treinta Y Seis Cuartos Dormit	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL 74754	N	0	0	92	08-01-2018	08-04-2018	1702927.25	1702927.25	1700954	1700954	1700954	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301303857	Proyecto de inversión	2616018.86	APERTURA DE CAMINO RURAL EC LA BRETAÑA /	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL 157584	N	0	0	250	01-05-2018	31-07-2018	2616018.86	2616018.86	2616018.86	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301316696	Proyecto de inversión	917817	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURA	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL 205299	N	0	0	205	15-04-2018	15-07-2018	917817	917817	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301314199	Proyecto de inversión	1083536.97	CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS DORA	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL 208970	N	0	0	69	10-04-2018	13-07-2018	1083536.97	1083536.97	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180401437959	Proyecto de inversión	469997.51	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN TECHOS FIRV	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 361394	S	30	40	0	15-11-2018	14-12-2018	469997.51	469997.51	234998.8	234998.8	234998.8	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180401438055	Proyecto de inversión	310628.8	CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES PISOS FIRME - 3	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 361729	S	37	37	0	15-11-2018	17-12-2018	310628.8	310628.8	155314.4	155314.4	155314.4	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084899	Proyecto de inversión	582235.13	Construcción De Catorce Cuartos Para Baño - 54	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL 54514	N	0	0	38	01-02-2018	30-04-2018	582235.13	582235.13	580180.1	580180.1	580180.1	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180401460666	Proyecto de inversión	216793.02	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SAN	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	H AYUNTAMIENTO MUNI 405365	S	3751	3617	0	20-11-2018	28-12-2018	216793.02	216793.02	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201083856	Proyecto de inversión	2106065.73	Construcción De Cuarenta Y Cuatro Cuartos Dor	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL 46475	N	0	0	130	01-01-2018	01-04-2018	2106065.73	2106065.73	2106065.73	1175418	1175418	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084375	Proyecto de inversión	1815354.02	Construcción De Cuarenta Y Cuatro Cuartos Par	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL 130622	N	0	0	115	01-03-2018	31-05-2018	1815354.02	1815354.02	1809797	1809797	1809797	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084386	Proyecto de inversión	2880705.34	Apertura Revestimiento De Camino Rural - 1350	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL 135060	N	0	0	255	01-01-2018	28-02-2018	2880705.34	2880705.34	2880705	2880705	2880705	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084439	Proyecto de inversión	1432829.81	Construcción De Barda Perimetral Y Acceso Prin	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Educación	GOBIERNO MUNICIPAL 73383	N	0	0	210	19-01-2018	30-03-2018	1432829.81	1432829.81	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085197	Proyecto de inversión	2912835.75	Construcción De Sesenta Y Dos Cuartos Dormit	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL 79898	N	0	0	155	01-02-2018	30-04-2018	2912835.75	2912835.75	2909760	2909760	2909760	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301303715	Pro																					

2018	5	CHP180301307117	Proyecto de inversión	3897708.41	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO OCOSINC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	172923	N	0	0	238	01-02-2018	30-05-2018	3897708.41	3897708.41	3897708.41	3897708	3897708	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301307140	Proyecto de inversión	1006508.14	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CAMIN	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	172997	N	0	0	420	01-06-2018	02-07-2018	1006508.14	1006508.14	1006508.14	1006508	1006508	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301308876	Proyecto de inversión	1796493.86	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	180718	N	0	0	98	01-05-2018	31-07-2018	1796493.86	1796493.86	1796493.86	1796494	1796494	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301311887	Proyecto de inversión	1598159.62	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	193350	N	0	0	650	01-02-2018	30-04-2018	1598159.62	1598159.62	1598159.62	1598160	1598160	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301315663	Proyecto de inversión	872913.62	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	214623	N	0	0	255	01-02-2018	30-03-2018	872913.62	872913.62	872913.62	872913.6	872913.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301316297	Proyecto de inversión	293465.87	CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	216589	N	0	0	15	01-04-2018	30-04-2018	293465.87	293465.87	293465.87	293465.9	293465.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301317509	Proyecto de inversión	212760	REHABILITACION DE TREINTA Y SEIS TECHO FIR	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	220717	N	0	0	91	15-03-2018	17-04-2018	212760	212760	212760	212760	212760	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301323387	Proyecto de inversión	76875	REHABILITACION DE QUINCE TECHO FIRMES - 2	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	244053	N	0	0	38	15-05-2018	15-06-2018	76875	76875	76875	76875	76875	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301325550	Proyecto de inversión	60690	CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS PISOS FIRMES - 2	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	252926	N	0	0	46	15-02-2018	15-03-2018	60690	60690	60690	60690	60690	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301325572	Proyecto de inversión	36450	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ PISOS FIRME - 253058	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	253058	N	0	0	28	15-02-2018	15-03-2018	36450	36450	36450	36450	36450	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301325596	Proyecto de inversión	158875	REHABILITACIÓN DE TREINTA Y UN TECHOS FIR	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	253176	N	0	0	83	15-07-2018	15-08-2018	158875	158875	158875	158875	158875	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301326330	Proyecto de inversión	73875	REHABILITACION DE QUINCE TECHO FIRMES - 2!	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	256885	N	0	0	44	15-03-2018	17-04-2018	73875	73875	73875	73875	73875	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301326442	Proyecto de inversión	224580	REHABILITACION DE TREINTA Y OCHO TECHO FI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	257443	N	0	0	101	15-03-2018	17-04-2018	224580	224580	224580	224580	224580	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301326690	Proyecto de inversión	102500	REHABILITACION DE VEINTE TECHO FIRME - 25	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	258556	N	0	0	50	15-07-2018	15-09-2018	102500	102500	102500	102500	102500	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301327035	Proyecto de inversión	78800	REHABILITACION DE DIECISEIS TECHOS FIRME -	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	260790	N	0	0	43	20-02-2018	20-03-2018	78800	78800	78800	78800	78800	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301327086	Proyecto de inversión	164000	REHABILITACION DE CUARENTA TECHOS FIRME!	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	261015	N	0	0	105	06-05-2018	06-06-2018	164000	164000	164000	164000	164000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301327118	Proyecto de inversión	261025	REHABILITACION DE CINCUENTA Y TRES TECHO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	261258	N	0	0	139	15-03-2018	17-04-2018	261025	261025	261025	261025	261025	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301327393	Proyecto de inversión	104550	REHABILITACION DE DIECISIETE TECHO FIRMES -	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	264812	N	0	0	49	15-02-2018	15-03-2018	104550	104550	104550	104550	104550	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301327957	Proyecto de inversión	39400	REHABILITACION DE OCHO TECHOS FIRME - 264	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	264892	N	0	0	25	01-02-2018	01-03-2018	39400	39400	39400	39400	39400	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301327990	Proyecto de inversión	88650	REHABILITACIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	264996	N	0	0	45	15-02-2018	15-03-2018	88650	88650	88650	88650	88650	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301379552	Proyecto de inversión	88650	REHABILITACION DE DIECIOCHO TECHO FIRMES	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	256619	N	0	0	48	01-06-2018	30-06-2018	88650	88650	88650	88650	88650	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401449248	Proyecto de inversión	95369.55	REHABILITACIÓN DE DIECINUEVE TECHOS FIRMI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	381101	S	95	65	0	15-11-2018	17-12-2018	95369.55	95369.55	95369.55	95369.55	95369.55	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201083866	Proyecto de inversión	2766301.23	Construcción De Setenta Y Seis Cuartos Para Bai	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	37579	N	0	0	300	01-01-2018	03-04-2018	2766301.23	2766301.23	2766301.23	2766301	2766301	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201083870	Proyecto de inversión	5731265.47	Construcción De Ciento Veinte Cuartos Dormito	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	37365	N	0	0	235	01-01-2018	01-04-2018	5731265.47	5731265.47	5731265.47	5731265	5731265	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084277	Proyecto de inversión	4788151.79	Construccion De Ciento Un Cuartos Dormitorio	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	106276	N	0	0	257	01-03-2018	01-06-2018	4788151.79	4788151.79	4788151.79	4788152	4788152	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084367	Proyecto de inversión	1584743.91	Construcción De Treinta Y Cuatro Cuartos Dorm	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	53428	N	0	0	90	08-01-2018	08-04-2018	1584743.91	1584743.91	1584743.91	1584744	1584744	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084387	Proyecto de inversión	3075081.84	Construcción De Sesenta Y Cuatro Cuartos Dorm	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	35862	N	0	0	165	01-01-2018	03-04-2018	3075081.84	3075081.84	3075081.84	3075082	3075082	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084390	Proyecto de inversión	4369253.63	Construccion De Noventa Y Tres Cuartos Dormit	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	39979	N	0	0	236	01-01-2018	01-04-2018	4369253.63	4369253.63	4369253.63	4369254	4369254	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084391	Proyecto de inversión	1045994.94	Construccion De Veinticuatro Cuartos Para Baño	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	129032	N	0	0	66	30-03-2018	30-04-2018	1045994.94	1045994.94	1045994.94	1045995	1045995	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084433	Proyecto de inversión	2668812.84	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulic	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	57399	N	0	0	250	15-02-2018	15-05-2018	2668812.84	2668812.84	2668812.84	2668813	2668813	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085160	Proyecto de inversión	377482.63	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorio - 127	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	127920	N	0	0	22	19-04-2018	07-06-2018	377482.63	377482.63	377482.63	377482.6	377482.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085191	Proyecto de inversión	1571688.52	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Crucero	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	106478	N	0	0	245	01-03-2018	31-05-2018	1571688.52	1571688.52	1571688.52	1571689	1571689	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085196	Proyecto de inversión	754965.3	Construccion De Dieciseis Cuartos Dormitorio - !	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	58270	N	0	0	43	01-04-2018	30-07-2018	754965.3	754965.3	754965.3	754965.3	754965.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085201	Proyecto de inversión	2679785.19	Construcción De Cincuenta Y Siete Cuartos Dorm	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	37558	N	0	0	151	01-01-2018	03-04-2018	2679785.19	2679785.19	2679785.19	2679785	2679785	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085203	Proyecto de inversión	1514532.29	Construccion De Treinta Y Dos Cuartos Dormito	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	67678	N	0	0	85	15-01-2018	15-03-2018	1514532.29	1514532.29	1514532.29	1514532	1514532	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201131406	Proyecto de inversión	2840323.27	Construcción De Sesenta Cuartos Dormitorio - 3	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	39947	N	0	0	155	01-01-2018	30-03-2018	2840323.27	2840323.27	2840323.27	2840323	2840323	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303740	Proyecto de inversión	590240.25	CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS PARA B.	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	157107	N	0	0	41	01-03-2018	01-04-2018	590240.25	590240.25	590240.25	590240.3	590240.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301305170	Proyecto de inversión	512711.18	CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITOR	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	163972	N	0	0	31	15-01-2018	15-03-2018	512711.18	512711.18	512711.18	512711.2	512711.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301307165	Proyecto de inversión	463921.24	CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS PARA BAÑC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	173097	N	0	0	28	01-06-2018	30-08-2018	463921.24	463921.24	463921.24	463921.2	463921.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301307652	Proyecto de inversión	475304.61	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIK	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	175196	N	0	0	55	01-01-2018	30-03-2018	475304.61	475304.61	475304.61	475304.6	475304.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301309491	Proyecto de inversión	4940672.23	CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SEIS CUARTOS DORI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	184664	N	0	0	272	15-04-2018	15-07-2018	4940672.23	4940672.23	4940672.23	4940672	4940672	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301309820	Proyecto de inversión	1998677.62	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RUR	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	186202	N	0	0	205	15-05-2018	15-08-2018	1998677.62	1998677.62	1998677.62	1998678	1998678	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301311110	Proyecto de inversión	1092740.4	CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS DORA	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	1092740	N	0	0	66	01-05-2018	31-07-2018	1092740.4	1092740.4	1092740.4	1092740	1092740	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301311656	Proyecto de inversión	745761.85	CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS DORMI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	192381	N	0	0	47	02-04-2018	24-06-2018	745761.85	745761.85	745761.85	745761.9	745761.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301316527	Proyecto de inversión	3002713	APERTURA DE CAMINO RURAL - 217197	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	217197	N	0</											

2018	5	CHP180301326385	Proyecto de inversión	187150	REHABILITACION DE TREINTA Y OCHO PISOS FIR	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	257078	N	0	0	101	06-02-2018	06-03-2018	187150	187150	187150	187150	187150	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301326350	Proyecto de inversión	384150	REHABILITACION DE SESENTA Y CINCO TECHOS I	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	257954	N	0	0	168	15-03-2018	15-04-2018	384150	384150	384150	384150	384150	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301326676	Proyecto de inversión	303624	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO PISOS F	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	258770	N	0	0	116	15-02-2018	15-03-2018	303624	303624	303624	303624	303624	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301326795	Proyecto de inversión	94560	REHABILITACION DE DIECISEIS TECHOS FIRMES -	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	259329	N	0	0	45	01-04-2018	30-04-2018	94560	94560	94560	94560	94560	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301327077	Proyecto de inversión	128125	CONSTRUCCION DE VEINTICINCO TECHOS FIRMI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	260987	N	0	0	67	06-05-2018	06-06-2018	128125	128125	128125	128125	128125	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301327079	Proyecto de inversión	157600	REHABILITACION DE TREINTA Y DOS TECHO FIR	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	260990	N	0	0	92	01-04-2018	30-04-2018	157600	157600	157600	157600	157600	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301327430	Proyecto de inversión	116058	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SEIS PISOS FIR	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	262897	N	0	0	126	15-02-2018	15-05-2018	116058	116058	116058	116058	116058	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301327477	Proyecto de inversión	104550	REHABILITACION DE DIECISIETE TECHOS FIRMES -	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	263044	N	0	0	48	01-06-2018	30-06-2018	104550	104550	104550	104550	104550	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301327846	Proyecto de inversión	70920	REHABILITACION DE DOCE TECHOS FIRME - 264-	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	264375	N	0	0	35	01-04-2018	30-04-2018	70920	70920	70920	70920	70920	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301327925	Proyecto de inversión	49250	REHABILITACION DE DIEZ TECHOS FIRME - 2647	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	264733	N	0	0	27	01-02-2018	01-03-2018	49250	49250	49250	49250	49250	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301328047	Proyecto de inversión	108350	REHABILITACION DE VEINTIDÓS TECHOS FIRMES	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	265253	N	0	0	57	15-02-2018	15-03-2018	108350	108350	108350	108350	108350	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301343708	Proyecto de inversión	147600	REHABILITACION DE VEINTICUATRO TECHOS FI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	298784	N	0	0	68	06-05-2018	06-06-2018	147600	147600	147600	147600	147600	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401438145	Proyecto de inversión	945392	CONSTRUCCIÓN DE SETENTA PISOS FIRME - 362	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	362262	S	181	167	0	15-11-2018	15-12-2018	945392	945392	945392	945392	945392	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401460793	Proyecto de inversión	89918.92	MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNI	405485	S	53	53	0	20-11-2018	28-12-2018	66389.59	66389.59	66389.59	66389.59	66389.59	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201083872	Proyecto de inversión	3919258.5	Construccion De Ochenta Y Tres Cuartos Dormit	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	65968	N	0	0	211	01-02-2018	30-04-2018	3919258.5	3919258.5	3919258.5	3919259	3919259	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201083875	Proyecto de inversión	2948772.7	Apertura Y Revestimiento De Camino Segunda E	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	73673	N	0	0	250	05-03-2018	2948772.7	2948772.7	2948772.7	2948773	2948773	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201083876	Proyecto de inversión	1817794.52	Construccion De Treinta Y Nueve Cuartos Dormi	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	129720	N	0	0	101	01-02-2018	30-04-2018	1817794.52	1817794.52	1817795	1817795	1817795	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201083884	Proyecto de inversión	1001821.03	Construccion De Veintiuno Cuartos Dormitorio -	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	86181	N	0	0	56	01-03-2018	30-05-2018	1001821.03	1001821.03	1001821	1001821	1001821	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084368	Proyecto de inversión	3888754.41	Construcción De Ochenta Y Dos Cuartos Dormit	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	53964	N	0	0	205	01-01-2018	30-03-2018	3888754.41	3888754.41	3888754	3888754	3888754	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084374	Proyecto de inversión	2064650.24	Construcción De Cuarenta Y Cuatro Cuartos Dor	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	54224	N	0	0	115	01-02-2018	30-04-2018	2064650.24	2064650.24	2064650.24	2064650	2064650	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084381	Proyecto de inversión	4351368.91	Construccion De Noventa Cuartos Dormitorio - :	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	39110	N	0	0	250	01-01-2018	30-03-2018	4351368.91	4351368.91	4351369	4351369	4351369	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084382	Proyecto de inversión	3653360.41	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario S	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	96794	N	0	0	363	01-02-2018	30-04-2018	3653360.41	3653360.41	3653360	3653360	3653360	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084638	Proyecto de inversión	964846.61	Construccion De Veintitres Cuartos Para Baño -	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	39017	N	0	0	70	01-02-2018	30-04-2018	964846.61	964846.61	964846.6	964846.6	964846.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084655	Proyecto de inversión	717558.61	Construcción De Quince Cuartos Dormitorio - 4	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	40463	N	0	0	72	01-03-2018	30-05-2018	717558.61	717558.61	717558.6	717558.6	717558.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084751	Proyecto de inversión	3357636.25	Construccion De Setenta Y Un Cuartos Dormoric	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	76307	N	0	0	185	01-01-2018	30-01-2018	3357636.25	3357636.25	3357636.25	3357636	3357636	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085200	Proyecto de inversión	2113505.08	Revestimiento Y Obras De Drenaje Tramo Entro	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	49661	N	0	0	248	15-02-2018	15-04-2018	2113505.08	2113505.08	2113505.08	2113505	2113505	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085202	Proyecto de inversión	4003807.99	Apertura De Camino Rural Tramo Entrocion Tei	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	57959	N	0	0	250	01-02-2018	20-05-2018	4003807.99	4003807.99	4003808	4003808	4003808	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201130478	Proyecto de inversión	1041528.56	Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorio -	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	33648	N	0	0	57	01-01-2018	30-03-2018	1041528.56	1041528.56	1041528.56	1041529	1041529	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303738	Proyecto de inversión	916282.43	CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS CUARTOS PARA	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	157088	N	0	0	62	01-03-2018	01-04-2018	916282.43	916282.43	916282.4	916282.4	916282.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303748	Proyecto de inversión	1302767.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TREINTA Y CIN	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	157157	N	0	0	95	01-02-2018	30-04-2018	1302767.12	1302767.12	1302767	1302767	1302767	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301305507	Proyecto de inversión	573126.54	CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITOR	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	165583	N	0	0	33	16-04-2018	16-07-2018	573126.54	573126.54	573126.5	573126.5	573126.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301309430	Proyecto de inversión	1906971.36	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	184423	N	0	0	95	03-05-2018	03-08-2018	1906971.36	1906971.36	1906971.36	1906971	1906971	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312129	Proyecto de inversión	2246488.99	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y OCHO CUARTO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	194210	N	0	0	125	15-03-2018	15-07-2018	2246488.99	2246488.99	2246489	2246489	2246489	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301313668	Proyecto de inversión	2027749.58	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CR	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	205206	N	0	0	252	01-01-2018	28-02-2018	2027749.58	2027749.58	2027749.58	2027750	2027750	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301316585	Proyecto de inversión	850105.16	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	217578	N	0	0	350	01-01-2018	01-03-2018	850105.16	850105.16	850105.16	850105.2	850105.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301316843	Proyecto de inversión	3960321.52	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	218569	N	0	0	5063	01-02-2018	31-05-2018	3960321.52	3960321.52	3960321.52	3960322	3960322	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301317178	Proyecto de inversión	59100	REHABILITACION DE DOCE TECHOS FIRMES - 219-	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	219408	N	0	0	36	15-02-2018	15-03-2018	59100	59100	59100	59100	59100	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301317676	Proyecto de inversión	164000	REHABILITACION DE TREINTA Y DOS TECHO FIR	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	221463	N	0	0	84	01-05-2018	30-06-2018	164000	164000	164000	164000	164000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301319224	Proyecto de inversión	104550	REHABILITACION DE DIECISIETE TECHO FIRMES -	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	226279	N	0	0	47	15-02-2018	17-04-2018	104550	104550	104550	104550	104550	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301323378	Proyecto de inversión	2470336.12	CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y TRES CUARTO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	244019	N	0	0	151	01-03-2018	31-05-2018	2470336.12	2470336.12	2470336.12	2470336	2470336	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301326700	Proyecto de inversión	106380	REHABILITACION DE DIECIOCHO TECHOS FIRME	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	258900	N	0	0	47	15-03-2018	15-04-2018	106380	106380	106380	106380	106380	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301326917	Proyecto de inversión	114800	REHABILITACION DE VEINTIOCHO TECHOS FIR	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	260226	N	0	0	75	10-06-2018	30-06-2018	114800	114800	114800	114800	114800	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301327181	Proyecto de inversión	128196.8	CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE PISOS FIRME - :	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	261542	N	0	0	54	15-03-2018	15-03-2018	128196.8	128196.8	128196.8	128196.8	128196.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301327489	Proyecto de inversión	41000	REHABILITACION DE DIEZ TECHOS FIRMES - 263I	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	263103	N	0	0	29	01-06-2018	30-06-2018	41000	41000	41000	41000	41000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301327822	Proyecto de inversión	167450	REHABILITACION DE TREINTA Y CUATRO TECHO:	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	264215	N	0	0	87	01-06-2018	30-06-2018	167450	167450	167450	167450			

2018	5	CHP180301327924	Proyecto de inversión	44100	CONSTRUCCIÓN DE DOCE PISOS FIRME - 264732	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	264732	N	0	0	35	01-08-2018	15-08-2018	44100	44100	44100	44100	44100	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401449316	Proyecto de inversión	286108.65	REHABILITACIÓN DE CINCUENTA Y SIETE TECHO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	381178	S	387	384	0	15-11-2018	17-12-2018	286108.65	286108.65	286108.65	286108.7	286108.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401449512	Proyecto de inversión	145564.05	REHABILITACIÓN DE VEINTINUEVE TECHOS FIRN	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	381427	S	76	64	0	15-11-2018	20-12-2018	145564.05	145564.05	145564.05	145564.1	145564.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401460327	Proyecto de inversión	200970.57	REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AG	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI	404996	S	3751	3617	0	20-11-2018	28-12-2018	200970.57	200970.57	200970.57	200970.6	200970.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401488289	Acción	5227542.96	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 260532	7	Chiapas	31	Chilón	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL	260532	N	0	0	0	10-01-2018	31-12-2018	5227542.96	5227542.96	5227542.96	5227543	5227543	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201083864	Proyecto de inversión	4371554.49	CONSTRUCCION DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMIT	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	75838	N	0	0	250	01-02-2018	30-04-2018	4371554.49	4371554.49	4371554.49	4371554	4371554	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201083881	Proyecto de inversión	1882811.49	Construccion De Cuarenta Cuartos Dormitorio -	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	104555	N	0	0	106	01-02-2018	30-04-2018	1882811.49	1882811.49	1882811.49	1882811	1882811	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084148	Proyecto de inversión	2760694.44	Rehabilitación De Camino Rural - 39150	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	39150	N	0	0	312	04-01-2018	30-04-2018	2760694.44	2760694.44	2760694.44	2760694	2760694	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084373	Proyecto de inversión	2896136.81	Construccion De Sesenta Y Uno Cuartos Dormit	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	46782	N	0	0	157	01-02-2018	30-04-2018	2896136.81	2896136.81	2896136.81	2896137	2896137	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084376	Proyecto de inversión	919244.48	Construccion De Veintidós Cuartos Para Baño - 7	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	75634	N	0	0	54	01-03-2018	31-07-2018	919244.48	919244.48	919244.48	919244.5	919244.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084384	Proyecto de inversión	4112008.62	Construcción De Ochenta Y Seis Cuartos Dormi	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	39967	N	0	0	480	01-02-2018	30-04-2018	4112008.62	4112008.62	4112008.62	4112009	4112009	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084393	Proyecto de inversión	2027243.57	Construccion De Cuarenta Y Tres Cuartos Dormi	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	37232	N	0	0	113	12-03-2018	13-06-2018	2027243.57	2027243.57	2027243.57	2027244	2027244	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084395	Proyecto de inversión	1421312.08	Construcción De Treinta Cuartos Dormitorio - 4	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	46481	N	0	0	77	01-02-2018	30-04-2018	1421312.08	1421312.08	1421312.08	1421312	1421312	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084435	Proyecto de inversión	5593213.82	Construcción De Ciento Veinte Cuartos Dormit	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	49790	N	0	0	330	01-01-2018	01-04-2018	5593213.82	5593213.82	5593213.82	5593214	5593214	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084479	Proyecto de inversión	880397.58	Construcción De Dieciocho Cuartos Dormitorio -	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	39091	N	0	0	47	04-01-2018	30-03-2018	880397.58	880397.58	880397.58	880397.6	880397.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084650	Proyecto de inversión	4293847.39	Construccion De Noventa Cuartos Dormitorio Te	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	57509	N	0	0	240	01-02-2018	09-05-2018	4293847.39	4293847.39	4293847.39	4293847	4293847	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084653	Proyecto de inversión	2015003.79	Revestimiento De Camino Rural Y Obras De Drer	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	58940	N	0	0	250	01-04-2018	30-06-2018	2015003.79	2015003.79	2015003.79	2015004	2015004	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084970	Proyecto de inversión	3012958.6	Construccion De Sesenta Y Cuatro Cuartos Dorm	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	57794	N	0	0	165	26-03-2018	28-06-2018	3012958.6	3012958.6	3012958.6	3012959	3012959	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303737	Proyecto de inversión	912380.38	CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS DORI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	157086	N	0	0	52	01-04-2018	31-05-2018	912380.38	912380.38	912380.38	912380.4	912380.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301304505	Proyecto de inversión	2083057.12	CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CUATRO CUAR	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	160624	N	0	0	115	01-01-2018	30-03-2018	2083057.12	2083057.12	2083057.12	2083057	2083057	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301304772	Proyecto de inversión	1954425.4	CONSTRUCCION DE CUARENTA Y UN CUARTOS I	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	162267	N	0	0	105	05-02-2018	07-05-2018	1954425.4	1954425.4	1954425.4	1954425	1954425	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301306495	Proyecto de inversión	605931.5	CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS DORMITOF	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	170371	N	0	0	106	20-05-2018	20-08-2018	605931.5	605931.5	605931.5	605931.5	605931.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301307920	Proyecto de inversión	4661011.53	CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS DORMITORIO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	175994	N	0	0	266	15-01-2018	15-03-2018	4661011.53	4661011.53	4661011.53	4661012	4661012	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301309686	Proyecto de inversión	3126459.04	CONSTRUCCION DE SESENTA Y SIETE CUARTOS I	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	185549	N	0	0	168	02-04-2018	30-06-2018	3126459.04	3126459.04	3126459.04	3126459	3126459	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301319553	Proyecto de inversión	700056	CONSTRUCCION DE CIENTO VEINTISEIS PISOS FI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	227402	N	0	0	314	15-02-2018	15-03-2018	700056	700056	700056	700056	700056	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301323468	Proyecto de inversión	93575	REHABILITACIÓN DE DIECINUEVE TECHOS FIRM	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	244436	N	0	0	51	06-04-2018	06-05-2018	93575	93575	93575	93575	93575	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301325577	Proyecto de inversión	57600	CONSTRUCCION DE DIECISEIS PISOS FIRME - 25	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	253094	N	0	0	45	08-08-2018	08-09-2018	57600	57600	57600	57600	57600	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301325629	Proyecto de inversión	218670	REHABILITACION DE TREINTA Y SIETE TECHO FI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	253344	N	0	0	95	15-04-2018	16-05-2018	218670	218670	218670	218670	218670	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301326349	Proyecto de inversión	172375	REHABILITACION DE TREINTA Y CINCO TECHOS F	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	256934	N	0	0	95	15-03-2018	17-04-2018	172375	172375	172375	172375	172375	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301326866	Proyecto de inversión	431430	REHABILITACION DE SETENTA Y TRES TECHO FIR	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	259875	N	0	0	189	15-02-2018	15-03-2018	431430	431430	431430	431430	431430	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301326903	Proyecto de inversión	112290	REHABILITACION DE DIECINUEVE TECHO FIRME	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	260158	N	0	0	52	15-02-2018	15-03-2018	112290	112290	112290	112290	112290	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301328678	Proyecto de inversión	338250	REHABILITACION DESESENTA Y SEIS TECHOS FIR	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	268575	N	0	0	170	01-05-2018	31-05-2018	338250	338250	338250	338250	338250	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201083857	Proyecto de inversión	950609.18	Construccion De Veinte Cuartos Dormitorio - 654	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	65468	N	0	0	54	01-03-2018	30-04-2018	950609.18	950609.18	950609.18	950609.2	950609.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201083858	Proyecto de inversión	712956.9	Construccion De Quince Cuartos Dormitorio - 57	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	57721	N	0	0	41	01-01-2018	30-03-2018	712956.9	712956.9	712956.9	712956.9	712956.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201083859	Proyecto de inversión	635824.68	Apertura De Camino Rural - 49816	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	49816	N	0	0	86	12-02-2018	12-03-2018	635824.68	635824.68	635824.7	635824.7	635824.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201083878	Proyecto de inversión	3606716.21	Revestimiento De Camino Rural Segunda Etapa -	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	75724	N	0	0	265	22-02-2018	22-05-2018	3606716.21	3606716.21	3606716.21	3606716	3606716	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201083880	Proyecto de inversión	1011826.55	Construccion De Veinticuatro Cuartos Para Bañc	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	98086	N	0	0	62	08-01-2018	08-04-2018	1011826.55	1011826.55	1011826.55	1011827	1011827	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201083887	Proyecto de inversión	1700379.87	Construccion De Treinta Y Cinco Cuartos Dormit	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	53536	N	0	0	93	01-02-2018	30-04-2018	1700379.87	1700379.87	1700379.87	1700380	1700380	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084369	Proyecto de inversión	2213684.03	Construccion De Cuarenta Y Siete Cuartos Dorm	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	52951	N	0	0	123	15-01-2018	15-03-2018	2213684.03	2213684.03	2213684.03	2213684	2213684	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084378	Proyecto de inversión	515806.64	Construcción De Un Aula Didáctica Est Rc En La	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	74124	N	0	0	220	03-05-2018	03-07-2018	515806.64	515806.64	515806.64	515806.6	515806.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084434	Proyecto de inversión	186440.46	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio - 52	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	52924	N	0	0	20	01-01-2018	01-04-2018	186440.46	186440.46	186440.46	186440.5	186440.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084436	Proyecto de inversión	5288559.53	Apertura De Camino Rural Primera Etapa - 5790	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	57907	N	0	0	256	01-02-2018	01-04-2018	5288559.53	5288559.53	5288559.53	5288560	5288560	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084437	Proyecto de inversión	1039451.47	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 13	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	135780	N	0	0	93	01-02-2018	30-03-2018	1039451.47	1039451.47	1039451.47	1039451	1039451	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084445	Proyecto de inversión	1957624.86	Construccion De Cuarenta Y Dos Cuartos Dormit	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	35672	N	0	0	105	01-01-2018	30-03-2018	1957624.86	1957624.86	1957624.86	1957625	1957625	Terminado	Validado avances

2018	5	CHP18180201085186	Proyecto de inversión	955210.91	Construccion De Veinte Cuartos Dormitorio - 38	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	38217	N	0	0	54	01-02-2018	30-04-2018	955210.91	955210.91	955210.91	955210.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085192	Proyecto de inversión	1747582.88	Construccion De Treinta Y Siete Cuartos Dormit	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	67636	N	0	0	98	15-01-2018	15-03-2018	1747582.88	1747582.88	1747582.88	1747583	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085194	Proyecto de inversión	1398303.47	Construccion De Treinta y Cuartos Dormitorio - 53:	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	53889	N	0	0	77	01-02-2018	30-04-2018	1398303.47	1398303.47	1398303.47	1398303	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303745	Proyecto de inversión	2213684.03	CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SIETE CUARTO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	157123	N	0	0	125	01-03-2018	31-05-2018	2213684.03	2213684.03	2213684.03	2213684	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303996	Proyecto de inversión	3550576.67	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	158429	N	0	0	124	01-05-2018	30-07-2018	3550576.67	3550576.67	3550576.67	3550577	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301305489	Proyecto de inversión	3604288.04	CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y CHO CUARTOS I	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	165504	N	0	0	225	01-02-2018	30-04-2018	3604288.04	3604288.04	3604288.04	3604288	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301305774	Proyecto de inversión	1398303.46	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMIT	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	166665	N	0	0	75	15-01-2018	15-03-2018	1398303.46	1398303.46	1398303.46	1398303	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301307023	Proyecto de inversión	1027130.49	CONSTRUCCION DE VEINTINU CUARTOS DOMIT	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	172585	N	0	0	56	01-04-2018	01-06-2018	1027130.49	1027130.49	1027130.49	1027130	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301307077	Proyecto de inversión	484539.44	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTAB	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	172810	N	0	0	116	01-02-2018	30-04-2018	484539.44	484539.44	484539.44	484539.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301309678	Proyecto de inversión	1614062.2	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES CUARTOS D	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	185501	N	0	0	86	15-04-2018	15-07-2018	1614062.2	1614062.2	1614062.2	1614062	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301309680	Proyecto de inversión	1195529.36	CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL EN	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	185512	N	0	0	60	01-05-2018	30-06-2018	1195529.36	1195529.36	1195529.36	1195529	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312236	Proyecto de inversión	2548824.84	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	194580	N	0	0	250	15-02-2018	15-05-2018	2548824.84	2548824.84	2548824.84	2548825	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301321980	Proyecto de inversión	1610854.46	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTAB	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	237120	N	0	0	66	15-05-2018	15-07-2018	1610854.46	1610854.46	1610854.46	1610854	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301323245	Proyecto de inversión	123000	REHABILITACION DE VIENTI CUATRO TECHO FIRI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	243533	N	0	0	67	01-06-2018	30-06-2018	123000	123000	123000	123000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301323512	Proyecto de inversión	130140	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS PISOS FIRME	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	252767	N	0	0	95	15-02-2018	15-03-2018	130140	130140	130140	130140	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301325931	Proyecto de inversión	699151.73	CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	254918	N	0	0	44	01-03-2018	31-05-2018	699151.73	699151.73	699151.73	699151.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301326289	Proyecto de inversión	93575	REHABILITACION DE DIECINUEVE TECHO FIRME!	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	256728	N	0	0	53	15-02-2018	15-03-2018	93575	93575	93575	93575	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301327405	Proyecto de inversión	205000	REHABILITACION DE CUARENTA TECHO FIRMES	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	262736	N	0	0	106	16-07-2018	16-08-2018	205000	205000	205000	205000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301327810	Proyecto de inversión	104550	REHABILITACION DE DIECISIETE TECHOS FIRME -	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	264142	N	0	0	46	01-06-2018	30-06-2018	104550	104550	104550	104550	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301327830	Proyecto de inversión	47280	REHABILITACION DE OCHO TECHO FIRMES - 264	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	264255	N	0	0	28	01-06-2018	30-06-2018	47280	47280	47280	47280	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301327937	Proyecto de inversión	137900	REHABILITACION DE VEINTICHO TECHOS FIRM	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	264810	N	0	0	75	15-02-2018	15-03-2018	137900	137900	137900	137900	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301379553	Proyecto de inversión	158875	REHABILITACIÓN DE TREINTA Y UN TECHOS FIRM	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	256810	N	0	0	83	06-05-2018	06-06-2018	158875	158875	158875	158875	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401437937	Proyecto de inversión	568011.98	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA RC E	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNI	361286	S	219	235	0	29-10-2018	28-12-2018	568011.98	568011.98	568011.98	568012	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302867	Proyecto de inversión	1050477.32	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 1	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	149873	N	0	0	121	16-04-2018	14-06-2018	1050477.32	1050447.32	1050447.32	315443.2	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084398	Proyecto de inversión	1216342.16	Construccion De Cuartos Dormitorios - 77082	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	77082	N	0	0	90	15-02-2018	15-04-2018	1216342.16	1216342.16	1216342.16	1216342	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401453081	Acción	1305000	CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVI	7	Chiapas	17	Cintalapa	PRODIM	MUNICIPIO DE CINTALAPA	392578	N	0	0	0	05-10-2018	31-12-2018	1305000	1305000	1305000	1305000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057256	Proyecto de inversión	552882.8	Construccion De Cuartos Dormitorios - 3703	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	3703	N	0	0	40	01-02-2018	01-03-2018	552882.8	552882.8	552882.8	552882.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084108	Proyecto de inversión	1105765.6	Construccion De Cuartos Dormitorios - 76615	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	76615	N	0	0	80	01-02-2018	15-03-2018	1105765.6	1105765.6	1105765.6	1105766	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401458189	Proyecto de inversión	1635258.42	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE COL	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO DE CINT	402531	S	22117	20350	0	01-10-2018	31-12-2018	1635258.42	1635258.42	1635258.42	1635258	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401459046	Proyecto de inversión	4415437.42	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 4	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In Urbanización	AYUNTAMIENTO DE CINT	403592	S	22117	20350	0	01-10-2018	31-12-2018	4415437.42	4415437.42	4415437.42	4415437	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401460962	Proyecto de inversión	1591679.64	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PR	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In Urbanización	AYUNTAMIENTO DE CINT	405758	S	22117	20350	0	01-10-2018	31-12-2018	1591679.64	1591679.64	1591679.64	1591680	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201083938	Proyecto de inversión	448412.5	Construccion De Piso Firme - 77824	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	77824	N	0	0	100	01-06-2018	31-07-2018	448412.5	448412.5	448412.5	448412.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401460885	Proyecto de inversión	2584603.91	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	AYUNTAMIENTO DE CINT	405615	S	22117	20350	0	01-10-2018	31-12-2018	2584603.91	2584603.91	2584603.91	2584604	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201088411	Proyecto de inversión	1105765.6	Construccion De Cuartos Dormitorios - 76605	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	76605	N	0	0	86	01-03-2018	31-05-2018	1105765.6	1105765.6	1105765.6	1105766	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302884	Proyecto de inversión	718747.64	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 1	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	150104	N	0	0	80	16-04-2018	14-06-2018	718747.64	718747.64	718747.64	718747.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401460643	Proyecto de inversión	1526062.13	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	AYUNTAMIENTO DE CINT	405346	S	22117	20350	0	01-10-2018	31-12-2018	1526062.13	1526062.13	1526062.13	1526062	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401460816	Proyecto de inversión	2759445.77	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	AYUNTAMIENTO DE CINT	405504	S	22117	20350	0	01-10-2018	31-12-2018	2759445.77	2759445.77	2759445.77	2759446	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302878	Proyecto de inversión	1050477.32	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 1	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	150091	N	0	0	90	16-04-2018	14-06-2018	1050477.32	1050477.32	1050477.32	1050477	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302913	Proyecto de inversión	552882.8	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 1	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	150024	N	0	0	40	01-06-2018	31-07-2018	552882.8	552882.8	552882.8	552882.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401453999	Proyecto de inversión	2054880.97	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	MUNICIPIO DE CINTALAPA	397639	S	2217	20350	0	01-10-2018	31-12-2018	2054880.97	2054880.97	2054880.97	2054881	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401468635	Proyecto de inversión	447603.98	REVESTIMIENTO DEL TRAMO DE NUEVA TENOCI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	AYUNTAMIENTO DE CINT	414375	S	900	600	0	01-10-2018	31-12-2018	447603.98	447603.98	447603.98	447604	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401459163	Proyecto de inversión	2170246.61	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HI	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	AYUNTAMIENTO DE CINT	403739	S	22117	20350	0	01-10-2018	31-12-2018	2170246.61	2170246.61	2170246.61	2170247	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084133	Proyecto de inversión	1639994.4	Construccion De Techo Firme - 81759	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	81759	N	0	0	434	01-03-2018	30-04-2018	1639994.4	1639994.4	1639994.4	1639994	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084135	Proyecto de inversión	304920.5	Construccion De Piso Firme - 81722	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	81722	N	0	0	136	01-01-2018	28-02-2018	304920.5	304920.5	304920.5	304920.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401453079	Acción	695000	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 39:	7	Chiapas	17	Cintalapa	PRODIM	MUNICIPIO DE CINTALAPA	392554	N	0	0	0	05-10-2018	31-12-2018	695000	695000	695000	695000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401458941	Proyecto de inversión	904100.32	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 4	7	Chiapas	17	Cintalapa	Proyecto de Inversión de In Urbanización	AYUNTAMIENTO DE CINT	403447	S	22117	20350	0	01-10-2018	31-12-2018	904100.32	904100.32	904100.32	904100.3</		

2018	5	CHP18180201085147	Proyecto de inversión	375886	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Ave	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	135114	N	0	0	80	03-05-2018	22-06-2018	375886	375886	375886	363845	363845	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085150	Proyecto de inversión	376252	Rehabilitación De Calles Y Avenidas Revestimien	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	532620	N	0	0	4407	02-02-2018	17-02-2018	376252	376252	376252	376248.7	376248.7	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085155	Proyecto de inversión	188660	Rehabilitación De Calles Y Avenidas Revestimien	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	53326	N	0	0	1521	23-02-2018	02-03-2018	188660	188660	188658.4	188658.4	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201085156	Proyecto de inversión	141500	Rehabilitación De Calles Y Avenidas Revestimien	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	53601	N	0	0	253	05-04-2018	10-04-2018	141500	141500	141500	141498.8	141498.8	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301308566	Proyecto de inversión	392808.65	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EP	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	179482	N	0	0	155	01-04-2018	31-07-2018	392808.65	392808.65	392808.65	117842.6	117842.6	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301309002	Proyecto de inversión	631815.76	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EP	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	181346	N	0	0	164	05-03-2018	13-04-2018	631815.76	631815.76	631815.76	489316.1	489316.1	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301326034	Proyecto de inversión	3578909	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - 2!	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	255439	N	0	0	141013	15-07-2018	15-09-2018	3578909	3578909	3578909	3464587	3464587	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057379	Proyecto de inversión	2656161.26	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	16415	N	0	0	12900	15-01-2018	15-05-2018	2656161.26	2656161.26	2656161.26	2218295	2218295	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057383	Proyecto de inversión	1126607.79	Construcción De Andadores Y Muro De Contens	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	21696	N	0	0	3225	01-02-2018	30-04-2018	1126607.79	1126607.79	1126607.79	784379.5	784379.5	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP000180201084399	Proyecto de inversión	1307883.97	Rehabilitación De Camino Rural Con Material M	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	21198	N	0	0	416	03-01-2018	30-07-2018	1203779.97	1203779.97	1203779.97	1203542	1203542	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085149	Proyecto de inversión	3089795.58	Mejoramiento De Canal Pluvial - 77965	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	77965	N	0	0	141013	01-03-2018	31-08-2018	3089795.58	3089795.58	3089795.58	3006652	3006652	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085152	Proyecto de inversión	612996	Rehabilitación De Calles Y Avenidas Revestimien	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	53165	N	0	0	8875	12-02-2018	28-02-2018	612996	612996	612996	561756	561756	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085159	Proyecto de inversión	180460.4	Mejoramiento De Canal Pluvial - 77927	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	77927	N	0	0	3300	02-04-2018	30-04-2018	180460.4	180460.4	180460.4	113500.4	113500.4	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301308628	Proyecto de inversión	96236.34	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARI	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	179826	N	0	0	43	01-05-2018	31-05-2018	96236.34	96236.34	96236.34	74374.77	74374.77	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301312474	Proyecto de inversión	6046281	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE S	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	196909	N	0	0	12900	30-07-2018	07-09-2018	3023141	3023141	3023141	2165086	2165086	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301319327	Proyecto de inversión	2716537	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIC	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	226670	N	0	0	112	15-05-2018	16-07-2018	1358269	1358269	1358269	331982.5	331982.5	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301319522	Proyecto de inversión	686756.03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CARRETEI	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	227297	N	0	0	600	15-06-2018	31-07-2018	686756.03	686756.03	686756.03	572892.7	572892.7	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057381	Proyecto de inversión	1167997.96	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	17626	N	0	0	4300	01-02-2018	28-02-2018	1167997.96	1167997.96	1167997.96	903792.5	903792.5	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301312442	Proyecto de inversión	464952.21	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENI	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	196100	N	0	0	600	26-04-2018	28-05-2018	464952.21	464952.21	464952.21	370369.5	370369.5	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301314430	Proyecto de inversión	276645.66	REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN PLUVI	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	209832	N	0	0	396	01-05-2018	15-07-2018	276645.66	276645.66	276645.66	213911.3	213911.3	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301326025	Proyecto de inversión	4287471.59	MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARI	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	255379	N	0	0	141013	18-07-2018	13-09-2018	4287471.59	4287471.59	4287471.59	4147883	4147883	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301379503	Proyecto de inversión	239855.62	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERCANAL - 195	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	195988	N	0	0	164	01-03-2018	30-03-2018	239855.62	239855.62	239855.62	231723.6	231723.6	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085144	Proyecto de inversión	759611.51	Construcción De Drenaje Pluvial - 135561	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	135561	N	0	0	344	05-03-2018	27-04-2018	759611.51	759611.51	759611.51	735607.5	735607.5	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085154	Proyecto de inversión	141500	Rehabilitación De Calles Y Avenidas Revestimien	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	53502	N	0	0	718	02-04-2018	09-04-2018	141500	141500	141500	141498.8	141498.8	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301308578	Proyecto de inversión	356619.95	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EP	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	179571	N	0	0	66	07-05-2018	15-06-2018	356619.95	356619.95	356619.95	276180.3	276180.3	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301312447	Proyecto de inversión	766538	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENEF	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	196224	N	0	0	215	06-06-2018	07-07-2018	766538	766538	766538	637966.5	637966.5	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301312496	Proyecto de inversión	464364.04	REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN PLUVI	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	197272	N	0	0	158	01-05-2018	15-06-2018	464364.04	464364.04	464364.04	359343.8	359343.8	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301314500	Proyecto de inversión	164403.22	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EP	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	210143	N	0	0	108	02-03-2018	02-05-2018	164403.22	164403.22	164403.22	136870.2	136870.2	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301314570	Proyecto de inversión	7828293.35	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO BC	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	210398	N	0	0	12294	01-03-2018	31-05-2018	5842672.35	5842672.35	5842672.35	5652050	5652050	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301308784	Proyecto de inversión	184457.4	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTA	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	180371	N	0	0	215	01-02-2018	15-02-2018	184457.4	184457.4	184457.4	184457.4	184457.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301308875	Proyecto de inversión	195524.84	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTA	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	180716	N	0	0	217	01-02-2018	28-02-2018	195524.84	195524.84	195524.84	195524.8	195524.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312454	Proyecto de inversión	357847.36	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTA	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	196345	N	0	0	417	01-02-2018	19-02-2018	357847.36	357847.36	357847.36	357847.4	357847.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312456	Proyecto de inversión	25824.04	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTA	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	196739	N	0	0	28	01-02-2018	28-02-2018	25824.04	25824.04	25824.04	25824.04	25824.04	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312461	Proyecto de inversión	239794.62	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTA	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	196823	N	0	0	267	01-06-2018	01-07-2018	239794.62	239794.62	239794.62	239794.6	239794.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301308769	Proyecto de inversión	151255.07	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTA	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	180327	N	0	0	176	01-04-2018	30-04-2018	151255.07	151255.07	151255.07	151255.1	151255.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301308810	Proyecto de inversión	103296.14	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTA	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	180496	N	0	0	120	01-04-2018	30-04-2018	103296.14	103296.14	103296.14	103296.1	103296.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301308811	Proyecto de inversión	560750.5	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTA	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	180504	N	0	0	0	01-04-2018	15-04-2018	560750.5	560750.5	560750.5	560750.5	560750.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301308878	Proyecto de inversión	372603.95	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTA	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	180727	N	0	0	414	02-05-2018	31-05-2018	372603.95	372603.95	372603.95	372604	372604	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301326105	Proyecto de inversión	3689148	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTA	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	255770	N	0	0	4300	01-08-2018	31-08-2018	3689148	3689148	3689148	3689148	3689148	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301308798	Proyecto de inversión	66404.66	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTA	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	180455	N	0	0	77	01-03-2018	31-03-2018	66404.66	66404.66	66404.66	66404.66	66404.66	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301308802	Proyecto de inversión	44269.78	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTA	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	180469	N	0	0	49	01-02-2018	28-02-2018	44269.78	44269.78	44269.78	44269.78	44269.78	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301308814	Proyecto de inversión	99607	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTA	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	180509	N	0	0	122	01-02-2018	28-02-2018	99607	99607	99607	99607	99607	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301308865	Proyecto de inversión	376293.1	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTA	7	Chiapas	19	Comitán de Domíng	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	180663	N	0	0	418	01-03-2018	31-03-2018	376293.1	376293.1	376293.1	376293.1	376293.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301308891</																							

2018	5	CHP18180101057406	Proyecto de inversión	605744.9	Rehabilitación De Camino Rural Tramos Aislado-	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	17614	N	0	0	110	06-02-2018	20-03-2018	605744.9	605744.9	605744.9	605744.9	605744.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085168	Proyecto de inversión	195504.66	Construccion De Muro De Contencion - 74519	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Urbanización	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	74519	N	0	0	56	06-02-2018	06-03-2018	195504.66	195504.66	195504.66	195504.7	195504.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085169	Proyecto de inversión	316212.74	Rehabilitacion De Camino Rural Al Naranjito Tra	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	75423	N	0	0	77	16-04-2018	31-05-2018	316212.74	316212.74	316212.74	316212.7	316212.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085219	Proyecto de inversión	698941.63	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Cap	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	73563	N	0	0	255	15-03-2018	10-07-2018	698941.63	698941.63	698941.63	698941.6	698941.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085221	Proyecto de inversión	138511.26	Pavimentacion De Ciento Setenta Y Siete Metro:	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	71443	N	0	0	120	05-02-2018	20-02-2018	138511.26	138511.26	138511.26	138511.3	138511.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201131391	Proyecto de inversión	596858.14	Construccion De Pozo Artesiano - 77083	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	77083	N	0	0	195	07-05-2018	16-07-2018	596858.14	596858.14	596858.14	596858.1	596858.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301306934	Proyecto de inversión	29058.21	CONSTRUCCION DE TECHO - 172160	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	172160	N	0	0	15	18-06-2018	18-09-2018	29058.21	29058.21	29058.21	29058.21	29058.21	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301306965	Proyecto de inversión	10255.84	CONSTRUCCION DE TECHO - 172271	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	172271	N	0	0	10	18-06-2018	18-09-2018	10255.84	10255.84	10255.84	10255.84	10255.84	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301307082	Proyecto de inversión	18802.37	CONSTRUCCION DE TECHO - 172827	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	172827	N	0	0	10	18-06-2018	18-09-2018	18802.37	18802.37	18802.37	18802.37	18802.37	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301307110	Proyecto de inversión	41023.35	CONSTRUCCION DE TECHO - 172911	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	172911	N	0	0	28	18-06-2018	18-09-2018	41023.35	41023.35	41023.35	41023.35	41023.35	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301307176	Proyecto de inversión	71790.87	CONSTRUCCION DE TECHO - 173132	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	173132	N	0	0	35	18-06-2018	18-09-2018	71790.87	71790.87	71790.87	71790.87	71790.87	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301307191	Proyecto de inversión	71790.87	CONSTRUCCION DE TECHO - 173179	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	173179	N	0	0	35	18-06-2018	18-09-2018	71790.87	71790.87	71790.87	71790.87	71790.87	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301307222	Proyecto de inversión	30767.52	CONSTRUCCION DE TECHO - 173300	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	173300	N	0	0	15	18-06-2018	18-09-2018	30767.52	30767.52	30767.52	30767.52	30767.52	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301307439	Proyecto de inversión	212808.65	CONSTRUCCION DE TECHO - 174121	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	174121	N	0	0	110	18-06-2018	18-09-2018	212808.65	212808.65	212808.65	212808.7	212808.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301316315	Proyecto de inversión	313652.72	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 2:	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Urbanización	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	216627	N	0	0	120	23-05-2018	23-07-2018	313652.72	313652.72	313652.72	313652.7	313652.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057395	Proyecto de inversión	592067.25	Construccion De Comedor Escolar- De Seis Por O	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	16075	N	0	0	957	06-02-2018	04-05-2018	592067.25	592067.25	592067.25	592067.3	592067.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057408	Proyecto de inversión	454920	Construccion De Tres Pozos Artesian - 16453	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	16453	N	0	0	76	06-02-2018	04-05-2018	454920	454920	454920	454920	454920	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085166	Proyecto de inversión	898661.74	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Y Red De A	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	71797	N	0	0	9570	16-04-2018	15-07-2018	898661.74	898661.74	898661.7	898661.7	898661.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085171	Proyecto de inversión	258011.68	Rehabilitacion De Camino Rural A Reforma - 79	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	79086	N	0	0	138	16-04-2018	15-06-2018	258011.68	258011.68	258011.7	258011.7	258011.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085216	Proyecto de inversión	525005.67	Pavimentacion De Calle Innomadina Con Concre	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	74404	N	0	0	482	30-04-2018	30-07-2018	525005.67	525005.67	525005.67	525005.7	525005.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301306898	Proyecto de inversión	99709.54	CONSTRUCCION DE TECHO - 172030	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	172030	N	0	0	50	18-06-2018	18-09-2018	99709.54	99709.54	99709.54	99709.54	99709.54	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301306903	Proyecto de inversión	10255.84	CONSTRUCCION DE TECHO - 172051	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	172051	N	0	0	5	18-06-2018	18-09-2018	10255.84	10255.84	10255.84	10255.84	10255.84	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301306928	Proyecto de inversión	37034.97	CONSTRUCCION DE TECHO - 172139	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	172139	N	0	0	20	18-06-2018	18-09-2018	37034.97	37034.97	37034.97	37034.97	37034.97	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301306964	Proyecto de inversión	10255.84	CONSTRUCCION DE TECHO - 172264	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	172264	N	0	0	10	18-06-2018	18-09-2018	10255.84	10255.84	10255.84	10255.84	10255.84	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301307070	Proyecto de inversión	20511.68	CONSTRUCCION DE TECHO - 172791	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	172791	N	0	0	10	18-06-2018	18-09-2018	20511.68	20511.68	20511.68	20511.68	20511.68	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401433811	Proyecto de inversión	617271.98	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN AVENID	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	MUNICIPAL	335680	S	4633	4058	0	15-10-2018	28-12-2018	617271.98	617271.98	617271.98	617272	617272	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057222	Proyecto de inversión	868810.25	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable - 180:	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	18026	N	0	0	310	05-02-2018	30-04-2018	868810.25	868810.25	868810.25	868810.3	868810.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057233	Proyecto de inversión	712953.02	Pavimentacion Mixta En Calles Innomadinadas E	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	14392	N	0	0	154	12-03-2018	12-05-2018	712953.02	712953.02	712953.02	712953	712953	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057352	Proyecto de inversión	698501.91	Construccion De Muro De Contencion - 16089	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	16089	N	0	0	80	06-02-2018	06-04-2018	698501.91	698501.91	698501.91	698501.9	698501.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057388	Proyecto de inversión	839945.11	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Y Red De A	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	16322	N	0	0	9570	06-02-2018	06-04-2018	839945.11	839945.11	839945.11	839945.1	839945.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057405	Proyecto de inversión	370426.13	Rehabilitacion De Camino Rural - 18120	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	18120	N	0	0	169	26-02-2018	26-04-2018	370426.13	370426.13	370426.13	370426.1	370426.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085172	Proyecto de inversión	2547264.82	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 737	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	73702	N	0	0	119	05-03-2018	04-06-2018	2547264.82	2547264.82	2547264.82	2547265	2547265	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085174	Proyecto de inversión	671163.73	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 72	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	72033	N	0	0	66	30-04-2018	30-07-2018	671163.73	671163.73	671163.73	671163.7	671163.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085220	Proyecto de inversión	504095.81	Construccion De Aula Tipo Rc De Seis Por Ocho I	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	18797	N	0	0	255	01-03-2018	31-05-2018	504095.81	504095.81	504095.81	504095.8	504095.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301307049	Proyecto de inversión	10255.84	CONSTRUCCION DE TECHO - 172698	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	172698	N	0	0	5	18-06-2018	18-09-2018	10255.84	10255.84	10255.84	10255.84	10255.84	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301307199	Proyecto de inversión	133325.9	CONSTRUCCION DE TECHO - 173196	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	173196	N	0	0	65	18-06-2018	18-09-2018	133325.9	133325.9	133325.9	133325.9	133325.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301307207	Proyecto de inversión	20511.68	CONSTRUCCION DE TECHO - 173236	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	173236	N	0	0	10	18-06-2018	18-09-2018	20511.68	20511.68	20511.68	20511.68	20511.68	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301307448	Proyecto de inversión	25069.83	CONSTRUCCION DE TECHO - 174158	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	174158	N	0	0	15	18-06-2018	18-09-2018	25069.83	25069.83	25069.83	25069.83	25069.83	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301318449	Acción	308854.97	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION Q	7	Chiapas	32	Escuintla	PRODIM	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	224419	N	0	0	0	22-01-2018	14-12-2018	308854.97	308854.97	308854.97	308855	308855	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301321065	Proyecto de inversión	110481.67	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 2:	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Urbanización	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	232671	N	0	0	77	01-05-2018	21-05-2018	110481.67	110481.67	110481.67	110481.7	110481.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401433768	Proyecto de inversión	622410.88	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE EF	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Urbanización	MUNICIPAL	335380	S	4527	5043	0	15-10-2018	30-11-2018	622410.88	622410.88	622410.88	622410.9	622410.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401433824	Proyecto de inversión	1519082.54	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE EF	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Urbanización	MUNICIPAL	335847	S	167	178	0	15-10-2018	28-12-2018	1519082.54	1519082.54	1519082.5	1519083	1519083	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057400	Proyecto de inversión	856821.96	Pavimentacion De Calle Innomadina Con Concre	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	13978	N	0	0	609	12-02-2018	30-04-2018	856821.96	856821.96	856821.96	856822	856822	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085060	Proyecto de inversión	875611.86	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 78	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	78750	N	0	0										

2018	5	CHP18180101057399	Proyecto de inversión	1438826.67	Construccion De Servicio Sanitario Tipo U Uno c	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	18181	N	0	0	132	05-02-2018	27-03-2018	1438826.67	1438826.67	1438826.67	1438827	1438827	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057403	Proyecto de inversión	1229361.89	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulic	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	14127	N	0	0	371	05-02-2018	30-04-2018	1229361.89	1229361.89	1229361.89	1229362	1229362	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057404	Proyecto de inversión	500512.59	Rehabilitacion De Camino Rural Ubicada En Tra	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	16200	N	0	0	97	06-02-2018	06-03-2018	500512.59	500512.59	500512.59	500512.6	500512.6	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057407	Proyecto de inversión	694654.68	Rehabilitación De Camino Rural Tram Km Cer	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	16397	N	0	0	95	12-05-2018	12-05-2018	694654.68	694654.68	694654.68	694654.7	694654.7	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180301306919	Proyecto de inversión	101988.62	CONSTRUCCION DE TECHO - 172101	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	172101	N	0	0	55	18-06-2018	18-09-2018	101988.62	101988.62	101988.62	101988.6	101988.6	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180301306944	Proyecto de inversión	27348.9	CONSTRUCCION DE TECHO - 172194	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE ESCUINTLA	172194	N	0	0	15	18-06-2018	18-09-2018	27348.9	27348.9	27348.9	27348.9	27348.9	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180301312165	Proyecto de inversión	52497.9	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE - 1	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	HONORABLE AYUNTAMIE	194330	N	0	0	80	12-03-2018	31-03-2018	52497.9	52497.9	52495.9	52495.9	52495.9	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201084991	Proyecto de inversión	450979.2	Construccion De Cuarenta Y Dos Acciones De Pi	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIE	46971	N	0	0	168	02-04-2018	30-06-2018	450979.2	450979.2	450979.2	450979.2	450979.2	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201084993	Proyecto de inversión	975093.91	Construccion De Sistema De Agua Potable - 783	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	HONORABLE AYUNTAMIE	78367	N	0	0	109	01-05-2018	03-08-2018	975093.91	975093.91	975093.91	975093.9	975093.9	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201131387	Proyecto de inversión	804099.17	Construccion De Setenta Y Cinco Acciones De Pi	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIE	101160	N	0	0	264	23-04-2018	23-06-2018	804099.17	804099.17	804099.17	804099.2	804099.2	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201131388	Proyecto de inversión	1376369.44	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 44571	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIE	44571	N	0	0	120	02-04-2018	02-07-2018	1376369.44	1376369.44	1376369.44	1376369	1376369	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180301309345	Acción	643556.61	CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVI	7	Chiapas	37	Huehuetán	PRODIM	HONORABLE AYUNTAMIE	184145	N	0	0	0	01-03-2018	30-06-2018	643556.61	643556.61	643556.61	643556.6	643556.6	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180301310801	Proyecto de inversión	607035.52	CONSTRUCCION DE VEINTIDOS ACCIONES DE TE	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIE	198986	N	0	0	88	28-05-2018	28-07-2018	607035.52	607035.52	607035.52	607035.5	607035.5	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180301321905	Proyecto de inversión	731047.49	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL - 236746	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	HONORABLE AYUNTAMIE	236746	N	0	0	125	14-05-2018	14-08-2018	731047.49	731047.49	731047.49	731047.5	731047.5	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201084903	Proyecto de inversión	1166860.38	Construccion De Ciento Veinti Seis Acciones De	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIE	47907	N	0	0	804	02-04-2018	02-07-2018	1166860.38	1166860.38	1166860.38	1166860	1166860	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201084975	Proyecto de inversión	988240.91	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 10013:	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIE	100132	N	0	0	765	02-04-2018	02-07-2018	988240.91	988240.91	988240.91	988240.9	988240.9	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180401471634	Proyecto de inversión	514264.57	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIE	417491	S	72	78	0	05-12-2018	31-12-2018	514264.57	514264.57	514264.57	514264.6	514264.6	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201084901	Acción	1287113.23	39901 Subcontratacion De Servicios Con Tercer	7	Chiapas	37	Huehuetán	Otros proyectos de Inversió	Otros Proyectos	HONORABLE AYUNTAMIE	111002	N	0	0	0	02-01-2018	08-05-2018	1287113.23	1287113.23	1287113.23	1287113	1287113	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084904	Proyecto de inversión	739274	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulic	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	HONORABLE AYUNTAMIE	44553	N	0	0	40	05-03-2018	05-06-2018	739274	739274	739274	739274	739274	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201084979	Proyecto de inversión	1759203.15	Pavimentacion De Calles Innomnadas Con Conc	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	HONORABLE AYUNTAMIE	43213	N	0	0	1600	12-02-2018	12-05-2018	1759203.15	1759203.15	1759203.15	1759203	1759203	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201084985	Proyecto de inversión	1086858.71	Construccion De Ciento Diez Acciones De Piso Fi	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIE	100933	N	0	0	947	23-03-2018	23-07-2018	1086858.71	1086858.71	1086858.71	1086859	1086859	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201084990	Proyecto de inversión	213244.01	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 10033:	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIE	100332	N	0	0	275	01-03-2018	15-03-2018	213244.01	213244.01	213244.01	213244	213244	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201084971	Proyecto de inversión	963939.36	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulic	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	HONORABLE AYUNTAMIE	43385	N	0	0	170	12-03-2018	12-06-2018	963939.36	963939.36	963939.36	963939.4	963939.4	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP000180201084977	Proyecto de inversión	1035472.56	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 47720	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIE	47720	N	0	0	140	02-04-2018	02-07-2018	1035472.56	1035472.56	1035472.56	1035473	1035473	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180301309873	Acción	214518.87	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION Q	7	Chiapas	37	Huehuetán	PRODIM	HONORABLE AYUNTAMIE	186429	N	0	0	0	16-03-2018	15-11-2018	214518.87	214518.87	214518.87	214518.9	214518.9	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180301310729	Proyecto de inversión	421327.13	CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO ACCIONES	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIE	189658	N	0	0	148	07-06-2018	31-08-2018	421327.13	421327.13	421327.13	421327.1	421327.1	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180301321924	Proyecto de inversión	282348	CONSTRUCCION DE TREINTA ACCIONES DE PISO	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIE	236832	N	0	0	120	01-05-2018	30-07-2018	282348	282348	282348	282348	282348	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180301329195	Proyecto de inversión	202981.68	CONSTRUCCION DE VEINTIUN ACCIONES DE PIS	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIE	270498	N	0	0	45	09-07-2018	09-09-2018	202981.68	202981.68	202981.68	202981.7	202981.7	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180401437307	Proyecto de inversión	543773.6	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR ESCOLAR EN	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Educación	HONORABLE AYUNTAMIE	358030	S	79	76	0	26-11-2018	26-12-2018	543773.6	543773.6	543773.6	543773.6	543773.6	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201084972	Proyecto de inversión	964002.29	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 10006:	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIE	100060	N	0	0	180	03-04-2018	03-07-2018	964002.29	964002.29	964002.29	964002.3	964002.3	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201084981	Proyecto de inversión	1643154.82	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 41324	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIE	41324	N	0	0	0	12-03-2018	12-06-2018	1643154.82	1643154.82	1643154.82	1643155	1643155	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201084995	Proyecto de inversión	435330.78	Construccion De Cuarenta Y Cuatro Acciones De	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIE	46755	N	0	0	220	28-03-2018	28-06-2018	435330.78	435330.78	435330.78	435330.8	435330.8	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180301321944	Proyecto de inversión	496054	CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y UN ACCIONE	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIE	236945	N	0	0	364	02-07-2018	28-09-2018	496054	496054	496054	496054	496054	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180301329277	Proyecto de inversión	374919.7	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Educación	HONORABLE AYUNTAMIE	270644	N	0	0	235	17-07-2018	17-09-2018	374919.7	374919.7	374919.7	374919.7	374919.7	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180301329689	Proyecto de inversión	781766.23	CONSTRUCCION DE OCHENTA Y CINCO ACCIONE	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIE	271473	N	0	0	419	11-09-2018	11-09-2018	781766.23	781766.23	781766.23	781766.2	781766.2	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180401456831	Proyecto de inversión	551522.47	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA I	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Educación	HONORABLE AYUNTAMIE	400937	S	209	205	0	03-12-2018	31-12-2018	551522.47	551522.47	551522.47	551522.5	551522.5	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP1804014572110	Proyecto de inversión	543773.6	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Educación	HONORABLE AYUNTAMIE	440138	S	76	79	0	03-12-2018	31-12-2018	543773.6	543773.6	543773.6	543773.6	543773.6	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201084973	Proyecto de inversión	1141718.3	Pavimentacion De Calles Innomnadas Con Conc	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	HONORABLE AYUNTAMIE	44101	N	0	0	800	12-02-2018	12-05-2018	1141718.3	1141718.3	1141718.3	1141718	1141718	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201084974	Proyecto de inversión	477324.24	Construccion De Cuarenta Y Siete Acciones De P	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIE	76564	N	0	0	188	23-04-2018	23-06-2018	477324.24	477324.24	477324.24	477324.2	477324.2	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201084980	Proyecto de inversión	798860.85	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulic	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	HONORABLE AYUNTAMIE	68266	N	0	0	90	30-04-2018	31-07-2018	798860.85	798860.85	798860.85	798860.9	798860.9	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201084984	Proyecto de inversión	863786.58	Construccion De Dos Aulas En Telebachillerato C	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Educación	HONORABLE AYUNTAMIE	41929	N	0	0	0	30-04-2018	31-07-2018	863786.58	863786.58	863786.58	863786.6	863786.6	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180401437751	Proyecto de inversión	571043.53	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR ESCOLAR EN	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Educación	HONORABLE AYUNTAMIE	360158	S	72	78	0	26-11-2018	26-12-2018	571043.53	571043.53	571043.53	571043.5	571043.5	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180401437825	Proyecto de inversión	602913.57	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Educación	HONORABLE AYUNTAMIE	360653	S	122	128	0	26-11-2018	26-12-2018	602913.57	602913.57	602913.57	602913.6	602913.6	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180401457007	Proyecto de inversión	629613.93	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de In Educación	HONORABLE AYUNTAMIE															

2018	5	CHP180301311773	Proyecto de inversión	3593184.75	CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TREINTA Y NUEVE T	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	192811	N	0	0	620	02-07-2018	28-09-2018	3593184.75	3593184.75	3593184.75	3593185	3593185	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401454412	Proyecto de inversión	1163317.33	SUMINISTRO DE MATERIALES APOYO DE MANO	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 396799	S	124	101	0	0	15-11-2018	14-12-2018	1163317.34	1163317.34	1163317.34	1163317	1163317	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085001	Proyecto de inversión	9672000	CONSTRUCCION DE Trescientos Setenta Y Dos Cuar	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	110054	N	0	0	1177	13-06-2018	13-09-2018	9672000	9672000	9672000	9672000	9672000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085222	Proyecto de inversión	3874447	CONSTRUCCION DE Ciento Cuarenta Y Nueve Tech	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	93070	N	0	0	583	17-05-2018	17-08-2018	3874447	3874447	3874447	3874447	3874447	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301311985	Proyecto de inversión	620406	CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO CUARTOS P/	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	193718	N	0	0	54	03-09-2018	15-12-2018	620406	620406	620406	620406	620406	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301311990	Proyecto de inversión	284352.75	CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PAROS COCH	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	193737	N	0	0	61	15-10-2018	15-12-2018	284352.75	284352.75	284352.75	284352.8	284352.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301311018	Proyecto de inversión	4627194.75	CONSTRUCCION DE CIENTO SETENTA Y NUEVE C	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	190501	N	0	0	729	15-09-2018	15-12-2018	4627194.75	4627194.75	4627194.75	4627195	4627195	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085282	Proyecto de inversión	5221750.5	CONSTRUCCION DE Doscientos Dos Cuartos Dormit	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	52563	N	0	0	738	05-04-2018	03-07-2018	5221750.5	5221750.5	5221750.5	5221751	5221751	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301311016	Proyecto de inversión	1551015	CONSTRUCCION DE SESENTA CUARTOS DORMIT	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	190499	N	0	0	123	15-09-2018	15-12-2018	1551015	1551015	1551015	1551015	1551015	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301311801	Proyecto de inversión	1499314.5	CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y OCHO TECHO	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	192892	N	0	0	257	16-07-2018	28-09-2018	1499314.5	1499314.5	1499314.5	1499315	1499315	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301311998	Proyecto de inversión	1266662.25	CONSTRUCCION DE CUARENTA Y NUEVE CUART	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	193775	N	0	0	241	15-10-2018	28-12-2018	1266662.25	1266662.25	1266662.25	1266662	1266662	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201083890	Proyecto de inversión	3120000	Construcción De Ciento Veinte Cuartos Dormito	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	109720	N	0	0	381	04-06-2018	04-08-2018	3120000	3120000	3120000	3120000	3120000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084998	Acción	470882.7	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fon	7	Chiapas	38	Huixtán	Otros proyectos de inversi	Otros Proyectos MUNICIPIO DE HUIXTÁN	57299	N	0	0	0	16-03-2018	15-11-2018	470882.7	470882.7	470882.7	470882.7	470882.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085285	Proyecto de inversión	1706116.5	CONSTRUCCION DE Sesenta Y Seis Cuartos Dormitc	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	93965	N	0	0	176	30-05-2018	30-08-2018	1706116.5	1706116.5	1706116.5	1706117	1706117	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301310983	Proyecto de inversión	3955088.25	CONSTRUCCION DE CIENTO CINCUENTA Y TRES	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	190361	N	0	0	578	13-08-2018	26-10-2018	3955088.25	3955088.25	3955088.25	3955088	3955088	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057345	Proyecto de inversión	2163845.25	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Av Aldan	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK	16851	N	0	0	32020	15-03-2018	31-05-2018	2163845.25	2163845.25	2163845.25	2163845	2163845	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057347	Proyecto de inversión	1093350.74	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Cantón	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H	AYUNTAMIENTO MUNIK	16251	N	0	0	301	01-02-2018	30-04-2018	1093350.74	1093350.74	1093350.74	1093351	1093351	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201083892	Proyecto de inversión	3039708.44	Mejora De Red De Energía Eléctrica - 112442	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK	112442	N	0	0	300	01-03-2018	30-05-2018	3039708.44	3039708.44	3039708.44	3039708	3039708	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084761	Proyecto de inversión	659998.81	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Av Retirc	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK	114595	N	0	0	32020	01-04-2018	30-06-2018	659998.81	659998.81	659998.81	659998	659998	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084755	Proyecto de inversión	797934.13	Mejoramiento De La Calle Francisco I Madero -	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK	116078	N	0	0	1187	04-05-2018	04-08-2018	797934.13	797934.13	797934.13	797934	797934	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180401449226	Proyecto de inversión	2434012.24	MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL SOBRE EL C	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	HONORABLE AYUNTAMIE	381055	S	16797	15236	0	05-10-2018	28-12-2018	2434012.24	2434012.24	2434012.24	2434012	2434012	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057346	Proyecto de inversión	1628189.48	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle D	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H	AYUNTAMIENTO MUNIK	16464	N	0	0	1187	08-02-2018	08-05-2018	1628189.48	1628189.48	1628189.48	1628189	1628189	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180401450208	Proyecto de inversión	2351796.68	MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL SOBRE EL C	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO DE HUIX	382456	S	526	470	0	05-10-2018	28-12-2018	2351796.68	2351796.68	2351796.68	2351797	2351797	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084760	Proyecto de inversión	1925562.75	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En C	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK	114523	N	0	0	1187	01-03-2018	30-05-2018	1925562.75	1925562.75	1925562.75	1925562	1925562	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084756	Proyecto de inversión	2000000	Mejoramiento De La Calle Ricardo Flores Magor	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK	113285	N	0	0	1187	01-03-2018	30-05-2018	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084763	Proyecto de inversión	1120419.67	Mejoramiento De La Calle Del Molino - 112524	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK	112524	N	0	0	1187	01-03-2018	30-05-2018	1120419.67	1120419.67	1120419.67	1120419	1120419	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084764	Proyecto de inversión	100950.98	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Colonia	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H	AYUNTAMIENTO MUNIK	16970	N	0	0	311	06-02-2018	06-05-2018	100950.98	100950.98	100950.98	100950	100950	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180401450169	Proyecto de inversión	3951018.36	MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL SOBRE EL C	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO DE HUIX	382404	S	526	470	0	05-10-2018	28-12-2018	3951018.36	3951018.36	3951018.36	3951018	3951018	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084757	Proyecto de inversión	1364541.13	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Av Abasc	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK	113659	N	0	0	1187	01-03-2018	30-05-2018	1364541.13	1364541.13	1364541.13	1364541	1364541	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084759	Proyecto de inversión	245697.71	CONSTRUCCION DE Dren Pluvial Colonia Ampliá	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK	113997	N	0	0	32020	01-03-2018	30-05-2018	245697.71	245697.71	245697.71	245697	245697	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201084762	Proyecto de inversión	809852.55	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK	20963	N	0	0	1187	15-03-2018	15-05-2018	809852.55	809852.55	809852.55	809852	809852	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201083898	Proyecto de inversión	1045188.98	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Canton	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK	114258	N	0	0	300	01-03-2018	30-05-2018	1045188.98	1045188.98	1045188.98	1045189	1045189	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057225	Proyecto de inversión	4935501.75	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK	16201	N	0	0	391	01-03-2018	31-05-2018	4935501.75	4935501.75	4935501.75	4935502	4935502	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401443887	Proyecto de inversión	2012909.14	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITA	7	Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK	371684	S	62	60	0	02-12-2018	28-12-2018	2012909.14	2012909.14	2012909.14	2012909	2012909	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401437325	Proyecto de inversión	1377546.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS P/	7	Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK	357800	S	1828	1793	0	23-11-2018	28-12-2018	1377546.4	1377546.4	1377546.4	1377546	1377546	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057228	Proyecto de inversión	1287697.65	CONSTRUCCION DE Dren Pluvial - 5021	7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK	5021	N	0	0	4835	12-02-2018	12-05-2018	1287697.65	1287697.65	1287697.65	1287698	1287698	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301309370	Proyecto de inversión	87032.79	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SAN	7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK	184217	N	0	0	4835	01-03-2018	31-05-2018	87032.79	87032.79	87032.79	87032.79	87032.79	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401470978	Proyecto de inversión	1345797.62	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHAS DE U'	7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK	416821	S	280	262	0	09-10-2018	09-12-2018	1345797.62	1345797.62	1345797.62	1345798	1345798	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301308420	Proyecto de inversión	112190.51	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC	7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK	178711	N	0	0	59	23-04-2018	30-07-2018	112190.51	112190.51	112190.51	112190.5	112190.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401456638	Proyecto de inversión	724085.41	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK	400695	S	150	180	0	09-11-2018	27-12-2018	724085.41	724085.41	724085.41	724085.4	724085.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301308455	Proyecto de inversión	333166.7	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 178806	7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK	178806	N	0	0	52	01-07-2018	31-07-2018	333166.7	333166.7	333166.7	333166.7	333166.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301309363	Proyecto de inversión	181661.23	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL ZONA CENT	7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK	184196	N	0	0	4835	01-03-2018	31-05-2018	181661.23	181661.23	181661.23	181661.2	181661.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301309685	Proyecto de inversión	1377545.41	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK	185829	N	0	0	140	01-04-2018	30-06-2018	1377545.41	1377545.41	1377545.41	1377545	1377545	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301324903</																							

2018	5	CHP180301333222	Proyecto de inversión	1429194.7	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EL ROBLO - 27	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICI 278370	N	0	0	115	07-05-2018	04-08-2018	1429194.7	1429194.7	1429194.7	1429195	1429195	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301333328	Proyecto de inversión	1242778	CONSTRUCCION DE PISO FIRME SAN GABREL - 2	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICI 278566	N	0	0	100	07-06-2018	04-08-2018	1242778	1242778	1242778	1242778	1242778	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301333369	Proyecto de inversión	1242778	CONSTRUCCION DE PISO FIRME CARLOS A VIDAL	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICI 278625	N	0	0	100	06-06-2018	04-08-2018	1242778	1242778	1242778	1242778	1242778	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301333429	Proyecto de inversión	1118500.2	CONSTRUCCION DE PISO FIRME FRANCISCO ROI	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICI 278706	N	0	0	90	06-06-2018	04-08-2018	1118500.2	1118500.2	1118500.2	1118500	1118500	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301333524	Proyecto de inversión	193066.88	CONSTRUCCION DE PISO FIRME SAN JOSE PUEN	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICI 278870	N	0	0	96	30-03-2018	13-05-2018	1193066.88	1193066.88	1193066.88	1193067	1193067	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401465474	Proyecto de inversión	2571485.2	PROYECTO PRODUCTIVO DE TRASPATIO II - 4107	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO CONST 410778	S	407	179	0	11-09-2018	09-12-2018	2571485.2	2571485.2	2571485.2	2571485	2571485	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401471275	Proyecto de inversión	592407	IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 417121	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO CONST 417121	S	48	87	0	01-08-2018	29-09-2018	592407	592407	592407	592407	592407	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301333402	Proyecto de inversión	2758967.16	CONSTRUCCION DE PISO FIRME CONCEPCION II	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICI 278673	N	0	0	222	07-06-2018	04-08-2018	2758967.16	2758967.16	2758967.16	2758967	2758967	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084480	Acción	397653.74	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fon	7	Chiapas	44	Ixtapa	Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO MUNICI 130901	N	0	0	0	16-03-2018	15-11-2018	397653.74	397653.74	397653.74	397653.7	397653.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084484	Proyecto de inversión	1342200.24	Construccion De Piso Firme El Manguito Buenav	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICI 74313	N	0	0	108	06-04-2018	04-07-2018	1342200.24	1342200.24	1342200.24	1342200	1342200	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084485	Proyecto de inversión	1304916.9	Construccion De Piso Firme Plan De Ayala - 743	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICI 74348	N	0	0	105	06-04-2018	04-07-2018	1304916.9	1304916.9	1304916.9	1304917	1304917	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084487	Proyecto de inversión	1193066.88	Construccion De Piso Firme Llano Bajo - 74537	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICI 74537	N	0	0	96	06-04-2018	04-07-2018	1193066.88	1193066.88	1193066.88	1193067	1193067	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301332867	Proyecto de inversión	1391911.36	CONSTRUCCION DE PISO FIRME MAZANILHO - 2	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICI 277747	N	0	0	112	09-04-2018	07-07-2018	1391911.36	1391911.36	1391911.36	1391911	1391911	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301332949	Proyecto de inversión	3686894.4	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CHIGTON - 27	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICI 277920	N	0	0	112	10-04-2018	08-07-2018	3686894.4	3686894.4	3686894.4	3686894	3686894	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301333306	Proyecto de inversión	2485556	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EL NORAL II - 27	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICI 278525	N	0	0	200	10-04-2018	14-08-2018	2485556	2485556	2485556	2485556	2485556	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301333605	Proyecto de inversión	144970.4	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT/	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNICI 279059	N	0	0	70	18-05-2018	15-08-2018	144970.4	144970.4	144970.4	144970.4	144970.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301333619	Proyecto de inversión	51383	REHABILITACION DE AGUA POTABLE CABECERA N	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNICI 279034	N	0	0	70	18-05-2018	15-08-2018	51383	51383	51383	51383	51383	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084221	Proyecto de inversión	1400584	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En M	7	Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de In Urbanización	AYUNTAMIENTO MUNICIFI 72609	N	0	0	432	01-05-2018	01-07-2018	1400584	1400584	1400584	1400584	1400584	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084222	Proyecto de inversión	601977.53	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulic	7	Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	AYUNTAMIENTO MUNICIFI 32412	N	0	0	1600	09-04-2018	07-06-2018	601977.53	601977.53	601977.53	601977.5	601977.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084494	Proyecto de inversión	460605.6	Construccion De Techo Firme En Caoba Segund	7	Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIFI 31956	N	0	0	200	15-04-2018	02-05-2018	460605.6	460605.6	460605.6	460605.6	460605.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084493	Proyecto de inversión	95959.5	Construcción De Techo Firme En Rancharia Llan	7	Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIFI 32164	N	0	0	50	02-04-2018	14-04-2018	95959.5	95959.5	95959.5	95959.5	95959.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401464793	Proyecto de inversión	100000	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTAB	7	Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNICI 376201	S	2703	2775	0	03-12-2018	27-12-2018	100000	100000	100000	100000	100000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084220	Proyecto de inversión	108766.59	Rehabilitacion De La Secundaria Teleshab En Ca	7	Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de In Educación	AYUNTAMIENTO MUNICIFI 81775	N	0	0	340	15-02-2018	30-05-2018	108766.59	108766.59	108766.59	108766.6	108766.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084224	Proyecto de inversión	249494.7	Construccion De Techo Firme En Jana Primera -	7	Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIFI 31933	N	0	0	105	29-03-2018	16-04-2018	249494.7	249494.7	249494.7	249494.7	249494.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084490	Proyecto de inversión	86905.51	Construccion De Comedor Escolar En Ejido Llan	7	Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de In Educación	AYUNTAMIENTO MUNICIFI 31335	N	0	0	250	15-02-2018	15-04-2018	86905.51	86905.51	86905.51	86905.51	86905.51	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084491	Proyecto de inversión	68751.35	Rehabilitacion Del Centro De Salud Imss Coplam	7	Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de In Salud	AYUNTAMIENTO MUNICIFI 83417	N	0	0	270	11-04-2018	01-05-2018	68751.35	68751.35	68751.35	68751.35	68751.35	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401472608	Proyecto de inversión	655064.74	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA ALMACEN	7	Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICI 418858	S	285	272	0	16-11-2018	28-12-2018	655064.74	655064.74	655064.74	655064.7	655064.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084223	Proyecto de inversión	310727.74	Mejoramiento De Caminos Rurales - 85902	7	Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	AYUNTAMIENTO MUNICIFI 85902	N	0	0	160	19-02-2018	18-05-2018	310727.74	310727.74	310727.74	310727.7	310727.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084492	Proyecto de inversión	299671.8	Construcción De Pisos Firmes En Llano Tercera S	7	Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIFI 32194	N	0	0	155	15-04-2018	15-06-2018	299671.8	299671.8	299671.8	299671.8	299671.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401443480	Proyecto de inversión	1565890.32	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO -	7	Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de In Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO MUNICI 371089	S	138	145	0	01-11-2018	31-12-2018	1565890.32	1565890.32	1565890.32	1565890	1565890	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401437955	Proyecto de inversión	501804.08	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA DE SE	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO JUARE 361376	S	70	62	0	22-10-2018	15-12-2018	501804.08	501804.08	501804.08	501804.1	501804.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084579	Proyecto de inversión	1784362.13	Ampliacion De Línea Y Red De Distribucion De E	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNI 118891	N	0	0	137	25-06-2018	24-08-2018	1784362.13	1784362.13	1784362.13	1784362	1784362	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401438119	Proyecto de inversión	1055440.79	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE PROTECCION - 3	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO JUARE 362090	S	60	60	0	01-11-2018	31-12-2018	1055440.79	1055440.79	1055440.79	1055441	1055441	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084580	Proyecto de inversión	1390659.78	Construcción De Tanque Elevado De Agua Potat	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI 81156	N	0	0	150	01-06-2018	01-08-2018	1390659.78	1390659.78	1390659.78	1390660	1390660	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401436724	Proyecto de inversión	3517008.13	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLAD	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO JUARE 352192	S	45	35	0	22-10-2018	15-12-2018	3517008.13	3517008.13	3517008.13	3517008	3517008	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401437981	Proyecto de inversión	501804.08	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA DE SE	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO JUARE 361491	S	255	233	0	03-11-2018	31-12-2018	501804.08	501804.08	501804.08	501804.1	501804.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084471	Proyecto de inversión	74892.8	Dotación De Drenaje Sanitario En La Teleseund	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In Educación	HONORABLE AYUNTAMIEI 77445	N	0	0	116	15-05-2018	30-06-2018	63592.37	63592.37	63592.37	63592.37	63592.37	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084455	Proyecto de inversión	103532.74	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Sistema De	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	HONORABLE AYUNTAMIEI 59288	N	0	0	7641	18-04-2018	31-05-2018	103532.74	103532.74	103532.74	103532.7	103532.7	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084464	Proyecto de inversión	827795.3	Construcción De Puente Hamaca - 124214	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	HONORABLE AYUNTAMIEI 124214	N	0	0	851	02-07-2018	31-08-2018	827795.3	827795.3	827795.3	70253.3	70253.3	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084452	Proyecto de inversión	1000003.01	Mejoramiento De La Red De Alumbrado Público	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIEI 132830	N	0	0	7641	02-07-2018	31-08-2018	1000003.01	1000003.01	1000003.01	1000003	1000003	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084474	Proyecto de inversión	3653688.04	Construcción De Piso Firme - 13317	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 13317	N	0	0	1075	26-03-2018	30-06-2018	3653688.04	3653688.04	3653688.04	3653688	3653688	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057276	Proyecto de inversión	603780	Mejoramiento De Alumbrado Público Con Lámp	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIEI 4827	N	0	0	7641	14-02-2018	14-08-2018	564856.2	564856.2	564856.2	564856.2	564856.2	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084468	Proyecto de inversión	2109095.83	Construcción De Techo Firme Segunda Etapa - 1	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 121869	N	0	0	401	04-06-2018	07-07-2018	2109095.83	2109095.83	2109095.83	2109096	2109096	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084456	Proyecto de inversión	6000000	Ampliacion De Dispensario Medico - 31365	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In Salud	HONORABLE AYUNTAMIEI 31365	N	0	0	44082	16-04-2018	31-07-2018	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057279	Proyecto de inversión	4108321.63	Mejoramiento De Alumbrado Público Zona Nort	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de In Urbanización</														

2018	5	CHP180401445856	Proyecto de inversión	1241892.79	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE U	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	374674	S	395	375	0	29-10-2018	22-12-2018	1241892.79	1241892.79	1241892.79	1241893	1241893	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401458853	Proyecto de inversión	3000000	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTA	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	403333	S	4125	3079	0	01-12-2018	31-12-2018	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401436120	Proyecto de inversión	2630356.31	PAVIMENTACIÓN DE QUIENITOS ML DE CALLE:	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	349182	S	965	928	0	15-10-2018	31-12-2018	2630356.31	2630356.31	2630356.31	2630356	2630356	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401450713	Proyecto de inversión	1254473.94	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 383	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In Salud	GOBIERNO MUNICIPAL	383234	S	168	150	0	15-10-2018	31-12-2018	1254473.94	1254473.94	1254473.94	1254474	1254474	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401451228	Proyecto de inversión	3929546.95	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADC	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	383918	S	6125	5079	0	15-10-2018	28-12-2018	3929546.95	3929546.95	3929546.95	3929547	3929547	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401467674	Proyecto de inversión	3540006.43	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA D	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	413386	S	4125	3079	0	15-10-2018	28-12-2018	3540006.43	3540006.43	3540006.43	3540006	3540006	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401453191	Proyecto de inversión	360001.73	REHABILITACION Y DESALOSILE DRENAJE SANIT	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	396453	S	4125	3079	0	01-11-2018	30-11-2018	360001.73	360001.73	360001.73	360001.7	360001.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP00180201084612	Proyecto de inversión	1740034	Construcción De Ciento Sesenta Y Cuatro Pisos f	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK	28537	N	0	0	479	01-02-2018	30-04-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084623	Proyecto de inversión	1539213	Construcción De Ciento Veintituno Techos Firme	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK	93419	N	0	0	598	01-04-2018	15-06-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084624	Proyecto de inversión	1001787	Construcción De Ciento Veintituno Pisos Firmes -	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK	92362	N	0	0	598	01-04-2018	15-06-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084627	Proyecto de inversión	228354	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Veracruz	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK	48765	N	0	0	1062	06-04-2018	20-04-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084628	Proyecto de inversión	2256025	Construcción De Ciento Setenta Y Dos Techos Fi	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK	114389	N	0	0	621	14-04-2018	31-05-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084658	Proyecto de inversión	943000	Construcción De Veintitres Sanitarios Secos Segi	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK	63667	N	0	0	120	02-04-2018	08-05-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084731	Proyecto de inversión	1957660	Revestimiento De Calles Segunda Etapa - 11459f	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK	114459	N	0	0	850	15-03-2018	30-04-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084732	Proyecto de inversión	1199430	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Diez De /	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK	106129	N	0	0	105	12-02-2018	12-03-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084745	Proyecto de inversión	642070	Construcción De Enmallado Perimetral En Escue	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK	90110	N	0	0	600	16-04-2018	18-06-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201085323	Proyecto de inversión	456000	Construcción De Treinta Y Ocho Techos Firmes -	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK	51007	N	0	0	142	26-02-2018	10-04-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180101057304	Proyecto de inversión	998892	Rehabilitación De Camino Rural Tercera Etapa T	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK	14267	N	0	0	231	15-02-2018	30-03-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180101057308	Proyecto de inversión	2437342	Ampliación De Red De Distribución De Energía E	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK	16500	N	0	0	74	12-02-2018	28-04-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084027	Proyecto de inversión	943000	Construcción De Veintitres Sanitarios Secos Segi	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK	49198	N	0	0	136	26-03-2018	29-05-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084613	Proyecto de inversión	2000083	Construcción De Techado En Areas De Impartici	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK	140268	N	0	0	299	01-02-2018	30-04-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084737	Proyecto de inversión	603104	Construcción De Cuarenta Y Siete Techos Firme	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK	51906	N	0	0	101	12-03-2018	18-05-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084740	Proyecto de inversión	2352530	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Terc	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK	27493	N	0	0	763	05-02-2018	30-04-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201085332	Proyecto de inversión	1462195	Construcción De Treinta Y Cinco Sanitarios Seco	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK	13611	N	0	0	191	01-02-2018	25-04-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201085340	Proyecto de inversión	216000	Construcción De Veinticuatro Pisos Firmes - 282	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK	28227	N	0	0	59	02-02-2018	16-03-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301325495	Proyecto de inversión	794890	CONSTRUCCION DE SETENTA Y CUATRO PISOS F	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK	252668	N	0	0	213	01-05-2018	29-06-2018	794890	794890	794890	238467	238467	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084026	Proyecto de inversión	3200000	Construcción De Techado En Areas De Impartici	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK	140227	N	0	0	299	15-05-2018	15-07-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084035	Proyecto de inversión	216000	Construcción De Veinticuatro Pisos Firmes - 935	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK	93521	N	0	0	50	22-02-2018	08-03-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084039	Proyecto de inversión	2298200	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potabl	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK	27664	N	0	0	51	12-02-2018	23-04-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084738	Proyecto de inversión	436273	Ampliación De La Red De Distribución De Agua f	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK	48879	N	0	0	125	15-03-2018	31-05-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084741	Proyecto de inversión	314187	Mejoramiento De Jardín De Niños Y Niñas Dieci	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK	51748	N	0	0	468	06-04-2018	30-04-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201085330	Proyecto de inversión	516000	Construcción De Cuarenta Y Tres Techos Firmes	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK	53094	N	0	0	218	02-02-2018	16-04-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201085334	Proyecto de inversión	1013688	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Jose	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK	97600	N	0	0	146	15-04-2018	15-05-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201085336	Proyecto de inversión	120000	Construcción De Diez Techos Firmes - 28379	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK	28379	N	0	0	46	14-02-2018	28-02-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180101057343	Proyecto de inversión	498126	Construcción De Treinta Y Ocho Techos Firmes f	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK	13787	N	0	0	251	01-03-2018	30-04-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084031	Proyecto de inversión	1240449	Revestimiento De Calles - 28174	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK	28174	N	0	0	554	26-02-2018	17-05-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084036	Proyecto de inversión	288000	Construcción De Veinticuatro Techos Firmes - 9f	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK	93588	N	0	0	55	26-02-2018	10-04-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084659	Proyecto de inversión	1556923	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Flores	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK	129236	N	0	0	57	16-04-2018	15-06-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084743	Proyecto de inversión	3504814	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 11f	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK	116302	N	0	0	1665	01-02-2018	30-04-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084744	Proyecto de inversión	1176000	Construcción De Veintiocho Sanitarios Secos Tei	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK	10642	N	0	0	777	15-02-2018	23-04-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201085320	Proyecto de inversión	851000	Construcción De Cuarenta Y Seis Fosas Septicas	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK	95197	N	0	0	397	09-04-2018	31-05-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201085333	Proyecto de inversión	1681810	Construcción De Enmallado Perimetral En Escue	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK	97467	N	0	0	148	15-04-2018	15-06-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180101057410	Proyecto de inversión	629100	Instalación De Quince Módulos Solares - 16365	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK	16365	N	0	0	41	12-02-2018	31-03-2018	629100	629100	629100	629100	629100	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084037	Proyecto de inversión	1735544	Rehabilitación De Camino Madero Al Suspiro Tr	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK	50899	N	0	0	42	15-02-2018	14-05-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084607	Proyecto de inversión	2350400	Construcción De Ciento Trece Fosas Sépticas - 2	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK	28040	N	0	0	1034	01-02-2018	31-05-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084614	Proyecto de inversión	2100000	Construcción De Techado En Areas De Impartici	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK	27592	N	0	0	1075	01-02-2018	30-04-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084618	Proyecto de inversión	800000	Construcción De Un Aula Didáctica Est U No C	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK	51922	N	0	0	1222	06-04-2018	28-06-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084626	Proyecto de inversión	1299779	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Urbano C	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK	51971	N	0	0	222	02-04-2018	30-06-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201084630	Proyecto de inversión	2352730	Revestimiento De Calles - 28573	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK	28573	N	0	0	324	26-03-2018	08-06-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances

2018	5	CHP00180201085326	Proyecto de inversión	84000	Construcción De Siete Techos Firmes - 28308	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 28308	N	0	0	35	22-02-2018	08-03-2018	84000	84000	84000	84000	84000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301320728	Proyecto de inversión	196747	CONSTRUCCION DE QUINCE TECHOS FIRMES - 2	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 231444	N	0	0	33	28-05-2018	11-06-2018	196747	196747	196747	196747	196747	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301322672	Proyecto de inversión	1128000	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA R	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNI 240493	N	1128000	0	502	21-05-2018	27-07-2018	1128000	1128000	1128000	1128000	1128000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301322680	Proyecto de inversión	3991091	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EJIDO CHI	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 240591	N	0	0	577	15-05-2018	15-07-2018	3991091	3991091	3991091	3991091	3991091	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301324804	Proyecto de inversión	265820	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNI 249959	N	0	0	241	15-05-2018	08-06-2018	265820	265820	265820	265820	265820	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085338	Proyecto de inversión	3659455	Construccion De Setenta Y Siete Cuartos Dormit	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 51494	N	0	0	225	15-02-2018	15-05-2018	3659455	3659455	3659455	3659455	3659455	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301304136	Proyecto de inversión	600000	CONSTRUCCIÓN DE CERO UN AULA DIDACTICA I	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNI 158852	N	0	0	233	15-05-2018	15-07-2018	600000	600000	600000	600000	600000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301320801	Proyecto de inversión	118455	CONSTRUCCION DE CINCO PISOS FIRMES - 231	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 231622	N	0	0	33	28-05-2018	11-06-2018	118455	118455	118455	118455	118455	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301320907	Proyecto de inversión	6591200	CONSTRUCCION DE CIENTO CINCUENTA Y CUAT	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 232157	N	0	0	1915	15-05-2018	08-09-2018	6591200	6591200	6591200	6591200	6591200	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301321492	Proyecto de inversión	1835842	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTAB	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI 232562	N	0	0	627	16-05-2018	18-07-2018	1835842	1835842	1835842	1835842	1835842	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301321865	Proyecto de inversión	666035	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 236526	N	0	0	83	15-05-2018	31-07-2018	666035	666035	666035	666035	666035	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301321893	Proyecto de inversión	1100258	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 236698	N	0	0	73	15-05-2018	31-07-2018	1100258	1100258	1100258	1100258	1100258	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301322636	Proyecto de inversión	1150000	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA R	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNI 240343	N	0	0	747	15-07-2018	15-09-2018	1150000	1150000	1150000	1150000	1150000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301323141	Proyecto de inversión	161500	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA I	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNI 243078	N	0	0	126	16-05-2018	31-07-2018	161500	161500	161500	161500	161500	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301323384	Proyecto de inversión	644763	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CL	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI 244045	N	0	0	71	18-06-2018	16-07-2018	644763	644763	644763	644763	644763	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301323489	Proyecto de inversión	600000	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE SEI	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNI 244521	N	0	0	683	26-06-2018	21-08-2018	600000	600000	600000	600000	600000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301329597	Proyecto de inversión	3115101	CONSTRUCCION DE PUNTO VEHICULAR DE CUA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 271280	N	0	0	663	15-04-2018	31-07-2018	3115101	3115101	3115101	3115101	3115101	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP00180201084609	Proyecto de inversión	638000	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Niñ	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNI 114156	N	0	0	387	17-04-2018	16-06-2018	638000	638000	638000	638000	638000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301304075	Proyecto de inversión	451000	CONSTRUCCION DE ONCE SANITARIOS SECOS - :	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 158659	N	0	0	36	15-02-2018	14-04-2018	451000	451000	451000	451000	451000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301320188	Proyecto de inversión	918082	REVESTIMIENTO DE CALLES - 229484	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 229484	N	0	0	54	15-05-2018	15-06-2018	918082	918082	918082	918082	918082	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301320668	Proyecto de inversión	800000	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EST U	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNI 231245	N	0	0	280	15-05-2018	15-06-2018	800000	800000	800000	800000	800000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301321964	Proyecto de inversión	761464	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTAB	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI 237033	N	0	0	365	15-05-2018	30-06-2018	761464	761464	761464	761464	761464	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301324843	Proyecto de inversión	1536918	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EJI	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 250125	N	0	0	291	01-05-2018	31-05-2018	1536918	1536918	1536918	1536918	1536918	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301324868	Proyecto de inversión	349035	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SH	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 250184	N	0	0	471	28-05-2018	28-06-2018	349035	349035	349035	349035	349035	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084604	Proyecto de inversión	2808000	Construcción De Ciento Cuatro Sanitarios Secos	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 16266	N	0	0	1626	19-02-2018	19-04-2018	2808000	2808000	2808000	2808000	2808000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP00180201085328	Proyecto de inversión	1046948	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Las Delit	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 145055	N	0	0	102	25-04-2018	25-07-2018	1046948	1046948	1046948	1046948	1046948	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301320695	Proyecto de inversión	600000	CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA RC T	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNI 231340	N	0	0	126	15-05-2018	30-07-2018	600000	600000	600000	600000	600000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301321263	Proyecto de inversión	1506967	REHABILITACION DE CAMINO RURAL VIEJO MOF	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 234500	N	0	0	207	15-05-2018	30-06-2018	1506967	1506967	1506967	1506967	1506967	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301322403	Proyecto de inversión	3510121	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI 239243	N	0	0	329	15-05-2018	28-07-2018	3510121	3510121	3510121	3510121	3510121	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301322533	Proyecto de inversión	1524594	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 239817	N	0	0	146	02-05-2018	30-06-2018	1524594	1524594	1524594	1524594	1524594	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301323080	Proyecto de inversión	1692102	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 242777	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI 242777	N	0	0	792	24-07-2018	31-08-2018	1692102	1692102	1692102	1692102	1692102	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301329181	Proyecto de inversión	2250207	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 270475	N	0	0	65	01-02-2018	14-04-2018	2250207	2250207	2250207	2250207	2250207	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084045	Proyecto de inversión	1179107	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Ril	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 28411	N	0	0	132	19-02-2018	16-04-2018	1179107	1179107	1179107	1179107	1179107	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084616	Proyecto de inversión	3208790	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Carmen	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 27361	N	0	0	506	15-02-2018	05-05-2018	3208790	3208790	3208790	3208790	3208790	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP00180201085325	Proyecto de inversión	63000	Construcción De Siete Pisos Firmes - 28330	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 28330	N	0	0	35	22-02-2018	08-03-2018	63000	63000	63000	63000	63000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301300084	Proyecto de inversión	849998	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LU	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 140647	N	0	0	263	01-02-2018	30-03-2018	849998	849998	849998	849998	849998	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301304119	Proyecto de inversión	492000	CONSTRUCCION DE CALCE SANITARIOS SECOS - :	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 158793	N	0	0	46	15-02-2018	14-04-2018	492000	492000	492000	492000	492000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301324827	Proyecto de inversión	369509	REVESTIMIENTO DE DOLLES - 250035	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 250035	N	0	0	140	25-06-2018	15-07-2018	369509	369509	369509	369509	369509	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085337	Proyecto de inversión	5303935	Construccion De Ciento Noventa Y Uno Muros F	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 35487	N	0	0	807	15-02-2018	30-04-2018	5303935	5303935	5303935	5303935	5303935	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301329093	Proyecto de inversión	500000	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE EI	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNI 270306	N	0	0	38	21-05-2018	29-06-2018	500000	500000	500000	500000	500000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401478476	Proyecto de inversión	4200000	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA DE ESPECI.	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In Salud	AYUNTAMIENTO DE LAS R 424275	S	10000	0	0	06-11-2018	18-12-2018	4200000	4200000	4200000	4200000	4200000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401478331	Proyecto de inversión	1128385.21	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 424164	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO DE LAS R 424164	S	66	81	0	19-11-2018	18-12-2018	1128385.21	1128385.21	1128385.21	1128385.21	1128385.21	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401478417	Proyecto de inversión	793591.12	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BAÑ	7	Chiapas	75	Las Rosas	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICIF 424230	S	25	30	0	19-11-2018	18-12-2018	793591.12	793591.12	793591.12	793591.12	793591.12	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401454458	Proyecto de inversión	1194283	REHABILITACIONDEL SISTEMA DE DRENAJE SANI	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL 398262	S	149	224	0	01-12-2018	30-12-2018	597141.5	597141.5	597141.5	597141.5	597141.5	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180401456563	Proyecto de inversión	1919497.86	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SAN	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL 400565	S	80	70	0	01-12-2018	30-12-2018	959748.93	959748.93	959748.93	959748.93	959748.93	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085294	Proyecto de inversión	495196.66	Construccion De Cuarto Dormitorio Fraccionam	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de In Vivienda	MUNICIPIO DE MAPASTEI 40157	N	0	0	11	02-04-2018	02-07-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180401453939	Pro																					

2018	5	CHP00180201087240	Proyecto de inversión	1050000	Rehabilitación De Camino Saca Cosecha Galacia	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos H AYUNTAMIENTO DE MA 121053	N	0	0	52	01-05-2018	29-06-2018	1050000	1050000	1050000	1050000	1050000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087241	Proyecto de inversión	313310.18	Rehabilitación De Camino Intercomunitario Jose	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE MA 124682	N	0	0	70	05-03-2018	23-03-2018	313310.18	313310.18	313310.18	313310.2	313310.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP00180201087256	Proyecto de inversión	1240013.46	Rehabilitación De Camino Saca Cosecha Tierra Y	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos H AYUNTAMIENTO DE MA 120026	N	0	0	145	02-04-2018	30-05-2018	1240013.46	1240013.46	1240013.46	1240013.46	1240013.46	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401433783	Proyecto de inversión	590002.38	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA S/	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos H AYUNTAMIENTO MUNICI 335497	S	148	150	0	28-05-2018	29-06-2018	590002.38	590002.38	590002.38	590002.4	590002.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401482725	Acción	575334.04	33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFIC	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Otros Proyectos H AYUNTAMIENTO DE MA 428572	S	0	0	0	15-12-2018	20-12-2018	575334.04	575334.04	575334.04	575334	575334	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP00180201087229	Proyecto de inversión	1000000.24	Revestimient De Calles Y Avenidas Adolfo Lope	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE MA 121088	N	0	0	240	02-04-2018	04-05-2018	1000000.24	1000000.24	1000000.24	1000000	1000000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087244	Proyecto de inversión	796762.16	Construccion De Comedor Comunitario Playon I	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Asistencia Socia H AYUNTAMIENTO DE MA 111827	N	0	0	158	05-03-2018	18-05-2018	796762.16	796762.16	796762.16	796762.2	796762.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087250	Proyecto de inversión	499280.33	Rehabilitacion De Camino Saca Cosecha Quiring	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos H AYUNTAMIENTO DE MA 124555	N	0	0	225	05-03-2018	06-04-2018	499280.33	499280.33	499280.33	499280.3	499280.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP00180201087250	Proyecto de inversión	279901.71	Rehabilitación De Camino Intercomunitario Rio	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE MA 120032	N	0	0	104	02-04-2018	27-04-2018	279901.71	279901.71	279901.71	279901.7	279901.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301335312	Proyecto de inversión	1002728.53	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME AMERICA LIBI	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO DE MA 283037	N	0	0	580	09-07-2018	31-08-2018	1002728.53	1002728.53	1002729	1002729	1002729	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301335379	Proyecto de inversión	600000.77	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EL	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos H AYUNTAMIENTO DE MA 283159	N	0	0	40	04-06-2018	03-08-2018	600000.77	600000.77	600000.7	600000.8	600000.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301346313	Proyecto de inversión	2262735.23	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLI	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Educación H AYUNTAMIENTO DE MA 303322	N	0	0	261	04-06-2018	30-08-2018	2262735.23	2262735.23	2262735.23	2262735	2262735	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301346463	Proyecto de inversión	705264.1	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIE	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO DE MA 303639	N	0	0	242	04-06-2018	31-08-2018	705264.1	705264.1	705264.1	705264.1	705264.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401433507	Proyecto de inversión	100000	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EL PI	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNICI 333587	S	3	3	0	19-10-2018	19-11-2018	100000	100000	100000	100000	100000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401433782	Proyecto de inversión	700504.34	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA Z/	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos H AYUNTAMIENTO MUNICI 335496	S	234	200	0	28-05-2018	22-06-2018	700504.34	700504.34	700504.34	700504.3	700504.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP00180201087228	Proyecto de inversión	700032.7	Rehabilitacion De Camino Saca Cosecha Zamora	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos H AYUNTAMIENTO DE MA 120893	N	0	0	200	23-04-2018	25-05-2018	700032.7	700032.7	700032.7	700032.7	700032.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP00180201087233	Proyecto de inversión	311889.68	Rehabilitación De Camino Intercomunitario Belli	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE MA 124825	N	0	0	201	05-03-2018	23-03-2018	311889.68	311889.68	311889.68	311889.7	311889.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087242	Proyecto de inversión	1000064.12	Construccion De Obras De Drenaje Pluvial Nuew	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO DE MA 120022	N	0	0	171	09-04-2018	01-06-2018	1000064.12	1000064.12	1000064.12	1000064	1000064	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP00180201087248	Proyecto de inversión	516346.94	Rehabilitación De Calles Y Avenidas - 64140	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE MA 64140	N	0	0	881	05-03-2018	06-04-2018	516346.94	516346.94	516346.9	516346.9	516346.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP00180201087249	Proyecto de inversión	1050005.58	Construcción De Obras De Drenaje Pluvial Rio Se	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO DE MA 120990	N	0	0	64	09-04-2018	08-06-2018	1050005.58	1050005.58	1050005.58	1050005.8	1050006	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087251	Proyecto de inversión	649668.89	Rehabilitación De Camino Saca Cosecha San Isid	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos H AYUNTAMIENTO DE MA 111817	N	0	0	38	01-04-2018	30-04-2018	649668.89	649668.89	649668.89	649668.9	649668.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087258	Proyecto de inversión	476895.28	Rehabilitación De Camino Intercomunitario La V	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE MA 64086	N	0	0	321	05-03-2018	06-04-2018	476895.28	476895.28	476895.3	476895.3	476895.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301334438	Proyecto de inversión	644602.38	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA Z/	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos H AYUNTAMIENTO DE MA 281234	N	0	0	434	01-08-2018	31-08-2018	644602.38	644602.38	644602.4	644602.4	644602.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301346396	Proyecto de inversión	739541.44	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN CAB	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE MA 303516	N	0	0	1788	16-07-2018	31-07-2018	739541.44	739541.44	739541.44	739541.4	739541.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401433509	Proyecto de inversión	833333.35	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EL PI	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNICI 333589	S	13	13	0	08-10-2018	14-11-2018	833333.35	833333.35	833333.35	833333.4	833333.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401433510	Proyecto de inversión	1000000.02	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO JOSE LO	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNICI 333594	S	13	13	0	08-10-2018	14-12-2018	1000000.02	1000000.02	1000000.02	1000000	1000000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087253	Proyecto de inversión	394003.83	Rehabilitación De Camino Intercomunitario San	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE MA 63377	N	0	0	580	05-03-2018	06-04-2018	394003.83	394003.83	394003.83	394003.8	394003.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301334514	Proyecto de inversión	2285484.08	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLI	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Educación H AYUNTAMIENTO DE MA 281434	N	0	0	546	04-06-2018	30-08-2018	2285484.08	2285484.08	2285484.08	2285484	2285484	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301335352	Proyecto de inversión	601466.9	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA PI	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos H AYUNTAMIENTO DE MA 281133	N	0	0	52	02-07-2018	31-07-2018	601466.9	601466.9	601466.9	601466.9	601466.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057711	Proyecto de inversión	729031.98	Rehabilitación De Camino Intercomunitario Quil	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE MA 17924	N	0	0	948	22-01-2018	23-03-2018	729031.98	729031.98	729031.98	729032	729032	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087230	Proyecto de inversión	492764.49	Rehabilitación De Camino Intercomunitario Amt	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE MA 124646	N	0	0	546	12-03-2018	13-04-2018	492764.49	492764.49	492764.49	492764.5	492764.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087235	Proyecto de inversión	782322.88	Rehabilitación De Camino Saca Cosecha Boca D	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos H AYUNTAMIENTO DE MA 111752	N	0	0	23	01-04-2018	30-04-2018	782322.88	782322.88	782322.88	782322.9	782322.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP00180201087236	Proyecto de inversión	191307.33	Rehabilitación De Camino Intercomunitario Li	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE MA 64101	N	0	0	29	29-01-2018	16-02-2018	191307.33	191307.33	191307.33	191307.3	191307.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087252	Proyecto de inversión	590331.3	Rehabilitación De Camino Saca Cosecha San Isid	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos H AYUNTAMIENTO DE MA 111812	N	0	0	38	01-04-2018	20-04-2018	590331.3	590331.3	590331.3	590331.3	590331.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087257	Proyecto de inversión	1000000.56	Construccion De Obra De Drenaje Pluvial La Vict	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO DE MA 111836	N	0	0	326	02-04-2018	31-05-2018	1000000.56	1000000.56	1000000.56	1000001	1000001	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301346533	Proyecto de inversión	701910.73	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIC	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE MA 303737	N	0	0	145	01-08-2018	31-08-2018	701910.73	701910.73	701910.73	701910.7	701910.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401433508	Proyecto de inversión	833333.35	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO FLOF	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNICI 333588	S	13	13	0	08-10-2018	14-12-2018	833333.35	833333.35	833333.35	833333.4	833333.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401433514	Proyecto de inversión	2350143.5	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLI	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Educación H AYUNTAMIENTO MUNICI 333599	S	121	120	0	08-10-2018	14-12-2018	2350143.5	2350143.5	2350144	2350144	2350144	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401433781	Proyecto de inversión	1000000.02	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA AI	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos H AYUNTAMIENTO MUNICI 335492	S	134	100	0	02-04-2018	27-04-2018	1000000.02	1000000.02	1000000.02	1000000	1000000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401434003	Proyecto de inversión	1002190.33	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIC	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO MUNICI 337142	S	69	70	0	08-10-2018	14-12-2018	1002190.33	1002190.33	1002190	1002190	1002190	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057712	Proyecto de inversión	388828.92	Rehabilitación De Camino Intercomunitario San	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE MA 17948	N	0	0	352	15-01-2018	16-02-2018	388828.92	388828.92	388828.92	388828.9	388828.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP00180201087237	Proyecto de inversión	770005.35	Rehabilitación De Camino Saca Cosecha Emilian	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos H AYUNTAMIENTO DE MA 120025	N	0	0	231	03-04-2018	27-04-2018	770005.35	770005.35	770005.35	770005.4	770005.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087243	Proyecto de inversión	365899.45	Rehabilitación De Camino Intercomunitario El Pi	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE MA 124747	N	0	0	139	05-03-2018	23-03-2018	365899.45	365899.45	365899.45	365899.5	365899.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301334456	Proyecto de inversión	471268.42	APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA SANTA I	7	Chiapas	116	Marqués de Comill	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos H AYUNTAMIENTO DE MA 281262	N	0	0	50	16-07-2018	31-08-2018	471268.42	471268.42	471268.4	471268.4	471268.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301346360	Proyecto de inversión	2140385.34	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLI	7	Chiapas	116															

2018	5	CHP180401468127	Proyecto de inversión	302329.36	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANI	7	Chiapas	117	Montecristo de Gué	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H CONSEJO MUNICIPAL DI 413855	S	10	15	0	01-10-2018	31-10-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	CHP00180201087262	Proyecto de inversión	200000	Construcción De Tanque De Almacenamiento D	7	Chiapas	117	Montecristo de Gué	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO DE MON 101903	N	0	0	1130	15-02-2018	15-04-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301331856	Proyecto de inversión	1150059.34	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAGUNA DEL COI	7	Chiapas	117	Montecristo de Gué	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	AYUNTAMIENTO DE MON 275648	N	0	0	1052	09-03-2018	09-05-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301331913	Acción	156713.85	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION Q	7	Chiapas	117	Montecristo de Gué	PRODIM	INSTITUTO DE ADMINISTR 275722	N	0	0	0	16-03-2018	15-11-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180401470072	Proyecto de inversión	787214.41	MEJORAMIENTO DE VIENDA CONSTRUCCION	7	Chiapas	117	Montecristo de Gué	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H CONSEJO MUNICIPAL DI 415854	S	236	318	0	01-10-2018	31-10-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP00180201087156	Proyecto de inversión	175000	Construcción De Tejado En Áreas De Impartici	7	Chiapas	117	Montecristo de Gué	Proyecto de Inversión de In Educación	AYUNTAMIENTO DE MON 104835	N	0	0	753	14-03-2018	11-06-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP00180201087261	Proyecto de inversión	1876995.21	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La	7	Chiapas	117	Montecristo de Gué	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO DE MON 101886	N	0	0	1200	15-02-2018	15-04-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301331433	Proyecto de inversión	2533313.04	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LO'	7	Chiapas	117	Montecristo de Gué	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO DE MON 274778	N	0	0	753	01-06-2018	05-07-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301331880	Proyecto de inversión	784803.81	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CON	7	Chiapas	117	Montecristo de Gué	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	AYUNTAMIENTO DE MON 275682	N	0	0	51	16-08-2018	13-09-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301331942	Acción	116000	CREACION Y ACTUALIZACION MUNICIPAL Y DE L	7	Chiapas	117	Montecristo de Gué	PRODIM	CONSULTORIA FIRMA ASC 275743	N	0	0	0	16-05-2018	15-09-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301344727	Proyecto de inversión	1282535.77	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA SEGUND	7	Chiapas	117	Montecristo de Gué	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	AYUNTAMIENTO DE MON 300612	N	0	0	1200	17-08-2018	15-09-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180401469925	Proyecto de inversión	297530.6	REHABILITACION DE CAUCE PLUVIAL - 415694	7	Chiapas	117	Montecristo de Gué	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H CONSEJO MUNICIPAL DI 415694	S	151	171	0	01-10-2018	31-10-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP00180201087263	Proyecto de inversión	701739.51	Construcción De Techo Firme En La Localidad La	7	Chiapas	117	Montecristo de Gué	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO DE MON 102049	N	0	0	246	15-02-2018	15-04-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180401466018	Proyecto de inversión	482444.12	REVESTIMIENTO DE CAMINO - 411432	7	Chiapas	117	Montecristo de Gué	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H CONSEJO MUNICIPAL DI 411432	S	6087	7500	0	01-10-2018	31-10-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301302376	Proyecto de inversión	2548612.14	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LINEA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 147758	N	0	0	113	01-02-2018	30-06-2018	2548612.14	2548612.14	2548612.14	2548271	2548271	En Ejecución	Validado avances						
2018	5	CHP180301302426	Proyecto de inversión	1503541.71	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 147882	N	0	0	41878	05-02-2018	31-05-2018	1503541.71	1503541.71	1503541.71	1496167	1496167	En Ejecución	Validado avances						
2018	5	CHP180301304706	Proyecto de inversión	793144.93	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 161859	N	0	0	428	16-04-2018	16-07-2018	793144.93	793144.93	793144.93	783859.6	783859.6	En Ejecución	Validado avances						
2018	5	CHP180301304749	Proyecto de inversión	604780.24	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 162186	N	0	0	140	23-04-2018	23-06-2018	604780.24	604780.24	604780.24	601861.5	601861.5	En Ejecución	Validado avances						
2018	5	CHP18180201084073	Proyecto de inversión	3694513.66	Construcción De Electrificación De Línea Y Red C	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 41355	N	0	0	386	15-02-2018	30-04-2018	3694513.66	3694513.66	3694513.66	3533186	3533186	En Ejecución	Validado avances						
2018	5	CHP18180201085210	Proyecto de inversión	2102764.67	Construcción De Piso Firme - 38382	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 38382	N	0	0	432	01-01-2018	15-02-2018	2102764.66	2102764.66	2102764.66	2102765	2102765	En Ejecución	Validado avances						
2018	5	CHP18180201085367	Proyecto de inversión	2618362.3	Construcción De Electrificación De Red De Distri	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 77451	N	0	0	390	01-01-2018	30-04-2018	2618362.3	2618362.3	2618362.3	2574585	2574585	En Ejecución	Validado avances						
2018	5	CHP18180201085390	Proyecto de inversión	1008344.4	Construcción De Electrificación De Red De Distri	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 44919	N	0	0	163	01-01-2018	30-06-2018	1008344.4	1008344.4	1008344.4	940413.6	940413.6	En Ejecución	Validado avances						
2018	5	CHP180301303632	Proyecto de inversión	2891173.78	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 155962	N	0	0	225	01-03-2018	30-06-2018	2891173.78	2891173.78	2891173.78	2844885	2844885	En Ejecución	Validado avances						
2018	5	CHP180301304501	Proyecto de inversión	532700.1	CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA RC E	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK 160549	N	0	0	1470	15-03-2018	15-06-2018	532700.1	532700.1	528450.2	528450.2	En Ejecución	Validado avances							
2018	5	CHP180301304514	Proyecto de inversión	5140663.31	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 160655	N	0	0	728	15-04-2018	30-09-2018	5140663.31	5140663.31	5140663.31	5137663	5137663	En Ejecución	Validado avances						
2018	5	CHP18180201084104	Proyecto de inversión	5298761.74	Construcción De Pavimentación De Camino Con	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 49841	N	0	0	64	01-03-2018	01-06-2018	5298761.74	5298761.74	5298761.74	5295716	5295716	En Ejecución	Validado avances						
2018	5	CHP18180201085369	Proyecto de inversión	3216126.16	Construcción De Electrificación De Red De Distri	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 77752	N	0	0	230	01-01-2018	30-04-2018	3216126.16	3216126.16	3216126.16	3038298	3038298	En Ejecución	Validado avances						
2018	5	CHP180301302417	Proyecto de inversión	2300000	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 14785	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 147851	N	0	0	457	01-03-2018	30-06-2018	2300000	2300000	2300000	2241817	2241817	En Ejecución	Validado avances						
2018	5	CHP180301304418	Proyecto de inversión	1277393.29	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 160121	N	0	0	215	02-04-2018	02-07-2018	1277393.29	1277393.29	1277393.29	1277393	1277393	En Ejecución	Validado avances						
2018	5	CHP18180201084074	Proyecto de inversión	1998970.71	Ampliación De Electrificación De Red De Distrib	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 35587	N	0	0	126	01-02-2018	30-05-2018	1998970.71	1998970.71	1998970.71	1985772	1985772	En Ejecución	Validado avances						
2018	5	CHP18180201085445	Proyecto de inversión	2607459.24	Rehabilitación De Techo Firme - 39908	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 39908	N	0	0	925	15-02-2018	16-04-2018	2607459.22	2607459.22	2607459.22	2607459	2607459	En Ejecución	Validado avances						
2018	5	CHP180301302392	Proyecto de inversión	691320.95	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 147803	N	0	0	73	01-02-2018	31-05-2018	691320.95	691320.95	691320.95	688692.4	688692.4	En Ejecución	Validado avances						
2018	5	CHP180301303616	Proyecto de inversión	1541458.49	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 155737	N	0	0	115	01-03-2018	30-06-2018	1541458.49	1541458.49	1541458.49	1539713	1539713	En Ejecución	Validado avances						
2018	5	CHP180301304431	Proyecto de inversión	5706628.38	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 160183	N	0	0	445	01-03-2018	31-05-2018	5706628.38	5706628.38	5706628.38	5704540	5704540	En Ejecución	Validado avances						
2018	5	CHP18180201084016	Proyecto de inversión	804874.64	Rehabilitación De Techo Firme - 38371	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 38371	N	0	0	260	01-01-2018	15-02-2018	804874.64	804874.64	804874.64	804874.6	804874.6	Terminado	Validado avances						
2018	5	CHP18180201084051	Proyecto de inversión	771195.62	Construcción De Letrinas - 52933	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 52933	N	0	0	176	15-01-2018	15-03-2018	771195.62	771195.62	771195.62	771195.6	771195.6	Terminado	Validado avances						
2018	5	CHP18180201084063	Proyecto de inversión	176639.23	Rehabilitación De Techo Firme - 55652	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 55652	N	0	0	194	01-02-2018	28-02-2018	176639.23	176639.23	176639.23	176639.2	176639.2	Terminado	Validado avances						
2018	5	CHP18180201084065	Proyecto de inversión	961275.3	Rehabilitación De Techo Firme - 35460	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 35460	N	0	0	194	15-01-2018	16-02-2018	961275.3	961275.3	961275.3	961275.3	961275.3	Terminado	Validado avances						
2018	5	CHP18180201084070	Proyecto de inversión	204271	Rehabilitación De Techo Firme - 53198	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 53198	N	0	0	33	20-01-2018	28-02-2018	204271	204271	204271	204271	204271	Terminado	Validado avances						
2018	5	CHP18180201084166	Proyecto de inversión	2170809.99	Construcción De Comedores Comunitarios - 609	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Asistencia Socia	H AYUNTAMIENTO MUNIK 60947	N	0	0	834	01-03-2018	15-08-2018	2170809.99	2170809.99	2170809.99	2170810	2170810	Terminado	Validado avances						
2018	5	CHP18180201084169	Proyecto de inversión	959699.73	Construcción De Letrinas - 62215	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 62215	N	0	0	57	01-02-2018	30-04-2018	959699.73	959699.73	959699.73	959699.7	959699.7	Terminado	Validado avances						
2018	5	CHP18180201085275	Proyecto de inversión	3008772.45	Construcción De Letrinas Segunda Etapa - 6093F	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 60930	N	0	0	325	01-01-2018	30-04-2018	3008772.45	3008772.45	3008772.45	3008772	3008772	Terminado	Validado avances						
2018	5</																													

2018	5	CHP180301312682	Proyecto de inversión	998858.01	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 198764	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 198764	N	0	0	278	01-07-2018	30-09-2018	998858.01	998858.01	998858.01	998858	998858	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301326005	Proyecto de inversión	50027.71	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 255288	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 255288	N	0	0	31	01-08-2018	30-08-2018	50027.71	50027.71	50027.71	50027.71	50027.71	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084008	Proyecto de inversión	2509831.12	Construccion De Pavimentacion De Camino Con	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK 44684	N	0	0	143	15-03-2018	15-06-2018	2509831.12	2509831.12	2509831.12	2509831	2509831	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084021	Proyecto de inversión	621964.16	Rehabilitacion De Techo Firme - 60891	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 60891	N	0	0	250	15-03-2018	15-04-2018	621964.16	621964.16	621964.16	621964.2	621964.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084050	Proyecto de inversión	1035199.98	Construccion De Letrinas - 60448	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 60448	N	0	0	170	15-02-2018	15-05-2018	1035199.98	1035199.98	1035199.98	1035200	1035200	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084057	Proyecto de inversión	3712692.67	Construccion De Cuartos Dormitorio - 83161	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 83161	N	0	0	96	01-01-2018	31-12-2018	3712692.67	3712692.67	3712692.67	3712693	3712693	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084059	Proyecto de inversión	2526410.49	Construccion De Camino Rural - 46599	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK 46599	N	0	0	47	15-02-2018	15-05-2018	2526410.49	2526410.49	2526410.49	2526410	2526410	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084153	Proyecto de inversión	74360.18	Rehabilitacion De Techo Firme - 89750	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 89750	N	0	0	65	01-02-2018	28-02-2018	74360.18	74360.18	74360.18	74360.18	74360.18	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085175	Proyecto de inversión	255528.6	Rehabilitacion De Techo Firme - 56625	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 56625	N	0	0	162	01-03-2018	31-03-2018	255528.6	255528.6	255528.6	255528.6	255528.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085176	Proyecto de inversión	248074.44	Construccion De Piso Firme - 56600	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 56600	N	0	0	162	01-03-2018	31-03-2018	248074.44	248074.44	248074.44	248074.4	248074.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085211	Proyecto de inversión	1534072.16	Construccion De Piso Firme - 56508	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 56508	N	0	0	194	16-01-2018	16-02-2018	1534072.16	1534072.16	1534072.16	1534072	1534072	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085379	Proyecto de inversión	3999887.68	Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK 56428	N	0	0	100	01-02-2018	30-04-2018	3999887.68	3999887.68	3999887.68	3999888	3999888	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085408	Proyecto de inversión	1898506.26	Construccion De Drenaje Pluvial - 35128	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 35128	N	0	0	250	15-01-2018	15-04-2018	1898506.26	1898506.26	1898506.26	1898506	1898506	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085434	Proyecto de inversión	1000000	Construccion De Comedores Comunitarios - 563	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Asistencia Socia	H AYUNTAMIENTO MUNIK 56386	N	0	0	183	01-02-2018	30-04-2018	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085438	Proyecto de inversión	817257.33	Rehabilitacion De Techo Firme - 36548	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 36548	N	0	0	264	01-01-2018	15-02-2018	817257.33	817257.33	817257.33	817257.3	817257.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085440	Proyecto de inversión	1999124.43	Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 99859	N	0	0	328	06-06-2018	06-08-2018	1999124.43	1999124.43	1999124.43	1999124	1999124	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085453	Proyecto de inversión	1533121.7	Construccion De Tanque De Agua Potable - 463	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 46379	N	0	0	1050	07-02-2018	08-05-2018	1533121.7	1533121.7	1533121.7	1533122	1533122	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301301946	Proyecto de inversión	2121730.79	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 1465	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 146520	N	0	0	250	01-02-2018	30-04-2018	2121730.79	2121730.79	2121730.79	2121731	2121731	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302037	Proyecto de inversión	3449146.02	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 1468	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 146833	N	0	0	200	01-02-2018	30-04-2018	3449146.02	3449146.02	3449146.02	3449146	3449146	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302701	Proyecto de inversión	2499415.79	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMIN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK 148985	N	0	0	351	01-04-2018	01-07-2018	2499415.79	2499415.79	2499415.79	2499416	2499416	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302865	Proyecto de inversión	202800.48	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 149787	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 149787	N	0	0	30	15-02-2018	30-04-2018	202800.48	202800.48	202800.48	202800.5	202800.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303182	Proyecto de inversión	1007618.95	CONSTRUCCION DE LETRINAS - 151172	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 151172	N	0	0	80	15-01-2018	15-05-2018	1007618.95	1007618.95	1007618.95	1007619	1007619	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303185	Proyecto de inversión	1001312.23	REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 151177	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK 151177	N	0	0	449	01-01-2018	30-09-2018	1001312.23	1001312.23	1001312.23	1001312	1001312	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303190	Proyecto de inversión	2300220.03	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK 151183	N	0	0	10588	01-01-2018	30-09-2018	2300220.03	2300220.03	2300220.03	2300220	2300220	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303211	Proyecto de inversión	1515460.4	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN - 1!	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 151225	N	0	0	1359	01-01-2018	30-09-2018	1515460.4	1515460.4	1515460.4	1515460	1515460	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303629	Proyecto de inversión	1015304.77	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 155924	N	0	0	337	01-01-2018	30-04-2018	1015304.77	1015304.77	1015304.77	1015305	1015305	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303645	Proyecto de inversión	2723079.65	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO TERCEI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 156094	N	0	0	1056	04-02-2018	05-05-2018	2723079.65	2723079.65	2723079.65	2723080	2723080	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303648	Proyecto de inversión	1473182.3	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL - 156126	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK 156126	N	0	0	530	01-03-2018	31-05-2018	1473182.3	1473182.3	1473182.3	1473182	1473182	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303770	Proyecto de inversión	420557.94	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 157225	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 157225	N	0	0	350	07-03-2018	30-03-2018	420557.94	420557.94	420557.94	420557.9	420557.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303773	Proyecto de inversión	579443.2	CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 157230	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 157230	N	0	0	350	07-03-2018	28-03-2018	579443.2	579443.2	579443.2	579443.2	579443.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303826	Proyecto de inversión	1189762.82	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 157422	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 157422	N	0	0	176	01-03-2018	28-03-2018	1189762.82	1189762.82	1189762.82	1189763	1189763	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301304011	Proyecto de inversión	3456746.13	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 158466	N	0	0	205	01-01-2018	30-04-2018	3456746.13	3456746.13	3456746.13	3456746	3456746	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301304066	Proyecto de inversión	3499998.55	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 158634	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 158634	N	0	0	1050	15-01-2018	15-02-2018	3499998.55	3499998.55	3499999	3499999	3499999	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301304404	Proyecto de inversión	1499770.52	REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 160090	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK 160090	N	0	0	318	16-01-2018	16-04-2018	1499770.52	1499770.52	1499770.52	1499771	1499771	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301304405	Proyecto de inversión	824996.9	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PRI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 160091	N	0	0	277	15-03-2018	15-06-2018	824996.9	824996.9	824996.9	824996.9	824996.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301304411	Proyecto de inversión	3999455.32	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 161007	N	0	0	809	01-04-2018	30-06-2018	3999455.32	3999455.32	3999455.32	3999455	3999455	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301304680	Proyecto de inversión	2293317.17	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 161698	N	0	0	72	02-02-2018	02-06-2018	2293317.17	2293317.17	2293317.17	2293317	2293317	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301306437	Proyecto de inversión	418147.06	CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 170061	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 170061	N	0	0	108	23-04-2018	22-06-2018	418147.06	418147.06	418147.06	418147.1	418147.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301310572	Proyecto de inversión	406629.97	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 189107	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 189107	N	0	0	90	15-04-2018	15-05-2018	406629.97	406629.97	406630	406630	406630	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301315171	Proyecto de inversión	1087917.6	CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 212868	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 212868	N	0	0	66	01-08-2018	30-08-2018	1087917.6	1087917.6	1087918	1087918	1087918	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301326016	Proyecto de inversión	1682131.96	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 255324	N	0	0	325	01-06-2018	30-09-2018	1682131.96	1682131.96	1682131.96	1682132	1682132	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401423973	Proyecto de inversión	2060124.35	CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON CONCRET	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK 305597	S	347	353	0	01-09-2018	30-11-2018	2060124.35	2060124.35	2060124.35	2060124	2060124	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201083895	Proyecto de inversión	3714806.04	Rehabilitacion De Techo Firme - 31426	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 31426	N	0	0	2000	01-01-2018	15-02-2018	3714806.04	3714806.04	3714806	3714806	3714806	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201083961	Proyecto de inversión	1000000	Construccion De Camino Rural - 67386	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK 67386	N	0	0	4080	01-05-2018	31-07-2018	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	Terminado	Validado avances
2018																								

2018	5	CHP180301306446	Proyecto de inversión	324430.41	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 170103	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 170103	N	0	0	108	23-04-2018	23-06-2018	324430.41	324430.41	324430.41	324430.4	324430.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301306518	Proyecto de inversión	107450.07	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA TE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK 170476	N	0	0	136	15-03-2018	22-12-2018	107450.07	107450.07	107450.07	107450.1	107450.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301306982	Proyecto de inversión	188000.04	MEJORAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA POTAB	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 172368	N	0	0	100	10-04-2018	30-04-2018	188000.04	188000.04	188000.04	188000.0	188000.0	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301310620	Proyecto de inversión	700000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 189240	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 189240	N	0	0	400	01-06-2018	30-08-2018	700000	700000	700000	700000	700000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312219	Proyecto de inversión	504669.53	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 194511	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 194511	N	0	0	1031	01-06-2018	01-07-2018	504669.53	504669.53	504669.53	504669.5	504669.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312723	Proyecto de inversión	1000000	CONSTRUCCION DE PUNTE VEHICULAR - 19902	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 199021	N	0	0	205	15-05-2018	15-08-2018	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401428200	Proyecto de inversión	290483.56	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 313902	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 313902	S	60	40	0	15-07-2018	15-08-2018	290483.56	290483.56	290483.56	290483.6	290483.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201083962	Proyecto de inversión	4007187.06	Construccion De Drenaje Sanitario Novena Etap	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 53351	N	0	0	37	01-01-2018	31-03-2018	4007187.06	4007187.06	4007187.06	4007187	4007187	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084007	Proyecto de inversión	4000000	Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 62326	N	0	0	300	28-02-2018	31-05-2018	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084056	Proyecto de inversión	447810.99	Construccion De Piso Firme - 38374	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 38374	N	0	0	92	01-01-2018	15-02-2018	447810.99	447810.99	447810.99	447811	447811	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084058	Proyecto de inversión	1427412.53	Construccion De Sistema De Agua Potable Segui	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 89024	N	0	0	365	19-02-2018	19-06-2018	1427412.53	1427412.53	1427412.53	1427413	1427413	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084062	Proyecto de inversión	2278608.73	Construccion De Sistema De Agua Potable Por G	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 49066	N	0	0	292	15-01-2018	15-04-2018	2278608.73	2278608.73	2278608.73	2278609	2278609	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084068	Proyecto de inversión	432573.88	Rehabilitacion De Techo Firme - 53223	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 53223	N	0	0	52	20-01-2018	28-02-2018	432573.88	432573.88	432573.88	432573.9	432573.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085212	Proyecto de inversión	1173980.44	Rehabilitacion De Techo Firme - 56470	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 56470	N	0	0	194	16-01-2018	16-02-2018	1173980.44	1173980.44	1173980.44	1173980	1173980	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085214	Proyecto de inversión	2777902.09	Construccion De Cuartos Dormitorio - 46662	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 46662	N	0	0	135	15-02-2018	15-05-2018	2777902.09	2777902.09	2777902.09	2777902	2777902	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085274	Proyecto de inversión	863681.19	Rehabilitacion De Techo Firme - 47067	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 47067	N	0	0	87	01-02-2018	28-02-2018	863681.19	863681.19	863681.19	863681.2	863681.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085278	Proyecto de inversión	833960.01	Construccion De Letrinas - 60431	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 60431	N	0	0	110	15-02-2018	15-05-2018	833960.01	833960.01	833960.01	833960	833960	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085373	Proyecto de inversión	1884030.04	Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 73956	N	0	0	370	01-03-2018	31-03-2018	1884030.04	1884030.04	1884030.04	1884030	1884030	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085374	Proyecto de inversión	4505335.19	Construccion De Drenaje Sanitario - 73865	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 73865	N	0	0	270	06-02-2018	01-05-2018	4505335.19	4505335.19	4505335.19	4505335	4505335	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085377	Proyecto de inversión	676001.6	Rehabilitacion De Techo Firme - 60633	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 60633	N	0	0	80	02-02-2018	28-02-2018	676001.6	676001.6	676001.6	676001.6	676001.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085385	Proyecto de inversión	1053595.76	Rehabilitacion De Tanque De Agua Potable - 47	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 47254	N	0	0	619	24-01-2018	24-04-2018	1053595.76	1053595.76	1053595.76	1053596	1053596	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085398	Proyecto de inversión	1000000	Construccion De Drenaje Pluvial - 40172	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 40172	N	0	0	250	01-02-2018	30-04-2018	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085404	Proyecto de inversión	4000000	Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 41113	N	0	0	1073	01-02-2018	30-04-2018	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085406	Proyecto de inversión	2500000.08	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 39945	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 39945	N	0	0	1073	24-01-2018	24-04-2018	2500000.08	2500000.08	2500000.08	2500000	2500000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085410	Proyecto de inversión	876151.94	Construccion De Piso Firme - 36716	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 36716	N	0	0	180	01-01-2018	15-02-2018	876151.94	876151.94	876151.94	876151.9	876151.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085412	Proyecto de inversión	1199940.41	Construccion De Muro De Contencion - 35865	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 35865	N	0	0	555	15-01-2018	15-04-2018	1199940.41	1199940.41	1199940.41	1199940	1199940	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085417	Proyecto de inversión	811201.92	Rehabilitacion De Techo Firme - 56262	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 56262	N	0	0	1527	15-02-2018	30-03-2018	811201.92	811201.92	811201.92	811201.9	811201.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085439	Proyecto de inversión	1285022.85	Construccion De Piso Firme - 36639	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 36639	N	0	0	264	01-01-2018	15-02-2018	1285022.85	1285022.85	1285022.85	1285023	1285023	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085451	Proyecto de inversión	1000000	Construccion De Puente Vehicular De Palestina	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 77494	N	0	0	10588	15-02-2018	15-08-2018	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085584	Proyecto de inversión	1694314.56	Construccion De Piso Firme - 35647	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 35647	N	0	0	210	01-01-2018	31-03-2018	1694314.56	1694314.56	1694314.56	1694315	1694315	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301301977	Proyecto de inversión	898264.33	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 14	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 14695	N	0	0	111	01-03-2018	01-05-2018	898264.33	898264.33	898264.33	898264.3	898264.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302003	Proyecto de inversión	3005039.71	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 1466	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 14669	N	0	0	142	15-02-2018	15-05-2018	3005039.71	3005039.71	3005039.71	3005040	3005040	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302027	Proyecto de inversión	1497756.6	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EST	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK 14681	N	0	0	367	01-01-2018	30-06-2018	1497756.6	1497756.6	1497756.6	1497757	1497757	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302409	Proyecto de inversión	1309737.99	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK 14783	N	0	0	68	01-04-2018	30-06-2018	1309737.99	1309737.99	1309738	1309738	1309738	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302443	Proyecto de inversión	329005.5	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 14792	N	0	0	550	15-03-2018	15-06-2018	329005.5	329005.5	329005.5	329005.5	329005.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302896	Proyecto de inversión	4000000.02	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 150165	N	0	0	1732	01-01-2018	30-09-2018	4000000.02	4000000.02	4000000.02	4000000	4000000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302900	Proyecto de inversión	150813.79	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 150182	N	0	0	983	01-01-2018	30-09-2018	150813.79	150813.79	150813.79	150813.8	150813.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302938	Proyecto de inversión	723321.71	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 150287	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 150287	N	0	0	498	15-02-2018	30-03-2018	723321.71	723321.71	723321.71	723321.7	723321.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303188	Proyecto de inversión	349270.37	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 151181	N	0	0	322	01-01-2018	30-09-2018	349270.37	349270.37	349270.37	349270.4	349270.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303195	Proyecto de inversión	267960.23	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 151189	N	0	0	1584	01-01-2018	30-09-2018	267960.23	267960.23	267960.23	267960.2	267960.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303612	Proyecto de inversión	2028004.8	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 155709	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 155709	N	0	0	750	01-03-2018	28-03-2018	2028004.8	2028004.8	2028004.8	2028005	2028005	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303620	Proyecto de inversión	1123549.41	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PR	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK 155801	N	0	0	215	15-03-2018	15-07-2018	1123549.41	1123549.41	1123549.41	1123549	1123549	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303813	Proyecto de inversión	741824.64	CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 157366	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 157366	N	0	0	45	05-03-2018	30-03-2018	741824.64	741824.64	741824.64	741824.6	741824.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301304015	Proyecto de inversión	299999.62	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL - 158478	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 158478	N	0	0	238	15-05-2018	15-08-2018	299999.62	299999.62	299999.62	299999.6	299999.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301304053	Proyecto de inversión	2001025																				

2018	5	CHP180301303238	Proyecto de inversión	776656.96	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMIN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 151295	N	0	0	410	01-01-2018	30-09-2018	776656.96	776656.96	776656.96	776657	776657	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303249	Proyecto de inversión	510690.2	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN - 1!	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 151321	N	0	0	119	01-01-2018	30-09-2018	510690.2	510690.2	510690.2	510690.2	510690.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303701	Proyecto de inversión	993990.39	CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 156866	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 156866	N	0	0	210	28-01-2018	28-02-2018	993990.39	993990.39	993990.39	993990.4	993990.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303766	Proyecto de inversión	1352003.2	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 157217	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 157217	N	0	0	200	01-03-2018	28-03-2018	1352003.2	1352003.2	1352003.2	1352003	1352003	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301304091	Proyecto de inversión	2514598.43	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 158721	N	0	0	41878	05-03-2018	03-06-2018	2514598.43	2514598.43	2514598.43	2514598	2514598	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301304508	Proyecto de inversión	3008748.49	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 160635	N	0	0	227	01-03-2018	30-05-2018	3008748.49	3008748.49	3008748.49	3008748	3008748	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301306405	Proyecto de inversión	1499281.44	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 16	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 160863	N	0	0	41878	01-02-2018	30-04-2018	1499281.44	1499281.44	1499281.44	1499281	1499281	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301309814	Proyecto de inversión	699999.66	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 186152	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 186152	N	0	0	350	28-04-2018	28-05-2018	699999.66	699999.66	699999.66	699999.7	699999.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301310554	Proyecto de inversión	266797.33	CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 189069	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 189069	N	0	0	45	15-05-2018	31-05-2018	266797.33	266797.33	266797.33	266797.3	266797.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301310582	Proyecto de inversión	737370.24	CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 189134	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 189134	N	0	0	41	04-05-2018	30-05-2018	737370.24	737370.24	737370.24	737370.2	737370.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301310604	Proyecto de inversión	700000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMIN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 189183	N	0	0	370	01-06-2018	30-08-2018	700000	700000	700000	700000	700000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312201	Proyecto de inversión	695330.38	CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 194468	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 194468	N	0	0	1031	01-06-2018	01-07-2018	695330.38	695330.38	695330.38	695330.4	695330.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312275	Proyecto de inversión	400109.59	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 194696	N	0	0	50	11-07-2018	01-08-2018	400109.59	400109.59	400109.59	400109.6	400109.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301379468	Proyecto de inversión	939556.53	CONSTRUCCION DE LETRINAS - 146678	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 146678	N	0	0	75	15-01-2018	15-04-2018	939556.53	939556.53	939556.53	939556.5	939556.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201083896	Proyecto de inversión	7855957.37	Construccion De Piso Firme - 20133	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 20133	N	0	0	3000	01-01-2018	28-02-2018	7855957.37	7855957.37	7855957.37	7855957	7855957	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084018	Proyecto de inversión	698954.78	Construccion De Un Aula Tipo Rc En Escuela Pri	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK 43305	N	0	0	215	15-01-2018	15-04-2018	698954.78	698954.78	698954.78	698954.8	698954.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084061	Proyecto de inversión	1359101.01	Construccion De Piso Firme - 55578	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 55578	N	0	0	292	01-02-2018	28-02-2018	1359101.01	1359101.01	1359101.01	1359101	1359101	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084072	Proyecto de inversión	156207.24	Rehabilitacion De Techo Firme - 53099	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 53099	N	0	0	33	20-01-2018	28-02-2018	156207.24	156207.24	156207.24	156207.2	156207.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084152	Proyecto de inversión	1812150.14	Construccion De Piso Firme - 89316	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 89316	N	0	0	378	20-01-2018	28-02-2018	1812150.14	1812150.14	1812150.14	1812150	1812150	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084154	Proyecto de inversión	3348006.37	Construccion De Sistema De Agua Potable - 471	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 47145	N	0	0	65	01-01-2018	31-05-2018	3348006.37	3348006.37	3348006.37	3348006	3348006	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084159	Proyecto de inversión	1500022.09	Construccion De Letrinas - 77792	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 77792	N	0	0	57	01-02-2018	30-04-2018	1500022.09	1500022.09	1500022.09	1500022	1500022	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084160	Proyecto de inversión	3567419.7	Construccion De Cuartos Dormitorio - 47138	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 47138	N	0	0	90	15-02-2018	15-05-2018	3567419.7	3567419.7	3567419.7	3567420	3567420	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084168	Proyecto de inversión	1703562.08	Construccion De Piso Firme - 41182	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 41182	N	0	0	1402	01-01-2018	28-02-2018	1703562.08	1703562.08	1703562.08	1703562	1703562	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084171	Proyecto de inversión	319477.6	Construccion De Banquetas - 49853	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 49853	N	0	0	115	15-02-2018	30-04-2018	319477.6	319477.6	319477.6	319477.6	319477.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085206	Proyecto de inversión	576765.18	Rehabilitacion De Techo Firme - 89572	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 89572	N	0	0	95	20-01-2018	28-02-2018	576765.18	576765.18	576765.18	576765.2	576765.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085208	Proyecto de inversión	4660020.46	Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aisal	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 52907	N	0	0	319	01-02-2018	30-04-2018	4660020.46	4660020.46	4660020.46	4660020	4660020	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085209	Proyecto de inversión	1337330.17	Rehabilitacion De Techo Firme - 38391	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 38391	N	0	0	432	01-01-2018	15-02-2018	1337330.17	1337330.17	1337330.17	1337330	1337330	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085213	Proyecto de inversión	3508894.2	Construccion De Cuartos Dormitorio - 77663	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 77663	N	0	0	141	20-02-2018	30-04-2018	3508894.2	3508894.2	3508894.2	3508894	3508894	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085220	Proyecto de inversión	223080.53	Rehabilitacion De Techo Firme - 83072	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 83072	N	0	0	52	15-02-2018	15-04-2018	223080.53	223080.53	223080.53	223080.5	223080.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085372	Proyecto de inversión	2112059.93	Construccion De Drenaje Sanitario - 73783	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 73783	N	0	0	370	01-03-2018	31-05-2018	2112059.93	2112059.93	2112059.93	2112060	2112060	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085394	Proyecto de inversión	659009.52	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De l	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK 45272	N	0	0	120	15-02-2018	15-05-2018	659009.52	659009.52	659009.52	659009.5	659009.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085399	Proyecto de inversión	1619918.77	Construccion De Drenaje Sanitario - 41005	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 41005	N	0	0	122	01-02-2018	01-05-2018	1619918.77	1619918.77	1619918.77	1619919	1619919	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085408	Proyecto de inversión	4003254.18	Construccion De Electrificacion De Red De Distri	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 41097	N	0	0	164	01-01-2018	30-04-2018	4003254.18	4003254.18	4003254.18	4003254	4003254	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085409	Proyecto de inversión	557220.91	Rehabilitacion De Techo Firme - 36773	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 36773	N	0	0	180	01-01-2018	15-02-2018	557220.91	557220.91	557220.91	557220.9	557220.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085415	Proyecto de inversión	985307.18	Rehabilitacion De Techo Firme - 53033	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 53033	N	0	0	4314	20-01-2018	28-02-2018	985307.18	985307.18	985307.18	985307.2	985307.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085420	Proyecto de inversión	4605606.24	Rehabilitacion De Techo Firme - 83045	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 83045	N	0	0	211	01-02-2018	01-04-2018	4605606.24	4605606.24	4605606.24	4605606	4605606	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085422	Proyecto de inversión	1970840	Construccion De Piso Firme - 49777	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 49777	N	0	0	160	01-02-2018	28-02-2018	1970840	1970840	1970840	1970840	1970840	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085423	Proyecto de inversión	1640221.44	Rehabilitacion De Techo Firme - 40297	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 40297	N	0	0	310	01-02-2018	28-02-2018	1640221.44	1640221.44	1640221.44	1640221	1640221	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085429	Proyecto de inversión	2559653.08	Rehabilitacion De Camino Rural - 55538	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 55538	N	0	0	318	16-01-2018	16-04-2018	2559653.08	2559653.08	2559653.08	2559653	2559653	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085435	Proyecto de inversión	612813	Rehabilitacion De Techo Firme - 83085	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 83085	N	0	0	50	15-02-2018	15-03-2018	612813	612813	612813	612813	612813	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085436	Proyecto de inversión	891682	Construccion De Piso Firme - 83065	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 83065	N	0	0	51	01-01-2018	01-03-2018	891682	891682	891682	891682	891682	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085450	Proyecto de inversión	859620.56	Construccion De Dispensario Medico - 88992	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Salud	H AYUNTAMIENTO MUNIK 88992	N	0	0	407	25-02-2018	25-03-2018	859620.56	859620.56	859620.56	859620.6	859620.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302007	Proyecto de inversión	2517516.19	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN - 1!	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 146736	N	0	0	240	15-01-2018	15-04-2018	2517516.19	2517516.19	2517516.19	2517516	2517516	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302061	Proyecto de inversión	305080	REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 146896	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 146896	N	0	0	297	01-01-2018	30-09-2018	305080	305080	305080	305080	305080	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302298	Proyecto de inversión	3155200	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISL																			

2018	5	CHP18180201085448	Proyecto de inversión	3200000	Construccion De Pavimentacion De Camino En T	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO MUNIK 49829	N	0	0	500	12-02-2018	12-06-2018	3200000	3200000	3200000	3200000	3200000	3200000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085582	Proyecto de inversión	2499304.81	Construccion De Sistema De Agua Potable - 739	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO MUNIK 73968	N	0	0	770	21-02-2018	21-05-2018	2499304.81	2499304.81	2499305	2499305	2499305	2499305	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085583	Proyecto de inversión	2024627.26	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO MUNIK 40127	N	0	0	215	15-05-2018	15-05-2018	2024627.26	2024627.26	2024627	2024627	2024627	2024627	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301301974	Proyecto de inversión	1993149.22	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 146588	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 146588	N	0	0	1400	01-03-2018	28-03-2018	1993149.22	1993149.22	1993149	1993149	1993149	1993149	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302090	Proyecto de inversión	800000.02	REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 146977	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO MUNIK 146977	N	0	0	129	01-01-2018	30-09-2018	800000.02	800000.02	800000	800000	800000	800000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302300	Proyecto de inversión	1550340.23	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO MUNIK 147600	N	0	0	5184	01-01-2018	30-09-2018	1550340.23	1550340.23	1550340.23	1550340	1550340	1550340	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302324	Proyecto de inversión	3172865.6	NIVELACION DE TIERRAS - 147643	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Urbanización H AYUNTAMIENTO MUNIK 147643	N	0	0	41878	01-01-2018	31-12-2018	3172865.6	3172865.6	3172865.6	3172866	3172866	3172866	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302330	Proyecto de inversión	4499999.18	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO MUNIK 147655	N	0	0	3314	04-03-2018	04-06-2018	4499999.18	4499999.18	4499999.18	4499999	4499999	4499999	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302383	Proyecto de inversión	4000000	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 1477	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO MUNIK 147774	N	0	0	366	01-03-2018	30-05-2018	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303183	Proyecto de inversión	732895.83	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO MUNIK 151173	N	0	0	1420	01-01-2018	30-09-2018	732895.83	732895.83	732895.83	732895.8	732895.8	732895.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303184	Proyecto de inversión	720039.64	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO MUNIK 151174	N	0	0	41878	01-01-2018	30-09-2018	720039.64	720039.64	720039.64	720039.6	720039.6	720039.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303200	Proyecto de inversión	1000000.05	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO MUNIK 151203	N	0	0	556	01-01-2018	31-12-2018	1000000.05	1000000.05	1000000.05	1000000	1000000	1000000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303218	Proyecto de inversión	557046.94	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN - 1!	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Urbanización H AYUNTAMIENTO MUNIK 151239	N	0	0	449	01-01-2018	30-09-2018	557046.94	557046.94	557046.94	557046.9	557046.9	557046.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303669	Proyecto de inversión	1333769.47	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 156459	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 156459	N	0	0	220	15-02-2018	16-04-2018	1333769.47	1333769.47	1333769	1333769	1333769	1333769	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303807	Proyecto de inversión	1324963.14	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 157356	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 157356	N	0	0	196	01-03-2018	28-03-2018	1324963.14	1324963.14	1324963	1324963	1324963	1324963	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303819	Proyecto de inversión	540717.35	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 157388	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 157388	N	0	0	45	05-03-2018	30-03-2018	540717.35	540717.35	540717.35	540717.4	540717.4	540717.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301304020	Proyecto de inversión	2601628.99	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO MUNIK 158485	N	0	0	400	15-03-2018	15-05-2018	2601628.99	2601628.99	2601629	2601629	2601629	2601629	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301304105	Proyecto de inversión	750007.28	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 158755	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 158755	N	0	0	2106	01-02-2018	01-04-2018	750007.28	750007.28	750007.28	750007.3	750007.3	750007.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301304443	Proyecto de inversión	340697.05	MEJORAMIENTO DE AULAS EN PREESCOLAR INC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Educación H AYUNTAMIENTO MUNIK 160229	N	0	0	103	02-01-2018	02-03-2018	340697.05	340697.05	340697.05	340697.1	340697.1	340697.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301304447	Proyecto de inversión	1052355.28	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO MUNIK 160240	N	0	0	170	07-02-2018	09-07-2018	1052355.28	1052355.28	1052355.28	1052355	1052355	1052355	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301304449	Proyecto de inversión	4270773.28	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS ES	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Educación H AYUNTAMIENTO MUNIK 160249	N	0	0	186	01-03-2018	30-06-2018	4270773.28	4270773.28	4270773.28	4270773	4270773	4270773	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301304905	Proyecto de inversión	1531567.3	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO MUNIK 162820	N	0	0	325	01-03-2018	01-04-2018	1531567.3	1531567.3	1531567	1531567	1531567	1531567	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301304946	Proyecto de inversión	2876735.35	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO MUNIK 162971	N	0	0	217	01-03-2018	01-07-2018	2876735.35	2876735.35	2876735.35	2876735	2876735	2876735	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301306461	Proyecto de inversión	2140166.14	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMP	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Educación H AYUNTAMIENTO MUNIK 170166	N	0	0	325	15-04-2018	31-07-2018	2140166.14	2140166.14	2140166	2140166	2140166	2140166	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301310063	Proyecto de inversión	643992.49	CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 187282	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 187282	N	0	0	52	01-05-2018	30-06-2018	643992.49	643992.49	643992.49	643992.5	643992.5	643992.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301310074	Proyecto de inversión	1889424.47	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 187313	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 187313	N	0	0	215	01-04-2018	30-04-2018	1889424.47	1889424.47	1889424	1889424	1889424	1889424	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301310563	Proyecto de inversión	460629.97	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 189087	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 189087	N	0	0	90	15-04-2018	15-05-2018	460629.97	460629.97	460630	460630	460630	460630	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301310651	Proyecto de inversión	350036.4	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO MUNIK 189367	N	0	0	10588	01-05-2018	30-05-2018	350036.4	350036.4	350036.4	350036.4	350036.4	350036.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312225	Proyecto de inversión	993229.34	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 194538	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 194538	N	0	0	4436	01-06-2018	30-08-2018	993229.34	993229.34	993229.3	993229.3	993229.3	993229.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312296	Proyecto de inversión	326738.53	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SEG	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 194756	N	0	0	39	11-07-2018	01-08-2018	326738.53	326738.53	326738.5	326738.5	326738.5	326738.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312662	Proyecto de inversión	598570.87	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Urbanización H AYUNTAMIENTO MUNIK 198570	N	0	0	82	01-07-2018	30-09-2018	598570.87	598570.87	598570.9	598570.9	598570.9	598570.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301315187	Proyecto de inversión	793082.4	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 212912	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 212912	N	0	0	66	01-08-2018	30-08-2018	793082.4	793082.4	793082.4	793082.4	793082.4	793082.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201083894	Proyecto de inversión	5870012.96	Construccion De Piso Firme - 31410	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 31410	N	0	0	2000	01-01-2018	15-02-2018	5870012.96	5870012.96	5870013	5870013	5870013	5870013	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084011	Proyecto de inversión	630893.42	Construccion De Cuartos Para Cocina - 43145	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 43145	N	0	0	176	15-02-2018	30-05-2018	630893.42	630893.42	630893.42	630893.4	630893.4	630893.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084015	Proyecto de inversión	3776719.47	Rehabilitacion De Techo Firme - 20182	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 20182	N	0	0	2000	01-01-2018	15-02-2018	3776719.47	3776719.47	3776719	3776719	3776719	3776719	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084053	Proyecto de inversión	3440241.02	Construccion De Cuartos Dormitorio - 40339	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 40339	N	0	0	87	15-02-2018	15-06-2018	3440241.02	3440241.02	3440241	3440241	3440241	3440241	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084064	Proyecto de inversión	250360.71	Construccion De Piso Firme - 55630	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 55630	N	0	0	194	01-02-2018	28-02-2018	250360.71	250360.71	250360.7	250360.7	250360.7	250360.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084071	Proyecto de inversión	240387.26	Construccion De Piso Firme - 56528	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 56528	N	0	0	23	20-01-2018	28-02-2018	240387.26	240387.26	240387.3	240387.3	240387.3	240387.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084102	Proyecto de inversión	2587857.92	Construccion De Piso Firme - 56824	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 56824	N	0	0	725	01-03-2018	31-03-2018	2587857.92	2587857.92	2587857.9	2587858	2587858	2587858	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084105	Proyecto de inversión	1014002.4	Rehabilitacion De Techo Firme - 36055	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 36055	N	0	0	600	01-02-2018	28-02-2018	1014002.4	1014002.4	1014002	1014002	1014002	1014002	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201084162	Proyecto de inversión	2942821.2	Construccion De Letrinass - 56514	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 56514	N	0	0	506	15-01-2018	16-04-2018	2942821.2	2942821.2	2942821	2942821	2942821	2942821	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085092	Proyecto de inversión	1225354.9	Construccion De Dos Aulas De Estructura Rc En I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Educación H AYUNTAMIENTO MUNIK 41088	N	0	0	117	01-02-2018	30-04-2018	1225354.9	1225354.9	1225354.9	1225355	1225355	1225355	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085272	Proyecto de inversión	2221919.45	Construccion De Piso Firme - 53350	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 53350	N	0	0	193	16-02-2018	16-03-2018	2221919.45	2221919.45	2221919	2221919	2221919	2221919	Terminado	Validado avances

2018	5	CHP180401427241	Proyecto de inversión	100000	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 311587	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	311587	S	105	115	0	01-08-2018	31-08-2018	100000	100000	1000000	100000	100000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401479673	Proyecto de inversión	66500	SUMINISTRO DE TREINTA CINCO DEPÓSITOS DE	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	425413	S	60	56	0	15-11-2018	15-12-2018	66499.96	66499.96	66499.86	66499.86	66499.86	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180401464695	Proyecto de inversión	344293.8	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITOF	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	409624	S	20	13	0	15-11-2018	30-12-2018	344293.8	344293.8	344293.8	344293.8	344293.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401471075	Proyecto de inversión	57000	SUMINISTRO DE TREINTA CONTENEDORES PAR	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	416926	S	65	60	0	15-11-2018	15-12-2018	56999.96	56999.96	56999.96	56999.96	56999.96	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401474069	Proyecto de inversión	51300	SUMINISTRO DE VEINTISIETE CONTENEDORES P	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	423044	S	58	50	0	15-11-2018	15-12-2018	51299.97	51299.97	51299.97	51299.97	51299.97	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401484897	Proyecto de inversión	62700	SUMINISTRO DE TREINTAYTRES DEPÓSITOS DE /	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	430386	S	72	60	0	15-11-2018	15-12-2018	62699.96	62699.96	62699.96	62699.96	62699.96	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401473577	Proyecto de inversión	347700	SUMINISTRO DE CIENTO OCHENTA Y TRES CONT	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	419888	S	235	228	0	12-11-2018	12-12-2018	347699.78	347699.78	347699.78	347699.8	347699.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401475341	Proyecto de inversión	114000	SUMINISTRO DE SESENTA DEPÓSITOS DE AGUA	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	421533	S	140	100	0	15-11-2018	15-12-2018	113999.93	113999.93	113999.93	113999.9	113999.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401475417	Proyecto de inversión	134900	SUMINISTRO DE SETENTA Y UN DEPÓSITOS DE /	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	421618	S	144	140	0	15-11-2018	15-12-2018	134899.91	134899.91	134899.91	134899.9	134899.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401479998	Proyecto de inversión	32300	SUMINISTRO DE DIECISIETE DEPÓSITOS DE AGU	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	425845	S	38	30	0	15-11-2018	15-12-2018	32299.98	32299.98	32299.98	32299.98	32299.98	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401472904	Proyecto de inversión	55100	SUMINISTRO DE VEINTINUEVE CONTENEDORES	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	419160	S	60	56	0	15-11-2018	15-12-2018	55099.97	55099.97	55099.97	55099.97	55099.97	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401472686	Proyecto de inversión	254600	SUMINISTRO DE CIENTO TREINTA Y CUATRO CO	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	418942	S	170	163	0	14-10-2018	14-11-2018	254599.94	254599.94	254599.94	254599.9	254599.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401475534	Proyecto de inversión	237500	SUMINISTRO DE CIENTO VEINTICINCO CONTENE	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	421742	S	280	220	0	15-11-2018	15-12-2018	237500	237500	237500	237500	237500	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401481154	Proyecto de inversión	256500	SUMINISTRO DE CIENTO TREINTA Y CINCO CON	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	427362	S	300	240	0	15-11-2018	15-12-2018	256499.84	256499.84	256499.84	256499.8	256499.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401473680	Proyecto de inversión	13300	SUMINISTRO DE SIETE CONTENEDORES PARA A	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	419885	S	15	13	0	15-11-2018	15-12-2018	13299.99	13299.99	13299.99	13299.99	13299.99	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401473856	Proyecto de inversión	43700	SUMINISTRO DE VEINTITRÉS CONTENEDORES P	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	420139	S	50	42	0	15-11-2018	15-12-2018	43699.97	43699.97	43699.97	43699.97	43699.97	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401474691	Proyecto de inversión	95000	SUMINISTRO DE CINCUENTA CONTENEDORES D	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	420878	S	120	80	0	15-11-2018	15-12-2018	95000	95000	95000	95000	95000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401475454	Proyecto de inversión	235600	SUMINISTRO DE CIENTO VEINTICUATRO DEPÓS	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	421664	S	250	246	0	15-11-2018	15-12-2018	235599.85	235599.85	235599.85	235599.9	235599.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401475815	Proyecto de inversión	304000	SUMINISTRO DE CIENTO SESENTA DEPÓSITOS D	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	421974	S	340	300	0	15-11-2018	15-12-2018	303999.99	303999.99	303999.99	304000	304000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401480048	Proyecto de inversión	49400	SUMINISTRO DE VEINTISIETE CONTENEDORES DE	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	425884	S	54	50	0	15-11-2018	15-12-2018	49399.97	49399.97	49399.97	49399.97	49399.97	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401480699	Proyecto de inversión	110200	SUMINISTRO DE CINCUENTAOCCHO DEPÓSITOS	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	426574	S	128	114	0	15-11-2018	15-12-2018	110199.93	110199.93	110199.93	110199.9	110199.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401481186	Proyecto de inversión	817000	SUMINISTRO DE CUATROCIENTOS TREINTA DEP	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	426995	S	880	840	0	15-11-2018	15-12-2018	817000.25	817000.25	817000.25	817000.3	817000.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401472265	Proyecto de inversión	57000	SUMINISTRO DE TREINTA CONTENEDORES PAR	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	418265	S	65	60	0	14-11-2018	14-12-2018	56999.96	56999.96	56999.96	56999.96	56999.96	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401474262	Proyecto de inversión	64600	SUMINISTRO DE TREINTAYCUATRO CONTENEDC	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	420528	S	71	65	0	15-11-2018	15-12-2018	64599.96	64599.96	64599.96	64599.96	64599.96	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401475719	Proyecto de inversión	277400	SUMINISTRO DE CIENTO CUARENTA Y SEIS CON	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	421894	S	300	284	0	15-11-2018	15-12-2018	277400	277400	277400	277400	277400	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401480993	Proyecto de inversión	68400	SUMINISTRO DE TREINTAYSEIS DEPÓSITOS DE A	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	426809	S	76	68	0	15-11-2018	15-12-2018	68399.96	68399.96	68399.96	68399.96	68399.96	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401474554	Proyecto de inversión	77900	SUMINISTRO DE CUARENTA Y UN CONTENEDOR	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	420762	S	60	53	0	12-11-2018	12-12-2018	77899.95	77899.95	77899.95	77899.95	77899.95	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401480462	Proyecto de inversión	72200	SUMINISTRO DE TREINTAYOCHO DEPÓSITOS DE	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Es	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	426226	S	82	70	0	15-11-2018	15-12-2018	72199.95	72199.95	72199.95	72199.95	72199.95	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401436794	Proyecto de inversión	1963234.23	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVI	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO DE OSU	352720	S	1898	1894	0	19-10-2018	17-12-2018	1963234.23	1963234.23	1963234.23	1963234	1963234	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301326661	Acción	381278.31	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN Q	7	Chiapas	63	Osumacinta	PRODIM	MUNICIPIO DE OSUMACIN	258631	S	0	0	0	16-03-2018	138728.31	138728.31	138728.31	138728.3	138728.3	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180401481119	Proyecto de inversión	172247.12	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN TRAZAMOS AISL	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	AYUNTAMIENTO DE OSU	426925	S	1898	1894	0	05-11-2018	172247.12	172247.12	172247.12	172247.1	172247.1	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086830	Proyecto de inversión	1180416.81	Construcción De Comedor Comunitario En Ejido	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Asistencia Socia	H AYUNTAMIENTO MUNI	62409	N	0	0	1251	10-04-2018	1180416.81	1180416.81	1149647	1149647	1149647	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201131503	Proyecto de inversión	1338490.68	Construcción Del Sistema De Abastecimiento De	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI	62547	N	0	0	126	10-04-2018	1338490.68	1338490.68	1334479	1334479	1334479	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301309746	Proyecto de inversión	947955.38	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	185849	N	0	0	125	09-07-2018	947955.38	947955.38	947805.6	947805.6	947805.6	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301310601	Proyecto de inversión	352734.66	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	189179	N	0	0	90	09-07-2018	352734.66	352734.66	352734.66	352705.1	352705.1	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301312187	Proyecto de inversión	2264298.84	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	194427	N	0	0	0	09-07-2018	2264298.84	2264298.84	2264121.3	2264121.3	2264121.3	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301312835	Proyecto de inversión	413598.2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	199502	N	0	0	100	09-07-2018	413598.2	413598.2	413598.2	413565.2	413565.2	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301312841	Proyecto de inversión	382173.75	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	199519	N	0	0	115	09-07-2018	382173.75	382173.75	382135.8	382135.8	382135.8	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086820	Proyecto de inversión	1199695.03	Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sa	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI	64067	N	0	0	382	23-04-2018	1199695.03	1199695.03	1072301	1072301	1072301	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301306752	Proyecto de inversión	2750600	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURA	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI	171478	N	0	0	220	01-02-2018	2750600	2750600	2445425	2445425	2445425	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301309811	Proyecto de inversión	1183178.25	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	186141	N	0	0	150	09-07-2018	1183178.25	1183178.25	1182999	1182999	1182999	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301311487	Proyecto de inversión	585331.88	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	191935	N	0	0	75	09-07-2018	585331.88	585331.88	585242	585242	585242	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301311516	Proyecto de inversión	255669.75	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	191999	N	0	0	35	09-07-2018	255669.75	255669.75	251546.2	251546.2	251546.2	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301313868	Proyecto de inversión	553363.44	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI	206321	N	0	0	115	02-08-2018	553343.89	553343.89	553343.9	553343.9	553343.9	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201087442	Proyecto de inversión	958481.51	Pavimentación De Calle Las Gardenias Barrio Lin	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI	62212													

2018	5	CHP180301312011	Proyecto de inversión	853053.6	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 193820	N	0	0	200	09-07-2018	30-08-2018	853053.6	853053.6	853053.6	852987.9	852987.9	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301312260	Proyecto de inversión	266900.5	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 194652	N	0	0	0	09-07-2018	30-08-2018	266900.5	266900.5	266900.5	259755.9	259755.9	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301313785	Proyecto de inversión	1066022.42	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 205873	N	0	0	310	02-08-2018	30-08-2018	1066022.42	1066022.42	1066022.42	1065920.0	1065920.0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301313884	Proyecto de inversión	959383.36	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 206457	N	0	0	74	02-08-2018	30-08-2018	959383.36	959383.36	959383.36	945066.2	945066.2	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085797	Proyecto de inversión	1638559.97	Revestimiento De Calles En Ejido Ampliación Bei	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 30769	N	0	0	456	15-01-2018	30-08-2018	1638559.97	1638559.97	1532241.0	1532241.0	1532241.0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086829	Proyecto de inversión	1023078.52	Construcción De Sistema De Agua Potable Terce	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI 32903	N	0	0	1173	09-03-2018	30-04-2018	1023078.52	1023078.52	1023078.52	951573.4	951573.4	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201087444	Proyecto de inversión	1021947.76	Rehabilitación De Red De Drenaje En El Fraccion	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI 63901	N	0	0	245	20-04-2018	30-06-2018	976458.7	976458.7	976458.7	976458.7	976458.7	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201087465	Proyecto de inversión	1395253.48	Construcción Integral De Obras Básicas Y Compl	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 32103	N	0	0	42947	15-02-2018	20-03-2018	1782516.18	1782516.18	1782516.18	1661900.0	1661900.0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301309754	Proyecto de inversión	530274.81	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 185929	N	0	0	65	09-07-2018	30-08-2018	530274.81	530274.81	530274.81	530196.9	530196.9	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301310593	Proyecto de inversión	834252.35	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 189160	N	0	0	235	09-07-2018	30-08-2018	834252.35	834252.35	834175.1	834175.1	834175.1	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301311728	Proyecto de inversión	322711.2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 192636	N	0	0	50	09-07-2018	30-08-2018	322711.2	322711.2	268969	268969	268969	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301311751	Proyecto de inversión	526704.3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 192740	N	0	0	75	09-07-2018	30-08-2018	526704.3	526704.3	526704.3	521468.6	521468.6	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301312013	Proyecto de inversión	423035.2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 193828	N	0	0	100	09-07-2018	30-08-2018	423035.2	423035.2	423035.2	422144.9	422144.9	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301312322	Proyecto de inversión	488321.44	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 194833	N	0	0	80	09-07-2018	30-08-2018	488321.44	488321.44	488321.44	484749.2	484749.2	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301313880	Proyecto de inversión	989460.52	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 206427	N	0	0	170	02-08-2018	30-08-2018	989460.52	989460.52	989460.52	978717.3	978717.3	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085725	Proyecto de inversión	187465.64	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea E	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNI 29800	N	0	0	12	08-02-2018	16-03-2018	187465.64	187465.64	187465.64	187465.6	187465.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085804	Proyecto de inversión	450000	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Arroyo Je	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 45647	N	0	0	450	19-03-2018	30-03-2018	450000	450000	450000	450000	450000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085806	Proyecto de inversión	1084464.81	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ejido N	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 107294	N	0	0	130	10-05-2018	30-07-2018	1084464.81	1084464.81	1084465	1084465	1084465	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085809	Proyecto de inversión	1243715.37	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Crucero	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 57474	N	0	0	997	02-04-2018	30-05-2018	1243715.37	1243715.37	1243715.37	1243715.3	1243715.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085820	Proyecto de inversión	408255.63	Rehabilitación De Sistema De Abastecimiento D	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI 131638	N	0	0	95	21-05-2018	21-07-2018	408255.63	408255.63	408255.63	408255.6	408255.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085821	Proyecto de inversión	1652627.27	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea E	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNI 63685	N	0	0	193	16-04-2018	30-05-2018	1652627.27	1652627.27	1652627.27	1652627.2	1652627.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085823	Proyecto de inversión	1245314.72	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Ej	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI 31896	N	0	0	189	15-02-2018	20-05-2018	1245314.72	1245314.72	1245315	1245315	1245315	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085973	Proyecto de inversión	130000	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Nuevo Pz	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 43789	N	0	0	460	19-03-2018	30-03-2018	130000	130000	130000	130000	130000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086800	Proyecto de inversión	501852.55	Apertura Y Revestimiento De Camino Coasechec	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO MUNI 32082	N	0	0	98	15-02-2018	31-03-2018	501852.55	501852.55	501852.6	501852.6	501852.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086819	Proyecto de inversión	85800	Rehabilitación De Techumbre En Ejido San Mart	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 108290	N	0	0	165	01-05-2018	30-06-2018	85800	85800	85800	85800	85800	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086826	Proyecto de inversión	551602.61	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños (	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNI 34480	N	0	0	507	19-03-2018	20-05-2018	551602.61	551602.61	551602.61	551602.6	551602.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086828	Proyecto de inversión	1347700.49	Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Cob.	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNI 45676	N	0	0	1263	26-03-2018	26-06-2018	1347700.49	1347700.49	1347700.49	1347700.4	1347700.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087309	Proyecto de inversión	331115.48	Construcción Del Sistema De Captación De Agua	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI 31483	N	0	0	650	08-02-2018	16-03-2018	331115.48	331115.48	331115.48	331115.5	331115.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087452	Proyecto de inversión	360772.68	Construcción De Red De Drenaje En La Calle Rio	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI 34614	N	0	0	180	05-03-2018	26-03-2018	360772.68	360772.68	360772.68	360772.7	360772.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087457	Proyecto de inversión	897720.3	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Col	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 31843	N	0	0	200	15-02-2018	17-03-2018	897720.3	897720.3	897720.3	897720.3	897720.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087459	Proyecto de inversión	1386145.63	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La A	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 31494	N	0	0	42947	08-02-2018	16-03-2018	1386145.63	1386145.63	1386146	1386146	1386146	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087462	Proyecto de inversión	902047.74	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Col	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 31861	N	0	0	350	15-02-2018	17-03-2018	902047.74	902047.74	902047.74	902047.7	902047.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087473	Proyecto de inversión	695193.68	Pavimentación Con Hidráulico De La Calle Santo	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 30998	N	0	0	350	15-02-2018	08-03-2018	695193.68	695193.68	695193.7	695193.7	695193.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087474	Proyecto de inversión	811194.68	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Col	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI 31136	N	0	0	200	13-02-2018	13-03-2018	811194.68	811194.68	811194.68	811194.7	811194.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087482	Proyecto de inversión	632873.52	Construcción De Barda Mixta Perimetral De La E	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNI 30058	N	0	0	268	05-02-2018	05-03-2018	632873.52	632873.52	632873.52	632873.5	632873.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087494	Proyecto de inversión	192500	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Fransc	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 44997	N	0	0	385	19-03-2018	30-03-2018	192500	192500	192500	192500	192500	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301307354	Proyecto de inversión	255800.46	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AE	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNI 173761	N	0	0	285	20-06-2018	30-07-2018	255800.46	255800.46	255800.46	255800.5	255800.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301309229	Proyecto de inversión	1139413.31	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 183634	N	0	0	295	09-07-2018	30-08-2018	1139413.31	1139413.31	1139413.31	1139413	1139413	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301310612	Proyecto de inversión	1202880.5	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 189207	N	0	0	450	09-07-2018	30-08-2018	1202880.5	1202880.5	1202880.5	1202881	1202881	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301310772	Proyecto de inversión	780000	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN EJIDO LÁZ	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 189792	N	0	0	750	20-06-2018	20-07-2018	780000	780000	780000	780000	780000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301311122	Proyecto de inversión	868448.79	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 190803	N	0	0	110	09-07-2018	30-08-2018	868448.79	868448.79	868448.79	868448.8	868448.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301311687	Proyecto de inversión	488818.2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 192498	N	0	0	65	09-07-2018	30-08-2018	488818.2	488818.2	488818.2	488818.2	488818.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312694	Proyecto de inversión	884962.08	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 198848	N	0	0	120	09-07-2018	30-08-2018	884962.08	884962.08	884962.1	884962.1	884962.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301313394	Proyecto de inversión	1565843.76	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 202829	N	0	0	195	02-08-2018	30-08-2018	1565843.76	1565843.76	1565844	1565844	1565844	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301313781	Proyecto de inversión	592375.35	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNI 205841	N	0	0	70	02-08-2018								

2018	5	CHP180401446043	Proyecto de inversión	310500	REHABILITACION DE TECHUMBRE POBLADO SAN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO PALEN 375045	S	300	275	0	20-11-2018	30-11-2018	310500	310500	310500	310500	310500	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085728	Proyecto de inversión	1117515.29	Rehabilitación De Camino En Ejido Ranceria Flore	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 106870	N	0	0	456	09-05-2018	30-07-2018	1117515.29	1117515.29	1117515.29	1117515.29	1117515.29	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085801	Proyecto de inversión	1940404.85	Rehabilitación De Camino En La Ranchería San J	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO MUNIK 30893	N	0	0	352	15-01-2018	30-08-2018	1940404.85	1940404.85	1940404.85	1940404.85	1940404.85	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085805	Proyecto de inversión	2896004.8	Apertura Y Revestimiento De Camino Cosecherc	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO MUNIK 32897	N	0	0	573	08-02-2018	15-04-2018	2896004.8	2896004.8	2896004.8	2896005	2896005	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085811	Proyecto de inversión	1037341.58	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Ej	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 42477	N	0	0	160	16-03-2018	30-05-2018	1037341.58	1037341.58	1037341.58	1037342	1037342	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085813	Proyecto de inversión	1526303.83	Conservación De Camino Rural Tramo Ejido Moi	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK 32110	N	0	0	76	15-02-2018	20-03-2018	1526303.83	1526303.83	1526303.83	1526304	1526304	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085963	Proyecto de inversión	1720614.38	Rehabilitación De Camino Cosechero En Ejido El	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 107006	N	0	0	142	01-04-2018	30-06-2018	1720614.38	1720614.38	1720614.38	1720614	1720614	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085966	Proyecto de inversión	197500	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Nuevo Sc	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 45302	N	0	0	395	19-03-2018	30-03-2018	197500	197500	197500	197500	197500	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086813	Proyecto de inversión	939267.27	Construcción De Dos Aulas Didácticas Para La Te	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK 64009	N	0	0	726	20-04-2018	30-06-2018	939267.27	939267.27	939267.27	939267.3	939267.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087299	Proyecto de inversión	884000	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Nueva Be	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 75487	N	0	0	500	09-04-2018	16-07-2018	884000	884000	884000	884000	884000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087455	Proyecto de inversión	1004211.33	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Medi	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 32122	N	0	0	425	20-02-2018	15-03-2018	1004211.33	1004211.33	1004211.33	1004211	1004211	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087456	Proyecto de inversión	263816.31	Construcción De Puente Vehicular Embovedado	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK 32113	N	0	0	42947	15-02-2018	20-03-2018	263816.31	263816.31	263816.31	263816.3	263816.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087470	Proyecto de inversión	1481585.92	Construcción De Techado En Cancha De Usos M	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK 31312	N	0	0	550	12-02-2018	15-03-2018	1481585.92	1481585.92	1481585.92	1481586	1481586	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087477	Proyecto de inversión	232823.54	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea E	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 29797	N	0	0	81	08-02-2018	16-03-2018	232823.54	232823.54	232823.54	232823.5	232823.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301306462	Proyecto de inversión	1315908.33	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK 170167	N	0	0	255	28-05-2018	10-08-2018	1315908.33	1315908.33	1315908.33	1315908	1315908	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301307344	Proyecto de inversión	53300	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN EJIDO CIUI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 173734	N	0	0	205	01-06-2018	30-06-2018	53300	53300	53300	53300	53300	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301310843	Proyecto de inversión	579854.94	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 189997	N	0	0	105	09-07-2018	30-08-2018	579854.94	579854.94	579854.94	579854.9	579854.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312121	Proyecto de inversión	1627491.72	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 194147	N	0	0	205	09-07-2018	30-08-2018	1627491.72	1627491.72	1627491.72	1627492	1627492	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312176	Proyecto de inversión	177671.8	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 194390	N	0	0	50	09-07-2018	30-08-2018	177671.8	177671.8	177671.8	177671.8	177671.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312292	Proyecto de inversión	548069.6	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 194741	N	0	0	40	09-07-2018	30-08-2018	548069.6	548069.6	548069.6	548069.6	548069.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312574	Proyecto de inversión	524320.65	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 198102	N	0	0	75	09-07-2018	30-08-2018	524320.65	524320.65	524320.65	524320.7	524320.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301313787	Proyecto de inversión	1198308.21	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 25881	N	0	0	165	02-08-2018	30-08-2018	1198308.21	1198308.21	1198308.21	1198308	1198308	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301344776	Proyecto de inversión	244608.84	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 300689	N	0	0	35	09-07-2018	30-08-2018	244608.84	244608.84	244608.84	244608.8	244608.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301354013	Proyecto de inversión	270041.8	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 301047	N	0	0	50	01-08-2018	15-09-2018	270041.8	270041.8	270041.8	270041.8	270041.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401432181	Proyecto de inversión	302400	REHABILITACION DE TECHUMBRE - 325373	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 325373	S	150	130	0	02-10-2018	15-11-2018	302400	302400	302400	302400	302400	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401445499	Proyecto de inversión	29700	REHABILITACION DE TECHUMBRE RANCHERIA L	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO PALEN 374000	S	30	25	0	20-11-2018	30-11-2018	29700	29700	29700	29700	29700	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401445536	Proyecto de inversión	286200	REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO ARROYO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO PALEN 374063	S	140	125	0	20-11-2018	30-11-2018	286200	286200	286200	286200	286200	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401445609	Proyecto de inversión	67500	REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO EMILIO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO PALEN 374187	S	65	60	0	20-11-2018	30-11-2018	67500	67500	67500	67500	67500	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401445638	Proyecto de inversión	99900	REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO GALILEO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO PALEN 374263	S	100	85	0	20-11-2018	30-11-2018	99900	99900	99900	99900	99900	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401446076	Proyecto de inversión	156600	REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO PUEBLIC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO PALEN 375084	S	150	140	0	20-11-2018	30-11-2018	156600	156600	156600	156600	156600	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401454023	Proyecto de inversión	643869.02	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO E	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Asistencia Socia	H AYUNTAMIENTO MUNIK 397672	S	210	190	0	10-11-2018	30-12-2018	643869.02	643869.02	643869.02	643869	643869	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085796	Proyecto de inversión	1172266.89	Construcción De Comedor Comunitario En Ejido	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Asistencia Socia	H AYUNTAMIENTO MUNIK 132007	N	0	0	400	21-05-2018	30-07-2018	1172266.89	1172266.89	1172266.89	1172267	1172267	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085799	Proyecto de inversión	262500	Rehabilitación De Techumbre En Ejido General	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 43474	N	0	0	525	19-03-2018	30-03-2018	262500	262500	262500	262500	262500	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085814	Proyecto de inversión	1702311.11	Rehabilitación De Camino Rural Y Obras De Drer	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK 32704	N	0	0	1275	27-02-2018	30-06-2018	1702311.11	1702311.11	1702311.11	1702311	1702311	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085822	Proyecto de inversión	35000	Rehabilitación De Techumbre En Ejido La Fortun	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 45321	N	0	0	70	19-03-2018	30-03-2018	35000	35000	35000	35000	35000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085960	Proyecto de inversión	280800	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Augusto I	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 112530	N	0	0	540	01-05-2018	30-06-2018	280800	280800	280800	280800	280800	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085964	Proyecto de inversión	127400	Rehabilitación De Techumbre En Ejido El Desiert	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 112430	N	0	0	245	01-05-2018	30-06-2018	127400	127400	127400	127400	127400	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085965	Proyecto de inversión	200000	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Nuevo Sc	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 43228	N	0	0	400	19-03-2018	30-03-2018	200000	200000	200000	200000	200000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086799	Proyecto de inversión	2943609.91	Introducción De Red De Energía Eléctrica En Me	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 107449	N	0	0	330	14-05-2018	10-08-2018	2943609.91	2943609.91	2943609.91	2943610	2943610	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086827	Proyecto de inversión	338000	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Agua Bla	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 108285	N	0	0	1300	01-05-2018	30-06-2018	338000	338000	338000	338000	338000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086834	Proyecto de inversión	798157.29	Rehabilitación De Camino En La Ranchería Emillo	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO MUNIK 106004	N	0	0	908	01-04-2018	30-06-2018	798157.29	798157.29	798157.29	798157.3	798157.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086837	Proyecto de inversión	22500	Rehabilitación De Techumbre En La Ranchería S	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 44432	N	0	0	45	19-03-2018	30-03-2018	22500	22500	22500	22500	22500	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086838	Proyecto de inversión	769815.53	Rehabilitación De Camino Cosechero En Ejido Le	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO MUNIK 106730	N	0	0	456	09-05-2018	30-07-2018	769815.53	769815.53	769815.53	769815.5	769815.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086839	Proyecto de inversión	1158761.36	Construcción De Tanque De Regularización Y Pe	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 31923	N	0	0	273	15-02-2018	20-05-2018	1158761.36	1158761.36	1158761.36	1158761	1158761	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087301	Proyecto de inversión	1362267.55	Techado De Cancha De Usos Múltiples De La Esq	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK 31456	N	0	0	606	15-02-2018	15-05-2018	1362267.55	1362267.55	1362267.55	1362268	1362268	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087302	Proyecto de inversión	81250	Rehabilitación De Techumbre En El Ejido José M																			

2018	5	CHP18180201087472	Proyecto de inversión	806763.23	Construcción De Pavimento Hidráulico En Colon	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO MUNIK 29932	N	0	0	100	15-02-2018	20-03-2018	806763.23	806763.23	806763.23	806763.2	806763.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087479	Proyecto de inversión	928125.6	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO MUNIK 31035	N	0	0	220	13-02-2018	08-03-2018	928125.6	928125.6	928125.6	928125.6	928125.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087489	Proyecto de inversión	362119.41	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ejido Cat	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO MUNIK 57512	N	0	0	158	26-03-2018	30-05-2018	362119.41	362119.41	362119.4	362119.4	362119.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087491	Proyecto de inversión	85000	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Chancalá	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 45378	N	0	0	170	19-03-2018	30-03-2018	85000	85000	85000	85000	85000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201131504	Proyecto de inversión	1687669.93	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea E	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Urbanización H AYUNTAMIENTO MUNIK 106270	N	0	0	195	11-05-2018	15-07-2018	1687669.93	1687669.93	1687669.93	1687670	1687670	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301307324	Proyecto de inversión	1547381.38	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE U	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Educación H AYUNTAMIENTO MUNIK 173695	N	0	0	726	18-06-2018	30-08-2018	1547381.38	1547381.38	1547381.38	1547381	1547381	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301307329	Proyecto de inversión	114660	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN EJIDO ADC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 173705	N	0	0	315	01-06-2018	30-06-2018	114660	114660	114660	114660	114660	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301307351	Proyecto de inversión	109200	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN EJIDO LA R	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 173744	N	0	0	210	01-06-2018	30-06-2018	109200	109200	109200	109200	109200	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301309208	Proyecto de inversión	206911.1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 183511	N	0	0	50	09-07-2018	30-08-2018	206911.1	206911.1	206911.1	206911.1	206911.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301310809	Proyecto de inversión	810125.4	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 189096	N	0	0	150	09-07-2018	30-08-2018	810125.4	810125.4	810125.4	810125.4	810125.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301311693	Proyecto de inversión	295242.6	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 192525	N	0	0	0	09-07-2018	30-08-2018	295242.6	295242.6	295242.6	295242.6	295242.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301311742	Proyecto de inversión	875608.02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 192708	N	0	0	105	09-07-2018	30-08-2018	875608.02	875608.02	875608.02	875608	875608	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301311786	Proyecto de inversión	506706.76	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 192850	N	0	0	85	09-07-2018	30-08-2018	506706.76	506706.76	506706.76	506706.8	506706.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312000	Proyecto de inversión	349849.92	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 193782	N	0	0	70	09-07-2018	30-08-2018	349849.92	349849.92	349849.92	349849.9	349849.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312109	Proyecto de inversión	371622	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 194101	N	0	0	50	09-07-2018	30-08-2018	371622	371622	371622	371622	371622	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312328	Proyecto de inversión	623916.8	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 194851	N	0	0	100	09-07-2018	30-08-2018	623916.8	623916.8	623916.8	623916.8	623916.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301313405	Proyecto de inversión	526127.04	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 202933	N	0	0	90	02-08-2018	30-08-2018	526127.04	526127.04	526127.04	526127	526127	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301313469	Proyecto de inversión	493633.44	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 203583	N	0	0	60	02-08-2018	30-08-2018	493633.44	493633.44	493633.44	493633.4	493633.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301313481	Proyecto de inversión	625432.73	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 203661	N	0	0	75	02-08-2018	30-08-2018	625432.73	625432.73	625432.73	625432.7	625432.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301313897	Proyecto de inversión	1173121.6	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 206579	N	0	0	280	02-08-2018	30-09-2018	1173121.6	1173121.6	1173121.6	1173122	1173122	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301345184	Proyecto de inversión	104928.93	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN EJIDO NUE	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 301295	N	0	0	110	09-07-2018	15-09-2018	104928.93	104928.93	104928.93	104928.9	104928.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401445518	Proyecto de inversión	125550	REHABILITACION DE TECHUMBRE POBLADO LA I	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO PALEN 374029	S	235	230	0	20-11-2018	30-11-2018	125550	125550	125550	125550	125550	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401445684	Proyecto de inversión	2227987.33	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO PALEN 374391	S	465	400	0	01-11-2018	18-12-2018	2227987.33	2227987.33	2227987.3	2227987	2227987	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401488493	Acción	8743574.65	33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIA	7	Chiapas	65	Palenque	Otros Proyectos H AYUNTAMIENTO DE PALEI 292657	N	0	0	0	01-02-2018	31-12-2018	8743574.65	8743574.65	8743575	8743575	8743575	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085727	Proyecto de inversión	98000	Rehabilitación De Techumbre En Poblado Nuev	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 45613	N	0	0	280	19-03-2018	30-03-2018	98000	98000	98000	98000	98000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085818	Proyecto de inversión	1570056.69	Rehabilitación De Camino Y Obras De Drenaje Ti	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO MUNIK 32685	N	0	0	1870	01-03-2018	30-06-2018	1570056.69	1570056.69	1570057	1570057	1570057	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085958	Proyecto de inversión	94900	Rehabilitación De Techumbre En Ejido La Flor D	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 112707	N	0	0	365	01-05-2018	30-06-2018	94900	94900	94900	94900	94900	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085961	Proyecto de inversión	1448853.47	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Line	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO MUNIK 106531	N	0	0	318	14-05-2018	30-05-2018	1448853.47	1448853.47	1448853.47	1448853	1448853	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085971	Proyecto de inversión	37500	Rehabilitación De Techumbre En Ejido El Naranj	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 44436	N	0	0	75	19-03-2018	30-03-2018	37500	37500	37500	37500	37500	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086804	Proyecto de inversión	85000	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Nueva Es	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 45451	N	0	0	170	19-03-2018	30-03-2018	85000	85000	85000	85000	85000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086806	Proyecto de inversión	952077.09	Rehabilitación Y Ampliación De Red De Distrib	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO MUNIK 105106	N	0	0	750	07-05-2018	30-07-2018	952077.09	952077.09	952077.09	952077.1	952077.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086816	Proyecto de inversión	302500	Rehabilitación De Techumbre En Ejido San Juan	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 62308	N	0	0	505	19-03-2018	30-03-2018	302500	302500	302500	302500	302500	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086821	Proyecto de inversión	125000	Rehabilitación De Techumbre En El Ejido Tomás	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 44671	N	0	0	250	19-03-2018	30-03-2018	125000	125000	125000	125000	125000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086831	Proyecto de inversión	88750	Rehabilitación De Techumbre En El Ejido Arimat	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 42714	N	0	0	355	19-03-2018	30-03-2018	88750	88750	88750	88750	88750	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086836	Proyecto de inversión	1790628.1	Ampliación De Energía Eléctrica Aérea En Media	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Urbanización H AYUNTAMIENTO MUNIK 637004	N	0	0	85	16-04-2018	30-05-2018	1790628.1	1790628.1	1790628	1790628	1790628	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087303	Proyecto de inversión	2024076.04	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráu	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO MUNIK 32125	N	0	0	258	13-02-2018	20-05-2018	2024076.04	2024076.04	2024076.04	2024076	2024076	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087307	Proyecto de inversión	95000	Rehabilitación De Techumbre En La Localidad D	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 44920	N	0	0	190	19-03-2018	30-03-2018	95000	95000	95000	95000	95000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087437	Proyecto de inversión	401721.76	Construcción De Obras De Drenaje Embovedad	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO MUNIK 104798	N	0	0	865	04-05-2018	20-06-2018	401721.76	401721.76	401721.8	401721.8	401721.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087448	Proyecto de inversión	1014714.79	Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sa	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO MUNIK 58869	N	0	0	111	02-04-2018	30-05-2018	1014714.79	1014714.79	1014715	1014715	1014715	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087454	Proyecto de inversión	955419.38	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO MUNIK 31442	N	0	0	350	12-02-2018	15-03-2018	955419.38	955419.38	955419.4	955419.4	955419.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087460	Proyecto de inversión	1412628.29	Construcción Del Sistema De Agua Potable En C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO MUNIK 31413	N	0	0	900	14-02-2018	15-05-2018	1412628.29	1412628.29	1412628.29	1412628	1412628	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087461	Proyecto de inversión	862138	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO MUNIK 31664	N	0	0	450	15-02-2018	20-03-2018	862138	862138	862138	862138	862138	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087481	Proyecto de inversión	560645.42	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Pluvial EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO MUNIK 30970	N	0	0	250	13-02-2018	08-03-2018	560645.42	560645.42	560645.4	560645.4	560645.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087485	Proyecto de inversión	1921305.42	Rehabilitación De Camino En El Ejido Calatraba	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos H AYUNTAMIENTO MUNIK 68989	N	0	0	522	01-05-2018	30-07-2018	1921305.42	1921305.42	1921305	1921305	1921305	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087487	Proyecto de inversión	319664.78	Rehabilitación De Camino Y Obras De Drenaje E	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos H AYUNTAMIENTO MUNIK 104837	N	0	0	120	07-05-2018	30-07-2018	319664.78	319664.78	319664.8	319664.8	319664.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087490	Proyecto de inversión	205000	Rehabilitación De Techumbre En Ejido El Clavo	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNIK 45413	N	0	0	410	19-03-2018	30-03-2018	205000	205000	205000	205000	205000	Terminado	Validado avances
2018	5</																						

2018	5	CHP180401432176	Proyecto de inversión	692674	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE DO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 325366	S	110	90	0	02-10-2018	15-11-2018	692674	692674	692674	692674	692674	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401432179	Proyecto de inversión	216000	REHABILITACION DE TECHUMBRE - 325369	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 325369	S	110	90	0	02-10-2018	15-11-2018	216000	216000	216000	216000	216000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085723	Proyecto de inversión	2811784.29	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea E	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 29572	N	0	0	98	08-02-2018	16-03-2018	2811784.29	2811784.29	2811784.29	2811784.29	2811784.29	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085724	Proyecto de inversión	380027.83	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Medi	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 29808	N	0	0	17	08-02-2018	16-03-2018	380027.83	380027.83	380027.83	380027.83	380027.83	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085726	Proyecto de inversión	127500	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Cuauhtér	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 45135	N	0	0	255	19-03-2018	30-03-2018	127500	127500	127500	127500	127500	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085803	Proyecto de inversión	92500	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Treinta D	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 43312	N	0	0	9293	19-03-2018	30-03-2018	92500	92500	92500	92500	92500	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085812	Proyecto de inversión	291200	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Doctor M	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 112319	N	0	0	280	01-05-2018	30-06-2018	291200	291200	291200	291200	291200	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086801	Proyecto de inversión	205400	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Nueva Be	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 73642	N	0	0	790	09-04-2018	16-07-2018	205400	205400	205400	205400	205400	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086802	Proyecto de inversión	352500	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Nueva Be	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 62674	N	0	0	335	19-03-2018	13-04-2018	352500	352500	352500	352500	352500	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086805	Proyecto de inversión	157500	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Álvaro Ol	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 45428	N	0	0	215	19-03-2018	30-03-2018	157500	157500	157500	157500	157500	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086809	Proyecto de inversión	1287500	Rehabilitación De Techumbre En Ejido El Progre	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 63838	N	0	0	1030	16-04-2018	16-07-2018	1287500	1287500	1287500	1287500	1287500	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086810	Proyecto de inversión	2350711.42	Construcción De Pozo Profundo Y Tanque Eleva	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 107117	N	0	0	290	15-05-2018	30-07-2018	2350711.42	2350711.42	2350711.42	2350711.42	2350711.42	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086814	Proyecto de inversión	971908.09	Construcción De Comedor Comunitario En Ejido	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO MUNIK 63981	N	0	0	196	20-04-2018	30-06-2018	971908.09	971908.09	971908.09	971908.09	971908.09	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086824	Proyecto de inversión	1521399.21	Construcción De Pozo Profundo Y Tanque Eleva	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 106380	N	0	0	365	15-05-2018	30-07-2018	1521399.21	1521399.21	1521399.21	1521399.21	1521399.21	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086825	Proyecto de inversión	242500	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Zeltai M	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 45242	N	0	0	480	19-03-2018	30-03-2018	242500	242500	242500	242500	242500	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086833	Proyecto de inversión	954268.15	Construcción Del Sistema De Abastecimiento De	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 32895	N	0	0	200	08-03-2018	30-05-2018	954268.15	954268.15	954268.15	954268.15	954268.15	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086835	Proyecto de inversión	511871.25	Rehabilitación De Camino Coesechor En La Ranc	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO MUNIK 106940	N	0	0	456	09-05-2018	30-07-2018	511871.25	511871.25	511871.25	511871.31	511871.31	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087305	Proyecto de inversión	520158.09	Construcción De La Red Del Sistema De Agua Po	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 112943	N	0	0	155	21-05-2018	30-07-2018	520158.09	520158.09	520158.09	520158.1	520158.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087450	Proyecto de inversión	1317116.91	Ampliación De Embovedado Pluvial En Barrio La	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 57613	N	0	0	320	02-04-2018	30-06-2018	1317116.91	1317116.91	131711.91	131711.91	131711.91	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087478	Proyecto de inversión	1287797.54	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea E	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 29793	N	0	0	286	08-02-2018	16-03-2018	1287797.54	1287797.54	1287797.54	1287798	1287798	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087483	Proyecto de inversión	1327478.07	Construcción De Comedor Comunitario En Ejido	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO MUNIK 68398	N	0	0	609	01-05-2018	30-07-2018	1327478.07	1327478.07	1327478.07	1327478	1327478	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087484	Proyecto de inversión	100000	Rehabilitación De Techumbre En Ejido Bajadas C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 45198	N	0	0	200	19-03-2018	30-03-2018	100000	100000	100000	100000	100000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087493	Proyecto de inversión	255000	Rehabilitación De Techumbre En Ejido El Edón -	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 42877	N	0	0	1020	19-03-2018	30-03-2018	255000	255000	255000	255000	255000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301309735	Proyecto de inversión	813980.64	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 185813	N	0	0	110	09-07-2018	30-08-2018	813980.64	813980.64	813980.64	813980.6	813980.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301310782	Proyecto de inversión	804675.06	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 189812	N	0	0	155	09-07-2018	30-08-2018	804675.06	804675.06	804675.06	804675.1	804675.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301310788	Proyecto de inversión	536541	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 189838	N	0	0	95	09-07-2018	30-08-2018	536541	536541	536541	536541	536541	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301310874	Proyecto de inversión	553180.6	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 190109	N	0	0	100	09-07-2018	30-08-2018	553180.6	553180.6	553180.6	553180.6	553180.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301311131	Proyecto de inversión	256343.76	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 190834	N	0	0	30	09-07-2018	30-08-2018	256343.76	256343.76	256343.76	256343.8	256343.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301311477	Proyecto de inversión	66989.24	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN PI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 191908	N	0	0	20	09-07-2018	30-08-2018	66989.24	66989.24	66989.24	66989.24	66989.24	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312005	Proyecto de inversión	448694.28	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 193802	N	0	0	60	09-07-2018	30-08-2018	448694.28	448694.28	448694.28	448694.3	448694.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312027	Proyecto de inversión	1520801.61	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 193901	N	0	0	190	09-07-2018	30-08-2018	1520801.61	1520801.61	1520801.61	1520802	1520802	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312232	Proyecto de inversión	455546.52	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 194572	N	0	0	65	09-07-2018	30-08-2018	455546.52	455546.52	455546.52	455546.5	455546.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312665	Proyecto de inversión	2518273.88	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 198594	N	0	0	325	09-07-2018	30-08-2018	2518273.88	2518273.88	2518273.88	2518274	2518274	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312745	Proyecto de inversión	1584551.76	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 199092	N	0	0	220	09-07-2018	30-08-2018	1584551.76	1584551.76	1584551.76	1584552	1584552	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312804	Proyecto de inversión	1006653.15	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 199372	N	0	0	150	09-07-2018	30-08-2018	1006653.15	1006653.15	1006653.15	1006653	1006653	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312822	Proyecto de inversión	254071.76	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 199429	N	0	0	35	09-07-2018	30-08-2018	254071.76	254071.76	254071.76	254071.8	254071.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301313391	Proyecto de inversión	621798.72	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 202784	N	0	0	80	02-08-2018	30-08-2018	621798.72	621798.72	621798.72	621798.7	621798.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301313859	Proyecto de inversión	785468.9	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 206280	N	0	0	100	02-08-2018	30-08-2018	785468.9	785468.9	785468.9	785468.9	785468.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301344596	Proyecto de inversión	682532.4	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 300433	N	0	0	100	09-07-2018	30-08-2018	682532.4	682532.4	682532.4	682532.4	682532.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301344697	Proyecto de inversión	775194.53	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 300580	N	0	0	105	15-08-2018	15-09-2018	775194.53	775194.53	775194.53	775194.5	775194.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401432174	Proyecto de inversión	365534.55	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMITORIOS - 32	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 325362	S	27	23	0	02-10-2018	15-11-2018	365534.55	365534.55	365534.55	365534.6	365534.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401446004	Proyecto de inversión	178200	REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO SAN FR	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO PALEN 374987	S	180	150	0	20-11-2018	30-11-2018	178200	178200	178200	178200	178200	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401465772	Proyecto de inversión	850000	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y f	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 411167	S	1060	1033	0	05-10-2018	30-11-2018	850000	850000	850000	850000	850000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401466557	Proyecto de inversión	250321.5	MANTENIMIENTO DE TRAMO CARRETERO PANT	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 412087	S	260	240	0	10-10-2018	30-11-2018	250321.5	250321.5	250321.5	250321.5	250321.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401465338	Proyecto de inversión	1150165.15	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMIN	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 410604	S	522	500	0	05-10-2018	30-11-2018	1150165.15	1150165.15	1150165.15	1150165	1150165	Terminado	Validado avances
2018																								

2018	5	CHP18180201085876	Proyecto de inversión	125990.92	Rehabilitación De Camino Rural Con Concreto N	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	AYUNTAMIENTO DE PICHU 134772	N	0	0	211	15-02-2018	15-03-2018	125990.92	125990.92	125990.92	125990.9	125990.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085882	Proyecto de inversión	1340155.47	Mejoramiento De Vivienda Techo En El Zoque -	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO DE PICHU 134394	N	0	0	64	03-06-2018	03-08-2018	1340155.47	1340155.47	1340155.47	1340155	1340155	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085888	Proyecto de inversión	219626.35	Mejoramiento De Vivienda Techo En Unidad Chi	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO DE PICHU 131599	N	0	0	52	02-03-2018	30-05-2018	219626.35	219626.35	219626.35	219626.4	219626.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085890	Proyecto de inversión	857364.84	RECONSTRUCCION DE Pozos Semiprofundos A Sesent	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO DE PICHU 135134	N	0	0	369	01-06-2018	26-07-2018	857364.84	857364.84	857364.84	857364.8	857364.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301323634	Proyecto de inversión	290451.34	REHABILITACION DE DESAYUNADOR - 244943	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de In Asistencia Social	AYUNTAMIENTO DE PICHU 244943	N	0	0	505	09-08-2018	09-08-2018	290451.34	290451.34	290451.34	290451.3	290451.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401433772	Proyecto de inversión	950136.33	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUC	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 335441	S	85	45	0	01-11-2018	31-12-2018	950136.33	950136.33	950136.33	950136.3	950136.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401479839	Proyecto de inversión	1119879.09	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 4	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 425640	S	151	130	0	12-11-2018	28-12-2018	1119879.09	1119879.09	1119879.09	1119875	1119857	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085977	Proyecto de inversión	992217.6	Rehabilitación De Techos Firme Para Viviendas -	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 129614	N	0	0	212	09-04-2018	19-05-2018	992217.6	992217.6	992217.6	992217.6	992217.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086962	Proyecto de inversión	330000	Rehabilitación De Muro Firme Para Viviendas - 5	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 93762	N	0	0	33	07-05-2018	31-05-2018	900000	900000	900000	900000	900000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086967	Proyecto de inversión	1472089.87	Construccion De Cuartos Dormitorios - 20899	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 20899	N	0	0	19	05-03-2018	31-05-2018	1472089.87	1472089.87	1472089.87	1472090	1472090	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086969	Proyecto de inversión	589091.48	Construccion De Cuartos Dormitorios - 85531	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 85531	N	0	0	8	01-05-2018	31-05-2018	589091.48	589091.48	589091.48	589091.5	589091.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301320043	Proyecto de inversión	1441483.88	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 2	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 228651	N	0	0	500	08-05-2018	23-06-2018	1441483.88	1441483.88	1441483.88	1441484	1441484	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401472928	Proyecto de inversión	1000156.24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMIN	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 419180	S	95	80	0	05-11-2018	21-12-2018	1000156.24	1000156.24	1000156.24	1000156	1000156	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP1818011057474	Proyecto de inversión	5506697.54	Construccion De Puente Vehicular De Treinta Y (	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 141117	N	0	0	3785	12-02-2018	26-05-2018	5506697.54	5506697.54	5506697.54	5506698	5506698	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP1818011057683	Proyecto de inversión	2008282.57	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidrau	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 14006	N	0	0	607	19-02-2018	30-04-2018	2008282.57	2008282.57	2008282.57	2008283	2008283	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086964	Proyecto de inversión	650481.26	Construccion De Cuartos Dormitorios - 82965	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 82965	N	0	0	8	16-04-2018	31-05-2018	650481.26	650481.26	650481.26	650481.3	650481.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086960	Proyecto de inversión	2113765.47	Construccion De Dispensario Medico - 30014	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Salud	H AYUNTAMIENTO MUNIK 30014	N	0	0	1172	12-03-2018	15-06-2018	2113765.47	2113765.47	2113765.47	2113765	2113765	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086961	Proyecto de inversión	845808.06	Construccion De Cuartos Dormitorios - 30127	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 30127	N	0	0	10	02-04-2018	31-05-2018	845808.06	845808.06	845808.06	845808.1	845808.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086970	Proyecto de inversión	571961.67	Construccion De Cuartos Dormitorios - 21025	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 21025	N	0	0	8	15-03-2018	30-04-2018	571961.67	571961.67	571961.67	571961.7	571961.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301300070	Proyecto de inversión	900000	REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIE	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 140428	N	0	0	193	09-04-2018	19-05-2018	900000	900000	900000	900000	900000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401455225	Proyecto de inversión	3700000	MEJORAMIENTO DE MURO FIRME PARA VIVIE	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 399152	S	23	80	0	09-07-2018	14-09-2018	3700000	3700000	3700000	3700000	3700000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401464955	Proyecto de inversión	1485600	MEJORAMIENTO DE MUROS FIRME PARA VIVIE	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 409823	S	18	25	0	13-08-2018	13-10-2018	1485600	1485600	1485600	1485600	1485600	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401474550	Proyecto de inversión	1068317.67	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 4	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 420770	S	4	12	0	05-11-2018	15-12-2018	1068317.67	1068317.67	1068317.67	1068318	1068318	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086958	Proyecto de inversión	999659.24	Rehabilitación De Techos Firme Para Viviendas -	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 128178	N	0	0	193	09-04-2018	19-05-2018	999659.24	999659.24	999659.24	999659.2	999659.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086963	Proyecto de inversión	855287.37	Construccion De Cuartos Dormitorios - 52855	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 52855	N	0	0	214	16-04-2018	05-05-2018	855287.37	855287.37	855287.37	855287.4	855287.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086964	Proyecto de inversión	2711229.3	Construccion De Apertura De Camino Rural Del	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 30050	N	0	0	2059	12-03-2018	31-05-2018	2711229.3	2711229.3	2711229.3	2711229	2711229	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301306803	Proyecto de inversión	800000	REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIE	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 171655	N	0	0	113	03-07-2018	31-07-2018	800000	800000	800000	800000	800000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301327696	Acción	361598.55	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION Q	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	PRODIM	H AYUNTAMIENTO MUNIK 263800	N	0	0	0	19-03-2018	16-11-2018	361598.55	361598.55	361598.55	361598.6	361598.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401456937	Proyecto de inversión	2800000	MEJORAMIENTO DE TECHO FIRME PARA VIVIE	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 401070	S	158	200	0	06-08-2018	19-10-2018	2800000	2800000	2800000	2800000	2800000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086971	Proyecto de inversión	309915.55	Construccion De Cuartos Dormitorios - 82710	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 82710	N	0	0	4	16-04-2018	18-05-2018	309915.55	309915.55	309915.55	309915.6	309915.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312217	Proyecto de inversión	2224065.63	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 1	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 194508	N	0	0	39	01-05-2018	23-06-2018	2224065.63	2224065.63	2224065.63	2224066	2224066	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301320053	Proyecto de inversión	798243.31	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 2	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 228692	N	0	0	51	02-07-2018	03-08-2018	798243.31	798243.31	798243.31	798243.3	798243.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301326878	Proyecto de inversión	1180761.44	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 2	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 260001	N	0	0	22	16-07-2018	13-09-2018	1180761.44	1180761.44	1180761.44	1180761	1180761	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401465437	Proyecto de inversión	1350000	MEJORAMIENTO DE MUROS FIRME PARA VIVIE	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 410735	S	14	25	0	03-09-2018	16-11-2018	1350000	1350000	1350000	1350000	1350000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085976	Proyecto de inversión	1012100	Rehabilitación De Techo Firme Para Viviendas -	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 128371	N	0	0	217	03-04-2018	19-05-2018	1012100	1012100	1012100	1012100	1012100	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085979	Proyecto de inversión	1012100	Rehabilitación De Techo Firme Para Viviendas -	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 115642	N	0	0	177	03-04-2018	19-05-2018	1012100	1012100	1012100	1012100	1012100	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086897	Proyecto de inversión	810000.77	Construccion De Cuartos Dormitorios - 20962	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 20962	N	0	0	11	05-03-2018	30-04-2018	810000.77	810000.77	810000.77	810000.8	810000.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086968	Proyecto de inversión	589091.48	Construccion De Cuartos Dormitorios - 40871	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 40871	N	0	0	238	15-03-2018	18-05-2018	589091.48	589091.48	589091.48	589091.5	589091.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301317773	Proyecto de inversión	600210.84	REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIE	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 221928	N	0	0	117	28-05-2018	26-06-2018	600210.84	600210.84	600210.84	600210.8	600210.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401471522	Proyecto de inversión	444884.58	APERTURA DE CAMINO RURAL DEL TRAMO SAN	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 417372	S	1082	977	0	16-10-2018	30-11-2018	444884.58	444884.58	444884.58	444884.6	444884.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401472161	Proyecto de inversión	518158.95	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 4	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 418122	S	29	25	0	12-11-2018	20-12-2018	518158.95	518158.95	518158.95	518159	518159	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086966	Proyecto de inversión	219412.28	Construccion De Cuartos Dormitorios - 53154	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 53154	N	0	0	40	02-04-2018	28-04-2018	219412.28	219412.28	219412.28	219412.3	219412.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312242	Proyecto de inversión	702782.38	REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIE	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 194616	N	0	0	117	28-05-2018	27-06-2018	702782.38	702782.38	702782.38	702782.4	702782.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301322013	Proyecto de inversión	1446394.21	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE DRENAJ	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solist	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 237326	N	0	0	10043	05-03-2018	28-12-2018	1446394.21	1446394.21	1446394.21	1446394	1446394	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401455319	Proyecto de inversión	3900000	REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIE																			

2018	5	CHP180301328758	Proyecto de inversión	570858.88	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE ACCIONES DE MURC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS 268912	N	0	0	55	06-09-2018	26-10-2018	570858.88	570858.88	570858.88	570858.9	570858.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301331470	Proyecto de inversión	209093.72	CONSTRUCCIÓN DE VEINTE ACCIONES DE PISO F	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS 274805	N	0	0	66	15-10-2018	29-10-2018	209093.72	209093.72	209093.72	209093.7	209093.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401426859	Proyecto de inversión	1268575.29	CONSTRUCCION DE VEINTE ACCIONES DE MURO	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS 310712	S	58	55	0	01-10-2018	14-12-2018	1268575.29	1268575.29	1268575.29	1268575.2	1268575.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401426805	Proyecto de inversión	413654.49	CONSTRUCCION DE VEINTIUN ACCIONES DE TECH	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS 310818	S	58	56	0	01-10-2018	14-12-2018	413654.49	413654.49	413654.49	413654.5	413654.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401426864	Proyecto de inversión	829357.18	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO -	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Asistencia Socia	H	AYUNTAMIENTO CONS 310907	S	950	1002	0	01-10-2018	15-11-2018	829357.18	829357.18	829357.18	829357.2	829357.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057481	Proyecto de inversión	390671.53	Instalacion De Alumbrado Publico - 6950	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H	AYUNTAMIENTO CONS 6950	N	0	0	1150	19-02-2018	20-03-2018	390671.53	390671.53	390671.53	390671.5	390671.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057483	Proyecto de inversión	774009.85	Construccion De Muro De Contencion - 16852	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H	AYUNTAMIENTO CONS 16852	N	0	0	668	15-03-2018	11-05-2018	774009.85	774009.85	774009.85	774009.9	774009.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057498	Proyecto de inversión	3780788.45	Apertura De Camino Tercera Etapa - 6721	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H	AYUNTAMIENTO CONS 6721	N	0	0	353	12-02-2018	20-04-2018	3780788.45	3780788.45	3780788.45	3780788	3780788	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086031	Proyecto de inversión	770827.73	Construccion De Un Aula De Dos E E Estruct U	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Educación	H	AYUNTAMIENTO CONS 126655	N	0	0	3052	03-04-2018	22-06-2018	770827.73	770827.73	770827.73	770827.7	770827.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086033	Acción	3751899.6	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - f	7	Chiapas	76	Sabanilla	Otros proyectos de Inversió Otros Proyectos	H	AYUNTAMIENTO CONS 65259	N	0	0	0	01-01-2018	31-12-2018	3751899.6	3751899.6	3751899.6	3751900	3751900	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086046	Proyecto de inversión	2094166.77	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En El Barrio	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H	AYUNTAMIENTO CONS 63662	N	0	0	1945	23-03-2018	15-06-2018	2094166.77	2094166.77	2094166.77	2094167	2094167	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086051	Proyecto de inversión	590934.98	Construccion De Treinta Acciones De Techo Firm	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS 65626	N	0	0	153	30-03-2018	13-07-2018	590934.98	590934.98	590934.98	590935	590935	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086054	Proyecto de inversión	261367.16	Construcción De Veinticinco Acciones De Piso F	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS 138128	N	0	0	142	05-04-2018	06-07-2018	261367.16	261367.16	261367.16	261367.2	261367.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086078	Proyecto de inversión	433352.31	Construccion De Veintidos Acciones De Techo Fi	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS 66737	N	0	0	115	03-04-2018	06-07-2018	433352.31	433352.31	433352.31	433352.3	433352.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086083	Proyecto de inversión	2220006.74	Construccion De Treinta Y Cinco Acciones De Mi	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS 127404	N	0	0	178	04-04-2018	22-06-2018	2220006.74	2220006.74	2220006.74	2220007	2220007	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301300334	Acción	1992364.84	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVI	7	Chiapas	76	Sabanilla	PRODIM	H	AYUNTAMIENTO CONS 141431	N	0	0	0	15-03-2018	31-12-2018	1992364.84	1992364.84	1992364.84	1992365	1992365	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301301497	Proyecto de inversión	216676.17	CONSTRUCCIÓN DE ONCE ACCIONES DE TECHO	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS 145122	N	0	0	58	15-06-2018	16-07-2018	216676.17	216676.17	216676.17	216676.2	216676.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301301502	Proyecto de inversión	139069.87	CONSTRUCCIÓN DE SIETE ACCIONES DE TECHO I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS 145128	N	0	0	42	01-06-2018	16-07-2018	139069.87	139069.87	139069.87	139069.9	139069.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301328441	Proyecto de inversión	1725304.42	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H	AYUNTAMIENTO CONS 267441	N	0	0	1081	06-09-2018	30-11-2018	1725304.42	1725304.42	1725304.42	1725304	1725304	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401426823	Proyecto de inversión	94092.18	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE DE ACCIONES DE PIS	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS 310842	S	30	25	0	01-11-2018	15-11-2018	94092.18	94092.18	94092.18	94092.18	94092.18	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401435565	Proyecto de inversión	393956.65	CONSTRUCCIÓN DE VEINTE ACCIONES DE TECH	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS 347053	S	60	55	0	25-10-2018	07-12-2018	393956.65	393956.65	393956.65	393956.7	393956.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401436027	Proyecto de inversión	201608	SUMINISTRO DE DOSCIENTOS DEPOSITO DE AGI	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H	AYUNTAMIENTO CONS 348886	S	530	520	0	15-10-2018	15-10-2018	201608	201608	201608	201608	201608	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057480	Proyecto de inversión	739376.94	Mejoramiento De Escuela Preescolar Sor Juana I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Educación	H	AYUNTAMIENTO CONS 6884	N	0	0	3052	15-02-2018	30-04-2018	739376.94	739376.94	739376.94	739376.9	739376.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057486	Proyecto de inversión	1107763.06	Construccion De Plataforma - 15774	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H	AYUNTAMIENTO CONS 15774	N	0	0	1945	05-03-2018	20-04-2018	1107763.06	1107763.06	1107763.06	1107763	1107763	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057495	Proyecto de inversión	1094255.89	Construccion De Unidad Medica - 14517	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Salud	H	AYUNTAMIENTO CONS 14517	N	0	0	389	26-02-2018	11-05-2018	1094255.89	1094255.89	1094255.89	1094256	1094256	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086040	Proyecto de inversión	261367.16	Construcción De Veinticinco Acciones Piso Firm	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS 126994	N	0	0	127	03-04-2018	31-05-2018	261367.16	261367.16	261367.16	261367.2	261367.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086063	Proyecto de inversión	1141717.76	Construccion De Dieciocho Acciones De Muro Fi	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS 131821	N	0	0	98	05-04-2018	29-06-2018	1141717.76	1141717.76	1141717.76	1141718	1141718	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086073	Proyecto de inversión	506516.3	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Educación	H	AYUNTAMIENTO CONS 63783	N	0	0	393	26-03-2018	15-06-2018	506516.3	506516.3	506516.3	506516.3	506516.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301328462	Proyecto de inversión	444001.34	CONSTRUCCIÓN DE SIETE ACCIONES DE MURO I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS 267584	N	0	0	388	06-09-2018	25-10-2018	444001.34	444001.34	444001.34	444001.3	444001.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401426819	Proyecto de inversión	177280.49	CONSTRUCCION DE NUEVE ACCIONES DE TECH	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS 310840	S	30	25	0	01-11-2018	17-12-2018	177280.49	177280.49	177280.49	177280.5	177280.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401436026	Proyecto de inversión	302412	SUMINISTRO DE TRESIENTOS DEPOSITO DE AG	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H	AYUNTAMIENTO CONS 348885	S	760	750	0	05-09-2018	05-10-2018	302412	302412	302412	302412	302412	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057478	Proyecto de inversión	1495327.55	Construcción De Plataforma - 14262	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H	AYUNTAMIENTO CONS 14262	N	0	0	3052	22-02-2018	20-04-2018	1495327.55	1495327.55	1495327.55	1495328	1495328	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086058	Proyecto de inversión	313640.59	Construccion De Treinta Acciones Piso Firme - 6	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS 65667	N	0	0	153	30-03-2018	13-07-2018	313640.59	313640.59	313640.59	313640.6	313640.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086059	Proyecto de inversión	757579.78	Mejoramiento De La Escuela Primaria Francisco	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Educación	H	AYUNTAMIENTO CONS 66803	N	0	0	912	03-04-2018	31-05-2018	757579.78	757579.78	757579.78	757579.8	757579.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086064	Proyecto de inversión	354560.99	Construcción De Dieciocho Acciones De Techo F	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS 132452	N	0	0	98	04-04-2018	29-06-2018	354560.99	354560.99	354560.99	354561	354561	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086065	Proyecto de inversión	292731.21	Construccion De Veintiocho Acciones De Piso Fi	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS 65991	N	0	0	154	02-04-2018	02-07-2018	292731.21	292731.21	292731.21	292731.2	292731.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086080	Proyecto de inversión	2639673.73	Apertura De Camino Sajnica A San Rafael Km Cer	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H	AYUNTAMIENTO CONS 66855	N	0	0	99	03-04-2018	31-05-2018	2639673.73	2639673.73	2639673.73	2639674	2639674	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086081	Proyecto de inversión	689424.14	Construccion De Treinta Y Cinco Acciones De Te	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS 130816	N	0	0	178	04-04-2018	22-06-2018	689424.14	689424.14	689424.14	689424.1	689424.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301300110	Proyecto de inversión	1399923.16	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISL	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H	AYUNTAMIENTO CONS 140773	N	0	0	778	13-04-2018	25-06-2018	1399923.16	1399923.16	1399923.16	1399923	1399923	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301300636	Proyecto de inversión	399926.94	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL PRIMER	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H	AYUNTAMIENTO CONS 142360	N	0	0	3052	02-07-2018	14-09-2018	399926.94	399926.94	399926.94	399927	399927	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301301469	Proyecto de inversión	104546.86	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ ACCIONES PISO FIRME	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS 145063	N	0	0	54	15-05-2018	15-06-2018	104546.86	104546.86	104546.86	104546.9	104546.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301301492	Proyecto de inversión	146365.61	CONSTRUCCIÓN DE CATORCE ACCIONES DE PISO	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS 145115	N	0	0	73	30-05-2018	15-06-2018	146365.61	146365.61	146365.61	146365.6	146365.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301301504	Proyecto de inversión	139069.87	CONSTRUCCIÓN DE SIETE ACCIONES DE TECHO I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS 145140	N	0	0	33	15-06-2018	16-07-2018	139069.87	139069.87	139069.87	139069.9	139069.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301327420	Proyecto de inversión	1585719.11	CONSTRUCCION DE CUARENTA ACCIONES DE M	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS 262813	N	0	0	127	09-08-2018	19-10-2018	1585719.11	1585719.11	1585719.11	1585719	1585719		

2018	5	CHP18180201086044	Proyecto de inversión	923213.05	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Barrio	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H	AYUNTAMIENTO CONS	133978	N	0	0	1945	05-04-2018	08-06-2018	923213.05	923213.05	923213.05	923213.1	923213.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086053	Proyecto de inversión	492445.81	Construcción De Veinticinco Acciones De Techo	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	138080	N	0	0	142	05-04-2018	06-07-2018	492445.81	492445.81	492445.81	492445.8	492445.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086060	Proyecto de inversión	543788.55	Construcción De Puente De Hamaca - 126476	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H	AYUNTAMIENTO CONS	126476	N	0	0	45	03-04-2018	25-05-2018	543788.55	543788.55	543788.55	543788.6	543788.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086062	Proyecto de inversión	397342.48	Construcción De Veinte Acciones De Techo Firm	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	137473	N	0	0	109	05-04-2018	15-06-2018	397342.48	397342.48	397342.48	397342.5	397342.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086070	Proyecto de inversión	275769.65	Construcción De Catorce Acciones De Techo Firm	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	127079	N	0	0	73	03-04-2018	23-05-2018	275769.65	275769.65	275769.65	275769.7	275769.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086076	Proyecto de inversión	1395432.8	Construcción De Veintidós Acciones De Muro Fi	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	66678	N	0	0	115	03-04-2018	06-07-2018	1395432.8	1395432.8	1395432.8	1395433	1395433	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201131488	Proyecto de inversión	1304783.13	Construcción De Línea Y Red De Distribución De	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H	AYUNTAMIENTO CONS	66784	N	0	0	120	03-04-2018	15-06-2018	1304783.13	1304783.13	1304783.13	1304783	1304783	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301301459	Proyecto de inversión	82477.58	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR - 145042	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H	AYUNTAMIENTO CONS	145042	N	0	0	1945	05-04-2018	20-06-2018	82477.58	82477.58	82477.58	82477.58	82477.58	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301306935	Proyecto de inversión	250000.3	SUMINISTRO DE DOSCENTOS CINCUENTA DEPR	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H	AYUNTAMIENTO CONS	172162	N	0	0	1030	02-04-2018	29-06-2018	250000.3	250000.3	250000.3	250000.3	250000.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301327434	Proyecto de inversión	492445.81	CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO ACCIONES DE	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	262907	N	0	0	127	09-04-2018	19-10-2018	261367.16	261367.16	261367.16	261367.2	261367.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401426745	Proyecto de inversión	1332004.05	CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN ACCIONES DE MI	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	310770	S	58	56	0	01-10-2018	14-12-2018	1332004.05	1332004.05	1332004.05	1332004	1332004	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401426839	Proyecto de inversión	380572.59	CONSTRUCCION DE TRAMO ACCIONES DE MUR	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	310885	S	15	12	0	15-10-2018	15-11-2018	380572.59	380572.59	380572.59	380572.6	380572.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401426846	Proyecto de inversión	444001.34	CONSTRUCCION DE SIETE ACCIONES DE MURO	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	310891	S	22	20	0	01-11-2018	30-11-2018	444001.34	444001.34	444001.34	444001.3	444001.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401426851	Proyecto de inversión	253715.05	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ACCIONES DE MUR	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	310896	S	15	12	0	01-11-2018	30-11-2018	253715.05	253715.05	253715.05	253715.1	253715.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401428616	Proyecto de inversión	393956.65	CONSTRUCCION DE VEINTE ACCIONES DE TECH	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	314560	S	58	55	0	15-10-2018	15-11-2018	393956.65	393956.65	393956.65	393956.7	393956.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401428644	Proyecto de inversión	1268575.29	CONSTRUCCION DE VEINTE ACCIONES DE MURC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	314636	S	70	60	0	15-10-2018	15-11-2018	1268575.29	1268575.29	1268575.29	1268575	1268575	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401435595	Proyecto de inversión	317143.82	CONSTRUCCION DE CINCO ACCIONES DE MURO	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	347194	S	15	13	0	05-11-2018	05-12-2018	317143.82	317143.82	317143.82	317143.8	317143.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401436037	Proyecto de inversión	183100.72	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIETE PLANTAS	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	348906	S	20	18	0	05-11-2018	20-11-2018	183100.72	183100.72	183100.72	183100.7	183100.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057488	Proyecto de inversión	1097635.66	Construcción De Puente Vehicular - 15817	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H	AYUNTAMIENTO CONS	15817	N	0	0	2348	12-03-2018	25-05-2018	1097635.66	1097635.66	1097635.66	1097636	1097636	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086039	Proyecto de inversión	418187.45	Construcción De Cuarenta Acciones De Piso - 65	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	65248	N	0	0	212	30-03-2018	10-08-2018	418187.45	418187.45	418187.45	418187.5	418187.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086042	Proyecto de inversión	1585719.11	Construcion De Veinticinco Acciones De Muro I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	126821	N	0	0	127	03-04-2018	31-05-2018	1585719.11	1585719.11	1585719.11	1585719	1585719	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086043	Proyecto de inversión	1065876.94	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Barrio	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H	AYUNTAMIENTO CONS	139445	N	0	0	145	05-04-2018	15-06-2018	1065876.94	1065876.94	1065876.94	1065877	1065877	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086045	Proyecto de inversión	861649.59	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Barrio Sa	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H	AYUNTAMIENTO CONS	133734	N	0	0	1945	04-04-2018	08-06-2018	861649.59	861649.59	861649.59	861649.6	861649.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086047	Proyecto de inversión	296294.06	Ampliacion De Drenaje Sanitario Barrio Lopez - :	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H	AYUNTAMIENTO CONS	137171	N	0	0	2348	05-04-2018	31-05-2018	296294.06	296294.06	296294.06	296294.1	296294.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086050	Proyecto de inversión	1902862.93	Construccion De Treinta Acciones De Muro Firm	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	65564	N	0	0	153	30-03-2018	13-07-2018	1902862.93	1902862.93	1902862.93	1902863	1902863	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086067	Proyecto de inversión	551539.31	Construcción De Veintiocho Acciones De Techo	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	65936	N	0	0	154	02-04-2018	02-07-2018	551539.31	551539.31	551539.31	551539.3	551539.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086072	Proyecto de inversión	261367.16	Construcción De Veinticinco Acciones De Piso F	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	137731	N	0	0	142	05-04-2018	29-06-2018	261367.16	261367.16	261367.16	261367.2	261367.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086074	Proyecto de inversión	492445.81	Construcion De Veinticinco Acciones De Techo	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	65182	N	0	0	142	28-03-2018	29-06-2018	492445.81	492445.81	492445.81	492445.8	492445.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301300869	Proyecto de inversión	658139.69	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA D	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H	AYUNTAMIENTO CONS	143237	N	0	0	2348	15-03-2018	28-06-2018	658139.69	658139.69	658139.69	658139.7	658139.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301301369	Proyecto de inversión	198671.25	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ ACCIONES DE TECHO F	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	144794	N	0	0	53	01-05-2018	15-06-2018	198671.25	198671.25	198671.25	198671.3	198671.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301301390	Proyecto de inversión	158937	CONSTRUCCIÓN DE OCHO ACCIONES DE TECHO	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	144855	N	0	0	44	15-05-2018	15-06-2018	158937	158937	158937	158937	158937	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301306649	Proyecto de inversión	609000	IMPLEMENTO COMUNITARIO ADQUISICIÓN DE	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos	H	AYUNTAMIENTO CONS	171077	N	0	0	9300	01-02-2018	15-06-2018	609000	609000	609000	609000	609000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301327443	Proyecto de inversión	261367.16	CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO ACCIONES DE	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	262942	N	0	0	127	09-08-2018	19-10-2018	261367.16	261367.16	261367.16	261367.2	261367.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401426722	Proyecto de inversión	393956.65	CONSTRUCCION DE VEINTE ACCIONES DE TECH	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	310754	S	58	55	0	01-10-2018	14-12-2018	393956.65	393956.65	393956.65	393956.7	393956.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401427062	Proyecto de inversión	380572.59	CONSTRUCCION DE SEIS ACCIONES DE MURO FI	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	311315	S	18	17	0	15-10-2018	15-11-2018	380572.59	380572.59	380572.59	380572.6	380572.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401427373	Proyecto de inversión	1268575.29	CONSTRUCCION DE VEINTE ACCIONES DE MURC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	311815	S	58	55	0	15-10-2018	15-11-2018	1268575.29	1268575.29	1268575.29	1268575	1268575	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401428656	Proyecto de inversión	393956.65	CONSTRUCCION DE VEINTE ACCIONES DE TECH	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	314650	S	70	60	0	15-10-2018	15-11-2018	393956.65	393956.65	393956.65	393956.7	393956.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401435521	Proyecto de inversión	1268575.29	CONSTRUCCION DE VEINTE ACCIONES DE MURC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO CONS	346769	S	60	55	0	25-10-2018	07-12-2018	1268575.29	1268575.29	1268575.29	1268575	1268575	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057475	Proyecto de inversión	803753.45	Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 53	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO MUNI	5357	N	0	0	209	12-03-2018	25-04-2018	803753.45	803753.45	803753.45	803753.5	803753.5	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057500	Proyecto de inversión	262093.52	Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 46	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO MUNI	4658	N	0	0	5199	15-01-2018	13-02-2018	262093.52	262093.52	262093.52	262093.5	262093.5	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057501	Proyecto de inversión	1973611.5	Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo D	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO MUNI	4705	N	0	0	5199	15-01-2018	28-02-2018	1973611.5	1973611.5	1973611.5	1973611	1973611	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057503	Proyecto de inversión	592083.45	Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo D	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO MUNI	5251	N	0	0	5199	15-01-2018	13-02-2018	592083.45	592083.45	592083.45	592083.5	592083.5	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085980	Proyecto de inversión	2385737.21	Construccion De Línea De Conduccion Y Tanque	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H	AYUNTAMIENTO MUNI	76908	N	0	0	435	12-03-2018	10-05-2018	2385737.21	2385737.21	2052381.05	2052381	2052381	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180																								

2018	5	CHP180401433855	Proyecto de inversión	4519618.09	APERTURA REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO DE SAL 336133	S	169	176	0	10-11-2018	29-12-2018	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057505	Proyecto de inversión	838784.9	Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo D	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 5241	N	0	0	5199	15-01-2018	13-02-2018	838784.9	838784.9	838784.9	838784.9	838784.9	838784.9	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057510	Proyecto de inversión	1825766.9	Construccion De Sanitarios Secoestrietas - 5350	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 5350	N	0	0	292	07-03-2018	20-05-2018	1825766.9	1825766.9	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085989	Proyecto de inversión	3274012.91	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 769	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 76914	N	0	0	364	23-03-2018	20-06-2018	3274012.91	3274012.91	1637006.46	1637006	1637006	1637006	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085990	Proyecto de inversión	217020	Construccion De Piso Firme - 76903	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 76903	N	0	0	125	15-03-2018	13-04-2018	217020	217020	213005.13	213005.1	213005.1	213005.1	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086123	Proyecto de inversión	1973611.5	Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo D	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 56187	N	0	0	0	12-03-2018	10-05-2018	1973611.5	1973611.5	592083.45	592083.5	592083.5	592083.5	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086132	Proyecto de inversión	2326051.86	Construccion De Sistema De Agua Potable - 561	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 56176	N	0	0	245	15-01-2018	28-02-2018	2326051.86	2326051.86	2326051.86	1947337	1947337	1947337	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086139	Proyecto de inversión	1036146.05	Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo D	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 5335	N	0	0	99	07-03-2018	20-04-2018	1036146.05	1036146.05	848850.31	848850.3	848850.3	848850.3	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086148	Proyecto de inversión	464335.19	Construccion De Linea De Energia Elec En Media	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 56164	N	0	0	10	15-01-2018	13-02-2018	464335.19	464335.19	464335.19	349713	349713	349713	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301325356	Proyecto de inversión	540531.16	RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION A	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO SALTO 252117	N	0	0	85	15-01-2018	28-02-2018	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301325373	Proyecto de inversión	3005985.73	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO SALTO 252149	N	0	0	3098	21-05-2018	19-07-2018	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301325383	Proyecto de inversión	104169.6	CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 252166	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO SALTO 252166	N	0	0	61	15-01-2018	13-02-2018	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057476	Proyecto de inversión	209674.82	Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 46	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 4685	N	0	0	23	22-02-2018	23-03-2018	209674.82	209674.82	209674.82	209674.8	209674.8	209674.8	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057696	Proyecto de inversión	1181265.68	Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 53	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 5340	N	0	0	286	07-03-2018	05-05-2018	1181265.68	1181265.68	1097577.76	1097578	1097578	1097578	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085969	Proyecto de inversión	3453820.14	Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo D	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 82126	N	0	0	1393	28-03-2018	10-06-2018	3453820.14	3453820.14	2213045.27	2213045	2213045	2213045	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086089	Acción	1266720	33901 Subcontratacion De Servicios Con Tercer	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Otros proyectos de Inversió Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO MUNIK 137843	N	0	0	0	01-01-2018	30-09-2018	1266720	1266720	1266720	1266720	950040	950040	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086094	Proyecto de inversión	2269037.15	Rehabilitacion De Calles Y Obras Hidraulicas - 8:	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 83789	N	0	0	5199	07-03-2018	20-04-2018	2269037.15	2269037.15	680711.14	680711.1	680711.1	680711.1	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086119	Proyecto de inversión	1223103.09	Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 47	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 4756	N	0	0	295	15-01-2018	15-03-2018	1223103.09	1223103.09	1200475.68	1200476	1200476	1200476	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086124	Proyecto de inversión	209674.82	Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 56	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 56160	N	0	0	24	21-03-2018	19-04-2018	209674.82	209674.82	205795.84	205795.8	205795.8	205795.8	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086126	Proyecto de inversión	3453820.14	Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo D	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 5361	N	0	0	924	12-03-2018	25-05-2018	3453820.14	3453820.14	2677204	2677204	2677204	2677204	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086130	Proyecto de inversión	1195047.43	Construccion De Letrinias Tipo De Dos X Uno Pur	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 58324	N	0	0	140	15-03-2018	13-05-2018	1195047.43	1195047.43	388514.23	388514.2	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086135	Proyecto de inversión	1184166.9	Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo D	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 82129	N	0	0	314	28-03-2018	26-05-2018	1184166.9	1184166.9	1184166.9	1184167	1027758	1027758	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086143	Proyecto de inversión	1525998.68	Construccion De Linea De Energia Elec En Media	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 56161	N	0	0	140	15-01-2018	28-02-2018	1525998.68	1525998.68	1525998.68	1501662	1501662	1501662	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301325370	Proyecto de inversión	1676062.45	REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE SEIS F	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO SALTO 252144	N	0	0	83	15-05-2018	28-06-2018	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301325372	Proyecto de inversión	1800243.46	REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE CINCO	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO SALTO 252146	N	0	0	67	21-05-2018	29-07-2018	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180401436658	Proyecto de inversión	3545376.12	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAI 351845	S	25	27	0	20-11-2018	31-12-2018	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180401484127	Proyecto de inversión	43328	REHABILITACION DE RED - 431643	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 431643	S	99	88	0	20-12-2018	31-12-2018	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085993	Proyecto de inversión	1524404.89	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 56:	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 56178	N	0	0	271	15-01-2018	28-02-2018	1524404.89	1524404.89	1209184.53	1209185	1209185	1209185	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085985	Proyecto de inversión	3056226.32	Construccion De Techado Y Cancha De Usos Mu	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK 76906	N	0	0	281	15-01-2018	15-03-2018	3056226.32	3056226.32	2340700.24	2340700	2340700	2340700	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085988	Proyecto de inversión	592083.45	Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo D	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 56184	N	0	0	0	12-03-2018	10-04-2018	592083.45	592083.45	480253.69	480253.7	480253.7	480253.7	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086116	Proyecto de inversión	1396366.73	Apertura Revestimiento De Calles Y Obras De Dr	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 56165	N	0	0	368	15-01-2018	28-02-2018	1396366.73	1396366.73	1285712.74	1285713	1285713	1285713	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086138	Proyecto de inversión	2467014.39	Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo D	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 58322	N	0	0	345	12-03-2018	12-05-2018	2467014.39	2467014.39	2467014.39	2320498	2320498	2320498	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201087035	Proyecto de inversión	1628229.49	Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo D	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 5293	N	0	0	211	07-03-2018	20-04-2018	1628229.49	1628229.49	1353207.44	1353207	1353207	1353207	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301325379	Proyecto de inversión	2014110.69	REHABILITACION DE CINCO PUNTO TREINTA Y N	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO SALTO 252157	N	0	0	61	31-05-2018	29-07-2018	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057504	Proyecto de inversión	1233507.22	Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo D	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 5263	N	0	0	5199	02-03-2018	15-04-2018	1233507.22	1233507.22	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085991	Proyecto de inversión	139783.21	Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 56	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 56154	N	0	0	24	12-03-2018	10-04-2018	139783.21	139783.21	137197.22	137197.2	137197.2	137197.2	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086098	Proyecto de inversión	1233507.22	Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo D	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 83864	N	0	0	5199	28-03-2018	11-05-2018	1233507.22	1233507.22	1233507.22	1233507.2	370052.2	370052.2	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086111	Proyecto de inversión	1520121.51	Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 82	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 82101	N	0	0	788	28-03-2018	11-05-2018	1510947.59	1510947.59	1072146.34	1072146	1072146	1072146	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201087036	Proyecto de inversión	3651181.39	Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo D	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 82096	N	0	0	280	28-03-2018	11-06-2018	3651181.29	3651181.29	2339494	2339494	2339494	2339494	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201087045	Proyecto de inversión	1332187.77	Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo D	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 61698	N	0	0	105	23-03-2018	06-05-2018	1332187.77	1332187.77	1307542	1307542	1307542	1307542	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201087050	Proyecto de inversión	592083.45	Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo D	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 56182	N	0	0	106	12-03-2018	10-05-2018	592083.45	592083.45	592083.45	177625	177625	177625	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180401448419	Proyecto de inversión	3249995.02	CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DOS LETRINAS DE D	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 380036	S	11	91	0	29-11-2018	28-12-2018	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180401448918	Proyecto de inversión	2861736.68	CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA VIVIENDA TIP	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 380053	S	28	30	0	15-03-2018	28-05-2018	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057507	Proyecto de inversión	4440625.89	Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo D	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 5287	N	0	0	1317	06-03-2018	03-06-2018	4440625.89	4440625.89	4440625.89	4440626				

2018	5	CHP180301325719	Proyecto de inversión	681228.18	MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD DE LA CALLE C	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	253758	N	0	0	545	30-04-2018	31-07-2018	681228.18	681228.18	340614.09	340614.1	340614.1	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301326346	Proyecto de inversión	664993.52	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIFD	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	256922	N	0	0	532	30-04-2018	31-07-2018	664993.52	664993.52	199498.05	199498.1	199498.1	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301326587	Proyecto de inversión	1102711.96	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	258273	N	0	0	882	30-04-2018	31-07-2018	1102711.96	1102711.96	330813.59	330813.6	330813.6	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301326883	Proyecto de inversión	567461.46	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	260044	N	0	0	454	30-04-2018	31-07-2018	567461.46	567461.46	334788.14	334788.1	334788.1	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180401425040	Proyecto de inversión	70155.69	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA AVENI	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	307548	S	31	30	0	0	30-04-2018	29-06-2018	70155.69	70155.69	32393.39	32393.39	32393.39	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086014	Proyecto de inversión	990461.57	Contraucción De Un Aula En La Escuela Primaria	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	102462	N	0	0	386	30-04-2018	31-05-2018	990461.57	990461.57	990451.57	990451.6	990451.6	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086024	Proyecto de inversión	533300.05	Construcción De Drenaje Sanitario Tercera Etap.	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	17172	N	0	0	427	28-02-2018	10-03-2018	338366.81	338366.81	338366.81	338366.8	338366.8	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301308208	Proyecto de inversión	871451.03	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO -	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Asistencia Socia	GOBIERNO MUNICIPAL	377836	N	0	0	697	30-04-2018	29-06-2018	871451.03	871451.03	465629.53	465629.5	465629.5	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301313461	Proyecto de inversión	350550.85	MEJORAMIENTO DE CALLES CONSTRUCCIÓN DE	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	203466	N	0	0	280	30-04-2018	29-06-2018	350550.85	350550.85	339716.85	339716.9	339716.9	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301325504	Proyecto de inversión	1184449.38	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	252716	N	0	0	948	30-04-2018	31-07-2018	1184449.38	1184449.38	1178129.17	1178129	1178129	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301325822	Proyecto de inversión	422628.26	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	254227	N	0	0	340	30-04-2018	31-07-2018	422628.26	422628.26	406736.08	406736.1	406736.1	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301327175	Proyecto de inversión	906243.42	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	261521	N	0	0	726	30-04-2018	31-07-2018	906243.42	906243.42	727595.54	727595.5	727595.5	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180401424993	Proyecto de inversión	89908.73	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO -	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Asistencia Socia	GOBIERNO MUNICIPAL	307377	S	2444	243	0	0	30-03-2018	29-06-2018	89908.73	89908.73	15873.98	15873.89	15873.89	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086010	Proyecto de inversión	756295.38	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	110607	N	0	0	604	02-04-2018	31-05-2018	756295.38	756295.38	568705.46	568705.5	568705.5	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086021	Proyecto de inversión	1391034.68	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Diago	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	72233	N	0	0	284	01-03-2018	01-05-2018	1331774.31	1331774.31	1331774.31	1331774	1331774	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086180	Proyecto de inversión	3250069.72	Revestimiento En Varios Caminos Rurales Tramc	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	134244	N	0	0	1955	01-02-2018	31-07-2018	3250069.72	3250069.72	324983.68	324983.7	324983.7	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086181	Proyecto de inversión	1534553.57	Construcción De Techado En Área De Impartici	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	105401	N	0	0	132	05-03-2018	31-05-2018	1534553.57	1534553.57	1311109.37	1311109	1311109	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301309971	Proyecto de inversión	1038709.4	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	186900	N	0	0	208	30-04-2018	29-06-2018	1019690.67	1019690.67	1019690.67	1019691	1019691	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301321155	Proyecto de inversión	2334462.73	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN D	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	233917	N	0	0	484	30-04-2018	31-07-2018	2334462.73	2334462.73	700338.82	700338.8	700338.8	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301322559	Proyecto de inversión	2527260.46	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITA	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	239957	N	0	0	2060	30-04-2018	31-07-2018	2353352.1	2353352.1	2294397.1	2294397	2294397	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301322598	Proyecto de inversión	688192.04	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO -	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Asistencia Socia	GOBIERNO MUNICIPAL	240192	N	0	0	322	30-04-2018	31-07-2018	688192.04	688192.04	670683.04	670683	670683	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301326378	Proyecto de inversión	259229.03	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	257065	N	0	0	207	30-04-2018	31-07-2018	259229.03	259229.03	146813.24	146813.4	146813.4	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301326437	Proyecto de inversión	607477.62	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE DIF	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	257422	N	0	0	486	30-04-2018	31-07-2018	607477.62	607477.62	182805.25	182805.3	182805.3	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301326578	Proyecto de inversión	799821.83	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO -	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Asistencia Socia	GOBIERNO MUNICIPAL	258245	N	0	0	640	30-04-2018	31-07-2018	799821.83	799821.83	435184.43	435184.4	435184.4	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301327124	Proyecto de inversión	521243.32	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LA	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	261270	N	0	0	416	30-04-2018	31-07-2018	521243.32	521243.32	507159.32	507159.3	507159.3	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180401479577	Proyecto de inversión	23622.55	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO I	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	425293	S	2880	1920	0	0	22-10-2018	30-12-2018	236220.55	236220.55	23385.79	23385.8	23385.8	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085996	Proyecto de inversión	1355779.62	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Av	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	129468	N	0	0	1084	01-03-2018	31-05-2018	1355779.62	1355779.62	1081601.43	1081601	1081601	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301308237	Proyecto de inversión	871264.92	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	177937	N	0	0	698	30-04-2018	29-06-2018	838763.18	838763.18	838763.18	838763.2	838763.2	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301309625	Proyecto de inversión	1406034.47	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	185220	N	0	0	1125	30-04-2018	29-06-2018	1406034.47	1406034.47	1310170.87	1310171	1310171	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301309642	Proyecto de inversión	1323659.63	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE EI	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	185300	N	0	0	480	30-04-2018	29-06-2018	1323659.63	1323659.63	397097.89	397097.9	397097.9	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP1803013111155	Proyecto de inversión	1861977.38	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA f	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	190895	N	0	0	372	30-04-2018	29-06-2018	1861977.38	1861977.38	1835639.38	1835639	1835639	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301322024	Proyecto de inversión	1661197.62	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	237397	N	0	0	1329	30-04-2018	31-07-2018	1661197.62	1661197.62	498359.29	498359.3	498359.3	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301322485	Proyecto de inversión	1786592.36	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	239596	N	0	0	1429	30-04-2018	31-07-2018	1786592.36	1786592.36	1735557.17	1735557	1735557	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301326058	Proyecto de inversión	478848.97	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	255543	N	0	0	383	30-04-2018	31-07-2018	478848.97	478848.97	394160.09	394160.1	394160.1	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301379463	Proyecto de inversión	1302294.04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRET	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	142683	N	0	0	366	05-03-2018	31-05-2018	1302294.04	1302294.04	571772.75	571772.8	571772.8	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180401425059	Proyecto de inversión	447000	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL DESASOL	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	307583	S	73888	68476	0	0	30-04-2018	29-06-2018	432473.2	432473.2	432473.2	432473.2	432473.2	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180401425081	Proyecto de inversión	760932.23	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLI	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	307627	S	352	350	0	0	30-04-2018	29-06-2018	760932.23	760932.23	357722.47	357722.5	357722.5	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086028	Proyecto de inversión	452953.52	Construcción De Comedor Comunitario - 95421	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Asistencia Socia	GOBIERNO MUNICIPAL	95421	N	0	0	322	30-04-2018	31-05-2018	452953.52	452953.52	365736.41	365736.4	365736.4	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086186	Proyecto de inversión	1172597.6	Construcción De La Línea De Conducción De Ag	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	106750	N	0	0	400	02-04-2018	31-05-2018	1068886.13	1068886.13	1068886.13	1068886	1068886	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086187	Proyecto de inversión	986955.85	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfal	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	141659	N	0	0	385	01-03-2018	01-05-2018	986955.85	986955.85	917868.06	917868.1	917868.1	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301309870	Proyecto de inversión	778296.79	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LA	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	186420	N	0	0	624	30-04-2018	29-06-2018	778296.79	778296.79	626225.2	626225.2	626225.2	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301322508	Proyecto de inversión	1207805.1	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANIT	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	239736	N	0	0	968	30-04-2018	31-07-2018	1207805.1	1207805.1	936150.21	936150.2	936150.2	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201085994	Proyecto de inversión	1409500.69	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	13293														

2018	5	CHP180301307982	Proyecto de inversión	470553.45	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCT	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	176343	N	0	0	320	30-04-2018	29-06-2018	470553.45	470553.45	470553.45	470553.5	470553.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301321866	Proyecto de inversión	238630.62	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIE	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL	236527	N	0	0	191	30-04-2018	31-07-2018	238630.62	238630.62	238630.62	238630.6	238630.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301322137	Proyecto de inversión	1141350.45	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 2379:	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL	237922	N	0	0	625	30-04-2018	31-07-2018	1141350.45	1141350.45	1141350.45	1141350	1141350	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301339461	Proyecto de inversión	2076516	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA RURAL - 290729	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	290729	N	0	0	1224	30-03-2018	31-07-2018	2076516	2076516	2076516	2076516	2076516	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401470444	Proyecto de inversión	150254.55	REHABILITACIÓN DE LÍNEA SEPTICA DRENAJE Y L	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL	416195	S	1003	863	0	15-10-2018	13-11-2018	150254.55	150254.55	150254.55	150254.6	150254.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086002	Proyecto de inversión	2517506.96	Rehabilitación De La Fosa De Agua Potable De l	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL	132633	N	0	0	2928	01-03-2018	31-05-2018	2517506.96	2517506.96	2517506.96	2517507	2517507	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086016	Proyecto de inversión	1021529.05	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La C	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	102255	N	0	0	768	30-04-2018	31-05-2018	1021529.05	1021529.05	1021529.05	1021529	1021529	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301311677	Proyecto de inversión	857697.5	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA C	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL	192454	N	0	0	172	30-04-2018	29-06-2018	857697.5	857697.5	857697.5	857697.5	857697.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301322368	Proyecto de inversión	1353963.28	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANIT	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL	239010	N	0	0	1084	30-04-2018	31-07-2018	1353963.28	1353963.28	1353963.28	1353963	1353963	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301325665	Proyecto de inversión	386942.53	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL	253524	N	0	0	854	30-04-2018	31-07-2018	386942.53	386942.53	386942.53	386942.5	386942.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301339805	Proyecto de inversión	997542	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA RURAL - 291467	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	291467	N	0	0	588	30-04-2018	31-07-2018	997542	997542	997542	997542	997542	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401473080	Proyecto de inversión	70950.12	LIMPIEZA Y DESAZOLVADO DE LOS RÍOS ARROYOS '	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL	419377	S	233	245	0	26-11-2018	19-12-2018	70950.12	70950.12	70950.12	70950.12	70950.12	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401482523	Proyecto de inversión	175346.33	REHABILITACIÓN DE TECHADO DEL CENTRO DE (	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL	428344	S	780	750	0	15-11-2018	30-12-2018	175346.33	175346.33	175346.33	175346.3	175346.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP1818020108609	Proyecto de inversión	4504946.05	Construcción De Calle Con Concreto Premezclad	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	134731	N	0	0	3604	26-02-2018	31-05-2018	4504946.05	4504946.05	4504946.05	4504946	4504946	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086009	Proyecto de inversión	2036127.72	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle:	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL	110968	N	0	0	1329	02-04-2018	31-05-2018	2036127.72	2036127.72	2036127.72	2036128	2036128	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301311218	Proyecto de inversión	1137622.05	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITA	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL	191045	N	0	0	854	30-04-2018	29-06-2018	1137622.05	1137622.05	1137622.05	1137622	1137622	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301316391	Proyecto de inversión	2187427.72	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LA'	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL	218624	N	0	0	1544	30-04-2018	29-06-2018	2187427.72	2187427.72	2187427.72	2187428	2187428	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301321921	Proyecto de inversión	501066.09	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANIT	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL	236810	N	0	0	400	30-04-2018	31-07-2018	501066.09	501066.09	501066.09	501066.1	501066.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301340964	Proyecto de inversión	113079.71	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN - 2/	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	293856	N	0	0	322	30-04-2018	31-07-2018	113079.71	113079.71	113079.71	113079.7	113079.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301341937	Proyecto de inversión	336154.08	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO -	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Asistencia Socia	GOBIERNO MUNICIPAL	295724	N	0	0	300	30-03-2018	29-06-2018	336154.08	336154.08	336154.08	336154.1	336154.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301347079	Proyecto de inversión	307260.8	CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HI	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	305026	N	0	0	1955	30-03-2018	29-06-2018	307260.8	307260.8	307260.8	307260.8	307260.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401466664	Proyecto de inversión	25000.27	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y REPAR.	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL	412202	S	2880	1920	0	15-10-2018	20-10-2018	25000.27	25000.27	25000.27	25000.27	25000.27	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086019	Proyecto de inversión	248268.28	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle i	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL	73778	N	0	0	191	01-03-2018	30-04-2018	248268.28	248268.28	248268.28	248268.3	248268.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086022	Proyecto de inversión	475423.48	Rehabilitación De Agua Potable De La Calle Espi	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL	61986	N	0	0	420	01-03-2018	30-04-2018	475423.48	475423.48	475423.48	475423.5	475423.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086023	Proyecto de inversión	1883678.3	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario D	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL	58594	N	0	0	1507	25-01-2018	10-03-2018	1883678.3	1883678.3	1883678.3	1883678	1883678	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086026	Proyecto de inversión	1097123.07	Construcción De Techado En Aéreas De Impartir	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	102591	N	0	0	234	02-04-2018	31-05-2018	1097123.07	1097123.07	1097123.07	1097123	1097123	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086030	Proyecto de inversión	1770742.2	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle F	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL	31477	N	0	0	1291	28-02-2018	10-03-2018	1770742.2	1770742.2	1770742.2	1770742	1770742	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301307972	Proyecto de inversión	352033.15	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	176275	N	0	0	278	30-04-2018	29-06-2018	352033.15	352033.15	352033.15	352033.2	352033.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301308036	Proyecto de inversión	2157898.94	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANIT	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL	176675	N	0	0	1823	30-04-2018	29-06-2018	2157898.94	2157898.94	2157898.94	2157899	2157899	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301309588	Proyecto de inversión	760533.34	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO -	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Asistencia Socia	GOBIERNO MUNICIPAL	185078	N	0	0	322	30-04-2018	29-06-2018	760533.34	760533.34	760533.34	760533.3	760533.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301309845	Proyecto de inversión	650782.97	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL	186314	N	0	0	521	30-04-2018	29-06-2018	650782.97	650782.97	650782.97	650783	650783	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301310045	Proyecto de inversión	146091.64	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUE	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL	187221	N	0	0	117	30-04-2018	29-06-2018	146091.64	146091.64	146091.64	146091.6	146091.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301319204	Proyecto de inversión	391380.67	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIF	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	226213	N	0	0	313	30-04-2018	31-07-2018	391380.67	391380.67	391380.67	391380.7	391380.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301320620	Proyecto de inversión	985580.83	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL - 231	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL	231087	N	0	0	452	30-04-2018	31-07-2018	985580.83	985580.83	985580.83	985580.8	985580.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301340326	Proyecto de inversión	597168	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA RURAL - 292461	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	292461	N	0	0	352	30-04-2018	31-07-2018	597168	597168	597168	597168	597168	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301341558	Proyecto de inversión	124647.12	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO -	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Asistencia Socia	GOBIERNO MUNICIPAL	295043	N	0	0	322	30-03-2018	29-06-2018	124647.12	124647.12	124647.12	124647.1	124647.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401472570	Proyecto de inversión	98688.16	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINC	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	418819	S	450	400	0	01-10-2018	28-12-2018	98688.16	98688.16	98688.16	98688.16	98688.16	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401473700	Proyecto de inversión	22736	MANTENIMIENTO DE ESPACIO ARTESANAL - 42	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL	420006	S	233	245	0	10-12-2018	30-12-2018	22736	22736	22736	22736	22736	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085999	Proyecto de inversión	1447740.35	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario De	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL	132040	N	0	0	1160	01-03-2018	31-05-2018	1447740.35	1447740.35	1447740.35	1447740	1447740	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086004	Proyecto de inversión	1080096.04	Mejoramiento De Drenaje Sanitario De La Aveni	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL	113625	N	0	0	734	30-03-2018	31-05-2018	1080096.04	1080096.04	1080096.04	1080096	1080096	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086013	Proyecto de inversión	1846645.69	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle i	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL	106181	N	0	0	1476	26-03-2018	31-05-2018	1846645.69	1846645.69	1846645.69	1846646	1846646	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086185	Proyecto de inversión	1586760.9	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La C	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	GOBIERNO MUNICIPAL	107722	N	0	0	366	02-04-2018	31-05-2018	1586760.9	1586760.9	1586760.9	1586761	1586761	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301300706	Proyecto de inversión	2423637.63	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANIT	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	GOBIERNO MUNICIPAL	142577	N	0	0	2181	05-03-2018	31-05-2018	2423637.63	2423637.63	2423637.63	2423638	2423638		

2018	5	CHP180301315472	Proyecto de inversión	479502.92	CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 214007	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	214007	N	0	0	233	16-07-2018	21-09-2018	239751.46	239751.46	239751.46	239751.5	239751.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301315477	Proyecto de inversión	95896.18	CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 214041	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	214041	N	0	0	44	16-07-2018	21-09-2018	47948.09	47948.09	47948.09	47948.09	47948.09	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301346777	Proyecto de inversión	383744.8	CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 304247	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	304247	N	0	0	33	10-09-2018	23-10-2018	191872.4	191872.4	191872.4	191872.4	191872.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301313148	Proyecto de inversión	95899.06	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 201225	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	201225	N	0	0	42	23-07-2018	21-09-2018	47949.53	47949.53	47949.53	47949.53	47949.53	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301313172	Proyecto de inversión	175990.52	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 201373	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	201373	N	0	0	69	23-07-2018	21-09-2018	87995.26	87995.26	87995.26	87995.26	87995.26	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301313413	Proyecto de inversión	175985.14	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 203006	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	203006	N	0	0	79	23-07-2018	21-09-2018	87992.57	87992.57	87992.57	87992.57	87992.57	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301315132	Proyecto de inversión	79984.78	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 212713	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	212713	N	0	0	45	16-07-2018	21-09-2018	39992.39	39992.39	39992.39	39992.39	39992.39	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301315464	Proyecto de inversión	693425.66	CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 213972	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213972	N	0	0	252	16-07-2018	21-09-2018	346712.83	346712.83	346712.83	346712.8	346712.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301313861	Proyecto de inversión	426233.1	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 206286	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	206286	N	0	0	0	23-07-2018	21-09-2018	213116.55	213116.55	213116.55	213116.6	213116.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301315117	Proyecto de inversión	79984.6	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 212638	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	212638	N	0	0	42	16-07-2018	21-09-2018	39992.3	39992.3	39992.3	39992.3	39992.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301315122	Proyecto de inversión	678858.96	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 212661	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	212661	N	0	0	1150	16-07-2018	21-09-2018	339429.48	339429.48	339429.48	339429.5	339429.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301315128	Proyecto de inversión	559684.54	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 212689	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	212689	N	0	0	262	16-07-2018	21-09-2018	279842.27	279842.27	279842.27	279842.3	279842.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401437219	Proyecto de inversión	1321481.28	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTAB	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	357577	S	997	1042	0	01-11-2018	15-12-2018	1321481.28	1321481.28	1321481.28	1321481	1321481	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301313226	Proyecto de inversión	502193.7	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 201864	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	201864	N	0	0	107	23-07-2018	21-09-2018	251096.85	251096.85	251096.85	251096.9	251096.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301315444	Proyecto de inversión	223858.54	CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 213887	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213887	N	0	0	96	13-08-2018	21-09-2018	111929.27	111929.27	111929.27	111929.3	111929.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301315459	Proyecto de inversión	367355.76	CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 213961	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213961	N	0	0	149	16-07-2018	21-09-2018	183677.88	183677.88	183677.88	183677.9	183677.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301315468	Proyecto de inversión	607440.2	CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 213985	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213985	N	0	0	247	16-07-2018	21-09-2018	303720.1	303720.1	303720.1	303720.1	303720.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301315476	Proyecto de inversión	191763.42	CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 214029	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	214029	N	0	0	101	16-07-2018	21-09-2018	95881.71	95881.71	95881.71	95881.71	95881.71	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057706	Proyecto de inversión	2604502.2	Construcción De Veinte Unidades Básicas De Viv	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 885	N	0	0	100	01-02-2018	30-04-2018	2604502.2	2604502.2	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057707	Proyecto de inversión	3537871	Construcción De Cancha Techada En La Escuela	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK 871	N	0	0	416	01-02-2018	30-03-2018	3537871	3537871	1061361.3	1061361	1061361	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201087168	Proyecto de inversión	1172025.99	Construcción De Nueve Unidades Básicas De Viv	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 43869	N	0	0	45	02-02-2018	30-05-2018	1172025.99	1172025.99	351607.8	351607.8	351607.8	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201087179	Proyecto de inversión	1302251.1	Construcción De Diez Unidades Básicas De Vivie	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 43630	N	0	0	100	02-02-2018	30-06-2018	1302251.1	1302251.1	390675.33	390675.3	390675.3	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201087184	Proyecto de inversión	1692926.43	Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivi	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 43828	N	0	0	65	02-02-2018	30-04-2018	1692926.43	1692926.43	1119445.02	1119445	1119445	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201087198	Proyecto de inversión	1953376.65	Construcción De Quince Unidades Básicas De Vi	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 46290	N	0	0	75	01-04-2018	30-07-2018	1953376.65	1953376.65	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057703	Proyecto de inversión	3090335.35	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calli	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 1037	N	0	0	953	01-02-2018	15-03-2018	3090335.35	3090335.35	2084099.71	2084100	2084100	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201087174	Proyecto de inversión	2352566.87	Construcción De Terracerías Obras De Drenaje R	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO MUNIK 49740	N	0	0	2415	01-02-2018	30-03-2018	2352566.87	2352566.87	705770.1	705770.1	705770.1	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201087183	Proyecto de inversión	2734727.31	Construcción De Veintin Unidades Básicas De V	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 43905	N	0	0	105	02-02-2018	30-05-2018	2734727.31	2734727.31	820418.2	820418.2	820418.2	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201087187	Proyecto de inversión	4541460.9	Construcción De Cancha Techada En Áreas De Ir	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK 49424	N	0	0	1758	01-02-2018	30-03-2018	5179743.51	5179743.51	5179743.51	5179744	5179744	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201087191	Proyecto de inversión	2471109.12	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calli	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 49735	N	0	0	857	01-03-2018	30-04-2018	2471109.12	2471109.12	1361993.41	1361993	1361993	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057699	Proyecto de inversión	1900000	Rehabilitación De Alumbreado Público - 1852	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK 1852	N	0	0	6327	01-02-2018	30-09-2018	1900000	1900000	326988.61	326988.6	326988.6	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201087186	Proyecto de inversión	290096.34	Construcción De Tres Unidades Básicas De Vivie	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 49551	N	0	0	15	01-03-2018	30-06-2018	290096.34	290096.34	209928.7	209928.7	209928.7	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201087188	Proyecto de inversión	3202468.39	Construcción De Sistema De Agua Potable Segu	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 46913	N	0	0	500	02-01-2018	30-03-2018	3202468.39	3202468.39	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201087170	Proyecto de inversión	1172025.99	Construcción De Nueve Unidades Básicas De Viv	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 47040	N	0	0	45	02-02-2018	30-05-2018	1172025.99	1172025.99	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201087190	Proyecto de inversión	2863871.2	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calli	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 49766	N	0	0	857	01-02-2018	30-03-2018	2863871.2	2863871.2	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057709	Proyecto de inversión	5953736.12	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural San .	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO MUNIK 987	N	0	0	500	02-01-2018	01-03-2018	10381160.32	10381160.32	9594284.99	9594285	9594285	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201087167	Proyecto de inversión	2474277.09	Construcción De Diecinueve Unidades Básicas D	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 46499	N	0	0	95	01-03-2018	15-07-2018	2474277.09	2474277.09	1954098.76	1954099	1954099	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201087176	Proyecto de inversión	1552609.56	Construcción De Dos Aulas - 43976	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK 43976	N	0	0	70	15-02-2018	15-06-2018	1552609.56	1552609.56	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201087194	Proyecto de inversión	617426.46	Construcción De Seis Unidades Básicas De Vivie	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 46347	N	0	0	30	30-03-2018	15-06-2018	617426.46	617426.46	185227.93	185227.9	185227.9	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201087197	Proyecto de inversión	1308908.76	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulic	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 43489	N	0	0	250	01-03-2018	30-07-2018	1308908.76	1308908.76	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201087199	Proyecto de inversión	1650021.34	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calli	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 49754	N	0	0	225	01-02-2018	30-03-2018	1650021.34	1650021.34	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201087163	Proyecto de inversión	2344051.98	Construcción De Dieciocho Unidades Básicas De	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 43416	N	0	0	90	20-02-2018	20-06-2018	2344051.98	2344051.98	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201087173	Proyecto de inversión	5265929.2	Construcción De Cancha Techada En Áreas De Ir	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK 49487	N	0	0	2415	01-02-2018	30-04-2018	5265929.2	5265929.2	5265929.2	5265929	5265929	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201087171	Proyecto de inversión	390675.33	Construcción De Tres Unidades Básicas De Vivie	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 46402	N	0	0	15	01-04-2018	31-05-2018	390675.33	390675.33	390675.33	390675.3	390675.3	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180401476961	Proyecto de inversión	2054194.76	CONSTRUCCION DE CATORCE UNIDADES BÁSICA	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 423002	S	35	30	0	03-12-2018	31-12-2018	2054194.76	2054194.76	2054194.76	2054195	2054195	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180401477038	Proyecto de inversión	1321458.71	CONSTRUCCION DE NUEVE UNIDADES BÁSICAS	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 423069</														

2018	5	CHP180301321754	Proyecto de inversión	500000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GR	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 236281	N	0	0	125	14-05-2018	14-06-2018	500000	500000	500000	500000	500000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301321771	Proyecto de inversión	500000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GR	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 236306	N	0	0	100	16-04-2018	16-05-2018	500000	500000	500000	500000	500000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301321776	Proyecto de inversión	500000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GR	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 236312	N	0	0	105	16-04-2018	16-05-2018	500000	500000	500000	500000	500000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301321789	Proyecto de inversión	829400	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 236330	N	0	0	330	15-03-2018	15-04-2018	829400	829400	829400	829400	829400	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301321790	Proyecto de inversión	840000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 236331	N	0	0	305	01-02-2018	13-04-2018	840000	840000	840000	840000	840000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301324916	Proyecto de inversión	840000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 250329	N	0	0	305	01-02-2018	13-04-2018	840000	840000	840000	840000	840000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301324992	Proyecto de inversión	500000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 250602	N	0	0	110	14-05-2018	14-06-2018	500000	500000	500000	500000	500000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301347187	Proyecto de inversión	500000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GR	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 305180	N	0	0	115	11-06-2018	11-07-2018	500000	500000	500000	500000	500000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301347351	Proyecto de inversión	500000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GR	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 305449	N	0	0	115	11-06-2018	11-07-2018	500000	500000	500000	500000	500000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401424119	Proyecto de inversión	700000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GR	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 305866	S	80	75	0	11-06-2018	11-07-2018	700000	700000	700000	700000	700000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401424180	Proyecto de inversión	600000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 305945	S	90	85	0	14-05-2018	14-06-2018	600000	600000	600000	600000	600000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401426161	Proyecto de inversión	550000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GR	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 309599	S	80	70	0	11-06-2018	11-07-2018	550000	550000	550000	550000	550000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401426458	Proyecto de inversión	450000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GR	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 310115	S	60	60	0	11-06-2018	11-07-2018	450000	450000	450000	450000	450000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401426695	Proyecto de inversión	350000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GR	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 310717	S	33	32	0	11-06-2018	11-07-2018	350000	350000	350000	350000	350000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401426714	Proyecto de inversión	550000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GR	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 310734	S	60	65	0	11-06-2018	11-07-2018	550000	550000	550000	550000	550000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401426720	Proyecto de inversión	550000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GR	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 310741	S	65	55	0	11-06-2018	11-07-2018	550000	550000	550000	550000	550000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401426751	Proyecto de inversión	500000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GR	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 310777	S	65	55	0	11-06-2018	11-07-2018	500000	500000	500000	500000	500000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401427058	Proyecto de inversión	350000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GR	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 311312	S	35	33	0	11-06-2018	11-07-2018	350000	350000	350000	350000	350000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401427146	Proyecto de inversión	500000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GR	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 311481	S	55	55	0	11-06-2018	11-07-2018	500000	500000	500000	500000	500000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401427228	Proyecto de inversión	500000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GR	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 311571	S	50	50	0	11-06-2018	11-06-2018	500000	500000	500000	500000	500000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401427334	Proyecto de inversión	500000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GR	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 311708	S	65	55	0	11-06-2018	11-07-2018	500000	500000	500000	500000	500000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401427507	Proyecto de inversión	600000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 312048	S	80	75	0	16-07-2018	16-08-2018	600000	600000	600000	600000	600000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401427696	Proyecto de inversión	400000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GR	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 312527	S	60	55	0	16-07-2018	16-08-2018	400000	400000	400000	400000	400000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401427760	Proyecto de inversión	400000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GR	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 312671	S	40	40	0	16-07-2018	16-08-2018	400000	400000	400000	400000	400000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401427826	Proyecto de inversión	550000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GR	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 312784	S	70	65	0	20-08-2018	20-09-2018	550000	550000	550000	550000	550000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401427983	Proyecto de inversión	500000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GR	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 313146	S	65	60	0	11-06-2018	11-07-2018	500000	500000	500000	500000	500000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401452419	Proyecto de inversión	500000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GR	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 385291	S	65	55	0	08-10-2018	08-11-2018	500000	500000	500000	500000	500000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401452439	Proyecto de inversión	500000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GR	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 385306	S	65	55	0	08-10-2018	08-11-2018	500000	500000	500000	500000	500000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401452474	Proyecto de inversión	850000	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL E	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	HONORABLE AYUNTAMIEI 385333	S	55	52	0	18-10-2018	30-12-2018	850000	850000	850000	850000	850000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401458455	Proyecto de inversión	840000	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HORABLE AYUNTAMIENT 402879	S	32	28	0	15-10-2018	30-12-2018	840000	840000	840000	840000	840000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401460425	Proyecto de inversión	1197000	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	HONORABLE AYUNTAMIEI 405106	S	60	58	0	15-10-2018	30-12-2018	1197000	1197000	1197000	1197000	1197000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401484415	Proyecto de inversión	420000	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIOS EN	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 432208	S	22	20	0	15-12-2018	30-12-2018	420000	420000	420000	420000	420000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP00180101057557	Proyecto de inversión	1431313.87	Construccion De Revestimiento En Calles - 6416	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNICI 64216	N	0	0	311	08-02-2018	08-04-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201086464	Proyecto de inversión	1285297.5	Construccion De Pozo Profundo En Su Etapa Ex	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICIF 96370	N	0	0	56	16-04-2018	31-05-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201086853	Proyecto de inversión	70333.12	Rehabilitacion De Equipo De Bombo Del Sisten	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICIF 96224	N	0	0	4863	28-04-2018	07-05-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301305613	Proyecto de inversión	2729702.5	TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROF	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICIF 166212	N	0	0	179	11-07-2018	31-08-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180401427797	Proyecto de inversión	1201720	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES E	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	AYUNTAMIENTO MUNICIF 312720	S	400	399	0	01-08-2018	30-08-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180101057671	Proyecto de inversión	264084.13	33302 Servicios Estadísticos Y Geograficos - 659	7	Chiapas	83	Socoltenango	Otros proyectos de Inversic	Otros Proyectos H AYUNTAMIENTO MUNI 6594	N	0	0	0	21-02-2018	07-03-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180101065752	Proyecto de inversión	1647791.65	Construccion De Red De Distribucion De Energia	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNI 6674	N	0	0	244	16-02-2018	16-04-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201086530	Proyecto de inversión	1834374	Ampliocn De Red De Distribucion De Energia E	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNI 6713	N	0	0	480	03-03-2018	07-05-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201086852	Acción	438977.48	33302 Servicios Estadísticos Y Geograficos - 956	7	Chiapas	83	Socoltenango	Otros proyectos de Inversic	Otros Proyectos AYUNTAMIENTO MUNICIF 95614	N	0	0	0	03-04-2018	10-05-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301310131	Proyecto de inversión	362750.56	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN SU ET	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICIF 187525	N	0	0	1106	16-07-2018	30-07-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301311226	Proyecto de inversión	317956	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS - 19106	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	AYUNTAMIENTO MUNICIF 191062	N	0	0	4863	16-07-2018	30-07-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180101057670	Proyecto de inversión	2671440.58	Mejoramiento Al Sistema De Potabilizacion De L	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI 6595	N	0	0	4863	08-02-2018	08-04-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201086854	Proyecto de inversión	326656	Rehabilitacion De Techos Firmes - 96499	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF 96499	N	0	0	347	10-03-2018	31-03-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301307228	Acción	584524.71	CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVI	7	Chiapas	83	Socoltenango	PRODIM	AYUNTAMIENTO MUNICIF 173319	N	0	0	0	23-03-2018	24-09-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201086523	Proyecto de inversión	1270297.5	Construccion De Pozo Profundo En Su Etapa Ex	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICIF 96350	N	0	0	179	09-05-2018	09-07-2018	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201086531	Proyecto de inversión	709714.68	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 47	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICIF 47420	N	0	0	97	27-04-2018	25-07-2018	0	0	0	0			

2018	5	CHP180301315486	Proyecto de inversión	1272476.59	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECT	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de In Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIEI	214078	N	0	0	16637	18-07-2018	31-08-2018	1272476.59	1272476.59	1272476.59	1272477	1272477	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401460384	Proyecto de inversión	1236630.98	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO DE SUJ	405056	S	336	224	0	15-02-2018	15-04-2018	1236630.98	1236630.98	1236630.98	1236631	1236631	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301322081	Proyecto de inversión	475954.44	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL I	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	HONORABLE AYUNTAMIEI	237751	N	0	0	16637	06-08-2018	10-09-2018	475954.44	475954.44	475954.44	475954.4	475954.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401460306	Proyecto de inversión	1453836.94	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRIC	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SUJ	404974	S	211	140	0	20-05-2018	20-07-2018	1453836.94	1453836.94	1453836.94	1453837	1453837	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401473743	Proyecto de inversión	487791.05	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARI	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK	420040	N	0	0	0	20-12-2018	31-12-2018	487791.05	487791.05	487791.05	487791.1	487791.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086481	Proyecto de inversión	3300000	Construccion De Guarniciones Muros Y Banquet	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	HONORABLE AYUNTAMIEI	82927	N	0	0	16637	09-04-2018	09-06-2018	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301322106	Proyecto de inversión	1335158.96	CONSTRUCCION DE ANDADOR POLITECNICA SEC	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	HONORABLE AYUNTAMIEI	237819	N	0	0	16637	06-08-2018	10-09-2018	1335158.96	1335158.96	1335158.96	1335159	1335159	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086490	Proyecto de inversión	1564241.42	Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 755	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK	75576	N	0	0	0	01-03-2018	31-05-2018	1564241.42	1564241.42	1564241.42	1564241	1564241	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086493	Proyecto de inversión	2283651.8	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulic	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK	40052	N	0	0	0	01-02-2018	15-04-2018	2283651.8	2283651.8	2283651.8	2283652	2283652	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302741	Proyecto de inversión	3765884.06	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITA	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK	149010	N	0	0	0	01-05-2018	01-07-2018	3765884.06	3765884.06	3765884.06	3765884	3765884	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301309449	Proyecto de inversión	2484842	REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO - 184483	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO MUNIK	184483	N	0	0	0	01-07-2018	31-08-2018	2484842	2484842	2484842	2484842	2484842	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401462313	Proyecto de inversión	1184589.36	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARI	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO DE SUCH	407257	S	52	56	0	12-10-2018	31-12-2018	1184589.36	1184589.36	1184589.36	1184589	1184589	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401462476	Proyecto de inversión	598947.86	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO DE SUCH	407416	S	58	47	0	15-11-2018	31-12-2018	598947.86	598947.86	598947.86	598947.8	598947.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401476238	Proyecto de inversión	24579.6	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO DE SUCH	422398	S	7674	6932	0	19-11-2018	31-12-2018	24579.6	24579.6	24579.6	24579.6	24579.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401462425	Proyecto de inversión	3340530.71	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO E	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO DE SUCH	443752	S	277	263	0	12-10-2018	31-12-2018	3340530.71	3340530.71	3340530.71	3340531	3340531	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401468995	Proyecto de inversión	404985.85	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO DE SUCH	414757	S	7674	6932	0	19-11-2018	31-12-2018	404985.85	404985.85	404985.85	404985.9	404985.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301340644	Proyecto de inversión	106022.87	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARI	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNIK	293126	N	0	0	0	09-07-2018	23-07-2018	106022.87	106022.87	106022.87	106022.9	106022.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401426995	Acción	221951.42	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION Q	7	Chiapas	87	Suchiate	PRODIM	H AYUNTAMIENTO MUNIK	311179	N	0	0	0	01-01-2018	31-12-2018	221951.42	221951.42	221951.42	221951.4	221951.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086491	Proyecto de inversión	1384302.27	Construccion De Alcantarillado Pluvial - 20988	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK	20988	N	0	0	0	15-01-2018	28-02-2018	1384302.27	1384302.27	1384302.27	1384302	1384302	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302740	Proyecto de inversión	800000	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO -	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Asistencia Socia	H AYUNTAMIENTO MUNIK	149135	N	0	0	0	01-03-2018	15-06-2018	800000	800000	800000	800000	800000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302752	Proyecto de inversión	521522.23	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK	149192	N	0	0	0	01-03-2018	30-04-2018	521522.23	521522.23	521522.23	521522.2	521522.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302234	Proyecto de inversión	561385.68	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIC	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK	147407	N	0	0	0	01-02-2018	20-03-2018	561385.68	561385.68	561385.68	561385.7	561385.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302795	Proyecto de inversión	2443363.3	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 149397	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNIK	149397	N	0	0	0	01-05-2018	31-07-2018	2443363.3	2443363.3	2443363.3	2443363	2443363	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303251	Proyecto de inversión	872751.88	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARI	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNIK	151329	N	0	0	0	01-06-2018	31-08-2018	872751.88	872751.88	872751.88	872751.8	872751.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP00180101057556	Proyecto de inversión	3042098.61	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulic	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK	1451	N	0	0	0	01-02-2018	15-04-2018	3042098.61	3042098.61	3042098.61	3042099	3042099	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302245	Proyecto de inversión	748268.68	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK	147450	N	0	0	0	01-02-2018	30-04-2018	748268.68	748268.68	748268.68	748268.7	748268.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302258	Proyecto de inversión	2398616.23	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK	147490	N	0	0	0	01-02-2018	30-04-2018	2398616.23	2398616.23	2398616.23	2398616	2398616	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302707	Proyecto de inversión	1876810.54	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK	149003	N	0	0	0	01-02-2018	30-04-2018	1876810.54	1876810.54	1876810.54	1876811	1876811	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302751	Proyecto de inversión	800000	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO -	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Asistencia Socia	H AYUNTAMIENTO MUNIK	149180	N	0	0	0	01-03-2018	15-06-2018	800000	800000	800000	800000	800000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086489	Proyecto de inversión	400000	Construccion De Comedor Escolar - 77948	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK	77948	N	0	0	0	01-05-2018	31-07-2018	400000	400000	400000	400000	400000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302803	Proyecto de inversión	1305897.45	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL -	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNIK	149466	N	0	0	0	20-05-2018	31-08-2018	1305897.45	1305897.45	1305897.45	1305897	1305897	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301341812	Proyecto de inversión	265242.75	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNIK	295527	N	0	0	0	10-01-2018	31-01-2018	265242.75	265242.75	265242.75	265242.8	265242.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401462248	Proyecto de inversión	3453134.53	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 407186	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO DE SUCH	407186	S	599	517	0	12-10-2018	31-12-2018	3453134.53	3453134.53	3453134.53	3453135	3453135	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401484732	Proyecto de inversión	91622.21	PAVIMENTACION DE CRUCE PRINCIPAL CON COI	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	AYUNTAMIENTO DE SUCH	432748	S	7674	6932	0	01-12-2018	31-12-2018	91622.21	91622.21	91622.21	91622.21	91622.21	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086492	Proyecto de inversión	3585009.87	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulic	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNIK	40713	N	0	0	0	01-02-2018	15-04-2018	3585009.87	3585009.87	3585009.87	3585010	3585010	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086537	Proyecto de inversión	532746.1	Construccion De Sanitarios Para Hombres Y Muj	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK	78373	N	0	0	0	01-05-2018	31-07-2018	532746.1	532746.1	532746.1	532746.1	532746.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302778	Proyecto de inversión	512823.05	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARI	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNIK	149378	N	0	0	0	01-05-2018	31-07-2018	512823.05	512823.05	512823.05	512823.1	512823.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401484568	Proyecto de inversión	184583.09	PAVIMENTACION DE CRUCE PRINCIPAL CON COI	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	AYUNTAMIENTO DE SUCH	432467	S	7674	6932	0	01-12-2018	31-12-2018	184583.09	184583.09	184583.09	184583.1	184583.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401432846	Proyecto de inversión	1241666.4	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION	7	Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK	329215	S	78	100	0	15-10-2018	30-12-2018	1241666.4	1241666.4	1241666.4	1241666	1241666	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401432849	Proyecto de inversión	406563.38	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION	7	Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK	329227	S	60	80	0	15-10-2018	30-12-2018	406563.38	406563.38	406563.38	406563.4	406563.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301307990	Proyecto de inversión	406563.38	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMI	7	Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK	176398	N	0	0	250	01-08-2018	28-09-2018	406563.38	406563.38	406563.38	406563.4	406563.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP00180201086539	Proyecto de inversión	581570.78	Construccion Del Sistema De Agua Potable Line	7	Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK	46553	N	0	0	170	13-04-2018	13-06-2018	581570.78	581570.78	581570.78	581570.8	581570.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301307999	Proyecto de inversión	316215.96	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMI	7	Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK	176469	N	0	0	100	01-08-2018	28-09-2018	316215.96	316215.96	316215.96	316216	316216	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP00180201086538	Proyecto de inversión	3926722.08	Construccion Del Sistema De Agua Potable Line	7	Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK	28526	N	0	0	2300	13-03-2018	13-06-2018	3926722.08	3926722.08					

2018	5	CHP18180201085769	Proyecto de inversión	417019	Rehabilitación De Puente De Hamaca - 55515	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE TAF 55515	N	0	0	319	01-05-2018	30-06-2018	417019	417019	417019	417019	417019	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086545	Proyecto de inversión	2126426	Pavimentación De Calles Con Concreto Asfáltico	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO MUNIK 111553	N	0	0	1594	01-06-2018	31-07-2018	2126426	2126426	2126426	2126426	2126426	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086570	Proyecto de inversión	3754944	Construccion De Red De Energía Eléctrica Aerea	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Urbanización H AYUNTAMIENTO DE TAF 55419	N	0	0	2809	01-04-2018	30-06-2018	3754944	3754944	3754944	3754944	3754944	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086580	Proyecto de inversión	1334727	Construcción De Muro De Contención - 34602	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Urbanización H AYUNTAMIENTO MUNIK 34602	N	0	0	1003	01-04-2018	30-06-2018	1334727	1334727	1334727	1334727	1334727	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086581	Proyecto de inversión	4181548	Pavimentación De Calles Con Concreto Asfáltico	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO MUNIK 34316	N	0	0	3127	01-02-2018	31-03-2018	4181548	4181548	4181548	4181548	4181548	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086583	Proyecto de inversión	1514681	Pavimentación Mixta De Calles - 35666	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE TAF 35666	N	0	0	1137	01-04-2018	31-05-2018	1514681	1514681	1514681	1514681	1514681	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086589	Proyecto de inversión	758250	Pavimentación De Calles Con Concreto Asfáltico	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE TAF 35867	N	0	0	573	01-03-2018	30-04-2018	758250	758250	758250	758250	758250	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086595	Proyecto de inversión	660669	Pavimentación De Calles Con Concreto Asfáltico	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE TAF 36435	N	0	0	500	01-03-2018	30-04-2018	660669	660669	660669	660669	660669	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086596	Proyecto de inversión	251053	Construcción De La Red De Agua Potable Y Tom	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO MUNIK 32742	N	0	0	1095	01-04-2018	31-05-2018	251053	251053	251053	251053	251053	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302526	Proyecto de inversión	1109493	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO MUNIK 148295	N	0	0	835	01-07-2018	31-08-2018	1109493	1109493	1109493	1109493	1109493	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301379483	Proyecto de inversión	3915512	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO MUNIK 156468	N	0	0	2928	01-07-2018	31-08-2018	3915512	3915512	3915512	3915512	3915512	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085763	Proyecto de inversión	3458913	Pavimentación De Camino Con Concreto Asfalti	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO MUNIK 111517	N	0	0	2588	01-06-2018	31-07-2018	3458913	3458913	3458913	3458913	3458913	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085764	Proyecto de inversión	2582492	Construccion De La Red De Agua Potable Y Tom	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO DE TAF 81830	N	0	0	1934	01-05-2018	30-06-2018	2582492	2582492	2582492	2582492	2582492	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086546	Proyecto de inversión	3192196	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanit	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO MUNIK 110916	N	0	0	2389	01-06-2018	31-07-2018	3192196	3192196	3192196	3192196	3192196	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086554	Proyecto de inversión	3991735	Construcción De Colector Pluvial - 81838	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO DE TAF 81838	N	0	0	2985	01-05-2018	30-06-2018	3991735	3991735	3991735	3991735	3991735	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086559	Proyecto de inversión	4888451	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanit	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO DE TAF 63343	N	0	0	3654	01-05-2018	30-06-2018	4888451	4888451	4888451	4888451	4888451	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086578	Proyecto de inversión	568780	Pavimentación Mixta De Calles - 35802	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE TAF 35802	N	0	0	432	01-03-2018	30-04-2018	568780	568780	568780	568780	568780	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086586	Proyecto de inversión	450500	Pavimentación De Calles Con Concreto Asfáltico	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE TAF 36426	N	0	0	344	01-03-2018	30-04-2018	450500	450500	450500	450500	450500	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086598	Proyecto de inversión	1427698	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanit	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO MUNIK 32941	N	0	0	1073	01-03-2018	30-04-2018	1427698	1427698	1427698	1427698	1427698	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086602	Proyecto de inversión	665661	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanit	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO MUNIK 32946	N	0	0	504	01-03-2018	31-05-2018	665661	665661	665661	665661	665661	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086603	Proyecto de inversión	1198975	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitari	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO MUNIK 33133	N	0	0	302	01-04-2018	31-05-2018	1198975	1198975	1198975	1198975	1198975	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086607	Proyecto de inversión	4680107	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y De	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIO DE TAPF 36429	N	0	0	9499	01-04-2018	30-06-2018	4680107	4680107	4680107	4680107	4680107	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086622	Proyecto de inversión	1171325	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aerea -	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Urbanización H AYUNTAMIENTO DE TAF 53296	N	0	0	881	01-05-2018	30-06-2018	1171325	1171325	1171325	1171325	1171325	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302741	Proyecto de inversión	629712	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO MUNIK 149138	N	0	0	4277	01-06-2018	31-08-2018	629712	629712	629712	629712	629712	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302750	Proyecto de inversión	1000567	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AE	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Urbanización H AYUNTAMIENTO MUNIK 149178	N	0	0	754	01-07-2018	31-08-2018	1000567	1000567	1000567	1000567	1000567	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301302765	Proyecto de inversión	912389	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AE	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Urbanización H AYUNTAMIENTO MUNIK 149239	N	0	0	688	01-07-2018	31-08-2018	912389	912389	912389	912389	912389	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301305074	Proyecto de inversión	572436.19	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO AS	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO MUNIK 163508	N	0	0	434	01-07-2018	31-08-2018	572436.19	572436.19	572436.19	572436.2	572436.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301305624	Proyecto de inversión	2492505	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRIC	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Urbanización H AYUNTAMIENTO MUNIK 166036	N	0	0	1867	01-07-2018	31-08-2018	2492505	2492505	2492505	2492505	2492505	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086549	Proyecto de inversión	1446512	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanit	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO DE TAF 81765	N	0	0	1065	01-05-2018	30-06-2018	1446512	1446512	1446512	1446512	1446512	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086550	Proyecto de inversión	2035177	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanit	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO DE TAF 81748	N	0	0	1526	01-06-2018	31-07-2018	2035177	2035177	2035177	2035177	2035177	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086556	Proyecto de inversión	862861	Pavimentación Mixta De Calles - 68798	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO MUNIK 68798	N	0	0	651	01-05-2018	30-06-2018	862861	862861	862861	862861	862861	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086592	Proyecto de inversión	443060	Rehabilitación De Alero De Puente - 36532	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE TAF 36532	N	0	0	338	01-03-2018	30-04-2018	443060	443060	443060	443060	443060	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086597	Proyecto de inversión	3465559	Construcción De Colector Pluvial - 33838	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO MUNIK 33838	N	0	0	2425	01-04-2018	30-06-2018	3465559	3465559	3465559	3465559	3465559	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086599	Proyecto de inversión	2352155	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanit	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO MUNIK 32936	N	0	0	1762	01-01-2018	31-03-2018	2352155	2352155	2352155	2352155	2352155	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086601	Proyecto de inversión	1517632	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanita	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO MUNIK 32955	N	0	0	1140	01-04-2018	30-06-2018	1517632	1517632	1517632	1517632	1517632	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303676	Proyecto de inversión	1866611	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL - 15655	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO DE TAF 15655	N	0	0	1400	01-06-2018	31-07-2018	1866611	1866611	1866611	1866611	1866611	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301305069	Proyecto de inversión	2230867	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL - 16348	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO MUNIK 163486	N	0	0	1672	01-07-2018	31-08-2018	2230867	2230867	2230867	2230867	2230867	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301305687	Proyecto de inversión	1146352	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA - 166258	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Urbanización H AYUNTAMIENTO MUNIK 166258	N	0	0	863	01-07-2018	30-09-2018	1146352	1146352	1146352	1146352	1146352	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401487585	Acción	944931.53	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON T	7	Chiapas	89	Tapachula	Otros Proyectos H AYUNTAMIENTO MUNIK 166029	N	0	0	0	01-04-2018	30-09-2018	944931.53	944931.53	944931.53	944931.5	944931.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086535	Proyecto de inversión	1342436	Construcción De Red De Energía Eléctrica Aérea	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Urbanización H AYUNTAMIENTO MUNIK 34429	N	0	0	1009	01-02-2018	30-04-2018	1342436	1342436	1342436	1342436	1342436	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086541	Proyecto de inversión	410000	Pavimentación De Calles Con Concreto Asfáltico	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO MUNIK 111535	N	0	0	313	01-05-2018	31-07-2018	410000	410000	410000	410000	410000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086557	Proyecto de inversión	281913	Rehabilitación De Puente Vehicular - 68711	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO MUNIK 68711	N	0	0	218	01-05-2018	30-06-2018	281913	281913	281913	281913	281913	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086606	Proyecto de inversión	3497635	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanit	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO MUNIK 33881	N	0	0	2617	01-04-2018	31-05-2018	3497635	3497635	3497635	3497635	3497635	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301305072	Proyecto de inversión	1010093.81	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO AS	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO MUNIK 163494	N	0	0	761	01-07-2018	31-08-2018	1010093.81	1010093.81	1010093.81	1010094	1010094	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085767	Proyecto de inversión	350000	Pavimentación De Camino Con Concreto Asfalti	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE TAF 54890	N	0	0	269	01-03-2018	30-04-2018	350000	350000	350000	350000	350000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085772	Proyecto de inversión	3254395	Pavimentación De Camino Con Concreto Asfalti	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE TAF 54910	N	0	0	2435	01-03-2018	30-04-2018	3254395	3254395	3254395	3254395	3254395	Terminado	Validado avances
2018																							

2018	5	CHP180301313318	Proyecto de inversión	376961.58	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME - 202	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICI 202311	N	0	0	110	21-05-2018	18-08-2018	376961.58	376961.58	376961.58	376961.6	376961.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301313323	Proyecto de inversión	998257.62	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME - 202	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICI 202325	N	0	0	300	21-05-2018	18-08-2018	998257.62	998257.62	998257.62	998257.6	998257.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301312836	Proyecto de inversión	365781.27	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE E	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICI 199510	N	0	0	150	26-03-2018	23-06-2018	365781.27	365781.3	365781.3	365781.3	365781.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301313260	Proyecto de inversión	913745.89	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIC	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNICI 202160	N	0	0	75	26-03-2018	23-06-2018	913745.89	913745.89	913745.89	913745.9	913745.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401456608	Proyecto de inversión	2979913.54	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABL	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICIF 400634	S	158	158	0	17-09-2018	15-12-2018	1489956.77	1489956.77	1489956.77	1489957	1489957	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301313013	Proyecto de inversión	376877.65	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA -	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICI 200362	N	0	0	100	26-03-2018	23-06-2018	376877.65	376877.65	376877.65	376877.7	376877.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301313311	Proyecto de inversión	47292	ADQUISICIÓN DE TINACOS - 202299	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNICI 202299	N	0	0	120	02-04-2018	31-05-2018	47292	47292	47292	47292	47292	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301313346	Proyecto de inversión	550712.88	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 202376	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNICI 202376	N	0	0	300	26-03-2018	23-06-2018	550712.88	550712.88	550712.88	550712.9	550712.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301313386	Proyecto de inversión	355671.34	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 202673	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H AYUNTAMIENTO MUNICI 202673	N	0	0	250	26-03-2018	23-06-2018	355671.34	355671.34	355671.34	355671.3	355671.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301322889	Proyecto de inversión	254433	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME - 241	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICI 241953	N	0	0	70	02-08-2018	15-09-2018	254433	254433	254433	254433	254433	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401468781	Proyecto de inversión	500000	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTAB	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICIF 414525	S	2215	2503	0	05-11-2018	31-12-2018	500000	500000	500000	500000	500000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301313254	Proyecto de inversión	878390.72	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL - 202068	7	Chiapas	92	Tecpatán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNICI 202068	N	0	0	250	19-03-2018	16-06-2018	878390.72	878390.72	878390.72	878390.7	878390.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301324808	Proyecto de inversión	231141.27	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARI	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICIF 249970	N	0	0	290	01-05-2018	29-06-2018	231141.27	231141.27	231122.67	231122.7	231122.7	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301323932	Proyecto de inversión	481859.69	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de In Urbanización	AYUNTAMIENTO MUNICIF 270828	N	0	0	630	05-01-2018	05-03-2018	481859.69	481859.69	481851.15	481851.2	481851.2	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301336203	Proyecto de inversión	597088.02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CON	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	AYUNTAMIENTO MUNICIF 285032	N	0	0	225	01-06-2018	30-06-2018	597088.02	597088.02	597083.32	597083.3	597083.3	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301326292	Proyecto de inversión	1374705.76	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS E	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO MUNICIF 256738	N	0	0	450	01-04-2018	30-06-2018	1374705.76	1374705.76	1333408.87	1333409	1333409	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301329025	Proyecto de inversión	323255.6	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CO	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	AYUNTAMIENTO MUNICIF 270010	N	0	0	125	05-01-2018	15-02-2018	323255.6	323255.6	316152.26	316152.3	316152.3	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301334829	Proyecto de inversión	1008598.26	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL SEGUN	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF 282113	N	0	0	90	01-01-2018	30-06-2018	1008598.26	1008598.26	1008387.58	1008388	1008388	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301328480	Proyecto de inversión	1863147.63	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CO	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	AYUNTAMIENTO MUNICIF 267724	N	0	0	2400	06-01-2018	25-03-2018	1863147.63	1863147.63	1862849.11	1862849	1862849	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301335770	Proyecto de inversión	135109.9	CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN EMILU	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICIF 284058	N	0	0	465	15-03-2018	15-05-2018	135109.9	135109.9	126254.54	126254.5	126254.5	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301317476	Proyecto de inversión	867665.9	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIC	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICIF 220584	N	0	0	245	01-02-2018	30-03-2018	867665.9	867665.9	86470.81	86470.8	86470.8	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301334741	Proyecto de inversión	184294.64	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTAB	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICIF 281905	N	0	0	500	01-04-2018	31-05-2018	184294.64	184294.64	184286.16	184286.2	184286.2	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301317796	Proyecto de inversión	1725393.74	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL SAN ISI	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF 222151	N	0	0	675	15-04-2018	15-06-2018	1725393.74	1725393.74	1725101.53	1725102	1725102	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301320964	Proyecto de inversión	659727.61	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN DO	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF 232364	N	0	0	385	01-02-2018	30-04-2018	659727.61	659727.61	648867.2	648867.2	648867.2	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301328450	Proyecto de inversión	348055.52	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CO	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	AYUNTAMIENTO MUNICIF 267507	N	0	0	125	05-02-2018	17-05-2018	348055.52	348055.52	340882.14	340881.1	340881.1	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301332704	Proyecto de inversión	340123.18	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARI	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICIF 277492	N	0	0	0	01-04-2018	30-06-2018	340123.18	340085.52	340085.52	340085.5	340085.5	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301335301	Proyecto de inversión	406801.72	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONA EN SAN	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF 283017	N	0	0	35	01-05-2018	21-06-2018	406801.72	406801.72	406801.7	406801.7	406801.7	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301329000	Proyecto de inversión	374942.84	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CO	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	AYUNTAMIENTO MUNICIF 269875	N	0	0	100	05-02-2018	17-03-2018	374942	374942	369336.21	369336.2	369336.2	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301334670	Proyecto de inversión	616923.42	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL SEGUN	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF 281742	N	0	0	55	01-05-2018	31-07-2018	616923.42	616923.42	616918.4	616918.4	616918.4	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301335177	Proyecto de inversión	899032.55	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN MO	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF 282770	N	0	0	85	01-05-2018	31-07-2018	899032.55	899032.55	899030.53	899030.5	899030.5	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301333005	Proyecto de inversión	1400456.43	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONA L SEGUN	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF 277998	N	0	0	125	01-05-2018	31-07-2018	1400456.43	1400456.43	1400052.55	1400052	1400052	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301325566	Proyecto de inversión	1366518.21	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ES	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de In Educación	AYUNTAMIENTO MUNICIF 253023	N	0	0	765	01-03-2018	31-05-2018	1366518.21	1366518.21	1341263.74	1341264	1341264	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301329250	Proyecto de inversión	755850.94	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CO	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	AYUNTAMIENTO MUNICIF 270598	N	0	0	401	04-01-2018	30-03-2018	755850.94	755850.94	755783.65	755783.7	755783.7	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180401473800	Proyecto de inversión	913220.02	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SEGUND	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	HONORABLE AYUNTAMIEI 420088	S	19377	18230	0	02-10-2018	15-12-2018	913220.02	913220.02	913220.02	913220	913220	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401473993	Proyecto de inversión	1970000	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONV	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de In Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIEI 420268	S	19377	18230	0	02-10-2018	15-12-2018	1970000	1970000	1970000	1970000	1970000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401475191	Proyecto de inversión	2659080.66	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA -	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos	HONORABLE AYUNTAMIEI 421381	S	19377	18230	0	02-10-2018	15-12-2018	2659080.66	2659080.66	2659080.66	2659081	2659081	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401432860	Acción	761068.08	33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFIC	7	Chiapas	94	Teopisca	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO MUNICIF 329290	N	0	0	0	01-10-2018	31-12-2018	761068.08	761068.08	761068.08	761068.1	761068.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401460869	Acción	1317233.16	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVI	7	Chiapas	94	Teopisca	PRODIM	HONORABLE AYUNTAMIEI 405589	N	0	0	0	16-10-2018	31-12-2018	1317233.16	1317233.16	1317233.16	1317233	1317233	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401473441	Proyecto de inversión	3400000	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PRIMER E	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	HONORABLE AYUNTAMIEI 419741	S	19377	18230	0	02-10-2018	15-12-2018	3400000	3400000	3400000	3400000	3400000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401460953	Acción	439077.72	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN Q	7	Chiapas	94	Teopisca	PRODIM	HONORABLE AYUNTAMIEI 405749	N	0	0	0	16-10-2018	31-12-2018	439077.72	439077.72	439077.72	439077.7	439077.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401474843	Proyecto de inversión	3200000	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA -	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos	HONORABLE AYUNTAMIEI 421027	S	19377	18230	0	02-10-2018	15-12-2018	3200000	3200000	3200000	3200000	3200000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086288	Proyecto de inversión	3119672.5	Construccion De Cincuenta Y Cinco Acciones De	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICI 52791	N	0	0	220	06-04-2018	17-08-2018	3119672.5	1559836.25	1559836	1559836	1559836	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086361	Proyecto de inversión	1480200.61	Construccion De Veintiseite Acciones De Muro F	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICI 94362	N	0	0	174	01-06-2018	14-09-2018	1480200.61	1036140.43	1036140	1036140	1036140	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086392	Proyecto de inversión	2314308.24	Construccion De Cuarenta Y Dos Acciones De M	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICI 52774	N	0	0	0	02-04-2018	06-07-2018	2314308.24	1620015.77	1620016	1620016	1620016	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086394	Proyecto de inversión	3062951.18	Construccion De Cincuenta Y Cuatro Acciones D	7	Chiapas	9																

2018	5	CHP180401472714	Proyecto de inversión	1587909.59	CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO ACCIONES DE I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 418970	S	81	78	0	07-12-2018	27-12-2018	1587909.59	1587909.59	1587909.59	1587909.59	1587910	1587910	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401472784	Proyecto de inversión	2211731.2	CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE ACCIONE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 419052	S	345	362	0	07-12-2018	27-12-2018	2211731.2	2211731.2	2211731.2	2211731.2	2211731	2211731	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401484059	Proyecto de inversión	3233115.14	CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y SIETE ACCIO	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 431498	S	177	165	0	01-05-2018	03-09-2018	3233115.14	3233115.14	3233115.14	3233115.14	3233115	3233115	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401485661	Proyecto de inversión	78471.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO SOLA	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 434533	S	12	10	0	07-12-2018	27-12-2018	78471.75	78471.75	78471.75	78471.75	78471.75	78471.75	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057529	Proyecto de inversión	3746975.26	Construccion De Sesenta Y Ocho Acciones De M	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 2485	N	0	0	272	07-02-2018	06-06-2018	3746975.26	3746975.26	3746975.26	3746975.26	3746975	3746975	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057535	Proyecto de inversión	2093897.94	Construccion De Treinta Y Ocho Acciones De M	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 1828	N	0	0	152	06-02-2018	06-06-2018	2093897.94	2093897.94	2093897.94	2093898	2093898	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086366	Proyecto de inversión	3581667.53	Construccion De Sesenta Y Cinco Acciones De M	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 52762	N	0	0	266	15-03-2018	13-07-2018	3581667.53	3581667.53	3581667.53	3581668	3581668	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086367	Proyecto de inversión	6500500.63	Rehabilitacion De Camino Tramo Jonishite A Ch	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 48294	N	0	0	158	06-04-2018	17-08-2018	6500500.63	6500500.63	6500500.63	6500501	6500501	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086375	Proyecto de inversión	1077705.04	Construccion De Diecinueve Acciones De Muro	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 117581	N	0	0	86	11-06-2018	31-08-2018	1077705.04	1077705.04	1077705.04	1077705	1077705	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086388	Proyecto de inversión	5968519.07	Mantenimiento De Camino Tramo Cruz Verde Li	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 48144	N	0	0	130	05-03-2018	06-07-2018	5968519.07	5968519.07	5968519.07	5968519	5968519	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086400	Proyecto de inversión	461232.57	Construccion De Nueve Letrinas - 52723	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 52723	N	0	0	36	05-03-2018	04-05-2018	461232.57	461232.57	461232.57	461232.6	461232.6	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086429	Proyecto de inversión	148304.52	Construccion De Nueve Acciones De Techo Firm	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 68310	N	0	0	38	11-05-2018	15-06-2018	148304.52	148304.52	148304.52	148304.5	148304.5	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086439	Proyecto de inversión	2628361.6	Construccion De Techado De Cancha Primaria Ir	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK 52405	N	0	0	178	05-03-2018	06-07-2018	2628361.6	2628361.6	2628361.6	2628362	2628362	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086445	Proyecto de inversión	209258	Suministro E Instalacion De Ocho Paneles Solar	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 68265	N	0	0	32	16-04-2018	18-05-2018	209258	209258	209258	209258	209258	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180401471816	Proyecto de inversión	1644620.64	CONSTRUCCION DE VEINTINUEVE ACCIONES DE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 417702	S	442	421	0	07-12-2018	07-12-2018	1644620.64	1644620.64	1644620.64	1644621	1644621	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180401471873	Proyecto de inversión	1417776.43	CONSTRUCCION DE VEINTICINCO ACCIONES DE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 417761	S	270	306	0	07-12-2018	27-12-2018	1417776.43	1417776.43	1417776.43	1417776	1417776	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180401471934	Proyecto de inversión	1190932.2	CONSTRUCCION DE VEINTIUN ACCIONES DE MU	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 417825	S	153	166	0	07-12-2018	07-12-2018	1190932.2	1190932.2	1190932.2	1190932	1190932	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180401472236	Proyecto de inversión	1304354.32	CONSTRUCCION DE VEINTITRES ACCIONES DE M	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 418224	S	87	73	0	07-12-2018	27-12-2018	1304354.32	1304354.32	1304354.32	1304354	1304354	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180401484899	Proyecto de inversión	558558.17	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK 433091	S	65	65	0	07-12-2018	27-12-2018	558558.17	558558.17	558558.17	558558.2	558558.2	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180401485198	Proyecto de inversión	261572.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO SOLA	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 433680	S	75	75	0	07-12-2018	27-12-2018	261572.5	261572.5	261572.5	261572.5	261572.5	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180401485279	Proyecto de inversión	558558.17	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK 433802	S	60	50	0	07-12-2018	27-12-2018	558558.17	558558.17	558558.17	558558.2	558558.2	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180401485313	Proyecto de inversión	558558.17	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK 433870	S	70	75	0	07-12-2018	27-12-2018	558558.17	558558.17	558558.17	558558.2	558558.2	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180401485570	Proyecto de inversión	558558.17	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK 434362	S	60	65	0	07-12-2018	27-12-2018	558558.17	558558.17	558558.17	558558.2	558558.2	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057537	Proyecto de inversión	3857180.41	Construccion De Setenta Acciones De Muro Firm	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 2568	N	0	0	286	08-02-2018	08-06-2018	3857180.41	3857180.41	3857180.41	3857180	3857180	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057539	Proyecto de inversión	708566.04	Construccion De Cuarenta Y Tres Acciones De Te	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 2577	N	0	0	172	08-02-2018	06-06-2018	708566.04	708566.04	708566.04	708566	708566	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057543	Proyecto de inversión	5455155.16	Construccion De Noventa Y Nueve Acciones De I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 2534	N	0	0	396	08-02-2018	08-06-2018	5455155.16	5455155.16	5455155.16	5455155	5455155	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086295	Proyecto de inversión	362522.16	Construccion De Veintidos Acciones De Techo Fi	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 54063	N	0	0	88	12-04-2018	01-06-2018	362522.16	362522.16	362522.16	362522.2	362522.2	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086421	Proyecto de inversión	5895975.78	Construccion De Ciento Siete Acciones De Muro	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 46276	N	0	0	428	05-03-2018	06-07-2018	5895975.78	5895975.78	5895975.78	5895976	5895976	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086425	Proyecto de inversión	4764590.72	Construccion De Ochenta Y Cuatro Acciones De	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 60040	N	0	0	202	01-05-2018	31-08-2018	4764590.72	4764590.72	4764591	4764591	4764591	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086442	Proyecto de inversión	98869.68	Construccion De Seis Acciones De Techo Firme	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 68313	N	0	0	24	11-05-2018	15-06-2018	98869.68	98869.68	98869.68	98869.68	98869.68	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180301307633	Proyecto de inversión	623934.52	CONSTRUCCION DE ONCE ACCIONES DE MURO	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 175149	N	0	0	44	11-07-2018	14-09-2018	623934.52	623934.52	623934.5	623934.5	623934.5	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180401485156	Proyecto de inversión	340044.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO SOLA	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 433598	S	42	40	0	07-12-2018	27-12-2018	340044.25	340044.25	340044.3	340044.3	340044.3	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180401485620	Proyecto de inversión	392358.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO SOLA	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 434453	S	38	37	0	07-12-2018	27-12-2018	392358.75	392358.75	392358.8	392358.8	392358.8	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP180401485643	Proyecto de inversión	889346.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO SOLA	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 434496	S	63	68	0	07-12-2018	27-12-2018	889346.5	889346.5	889346.5	889346.5	889346.5	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057517	Proyecto de inversión	230695.92	Construccion De Catorce Acciones De Techo Fir	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 4970	N	0	0	56	05-03-2018	06-04-2018	230695.92	230695.92	230695.9	230695.9	230695.9	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057534	Proyecto de inversión	1928590.21	Construccion De Treinta Y Cinco Acciones De M	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 3109	N	0	0	180	26-02-2018	25-05-2018	1928590.21	1928590.21	1928590.21	1928590	1928590	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057541	Proyecto de inversión	4132693.31	Construccion De Setenta Y Cinco Acciones De M	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 2570	N	0	0	300	08-02-2018	08-06-2018	4132693.31	4132693.31	4132693.31	4132693	4132693	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057542	Proyecto de inversión	4408206.19	Construccion De Ochenta Acciones De Muro Fir	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 793	N	0	0	320	07-02-2018	06-06-2018	4408206.19	4408206.19	4408206	4408206	4408206	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057543	Proyecto de inversión	1157154.14	Construccion De Veintiun Acciones De Muro Fir	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 3088	N	0	0	84	08-02-2018	06-06-2018	1157154.14	1157154.14	1157154.14	1157154	1157154	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057546	Proyecto de inversión	4518411.33	Construccion De Ochenta Y Das Acciones De Mu	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 2524	N	0	0	328	08-02-2018	09-07-2018	4518411.33	4518411.33	4518411	4518411	4518411	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057552	Proyecto de inversión	2920436.6	Construccion De Cincuenta Y Tres Acciones De h	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 2765	N	0	0	212	08-02-2018	06-06-2018	2920436.6	2920436.6	2920437	2920437	2920437	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057553	Proyecto de inversión	2663433.77	Construccion De Techado De Cancha Primaria Li	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK 3105	N	0	0	172	26-02-2018	22-06-2018	2663433.77	2663433.77	2663433.7	2663434	2663434	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086296	Proyecto de inversión	1212256.7	Construccion De Veintidos Acciones De Muro Fi	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 52410	N	0	0	188	05-03-2018	04-05-2018	1212256.7	1212256.7	1212257	1212257	1212257	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086359	Proyecto de inversión	247174.2	Construccion De Quince Acciones De Techo Firm	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 68258	N	0	0	60	09-05-2018	06-07-2018	247174.2	247174.2	247174.2	247174.2	247174.2	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086360	Proyecto de inversión	2325574.05	Construccion De Cuarenta Y Un Acciones De Mu	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 94														

2018	5	CHP18180201086283	Proyecto de inversión	1211807.75	Rehabilitación De Camino Del Tramo Misopa Ch	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 52396	N	0	0	0	188	06-04-2018	08-06-2018	1211807.75	1211807.75	1211807.75	1211808	1211808	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086284	Proyecto de inversión	428435.28	Construccion De Veintiseis Acciones De Techo Fi	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 68165	N	0	0	0	104	09-05-2018	08-06-2018	428435.28	428435.28	428435.28	428435.3	428435.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP00180201086377	Proyecto de inversión	6061283.5	Construccion De Ciento Diez Acciones De Muro	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 46244	N	0	0	0	440	02-02-2018	08-06-2018	6061283.5	6061283.5	6061284	6061284	6061284	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086395	Proyecto de inversión	790957.44	Construccion De Cuarenta Y Ocho Acciones De T	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 52770	N	0	0	0	192	02-04-2018	04-05-2018	790957.44	790957.44	790957.44	790957.4	790957.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086404	Proyecto de inversión	2146916.55	Construccion De Techado De Canchaprimaria B	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK 52409	N	0	0	0	204	05-03-2018	06-07-2018	2146916.55	2146916.55	2146916.55	2146917	2146917	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086412	Proyecto de inversión	1116567.57	Revestimiento De Calles En El Barrio Santa Cruz	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 99579	N	0	0	0	208	01-06-2018	14-09-2018	1116567.57	1116567.57	1116567.57	1116568	1116568	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086413	Proyecto de inversión	428435.28	Construccion De Veintiseis Acciones De Techo Fi	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 54055	N	0	0	0	10	12-04-2018	01-06-2018	428435.28	428435.28	428435.28	428435.3	428435.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086432	Proyecto de inversión	1467886.77	Rehabilitacion De Camino Del Tramo Entronque	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 52399	N	0	0	0	210	06-04-2018	11-05-2018	1467886.77	1467886.77	1467886.77	1467887	1467887	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086447	Proyecto de inversión	737377.14	Construccion De Trece Acciones De Muro Firme	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 99549	N	0	0	0	68	01-06-2018	31-08-2018	737377.14	737377.14	737377.14	737377.7	737377.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086450	Proyecto de inversión	115347.96	Construccion De Siete Acciones De Techo Firme	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 54066	N	0	0	0	28	12-02-2018	09-03-2018	115347.96	115347.96	115347.96	115348	115348	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301307707	Proyecto de inversión	2885944.48	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO CRUZ VE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 175383	N	0	0	0	222	29-03-2018	29-06-2018	2885944.48	2885944.48	2885944.48	2885944	2885944	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401472876	Proyecto de inversión	1701331.71	CONSTRUCCION DE TREINTA ACCIONES DE MUI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 419135	S	275	282	0	0	07-12-2018	07-12-2018	1701331.71	1701331.71	1701331.71	1701332	1701332	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401485232	Proyecto de inversión	558558.17	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA F	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK 433733	S	50	55	0	0	07-12-2018	27-12-2018	558558.17	558558.17	558558.17	558558.2	558558.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057519	Proyecto de inversión	1432667.01	Construccion De Veintiseis Acciones De Muro Fi	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 2494	N	0	0	0	133	07-02-2018	08-06-2018	1432667.01	1432667.01	1432667.01	1432667	1432667	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057531	Proyecto de inversión	362522.16	Construccion De Veintidos Acciones De Techo Fi	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 3112	N	0	0	0	0	05-03-2018	06-04-2018	362522.16	362522.16	362522.16	362522.2	362522.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057547	Proyecto de inversión	5785770.62	Construccion De Ciento Cinco Acciones De Murc	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 2507	N	0	0	0	406	08-02-2018	09-07-2018	5785770.62	5785770.62	5785770.62	5785771	5785771	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057548	Proyecto de inversión	6171488.66	Construccion De Ciento Doce Acciones De Muro	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 792	N	0	0	0	448	07-02-2018	06-07-2018	6171488.66	6171488.66	6171489	6171489	6171489	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086285	Proyecto de inversión	49434.84	Construccion De Tres Acciones De Techo Firme	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 68271	N	0	0	0	12	11-05-2018	15-06-2018	49434.84	49434.84	49434.84	49434.84	49434.84	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086362	Proyecto de inversión	790957.44	Construccion De Cuarenta Y Ocho Acciones De T	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 52433	N	0	0	0	192	05-03-2018	04-05-2018	790957.44	790957.44	790957.44	790957.4	790957.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086365	Proyecto de inversión	5053703.13	Rehabilitacion De Camino De Chulum Las Palma	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 48263	N	0	0	0	177	23-03-2018	20-07-2018	5053703.13	5053703.13	5053703.13	5053703	5053703	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086368	Proyecto de inversión	4214042.79	Rehabilitacion De Camino Tramo Chulum Carde	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 48281	N	0	0	0	157	23-03-2018	20-07-2018	4214042.79	4214042.79	4214042.79	4214043	4214043	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086371	Proyecto de inversión	3970492.28	Construccion De Setenta Acciones De Muro Firm	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 99964	N	0	0	0	294	01-06-2018	14-09-2018	3970492.28	3970492.28	3970492.28	3970492	3970492	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086389	Proyecto de inversión	1983692.79	Construccion De Treinta Y Seis Acciones De Mur	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 60329	N	0	0	0	0	01-05-2018	03-08-2018	1983692.79	1983692.79	1983692.79	1983693	1983693	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086396	Proyecto de inversión	2665901.95	Construccion De Cuarenta Y Siete Acciones De A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 94349	N	0	0	0	202	21-05-2018	21-09-2018	2665901.95	2665901.95	2665901.95	2665902	2665902	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086422	Proyecto de inversión	1301784.12	Construccion De Setenta Y Nueve Acciones De T	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 60320	N	0	0	0	316	01-05-2018	31-07-2018	1301784.12	1301784.12	1301784.12	1301784	1301784	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086428	Proyecto de inversión	1828795.45	Mantenimiento De Camino Tramo Limar Campa	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 48219	N	0	0	0	172	05-03-2018	06-07-2018	1828795.45	1828795.45	1828795.45	1828795	1828795	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086452	Proyecto de inversión	495923.2	Construccion De Nueve Acciones De Muro Firm	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 117147	N	0	0	0	36	11-06-2018	31-08-2018	495923.2	495923.2	495923.2	495923.2	495923.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301301173	Proyecto de inversión	680655.81	CONSTRUCCION DE DOCE ACCIONES DE MURO I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 187641	N	0	0	0	48	01-08-2018	12-10-2018	680655.81	680655.81	680655.81	680655.8	680655.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301301177	Proyecto de inversión	226885.27	CONSTRUCCION DE CUATRO ACCIONES DE MUI	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 187645	N	0	0	0	16	01-08-2018	12-10-2018	226885.27	226885.27	226885.27	226885.3	226885.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401472302	Proyecto de inversión	2551997.56	CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO ACCION	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 418321	N	0	0	0	0	07-12-2018	27-12-2018	2551997.56	2551997.56	2551997.56	2551998	2551998	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401485064	Proyecto de inversión	558558.17	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK 433424	S	70	80	0	0	07-12-2018	27-12-2018	558558.17	558558.17	558558.17	558558.2	558558.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401485541	Proyecto de inversión	523145	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO SOLA	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 434308	S	43	46	0	0	07-12-2018	27-12-2018	523145	523145	523145	523145	523145	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401485588	Proyecto de inversión	392358.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO SOLA	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 434400	S	15	12	0	0	07-12-2018	27-12-2018	392358.75	392358.75	392358.75	392358.8	392358.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057527	Proyecto de inversión	4959231.97	Construccion De Noventa Acciones De Muro Fir	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 3049	N	0	0	0	360	08-02-2018	08-06-2018	4959231.97	4959231.97	4959231.97	4959232	4959232	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057528	Proyecto de inversión	2204103.1	Construccion De Cuarenta Acciones De Muro Fir	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 1826	N	0	0	0	160	07-02-2018	06-06-2018	2204103.1	2204103.1	2204103.1	2204103	2204103	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057540	Proyecto de inversión	5344950	Construccion De Noventa Y Siete Acciones De M	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 2574	N	0	0	0	488	08-02-2018	08-06-2018	5344950	5344950	5344950	5344950	5344950	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086280	Proyecto de inversión	1301784.12	Construccion De Setenta Y Nueve Acciones De T	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 68058	N	0	0	0	0	09-05-2018	06-07-2018	1301784.12	1301784.12	1301784.12	1301784	1301784	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086289	Proyecto de inversión	1267359.29	Construccion De Veintitres Acciones De Muro Fi	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 52404	N	0	0	0	92	05-03-2018	06-07-2018	1267359.29	1267359.29	1267359.29	1267359	1267359	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086294	Proyecto de inversión	82391.4	Construccion De Cinco Acciones De Techo Firme	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 54068	N	0	0	0	20	12-02-2018	09-03-2018	82391.4	82391.4	82391.4	82391.4	82391.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086348	Acción	5612685.52	Creación Y Actualización De La Normatividad Mi	7	Chiapas	96	Tila	Otros proyectos de Inversió	H AYUNTAMIENTO MUNIK 62928	N	0	0	0	0	15-02-2018	29-06-2018	5612685.52	5612685.52	5612686	5612686	5612686	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086350	Acción	3928879.86	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - f	7	Chiapas	96	Tila	Otros proyectos de Inversió	H AYUNTAMIENTO MUNIK 60401	N	0	0	0	0	01-01-2018	31-07-2018	3928879.86	3928879.86	3928879.86	3928880	3928880	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP00180201086353	Proyecto de inversión	6010400.6	Construccion De Camino Saca Cosceha Agua Fri	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 48255	N	0	0	0	150	15-03-2018	16-07-2018	6010400.6	6010400.6	6010400.6	6010401	6010401	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086357	Proyecto de inversión	5672131.82	Construccion De Cien Acciones De Muro Firme S	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 68126	N	0	0	0	410	01-05-2018	14-09-2018	5672131.82	5672131.82	5672132	5672132	5672132	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086380	Proyecto de inversión	609696.36	Construccion De Treinta Y Siete Acciones De Tec	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 68206	N	0	0	0	148	09-05-2018	06-07-2018	609696.36						

2018	5	CHP180401444636	Proyecto de inversión	944707.58	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	372833	S	51	44	0	05-11-2018	29-12-2018	944707.58	944707.58	944707.58	944707.58	944707.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057587	Proyecto de inversión	757575.76	Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Col	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Urbanización	AYUNTAMIENTO MUNICI 9641	N	0	0	2275	01-03-2018	01-09-2018	757575.76	757575.76	745026.99	745027	745027	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057593	Proyecto de inversión	16703.81	Construcción De Piso Firme En La Colonia Mont	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 7700	N	0	0	0	15-03-2018	30-05-2018	14399.84	14399.84	14399.84	14399.84	14399.84	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057602	Proyecto de inversión	16703.81	Construcción De Piso Firme En La Colonia El Sal	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 7555	N	0	0	2	15-03-2018	30-05-2018	16703.81	16703.81	14399.84	14399.84	14399.84	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057604	Proyecto de inversión	108574.79	Construcción De Piso Firme En La Colonia Jardín	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 7614	N	0	0	13	15-03-2018	30-05-2018	108574.79	108574.79	93598.96	93598.96	93598.96	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057617	Proyecto de inversión	424242.42	Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Col	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Urbanización	AYUNTAMIENTO MUNICI 9437	N	0	0	1273	01-03-2018	01-09-2018	424242.42	424242.42	417215.11	417215.11	417215.11	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057623	Proyecto de inversión	545454.45	Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Col	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Urbanización	AYUNTAMIENTO MUNICI 9563	N	0	0	1363	01-03-2018	01-09-2018	545454.45	545454.45	447016.19	447016.2	447016.2	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057632	Proyecto de inversión	728050.18	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Color	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 6438	N	0	0	11	15-03-2018	30-05-2018	728050.18	728050.18	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057668	Proyecto de inversión	8351.9	Construcción De Piso Firme En Copoya - 7569	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 7569	N	0	0	1	15-03-2018	30-05-2018	8351.9	8351.9	7199.91	7199.91	7199.91	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086746	Proyecto de inversión	66186.38	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Color	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 89177	N	0	0	1	01-05-2018	30-06-2018	66186.38	66186.38	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086751	Proyecto de inversión	66186.38	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Color	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 89050	N	0	0	1	01-05-2018	30-06-2018	66186.38	66186.38	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086782	Proyecto de inversión	1168272.95	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle I	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICI 30999	N	0	0	80	25-03-2018	25-07-2018	1168272.95	1168272.95	822243.61	822243.6	822243.6	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086788	Proyecto de inversión	392034.35	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle /	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICI 30897	N	0	0	152	25-03-2018	25-07-2018	392034.35	392034.35	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086794	Proyecto de inversión	66186.38	Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 58170	N	0	0	1	01-05-2018	30-06-2018	66186.38	66186.38	37561.77	37561.77	37561.77	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301310767	Acción	1945151.25	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 1	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	PRODIM	AYUNTAMIENTO MUNICI 189780	N	0	0	0	13-06-2018	30-09-2018	1945151.25	1945151.25	1269161.74	1269162	1269162	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057586	Proyecto de inversión	1060606.06	Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Col	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Urbanización	AYUNTAMIENTO MUNICI 9669	N	0	0	3185	01-03-2018	01-09-2018	1060606.06	1060606.06	1043037.79	1043038	1043038	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057606	Proyecto de inversión	8351.9	Construcción De Piso Firme En La Colonia Las Gr	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 7427	N	0	0	1	15-03-2018	30-05-2018	8351.9	8351.9	7199.91	7199.91	7199.91	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057608	Proyecto de inversión	66186.38	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Color	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 7152	N	0	0	1	15-03-2018	30-05-2018	66186.38	66186.38	55440.49	55440.49	55440.49	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057609	Proyecto de inversión	16703.82	Construcción De Piso Firme En La Colonia Chiap	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 7752	N	0	0	2	15-03-2018	30-05-2018	16703.82	16703.82	14399.84	14399.84	14399.84	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057610	Proyecto de inversión	66186.38	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Color	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 7136	N	0	0	1	15-03-2018	30-05-2018	66186.38	66186.38	55440.49	55440.49	55440.49	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057614	Proyecto de inversión	58463.35	Construcción De Piso Firme En La Colonia Franci	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 7444	N	0	0	7	15-03-2018	30-05-2018	58463.35	58463.35	50399.44	50399.44	50399.44	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057622	Proyecto de inversión	757575.76	Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Col	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Urbanización	AYUNTAMIENTO MUNICI 9475	N	0	0	2325	01-03-2018	01-09-2018	757575.76	757575.76	745026.99	745027	745027	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057626	Proyecto de inversión	2310557.97	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Av	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICI 4878	N	0	0	1151	28-02-2018	28-02-2018	2310557.97	2310557.97	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057662	Proyecto de inversión	296413.7	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Arroyo	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICI 1693	N	0	0	40	25-01-2018	25-03-2018	296413.7	296413.7	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057664	Proyecto de inversión	2168666.86	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Arroyo T	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICI 1652	N	0	0	124	25-01-2018	25-04-2018	2168666.86	2168666.86	1282513.84	1282514	1282514	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086743	Proyecto de inversión	66186.38	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Color	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 89268	N	0	0	1	01-05-2018	30-06-2018	66186.38	66186.38	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086753	Proyecto de inversión	66186.38	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Color	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 89011	N	0	0	1	01-05-2018	30-06-2018	66186.38	66186.38	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086765	Proyecto de inversión	330931.9	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Color	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 57685	N	0	0	5	01-05-2018	30-06-2018	330931.9	330931.9	148919.36	148919.4	148919.4	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086766	Proyecto de inversión	1588473.12	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colc	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 57628	N	0	0	24	01-05-2018	30-06-2018	1588473.12	1588473.12	714812.9	714812.9	714812.9	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086771	Proyecto de inversión	2304585.91	Construcción De Red De Agua Potable En Avenik	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICI 57525	N	0	0	244	13-04-2018	12-07-2018	2304585.91	2304585.91	1843668.73	1843669	1843669	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301308213	Proyecto de inversión	992795.7	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 177847	N	0	0	15	03-07-2018	30-09-2018	992795.7	992795.7	581463.83	581463.8	581463.8	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057595	Proyecto de inversión	33407.63	Construcción De Piso Firme En La Colonia Las Gr	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 7390	N	0	0	4	15-03-2018	30-05-2018	33407.63	33407.63	28799.68	28799.68	28799.68	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057605	Proyecto de inversión	25055.72	Construcción De Piso Firme En La Colonia Cerro	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 7513	N	0	0	3	15-03-2018	30-05-2018	25055.72	25055.72	21599.76	21599.76	21599.76	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057607	Proyecto de inversión	33407.63	Construcción De Piso Firme En La Colonia Satelli	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 7847	N	0	0	4	15-03-2018	30-05-2018	33407.63	33407.63	28799.68	28799.68	28799.68	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057611	Proyecto de inversión	25055.72	Construcción De Piso Firme En La Colonia Las Gr	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 7408	N	0	0	3	15-03-2018	30-05-2018	25055.72	25055.72	21599.76	21599.76	21599.76	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057615	Proyecto de inversión	8351.91	Construcción De Piso Firme En La Colonia Satelli	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 7814	N	0	0	1	15-03-2018	30-05-2018	8351.91	8351.91	7199.92	7199.92	7199.92	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057661	Proyecto de inversión	3890302.51	33903 Servicios Integrales - 2722	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Otros proyectos de Inversió Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO MUNICI 2722	N	0	0	0	01-03-2018	31-08-2018	3890302.51	3890302.5	3890303.5	3890303	3890303	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057667	Proyecto de inversión	8351.91	Construcción De Piso Firme En Copoya - 7584	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 7584	N	0	0	1	15-03-2018	30-05-2018	8351.91	8351.91	7199.92	7199.92	7199.92	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057669	Proyecto de inversión	16703.82	Construcción De Piso Firme En El Jobo - 7737	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 7737	N	0	0	2	15-03-2018	30-05-2018	16703.82	16703.82	14399.84	14399.84	14399.84	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086747	Proyecto de inversión	66186.38	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Color	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 89120	N	0	0	1	01-05-2018	30-06-2018	66186.38	66186.38	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086754	Proyecto de inversión	397118.28	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colc	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 57606	N	0	0	6	01-05-2018	30-06-2018	397118.28	397118.28	178703.23	178703.2	178703.2	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086761	Proyecto de inversión	595677.42	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Color	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 57677	N	0	0	9	01-05-2018	30-06-2018	595677.42	595677.42	268054.84	268054.8	268054.8	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086785	Proyecto de inversión	2639512.76	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle P.	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICI 30860	N	0	0	540	21-03-2018	21-06-2018	2639512.76	2639512.76	2243585.83	2243586	2243586	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086790	Proyecto de inversión	879837.58	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle P.	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICI 30881	N	0	0	180	21-03-2018	21-06-2018	879837.58	879837.58	747861.94	747861.9	747861.9	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP180301308227	Proyecto de inversión	330931.9	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICI 177887	N	0	0	5	03-07-2018	30-09-2018	330931.9	330931.9	67792.78	67792.78	67792.78	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	CHP18180101057591	Proyecto de inversión	25055.72	Construcción De Piso Firme En La Colonia Demo	7	Chiapas	101	Tuxt																

2018	5	CHP18180201086767	Proyecto de inversión	198559.14	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Color	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF 57726	N	0	0	3	01-05-2018	30-06-2018	198559.14	198559.14	89351.61	89351.61	89351.61	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086784	Proyecto de inversión	4868797.29	Construcción De Drenaje Sanitario En La Acapet	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF 30914	N	0	0	652	21-03-2018	21-06-2018	4868797.29	4868797.29	4138477.7	4138478	4138478	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086792	Proyecto de inversión	397118.28	Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF 58145	N	0	0	6	01-05-2018	30-06-2018	397118.28	225370.6	225370.6	225370.6	225370.6	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086795	Proyecto de inversión	198559.14	CONSTRUCCIÓN DE Cuartos Dormitorio En Copoya	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF 58158	N	0	0	0	01-05-2018	30-06-2018	198559.14	198559.14	112685.3	112685.3	112685.3	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP180301310687	Proyecto de inversión	2263105.89	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN I	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	AYUNTAMIENTO MUNICIF 189505	N	0	0	480	25-07-2018	25-09-2018	2263105.89	2263105.89	904191.5	904191.5	904191.5	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057585	Proyecto de inversión	500000	Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Col	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Urbanización	AYUNTAMIENTO MUNICIF 9615	N	0	0	1500	01-03-2018	01-09-2018	500000	500000	491717.8	491717.8	491717.8	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057596	Proyecto de inversión	8351.91	Construcción De Piso Firme En La Colonia Aztec:	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF 7541	N	0	0	1	15-03-2018	30-05-2018	8351.91	8351.91	7199.92	7199.92	7199.92	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057601	Proyecto de inversión	25055.72	Construcción De Piso Firme En La Colonia Agrip	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF 7668	N	0	0	3	15-03-2018	30-05-2018	25055.72	25055.72	21599.76	21599.76	21599.76	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057613	Proyecto de inversión	41759.54	Construcción De Piso Firme En La Colonia Las Br	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF 7832	N	0	0	5	15-03-2018	30-05-2018	41759.54	41759.54	35999.6	35999.6	35999.6	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057624	Proyecto de inversión	25055.72	Construcción De Piso Firme En La Colonia Las G	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF 9242	N	0	0	3	15-03-2018	30-05-2018	25055.72	25055.72	21599.76	21599.76	21599.76	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057650	Proyecto de inversión	146518.42	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Priv	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	AYUNTAMIENTO MUNICIF 1373	N	0	0	92	25-03-2018	25-03-2018	146518.42	146518.42	111749.93	111749.9	111749.9	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086750	Proyecto de inversión	132372.76	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Color	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF 89062	N	0	0	2	01-05-2018	30-06-2018	132372.76	132372.76	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201086760	Proyecto de inversión	66186.38	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Color	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF 57765	N	0	0	1	01-05-2018	30-06-2018	66186.38	66186.38	29783.87	29783.87	29783.87	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057589	Proyecto de inversión	198559.14	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Color	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF 7210	N	0	0	3	15-03-2018	30-05-2018	198559.14	198559.14	198559.14	198559.1	198559.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057600	Proyecto de inversión	66186.38	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Color	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF 7200	N	0	0	1	15-03-2018	30-05-2018	66186.38	66186.38	66186.38	66186.38	66186.38	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057616	Proyecto de inversión	132372.76	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Color	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF 7169	N	0	0	2	15-03-2018	30-05-2018	132372.76	132372.76	132372.76	132372.8	132372.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057619	Proyecto de inversión	66186.38	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Color	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF 7370	N	0	0	1	15-03-2018	30-05-2018	66186.38	66186.38	66186.38	66186.38	66186.38	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057630	Proyecto de inversión	1312326.64	Construcción De Drenaje Sanitario En Las Privad	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	AYUNTAMIENTO MUNICIF 4921	N	0	0	504	01-03-2018	01-06-2018	1312326.64	1312326.64	1312326.64	1312327	1312327	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057631	Proyecto de inversión	6475210.68	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle V	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	AYUNTAMIENTO MUNICIF 2618	N	0	0	3000	25-02-2018	25-06-2018	6475210.68	6475210.68	6475211.68	6475211	6475211	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057654	Proyecto de inversión	1262845.97	Construcción De Pavimentación En Calle Micho:	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	AYUNTAMIENTO MUNICIF 1067	N	0	0	150	25-01-2018	25-05-2018	1262845.97	1262845.97	1262845.97	1262846	1262846	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086737	Proyecto de inversión	536572.99	Construcción De Pavimentación En La Calle Luis	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	AYUNTAMIENTO MUNICIF 89649	N	0	0	320	26-04-2018	25-07-2018	536572.99	536572.99	536572.99	536573	536573	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086755	Proyecto de inversión	330931.9	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Color	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF 57836	N	0	0	5	01-05-2018	30-06-2018	330931.9	330931.9	330931.9	330931.9	330931.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086762	Proyecto de inversión	661863.8	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Color	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF 57989	N	0	0	10	01-05-2018	30-06-2018	661863.8	661863.8	661863.8	661863.8	661863.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086774	Proyecto de inversión	132372.76	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Color	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF 57880	N	0	0	2	01-05-2018	30-06-2018	132372.76	132372.76	132372.76	132372.8	132372.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086783	Proyecto de inversión	4257575.14	Construcción De Pavimentación De La Calle Pinc	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	AYUNTAMIENTO MUNICIF 30989	N	0	0	240	25-03-2018	25-06-2018	4257575.14	4257575.14	4257575.14	4257575	4257575	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086789	Proyecto de inversión	562209.23	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Ca	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	AYUNTAMIENTO MUNICIF 30983	N	0	0	120	25-03-2018	25-06-2018	562209.23	562209.23	562209.23	562209.2	562209.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401436063	Proyecto de inversión	420649.41	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	AYUNTAMIENTO DE TUXT 349016	S	67	65	0	01-11-2018	30-11-2018	420649.41	420649.41	420649.41	420649.4	420649.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401436152	Proyecto de inversión	292766.41	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	AYUNTAMIENTO DE TUXT 349348	S	59	41	0	01-11-2018	30-11-2018	292766.41	292766.41	292766.41	292766.4	292766.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401436675	Proyecto de inversión	2620638.06	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	AYUNTAMIENTO DE TUXT 351950	S	316	304	0	01-11-2018	30-12-2018	2620638.06	2620638.06	2620638.06	2620638	2620638	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057634	Proyecto de inversión	216738.81	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Ca	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	AYUNTAMIENTO MUNICIF 2654	N	0	0	348	01-03-2018	31-03-2018	216738.81	216738.81	216738.81	216738.8	216738.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057639	Proyecto de inversión	617686.77	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	AYUNTAMIENTO MUNICIF 1431	N	0	0	92	25-01-2018	25-04-2018	617686.77	617686.77	617686.77	617686.8	617686.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057645	Proyecto de inversión	284825.32	Construcción De Red De Agua Potable En La Priv	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	AYUNTAMIENTO MUNICIF 1708	N	0	0	126	25-01-2018	25-03-2018	284825.32	284825.32	284825.32	284825.3	284825.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057649	Proyecto de inversión	194051.3	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Ca	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	AYUNTAMIENTO MUNICIF 1379	N	0	0	112	25-01-2018	25-03-2018	194051.3	194051.3	194051.3	194051.3	194051.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057651	Proyecto de inversión	1093473.63	Construcción De Pavimentación En El Callejón L	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	AYUNTAMIENTO MUNICIF 1071	N	0	0	80	25-01-2018	25-05-2018	1093473.63	1093473.63	1093473.63	1093474	1093474	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057656	Proyecto de inversión	1533841.73	Construcción De Pavimentación De La Calle Hui	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	AYUNTAMIENTO MUNICIF 1064	N	0	0	720	25-01-2018	25-05-2018	1533841.73	1533841.73	1533841.73	1533842	1533842	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057665	Proyecto de inversión	158430.36	Construcción De Red De Agua Potable En El Cali	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	AYUNTAMIENTO MUNICIF 1640	N	0	0	80	25-01-2018	25-03-2018	158430.36	158430.36	158430.36	158430.4	158430.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086780	Proyecto de inversión	428647.26	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Av	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	AYUNTAMIENTO MUNICIF 48474	N	0	0	236	13-04-2018	12-07-2018	428647.26	428647.26	428647.26	428647.3	428647.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401436098	Proyecto de inversión	630069.69	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	AYUNTAMIENTO DE TUXT 349112	S	22	22	0	01-11-2018	30-12-2018	630069.69	630069.69	630069.69	630069.7	630069.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401436176	Proyecto de inversión	321819.21	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	AYUNTAMIENTO DE TUXT 349599	S	32	32	0	01-11-2018	30-11-2018	321819.21	321819.21	321819.21	321819.2	321819.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401436215	Proyecto de inversión	741528.92	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	AYUNTAMIENTO DE TUXT 349914	S	65	63	0	01-11-2018	30-11-2018	741528.92	741528.92	741528.92	741528.9	741528.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401436683	Proyecto de inversión	1304697.14	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	AYUNTAMIENTO DE TUXT 352006	S	157	151	0	01-11-2018	30-11-2018	1304697.14	1304697.14	1304697.14	1304697	1304697	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401437172	Proyecto de inversión	416750.2	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	AYUNTAMIENTO DE TUXT 357110	S	37	35	0	01-11-2018	30-11-2018	416750.2	416750.2	416750.2	416750.2	416750.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401437178	Proyecto de inversión	302022.6	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	AYUNTAMIENTO DE TUXT 357269	S	41	39	0	20-11-2018	12-12-2018	302022.6	302022.6	302022.6	302022.6	302022.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057620	Proyecto de inversión	728050.18	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Color	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF 7064	N	0	0	11	15-03-2018	30-05-2018	728050.18	728050.18	728050.18	728050.2	728050.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057642	Proyecto de inversión	744857.57	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle</																			

2018	5	CHP18180101057652	Proyecto de inversión	1283170.64	Construcción De Pavimentación De La Calle Pinc	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	AYUNTAMIENTO MUNICIF	1070	N	0	0	92	25-01-2018	25-05-2018	1283170.64	1283170.64	1283170.64	1283171	1283171	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057653	Proyecto de inversión	1425443.41	Construcción De Pavimentación De La Calle Oax	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	AYUNTAMIENTO MUNICIF	1069	N	0	0	112	25-01-2018	25-05-2018	1425443.41	1425443.41	1425443.41	1425443	1425443	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086732	Acción	648383.75	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fon	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Otros proyectos de Inversió Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO MUNICIF	121553	N	0	0	0	16-03-2018	15-11-2018	648383.75	648383.75	648383.75	648383.8	648383.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086741	Proyecto de inversión	992795.7	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Color	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF	89391	N	0	0	15	01-05-2018	30-06-2018	992795.7	992795.7	992795.7	992795.7	992795.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086759	Proyecto de inversión	264745.52	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Color	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF	57993	N	0	0	4	01-05-2018	30-06-2018	264745.52	264745.52	264745.52	264745.5	264745.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401437177	Proyecto de inversión	2288944.89	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN I	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO DE TUXT	357220	S	469	451	0	01-11-2018	30-12-2018	2288944.89	2288944.89	2288944.89	2288945	2288945	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401437191	Proyecto de inversión	466780.18	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO DE TUXT	357411	S	21	19	0	01-12-2018	30-12-2018	466780.18	466780.18	466780.18	466780.2	466780.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057637	Proyecto de inversión	1042960	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Arroyo E	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICIF	1491	N	0	0	152	25-01-2018	25-04-2018	1042960	1042960	1042960	1042960	1042960	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057641	Proyecto de inversión	690355.8	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Los	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICIF	1424	N	0	0	140	25-01-2018	25-03-2018	690355.8	690355.8	690355.8	690355.8	690355.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057648	Proyecto de inversión	273216.52	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICIF	1387	N	0	0	140	25-01-2018	25-03-2018	273216.52	273216.52	273216.52	273216.5	273216.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057657	Proyecto de inversión	2743014.62	Construcción De Pavimentación De La Avenida E	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	AYUNTAMIENTO MUNICIF	1063	N	0	0	182	25-01-2018	25-05-2018	2743014.62	2743014.62	2743014.62	2743015	2743015	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086772	Proyecto de inversión	66186.38	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Color	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF	57898	N	0	0	1	01-05-2018	30-06-2018	66186.38	66186.38	66186.38	66186.38	66186.38	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086775	Proyecto de inversión	264745.52	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Color	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIF	57873	N	0	0	4	01-05-2018	30-06-2018	264745.52	264745.52	264745.52	264745.5	264745.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086777	Proyecto de inversión	623758.2	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Cupap	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICIF	48499	N	0	0	160	13-04-2018	12-07-2018	623758.2	623758.2	623758.2	623758.2	623758.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086778	Proyecto de inversión	820602.48	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Aveni	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICIF	48487	N	0	0	236	13-04-2018	12-07-2018	820602.48	820602.48	820602.48	820602.5	820602.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086796	Proyecto de inversión	1203563.45	Construcción De Drenaje Sanitario En La Primeri	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO MUNICIF	48463	N	0	0	116	13-04-2018	12-07-2018	1203563.45	1203563.45	1203563.45	1203563	1203563	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401436219	Proyecto de inversión	244889.42	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	AYUNTAMIENTO DE TUXT	349942	S	20	20	0	01-11-2018	30-11-2018	244889.42	244889.42	244889.42	244889.4	244889.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057441	Proyecto de inversión	606717.29	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Cal	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	5715	N	0	0	2863	19-03-2018	29-06-2018	303358.64	303358.64	303358.64	303358.6	303358.6	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057448	Proyecto de inversión	586743	Construcion De Red De Energia Electrica En El	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	16619	N	0	0	350	26-03-2018	29-06-2018	176023	176023	176023	176023	176023	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085759	Proyecto de inversión	778122.99	Pavimentacion De Calle Innomadina Con Concre	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	27480	N	0	0	2563	26-03-2018	29-06-2018	311478.32	311478.32	311478.32	311478.3	311478.3	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085754	Proyecto de inversión	464279.19	Construcion De Red De Distribucion De Agua -	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	31531	N	0	0	146	15-04-2018	01-06-2018	464279.19	464279.19	464279.19	464279.1	464279.1	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085756	Proyecto de inversión	1873083.18	Construcion De Puente Vehicular - 53377	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	53377	N	0	0	911	17-04-2018	17-07-2018	1241565.29	1241565.29	1241565.29	1241565	1241565	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP00180201085748	Acción	220055.03	Cursos De Capacitación Y Actualizacion Lap - 56f	7	Chiapas	103	Tuzantán	Otros proyectos de Inversió Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL	56658	N	0	0	0	16-03-2018	15-11-2018	176044	176044	176044	176044	176044	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180201085749	Proyecto de inversión	611497.78	Construcion De Un Aula Tipo En Escuela Prepai	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	27643	N	0	0	2863	09-04-2018	29-06-2018	330155.85	330155.85	330155.85	330155.9	330155.9	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057443	Proyecto de inversión	1261178.77	Pavimentacion De Camino Tramo Nueva Sonora	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	7533	N	0	0	146	26-03-2018	30-06-2018	378353.62	378353.62	378353.62	378353.6	378353.6	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057447	Proyecto de inversión	510016.6	Ampliacion De Red De Energia Electrica Ramal P	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	7640	N	0	0	410	19-02-2018	19-05-2018	510016.62	510016.62	510016.62	510016.6	510016.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057581	Proyecto de inversión	1175366.72	Ampliacion De La Red De Drenaje - 956	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	956	N	0	0	335	01-03-2018	01-06-2018	1175366.72	1175366.72	1175366.72	1175367	1175367	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP00180201085752	Proyecto de inversión	503168.84	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario -	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	54167	N	0	0	486	15-04-2018	26-07-2018	503168.84	503168.84	503168.84	503168.8	503168.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301306238	Proyecto de inversión	234449.63	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE A)	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	168966	N	0	0	2863	16-07-2018	28-08-2018	234449.63	234449.63	234449.63	234449.6	234449.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18040144028	Proyecto de inversión	1470869.41	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIC	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI	371969	S	312	286	0	01-10-2018	31-12-2018	1470869.41	1470869.41	1470869.41	1470869	1470869	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401444296	Proyecto de inversión	2417287.73	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE E	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNI	372399	S	54	50	0	01-10-2018	31-12-2018	2417287.73	2417287.73	2417287.73	2417288	2417288	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057445	Proyecto de inversión	1000000	Rehabilitacion De Camino Guadalupe Victoria A	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	7429	N	0	0	389	19-03-2018	29-06-2018	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057446	Proyecto de inversión	113540.09	Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento f	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	7722	N	0	0	1477	05-03-2018	20-04-2018	113540.09	113540.09	113540.09	113540.1	113540.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057580	Proyecto de inversión	814007.41	Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 975	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	975	N	0	0	36	19-02-2018	19-05-2018	814007.41	814007.41	814007.41	814007.4	814007.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP00180201085751	Proyecto de inversión	719400.24	Pavimentacion De Calle Innomadina - 53262	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	53262	N	0	0	474	30-04-2018	30-06-2018	719400.24	719400.24	719400.24	719400.2	719400.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301320786	Proyecto de inversión	492884.4	REHABILITACION DE CAMINO TUZANTAN PREPA	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	231593	N	0	0	28137	01-08-2018	14-09-2018	492884.4	492884.4	492884.4	492884.4	492884.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401444381	Proyecto de inversión	1099138.64	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCT	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNI	372520	N	65	45	0	01-10-2018	31-12-2018	1099138.64	1099138.64	1099138.64	1099139	1099139	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085757	Proyecto de inversión	1777421.07	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 29073	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	29073	N	0	0	911	12-03-2018	22-06-2018	1777421.07	1777421.07	1777421.07	1777421	1777421	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP00180201086698	Proyecto de inversión	1630942.43	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 77482	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	77482	N	0	0	369	04-06-2018	28-09-2018	1630942.43	1630942.43	1630942.43	1630942	1630942	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303379	Proyecto de inversión	899320.69	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO S	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	151736	N	0	0	2563	09-07-2018	28-09-2018	899320.69	899320.69	899320.69	899320.7	899320.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057444	Proyecto de inversión	1324475.98	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 838	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	838	N	0	0	140	19-02-2018	19-05-2018	1324475.98	1324475.98	1324475.98	1324476	1324476	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057452	Proyecto de inversión	1253606.51	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 1003	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	1003	N	0	0	215	19-02-2018	19-05-2018	1253606.51	1253606.51	1253606.51	1253607	1253607	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP00180201085758	Proyecto de inversión	1536767.85	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 30061	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	30061	N	0	0	1225	26-03-2018	29-06-2018	1536767.85	1536767.85	1536767.85	1536768	1536768	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP00180201085760	Proyecto de inversión	595292.16	Construcion De Un Aula Tipo En Escuela Prepai	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de In															

2018	5	CHP18180201086718	Proyecto de inversión	260004.08	Construcción De Andador En Cantón Chiquihuit	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI	90205	N	0	0	331	04-04-2018	04-06-2018	260004.08	260004.08	260004.08	260004.1	260004.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401460616	Proyecto de inversión	495222.87	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de In Educación	AYUNTAMIENTO MUNI	405304	S	175	100	0	10-11-2018	28-12-2018	495222.87	495222.87	495222.87	495222.9	495222.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401460883	Proyecto de inversión	707609.01	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EJIDO SAI	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneam	AYUNTAMIENTO MUNI	405611	S	105	95	0	01-11-2018	20-12-2018	707609.01	707609.01	707609.01	707609	707609	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057583	Proyecto de inversión	706406.88	Construccion De Un Aula Didactica Estr Rc Jardí	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNI	16942	N	0	0	16	01-03-2018	31-05-2018	706406.88	706406.88	706406.88	706406.9	706406.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086644	Proyecto de inversión	341646.73	Construccion De Banquetas Y Guarniciones En T	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI	91267	N	0	0	317	06-04-2018	06-07-2018	341646.73	341646.73	341646.73	341646.7	341646.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086645	Proyecto de inversión	2076681.73	Construccion De Linea De Conduccion De Agua I	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI	99800	N	0	0	3796	16-04-2018	16-07-2018	2076681.73	2076681.73	2076681.73	2076682	2076682	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP00180201086712	Acción	295040.43	Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Mi	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Otros proyectos de Inversió	Otros Proyectos H AYUNTAMIENTO MUNI	109458	N	0	0	0	15-02-2018	30-04-2018	295040.43	295040.43	295040.43	295040.4	295040.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401487608	Acción	590080.93	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON T	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Otros Proyectos H AYUNTAMIENTO MUNI	172420	N	0	0	0	15-01-2018	15-06-2018	590080.93	590080.93	590080.93	590080.9	590080.9	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086639	Proyecto de inversión	348657.06	Construccion De Banquetas Y Guarniciones En T	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI	129816	N	0	0	423	04-06-2018	04-08-2018	348657.06	348657.06	348657.06	348657.1	348657.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086647	Proyecto de inversión	1645950.58	Construccion De Dispensario Medico En Ejido Sz	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de In Salud	H AYUNTAMIENTO MUNI	89856	N	0	0	476	30-03-2018	30-08-2018	1645950.58	1645950.58	1645950.58	1645951	1645951	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086710	Proyecto de inversión	793042.67	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Aveni	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI	121699	N	0	0	2635	11-06-2018	11-09-2018	793042.67	793042.67	793042.67	793042.7	793042.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086713	Proyecto de inversión	1345216.01	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico E	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNI	84843	N	0	0	2635	20-03-2018	20-06-2018	1345216.01	1345216.01	1345216.01	1345216	1345216	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086715	Proyecto de inversión	273354.48	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 83260	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de In Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNI	83260	N	0	0	2635	20-03-2018	20-04-2018	273354.48	273354.48	273354.48	273354.5	273354.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301306943	Proyecto de inversión	72789.61	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DI	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI	172193	N	0	0	723	29-06-2018	14-07-2018	72789.61	72789.61	72789.61	72789.61	72789.61	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086648	Proyecto de inversión	200011.83	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En I	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNI	131804	N	0	0	975	28-06-2018	28-08-2018	200011.83	200011.83	200011.83	200011.8	200011.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401473610	Proyecto de inversión	494187.7	CONSTRUCCION DE SETENTE Y CINCO PISOS FIR	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	419227	S	207	168	0	19-11-2018	28-12-2018	494187.7	494187.7	494187.7	494184.7	494184.7	En Ejecución	Validado avances
2018	5	CHP18180101057511	Proyecto de inversión	179605.12	Rehabilitación De Pozo Profundo Equipamiento	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	13840	N	0	0	225	02-01-2018	28-09-2018	179605.12	179605.12	179605.12	179605.1	179605.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057513	Proyecto de inversión	1773105.01	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Segu	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	13952	N	0	0	146	01-01-2018	30-04-2018	1773105.01	1773105.01	1773105.01	1773105	1773105	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086256	Proyecto de inversión	269572.7	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Sobre Calle	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	140582	N	0	0	170	11-06-2018	269572.7	269572.7	269572.7	269572.7	269572.7	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201086263	Proyecto de inversión	911330.13	Construcción De Techoado Estructural En La Escu	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de In Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	16831	N	0	0	240	01-03-2018	30-06-2018	911330.13	911330.13	911330.13	911330.1	911330.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086267	Proyecto de inversión	826080.51	Construcción Del Sistema De Agua Potable Terc	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	8351	N	0	0	125	15-02-2018	31-03-2018	826080.51	826080.51	826080.51	826080.5	826080.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086268	Proyecto de inversión	2658868.65	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto I	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	83365	N	0	0	598	01-01-2018	31-03-2018	2658868.65	2658868.65	2658868.65	2658869	2658869	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086269	Proyecto de inversión	449286.91	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Captz	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	53695	N	0	0	250	01-05-2018	30-06-2018	449286.91	449286.91	449286.91	449286.9	449286.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086270	Proyecto de inversión	945445.37	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colon	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	46411	N	0	0	250	01-04-2018	30-06-2018	945445.37	945445.37	945445.37	945445.4	945445.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086273	Proyecto de inversión	999013.15	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Ra	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	57358	N	0	0	19	01-03-2018	28-09-2018	999013.15	999013.15	999013.15	999013.2	999013.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086274	Proyecto de inversión	740737.03	Construcción De Comedor Comunitario En La Cc	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de In Asistencia Socia	GOBIERNO MUNICIPAL	46430	N	0	0	107	09-04-2018	30-06-2018	740737.03	740737.03	740737.03	740737	740737	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301311258	Proyecto de inversión	278961.63	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONV	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	191167	N	0	0	44	01-04-2018	30-10-2018	278961.63	278961.63	278961.63	278961.6	278961.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301326833	Proyecto de inversión	827487.36	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CON	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	259553	N	0	0	519	15-06-2018	15-08-2018	827487.36	827487.36	827487.36	827487.4	827487.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301347277	Proyecto de inversión	1420586.38	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIC	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	305233	N	0	0	130	19-03-2018	16-06-2018	1420586.38	1420586.38	1420586.38	1420586	1420586	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301347357	Proyecto de inversión	710263.31	CONSTRUCCION DE TANQUE SEDIMENTADOR B.	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	305459	N	0	0	100	15-06-2018	15-08-2018	710263.31	710263.31	710263.31	710263.3	710263.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301379480	Proyecto de inversión	1258473.35	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	154918	N	0	0	148	01-05-2018	28-09-2018	1258473.35	1258473.35	1258473.35	1258473	1258473	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401454387	Proyecto de inversión	1800882.29	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA BA	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	398135	S	425	346	0	12-11-2018	28-12-2018	1800882.29	1800882.29	1800882.29	1800882	1800882	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401473950	Proyecto de inversión	590710.9	CONSTRUCCION DE NOVENTA PISOS FIRMES VIL	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	420221	S	248	202	0	19-11-2018	28-12-2018	590710.9	590710.9	590710.9	590710.9	590710.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085967	Proyecto de inversión	1835853.12	Construcción De Banquetas Con Guarniciones E	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	83454	N	0	0	160	01-05-2018	30-06-2018	1835853.12	1835853.12	1835853.12	1835853	1835853	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086257	Acción	1060573.95	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - I	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Otros proyectos de Inversió	Otros Proyectos GOBIERNO MUNICIPAL	80549	N	0	0	0	08-01-2018	31-08-2018	1060573.95	1060573.95	1060573.95	1060574	1060574	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086271	Proyecto de inversión	727619.93	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto I	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	GOBIERNO MUNICIPAL	16469	N	0	0	200	08-01-2018	10-02-2018	727619.93	727619.93	727619.93	727619.9	727619.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086275	Proyecto de inversión	1563524.5	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segu	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	GOBIERNO MUNICIPAL	45330	N	0	0	115	15-03-2018	15-06-2018	1563524.5	1563524.5	1563524.5	1563525	1563525	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401449215	Proyecto de inversión	1599999.37	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENEF	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	381044	S	471	385	0	05-11-2018	22-12-2018	1599999.37	1599999.37	1599999.37	1599999	1599999	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401474369	Proyecto de inversión	243799.27	CONSTRUCCION DE TREINTA PISOS FIRMES WILL	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	420615	S	95	90	0	19-11-2018	28-12-2018	243799.27	243799.27	243799.27	243799.3	243799.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180101057516	Proyecto de inversión	1061749.04	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Terc	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	13890	N	0	0	204	01-02-2018	28-09-2018	1061749.04	1061749.04	1061749.04	1061749	1061749	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086259	Acción	235683.1	Curso De Capacitacion Y Actualizacion Que Fom	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Otros proyectos de Inversió	Otros Proyectos DIRECCION DE OBRAS PUE	32808	N	0	0	0	16-03-2018	15-11-2018	235683.1	235683.1	235683.1	235683.1	235683.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086261	Proyecto de inversión	1659054.25	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Segu	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de In Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	58386	N	0	0	420	01-04-2018	28-09-2018	1659054.25	1659054.25	1659054.25	1659054	1659054	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086277	Proyecto de inversión	53600	Rehabilitación De Techo Firme Cantón Miguel H	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	140409	N	0	0	88	15-05-2018	15-08-2018	53600	53600	53600	53600	53600	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201131380	Proyecto de inversión	499791.39	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Ra	7	Chiapas	71	Villa Comaltitán	Proyecto de Inversión de															

2018	5	CHP18180201087076	Proyecto de inversión	691179	Ampliacion De Colector Norte - 81176	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	81176	N	0	0	250	25-05-2018	31-07-2018	691179	691179	691179	691179	691179	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087079	Proyecto de inversión	620186	Rehabilitacion De Techo Firme - 79468	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	79468	N	0	0	225	02-05-2018	02-07-2018	620186	620186	620186	620186	620186	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087081	Proyecto de inversión	2338042	Rehabilitacion De Camino Tramo Rib El Horizont	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	100515	N	0	0	1049	11-04-2018	11-06-2018	2338042	2338042	2338042	2338042	2338042	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087086	Proyecto de inversión	291299	Construccion De Cuarto Para Cocina - 56695	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	56695	N	0	0	40	17-04-2018	17-06-2018	291299	291299	291299	291299	291299	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087088	Proyecto de inversión	598383	Pavimentacion De Camino - 77584	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	77584	N	0	0	7	24-05-2018	24-07-2018	598383	598383	598383	598383	598383	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087091	Proyecto de inversión	479183	Construccion De Cuartos Dormitorio - 79179	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	79179	N	0	0	65	02-05-2018	02-07-2018	479183	479183	479183	479183	479183	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087103	Proyecto de inversión	494963	Construccion De Centro De Salud - 109645	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Salud	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	109645	N	0	0	242	29-05-2018	31-07-2018	494963	494963	494963	494963	494963	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087108	Proyecto de inversión	417429	Construccion De Letrinas - 110090	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	110090	N	0	0	70	31-05-2018	31-07-2018	417429	417429	417429	417429	417429	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087122	Proyecto de inversión	479183	Construccion De Cuartos Dormitorio - 57115	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	57115	N	0	0	65	19-04-2018	19-06-2018	479183	479183	479183	479183	479183	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087130	Proyecto de inversión	368597	Construcción De Cuartos Dormitorio - 57744	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	57744	N	0	0	50	23-04-2018	23-06-2018	368597	368597	368597	368597	368597	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301335961	Proyecto de inversión	227232	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO -	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	284431	N	0	0	25	04-06-2018	31-07-2018	227232	227232	227232	227232	227232	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301337009	Proyecto de inversión	1100000	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 286567	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	286567	N	0	0	145	02-07-2018	30-09-2018	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087018	Proyecto de inversión	479183	Construccion De Cuartos Dormitorio - 58086	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	58086	N	0	0	65	17-04-2018	17-06-2018	479183	479183	479183	479183	479183	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087029	Proyecto de inversión	247571	Rehabilitacion De Techo Firme - 134017	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	134017	N	0	0	55	01-07-2018	30-09-2018	247571	247571	247571	247571	247571	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087030	Proyecto de inversión	331732	Construcción De Cuartos Dormitorio - 79275	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	79275	N	0	0	45	02-05-2018	02-07-2018	331732	331732	331732	331732	331732	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087089	Proyecto de inversión	364116	Construcción De Cuarto Para Cocina - 57700	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	57700	N	0	0	50	26-04-2018	23-06-2018	364116	364116	364116	364116	364116	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087114	Proyecto de inversión	294883	Construccion De Cuartos Dormitorio - 77913	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	77913	N	0	0	40	25-05-2018	25-07-2018	294883	294883	294883	294883	294883	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087128	Proyecto de inversión	516029	Construcción De Cuartos Dormitorio - 79260	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	79260	N	0	0	70	02-05-2018	02-07-2018	516029	516029	516029	516029	516029	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087131	Proyecto de inversión	442314	Construccion De Cuartos Dormitorio - 58100	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	58100	N	0	0	60	17-04-2018	17-06-2018	442314	442314	442314	442314	442314	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301335443	Proyecto de inversión	140826	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HI	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	283310	N	0	0	613	03-04-2018	31-07-2018	140826	140826	140826	140826	140826	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301337083	Proyecto de inversión	995213	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 28	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	286724	N	0	0	135	02-07-2018	30-09-2018	995213	995213	995213	995213	995213	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301337175	Proyecto de inversión	220000	REHABILITACION DE CAMINO SACCOMESCHAS T	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Otros Proyectos H	AYUNTAMIENTO DE VIL	286863	N	0	0	80	01-08-2018	30-09-2018	220000	220000	220000	220000	220000	Terminado	Validado avances	
2018	5	CHP18180201087005	Proyecto de inversión	1563419	Rehabilitacion De Camino Tramo Cauhemto L	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	105012	N	0	0	3084	11-04-2018	11-06-2018	1563419	1563419	1563419	1563419	1563419	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087008	Proyecto de inversión	2151798	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulic	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	59130	N	0	0	2962	23-04-2018	23-07-2018	2151798	2151798	2151798	2151798	2151798	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087016	Proyecto de inversión	1943655	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Red	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	133907	N	0	0	1663	01-07-2018	30-09-2018	1943655	1943655	1943655	1943655	1943655	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087026	Proyecto de inversión	759130	Rehabilitacion De Techo Firme - 77509	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	77509	N	0	0	345	14-05-2018	14-07-2018	759130	759130	759130	759130	759130	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087060	Proyecto de inversión	364116	Construcción De Cuarto Para Cocina - 109803	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	109803	N	0	0	50	28-05-2018	28-07-2018	364116	364116	364116	364116	364116	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087063	Proyecto de inversión	737195	Construccion De Cuartos Dormitorio - 110177	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	110177	N	0	0	100	29-05-2018	24-07-2018	737195	737195	737195	737195	737195	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087077	Proyecto de inversión	655216	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulic	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	59058	N	0	0	200	17-04-2018	17-07-2018	655216	655216	655216	655216	655216	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087078	Proyecto de inversión	1100000	Rehabilitacion De Techo Firme - 59252	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	59252	N	0	0	395	19-04-2018	19-07-2018	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087084	Proyecto de inversión	366495	Rehabilitacion De Techo Firme - 110275	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	110275	N	0	0	150	31-05-2018	31-07-2018	366495	366495	366495	366495	366495	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087087	Proyecto de inversión	436938	Construccion De Cuarto Para Cocina - 56818	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	56818	N	0	0	60	17-04-2018	17-06-2018	436938	436938	436938	436938	436938	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087090	Proyecto de inversión	368597	Construccion De Cuartos Dormitorio - 57990	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	57990	N	0	0	50	23-04-2018	23-06-2018	368597	368597	368597	368597	368597	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087100	Proyecto de inversión	439185	Construccion De Cuarto Para Cocina - 59394	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	59394	N	0	0	60	19-04-2018	19-06-2018	439185	439185	439185	439185	439185	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087102	Proyecto de inversión	294883	Construcción De Cuartos Dormitorio - 57846	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	57846	N	0	0	40	23-04-2018	23-06-2018	294883	294883	294883	294883	294883	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087105	Proyecto de inversión	442314	Construccion De Cuartos Dormitorio - 79167	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	79167	N	0	0	60	02-05-2018	02-07-2018	442314	442314	442314	442314	442314	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087109	Proyecto de inversión	752994	Rehabilitacion De Techo Firme - 81300	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	81300	N	0	0	345	14-05-2018	15-07-2018	752994	752994	752994	752994	752994	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087121	Proyecto de inversión	358400	Construccion De Piso Firme - 58184	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	58184	N	0	0	115	17-04-2018	17-06-2018	358400	358400	358400	358400	358400	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087125	Proyecto de inversión	368865	Rehabilitacion De Techo Firme - 58204	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	58204	N	0	0	50	17-04-2018	17-06-2018	368865	368865	368865	368865	368865	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087141	Proyecto de inversión	479183	Construccion De Cuartos Dormitorio - 84699	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	84699	N	0	0	65	18-05-2018	18-07-2018	479183	479183	479183	479183	479183	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087142	Proyecto de inversión	147432	Construccion De Cuartos Dormitorio - 134360	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	134360	N	0	0	20	01-07-2018	30-09-2018	147432	147432	147432	147432	147432	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087151	Proyecto de inversión	258016	Construccion De Cuartos Dormitorio - 81281	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	81281	N	0	0	35	25-05-2018	25-07-2018	258016	258016	258016	258016	258016	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087152	Proyecto de inversión	442314	Construccion De Cuartos Dormitorio - 57096	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	57096	N	0	0	60	19-04-2018	19-06-2018	442314	442314	442314	442314	442314	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301335617	Proyecto de inversión	163627	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 283663	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO DE VIL	283663	N	0	0	35	02-04-2018	31-07-2018	163627	163627	163627	163627	163627	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301336337	Proyecto de inversión	243069	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO -	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Agua y sane																

2018	5	CHP180301302991	Proyecto de inversión	958359	REVESTIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIC	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE VIL	150450	N	0	0	250	25-05-2018	31-07-2018	958359	958359	958359	958359	958359	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301336515	Proyecto de inversión	228204	MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE SANITARIO -	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO DE VIL	285593	N	0	0	75	02-04-2018	31-07-2018	228204	228204	228204	228204	228204	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301336677	Proyecto de inversión	230807	MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE SANITARIO -	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO DE VIL	285894	N	0	0	80	02-04-2018	31-07-2018	230807	230807	230807	230807	230807	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301336991	Proyecto de inversión	600000	REHABILITACION DE TECHO FIRME - 286512	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO DE VIL	286512	N	0	0	300	02-07-2018	30-09-2018	600000	600000	600000	600000	600000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301337514	Proyecto de inversión	11390971.06	CONSTRUCCION DE GALERÍA FILTRANTE LINEA C	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO DE VIL	287409	N	0	0	37237	01-03-2018	31-08-2018	11390971.06	11390971.06	11390971.06	11390971.06	11390971.06	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085854	Proyecto de inversión	120596	Rehabilitacion De Techo Firme - 134479	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO DE VIL	134479	N	0	0	30	01-07-2018	01-09-2018	120596	120596	120596	120596	120596	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087002	Proyecto de inversión	2062834	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulic	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE VIL	58646	N	0	0	4664	09-04-2018	09-06-2018	2062834	2062834	2062834	2062834	2062834	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087013	Proyecto de inversión	2019683	Rehabilitacion De Camino Tramo Santa Isabel Ig	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE VIL	105020	N	0	0	1055	11-04-2018	11-06-2018	2019683	2019683	2019683	2019683	2019683	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087028	Proyecto de inversión	1311805	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 59	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO DE VIL	59334	N	0	0	935	23-04-2018	23-07-2018	1311805	1311805	1311805	1311805	1311805	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087074	Proyecto de inversión	552900	Construccion De Cuartos Dormitorio - 77621	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO DE VIL	77621	N	0	0	75	24-05-2018	24-07-2018	552900	552900	552900	552900	552900	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087097	Proyecto de inversión	479183	Construccion De Cuartos Dormitorio - 57871	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO DE VIL	57871	N	0	0	65	23-04-2018	23-06-2018	479183	479183	479183	479183	479183	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087115	Proyecto de inversión	364116	Construccion De Cuarto Para Cocina - 57997	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO DE VIL	57997	N	0	0	50	23-04-2018	23-06-2018	364116	364116	364116	364116	364116	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087124	Proyecto de inversión	327700	Construccion De Cuarto Para Cocina - 58037	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO DE VIL	58037	N	0	0	45	23-04-2018	23-06-2018	327700	327700	327700	327700	327700	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087134	Proyecto de inversión	327700	Construccion De Cuarto Para Cocina - 57085	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO DE VIL	57085	N	0	0	45	19-04-2018	19-06-2018	327700	327700	327700	327700	327700	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301336279	Proyecto de inversión	218477	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 28	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO DE VIL	285209	N	0	0	30	02-04-2018	31-07-2018	218477	218477	218477	218477	218477	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301336812	Proyecto de inversión	235770	MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE SANITARIO -	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO DE VIL	286075	N	0	0	85	04-06-2018	30-09-2018	235770	235770	235770	235770	235770	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301336877	Proyecto de inversión	239104	MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE SANITARIO -	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO DE VIL	286227	N	0	0	75	02-04-2018	31-07-2018	239104	239104	239104	239104	239104	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301337304	Proyecto de inversión	884628	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 28	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO DE VIL	286637	N	0	0	120	02-07-2018	30-09-2018	884628	884628	884628	884628	884628	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301337099	Proyecto de inversión	56979	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIC	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE VIL	286750	N	0	0	70	02-07-2018	31-08-2018	56979	56979	56979	56979	56979	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201085853	Proyecto de inversión	120472	Construccion De Piso Firme - 134435	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO DE VIL	134435	N	0	0	65	01-07-2018	30-09-2018	120472	120472	120472	120472	120472	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087014	Proyecto de inversión	739707	Rehabilitacion De Techo Firme - 60461	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO DE VIL	60461	N	0	0	320	23-04-2018	23-06-2018	739707	739707	739707	739707	739707	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087020	Proyecto de inversión	364116	Construccion De Cuarto Para Cocina - 58050	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO DE VIL	58050	N	0	0	50	17-04-2018	17-06-2018	364116	364116	364116	364116	364116	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087021	Proyecto de inversión	737195	Construccion De Cuartos Dormitorio - 58009	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO DE VIL	58009	N	0	0	100	23-04-2018	23-06-2018	737195	737195	737195	737195	737195	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087024	Proyecto de inversión	700332	Construcción De Cuartos Dormitorio - 84746	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO DE VIL	84746	N	0	0	95	18-05-2018	18-07-2018	700332	700332	700332	700332	700332	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087075	Proyecto de inversión	1746736	Ampliacion Red De Drenaje Sanitario - 81098	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO DE VIL	81098	N	0	0	295	25-05-2018	31-07-2018	1746736	1746736	1746736	1746736	1746736	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087107	Proyecto de inversión	649399	Rehabilitacion De Techo Firme - 79452	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO DE VIL	79452	N	0	0	155	02-05-2018	02-07-2018	649399	649399	649399	649399	649399	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087113	Proyecto de inversión	589764	Construccion De Cuartos Dormitorio - 84726	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO DE VIL	84726	N	0	0	80	18-05-2018	18-07-2018	589764	589764	589764	589764	589764	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP1803013300454	Proyecto de inversión	368597	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 14	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO DE VIL	141799	N	0	0	50	01-07-2018	30-09-2018	368597	368597	368597	368597	368597	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP1803013302966	Proyecto de inversión	847476	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO -	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO DE VIL	150387	N	0	0	270	25-05-2018	31-07-2018	847476	847476	847476	847476	847476	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301335802	Proyecto de inversión	192420	REVESTIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIC	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. H AYUNTAMIENTO DE VIL	284151	N	0	0	155	05-06-2018	31-07-2018	192420	192420	192420	192420	192420	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301336761	Proyecto de inversión	249056	MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE SANITARIO -	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii H AYUNTAMIENTO DE VIL	285013	N	0	0	75	02-04-2018	31-07-2018	249056	249056	249056	249056	249056	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401438317	Proyecto de inversión	4709099.65	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de In Urbanización GOBIERNO MUNICIPAL	363234	S	9973	6649	0	15-10-2018	31-12-2018	4709099.65	4709099.65	4709099.65	4709100	4709100	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401444953	Proyecto de inversión	3166861.71	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii GOBIERNO MUNICIPAL	373285	S	9973	6649	0	01-11-2018	31-12-2018	3166861.71	3166861.71	3166861.71	3166862	3166862	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401444928	Proyecto de inversión	1035376.57	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION D	7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii GOBIERNO MUNICIPAL	373261	S	9973	6649	0	01-11-2018	31-12-2018	1035376.57	1035376.57	1035376.57	1035377	1035377	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401444974	Proyecto de inversión	1175700.1	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION D	7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii GOBIERNO MUNICIPAL	373299	S	9973	6649	0	01-10-2018	31-12-2018	1175700.1	1175700.1	1175700.1	1175700	1175700	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401446275	Proyecto de inversión	2050170.1	REHABILITACION EXTRACCION DE DERRUMBES I	7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. GOBIERNO MUNICIPAL	375356	S	9973	6649	0	01-11-2018	31-12-2018	2050170.1	2050170.1	2050170.1	2050170	2050170	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401443783	Proyecto de inversión	2996614.94	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD	7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii GOBIERNO MUNICIPAL	371510	S	9973	6649	0	01-11-2018	31-12-2018	2996614.94	2996614.94	2996614.94	2996615	2996615	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401438362	Proyecto de inversión	3601528.71	REHABILITACION EXTRACCION DE DERRUMBES I	7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. GOBIERNO MUNICIPAL	363358	S	2262	1508	0	01-11-2018	31-12-2018	3601528.71	3601528.71	3601529	3601529	3601529	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401443206	Proyecto de inversión	382280.32	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAB	7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de In Urbanización GOBIERNO MUNICIPAL	370449	N	0	0	0	01-10-2018	30-10-2018	382280.32	382280.32	382280.32	382280.3	382280.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401443307	Proyecto de inversión	2150000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AIS	7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi. GOBIERNO MUNICIPAL	370669	S	9973	6649	0	01-10-2018	31-12-2018	2150000	2150000	2150000	2150000	2150000	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086957	Proyecto de inversión	1069522.32	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 2	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNI	28477	N	0	0	155	05-04-2018	30-04-2018	1069522.32	1069522.32	1069522.32	1069522	1069522	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086958	Proyecto de inversión	1675218.73	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 3	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNI	31922	N	0	0	218	01-05-2018	30-05-2018	1675218.73	1675218.73	1675218.73	1675219	1675219	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087145	Proyecto de inversión	331206.91	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 4	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNI	42468	N	0	0	48	01-06-2018	30-06-2018	331206.91	331206.91	331206.91	331206.9	331206.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303261	Proyecto de inversión	891837	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CON MURO FIRI	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNI	151352	N	0	0	85	01-08-2018	30-08-2018	891837	891837	891837	891837	891837	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303300	Proyecto de inversión	461069.38	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CON MURO FIRI	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda H AYUNTAMIENTO MUNI	151460	N	0	0	60	01-09-2018	30-09-2018	461069.38	461069.38	461069.38	461069.4	461069.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP1804																						

2018	5	CHP180401473773	Proyecto de inversión	184572	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQU	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 420069	S	116	87	0	03-12-2018	31-12-2018	184572	184572	184572	184572	184572	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401473884	Proyecto de inversión	106897.95	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQU	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 420164	S	68	51	0	03-12-2018	31-12-2018	106897.95	106897.95	106897.95	106898	106898	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401479765	Proyecto de inversión	765665.07	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPC	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Educación	H AYUNTAMIENTO MUNIK 425549	N	0	0	0	03-12-2018	31-12-2018	765665.07	765665.07	765665.07	765665.1	765665.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086934	Proyecto de inversión	653181.62	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 2	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 28444	N	0	0	85	05-04-2018	30-04-2018	653181.62	653181.62	653181.62	653181.6	653181.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086937	Proyecto de inversión	3539773.87	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 4	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 45910	N	0	0	513	01-06-2018	30-06-2018	3539773.87	3539773.87	3539773.87	3539774	3539774	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086943	Proyecto de inversión	1311525	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 3	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 31947	N	0	0	125	01-05-2018	30-05-2018	1311525	1311525	1311525	1311525	1311525	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086947	Proyecto de inversión	1337101.19	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 4	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 45287	N	0	0	174	01-06-2018	30-06-2018	1337101.19	1337101.19	1337101.19	1337101	1337101	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086953	Proyecto de inversión	890118.58	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 2	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 28629	N	0	0	129	05-04-2018	30-04-2018	890118.58	890118.58	890118.58	890118.6	890118.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087150	Proyecto de inversión	379507.92	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 4	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 42521	N	0	0	55	01-06-2018	30-06-2018	379507.92	379507.92	379507.92	379507.9	379507.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087160	Proyecto de inversión	499491.82	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 8	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 83155	N	0	0	65	02-07-2018	31-07-2018	499491.82	499491.82	499491.82	499491.8	499491.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201131432	Proyecto de inversión	491807.33	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 8	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 83109	N	0	0	64	02-07-2018	31-07-2018	491807.33	491807.33	491807.33	491807.3	491807.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301301329	Proyecto de inversión	4480169.4	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CON MURO FIRI	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 144655	N	0	0	427	01-08-2018	30-08-2018	4480169.4	4480169.4	4480169.4	4480169	4480169	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303356	Proyecto de inversión	292514.88	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CON MURO FIRI	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 151645	N	0	0	42	01-09-2018	30-09-2018	292514.88	292514.88	292514.88	292514.9	292514.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401436430	Proyecto de inversión	1289081.28	MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO EN TRAMC	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 350783	S	481	427	0	05-10-2018	05-12-2018	1289081.28	1289081.28	1289081.28	1289081	1289081	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401455849	Proyecto de inversión	75366.9	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BOMCHÉN - 3997	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 399737	S	60	45	0	03-12-2018	31-12-2018	75366.9	75366.9	75366.9	75366.9	75366.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401455891	Proyecto de inversión	66907.35	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL GUA	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 399769	S	52	39	0	03-12-2018	31-12-2018	66907.35	66907.35	66907.35	66907.35	66907.35	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401455931	Proyecto de inversión	50757.3	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQU	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 399799	S	40	30	0	03-12-2018	31-12-2018	50757.3	50757.3	50757.3	50757.3	50757.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401455975	Proyecto de inversión	52295.4	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL POTI	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 399836	S	40	30	0	03-12-2018	31-12-2018	52295.4	52295.4	52295.4	52295.4	52295.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401470794	Proyecto de inversión	162269.55	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PASI	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 416617	S	124	93	0	03-12-2018	31-12-2018	162269.55	162269.55	162269.55	162269.6	162269.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401473489	Proyecto de inversión	106897.95	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOIG	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 419791	S	68	51	0	03-12-2018	31-12-2018	106897.95	106897.95	106897.95	106898	106898	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401474046	Proyecto de inversión	167652.9	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL NAV	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 420324	S	132	99	0	03-12-2018	31-12-2018	167652.9	167652.9	167652.9	167652.9	167652.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086930	Proyecto de inversión	4381591.44	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 6	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 66128	N	0	0	635	02-02-2018	02-04-2018	4381591.44	4381591.44	4381591.44	4381591	4381591	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086945	Proyecto de inversión	438015.91	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 2	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 28342	N	0	0	170	05-04-2018	30-04-2018	438015.91	438015.91	438015.91	438015.9	438015.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087157	Proyecto de inversión	1229518.34	Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 3	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 31834	N	0	0	560	01-05-2018	30-05-2018	1229518.34	1229518.34	1229518.34	1229518.3	1229518.3	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201087159	Proyecto de inversión	565811.81	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 6	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 83649	N	0	0	82	02-07-2018	31-07-2018	565811.81	565811.81	565811.81	565811.8	565811.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301301198	Proyecto de inversión	296706.19	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CON TECHO FIRI	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 144154	N	0	0	43	01-08-2018	30-08-2018	296706.19	296706.19	296706.19	296706.2	296706.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301301289	Proyecto de inversión	760764.47	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CON MURO FIRI	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 144477	N	0	0	99	01-08-2018	30-08-2018	760764.47	760764.47	760764.47	760764.5	760764.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303330	Proyecto de inversión	807316.85	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CON TECHO FIRI	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 151585	N	0	0	117	01-09-2018	30-09-2018	807316.85	807316.85	807316.85	807316.9	807316.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301303375	Proyecto de inversión	76844.9	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CON MURO FIRI	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 151713	N	0	0	10	01-09-2018	30-09-2018	76844.9	76844.9	76844.9	76844.9	76844.9	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180301379470	Proyecto de inversión	461656.8	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CON MURO FIRI	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 147880	N	0	0	44	01-08-2018	30-08-2018	461656.8	461656.8	461656.8	461656.8	461656.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401437555	Proyecto de inversión	3454656.63	MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMIN	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 359265	S	696	660	0	05-10-2018	05-12-2018	3454656.63	3454656.63	3454656.63	3454657	3454657	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401452143	Proyecto de inversión	51526.35	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOIG	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 385017	S	28	27	0	03-12-2018	31-12-2018	51526.35	51526.35	51526.35	51526.35	51526.35	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401452162	Proyecto de inversión	61524	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL LA S	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 385050	S	48	36	0	03-12-2018	31-12-2018	61524	61524	61524	61524	61524	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401455640	Proyecto de inversión	93824.1	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECF	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 399553	S	72	54	0	03-12-2018	31-12-2018	93824.1	93824.1	93824.1	93824.1	93824.1	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401455870	Proyecto de inversión	89978.85	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HI	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 399754	S	186	184	0	03-12-2018	31-12-2018	89978.85	89978.85	89978.85	89978.85	89978.85	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401455935	Proyecto de inversión	36145.35	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AJETIC ALTO - 3	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 399801	S	28	21	0	03-12-2018	31-12-2018	36145.35	36145.35	36145.35	36145.35	36145.35	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401455948	Proyecto de inversión	69214.5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AJETIC BAJO - 3	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 399811	S	52	39	0	03-12-2018	31-12-2018	69214.5	69214.5	69214.5	69214.5	69214.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401456047	Proyecto de inversión	6921.45	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOCC	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 399904	S	8	6	0	03-12-2018	31-12-2018	6921.45	6921.45	6921.45	6921.45	6921.45	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401465409	Proyecto de inversión	115357.5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ELAP	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 410703	S	88	66	0	03-12-2018	31-12-2018	115357.5	115357.5	115357.5	115357.5	115357.5	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401473059	Proyecto de inversión	189955.35	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SHU	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 419353	S	120	90	0	03-12-2018	31-12-2018	189955.35	189955.35	189955.35	189955.4	189955.4	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401473415	Proyecto de inversión	133045.65	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL CHA	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 419708	S	84	63	0	03-12-2018	31-12-2018	133045.65	133045.65	133045.65	133045.7	133045.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401473547	Proyecto de inversión	332229.6	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQU	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 419867	S	212	159	0	03-12-2018	31-12-2018	332229.6	332229.6	332229.6	332229.6	332229.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401474126	Proyecto de inversión	1045908	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HI	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi	H AYUNTAMIENTO MUNIK 420407	S	1714	1546	0	03-12-2018	31-12-2018	1045908	1045908	1045908	1045908	1045908	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401480403	Proyecto de inversión	243382.67	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARI	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Agua y saneamii	H AYUNTAMIENTO MUNIK 426256	N	0	0	0	03-12-2018	31-12-2018	243382.67	243382.67	243382.67	243382.7	243382.7	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP18180201086931	Proyecto de inversión	324306.77	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 4	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNIK 42404	N	0	0	47									

2018	5	CHP180401455979	Proyecto de inversión	93055.05	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POTOBTIC CENTR	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO MUNIK 399843	S	72	54	0	03-12-2018	31-12-2018	93055.05	93055.05	93055.05	93055.05	93055.05	93055.05	93055.05	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401456005	Proyecto de inversión	73059.75	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL TIER	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO MUNIK 399861	S	56	42	0	03-12-2018	31-12-2018	73059.75	73059.75	73059.75	73059.75	73059.75	73059.75	73059.75	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401456069	Proyecto de inversión	46143	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL BOC	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO MUNIK 399927	S	36	27	0	03-12-2018	31-12-2018	46143	46143	46143	46143	46143	46143	46143	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401472306	Proyecto de inversión	433744.2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PATI	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In Vivienda	H	AYUNTAMIENTO MUNIK 418323	S	272	204	0	03-12-2018	31-12-2018	433744.2	433744.2	433744.2	433744.2	433744.2	433744.2	433744.2	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401474250	Proyecto de inversión	230715	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASF	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H	AYUNTAMIENTO MUNIK 420519	S	561	527	0	03-12-2018	31-12-2018	230715	230715	230715	230715	230715	230715	230715	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401474356	Proyecto de inversión	915938.55	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HI	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H	AYUNTAMIENTO MUNIK 420602	S	1958	1813	0	03-12-2018	31-12-2018	915938.55	915938.55	915938.55	915938.6	915938.6	915938.6	915938.6	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401479105	Proyecto de inversión	919783.8	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HI	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H	AYUNTAMIENTO MUNIK 424762	S	2560	2065	0	03-12-2018	31-12-2018	919783.8	919783.8	919783.8	919783.8	919783.8	919783.8	919783.8	Terminado	Validado avances
2018	5	CHP180401480298	Proyecto de inversión	445902.7	PAVIMENTACIÓN DE CALLE INNOMINADA EN CA	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de In Transportes y vi.	H	AYUNTAMIENTO MUNIK 426155	N	0	0	0	03-12-2018	31-12-2018	445902.7	445902.7	445902.7	445902.7	445902.7	445902.7	445902.7	Terminado	Validado avances