

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones											
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %										
														Ministrado	Programado	Ejercido																
14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20																						
7-CHIAPAS RECURSO 2007																																
CONVENIOS																																
OTROS CONVENIOS																																
	OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN													11,936,027	5,476,493	8,960,041	3,516,690	1.6%	0	0		5,744,410.66	16,128.10	0.0%								
64703	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	1-ACACOYAGUA	EJIDO ACACOYAGUA	RURAL	001E00045EUB02010014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I		486,751	486,751	486,751	317,499	65.2%	0	0	METRO LINEAL	46.00	46.00	100.0%	CONSTRUCCION TRES MUROS DE CONCRETO CICLOPEO, EL MURO I UBICADO EN EL KM 3+000, EL MURO II EN EL KM 2+900, Y EL MURO III UBICADO EN EL KM 2+850 HACIENDO UN TOTAL DE 337.93 M3. ESTE PROYECTO ES EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO							
64791	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	1-ACACOYAGUA	EJIDO HIDALGO	RURAL	001E00011ESE08000018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I		1,215,263	0	1,215,263	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO (CODECOM) ESTA ES LA APORTACION DEL ESTADO.							
64742	PAVIMENTACION DE CALLE NVO LEON ENTRE AV MIGUEL HGO Y BENITO JUAREZ (2 CUADRAS) AV CONSTIUCION ENTRE CALLE NVO LEON Y YUCATAN (1 CUADRA)	1-ACACOYAGUA	BARRIO MORELOS I CAB MPAL	URBANO	001E00013ESE06010017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I		781,770	0	781,770	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,158.00	0.00	0.0%	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE 3358 M2 DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 636 ML DE GUARNICION CON SECCION DE 15X20X45 CM2, 26.15 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA, ESTA OBRA ES EN							
51175	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	1-ACACOYAGUA	BARRIO MORELOS II CABECERA MPAL	URBANO	001E00042ESE06010009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I		996,586	996,586	996,586	996,586	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,200.00	6,200.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE 6,200 M2 DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 1,280 M2 DE GUARNICION CON SECCION DE 15X20X45 CM2 DE CONCRETO FC-150 KG/CM2, INCLUYE OBRAS							
51100	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	1-ACACOYAGUA	BARRIO 15 DE ENERO CABECERA MPAL	URBANO	001E00037ESE06010008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I		1,087,442	1,087,442	1,087,442	1,031,077	94.8%	0	0	METRO CUADRADO	7,041.46	7,041.46	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE 7,041.46 M2 DE CONCRETO FC-200KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 1,401.54 ML DE GUARNICION CON SECCION 15X20X45 CMS DE CONCRETO FC-150 KG/CM2, INCLUYE OBRAS							
21029	PAGO DE CREDITO AL BANCO DE BANOBRAS	14-EL BOSQUE	EL BOSQUE	URBANO	SPDS/DR05/FAFM371/07	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		29-ERDAGIONES PARA LAS OPERACIONES Y PROGRAMAS DE SAANEAMIENTO		686,171	462,114	462,114	462,114	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%								
11407	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SACA DEL KM. 4+504 AL KM. 7+004 TRAMO LA NUEVA UNION A LAS PARCELAS, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE	114-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	EJIDO LA NUEVA UNION	RURAL	1	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I		917,460	458,730	917,460	0	0.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	917,460.98	0.00	0.0%	EN ESTA OBRA SE REGISTRA UN AVANCE FISICO DEL 0% ESTO ES DEBIDO A QUE SOLO SE HA REGISTRADO EL ANTICIPO DE LA OBRA QUE ES CON RECURSO DEL FISM							
7982	SPDS/DR10/FISM-00022/2007 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE, EJIDO ARROYO DELICIAS	114-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	ARROYO DELICIAS	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I		917,158	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	917,158.82	0.00	0.0%	EN ESTA OBRA SE REGISTRA DEL 0% DE AVANCE DEBIDO A QUE A LA PRESENTE FECHA SOLO SE HA CONSIDERADO EL 50% DE ANTICIPO DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA							
7645	SPDS/DR10/FISM-00090/2007 CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL 316 M.L. 2ª ETAPA EL NVO. CHIHUAHUA.)	114-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	EJIDO NUEVO CHIHUAHUA	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I		1,834,771	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,834,771.90	0.00	0.0%	NOTA: EN ESTA OBRA SE REGISTRA DEL 0% DE AVANCE DEBIDO A QUE A LA PRESENTE FECHA AUN NO HA SIDO INICIADA, EL CUAL ESTA OBRA SOLAMENTE SE TIENE CONSIDERADO UNICAMENTE EL 50% DE ANTICIPO							
4412	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE, BARRIO AMPLIACION SAN JACINTO	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027SE06010001961008A	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES I JOU- CAMINOS Y PUENTES		382,086	382,086	382,086	382,086	100.0%	56	0	METRO CUADRADO	1,250.64	1,250.64	100.0%								
51357	REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE	1-ACACOYAGUA	RANCHERIA LAS BRISAS	RURAL	001E00036EUB02010010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I		575,000	575,000	575,000	327,328	56.9%	0	0	METRO LINEAL	1,740.00	1,581.00	90.9%	REVESTIMIENTO DE CAMINO 1,740 ML DE LONGITUD, 4.50 MT DE ANCHO DE CORONA Y 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE DESMONTE, EXCAVACIONES, REFINAMIENTO Y ACARREOS, 2 OBRAS DE DRENAJE, TIPO ALCANTARILLA DE CONCRETO DE 120 CMS DE DIAMETRO							
11531	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DIF. TRAMOS INCLUYE OBRAS DE DRENAJE	114-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	EJIDO FLOR DE CACAO	RURAL	1	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I		917,621	458,810	917,621	0	0.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	917,621.45	0.00	0.0%	EN ESTA OBRA SE REGISTRA UN AVANCE FISICO DEL 0%, A LA PRESENTE FECHA ESTO ES DEBIDO A QUE SOLO SE HA PROPORCIONADO EL ANTICIPO DEL COSTO DE LA OBRA.							
11753	REHABILITACION SPDS/DR10/FISM-00030/2007 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000 TRAMO DEL ENTRONQUE DE LA RIA. AL POBLADO EJIDO MOLLEJON	114-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	EJIDO MOLLEJON 2 SECCION	RURAL	1	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I		502,498	251,249	502,498	0	0.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	502,498.41	0.00	0.0%	EN ESTA OBRA SE REGISTRA UN AVANCE FISICO DEL 0% A LA PRESENTE FECHA ESTO ES DEBIDO A QUE SOLO SE LE HA PROPORCIONADO EL ANTICIPO DE LA OBRA.							
10655	SPDS/DR10/FISM-00039/2007 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	114-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS I		635,450	317,725	635,450	0	0.0%	0	0	PIEZA	635,450.00	0.00	0.0%	EN ESTA OBRA SE REGISTRA UN AVANCE FISICO DEL 0% ESTO ES DEBIDO A QUE A LA PRESENTE FECHA AUN NO HA SIDO INICIADA LA OBRA Y SOLO SE HA CONSIDERADO EL 50% DE ANTICIPO.							