

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Orden de ejecución	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre			Avance %	Financiamiento Ejercido	Financiamiento Ejercido	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones									
														Ministrado	Programado	Ejercido				Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %											
7-CHIAPAS RECURSO 2007																							15,945,528	15,945,528	15,945,528	8,997,317	63.2%	0	0	6,434.36	3,782.21	37.6%	
APORTACIONES FEDERALES																																	
FAIS																																	
RSE																																	
21825	CONSTRUCCION DE PATIO DE SECADO 2A. ETAPA	14-EL BOSQUE	CONGRESACION TRINIDAD	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,890.00	1,890.00	100.0%										
61676	APERTURA DE CAMINO RURAL, 01	89-TAPACHULA	CANTON TIRO SEGURO	RURAL	089B001010304361000A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			424,693	424,693	424,693	212,346	50.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0.48	0.34	79.2%	AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO.									
61015	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	89-TAPACHULA	COLONIA SAN FRANCISCO DE ASSIS	URBANO	089S001010302561000A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			421,788	421,788	421,788	282,121	66.9%	0	0	METRO LINEAL	1,134.00	1,078.00	95.1%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO FISICA Y FINANCIERAMENTE A SEPTIEMBRE 2007.									
61165	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	89-TAPACHULA	POBLADO LA CIGÜERA	URBANO	089S00303030361000A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			326,405	326,405	326,405	163,202	50.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	60.00	60.0%	AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO.									
61364	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	89-TAPACHULA	COLONIA EMILIANO ZAPATA	URBANO	089S002010300961000A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			407,567	407,567	407,567	321,515	78.9%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA EJECUTANDOSE AL 95%.									
61579	TECHADO DE PLAZA CIVICA (CBTIS NO.88 CLAVE:07DCT0088V), 01	89-TAPACHULA	FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES	URBANO	089S01040306061000A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			592,973	592,973	592,973	296,487	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,280.00	512.00	40.0%	AVANCE FISICO FINANCIERO QUE SE ESTA EJECUTANDO EN LA OBRA. SEPTIEMBRE 2007.									
57115	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO SAN JUAN	URBANO	5G01020006061000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			477,013	477,013	477,013	477,013	100.0%	0	0	OTROS	0.64	0.64	100.0%	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN UN POSTE DE CONCRETO 11-5002, 11 REGISTROS DE 0.33X0.33 METROS, 19 REGISTRO DE BAJA TENSION, 5 REGISTROS RMBT-3 ALTA TENSION, 1 TRANSFORMADOR DE 30 KVA. TIPO REDISTAL III									
57378	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CHITIA	RURAL	5G02020005661000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			607,570	607,570	607,570	607,570	100.0%	0	0	OTROS	27.00	27.00	100.0%	AMPLIACION DE 1,646.00 M.L. DE LINEA Y 1,698.00 M.L. DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 27 POSTES DE CONCRETO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADORES DE 5KVA Y 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA									
57214	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA GUADALUPE SAN RAMON	RURAL	5G02020005961000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			58,230	58,230	58,230	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	AMPLIACION DE 380.00 M.L. DE RED DE DISTRIBUCION QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 POSTES DE CONCRETO (2PC DE 11-700 T 1 PC DE 9-400) Y UN TRANSFORMADOR									
57447	AMPLIACION DE UN RAMAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA POZO NUEVO	RURAL	5G02020006561000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			365,236	365,236	365,236	182,618	50.0%	0	0	OTROS	20.00	14.00	70.0%	AMPLIACION DE 673 M.L. DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20 POSTES DE CONCRETO REFORZADO, 1 TRANSFORMADOR DE 5 KVA Y 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA.									
62455	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA LAGUNA CHAMULA	RURAL	5I000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			125,535	125,535	125,535	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE UNA AULA									
62023	CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. "ANGEL ALBINO CORZO"	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO CERRITO CONCEPCION	URBANO	5I01010011961000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			125,535	125,535	125,535	62,768	50.0%	0	0	OTROS	1.00	0.59	55.0%	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 6.00X8.00 METROS DE LONGITUD A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, MUROS DE BLOCK HUECO, SECCION 15X20X40 CMS. Y LOSA DE CONCRETO ARMADO.									
60036	CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. "MIGUEL HIDALGO"	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CHICHIMA ACAPETAHUA	RURAL	5I01010011761000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			125,535	125,535	125,535	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 METROS DE LONGITUD A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, MUROS DE BLOCK HUECO SECCION 15X20X40 Y LOSA DE CONCRETO ARMADA.									
56338	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA "JOSE PANTALEON DOMINGUEZ"	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO MARIANO N RUIZ	URBANO	5I01020002261000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			58,530	58,530	58,530	29,265	50.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	38.00	63.3%	CONSTRUCCION DE 60 M.L. DE BANDA A BASE DE TABIQUE ROJO COMUN, APLANADO Y LOSA DE COLOCACION DE MALLA CICLONICA									
62093	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA NO. 438	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CHICHIMA GUADALUPE	RURAL	5I01030012361000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			165,000	165,000	165,000	82,500	50.0%	0	0	METRO LINEAL	171.80	92.00	53.6%	CONSTRUCCION DE BASE PERIMETRAL A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO FC200 KG/CM2 MURO DE BLOCK HUECO, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-CAL ARENA EN PROP. 1 : 2 : 8									
57005	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO JUZNAJAB LA LAGUNA	RURAL	7G0102000692000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			149,233	149,233	149,233	0	0.0%	0	0	HECTAREA	15.00	0.00	0.0%	SE CONSTRUIRAN 1,000.00 M.L. DE CANAL DE RIEGO REVESTIDO CON CONCRETO HIDRAULICO QUE BENEFICIA A 15 HAS. DE GRANOS BASICOS Y HORTALIZAS DE 30 PRODUCTORES DEL EJIDO JUZNAJAB LA LAGUNA, SE ADQUIRIRAN LOS MATERIALES INDUSTRIALIZADOS Y LA MANO DE OBRA CALIFICADA EN PROCESO DE FIRME DE CONCRETO ACABADO Y PULIDO DE 10 CMS. DE ESPESOR.									
56902	CONSTRUCCION DE CASA MEDICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA LAGUNA JARGA	RURAL	5O01000001561000109	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			159,250	159,250	159,250	0	0.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	0.64	60.0%	CONSTRUCCION DE 100 M2 A BASE DE TABIQUE ROJO COMUN, APLANADO Y LOSA DE CONCRETO.									
62482	CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. DEL EDO. "BENITO JUAREZ"	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CHICHIMA SABINAL	RURAL	5I000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			56,135	56,135	56,135	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO "BENITO JUAREZ" DE LA RANCHERIA CHICHIMA SABINAL.									
61885	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC.PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO CERRITO CONCEPCION	URBANO	5I01020011961000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			125,536	125,536	125,536	62,768	50.0%	0	0	OTROS	1.00	0.50	50.0%	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. DE LONGITUD A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, MUROS DE BLOCK HUECO SECCION 15X20X40 CMS. Y LOSA DE CONCRETO ARMADA.									
57320	CONSTRUCCION DE UN RAMAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CAMINO BLANCO	RURAL	5G02010005761000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. YUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			132,905	132,905	132,905	66,452	50.0%	0	0	OTROS	8.00	5.00	62.5%	CONSTRUCCION DE UN RAMAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 POSTES DE CONCRETO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 TRANSFORMADOR									
56686	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA MORELIA STA MARIA	RURAL	5G02020005361000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			82,584	82,584	82,584	41,292	50.0%	0	0	OTROS	1.00	0.65	65.0%	AMPLIACION DE 380.00 M.L. DE RED DE DISTRIBUIDOR DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 POSTES DE CONCRETO REFORZADO (1 PC 13-600, 1 PC PC 11-500 Y 2 PC 9-400), 1 TRANSFORMADOR DE 30 KVA 13200V/7620-220/127 VOLTS									
56443	ENMALLADO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL "JUAN ESCUTIA"	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA TIERRA BLANCA	RURAL	5I01020004761000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			36,467	36,467	36,467	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	209.27	0.00	0.0%	ENMALLADO PERIMETRAL CONSISTENTE EN INSTALACION DE 209.2724 M.L. DE MALLA CICLON. POSTES DE LINEA. POSTES ESQUINEROS, ALAMBRE LIJO, 5 HILOS DE ALAMBRE FIADO ESPADAS									
54403	ENMALLADO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA URBANA "RICARDO FLORES MAGON"	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO DE CANDELARIA	URBANO	5I01020004861000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			13,549	13,549	13,549	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	83.70	0.00	0.0%	COLOCACION DE 83.70 M.L. DE ENMALLADO CICLON DE 55X55 MM Y BASE DE CONCRETO									
59384	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CAJCAM	RURAL	UB04020001761000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			909,111	909,111	909,111	817,346	89.9%	0	0	KILOMETRO CUADRADO	1.20	1.00	83.3%	PAVIMENTACION DE 7,200.00 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.									
54293	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA EL OCOETE	RURAL	UB04020002461000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			589,162	589,162	589,162	294,581	50.0%	0	0	OTROS	0.80	0.59	68.8%	PAVIMENTACION DE .800 KM. DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR Y COLOCACION DE 4 OBRAS DE BRENDAJE									
59842	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA GUADALUPE CHICHIMA	RURAL	UB04020005861000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD FEDERAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			468,154	468,154	468,154	234,077	50.0%	0	0	KILOMETRO CUADRADO	0.50	0.20	40.0%	PAVIMENTACION DE 3,000.00 M2 DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO INCLUDE BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 95%.									
59146	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA LOS RIEGOS	RURAL	UB04020001161000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1,262,098	1,262,098	1,262,098	1,007,484	79.8%	0	0	OTROS	11.27	9.54	84.3%	PAVIMENTACION DE 11,275.00 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.									
59539	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA SR DEL POZO	RURAL	UB04020000361000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			731,965	731,965	731,965	604,342	82.6%	0	0	OTROS	1.00	0.78	78.0%	PAVIMENTACION DE CAMINO 1.00 KM CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR DE 6.00 CMS INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%, CONSTRUCCION DE 600 MTS. DE CUNETTA DE CONCRETO HIDRAULICO Y UNA OBRA DE BRENDAJE									
58853	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA POZO NUEVO	RURAL	5C01000008561000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			617,500	617,500	617,500	308,750	50.0%	0	0	POZOS	1.00	0.50	50.0%	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUB-TERRANEAS, PROFUNDIDAD DE 200 METROS Y ADEME DE ACERO AL CARBON DE 8" DE DIAMETRO.									
58664	REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BIENES COMUNALES QUIJA	RURAL	5G02030007461000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			931,352	931,352	931,352	801,318	86.0%	0	0	OTROS	61.00	49.00	80.3%	REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA									
64556	5-999-03-00008 PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL KM 0+000 AL 1+940 DE LA COL SANTA RITA A SAN DIEGO	99-LA TRINITARIA	425	RURAL	099-03-0008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHIAPAS			2,081,685	2,081,685	2,081,685	1,247,976	60.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1.94	1.18	60.8%										
64686	7-999-03-00009 PAVIMENTACION DE 1,047.40 METROS DE CALLES	99-LA TRINITARIA	350	URBANO	099-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHIAPAS			1,004,620	1,004,620	1,004,620	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,047.40	0.00	0.0%										

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que aporta	Monto de recursos presupuestarios					Memorandos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al General	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
24763	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA	105-UNION JUAREZ	EJIDO TALQUIHAN	RURAL	105SE0701030036100GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	293.76	0.0%	0.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM Y FISE, EN APORTACIONES IGUALES DE \$ 250,000.00 POR CADA FONDO, SUMANDO UN TOTAL PARA LA OBRA DE \$ 500,000.00, SOLO QUE SE ESTA INFORMANDO POR SEPARADO DE ACUERDO A LA VERTIENTE DEL RECURSO. LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES DEL FISE NO SE HA UTILIZADO AUN, POR TAL RAZON NO SE REPORTA AVANCE FINANCIERO NI FISICO, DEL TOTAL DE LAS METAS QUE ES POR 587.52 METROS CUADRADOS, SE DIVIDIO EN DOS QUEDANDO 293.76 METROS CUADRADOS A EJECUTAR CON CADA FONDO.
26541	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	105-UNION JUAREZ	EJIDO DESENLACE	RURAL	105UB0401030146100GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	906,217	906,217	906,217	0	0.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0.31	0.0%	0.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM Y FISE, POR UN IMPORTE DE \$ 906,217.10 POR CADA FONDO, SUMANDO UN TOTAL DE \$ 1,812,434.20, DE IGUAL MANERA LA META QUE ES DE 0.630 KILOMETROS LINEALES SE DIVIDIO EN DOS, QUEDANDO PARA EJECUTAR 0.315 METROS LINEALES POR CADA FONDO, LOS CUALES SE ESTAN INFORMANDO POR SEPARADO DE ACUERDO AL ORIGEN DEL RECURSO.
25721	PAVIMENTACION DE CAMINO 0.625 KM DE CAMINO (POBLADO SAN JOSE, EJIDO DESENLACE Y CANTON SAN ISIDRO)	105-UNION JUAREZ	VIARIAS COMUNIDADES	RURAL	105UB0401030026100GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	906,397	906,397	906,397	543,522	60.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0.31	0.18	58.1%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON UN MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM Y FISE, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 1,812,794.60 DE LOS QUE CADA FONDO ESTA APORTANDO \$ 906,397.30, DE IGUAL MANERA LAS METAS QUE ES POR 0.63 KILOMETROS SE DIVIDIO EN DOS, PARA QUE CON CADA FONDO DE EJECUTE 0.315 KILOMETROS.