

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Cuenta	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
7-CHIAPAS RECURSO 2009																									
APORTACIONES FEDERALES (63 REGISTROS)																									
FAS													20,015,285	20,015,285	20,015,285	19,853,656	99%	0	0		12,419	12,419	100%		
FISM																									
AGUA POTABLE																									
SISTEMA DE AGUA POTABLE																									
AMPLIACION																									
102040	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA. ETAPA	3-ACAPETAHUA	CONSUELO LALAPA	RURAL	SC0200300266100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				238,995	238,995	238,995	238,995	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 238,995.66, EJERCIDO 238,995.66
REHABILITACION																									
101205	CAPITAL COMPROBADO FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SC0300300238200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				89,277	89,277	89,277	89,277	100%	0	0	METRO LINEAL	608	608	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 89,277.99, EJERCIDO 89,277.99 CAPITAL COMPROBADO FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																									
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																									
CONSTRUCCION																									
97339	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	3-ACAPETAHUA	EL MADRONAL	RURAL	SD10003006100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				784,437	784,437	784,437	784,437	100%	0	0	METRO LINEAL	1,220	1,220	100%	EL MONTO EXACTO ES 784,37.63, EJERCIDO 784,37.63
AMPLIACION																									
100848	CAPITAL COMPROBADO FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009	3-ACAPETAHUA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	SD0200300216200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				719,902	719,902	719,902	719,902	100%	0	0	METRO LINEAL	2,157	2,157	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 719,902.17, EJERCIDO 719,902.17 CAPITAL COMPROBADO FINANCIAMIENTO BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009
REHABILITACION																									
101043	CAPITAL COMPROBADO FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SD0300300228200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				664,292	664,292	664,292	664,292	100%	0	0	METRO LINEAL	437	437	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 664,292.15, EJERCIDO 664,292.15 CAPITAL COMPROBADO FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA																									
99960	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SD0300300562200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	METRO LINEAL	5,539	5,539	100%	AVANCE FISICO DEL 50% FINANCIERO AL 100% SE HIZO DEPOSITO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
URBANIZACION MUNICIPAL																									
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																									
OTROS																									
100673	CAPITAL COMPROBADO FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SE0800300208200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				2,471,653	2,471,653	2,471,653	2,471,653	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 2,471,653.53, EJERCIDO 2,471,653.53 CAPITAL COMPROBADO FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009
98758	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	3-ACAPETAHUA	ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ	RURAL	SE0700300096200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				237,987	237,987	237,987	221,600	93%	0	0	METRO CUADRADO	660	660	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 237,987.64, BENEFICIARIOS 50,000.00, EJERCIDO 221,600.55, AHORRO PRESUPUESTAL DE 16,387.09
99227	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	3-ACAPETAHUA	LAS MURALLAS	RURAL	SE0800300126100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				1,174,902	1,174,902	1,174,902	1,174,902	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 1,174,902.63, EJERCIDO 1,174,902.63 LA OBRA CORRESPONDE AL EIDO LAS MURALLAS
99027	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	3-ACAPETAHUA	RIO ARRIBA	RURAL	SE0800300116100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				1,174,902	1,174,902	1,174,902	1,174,902	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 1,174,902.63, EJERCIDO 1,174,902.63
100109	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO TRIDIOSA ANGULAR	3-ACAPETAHUA	FRANCISCO VILLA	RURAL	SE0800300166100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				689,317	689,317	689,317	689,317	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 689,317.57, EJERCIDO 689,317.57

100334	PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2009	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	OF03003000186200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	590,396	590,396	590,396	590,396	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 590,396.88, EJERCIDO 590,396.88 PAGO DE INTERES DE RECURSOS DE BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009
100197	REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL 2DA ETAPA	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SE1200300176100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,146,347	1,146,347	1,146,347	1,146,347	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 1,146,347.58, EJERCIDO 1,146,347.58
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
RED DE ELECTRICIDAD																								
AMPLIACION																								
97066	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-ACAPETAHUA	LA ESPERANZA	RURAL	SG200300016100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	924,535	924,535	924,535	924,535	100%	0	0	POSTE	20	20	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 924,535.69, EJERCIDO 924,535.69
97166	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-ACAPETAHUA	PALOMA BLANCA	RURAL	SG200300026100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	366,216	366,216	366,216	366,216	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	EL MONTO EXACTO DE ESTA OBRA ES DE 366,216.76, EJERCIDO 366,216.76
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
CONSTRUCCION																								
101599	COMPLEMENTO DE APORTACION DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PLANTEL CECYT 6	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SJ0100300046200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	184,324	184,324	184,324	184,324	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 184,324.77, EJERCIDO 184,324.77, COMPLEMENTO APORTACION DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PLANTEL CECYT 06 ACAPETAHUA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
99555	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO (ESC.SEC. GRAL. SOCONUSCO)	3-ACAPETAHUA	SOCONUSCO	URBANO	SJ0100300136200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	405,209	405,209	405,209	352,230	87%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 405,209.17, EJERCIDO 352,230.86, RECURSO ETIQUETADO PARA 2010 52,978.31, AVANCE FISICO 100% PENDIENTES PAGOS
97493	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO TRIDIOSA ANGULAR	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SJ0100300046100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	679,192	679,192	679,192	679,192	100%	0	0	METRO CUADRADO	649	649	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 679,192.15, EJERCIDO 679,192.15, DE LA LOCALIDAD DE BARRIO CHALACA ACAPETAHUA
97687	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO TRIDIOSA ANGULAR	3-ACAPETAHUA	SOCONUSCO	URBANO	SJ0100300056100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	590,099	590,099	590,099	590,099	100%	0	0	METRO CUADRADO	551	551	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 590,099.36, EJERCIDO 590,099.35
CAMINOS RURALES																								
CAMINOS DE SACACOSECHA																								
REHABILITACION																								
98554	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO : CAMINO SACACOSECHAS)	3-ACAPETAHUA	EMILIANO ZAPATA SALAZAR	RURAL	UB0300300096200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	314,430	314,430	314,430	308,897	98%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 314,430.06, EJERCIDO 308,897.90, AHORRO PRESUPUESTAL 5,532.16
CAMINOS RURALES																								
100444	CAPITAL COMPROBADO FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009	3-ACAPETAHUA	RIO NEGRO	RURAL	UB0200300196200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	96,263	96,263	96,263	96,263	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 96,263.06, EJERCIDO 96,263.06 CAPITAL COMPROBADO FINANCIAMIENTO BANOBRAS PARA EJERCICIO 2009
98293	REHABILITACION DE CALLES (CALLES INNOMINADAS)	3-ACAPETAHUA	VEINTE DE ABRIL	RURAL	SE0100300078200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	749,714	749,714	749,714	692,859	92%	0	0	KILOMETROS	4	3	78%	EL MONTO EXACTO ES DE 749,714.42, EJERCIDO 692,859.96, SALDO 56,854.46, RECURSO ETIQUETADO PARA EJERCICIO 2010 AVANCE FISICO DE LA OBRA 70%, UNIDAD DE MEDIDA ES DE METROS LINEALES
97990	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO EJ MURALLAS - COQUITOS LOMITAS LIMONCITOS)	3-ACAPETAHUA	LIMONCITOS (SAN JUAN DE LOS LAGOS)	RURAL	UB0300300066200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	259,514	259,514	259,514	259,284	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 259,514.19, EJERCIDO 259,284.56, AHORRO PRESUPUESTAL 229.63
PUNTES VEHICULARES																								
CONSTRUCCION																								
98669	CONSTRUCCION DE 2 PUNTES ALCANTARILLA	3-ACAPETAHUA	EL CHILAR	RURAL	UB0100300196200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	112,661	112,661	112,661	112,161	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6	6	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 112,661.71, EJERCIDO 112,161.86, AHORRO PRESUPUESTAL DE 499.85, LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
99766	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO (CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR)	3-ACAPETAHUA	LAS GARZAS	RURAL	UB0500300146100	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DOCUMENTO PERO NO HAY OTRA POR ESO SE CONTEMPLA METROS CUADRADOS
GASTOS INDIRECTOS																								
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																								
101914	GASTOS INDIRECTOS	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	UB0100300256200	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,459	600,459	600,459	571,294	95%	0	0	INFORME	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 600,459.27, EJERCIDO 571,294.30, AHORRO PRESUPUESTAL 29,164.97
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																								
OTROS																								

102151	ASISTENCIA TECNICA PRODIM 2009	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	UR0200300286200	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,186	300,186	300,186	300,186	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	ASISTENCIA TECNICA- CONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA PRODIM 2009		
102385	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS, PUBLICAS O PRIVADAS (PRODIM 2009)	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	UR0400300296200	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	100,076	100,076	100,076	100,076	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 100,076.55, EJERCIDO 1,76.55 CURSO DE CAPACITACION DE INSTITUCIONES ACADEMICAS PUBLICAS O PRIVADAS (PRODIM 2009)		
FORTAMUN													9,619,697	9,619,697	9,619,697	9,328,799	97%	0	0	68,321	68,321	100%				
INVERSION																										
OBRA PUBLICA																										
CONSTRUCCION																										
105917	APORTACION AL PROYECTO DE RELLENO SANITARIO	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SS120030017	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	42,411	42,411	42,411	42,411	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	MONTO EXACTO ES DE 42,411.24, EJERCIDO 42,411.24		
106735	CONSTRUCCION DE BORDOS Y TAPAS DE VENTANAS	3-ACAPETAHUA	LAS MURALLAS	RURAL	PD030030025	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	480,985	480,985	480,985	480,289	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 480,985.20, EJERCIDO 480,289.36, AHORRO PRESUPUESTAL DE 695.84		
106021	CONSTRUCCION DE VIVIENDA 1A. ETAPA	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	OT0500300196200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTE EN LA ADQUISICION DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA.		
106084	CONSTRUCCION DE VIVIENDA 2A. ETAPA	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	OT0500300206200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN EL PAGO TOTAL POR ADQUISICION DE TERRENO 2A. ETAPA		
107073	RELLENO SANITARIO	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SS1100300306200	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	HECTAREA	20	20	100%	CONSISTE EN LA APORTACION PARA LA ADQUISICION DEL TERRENO PARA CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL ESCUINTLA, VILLA COMALTITLAN, ACAPETAHUA, ACACUYAGUA		
AMPLIACION																										
103726	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN BIBLIOTECA SOCONUSCO 2A. ETAPA	3-ACAPETAHUA	SOCONUSCO	URBANO	ISG010300036100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	191,610	191,610	191,610	186,703	97%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 191,610.14, REC. 2009, MAS REC. 2008 DE 35,000.00, EJERCIDO 186,703.90 EL SALDO SE ETIQUETA PARA EJERCER EN EL 2010 POR 4,906.24.		
MANTENIMIENTO																										
107411	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	US020030066200	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	112,643	112,643	112,643	112,643	100%	0	0	OTROS	34	34	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 112,643.05, EJERCIDO 112,643.05		
107293	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SC030030046200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	156,400	156,400	156,400	156,400	100%	0	0	POZO	2	2	100%			
105656	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	3-ACAPETAHUA	COLOMBIA	RURAL	SC030030014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	POZO	1	1	100%			
105330	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	3-ACAPETAHUA	EL ARENAL	RURAL	SC0300300116200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	48,645	48,645	48,645	48,645	100%	0	0	POZO	1	1	100%			
104983	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	3-ACAPETAHUA	LA PALMA	RURAL	SC030030096200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	38,037	38,037	38,037	38,037	100%	0	0	POZO	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 38,037.40, EJERCIDO 38,037.40		
104832	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	3-ACAPETAHUA	LAS GARZAS	RURAL	SC0300300086200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	26,824	26,824	26,824	26,824	100%	0	0	POZO	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 26,824.9, EJERCIDO 26,824.90		
105428	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	3-ACAPETAHUA	LAS GARZAS	RURAL	SC0300300136200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%			

105180	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	3-ACAPETAHUA	LUIS ESPINOZA	RURAL	SC0300300106200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	6.900	6.900	6.900	6.900	100%	0	0	POZO	1	1	100%		
105375	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (POZO 1 Y 2)	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SC0300300126200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	49.450	49.450	49.450	49.450	100%	0	0	POZO	2	2	100%		
REHABILITACION																										
106938	APORTACION AL PEC PARA EL EQUIPAMIENTO Y REH DE AULA AUDIOVISUAL ESC. TELSEC. 037	3-ACAPETAHUA	EL ARENAL	RURAL	SJ0400300286200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
106856	APORTACION AL PEC PARA LA REHABILITACION DE ANEXOS ESC. PRIM. EMILIO RABASA E.	3-ACAPETAHUA	LAS MORENAS	RURAL	SJ040030027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
104687	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SE0400300076200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	249.676	249.676	249.676	249.676	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 249.676.90, EJERCIDO 249.676.90	
107191	REHABILITACION DE LAUMBRADO PUBLICO	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE0400300326200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	234.314	234.314	234.314	234.314	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 234.314.64, EJERCIDO 234.314.64	
EQUIPAMIENTO MAQUINARIA																										
103325	FOMENTO A LA PESCA RIBERENA	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	TF600030016200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300.000	300.000	300.000	300.000	100%	0	0	OTROS	15	15	100%		
103507	FOMENTO A LA PESCA RIBERENA	3-ACAPETAHUA	ESPERANZA LOS COQUITOS	RURAL	TF0600300026200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	343.200	343.200	343.200	343.200	100%	0	0	OTROS	12	12	100%		
OTROS																										
106669	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO A POLICIAS MUNICIPALES	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	PP0100300246200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	204.076	204.076	204.076	204.076	100%	0	0	OTROS	45	45	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 204.076.70, EJERCIDO 204.076.70	
106781	APORTACION AL PEC PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS AULAS ESC. PRIM. GRAL LAZARO CARDENAS	3-ACAPETAHUA	BARRIO NUEVO	RURAL	SJ040030026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
105733	APORTACION AL PROGRAM A CODECOA GANADERO (VIENTRES BOVINOS)	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	TF0200300156200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	36.192	36.192	36.192	36.192	100%	0	0	CABEZA	87	87	100%	SE BENEFICIAN A 8 PRODUCTORES DE ENTRE LAS COMUNIDADES DE: MATAMOROS, LAS GARZAS, ABSALON COLOMBIA	
107358	DESAYUNOS ESCOLARES	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SB0100300356200	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	186.120	186.120	186.120	186.120	100%	0	0	OTROS	68.000	68.000	100%		
GASTO CORRIENTE																										
SERVICIOS PERSONALES																										
105836	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ACTIVIDADES EMERGENTES Y PREVENICION	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	PD0100300166200	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	756.202	756.202	756.202	752.732	100%	0	0	PERSONA	15	15	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 756.202.50, EJERCIDO 752.732.80, AHORRO PRESUPUESTAL DE 3.469.70	
104248	CONTRATACION DE PERSONAL PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SE0900300046200	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	361.379	361.379	361.379	360.963	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 361.379.88, EJERCIDO 360.963.72, AHORRO PRESUPUESTAL DE 416.16	
106338	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	PP070030022	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	59.670	59.670	59.670	59.058	99%	0	0	INFORME	12	12	100%	AHORRO PRESUPUESTAL DE 612.00	
106224	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES, EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, CURSO DE CAPACITACION	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	PP0100300216200	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2.636.437	2.636.437	2.636.437	2.614.747	99%	0	0	OTROS	45	45	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 2.636.437.65, EJERCIDO 2.614.747.90, AHORRO PRESUPUESTAL DE 21.689.75	
106477	GASTOS DE OPERACION 066, DIFUSION A 066, 088 Y EQUIPAMIENTO	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	PP060030023	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	162.806	162.806	162.806	162.806	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 162.806.80, EJERCIDO 162.86.80	
OTROS GASTOS DE OPERACION																										

107137	COMBUSTIBLE, REPARACION Y MANTENIMIENTO A PATRULLAS	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	PP010030031	GOBIERNO	ORDEN DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	341,300	341,300	341,300	215,536	63%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE 215,536.23. AHORRO PRESUPUESTAL DE 125,763.77
104395	PAGO A BANOBRAS (AMORTIZACION DE CREDITO)	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	OF010030056200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	966,657	88%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE 966,657.98. AHORRO PRESUPUESTAL DE 133,342.02
104538	PAGO DE ADEUDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	OF010030096200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	519,920	519,920	519,920	519,920	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
105961	PAGO DE LAUDO Y LIQUIDACION	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	OF0200300186200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
7-CHIAPAS RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES (7 REGISTROS)																								
FAIS												3,241	3,241	3,241	0	0%	0	0		73	0	0%		
FISM																								
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
102612	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SD0300300276200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3,241	3,241	3,241	0	0%	0	0	METRO LINEAL	73	0	0%	EL MONTO EXACTO ES DE 3,241.83 REC. 2008 ETIQUETADO PARA EJERCER EN 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSO 2007 POR 40,460.83 AVANCE FISICO 80% FINANCIERO 0.00%
FORTAMUN												182,732	182,732	182,732	147,732	81%	0	0		21	21	100%		
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
107482	CONSTRUCCION DE VIVIENDA 1A. ETAPA	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	OT050004336200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	ESTA OBRA ES DE RECURSOS REFRENDADO DEL EJERCICIO 2008. LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREA. EL RECURSO ES REFRENDADO 2008 CONSTA UNICAMENTE EN LA COMPRA DE TERRENO PRIMERA ETAPA.
AMPLIACION																								
103970	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN BIBLIOTECA SOCONUSCO 2A. ETAPA	3-ACAPETAHUA	SOCONUSCO	URBANO	SG010300036100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	35,000	35,000	35,000	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	ESTA OBRA ES PARTE DEL FOLIO 103726. SE ETIQUETA EL RECURSO PARA EJERCER EN EL 2010. LA UNIDAD DE MEDIDA ES TRANSFORMADOR SEGUN OFICIO DE REG. Y CONTROL. EL RECURSO ES REFRENDADO 2008
REHABILITACION																								
107256	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COMUNIDADES	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE0400300336200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	87,705	87,705	87,705	87,705	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 21,020.00. RECURSOS 2008 87,75.94. RECURSOS 2007 73,755.53. INTERES 2008 247.04 E INTERES 2007 39,311.49. TODO EJERCIDO AL CIERRE. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE EQUIPO COMPLEMENTARIO, POR ESO SE TOMA COMO OTROS. EL RECURSO ES REFRENDADO 2008
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
107011	EQUIPAMIENTO A COCINAS ESCOLARES	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SB0300300296200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	48,027	48,027	48,027	48,027	100%	0	0	LOTE	18	18	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 48,027.69. EJERCIDO 48,027.69. EQUIPAMIENTO A COCINAS ESCOLARES (DESAYUNOS ESCOLARES) LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE PAQUETE, Y SE TOMA COMO LOTE ES LA QUE MAS SE ACERCA. EL RECURSO ES REFRENDADO 2008