

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %								
														Ministrado	Programado	Ejercido																
2	3	4	5	5.3	6	7	8	9	10	10.9	11																					
7-CHAPAS RECURSO 2009																																
SUBSIDIOS																																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION													9,418,861	9,418,861	9,418,861	9,418,861	100%		0	0					922	922	100%					
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																																
INVERSION																																
OBRA PUBLICA																																
CONSTRUCCION																																
9990	CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARO	SAMATAN	SAN LORENZO	RURAL	302P0720299	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	1020 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	620,712	620,712	620,712	620,712	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS SEGUN LA ESTRUCTURA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 620,712.00 ESTATAL 310,310.00 FORTAMUN 232,756.00 TOTAL \$ 1,163,778.00								
19213	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	AMATAN	URBANO	302P0724797	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	19 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	42,915	42,915	42,915	42,915	100%	0	0	VIVIENDA	3	3	100%									
16814	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	AMATAN	URBANO	302P0724870	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	41 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	76,114	76,114	76,114	76,114	100%	0	0	VIVIENDA	10	10	100%									
16785	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	AMATAN	URBANO	302P0724876	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	196 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	248,711	248,711	248,711	248,711	100%	0	0	VIVIENDA	37	37	100%									
16396	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	CONGREGACION LA LOMA PA. SECCION	RURAL	302P0724874	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	9 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	16,354	16,354	16,354	16,354	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%									
19819	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	CONSTITUCION	RURAL	302P0724877	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	219 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	379,801	379,801	379,801	379,801	100%	0	0	VIVIENDA	46	46	100%									
9162	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	EL BELLEN	RURAL	302P07247270	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	39 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	165,441	165,441	165,441	165,441	100%	0	0	VIVIENDA	14	14	100%									
13339	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	EL MIRADOR (BERLIN)	RURAL	302P07247410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	265 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	463,886	463,886	463,886	463,886	100%	0	0	VIVIENDA	52	52	100%									
14713	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	EL PARASO	RURAL	302P07247627	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	93 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	60,654	60,654	60,654	60,654	100%	0	0	VIVIENDA	6	6	100%									
16071	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	EL PORVENIR TRES PICOS	RURAL	302P07248742	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	9 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	40,838	40,838	40,838	40,838	100%	0	0	VIVIENDA	3	3	100%									
16312	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	EL RETIRO	RURAL	302P07248094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	89 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	116,228	116,228	116,228	116,228	100%	0	0	VIVIENDA	15	15	100%									
19872	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	302P07248687	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	201 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	286,383	286,383	286,383	286,383	100%	0	0	VIVIENDA	36	36	100%									
19977	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	ESQUIPULAS	RURAL	302P07248684	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	228 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	438,830	438,830	438,830	438,830	100%	0	0	VIVIENDA	42	42	100%									
16468	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	FLOR DEL RIO	RURAL	302P07248672	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	125 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	205,538	205,538	205,538	205,538	100%	0	0	VIVIENDA	22	22	100%									
14962	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	LA CANDELARIA	RURAL	302P07247724	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	94 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	102,058	102,058	102,058	102,058	100%	0	0	VIVIENDA	9	9	100%									
14928	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	LA GUADALUPE	RURAL	302P07247698	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	91 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	36,691	36,691	36,691	36,691	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%									
13697	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	LINDAVISTA	RURAL	302P07247432	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	87 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	136,700	136,700	136,700	136,700	100%	0	0	VIVIENDA	16	16	100%									
13911	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	MIGUEL HIDALGO	RURAL	302P07247449	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	155 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	192,800	192,800	192,800	192,800	100%	0	0	VIVIENDA	26	26	100%									
9002	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	MORELIA	RURAL	302P07248637	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	377 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	454,725	454,725	454,725	454,725	100%	0	0	VIVIENDA	75	75	100%									
9220	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	MORELIA 2A. SECCION	RURAL	302P07247301	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	167 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	214,526	214,526	214,526	214,526	100%	0	0	VIVIENDA	30	30	100%									
15139	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	NEVO ACAPULCO	RURAL	302P07247757	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	70 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	101,188	101,188	101,188	101,188	100%	0	0	VIVIENDA	12	12	100%									
16777	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	PUYACATENGO	RURAL	302P07248675	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	206 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	301,836	301,836	301,836	301,836	100%	0	0	VIVIENDA	35	35	100%									
17523	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	REFORMA Y PLANADA	RURAL	302P07248727	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	30 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	57,015	57,015	57,015	57,015	100%	0	0	VIVIENDA	6	6	100%									
14466	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	ROSARIO 1A. SECCION	RURAL	302P07247465	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	114 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	162,969	162,969	162,969	162,969	100%	0	0	VIVIENDA	27	27	100%									
14872	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	ROSARIO 2A. SECCION	RURAL	302P07247683	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	160 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	111,227	111,227	111,227	111,227	100%	0	0	VIVIENDA	16	16	100%									
9068	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	SAN ANDRES	RURAL	302P07248657	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	159 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	255,634	255,634	255,634	255,634	100%	0	0	VIVIENDA	29	29	100%									
16412	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	SAN JOSE (BARTOLO)	RURAL	302P07248637	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	22 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	73,178	73,178	73,178	73,178	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%									
14768	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAMATAN	SAN JOSE LA LOMA	RURAL	302P07247445	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	WIVENGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	71 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL (127-DELEGACION BEESOL EN CHAPAS	101,668	101,668	101,668	101,668	100%	0	0	VIVIENDA	11	11	100%									

ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LEYRIAS																							
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
ID	PROYECTO	ESTADO	MUNICIPIO	TIPO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROG	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROG	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	AVANCE	COMENTARIOS				
9481	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	SAMATAN	AMATAN	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	METRO LINEAL	10,380	10,380	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL F.I.S.M. Y COEDCOM OBRA REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OBRA 06001
9482	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	RED	1	1	100%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJIDO PIEDRA BLANCA
12634	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE 3 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAMATAN	AMATAN	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	PLANTA	3	3	100%	
URBANIZACION MUNICIPAL																							
9491	PAYMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	OBRA EJECUTADA EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA ESTA OBRA SE REPORTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OBRA 060007
9492	PAYMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	OBRA EJECUTADA EN EL EJIDO EL CALVARIO
9492	PAYMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,299,815	1,299,815	1,299,815	1,299,815	100%	0	0	METROS CUADRADOS	858	322	38%	OBRA EJECUTADA EN EL EJIDO SAN ANTONIO TRES POCOS OBRA REPORTADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL NUMERO 060008
9444	PAYMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	860	860	100%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJIDO SAN LORENZO
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																							
9463	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			3,434,543	3,434,543	3,434,543	3,433,513	100%	0	0	SALON	1	1	100%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJIDO CARMEN JUQUIA OBRA REPORTADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL NUMERO 060012 OBRA EJECUTADA AL 100% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 1,030.00
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
CONSTRUCCION																							
12700	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL COBACH	SAMATAN	AMATAN	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ALABAS	2	2	100%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
OTROS																							
12742	CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA	SAMATAN	AMATAN	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA QUEDA REFINANCIADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
REHABILITACION																							
12671	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			576,000	576,000	576,000	576,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	240	240	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA RANCHERIA ANEXO LAS MARGARITAS, OBRA REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO 060010
12669	MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS	SAMATAN	ACAPULCO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			395,400	395,400	395,400	395,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS	320	320	100%	ESTA OBRA SE REPORTO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO 060007
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
OTROS																							
12618	CONSTRUCCION DE LEYRIAS	SAMATAN	SONGIRA	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40	40	100%	ESTA OBRA SE REPORTO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO 060004
CAMINOS RURALES																							
CONSTRUCCION																							
9479	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,498,750	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA EJECUTADA EN EL EJIDO VALENTIN DE LA SIERRA OBRA EJECUTADA AL 100% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 1,250.00
9473	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,498,655	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN LA RIBERA SANTA CRUZ EL AZULFE. NUMERO DE OBRA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 060004 OBRA EJECUTADA AL 100% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 1,345.00
9477	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,497,980	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE REGISTRO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL NUMERO 060003 OBRA EJECUTADA AL 100% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 2,020.00
12714	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RIA. EMLIANO ZAPATA.EJIDO EMLIANO ZAPATA	SAMATAN	EMLIANO ZAPATA	RURAL	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO 060005
AMPLIACION																							
9495	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EL GUAJAL - EL CHINAL	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,312,798	1,312,798	1,312,798	1,312,798	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN LA RANCHERIA EL CHINAL. OBRA REPORTADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL NUMERO 060013
GASTOS INDIRECTOS																							
INTEGRACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS																							
12637	GASTOS INDIRECTOS 2009	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			927,113	927,113	927,113	927,113	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE REPORTO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OBRA 060001
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
TECNICAS																							
ASISTENCIA ASESORIA TECNICA																							
12630	PRODIM 2009 (CAPACITACION)	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			156,188	156,188	156,188	156,188	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA ASESORIA	60	60	100%	ESTE PROYECTO SE REPORTO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OBRA 060002
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
OTROS																							
12635	PRODIM 2009 (SUELDOS)	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			468,556	468,556	468,556	468,556	100%	0	0	REFORME	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE REPORTO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OBRA 060003
FORTAMUN																							
INVERSION																							
OBRA PUBLICA																							
CONSTRUCCION																							
10404	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	SAMATAN	SAN LORENZO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			292,756	292,756	292,756	292,756	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO 040016 OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS, FEDERAL, ESTATAL Y FORTAMUN FEDERAL, \$ 605,712.00 ESTATAL, 310,310.00 FORTAMUN, 292,756.00 TOTAL \$ 1,187,778.00
14467	CONSTRUCCION 2DA. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAMATAN	EL LIMON	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			341,259	341,259	341,259	341,259	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS, FEDERAL, ESTATAL Y FORTAMUN DE AJERIDO A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 910,070.00 ESTATAL 454,968.00 FORTAMUN 341,259.00 TOTAL \$ 1,706,297.00
AMPLIACION																							
11043	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			215,120	215,120	215,120	215,120	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO																							
11041	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	100	100	100%	OBRA REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OBRA 060004 CON UN MONTO DE \$ 280,000.00 EN ESTE TRIMESTRE SE DIVIDE ESTE PROYECTO EN DOS UNOS DE \$ 200,000.00 Y OTRO DE \$ 80,000.00 CON EL NUMERO DE OBRA: 040013
MANTENIMIENTO																							
14463	EXTRACCION DE DERRUMBES EN CARRETERAS (VARIAS LOCALIDADES)	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			314,805	314,805	314,805	314,805	100%	0	0	METRO CUBICO	5,000	5,000	100%	EXTRACCION DE DERRUMBES EN LAS CARRETERAS QUE CONDUJEN AL MUNICIPIO POR EL TIEMPO DE LLUVIAS OBRA REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO 040019
11042	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			469,003	469,003	469,003	469,003	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO 060003
REHABILITACION																							
11423	ADQUISICION DE LAMINAS PARA AYUDA HUMANITARIA	SAMATAN	SAN LORENZO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	PIEZA	200	200	100%	
EQUIPAMIENTO																							

11490	BIENES MUEBLES ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04006	GOBIERNO	GOBIERNO N.	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			33,847	33,847	33,847	33,847	100%		0	0	0	EQUIPO	2	2	100%	PROYECTO REPORTADO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OBRA: 060013
11488	ADQUISICION DE UN COMPUTADOR PARA 24 EXTENSIONES	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04007	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			44,929	44,929	44,929	44,929	100%		0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PROYECTO REPORTADO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OBRA: 060014
19133	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	SAMATAN	AMATAN	URBANO	04016	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			200,000	200,000	200,000	200,000	100%		0	0	0	LOTE	9	9	100%	ESTE PROYECTO SE FUNDACIONA EN EL TERCER TRIMESTRE SE REPORTARON CON EL NO. DE FOLIO 02463 ADQUISICION DE RADIOS Y CON EL FOLIO 00305 MANTENIMIENTO DE RADIOS
114618	MAGLINARIA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	SAMATAN	AMATAN	URBANO	04018	GOBIERNO	GOBIERNO N.	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			53,054	53,054	53,054	53,054	100%		0	0	0	LOTE	1	1	100%	
11467	OTROS ADQUISICION DE UN TERRENO PARA CONSTRUCCION DEL COBACH	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04015	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			140,000	140,000	140,000	140,000	100%		0	0	0	LOTE	1	1	100%	PROYECTO REPORTADO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO 060015
GASTO CORRIENTE																										
SERVICIOS PERSONALES																										
196004	CONTRATACION Y CAPACITACION DE POLICIAS MUNICIPALES	SAMATAN	AMATAN	URBANO	04002	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			2,173,204	2,173,204	2,173,204	2,173,204	100%		0	0	0	EMPLEO	61	61	100%	ESTE PROYECTO SE FUNDACIONA CON EL PROYECTO CAPACITACION DE POLICIAS. EN EL TERCER TRIMESTRE SE REPORTO CAPACITACION DE POLICIAS CON EL FOLIO NO. 02469 Y CONTRATACION DE POLICIAS CON EL FOLIO NO. 02450
OTROS GASTOS DE OPERACION																										
114614	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04005	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			170,000	170,000	170,000	170,000	100%		0	0	0	LITRO	23,800	23,800	100%	PROYECTO REPORTADO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OBRA 06008
110485	ADQUISICION DE LAMINAS PARA AYUDA HUMANITARIA	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04013	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			86,000	86,000	86,000	86,000	100%		0	0	0	PIEZA	500	500	100%	OBRA REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO 060011
19590	DESAYUNOS ESCOLARES 2009	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			892,890	892,890	892,890	892,890	100%		0	0	0	ALUMNO	1,657	1,657	100%	PROYECTO REPORTADO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OBRA 060016
OBLIGACIONES FINANCIERAS																										
19804	PAGO ADICIONADO ANTE BANDERAS	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04008	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			871,800	871,800	871,800	871,800	100%		0	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE REPORTO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OBRA 060002
19712	PAGO DE DEBERES CON COMISION FEDERA DE ELECTRICIDAD POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	SAMATAN	AMATAN	URBANO	04009	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,117,975	1,117,975	1,117,975	1,117,975	100%		0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																										
114615	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04003	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			168,057	168,057	168,057	168,057	100%		0	0	0	LOTE	1	1	100%	PROYECTO REPORTADO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OBRA 060010
114616	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	SAMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04004	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			99,680	99,680	99,680	99,680	100%		0	0	0	PERSONA	2	2	100%	PROYECTO REPORTADO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OBRA 060008
PROMERAPAS REGIMEN 2306																										
APORTACIONES FEDERALES																										
FAS																										
	RSM																									
URBANIZACION MUNICIPAL																										
CALLES																										
96092	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE	SAMATAN	LA ESPERANZA	RURAL	05060300017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			81,421	81,421	81,421	81,421	100%		0	0	0	METROS	600	600	100%	OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO 2008, CON UN COSTO TOTAL DE \$ 1,000,000.00 EJERCIDO EN EL 2008 \$ 918,579.00 EJERCIDO EN EL 2009 \$ 81,421.00
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																										
RED DE ELECTRICIDAD																										
96131	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAMATAN	EL PLATANAR	RURAL	05060300018	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			852,098	852,098	852,098	852,098	100%		0	0	0	POSTE	27	27	100%	OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO 2008 MONTO TOTAL PRESUPUESTADO \$ 1,479,496.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2008 \$ 947,398.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2009 \$ 852,098.00
96246	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAMATAN	SAN JOSE (BARTOLO)	RURAL	05060300008	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			378,668	378,668	378,668	378,668	100%		0	0	0	POSTE	8	8	100%	OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO 2008 MONTO TOTAL PRESUPUESTADO \$ 540,954.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2008 \$ 182,286.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2009 \$ 378,668.00
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																										
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																										
96266	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL TELEBACH NO. 0040	SAMATAN	AMATAN	URBANO	05060300020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			205,943	205,943	205,943	205,943	100%		0	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO 2008 MONTO TOTAL PRESUPUESTADO \$ 614,071.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2008 \$ 408,128.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2009 \$ 205,943.00
SECUNDARIA																										
96351	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 039 FRANCISCO YLLA	SAMATAN	AMATAN	URBANO	0506000006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			59,175	59,175	59,175	59,175	100%		0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO 2008 MONTO TOTAL PRESUPUESTADO \$ 302,587.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2008 \$ 243,423.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2009 \$ 59,175.00
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																										
OTROS																										
96791	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTRIVA PRIMERA ETAPA	SAMATAN	AMATAN	URBANO	05060300025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,514,147	1,514,147	1,514,147	1,514,147	100%		0	0	0	METROS CUADRADOS	2	2	100%	OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO 2008 MONTO TOTAL PRESUPUESTADO \$ 3,119,255.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2008 \$ 1,605,108.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2009 \$ 1,514,147.00
CAMINOS RURALES																										
CAMINOS RURALES																										
CONSTRUCCION																										
96409	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	SAMATAN	EL RETIRO	RURAL	05060300020	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			779,863	779,863	779,863	779,863	100%		0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO 2008 MONTO TOTAL PRESUPUESTADO \$ 1,500,000.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2008 \$ 720,137.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2009 \$ 779,863.00
96449	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO LA CHASPA - SAN SEBASTIAN	SAMATAN	ROSIARIO ZA. SECCION	RURAL	05060300014	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,050,664	1,050,664	1,050,664	1,050,664	100%		0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO 2008 MONTO TOTAL PRESUPUESTADO \$ 1,500,000.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2008 \$ 449,336.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2009 \$ 1,050,664.00
96642	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO LINDA VISTA - ARROYO GRANDE LINDA VISTA	SAMATAN	LINDA VISTA ARROYO GRANDE	RURAL	05060300013	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			331,277	331,277	331,277	331,277	100%		0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO 2008 MONTO TOTAL PRESUPUESTADO \$ 1,500,000.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2008 \$ 1,168,725.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2009 \$ 331,277.00