

Foto Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programados									6
CHAPAS RECURSO 2009																								
AFORACIONES FEDERALES																								
FAS													55,993,618	55,993,548	55,993,578	56,461,198	65%	0	0	13,334	10,793	81%		
AGUA POTABLE																								
SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
REHABILITACION																								
14420	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO CENTRO	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-03-2003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA REFRENDADA CORREGIDO
14197	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2ª ETAPA EJ. LAZARO CARDENAS	18-CINTALAPA	LAZARO CARDENAS	URBANO	017-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			1,000,000	1,000,000	900,000	900,000	90%	0	0	METRO LINEAL	300	190	60%	OBRA EN EJECUCION CORREGIDO
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																								
OTROS																								
11863	INTRODUCCION DE AGUA ENTUBADA EJ. ESPERANZA DE LOS POBRES, EJ. ELOY BORRAS AGUILAR	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			3,114,555	3,114,555	3,114,555	0	0%	0	0	METROS LINEALES	0	0	0%	CORREGIDO LA OBRA NO A INICIADO POR LO CONSIGUIENTE NO CUENTA CON AVANCE FISICO
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
CONSTRUCCION																								
14426	MEJORAMIENTO DE COLECTOR SANITARIO 3ª ETAPA	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			706,296	706,296	706,296	650,641	93%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	ACTUALIZADO
REHABILITACION																								
14446	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO STO. DOMINGO	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-03-2004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			311,413	311,413	311,413	93,423	30%	0	0	METRO LINEAL	300	200	67%	CORREGIDO
14437	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-03-0038	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			629,676	629,676	629,676	629,676	100%	0	0	RED	1	1	100%	CORREGIDO
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
OTROS																								
11798	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ª ETAPA BARRIO LINDA VISTA II	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	METROS LINEALES	0	0	0%	CORREGIDO OBRA REFRENDADA NO CUENTA CON AVANCE FISICO
URBANIZACION MUNICIPAL																								
CALLE																								
CONSTRUCCION																								
11797	PAVIMENTACION CALLES MIXTO BARRIO SAN MARCOS	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-03-2005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			142,811	142,811	142,811	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	300	100	33%	CORREGIDO OBRA EN EJECUCION
11414	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO OBRERA CAMPESINA 1A P.F. ENTRE 4A Y 5A SUR, 01	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOP/ PARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO/ SERVICIOS HABITAT			1,204,036	1,204,036	1,204,036	758,197	63%	0	0	METROS CUADRADOS	3,683	3,683	100%	3880.56 M2 DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO CORREGIDO CORREGIDO OBRA AL 100%
14179	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (9ª CALLE P.B. ENTRE 1ª Y 5ª SUR) BARRIO STO. DOMINGO	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			1,813,070	1,813,070	1,813,070	930,861	51%	0	0	METROS CUADRADOS	2,791	1,500	56%	3791.29 M2 DE PAV. CON CONCRETO H. ACTUALIZADO AL 100%
14110	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SANTA CECILIA SA OTE ENTRE 6A SUR URBANIZACION, 01	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOP/ PARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO/ SERVICIOS HABITAT			1,236,774	1,236,744	1,236,774	1,236,774	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,084	2,084	100%	ACTUALIZADO EJECUTADO AL 100%
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																								
OTROS																								
11828	CONSTRUCCION DE COCINAS	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			1,620,008	1,620,008	1,620,008	1,017,817	63%	0	0	ACCION	54	7	13%	CORREGIDO
11310	CONSTRUCCION DE BANDOS CON FOSA SEPTICA	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			924,271	924,271	924,271	277,281	30%	0	0	ACCION	40	20	50%	CORREGIDO
11891	CONSTRUCCION DE BANDOS SANITARIOS 53 ACCIONES EJ JOSE CASTILLO TRELMAN	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-2007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			1,564,271	1,564,271	1,564,271	0	0%	0	0	ACCION	53	16	30%	CORREGIDO
11838	CONSTRUCCION DE COCINAS C.A.G. GHAL CARDENAS	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			960,044	960,044	960,044	763,052	77%	0	0	ACCION	33	4	12%	CORREGIDO OBRA EN EJECUCION
14406	CONSTRUCCION DE LA 3ª ETAPA DEL CECED BARRIO STA. CECILIA	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	AGROPECUARIO, SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			1,507,514	1,507,514	1,507,514	1,507,514	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CORREGIDO
13956	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			1,499,090	1,499,090	1,499,090	449,518	30%	0	0	OBRA	1	1	100%	CORREGIDO
11849	CONSTRUCCION DE UN DOMO EJ. POMPOSO CASTELLANOS	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			996,642	996,642	996,642	488,321	50%	0	0	ACCION	1	1	100%	CORREGIDO
14456	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			530,658	530,658	530,658	199,197	30%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	230	16	30%	CORREGIDO
14372	PAGO DE CAPITAL DE INTERESES A BANDERAS S.N.C. SEGUN CONVENIO DECRETO NO. 154	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-03-0020	OTROS	SANEAMIENTO Y DEL SISTEMA	SANEAMIENTO Y DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			13,424,355	13,424,355	13,424,355	13,424,355	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CORREGIDO
14134	PARKING CONSOLIDACION MAGISTERAL, COL. MAGISTERAL	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOP/ PARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			212,286	212,286	212,286	212,286	100%	0	0	PLAZA	306	306	100%	CONSTRUCCION DE 306.71 M2 PISO ESTAMPADO DE CONCRETO 15.23 M3 DE TIERRA VEGETAL PARA JARDIN 6 POSTES DE HIERRO CONICO ACTUALIZADO AL 100% CORREGIDO
14197	PARKING RECREATIVO MIRADOR, BARRIO GUADALUPE SA SUR	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			407,731	407,731	407,731	400,000	98%	0	0	PLAZA	1	1	100%	CONST. DE UN FORO AL AIRE LIBRE DE UNA SUPERFICIE DE 81 M2 62.42 M2 DE JARDINERIA 23 BANJAS A BASE DE CONCRETO 8 MESAS DE CONCRETO 8 PZAS. DE BOTE DE BARRAS 8 PZAS. DE JUEGOS INFANTILES 1 PLAZA A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO CON UNA SUPERFICIE DE 159.50 M2 ACTUALIZADO CORREGIDO
14162	PARKING RECREATIVO Y CULTURAL URBANA SUR, COL. JUAN SABINES AV. JOSEFA ORTIZ DOUEZ	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOP/ PARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			1,125,791	1,125,791	1,125,791	1,125,791	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	CONST. DE 130 ML. DE GUARNICION 54 JUEGOS INFANTILES 10 PZAS. DE BOTE DE BARRAS 15 MODELOS DE GUARNICION 25 POSTES 01 PLAZA DE 49.19 M2 CON PISO ESTAMPADO CONST. DE UN FORO AL AIRE LIBRE DE 65 M2 ACTUALIZADO AL 100%
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
RED DE ELECTRICIDAD																								
OBRA COMPLETADA EN AREA																								
14471	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 2ª ETAPA	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			1,937,472	1,937,472	1,937,472	967,003	50%	0	0	M. CABLE LINEAS DE CONEXION	400	200	50%	ACTUALIZADO OBRA NUEVA DADA DE ALTA
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
OTROS																								
11973	ELECTRIFICACION RIA LAGUNA SECA	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			1,006,000	1,006,000	1,006,000	910,000	90%	0	0	METRO LINEAL	500	450	90%	CORREGIDO
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
PREESCOLAR																								
MANEJAMIENTO																								
16399	IMPERMEABILIZACION DE 2 ALIJAS J. DE N. ESTEFANA CASTANEDA EJ. VILAMORONES	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			22,544	22,544	22,544	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	OBRA YA REALIZADA PENDIENTE EL AVANCE FINANCIERO CORREGIDO
16628	IMPERMEABILIZACION DE 4 ALIJAS J. DE NIÑOS TENCHITLAN	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			45,089	45,089	45,089	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	192	192	100%	OBRA YA CONCLUIDA PENDIENTE AVANCES FINANCIEROS CORREGIDO
PRIMARIA																								
CONSTRUCCION																								
16378	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR ANGELIBIANO CORZO RIA, ESTORACION	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			304,832	304,832	304,832	91,449	30%	0	0	METROS CUADRADOS	48	29	60%	OBRA EN EJECUCION CORREGIDO
16380	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR PRIM. GUADALUPE VICTORIA EJ. EL TRINUNFO DE MADERO	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			304,832	304,832	304,832	91,449	30%	0	0	METROS CUADRADOS	48	29	60%	OBRA EN EJECUCION CORREGIDO

163661	CONSTRUCCION DE COCINAS EN LA ESC. PRIM. 16 DE MAYO RIA. LA VALDIVIANA	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				304,832	304,832	304,832	198,568	65%	0	0	METROS CUADRADOS	48	28	58%	OBRA EN EJECUCION CORREGIDO		
123194	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESC. PRIM IGNACIO LOPEZ KAYON	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD FEDERAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				493,824	493,824	493,824	413,272	83%	0	0	M2. SANITARIOS	4	0	0%	OBRA EJECUCION SANITARIOS CORREGIDO		
165514	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESC. PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA RIA. LAQUINA BECA	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				153,511	153,511	153,511	48,000	30%	0	0	M2. SANITARIOS	48	42	88%	OBRA EN EJECUCION CORREGIDO		
163446	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESC. PRIM. MARTINES DE CHICAGO EJ. IVA. TENCHITLAN	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				529,524	529,524	529,524	270,229	51%	0	0	M2. SANITARIOS	48	24	50%			
MANEJO DE OBRAS																											
165555	IMPLEMENTACION DE 2 AULAS ESC. TELESECUNDARIA NO. 361 EJ. TEHUACAN	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				22,544	22,544	22,544	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	94%	OBRA YA REALIZADA PENDIENTE A AVANZE FINANCIERO		
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																											
121371	CONSTRUCCION DE LABORATORIO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO MARRO	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				1,499,341	1,499,341	1,499,341	895,697	58%	0	0	0	1	1	100%	CORREGIDO		
121876	CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION EN LA TELESECUNDARIA NO. 352	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-03-0014	GOBIERNO	OTROS	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				304,735	304,735	304,735	91,420	30%	0	0	0	ALLA	1	1	100%	CORREGIDO	
121440	CONSTRUCCION DE 2 AULAS LIANAN	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				826,396	826,396	826,396	0	0%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	CORREGIDO	
121477	CONSTRUCCION DE 2 AULAS COBACH ENSAD NO. 169	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				928,044	928,044	928,044	278,451	30%	0	0	0	0	1	1	100%	CORREGIDO	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																											
VIVIENDA																											
AMPLIACION																											
114439	AMPLIACION DE VIVIENDA FIMACC LAS GARZAS	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				131,116	131,116	131,116	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	CORREGIDO OBRA EN EJECUCION	
119615	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA N.C.P. LA ASUNCION	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				99,728	99,728	99,728	63,568	64%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	10	10%	CORREGIDO	
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																											
OTROS																											
114169	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				600,009	600,009	600,009	599,999	100%	0	0	0	ACCION	1,200	1,200	100%	ACTUALIZADO CORREGIDO	
120930	CONSTRUCCION DE COCINAS RIA. ELGARNEN	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				206,755	206,755	206,755	156,688	76%	0	0	0	ACCION	20	18	90%	CORREGIDO	
121189	CONSTRUCCION DE VIVIENDA C.A.G. MEXICO	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				239,497	239,497	239,497	168,900	70%	0	0	0	ACCION	20	8	30%	CORREGIDO OBRA EN EJECUCION	
118680	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EJ. NUEVA LIBERTAD	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				1,676,479	1,676,479	1,676,479	1,055,283	63%	0	0	0	ACCION	40	10	25%	OBRA EN EJECUCION CORREGIDO	
121022	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RIA. EL PALMAR	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				480,007	480,007	480,007	273,044	57%	0	0	0	ACCION	25	5	20%	CORREGIDO	
120548	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RIA. EL TRIUNFO	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				119,748	119,748	119,748	86,714	77%	0	0	0	ACCION	20	0	0%	CORREGIDO	
118414	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RIA. TULUTLA	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				478,934	478,934	478,934	249,937	52%	0	0	0	ACCION	19	2	11%	CORREGIDO	
114331	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAS GARZAS	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				181,011	181,011	181,011	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	0	0	0%	OBRA REFRENDADA NO CUENTA CON AVANZE FIBIDO	
118101	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIA. ESTORACION	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-03-2006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				229,433	229,433	229,433	177,201	77%	0	0	0	ACCION	30	20	67%	CORREGIDO	
CAMINOS RURALES																											
VADO																											
CONSTRUCCION																											
116561	CONSTRUCCION DE PUENTE YADO EJ. ABELARDO L. RODRIGUEZ	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				2,313,729	2,313,729	2,313,729	1,325,439	59%	0	0	0	METROS CUADRADOS	20	10	50%	CORREGIDO OBRA EN EJECUCION	
120197	CONSTRUCCION DE PUENTES VADOS EJ. IVA. TENCHITLAN	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				554,548	554,548	554,548	169,384	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	CORREGIDO	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																											
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																											
120697	APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA EJ SAN ANTONIO DEL VALLE	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				685,928	685,928	685,928	685,928	100%	0	0	0	HECTAREA	95	95	100%	CORREGIDO	
GASTOS INDIRECTOS																											
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																											
114213	GASTOS INDIRECTOS	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-03-0047	GOBIERNO	GOBERNACION N	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				1,666,695	1,666,695	1,666,695	1,527,774	92%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	SON OBRAS QUE NO ESTABAN DADAS DE ALTA Y ESTAN ACTUALIZADAS	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																											
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																											
OTROS																											
114231	ASISTENCIA TECNICA PRODUM	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-03-2001	GOBIERNO	GOBERNACION N	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				833,347	833,347	833,347	833,347	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	CORREGIDO ACTUALIZADO	
114314	CAPACITACION PRODUM	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-03-2002	GOBIERNO	GOBERNACION N	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				277,782	277,782	277,782	277,782	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	CORREGIDO	
FORTAMUN																											
INVERSION																											
EQUIPAMIENTO																											
159967	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A PROTECCION CIVIL	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-04-0010	GOBIERNO	GOBERNACION N	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				400,000	400,000	400,000	398,784	100%	0	0	0	LITRO	0	0	0%	ACTUALIZADO	
159946	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PICKUP 4X4 EQUIPADA CON RADIO TORRETA Y ROTULACION	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-04-0012	GOBIERNO	GOBERNACION N	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				320,652	320,652	320,652	320,652	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ACTUALIZADO LISTO	
160568	ADQUISICION DE UNIFORMES	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-04-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	PERSONA	0	0	0%	ACTUALIZADO	
134290	APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA (EJ. FRANCISCO I MADERO)	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-04-0040	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION D Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				8,648	8,648	8,648	8,648	100%	0	0	0	HECTAREA	8	8	100%	ACTUALIZADA OBRA AL 100%	
134373	APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA (EJ. VISTA HERMOSA)	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-04-0035	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION D Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				30,402	30,402	30,402	30,402	100%	0	0	0	HECTAREA	8	8	100%	ACTUALIZADO 100%	
134940	APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA (EJ. PLAN DE OPE)	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-04-0041	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION D Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				18,430	18,430	18,430	18,430	100%	0	0	0	HECTAREA	8	8	100%	ACTUALIZADO AL 100%	
133033	APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA (EJ. TRIUNFO DE MADERO)	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-04-0038	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION D Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				18,430	18,430	18,430	18,430	100%	0	0	0	HECTAREA	2	2	100%	ACTUALIZADO 100%	
134377	APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA (CNTALAPA)	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-04-0039	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION D Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				13,608	13,608	13,608	13,608	100%	0	0	0	HECTAREA	8	8	100%		
134202	APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA (EJ. FRANCISCO I MADERO)	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-04-0037	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION D Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				52,290	52,290	52,290	52,290	100%	0	0	0	HECTAREA	2	20	1000%	ESTA OBRA YA ESTA AL 100% ACTUALIZADO	
134422	APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA (EJ. VISTA HERMOSA)	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	056	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION D Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				51,030	51,030	51,030	51,030	100%	0	0	0	HECTAREA	8	8	100%	OBRA AL 100% ACTUALIZADA	
159891	APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA (BARRIDO DE BRUCELA Y TUBERCULOSIS)	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION D Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	0	CABEZA	10,000	10,000	100%	ACTUALIZADO AL 100%	
133119	APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA (EJ. VILLAMORELOS)	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-04-0042	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION D Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				50,028	50,028	50,028	50,028	100%	0	0	0	CABEZA	30	30	100%	ACTUALIZADO 100%	
159325	APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA (RIA ESTORACION)	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-04-0033	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION D Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	0	ACCION	2,000	2,000	100%	ACTUALIZADO AL 100% UNIDAD DE MEDIDA ES AVE PERO EL SISTEMA NO LO TIENE	
159923	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (EJ. EL MIRRADOR)	18-CNTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-04-0046	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION D Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				28,080	28,080	28,080	28,080	100%	0	0	0	HECTAREA	95	95	100%	ACTUALIZADO	

133465	APOYO AL CULTIVO DEL CAFE (ADQUISICION DE INSUMOS)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-04-0023	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			60,400	60,400	60,400	41,480	69%	0	0	0	HECTAREA	3	2	67%	ACTUALIZADO OBRA POR EJECUTARSE PENDIENTE
133464	APOYO AL CULTIVO DEL MAIZ (EJ. JOSE CASTILLO TELMANS)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-04-0047	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			28,080	28,080	28,080	28,080	100%	0	0	0	HECTAREA	95	95	100%	ACTUALIZADO
134063	APOYO AL CULTIVO DEL MAIZ (EJIDO RAMON E BALBOA)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	063	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			9,720	9,720	9,720	648	7%	0	0	0	HECTAREA	18	1	6%	CORREGIDO
133914	APOYO AL CULTIVO DEL MAIZ (RA. FIMIENTA BERLIN)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-04-0046	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			4,212	4,212	4,212	4,212	100%	0	0	0	HECTAREA	25	25	100%	ACTUALIZADA 100%
133347	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (MAIZ SOLDADADO)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-04-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			403,500	403,500	403,500	403,500	100%	0	0	0	HECTAREA	807	807	100%	ACTUALIZADO AL 100%
133929	APOYO DEL CULTIVO DE MAIZ (EJ. LA FLORIDA)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-04-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			14,040	0	0	0	0%	0	0	0	HECTAREA	52	0	0%	OBRA POR EJECUTARSE ACTUALIZADO
160030	MANEJO RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PAGO DE REFERENDOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y GASTO CORRIENTE)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017-04-0013	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			600,000	600,000	600,000	556,457	93%	0	0	0	TONELADA	0	0	0%	ACTUALIZADO
133995	SERVICIOS PERSONALES PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MCC-FAFM-003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA			969,648	969,648	969,648	918,859	95%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ACTUALIZADO