

Foto Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones																												
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %																													
														Ministrado	Programados	Ejercido									6	7	8	9	10	10.9																						
CHAPAS RECURSO 2009																																																				
AFORACIONES FEDERALES													27,217,622	27,217,622	26,984,176	12,144,254	118%	0	0		9,293	9,134	98%																													
FAS																																																				
AGUA POTABLE																																																				
SERVISTO O TANQUE DE AGUA POTABLE																																																				
CONSTRUCCION																																																				
89433	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANDERAS EJERCIO 2008 DEL 30/09/08 POR \$11,710,999.35	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	OP1007-09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				505,064	505,064	505,064	505,064	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%																												
89762	OPALAT COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANDERAS EJERCIO 2008 CONTRATO DE FECHA 30/09/08 POR \$11,710,999.35	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	OP1002-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				448,348	448,348	448,348	448,348	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%																												
URBANIZACION MUNICIPAL																																																				
CALLES																																																				
CONSTRUCCION																																																				
89836	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANDERAS EJERCIO 2008 CONTRATO DE FECHA 30/11/08 \$11,710,999.35	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	OP1001-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					617,300	617,300	617,300	617,300	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,500	1,500	100%																												
90818	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANDERAS DEL EJERCIO 2008 DEL 30/09/08 POR \$11,710,999.35	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN ESTACION F. F. C. C.	URBANO	OP1034-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					401,865	401,865	401,865	401,865	100%	0	0	METROS CUADRADOS	832	832	100%																												
90822	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANDERAS EJERCIO 2008 CONTRATO DE FECHA 30/09/08 POR \$11,710,999.35	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	OP1003-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					617,300	617,300	617,300	617,300	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	90	90	100%																												
90331	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANDERAS EJERCIO 2008 DE 30/09/08 POR \$11,710,999.35	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	OP1005-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					581,948	581,948	581,948	5,819,480	1000%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,188	1,188	100%																												
90474	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANDERAS EJERCIO 2008 DE L 30/09/08 POR \$11,710,999.35	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	OP1006/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					345,547	345,547	345,547	345,547	100%	0	0	METROS	130	130	100%																												
90158	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANDERAS EJERCIO 2008 DE 30/09/08 POR \$11,710,999.35	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	OP1004-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					617,300	617,300	617,300	617,300	100%	0	0	METROS	245	245	100%																												
90375	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANDERAS EJERCIO 2008 DEL 30/09/08 POR \$11,710,999.35	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	OP1008-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					505,064	505,064	505,064	505,064	100%	0	0	METROS	172	172	100%																												
90823	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS EJERCIO 2008 DEL 30/09/08 POR \$11,710,999.35	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	OP1009-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					581,188	581,188	581,188	581,188	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,478	1,478	100%																												
90898	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO	38-HUEHUETAN	CHAMULAPITA	RURAL	OP1018-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					1,345,620	1,345,620	1,345,620	1,345,620	100%	0	0	METROS	639	639	100%																												
90279	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO DE 9.00 MTS. DE ANCHO	38-HUEHUETAN	GUADALUPE	RURAL	OP1919-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					2,030,848	2,030,848	2,030,848	2,030,848	100%	0	0	METROS	517	517	100%																												
90287	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL AL PANTEON MPAL.	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	OP1023-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					804,158	804,158	804,158	804,158	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,530	1,530	100%																												
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																																																				
OTROS																																																				
90430	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 12.00 X 8.00 MTS.	38-HUEHUETAN	CANTON LA UNIDAD	RURAL	OP1031-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					382,065	382,065	108,619	108,619	30%	0	0	METRO CUADRADO	157	0	0%																ESTE PROYECTO SE LE MINISTRO EL 30% PARA SU INICIO QUEDANDO REPENDIDA PARA EL EJERCIO 2010												
90469	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30x18 MTS.	38-HUEHUETAN	CUYAMIAPA	RURAL	OP1032-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					387,689	387,689	387,689	387,689	100%	0	0	METRO CUADRADO	620	620	100%																												
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																																																				
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																																																				
90954	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 8 X12 MTS.	38-HUEHUETAN	COAPANES EL JOVAL	RURAL	OP1017-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					616,448	616,448	616,448	616,448	100%	0	0	METRO CUADRADO	130	130	100%																												
CAMINOS RURALES																																																				
CAMINOS RURALES																																																				
CONSTRUCCION																																																				
90228	ASFALTADO DE CAMINO 0.339 KM. ESTACION HUEHUETAN EJIDO NUEVA VICTORIA	38-HUEHUETAN	NUEVA VICTORIA	RURAL	OP1025-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					474,558	474,558	474,558	474,558	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%																												
90213	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO DE 1.240 KM. TRAMO CANTON SAN JOSE EL AMATE - E.A. PLAN DE AYALA	38-HUEHUETAN	PLAN DE AYALA	RURAL	OP1021-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					3,574,212	3,574,212	3,574,212	3,588,120	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%																	OBRA EJECUTADA AL 100%											
90759	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO 0.798 KM. TRAMO CAB. MPAL. CANTON EL TRIBUNO	38-HUEHUETAN	CANTON EL TRIBUNO	RURAL	OP1015-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					2,242,273	2,242,273	2,242,273	2,236,273	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%																	OBRA EJECUTADA AL 100 %											
90136	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO 0.5 KM TRAMO CABECERA MPAL. NEXAPA	38-HUEHUETAN	CANTON NEXAPA	RURAL	OP1029-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					1,750,758	1,750,758	1,750,758	1,748,840	100%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%																	ESTE PROYECTO QUEDO AL 100% EN EL INFORME DEL 3ER TRIMESTRE											
90252	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO 1.026 KM. TRAMO ESTACION HUEHUETAN- CANTON LA LIMA	38-HUEHUETAN	CANTON LA LIMA	RURAL	OP1022-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					2,965,898	2,965,898	2,965,898	2,965,898	100%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%																	ESTE PROYECTO QUE AL 100% EN EL 3ER TRIMESTRE											
90580	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO REVESTIMIENTO DE CAMINO Y DRENAJE	38-HUEHUETAN	EL CAIRO	RURAL	OP1030-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					785,492	785,492	785,492	785,492	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%																												
REHABILITACION																																																				
90000	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE 3.385 KM. TRAMO LAZARO CARDENAS A EL CANTON EL ARENAL	38-HUEHUETAN	LAZARO CARDENAS DEL BAJO	RURAL	OP1016-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					485,014	485,014	485,014	481,000	99%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%																		OBRA EJECUTADA AL 100%										
PUENTES VEHICULARES																																																				
CONSTRUCCION																																																				
90433	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANDERAS EJERCIO 2008 DEL 30/09/08 POR \$11,710,999.35	38-HUEHUETAN	AGUIET N RUBIO	RURAL	OP1011-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL					177,192	177,192	177,192	177,192	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	4	4	100%																												
90372	CAPITAL COMPROBADO DEL FINAN																																																			

103423	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE COMSEP	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	OPFARMA 032-09	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			211,388	211,388	211,388	196,447	93%	0	0	INFORME	12	12	100%	PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION
103105	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	OPFARMA 027-09	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			3,946,552	3,946,552	3,946,552	3,569,425	90%	0	0	PERSONA	75	75	100%	ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DE EJECUCION
104585	DESAYUNOS ESCOLARES	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	OPFARMA 030-09	DEBARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			58,092	58,092	58,092	0	0%	0	0	DESAYUNADOR	20,600	0	0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION PARA EL EJERCICIO 2010
103411	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	OPFARMA 022-09	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			188,010	188,010	188,010	98,182	52%	0	0	VEHICULO	5	5	100%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
104783	OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOTRAAFICO	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	OPFARMA 033-09	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			603,777	603,777	603,777	333,682	55%	0	0	PROYECTO	5	5	100%	ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DE EJECUCION
FORAMUN RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FORAMUN												693,840	693,840	693,840	693,840	100%	0	0			620	620	100%	
URBANIZACION MUNICIPAL																								
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																								
OTROS																								
90744	CONSTRUCCION DE TECHA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30 X19 MTS.	38-HUEHUETAN	QUYAMIAPA	RURAL	OPD02-09	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			693,840	693,840	693,840	693,840	100%	0	0	METRO CUADRADO	620	620	100%	
FORAMUN												922,129	922,129	922,129	922,129	100%	0	0			3	3	0%	
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO																								
MAQUINARIA																								
104841	ADQUISICION DE 3 CAMIONES	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	OPFARMA 031-09	DEBARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			922,129	922,129	922,129	922,129	100%	0	0	PIEZA	3	3	0%	
FORAMUN RECURSO 2007																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FORAMUN												47,818	47,818	47,818	47,818	100%	0	0			3	3	100%	
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO																								
MAQUINARIA																								
104973	ADQUISICION DE 3 CAMIONES	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	OPFARMA 031-09	DEBARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			47,818	47,818	47,818	47,818	100%	0	0	PIEZA	3	3	100%	ESTE RECURSO CORRESPONDE A RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIONES ANTERIORES