

103764	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	65-MOTOZINTLA	EL MARRAÑO	RURAL	OBRA 54	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					841,740	841,740	841,740	745,784	89%	0	0	0	POSTE	27	24	89%	OBRA EN EJECUCION EN EL BARRIO EL MARRAÑO
108113	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OBRA 36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					1,687,459	1,687,459	1,687,459	1,141,727	68%	0	0	0	POSTE	27	27	100%	OBRA FINQUITADA
84419	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-MOTOZINTLA	SANTA ANA	RURAL	OBRA VEINTISEIS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					1,290,760	1,290,760	1,290,760	788,751	61%	0	0	0	POSTE	20	16	80%	SE ESTA REALIZANDO EN CANTON SANTA ANA
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																											
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																											
CONSTRUCCION																											
92344	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN COBACH NO. 177	65-MOTOZINTLA	NIQUIVIL	RURAL	OBRA VEINTIUNO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					2,002,492	2,002,492	2,002,492	574,930	29%	0	0	0	METROS CUADRADOS	152	185	94%	ESTA OBRA SE ESTAN EJECUTANDO EN EL EJIDO NIQUIVIL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
PREESCOLAR																											
84337	CONSTRUCCION DE TECHADO PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS PRIMARIA	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OBRA VEINTIDOS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					289,880	289,880	289,880	183,749	68%	0	0	0	METROS CUADRADOS	168	168	100%	OBRA FINQUITADA
108637	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA	65-MOTOZINTLA	BERRIZABAL	RURAL	OBRA 39	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					596,658	596,658	596,658	10,655	2%	0	0	0	METROS CUADRADOS	96	31	32%	ESTA EN EJECUCION
108028	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA	65-MOTOZINTLA	TONICANAQUE	RURAL	OBRA 43	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					602,716	602,716	602,716	337,650	56%	0	0	0	METROS CUADRADOS	96	60	63%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN BARRIO TONICANAQUE
103928	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA SECUNDARIA	65-MOTOZINTLA	SAN ANTONIO	RURAL	OBRA 55	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					709,988	709,988	709,988	212,997	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	460	130	29%	OBRA EN EJECUCION EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO
108717	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	65-MOTOZINTLA	TOQUIÁN CUAHTEMOC	RURAL	OBRA 45	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					356,678	356,678	356,678	187,000	53%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	14	30%	OBRA EN EJECUCION EN EL BARRIO TOQUIAN CUAHTEMOC
109123	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OBRA 48	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					603,287	603,287	603,287	318,940	53%	0	0	0	METROS CUADRADOS	96	60	63%	OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJIDO TUXCUM DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
107938	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	65-MOTOZINTLA	VILLA HERMOSA	RURAL	OBRA 35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					610,702	610,702	610,702	497,562	81%	0	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	ESTA OBRA POR ERROR DE CAPTURADO EN EL PROGRAMA FISE ES DEL FIM SE CAPTURÓ EL TERCER TRIMESTRE CON UN MONTO EJERCIDO DE \$180211 CON NUMERO DE FOLIO 109593 LA OBRA YA ESTA FINQUITADA EN EL EJIDO VILLAHERMOSA QUE SE HACE AL RESPECTO
84433	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPU TO EN ESCUELA SECUNDARIA	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OBRA VEINTIOCHO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	EDUCACION TECNOLOGICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					1,125,058	1,125,058	1,125,058	476,069	42%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	35	73%	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPU TO EN ESCUELA SECUNDARIA EN BARRIO REFORMA
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																											
OTROS																											
109497	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA TELEBACHINERIO	65-MOTOZINTLA	MIRAMAR	RURAL	OBRA 46	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					982,303	982,303	982,303	294,891	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	130	39	30%	OBRA EN EJECUCION EN EL BARRIO MIRAMAR EJIDO BREMEN
CAMINOS RURALES																											
CAMINOS RURALES																											
CONSTRUCCION																											
127154	APERTURA DE CAMINO RURAL (SANTA ELENA)	65-MOTOZINTLA	SANTA ELENA	RURAL	OBRA NO. 02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					2,186,305	2,186,305	2,186,305	285,777	13%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA FINQUITADA CON RECURSOS, CREDITO BANDERAS EN SANTA ELENA
RECONSTRUCCION																											
127402	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (AMPLIACION EL ARENAL)	65-MOTOZINTLA	AMPLIACION ARENAL	RURAL	OBRA NO. 07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					1,307,702	1,307,702	1,307,702	17,832	1%	0	0	0	KILOMETROS	3,315	3,312	100%	OBRA FINQUITADA CON RECURSOS, CREDITO BANDERAS
127438	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (EL MIRADOR)	65-MOTOZINTLA	EL MIRADOR	RURAL	OBRA NO. 8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					2,721,799	2,721,799	2,721,799	494,038	18%	0	0	0	KILOMETROS	17	14	84%	OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS, CREDITO BANDERAS
84889	RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURAL	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OBRA NUMERO DOCE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					897,817	897,817	897,817	595,000	66%	0	0	0	KILOMETROS	3,000	2,900	97%	OBRA POR TERMINAR EN LA LOCALIDAD CHICANAQUE
127264	RECONSTRUCCIONES DE CAMINO RURAL (EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA)	65-MOTOZINTLA	NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	OBRA NO. 4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					1,819,564	1,819,564	1,819,564	309,609	17%	0	0	0	KILOMETROS	7	6	81%	OBRA EN EJECUCION CON RECURSOS, CREDITO BANDERAS
REHABILITACION																											
103165	REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OBRA NO. 2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					1,500,000	1,500,000	1,500,000	950,222	63%	0	0	0	KILOMETROS	100	100	100%	FINQUITADA
MUROS DE CONTENCIÓN																											
CONSTRUCCION																											
127820	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (BARRIO LAS CANOAS Y LAS FLORES)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OBRA NO. 15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					608,727	608,727	608,727	12,588	2%	0	0	0	METROS CUADRADOS	886	886	100%	OBRA FINQUITADA CON RECURSOS, CREDITO BANDERAS NOTA: POR ERROR SE CAPTURÓ EL TOTAL DE LA OBRA DE \$1,217,454.80 Y ES UNA MEZCLA DE RECURSOS, POR TAL MOTIVO ESTOY REALIZANDO EL TOTAL DE LA OBRA COMO DEBE SER, \$608,727 EN LA CAPTURA DEL TERCER TRIMESTRE CON NUMERO DE FOLIO 144799 NO SE COMO MODIFICAR, SI ME PUEDEN DAR UNA IDEA O EL PASO A SEGUR GRACIAS.
PUENTES Y PASOS PEATONALES																											
84314	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA	65-MOTOZINTLA	MONTIBELLO	RURAL	OBRA VEINTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					554,741	554,741	554,741	127,898	23%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30	30	100%	OBRA FINQUITADA EN RANCHERIA MONTEBELLO
PUENTES VEHICULARES																											
93891	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (LOCALIDAD RIO BLANCO)	65-MOTOZINTLA	RIO BLANCO	RURAL	OBRA OCHO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					1,728,328	1,728,328	1,728,328	129,803	8%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20	20	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA EN LA LOCALIDAD RIO BLANCO