



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROG.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROG.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COMENTARIOS				
8163	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																					
	<b>ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>																					
77414	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		341,748	341,748	341,748	320,131	94%	0	0	PERSONA	58	58	100%	
77414	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		98,983	98,983	98,983	98,008	97%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	ADQUISICION DE RADIOS COMUNICACION PORTATILES, BASES, MOVILES
76831	CONTRATACION Y CAPACITACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	ICSDR10 FAFM 001 26/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		3,257,705	3,257,705	3,257,705	3,218,572	99%	0	0	PERSONA	58	58	100%	NO ENCONTRE UNIDAD DE MEDIDA POLICIA, POR ESO APLIQUE PERSONA
77011	MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		578,489	578,489	578,489	578,489	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE 06 PATRULLAS EN EL MUNICIPIO
	<b>PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUBSTANTIVO EN EL EMPLEO O</b>																					
86964	ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR EN PALACIO MUNICIPAL	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO		PRES.FE.FEF	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		24,948	24,948	24,948	24,948	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE REALIZA CON FAFM 2009 \$24,948.66, FAFM 2008 \$ 480.79 Y FAFM 2007 \$12,575.89 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE \$38,005.34
84206	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO		PRES.FE.FEF	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		20,232	20,232	20,232	20,232	100%	0	0	PIEZA	90	90	100%	
85202	ADQUISICIÓN DE LANCHAS CON MOTOR	70-OSTUACÁN	LAZARO CARDENAS	RURAL		DE.SARROLLO ECONOMICO	AGRICULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	EMBARCACION	1	1	100%	NO ENCONTRE EN UNIDAD DE MEDIDA LANCHAS POR ESO APLIQUE EMBARCACION, SE REALIZA LA ADQUISICION DE UNA LANCHAS CON MOTOR EL CUAL ES USADA PERO EN BUENAS CONDICIONES
97017	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL	70-OSTUACÁN	NEUVO XOCHMILCO	RURAL		PRES.FE.FEF	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		38,584	38,584	38,584	21,850	57%	0	0	OBRA	1	1	75%	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL ES UNA OBRA DE PREVENCIÓN EL CUAL SE EFECJE CON RECURSO FAFM ESTA OBRA SE VA A REFINNDAR
97380	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMO CARRETERO OSTUACÁN-NEUVO XOCHMILCO	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		PRES.FE.FEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		28,169	28,169	28,169	11,642	41%	0	0	METRO LINEAL	8	8	100%	ESTA OBRA ES DE PREVENCIÓN SE REALIZA CON EL RECURSO QUE SE DESTINA A FOMED
84410	DESAYUNOS ESCOLARES	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DE.SARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		1,230,848	1,230,848	1,230,848	1,080,977	88%	0	0	ALIMNO	2,162	2,162	100%	NO TRAE UNIDAD DE MEDIDA DESAYUNO POR ESO APLIQUE ALIMNO
86614	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO (BARRIO EL AMBAR)	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO		DE.SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		15,621	15,621	15,621	15,621	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
84998	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (CAMION PIPA)	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		PRES.FE.FEF	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		162,808	162,808	162,808	162,808	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	MANTENIMIENTO DE CAMION TIPO PIPA DE PROTECCION CIVIL EL CUAL SE UTILIZA PARA DOTAR DE AGUA A LAS COMUNIDADES QUE LO NECESITAN
77914	MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICACION	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DE.SARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		9,164	9,164	9,164	9,164	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	NO ENCONTRE UNIDAD DE MEDIDA RADIO, POR ESO APLIQUE EQUIPO.
86017	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		PRES.FE.FEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	LUMINARIA	162	162	100%	
86576	REHABILITACION DE FUENTE VEHICULAR	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO		PRES.FE.FEF	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		40,938	40,938	40,938	40,981	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NO EXISTE LA LOCALIDAD NUEVO GUADALUPE VICTORIA POR ESO APLIQUE OSTUACÁN
93129	REHABILITACION DE TRANSFORMADOR DE ALUMBRADO PUBLICO	70-OSTUACÁN	SALOMON GONZALEZ BLANCO	RURAL		PRES.FE.FEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		6,095	6,095	6,095	6,095	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ES EQUIPO COMPLEMENTARIO
97196	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO		DE.SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		18,778	18,778	18,778	18,778	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ES UNA OBRA COMPLEMENTARIA NO ES UNA OBRA COMPLETA NO EXISTE UNIDAD DE MEDIDA OBRA COMPLEMENTARIA
92541	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO	70-OSTUACÁN	MUSPAC	RURAL		DE.SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		15,953	15,953	15,953	15,953	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
	<b>CONVENIOS (2 REGISTROS)</b>																					
	<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION</b>																					
	<b>INVERSION</b>																					
	<b>OBRA PÚBLICA</b>																					
112304	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MARGEN DERECHA DE RIO OSTUACÁN	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO		DE.SARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		4,455,080	4,455,080	4,455,080	4,455,080	100%	0	0	METRO LINEAL	554	554	100%	OBRA DE RECURSO PEMEX
	<b>AMPLIACION</b>																					
112350	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (SQA, ETAP)	70-OSTUACÁN	PLAN DE AYALA	RURAL		DE.SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		7,886,860	7,886,860	7,886,860	5,498,094	70%	0	0	SISTEMA	1	1	55%	OBRA DE RECURSO PEMEX REPRENDADA PARA 2010
	<b>APORTACIONES FEDERALES (2 REGISTROS)</b>																					
	<b>FORTAMUN</b>																					
	<b>OBIGACIONES FINANCIERAS</b>																					
86644	PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		OTROS	MANEJAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE REALIZO CON FAFM 2008 FAFM 2009 CON UN MONTO TOTAL DE \$302,505.00
	<b>ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA</b>																					
77683	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSO FAFM 2008 Y FAFM 2009 EL IMPORTE TOTAL FUE \$143,983.76
	<b>FORJAPAS RECURSO 2007</b>																					
	<b>APORTACIONES FEDERALES (1 REGISTRO)</b>																					
	<b>FORTAMUN</b>																					
	<b>ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA</b>																					
86884	CONTRATACION Y CAPACITACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		45,000	45,000	45,000	36,879	82%	0	0	PERSONA	58	58	100%	NO ENCONTRE UNIDAD DE MEDIDA POLICIAS, ESTA OBRA SE REALIZA CON FAFM 2009 Y FAFM 2007 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE \$3,302,705.15