

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones											
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %									
														Ministrado	Programado	Ejecutado																	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10A	10B	11																						
CHAPAS RECURSO 2009																																	
SUBSIDIOS																																	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													8,572,999	8,572,999	8,572,999	0	0%	0	0		1	1	100%										
FIDEM																																	
INVERSIÓN																																	
OBRAS PÚBLICAS																																	
16657	FIDEICOMISO PARA COADYUBAR AL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	RSILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DDP/MI/DEM/000/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYURAMIENTO MUNICIPAL	H880	REACCIÓN DE CREDITO PUBLICO Y CREDITO PUBLICO D/C/BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	8,572,999	8,572,999	8,572,999	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C., INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO Y EL MUNICIPIO DE SILTEPEC CHAPAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2009									
AFORTACIONES FEDERALES																																	
FIDEM													55,808,848	55,819,248	55,808,848	52,532,248	94%	0	0		26,302	26,842	100%										
AGUA POTABLE																																	
SISTEMA DE AGUA POTABLE																																	
CONSTRUCCIÓN																																	
5946	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA (BARRIO CAMPO AEREO EJIDO HONDURAS)	RSILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM0/0009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYURAMIENTO MUNICIPAL			1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO									
4176	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA (BARRIO LAS PILAS, EJIDO LIBERTAD VENTANAS)	RSILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM0/2309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYURAMIENTO MUNICIPAL			850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%										
41813	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (BARRIO NUEVA INDEPENDENCIA)	RSILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM0/4409	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYURAMIENTO MUNICIPAL			478,425	478,425	478,425	478,425	100%	0	0	METRO LINEAL	1,811	1,811	100%										
59929	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA)	RSILTEPEC	LOMA BONTA	RURAL	CSDR17FSM0/0009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYURAMIENTO MUNICIPAL			1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,235,725	71%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO									
60012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ERA ETAPA)	RSILTEPEC	UNION ALTAMIRA	RURAL	CSDR17FSM0/0009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYURAMIENTO MUNICIPAL			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO									
REHABILITACION																																	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN FRANCISCO EJIDO LA PINACA)													900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0		0	0	100%										
URBANIZACION MUNICIPAL																																	
CALLE																																	
CONSTRUCCION																																	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS (CABECERA MUNICIPAL)													341,333	341,333	341,333	341,333	100%	0	0		0	0	100%										
59622	CONSTRUCCION DE BARRAS DEL PARQUE CENTRAL (CABECERA MUNICIPAL)	RSILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CSDR17FSM0/0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYURAMIENTO MUNICIPAL			430,482	430,482	430,482	403,569	94%	0	0	M2 BARRAS DEBORA	654	654	100%	ESTA OBRA ESTA PAGADA CON RECURSOS DE BANQUIERAS 2008 PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO									
43014	PAVIMENTACION DE CALLES Y DRENAJE	RSILTEPEC	SILTEPEC	URBANO	CSDR17FSM0/0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYURAMIENTO MUNICIPAL			300,000	300,000	300,000	198,470	66%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO Y LA UNIDAD DE MEDIDA									
44672	PAVIMENTACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS	RSILTEPEC	UNION SAN LUCAS	RURAL	CSDR17FSM0/5009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYURAMIENTO MUNICIPAL			400,961	400,961	400,961	378,734	94%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%										
44963	PAVIMENTACION DE CALLES Y DRENAJE	RSILTEPEC	LAS NUBES	RURAL	CSDR17FSM0/0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYURAMIENTO MUNICIPAL			400,000	400,000	400,000	154,180	39%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	1,400	100%										
44761	PAVIMENTACION DE CALLES Y DRENAJE	RSILTEPEC	SILTEPEC	URBANO	CSDR17FSM0/2209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYURAMIENTO MUNICIPAL			600,000	600,000	600,000	358,308	59%	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%	CHECAR QUE QUEDE EN REVISION PARA MODIFICAR EL NUMERO DEL PROYECTO									
60586	PAVIMENTACION DE CALLES Y DRENAJE	RSILTEPEC	SILTEPEC	URBANO	CSDR17FSM0/5009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYURAMIENTO MUNICIPAL			600,000	600,000	600,000	358,308	59%	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%	CHECAR QUE QUEDE EN REVISION PARA MODIFICAR EL NUMERO DEL PROYECTO									
44504	PAVIMENTACION DE CALLES Y DRENAJE (BARRIO EL GRANIZO)	RSILTEPEC	SILTEPEC	URBANO	CSDR17FSM0/2109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYURAMIENTO MUNICIPAL			130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	330	330	100%										
59756	PAVIMENTACION DE CALLES 1A ETAPA (BARRIO BUENOS AIRES EJIDO HONDURAS)	RSILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM0/0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYURAMIENTO MUNICIPAL			2,127,369	2,127,369	2,127,369	2,127,369	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,700	1,600	94%	ESTA ESTA PAGADA CON RECURSOS DE BANQUIERAS 2008 PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO									
60303	PAVIMENTACION DE CALLES 2 ETAPA	RSILTEPEC	CONCEPCION PINADA	RURAL	CSDR17FSM0/5009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYURAMIENTO MUNICIPAL			500,342	500,342	500,342	488,301	94%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%										
60399	PAVIMENTACION DE CALLES 2 ETAPA	RSILTEPEC	ESCORIBALLA	RURAL	CSDR17FSM0/5809	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYURAMIENTO MUNICIPAL			646,323	646,323	646,323	642,873	99%	0	0	METROS CUADRADOS	2,011	2,011	100%										
60355	PAVIMENTACION DE CALLES 2 ETAPA	RSILTEPEC	LAS CRUCES	RURAL	CSDR17FSM0/5409	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYURAMIENTO MUNICIPAL			500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,300	2,200	100%										
60437	PAVIMENTACION DE CALLES 2 ETAPA	RSILTEPEC	SAN ANTONIO GRANDE	RURAL	CSDR17FSM0/5709	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYURAMIENTO MUNICIPAL			500,000	500,000	500,000	352,725	71%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%										
60469	PAVIMENTACION DE CALLES 2 ETAPA	RSILTEPEC	SAN ANTONIO LA PINACA	RURAL	CSDR17FSM0/5609	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYURAMIENTO MUNICIPAL			400,903	400,903	400,903	376,065	94%	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%										
REHABILITACION																																	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CABECERA MUNICIPAL)													1,620,810	1,620,810	1,620,810	1,620,810	100%	0	0		0	0	100%										
59553	RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL (CABECERA MUNICIPAL)	RSILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CSDR17FSM0/0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYURAMIENTO MUNICIPAL			598,944	598,944	598,944	598,944	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE ESPECIFICA QUE ES UNA OBRA Y ESTA PAGADA CON RECURSO DE BANQUIERAS 2008 PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO									
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																																	
OTROS																																	
42722	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (BARRIO LAS PALMAS, EJIDO PALMAR GRANDE)	RSILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM0/0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYURAMIENTO MUNICIPAL			371,747	371,747	371,747	371,747	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%										
43148	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADO (BARRIO UNION SAN LUCAS EJIDO VEGA DE ROSARIO)	RSILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM0/0509	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYURAMIENTO MUNICIPAL			919,791	919,791	919,791	919,791	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%										
42972	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES (BARRIO LAS VIOLETAS, EJIDO HONDURAS)	RSILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM0/0109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYURAMIENTO MUNICIPAL			300,390	300,390	300,390	300,390	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%										
43393	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES (BARRIO NUEVO BUENOS AIRES 3)	RSILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM0/0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYURAMIENTO MUNICIPAL			410,314	410,314	410,314	346,694	84%	0	0	CANCHA	1	1	50%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO									
59246	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES (EJIDO PALMAR GRANDE)	RSILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM0/8409	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYURAMIENTO MUNICIPAL			296,179	296,179	296,179	296,179	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%										

9574	CONSTRUCCION DE FORO Y CAFETERIA 1A. ETAPA (CABECERA MUNICIPAL)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CSDR17FSM0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		1,074,769	1,074,769	1,074,769	1,074,769	100%	0	0	METRO CUADRADO	161	161	100%	ESTA OBRA ESTA PAGADA CON RECURSOS DE BANCORAS 2008 PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
9590	CONSTRUCCION DE LOCALS DEL MERCADO PUBLICO SALVADOR DURAN PEREZ (CABECERA MUNICIPAL)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CSDR17FSM0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	16	16	100%	ESTA OBRA ES PAGADA CON RECURSO DE BANCORAS 2008 PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
9620	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (BARRIO EL NAMAÑO EJIDO EL LEÑERO)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,081,373	99%	0	0	METRO LINEAL	25	25	100%	
9634	CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS Y USOS MULTIPLES	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM29909	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		707,742	707,742	707,742	689,451	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	
92148	CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS Y USOS MULTIPLES (BARRIO CUMBRE VENTANAS)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM00009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		719,953	719,953	719,953	719,953	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	PENDIENTE EL NUMERO DEL PROYECTO
92402	CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS Y USOS MULTIPLES (BARRIO GUAYABAL, EJIDO CRUZ DE PIEDRA)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM00009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	SALÓN	1	1	50%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
92268	CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS Y USOS MULTIPLES (EJIDO CERRO PEROTE)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM20009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		1,191,946	1,191,946	1,191,946	1,191,946	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
96550	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM00009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	639	639	100%	
96481	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CSDR17FSM27009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		678,377	687,377	678,377	678,377	99%	0	0	METRO CUADRADO	476	476	100%	
93624	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA PUBLICA (EJIDO MALPASO)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM25009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		662,092	662,092	662,092	662,092	100%	0	0	METRO CUADRADO	626	626	100%	
96647	CONSTRUCCION DE TECHADO DEL PARQUE CENTRAL (CABECERA MUNICIPAL)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CSDR17FSM00009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		1,568,288	1,568,288	1,568,288	1,568,288	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ES PAGADA CON RECURSO DE BANCORAS 2008 PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
96730	PAVIMENTACION DE CALLES	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM28409	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		329,908	329,908	329,908	329,908	100%	0	0	METRO CUADRADO	746	746	100%	
96472	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (EJIDO EL RODEO)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM00009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		2,300,000	2,300,000	2,300,000	1,344,325	58%	0	0	KILOMETRO	2	1	40%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
RED DE ELECTRICIDAD																							
CONSTRUCCION																							
9574	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 1A. ETAPA (BARRIO LA LUCHA, EJIDO CAPITAN LUIS A VIDAL)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM26009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		809,716	809,716	809,716	809,716	100%	0	0	POSTE	13	13	100%	
AMPLIACION																							
92443	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO VEGA DE JUAREZ EJIDO ANGEL DIAZ)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM00009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		521,483	521,483	521,483	521,483	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
97555	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (EJIDO CRUZ DE PIEDRA)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM00009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		844,741	844,741	844,741	844,741	100%	0	0	POSTE	13	7	54%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
CONSTRUCCION																							
96664	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COBACH (BARRIO LLANO GRANDE EJIDO CASCADA)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM18009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		366,384	366,384	366,384	366,384	100%	0	0	METROS CUADRADOS CANCHA	1	1	100%	
96563	CONSTRUCCION DE DOS AULAS COBACH (EJIDO HONDURAS)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM24009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		996,709	996,709	996,709	996,709	100%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	2	2	100%	
PRIMARIA																							
96227	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA (BARRIO VILLAFLORES, EJIDO CASCADA)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM25009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		359,982	359,982	359,982	312,810	87%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1	1	100%	
93345	CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHADO ESCUELA PRIMARIA (EJIDO SANTA ISABEL SIJUAN)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM24009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		943,534	943,534	943,534	538,676	57%	0	0	METROS CUADRADOS CANCHA	1	1	100%	
96240	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM29709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		954,844	954,844	954,844	954,844	100%	0	0	METROS CUADRADOS CANCHA	1	1	100%	
96271	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM00009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		628,754	628,754	628,754	628,754	100%	0	0	METROS CUADRADOS CANCHA	1	1	100%	
96888	CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA PRIMARIA	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM24009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		388,164	388,164	388,164	388,164	100%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1	1	100%	
9676	CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA PRIMARIA (BARRIO MATAZANOS 2. EJIDO CAPITAN LUIS A VIDAL)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM23009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		365,000	365,000	365,000	363,244	100%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1	1	100%	
97013	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM28809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		662,092	662,092	662,092	662,092	100%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	626	626	100%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
OTROS																							
96144	CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESCOLAR	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM19009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		750,000	750,000	750,000	688,307	92%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
97201	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ORGANIZACION CERRO DE LA SIERRA)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM04009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	VIVIENDA	237	237	100%	
97716	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ORGANIZACION MUJERES CAMPESINAS)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM05009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		51,994	51,994	51,994	51,994	100%	0	0	VIVIENDA	46	46	100%	
97775	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ORGANIZACION CIO-AC)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM09109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	VIVIENDA	44	44	100%	
98073	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ORGANIZACION CNC)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM09009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	0	0	VIVIENDA	1,500	1,500	100%	
97669	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ORGANIZACION COORDINADORA REGIONAL)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM03009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	VIVIENDA	156	156	100%	
97861	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ORGANIZACION OCEPO)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM04009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		105,885	105,885	105,885	105,885	100%	0	0	VIVIENDA	1,000	1,000	100%	
97636	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ORGANIZACION OFECHO)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM29909	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	VIVIENDA	880	880	100%	
97348	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ORGANIZACION 5 DE MAYO)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM09009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	61	61	100%	
97499	TECHO DIGNO (ORGANIZACION FLOR DEL CAMPO)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM09709	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		509,259	509,259	509,259	509,259	100%	0	0	VIVIENDA	283	283	100%	
97640	TECHO DIGNO (ORGANIZACION ISIMAM)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM02009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	VIVIENDA	288	288	100%	
97507	TECHO DIGNO (ORGANIZACION UCO)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM09609	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	VIVIENDA	1,000	1,000	100%	
CAMINOS RURALES																							
CONSTRUCCION																							
96729	ABERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO EJIDO DELICIAS AL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA (EJIDO DELICIAS)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM05009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
96992	ABERTURA DE CAMINO RURAL (BARRIO PIEDRA BLANCA EJIDO CAPITAN LUIS A VIDAL)	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FSM06009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	

5793	APOYO AL CULTIVO DE PAPA CON FERTILIZANTE	RS-SILTEPEC	EL RODEO	RURAL	CSDR17FAM 00022909	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYRIMIENTO MUNICIPAL			100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	TONELADA	40	40	100%																						
5791	APOYO AL CULTIVO DEL MAIZ CON FERTILIZANTE (GOCAP)	RS-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FAM 193/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYRIMIENTO MUNICIPAL			800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	TONELADA	192	192	100%																						
5500	APOYO PARA EL CULTIVO DE MAIZ CON FERTILIZANTE, SULFATO DE AMONIO (GACH)	RS-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FAM 194/09	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYRIMIENTO MUNICIPAL			1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	0	TONELADA	299	299	100%																						
5843	CLORACION PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	RS-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CSDR17FAM 00038409	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SAUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYRIMIENTO MUNICIPAL			50,000	50,000	50,000	23,304	47%	0	0	0	TANQUE	2	1	50%	SE MODIFICO EL FOLIO 19890, EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.																					
6083	CLORACION PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	RS-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CSDR17FAM 00038409	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SAUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYRIMIENTO MUNICIPAL			50,000	50,000	50,000	23,304	47%	0	0	0	TANQUE	2	1	50%	NO SE EN CONTROL EN LOCALIDADES EL DE CABECERA MUNICIPAL Y SE OPTO POR COBERTURA MUNICIPAL SE MODIFICO EL FOLIO 98																					
5484	CLORACION PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	RS-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CSDR17FAM 046/09	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SAUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYRIMIENTO MUNICIPAL			50,000	50,000	50,000	23,305	47%	0	0	0	LOTE	589	348	60%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS DE NPOCLORFO																					
5699	COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	RS-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CSDR17FAM 00038909	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYRIMIENTO MUNICIPAL			100,000	100,000	100,000	96,801	97%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	SE MODIFICO EL FOLIO 19890, EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL Y EL MONTO EJERCIDO EN EL 4TO TRIMESTRE.																					
93157	DEBAYUNOS ESCOLARES (YARAS COMUNIDADES)	RS-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FAM 060/09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYRIMIENTO MUNICIPAL			1,475,988	1,475,988	1,475,988	1,475,988	100%	0	0	0	DEBAYUNADOR	523,400	523,400	100%	SE ESPECIFICA QUE SON 523400 DEBAYUNOS ESCOLARES BENEFICANDOS A TODOS LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE SILTEPEC(YARAS COMUNIDADES) PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO																					
23974	EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	RS-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CSDR17FAM 740/09	GOBIERNO	GOBIERNO N	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYRIMIENTO MUNICIPAL			547,384	547,384	547,384	547,384	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%																						
23242	GASTOS DE OPERACION	RS-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CSDR17FAM 383/09	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYRIMIENTO MUNICIPAL			100,000	100,000	100,000	96,801	97%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CHECAR ESTE FOLIO QUE PASE EN REVISION.																					
93340	TECHO DIGNO (ORGANIZACION UPOBIS)	RS-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FAM 095/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYRIMIENTO MUNICIPAL			200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	283	283	100%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO ESTE PROYECTO SE EJECUTO POR LA CANTIDAD DE \$600,000.00 DEL CUAL \$400,000.00 SON RECURSOS SOBRIANTES DEL 2008 Y \$200,000.00 RECURSO 2009.																					
CONVENIOS																																														
OTROS CONVENIOS																																														
INVERSION																																														
OSER PUBLICA																																														
CONSTRUCCION																																														
96276	PAGO DE CAPITAL BANORRAS	RS-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FISM 1509	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYRIMIENTO MUNICIPAL			3,817,464	3,817,464	3,817,464	3,817,464	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%																						
96970	PAGO DE INTERESES BANORRAS	RS-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CSDR17FISM 1409	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA FEDERAL	HAYRIMIENTO MUNICIPAL			617,382	617,382	617,382	617,382	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%																						
CHAPAS RECURSO 2008																																														
SUBSIDIOS																																														
RECONOCIDOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																																														
FIEM																																														
CONSTRUCCION																																														
16574	FINANCIAMIENTO PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	RS-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	COMPR17DEM 001/08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYRIMIENTO MUNICIPAL	0181		7,999,999	7,999,999	7,999,999	3,817,464	48%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	CONTRATO DE PERIUDA DE CREDITOS SIMPLE ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C., INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO Y EL MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHAPAS, CELEBRADO EL 17 DE OCTUBRE DEL 2008.																					
AFORACIONES FEDERALES																																														
FORTALEZ																																														
GASTO CORRIENTE																																														
OTROS GASTOS DE OPERACION																																														
93462	TECHO DIGNO (ORGANIZACION UPOBIS)	RS-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CSDR17FAM 050/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYRIMIENTO MUNICIPAL			400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	283	283	100%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO ESTE PROYECTO ES POR LA CANTIDAD DE \$600,000.00 DEL CUAL \$400,000.00 SE EJECUTA CON RECURSO 2008 Y \$200,000.00 CON RECURSO 2009.																					