

Reto Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	PROGRAMAS ILUSTRAS A REGLAS DE OPERACION												12,187,278	12,187,278	12,187,278	12,115,288	99.41%	0.00	0.00		28,798	29,784	100.00%	
	PROGRAMAS HABITAT																							
94110	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850102030178 100RA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	69 HOGARES	SE-DESARROLLO SOCIAL I 127-SELECCION DESESO EN CHAPAS	336,215	336,215	336,215	334,849	100%	0	0	METRO LINEAL	260	260	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/006172009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$100,464.88. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCAL
94117	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SDA. ETAPA 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098501020301036 100RA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	789 PERSONAS	SE-DESARROLLO SOCIAL I 127-SELECCION DESESO EN CHAPAS	875,000	875,000	875,000	873,216	100%	0	0	METRO LINEAL	192	192	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/00602009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$261,964.88. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCAL
94127	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098501010301948 100RA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	324 PERSONAS	SE-DESARROLLO SOCIAL I 127-SELECCION DESESO EN CHAPAS	390,058	390,058	390,058	388,761	100%	0	0	METRO LINEAL	1,044	1,044	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/00642009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$118,131.01. SE PAGO ESTIMACION NO. 01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCAL
94134	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, 09	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850010030198 100RA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	218 HOGARES	SE-DESARROLLO SOCIAL I 127-SELECCION DESESO EN CHAPAS	1,081,650	1,081,650	1,081,650	1,077,101	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,183	1,183	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/00603009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$323,193.34. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCAL
94146	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98 TAPACHULA	LA ESPERANZA	RURAL	098501010301976 100RA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	409 PERSONAS	SE-DESARROLLO SOCIAL I 127-SELECCION DESESO EN CHAPAS	501,629	501,629	501,629	500,362	100%	0	0	METRO LINEAL	1,750	1,750	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/00607009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$150,288.87. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCAL
94156	CONSTRUCCION DE LOSA DE TAPA PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098501020301916 100RA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	385 PERSONAS	SE-DESARROLLO SOCIAL I 127-SELECCION DESESO EN CHAPAS	473,633	473,633	473,633	472,247	100%	0	0	METRO LINEAL	324	324	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/00612009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$141,672.14. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCAL
94163	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850102030198 100RA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	260 PERSONAS	SE-DESARROLLO SOCIAL I 127-SELECCION DESESO EN CHAPAS	315,123	315,123	315,123	313,811	100%	0	0	METRO LINEAL	2,938	2,938	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/006152009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$84,432.62. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCAL
94177	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850102030198 100RA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	276 PERSONAS	SE-DESARROLLO SOCIAL I 127-SELECCION DESESO EN CHAPAS	338,858	338,858	338,858	337,745	100%	0	0	METRO LINEAL	1,884	1,884	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/006132009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$101,323.70. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A D
94184	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098501010301928 100RA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1230 PERSONAS	SE-DESARROLLO SOCIAL I 127-SELECCION DESESO EN CHAPAS	679,392	679,392	679,392	678,203	100%	0	0	METRO LINEAL	1,877	1,877	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/00622009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$203,461.14. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCAL
94196	PAVIMENTACION ASFALTICA DE ADONANES, TULIPANES, LAS MARZARITAS, LAS ROSAS, CALLE GARDENAS, CIRCUITO JARDINES, 06	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098500020301996 100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	148 HOGARES	SE-DESARROLLO SOCIAL I 127-SELECCION DESESO EN CHAPAS	735,478	735,478	735,478	734,306	100%	0	0	METRO CUADRADOS	4,452	4,452	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/00625009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$220,477.91. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCAL
94211	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES PRINCIPAL FERROCARRIL, 08	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098500020301956 100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	910 PERSONAS	SE-DESARROLLO SOCIAL I 127-SELECCION DESESO EN CHAPAS	627,203	627,203	627,203	626,370	100%	0	0	METRO CUADRADOS	4,420	4,420	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/00625009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$187,911.01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCAL
94209	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MEXICO, 06	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098500020301988 100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	70 HOGARES	SE-DESARROLLO SOCIAL I 127-SELECCION DESESO EN CHAPAS	337,998	337,998	337,998	336,454	100%	0	0	METRO CUADRADOS	1,300	1,300	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/00626009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$111,080.07. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCAL
9421	PAVIMENTACION NOROCCIDENTAL DE CALLES EN AV. MEXICO ENTRE LA CALLE PANAMA Y CALLE ARGENTINA, 06	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098500020301936 100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	12 HOGARES	SE-DESARROLLO SOCIAL I 127-SELECCION DESESO EN CHAPAS	55,519	55,519	55,519	55,519	100%	0	0	METRO CUADRADOS	468	468	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/006202009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA LAS AMERICAS.
	AMPLIACION																							
94223	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098502020301986 100RA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	480 PERSONAS	SE-DESARROLLO SOCIAL I 127-SELECCION DESESO EN CHAPAS	601,568	601,568	601,568	599,493	100%	0	0	METRO LINEAL	1,597	1,597	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/00629009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$179,848.15. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCAL
94232	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098502020301986 100RA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	122 PERSONAS	SE-DESARROLLO SOCIAL I 127-SELECCION DESESO EN CHAPAS	392,487	392,487	392,487	391,407	100%	0	0	METRO LINEAL	197	197	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/0063102009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$117,422.33. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LD
94260	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098502020301946 100RA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	154 HOGARES	SE-DESARROLLO SOCIAL I 127-SELECCION DESESO EN CHAPAS	203,872	203,872	203,872	154,564	76%	0	0	METROS LINEALES	701	701	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/006342009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$61,006.13. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCAL
94237	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098502020301981 100RA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	312 PERSONAS	SE-DESARROLLO SOCIAL I 127-SELECCION DESESO EN CHAPAS	379,948	379,948	379,948	379,457	100%	0	0	METRO LINEAL	267	267	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/006322009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$115,831.36. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A D
94243	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098502020301916 100RA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	115 PERSONAS	SE-DESARROLLO SOCIAL I 127-SELECCION DESESO EN CHAPAS	156,876	156,876	156,876	156,876	100%	0	0	METRO LINEAL	1,136	1,136	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/00633009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$47,262.85. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCAL
94254	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098502020301986 100RA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	348 PERSONAS	SE-DESARROLLO SOCIAL I 127-SELECCION DESESO EN CHAPAS	500,000	500,000	500,000	498,814	100%	0	0	METRO LINEAL	3,089	3,089	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/00636009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$149,464.38. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCAL
	EQUIPAMIENTO																							
	REDES MÓVILES																							
10862	EQUIPAMIENTO DE MÓDULO INTERACTIVO DE COMUNICACION, 09	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098503020301286 200RA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	26 PERSONAS	SE-DESARROLLO SOCIAL I 127-SELECCION DESESO EN CHAPAS	112,000	112,000	112,000	112,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. 0708910606. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
	OTROS																							
19732	ADQUISICION DE 1 VEHICULO COMPACTADOR DE BASURA, 15	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098515010401976 200RA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	2633 PERSONAS	SE-DESARROLLO SOCIAL I 127-SELECCION DESESO EN CHAPAS	487,151	487,151	487,151	487,151	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. 0708910601. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
19732	ADQUISICION DE 1 VEHICULO COMPACTADOR DE BASURA, 15	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098515010401983 200RA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1013 PERSONAS	SE-DESARROLLO SOCIAL I 127-SELECCION DESESO EN CHAPAS	487,151	487,151	487,151	487,151	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. 0708910602. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
19748	ADQUISICION DE 1 VEHICULO COMPACTADOR DE BASURA, 15	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098515010401983 200RA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	2228 PERSONAS	SE-DESARROLLO SOCIAL I 127-SELECCION DESESO EN CHAPAS	487,151	487,151	487,151	487,151	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. 0708910603. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
19743	ADQUISICION DE 1 VEHICULO COMPACTADOR DE BASURA, 15	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098515010401983 200RA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1094 PERSONAS	SE-DESARROLLO SOCIAL I 127-SELECCION DESESO EN CHAPAS	487,151	487,151	487,151	487,151	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. 0708910604. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS USOS DE OPERACION																							
10897	CAMPANA DE ORIENTACION PARA LA PREVENCION DE CANCER EN MUJERES CON INDICE DE																							

01946		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S001010301 981100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		1,438,663	1,438,663	1,438,663	719,331	50%	0	0	0	0	METRO LINEAL	2,579	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0068/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTCIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$719,331.62. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLON
02491		CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98 TAPACHULA	LA ESPERANZA	RURAL	098S001010301 97100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		506,629	506,629	506,209	505,997	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,750	1,750	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0070/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTCIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$151,393.91. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLON
02548		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S001010301 029100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		684,393	684,393	684,393	683,104	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,877	1,877	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0090/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTCIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$204,031.35. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLON
91800		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S001010301 949100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		727,819	727,819	727,819	363,909	50%	0	0	0	0	METRO LINEAL	468	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0084/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTCIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$363,909.70. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLON
02586		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98 TAPACHULA	LOS PIROS	RURAL	098S001010301 276100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		1,004,853	1,004,853	1,004,853	1,004,853	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	2,113	2,113	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0070/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTCIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$301,456.02. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLON
02382		INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S001010301 976100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		164,724	164,724	164,724	82,362	50%	0	0	0	0	METRO LINEAL	229	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0087/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTCIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$82,362.42. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLON
AMPLIACION																										
02024		AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S002010301 866100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		606,568	606,568	606,568	604,550	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,597	1,597	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0091/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTCIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$181,365.25. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLON
91238		AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S002010301 76100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		141,193	141,193	141,193	42,358	30%	0	0	0	0	METRO LINEAL	87	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0079/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTCIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$42,358.10. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLON
02796		AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S002010301 139100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		384,948	384,948	384,948	384,479	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	967	967	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0079/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTCIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$115,393.91. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLON
91963		AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S002010301 866100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		144,011	144,011	144,011	72,005	50%	0	0	0	0	METRO LINEAL	189	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0086/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTCIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$72,005.00. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLON
97832		AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98 TAPACHULA	RAYMUNDO ENRIQUEZ	RURAL	098S002010301 916100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		448,236	448,236	448,236	405,223	90%	0	0	0	0	METRO LINEAL	367	670	90%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0091/2009. SE EJECUTO ESTIMACION NO.01 DE EJECUCION DE OBRA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD:JAJIO RAYMUNDO ENRIQUEZ.
REHABILITACION																										
00077		REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S003010301 236100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		185,668	185,668	185,668	158,605	85%	0	0	0	0	METRO LINEAL	179	193	86%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0023/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA LOMA LINDA 2
09728		REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S003010301 236100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		185,668	185,668	185,668	55,700	30%	0	0	0	0	METRO LINEAL	176	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0023/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTCIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$55,700.00. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLON
02811		REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S003010301 266100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		706,455	706,455	706,455	374,852	52%	0	0	0	0	METRO LINEAL	699	344	52%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0028/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTCIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$211,938.65. PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA LOMA LINDA 2
URBANIZACION MUNICIPAL																										
CALLEJAS																										
CONSTRUCCION																										
92802		EMPEDRAMIENTO, 02	98 TAPACHULA	VIVA MEXICO	RURAL	098E06020301 746100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		270,024	270,024	270,024	81,007	30%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,289	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0074/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTCIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$81,007.21. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD EJIDO
02866		PAVIMENTACION ASFALTICA DE ANDADORES TILAPANEAS, LAS MARGARITAS, LAS ROSAS, CALLE GARDENAS, CIRCUITO JARDINES, 06	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098E06020301 096100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		740,479	740,479	740,479	739,912	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,402	4,402	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0099/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTCIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$221,982.28. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLON
02907		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES PRINCIPAL FERROCARRIL, 06	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098E06020301 066100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		632,203	632,203	632,203	631,298	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,423	4,423	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0095/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTCIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$198,403.33. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLON
02997		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098E06020301 366100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		1,405,240	1,405,240	1,405,240	1,405,240	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	380	380	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0096/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTCIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$702,620.14. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD EJIDO
02994		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098E06020301 286100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		1,089,021	1,089,021	1,089,021	1,089,021	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0096/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTCIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$320,706.31. PAGO DE ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FINQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA LAS AMERICAS.
03084		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098E06020301 486100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		841,883	841,883	841,883	838,453	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	200	297	99%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0094/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTCIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$420,941.51. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA LAS AMERICAS.
03023		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098E06020301 196100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		782,417	782,417	782,417	703,862	90%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,206	1,986	90%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0093/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTCIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$391,208.98. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA.
09036		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098E06020301 786100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		443,892	443,892	443,892	323,480	73%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,717	1,254	73%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0070/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA.
08979		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98 TAPACHULA	28 DE OCTUBRE	RURAL	098E06020301 486100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		1,079,491	1,079,491	1,079,491	917,699	85%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	395	336	85%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0090/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTCIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$539,745.78. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA LAS AMERICAS.
08389		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MEXICO, 06	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098E06010301 186100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		344,220	344,220	344,220	342,709	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT/FISM/CO/0018/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA LAS AMERICAS.
02763		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON, 06	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098E06010301 986100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		101,569	101,569	101,569	30,470	30%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	159	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0098/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTCIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$30,470.00. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLON
08989		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO, 06	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098E06010301 486100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		922,628	922,628	922,628	919,199	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,933	1,913	99%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0090/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SAN JORGE.
09755		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO, 06	98 TAPACHULA	SAN JORGE	RURAL	098E06010301 486100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		922,628	922,628	922,628	461,314	50%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,933	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0090/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTCIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$461,314.46. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SAN JORGE.
08486		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN AV. MEXICO ENTRE LA CALLE PANAMA Y CALLE ARGENTINA, 06	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098E06010301 206100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		171,564	171,564	171,564	171,564	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	468	468	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT/FISM/CO/0020/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA LAS AMERICAS.
02441																										

8703		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	94	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098506030301 861106EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				473.773	473.773	473.773	398.783	84%	0	0	METROS CUADRADOS	1.307	1.098	84%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/0006/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA MUNDO SAN ANTONIO.
8802		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	94	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098506030301 866106EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				415.616	415.616	415.616	389.330	93%	0	0	METROS CUADRADOS	928	829	89%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/0008/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA BENITO JIMENEZ 2.
9224		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	94	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098506030301 781106EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				441.988	441.988	441.988	132.958	30%	0	0	METROS CUADRADOS	254	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/0020/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$132.958.90. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA
9235		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	94	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098506030301 656106EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				876.164	876.164	876.164	262.848	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1.738	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/0026/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$262.848.42. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD FRACC
9299		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	94	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098506030301 466106EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				840.597	840.597	840.597	252.179	30%	0	0	METROS CUADRADOS	2.654	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/0028/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$252.179.37. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA
92910		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	94	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098506030301 876106EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				258.065	258.065	258.065	77.419	30%	0	0	METROS CUADRADOS	560	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/0027/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$77.419.68. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA
91863		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	94	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098506030301 756106EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				854.774	854.774	854.774	294.432	30%	0	0	METROS CUADRADOS	848	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/0021/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$294.432.25. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD SAN J
90820		PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA, 05	94	TAPACHULA		RURAL	098505020301 866106EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				388.854	388.854	388.854	116.596	30%	0	0	METROS LINEALES	30	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/0028/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$116.596.36. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD SANTO
90715		CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALGANTALLA, 05	94	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098505020301 861106EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				272.909	272.909	272.909	81.872	30%	0	0	METROS LINEALES	7	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/0026/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$81.872.37. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD EJIDO
91486		REHABILITACION REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA, 05	94	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098505030301 776106EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				175.909	175.909	175.909	52.732	30%	0	0	METROS LINEALES	117	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/0027/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$52.732.94. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA
		OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL OTROS																									
86075		CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, 03	94	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098502010301 966106EA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				1.091.850	1.091.850	1.091.850	1.087.058	100%	0	0	METRO CUADRADO	1.183	1.183	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/HABIT/FISM/0001/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$336.116.86. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALID
95495		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	94	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098503030301 966106EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				826.505	826.505	826.505	247.951	30%	0	0	METROS CUADRADOS	530	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/0030/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$247.951.73. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA
92710		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	94	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098503030301 781106EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				637.257	637.257	637.257	191.177	30%	0	0	METRO CUADRADO	398	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/0027/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$191.177.37. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA
86148		CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, 03	94	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098503010301 226106EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				908.508	908.508	908.508	71.706	78%	0	0	METRO LINEAL	1.726	1.344	78%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/0030/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$273.552.64. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE
86225		PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANCARIOS 2008, 03	94	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098503030301 862006EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				23.722.804	23.722.804	23.722.804	23.722.804	100%	0	0	ACCION	49	49	100%	ACCIONES DEL FONDO II FISM 2009. OBLIGACION FINANCIERA CON LA CUAL SE ESTAN EJECUTANDO OBRAS MEDIANTE UN CREDITO BANCARIO CONTRAIDO EN EL EJERCICIO 2008. AMORTIZACIONES E INTERESES GASTO EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
86266		PARRIQUE DEL FRACCIONAMIENTO ANTIQUO AEROPUERTO, 07	94	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098507020301 866106EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				182.458	182.458	182.458	181.478	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/ESPUB/CO006/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$84.443.89. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD
86297		PARRIQUE FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ EL AGUINALO, 07	94	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098507020301 866106EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				298.408	298.408	298.408	298.059	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/ESPUB/CO005/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$88.817.75. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD
86381		PARRIQUE LOS CAPETALES, 07	94	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098507010301 936106EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				856.368	856.368	856.368	852.474	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/ESPUB/CO003/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$255.742.18. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD
86456		PARRIQUE LOS LAURELES I, 07	94	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098507010301 916106EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				1,079,944	1,079,944	1,079,944	1,074,102	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/ESPUB/CO001/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$323.79.60. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD
		ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLUMNAS POBRES RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCION																									
96223		INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 01	94	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098502010301 966106EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				234.488	234.488	234.488	111.248	50%	0	0	TRANSFORMADO R	1	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/0036/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$117.248.46. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD DE
92086		INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 01	94	TAPACHULA	EL TESORO (EL CANTON)	RURAL	098502010301 636106EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				1,005,690	1,005,690	1,005,690	920,845	50%	0	0	TRANSFORMADO R	6	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/0038/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$502.845.35. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD CANTO
92556		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA, 02	94	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098502010301 546106EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				240.580	240.580	240.580	129,296	50%	0	0	TRANSFORMADO R	1	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/0034/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$129.296.12. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD EJIDO
95608		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA, 02	94	TAPACHULA	EL ENGANTO	RURAL	098502010301 566106EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				273,610	273,610	273,610	138,805	50%	0	0	TRANSFORMADO R	1	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/0035/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$138,805.05. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD POBLA
		INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS CONSTRUCCION																									
92489		CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC SX3 ESC. PREPARATORIA DEL ESTADO NO.03. CLAVE/07E0034W, 01	94	TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098501040301 826106EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				503.331	503.331	503.331	159,969	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/0068/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$159,969.59. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. UNIDAD DE MEDIDA
89788		CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CEMAR, 01	94	TAPACHULA	PUERTO MADERO (SAN BENITO)	URBANO	098501040301 936106EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				888.598	888.598	888.598	443,299	50%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	620	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/0030/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD \$443,299.07. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. UNIDAD DE MEDIDA:
86530		CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEL CERES NO.157, 01	94	TAPACHULA	BLENAYISTA	RURAL	098501040301 466106EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				888.598	888.598	888.598	833,874	94%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	603	583	94%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/0034/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD \$443,299.07. PAGO DE ESTIMACION NO.01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE
86621		CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA CORACH NO.65. CLAVE/07E0069W, 01	94	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098501040301 296106EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				814.892	814.892	814.892	795,233	94%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	603	583	94%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/0030/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$443,447.89. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. UNIDAD DE MEDIDA
92889		TECHADO DE ANDADORES, COLEGIO DE BACHILLERES DE CHAPARRA PLANTEL 08, 01	94	TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098501040301 736106EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPARRA				446.777	446.777	446.777	134,033	30%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERA, ANDADORES	719	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/0027/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$134,033.12. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD CABEC
116519		MANTENIMIENTO APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD CENTRO DE ATENCION PSICOPEDAGOGICA DE EDUCACION PREESCOLAR XLIX, 04	94	TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	098504010301 869006EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION																		

07249		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIMARIA ISABEL LA CAHULLA, 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0981001003030 256100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		294.122	294.122	294.122	253.498	86%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	86%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/003205/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$84.236.79. SE PAGO ESTIMACION NO 01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE
09080		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, ESC. PRIM. JORGE CALAMONIA CASTILLO CLAVE:CTDP093932, 01	96 TAPACHULA	SAN AGUSTIN JIYOTOL	RURAL	0981001003030 616100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		239.666	239.666	239.666	71.899	30%	0	0	M2, SANITARIOS	30	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/003001/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$17.899.88. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD FRACD
09626		CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA ESC. PRIM. URBANA FEDERAL JOSE YARONDELON, 01	96 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	0981001003030 146100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		814.892	814.892	814.892	244.467	30%	0	0	METROS CUADRADOS	633	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/003004/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$244.467.49. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLON
91795		CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA ESC. PRIM. URBANA GENERAL PLUTARCO ELIAS C. 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0981001003030 836100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		886.598	886.598	886.598	443.299	50%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	633	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/003005/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$443.299.07. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLON
110662		MANTENIMIENTO																						
110662		APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CLAVE:CTDP096299), 04	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0981004020303 426200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		30.000	30.000	30.000	30.000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2009. APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. LOCALIDAD EJADO FRANCISCO I MADERO, UNIDAD DE MEDIDA OBRA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
110649		APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (ESC. PRIM. FRAY MARIAS DE CORDOVA Y ORDONEZ, CLAVE:CTDP096630), 04	96 TAPACHULA	VEINTISEIS DE OCTUBRE	RURAL	0981004020303 960900EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		30.000	30.000	30.000	30.000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2009. APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. LOCALIDAD EJADO 26 DE OCTUBRE, UNIDAD DE MEDIDA OBRA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
110575		APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (ESC. PRIM. JUAN SABINES GUTIERREZ, CLAVE:CTDP096870), 04	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0981004020303 146200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		30.000	30.000	30.000	30.000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2009. APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. LOCALIDAD COLOMA LA AVIACION, UNIDAD DE MEDIDA OBRA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
110543		APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (ESC. PRIM. LUIS JOSE YAZCONCELLOS CALDERON, CLAVE:CTDP092940), 04	96 TAPACHULA	LOS LLANOS	RURAL	0981004020303 206200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		30.000	30.000	30.000	30.000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2009. APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. LOCALIDAD CANTON LOS LLANOS, UNIDAD DE MEDIDA OBRA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
110596		APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (ESC. PRIM. RURAL DEL ESTADO JUSTO SIERRA MENDEZ, CLAVE:CTDP097140), 04	96 TAPACHULA	NEUVA GRANADA	RURAL	0981004020303 416200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		30.000	30.000	30.000	30.000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2009. APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. LOCALIDAD CANTON NEUVA GRANADA, UNIDAD DE MEDIDA OBRA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
110593		APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (ESC. PRIM. RURAL RAFAEL RAMOS PEDREZA, CLAVE:CTDP094670), 04	96 TAPACHULA	CINCO DE MAYO	RURAL	0981004020303 466200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		30.000	30.000	30.000	30.000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2009. APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. LOCALIDAD EJADO 5 DE MAYO, UNIDAD DE MEDIDA OBRA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
110539		APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (ESC. PRIM. URBANA JULIA GUEZADA OCHOA, CLAVE:CTDP094370), 04	96 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	0981004020303 960900EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		30.000	30.000	30.000	30.000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2009. APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, UNIDAD DE MEDIDA OBRA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
110566		APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (ESC. PRIM. RURAL 16 DE SEPTIEMBRE, CLAVE:CTDP094830), 04	96 TAPACHULA	SILEVEN	RURAL	0981004020303 146200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		30.000	30.000	30.000	29.999	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2009. APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. LOCALIDAD CANTON SILEVEN, UNIDAD DE MEDIDA OBRA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
110560		APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (ESC. PRIM. URBANA MARTINA ESCRIBO MEXICANO 2, CLAVE:CTDP098820), 04	96 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	0981004020303 516200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		30.000	30.000	30.000	30.000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2009. APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, UNIDAD DE MEDIDA OBRA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
		SEGUNDA CONSTRUCCION																						
91342		CONSTRUCCION DE ALA TIPO RC 6X6, ESC. SEC. GENERAL FRANCISCO VILLA, CLAVE:FE091586, 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0981001003030 866100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		375.905	375.905	375.905	187.952	50%	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/003008/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$187.952.95. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD EJADO
91304		CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA ESC. SEC. DEL BOCOMUNDO, 01	96 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	0981001003030 586100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		886.598	886.598	886.598	738.118	83%	0	0	METROS CUADRADOS	620	51%	83%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/003009/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTECPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD \$443.299.07. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA
90943		CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA ESC. SEC. UNIDAD CHAPANECA, 01	96 TAPACHULA	PUEBLO MADERO (SAN BENITO)	URBANO	0981001003030 416100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		886.598	886.598	886.598	443.299	50%	0	0	METROS CUADRADOS	620	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/003010/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTECPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD \$443.299.07. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
		MANTENIMIENTO																						
110666		APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (ESC. TELECOMUNICACIONES JOSE E. GRAJALES MOGUEL, CLAVE:FEY020280), 04	96 TAPACHULA	HIDALGO	RURAL	0981004030303 246200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		30.000	30.000	30.000	30.000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2009. APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. LOCALIDAD EJADO HIDALGO, UNIDAD DE MEDIDA OBRA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
110567		APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (ESC. TELECOMUNICACIONES 222 LAZARO CRIBEMAS DEL RIO, CLAVE:FEY026700), 04	96 TAPACHULA	ZARAGOZA	RURAL	0981004030303 236200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		30.000	30.000	30.000	30.000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2009. APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. LOCALIDAD EJADO CONGRESO ZARAGOZA, UNIDAD DE MEDIDA OBRA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
110595		APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (ESC. TELECOMUNICACIONES 224 15 DE MAYO, CLAVE:FEY029899), 04	96 TAPACHULA	MURILLO	RURAL	0981004030303 246200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		30.000	30.000	30.000	29.999	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2009. APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. LOCALIDAD CANTON NUBREGA, UNIDAD DE MEDIDA OBRA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
		CAMINOS RURALES																						
		CAMINOS RURALES																						
		CONSTRUCCION																						
		CONSTRUCCION																						
06065		APERTURA DE CAMINO, 01	96 TAPACHULA	MEXIQUITO	RURAL	0981001010303 426100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		1.233.588	1.233.588	1.233.588	616.793	50%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/00402/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTECPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$616.793.49. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD EJADO
07358		APERTURA DE CAMINO, 01	96 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	0981001010303 356100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		347.843	347.843	347.843	347.843	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/003038/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTECPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD \$173.921.77. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD BARRIO H
06892		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	96 TAPACHULA	EL EDEN	RURAL	0981004020303 448100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		2.615.589	2.615.589	2.615.589	1.307.794	50%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/003044/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTECPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$1.307.794.97. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. UNIDAD DE MED
20032		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	96 TAPACHULA	VEINTI E NOVIEMBRE	RURAL	0981004020303 436100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		2.567.358	2.567.358	2.567.358	1.283.679	50%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/003045/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTECPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$1.283.679.10. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
07445		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL 2DA. ETAPA CAMINO CHARRON-TOLOQUITA OTRAS COMUNIDADES, 04	96 TAPACHULA	TOLOQUITA	RURAL	0981004020303 476100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		1.253.571	1.253.571	1.253.571	1.021.595	81%	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/003046/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTECPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$626.785.50. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
		OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																						
		OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																						
90050		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, 05	96 TAPACHULA	BUENAVISTA	RURAL	0981005000303 316100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		161.271	161.271	161.271	80.635	50%	0	0	KILOMETROS	2	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/003051/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTECPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$80.635.70. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD GANTO
90076		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, 05	96 TAPACHULA	CHOCHARRAS	RURAL	0981005000303 306100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		278.785	278.785	278.785	134.392	48%	0	0	KILOMETROS	3	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/003059/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTECPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$134.392.85. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD GANTO
20093		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, 05	96 TAPACHULA	EL TRUNFO	RURAL	0981005000303 326100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		134.392	134.392	134.392	67.196	50%	0	0	KILOMETROS	2	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/003062/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTECPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$67.196.42. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD CANTON
90112		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, 05	96 TAPACHULA	MEXIQUITO	RURAL	0981005000303 336100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		806.356	806.356	806.356	403.178	50%	0	0	KILOMETROS	9	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MT/CSOPM/FISM/003063/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTECPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$40

4842	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098502020303 781105EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				1,001,301	1,001,301	1,001,301	1,001,301	100%	0	0	METRO LINEAL	4,194	4,194	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FIM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO00782008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 560.450.79 EN EL EJERCICIO 2008. GASTO EFECTUO
REHABILITACION																									
49283	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 03	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098502020303 046105EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				126,045	126,045	126,045	108,962	87%	0	0	METRO LINEAL	442	374	85%	OBRA CON RECURSOS DEL FIM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO005042009. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 38.083.61, REFERENCIADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																									
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																									
AMPLIACION																									
4814	AMPLIACION DE COLECTOR PLUVIAL, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098502020303 616105EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				792,858	792,858	792,858	715,297	90%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FIM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO00812008. ESTE RECURSO EJECUTADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 237.824.39 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO P
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																									
CONSTRUCCION																									
48518	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098501010303 521105EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				410,302	410,302	410,302	410,302	100%	0	0	METRO LINEAL	425	425	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FIM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO005022008. ESTE RECURSO EJECUTADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 123.899.66 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO P
48519	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098501010303 416105EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				573,397	573,397	573,397	572,873	100%	0	0	METRO LINEAL	990	990	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FIM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO00412008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 172.019.92 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO P
4851	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098501010303 676105EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				907,995	907,995	907,995	907,995	100%	0	0	METRO LINEAL	762	762	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FIM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO00672008. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 272.398.73. REFERENCIADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE
49280	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098501010303 46105EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				591,838	591,838	591,838	591,838	100%	0	0	METRO LINEAL	1,095	1,095	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FIM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO006102009. RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTECIPLO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 295.919.18. OBRA REFERENCIADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD E
AMPLIACION																									
48533	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098501010303 466105EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				187,481	187,481	187,481	186,135	99%	0	0	METRO LINEAL	238	238	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FIM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO00402008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 237.824.39 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR
48536	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098501010303 466105EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				790,148	790,148	790,148	742,566	94%	0	0	METRO LINEAL	897	897	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FIM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO00412008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 237.824.39 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR
48589	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098502010303 206105EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				758,878	758,878	758,878	758,878	100%	0	0	METRO LINEAL	1,342	1,342	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FIM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO00302008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 227.063.55 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO PO
48593	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098502010303 486105EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				985,338	985,338	985,338	985,338	100%	0	0	METRO LINEAL	1,351	1,351	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FIM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO00632008. RECURSO DEL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 295.609.97 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDOR A LA CUENTA 1107 ANTECIPLO
48595	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098502010303 056105EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				1,006,812	1,006,812	1,006,812	1,006,812	100%	0	0	METRO LINEAL	1,868	1,868	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FIM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO00103008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 302.043.91 EN EL EJERCICIO 2
REHABILITACION																									
48601	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098503010303 716105EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				156,668	156,668	156,668	156,668	100%	0	0	METRO LINEAL	73	73	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FIM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO00712008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 47.200.09 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA
49286	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098503010303 666105EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				167,825	167,825	167,825	142,048	85%	0	0	METRO LINEAL	216	184	85%	OBRA CON RECURSOS DEL FIM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO00962008. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 53.347.58. REFERENCIADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE
48604	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098503010303 526105EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				997,884	997,884	997,884	997,884	100%	0	0	METRO LINEAL	480	480	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FIM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO005022008. RECURSO DEL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 299.385.41 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDOR A LA CUENTA 1107 ANTECIPLO
49285	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098503010303 026105EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				277,085	277,085	277,085	277,085	100%	0	0	METRO LINEAL	355	355	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FIM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO00203008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 83.125.79 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA
49285	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098503010303 846105EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				752,771	752,771	752,771	752,771	100%	0	0	METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FIM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO00942008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 225.851.59 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO PO
49342	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098503010303 466105EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				798,135	798,135	798,135	798,135	100%	0	0	METRO LINEAL	1,044	1,044	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FIM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO00892008. RECURSO DEL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 239.440.94 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDOR A LA CUENTA 1107 ANTECIPLO
49358	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098503010303 846105EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				1,045,683	1,045,683	1,045,683	1,045,683	100%	0	0	METRO LINEAL	1,582	1,582	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FIM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO00942008. RECURSO DEL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 313.705.69 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDOR A LA CUENTA 1107 ANTECIPLO
49319	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098503010303 676105EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				524,208	524,208	524,208	386,087	70%	0	0	METRO LINEAL	521	384	70%	OBRA CON RECURSOS DEL FIM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO0072008. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 157.262.34. REFERENCIADA EN EL EJERCICIO 2009. SE PAGO ESTIMACION 01. GASTO EFEC
49416	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098503010303 316105EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				1,170,289	1,170,289	1,170,289	1,170,289	100%	0	0	METRO LINEAL	839	839	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FIM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO00310308. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 585.144.57 EN EL EJERCICIO
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																									
CONSTRUCCION																									
49347	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES I ETAPA, 04	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098504010303 866105EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				1,351,047	1,351,047	1,351,047	1,000,408	74%	0	0	PLANTA	1	1	74%	OBRA CON RECURSOS DEL FIM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO009082009. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTECIPLO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 675.523.73. OBRA REFERENCIADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD C
URBANIZACION MUNICIPAL																									
CALLES																									
49476	CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIBRIDADO, 06	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098506010303 038105EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				1,274,631	1,274,631	1,274,631	1,274,631	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FIM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO00332008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 382.389.38 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA
49487	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, 03	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098503010303 986105EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				289,705	289,705	289,705	289,705	100%	0	0	METROS	1,030	1,030	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FIM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO00892008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 89.911.65 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR
49501	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098506020303 976105EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				999,881	999,881	999,881	999,881	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,550	3,550	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FIM 2008. REFERENCIADA PARA EL EJERCICIO 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO005022008. SE EJECUTO RECURSO QUE CORRESPONDE AL 50% DE ANTECIPLO QUE SE LE PAGO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDA
49530	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098506020303 026105EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				733,918	733,918	733,918	733,918	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,160	2,160	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FIM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO005022008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 220.175.48 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO PO

42514		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0602030 386100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			319,547	319,547	319,547	319,547	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,470	1,470	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/0038/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 85.84.18 EN EL EJERCICIO 2008. EN EL EJERC
42667		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0602030 636100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			961,055	961,055	961,055	961,055	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,384	3,384	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/0038/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 483,527.66 EN EL EJERCICIO
42680		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0602030 986100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			939,198	939,198	939,198	919,762	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	475	475	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/0038/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 274.728.89 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO PO
42683		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0602030 426100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			1,057,461	1,057,461	1,057,461	1,056,806	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,150	3,150	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/0040/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 317,238.59 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO PO
42686		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0602030 186100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			856,083	856,083	856,083	856,083	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,358	3,358	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/0040/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 298.854.99 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO PO
42687		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0602030 816100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			1,088,174	1,088,174	1,088,174	1,088,174	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,122	3,122	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/008/2008. RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 549,087.18. REFRENADA EN EL EJERCICIO 2009. SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FI
42687		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0602030 656100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			875,415	875,415	875,415	875,415	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,848	3,848	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/008/2008. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTECIPLO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 262,624.52. OBRA REFRENADA EN EL EJERCICIO 2009. SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICI
42752		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0602030 181100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			824,809	877,387	877,387	877,387	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,850	2,850	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/01/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 247,442.72 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR
42867		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0602030 156100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			833,844	833,844	833,844	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,800	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/01/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 250,183.23 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR
53833		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0602030 866100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			695,005	695,005	695,005	695,005	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,695	2,695	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/006/2008. RECURSO DEL 50% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 208,201.58 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDOR A LA CUENTA 1107 ANTICIP
53836		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HORALLICO, 06	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0602030 346100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			888,457	888,457	888,457	788,728	88%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,050	3,970	98%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/004/2008. RECURSO DEL 50% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 449,288.82. EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDOR A LA CUENTA 1107 ANTICIP
53834		PAVIMENTACION DE CALLES MIXTAS, 06	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0602030 438100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			370,378	370,378	370,378	370,378	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	718	718	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/005/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 111,113.48 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR
42828		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ANDADORES, 06	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0601030 946100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			147,018	147,018	147,018	147,017	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	385	385	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/004/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 44,105.49 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR
42842		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLEJON LAS CRUCES, 06	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0601030 726100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			953,196	953,196	953,196	953,196	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	744	744	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2008. REFRENADA EN EL EJERCICIO 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/007/2008. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTECIPLO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$476,598.45. SE PAGO ESTIMACION NO.01, GAS
42850		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, 06	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0988E0601030 146100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			1,258,614	1,258,614	1,258,614	1,258,614	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,503	1,503	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/004/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 377,354.31 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR
42882		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, 06	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0601030 486100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			808,013	808,013	808,013	808,013	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,840	1,840	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/004/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 242,404.01 EN EL EJERCICIO
42888		PAVIMENTACION MIXTA DE ANDADOR, 06	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0602030 656100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			537,058	537,058	537,058	537,058	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,115	1,115	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/005/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 161,117.47 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR
42913		PAVIMENTACION MIXTA DE ANDADORES, 06	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0602030 486100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			633,921	633,921	633,921	633,921	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,358	1,358	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/004/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 190,719.49 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR
42967		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0988E0602030 036100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			752,595	752,595	752,595	752,595	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,750	1,750	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/005/2008. RECURSO DEL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 225,778.57 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDOR A LA CUENTA 1107 ANTICIP
41000		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0602030 146100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			696,638	696,638	696,638	696,638	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,600	1,600	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/01/42009. RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTECIPLO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR \$48,375.44. OBRA REFRENADA EN EL EJERCICIO 2009. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 INICIALMENTE. GASTO REALIZADO D
52488		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0602030 916100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			673,387	673,387	673,387	452,607	67%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,425	899	68%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/010/2008. RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 336,693.49. REFRENADA EN EL EJERCICIO 2009. SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO EFEC
41943		REHABILITACION REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO ASFALTICO, 06	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0602030 196100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			300,192	300,192	300,192	300,192	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,365	1,365	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/009/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 90,657.72 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR
		PUNTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION																								
52485		CONSTRUCCION DE BANQUETAS, 03	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0302030 806100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			68,311	68,311	68,311	58,250	85%	0	0	0	METROS LINEALES	184	180	93%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/006/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 49,200.44 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR
		OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL OTROS																								
41069		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, 03	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0301030 446100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			275,717	275,717	275,717	248,728	90%	0	0	0	METRO LINEAL	864	864	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/002/2008. SE EJECUTO RECURSO QUE CORRESPONDE AL 30% DE ANTECIPLO PARA EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 842,715.36. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIONES DEL FISM 2008 ES
52504		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, 03	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0301030 876100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			232,173	232,173	232,173	205,750	89%	0	0	0	METROS	744	692	93%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/008/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 69,651.94 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR
		ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCION																								
52521		ELECTRIFICACION SUBTERRANEA, 01	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988G0102030 846100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			589,276	589,276	589,276	495,758	84%	0	0	0	TRANSFORMADO R	1	1	84%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/008/2008. RECURSO DEL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 294,638.41 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDOR A LA CUENTA 1107 ANTICIP
41096		INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 01	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988G0101030 986100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			256,960	256,960	256,960	256,960	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R	1	1	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/006/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 77,688.11 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR
52551		INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, 01	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988G0101030 706100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			505,164	505,164	505,164	505,164	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R	1	1	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CD/007/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 151,549.47 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR
5																										

4109	TECHADO DE ANDADOR DE ENTRADA A LOS SALONES (CAM ROBERTO SOLÍS QUINORA), 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	LIBIANO	09850101030 976100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				201,107	201,107	201,107	201,107	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ALILAS	1	1	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008, CONTRATO NO MTC/SOPM/FISM/CO007/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 860.35223 PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE INVERSION ES 201,107 42, LA
4129	PRESECCION BARREADO PERIMETRAL, 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	LIBIANO	09850101030 986100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				302,468	302,468	302,468	302,468	100%	0	0	METROS CUADRADOS	155	155	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO009/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 90,746 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA
4148	CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 R/C U.N. MAXIMO BARRIEZ, 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	LIBIANO	09850101030 136100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				258,490	258,490	258,490	258,490	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ALILAS	1	1	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO013/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 77,547 20 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA
4181	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (A. ESTEFANIA CASTAÑEDA), 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	LIBIANO	09850101030 796100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				346,493	346,493	346,493	337,524	97%	0	0	METROS CUADRADOS	38	38	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO079/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 173,246 59 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO PO
5242	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, ESCJ.N. 1º DE MAYO, 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	LIBIANO	09850101030 918100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				779,204	779,204	779,204	779,204	90%	0	0	METROS CUADRADOS	623	588	90%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO005/2008, RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 235,761 44, REFERENCIADA EN EL EJERCICIO 2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE
4168	PREBARRA BARREADO PERIMETRAL (ESC.PRIM.DR.CELSIANO DOMÍNGUEZ), 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850102030 716100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				835,230	835,230	835,230	832,540	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO017/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 556,589 29 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA
52761	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR ESC.PRIM.FEDERAL MEXICO, 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	LIBIANO	09850102030 596100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				258,490	258,490	258,490	204,723	79%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	79%	OBRA CON RECURSO DEL FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO005/2008, RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTIPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 77.547 20, OBRA REFERENCIADA EN EL EJERCICIO 2009, SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEM
53841	CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 R/ ESC.PRIM.LIBERACION, 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850102030 396100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				307,634	307,634	307,634	168,938	55%	0	0	METROS CUADRADOS, ALILAS	48	28	55%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO029/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 92,980 28 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR
41465	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (ESC.PRIM.LAZARO CARDENAS DEL RIO), 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850102030 396100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				281,527	281,527	281,527	281,527	100%	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO030/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 48,498 32 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR
41561	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (ESC.PRIM. RURAL: D.MARCELO VELAZCO JUAREZ), 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850102030 396100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				363,989	363,989	363,989	363,989	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO032/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 198,287 19 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO PO
41601	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESC.PRIM.FRANCISCO L. MADRID CLAVE Y P/036375, 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850102030 156100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				221,991	221,991	221,991	217,035	98%	0	0	METROS CUADRADOS	36	36	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO065/2008, RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 110,995 72, REFERENCIADA EN EL EJERCICIO 2009, SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO EFEC
41525	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOLO (ESC.PRIM.MARGARITA MAZA DE JUAREZ), 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	LIBIANO	09850102030 866100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				821,567	821,567	821,567	821,567	100%	0	0	METROS CUADRADOS	620	620	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO086/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 246,470 24 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA
52779	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESC.PRIM.12 DE OCTUBRE, 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850102030 168100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				914,721	914,721	914,721	914,721	100%	0	0	METROS CUADRADOS	640	640	100%	OBRA CON RECURSO DEL FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO010/2008, RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTIPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 274 416 53, OBRA REFERENCIADA EN EL EJERCICIO 2009, SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02, GASTO REALIZADO DE ENERO A
41655	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA (ESC.PRIM. REVOLUCION), 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850102030 756100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				821,567	821,567	821,567	799,408	97%	0	0	METROS CUADRADOS	620	620	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008 CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO075/2008, RECURSO DEL 50% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 410,783 75 EL CUAL SE CONTABILIZO COMO DEUDOR A LA CUENTA 1107 ANTIPO
52813	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA (ESC.PRIM. SEBASTIAN LERO DE TEJADA), 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	LIBIANO	09850102030 378100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				821,567	821,567	821,567	781,273	95%	0	0	METROS CUADRADOS	620	620	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008 CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO088/2008, RECURSO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 246,470 24 EL CUAL SE CONTABILIZO COMO DEUDOR A LA CUENTA 1107 ANTIPO
52836	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA (ESC.PRIM.DON DOMINGO COLOSO MURRIETA), 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	LIBIANO	09850102030 666100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				821,567	821,567	821,567	751,069	91%	0	0	METROS CUADRADOS	620	570	92%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO068/2008, RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 410,783 73, REFERENCIADA EN EL EJERCICIO 2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE
41702	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA (ESC.PRIM. COMITRIZ DEL 97), 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	LIBIANO	09850102030 916100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				821,567	821,567	821,567	806,790	97%	0	0	METROS CUADRADOS	620	620	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO091/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 246,470 24 EN EL EJERCICIO 20
52852	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA (ESC.PRIM.RURAL DEL ED.LC.JOSE VALENZUELA R.), 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850102030 226100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				821,567	821,567	821,567	821,567	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO022/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 246,470 24 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO PO
41755	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ESC.PRIM.JUAN ESCUTÓN), 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	LIBIANO	09850102030 396100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				821,567	821,567	821,567	821,567	100%	0	0	METROS CUADRADOS	620	620	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO039/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 246,470 24 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO PO
52876	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ESC.PRIM. EMILIANO ZAPATA), 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	LIBIANO	09850102030 378100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				407,657	407,657	407,657	407,657	100%	0	0	METROS CUADRADOS	208	208	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO076/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 192,897 19 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA
41801	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ESC.PRIM. SERGIO EMILIO GUAJALES), 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	LIBIANO	09850102030 866100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				821,567	821,567	821,567	814,530	99%	0	0	METROS CUADRADOS	620	620	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO090/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 246,470 24 EN EL EJERCICIO
52907	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 R/ C. (ESC.PRIM.LAZARO CARDENAS), 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850102030 886100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				309,744	309,744	309,744	309,744	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ALILAS	25	25	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO088/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 92,923 48 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR
52921	ENMALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA, PRIM.OCTAVO PAZ LOZANO, 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	LIBIANO	09850102030 776100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				647,007	647,007	647,007	463,874	72%	0	0	METROS CUADRADOS, ALILAS	407	299	72%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008, OBRA REFERENCIADA EN EL EJERCICIO 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO067/2008, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO POR LA CANTIDAD DE \$923,993 91 PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA, SE PAGO ESTIMACION
41836	ENMALLADO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850102030 866100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				234,529	234,529	234,529	234,529	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO085/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 70,358 84 EN EL EJERCICIO
42010	ENMALLADO PERIMETRAL (ESC.PRIM. JORGE CASABANDA CASTELLO), 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850102030 286100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				663,301	663,301	663,301	663,301	100%	0	0	METROS CUADRADOS, GANCIA	360	360	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO028/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 198,287 19 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA
42044	ENMALLADO PERIMETRAL (ESC.PRIM.EMILIANO ZAPATA), 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850102030 346100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				281,020	281,020	281,020	281,020	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARBAS, CERROS	444	444	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO034/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 84,368 15 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR
SEGUNDA																									
52961	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (ESC.SEC.5 DE FEBRERO), 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	LIBIANO	09850103030 28100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				272,818	272,818	272,818	136,369	50%	0	0	METROS CUADRADOS, GANCIA	1	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO012/2008, RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTIPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 138,309 18, OBRA REFERENCIADA EN EL EJERCICIO 2009, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009, LOCALIDAD C
52979	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA (ESC.TESECUNDARIA NO.224), 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850103030 776100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				821,567	821,567	821,567	821,567	100%	0	0	METROS CUADRADOS	620	620	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO077/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 410,783 73 EN EL EJERCICIO 20
52988	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA (ESC.TESECUNDARIA NO.387), 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850103030 286100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				821,567	821,567	821,567	810,039	99%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO023/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 246,470 24 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA
CAMBIOS RURALES																									
53007	APERTURA DE CAMINO, 01	96 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09810101030 976100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				1,177,014	1,177,014	1,177,014	1,044,323	89%</							

8235	SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM.JAIME SABINES GUTIERREZ), 03	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0983030204 43620FC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	MOBILIARIO	86	86	100%	PROYECTO Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM. JAIME SABINES GUTIERREZ, COLONIA JARDINES DE CHAPAS. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS.0R20SFAM-09830208. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DI
2265	SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM.JORGE CASANOVA CASTILLOS), 03	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0983030204 56620FC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	MOBILIARIO	86	86	100%	PROYECTO Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM. JORGE CASANOVA CASTILLOS, FRACCION SAN AGUSTIN JTOTOL, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS.0R20SFAM-01052008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A
2371	SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM.JOSE EMILIO GRAJALES), 03	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0983030204 56620FC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	MOBILIARIO	86	86	100%	PROYECTO Y/O ACCIONES REALIZADAS A TRAVES DEL FONDO IV FAFM 2008. SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM. JOSE EMILIO GRAJALES, FRACCIONAMIENTO SOLIDARIO 2009, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS.0R20SFAM-09102008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A
3210	SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM.JOSE MA. MORELOS Y PAVON), 03	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0983030204 44620FC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			18,674	18,674	18,674	18,674	100%	0	0	MOBILIARIO	43	43	100%	PROYECTO Y/O ACCIONES REALIZADAS A TRAVES DEL FONDO IV FAFM 2008. SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON, CANTON TINALAS PRIMERA SECCION. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS.0R20SFAM-09102008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A
3213	SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM.LEONIA VICARIO), 03	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0983030204 56620FC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	MOBILIARIO	86	86	100%	PROYECTO Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM. LEONIA VICARIO, CANTON ACAJAMAL. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS.0R20SFAM-01042008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. PROY
3217	SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM.MARGARITA MAZA DE JUAREZ), 03	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0983030204 51620FC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	MOBILIARIO	86	86	100%	PROYECTO Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS.0R20SFAM-01012008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE
3219	SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM.MELCHOR OCCAMPO), 03	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0983030204 53620FC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	MOBILIARIO	86	86	100%	PROYECTO Y/O ACCIONES REALIZADAS A TRAVES DEL FONDO IV FAFM 2008. SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM. MELCHOR OCCAMPO, BARRIO BALCHA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS.0R20SFAM-09822008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. PROYECTO REF
3222	SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (SEC.QUAHTEMOC), 03	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0983030204 44620FC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	MOBILIARIO	86	86	100%	PROYECTO Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (SEC.QUAHTEMOC, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS.0R20SFAM-01042008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. PROYECTO REFERENDADO EN E
3223	SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (SEC.GARCAL MARIANO BASSOLS), 03	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0983030204 46620FC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	MOBILIARIO	86	86	100%	PROYECTO Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (SEC.GARCAL MARIANO BASSOLS), COLONIA JOAQUIN DEL PNO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS.0R20SFAM-09822008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE
3230	SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (SEC.MIGUEL BARRALES HERNANDEZ), 03	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0983030204 46620FC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	MOBILIARIO	86	86	100%	PROYECTO Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (SEC. MIGUEL BARRALES HERNANDEZ, COLONIA VIVA MEXICO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS.0R20SFAM-001102008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMB
3233	SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (TELESECUNDIRIA NO.465), 03	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0983030204 56620FC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	MOBILIARIO	86	86	100%	PROYECTO Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (TELESECUNDIRIA NO.465), CANTON TINALAS PRIMERA SECCION. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS.0R20SFAM-09822008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEM
3239	SUMINISTRO DE UN LOTE DE MOBILIARIO (PRM.RURAL.BILQUILIE LIBERACION), 03	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0983030204 57620FC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			18,674	18,674	18,674	18,674	100%	0	0	MOBILIARIO	43	43	100%	PROYECTO Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. SUMINISTRO DE UN LOTE DE MOBILIARIO (PRM. BILQUILIE LIBERACION, CANTON PLAN CHANAJALE. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS.0R20SFAM-011072008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE
3241	SUMINISTRO DE UN LOTE DE MOBILIARIO (PRM.VICENTE GUERRERO), 03	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0983030204 59620FC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			18,674	18,674	18,674	18,674	100%	0	0	MOBILIARIO	43	43	100%	PROYECTO Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. SUMINISTRO DE UN LOTE DE MOBILIARIO (PRM. VICENTE GUERRERO, CANTON LOS TOROS. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS.0R20SFAM-001092008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. P
3237	SUMINISTRO DE UN LOTE DE MOBILIARIO (PRM.LIC.BENITO JUAREZ GARCIA), 03	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0983030204 57620FC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			18,674	18,674	18,674	18,674	100%	0	0	MOBILIARIO	43	43	100%	PROYECTO Y/O ACCIONES REALIZADAS A TRAVES DEL FONDO IV FAFM 2008. SUMINISTRO DE UN LOTE DE MOBILIARIO (PRM. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS.0R20SFAM-09842008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. PROYECTO REFERENDADO
3243	SUMINISTRO DE UN LOTE DE MOBILIARIO (PRM.VICENTE GUERRERO), 03	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0983030204 46620FC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			18,674	18,674	18,674	18,674	100%	0	0	MOBILIARIO	43	43	100%	PROYECTO Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. SUMINISTRO DE UN LOTE DE MOBILIARIO (PRM. VICENTE GUERRERO, CANTON TIRO SEGURO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS.0R20SFAM-001102008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
3227	ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA, 02	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	099F020004 24620FC	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			1,361,100	1,361,100	1,361,100	1,361,100	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTADO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. EN LA ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA.
OTROS																								
3206	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, 02	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	099F020004 19620FC	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS.0R20SFAM-002922008. GASTADO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
3209	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, 02	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	099F020004 22620FC	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			270,300	270,300	270,300	0	0%	0	0	OTROS	114	0	0%	PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTADO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
3204	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, 02	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	099F020004 23620FC	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			87,615	87,615	87,615	0	0%	0	0	EQUIPO	200	0	0%	PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTADO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
3200	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, 01	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	099F010004 18620FC	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			381,631	381,631	381,631	179,172	50%	0	0	OTROS	11	0	0%	PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTADO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																								
3204	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA, 08	86 TAPACHULA	TAPACHULA DE COCHOVA Y ORDOSIZ	URBANO	099F080004 18620FC	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			2,060,985	819,507	819,507	723,556	88%	0	0	OTROS	87	0	0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2008. REFERENDADA EN EL EJERCICIO 2009. MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
3208	REHABILITACION DE OPCIONA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, 05	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	099F020004 01610FB	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			2,287,696	2,287,696	2,287,696	2,243,467	98%	0	0	METROS CUADRADOS	414	96	23%	OBRA CON RECURSOS DE ECONOMIAS ANTERIORES PERTENECIENTES AL FONDO IV FAFM 2008. NOMBRE DE CONTRATO MTC009MFAFM0200012008. SE PAGO ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$1.143.848.31 AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUBSTANTIVO EN EL EMPLEO O																								
2317	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE CAFE, 01	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0987F01004 88620FC	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	POYOS A LA PRODUCCION FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			127,032	127,032	127,032	127,032	100%	0	0	VIVEROS	1	1	100%	PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. EN EL EJIDO TOLUCA. GASTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
2321	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE CAFE, 01	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0987F01004 86620FC	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	POYOS A LA PRODUCCION FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			135,916	135,916	135,916	135,916	100%	0	0	VIVEROS	1	1	100%	PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. EN EL EJIDO CHESPAL NUEVO. GASTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
2346	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE CAFE, 01	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0987F01004 01620FC	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	POYOS A LA PRODUCCION FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			108,303	108,303	108,303	108,303	100%	0	0	VIVEROS	1	1	100%	PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. EN EL FRACCION PLAN LAS PALMAS. GASTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
2329	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE CAFE, 01	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0987F01004 08620FC	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	POYOS A LA PRODUCCION FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			128,748	128,748	128,748	128,748	100%	0	0	VIVEROS	1	1	100%	PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. EN EL CANTON SAN LUIS. GASTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
CHAPAS RECURSO 2007																								
SUBSIDIOS																								
PROGRAMAS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																								
FONDOS REGIONALES																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCION																								
0240	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985010003 976100C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	800 PERSONAS		38,174	38,174	38,174	38,174	100%	0	0	METRO LINEAL	1,170	1,170	100%	OBRA REFERENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA POR EL FONDO REGIONAL \$150,000.00. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONIA TEOPLO AGERO II FRACCION TEPEYAC.
0258	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985010003 866100C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	329 PERSONAS		74,201	74,201	74,201	74,201	100%	0	0	METRO LINEAL	1,651	1,651	100%	OBRA REFERENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$170,781.00. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONIA TEOPLO AGERO II FRACCION LOS COCOS II.
0302	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985010003 976100C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	384 PERSONAS		54,303	54,303	54,303	54,303	100%	0	0	METRO LINEAL	3,882	3,882	100%	OBRA REFERENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$145,388.00. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONIA POBRES UNIDOS.
0284	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985010003 006100C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1152 PERSONAS		500,909	500,909	500,909	0	0%	0	0	METRO LINEAL	5,729	2,884	50%	OBRA REFERENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$1,000,000.00. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD EJIDO ALVARO OMBREON.
0297	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985060009 976100C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	525 PERSONAS		60,584	60,584	60,584	0	0%	0	0	METRO CUADADO	6,435	5,800	90%	OBRA REFERENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$599,972.00. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD EJIDO PLANADO EMBUQUEZ.
0244	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985060009 986100C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	352 PERSONAS		454,938	454,938	454,938	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	33%	OBRA REFERENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$830,014.00. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCAL

61920	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ESC. PRIM. CUETLAHUAC 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0402030 746105EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	-	43,076	43,076	43,076	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	688	482	70%	OBRA REFERENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO \$430,763.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR8/FISM-000467/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL POBLADO EL ENCANTO.	
SEGUNARIA																															
61953	BANDEADO PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.129. 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098L0701030 846105EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	-	55,479	55,479	53,479	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	240	144	60%	OBRA REFERENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$176,305.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR8/FISM-000353/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009.	
CAMINOS RURALES																															
CAMINOS RURALES																															
62404	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0402030 226105EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	-	88,571	88,571	88,571	88,571	100%	0	0	0	0	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA REFERENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO \$423,994.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR8/FISM-001148/2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD EJIDO TEOTIHUACAN DEL VALLE.	
62015	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL) 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0402030 409105EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	-	162,361	162,361	162,361	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	KILOMETROS	1	1	90%	OBRA REFERENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$884,448.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR8/FISM-000381/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD ES EJIDO 20 DE NOVIEMBRE.
61996	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL) 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0402030 376105EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	-	221,059	221,059	221,059	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	KILOMETROS	2	1	55%	OBRA REFERENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$991,493.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR8/FISM-001197/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD CANTON SAN JERONIMO.
62118	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL) 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0402030 666105EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	-	454,938	454,938	454,938	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	KILOMETROS	1	0	33%	OBRA REFERENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$830,074.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR8/FISM-001475/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD ES CANTON LEONCILLO.
62036	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL) 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0402030 426105EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	-	833,015	73,832	73,832	59,348	80%	0	0	0	0	0	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA REFERENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$833,015.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR8/FISM-000202/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD ES CANTON LEONCILLO.
62368	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL LIBRAMIENTO SUR RAMAL. 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0402030 666105EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	-	581,872	581,872	581,872	558,761	96%	0	0	0	0	0	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	OBRA REFERENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$3,291,359.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR8/FISM-001422/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD ES CANTON SAN NICOLAS LAGARTERO.
62207	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0402030 969105EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	-	549,493	549,493	549,493	527,423	96%	0	0	0	0	0	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA REFERENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$1,085,816.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR8/FISM-001095/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD ES FRACCION LOS ANGELES.
62139	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0402030 556105EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	-	222,759	222,759	222,759	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	KILOMETROS	1	0	40%	OBRA REFERENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$354,487.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR8/FISM-001035/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD ES CANTON MANGA DE CLAVO.
62193	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0402030 666105EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	-	1,627,860	215,327	215,327	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	KILOMETROS	2	1	25%	OBRA REFERENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$1,627,860.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR8/FISM-001092/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD ES CANTON MONTENEGRO.
62162	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0402030 986105EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	-	1,040,587	1,040,587	1,040,587	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	KILOMETROS	2	1	31%	OBRA REFERENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$1,890,987.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR8/FISM-001094/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD ES CANTON BUENOS AIRES.
62220	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0402030 976105EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	-	579,855	579,855	579,855	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	KILOMETROS	1	0	36%	OBRA REFERENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$280,092.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR8/FISM-001093/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD ES 2DA. FRACCION EJIDO MEXIQUITO.
MUROS DE CONTENCIÓN																															
62248	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098E0303030 866105EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	-	16,286	16,286	16,286	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	76	76%	OBRA REFERENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$306,442.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR8/FISM-000780/2007. METAS: 100 METROS LINEALES. PROGRAMA SE- URBANIZACION MUNICIPAL. 03.- GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN. 03