

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financiamiento Autorizado o Generado	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24-21/20	25
7 CHAPAS RECURSO 2012																								
CONVENIOS																								
OTROS CONVENIOS																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
126377	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	2,448,545	1,224,271	1,224,271	734,561	60.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL (UBVR) DE 6,500.00 MTS. CON UNA SUPERFICIE DE 41.50 M2 DE CONSTRUCCION DE CON 2 RECÁMARAS Y AREA DE COCINA-COMEDOR. CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, REFUERZO ESTRUCTURAL A BASE DE MURDO DE BLOCK HUECO DE
109086	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	97-SUNUAPA	EL CUCAYO	RURAL	030007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA	-	18-ENERGIA 741-PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	2,463,621	1,025,452	1,025,452	739,086	72.1%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%	OBRA RECIBIENDO INICIADA CON ANTIPO DEL 30%
OTROS CONVENIOS																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
137706	CONSTRUCCION DE LINEA TRIFASICA 1A ETAPA	48-JUÁREZ	EL TRIUNFO 3A. SECCIÓN (EL SANTUARIO)	RURAL	01	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	-	18-ENERGIA 741-PETROLEOS MEXICANOS (CORPORATIVO)	2,200,000	2,200,000	2,200,000	1,544,847	70.2%	0	0	POSTE	55.00	40.00	72.7%	
112237	CONSTRUCCION DE 09 VIVIENDAS DE 7.15X6.15 MTS	56-LA TRINITARIA	LA VICTORIA	RURAL	PMT-DOP-FONHAPO-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	489,600	489,600	489,600	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
118657	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS	56-LA TRINITARIA	BENTO JUÁREZ	RURAL	PMT-DOP-FONHAPO-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	707,200	707,200	707,200	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,542,000.00 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$570,238.12 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012, \$707,200.00 INVERSION POR PARTE DE SEDESOL Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,542,000.00 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$759,240.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012, \$886,000.00 INVERSION POR PARTE DE SEDESOL Y
118822	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS	56-LA TRINITARIA	NUOVA ESPERANZA	RURAL	PMT-DOP-FONHAPO-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	816,000	816,000	816,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,542,000.00 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$570,238.12 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012, \$886,000.00 INVERSION POR PARTE DE SEDESOL Y
118353	CONSTRUCCION DE 18 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS	56-LA TRINITARIA	LINDAVISTA	RURAL	PMT-DOP-FONHAPO-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	979,200	979,200	979,200	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,542,000.00 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$570,238.12 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012, \$979,200.00 INVERSION POR PARTE DE SEDESOL Y
118953	CONSTRUCCION DE 42 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS	56-LA TRINITARIA	JOSE CASTILLO TIELEMANS	RURAL	PMT-DOP-FONHAPO-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	2,284,800	2,284,800	2,284,800	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	42.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,542,000.00 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$2,000,000.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012, \$2,284,800.00 INVERSION POR PARTE DE SEDESOL Y
112582	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	59-MARQUELES DE COMILLAS	LA CORONA	RURAL	116-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,414,400	1,414,400	1,414,400	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	26.00	0.00	0.0%	
129007	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BOULEVARD JUSPI	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	4,836,379	4,836,379	4,836,379	3,275,576	67.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON RECURSOS DE PEMEX 2012
96764	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	11-EDUCACION PUBLICA HD-COMISIO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,409,860	83.1%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
3840	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL MS/DOP/087/CAPIFE-02/2011	96-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	CAPIFE 002-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	595,723	595,723	595,723	595,723	100.0%	811	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PAVIMENTACION DE 1,316.20 MTS DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN 1A. CALLE PTE. ENTRE 8A Y 10A. AV. NORTE Y 6A. PTE. ENTRE CENTRAL Y 2A. AV. SUR CONTRATO: MSC/DOPM/CAPIFE/002-2012
7 CHAPAS RECURSO 2011																								
CONVENIOS																								
OTROS CONVENIOS																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
33389	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA METAPA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	62-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS	-	11-EDUCACION PUBLICA 168-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	12,952,178	12,952,178	12,952,178	11,417,081	88.1%	55,429	0	PERSONA	5,170.00	5,170.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 971.98 ML DE CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICKON, 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 19.10 MTS CON PISO DE CONCRETO, 1 CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE 1,158.98 M2 DE CONSTRUCCION, 1 TROTAPISTA CON 1,154.98 ML DE GUARNICIONES, ALUMBRADO CON SUMINISTRO Y COLOCACION DE 21 TOLAS DE LUMINARIO AUTOALIMENTADO, 1 GIMNASIO DE BASQUETBOLO DE 992.79 M2 AREA DE CONSTRUCCION CON TRIBUNAS Y TECHADO, 1 CANCHA DE
112940	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES .	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	11-EDUCACION PUBLICA 168-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	2,000,000	1,998,000	1,938,180	1,938,180	97.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,074.00	1,074.00	100.0%	ESTA OBRA SE REPORTO EN PROCESO EN EL 2011. CONCLUYE EN ESTE AÑO 2012.
157431	DRENAJE PLUVIAL 51 ORIENTE NORTE ENTRE 91 Y 64 NORTE ORIENTE, BARRIO LA PIMIENTA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-17-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	2,403,008	2,403,008	2,403,008	2,395,223	98.0%	0	0	METROS CUBICOS	146.41	146.41	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011.
3935	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL MS/DOP/087/CAPIFE-01/2011	96-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	CAPIFE-01/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	-	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100-CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	915,630	915,630	915,630	915,630	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE 1,648.67 MTS DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO N. MS/DOP/087/CAPIFE-01/2011