











ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestados (Total Anual, Ministrado, Progromado, Ejercido), Rendimientos Financieros (Acumulados al Trimestre, Generados, Ejercidos), Avance Fisico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.













ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														14	15	16								17
185322	CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO BICENTENARIO. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-08-01-38-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503320 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	50,000,000	50,000,000	50,000,000	25,706,313	51.4%	0	0	OTROS	1.00	0.62	62.0%	OBRA REFERENDADA AL EJERCICIO 2012. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES FONDBEFO 2011.
PROGRAMAS REGIONALES																								
186664	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA EQUIPO DE CLORACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL PORCINO. TUXTLA GUTIÉRREZ (CARRETERA EJIDO EMILIANO ZAPATA).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-08-01-37-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	321,838	321,838	321,838	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011 Y CORRESPONDE AL EJERCIO DE EJERCICIO 2011. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO.
186690	SEÑALAMIENTO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL RASTRO MUNICIPAL. TUXTLA GUTIÉRREZ (CARRETERA EJIDO EMILIANO ZAPATA).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-08-01-37-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503320 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	112,171	112,171	112,171	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO PERTENECE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011 Y CORRESPONDE AL EJERCIO DEL EJERCICIO 2011. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO.
FONDO DE ADMINISTRACIÓN A MUNICIPIOS (FOFAM)																								
57235	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO BARRIO SAN FRANCISCO Y SAN JOSÉ	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,600,000	5,569,409	5,569,409	5,569,409	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	5,000.00	5,000.00	100.0%	
FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS																								
110446	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES	10-ARRIAGA	AZTECA (LA PUNTA)	RURAL	FOPEDEF/001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA HIDALGO CHIAS	1629 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	318,061	318,061	318,061	318,061	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540.00	540.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FOPEDEF CON UN MONTO TOTAL DE \$ 318,061.00 DEL EJERCIO 2011
110636	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FOPEDEF/003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA HIDALGO CHIAS	1506 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	287,237	287,237	287,237	287,237	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	473.04	473.04	100.0%	SE EJERCIO CON RECURSO DEL FOPEDEF CON UN MONTO DE \$ 287,237.00 DEL EJERCIO 2011
110778	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA UNACH	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FOPEDEF/002/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA HIDALGO CHIAS	1200 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	394,642	394,642	394,642	394,642	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540.00	540.00	100.0%	SE EJERCIO CON RECURSO DEL FOPEDEF \$ 394,642.00 DEL EJERCIO 2011
110907	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA UNACH	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	FOPEDEF/002/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA HIDALGO CHIAS	1200 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	287,237	287,237	287,237	287,237	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540.00	540.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJERCIO CON RECURSO DEL FOPEDEF CON UN MONTO TOTAL DE \$ 287,237.00 DEL EJERCIO 2011
148019	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL	37-FRONTERA HIDALGO	FRONTERA HIDALGO	URBANO	035-007-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAS	18759	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAS	2,025,540	2,025,540	2,025,540	2,025,540	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
56994	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO MILENIO RENACIMIENTO 17 DE MAYO	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAS	PERSONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,237,500	1,237,500	1,237,500	1,237,500	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,250.00	2,250.00	100.0%	
166926	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (23A, C.PRIV.PTE ENTRE 8A. 10A. NORTE). 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0601230016100GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAS	712 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	869,203	869,203	869,203	869,203	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,209.00	1,209.00	100.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA FOPEDEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011.
166932	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (CALLE GUATEMALA). 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603230036100GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAS	135 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	285,494	285,494	285,494	285,494	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	553.00	553.00	100.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA FOPEDEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA LAS AMERICAS.
166930	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA HERÓES). 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603230026100GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAS	340 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	418,985	418,985	418,985	418,985	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	785.40	785.40	100.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA FOPEDEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA CALIANO BELTRAN.
166937	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603230056100GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAS	366 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	451,934	451,934	451,934	451,934	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	876.00	876.00	100.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA FOPEDEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA JOAQUIN DEL PINO.
166940	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603230066100GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAS	1409 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,738,365	1,738,365	1,738,365	1,738,365	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,960.00	3,960.00	100.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA FOPEDEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA JOAQUIN DEL PINO.
166935	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (23A, PRIV. PTE ESQ. 3A, OTE PROL.). 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603230046100GA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAS	589 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	661,316	661,316	661,316	660,716	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	1,000.14	1,000.14	100.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA FOPEDEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA FRANCISCO VILLA.