

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
7-CHIAPAS RECURSO 2012																								
CONVENIOS																								
CONVENIOS DE DECENTRALIZACIÓN																								
CONVENIOS DE DECENTRALIZACIÓN																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
15984	CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDAS	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FONHAPO-001-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESOL		20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	6,120,000	6,120,000	6,120,000	6,120,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	100.00	100.00	100.0%	
78067	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES	49-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	1274315/DSH/02P-019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS		20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,309,491	1,309,491	1,309,491	1,309,491	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,867.25	4,867.25	100.0%	PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA APORTO LA FEDERACION(RAM020, DESARROLLO SOCIAL), ESTADO(FISE) Y MUNICIPIO (FISM).
78472	MICRO-CUENCA DEL RIO CUXTEPEC	49-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	020-04-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	FALLER	1.00	1.00	100.0%	
OTROS CONVENIOS																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
87171	CONSTRUCCION DE DEPORTIVO TENAM, UBICADA EN: FRACC. TENAM	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 160-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	2,059,933	2,059,933	2,059,933	2,059,933	100.0%	1,160	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2012. LA OBRA: CONSTRUCCION DE DEPORTIVO TENAM, UBICADA EN: FRACCIONAMIENTO TENAM. EL ORIGEN DEL RECURSO CORRESPONDE AL PROGRAMA DE LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (CONADE 2012)
79999	CONSTRUCCION DE 114 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE LOS ALTOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	6,201,600	6,201,600	6,201,600	3,100,800	50.0%	0	0	VIVIENDA	114.00	57.00	50.0%	RECURSO EJERCIDO POR CONVENIO FONHAPO 2012
79631	CONSTRUCCION DE 41 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	53-LAS MARGARITAS	SAN CRISTOBAL BUENOS AIRES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	2,230,400	2,230,400	2,230,400	669,120	30.0%	0	0	VIVIENDA	41.00	12.30	30.0%	RECURSO EJERCIDO POR CONVENIO FONHAPO 2012.
79612	CONSTRUCCION DE 64 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	53-LAS MARGARITAS	LAS PERLAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	3,481,600	3,481,600	3,481,600	2,263,040	65.0%	0	0	VIVIENDA	64.00	41.60	65.0%	RECURSO EJERCIDO POR CONVENIO FONHAPO 2012.
79623	CONSTRUCCION DE 90 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	53-LAS MARGARITAS	LA REALIDAD TRINIDAD	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	4,896,000	4,896,000	4,896,000	4,406,400	90.0%	0	0	VIVIENDA	90.00	81.00	90.0%	RECURSO EJERCIDO POR CONVENIO FONHAPO 2012.
79752	CONSTRUCCION DE 167 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	53-LAS MARGARITAS	SANTA RITA INVERNADERO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	9,084,800	7,778,282	7,778,282	7,778,282	100.0%	0	0	VIVIENDA	167.00	167.00	100.0%	RECURSO EJERCIDO POR CONVENIO FONHAPO 2012.
110439	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA TENEJAPA	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	5,794,200	5,794,200	5,794,200	5,794,200	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INFORME CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012 EL TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$5,794,200.00 QUE LE CORRESPONDEN A LA OBRA \$5,620,374.00 Y A LA SUPERVISION EXTERNA \$173,826.00
161899	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2A. ETAPA	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	SE07100026100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 160-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	2,997,000	2,997,000	2,997,000	2,997,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
160384	GASTOS PARA LA GERENCIA OPERATIVA MUNICIPAL DEL COMITE DE CUENCAS LAGUNAS DE MONTEBELLO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	DCFS-CONAGUA 2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESQUERO Y FORESTAL	FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES GASTOS DE OPERACION PARA LA GERENCIA OPERATIVA MUNICIPAL RECURSO FEDERAL MEDIANTE CONVENIO DE COORDINACION CON EL ORGANISMO DE CUENCA FRONTERA SUR. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
CONVENIOS																								
OTROS CONVENIOS																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
15984	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	SH/SPPPE001869/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 160-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	3,496,500	3,496,500	3,496,500	3,394,558	97.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA RECURSO FEDERAL PROVENIENTE DE LA COMISION NACIONAL DE FISICA Y DEPORTE (CONADE) LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE QUEDA UN IMPORTE DE \$101,941.73 RECURSO PARA AUDITORIA EXTERNA SEGUN CONVENIO CON LA CONADE.