

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia e Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
CHIMAPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 264 REGISTROS																								
PAIS																								
CHIS																								
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																								
7690	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	49-LA CONCORDIA	SAN PEDRO	RURAL	020-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	-	-	896,524	896,524	896,524	896,524	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,867.25	4,867.25	100.0%	PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA APORTO EL GOBIERNO FEDERAL ESTATAL Y MUNICIPAL
14642	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO (POCOLUM CRUCERO, MAJOSK-TRES CERROS)CHANA MAJOSK 3A. ETAPA	102-TENEJAPA	MAJOSK	RURAL	093-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H ATUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	-	-	3,444,615	3,444,615	3,444,418	3,444,418	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	1.20	40.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CUENQUE DE EJERCICIO DE 2012 CON UNA INVERSION TOTAL ANUAL \$22,964,102.47 INVERSION 2012 \$3,444,615.37 PBAI 2012 \$16,074,871.73 Y FISE 2012 \$ 3,444,615.37 AHORRO DE EN FISE 197.00
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																								
50132	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES: RANCHERIA SAN MARCOS, LOS AMATES, LAS LIMAS Y RANCHERIA EL CASTAÑO	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO	SC0100000326100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	-	-	2,919,928	2,919,928	2,919,928	2,919,928	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES REALIZADA POR MEZCLA DE RECURSOS: FISM 2012 \$2,536,684.00 FISE 2012 \$2,919,928.00 PDZP 2012 \$2,999,000.00 TOTAL \$8,455,612.00
98344	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LDC. SOLEDAD LOS CEREZOS 2DA ETAPA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	FISE012012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	-	-	623,889	623,889	623,889	623,889	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% REALIZADA CON RECURSO FISE ESTATAL 2012.
85410	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	83-SOLOLUCHAPPA	AGUSTIN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA)	RURAL	262000DCR1P2ZC002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,133,875	566,937	566,937	566,937	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA