

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Omnívoros	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programados									3	4	5
CHAPAS RECURSO 2008													136,417,743	136,417,743	136,417,743	97,378,998	71%	9,260,110	5,239,742		941,381	941,199	100%	11		
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																										
INVERSION																										
OBRA PUBLICA																										
CONSTRUCCION																										
104988	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA TECNICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LBH00437001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO			1,841,294	1,841,294	1,841,294	1,171,027	71%	0	0	0	OBRA	10	9	88%	A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR: PROGR. ALCANZADO PIEZA 10 8.8 EQUIPO 10 8.8 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.	
7435	PROGRAMA DE APOYO A ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA (PAZAP) (PISO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KCE00437800 4008H	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,243,800	1,243,800	1,243,800	1,243,800	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
74817	CLINICA DE LA MUJER	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GD00437800 2109HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			2,499,883	2,499,883	2,499,883	2,302,280	96%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALA. ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEAMENTE RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
73972	ESCUELA SUPERIOR DE TRABAJO SOCIAL-CONSTRUCCION DE OBREROS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KBE00438802 4108HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			721,077	721,077	721,077	702,744	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ. ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEAMENTE RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
73915	ESTADIO VICTOR MANUEL REYNA (BARRIDAS PLUVIALES Y ELECTRICAS: TERRAZA, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PAVIMENTACION ELECTRIFICACION, MALLA CICLON Y ALBERIA)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KBE0438803 0108HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			2,964,759	2,964,759	2,964,759	2,935,491	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
7429	SECCION VII (TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE AUDITORIO 3A. ETAPA).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KBE0438801 8108HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,773,469	1,773,469	1,773,469	1,737,088	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ. ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEAMENTE RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
74430	SUPERVISION TECNICA FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE LOS INTERCEPTORES PLUVIALES EN TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KFE00437800 8108HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,877,533	1,877,533	1,877,533	1,877,533	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	SUPERVISION TECNICA FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE LOS INTERCEPTORES PLUVIALES DE TUXTLA GUTIERREZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
103397	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (UNIDAD DE REGO VICENTE GUERRERO)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LH00437004	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO			256,251	256,251	256,251	256,251	100%	0	0	0	METRO CUBICO	147	147	100%	A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR: PROGR. ALCANZADO OBRA 11 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.	
73399	CLINICA DE LA MUJER	16-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GD00437800 2014HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,842,803	1,842,803	1,842,803	1,839,090	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE CINTALAPA. ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEAMENTE RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
105142	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (UNIDAD DE REGO ACALA)	2-CACALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LH00437001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO			256,199	256,199	256,199	12,399	5%	0	0	0	METRO CUBICO	148	0	0%	DEBIDO A QUE LA EMPRESA A LA CUAL SE ALICACIONA LA OBRA NO CUMPLE EN EL CONTINIO. SE INICIO EL PROCESO CORRESPONDIENTE. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.	
73883	AMPLIACION DE INSTALACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO CORDO. SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DEL HANGAR DE COMBUSTIBLE	27-CHAPA DE CORZO	FRANCISCO SARABIA	RURAL	ODE00437800 1027HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			287,897	287,897	287,897	287,884	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
105411	CONSTRUCCION DE OBRA COLECTOR PARA CAPTACION DE AGUA EN ZONAS PRODUCTIVAS	54-LA TRINIDAD	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LH00437005	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO			502,708	502,708	502,708	502,708	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.	
73204	CARCEL DISTRICTAL (DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL; ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS)	65-MOTONTLA	MOTONTLA DE MENDOZA	URBANO	DE00704800 1089HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			379,500	379,500	379,500	379,500	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
113499	CONSTRUCCION DE UNA ESTACION BIOLOGICA EN LA LAGUNA BELGICA	89-OCOZCOAUTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MBT0328800 3069HC	RES-PEDEF	OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	ESPICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA			2,429,784	2,429,784	2,429,784	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
74657	CLINICA DE LA MUJER	75-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10800437800 2073HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			2,481,659	2,481,659	2,481,659	2,419,800	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE. ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEAMENTE RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
74343	CLINICA DE LA MUJER	78-PICHICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	GD00437800 2076HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			2,472,053	2,472,053	2,472,053	2,380,604	92%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHICALCO. ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEAMENTE RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
103234	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (UNIDAD DE REGO AMATENANGO DEL VALLE)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LH00437002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO			512,404	512,404	512,404	512,404	100%	0	0	0	METRO CUBICO	190	190	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.	
103273	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (UNIDAD DE REGO SAN NICOLAS)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LH00437003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO			512,882	512,882	512,882	512,491	100%	0	0	0	METRO CUBICO	190	190	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.	
74018	CAMINO PATRIA ES PRIMERO-JESUS NAZARENO CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO VIEJLA-CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR SOBRE EL RIO XITLALA DE 4.3 M.L.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0BE00437800 1829HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			94,221	94,221	94,221	88,345	94%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
73513	CLINICA DE LA MUJER	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10800437800 2084HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,577,658	1,577,658	1,577,658	1,497,447	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEAMENTE RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
73733	ESTADIO DE SOFTBALL (INSTALACION DE ALUMBRADO)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y OROZCO	URBANO	FCE0438800 1098HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			416,027	416,027	416,027	416,027	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
74788	RASTRO MUNICIPAL (APLICACION DE PINTURA EN INTERIOR DE LAS AREAS PARA PROCESO DE BOVINO Y PORCINO) (INSTALACION DE TORRE PARA RED TELEFONICA) (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KFE00438801 098HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,418,530	1,418,530	1,418,530	480,987	34%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DEL MUNICIPIO TAPACHULA. ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEAMENTE RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
RECONSTRUCCION																										
74135	RECONSTRUCCION DEL CAMINO: TAPANATEPEC-ARRIAGA CARILES DE ACCELERACION Y DESACELERACION, KM 30+870 TRAMO: KM 30+830 AL KM 31+10 (T.A.)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0BE00438803 4010HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			558,458	558,458	558,458	557,800	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE ARRIAGA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
MANTENIMIENTO																										
73882	CONSERVACION DEL CAMINO: LAS LIMAS - REVOLUCION MEXICANA - VALDIVIA. TRAMO: KM. 47+000 - KM. 145+300 (T.A.)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0BE0438802 3115HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,596,959	1,596,959	1,596,959	13,300	1%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLAGORZO TRAMO: KM. 47+000 - KM. 145+300 (T.A.) ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
73768	CONSERVACION DEL CAMINO: PERU - LA CONCORDIA - IGNACIO ZARAGOZA. TRAMO: KM. 100+000 - KM. 162+000 (T.A.)	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0BE0438802 4046HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			908,609	908,609	908,609	7,100	1%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA TRAMO: KM. 100+000 - KM. 162+000 (T.A.) ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
REHABILITACION																										
73617	EDIFICIO DONADO MAYA (REHABILITACION)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KBE0438801 7108HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			835,980	835,980	835,980	835,980	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
74704	CONSERVACION DEL CAMINO: OCOZCOAUTLA - APLIC PAC. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 51+820 (T.A.)	89-OCOZCOAUTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0BE00438802 1069HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			4,734,984	4,734,984	4,734,984	4,454,281	94%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE OCOZCOAUTLA DE ESPINOSA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
74741	TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN DEMOLICION	76-PICHICALCO	PICHICALCO	URBANO	KBE0438804 8076HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,477,888	99%	0	0	0	OBRA	1	1	95%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
EQUIPAMIENTO																										
BIENES MUEBLES																										
2765	FORTALECIMIENTO CON EQUIPO MEDICO A UNIDADES DE SALUD (EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10800437801 7	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	DEFINICION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			15,000,000	15,000,000	15,000,000	14,415,715	96%	0	0	0	EQUIPO	3	3	96%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
27628	FORTALECIMIENTO CON EQUIPO INFORMATICO PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS PROGRAMAS PRODUCTIVOS	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ																							

2784	CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN TONALA	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GD8004378014	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			1,500,000	1,500,000	1,500,000	200,780	13%	0	0	0	EQUIPO		1	1	53%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
2785	CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN CANTALAPA	18-CANTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GD8004378010	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			1,500,000	1,500,000	1,500,000	200,780	13%	0	0	0	EQUIPO		1	1	53%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
2786	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL DE FRONTERA COMALAPA (20 CAMAS)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	GD8004378009	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			23,499,599	23,499,599	23,499,599	15,083,509	64%	0	0	0	EQUIPO		1	1	84%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
2788	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE BELISARIO DOMINGUEZ	65-MOCTEZUMA	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	GD8004378015	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			1,707,423	1,707,423	1,707,423	55,938	3%	0	0	0	EQUIPO		0	0	31%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
2779	CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN PALENQUE	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GD8004378014	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			1,500,000	1,500,000	1,500,000	200,785	13%	0	0	0	EQUIPO		1	1	53%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
2787	CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN PICHUCALDO	76-PICHUCALDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GD8004378012	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			1,500,000	1,500,000	1,500,000	200,785	13%	0	0	0	EQUIPO		1	1	53%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
2785	CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GD8004378013	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			1,500,000	1,500,000	1,500,000	200,785	13%	0	0	0	EQUIPO		1	1	53%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES Y																											
3488	INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EF000610013	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA			26,203	26,203	26,203	26,203	100%	0	0	0	AUDITORIA		1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
3689	BARCO JURIDICO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EF0003080001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL			419,160	419,160	419,160	419,160	100%	0	0	0	PAGO		1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION TECNICOS, GEOGRAFICOS																											
4616	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EF0003080003	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL			268,462	268,462	268,462	268,462	100%	268,462	268,462		INSTALACION		2	2	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
DESARROLLO TECNICO Y ADMINISTRATIVO PROCESOS DIRIGIDOS A LA																											
4429	DIGITALIZACION Y CAPTURA DE REGISTROS DE DENUNCIA 1981-1940	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EF0004670002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL			508,588	508,588	508,588	508,200	100%	508,588	508,200		DOCUMENTO		500,000	500,000	100%	LOS RECURSOS ESTAN ENFOCADOS A LA DIGITALIZACION Y CAPTURA DE REGISTROS DE DENUNCIA 1981-1940 DEL REGISTRO CIVIL. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.	
4082	GESTION DE CALIDAD DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EF0003080004	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL			377,224	377,224	377,224	377,224	100%	377,224	377,224		INSTRUMENTO		1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.	
4368	GESTION Y AZERVO DOCUMENTAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EF0003080007	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL			6,603,766	6,603,766	6,603,766	6,603,766	100%	6,603,766	6,603,766		DOCUMENTO		437,250	437,250	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.	
4578	POUCICAS INSTITUCIONALES DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EF0003080006	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL			50,299	50,299	50,299	50,299	100%	50,299	50,299		DOCUMENTO		1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.	
3940	PROCESO REGISTRALES DE LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EF0003080002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL			419,160	419,160	419,160	419,160	100%	419,160	419,160		PROCEDIMIENTO		1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.	
DEAFECTOS, ACTUALIZACION Y DESARROLLO DE PERSONAL																											
4074	PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION REGISTRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EF0003080005	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL			1,032,631	1,032,631	1,032,631	1,032,631	100%	1,032,631	1,032,631		CURSO		12	12	100%	CABE MENCIONAR QUE EN ESTE PROYECTO SE ESTABLECIO UN CALENDARIO ANUAL DE CAPACITACION CUMPLIENDO EL 100% DE LO PROGRAMADO, ASI COMO TAMBIEN SE ESTABLECIERON 2 CONVENIOS CON PARTICIPACION DE INSTANCIAS ACADEMICAS, LAS CUALES SE CUMPLIERON AL 100%. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.	
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO																											
6133	COMITE REGULADOR DE LA CALIDAD DEL CAFE CHAPAS	106-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	LBH05018002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFE DE CHAPAS			439,572	439,572	439,572	439,572	100%	0	0	0	EQUIPO		1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.	
PROYECTOS A LA EDUCACION PUBLICA																											
INVERSION																											
OBRA PUBLICA																											
MEDIA SUPERIOR																											
107267	626281 ICATECH S/N	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA59437008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			5,145,528	5,145,528	5,145,528	3,360,407	65%	0	0	0	OTROS		5	5	100%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE: AULA DE USOS MULTIPLES, TALLER DE MICROCOMPUTADORAS, TALLER DE TURISMO, BODEGA Y SUBESTACION ELECTRICA, Y CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA. LOCALIDAD: TONALA PROYECTO DE INVERSION QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: HAFEEF BS 465,208 Y 4 OTROS CONVENIOS BS 145,289. FOLIO SFU HAFEEF 4º TRIMESTRE 2009; 84109 FOLIO SFU OTROS CONVENIOS 4º TRIMESTRE 2009; 84183 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
93789	61063 PREPARATORIA N. 1.	106-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA59438815	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			7,164,752	7,164,752	7,164,752	6,386,049	89%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, CANAL PLUVIAL Y BARRA PERMETRAL. TERMINACION. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO SFU 4º TRIMESTRE 2009; 39828 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
107038	62680 ICATECH S/N (Relevo)	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA59437007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			4,354,473	4,354,473	4,354,473	3,277,407	75%	0	0	0	OTROS		5	5	100%	T E R M I N A C I O N DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER OPERADOR DE MICROCOMPUTADORAS, TALLER DE CONFECCION DE INDUSTRIA DE ROPA, TALLER DE SOLDADURA, BODEGA Y SUBESTACION ELECTRICA, Y CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA. LOCALIDAD: REFORMA PROYECTO DE INVERSION QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: HAFEEF BS 364,470 Y 4 OTROS CONVENIOS BS 364,470 FOLIO SFU HAFEEF 4º TRIMESTRE 2009; 62167 FOLIO SFU OTROS CONVENIOS 4º TRIMESTRE 2009; 84354 FOLIO SFU HAFEEF 4º TRIMESTRE 2009; 84354 FOLIO SFU OTROS CONVENIOS 4º TRIMESTRE 2009; 62382 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
93449	PLANETARIO CASA DE CIENCIA Y CULTURA UNIVERSAL "BACHILLERES DE CHAPAS"	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA59437805	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			3,651,132	3,651,132	3,651,132	1,489,920	41%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	TERMINACION CONSTRUCCION DEL EDIFICIO, OBRA EXTERIOR Y SUPERVISION EXTERNA LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO SFU 4º TRIMESTRE 2009; 97803 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
SUPERIOR																											
93741	86665 - CONSTRUCCION DE LA ESCUELA NORMAL BILINGUE JACINTO CANEK	118-ZINACANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA59437805	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,277,369	1,277,369	1,277,369	870,481	68%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	TERMINACION CONSTRUCCION DE 01 ANEXO (CANGA DE USOS MULTIPLES), CONSTRUCCION DE 01 AULA DE MEDIO LOCALIDAD: ZINACANTAN HABITO URBANO FOLIO SFU 4º TRIMESTRE 2009; 97879 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	