

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------------|-----------------------|--------|-------------------|-------------------|--|--|---------------------|-------------------------------|------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------|---|---|-----------|----|----|------|---|
| 7721 | CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR PLUVIAL (EMISOR POC POC - SANTA ANA) (OBRAS INDUCIDAS Y EXTRAORDINARIAS) | 108 TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | KBES5437001108PC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA | 12,886,760 | 12,886,760 | 12,886,760 | 12,886,760 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 |
| 7667 | CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR PLUVIAL (EMISOR POC POC - SANTA ANA) (VOLUMENES ADICIONALES) | 108 TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | KBES5437001108PC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA | 2,776,823 | 2,776,823 | 2,776,823 | 2,776,823 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 |
| 7689 | CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR PLUVIAL (FRANCISCO L MADRPO) (OBRAS INDUCIDAS Y EXTRAORDINARIAS) | 108 TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | KBES5437001108PC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA | 1,550,949 | 1,550,949 | 1,550,949 | 1,550,949 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 |
| 7736 | CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR PLUVIAL (SECTOR URBANO BRASILITO) (VOLUMENES ADICIONALES) | 108 TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | KBES5437001108PC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA | 5,381,159 | 5,381,159 | 5,381,159 | 5,381,159 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 |
| 7686 | CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR PLUVIAL (SECTOR URBANO BRASILITO) (OBRAS INDUCIDAS Y EXTRAORDINARIAS) | 108 TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | KBES5437001108PC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA | 4,281,327 | 4,281,327 | 4,281,327 | 4,281,327 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 |
| 7690 | CAMINO: E.C. (REVLICACION MEXICANA-LA CONCORDIA)-NUEVO VICENTE GUERRERO-NEVO SAN JUAN CHAMULA, TRAMO: KM.3-4000-KM.20-4000 | 115 VILLA COYOC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OBES54370010115PC | DESARROLLO SOCIAL | UBRANZACIO N, V.VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA | 12,036,819 | 12,036,819 | 12,036,819 | 11,977,532 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 61% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE VILACORCO (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO KM 3-4000 - KM 4-0000 - (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO KM 0-6000 - KM 3-4000) |
| 7670 | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. | 116 V LLA FLORES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KBES5437000116PC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS + 411-INDICE DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11,156,306 | 11,156,306 | 11,156,306 | 11,026,369 | 99% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 91% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES. |
| 77312 | HOSPITAL GENERAL DE 60 CAMAS (CONSTRUCCION) | 116 V LLA FLORES | VILLAFLORES | URBANO | OBES5437000116PC | DESARROLLO SOCIAL | UBRANZACIO N, V.VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | UBRANZACIO N, V.VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA | 56,394,035 | 56,394,035 | 56,394,035 | 49,770,000 | 88% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 76% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 |
| 76756 | CAMINO: BOCHIL - LUIS ESPINOZA, TRAMO: KM. 0-4000 - KM.20-250-40 | 116 BOCHIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OBES54370002019PC | DESARROLLO SOCIAL | UBRANZACIO N, V.VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA | 5,059,162 | 5,059,162 | 5,059,162 | 5,045,350 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 98% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DE BOCHIL. SUBTRAMO KM 16-250-40-KM 4-000 - KM 18-250-40-KM 2-400 |
| 77208 | CAMINO: E.C. (FAJA DE ORO - ITURBIDE - EL AGUILA) - PIEDRA PARADA, TRAMO: KM. 0-4000 - KM. 3-4000 | 116 CACAHUTAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OBES54370007019PC | DESARROLLO SOCIAL | UBRANZACIO N, V.VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA | 9,427,519 | 9,427,519 | 9,427,519 | 9,422,216 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CACAHUTAN ACCION A REALIZAR SUBTRAMO KM +1468 AL KM 2-700. |
| 76995 | HOSPITAL GENERAL DE COMITAN (ESTUDIO Y PROYECTO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO). | 20 COMITAN DE DOMINGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OBES54370009009PC | DESARROLLO SOCIAL | UBRANZACIO N, V.VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA | 65,738,257 | 65,738,257 | 65,738,257 | 65,738,257 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 99% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ. |
| 77118 | PUNTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ZACALAPA Y CIRCUITO VIAL DE AMATE | 21 COPANALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OBES54370009019PC | DESARROLLO SOCIAL | UBRANZACIO N, V.VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA | 6,614,534 | 6,614,534 | 6,614,534 | 6,610,824 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE COPANALA |
| 7665 | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (MUTLA-MUTLA) | 41 MUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KBES5437000141PC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS + 411-INDICE DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5,394,235 | 5,394,235 | 5,394,235 | 4,712,977 | 87% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE MUTLA DEL MUNICIPIO MUTLA (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EPORNEO) |
| 77368 | NUEVO CENTRO DE POBLACION DE XHATAN | 42 XHATAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KBES5437000042PC | DESARROLLO SOCIAL | UBRANZACIO N, V.VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA | 309,125,844 | 309,125,844 | 309,125,844 | 309,099,085 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 91% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 |
| 77092 | NUEVO CENTRO DE POBLACION DE XHATAN (TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS) | 42 XHATAN | XHATAN | URBANO | KBES5437000042PC | DESARROLLO SOCIAL | UBRANZACIO N, V.VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | UBRANZACIO N, V.VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA | 126,500 | 126,500 | 126,500 | 126,500 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 |
| 76613 | NUEVO CENTRO DE POBLACION DE XHATAN (GERENCIA DE PROYECTOS) | 42 XHATAN | XHATAN | URBANO | KBES5437000042PC | DESARROLLO SOCIAL | UBRANZACIO N, V.VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS + 411-INDICE DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9,596,019 | 9,596,019 | 9,596,019 | 8,487,119 | 88% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 92% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 |
| 76740 | CONSTRUCCION DEL CAMINO: SAN ANDRÉS - EL OCOTE TRAMO: KM. 0-4000 - KM. 31-414 | 46 JOJUTLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OBES5437000164PC | DESARROLLO SOCIAL | UBRANZACIO N, V.VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS + 411-INDICE DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17,484,081 | 17,484,081 | 17,484,081 | 17,338,311 | 99% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 62% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DE JOJUTLAS. |
| 77244 | CAMINO: E.C. KM. 63 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHTOM - SANTO DOMINGO, TRAMO DEL KM. 0-4000 AL KM. 38-4000 (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 17-4000 (TERMINACION) | 54 LA PAZ SANJAN | NACHTOM | RURAL | OBES5437001054PC | DESARROLLO SOCIAL | UBRANZACIO N, V.VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA | 9,043,469 | 9,043,469 | 9,043,469 | 9,043,469 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 |
| 76623 | MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 56 LA TRINIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OBES5437000156PC | DESARROLLO SOCIAL | UBRANZACIO N, V.VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS + 411-INDICE DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA AL BARRIO SAN JOSÉ. (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EPORNEO) |
| 77197 | CAMINO: E.C. (ARRAGA - TAPACHULA) - ADOLFO RUIZ CORTINEZ - COSTA RICA, TRAMO DEL KM. 0-4000 AL KM. 6-760 | 57 MAPASTEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OBES5437000467PC | DESARROLLO SOCIAL | UBRANZACIO N, V.VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA | 6,337,471 | 6,337,471 | 6,337,471 | 6,337,471 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DE MAPASTEC. |
| 77343 | CAMINO: E.C. (ARRAGA - TAPACHULA) - ADOLFO RUIZ CORTINEZ - COSTA RICA, TRAMO DEL KM. 0-4000 AL KM. 6-760 (SUBTRAMO: KM. 1-2000 - KM. 3-4860) | 57 MAPASTEC | ADOLFO RUIZ CORTINEZ | RURAL | OBES5437000467PC | DESARROLLO SOCIAL | UBRANZACIO N, V.VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA | 1,228,268 | 1,228,268 | 1,228,268 | 1,228,268 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 LOCALIDADES ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y COSTA RICA DEL MUNICIPIO DE MAPASTEC. |
| 76774 | CAMINO: EMBARCADERO LA ALIANZA - ABRAHAM GONZALEZ, TRAMO: KM. 0-4000 - KM. 7-4000 | 57 MAPASTEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OBES5437000657PC | DESARROLLO SOCIAL | UBRANZACIO N, V.VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA | 5,405,256 | 5,405,256 | 5,405,256 | 5,405,256 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DE MAPASTEC. ACCION: SUBTRAMO KM 3-4000 AL KM 5-4000. |
| 77128 | CAMINO: SEBECAPA - LAS SALINAS, TRAMO: KM. 0-4000 - KM. 13-201.52 | 57 MAPASTEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OBES5437000507PC | DESARROLLO SOCIAL | UBRANZACIO N, V.VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA | 3,968,344 | 3,968,344 | 3,968,344 | 3,924,304 | 99% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DE MAPASTEC. |
| 77291 | CAMINO SEBECAPA - LAS SALINAS, TRAMO: KM. 0-4000 - KM. 13-201.52.(CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO KM. 0-4000 - KM.1-847.43 = KM. 0-4000 - KM. 1-390) | 57 MAPASTEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OBES5437000507PC | DESARROLLO SOCIAL | UBRANZACIO N, V.VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA | 1,637,040 | 1,637,040 | 1,637,040 | 1,637,040 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 |
| 7734 | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL: OCOTEPE - SAN ANTONIO DEL MONTE, TRAMO DEL KM. 0-4000 AL KM. 3-390 (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 0-4860 - KM. 3-160 (TERMINACION) | 68 OCOTEPE | SAN ANTONIO DEL MONTE | RURAL | OBES5437001068PC | DESARROLLO SOCIAL | UBRANZACIO N, V.VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA | 2,385,553 | 2,385,553 | 2,385,553 | 1,825,816 | 77% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 77% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 |
| 77321 | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL: OCOTEPE - SAN ANTONIO DEL MONTE, TRAMO DEL KM. 0-4000 AL KM. 3-390.(CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 0-4860 - KM. 3-160 (TERMINACION) | 68 OCOTEPE | SAN ANTONIO DEL MONTE | RURAL | OBES5437001068PC | DESARROLLO SOCIAL | UBRANZACIO N, V.VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA | 5,932,476 | 5,932,476 | 5,932,476 | 5,932,476 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 77% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 |
| 76690 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 70 OSTIUCAN DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KBES5437000107PC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS + 411-INDICE DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,420,703 | 1,420,703 | 1,420,703 | 1,420,703 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 98% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL PAGAYAL, MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA. |
| 76648 | ADQUISICION DEL PREDIO PARA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. | 70 OSTIUCAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KBES5437000070PC | DESARROLLO SOCIAL | UBRANZACIO N, V.VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA | 128,637 | 128,637 | 128,637 | 127,234 | 99% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 99% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE NUEVO JUAN DEL GRALVALA DEL MUNICIPIO OSTIUCAN (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EPORNEO) |
| 76530 | CAMINO NUEVO JUAN DEL GRALVALA - EL YAPON, TRAMO KM. 0-4000 AL KM. 13-4000 (ESTUDIO Y PROYECTO) | 70 OSTIUCAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OBES5418001070PC | DESARROLLO SOCIAL | UBRANZACIO N, V.VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA | 2,893,880 | 2,893,880 | 2,893,880 | 1,985,087 | 69% | 0 | 0 | KILOMETRO | 13 | 12 | 94% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OSTIUCAN. LAS ACCIONES SON: ESTUDIO Y PROYECTO TRAMO KM 0-4000 AL KM 13-4000, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, TRAMO KM 0-4000 AL KM 13-4000, ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE SOBRE LA VIALA DE 300.00 ML, ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE DE 30.00 ML, ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE DE 15.00 ML. |
| 7676 | CAMPAMENTOS SOLIDARIOS (DESAMANTEAMIENTO) | 70 OSTIUCAN | OSTIUCAN | URBANO | KBES5437000070PC | DESARROLLO SOCIAL | UBRANZACIO N, V.VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA | 543,277 | 543,277 | 543,277 | 393,116 | 62% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 62% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 |
| 76907 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE AGUA POTABLE) (NUEVO JUAN DEL GRALVALA Y OSTIUCAN) | 70 OSTIUCAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KBES5437000107PC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA | 2,860,807 | 2,860,807 | 2,860,807 | 2,713,420 | 95% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE NUEVO JUAN DEL GRALVALA DEL MUNICIPIO OSTIUCAN (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EPORNEO) |
| 77277 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. | 70 OSTIUCAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KBES5437000107PC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA | 7,894,724 | 7,894,724 | 7,894,724 | 7,528,962 | 95% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 99% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OBRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE NUEVO JUAN DEL GRALVALA, MUNICIPIO DE OSTIUCAN. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|-----------------------------|---------------------|--------|-------------------|-------------------|--|--|---------------------|---|------------|--|------------|------------|------------|------------|------|---|---|--------------------|--------|--------|------|---|
| 7488 | 7488 | NUEVO CENTRO DE POBLACION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JUAN DEL GRJALVA (CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y PLATAFORMAS A NIVEL TERRACERAS, 2A. ETAPA TERMINACION) | 70 OBTUACAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RB804378001070PB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 21,199,294 | 21,199,294 | 21,199,294 | 12,756,151 | 60% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 64,957 | 57,162 | 88% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OTRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE NUEVO JUAN DEL GRJALVA DEL MUNICIPIO OBTUACAN (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO) |
| 7486 | 7486 | NUEVO CENTRO DE POBLACION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JUAN DEL GRJALVA (PAVIMENTACION DE CALLES, ANDADORES Y BOULEVARES); (CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y PLATAFORMA A NIVEL TERRACERAS, 2A ETAPA) | 70 OBTUACAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RB804378001070PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 31,350,623 | 31,350,623 | 31,350,623 | 28,428,773 | 91% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 64,957 | 61,709 | 95% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OTRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE NUEVO JUAN DEL GRJALVA, MUNICIPIO DE OBTUACAN. |
| 7493 | 7493 | NUEVO CENTRO DE POBLACION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JUAN DEL GRJALVA | 70 OBTUACAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RB804378001070PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 30,094,707 | 30,094,707 | 30,094,707 | 28,792,445 | 96% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OTRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE NUEVO JUAN DEL GRJALVA, MUNICIPIO DE OBTUACAN. |
| 7484 | 7484 | NUEVO CENTRO DE POBLACION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JUAN DEL GRJALVA (CALCULO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE AZTECA); (CONCRETO Premezclado en cementacion de MI TIENDA SUPER - CHAPAS) | 70 OBTUACAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RB804378001070PB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 99,282,307 | 99,282,307 | 99,282,307 | 46,684,388 | 49% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OTRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE NUEVO JUAN DEL GRJALVA DEL MUNICIPIO OBTUACAN (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO) |
| 7672 | 7672 | CAMINO E.C. (PULJAPAN - TAPACHULA) - EJIDO EL CARMEN, TRAMO KM. 0-000 AL KM. 6-000, CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO KM. 3-000 AL KM. 3-200. | 77 PULJAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CB6544378001077PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3,760,945 | 3,760,945 | 3,760,945 | 3,630,143 | 96% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OTRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PULJAPAN |
| 7718 | 7718 | BOULEVARD LOS CAFETALES | 96 TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | RB854378001096PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 6,886,486 | 6,886,486 | 6,886,486 | 6,763,625 | 98% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OTRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA. (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO) |
| RECONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7726 | 7726 | RECAPETAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL (RECIKLADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS (CABECERA MUNICIPAL DEHASTIYA). | 0 COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RB854388001000PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 5,243,310 | 5,243,310 | 5,243,310 | 5,243,310 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OTRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 |
| 7717 | 7717 | CONJUNTO CONVENCIONAL DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN (RESTAURACION DE LA CRUIA POMERES Y ASTRO). | 101 TECPA TAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | RB804388001010PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,261,928 | 1,261,928 | 1,261,928 | 1,253,440 | 99% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OTRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN. |
| MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7413 | 7413 | CAMPAMENTOS SOLIDARIOS (DESMANTEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA) | 101 TECPA TAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RB854378001010PC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 2,034,664 | 2,034,664 | 2,034,664 | 1,795,080 | 88% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 84% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OTRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE POCALCALZADA (LA HERABRAPA), MUNICIPIO DE TECPATAN |
| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7727 | 7727 | DEMOLICION DE CASAS HABITACIONALES (DEMOLICION) | 101 TECPA TAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RB804128001010PB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 721,707 | 721,707 | 721,707 | 578,881 | 80% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 80% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OTRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 |
| REHABILITACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7707 | 7707 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE | 30 CHICOMAULE | CHICOMAULE | URBANO | RB854370001030PC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 4,730,174 | 4,730,174 | 4,730,174 | 4,494,680 | 95% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OTRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 |
| 7735 | 7735 | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO | 7 AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RB854370001007PC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,640,372 | 1,640,372 | 1,640,372 | 1,640,372 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OTRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE NUEVO AMATENANGO, MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA. |
| 7702 | 7702 | EDIFICIOS PUBLICOS Y ESCUELAS PARA AL BERGUES, (REHABILITACION DEL TEMPLO DE SAN PABLO (2A ETAPA) | 70 OBTUACAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RB804378001070PB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 111,462 | 111,462 | 111,462 | 109,498 | 98% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OTRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE OBTUACAN DEL MUNICIPIO OBTUACAN (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO) |
| APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11244 | 11244 | AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA | 0 COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | ACT004378001000LS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA | 162 | 6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 081-COMISION NACIONAL DE LOJERIA | 13,992,061 | 13,992,061 | 13,992,061 | 13,992,061 | 100% | 0 | 0 | 0 VIVIENDA | 162 | 0 | 0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS OTRAS CON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 |