

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Finco				Información complementaria y explicación de variaciones								
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos									
														Ministrado	Programado										3	4	5	6	7	8	9	10
CHAPAS RECURSO 2009														717,812,311	708,082,000	705,082,000	527,754,267	79%												11		
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																																
OBRAS PÚBLICAS																																
CONSTRUCCION																																
8042	AEROFOTOGRAFIA DE LA ZONA CONURBADA DE LOS MUNICIPIOS DE TUXTLA GUTIERREZ - BERRIOZABAL - OCCOZCOAUILA, CHAPAS 2009 / AEROFOTOGRAFIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KB00478402 1199HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				2,150,000	2,150,000	2,150,000	645,000	30%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009						
726321	AUTOCONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HF0002108003	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO CHAPAS SOLIDARIO			4,472,608	5,434,918	5,434,918	3,293,550	60%	0	0	0	METRO LINEAL	46,000	7,644	17%	PROYECTO DE LA VALIDACION EN CAMPO DE LAS METAS ORIGINALES, SE MODIFICARON HACIENDO UNA REDUCCION A LAS MIRMAS, LO ANTERIOR OBEDECE A QUE SE ESTABAN CONSIDERANDO ENMALLADOS EN ESPACIOS NO VIABLES PARA EL PROYECTO, POR OTRA PARTE LO QUE ESTA PENDIENTE DE REALIZAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 SON ENMALLADOS PARA EL 2010. ESTOS RECURSOS SON DEL 2009, COINCIDE CON LA CUENTA PUBLICA.							
11283	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KCT0437800 709HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA			39,498,700	39,498,700	39,498,700	7,124,153	18%	0	0	0	VIVIENDA	626	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009							
152189	CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOT10422800 600HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA			9,918,900	9,918,900	9,918,900	9,010,700	100%	0	0	0	VIVIENDA	107	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009							
27209	FORTALECIMIENTO CON EQUIPO MEDICO A UNIDADES DE SALUD (EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SO080437800 1	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	10	1	14%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009							
128310	PISO FIRME Y LETRINAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HF0002108004	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO CHAPAS SOLIDARIO			10,752,612	0	0	0	0%	0	0	0	ACCION	1,798	0	0%	OBRA CANCELADA PARA DAR INSUFICIENCIA FINANCIERA A OTROS PROYECTOS, RECURSOS DEL 2009, COINCIDE CON LA CUENTA PUBLICA.							
7817	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	1-ACACDZYAGUA	ACACDZYAGUA	URBANO	F0810437800 100HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DEPORTIVO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			10,655,348	10,655,348	10,655,348	9,523,105	89%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009							
86213	INTRODUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	100-TAPULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200K02812 10001	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	ENERGIA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	TAPULLA			95,798	95,798	95,798	95,798	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.							
76147	CONSTRUCCION DE LETRINAS	102-TENELAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	S00K028121 0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	TENELAPA			1,266,284	1,266,284	1,266,284	1,266,284	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.							
78148	ANDADOR DE LA PREPA A PAREDON A LA GLORETIA (CONSTRUCCION)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KB00437801 310HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			2,627,749	2,627,749	2,627,749	2,489,053	98%	0	0	0	OBRA	1	1	98%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PAREDON DEL MUNICIPIO TONALA (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)							
78147	ANDADOR DE LA PREPA A PAREDON A LA GLORETIA (CONSTRUCCION)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KB00437801 310SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			85,018	85,018	85,018	85,018	100%	0	0	0	OBRA	1	1	98%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 EN EL 2O TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 84327 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP							
78170	MUELLE DE PAREDON (ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE MUELLE A BASE DE PILOTES)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KB00437800 610HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			860,385	860,385	860,385	860,385	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PAREDON DEL MUNICIPIO TONALA (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)							
78146	PUNTE BARRIO LOS HUMILDES DE PAREDON (CONSTRUCCION)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KB00437801 210HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			2,852,889	2,852,889	2,852,889	2,852,888	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PAREDON DEL MUNICIPIO TONALA (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)							
78140	PUNTE BARRIO LOS HUMILDES DE PAREDON (ESTUDIO Y PROYECTO DE PUENTE URBANO DE 20.0 M.L.)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KB00437800 1105HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			287,528	287,528	287,528	158,261	61%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009							
33778	CENTRAL HIDROELECTRICA EL SABLINAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PE04031800 9	GOBIERNO HACIENDA	GOBIERNO	GASTO	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO DE ENERGIA ALTERNATIVAS RENOVABLES BIOCOMBUSTIBLES Y ENERGIAS ELECTRICAS DEL ESTADO DE CHAPAS			284,500	284,500	284,500	283,700	100%	0	0	0	PROYECTO	284,500	283,700	100%	LA VARIACION CORRESPONDE A RECURSOS DISPONIBLES PRESUPUESTARIO (ECONOMIAS DEL EJERCIDO), MISMA QUE FUE REINGRESADO SEGUN RECIBO FISCAL, NUMERO 44608 DE FECHA DE ENERO DE 2010. DICHS RECURSOS FUERON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.							
78157	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KB00438801 910HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,117,504	3,117,504	3,117,504	3,028,248	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)							
78141	CONSTRUCCION DE PISO A DESNIVEL CARRETERA A COPOYA (ESTUDIO Y PROYECTO PARA MURO DE CONTENCIÓN)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KB00431800 210HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			143,750	143,750	143,750	143,750	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009							
78152	CONSTRUCCION DE PISO A DESNIVEL CARRETERA A COPOYA (SERVICIOS PROFESIONALES - CALCULO Y DISEÑO DE MUROS ESTRUCTURALES)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KB00437802 310HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			201,250	201,250	201,250	201,250	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009							
78683	ESCUELA SUPERIOR DE TRABAJO SOCIAL (CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KB00438802 410HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			6,485,860	6,485,860	6,485,860	4,228,869	65%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)							
78151	LIBRAMIENTO NORTE - ORIENTE, CONSTRUCCION DEL PISO A DESNIVEL KM. 4+660, CALZADA CARON DEL SURSIDERO (REDUCCION DE LINEA DE MEDA Y ALTA TENSION)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KB00437802 210HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			608,948	608,948	608,948	608,948	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009							
78154	MUSEO DEL CAFE DE CHAPAS (COLOCACION DE TECHUMBRE E INSTALACION ELECTRICA)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KB00438801 110HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,845,490	1,845,490	1,845,490	1,487,514	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)							
7552	PATIO DE INGENIERO DE AUTOMOBILES (SERVIO DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KB00437802 810SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			126,785	126,785	126,785	126,785	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009							
72487	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KB00437800 410HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			89,579,233	89,579,233	89,579,233	83,950,701	94%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)							
78628	SECCION 40 CONSTRUCCION	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KB00437802 910HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			16,706,941	16,706,941	16,706,941	4,843,609	29%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009							
78161	SISTEMA CHAPANECO DE RADIO Y TELEVISION. (CONSTRUCCION DE BODEGA Y CARPINTERIA)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KB00438803 110HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			635,833	635,833	635,833	630,377	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)							
72590	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHAPAS (OP- CHAPAS) (IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y TECHUMBRE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KB00438800 510HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,721,745	1,721,745	1,721,745	1,703,878	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)							
89716	93960 JARDIN DE NIOS CARLOS PELlicer CAMARA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7709FC049493 78458	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,419,473	1,419,473	1,419,473	0	0%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	CONSTRUCCION DE 30 ANEXOS (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO JULA Y OBRA EXTERIOR PLAZA CIVICA, ESTA BANERA, MURO DE ACCESO PRINCIPAL, MURO DE CONTENCIÓN, OBTURACION, RED ELECTRICA Y RED HORMOSABARRA) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO SFU 4* TRIMESTRE 2009/129104 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009							
69271	96901 ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACION FISICA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7709FC049493 78601	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			22,775,118	22,775,118	22,775,118	16,259,740	71%	0	0	0	OTROS	6	5	35%	OBRA DE FUTEBOL (MURO, PRISA DE ALLETIBARR), CANCHER DE FUTEBOL, CANTINA, PLATAFORMA DE PRISA DE ALLETIBARR, OBRA EXTERIOR ACCESO PRINCIPAL, ESTACIONAMIENTO, ANADORNOS E ILUMINACION. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO SFU 4* TRIMESTRE 2009/375903 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009							
93801	96903 REHABILITACION DE ESCUELA DE ENFERMERIA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7709FC049493 78602	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			12,000,000	12,000,000	12,000,000	10,038,288	84%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	SE ADECUA (COSTO CON EQUIPAMIENTO UN LABORATORIO DE ENFERMERIA 10 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, MODULO DE ESCALERAS, ADOBES Y OBRA EXTERIOR, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B, Y D, DEMOLICION DE EDIFICIO C LOCALIDAD TUXTLA GUTIERREZ FOLIO SFU 4* TRIMESTRE 2009/97863 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009							
8772	96916 PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7709FC049493 78607	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			2,889,477	2,889,477	2,889,477	1,981,045	69%	0	0	0	OTROS	7	0	0%	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, 3 ANEXOS (FURNICACION DE DIRECCION Y SERVO SANITARIOS, OBRA EXTERIOR PLAZA CIVICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES) Y REHABILITACION DE 3 AULAS DIDACTICAS FOLIO SFU 4* TRIMESTRE 2009/132865 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009							
81620	96917 PRIMARIA VOZ DE MI PATRIA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7709FC049493 78608	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			4,546,108	4,546,108	4,546,108	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, J, K (IMPERMEABILIZACION, ENTORNO, PINTURA, INSTALACION ELECTRICA, REHABILITACION EN SANITARIOS) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ COL. PATRIA NUEVA FOLIO SFU 4* TRIMESTRE 2009/132870 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009							
81675	96918 PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7709FC049493 78609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			3,678,915	3,678,915	3,678,915	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE MEDIOS, OBRA EXTERIOR GUARDERIA, PINTURA EN BANEA, RED ELECTRICA, RED HIBRIDA, RED HIBRIDA Y ENMALLADO PERIMETRAL, TECHADO DE LA PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DEL EDIFICIO. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ COL. PATRIA NUEVA FOLIO SFU 4* TRIMESTRE 2009/132965 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009							
76910	UNIDAD DE SERVICIOS DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE IZAPA	109-TUXTLA CHICO	IZAPA TA. SECCION	RURAL	F03169437 0001	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES			1,923,913	1,923,91																		

7813		CAMINO: LA REJOYA - EJIDO OCHUJOL, TRAMO: KM. 0-200 - KM. 7-800	11-TZMOL	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08E0437800 511HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACI N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			5,889,919	5,889,919	5,889,919	5,889,919	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE TZMOL, (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES)
7084		INTRODUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	112-JONON JUAREZ	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2620K0G0312 100091	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACI N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	JONON JUAREZ			66,889	66,889	66,889	66,889	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
80558		PRESIDENCIA MUNICIPAL / CONSTRUCCION	115-VILLA CONZO	VILLA CONZO	URBANO	K8E094370D1 1119HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACI N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			15,637,242	15,637,242	15,637,242	5,733,978	37%	0	0	0	OBRA	1	0	8%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
78145		PARQUE RECREATIVO (TERMINACION DE LA CONSTRUCCION)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	K8E09437800 9119HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACI N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,220,015	1,220,015	1,220,015	1,220,015	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
81201		PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO, CHAPAS 2009 - 2039 / PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	K8E0764891 2719HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACI N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			500,000	500,000	500,000	169,938	38%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	40%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
70032		CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	DOBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2620M0B0312 100091	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	BENEMERITO DE LAS AMERICAS			871,571	871,571	871,571	871,571	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
89764		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2620K0D0312 02091	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	BENEMERITO DE LAS AMERICAS			1,577,901	1,577,901	1,577,901	1,577,901	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
78413		AUTODROMO CHAPAS	14-BEIROZZABAL	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K8E0438801 4914HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACI N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			42,854,515	42,854,515	42,854,515	35,999,417	84%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE BEIROZZABAL, (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES)
78138		UNIDAD DEPORTIVA.	15-BOCHIL	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F0E09437800 3019HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACI N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			4,495,180	4,495,180	4,495,180	4,479,880	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE BOCHIL DEL MUNICIPIO BOCHIL, (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
111934		CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL Y URBANA	16-CACAHUTAN	DOBERTURA MUNICIPAL	URBANO	K1C01422800 4019HS	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA			1,738,889	1,738,889	1,738,889	1,387,230	79%	0	0	0	VIVIENDA	172	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
78223		CAMINO TAPANATEPEC-CINTALAPA-EMPACADORA DE SORDO-KM.67-000 (CARRILES DE ACELERACION Y DESELECCION, PATIO DE MANOBRAS Y CANAL DE AGUA PLUVIAL)	18-CINTALAPA	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08E09437800 4019HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACI N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			6,122,693	6,122,693	6,122,693	6,122,693	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA, (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
78155		CENTRO DE REHABILITACIONESOCIAL NO. 14	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	2620M0A0800 1019HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACI N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			117,891	117,891	117,891	115,302	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
89289		CENTRO TURISTICO ADOLFO LOPEZ MATEOS	18-CINTALAPA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	PC3050437 8003	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES			1,687,300	1,687,300	1,687,300	1,687,300	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	MEDIANTE CONTENIDO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CELEBRARON POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES Y POR LA OTRA PARTE ACCION SOLIDARIA RURAL A.C. EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE ESTE PROYECTO, SE TRANSFIRIO A ESA ASOCIACION CIVIL, QUIEN SE ENCARGO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y METAS DEL PROYECTO, CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE UNA PALAPA, RESTAURANTE, DOS HOSTALES, OBRA EXTERIOR Y ELABORACION DE PROYECTO EDUCATIVO.
89242		CENTRO TURISTICO LAZARO CARDENAS	18-CINTALAPA	LAZARO CARDENAS	URBANO	PC3050437 8004	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES			3,718,300	3,718,300	3,718,300	3,718,300	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	MEDIANTE CONTENIDO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CELEBRARON POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES Y POR LA OTRA PARTE ACCION SOLIDARIA RURAL A.C. EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE ESTE PROYECTO, SE TRANSFIRIO A ESA ASOCIACION CIVIL, QUIEN SE ENCARGO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y METAS DEL PROYECTO, CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE UNA PALAPA, RESTAURANTE, DOS HOSTALES, OBRA EXTERIOR Y ELABORACION DE PROYECTO EDUCATIVO.
79989		PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO, CHAPAS 2009 - 2039 / PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	K8E0764891 2709HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACI N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			500,000	500,000	500,000	499,997	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
88119		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	19-COAPILLA	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2620K0D0312 02091	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COAPILLA			325,838	325,838	325,838	325,838	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
93866		9600-ESCUELA PREPARATORIA DE COMITAN.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	DOBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 7809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			5,000,000	5,000,000	5,000,000	420,301	8%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION GENERAL, LOCALIDAD:COMITAN DE DOMINGUEZ, POLO SUR, 4° TRIMESTRE 2009;13045 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
88070		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	22-CHALCHUTAN	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2620K0D0312 02091	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CHALCHUTAN			466,720	466,720	466,720	466,720	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
88272		CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION PLUVIAL	23-CHAMULA	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2620K0D0312 02091	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CHAMULA			728,009	728,009	728,009	728,009	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
88888		CONSTRUCCION DE TANQUES DE CAPTACION PLUVIAL	23-CHAMULA	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2620K0D0312 02091	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CHAMULA			2,485,428	2,485,428	2,485,428	2,485,428	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
88231		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	23-CHAMULA	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2620K0D0312 02091	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CHAMULA			917,839	917,839	917,839	917,839	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
88043		CONSTRUCCION DE LETRINAS	24-CHANAL	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2620K0D0312 02091	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACI N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CHANAL			385,728	385,728	385,728	385,728	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
72866		CONSTRUCCION DE PISO FIRME	24-CHANAL	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2620K0G0312 02092	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACI N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SEMAY			3,748	3,748	3,748	3,748	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
87878		INTRODUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	24-CHANAL	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2620K0G0312 100081	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACI N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CHANAL			280,835	280,835	280,835	280,835	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
89484		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	26-CHENALHO	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2620K0E0312 02091	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CHENALHO			1,249,054	1,249,054	1,249,054	1,249,054	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
73661		AL REPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO CONZO (SUBMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA MODELO C9-29)	27-CHAPA DE CORZO	FRANCISCO SARABIA	RURAL	08E09438800 10279S	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACI N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			4,881,815	4,881,815	4,881,815	4,831,498	95%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 CONTEMPLA LAS SIGUIENTES ACCIONES: SUBMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA MODELO C9-29; INSTALACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR; INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO; CONSTRUCCION DEL HANGAR DE MANTENIMIENTO, TECHUMBRE Y PINTURA EN EL HANGAR DE FERROCARRIL.
87868		CONSTRUCCION DE LETRINAS	31-CHOLON	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2620K0G0312 02091	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACI N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CHOLON			502,802	502,802	502,802	502,802	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
78184		CONSTRUCCION DE PISO FIRME	31-CHOLON	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2620K0D0312 02092	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACI N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SEMAY			4,281,274	4,281,274	4,281,274	4,281,274	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
78174		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ESTUDIO Y PROYECTO)	38-FRONTERA COMALAPA	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K0E09437801 2039HE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			150,000	150,000	150,000	97,772	65%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LA AURORA, MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA.
88925		CONSTRUCCION DE LETRINAS	4-ALDAMA	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2620K0D0312 02091	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACI N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ALDAMA			776,937	776,937	776,937	776,937	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
88738		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-ALDAMA	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2620K0D0312 02091	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ALDAMA			938,803	938,803	938,803	938,803	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
88886		CONSTRUCCION DE LETRINAS	48-HUXTAN	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2620K0D0312 02091	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACI N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	HUXTAN			282,514	282,514	282,514	282,514	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
88546		AEROFOTOGRAFIA DEL CENTRO DE POBLACION, AEROFOTOGRAFIA	42-XHUYATAN	XHUYATAN	URBANO	K8E0764891 8042HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACI N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			91,000	91,000	91,000	27,300	30%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
81818		DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL URBANO / DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL URBANO	42-XHUYATAN	XHUYATAN	URBANO	K8E0764891 9042HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACI N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			500,000	500,000	500,000	224,875	45%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	

6983	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	8-ALTAMIRANO	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200K08121 SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ALTAMIRANO		1,873,748	1,873,748	1,873,748	1,873,748	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7176	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO 2A. ETAPA. EL TRINIDAD LA INDEPENDENCIA	51-LA INDEPENDENCIA	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FE004378001657H6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		10,291,998	10,291,998	10,291,998	10,050,337	98%	0	0	0	OBRA	1	1	98%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL TRINIDAD DEL MUNICIPIO LA INDEPENDENCIA (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
8848	CONSTRUCCION DE LETRINAS	54-LARRANZAR	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200K08121 SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	UBRANZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	LARRANZAR		568,248	568,248	568,248	568,248	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
9990	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO	54-LARRANZAR	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200K08121 SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	LARRANZAR		773,555	773,555	773,555	773,555	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7341	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	55-LAS ROSAS	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200K08121 SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	UBRANZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SEMAVI		40,072	40,072	40,072	40,072	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7320	CENTRO ECONOMICO CHICULUL	56-LA TRINTANA	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FE004378002056H6	DESARROLLO SOCIAL	UBRANZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		24,861,814	24,861,814	24,861,814	20,291,228	82%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD MIGUEL MELGADO DEL MUNICIPIO DE LA TRINTANA (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES)
7324	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	56-LA TRINTANA	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200K08121 SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	UBRANZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SEMAVI		78,753	78,753	78,753	78,753	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7612	CAMINO MAAPASTEPEC - CILIO DORADO ABANCO (ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE EL NOVILERO DE 100.0 M.L.)	57-MAAPASTEPEC	DOPTOFE ARANCO	RURAL	08E004118012057H6	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		640,072	640,072	640,072	640,072	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	97%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
8480	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	58-MARQUES DE COMILLAS	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200K08121 SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	MARQUES DE COMILLAS		1,019,981	1,019,981	1,019,981	1,019,981	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7617	ESTUDIO, PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	58-MARQUES DE COMILLAS	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FE004378005059H6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		5,797,411	5,797,411	5,797,411	5,791,638	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	72%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE ZAMORA PIDO DE ORO DEL MUNICIPIO MAARQUES DE COMILLAS (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
8873	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-AMATÁN	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200K08121 SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AMATÁN		484,988	484,988	484,988	484,988	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
8604	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO	6-AMATÁN	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200K08121 SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AMATÁN		316,310	316,310	316,310	316,310	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7211	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	63-MITONIC	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200K08121 SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	UBRANZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SEMAVI		522,067	522,067	522,067	522,067	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7672	CONSTRUCCION DE MERCADO DE ODOOSINGO	67-ODOSINGO	ODOSINGO	URBANO	K8E004378020087H6	DESARROLLO SOCIAL	UBRANZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	UBRANZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		15,000,000	15,000,000	15,000,000	2,180,306	15%	0	0	0	OBRA	1	0	9%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
8880	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-ODOSINGO	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200K08121 SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SEBESO EDO		133,320	133,320	133,320	133,320	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
8876	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO, CHAPAS 2009 - 2030 / PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	67-ODOSINGO	ODOSINGO	URBANO	K8E00748017087H6	DESARROLLO SOCIAL	UBRANZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		500,000	500,000	500,000	497,571	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7297	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	68-ODOTEPEC	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200K08121 SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	UBRANZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SEMAVI		634,280	634,280	634,280	634,280	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
8612	DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL URBANO / DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL URBANO	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	K8E00748018079H6	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		500,000	500,000	500,000	67,408	13%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
8684	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO, CHAPAS 2009 - 2030 / PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	K8E00748017079H6	DESARROLLO SOCIAL	UBRANZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
8233	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE / PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	70-OSTUACÁN	JUAN DEL ORZALVA	RURAL	K8E00748020079H6	DESARROLLO SOCIAL	UBRANZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 EL NOMBRE CORRECTO DE LA LOCALIDAD ES NUEVO JUAN DEL ORZALVA
8818	INTRODUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	71-OSUMACINTA	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200K08121 SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	UBRANZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	UBRANZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	OSUMACINTA		1,338,918	1,338,918	1,338,918	1,338,918	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7340	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	73-PALENQUE	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200K08121 SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	UBRANZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SEMAVI		316,771	316,771	316,771	316,771	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7476	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTACION DE LA CALLE JORGE DE LA VEGA ENTRE AVE. JUAREZ Y PERIFERICO SUR, AVENIDA ALENDE, 6A, SUR Y ALDAMA EN EL BARRIO SAN JUAN, AVENIDA 12 DE OCTUBRE.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	K8E004378004073H6	DESARROLLO SOCIAL	UBRANZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	UBRANZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		3,192,939	3,192,939	3,192,939	1,431,921	45%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
4183	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	74-PANTELHO	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200K08121 SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	UBRANZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SEMAVI		2,496,431	2,496,431	2,496,431	2,496,431	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
8787	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-PANTEPEC	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200K08121 SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	PANTEPEC		623,970	623,970	623,970	623,970	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
8976	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	76-PICHUICALCO	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200K08121 SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	PICHUICALCO		494,252	494,252	494,252	494,252	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7615	FRACCIONAMIENTO MAPANA (CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN)	76-PICHUICALCO	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K8E004380012078H6	DESARROLLO SOCIAL	UBRANZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,532,198	1,532,198	1,532,198	1,528,138	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PICHUICALCO DEL MUNICIPIO PICHUICALCO (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
8864	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO, CHAPAS 2009 - 2030 / PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	76-PICHUICALCO	PICHUICALCO	URBANO	K8E00748017079H6	DESARROLLO SOCIAL	UBRANZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		500,000	500,000	500,000	498,334	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
8879	INTRODUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	81-SABANILLA	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200K08121 SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	UBRANZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SABANILLA		192,732	192,732	192,732	192,732	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7628	CAMINO MI PATRIA ES PRIMERO - JESUS NAZARINO (CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO XTILJA) (CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR SOBRE EL RIO XTILJA DE 43.0 M.L.)	82-SALTO DE AGUA	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08E004378001808H6	DESARROLLO SOCIAL	UBRANZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		4,769,653	4,769,653	4,769,653	4,594,528	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
8782	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	82-SALTO DE AGUA	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200K08121 SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SALTO DE AGUA		279,399	279,399	279,399	279,399	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
8784	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	82-SALTO DE AGUA	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200K08121 SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SALTO DE AGUA		279,399	279,399	279,399	279,399	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7329	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	83-SAN ANDRES CUZANAL	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200K08121 SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	UBRANZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SEMAVI		222,274	222,274	222,274	222,274	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7423	CAMINO SAN JOSE BUENA VISTA - E.C. (INTERNACIONAL - TUXTLA - COMITÁN, TRAMO KM. 1480 - KM. 4790 ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08E004118001808H6	DESARROLLO SOCIAL	UBRANZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		318,758	318,758	318,758	318,758	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	98%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)

7079	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	86-SAN JUAN CANGUC	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KE08121 00091	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO FEDERAL-ESTATAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SAN JUAN CANGUC	DOBERTURA MUNICIPAL		2,284,000	2,284,000	2,284,000	2,284,000	100%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7921	AEREOPOGRAMERIA DEL CENTRO DE POBLACION / AEREOPOGRAMERIA	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	KBE0074801 0009H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			304,000	304,000	304,000	91,200	30%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7871	AUDITORIO MUNICIPAL	9-ANGEL ALBINO CORZO	DOBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KBE0437800 7009H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,782,394	3,782,394	3,782,394	3,734,812	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO
8067	DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL URBANO / DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL URBANO	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	KBE0074801 0009H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			500,000	500,000	500,000	224,875	45%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7814	PLAZA RECREATIVA	9-ANGEL ALBINO CORZO	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KBE0437800 8009H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			629,758	629,758	629,758	579,807	91%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA AL EJIDO FRANCISCO MAGRO DEL MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO. DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES
8019	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE / PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	KBE0074802 0009H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7201	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	91-SIT ALA	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200K08121 00092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	YVVENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	BEAVI			61,512	61,512	61,512	61,512	100%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
9549	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	93-SOLOSHUAPA	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200K08121 00091	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO FEDERAL-ESTATAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SOLOSHUAPA			994,949	994,949	994,949	994,949	100%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7878	CANAL PLUVIAL Y PASOS VEHICULARES, LIMPIEZA DESAZOLVIO Y CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO (RAMO: XE 4-415.48, 4-4029.25 Y 4-470.23 KMS.)	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	KEE0437801 0099H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			124,283	124,283	124,283	124,283	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7879	CANAL PLUVIAL Y PASOS VEHICULARES, LIMPIEZA, DESAZOLVIO Y CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO (RAMO: 5-41515.48, 4-4029.25 Y 4-470.23 KMS.)	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	KEE0437801 0099H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			768,735	768,735	768,735	768,735	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7815	MALCON DEL RIO COATAN (CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA)	96-TAPACHULA	DOBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KBE0438801 0099H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			5,996,625	5,996,625	5,996,625	5,900,059	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DEL MUNICIPIO TAPACHULA (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
7810	NAVES PARA LA REUBICACION DE LOCATARIOS DEL MERCADO SAN JUAN (TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE: BODEGAS, NAVES 1 A LA 5, SUBESTACION ELECTRICA Y RED DE AGUAS PLUVIALES)	96-TAPACHULA	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KBE0437801 5099H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			11,393,384	11,393,384	11,393,384	11,259,070	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DEL MUNICIPIO TAPACHULA (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
7811	BASTRO MUNICIPAL (COMPLEMENTACION FUNCIONAL A LAS INSTALACIONES)	96-TAPACHULA	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KFE0438801 0099H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,590,549	3,590,549	3,590,549	2,455,970	68%	0	0	OBRA	1	1	66%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DEL MUNICIPIO TAPACHULA (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
7813	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	96-TAPACHULA	DOBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KBE0437800 1099H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			4,296,364	4,296,364	4,296,364	4,149,360	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA
7812	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO (OPINAS SINDICALES Y AUDITORIO DE USOS MULTIPLES)	96-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	KBE0437800 1099H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			5,459	5,459	5,459	1,156	22%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO N0.8895 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
9821	98904 ESCUELA DE EDUCACION FISICA.	96-TAPACHULA	DOBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27069FA0403 78003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			19,000,000	19,000,000	19,000,000	17,310,612	91%	0	0	OTROS	10	6	59%	14 AULAS Y 102 AILAS PARA PRACTICAS, PISTA DE ATLETISMO, AUDITORIO, ALBERCA, SEMIOLEMPMA Y CHANCIA DE CROSSBOL. LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO SFU 4-1 TRIMESTRE 2009. 98203 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
RECONSTRUCCION																								
7814	CASA DEL PENSAMIENTO Y JUBILADO (ADECUACION DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO)	106-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KBE0438803 4109H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			69,055	69,055	69,055	69,055	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
AMPLIACION																								
8575	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	100-TAPILULA	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200K0812 10002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	TAPILULA			1,050,058	1,050,058	1,050,058	1,050,058	100%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7875	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	CHANA	RURAL	KBE0437801 4109H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			2,070,000	2,070,000	2,070,000	2,028,875	98%	0	0	OBRA	1	1	82%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7823	AMPLIACION DE INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO CORZO (INSTALACION ELECTRICA EN EL HANGAR DE MANTENIMIENTO).	27-CHAPA DE CORZO	FRANCISCO SARABIA	RURAL	00E0437800 10279H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,095,188	1,095,188	1,095,188	880,059	80%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
8084	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	79-RAYON	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200K0812 10002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	RAYON			856,530	856,530	856,530	856,530	100%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
MODERNIZACION																								
2760	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO EN PALACIO DE GOBIERNO	106-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	EPF 001 106 8001	GOBIERNO	GOBIERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO			2,012,308	2,012,308	2,012,308	2,012,214	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2009.
7818	SUBSECRETARIA DE INGRESOS (REMEDIACION, AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA DIRECCION DE CATASTRO URBANO Y RURAL)	106-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KBE0438803 9109H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			96,309	96,309	96,309	96,309	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
MEJORAMIENTO																								
7812	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TONALA (ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO EN LOS ESTUDIOS DE CANAL 10 DE TELEVISION Y LA ESTACION RADIODIFUSA XHNL FM)	105-TONALA	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KBE0438803 2109H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			537,376	537,376	537,376	537,376	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TONALA DEL MUNICIPIO TONALA (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
7819	ESTADIO VICTOR MANUEL REYNA FOMENTO Y ROTULACION DE LEYENDA EN FACHADA INTERIOR Y EXTERIOR)	106-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KBE0438803 0109H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			308,354	308,354	308,354	308,354	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7334	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA (ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SEGUNDO NIVEL; ADECUACION DE ESPACIOS EN EL TERCER NIVEL; ADECUACION DE ESPACIOS EN EL CUARTO NIVEL)	106-TUXTLA GUTIERREZ	DOBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KBE0438802 1109H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			2,336,330	2,336,330	2,336,330	2,276,932	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO) ADECUACION DE ESPACIOS EN EL PRIMER NIVEL; ADECUACION DE ESPACIOS EN EL CUARTO NIVEL)
128176	ADQUISICION DEL PREDIO DENOMINADO PALO SECO	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	KCE0238800 5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	FEDICOMISSO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LA VIVIENDA			500,000	500,000	500,000	380,499	72%	216	0	HECTAREA	5	5	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
8072	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	37-FRONTERA HIDALGO	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KE08121 00092	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO FEDERAL-ESTATAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	FRONTERA HIDALGO			1,138,149	1,138,149	1,138,149	1,138,149	100%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
128171	ADQUISICION DEL PREDIO DENOMINADO LA PUREZA	61-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	KCE0238800 3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	FEDICOMISSO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LA VIVIENDA			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,386,030	93%	1,216	0	HECTAREA	4	4	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
128170	ADQUISICION DEL PREDIO DENOMINADO ODOZOQUAUULA 91	89-ODOZOQUAUULA DE ESPINOSA	ODOZOQUAUULA DE ESPINOSA	URBANO	KCE0238800 4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	FEDICOMISSO PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LA VIVIENDA			1,114,440	1,114,440	1,114,440	0	0%	744	0	HECTAREA	7	7	100%	ESTOS RECURSOS QUEDON REPRENDADOS PARA EL EJERCICIO 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
8035	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES	72-CHICHIL	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200K0812 10003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	OTROS			58,343	58,343	58,343	58,343	100%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
8980	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	79-RAYON	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KE08121 00092	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO FEDERAL-ESTATAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	RAYON			724,994	724,994	724,994	724,994	100%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
8067	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	86-SUCHATE	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KE08121 00092	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO FEDERAL-ESTATAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SUCHATE			1,086,060	1,086,060	1,086,060	1,086,060	100%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7228	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO / ARBOSCO DE TAPACHULA (PARQUEO P-12 Y P-13)	96-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	KBE00437800 1099H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			858,144	858,144	858,144	682,204	77%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 DENTRO DE LAS ACCIONES INCLuye TAMBIEN LOS PARAMENTOS 03 16 29 Y 34
MANTENIMIENTO																								
781																								

7393		PALACIO DE GOBIERNO (MANTENIMIENTO DE ELEVADOR)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KB60438802 9108HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			631,487	631,487	631,487	622,080	99%	0	0	0	0	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EFECTUANDO CONTAMPA A LAS RESERVOAS ACCIONES REMEDIACION DE OFICINAS DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE GOBERNATURA REMEDIACION DE OFICINAS EN LA SECRETARIA PARTICULAR, REMEDIACION DE OFICINAS DE COORDINACION DE LA SECRETARIA TECNICA, REMEDIACION DE OFICINAS DE CORRESPONDENCIA DE LA SECRETARIA TECNICA, REMEDIACION DEL AREA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO.
7343		PLAZA DEL SARRAH (PINTURAS EN MUROS Y HERRERIA)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KB60438802 9108HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			2,280,814	2,280,814	2,280,814	2,279,751	100%	0	0	0	0	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EFECTUANDO CONTAMPA A LAS RESERVOAS ACCIONES REMEDIACION DE OFICINAS DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE GOBERNATURA REMEDIACION DE OFICINAS EN LA SECRETARIA PARTICULAR, REMEDIACION DE OFICINAS DE COORDINACION DE LA SECRETARIA TECNICA, REMEDIACION DE OFICINAS DE CORRESPONDENCIA DE LA SECRETARIA TECNICA, REMEDIACION DEL AREA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO.
7343		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO DE ELEVADOR)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KB60438800 6108HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			859,184	859,184	859,184	845,939	99%	0	0	0	0	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EFECTUANDO CONTAMPA A LAS RESERVOAS ACCIONES REMEDIACION DE OFICINAS DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE GOBERNATURA REMEDIACION DE OFICINAS EN LA SECRETARIA PARTICULAR, REMEDIACION DE OFICINAS DE COORDINACION DE LA SECRETARIA TECNICA, REMEDIACION DE OFICINAS DE CORRESPONDENCIA DE LA SECRETARIA TECNICA, REMEDIACION DEL AREA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO.
7834		CERESO NO. 17 (CORRECCION DE FALLA EN LA INSTALACION ELECTRICA DE LA RED DE MEDIA TENSION)	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	DB60438800 1017HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			91,982	91,982	91,982	91,982	100%	0	0	0	0	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7617		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TAPACHOLA	98-TAPACHOLA	TAPACHOLA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	KB60438803 8098HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			60,868	60,868	60,868	60,868	100%	0	0	0	0	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
9877		REHABILITACION REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1-ACACAYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SD090203121 K000Z	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COORDINACION FEDERAL-ESTATAL	ACACAYAGUA			894,398	894,398	894,398	894,398	100%	0	0	0	0	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7336		MEJORAMIENTO DE IMAGEN TURISTICA (REHABILITACION DE PALAPAS, COCINAS Y SANITARIOS)	105-TONALA	Puerto Arista	RURAL	KB60438802 8109HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			5,947,442	5,947,442	5,947,442	5,862,152	99%	0	0	0	0	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7819		MUELLE DE PAREDÓN (DEMOLICIÓN)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KB60431901 4195HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			952,512	952,512	952,512	951,240	100%	0	0	0	0	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PAREDÓN DEL MUNICIPIO TONALA (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EFECTUANDO CONTAMPA A LAS RESERVOAS ACCIONES REMEDIACION DE OFICINAS DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE GOBERNATURA REMEDIACION DE OFICINAS EN LA SECRETARIA PARTICULAR, REMEDIACION DE OFICINAS DE COORDINACION DE LA SECRETARIA TECNICA, REMEDIACION DE OFICINAS DE CORRESPONDENCIA DE LA SECRETARIA TECNICA, REMEDIACION DEL AREA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO.
7839		CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (REHABILITACION)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	FB60438800 4108HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	0	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7845		IGLESIA SAN ROQUE (REHABILITACION)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	KB60438803 6108HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,314,177	1,314,177	1,314,177	874,629	67%	0	0	0	0	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
2768		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EN EL LABORATORIO ESTATAL DE SAUD PUBLICA DE TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	DB60438800 4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	DEFINICION DE RECURSOS PARA LA SALUD	INSTITUTO DE SALUD			650,000	650,000	650,000	645,720	99%	0	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A REHABILITACION. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009	
7816		SECRETARIA DE ECONOMIA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	KB60438803 7108HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			118,373	118,373	118,373	118,373	100%	0	0	0	0	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
93914		99010JARDIN DE NIÑOS CELESTIN FRENET	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7309FB04943 8B113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,231,304	1,231,304	1,231,304	0	0%	0	0	0	1	1	0	0%	REHABILITACION A. B. C. U. Y OBRAS EXTERIOR LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ, COL. PATRIA NUEVA, FOLIO SFU 4* TRIMESTRE 2009/131208 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
93940		99011JARDIN DE NIÑOS BARRITA LIZ RINCÓN CASTILLEJOS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7309FB04943 8B114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,026,087	1,026,087	1,026,087	0	0%	0	0	0	1	1	0	0%	REHABILITACION DE LOS ESPACIOS A. B. C. U. Y OBRAS EXTERIOR LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ, COL. PATRIA NUEVA, FOLIO SFU 4* TRIMESTRE 2009/131381 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
94021		99012JARDIN DE NIÑOS RAFAEL SANTIBARRIA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7309FB04943 8B115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,026,087	1,026,087	1,026,087	0	0%	0	0	0	1	1	0	0%	REHABILITACION DE LOS ESPACIOS A. B. C. U. Y OBRAS EXTERIOR LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ, COL. PATRIA NUEVA, FOLIO SFU 4* TRIMESTRE 2009/131382 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
94292		99014JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE ESGUINCA MENDEZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7309FB04943 8B116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,231,304	1,231,304	1,231,304	0	0%	0	0	0	1	1	0	0%	REHABILITACION DE LOS ESPACIOS A. B. C. U. Y OBRAS EXTERIOR (SISTEMAS DE PLAZA CIVIL) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ, COL. LAS TORRES, FOLIO SFU 4* TRIMESTRE 2009/131871 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
94903		99014JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE ESGUINCA MENDEZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7309FB04943 8B116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,231,304	1,231,304	1,231,304	0	0%	0	0	0	1	1	0	0%	REHABILITACION DE LOS ESPACIOS A. B. C. U. Y OBRAS EXTERIOR (SISTEMAS DE PLAZA CIVIL) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ, COL. LAS TORRES, FOLIO SFU 4* TRIMESTRE 2009/131871 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
94286		99015JARDIN DE NIÑOS ESTELA MARINA GUERRA ALFARO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7309FB04943 8B117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,128,696	1,128,696	1,128,696	0	0%	0	0	0	1	1	0	0%	REHABILITACION GENERAL DE LOS ESPACIOS A. B. C. U. Y PINTURA GENERAL, PROTECCIONES, REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIOR (REHABILITACION DE TEGAMENTO METALICA, PINTURA EN BERBER PERMETRAL) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ, PASO LIMÓN, FOLIO SFU 4* TRIMESTRE 2009/132044 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
95159		99020PIRAMIDA GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7309FB04943 8B203	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,128,696	1,128,696	1,128,696	0	0%	0	0	0	1	1	0	0%	REHABILITACION DE LOS ESPACIOS A. B. C. U. SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIOR LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ, PASO LIMÓN, FOLIO SFU 4* TRIMESTRE 2009/133988 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
95170		99022"SECCIONARIA NO. 021 "24 DE FEBRERO"	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7309FB04943 8B157	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			675,632	675,632	675,632	0	0%	0	0	0	1	1	0	0%	REHABILITACION DE LOS ESPACIOS A. B. C. U. Y PINTURA GENERAL, PROTECCIONES, REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIOR (REHABILITACION CANCHA, BARRA Y GRADERO, ENMALLADO PERMETRAL, MOBILIARIO PARA DOS AULAS DIDACTICAS) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ, COL. PATRIA NUEVA, FOLIO SFU 4* TRIMESTRE 2009/133311 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
78169		MAVE PRINCIPAL DE LA EXPO VILLAFLORES	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	KB60438804 9118HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,256,712	1,256,712	1,256,712	1,244,204	99%	0	0	0	0	1	1	9%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
78173		REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES, REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HERRADILCO DEL CIRCUITO DEL CENTRO QUE COMPRENDE	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	KB60438800 1118HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			7,446,400	7,446,400	7,446,400	7,452,000	97%	0	0	0	0	1	1	66%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 HERRADILCO DEL CIRCUITO DEL CENTRO QUE COMPRENDE AVENIDA CENTRAL Y 1 A SUR TRENTE 1 A ORIENTE Y 2A. PONIENTE
70288		MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE COMITAN DE DOMINGUEZ	98-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	PC2 69 437 D003	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES			6,541,304	6,541,304	6,541,304	6,135,290	94%	0	0	0	0	1	1	100%	LA CONCLUSION DE LAS ACCIONES FISICAS Y FINANCIERAS DE ESTE PROYECTO CORRESPONDEN A LA REHABILITACION DE FACHADAS, BANQUETAS Y PAVIMENTOS DE LA AV. CENTRAL NORTE LAS ECONOMIAS GENERADAS FUERON REINTEGRADAS A LA TESORERIA UNICA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, PAGO EMITO EL REGISTRO OFICIAL NO. 14861 POR LA CANTIDAD TOTAL DE LA DEVOLUCION \$1,946,325.07, DE LAS CUALES, LA CANTIDAD DE \$146,786.09 CORRESPONDE A LAS ECONOMIAS GENERADAS DE ESTE PROYECTO.
78160		ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO (ESTUDIO Y PROYECTO)	98-FRONTERA COMALAPA	COMITAN RIGUEL GUTIERREZ (QUEPALLA)	RURAL	KE60437801 1008HS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	0	0	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
78136		CARCEL DISTRITAL (REHABILITACION ESTRUCTURAL)	66-MOTOCINTLA	MOTOCINTLA DE MENDOZA	URBANO	DB60438800 2065HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,236,080	3,236,080	3,236,080	3,157,439	98%	0	0	0	0	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
70453		MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE OCOINGO	67-OCOINGO	OCOINGO	URBANO	PC2 69 437 D004	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES			3,463,043	3,463,043	3,463,043	3,120,274	90%	0	0	0	0	1	1	100%	LA CONCLUSION DE LAS ACCIONES FISICAS Y FINANCIERAS DE ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL, RINKING, SERVICIOS, ACABADOS, ANDENADA, MOBILIARIO E INSTALACION ELECTRICAL, LAS ECONOMIAS GENERADAS FUERON REINTEGRADAS A LA TESORERIA UNICA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, CUEN EMITO EL REGISTRO OFICIAL NO. 14861 POR LA CANTIDAD TOTAL DE LA DEVOLUCION \$1,946,325.07, DE LAS CUALES, LA CANTIDAD DE \$146,786.09 CORRESPONDE A LAS ECONOMIAS GENERADAS DE ESTE PROYECTO.
78163		RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN MARCOS EVANGELISTA	98-ODOOTEPEC	ODOOTEPEC	URBANO	KB60438803 3068HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			703,800	703,800	703,800	703,800	100%	0	0	0	0	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
70228		MEJORAMIENTO DE IMAGEN E INFRAESTRUCTURA URBANA DE PALENQUE 2A. ETAPA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	PC2 69 437 D002	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES			12,589,585	12,589,585	12,589,585	11,624,498	92%	0	0	0	0	1	1	100%	LA CONCLUSION DE LAS ACCIONES FISICAS Y FINANCIERAS DE ESTE PROYECTO CORRESPONDEN A LA REHABILITACION DE FACHADAS, CALLES Y BANQUETAS REDES DE LA AV. JUAREZ, LA CONCLUSION DE LAS ACCIONES FISICAS Y FINANCIERAS DE ESTE PROYECTO, CORRESPONDEN A LA REHABILITACION DE FACHADAS, CALLES Y BANQUETAS REDES DE LA AV. JUAREZ, LAS ECONOMIAS GENERADAS FUERON REINTEGRADAS A LA TESORERIA UNICA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, CUEN EMITO EL REGISTRO OFICIAL NO. 14861 POR LA CANTIDAD TOTAL DE LA DEVOLUCION \$1,946,325.07, DE LAS CUALES, LA CANTIDAD DE \$146,786.09 CORRESPONDE A LAS ECONOMIAS GENERADAS DE ESTE PROYECTO.
99113		REHABILITACION DE LA PLAZA EL CERRILLO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	94-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	PC2 69 437 D005	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES			1,667,391	1,667,391	1,667,391	1,516,750	91%	0	0	0	0	1	1	100%	LA CONCLUSION DE LAS ACCIONES FISICAS Y FINANCIERAS DE ESTE PROYECTO CORRESPONDEN A LA REHABILITACION DE FACHADAS, MOBILIARIO URBANO, LUMINARIAS, JARDINERIA, SEÑALIZACION Y FUENTE ESCENICA DE LA PLAZA EL CERRILLO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, LAS ECONOMIAS GENERADAS FUERON REINTEGRADAS A LA TESORERIA UNICA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, CUEN EMITO EL REGISTRO OFICIAL NO. 14862 POR LA CANTIDAD TOTAL DE LA DEVOLUCION \$1,946,325.07, DE LAS CUALES, LA CANTIDAD DE \$150,073.95, CORRESPONDE A LAS ECONOMIAS GENERADAS DE ESTE PROYECTO.
78160		SISTEMA CHAPANECO DE RADIO Y TELEVISION -ADICION DE ESPACIOS XERA CANAL 19 (REHABILITACION Y ADICION DE ESPACIOS)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KB60438803 1804HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,503,202	1,503,202	1,503,202	1,491,238	99%	0	0	0	0	1	1	90%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS DEL MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (ESTA NOTA SE REALIZA DE

11297		PROTECCION Y CONSERVACION DE LA TORREJA MARINA EN CHAPAS	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ME700228800 2109HE	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA			136,000	136,000	136,000	136,000	100%	0	0	0	VEHICULO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
2746		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00600438000 1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	DESEMPEÑO DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			10,339,000	10,339,000	10,339,000	9,996,488	95%	0	0	0	INMUEBLE	10	9	90%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
09438		PROGRAMA DE SERIALIZACION TURISTICA 2A. ETAPA (CONVENIO DE REASIGNACION SECTUR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PC099437000 1	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES			3,996,000	3,996,000	3,996,000	3,996,000	100%	0	0	0	SENALENAMIENTO S	128	128	100%	LA CONCLUSION DE LAS ACCIONES FISICAS Y FINANCIERAS DE ESTE PROYECTO CORRESPONDEN A LA INSTALACION DE SENALES TURISTICAS INFORMATIVAS Y PUBLICITARIAS EN LAS PRINCIPALES CARRETERAS Y CENTROS TURISTICOS DEL ESTADO.
112330		PROGRAMAS PARA LA TELEVISION ESTATAL (REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CANAL 19 DE TELEVISION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	92790000000 4258002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA CHAPAREO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA			147,154	147,154	147,154	130,620	89%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LAS ACCIONES DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESCENARIOS DEL CANAL 19 DE TELEVISION CORRESPONDEN A LOS PROGRAMAS DEL NOTICIERO DE LA MAÑANA Y MUJERES DE NIEVE A ONCE SE ENCUENTRAN CONJUNTAS AL 100% CIERRE DE EJERCICIO
09219		PROGRAMA DE SERIALIZACION TURISTICA 1A. ETAPA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PC0100437 8002	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	SENALENAMIENTO S	28	28	100%	LA CONCLUSION DE LAS ACCIONES FISICAS Y FINANCIERAS DE ESTE PROYECTO CORRESPONDEN A LA INSTALACION DE SENALES TURISTICAS INFORMATIVAS Y PUBLICITARIAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS TURISTICOS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHAPAS, EN EL RUBRO DEL GASTO SE SELECCIONO EQUIPAMIENTO, DEBIDO A QUE EL RUBRO SERIALIZACION NO EXISTE.
OTROS																										
FACTORES INDIRECTOS (ESTADIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS)																										
47384		PROYECTO EJECUTIVO Y DE IMPACTO AMBIENTAL DEL RELLENO SANITARIO DE OXTUACAN	70-OXTUACAN	OXTUACAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AUTUNAMINTE			700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	SE REALIZO UN ESTUDIO Y PROYECTO PARA RELLENO SANITARIO
72822		ESTUDIO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	89-SALTILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	203000000121 0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SABINERO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COORDINACION FEDERAL-ESTATAL	SALTILLO			180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
SANEAMIENTO FINANCIERO																										
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																										
79909		PROGRAMA AGUA PARA TODOS, TODOS LOS DIAS SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE CAPITAL E INTERESES).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-OF-01-00-02-001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AUTUNAMINTE MUNICIPAL			34,838,821	34,838,821	34,838,821	34,838,821	100%	0	0	0	ACCION	9	9	100%	
79942		PROGRAMA AGUA PARA TODOS, TODOS LOS DIAS SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE CAPITAL E INTERESES).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-OF-01-00-02-002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AUTUNAMINTE MUNICIPAL			10,125,238	10,125,238	10,125,238	10,125,238	100%	0	0	0	ACCION	2	2	100%	
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO																										
SECTOR INDUSTRIAL																										
30044		PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	P 8 0 00 302 8019	DESARROLLO ECONOMICO	EMPRESARIAS	MICRO EMPRESARIAS Y MEDIANAS EMPRESARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA			3,000,000	3,000,000	0	0	0%	0	0	0	EMPRESA	10	0	0%	ESTOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
ACCIONES PARA LA PRESERVACION AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES																										
112995		GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE BIENEO ESPECIAL EN EL ESTADO DE CHAPAS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ME700228800 1000HS	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA			3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,799,000	97%	0	0	0	ESTUDIO	6	6	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
IMPULSO A LA EDUCACION PUBLICA																										
INVERSION																										
OBRA PUBLICA																										
PREESCOLAR																										
109236		98009-JARDIN DE NIÑOS TEPOCHCALLI	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA05943 78025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			695,979	695,979	695,979	166,750	24%	0	0	0	ALIA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B, OBRA EXTERIOR, LOCALIDAD, TUXTLA GUTIERREZ (COL. INBURGENTE), FOLIO SFU (4° TRIMESTRE 2009);190761 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
86787		99004-JARDIN DE NIÑOS JAMIE SABINES GUTIERREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA05943 78680	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			980,548	980,548	980,548	564,854	58%	0	0	0	ALIA	4	4	100%	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD, TUXTLA GUTIERREZ FOLIO SFU (4° TRIMESTRE 2009);88974 PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: F+RFEP (886,540); E+FAM (1,451,750) ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
76770		PRIMARIA 99208-PRIMARIA JOSE YASCONCELOS CALDERON.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA05943 78690	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			410,430	410,430	410,430	103,000	25%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION, LOCALIDAD, TUXTLA GUTIERREZ (LAS TORRES) PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: H+FAFEF (410,430); E+FAM (907,450) FOLIO SFU (4° TRIMESTRE 2009); 89126 FOLIO SFU (4° TRIMESTRE 2009); 89201 FOLIO SFU (4° TRIMESTRE 2010); 78724 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
MEDIA BASICA																										
03487		93326-TELESECUNDARIA NO. 1221 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA05943 78154	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			2,876,218	2,876,218	2,876,218	1,189,690	41%	0	0	0	ALIA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS, LOCALIDAD, TUXTLA GUTIERREZ PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: H+FAFEF (2,876,218); E+FAM (908,007) SEGUN FOLIO 89290 DE TERCER TRIMESTRE FOLIO SFU E-FAM (4° TRIMESTRE 2009); 89290 FOLIO SFU (4° TRIMESTRE 2009); 89404 FOLIO SFU E-FAM (1° TRIMESTRE 2010); 93861 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
MEDIA SUPERIOR																										
103211		COMALEP NO. 22	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA05943 78604	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,128,023	1,128,023	1,128,023	1,086,458	96%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE TEJADO DE PLAZA CIVICA LOCALIDAD, CHAPA DE CORZO FOLIO SFU (4° TRIMESTRE 2009); 98327 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
103285		CENTRO REGIONAL DE EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO REGIONAL.	46-JOQUPLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA05943 78603	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			5,118,220	5,118,220	5,118,220	4,893,981	96%	0	0	0	OTROS	8	8	100%	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS (02 PARA SERVICIO DE COMPUTO, 01 PARA PROYECCIONES Y 01 PARA TRABAJO EN EQUIPO), 01 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ANDADORES, PLAZA CIVICA, RED EXTERIOR DE INSTALACION ELECTRICA E HIDROSANITARIA, INCLUYE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y MANEJO DE IMPACTO AMBIENTAL LOCALIDAD, TILTEPEC FOLIO SFU (4° TRIMESTRE 2009);99996 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
103212		98023/ INSTITUTO DE CAPACITACION Y VINCULACION TECNOLOGICA DEL ESTADO (ICATECH).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA05943 78607	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,034,340	1,034,340	1,034,340	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION EN LA UNIDAD DE CAPACITACION YAPACHULA LOCALIDAD YAPACHULA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
PARA FONDOS CONSTITUIDOS PARA APOYAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA COMBINADOS																										
ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISION, LIBERACION DE DERECHOS DE VIA Y OTROS																										
70707		ESTUDIO DE FACTIBILIDAD RUTA MOLINOS DE CHAPAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	PC0100302 8005	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES			1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	MEDIANTE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE LA SECTUR Y LA ASOCIACION CULTURAL NA BOLCOM A.C. SE OTORGÓ EL RECURSO PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE IDENTIFICACION DE LOS MOLINOS EXISTENTES EN EL VALLE DE LA CUENCA DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DICHA ASOCIACION CONLLEVO CON LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, DIV CON PRESENTACION DE LAS RUTAS, DIV CON MEMORIA FOTOGRAFICA DE LOS MOLINOS Y DIFERENTES PLANOS (INCLUYENDO LOS ARCOS, GENERAL DE SERVIDOS, PERFIL, DEL RECORRIDO, RUTA DE LOS MOLINOS, QUINTA DEL OBISPO Y PRESENTACION EN POWER POINT DE LA RUTA BENERGOS).