

Foto Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %											
														Ministrado	Programado	Ejercido									6	7	8	9	10	10.9				
2	3	4	5	5.3	6	7	8	9	10	10.9	11																							
CHAPAS RECURSOS 2009													1,681,696.072	1,681,696.072	1,681,696.072	1,312,871,138	78%	90,050	0	0	40,024,292	40,024,292	100%											
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																																		
FONDOS METROPOLITANOS																																		
INVERSION																																		
MEJORAMIENTO																																		
11333	FIDEICOMISOS FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE Tuxtla Gutiérrez	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	EEF01018005	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	COOP/PARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHAPAS	PERSONAS	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y FIDEICOMISOS DE INVERSIONES	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100%	0	0	PAGO	40,000,000	40,000,000	100%	EL FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE Tuxtla Gutiérrez, HA RECIBIDO RECURSOS RADICADOS POR LA FEDERACION POR UN MONTO DE 40 MILLONES DE PESOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE OBRA PUBLICA Y PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA ZONA METROPOLITANA DE Tuxtla Gutiérrez, CHAPAS, BENEFICIANDO A LA POBLACION DE ESTA ZONA. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2009.										
FONDOS REGIONALES																																		
CONSTRUCCION																																		
9791	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	56-LA TRINITARIA	JOSE MARIA MORELOS	RURAL	CAUB04_000546100	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA FRONTERA	PERSONAS	20- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,163,799	2,163,799	2,163,799	718,280	33%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	LA OBRA ESTA UBICADA EN JOSE MARIA MORELOS TERMINADA FISICAMENTE QUEDANDO PENDIENTE LO FINANCIERO LOS RECURSOS DE LA OBRA ESTA DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA 198M 2009 \$ 230,718.64 (DOSCENTOS TREINTA Y CINCO PESOS SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 64/100 MN.) Y RAMO 23 QUE CORRESPONDE A \$ 2.163.080.51 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 51/100 MN.)										
PROGRAMAS REGIONALES																																		
7883	CAMINO E.C. TECTAPAN - LA LIBERTAD - SAN JOSE MASPAQ - LA SARDINA, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 11+440.	101-TECTAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08E54378012101PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	16,788,375	16,788,375	16,788,375	16,671,301	99%	0	0	OBRA	1	0	40%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECTAPAN.										
7885	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEGUA	SAN ANTONIO	RURAL	08E04370033192PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	3,537,375	3,537,375	3,537,375	3,422,198	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009										
7957	CONSTRUCCION APROXIMADO 1.5 KM. DE BORDO DE PROTECCION DE LA MARGEN IZQUIERDO DEL RIO PEDREGAL PARA PROTEGER A LA POBLACION DE TRES PICOS.	105-TONALA	TONALA	URBANO	E1E01454013105PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	15,298,628	15,298,628	15,298,628	12,600,718	82%	0	0	OBRA	1	1	71%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.										
8022	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION EN MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ZANATECO	105-TONALA	TONALA	URBANO	E1E01454019105PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	57,568,220	57,568,220	57,568,220	23,339,859	41%	0	0	OBRA	1	0	14%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.										
7884	CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION EN EL RIO PEDREGAL A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD TRES PICOS.	105-TONALA	TONALA	URBANO	E1E01454012105PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	7,000,000	7,000,000	7,000,000	2,986,274	43%	0	0	OBRA	1	0	9%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.										
7890	TERMINAL DE TRANSPORTE	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08E04378097165PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	15,439,270	15,439,270	15,439,270	15,439,430	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALA.										
8165	BOULEVARD AEROPUERTO TERAN - RASTRO MUNICIPAL (CONSTRUCCION Y PROYECTO)	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	08E04378024198PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	56,516,338	56,516,338	56,516,338	53,344,552	94%	0	0	OBRA	1	0	3%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.										
7883	CONSTRUCCION DEL PUENTE "JAME SABINES"	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08E04378003198PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	13,738,141	13,738,141	13,738,141	12,864,214	94%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez.										
7877	HOSPITAL GENERAL DE 180 CAMAS DE Tuxtla Gutiérrez (ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, OBRA Y MOBILIARIO)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08E04378003198PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	66,176,092	66,176,092	66,176,092	66,176,092	100%	0	0	OBRA	1	0	4%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez.										
7929	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL BORDO MARGEN DERECHO E IZQUIERDO DEL RIO CHALCALA ENTRE VILLA COMALTILAN Y SU COMPLEJO EN EL RIO DESPOBLADO EN TRAMOS DISPERSOS DEL RIO CHALCALA Y RIO MAXXAPA.	114-VILLA COMALTILAN	VILLA COMALTILAN	URBANO	E1E01454002114PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	19,994,107	19,994,107	19,994,107	18,487,425	92%	0	0	OBRA	1	1	67%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.										
7875	HOSPITAL GENERAL DE 60 CAMAS	116-VILLALFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08E04378093116PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	49,178,672	49,178,672	49,178,672	49,178,672	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLALFLORES.										
7886	TERMINAL DE TRANSPORTE (PROYECTO EJECUTIVO)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08E0437800701PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE CINTALAPA.										
7876	HOSPITAL GENERAL DE COMITAN (ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08E04378006202PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	51,114,840	51,114,840	51,114,840	51,114,840	100%	0	0	OBRA	1	1	99%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ.										
7916	CONSTRUCCION DEL BORDO MARGEN DERECHO E INCAUZAMIENTO DEL RIO CINTALAPA ENTRE ACAPETAHUA Y EL PUENTE PILAPA.	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	E1E0145400503PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	12,849,959	12,849,959	12,849,959	3,854,988	30%	0	0	OBRA	1	0	10%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.										
7912	CONSTRUCCION DEL BORDO MARGEN IZQUIERDO E INCAUZAMIENTO DEL RIO CINTALAPA ENTRE ACAPETAHUA Y EL PUENTE PILAPA.	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	E1E0145400803PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	4,802,570	4,802,570	4,802,570	4,802,570	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.										
7847	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL BORDO MARGEN DERECHA DEL RIO VADO ANCHO EN TRAMOS DISPERSOS Y DESAZUVE DEL RIO VADO ANCHO.	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	E1E0145400403PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	19,999,460	19,999,460	19,999,460	19,999,460	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.										
7883	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL BORDO MARGEN DERECHA Y MARGEN IZQUIERDO DEL RIO HUXTLA EN TRAMOS DISPERSOS Y DESAZUVE DEL RIO HUXTLA.	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	E1E0145400103PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	29,993,797	29,993,797	29,993,797	29,994,574	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.										
8028	CONSTRUCCION DE BORDO MARGEN DERECHA DEL RIO HUXTLA EN TRAMOS DISPERSOS ENTRE LA CIUDAD DE HUXTLA Y LA CALLE 3RA. ORIENTE	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	E1E01454014041PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	29,032,827	29,032,827	29,032,827	14,364,877	49%	0	0	OBRA	1	1	55%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.										
8039	CONSTRUCCION DEL BORDO MARGEN DERECHO DEL RIO HUXTLA EN T3. AGUAS ARRIBA DEL CAM. SA. ORIENTE DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE HUXTLA Y HUEHUETAN	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	E1E01454012041PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	29,000,000	29,000,000	29,000,000	11,029,858	48%	0	0	OBRA	1	1	57%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.										
7979	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL BORDO MARGEN DERECHO Y MARGEN IZQUIERDO DEL RIO DESPOBLADO DESDE LA ALTURA DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 200 HASTA LA ALTURA.	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	E1E01454003041PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	19,994,338	19,994,338	19,994,338	7,389,390	37%	0	0	OBRA	1	1	53%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.										
7863	CONSTRUCCION DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	46-JOQUIPILAS	JOQUIPILAS	URBANO	08E0437001604PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	3,035,001	3,035,001	3,035,001	2,975,630	98%	0	0	OBRA	1	1	50%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009										
7821	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	KEE5437000105PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	17,141,198	17,141,198	17,141,198	8,782,154	51%	0	0	OBRA	1	0	30%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009										
7885	MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KEE5437000305PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	12,698,578	12,698,578	12,698,578	12,413,212	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA AL BARRIO SAN JOSE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA TRINITARIA. (DEBIDO A QUE ESTA INSCRIBIDO EL CATALOGO DE LOCALIDADES).										
8038	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION DE ENROCAMIENTO EN B0 M78 EN CABECERA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC Y MARGEN DERECHA DEL RIO SAN NICOLAS.	57-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	URBANO	E1E0145400705PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	4,872,881	4,872,881	4,872,881	4,871,667	95%	0	0	OBRA	1	1	50%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.										
8076	CONSTRUCCION DE BORDOS DE PROTECCION MARGINAL EN EL RIO COATAN A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD SAN JUDAS TADEO.	61-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	E1E01454015061PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	19,461,525	19,461,525	19,461,525	13,498,181	69%	0	0	OBRA	1	1	51%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.										
7868	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	64-MONTESQUITO DE GUERRERO	LAGUNA DEL COPRE	RURAL	KEE5437000406PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	6,301,040	6,301,040	6,301,040	6,197,980	98%	0	0	OBRA	1	1	92%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009										
7841	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	KEE0437000806PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	17,511,680	17,511,680	17,511,680	16,933,050	97%	0	0	OBRA	1	1	75%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009										
7822	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	68-ODOTEPEC	ODOTEPEC	URBANO	KEE5437000408PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HABITANTES	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	10,369,981	10,369,981	10,369,981	8,283,062	80%	0	0	OBRA	1	1	67%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009										

7623	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL DREN PLUVIAL EN LA CIUDAD DE PICHICALCO.	76-PICHICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KEE5437000 7079PS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	494,500	494,500	494,500	494,500	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHICALCO.
7627	TERMINAL DE TRANSPORTE (PROYECTO EJECUTIVO)	76-PICHICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KEE5437800 7079PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHICALCO.
7536	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION EN MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO COAPA A LA ALTIURA DE LA COMUNIDAD.	77-PUJAPAN	PUJAPAN	URBANO	EIE00454007 077PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	20,658,749	20,658,749	20,658,749	8,959,354	43%	0	0	0	OBRA	1	0	42%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7656	CENTRO DE CONVENCIONES (PROYECTO EJECUTIVO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KEE55704800 8084PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	700,000	700,000	700,000	699,999	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS.
7660	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CRUCE DEL TUNEL DEL EMISOR DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES.	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KEE5437000 8084PS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	2,830,319	2,830,319	2,830,319	560,000	17%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	17%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS.
8123	HOSPITAL DE LAS CULTURAS (CONSTRUCCION)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SIAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	ODE0437800 2084PE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	21,348,462	21,348,462	21,348,462	21,348,462	100%	0	0	0	OBRA	1	1	92%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
8280	HOSPITAL DE LAS CULTURAS (ESTUDIOS Y PROYECTO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SIAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	ODE0437800 4084PE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	3,697,198	3,697,198	3,697,198	3,697,198	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	92%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7538	TERMINAL DE TRANSPORTE	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KEE5437800 7084PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	19,488,774	19,488,774	19,488,774	19,256,827	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS.
7465	NUOVO CENTRO DE POBLACION	9-ANGEL ALBINO CORDOZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KEE5437800 8099PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	216,150,874	216,150,874	216,150,874	99,310,581	18%	0	0	0	OBRA	1	0	46%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE JALTENANGO DE LA PAZ, MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORDOZ.
8136	BULEVARD LOS CAJETALES, TRAMO KM. 0+000 - KM. 0+833.80	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	KEE5437800 5099PE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	1,326,528	1,326,528	1,326,528	1,295,770	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
8015	CONSTRUCCION DE ESPIONEROS EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO CANOCHAN AGUAS ABAJO DE LA CARRETERA A JARINTAS EN LOS MUNICIPIOS DE TAPACHULA Y SUCHIATE.	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	EIE00454018 098PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	9,745,763	9,745,763	9,745,763	9,044,720	91%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7970	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION (COLONIA GIRASOL, LOS ANGELES, PARRISO Y EL WINDONTO).	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	EIE00454008 098PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	15,178,108	15,178,108	15,178,108	15,178,108	100%	0	0	0	OBRA	1	1	77%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7539	TERMINAL DE TRANSPORTE	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KEE5437800 7099PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	10,230,463	10,230,463	10,230,463	10,227,650	100%	0	0	0	OBRA	1	1	85%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA.
AMPLIACION																									
7624	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SANEAMIENTO Y MANEJO DE IMPACTO AMBIENTAL.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KEE5437000 8105PS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	677,059	677,059	677,059	677,059	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PUERTO ARISTA, MUNICIPIO DE TONALA.
MODERNIZACION																									
8192	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: SAN JUAN CHAMULA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, TRAMO KM. 0+000 - KM. 7+400, SUBTRAMO KM. 0+000 AL KM. 4+000	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	ODE0437804 3029PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	69,201,952	69,201,952	69,201,952	68,132,404	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
8079	SOBRE ELEVACION DEL BORDO MARGEN DERECHO Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO VADO ANCHO EN LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y VILLA COMALTITLAN.	14-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	EIE00454024 024PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	25,826,271	25,826,271	25,826,271	8,858,812	94%	0	0	0	OBRA	1	0	22%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
REHABILITACION																									
7591	PARKER MORELOS BICENTENARIO (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO)	106-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KEE5437800 8109PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	46,138,580	46,138,580	46,138,580	12,379,238	27%	0	0	0	OBRA	1	1	56%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ.
7597	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO.	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	KEE5437800 1029PS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	1,380,401	1,380,401	1,380,401	1,380,391	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7598	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO.	24-CHAMAL	CHAMAL	URBANO	KEE5437800 2024PS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	1,088,765	1,088,765	1,088,765	1,088,765	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7599	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO.	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	KOE0437800 3029PS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	1,077,883	1,077,883	1,077,883	1,077,883	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7616	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	3-AZAPETAHUA	AZAPETAHUA	URBANO	KEE0943002 1009PS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	4,758,504	4,758,504	4,758,504	4,677,162	98%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7600	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO.	31-CHOLON	CHOLON	URBANO	KOE0437800 4031PS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	1,394,578	1,394,578	1,394,578	1,394,578	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7601	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO.	41-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KEE5437800 5004PS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	892,465	892,465	892,465	892,467	97%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA.
7607	REHABILITACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	77-PUJAPAN	PUJAPAN	URBANO	KEE5437000 6077PS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	11,104,455	11,104,455	11,104,455	9,497,870	86%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7426	PUERTO CHAPAS (DESMONTE Y DESPALME DE TERRENO DEL RECINTO FISCALIZADO Y REHABILITACION DE CALLES DEL PARQUE INDUSTRIAL)	98-TAPACHULA	PUERTO MADERO (SIAN BENITO)	URBANO	ODE5437800 1089PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	9,224,528	9,224,528	9,224,528	9,224,528	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
EQUIPAMIENTO																									
OTROS																									
8742	FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROGRAMA DE IMPACTO REGIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HER0002000 1	GOBIERNO	AGENCIA	SIASO	DEPENDENCIA ESTATAL	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION CONGRELO LOCAL FUNCIONARIOS PUBLICOS	1 PODER LEGISLATIVO 101-AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	179,498	179,498	179,498	179,498	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL EJERCICIO 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
FINAN																									
OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
8592	RECONFORTEAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTADO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KEE1438800 1009PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	5,014,891	5,014,891	5,014,891	4,954,738	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7620	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. ETAPA	16-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KEE09437002 9019PS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	4,714,716	4,714,716	4,714,716	4,714,380	100%	0	0	0	OBRA	1	1	85%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ARRAGA.
7581	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO (ESTUDIOS Y PROYECTOS)	105-TONALA	TONALA	URBANO	KEE0704800 9105PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	342,125	342,125	342,125	342,125	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7614	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CALLE MEXIQUEN LEON, PRIVADA GUANAJUATO, CALLE MAYART ENTRE URBANISMO NOYRE Y ARRIVO	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KEE09437001 1109PS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA	3,997,291	3,997,291	3,997,291	3,888,882	97%	0	0	0	OBRA	1	1	85%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009.
7675	CONSTRUCCION DE PASO A DERECHA "CARRETERA A COFOYA" (CONSTRUCCION)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KEE5437800 1089PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-PROYECTOR DE SALAMALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,120,813	31,120,813	31,120,813	22,415,080									

7593	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL SA ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y 1ERA SUR PONIENTE (ENTRONQUE RO SABINAL)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	KE094370D1 2109PS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	4,360,011	4,360,011	4,360,011	4,299,528	97%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS CON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7594	RECARPAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	KE09438B00 1109PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	19,893,954	19,893,954	19,893,954	19,893,950	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS CON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7599	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	KE094370D0 4109PS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	16,507,513	16,507,513	16,507,513	14,122,640	86%	0	0	0	OBRA	1	0	17%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS CON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7617	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	22-CHALCHIHUÁN	CHAKTEAL	RURAL	KE094370D2 9209PS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,645,001	1,645,001	1,645,001	1,616,881	98%	0	0	0	OBRA	1	1	89%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS CON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7618	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	22-CHALCHIHUÁN	SACUM	RURAL	KE094370D2 6209PS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	10,105,411	10,105,411	10,105,411	5,052,705	50%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS CON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7613	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	22-CHALCHIHUÁN	BALONAGO	RURAL	KE094370D1 9209PS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	4,635,262	4,635,262	4,635,262	2,739,749	59%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS CON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7619	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	27-CHAPA DE CORZO	JULIAN GONZALES	RURAL	KE094370D2 7029PS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	12,034,694	12,034,694	12,034,694	10,550,637	87%	0	0	0	OBRA	1	0	42%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS CON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7593	RECARPAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL	11-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	KE09438B00 1041PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	4,269,898	4,269,898	4,269,898	2,300,000	54%	0	0	0	OBRA	1	1	52%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS CON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7608	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) (CONSTRUCCION)	44-IXTAPA	AZTLÁN (RANCHO NUEVO)	RURAL	KE094370D0 6049PS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	8,498,334	8,498,334	8,498,334	6,316,137	74%	0	0	0	OBRA	1	1	58%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS CON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 SE BENEFICIA A LOCALIDADES AZTLÁN, CHAHUATEMOC, 5 DE FEBRERO DEL MUNICIPIO DE IXTAPA
7592	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	35-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	KE094370D0 9059PS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	16,875,000	16,875,000	16,875,000	5,082,500	30%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS CON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7604	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	59-MARQUELES DE COMILLAS	QUINQUICHARO	RURAL	KE094370D3 2059PS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	4,275,000	4,275,000	4,275,000	3,420,000	80%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS CON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7610	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	KE094370D0 6009PS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	11,938,362	11,938,362	11,938,362	8,733,557	73%	0	0	0	OBRA	1	0	24%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS CON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7599	CUARTEL GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA (PROYECTO EJECUTIVO)	69-DOZCOCAUTLA DE ESPINOSA	DOZCOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	KE09764B00 1809PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANOZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	3,920,465	3,920,465	3,920,465	3,920,465	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS CON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7592	NUevo CENTRO DE POBLACION EN LA LOCALIDAD NUEVOJUAN DEL GIRALVA (VIALIDADES Y PLATAFORMAS A NIVEL TERRACERAS (2A. ETAPA) (TERMINACION)	70-OSTIACÁN	JUAN DEL GIRALVA	RURAL	KE09437800 1070PE	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANOZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I+11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,602,362	5,602,362	5,602,362	5,118,571	91%	0	0	0	OBRA	1	1	91%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS CON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7661	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMEDIACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	72-OIXCHUC	OIXCHUC	URBANO	KE094370D1 9079PS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,091,463	1,091,463	1,091,463	1,050,025	96%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS CON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7592	CAMINO E.C. PUJAJAPAN - TAPACHULA - EJIDO EL CARMEN, TRAMO KM. 0-400 AL KM. 4-400	77-PUJAJAPAN	EL CARMEN	RURAL	08E4437800 1077PE	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	4,002,645	4,002,645	4,002,645	3,596,288	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS CON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 SUBTRAMO KM. 3-400 AL KM. 4-400
7597	HOSPITAL UNIVERSAL DE 39 CAMAS (PROYECTO EJECUTIVO, OBRA, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO)	65-REFORMA	REFORMA	URBANO	08D0437801 1080PS	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A PERSONA LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I+11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,936,000	31,936,000	31,936,000	30,828,057	97%	0	0	0	OBRA	1	0	1%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS CON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7594	MERCADO PUBLICO DR. BELSARRO DOMINGUEZ	65-REFORMA	DOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KE09437802 2089PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANOZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	8,217,811	8,217,811	8,217,811	7,350,719	89%	0	0	0	OBRA	1	0	38%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS CON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009 LA LOCALIDAD BENEFICADA ES COLONA CARLOS SALINAS DE GORTARI DEL MUNICIPIO DE REFORMA
7597	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO (ESTUDIOS Y PROYECTOS)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	KE09764B00 7069PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	342,125	342,125	342,125	342,125	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS CON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7602	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	66-SIMOUVEL	SIMOUVEL DE ALLENDE	URBANO	KE094370D1 4099PS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	19,400,000	19,400,000	19,400,000	18,483,928	95%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS CON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7599	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO (ESTUDIOS Y PROYECTOS)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	KE09764B00 8099PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANOZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	294,227	294,227	294,227	294,227	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS CON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
7547	MANTENIMIENTO BACHEO DE CALLES (ZONA L. II, III, IV, Y VARIAS COLONIAS).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	KE09438B01 3109PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANOZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	105,863,373	105,863,373	105,863,373	70,569,691	67%	0	0	0	OBRA	1	1	98%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS CON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009
APoyo PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL																									
CONSTRUCCIÓN																									
26110	PROYECTO PARA LA ATENCION DESPLAZADOS (PAID 2009)	107-TUMBALA	SAN MIGUEL FRACCIÓN 2	RURAL	21809K38621 08001	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA 18	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	365,268	365,268	365,268	365,268	100%	0	0	0	VIVIENDA	7	7	100%	
27481	PROYECTO PARA LA ATENCION DE INDIENAS DESPLAZADOS (PAID2009)	5-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	21809K38621 08001	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA 7	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	
27790	PROYECTO PARA LA ATENCION DE INDIENAS DESPLAZADOS (PAID 2009)	67-DOOSINGO	DOOSINGO	URBANO	21809K38621 08001	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA 127	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	100%	0	0	0	OTROS	26	26	100%	
27730	PROYECTO PARA LA ATENCION DE INDIENAS DESPLAZADOS (PAID 2009)	67-DOOSINGO	DOOSINGO	URBANO	21809K38621 08001	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZAGO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA 18	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	204,000	204,000	204,000	204,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	

2791	PROYECTO PARA LA ATENCION DE INDIENAS DESPLAZADOS (PAID 2009)	87-DOOSINGO	DOOSINGO	URBANO	21800K35621 08001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA 14	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	180,000	180,000	180,000	156,540	87%	0	0	0	VIVIENDA	3	3	100%		
27816	PROYECTO PARA LA ATENCION A INDIENAS DESPLAZADOS (PAID 2009)	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	21800K35621 08001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA 28	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%		
27842	PROYECTO PARA LA ATENCION A INDIENAS DESPLAZADOS (PAID 2009)	81-SABANILLA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	21800K35621 08001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA 7	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	118,280	118,280	118,280	118,280	100%	0	0	0	VIVIENDA	2	2	100%		
27888	PROYECTO PARA LA ATENCION A INDIENAS DESPLAZADOS (PAID 2009)	81-SABANILLA	LA PROVIDENCIA	RURAL	21800K35621 08001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA 46	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	697,683	697,683	697,683	697,683	100%	0	0	0	VIVIENDA	12	12	100%		
27959	PROYECTO PARA LA ATENCION DE INDIENAS DESPLAZADOS (PAID 2009)	81-SABANILLA	FRONTERA EMILIANO ZAPATA	RURAL	21800K35621 08001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA 77	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,162,805	1,162,805	1,162,805	1,162,805	100%	0	0	0	VIVIENDA	20	20	100%		
28327	PROYECTO PARA LA ATENCION DE INDIENAS DESPLAZADOS (PAID 2)	81-SABANILLA	LAS PALMAS SANTA CATARINA	RURAL	21800K35621 08001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONAS 95	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	403,742	403,742	403,742	403,742	100%	0	0	0	VIVIENDA	7	7	100%		
27913	PROYECTO PARA LA ATENCION DE INDIENAS DESPLAZADOS (PAID 2009)	81-SABANILLA	CRISTOBAL COLON	RURAL	21800K35621 08001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA 79	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	872,103	872,103	872,103	872,103	100%	0	0	0	VIVIENDA	15	15	100%		
27974	PROYECTO PARA LA ATENCION DE INDIENAS DESPLAZADOS (PAID 2009)	81-SABANILLA	MAJASTIC	RURAL	21800K35621 08001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA 89	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,162,805	1,162,805	1,162,805	1,162,805	100%	0	0	0	VIVIENDA	20	20	100%		
28073	PROYECTO PARA LA ATENCION DE INDIENAS DESPLAZADOS (PAID 2009)	81-SABANILLA	MOYOS	RURAL	21800K35621 08001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA 29	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	465,122	465,122	465,122	465,122	100%	0	0	0	VIVIENDA	8	8	100%		
27850	PROYECTO PARA LA ATENCION A INDIENAS DESPLAZADOS (PAID 2009)	82-SALTO DE AGUA	EL RINCON	RURAL	21800K35621 08001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA 63	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	996,743	996,743	996,743	991,443	99%	0	0	0	VIVIENDA	19	19	100%		
28187	PROYECTO PARA LA ATENCION DE INDIENAS DESPLAZADOS (PAID 2009)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	21800K35621 08001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA 27	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	385,288	385,288	385,288	385,288	100%	0	0	0	VIVIENDA	7	7	100%		
28245	PROYECTO PARA LA ATENCION DE INDIENAS DESPLAZADOS (PAID 2009)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	21800K35621 08001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA 3	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	52,181	52,181	52,181	52,181	100%	0	0	0	VIVIENDA	1	1	100%		
EQUIPAMIENTO																										
OTROS																										
7582	AUTOCONSTRUCCION DE BANOS ECOLOGICOS EN COMUNIDADES INDIENAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	H8C96210D00 1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIENAS	HAZIENDA Y CREDITO PUBLICO A TRAVES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIENAS	180,000,000	180,000,000	180,000,000	180,000,000	100%	90,050	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	7,050	7,050	100%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009, Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009. DENTRO DE LA UNIDAD DE MEDIDA QUEDÓ CON EL NOMBRE DE LETRINA, HECIENDO LA ACLARACION QUE LA UNIDAD CORRECTA ES BANOS ECOLOGICOS. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA ENTREGA DE BANOS ECOLOGICOS NO SOLAMENTE FUE EN COMUNIDADES INDIENAS, SINO TAMBIEN EN LUGARES NO INDIENAS.
INDICADOR PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SUPLIENTE (INDESUR)																										
9474	REFORESTACION Y ORNAMENTACION EN PARQUES, JARDINES Y RIASPAROS.	70-OSTUACAN	JUAN DEL ORRALVA	RURAL	M0H61329B00 1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION FORESTAL SUSTENTABLE	410	15-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (RNG- COMISION NACIONAL FORESTAL	9,016,779	9,016,779	9,016,779	85,622,287	95%	0	0	0	METROS CUADRADOS	17,000	17,000	100%	LOS METROS CUADRADOS SE REFIEREN A LA REFORESTACION Y LA ORDENAMIENTACION DE PARQUES Y JARDINES. PLANTA DE VEGETACION RIPARA 300. PLANTA DE ORNATO 42,640. ARBOLAS FRUTALES 1,250. LAS DIFERENCIAS REFLEJADAS COMO DISPONIBILIDAD EN EL RECURSO PRESUPUESTAL CORRESPONDEN A GASTOS EFECTUADOS CON LA CUENTA PUBLICA 2009	