

Total: 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHI16160408830566	Rehabilitación Interior Del Mercado Público Municipal San Juan.	2.2.1.-101-UR-11-02-53-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	8020 Fondo Nacional Regenerador			10-Economía	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En ejecución	2016	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	86	0.00	47.00	Financiera: Obra en Proceso. Mecida de recursos INADEN 2016 y PIM 2016. / Físico: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. La meacida de recursos de este proyecto es INADEN 2016 que aporta \$1,280,000.00 y Programa de Inversión Municipal (PIM) 2016 aporta \$1,920,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.