FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO RSCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominacion o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios: Total Anual	Acumulado al Trimestre: Ministrado	Acumulado al Trimestre: Programado	Acumulado al Trimestre: Ejercido	Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre: Generados	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre: Ejercidos	Avance Fisico: Unidad de Medida	Avance Fisico: Programado Anual	Avance Fisico: Acumulado al Trimestre	Avance Fisico: Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
	1												2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
	7-CHIAPAS RECURSO 2008																							
	APORTACIONES FEDERALES (REGISTROS)																							
	FAIS												18.960.067											
	FISM																							
	AGUA POTABLE												18.960.067	18.835.067	18.960.067	18.055.666								
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
71238	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-Acapetahua	CABECERA MPAL BARRIO EL HULAR	URBANO	SC0300300246 100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			140.738	140.738	140.738	140.738	100%	0	0	METRO LINEAL	92	92	100%	
70464	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-Acapetahua	RANCHERIA BARRA ZACAPULCO	RURAL	SC0300300136 100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			978.881	978.881	978.881	553.121	57%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO TENIENDO UN AVANCE DEL 60%, RECURSO ETIQUETADO PARA EJERCER 2009.
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																							
71383	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 1	3-Acapetahua	CABECERA MPAL BARRIO SOLIDARIDAD	URBANO	SC0300300266 200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			265.190	265.190	265.190	265.190	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
70997	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 2	3-Acapetahua	CABECERA MPAL BARRIO SOLIDARIDAD	URBANO	SC0300300226 100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			295.109	295.109	295.109	295.109	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	CONSTRUCCION																							
70368	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	3-Acapetahua	CABECERA MUNICIPAL BARRIO ESQUIPULAS	URBANO	SD0102300116 100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			872.997	872.997	872.997	872.997	100%	0	0	METRO LINEAL	465	465	100%	
	AMPLIACION																							
71153	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	3-Acapetahua	CABECERA MPAL BARRIO ESQUIPULAS	URBANO	SD0200300236 200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			140.115	140.115	140.115	121.228	87%	0	0	METRO LINEAL	162	162	100%	ESTA OBRA ES DE $ 140,115.01, EJERCIDO $ 121,228.94, RECURSO ETIQUETADO PARA EJERCER EN 2009 DE $ 18,886.07, OBRA EN PROCESO AVANCE FISICO DE 95$
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
69247	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	3-Acapetahua	EJIDO NUEVA ESPERANZA	RURAL	SE0800300036 100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			998.347	998.347	998.347	998.347	100%	0	0	METROS	582	582	100%	ESTA OBRA EL GASTO SE REFLEJA EN URBANIZACION, Y EL RUBRO DEL GASTO SE ESTA CONTIMPLANDO EN CALLES YA QUE NO APARECE OTRO SEMEJANTE, LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA 1.00 Y SE ESTA CONTEMPLANDO COMO A LA LONGITUD DEL TECHADO.
69637	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	3-Acapetahua	EJIDO 15 DE ABRIL	RURAL	SE0800300056 100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1.032.890	1.032.890	1.032.890	1.032.890	100%	0	0	METROS CUADRADOS	686	686	100%	EL GASTO SE ESTA CONTIMPLANDO DENTRO DE CALLES POR QUE NO HAY OTRO QUE SE PAREZCA AL DE DICHA OBRA LAS METASSE CONTEMPLAN COMO METROS CUADRADOS AUNQUE ES OBRA 1.00
71914	PAGO DE CAPITAL DE EMPRESTITOS BANOBRAS	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	SE1202300316 200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2.549.506	2.549.506	2.549.506	2.549.506	100%	0	0	METROS	1	1	100%	ESTA OBRA SE CONTEMPLA EN EL RUBRO DE CALLE YA CONSISTE EN EL PAGO DE CAPITAL DE EMPRESTITO BANOBRAS, LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA 1.00
72007	PAGO DE INTERES AL CAPITAL DE EMPRESTITO BANOBRAS	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	CF0300300326 200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			249.565	249.565	249.565	249.565	100%	0	0	METROS	100	100	100%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL PAGO DE INTERES AL CAPITAL DE EMPRESTITOS BANOBRAS, SE CONTEMPLA ASI EN LOS RUBROS DEL GASTO Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES A CODIN 1.00
70006	PAVIMENTACION DE CALLE C/CTO HIDRAULICO 1A. AV NORTE Y 2A CALLE ENTRE AV CENTRAL Y 1A NTE	3-Acapetahua	ACAPETAHUA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SE0601300076 100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			814.135	814.135	814.135	814.135	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1.697	1.697	100%	
70312	PAVIMENTACION DE CALLE CON CON CONCRETO HIDRAULICO	3-Acapetahua	CABECERA MUNICIPAL FRACCION NVO MULINO	URBANO	SE0601300106 100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			380.032	380.032	380.032	380.032	100%	0	0	METROS CUADRADOS	866	866	100%	
69359	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CENTRAL 4A. Y 5A. AV. SUR	3-Acapetahua	ACAPETAHUA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SE0601300046 100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			481.063	481.063	481.063	481.063	100%	0	0	METROS CUADRADOS	888	888	100%	
	REHABILITACIÓN																							
71326	DEMOLICION DEL PARQUE CENTRAL	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	SE1200300256 200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			263.222	263.222	263.222	214.066	81%	0	0	METROS CUADRADOS	4.277	4.277	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA DEMOLICION DEL PARQUE CENTRAL EL RUBRO DEL GATOS SE ESTA UTILIZANDO EN CALLES DE UN MONTO DE $ 263,222.30, EJERCIDO $ 214,066.93, RECURSO ETIQUETADO PARA EJERCER 2009 DE $ 49,155.37, OBRA EN PROCESO AVANCE FISICO 95%
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	AMPLIACIÓN																							
69894	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	3-Acapetahua	COLONIA BARRIO NUEVO	RURAL	SG0202300066 100	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			811.652	811.652	811.652	811.652	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	22	22	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 22.00 POSTES
70177	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	3-Acapetahua	EJIDO LUIS ESPINOSA	RURAL	SG0202300094 100	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1.341.096	1.341.096	1.341.096	1.341.096	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	21	21	100%	
70526	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-Acapetahua	FRACCION ZACUALPITA	RURAL	SG0202300146 100	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1.307.371	1.307.371	1.307.371	1.216.234	93%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	33	33	100%	OBRA EN PROCESO PENDIENTE FINIQUITO, OBRA DE $1,307,371.49, EJERCIDO $ 1,216,234.92, SALDO ETIQUETADO PARA 2009 $ 91,136.57
71802	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-Acapetahua	RANCHERIA LA LUPE	RURAL	SG0202300304 100	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			310.554	310.554	310.554	255.475	82%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	7	7	100%	OBRA DE UN MONTO DE $ 310,554.05, EJERCIDO $ 255,475.15, RECURSO ETIQUETADO PARA EJERCER 2009 DE $ 55,078.90, OBRA AL 100% FISICO FALTA PAGO DE FINIQUITO Y RETENCIONES
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
72202	APORTACION DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL CECYT PLANTEL 06	3-Acapetahua	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SJ0104300246 200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2.192.545	2.192.545	2.192.545	2.192.545	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA APORTACION DEL RECURSOS A LA DEPENDENCIA NORMATIVA LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA EN METROS CUADRADOS AULAS, LA UNIDAD DE MEDIDAD ES OBRA 1.00
	PRIMARIA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
70128	CONSTRUCCION DE ENMALLADO	3-Acapetahua	EJIDO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ	RURAL	SJ0102300086 200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			182.549	182.549	182.549	182.460	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	195	195	100%	ESTA OBRA ES DE UN MONTO DE $ 182,549.74, EJERCIDO DE $ 182,460.73, AHORRO PRESUPUESTAL DE $ 89.01, LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES
68901	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL	3-Acapetahua	RANCHERIA LAS MERCEDES	RURAL	SJ0102300016 100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			238.317	238.317	238.317	238.317	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	180	180	100%	LAUNDA DE MEDIDA CORRESPONDE A METRO LINEALES.
70672	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO	3-Acapetahua	COLONIA JIGUILPAN	RURAL	SJ0100300166 200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			398.437	398.437	398.437	398.324	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	ESTA OBRA ES DE $398,437.82, EJERCIDO $398,324.56, AHORRO PRESUPUESTAL DE $ 113.26
70885	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO	3-Acapetahua	COLONIA MARIANO MATAMOROS	RURAL	SJ0100300216 200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			358.437	358.437	358.437	318.826	89%	0	0	METROS CUADRADOS	664	664	100%	ESTA OBRA ES DE $ 358,437.82, EJERCIDO $ 318,826.43, OBRA EN PROCESO RECURSO ETIQUETADO PARA EJERCER EN 2009 DE $ 39,611.39
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
72107	ELABORACION DE PROYECTO ASFALTICO DE CAMINO RURAL	3-Acapetahua	EJIDO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ	RURAL	UB0500300336 200	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			125.000	0	125.000	0	0%	0	0	KILOMETROS	100	100	100%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO SOLO ESTA PENDIENTE DE PAGO Y SE ETIQUETA PARA EJERCER EN 2009, EL MONTO DE $ 125,000.00 LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTUDIO Y PROYECTO
	REHABILITACION																							
71654	DESAZOLVE DEL RIO CINTALAPA	3-Acapetahua	RANCHERIA LAS LAURAS	RURAL	CT0400300296 200	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			289.076	289.076	289.076	289.076	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	EL PROYECTO TRATA DE DESAZOLVE DE RIO SE CONTEMPLA EN CAMINOS RURALES YA QUE NO EXISTE OTRO RUBRO QUE SE PAREZCA
	PUENTES VEHICULARES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
69047	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	3-Acapetahua	FRACCION DONA MARIA	RURAL	UB0102300026 200	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			115.226	115.226	115.226	115.138	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	4	4	100%	ESTE PROYECTO SE ESTA TOMANDO COMO SECTOR DENTRO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE, CON UN MONTO DE $115,226.61, EJERCIDO $ 115,138.92, UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $87.69
70408	CONSTRUCCION DE 2 PUENTES ALCANTARILLA	3-Acapetahua	RANCHERIA NUNEZ	RURAL	UB0102300126 200	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			293.505	293.505	293.505	293.505	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9	9	100%	

70819	CONSTRUCCION DE 2 PUENTES ALCANTARILLAS	3-Acapetahua	EJIDO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ	RURAL	UB0100300196 200	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			297,829	297,829	297,829	226,372	76%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9	9	100%	ESTA OBRA ES DE $ 297,829.10, EJERCIDO $ 226,372.56, RECURSO ETIQUETADO PARA EJERCER 2009 DE $ 71,456.54 OBRA EN PROCESO AVANCE FISICO 90%
70749	CONSTRUCCION DE 2 PUENTES ALCANTARILLAS	3-Acapetahua	EJIDO COLOMBIA	RURAL	UB0100300186 200	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION D EOBRAS PUBLICAS			292,760	292,760	292,760	275,105	94%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9	9	100%	ESTA OBRA ES DE $ 292,760.68, EJERCIDO $ 275,105.99, RECURSO ETIQUETADO OPARA EJERCER 2009 DE $ 17,654.69
	GASTOS INDIRECTOS																							
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
71446	ASISTENCIA TECNICA PRODIM 2008	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	UB0200300276 200	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			280,908	280,908	280,908	280,908	100%	0	0	INFORME	2	2	100%	
	OTROS ACCONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																							
70585	GASTOS INDIRECTOS	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	UB0100300156 200	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			568,299	568,299	568,299	557,930	98%	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA OBRA ES DE $568,299.66, EJERCIDO $ 557,930.00, AHORRO PRESUPUESTAL DE $ 10,369.66
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	ORGANIZACIONAL																							
	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN																							
71526	CAPACITACION GLOBAL PERMANENTE PRODIM 2008	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	UB0500300286 100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			94,716	94,716	94,716	94,716	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
	FORTAMUN											9,186,368												
	INVERSIÓN																							
	OBRA PUBLICA											9,186,368	9,186,368	19,018,335	9,091,764									
	CONSTRUCCIÓN																							
68058	CONSTRUCCION DE VIVIENDA 1A. ETAPA	3-Acapetahua	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	OT0500040033 6200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			177,000	177,000	177,000	165,000	93%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA 1A. ETAPA, SE REFIERE A AL PRIMER PAGO DE ADQ. DE TERRENO CON UN MONTO DE 177,000.00, EJERCIDO $ 165,000.00, RECURSO ETIQUETADO PARA EJERCER 2009 $ 12,000.00
	RECONSTRUCCIÓN																							
67454	DESAZOLVE DEL RIO CACALUTA	3-Acapetahua	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	PD0300040029 6200	GOBIERNO	GOBIERNO CÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			394,141	394,141	394,141	392,069	99%	0	0	METRO CUBICO	58,398	58,398	100%	ESTE PROYECTO ES DE UN MONTO DE $394,141.04, EJERCIDO $ 392,069.74, AHORRO PRESUPUESTAL DE $ 2,071.30
	AMPLIACIÓN																							
67816	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR PARA BIBLIOTECA	3-Acapetahua	COLONIA SOCONUSCO	RURAL	SC0200040032 6200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			73,840	73,840	73,840	73,840	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	
	MANTENIMIENTO																							
66859	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	3-Acapetahua	EJIDO RIO ARRIBA	RURAL	SC0300040024 6200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
66700	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (POZO 2)	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	SC0300040021 6200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			12,420	12,420	12,420	12,420	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
67196	MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	3-Acapetahua	EJIDO RIO ARRIBA	RURAL	SC0300040028 6200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			13,800	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
	REHABILITACIÓN																							
63856	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICA	3-Acapetahua	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	SED400040002 6200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			197,098	197,098	197,098	197,098	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
63782	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	SED400040001 6200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			231,702	231,702	231,702	231,702	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
68182	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	3-Acapetahua	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	SED400040034 6200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			56,885	56,885	56,885	56,885	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
67541	ADQUISICION DE VEHICULO DAKOTA	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	PD0200040030 6200	GOBIERNO	GOBIERNO CÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			285,093	285,093	285,093	285,093	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
66806	ADQUISICION DE 2 VEHICULOS PARA PROTECCION CIVIL	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	PD0200040023 6200	GOBIERNO	GOBIERNO CÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			276,400	276,400	276,400	276,400	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
66196	EQUIPAMIENTO A LA POLICIA CIUDADANA DE PROXIMIDAD	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	PR0200040017 6200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			36,113	36,113	36,113	36,113	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	
66628	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD PROTECCION CIVIL	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	PD0200040020 6200	GOBIERNO	GOBIERNO CÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			64,451	64,451	64,451	64,451	100%	0	0	PIEZA	70	70	100%	
64858	EQUIPAMIENTO A POLICIAS MUNCIPALES	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	PR0200040011 6200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			37,587	37,587	37,587	37,587	100%	0	0	EQUIPO	123	123	100%	
66459	EQUIPAMIENTO A PROTECCION CIVIL	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	PD0200040019 6200	GOBIERNO	GOBIERNO CÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			5,500	5,500	5,500	5,500	100%	0	0	PIEZA	11	11	100%	
66968	EQUIPAMIENTO A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	PD0200040026 6200	GOBIERNO	GOBIERNO CÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			30,250	30,250	30,250	30,250	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
64017	EQUIPAMIENTO AL DEPARTAMENTO DE LIMPIA MUNICIPAL	3-Acapetahua	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SS1500040004 6200	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			799,500	799,500	799,500	799,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
64330	MANTENIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	3-Acapetahua	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	TR0100040007 6200	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	HECTÁREA	200	200	100%	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
66752	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ACTIVIDADES EMERGENTES DE PREVENCION	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	PD0100040022 6200	GOBIERNO	GOBIERNO CÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			631,584	631,584	631,584	631,584	100%	0	0	PERSONA	13	13	100%	
63929	CONTRATACION DE PERSONAL PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	3-Acapetahua	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	SE0901040003 6200	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCIÓN DEL EMPLEO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			390,296	390,296	390,296	390,296	100%	0	0	PERSONA	11	11	100%	
64958	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	PP1000040012 6200	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCIÓN DEL EMPLEO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			57,541	57,541	57,541	57,541	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	
65055	CONTRATACION DE POLICIA CIUDADANA DE PROXIMIDAD	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	PR0900040013 6200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			218,484	218,484	218,484	218,484	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	
66003	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	PR0100040015 6200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,210,542	2,210,542	2,210,542	2,191,032	99%	0	0	OTROS	41	41	100%	ESTE PROYECTO ES DE $ 2,210,542.51, EJERCIDO $ 2,191,032.18, AHORRO PRESUPUESTAL 19,510.33
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
66399	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	PR0800040018 6200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			182,800	182,800	182,800	128,634	70%	0	0	OTROS	4	4	100%	ESTE PROYECTO ES DE UN MONTO DE $ 182,800.00, EJERCIDO DE $ 128,634.56, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $ 54,165.44
64772	ADQUISICION DE UNIFORME A POLICIAS MUNICIPALES	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	PR0200040010 6200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			124,817	124,817	124,817	124,817	100%	0	0	OTROS	32	32	100%	
67080	ADQUISICION DE UNIFORMES A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	PD0200040027 6200	GOBIERNO	GOBIERNO CÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			36,674	36,674	36,674	36,674	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	
65893	ADQUISICION DE UNIFORMES A POLICIAS RURALES	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	PR0200040014 6200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			124,200	124,200	124,200	124,200	100%	0	0	OTROS	480	480	100%	
64162	DESAYUNOS ESCOLARES	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	RURAL	SB0100040005 6200	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			172,920	172,920	172,920	172,920	100%	0	0	OTROS	66,000	66,000	100%	
64241	ELABORACION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	3-Acapetahua	RANCHERIA LA PALMA	RURAL	SS1300040006 200	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
67608	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	3-Acapetahua	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	UB0600040031 6200	GOBIERNO	GOBIERNO CÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			276,000	276,000	276,000	276,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
66104	GASTOS DE OPERACION	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	PR0300040016 6200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			137,700	137,700	137,700	137,700	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
64444	PAGO A BANOBRAS (AMORTIZACION DE CREDITO)	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	CF0100040008 6200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,092,443	1,092,443	10,924,430	1,085,587	99%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL PROYECTO ES DE UN MONTO DE $ 1,092,443.10, EJERCIDO $ 1,085,587.30, AHORRO PRESUPUESTAL DE $ 6,855.80
64646	PAGO DE ADEUDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	CF0100040009 6200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			428,553	428,553	428,533	428,553	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
66897	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	3-Acapetahua	ACAPETAHUA	URBANO	CF0100040025 6200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			227,034	227,034	227,034	227,034	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	