Total: 639

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
CHP161602006672227	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En La Primera Privada Oriente (Prolongación Y Avenida El Bosque. Barrio Lome Ronsta-1552	100710001	Chiapas	Villa Comaltitlán	Cobertura municipal		Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	$1,264,092	$1,250,790	$1,250,790	$1,250,790	$1,107,778	$1,107,778	$1,107,778	88.57	$0	Metros Cuadrados	7,201	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006672397	Construccion De Techumbre Metalica En Escuela Primaria Indigena "13 De Septiembre" Clave:07dpb0205b, En La Localidad De: Winkiton.-1564	001	Chiapas	Tenejapa	Winkiton	Rural	Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Deporte	En Ejecución	2016	$1,582,134	$1,582,134	$1,582,134	$1,582,134	$1,387,840	$1,387,840	$1,387,840	92.39	$0	Metros Cuadrados	466	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FORTALECE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006672558	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico -1567	.	Chiapas	Teopisca	Betania	Rural	Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	$1,580,000	$1,483,580	$1,483,580	$1,483,580	$1,483,580	$1,483,580	$1,483,580	100.00	$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006672587	Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Techumbre Estructural En Esc. Prim. Del Estado Ricardo Flores Magon Cct: 07epr0647u-1587	CD/DDPM/FFIDM-01/2016	Chiapas	Amatán	Cerro Blanco	Rural	Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	$2,000,000	$2,000,000	$1,970,000	$1,970,000	$1,970,000	$1,690,576	$1,690,576	84.53	$0	Metros Cuadrados	332	0.00	84.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006672596	Construcción De Techado Estructural En Cancha De 30 M X 18 M Y Equipamiento-1543	2	Chiapas	Metapa	Metapa de Domínguez	Urbano	Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPA DE DOMINGUEZ	Urbanización	En Ejecución	2016	$1,126,437	$1,114,047	$1,114,047	$1,114,047	$1,114,047	$891,237	100.00	$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA BENEFICIO A TODO EL BARRIO NOCHE BUENA PROPORCIONANDOLES MEJORES ESPACIOS PARA TRABAJOS, EVENTOS Y ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006672704	Construcción De Cancha De Usos Multiples Y Domo-1589	001	Chiapas	Angel Albino Corzo	Libertad del Pajal	Rural	Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento Municipal del Angel Albino Corzo	Deporte	En Ejecución	2016	$1,420,571	$1,412,057	$1,412,057	$1,412,057	$706,428	$706,428	$706,428	50.00	$0	Metros Cuadrados	507	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP161602006672721	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Primaria Indígena "Benito Juarez García" Clave: 07dpb0209n, Localidad: Pajaltom.-1560	003	Chiapas	Tenejapa	Pajaltón	Rural	Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Deporte	En Ejecución	2016	$1,582,134	$1,582,134	$1,582,134	$1,582,134	$1,204,207	$1,204,207	$1,204,207	80.17	$0	Metros Cuadrados	715	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FORTALECE 2016
CHP161602006672743	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. 12 Sur Poniente Entre Calle Luis Espinosa Y Calle Victoriano Grajales, Colonia Xamalpac-1568	2.2.1.-101-UR-09-01-S8-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	$3,681,798	$3,069,998	$1,069,998	$1,069,998	$320,969	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados	676	0.00	81.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006672927	Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria "Felipe Angeles", Con Clave: 07dpb2196w-1539	49336	Chiapas	Larráinzar	Meonho	Rural	Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	$1,963,389	$1,941,792	$1,941,792	$1,941,792	$1,200,284	$1,200,284	$1,200,284	65.93	$0	Metros Cuadrados	138	0.00	80.00	Financiera: / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006672988	Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Sec. Tec. No. 57, Clave 07dst0057c-1548	49334	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	$2,036,611	$2,014,208	$2,014,208	$2,014,208	$1,462,574	$1,462,574	$1,462,574	72.61	$0	Metros Cuadrados	640	0.00	90.00	Financiera: / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006673105	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico, Barrio Santa Elena (Av. Anona,Calle Cazonita Y Calle Guanabana)-1579	.	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal		Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Tuxtla Chico	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	$5,000,000	$4,945,000	$4,399,002	$4,945,000	$4,399,002	$4,399,002	$4,399,002	88.96	$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006673146	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 11a. Norte Oriente Entre 3a. Y 5a. Calle Oriente En Barrio La Pimienta-1574	2.2.1.-101-UR-09-01-S8-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	$1,633,002	$1,615,039	$1,615,039	$1,615,039	$1,223,694	$1,223,694	$1,223,694	75.77	$0	Metros Cuadrados	3,958	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006673185	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Decima Avenida Sur Entre Sexta Calle Oriente Y Dif Municipal. Barrio Guadalupano-1556	100710001	Chiapas	Villa Comaltitlán	Cobertura municipal		Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	$1,451,884	$1,435,913	$1,435,913	$1,435,913	$1,259,726	$1,259,726	$1,259,726	87.73	$0	Metros Cuadrados	7,201	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006673214	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. Río Tolija Entre Calle Río Usumacinta Y Calle Lacantun, Colonia 24 De Junio-1570	2.2.1.-101-UR-09-01-S8-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	$1,229,143	$1,215,623	$1,215,623	$1,215,623	$364,687	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados	4,989	0.00	90.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006673675	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Localidad De San Jose Mapapac Municipio De Francisco Leon, Chiapas.-1532	URB-COM-III-033-007	Chiapas	Francisco León	San José Mapapac	Rural	Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON	Urbanización	En Ejecución	2016	$1,500,000	$1,500,000	$1,500,000	$1,500,000	$1,500,000	$1,500,000	$1,500,000	100.00	$0	Metros Cuadrados	764	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El importe de esta obra Fue de $ 1,500,000.00 de lon cuales la tesorería de la Federacion nos deposito la cantidad de $ 1,451,500.00 la diferencia fueron retenciones por impuestos que ascienda a la cantidad de $ 15,500.00 los cuales no fueron depositados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006673861	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Av.Calle Poniente Entre Ia. Y Sa. Avenidad Sur. Barrio San Isidro -1554	2.2.1.-101-UR-09-01-S8-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	$1,596,395	$1,579,835	$1,579,835	$1,579,835	$473,650	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados	4,689	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: No se cuenta con la información de avance Físico. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006673906	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En El Boulevard Caprice, Calles Cadillac Y Monza De Carretera A Chicoasen A Av. Nova, Fraccionamiento Malibu-1577	2.2.1.-101-UR-09-01-S8-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	$9,757,032	$9,658,496	$9,658,496	$9,658,496	$3,896,521	$3,896,521	$3,896,521	40.31	$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	90.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006673960	Construcción De Modulo Cultural - 1563	.	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	$1,200,000	$1,180,000	$1,180,000	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados	4,530	0.00	0.00	Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DE LA UNIDAD DE MEDIDA. / Registro: ESTA PROYECTO AUN NO HA INICIADO, EL REPORTE CORRESPONDE UNICAMENTE A LA RECAUDADO Y SERA HASTA EL PROXIMO TRIMESTRE QUE INFORMAREMOS LOS AVANCES FISICO FINANCIEROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006674188	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Ava.Calle Poniente Entre Ia. Y Sa. Avenidad Sur. Barrio San Isidro -1554	100710001	Chiapas	Villa Comaltitlán	Cobertura municipal		Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	$1,683,224	$1,664,708	$1,664,708	$1,664,708	$1,464,943	$1,464,943	$1,464,943	88.00	$0	Metros Cuadrados	7,201	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006674213	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. El Jobo Entre Ciprés Y Rosario Castellanos, Colonia Albania Alta.-1578	2.2.1.-101-UR-09-01-S8-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	$643,309	$638,322	$638,322	$638,322	$198,897	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados	7,681	0.00	9.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006674366	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle 16 Oriente Sur Entre 9a. Av. Sur Oriente Y 4a. Av. Sur Oriente, Colonia Revolucionaria Chiapaneca-1571	2.2.1.-101-UR-09-01-S8-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	$2,455,101	$2,428,184	$2,428,184	$2,428,184	$1,354,511	$1,354,511	$1,354,511	55.78	$0	Metros Cuadrados	448	0.00	96.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006674592	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle 14 Poniente Norte Entre Belisario Domínguez Y Tapachula, Colonia Moctezuma-1576	2.2.1.-101-UR-09-01-S8-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	$1,229,757	$1,216,229	$1,216,229	$1,216,229	$941,696	$941,696	$941,696	77.43	$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	77.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006674653	Construcción De Techumbre Metálica Y Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Indígena "Plan De Ayala" Con Clave Escolar: 07dpb0201i.-1565	002	Chiapas	Tenejapa	Sibactel	Rural	Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Deporte	En Ejecución	2016	$1,995,733	$1,995,733	$1,995,733	$1,995,733	$1,995,733	$1,995,733	$1,995,733	100.00	$0	Metros Cuadrados	615	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FORTALECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006674666	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle 13a. Norte Oriente Entre Calle Central Y 3a. Oriente En El Barrio La Pimienta-1569	2.2.1.-101-UR-09-01-S8-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	$1,228,553	$1,215,039	$1,215,039	$1,215,039	$740,123	$740,123	$740,123	60.91	$0	Metros Cuadrados	3,958	0.00	100.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006675102	Pavimentación Mixta De Calle -1544	1	Chiapas	Metapa	Metapa de Domínguez	Urbano	Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPA DE DOMINGUEZ	Urbanización	En Ejecución	2016	$1,690,000	$1,582,400	$1,582,400	$1,582,400	$1,582,400	$1,582,400	$1,582,400	100.00	$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA DE PAVIMENTACION MIXTA CONSTA DE 819 M2 DE CONCRETO Y 815 M2 DE FIGURA DE CANTO RODADO, LA CUAL BENEFICIO A EL BARRIO NOCHE BUENA DANDOLE UNA MEJOR IMAGEN Y MAYOR BENEFICIOS PARA LA POBLACION Y VISITANTES QUE ALLI LLEGAN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006675500	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario-1546	MOC-DDPM-FORTALECE-SD-014/2016	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal		Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	$2,967,000	$2,967,000	$2,967,000	$2,967,000	$2,967,000	$823,743	$823,743	27.76	$0	Metros Cuadrados	86	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP161602006675567	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Calles De La Colonia Camnera-1572	2.2.1.-101-UR-09-01-S8-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	$3,915,778	$3,872,705	$3,872,705	$3,872,705	$1,161,811	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	42.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006675594	Pavimentación De Camino Con Concreto Asfaltico (Tramo Acceso Principal A Co. Hidalgo)-1562	.	Chiapas	Suchiate	Cobertura municipal		Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Suchiate, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	$2,377,269	$2,351,119	$2,351,119	$2,351,119	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SIN EJECUCIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL TRIMESTRE. / Física: / Registro: SE INFORMA EL PRESUPUESTO Y RECAUDADO YA QUE NO HA DADO INICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006675796	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La 10a. Avenida Norte Entre 1a. Y 5a. Calle Poniente-1561	.	Chiapas	Suchiate	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento Municipal de Suchiate.	Urbanización	En Ejecución	2016	$2,622,732	$2,595,881	$2,595,881	$2,595,881	$2,595,881	$2,354,456	$2,354,456	90.70	$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: falta finiquito / Física: / Registro: recurso fortaseg en proceso financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006675868	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Tramo 0 000 Al 0 150 Del Libramiento Sur-Poniente De Metapa, Hacia El Canton Candelaria.-1542	3	Chiapas	Metapa	Candelaria	Rural	Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPA DE DOMINGUEZ	Urbanización	En Ejecución	2016	$1,273,563	$1,259,553	$1,259,553	$1,259,553	$1,259,553	$1,259,553	$1,259,553	100.00	$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 150 M POR UN ANCHO DE 7 M, BENEFICIANDO A LOS HABITANTES DEL CANTON CANDELARIA MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161602006675927	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. Minería Entre Av. Rosa Del Poniente Y Av. Rubí, Colonia Infonavit Rosario-1575	2.2.1.-101-UR-09-01-S8-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	$1,229,151	$1,215,631	$1,215,631	$1,215,631	$842,640	$842,640	$842,640	69.32	$0	Metros Cuadrados	4,434	0.00	100.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161603007414482	Contruccion De Techado De Cancha De Usos Multiples	FORTALECE-001	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Deporte	En Ejecución	2016	$1,347,612	$1,347,612	$1,347,612	$1,347,612	$654,553	$654,553	$654,553	48.57	$0	Metros	14,212	0.00	50.00	Financiera: la obra se encuentra en proceso en un 50% pagado financieramente / Física: la obra se encuentra en proceso en un 50% / Registro: la obra se encuentra en pertenencias al recurso FORTALECE, tiene un avance del 50%, y esta en proceso de ser terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP161603007415500	Contruccion De Cancha Para Usos Multiples Techada	FORTALECE-002	Chiapas	Pichucalco	Plataner Abajo Ira. Sección (La Crimea)	Rural	Subsidios	UG132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Deporte	En Ejecución	2016	$1,569,235	$1,569,235	$1,569,235	$1,569,235	$1,034,939	$1,034,939	$1,034,939	65.95	$0	Metros Cuadrados	902	0.00	60.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, LLEVA UN 65% DE AVANCE FINANCIERO / Física: / Registro: LA OBRA DEL RECURSO FORTALECE SE ENCUENTRA UN POCO MAS DE LA MITAD DE REALIZADA, SE ESTA TRABAJANDO PARA QUE CONCLUYA AL 100% DE MANERA PRONTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.